INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y ACTA PARCIAL N°01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2310311357

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".

PERIODO DE CONTROL: DEL 17 DE NOVIEMBRE 2023 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023

REALIZADO POR:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR INTERVENTORÍA	JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA
RESIDENTE INTERVENTORÍA	DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO
INSPECTOR DE OBRA 1	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARTÍNEZ
INSPECTOR DE OBRA 2	HECTOR LOAIZA AGUIRRE

GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943
Manizales, Caldas

TABLA DE CONTENIDO

- **Contenido**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATOS DE OBRA 5

2.1. Información general contrato 2310311358: 5

2.2. Frentes intervenidos durante el periodo: 12

2.3. Descripción de las actividades desarrolladas en cada frente de obra durante el periodo evaluado: 12

2.3.1. Institución Educativa Maltería 12

2.3.2. Centro Educativo La Palma 14

2.3.3. Institución Educativa Malabar Sede Principal 15

2.3.4. Institución Educativa Malabar Sede B 18

2.3.5. Institución Educativa Rural La Cabaña, Sede Junín. 21

2.3.6. Instituto Manizales, Sede San José 22

2.3.7. Institución Educativa Miguel Antonio Caro – El Guineo 23

2.3.8. Institución Educativa San Pio X 23

2.3.9. Institución Educativa 7 de Agosto sede A 27

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 31

3.1. Información general del contrato. 31

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la interventoría. 36

4. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 36

5. AVANCE DE OBRA. 36

6. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES. 39

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contratista. 6
Tabla 2. Estado de intervención de los frentes de Obra. 12
Tabla 3. Estado de intervención de los frentes de Obra. 37
Tabla 4. Registro de personal en obra. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se realizará el proyecto cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".

Para las sedes educativas se realizarán las siguientes actividades:

- Rocería y limpieza
- Desmonte, restitución y mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias.
- Desmonte, restitución y mantenimiento de redes hidráulicas
- Desmonte, restitución de puertas y ventanas.
- Desmonte, restitución de enchapes para pisos y paredes.
- Desmonte, restitución y mantenimiento de estructura, tejas, bajantes de aguas lluvias y recorridos de cubierta.
- Mantenimiento y/o mejoramiento de fachadas a través de Graniplast y pintura de exteriores.

Las sedes educativas a intervenir son:

1. Institución Educativa Materia
2. Centro Educativo La Palma
3. Institución Educativa Malabar Sede Principal
4. Institución Educativa Malabar Sede B
5. Institución Educativa Rural La Cabaña, Sede Junín
6. Instituto Manizales sede San José
7. Institución Educativa Miguel Antonio Caro – El Guineo
8. Institución Educativa San Pio X
9. Institución Educativa 7 de Agosto sede A

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATOS DE OBRA

2.1. Información general contrato 2310311358:

Entre los suscritos a saber: **ELIZABETH PACHECO ALZATE** identificada con cédula de ciudadanía N.º 30.305.748 , mayor de edad, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Manizales en su calidad de Secretaria de Despacho de la Secretaria de Educación, nombrada mediante el Decreto Municipal N.º 0609 del 18 de noviembre de 2022, posesionada mediante acta del 05 de diciembre de 2022, actuando en virtud de delegación efectuada mediante el Decreto N.º 482 del 21 de julio de 2020, quien en adelante se denominará, EL MUNICIPIO, de una parte; y de et parte, CONSORCIO LA VICTORIA con NIT 9 0 1 7 6 6 9 6 8-1, representado legalmente por MARCO FIDEL SUAREZ VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 73.126.045, aceptamos el siguiente clausulado anexo al contrato suscrito en el SECOP II, previas las siguientes consideraciones:

1. Que mediante Resolución N.º 0982 del 11 de septiembre de 2023, La Entidad dio apertura al Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía MC-046—2023.

2. Que mediante Resolución N.º 1134 del 23 de octubre de 2023, la Entidad adjudicó el Contrato de obra correspondiente al proceso de selección abreviada de menor cuantía MC-046-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES", el proponente CONSORCIO LA VICTORIA con NIT 9 0 1 7 5 6 9 6 8-1, representado legalmente por MARCO FIDEL SUAREZ VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 73.126.045.

3. Que el contrato fue adjudicado por el valor de la oferta seleccionada, es decir, por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS COP, A.U. INCLUIDO. ($572.522.670).

4. Que el presente contrato quedará identificado en la plataforma del SECOP II con el ID número CO1.PCCNTR.5482180.

CONTRATO	2310311358
OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ALCANCE	EL CONTRASTISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A EJECUTAR, A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTAS Y CON SUS PROPIOS MEDIOS: MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLA EN SU PROPUESTA ECONOMICA.
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FEHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE UNICIO
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	17 DE FEBRERO DE 2023
PRÓRROGA No. 1	N.A
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1	N.A
VALOR TOTAL:	$ 572.522.670
CONTRATISTA	CONSORCIO LA VICTORIA NIT. 901.766-968-1
INTERVENTOR	GAV INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN SAS NIT. 901.293-527-4

Tabla 1. Información Contratista.

A continuación, se presentan las pólizas relacionadas al contrato de obra y a los contratistas correspondientes:



seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.11.03 13:21:03 -05:00

Código de Seguridad: zoeraJx2TuoZJ/gyaEFvqA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33A AK 70 (CRA 71) BOGOTA
TELEFONO 2951600 NIT 830.037.248-6 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 33-01-2021-1317-P-96-PPRSE5000000017 0002

No. PÓLIZA	KG-101402	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	40190552	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 31/10/2023	24:00 Horas Del 30/12/2023		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO LA VICTORIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.769.668-1
DIRECCIÓN	BRR MANSA AV JIMENEZ 17 179	TELÉFONO	3135167869
ASEGURADO	CONSORCIO LA VICTORIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.769.668-1
DIRECCIÓN	BRR MANSA AV JIMENEZ 17 179	TELÉFONO	3135167869
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.2318311368 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 73120845 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901231669 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO LA VICTORIA) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MANIZALES COMO ASEGURADO ADICIONAL,

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	95.342,00
PATRONAL	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
NBL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	95.342,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	95.342,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	19.045,00
TOTAL A PAGAR	$	119.487,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A [illegible]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN NEGOCIO TOMO COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MIRANDA VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52 666 000


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplamos los sueños de nuestro planeta recolectando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO [illegible]

HOJA No.



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855500 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	CG-1011402	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	40190559	No. BIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	31/10/2023	24:00 Horas Del	30/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO LA VICTORIA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MANIZALES BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A MUNICIPIO DE MANIZALES COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL


DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 40190553

Fecha de Facturación	03/11/2023	Fecha Límite de Pago	03/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		Prima (incluye gastos de expedición)	100.342,00
Póliza No.	CG-1011402	IVA	19.065,00
Periodo Facturado	31/10/2023 30/12/2023	VALOR TOTAL A PAGAR $	119.407,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO LA VICTORIA
BRR MANGA AV JIMENEZ 17 179	901766968
Intermediario	HBL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque

TOTAL

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 40190553

Fecha de Facturación	03/11/2023	Fecha Límite de Pago	03/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		Prima (incluye gastos de expedición)	100.342,00
Póliza No.	CG-1011402	IVA	19.065,00
Periodo Facturado	31/10/2023 30/12/2023	VALOR TOTAL A PAGAR $	119.407,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO LA VICTORIA
BRR MANGA AV JIMENEZ 17 179	901766968
Intermediario	HBL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998834219(8020)000000040190553(3900)000000119407(96)20231203

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900040190553(3900)000000119407(96)20231203

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.03 13:16:12 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 13 N. 6A - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855500 FAX 2854270 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: qTNFkjuEDtryDVWoTtebA==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-0-86-PPSU1200000059-DIGC

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
CG-1005638	0	40130552	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	03/11/2023	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	31/10/2023	24:00 Horas Del	30/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO LA VICTORIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.766.968-1
DIRECCION	BRR MANGA AV JIMENEZ 17 179	TELÉFONO	3135107089
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MANIZALES	No. DOC. IDENTIDAD	890.801.053-7
DIRECCION	CALLE 19 21 44	TELÉFONO	8920000
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MANIZALES	No. DOC. IDENTIDAD	890.801.053-7
DIRECCION	CALLE 19 21 44	TELÉFONO	8920000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.2310311358 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 73126045 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901231669 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO LA VICTORIA)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/10/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	114.504.534,00	142.799,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/10/2023	24:00 Horas Del 30/12/2028	114.504.534,00	980.625,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/12/2023	24:00 Horas Del 30/12/2028	171.756.801,00	2.149.333,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.765.869,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HBL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	3.198.677,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.198.677,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	608.699,00
TOTAL A PAGAR	$	3.812.376,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO. Fecha de Pago: 03/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSIENTO LA ACEPTACIÓN DE ESTA PÓLIZA AUTORIZANDO A [illegible] CONSULTAR, INFORMAR, SUMINISTRAR, [illegible] DE LA PARTE SUSCRIPTORA DE ESTE DOCUMENTO Y/O A LA EXPERIENCIA DE LOS ANTECEDENTES COMERCIALES DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN AUTORIZO LA CESIÓN A LA CITADA SOCIEDAD DE [illegible]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO [illegible]

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No:

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 40190552

Fecha de Facturación	03/11/2023	Fecha Límite de Pago	03/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		Prima (incluye gastos de expedición)	3.203.677,00
Póliza No.	CG-1049638	IVA	608.699,00
Periodo Facturado	31/10/2023 30/12/2028	VALOR TOTAL A PAGAR $	3.812.376,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO LA VICTORIA
BRR MANGA AV JIMENEZ 17 179	901766968
Intermediario	HBL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

1. Cubre amparos especificados.
2. Si usted paga en forma ordinaria en el caso del pago ORDINARIO o extraordinario exija copia de recibo para garantizar la oportuna aplicación de pago.
3. Si usted no recibió oportunamente el recibo de pago ordinario exija copia de recibo para garantizar la oportuna aplicación de pago.
4. El valor a pagar en cheque o de forma consignación o transferencia, únicamente para cheques a nombre de PATRIMONIOS AUTONOMOS CONSOCIO CAPITAL ADMINISTRADORA NIT 900334267-7, únicamente aplicando correctamente el número de Póliza que aparece arriba. NO realizamos devolución de valores de este recibo. En caso de pagar con cheque no nominativo emitido en [illegible] NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para mas información o inquietudes [illegible]

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 40190552

Fecha de Facturación	03/11/2023	Fecha Límite de Pago	03/12/2023
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		Prima (incluye gastos de expedición)	3.203.677,00
Póliza No.	CG-1049638	IVA	608.699,00
Periodo Facturado	31/10/2023 30/12/2028	VALOR TOTAL A PAGAR $	3.812.376,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO LA VICTORIA
BRR MANGA AV JIMENEZ 17 179	901766968
Intermediario	HBL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000040190552(3900)000003812376(96)20231203

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031504(8020)2299040190552(3900)000003812376(96)20231203

VIGILADO

2.2. Frentes intervenidos durante el periodo:

Desde la firma del acta de inicio, firmada el día 17 de noviembre de 2023, hasta el 17 de diciembre se han intervenido las siguientes frentes dentro del contrato de obra:

FRENTE DE OBRA	ESTADO
Institución Educativa Maltería	EN INTERVENCIÓN
Centro Educativo La Palma	EN INTERVENCIÓN
Institución Educativa Malabar Sede Principal	EN INTERVENCIÓN
Institución Educativa Malabar Sede B	EN INTERVENCIÓN
Institución Educativa Rural La Cabaña, Sede Junín	EN INTERVENCIÓN
Instituto Manizales sede San José	EN INTERVENCIÓN
Institución Educativa Miguel Antonio Caro – El Guineo	NO INTERVENIDO
Institución Educativa San Pio X	EN INTERVENCIÓN
Institución Educativa 7 de Agosto sede A	EN INTERVENCIÓN

Tabla 2. Estado de intervención de los frentes de Obra.


2.3. Descripción de las actividades desarrolladas en cada frente de obra durante el periodo evaluado:


2.3.1. Institución Educativa Maltería

A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:

INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA PRINCIPAL	
ACTIVIDAD REALIZADA	% DE AVANCE
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	100%
EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	55%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL TIPO 2	20%
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	37%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m.	86%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6"	72%
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	28%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	86%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 m	28%
REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA	100%






2.3.2. Centro Educativo La Palma

A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:


CENTRO EDUCATIVO LA PALMA SEDE A ANTONIO JOSE DE SUCRE	
ACTIVIDAD REALIZADA	**% DE AVANCE**
EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	54%
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	96%
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	96%
DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	40%
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	96%
DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	104%
DESMONTE DE MUEBLE ENCIMA DE MESON. Incluye cargue y retiro de material desmontado	100%
DESMONTE LAMPARAS	100%
DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	80%
RECORRIDO DE CUBIERTA	87%





2.3.3. Institución Educativa Malabar Sede Principal


A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:


INSTITUCION EDUCATIVA MALABAR PRINCIPAL	
ACTIVIDAD REALIZADA	**% DE AVANCE**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA	79%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS.	23%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST FACHADAS	79%
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	100%
DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	100%



LICEO MIXTO MALABAR
15 nov. 2023 8:42:09 a. m.
41 63 Calle 67f
Manizales
Caldas
#Liceo Mixto Malabar


15 nov. 2023 8:43:52 a. m.
Manizales
Caldas
#Liceo Mixto Malabar






MIXTO MALABAR
12 dic. 2023
MALABAR SEDE PRI




2.3.4. Institución Educativa Malabar Sede B


A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:


INSTITUCION EDUCATIVA MALABAR SEDE B FRANCISCO GIRALDO GONZALEZ	
ACTIVIDAD REALIZADA	**% DE AVANCE**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS.	27%
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	84%



15 nov. 2023 9:03:05 a. m.
42-69 Calle 66f
Manizales
Caldas
#Liceo Mixto Malabar


15 nov. 2023 9:07:13 a. m.
Calle 67
Manizales
Caldas
#Liceo Sede B


12 dic. 2023 2:30:28 p. m.
#Malabar Sede B


#Malabar







2.3.5. Institución Educativa Rural La Cabaña, Sede Junín.

A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CABÑA SEDE B JUNIN	
ACTIVIDAD REALIZADA	% DE AVANCE
RECORRIDO DE CUBIERTA	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD	38%







2.3.6. Instituto Manizales, Sede San José

A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:

INSTITUTO MANIZALES SEDE SAN JOSE	
ACTIVIDAD REALIZADA	% DE AVANCE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA, VIDRIO LAMINADO 3+3 EN ALUMINIO.	36%





2.3.7. Institución Educativa Miguel Antonio Caro – El Guineo


A la fecha el frente de obra no se han realizado actividades.

2.3.8. Institución Educativa San Pio X

A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X PRINCIPAL	
ACTIVIDAD REALIZADA	% DE AVANCE
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	100%
DESMONTE DE VENTANERIA	100%
DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	100%
DESMONTE DE ESPEJO	100%
DESMONTE LAMPARAS	100%
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	100%

DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	100%
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	100%
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	123%
DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	100%
DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2"	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4"	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P	120%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO E=0,07 M ANCHO=0,60M	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED	100%
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISION ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA FIJA EN ALUMINIO	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED REDONDO	267%
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	63%


15 nov. 2023 9:59:02 a. m.
34-21 Calle 105
Manizales
Caldas
#San Pio X
15 nov. 2023 9:59:26 a. m.
34-21 Calle 105
Manizales
Caldas
#San Pio X
12 dic. 2023 3:54:
34-21 C
Ma
#Sa
12 dic. 2023 3:55:
34-21 C
Ma
#Sa





2.3.9. Institución Educativa 7 de Agosto sede A


A la fecha el frente de obra se han realizado las siguientes actividades:


INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO SEDE A JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	
ACTIVIDAD REALIZADA	**% DE AVANCE**
RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	100%
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO N. 5	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIAS	100%
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTES	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PARCIAL TRENZADO 3X12 AWG HFFR LS CT	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 16 CIRCUITOS 2F4H	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (2x8) (1x8) AWG, HFFR LS	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3x8) (1x8) AWG, HFFR LS	100%
DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS	100%








GAV
17 nov. 2023 8:14:14 a.
Manizal
Cald
#Sede A #7 de Agos
GAV
23 8:23:05 a.
A #7 de Agos











3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

3.1. Información general del contrato.

ELIZABETH PACHECO ALZATE identificada con cédula de ciudadanía N°30.305.748 , mayor de edad, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Manizales en su calidad de Secretaria de Despacho de la Secretaria de Educación, nombrada mediante el Decreto Municipal N° 0609 del 18 de noviembre de 2022, posesionada mediante acta del 05 de diciembre de 2022, actuando en virtud de delegación efectuada mediante el Decreto N° 482 del 21 de julio de 2020, informa a **GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÔN S.A.S** con NIT901293527-4, representada legamente por **DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO**. identificado con cédula de ciudadanía 1.053.832.131, que se aceptan los términos condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía MIC-074-2021 con el siguiente ID del Secop II CO1.PCCNTR.5t58868 que, junto con la presente comunicación, constituye para todos los efectos, el Contrato Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral noveno del artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, el cual se regirá por las siguientes estipulaciones:

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

OBJETO: El objeto del contrato es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".**

Las obras que se realizarán a nivel general son mantenimientos, mejoramientos y adecuaciones de las plantas físicas de algunas Instituciones Educativas oficiales del municipio de Manizales.

A continuación, se presentan las pólizas relacionadas al contrato de Interventoría:

Aseguradora Solidaria de Colombia

Transacción exitosa

N° del ticket	771699968427380240
N° Electrónico	4008227201
Fecha	14/11/2023 08:27:07
IP	2800:e2:c880:1b2d:dc94:c3da:4cdc:3738
Tipo de tarjeta	Credit
Marca de la tarjeta	Amex
N° de la tarjeta	********2343
Estado	APPROVAL
Mensaje	Transacción exitosa
Monto	$555,450.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4008227201

PÓLIZA No: 400-47-994000096237 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA** COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
08	11	2023	08	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.293.527-4**

DIRECCIÓN: CALLE 69B 27-27 - PALERMO CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 3122884652

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MANIZALES** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.801.053-7**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MANIZALES** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.801.053-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	31/10/2023	30/04/2024	9,996,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/10/2023	30/12/2026	9,996,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2023	30/12/2028	14,994,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 890801053 - MUNICIPIO DE MANIZALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA NO. MIC-074-2023, DE FECHA DE FIRMA 31 DE OCTUBRE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****34,986,000.00	$ **********451,764	$****15,000.00	$ *******88,685	$ **********555,450

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON	8764	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECENO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)0090000000070004008227226

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD8207900D09B7C5F

CLIENTE

Aporte Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para validar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.3269 DIC/93 - RECURSO COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
4008227201

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: **CABECERA**
AG. RAM. POL.: 400 - 47 - 994000090237

VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: **$ 555,450.00**

FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 08 | MES 11 | AÑO 2023

NOMBRE: **GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.293.527-4**

FORMA DE PAGO CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐
COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000070004008227201

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta de Ahorros / Corriente - TC
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(601) 3649444	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque

* CORRESPONSALES DE RECAUDO (SOLO PAGO EN EFECTIVO)		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax y Almacenes Éxito	$9.999.999
2) SUPERGIROS	Convenio No. 6792 y número electrónico	$5.000.000
3) PUNTO DE PAGO	Convenio No. 6792 y número electrónico	$4.000.000
4) FULLCARGA	Convenio No. 6792 y número electrónico	$3.000.000
5) PUNTORED	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 600.000
6) EFECTY	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 500.000
7) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS POLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	$ 500.000

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- Para pagos por medio de línea telefónica o por Internet (PSE-TC), se requiere del número electrónico para pagos.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página.

www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
Whatsapp business Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co
Línea Solidaria a través del #789
desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel
01 8000 512021 gratis desde cualquier lugar del país
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano
Carrera 13A #28-38 oficina 221 Bogotá - Teléfono (601) 7919180
Fax: (601)7919180 - Celular 3123426229
Correo electrónico defensoriasolidaria@gmail.com
Horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m.

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
4008227201

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

NOMBRE: **GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.293.527-4**

FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 08 | MES 11 | AÑO 2023

FORMA DE PAGO CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐
COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000070004008227201

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4008144158

PÓLIZA No: 400 - 47 - 994000095461 **ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA — COD. AGENCIA: 400 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
05	10	2023	05	10	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.293.527-6

DIRECCIÓN: CALLE 69B 27-27 - PALERMO — CIUDAD: MANIZALES, CALDAS — TELEFONO: 3122984652

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MANIZALES — IDENTIFICACIÓN NIT: 890.801.053-7

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MANIZALES — IDENTIFICACIÓN NIT: 890.801.053-7

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: SERIEDAD DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	05/10/2023	20/01/2024	7,527,345.00

BENEFICIARIOS
NIT 890801053 - MUNICIPIO DE MANIZALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

OBJETO DE LA GARANTIA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA PLIEGO NO MIC- 074- 2023 RELACIONADA CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLES AL PROPONENTE ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ *****7,527,345.00	$ **********25,000	$****11,000.00	$ ********6,840	$ **********42,840

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON	6766	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUÉLLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

(415)7701061000019(8020)000000000007000400614415

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá — CLIENTE

CAD8207006E08F8795A

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6223 * Correo electrónico: defensorsolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2599 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la interventoría.

En este periodo la Interventoría realizó el seguimiento, control y supervisión a las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

Se realizó seguimiento al contrato, principalmente en los aspectos administrativo, técnico y siso, con todo su equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos, auxiliares y personal administrativo.

En este periodo la Interventoría realizó el seguimiento, control y supervisión a las actividades ejecutadas y cantidades realizadas, llevando un registro de toma de medidas diarias para poder tener claridad en el momento de revisar las cantidades con el contratista. Las actividades a las que se le realizó seguimiento son las indicadas en el numeral 2 del presente informe.


4. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Se cuenta con el siguiente personal en obra en todos los frentes:

- 1 residente de obra
- 1 profesionales SST
- 1 maestros de obra
- 2 oficial de obra
- 7 ayudantes de obra

5. AVANCE DE OBRA.

Con corte a fecha del presente informe, de acuerdo con programación de obra presentada por el contratista, el acumulado programado es del 57.31% y el ejecutado acumulado es del 41,59% lo que representa una diferencia de -15,72% en la ejecución de la obra.



	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	-15.72%
Durante el periodo	57.31%	41.59%	
Acumulado actual	57.31%	41.59%	

Tabla 3. Avance de obra: Programado VS Ejecutado.

Frente	Sede y/o Frente de obra	% De ejecución
1	Institución Educativa Maltería	73.37%
2	Centro Educativo La Palma	9.03%
3	Institución Educativa Malabar Sede Principal	74.52%
4	Institución Educativa Malabar Sede B	73.26%
5	Institución Educativa Rural La Cabaña, Sede Junín	17.49%
6	Instituto Manizales sede San José	36.06%
7	Institución Educativa Miguel Antonio Caro – El Guineo	0.00%
8	Institución Educativa San Pio X	94.46%
9	Institución Educativa 7 de Agosto sede A	99.29%

Tabla 3. Estado de intervención de los frentes de Obra.

6. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCÍON SAS está comprometido con la protección de la vida y la salud de sus colaboradores, contratista y visitantes; en el cumplimiento de su identidad estratégica, valores institucionales y acatamiento de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional la Resolución 0312 del 2019 por la cual se modifican los estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleados y contratantes.

La seguridad y salud en el trabajo son tomadas como herramientas básicas e indispensables para mejorar las condiciones de trabajo, como la calidad de vida de todos los colaboradores.
La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo permite promover la salud de los colaboradores previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes; de esta manera se elimina los factores de riesgo de la salud y seguridad en el trabajo.

Es necesario aclarar que la presente interventoría no cuenta con un profesional encargado de la **Seguridad industrial y salud en Ocupacional (SISO),** según los requerimientos propuestos por la entidad contratante.

Sin embargo, como interventoría realizamos un control mínimo sobre las actividades realizadas por el profesional SISO por parte de contratista del cual podemos resaltar la siguiente información.

Accidentes e incidentes laborales: Durante el período comprendido del presenta informe, no se presentaron accidentes de trabajo.

Sistema de seguridad social y parafiscal: Con el fin de realizar el seguimiento a los aportes de seguridad social de todo el personal, se verifican las afiliaciones y planillas, del personal activo en el frente de trabajo, y personal nuevo. Se verificará la vigencia de las planillas del Contratista CONSORCIO LA EQUIDAD.

Tareas de alto riesgo: Durante los procesos constructivos del proyecto se verificaron las condiciones y protocolos de seguridad.

INSPECCIONES

Se realizaron inspecciones en obra en los siguientes aspectos:

- Trabajo y prácticas seguras en obra.
- Uso adecuado de EPP.
- Condiciones de Orden y Aseo.
- Elementos de Atención Primaria de Emergencias. (Botiquín).
- Demarcación y señalización de las áreas de la obra.
- Inspección de herramientas y equipo menor

Entrega y reposición de EPP

Durante el periodo en mención en promedio se realizó la entrega y reposición de los siguientes elementos de protección personal de acuerdo con las actividades ejecutadas.

Tareas realizadas por la Interventoría: Entre las actividades de supervisión de la Interventoría, se encuentran:

- Acompañamiento en el desarrollo de actividades en obra, verificación de cumplimiento de normas y estándares de seguridad mínimos.
- Identificación de actos y condiciones inseguras y corrección de estos.
- Verificación de condiciones de seguridad.
- Se realizó Inspección en seguridad y salud en el trabajo.
- Verificación de uso de los elementos de protección personal acorde con el riesgo de exposición.
- Verificación de pago de seguridad social y afiliaciones según vencimiento de estas.
- Verificación orden y aseo en toda la obra.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES.

- El Contratista debe realizar las reparaciones necesarias, en caso de que las intervenciones así lo necesiten.
- Se recomendó al contratista realizar jornadas de orden y aseo más a menudo y retirar los escombros lo antes posible.
- En términos generales, aplicar el correcto desarrollo de los programas del plan de manejo ambiental de este periodo y durante el tiempo restante.
- Brindar hidratación al personal operativo de manera frecuente.
- Se recomienda al contratista que el personal SST tenga el cumplimiento del 100% en obra según el plan de calidad.
- Se recomienda al contratista el cumplimiento de los compromisos pactados en las actas de reuniones que se realizan.

- Se recomienda al contratista que las acciones correctivas sean tomadas en cuenta y subsanadas de forma lo antes posible.
- Se recomienda al Contratista estar pendiente constantemente de la señalización en la obra.
- Se solicita al contratista el plan de capacitación y cronograma de actividades.

Cordialmente,

DANIEL FELIPE VASQUEZ
Representante Legal GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943
Manizales, Caldas