JUSTIFICACIÓN PRORROGA No 2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 282SO2023

ASOCIADO:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P
NIT:	811014470-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
DURACION INICIAL	4.5 meses desde la suscripción del acta de inicio, previo lleno de los requisitos legales, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.
VALOR INICIAL:	MIL SETECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($1.703.434.980), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar,

Aportes del Municipio: El municipio de Marinilla aportará un valor de mil doscientos seis millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y ocho pesos ML ($1.206.646.598)

Aportes Empresa de Servicios Públicos: La Empresa de Servicios Públicos aportará un valor de cuatrocientos noventa y seis millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos M/L ($496.788.382)

FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2023
PRORROGA 1:	hasta el veintitrés (23) de diciembre de 2023
PRORROGA 2:	hasta el veintitrés (23) de enero de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN:

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P " viene ejecutando el convenio interadministrativo No. 282SO2023 celebrado con el Municipio de Marinilla cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA" con un avance fisico del 85% y un avance financiero del 100%.

JUSTIFICACION PRORROGA

Mediante oficio con radicado 650-155 del 19 de diciembre de 2023 la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P solicita prorrogar el convenio con el fin de culminar el proyecto, por las siguientes razones:

- Escasez de mano de obra calificada en la zona, lo cual genero retrasos en el desarrollo de las actividades de obra

- Luego del análisis de las condiciones del terreno, se evidenciaron mayores cantidades en los procedimientos de excavación, lleno, derivando en mayores intervalos de tiempo que inicialmente no estaban previstos.
- Retraso de proveedores a raiz de la temporada decembrina
- La temporada festiva ha afectado la entrega oportuna de insumos necesarios para la finalización del proyecto. Generando retrasos no planificados.

Que, dentro del comité de obra,10 del 18 de diciembre de 2023 se aprueba el plazo adicional para el contrato y se cuenta con una programación de obra actualizada.

Teniendo en cuenta lo precedente, es necesario modificar el contrato de la referencia, para garantizar el fin propuesto en el convenio inicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 parágrafo 1 y atendiendo a los fines de la contratación estatal contenidos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993:

ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
(...)

Además, cumple con los presupuestos expuestos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para modificaciones contractuales:

El Consejo de Estado enlistó una serie de límites a la modificación de los contratos, en el marco del principio de planeación. Algunos de estos límites normativos son: 1) solo se puede modificar un contrato si está vigente; 2) están prohibidas las prórrogas automáticas; 3) las modificaciones siempre deben ser por escrito y tener una justificación; 4) no pueden adicionarse en más del 50% de su valor inicial; 5) el objeto no puede dividirse o fraccionarse para realizar diversos contratos que tengan como finalidad evadir el proceso de selección; entre otros.

Con base en la anterior justificación es necesario realizar una prórroga hasta el veintitrés (23) de enero de 2024, con el fin de culminar las actividades establecidas en el objeto contractual y la que se encuentra legalmente permitida.

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Supervisor

Elaboró: Yeison Sebastián Grisales- Secretario de Obras Públicas
Revisó:
Aprobó: Verónica Giraldo – Secretaria de Juridica

V/bno juridico a la justificación de adición y prórroga/aspectos técnicos/ económicos/ financieros/ presupuestales a cargo de otras dependencias.

Ingeniero
YEISON SEBASTIAN GRISALES
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Email: obraspublicas@marinilla-antioquia.gov.co
Teléfono: 604 548 44 10 Ext 300
Municipio de Marinilla

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo N° 282SO2023

Cordial saludo

Actualmente se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo N° 282SO2023 cuyo objeto es: "**Aunar esfuerzos para la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable PTAP de la zona urbana del municipio de Marinilla"**, con plazo de 4.5 meses a partir del 13 de junio de 2023 y con fecha de terminación el 23 de diciembre de 2023.

Sin embargo, de acuerdo al comité de obra realizado el día 18 de diciembre de 2023, el contratista informa que la programación de obra no le está dando para terminar en la fecha actual, la obra avanza en un 85% y se tiene proyección de finalizar actividades en un mes más (23 de enero), obedeciendo a los siguientes motivos:

- Escasez de mano de obra calificada en la zona: Hemos experimentado dificultades para encontrar y contratar personal especializado, lo cual genero retrasos en el desarrollo de las actividades de obra.

- Incremento de las cantidades en el proceso de lleno estructural del floculador: Luego de un análisis de las condiciones del terreno, se evidenciaron mayores cantidades en los procedimientos de excavación y lleno, derivando en mayores intervalos de tiempo que inicialmente no estaban previstos.

- Retraso de proveedores a raíz de la temporada decembrina.

- La temporada festiva ha afectado la entrega oportuna de los insumos necesarios para la finalización del proyecto, generando retrasos no planificados.

- Adicionalmente la temporada de fin de año se caracteriza por el aumento de días festivos, hecho que reduce de manera considerable la cantidad de días laborables y por ende el avance de obra.

Por lo anterior, muy comedidamente solicitamos ampliación del plazo del convenio interadministrativo por un mes más, con el fin de garantizar la cobertura de las garantías establecidas y la ejecución de las obras a entera satisfacción.

Cualquier inquietud con gusto será atendida por nuestra Empresa en el teléfono (604)548 28 11 y (604)548 71 16.

Agradeciendo la atención prestada,

LUIS ADRIÁN SERNA GARCIA
Director Técnico de Infraestructura

Elaboró: Eliana Cardona Giraldo.
Revisó: Luis Adrián serna García.

Anexo: Comité de Obra N° 10

CRISTIAN A. RENDÓN L.
Ingeniero Civil

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
Y OBRAS CIVILES

Rionegro-Antioquia
19 de Diciembre del 2023

Ingeniero
Luis Adrián Serna
Director ESPA

REFERENCIA: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, EN MARCO DEL CONVENIO 282 SO2023

ASUNTO: Solicitud de Adición de Temporal y Presupuestal

Reciba Un Cordial Saludo Ingeniero Adrián. La presente se envía con la finalidad de solicitar una adición de tiempo/prorroga de un mes, para el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de agua potable, extendiendo la fecha inicial de entrega(pactada para el 23 de Diciembre del año 2023) hasta el día 23 de Enero del año 2024, obedeciendo a los siguientes motivos:

- Escasez de mano de obra calificada en la zona: Hemos experimentado dificultades para encontrar y contratar personal especializado, lo cual genero retrasos en el desarrollo de las actividades de obra.
- Incremento de las cantidades en el proceso de lleno estructural del floculador: Luego de un análisis de las condiciones del terreno, se evidenciaron mayores cantidades en los procedimientos de excavación y lleno, derivando en mayores intervalos de tiempo que inicialmente no estaban previstos.
- Retraso de proveedores a raíz de la temporada decembrina:
  La temporada festiva ha afectado la entrega oportuna de los insumos necesarios para la finalización del proyecto, generando retrasos no planificados.
- Adicionalmente la temporada de fin de año se caracteriza por el aumento de días festivos, hecho que reduce de manera considerable la cantidad de días laborables y por ende el avance de obra.

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja
Rionegro - Antioquia - Colombia
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com

CRISTIAN A. RENDÓN L.
Ingeniero Civil

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
Y OBRAS CIVILES

Entendemos la importancia de respetar los plazos y presupuestos establecidos, pero confiamos en que comprenderá la naturaleza excepcional de las circunstancias que enfrentamos. Nos comprometemos a trabajar en estrecha colaboración con el personal de la interventoría y la ESPA para garantizar el éxito continuo de este proyecto.

Quedamos a su disposición para discutir en detalle esta solicitud y para proporcionar cualquier información adicional que considere necesaria. Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo continuo en este asunto.

Atentamente:

Cristian Alexander Rendón Lopera
Ingeniero Civil
Representante Legal
Cristian Rendón Ingenieros

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja
Rionegro - Antioquia - Colombia
E-mail: cristianrendon1978@gmail.com

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Rionegro 19 de diciembre de 2023 OF-PTAP-012

Señor:
JORGE MARIO ARCILA
gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.
NIT: 811014470-1

REFERENCIA: Contrato de interventoría No° 065 cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN MARCO DEL CONVENIO 282SO2023.

ASUNTO: Solicitud de Adición en Tiempo para el Contrato en referencia

Me dirijo a usted en calidad de interventor, contratado para desempeñar las labores de interventoría técnica, administrativa y financiera para la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable PTAP de la zona urbana del municipio de marinilla en marco del convenio 282SO2023, correspondiente al contrato No° 065.

En relación con la solicitud presentada por el contratista de obra, y tras evaluar las circunstancias expuestas, deseamos formalmente solicitar una extensión en el plazo de nuestro contrato de interventoría.

Entendemos plenamente las dificultades planteadas por el contratista, las cuales incluyen la escasez de mano de obra calificada en la zona, el incremento inesperado en la cantidad de excavación y el incumplimiento de algunos proveedores debido a la temporada decembrina. Estos factores han impactado significativamente en el avance de la obra, afectando de manera directa el seguimiento y la supervisión que debemos realizar como interventores.

Por consiguiente, solicitamos respetuosamente una ampliación de un mes en el plazo contractual vigente para nuestra labor de interventoría. Este tiempo adicional nos permitirá realizar una supervisión más exhaustiva, realizar análisis detallados de las condiciones en las que se desarrolla la obra y garantizar el cumplimiento riguroso de las normativas técnicas, administrativas y financieras pertinentes.

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Reiteramos nuestro compromiso de continuar desempeñando nuestras funciones con profesionalismo, asegurando el adecuado control y seguimiento del proyecto para contribuir al logro exitoso de los objetivos planteados.

Agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional o reunión que sea conveniente para abordar este asunto.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Atentamente,

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Director de Interventoría.

Carrera 25b Nº 53ª - 53 Tel: 614 77 49 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com

Rionegro – Antioquia – Colombia

Comité ___X___ Reunión ____ Visita_____ Otro ____ ¿Cuál? _____

ACTA COMITÉ DE OBRA Nro. 010

Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha			Lugar
		Día	Mes	Año	
15:00 h	17:00	18	12	2023	Planta de tratamiento de agua potable-marinilla

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA No. 064 Y 065

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable PTAP de la zona urbana del municipio de marinilla en marco del convenio 282502023

1. ***Desarrollo de la reunión (Lectura de comité anterior)***

COMITÉ DE OBRA

Orden del dia

- Lectura comité anterior
- Intervención por parte de interventoría

  - Programación
  -Avance
  -Temas Socio-ambientales
  -Temas SST
  -Inconvenientes

- Intervención de contratista
- Intervención por parte del contratante
- Varios

- Se socializa por parte del contratista de obra el mejoramiento realizado al lleno estructural el cual fue estabilizado químicamente y compactado nuevamente con equipo mecánico de rodillo, posteriormente se toman densidades de campo obteniendo unos resultados favorables y con forme a las especificaciones de diseño.

- Interventoría de obra socializa los múltiples esfuerzos realizados por el equipo técnico de contratista en cuanto a los vaciados de concreto, correspondientes a losas y muros de sedimentador y floculación, además se resalta la buena organización y gestión de recursos llevados durante esta actividad la cual ha dejado como resultado una estructura sólida y esbelta; se realiza la solicitud de que se compartan los resultados de laboratorio tan pronto sean emitidos por la empresa encargada.

- Contratista de obra establece que, con el objetivo de garantizar la calidad del trabajo y la consecución exitosa del proyecto, se hace necesario una ampliación del plazo del contrato por un lapso de 30 dias mas a lo establecido originalmente. Esta ampliación permitirá solventar los contratiempos mencionados y concluir el proyecto cumpliendo con los estándares requeridos. Esta solicitud se realiza basada en:

  Escasez de mano de obra calificada en la zona: Hemos experimentado dificultades para encontrar y contratar personal especializado, lo cual ha ralentizado el progreso de las labores en el sitio de construcción.

  Incremento de la cantidad de excavación: Tras un análisis detallado de las condiciones del terreno, se ha identifico la necesidad de realizar una mayor cantidad de excavaciones de las inicialmente previstas, lo que ha implicado un aumento considerable en el tiempo requerido para esta fase del proyecto.

  Retraso de entrega de insumos por parte de proveedores debido a la temporada decembrina: La temporada festiva ha afectado la entrega oportuna de los materiales necesarios para la ejecución del proyecto, aunque ya se cuentan con todos los insumos en obra las entregas no fueron en las fechas establecidas lo que ha generado retrasos en las etapas planificadas.

  Como se expreso la temporada de fin de año es una época atípica donde se aumenta la cantidad de días festivos por semana, lo que reduce drásticamente los posibles días laborables; incidiendo directamente en el rendimiento esperado y ralentizando el desarrollo del proyecto.

- El comité en pleno aprueba la solicitud de ampliación de plazo del contrato 30 días a la fecha original, a la espera de la ampliación del convenio interadministrativo, escalando esta solicitud ante las empresas contratantes.

- Se analizan diferentes alternativas con la finalidad de intervenir el canal de entrada para la instalación de canaleta parshall, sin representar riesgo para la continuidad del sistema. Se evaluará la posibilidad de parar las actividades en un lapso de tipo que permita la intervención o intervenir este canal dándole un manejo al agua durante la operación normal del sistema.

2. *Compromisos*

Nro.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
1	Compartir resultados de laboratorio cilindros de concreto	Cristian Rendón	Pendiente

ASISTENCIA
LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT. 15434553

FECHA	18/12/202 HORA INICIO 3 PM HORA FINAL 4 PM
LUGAR	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA
TEMA	COMITE DE OBRA #12
Objetivo	

N.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Cristian A Rendon C	1544019611	contratista	CRL	
2	Juan Fernando Arango Restrepo	1036959022	Arquitecto	CRL	
3	JUAN ESTEBAN PELEZ	1036930374	INTERVENTOR	ALFONSO VALENCIA	
4	Luis Valencia	1037[illegible]	[illegible]	Luis A Valencia	
5	[illegible]	10436436	DT ESPA	ESPA	

OBSERVACIONES

Ampliación Ptap Marinilla			
Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Ampliación Ptap Marinilla	**131 días**	**mar 25/07/23**	**mar 23/01/24**
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ENTRADA	**39 días**	**lun 27/11/23**	**jue 18/01/24**
OBRA CIVIL	**12 días**	**lun 27/11/23**	**mar 12/12/23**
Demolición, retiro y disposición final de obras en concreto.	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Demolición de pisos en cualquier material incluye disposición final.	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Demolición de andén en cualquier acabado incluye disposición final.	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado medido en sitio.	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para muros, incluye formaletería metalica.	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para losa de cubierta, incluye formaleteria.	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para viga de 0,10m x 0,60m, Incluye formaletería metalica y aditivos, no incluye acero de refuerzo.	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28 Mpa) para viga de cimentación de 0,30m x 0,35m, Incluye formaletería y aditivos, no incluye acero de refuerzo	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Elaboración de planos RECORD, según obras construidas para plantas de tratamiento y estructuras (Incluye topografía)	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI = 420 Mpa (Kg)	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
Suministro, transporte y aplicación de membrana de Poliurea pura de dos componentes, con alta resistencia química y mecánica tipo Sikalastic-8850 o equivalente, apta para estar en contacto con agua potable, aplicada en las superficies internas del tanque	12 días	lun 27/11/23	mar 12/12/23
OPTIMIZACIÓN CUARTO DE CLORACIÓN Y LOSA FLOCULADORES	**15 días**	**lun 04/12/23**	**vie 22/12/23**
Demolición de pisos en cualquier material incluye disposición final.	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28 Mpa) para viga de cimentación de 0,30m x 0,30m, Incluye formaletería y aditivos, no incluye acero de refuerzo	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para viga de 0,15m x 0,25m, Incluye formaletería y aditivos, no incluye acero de refuerzo	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para viga de 0,25m x 0,30m, Incluye formaletería y aditivos, no incluye acero de refuerzo	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para viga de 0,10m x 0,25m, Incluye formaletería y aditivos, no incluye acero de refuerzo	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23

Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI para losa de cubierta, incluye formaletería, no incluye acero de refuerzo.	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
Construcción de muro en adobe (0,15m x 0,2m x 0,4m)	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
Malla electrosoldada para refuerzo, tipo D106 o similar	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI = 420 Mpa (Kg)	15 días	lun 04/12/23	vie 22/12/23
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN	**4 días**	**lun 15/01/24**	**jue 18/01/24**
Suministro, transporte e instalación de Canaleta parshall con garganta de 9" en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), incluye regla y calibracion.	4 días	lun 15/01/24	jue 18/01/24
Suministro, transporte e instalación de Pasarela en poliéster reforzado con fibra de vidrio, resistencia 1.100 Kg/cm2, e = 3,3cm	4 días	lun 15/01/24	jue 18/01/24
DISEÑO FLOCULADOR VERTICAL	**131 días**	**mar 25/07/23**	**mar 23/01/24**
OBRA CIVIL	**122 días**	**lun 07/08/23**	**mar 23/01/24**
Descapote, desmonte y limpieza	2 días	mar 05/09/23	mié 06/09/23
Localización y replanteo	3 días	lun 11/09/23	mié 13/09/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	5 días	jue 14/09/23	mié 20/09/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 2-4m, bajo cualquier condición de humedad	5 días	14/09/2023 09:00	
Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad	5 días	14/09/2023 09:00	
Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >=95% PM	5 días	14/09/2023 09:00	vie 11/08/23
Colocación de base en material granular ASTM tipo II, para zanjas y apiques, densidad de compactación >=95% PM	5 días	14/09/2023 09:00	
Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	5 días	mié 20/09/23	mar 26/09/23
Retiro de cerramiento con alambre de púa existente	1 día	lun 07/08/23	lun 07/08/23
Retiro y disposición final de cerramiento en malla eslabonada hasta 2,0 m de altura. Incluye tubería, malla eslabonada, demolición de muro en bloque y cortagoteras	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23
Construcción de cerramiento en malla eslabonada, ojo 5cm, calibre 12,h = 2,0m, incluye poste metálico galvanizado Ø2" y bloques en concreto 0,40m x 0,20m x 0,20m (2 hileras), cortagoteras, alambre de pua 3 hilos, calibre 12,5, viga de fundación y viga de	6 días	mar 12/12/23	mar 19/12/23
cerramiento con alambre de púa calibre 12 y estacón en polipropileno de Ø=4" L=2,5m, espaciado cada 2m incluye anclajes en concreto de 3000psi de 0,30m x 0,30m x 0,50 m	7 días	lun 15/01/24	mar 23/01/24
Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para muros, incluye formaletería	35 días	lun 13/11/23	vie 29/12/23
Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para losa de fondo sobre terreno, incluye formaletería	12 días	mar 10/10/23	mié 25/10/23
Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI = 420 Mpa (Kg)	65 días	mar 10/10/23	lun 08/01/24
Salida floculador hacia aldo interno PTAP	**51 días**	**mar 25/07/23**	**mar 03/10/23**
Localización y replanteo	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23

Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	1 día	mié 27/09/23	mié 27/09/23
Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad	1 día	mié 27/09/23	mié 27/09/23
Colocación de base en material granular ASTM tipo II, para zanjas y apiques, densidad de compactación >=95% PM	4 días	jue 28/09/23	mar 03/10/23
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >=95% PM	4 días	jue 28/09/23	mar 03/10/23
Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >=95% PM	4 días	jue 28/09/23	mar 03/10/23
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	**29 días**	**dom 10/12/23**	**jue 18/01/24**
Suministro, transporte e instalación de Pasamanos en tubería negra liviana Ø2" dos líneas, calibre 14 (incluye paral, dos capas de pintura anticorrosiva e pintura amarillo tránsito tipo intemperie, platinas en acero de 0,12m x 0,12m e= 3/16, pernos en ace	27 días	dom 10/12/23	lun 15/01/24
Suministro, transporte e instalación de Válvula de guillotina unidireccional tipo wafer Ø14". Incluye columna de maniobra (vástago de 1,23m hasta la columna) y todos los elementos para su correcta instalacion.	11 días	mié 27/12/23	mié 10/01/24
Suministro, transporte e instalación de Placas aligeradas en PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio). Dimensiones L=2,50m a=1,20m, e= 15mm, incluye ángulos de fijación, pernos de anclaje y adhesivo sellador de poliuretano y elementos para su correct	12 días	mié 03/01/24	jue 18/01/24
Suministro, transporte e instalación de Fijación inferior para placas en floculador	12 días	mié 03/01/24	jue 18/01/24
Suministro, transporte e instalación de Pasarela en poliéster reforzado con fibra de vidrio, resistencia 1.100 Kg/cm2, e = 3,3cm. Incluye soporte en tubería cuadrada en acero, ángulo y platina con pernos	6 días	lun 08/01/24	lun 15/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø2"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø4"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø6"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de tee reducida radio corto, PVC Presión, unión platino (U.P), Ø4" x Ø2"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de tee reducida radio corto, PVC Presión, unión platino (U.P), Ø6" x Ø4"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de codo radio corto 90°, PVC Presión, unión platino (U.P), Ø4"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de Reducción concéntrica, hierro dúctil (HD) según norma de fabricación AWWA C-219, Ø6"x Ø4", junta hidráulica	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de Válvula mariposa tipo wafer Ø6", disco en acero inoxidable, cuerpo en hierro dúctil (incluye empaques y pernos en acero inoxidable, tuerca y arandela en bronce)	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24

Suministro, transporte e instalación de tapón, PVC Presión, unión platino (U.P), Ø4"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tapa metálica en lámina de Alfajor de 0,9 X 0,80m, e = 1/4", Incluye Gancho en Acero de Ø¾" y pintura anticorrosiva (2 capas)	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de Brida ajustable PVC SCH80 (150psi), U.P - Ø6", (incluye juego de empaques y tornillos)	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Salida floculador hacia aldo interno PTAP	**10 días**	**lun 01/01/24**	**vie 12/01/24**
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø6"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de codo radio corto 45°, PVC Presión, unión platino (U.P), Ø6"	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
INGRESO AGUA CRUDA A FLOCULADORES VERTICALES	**3 días**	**lun 15/01/24**	**mié 17/01/24**
Suministro, transporte e instalación de Niple pasamuro en acero al carbón SCH40 sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø14", L=0,70m, Z= 0,40m desde extremo brida, extremo brida-liso	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de codo de 90° de acero al carbón SCH40 sin costura, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106, Ø14", extremo liso	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tee, hierro dúctil (HD) Híbrida ASTM A536, según norma de fabricación AWWA C-116 pintura epóxica aplicada por termofusión, Ø14"xØ14" (350mmX350mm), extremo brida-liso, incluye juego de empaques y tornillos	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Unión tipo dresser o garra de tigre, hierro dúctil (HD) según norma de fabricación AWWA C-219, Ø14"	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø14"	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Niple en acero al carbón SCH40, sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø14"; L=0,20m; extremo liso	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Fijación para tubería de Ø12" con ángulo en acero de 2 1/2"x3/16" y platina, incluye pernos de Ø1/2" y tornillos de Ø3/8"x1"	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
PRESUPUESTO DISEÑO DEL SEDIMENTADOR Y OPTIMIZACIÓN FILTROS N°5 Y 6	**128 días**	**mar 25/07/23**	**jue 18/01/24**
OBRA CIVIL	**126 días**	**mar 25/07/23**	**mar 16/01/24**
Descapote, desmonte y limpieza	4 días	lun 11/09/23	jue 14/09/23
Localización y replanteo	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	8 días	vie 15/09/23	mar 26/09/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 2-4m, bajo cualquier condición de humedad	8 días	vie 15/09/23	mar 26/09/23
Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad	8 días	vie 15/09/23	mar 26/09/23
Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	5 días	mié 27/09/23	mar 03/10/23
Colocación de base en material granular ASTM tipo II, para zanjas y apiques, densidad de compactación >=95% PM	5 días	mié 27/09/23	mar 03/10/23

Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para muros, incluye formaletería	21 días	lun 27/11/23	lun 25/12/23
Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para losa de fondo sobre terreno, incluye formaletería	30 días	mar 10/10/23	lun 20/11/23
Elaboracion y colocación de concreto a la vista de f´c=4000PSI (28Mpa) para losa de cubierta, incluye formaletería	12 días	lun 01/01/24	mar 16/01/24
Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI = 420 Mpa (Kg)	60 días	mar 10/10/23	lun 01/01/24
OBRA CIVIL OPTIMIZACIÓN VERTEDERO GENERAL DE LOS FILTROS N°5 Y 6	**37 días**	**mié 29/11/23**	**jue 18/01/24**
Demolición, retiro y disposición final de obras en concreto	5 días	mié 29/11/23	mar 05/12/23
Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	5 días	mié 29/11/23	mar 05/12/23
Suministro, transporte e instalación de Compuerta manual en acero inoxidable, lámina 3/16" de 0,70m ancho x 0,35m alto, incluye marco en ángulo de 3/16" y demas elementos para su correcta instalación	4 días	lun 15/01/24	jue 18/01/24
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN	**23 días**	**lun 18/12/23**	**mié 17/01/24**
Suministro, transporte e instalación de Pasamanos en tubería negra liviana Ø2" dos líneas, calibre 14 (incluye paral, dos capas de pintura anticorrosiva e pintura amarillo tránsito tipo intemperie, platinas en acero de 0,12m x 0,12m e= 3/16, pernos en ace	7 días	mar 02/01/24	mié 10/01/24
Suministro, transporte e instalación de Pánel tipo colmena en Poliestireno color negro para sedimentador, altura vertical 0,60m, inclinación 60 grados.	5 días	lun 18/12/23	vie 22/12/23
Suministro, transporte e instalación de Canaleta diente de sierra de 0,30 m de ancho y 0,25 de altura en poliester reforzado en fibra de vidrio, incluye platina, pernos , angulo de 2"-3/16" y los elementos necesarios para su correcta instalación	5 días	lun 08/01/24	vie 12/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø18", perforada con orificios de Ø4" separados cada 0,23m a cada lado	5 días	mar 09/01/24	lun 15/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø8", perforada con orificios de Ø1" separados cada 0,18m a cada lado	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de tapón, PVC Presión, unión platino (U.P), Ø8"	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Niple pasamuro en acero al carbón SCH40 sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø8", L=0,90, Z=0,30m, extremo brida-liso	5 días	lun 18/12/23	vie 22/12/23
Suministro, transporte e instalacion Válvula de apertura rápida con torre de manejo de Ø8"	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
ISuministro, transporte e instalación de Niple en acero al carbón Ø8" Schedule 40 sin costura, L=0,40m, extremo brida-liso, según norma de fabricación ASTM A-53, A-106; incluye juego de empaques y tornillos	5 días	lun 18/12/23	vie 22/12/23
Suministro, transporte e instalación de Unión tipo dresser o garra de tigre, hierro dúctil (HD) según norma de fabricación AWWA C-219, Ø8" (200mm)	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24

Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en acero al carbón SCH40 sin costura, norma de fabricación ASTM A-53 A-106, Ø12", L=1,30m, doble Z= 0,10m, extremo liso	5 días	lun 18/12/23	vie 22/12/23
Suministro, transporte e instalación de unión PVC Presión unión platino (U.P) - Ø8"	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Peldaños galvanizados tipo uña de gato, en acero corrugado de Ø3/4mm	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tapa metálica en lámina de Alfajor de 0,75 X 1,00m, e = 1/4", Incluye Gancho en Acero de Ø¾" y pintura anticorrosiva (2 capas)	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Presión, unión platino (U.P) - RDE 21 (presión de trabajo 200PSI), Ø8"	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Soporte para módulos de sedimentación y múltiple distribuidor en ángulo en acero de 4" x 1/2"	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Soporte en ángulo en acero de 4" x 1/2"	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de Fijación para tubería de Ø8" con platina en acero de 1"x1/8", incluye pernos de Ø1/2"	5 días	jue 11/01/24	mié 17/01/24
PRESUPUESTO OPTIMIZACIÓN RED DE LODOS PTAP	**90 días**	**mié 20/09/23**	**mar 23/01/24**
PRELIMINARES	**90 días**	**mié 20/09/23**	**mar 23/01/24**
Trazado y replanteo	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Descapote, desmonte y limpieza	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 2-4m, bajo cualquier condición de humedad	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Lleno compactado mecanicamente con material de prestamo densidad de compactación >=95% PM	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >=95% PM	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Lleno y apisonado con triturado clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2"	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Instalación de entibado temporal	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Instalación de entibado permanente	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Perforada y resane de muro en concreto para abocada de tubería menor o igual a Ø200mm	6 días	mar 16/01/24	mar 23/01/24
Construcción de cilindro para cámaras de inspección de Ø=1,20 m de concreto de f'c=3000 PSI	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Construcción de cono concéntrico, cuello, base y cañuela para cámaras de inspección de Ø=1,20m de concreto f'c=3000 PSI	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Anillo y tapa polimérica circular de 0,7m de diámetro para cámaras de inspección	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Elaboración de planos RECORD, según obras construidas para redes de alcantarillado (Incluye topografía)	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	**89 días**	**mié 20/09/23**	**lun 22/01/24**

Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 Ø250mm (10")	9 días	mié 20/09/23	lun 02/10/23
Suministro, transporte e instalación de Peldaños galvanizados tipo uña de gato, en acero corrugado de Ø3/4mm	5 días	mar 16/01/24	lun 22/01/24
MURO DE CONTENCIÓN	**54 días**	**mar 25/07/23**	**vie 06/10/23**
OBRA CIVIL	**54 días**	**mar 25/07/23**	**vie 06/10/23**
Descapote, desmonte y limpieza	5 días	mar 01/08/23	lun 07/08/23
Localización y replanteo	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad	10 días	lun 11/09/23	vie 22/09/23
Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 2-4m, bajo cualquier condición de humedad	6 días	mar 29/08/23	mar 05/09/23
Excavación en roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad	10 días	lun 25/09/23	vie 06/10/23
Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado	8 días	jue 07/09/23	lun 18/09/23
Elaboración y colocación de concreto de f´c=3000 PSI (21Mpa) para pilotes de Ø=1,00m, incluye excavación y disposición final del material, anillo de protección de f´c=2500 PSI (17Mpa) y 0,10m de espesor. No incluye acero de refuerzo	26 días	mar 01/08/23	mar 05/09/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista de f´c=3000PSI (21Mpa) para viga de 0,50m x 1,00m, Incluye formaletería y aditivos, no incluye acero de refuerzo	7 días	lun 04/09/23	mar 12/09/23
Elaboración y colocación de concreto a la vista f'c= 3000 PSI (21Mpa) para muros Incluye formaletería	7 días	lun 11/09/23	mar 19/09/23
Colocación de material granular, grava de soporte de 1/8" - 1"	4 días	mié 20/09/23	lun 25/09/23
Colocación de material granular, grava de soporte de 1" - 2"	4 días	20/09/2023 09:00	25/09/2023 19:00
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	**4 días**	**mié 20/09/23**	**lun 25/09/23**
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Sanitaria, Ø2"	4 días	mié 20/09/23	lun 25/09/23
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC Sanitaria perforada, Ø4"	4 días	mié 20/09/23	lun 25/09/23
Suministro, transporte e instalación de Geotextil no tejido NT1600	4 días	mié 20/09/23	lun 25/09/23
OBRAS EXTRAS	**121 días**	**mar 08/08/23**	**mar 23/01/24**
Suministro, transporte y aplicación de mortero de limpieza dos 1:4. e= 0.05m incluye prepración y nivelación.	5 días	mar 24/10/23	lun 30/10/23
Suministro, transporte e instalación de Cinta PVC-22 incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación	28 días	mar 24/10/23	jue 30/11/23
Realización de actividad de aprovechamiento forestal de arbol tipo eucalipto. Inlcuye cargue y disposición final de materiales resultantes de la actividad	4 días	lun 06/11/23	jue 09/11/23
Realización de actividad de aprovechamiento forestal de arbol tipo yarumo. Inlcuye cargue y disposición final de materiales resultantes de la actividad	4 días	lun 06/11/23	jue 09/11/23
Suministro, transporte e instalación de pasador en barilla lisa de 5/8", con un extremo engrasado L=0.40m.	17 días	mié 01/11/23	jue 23/11/23
Generación de junta en muro de contención, incluye la inclusión de sellalón y mortero elastico según diseños.	8 días	mar 21/11/23	jue 30/11/23

Cerramiento provisional en tela zarahan	18 días	mar 08/08/23	jue 31/08/23
Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de 6" en PVC Incluye uniones, limpiador y soldadura.	8 días	lun 08/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de 8" en PVC Incluye uniones, limpiador y soldadura.	8 días	lun 08/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de codo en PVC de 6" a 90 grados	8 días	lun 08/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de codo en PVC de 6" a 45 grados	8 días	lun 08/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de codo en PVC de 8" a 90 grados	8 días	lun 08/01/24	mié 17/01/24
Suministro, transporte e instalación de ménsulas para soporte de tubería de acceso de agua	7 días	lun 15/01/24	mar 23/01/24

843-

SECRETARIA JURIDICA

CERTIFICA

Que en la sesión del comité de Contratación del Municipio de Marinilla, realizada el día 20 de Diciembre de 2023, se recomienda prorrogar contrato, según consta en el acta N° 84 de 2023.

SOLICITUD	PRORROGAR CONTRATO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE OO.PP
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.
VALOR DEL PRESUPUESTO	($1.703.434.980) IVA incluido Y TODOS LOS DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. Discriminados de la siguiente manera: Aporte Mpio: ($1.206.646.598) IVA incluido Y TODOS LOS DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. Aporte Empresa de Servicios Públicos-ESPA: ($496.788.382)
MODALIDAD	Contrato Interadministrativo
PLAZO	(4.5) meses desde la suscripción del acta de inicio, previo lleno de los requisitos legales, sin exceder el 31 de Diciembre de 2023.
PRORROGA-1	Hasta el 23 de Diciembre de 2023
PRORROGA-2	Hasta el 23 de Enero de 2024
DOCUMENTOS APORTADOS	Justificación
CONCLUSIÓN	Se recomienda prorrogar contrato

VERONICA ANDREA GIRALDO ZULUAGA
Secretaria Jurídica

Elaboro: Patricia castaño-Técnica administrativa
Proyecto: Patricia castaño-Técnica administrativa

ACTA PRORROGA N° 2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 282SO2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ASOCIADO:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P
NIT:	811014470-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
DURACION INICIAL	4.5 meses desde la suscripción del acta de inicio, previo lleno de los requisitos legales, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.
VALOR INICIAL:	MIL SETECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($1.703.434.980), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar,

Aportes del Municipio: El municipio de Marinilla aportará un valor de mil doscientos seis millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y ocho pesos ML ($1.206.646.598)

Aportes Empresa de Servicios Públicos: La Empresa de Servicios Públicos aportará un valor de cuatrocientos noventa y seis millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos M/L ($496.788.382)

FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2023
PRORROGA 1:	hasta el veintitrés (23) de diciembre de 2023
PRORROGA 2:	hasta el veintitrés (23) de enero de 2024

Entre los suscritos a saber JOSÉ GILDARDO HURTADO ALZATE, y representante legal del Municipio, con cédula de ciudadanía número 70.906.721 autorizado para contratar por el acuerdo Nro. 02 de Marzo 08 de 2017 expedido por el Concejo Municipal de una parte y JORGE MARIO ARCILA CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 70.907.641 en representación de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P. con NIT. 811014470-1, actuando en calidad de asociado, partes en el convenio interadministrativo de la referencia, se ha acordado adicionar el convenio interadministrativo de la referencia previa las siguientes consideraciones:

Entre el Municipio de Marinilla y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P se celebró el convenio interadministrativo 282SO2023, en el cual se estableció como objeto AUNAR ESFUERZOS PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Que la Administración Municipal justificó la necesidad de adicionar el convenio interadministrativo 282SO2023, dicha justificación fue aprobada en el Comité de Contratación, acta 84 del 20 de diciembre de 2023.

De acuerdo con lo anterior las partes proceden a prorrogar el convenio interadministrativo 282SO2023 en los siguientes términos:

Clausula primera adición en plazo: modificar la cláusula cuarta plazo del convenio interadministrativo quedará así: el plazo del convenio interadministrativo será hasta el veintitrés (23) de enero de 2024

Hace parte de esta adición la justificación de la adición del supervisor, la aprobación de la adición del comité se contratación del día 20 de diciembre de 2023, acta número 84. En caso de requerirse al asociado se compromete a ajustar las pólizas en función de la adición realizada según lo definido en el convenio interadministrativo inicial.

En lo demás, la presente adición queda sometida a las restantes cláusulas establecidas en el convenio interadministrativo inicial.

Para constancia, firman las partes a los 21 días del mes diciembre del año 2023.

JOSÉ GILDARDO HURTADO ÁLZATE
Alcalde Municipal

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Supervisor

JORGE MARIO ARCILA CASTRO
Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A. E.S.P

Elaboro: Yeison Sebastián Grisales- Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Reviso:
Aprobó: Verónica Giraldo – Secretaria de Juridica

V/bno juridico a la minuta de estudio previo/aspectos técnicos/financieros/económicos a cargo de otras dependencias.