CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 414 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.095.797.169 expedida en Floridablanca, en calidad de representante legal de la SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS con Nit. 900.930.834-0, me permito certificar como interventor externo y seguimiento del contrato descrito a continuación:

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 4"		
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DE 2022		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.374.175.743,00		
VALOR ADICIONAL 1 DEL CONTRATO:	$ 1.686.517.997,39		
VALOR ADICIONAL 2 DEL CONTRATO:	$ 197.146.182,71		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 5.257.839.923,10		
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (30%) :	$ 1.012.252.722,90		
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL 1 (30%):	$ 505.955.399,22		
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL 2 (30%):	$ 0,00	CONTRATISTA RENUNCIA ANTICIPO	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 1.518.208.122,12		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL 1:	TRES (03) MESES		
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL 2:	TREINTA (30) DIAS CALENDÁRIO		
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	ONCE (11) MESES		
CONTRATISTA:	GRUPO J8 S.A.S		
	N.I.T.	900.266.469-7	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA		
	C.C.	13.745.615	DE BUCARAMANGA
INTERVENTOR	SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA S.A.S		
	N.I.T.	900.930.834-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ		
	C.C.	1.095.797.169	DE FLORIDABLANCA
FECHA DE INICIO:	24 de enero de 2023		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	23 de agosto de 2023		
FECHA DE SUSPENSION No 1:	21 de noviembre de 2023		
FECHA DE REINICIO No 1:	29 de noviembre de 2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2023		

FECHA DE APROBACION POLIZAS:	De legalización el 17 de enero de 2023. De inicio el 21 de febrero de 2023 De cesión el 15 de junio de 2023 Del adicional No. 1 el 30 de agosto de 2023 Del suspensión y reinicio No.1 el 12 diciembre de 2023 Del adicional No. 2 el 12 de diciembre de 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 00006597 Del 29/09/2022 No. 00001519 Del 22/01/2023 No. 00001056 Del 20/01/2023 No. 00006043 Del 19/07/2023 No. 00008700 Del 29/11/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00012536 Del 27/12/2022 No. 00007008 Del 22/06/2023 No. 00007025 Del 23/06/2023 No. 00009855 Del 17/08/2023 No. 00014437 Del 01/12/2023

Además:
Que las actividades y cantidades de materiales fueron suministrados en el periodo comprendido entre el 1 al 20 de noviembre y del 29 al 30 de noviembre (Informe 10) de 2023 tal como se expresa en el Acta de Pago Parcial No4.

Que la INTERVENTORÍA externa revisó y validó planillas de pago de seguridad social y parafiscales pagadas por la empresa CONTRATISTA de obra en el período de ejecución de las actividades a pagar en el acta en comento, encontrando acorde con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que, el contratista de obra entregó el informe técnico y HSEQ del período de ejecución de obra a pagar en el acta que hace referencia el presente oficio de la certificación, los cuales se ajustan al desarrollo real del proyecto.

Dada en Bucaramanga a los quince (15) días de diciembre de 2023.

YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ
RL SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S
Interventor Externo
Elaboro: Ing. Milena Castaño Trespalacios - Director de Interventoría