NIT: 891.855.130

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 2011/12	VERSIÓN 1

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No.20230944

OBJETO:	MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ
CONTRATISTA :	IGS INGENIERIA E.U
INTERVENTOR:	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
PERÍODO A PAGAR:	DEL 24-11-2023 AL 20-12-2023

En Sogamoso, a los veintitres (20) días del mes de diciembre del año 2023 se reunieron Jorge Eduardo Arrieta Roa representante legal del Contratista y janeth Viviana Chia Jerez como representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos convenidos)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Kilómetro	12,627	$ 2.241.582,30	$ 28.304.459,70	12,627	0	12,627	28.304.459,70	-	$ 28.304.459,70	-	-
1.2	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	312	$ 1.179.813,11	$ 368.101.690,32	112	133	245	132.139.068,32	156.915.143,63	$ 289.054.211,95	67,00	79.047.478,37
1.3	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M 1050 KG EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	75	$ 1.717.213,11	$ 128.790.983,25	40	35	75	68.688.524,40	60.102.458,85	$ 128.790.983,25	-	-
1.4	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	Metro Cúbico	154,8	$ 760.546,85	$ 117.732.652,63	60	0	60	45.632.811,10	-	$ 45.632.811,10	94,80	72.099.841,53
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO TANGENCIAL CIRCUITO BIFÁSICO (P-2510)	Unidad	7	$ 823.396,05	$ 5.763.772,32	0	0	0	-	-	$ -	7,00	5.763.772,32
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DOBLE SIMÉTRICA CIRCUITO BIFÁSICO (R-2515)	Unidad	7	$ 876.373,05	$ 6.134.611,32	0	0	0	-	-	$ -	7,00	6.134.611,32
1.7	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR NO. 2	Kilómetro	0,32	$ 7.674.734,74	$ 2.455.915,12	0	0	0	-	-	$ -	0,32	2.455.915,12
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN BAJA TENSION	Unidad	7	$ 1.106.534,87	$ 7.745.744,09	0	0	0	-	-	$ -	7,00	7.745.744,09
1.9	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KV	Unidad	7	$ 7.436.615,06	$ 52.056.305,42	0	0	0	-	-	$ -	7,00	52.056.305,42
1.10	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRÍPLEX XLPE-SR NO. 2	Kilómetro	11,5	$ 15.240.585,74	$ 175.266.736,03	6,5	3,5	10	99.063.807,30	53.342.050,09	$ 152.405.857,39	1,50	22.860.878,64
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LÍNEA, RED TRENZADA (PT-1001)	Unidad	290	$ 93.611,42	$ 27.147.312,38	100	100	200	9.361.142,20	9.361.142,00	$ 18.722.284,20	90,00	8.425.028,18
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO SENCILLO, RED TRENZADA (RT-1003)	Unidad	99	$ 35.375,64	$ 3.502.188,36	40	30	70	1.415.025,60	1.061.269,20	$ 2.476.294,80	29,00	1.026.893,56
1.13	CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO RED TRENZADA DE S.T. INSTALACIÓN AL EXTERIOR DEL POSTE	Unidad	77	$ 240.429,78	$ 18.513.092,66	0	0	0	-	-	$ -	77,00	18.513.092,66

1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.	Unidad	387	$ 198.953,22	$ 76.994.897,30	152	168	320	30.240.889,90	33.424.140,96	$ 63.665.030,86	67,00	13.329.866,46
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 84,4W TELEGESTIONABLE 13.300 LM, INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO, (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	358	$ 1.340.792,79	$ 480.003.817,37	130	146	296	174.303.062,17	195.755.747,34	$ 370.058.809,51	62,00	109.945.007,86
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 111 W TELEGESTIONABLE 17.000 LM, INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO, (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	29	$ 1.421.122,83	$ 41.212.561,95	22	2	24	31.264.702,17	2.842.245,66	$ 34.106.947,83	6,00	7.105.614,12
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		UND			1.539.726.740,23		-		620.413.482,86	512.804.197,73	1.133.217.680,59		406.509.059,64
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					497.887.909,77				186.124.048	153.841.259,32	339.965.307,18		121.952.714,90
	ADMINISTRACION	22%			338.739.882,86				136.490.968	112.816.923,50	249.307.891,93		89.431.990,90
	IMPREVISTOS	3%			46.191.802,21				18.612.405	15.384.125,93	33.996.530,72		12.195.271,50
	UTILIDAD	5%			76.986.337,01				31.020.675	25.640.209,89	56.660.884,53		20.325.452,50
	RETE				15.000.000,00				-				
	RETEAP				11.969.887,70								
	PNT				9.000.000,00								
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					2.037.614.650,00				806.537.541	666.645.457,05	1.473.182.997,77		528.461.764,54

BALANCE PRESUPUESTAL

2.037.614.650,01

V/R INICIAL CONTRATO:	2.037.614.650	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	0	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	2.037.614.650	% RETEGARANTIA :	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de pago numero 1	23-nov.-23	806.537.540,72	39,58%	0	-	-	806.537.541	1.231.077.109	39,58%
2	Acta de pago numero 2	20-dic.-23	666.645.457,05	32,72%	0	-	-	666.645.457	528.461.765	72,30%
3										
					0	-	-	0		
	TOTAL		1.473.182.998	72,30%	0	-	-	666.645.457	1.231.077.109	72,30%

OK

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:Jorge Eduardo Arrieta Rios
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre:Nicolas Cobos Porras
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EL SUPERVISOR

Firma:

Nombre: Lina Maria Lanziano Rios
SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

NOTA: