Acta N°.	2023 515027756973	**Fecha**	04 Diciembre 2023
		Lugar	Ibagué, Tolima Dispensario
Asunto	Seguimiento Contrato 167 mantenimiento dispensarios		
Hora inicio	2.00 pm	**Hora finalización**	5,10 pm
Participantes	MY. FERNDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Supervisor contrato ARQ. ROBINSON CRISTANCHO GOMEZ – Contratista de obra ARQ. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH - Interventoria ARQ, WILLIAM DUQUE -Residente de obra		
Ausentes			

Orden del día:

VERIFICAR EL PROCESO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAYOR DEL EDIFICIO ANTIGUO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASO6, PARA LA VIGENCIA 2023”

Desarrollo:

Siendo la 2:00 pm se reunieron en las instalaciones del dispensario de sanidad militar Bas 06
MY Fernando Rodriguez Rodriguez, Supervisor del proyecto, Arq. Yolanda Jimenez Saumeth Interventora , Arq.William Duque Residente de obra del consorcio rcb. Sst Julio Cesar Martinez seguridad de la obra , Sst Jessica Cupitre seguridad de interventoria. En este comité se socializo y realizo algunas aclaratorias al al respecto del balance, el representante del contratista de obra, se presento este balance de obra de mayores y menores cantidades de obra el cual fue realizado y socializado por parte de la Arq. Yolanda Jimenez residente de interventoria y el residente de obra Arq, William Duque, se tomaron las medidas del plano y en el sitio de la obra, para asi determinar el alcance del balance de obra,esta pendiente por parte consorciom rcb entregar.

1. Acta de inicio firmada
2. Se le solicitaron los documentos completo del personal con sus planillas, cursos de altura.
3. Se socializo el balance de mayores y menores cantidades de obra, dejando este en un 90% terminado
4. Se le solicitsa nuevamente al consocio los APU de item no previstos para dar el aval.
5. El item de anden se soluciono la inquietud que había con respecto a la construcción de este como es el espesor, malla electosoldada y relleno.
6. Se solicito al conatista del consircio organizar campamento
7. Por parte del MY Rodrigue se soluciono el desmonte de la manejadora del aire acondicionado el informa que puede enviar a una persona que es de su conocimiento en este actividad y lo hace llegar el dia miércoles según informe que la ctividad este lista para ejecutarla, se le solicita al contratista al Arq. Robinson cristancho gomez , suministrar el material o insumo que si se llegace a necesitar algo para hacer el desmonte e instalación de la maquina, este recurso se descontaría de las cantidades del item de pintura.
8. Nuevamente se le,solicita al contratista consorcio rcb la programación para hacerla llegar a My Neila Roble para que ella se programe con su personal y pueda darnos via libre de los espacios a intervenir.
9. Informa el residente Arq, William Duran que la cubierta la instalara por secciones a medidas que se van quitando asi se colocaran para prevenir si llegase a presenta lluvia.
10. El item de cubierta, las cantidades y ubicación están establecido En el plano solo que la My Roble informe el cambio .

11. Se solicita por parte de My Rodriguez las cantidades de flanche a instalar
12. Se le solcita por escrito al Arq, Robinso cristancho Gomez representante legal del consorciom rcb el motivo por el cual no se puede colocar compldeto el item 3.1 3.2 con relación al alambre de cobre 12 como esta especificado En los item.
13. El item de cubierta quedo establecido en el plano como informo My Neila Roble

En el dia de hoy 4 de diciembre 2023 se da inicio a las activi, ades de la obra, estas con el item de cubierta , se le comunico al contratista que el tiempo le esta corriendo para la ejecución de la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MAYOR DEL EDIFICIO ANTIGUO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASO6, PARA LA VIGENCIA 2023

CONCLUSION

1. Nuevamente se Socializo el proyecto, se solicitud al contratista el balance y programación , plan de trabajo.

2. Verificación cantidades a realizar,

Actividades a realizar
Seguimiento a la ejecución del proyecto
Entrega programación de la obra el día 8 de diciembre del año 2023
El contraista de obra consorcio rcb informa que van a laborar todo los días calendarios.

Actividadel	Responsable	Fecha de entrega
Entrega del programación, apu no presuestados	Arq. Robinson Cristancho Gomez	8-12-2023

Convocatoria próxima reunión: 5-12-2023



Firma
Arquitecta Yolanda
Secretario de la Reunión

Firma
MY. Fernando Rodríguez
Quien preside la reunión





Acta N°.	04-12-2023	**Fecha:** 4 de diciembre de 2023 **Lugar:** Ibagué, Tolima Dispensario.	**Presidida por: MY. FERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**
Asunto:		Reunión de seguimiento	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	MY FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Oficial Ingeniero-supervisor	f.rodriguez.rod.2017@gmil.com	Div-05	80150849	
2	Arq. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH	R/L Interventria	Jimenez196778@gmail.com		36560353	
3	Arq. WILLIAM DUQUE	R/0 del consorcio RCB	rcarquitectossas@gmail.com			
5	SST YESSICA CUPITER	SST Interventoria	Yessicacupitre2031@gmail.com		1193498251	
6	JULIO CESAR MARTINEZ	SST OBRA	juliocmartinezrod@gmail.com		14.319.952	