SG- 011

Roldanillo, 18 de diciembre de 2023

Magíster
WILLIAM GÓMEZ VALENCIA
Rector (E)

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. SA-008-2023

Cordial Saludo

Mediante comunicado del dieciocho (18) de octubre de 2023 fui designado supervisor del Contrato de Obra No. SA-008-2023 que tiene por objeto: "OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE INTEP" el cual tenía una duración inicial de dos meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

El día 18 de diciembre de 2023, el contratista solicita por medio electrónico la posibilidad de dar una prorroga al contrato no superior al veintisiete (27) de diciembre de 2.023 argumentando que se requiere el adicionar otras actividades no previstas y mayores cantidades de obra; así mismo se considera que frente al vencimiento del plazo pactado que sería el veinte (20) de diciembre de 2.023 para el cumplimiento del contrato, es pertinente realizar la prórroga de este, para así cumplir con el objeto del contrato.

En calidad de supervisor del mencionado contrato, y los motivos expuestos por el contratista para no realizar la entrega oportuna en el tiempo pactado gozando de buena fe y que son ajenos a su voluntad y no son atribuibles o imputables a él, considera pertinente la realización de la prorroga hasta la fecha no superior al veintisiete (27) de diciembre de 2.023.

Por los motivos expuestos, solicito de forma respetuosamente y acorde a su competencia como representante legal y ordenador del gasto en calidad de delegado con funciones de rector encargado para que se genere la prórroga del Contrato de Obra No. SA-008-2023 suscrito entre el INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP y la empresa GRUPO M2 S.A.S.; que de acuerdo a las precisiones del contratista y los hechos que motivan la presente prorroga estarán superados a más tardar el día veintisiete (27) de diciembre de 2.023.

Cordialmente,

DUBERNEY PRECIADO RODRIGUEZ
Supervisor - Contrato de Obra No. SA-008-2023

Anexo: “Solicitud de ampliación de fecha de entrega contrato de obra No. SA-008-2023”.