INFORME EJECUTIVO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DICIEMBRE DE 2023

FECHA:	**6/12/2023**
PAGINA:	1 DE 1

OBJETO:
CONTRATAR EL DISEÑO Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA SALA DE DANZA PARA EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
CONTRATISTA
RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
Representante Legal

CONTRATO No.	**917/23**
SUPERVISOR:	OSCAR IVAN SANTANA MURCIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL:	**$ 83.747.280,62**
VR ANTICIPO:	**$ -**
PLAZO INICIAL:	**1 MES**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**9 de noviembre de 2023**

RELACION DE ACTAS Y DOCUMENTOS IMPORTANTES GENERADAS EN EL PERIODO	No.	SI	NO	FECHA DE ELABORACION		
				DIA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	**1**	X		10	10	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN (-)	**2**	X		17	11	2023
	3	X		19	11	2023
ACTA DE REINICIO (-)	**4**	X		21	11	2023
OTRO SI DE PRORROGA Y ADICION No. (-)	**5**	X		21	11	2023
OTRO SI DE PRORROGA No. (-)						
OTRO SI DE PRORROGA No. (-)						
OTRO SI DE PRORROGA No. (-)						
OTRO SI DE PRORROGA No. (-)						
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y/O ACTA DE MAYORES Y MENORES						
ACTA DE RECIBO FINAL	**6**	X		6	12	2023
ACTA DE LIQUIDACIÓN	**7**	X		6	12	2023

ADICIONALES		
TIPO		VALOR
ADICIONES	**1**	**$ 9.932.176,36**
PRORROGAS	**1**	**UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS**
VALOR FINAL		**$ 93.679.456,98**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		**6 de diciembre de 2023**

DETALLE CONTRATO ADICIONAL	
CONCEPTO	VALOR
VALOR CANTIDADES ADICIONALES (+)	**$ 9.932.176,36**
VALOR CANTIDAD OBRA NO PREVISTA	**$ -**
VALOR CANTIDADES A SUPRIMIR (-)	**$ -**
VALOR CANTIDADES CONTRACTUALES	**$ 83.747.280,62**
VALOR TOTAL	**$ 93.679.456,98**

ESTADO DEL CONTRATO										
% DE AVANCE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
EJECUTADO										
PROGRAMADO										

DATOS FINANCIEROS		
CONCEPTO	%	VALOR
EJECUTADO A LA FECHA	100,00	**$ 93.679.456,98**
VALOR PAGADO A LA FECHA	0,00	**$ -**
SALDO POR PAGAR	0,00	**$ -**
VALOR A PAGAR ESTA ACTA		**$ 93.679.456,98**

ESTADO GARANTIAS	
CUMPLIMIENTO	VIGENTE
ANTICIPO	-
SALARIO Y PRESTACIONES	VIGENTE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	VIGENTE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENTE

ANTICIPO AMORTIZADO	0	**$ -**
SALDO POR AMORTIZAR	0	**$ -**

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	100,00

OBSERVACIONES

Se presenta un avance financiero del 100 % y unn avance fisico total del 100%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS

CAPITULO	**%**	
	PROGRAMADO	**EJECUTADO**
DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0,04 M	100	100
ALISTADO ENDURECIDO 1:3 E=0,04	100	100
MODULO COMPLETO PISO incluye:(Listones de madera machimbreada qye se ensambla y se fijan a una estructura conformada por durmientes de madera formando una cuadricula, incluye cuadros en caucho para soportar la estructura y iso en madera sobre membrana acústica)	100	100
ESPEJOS (Incluye estructura de soporte, rodachines, espejos)	100	100
DEMOLICION EN MUROS EN MAMPOSTERIA 0,15 M	100	100
DEMOLICION PLCA MACIZA 0,20 M	100	100
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	100	100
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (NCLUYE GRIFERIA)	100	100
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0,12 M	100	100
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	100	100
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	100	100
INSTALACION DE PUERTAS	100	100
DESMONTE DE ROUTER	100	100
DESMONTE DE MOBILIARIO (INCLUYE TRASLADO A DISTANCIA MENOR A 5 KM)	100	100
DESMONTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS (INCLUYE CANALETA, CABLES, TOMAS PVC) CON DEVOLUCION Y TRANSPORTE A LA ENTIDAD	100	100
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	100	100
TAPAREGISTRO 20X20	100	100
BALDOSA CERAMICA PARED, CALIDAD PRIMERA	100	100
DEMOLICION ENCHAPE MURO	100	100
SUMINISTRO DE MODULO PARA ZAPATOS	100	100
ORGANIZADOR PARA ROPA METALICO	100	100
CANTONERA PERIMETRAL MODULO PISTA DE BAILE	100	100

RELACION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

1	RUT	**6**	INFORME DE ACTIVIDADES	**11**	
2	FACTURA DE COBRO	**7**		**12**	
3	POLIZAS APROBADAS	**8**		**13**	
4	MEMORIAS	**9**		**14**	
5	CONTRATO DE OBRA	**10**		**15**	

ARQ. OSCAR IVAN SANTANA MURCIA
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

CÓDIGO: GDE-FR-319
VERSIÓN: 04
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO