TERMEC

EQUIPOS DE EXTRACCION Y VENTILACION MECANICA

Código: INT-MTO-F-4
Versión: 4
Fecha: 15/01/2018

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: 30/11/2023

CLIENTE: Ministerio de Ambiente

EQUIPO: Sistema de Extracción

MARCA: Aire-flex

MODELO: TMH3 - 108

SEDE : Calle 3f 8-40

Tipo De Servicio:

	Revisión
	Montaje
	Instalación
	Ensamble
✓	Mtto Preventivo
	Mtto correctivo

VENTILADOR			
	MARCA	N/A	
	MODELO	TMH3-108	
	VOLTAJE	MEDICION	OBSERVACION
	FASE 1	208V	OK
	FASE 2	208V	OK
	FASE 3	N/A	N/A
	AMPERAJE	—	—
	LINEA 1	6.5A	OK
	LINEA 2	6.5A	OK
	LINEA 3	N/A	N/A
	CORREA	N/A	N/A
	POLEA MOTOR	OK	OK
	POLEA BLOWER	OK	OK

VENTILADOR	PARTES	ESTADO	OBSERVACION
	CARCASA	Buena	OK
	BASE / SOPORTE	Buena	OK
	ACOMETIDA	Buena	OK
	ARRANCADOR ELECTRICO	Bueno	OK
	CHUMACERA DEL BLOWER	Bueno	OK

CAMPANA			
	MATERIAL DE LA CAMPANA		
	FILTROS		
	BANDEJAS DE ACEITE		
	LAMPARAS		
	BOMBILLOS		
	SWITCH DE ENCENDIDO		

TRABAJO EFECTUADO: Se Realiza mantenimiento preventivo al Sistema de Extracción, limpieza de Rejillas (12) verificación de filtro el cual se Evidencia que la grata Requiere Cambio

Observaciones Requiere Cambio de grata al filtro de Retorno de Aire

	SI	NO
Trabajo pendiente	X	
Máquina operando con satisfacción	X	

Tiempo Servicio

Hora Entrada: 9:30 Am

Hora Salida:

Firma Técnico de mantenimiento

Nombre del técnico

Firma del cliente

Nelson Garcia G.S.A

Nombre de quien recibe

TERMEC

EQUIPOS DE EXTRACCION Y VENTILACION MECANICA

Código: INT-MTO-F-4
Versión: 4
Fecha: 15/03/2018

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: 30 / 11 / 2023

CLIENTE: Ministerio de Ambiente

EQUIPO: Sistema de Extracción

MARCA: Aire-flex

MODELO: TNH3 - 108

SEDE : Calle 3ª 8-40

Tipo De Servicio:

	Revisión
	Montaje
	Instalación
	Ensamble
	Mtto Preventivo
✓	Mtto correctivo

VENTILADOR

MARCA		
MODELO		
VOLTAJE	MEDICIÓN	OBSERVACIÓN
FASE 1	208 v	OK
FASE 2	208 v	OK
FASE 3	N/A	N/A
AMPERAJE		
LINEA 1	6.5 A	OK
LINEA 2	6.5 A	OK
LINEA 3	N/a	N/a
CORREA	N/a	N/a
POLEA MOTOR	OK	OK
POLEA BLOWER	OK	OK

VENTILADOR

PARTES	ESTADO	OBSERVACIÓN
CARCASA	Bueno	OK
BASE / SOPORTE	Bueno	OK
ACOMETIDA	Bueno	OK
ARRANCADOR ELECTRICO	Bueno	OK
CHUMACERA DEL BLOWER	Bueno	OK

CAMPANA

MATERIAL DE LA CAMPANA		
FILTROS		
BANDEJAS DE ACEITE		
LAMPARAS		
BOMBILLOS		
SWITCH DE ENCENDIDO		

TRABAJO EFECTUADO: Se Realiza cambio de empaque en filtro de Retorno de Aire

Observaciones Equipo operando sin Novedad.

	SI	NO
Trabajo pendiente		X
Máquina operando con satisfacción	X	

Tiempo Servicio

Hora Entrada: 9:30 Am

Hora Salida:

Firma Técnico de mantenimiento

Nombre del técnico

Firma del cliente

Nelson García G.S.A.

Nombre de quien recibe