San Andrés Isla, 15 de DICIEMBRE de 2023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – "SENA" – REGIONAL SAN ANDRES
Atn: Ezeca Brant Francis
Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto
E-Mail: ebrant@sena.edu.co
AVENIDA NEWBALL – EDIFICIO SEDE
La Ciudad

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA Y/O AMPLIACION DE PLAZO CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.5517937 de 2023 – contratista ING ARANGO CIA SAI SAS**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No MC-SAD-00705 - 2023

OBJETO: LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Por medio de la presente, muy respetuosamente y con el fin de someterlo a estudio revisión y aprobación por parte de la supervisión y de subdirección de centro; esta interventoría recibió una solicitud de prórroga y/o ampliación de plazo la firma por parte de la firma contratista ING ARANGO SAI SAS, esto basado en la justificación de que los ítems correspondientes a suministro de gato elevador hidráulico y la puerta enrollable requieren de una mayor tiempo de suministro hacia la isla, debido que por su dimensión y peso, deben ser transportados por medio marítimo, en ese sentido y por encontrarnos en diciembre , finalizando el año en esta región del país se congestiona el envío de mercancía por dicho medio, dando como prioridad el transporte de perecederos, y quedando en tránsito la carga seca y de dimensiones especiales, para la segunda semana de enero del próximo año 2024, además de lo anterior, los días 14,15,16,17,18 y 22 y 23 de noviembre de 2023, se experimentó lluvias torrenciales, ocasionando un retraso importante en las actividades relacionadas con mantenimiento y reparación de cubiertas en el bloque edificio # 4. En ese sentido el contratista con la revisión de esta interventoría estima un plazo adicional de 31 días con fecha final del próximo 31 de enero de 2024.

El contratista aporto la siguiente documentación soportes y avalada por la interventoría así:

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com,
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169

1. Certificado de IDEAM del estado del tiempo los días 14, 15, 16, 17, 18, 22, y 23 de noviembre de 2023.
2. Cotización y/o propuesta de servicios de transporte marítimo del gato elevador y la puerta enrollable eléctrica con los tiempos y fechas reales.
3. Cronograma (Project) con el plazo adicional extendido hasta el próximo 31 de enero de 2024

Aprovechando este escrito para recordar a la supervisión que, si el contrato de obra es prorrogado en plazo, también debe ser prorrogado el plazo del servicio de interventoría por el mismo término y los costos que esto conlleva a nivel contractual.

Agradecemos su amable atención,

- anexo:
    - oficio solicitud recibido del contratista
    - oficio de respuesta la contratista
    - certificado IDEAM Y/O CIOH
    - cotización de servicio de transporte marítimo
    - cronograma con plazo adicional en formato project

Atentamente,

NIBIA CASTALIA COTUA MARIN
C.C. 41.525.137 de BOGOTA D.C.
Representante legal
AUREA GROUP SAS
NIT: 901.433.692-3

e-mail: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com,
SAN ANDRES ISLA – Sarie Bay – calle 6 – # 00-17
CEL. 315-8182169