**ALCALDIA MUNICIPAL DE RAMIRIQUI**

**DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

**C-SP-IMC-022-2023**

**EXCAVACIONES PARA REALIZAR LA LIBERACION Y TRASLADO DE LA RED DE GAS NATURAL INSTALADA EN LA VIA PLAZA DE FERIAS - PUENTE LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI – BOYACA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CONTRATO** | 26/09/2023 | **FECHA ACTA DE INICIO** | 7/11/2023 | **FECHA DE TERMINACION** | 19/11/2023 |
| **SABANA ACTA DE DE RECIBO FINAL A SATISFACCION** | | | | **FECHA PRESENTE ACTA** | 19/11/2023 |

| | | | | | | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | **MODIFICATORIO 01** | | **PRESENTE ACTA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ITEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **SUBTOTAL** | **+** | **-** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 1.02.17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERILA COMUN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 230.4 | $ 51,000.00 | $ 11,750,400.00 | 48 | | 278.4 | $ 14,198,400.00 |
| 2 | 3.02.07 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 633.6 | $ 16,400.00 | $ 10,391,040.00 | 525.47 | | 1159.1 | $ 19,008,748.00 |
| | | | | | **VALOR COSTO DIRECTO** | **$ 22,141,440.00** | | | | **$ 33,207,148.00** |
| | | **ADMINISTRACIÓN** | | | **23%** | **$ 5,092,531.00** | | | | **$ 7,637,644.00** |
| | | **IMPREVISTOS** | | | **2%** | **$ 442,829.00** | | | | **$ 664,143.00** |
| | | **UTILIDAD** | | | **5%** | **$ 1,107,072.00** | | | | **$ 1,660,357.00** |
| | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 28,783,872.00** | | | | **$ 43,169,292.00** |
| | | | | | | | | | **VALOR TOTAL PRESENTE ACTA** | **$ 43,169,292.00** |

**SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 43,169,292.00)**

**ING. EDWIN HERNANDO GARCIA RAMIREZ**
Contratista de Obra

**ING. DIANA MARCELA TENJO MORENO**
Supervisor