Municipio de Guatapé	**INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**	**Código: PDE-FR-06** **Versión: 05** **Página 1 de 2**

ASESORÍA ☐ **ASISTENCIA TÉCNICA** ☒ **FECHA** Diciembre 04/2023

Dependencia	Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Nombre Responsable y cargo	Nelson Evelio Valencia Alzate - Ingeniero Contratista
Línea Plan de Desarrollo	03. Guatapé emprende por el desarrollo rural y medio ambiental
Componente	02. Agua potable y saneamiento básico
Programa	02. Fortalecimiento de acueductos
Proyecto	

Población Asistida

Sector o vereda	Vereda El Rosario							
Asistido	Municipio - E.S.P				**Documento de identidad**			
Población	**LGTBI**		**Discapacidad**		**Victima del conflicto armado**		**Afrocolombiano**	
Georreferenciación					**Teléfono**			
Objeto de la Visita	Comité Técnico obras acueducto El Rosario							

Situación encontrada

*Se lleva a cabo comité técnico para definir detalles relacionados con la finalización de las obras del acueducto El Rosario - 2da Etapa:

- Según contratista las obras tienen un avance del 99%
- Se deja claro que las obras deben quedar completamente en operación y se deben solucionar los pendientes en materia de recursos para la instalación del servicio de energía eléctrica y para el arranque y puesta en marcha de la PTAP.
- Ya se adicionaron 19 millones de pesos, pero se requiere otra adición cercana a los 20 millones para poder cubrir las actividades pendientes: energía y arranque PTAP
- El contratista definirá el presupuesto de estas actividades y presentará la propuesta respectiva, para gestionar con el alcalde los recursos faltantes.

Municipio de Guatapé	INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	Código: PDE-FR-06
		Versión: 05
		Página 2 de 2

Recomendaciones

* SE PROGRAMARÁ REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DEL ACUEDUCTO PARA SOCIALIZAR EL ESTADO DE LAS OBRAS Y LOS DETALLES PARA SU FINALIZACIÓN Y ENTREGA.
* SE PROPONE HACER UNA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO JUSTIFICADA EN EL TIEMPO QUE TARDA LA GESTIÓN CON EPM PARA EL TRÁMITE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LA CERTIFICACIÓN DEL RETIE. ESTE ASPECTO SE ANALIZARÁ CON EL MUNICIPIO.

Federico Cifuentes
Firma del asistido.
C.C.

Firma del asistente técnico.
C.C 70'951816

* SE DEFINEN LOS 10 SUSCRIPTORES PENDIENTES POR LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR PARA COMPLETAR LOS 53 MEDIDORES ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE. EL CONTRATISTA PROCEDE CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN UNA VEZ EL MPIO DE EL VISTO BUENO.