CONSORCIO ESTRUCTURAS

NIT: 901.756.738-1

Neiva, 20 de noviembre de 2023

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Ciudad

Ref.: CONTRATO No 23001040 H4 DE 2023
Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN DE TIEMPO

Cordial saludo

Por medio del presente documento el suscrito JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ, en representación de CONSORCIO ESTRUCTURAS me dirijo a ustedes con el fin de exponer las siguientes eventualidades relacionadas al contrato en mención una vez realizada la visita técnica a la obra en compañía del personal de la Aeronáutica Civil los días 15 y 16 de noviembre del 2023:

1. El contrato inicialmente se estructuró para realizarse completamente desde la parte superior de la torre de control hacia la parte inferior por medio de equipos de alpinismo, sin embargo, una vez visitado el sitio de trabajo se denota que por la forma arquitectónica de la torre de control y teniendo en cuenta la falsa escuadra que presenta en sus caras, es necesario utilizar también andamios certificados en la parte inferior de la torre para realizar los trabajos de una forma segura y correcta para el personal en obra.

2. Se evidencia la necesidad de ejecutar actividades preliminares a realizar los trabajos contractuales de la obra, debido a que en el primer piso de la torre de control tenemos una cubierta en Policarbonato que se encuentra deteriorada, en mal estado y que obstruye el montaje de los equipos necesarios para garantizar la seguridad en el trabajo del personal.


3. Una vez comparado el diseño inicial del contrato con la obra en sitio, es necesario realizar primero la instalación de toda la estructura de la fachada en Aluminio y Alucobond debido a que la torre de control se encuentra totalmente forrada en superboard y puede haber modificación en los puntos de anclaje previstos, posterior a esto se debe realizar el pedido de las laminas correspondientes ya que cada una de las laminas es diferente y tiene su formato y diseño especial, por lo cual es de suma importancia tener en cuenta que por los tiempos que tenemos disponibles de ejecución del contrato y la temporada que se avecina, muchas de las empresas proveedoras de este tipo de material se encuentran realizando cierre de año y cuentan con disponibilidad de entrega de 45 días hábiles posterior al pedido.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto solicitamos realizar una adición de tiempo correspondiente a tres (3) meses para lograr adelantar la mayor cantidad de actividades correspondientes a la estructura de la fachada y lograr realizar el pedido del material correctamente dándole tiempo a los proveedores en su cierre de año y logrando culminar el presente contrato el día 19 de abril del año 2024, llevando a cabo el presente contrato sin estar en riesgo económicamente, técnicamente y operacionalmente, dando cumplimiento a todas las necesidades presentadas por parte de la entidad y haciendo énfasis en que el presente contrato

debería tener un tiempo de ejecución de entre 5 o 6 meses ya que hay actividades que manejan una ruta crítica de actividades preliminares.

Una vez expuesto lo anterior esperamos pronta respuesta por parte de la entidad teniendo en cuenta que el presente contrato ya se encuentra en tiempo de ejecución.

Atentamente,



JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ
R/L CONSORCIO ESTRUCTURAS
36.312.734 de Neiva