Acta Consecutivo No.	002	**Lugar y Fecha**	Melgar -05 de Diciembre de 2023
Asunto	REANUDACION AUDIENCIA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023		
Oficina Productora	DECOP		
Hora Inicio	15:00 HORAS	**Hora Finalización**	16:15 HORAS
Ausentes	REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA		

Orden del día:

1. Reanudación de la audiencia.

Desarrollo:

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que reanuda la audiencia por el posible incumplimiento para la imposición de la multa del contrato No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 y queda instalada quien les habla Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, continuando con el orden del día, va a hacer la verificación de asistencia, solicita el favor al señor asesor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS continúe con la verificación.

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, llama a la señora mayor JAZMIN ADIELA BEJARANO Gerente del Contrato.

la señora mayor JAZMIN ADIELA BEJARANO Gerente del Contrato, da las gracias, y manifiesta que está conectada y la escucha.

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, llama al señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor principal del contrato.

El señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor principal del contrato, saluda y manifiesta que escucha fuerte y claro.

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, llama por parte de jurídico contractual, la señora, Subteniente HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA.

La señora ST. HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA asesora Jurídica Contractual, saluda y manifiesta que escucha fuerte y claro.

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, llama a la jefe del departamento de compras públicas, La señora Teniente HERNÁNDEZ CASTAÑEDA VIVIANA MARCELA.

La señora Teniente HERNÁNDEZ CASTAÑEDA VIVIANA MARCELA saluda, y manifiesta que escucha fuerte y claro.

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, y manifiesta que por parte de la aseguradora, El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, garante.

El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, manifiesta, buenas tardes, Escucha perfecto.

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, da las gracias a todos los asistentes y llama al señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S., y le manifiesta al señor Coronel que el señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S., no está en la audiencia pública, El resto del personal se encuentran en la reanudación de la audiencia.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias y manifiesta que queda enterado y solicita el favor a la asesora jurídica verificar si se podría continuar o se hace necesario que el contratista este presente.

La señora ST. HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA asesora Jurídica Contractual, saluda y manifiesta que en el momento están a la espera de la conexión del contratista, y qué sin él, no se puede garantizar el debido proceso, porque no tiene ningún apoderado tampoco.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que va a permitirnos quince (15) minutos y atentos al llamado, solicita Mantenerse conectados, da las gracias.

Cumplido los quince (15) minutos de espera, saluda nuevamente y manifiesta que tiene la mano levantada el señor Juan Felipe, le da el uso de la palabra.

El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, da las gracias, saluda y manifiesta que teniendo en cuenta, se ha otorgado al representante legal del contratista, un tiempo considerable de espera para que asista a la diligencia, desde la ASEGURADORA solicita que el propósito de garantizar al contratista que es el directamente implicado en el proceso, que se convocó, se procede a la reprogramación de la Audiencia para poder contar con la presencia del contratista o en su defecto de un apoderado que se designe y da las gracias.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las Gracias y pregunta al señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, si le puede confirmar, ¿si está conectado el señor contratista o el representante?

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, manifiesta que en el momento se encuentra conectado el señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. saluda a todos, se presenta como el representante legal del contratista.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta Entonces, podemos continuar con la audiencia.

El señor ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS asesor de contratos, manifiesta que referente a la audiencia que se llevó el día 29 de noviembre, donde se suspensión y para reanudarla para el día de hoy cinco (05) de diciembre, a las 15:00 horas (03:00 P.M.), donde dejó tareas al señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor del contrato, de enviarle al señor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRI, APODERADO DE LA ASEGURADORA CONFIANZA, el informe de supervisión donde le decía, cuánto es el atraso con respecto a la programación de obra, así mismo mediante fotos de cómo está la obra y donde el señor, el Doctor JUAN FELIPE ROJAS también iba a solicitar el perito para venir

a verificar el atraso la obra presencialmente. Eso quedó de actividades, en el día de ayer se envió al Doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY, al correo electrónico jfrojas@Confianza.com.co se le envió el informe de supervisión y el informe técnico de la cubierta.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias, y le da paso al señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL para que verifique las actividades queden cumplidas, así mismo quien las recibido, las tenga en su poder.

El señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor principal del contrato, saluda a todos, y manifiesta que se permite informar, que se realizó un informe técnico evaluando el cronograma de la obra, se ha actualizado de acuerdo a la prórroga hasta el 22 de diciembre se calculó el avance ejecutado versus el avance programado del contrato, actualmente se tiene que tenemos un retraso del 6% con ese cronograma actualizado, es se destacó una de las actividades, que se han realizado en el transcurso de la ejecución del contrato, las cuales son el desmonte de cubierta, la demolición de la placa contrapiso, el desmonte de vigas y correas en madera y hasta ahora se ha suministrado el material para el reforzamiento de la estructura de la cubierta.

Adicionalmente se informa que se presenta el atraso teniendo en cuenta que el cronograma se actualizó, en noviembre, de acuerdo a la solicitud de prórroga del contratista y que por esta razón, disminuyó el porcentaje de atraso del contrato de un 48.5% a un 6% de la ejecución del contrato, así mismo, se envió en el mismo informe con un presupuesto de las actividades de obra de los daños ocasionados, evidenciados en la edificación como consecuencia de los daños en de las pasadas lluvias, después de quitar la cubierta del almacén ETAA, encontrando una tasación de unos daños de aproximadamente 80 millones de pesos, en donde se detallan cada una de las actividades que se deben realizar para solventar o solucionar los daños ocasionados, ese fue el informe técnico enviado, nuevamente se anexó el primer informe de supervisión, en donde se evidenciaba la atraso inicial y el registro fotográfico de las actividades y el estado actual de la obra.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias al señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL y pregunta a la aseguradora, verificar si se cumplió con las tareas emitidas para Esta audiencia.

El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, manifiesta se recibió el día de ayer un correo electrónico con los informes de supervisión y el informe técnico.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que se entiende recibido, quiere saber si las tareas que son asignadas para la aseguradora, lo del perito se cumplió?

El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, manifiesta que una vez analizada la documentación que fue remitida por el despacho el día de ayer y en donde puede evidenciar un correspondiente registro fotográfico, detallando el estado actual de la obra como lo había solicitado la aseguradora en la audiencia que se realizó en días pasados, ya no encuentra la necesidad, la conducencia de la prueba que será solicitada, por lo cual la aseguradora hizo el dictamen pericial, considerando que se tiene suficiente cercanía con el estado técnico actual de ejecución del contrato y el atraso.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta Bueno, consideración a lo manifestado por la aseguradora, vamos a darle el uso de la palabra al contratista frente a lo expuesto, ya se tiene toda la documentación y entiende que se continua con el proceso de la audiencia, que están adelantando, le da el uso de la palabra al señor contratista representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. saludas a todos los presentes, en cuanto a la audiencia y en cuanto al tema que se está manejando y en vista que se llegó la documentación necesaria para la ASEGURADORA en donde se evidencia lo mencionado que el atraso se redujo en un 6%, en cuanto a las términos y a la fechas ya establecidas por la adición, cree en frente a la audiencia y ante el término que se está manejando la misma no tiene intención de dejar de cumplir o de no completar en el 100% el objeto del contrato, en este momento se está trabajando todo el tema de la estructura como tal, el lunes a primera hora llega toda la cubierta, llega todo el material de la teja, la instalación con el personal idóneo para tal actividad, Están comprometidos para que en menos de cuatro (04) días dejan absolutamente la teja instalada, siendo hoy cinco (05) de diciembre y estando casi a diecisiete (17) días, y en ningún momento la obra se ha detenido, no se ha sacado toda la gente, o que han habido días que nadie va, los profesionales como los obreros están asistiendo en este momento, están trabajando con el mismo compromiso de la vez pasada, de la primera sesión de la audiencia en comprometerse y que se va a cumplir al 100% con el objeto del contrato como tal.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias por su intervención, le solicita al supervisor principal del contrato que haga un resumen, De acuerdo a las novedades que se han presentado, así mismo que el reajuste con el nuevo cronograma se citaría, igualmente se continua con la tasación de la multa, no como se estaba dando por el valor de 50 millones de pesos, si no con el nuevo porcentaje de atraso, de acuerdo a lo comentado del 6%.

El señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor principal del contrato, manifiesta que para dar claridad sobre el tema del incumplimiento, que aunque el porcentaje de atraso se redujo un 6% versus un 48% que estaba de atraso con el cronograma inicial, de todas maneras, si el contratista no ha traído los insumos necesarios para el cambio de la cubierta, únicamente se trajo unos perfiles metálicos para realizar reforzamiento estructural que no han sido instalados en su totalidad, no se ha realizado el reforzamiento, no se ha traído la teja, como se ha manifestado que se iba a traer desde la semana pasada, no ha llegado la maquinaria para realizar las excavaciones y realizar la obra en la parte hidráulica del contrato, cuando el contratista informó que se iba a realizar, el ingreso de la máquina de las unidades desde la semana pasada, así mismo informó que no se ha hecho la entrega del primer informe técnico, ni de seguridad en el trabajo del contrato, lo pactado en los estudios previos, que se deben entregar cada ocho (08) días, estos informes para tener un control del avance y la ejecución de las actividades, se le ha enviado por correo de manera reiterativa la solicitud al contratista, pero no se ha recibido ninguna información, este punto también se está incumpliendo, a la fecha aunque se redujo el porcentaje de atraso, teniendo en cuenta el ajuste del cronograma por la prórroga, hay un atraso de las actividades programadas de un 6%, que sigue aumentando con el paso de los días, ya que no se están ejecutando actividades relevantes en el contrato, solicita como supervisor que se dé agilidad en la instalación de la cubierta, que es uno de las actividades más representativas del contrato, para

disminuir el porcentaje de atraso, esas son las consideraciones a tener en cuanta hasta el momento como supervisor.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias, al señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL, en consideración a lo expuesto, como lo manifestaba el contratista, tiene la intención de cumplir, se necesita que lo manifieste que sea verificable, ya que se continua con el atraso, da la palabra al contratista que tiene para agregar frente a lo puesto por el supervisor del contrato.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. manifiesta que se encuentra hablando con la residente y con la profesional en salud ocupacional y dicen que los estudios de seguridad ya están radicados, en cuanto al tema documental, en cuanto al tema de obra, reitera lo que había mencionado previamente, lo que acabo de hablar con el proveedor de la teja, donde dice que el lunes a primera hora están en el sitio de la obra, la próxima semana el día once (11), que hablo con ellos y dicen que el lunes once (11), y las actividades de instalación de cubierta no se demoran más de cuatro (04) días, la cual estaría finalizando la actividad a más tardar el día catorce (14) de diciembre, la actividad de instalación de cubierta se acabaría el día catorce (14) de diciembre, lo cual se estaría cumpliendo, cree que estaría por encima el promedio de avance de ejecución del porcentaje, ya lo que faltaría son obras mínimas como tal, también ya se le está dando trámite, en este momento se está ejecutando lo del reforzamiento de la estructura porque igual están pendientes con el asesor, con el ingeniero especialista, ha estado muy pendiente, ha estado guiándolos dando conceptos cómo se puede realizar, en qué punto, han habido cosas en el tema de los anclajes, ya se le está dando solución como tal, por eso ha sido un poco la demora con el tema, el compromiso sigue siendo el mismo y reitera que el tiempo que existe en este momento que tiene el contrato es suficiente para darle cumplimiento al 100% del objeto contractual y de las actividades contractuales como tales.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que está enterado, que le gustaría darle paso a la aseguradora de acuerdo a lo que se ha expuesto y a lo escuchado, también lo expuesto por el supervisor y se ha escuchado también y ha expuesto el contratista, tiene el uso de la palabra El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA.

El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, manifiesta que ayudando, lo que manifiesta el representante legal del contratista y teniendo en cuenta que en el informe técnico que se trasladó el día de ayer, donde se evidencia un claro avance en el porcentaje de ejecución del contrato, como bien se manifiesta en el acápite de atraso de obra, se paso de un porcentaje de ejecución del 52,71% al 21 de noviembre, a un porcentaje del 6%, Creo que esta esta información se trasladada por la misma entidad, da muestra clara de la voluntad y claro compromiso que tiene el contratista con la continuidad de ejecución del contrato y seguir estrictamente al cronograma y a los tiempos que él mismo ha expuesto por el cumplimiento del contrato, la propuesta por parte de la ASEGURADORA es que se llegue a un acuerdo, es que la ENTIDAD acoja este nuevo cronograma, como bien lo manifiesta el señor DAVID ALEJANDRO PUENTES, para el día catorce (14) de diciembre, dar cumplimiento a cabalidad de la propuesta en un programa, por parte de seguros CONFIANZA extiende a la FUERZA de esta propuesta, que se llegue a un acuerdo con el contratista.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias al doctor, y manifiesta que le gustaría dar claridad, que al presentar el nuevo cronograma de actividades, ellos reprograman y por eso se disminuye ese porcentaje de incumplimiento, al reducirse el porcentaje no es que ellos hayan avanzado en obra, lo que hicieron fue darse más plazo para hacer la tarea, como lo escucharon, en la instalación de la audiencia, se dijo que la entrega de la teja estaba con todos los materiales para la semana pasada, se está en ejecución de esta semana y están diciendo que la proyectan para la siguiente semana, es decir que ese porcentaje en el momento se hizo ese 6% posiblemente empieza a incrementarse, Va a hacerle el siguiente ejemplo, en estos momentos hace la valoración tal cual, con el informe el día de ayer desde el 6%, de acuerdo a eso corresponde al 1% de cada de atraso, la tasa estaría hablando alrededor entre 18 a 20 millones de pesos en este momento, citara esa multa en este momento, es el atraso y esa es la multa que se estaría dando, ejemplo, nuevamente se suspenda a la siguiente fecha, el día once (11) ese valor, puede ser mayor, en caso de que no haya tenido un avance significativo, lo que se necesita es que esa voluntad se exprese y se vuelva tangible, y tangible es obra y tareas, actividades cumplidas, esas son las situaciones que logra abarcar por el informe del supervisor, por lo que escuchando a el contratista y por las evidencias presentadas a la aseguradora, da la palabra al señor Representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. quien la solicitó.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. manifiesta que lo que pasa es como se está declarando, el compromiso era que la teja se ingresaba desde la semana pasada, por un tema logístico el proveedor pospuso la entrega hasta el día once (11), porque se tenía planeado para hoy exactamente, hoy era el día de llegada de la teja completa, para poder empezar su instalación, quiere hacer la pequeña aclaración de que no era para la semana directamente pasada, sino para esta, se iniciaba la ejecución y se pospuso para el once (11).

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que con la reprogramación que era para esta, pero no ha llegado, ese es el ejercicio que se requiere que hagan, va a pasar el siguiente lunes, va a incrementarse el porcentaje, la palabra doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA quien la solicita.

El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, manifiesta que entiende la posición de la FUERZA AÉREA en este sentido de que más allá, de lo que se manifieste en la audiencia, la idea es que se vea reflejada la ejecución del contrato y el avance en el cumplimiento de la obra y también teniendo en cuenta lo que manifiesta el señor DAVID PUENTES que según los cronogramas pactados con el proveedor para este lunes, para el siguiente lunes once (11) de diciembre, ya puedan empezar con la instalación de la tejas desde el once, CONFIANZA extiende la propuesta de que se pueda dar esa oportunidad al contratista que efectivamente, como la ENTIDAD lo solicitan, en los compromisos manifestados en la audiencia, se veían reflejados en la ejecución contractual y como bien lo dice el contratista, entre el once (11) de diciembre y el catorce (14) de diciembre, esto es en un término de cuatro (04) días aproximados, puedan estar cumpliendo con uno de los ítems más relevantes que es la instalación de la teja dentro de la obra, que se pueda dar ese plazo y ese término a el contratista, para que se vea reflejada la intención de la voluntad del cumplimiento, no solo aquí a la audiencia, sino efectivamente la obra.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias al doctor y manifiesta que muy amable por su intervención, en consideración a lo que se expone, nuevamente le gustaría saber en cuanto trae la maquinaria, que igualmente no se ha visto movimiento para hacer la canal del desagüe, que se tiene frente a esto, pregunta al señor DAVID PUENTES en cuanto a la maquinaria que está pendiente por ingresar para la ejecución de la canal de desagüe, si puede confirmar la información que se tiene sobre esto.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. manifiesta que ya hablo en el preciso momento, y le dicen, que confirman que el ingreso está autorizado para el jueves de la maquinaria y la tubería ya se encuentra en el sitio de la obra, no sabe si el supervisor del contrato, puede confirmar si está mal?, el material la tubería ya está allá en el sitio de la obra y los obreros ya están aprobados para el jueves.

El señor ST. CASTILLO PINILLA HERMES RAUL supervisor principal del contrato, manifiesta al Ingeniero e informa que la tubería para la parte hidráulica no ha llegado a la UNIDAD, se hizo un requerimiento inicial para ingresar una maquinaria desde la semana pasada y el día de antier pasaron otros datos, porque la maquinaria inicial no podía venir, que había un cambio de última hora, entonces ahora dicen que llega el día jueves.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, da las gracias al señor ST. CASTILLO HERMES y manifiesta que quiere dejar claro, que en estos momentos sigue el atraso, si hace la tasación del valor aproximadamente serían entre 18 a 20 millones de pesos, de igual manera se tiene la necesidad como institución y la intención es garantizar que se satisfaga la necesidad de la Institución, cubriendo las necesidades en este caso con la obra, deja claro, que va a hacer una suspensión de la audiencia y la reanuda el día martes en consideración a lo que expusieron en la audiencia, la llegada de los materiales, que todo estaría el día lunes once (11), el día martes ya SE tendría todo.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. manifiesta que sí, y que había levantado la mano, primero que va a hacer la aclaración que en este momento está viendo fotos, en donde el material se encuentra en el sitio de la obra y si de pronto las puedo compartir por la audiencia o no sea necesario, es algo incómodo que a mí en el sitio de trabajo lo que mencionar es que tienen en el sitio de trabajo como tal, y tanto el residente como el residente digan que ya se envió la tubería desde el fin de semana, el sábado mismo arranco para allá, ya tenía la claridad de que estaba allá y le confirmó al supervisor y dice que no y acaba en este momento ver fotos donde ya la están descargando allá mismo en el sitio de la obra, cree que falta un poco de comunicación con el supervisor o cómo sería el tema ahí?.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que en este momento el porcentaje de atraso es del 6% eso corresponde a un valor y la oportunidad que se tendría para garantizar es que ustedes satisfagan la necesidad que se tiene, entendiendo que de igual manera han generado un nuevo cronograma que dice que el día lunes ya se tendría un avance mucho mayor, y suspendería en este momento la audiencia para el día doce (12) de diciembre y hacer la renovación en horas de la mañana y en caso de que el atraso sea mucho mayor, ya tendría la resolución para que se tase la multa y se le realice, por parte de la ASEGURADORA, el debido proceso para realizar este pago

de la multa en caso de ser positivo, sería completamente diferente, pregunta si fue claro en la idea que expuse lo señor DAVID FUENTES.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. no, señor, la verdad, no entendí muy bien.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta ¿La aseguradora me puede confirmar si fue claro o se requiere nuevamente la exposición?.

El doctor JUAN FELIPE ROJAS ECHEVERRY apoderado de la ASEGURADORA CONFIANZA, manifiesta que, por parte de la ASEGURADORA, Entienden cuál es la posición, la posición actual del de la Entidad, la mayor claridad del contratista, quizás pueda nuevamente extenderla, Extender la posición y extender esa propuesta, da las gracias.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta da las gracias, al doctor, para que se tenga claridad en estos momentos, si se pactara la resolución por la multa, se tendría un atraso del 6%, aproximadamente, eso es un valor entre 18 a 20 millones de pesos, es el 1% por cada porcentaje de atraso por día, si se suspende ahora la audiencia y se activa nuevamente el día doce (12), es para garantizar que se tenga en el tiempo la ejecución, hagan las actividades, lleguen los materiales, y si el doce (12) el porcentaje es mayor, esa multa se incrementa y en ese día se tasaría y daría por sentada la multa por el valor que esté en ese momento, Es claro para el contratista?.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. manifiesta que sí y que es preciso, ya queda todo plenamente claro, la audiencia continúa entonces el doce (12) y donde no haya cumplido con el compromiso con el que acaba de adquirir del once (11) al catorce (14), ahí sí se tasaría el tema de la multa y de la sanción.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que sí sería y la ENTIDAD ese día haría la resolución y queda con el valor que quede el atraso de ese día, en esta consideración quiere agradecer al personal de la ASEGURADORA por el tiempo, por hacer la revisión de toda la documentación para lograr aportar directamente y poder ver la necesidad, lo que están presentando, lo que está presentando como ENTIDAD, de igual manera al tiempo que tuvo el contratista para tener toda la información, se espera que sea positivo el avance, que estén las actividades presentes, porque como entidad, como parte del ESTADO se tiene que garantizar que ese contrato se cumple en un 100%, se satisfaga la necesidad de 100%, la ENTIDAD está dispuesta a que eso suceda, de igual manera es claro que siempre se ha brindado el espacio para que trabajen los fines de semana en el horario extendido que requieran, ya sea desde las horas de la madrugada, en horas de la tarde, siempre cumpliendo con todos los márgenes de seguridad y salud en el trabajo, hace claridad que todo que se exponen se vuelva tangible, tangibles en actividades ejecutadas por lo menos en material llegado, de esta manera se suspendería la audiencia y la proyectaríamos para que sea reanudada el día martes a las 08:30, quedarían enterados pregunta a la aseguradora como el personal de contratista y el personal de la ENTIDAD, supervisores y participantes en esta audiencia para poder dar cumplimiento, pregunta si alguien tiene alguna pregunta o alguna situación especial, que Levante la mano para dar uso de la palabra, Señor DAVID FUENTES, tiene el uso de la palabra, quine la levanta.

El señor DAVID ALEJANDRO PUENTES representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. manifiesta que solicita un cambio en la hora, dejarla para la misma hora que

ya se tenía programada, en otra obra en ese momento tiene en ejecución, en horas de la mañana, los martes tiene comité también, si pudiera trasladar la audiencia para las horas de la tarde sería genial.

El señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto, manifiesta que va a verificar agenda, el señor Coronel manifiesta que verificado la agenda, tendría espacio para las 13:30, solo se contaría aproximadamente con 30 minutos el próximo martes, y por ahora suspende la audiencia se renovaría el día doce (12) a las 13:30 horas, hora normal 01:30 P.M., da las gracias a todos por la colaboración, la paciencia, y manifiesta que recuerden que siempre trabajan en pro de la seguridad de nuestro país y garantizar que las instalaciones se encuentren en buen estado, para que nuestras aeronaves puedan realizar siempre y cumplir la misión de la manera más segura, nuevamente da las gracias a todos y les desea una feliz tarde.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Programar la reanudación de la audiencia.	ASD2. WILLIAN PORTELA CUEVAS	12/12/2023

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	REANUDACION AUDIENCIA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023		
Fecha - Hora	12 de Diciembre del 2023 – 13:30 HORAS	**Lugar**	SECOM - VIRTUAL

FIRMAS,

ST. ROCIO TATIANA HERNANDEZ FRAILE
Secretario de la Reunión- Asesora Jurídica

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4

GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS O ANEXAR FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA
Firma Asistentes a la Reunión

1. Resumen				
Título de la reunión	AUDIENCIA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023			
Participantes que asistieron	9			
Participantes no identificados	1			
Hora de inicio	12/05/23, 2:54:53 PM			
Hora de finalización	12/05/23, 4:37:27 PM			
Duración de la reunión	1 h 42 min 33 s			
Tiempo medio de asistencia	1 h 23 min 18 s			
2. Participantes				
Nombre	Primera entr	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico
ASD2. WILLIAM PORTELA CUEVAS	12/05/23, 2:5	12/05/23, 4:37:06 PM	1 h 42 min 9 s	WILLIAM.PORTELA@FAC.MIL.CO
MY. JAZMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN	12/05/23, 2:5	12/05/23, 4:37:27 PM	1 h 37 min 36 s	JAZMIN.BEJARANO@FAC.MIL.CO
ST. ROCIO TATIANA HERNANDEZ FRAILE	12/05/23, 2:5	12/05/23, 4:37:12 PM	1 h 37 min 12 s	ROCIO.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO
TE. VIVIANA MARCELA HERNANDEZ CASTAÑEDA	12/05/23, 3:0	12/05/23, 4:37:16 PM	1 h 37 min 7 s	VIVIANA.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO
Juan Felipe Rojas Echeverry	12/05/23, 3:0	12/05/23, 4:37:11 PM	1 h 36 min 44 s	jfrojas@confianza.com.co
ST. HERMES RAUL CASTILLO PINILLA	12/05/23, 3:0	12/05/23, 4:37:12 PM	1 h 36 min 4 s	HERMES.CASTILLO@FAC.MIL.CO
DAVID PUENTES	12/05/23, 3:3	12/05/23, 4:37:09 PM	1 h 1 min	
Ing Manuel Vasquez	12/05/23, 4:2	12/05/23, 4:27:29 PM	5 min 30 s	