DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	006			
FECHA DEL ACTA	14/ 12 / 2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	N° 28 DE 02 DE MARZO DE 2023			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo II			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER NIT:		
	C.C/ NIT	901677404-6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JAIME JOSE BARRIOS REDONDO		
	C.C	73.006.077		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C	901.320.986-8		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.933.580.689,00	APORTE MUNICIPIO		
VALOR ADICIONADO	$ 467.586.244,00	APORTE MUNICIPIO		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	$ 561.910.089,42			
ANTICIPO ACUMULADO AMORTIZADO	$ 491.241.894,2760			
CDP	NÚMERO: 2771			
	FECHA: 22/02/2023			
RP	NÚMERO: 3155			
	FECHA: 07/03/2023			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023		
	Plazo inicial:	4 MESES		
	Plazo adicional 1:	4 MESES		
	Plazo adicional 2:	25 DÍAS		
	Fecha de terminación:	20/12/2023		
	Duración:	8 MESES Y 25 DÍAS		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

CRONOGRAMA CONTRACTUAL DEL PROYECTO, VARIACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL MISMO.

TIPO DE MODIFICACION	No.	TIEMPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Suspensión	1	10 días	14/07/2023	23/07/2023
Prorroga	1	4 meses	26/07/2023	25/11/2023
Prorroga	2	25 días	26/11/2023	20/12/2023
TIPO DE MODIFICACION	**No.**	**FECHA DE MODIFICACION**	**VALOR ADICIONADO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
Adiciones	1	24/07/2023	$467.586.244	$2.401.166.933,00
OTRAS MODIFICACIONES	**No.**	**FECHA DE MODIFICACION**	**OBSERVACIONES**	
ACTA DE PACTACION DE PRECIOS	1	7/06/2023	Pactación NP-1 a NP13	
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	1	7/06/2023	Modificación de cantidades de obra	
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	2	31/08/2023	Modificación de cantidades de obra	
ACTA DE PACTACION DE PRECIOS	2	27/10/2023	Pactación NP-14 a NP25	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Asegura dora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15-44-101276982-0	16/03/2023	20/04/2024	580.074.206,70
SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DESALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101276982-0	16/03/2023	25/11/2023	240.116.693,30
SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101276982-0	16/03/2023	20/12/2026	480.233.386,60
SEGUROS DEL ESTADO SA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101276982-0	16/07/2023	16/07/2028	480.233.386,60
SEGUROS DEL ESTADO SA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD C	15-40-101085632-0	16/03/2023	16/03/2024	348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	13 DICIEMBRE DE 2023
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE EJECUCION	**01/11/2023 A 14/12/2023**
VALOR A COBRAR	**$406.652.191,26**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$70.719.071,51**
ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO	**$561.910.089,42**
VALOR AJUSTE (ACTA 1 AL ACTA 5) SIN AMORTIZAR	**$73.183.439,66**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	05/12/2023	9460001157	$17,709,600

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD EPS FAMISANAR NUEVA EPS EPS SANITAS SURAMERICANA	PORVENIR COLPENSIONES	SURA
VR PAGADO $ 4.461.400	VR PAGADO $ 8.887.700	VR PAGADO $ 3.800.500

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
DICIEMBRE	30/10/2023	9460036667	$14,465,900

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS COOSALUD EPS FAMISANAR NUEVA EPS EPS SANITAS SURAMERICANA	PORVENIR COLPENSIONES	SURA
VR PAGADO $ 3.780.600	VR PAGADO $ 7,384,300	VR PAGADO $ 3,286,300

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **JAIME JOSE BARRIOS REDONDO** represéntate legal de CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER como Contratista. **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. **El CONTRATISTA** acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. **El CONTRATISTA** ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.

4. La **INTERVENTORIA** autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$406.652.191,26**
Valor ajustes (Acta 1 al acta 5) sin amortización	**$73.183.439,66**
Valor Total Presente Acta	**$479.835.630.92**
Menos Valor amortización anticipo (Saldo final)	**$70.719.071,51**
Valor total a Pagar	**$409.116.559,41**

SON: Cuatrocientos nueve millones ciento dieciséis mil quinientos cincuenta y nueve pesos con cuarenta y un centavos ($409.116.559,41)

Nota 1: Páguese a JESAK SAS identificada con Nit No. 901.320.986-8 la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($17.411.710) a la cuenta de ahorros N° 94600000364 Bancolombia la cual se encuentra a nombre de JESAK SAS, de conformidad con la Resolución No. 192 del 28 de noviembre de 2023, por medio de la cual se aprueba la cesión de derechos económicos entre CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER y JESAK SAS. (Se anexa copia de Cesión de derechos económicos y certificado bancario).

Nota 2: Páguese el saldo a CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER identificada con Nit No. 901.677.404-6.

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300688078	$4.290

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga.

ING VLADIMIR POLO PAZ
INTERVENTOR

ING JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
CONTRATISTA

Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6 PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 14/12/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	88,17%

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 6		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,89	10.058,88	$ 22.496.880,71	6.681,05	$ 14.942.301,95	1170,60	$ 2.618.070,31	7851,65	$ 17.560.372,26
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,89	SUB-TOTAL	$ 22.496.880,71	SUB-TOTAL	$ 14.942.301,95		$ 2.618.070,31		$ 17.560.372,26
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolicion de varias en concreto , incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	1.164,27	$ 201.969	$ 235.146.959,91	1.190,64	$ 240.472.894,04	895,71	$ 180.906.047,10	244,74	$ 49.430.000,75	1140,45	$ 230.336.047,85
				SUB-TOTAL	$ 235.146.959,91	SUB-TOTAL	$ 240.472.894,04	SUB-TOTAL	$ 180.906.047,10		$ 49.430.000,75		$ 230.336.047,85
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavacion manual en material comun y conglomerado. Incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.199,89	885,88	$ 64.685.894,54	657,71	$ 48.025.194,95	218,56	$ 15.958.988,93	876,27	$ 63.984.183,88
3,2	Relleno compactado con material de sub- base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.137,11	$ 227.914.056,75	823,65	$ 165.087.134,64	193,60	$ 38.803.944,96	1017,25	$ 203.891.079,60
				SUB-TOTAL	$ 263.110.666,93	SUB-TOTAL	$ 292.599.951,29	SUB-TOTAL	$ 213.112.329,59		$ 54.762.933,89		$ 267.875.263,48
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21, UC-L11, UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.240,88	$ 141.552	$ 175.649.169,85	5.682,25	$ 804.334.420,23	4.245,64	$ 600.979.257,84	920,01	$ 130.229.347,52	5165,65	$ 731.208.605,37
4,2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.402,23	$ 86.777	$ 208.458.721,09	1.702,80	$ 147.764.093,66	1.320,02	$ 114.547.599,94	313,53	$ 27.207.246,11	1633,55	$ 141.754.846,05
4,3	Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	146,89	$ 384.453	$ 56.472.258,57	75,00	$ 28.833.953,25	57,00	$ 21.913.804,47	16,00	$ 6.151.243,36	73,00	$ 28.065.047,83
4,4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	116,81	$ 272.166	$ 31.791.766,53	103,90	$ 28.278.097,27	81,00	$ 22.045.484,88	19,00	$ 5.171.163,12	100,00	$ 27.216.648,00
4,5	Franja de ajuste al predio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.486,86	2.630,70	$ 38.799.799,70	1.972,43	$ 29.091.074,21	372,54	$ 5.494.536,58	2344,97	$ 34.585.610,78
4,6	Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.750.664,65	5,24	$ 5.266.833,70	3,02	$ 3.035.763,58	0,00	$ -	3,02	$ 3.035.763,58
4,7	Piso adoquin peatonel rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero..	m2	1.986,12	$ 160.837	$ 319.440.927,02	717,24	$ 115.358.830,09	535,01	$ 86.049.226,82	148,59	$ 23.898.720,80	683,60	$ 109.947.947,61
4,8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	295,35	$ 835.070	$ 246.637.951,08	27,76	$ 23.181.629,21	18,71	$ 15.624.161,38	0,86	$ 718.160,28	19,57	$ 16.342.321,66
				SUB-TOTAL	$ 1.181.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.191.817.657,09	SUB-TOTAL	$ 893.286.373,13		$ 196.870.417,76		$ 1.092.156.790,89
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Realce cajas de servicios publicos	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.589,61	306,00	$ 42.849.033,12	241,00	$ 33.747.114,32	62,00	$ 8.681.830,24	303,00	$ 42.428.944,56
5,2	Realce pozos EMPAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	3,00	$ 712.380,84	3,00	$ 712.380,84		$ -	3,00	$ 712.380,84
5,3	Traslado Señales de Tránsito	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	7,00	$ 931.391,44	4,00	$ 532.223,68		$ -	4,00	$ 532.223,68
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,15	SUB-TOTAL	$ 44.492.805,40	SUB-TOTAL	$ 34.991.718,84		$ 8.681.830,24		$ 43.673.549,08
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	m	136,90	$ 380.481	$ 52.848.772,01	18,05	$ 6.867.677,00	7,50	$ 2.853.605,40		$ -	7,50	$ 2.853.605,40
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 6.867.677,00	SUB-TOTAL	$ 2.853.605,40		$ -		$ 2.853.605,40
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y limpieza general	m2	4.831,68	$ 3.703	$ 17.891.711,04	10.058,88	$ 37.248.023,38	2.931,61	$ 10.855.751,83	1569,87	$ 5.813.228,61	4501,48	$ 16.668.980,44
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 37.248.023,38	SUB-TOTAL	$ 10.855.751,83		$ 5.813.228,61		$ 16.668.980,44

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 26 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6 PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 11/12/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	88,17%

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 6		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
8,00	PLAN DE MANEJO												
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	4,50	$ 45.885.000,02	3,31	$ 33.768.011,00	0,40	$ 4.031.532,00	3,71	$ 37.799.543,00
8,2	Plan de manejo de transito	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	3,00	$ 181.836.693,75	2,11	$ 128.124.475,50	0,18	$ 10.909.590,00	2,29	$ 139.034.065,50
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 227.721.693,77	SUB-TOTAL	$ 161.892.486,50		$ 14.941.122,00		$ 176.833.608,50
9,00	ITEMS NO PREVISTOS												
N.P.1	Corte de pavimento	m	0,00	$ 19.586,00	$ -	126,15	$ 2.470.773,90	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.2	Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm)	m	0,00	$ 77.336,00	$ -	980,00	$ 75.789.280,00	597,81	$ 46.232.234,16	274,12	$ 21.199.344,32	871,93	$ 67.431.578,48
N.P.3	Reubicación de caja de inspección de (100x100x100 cm)	und	0,00	$ 857.193,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.4	Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"	m	0,00	$ 21.705,00	$ -	20,00	$ 434.100,00	5,50	$ 119.377,50	5,85	$ 126.974,25	11,35	$ 246.351,75
N.P.5	Reparación red domiciliaria de acueducto	und	0,00	$ 45.749,00	$ -	40,00	$ 1.829.960,00	24,00	$ 1.097.976,00	4,00	$ 182.996,00	28,00	$ 1.280.972,00
N.P.6	Reubicación red domiciliaria de gas	und	0,00	$ 225.989,00	$ -	10,00	$ 2.259.890,00	8,00	$ 1.807.912,00		$ -	8,00	$ 1.807.912,00
N.P.7	Contenedor de raices recto espesor de 10 cm. en concreto de 3000 Psi mezclado en sitio altura 1 m incluye acero de refuerzo	m	0,00	$ 173.348,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60	12,20	$ 2.114.845,60		$ -	12,20	$ 2.114.845,60
N.P.8	Acero de refuerzo	kg	0,00	$ 10.918,00	$ -	157,00	$ 1.714.126,00	119,20	$ 1.301.425,60		$ -	119,20	$ 1.301.425,60
N.P.9	Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB	und	0,00	$ 379.867,00	$ -	20,00	$ 7.597.340,00	17,00	$ 6.457.739,00		$ -	17,00	$ 6.457.739,00
N.P.10	Malla electrosoldada	kg	0,00	$ 13.654,00	$ -	120,00	$ 1.638.480,00	64,77	$ 884.369,58	43,26	$ 590.672,04	108,03	$ 1.475.041,62
N.P.11	Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm	m	0,00	$ 15.911,00	$ -	2.442,65	$ 38.865.004,15	1.224,03	$ 19.475.541,33	185,17	$ 2.946.239,87	1409,20	$ 22.421.781,20
N.P.12	Poda radicular controlada de arbol hasta 15m de altura, incluye limpieza y cicatrizante del corte, transporte y disposicion final de residuos vegetales hasta el sitio autorizado	und	0,00	$ 475.486,00	$ -	20,00	$ 9.509.720,00	12,00	$ 5.705.832,00	8,00	$ 3.803.888,00	20,00	$ 9.509.720,00
N.P.13	Muro en concreto y zarpa 3000 Psi mezclado en sitio	m3	0,00	$ 1.229.728,00	$ -	1,00	$ 1.229.728,00	0,68	$ 836.215,04		$ -	0,68	$ 836.215,04
N.P.14	Realce de caja electrica, sanitaria y telematica con tapas en concreto, metal o mixtas, desde 0.60x0.60 hasta 1.20x1.20 m	und	0,00	$ 241.517,00	$ -	209,00	$ 50.477.053,00	122,00	$ 29.465.074,00	30,00	$ 7.245.510,00	152,00	$ 36.710.584,00
N.P.15	Reposición de bajante para aguas lluvias con tuberia pvc entre 1" y 3"	m	0,00	$ 40.988,00	$ -	50,00	$ 2.049.400,00	29,10	$ 1.192.750,80	15,80	$ 647.610,40	44,90	$ 1.840.361,20
N.P.16	Suministro e instalación de bolardo metalico según norma del MEPB	und	0,00	$ 611.254,00	$ -	20,00	$ 12.225.080,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.17	Suministro e instalación de tapa hierro ductil para caja de servicio publico	und	0,00	$ 158.727,00	$ -	8,00	$ 1.269.816,00	5,00	$ 793.635,00		$ -	5,00	$ 793.635,00
N.P.18	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi	m	0,00	$ 76.922,00	$ -	60,00	$ 4.615.320,00	22,44	$ 1.726.129,68	5,67	$ 436.147,74	28,11	$ 2.162.277,42
N.P.19	Reemplazo de ducteria electrica en tubo conduit pvc de 1/2"	m	0,00	$ 19.976,00	$ -	120,00	$ 2.397.120,00	113,66	$ 2.270.472,16	3,00	$ 59.928,00	116,66	$ 2.330.400,16
N.P.20	Demarcación entre 5 y 10 cm de ancho con pintura tipo trafico, color definido en obra	m	0,00	$ 28.320,00	$ -	41,00	$ 1.161.120,00	5,76	$ 163.123,20		$ -	5,76	$ 163.123,20

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6 PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 11/12/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	88,17%

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 6		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
N.P.21	Extracción de raiz de árbol y talado incluye limpieza, transporte y disposición final de residuos vegetales	und	0,00	$ 378.552,00	$ -	4,00	$ 1.514.208,00	4,00	$ 1.514.208,00		$ -	4,00	$ 1.514.208,00
N.P.22	Poda área de árbol de hasta 2 metros de altura, incluye limpieza, transporte y disposición final de residuos	und	0,00	$ 312.036,00	$ -	1,00	$ 312.036,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.23	Reparación con soldadura eléctrica de tapas en hierro dúctil de las cajas de servicios	und	0,00	$ 59.269,00	$ -	80,00	$ 4.741.520,00	22,00	$ 1.303.918,00		$ -	22,00	$ 1.303.918,00
N.P.24	Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones (No incluye mantenimiento)	m2	0,00	$ 199.148,00	$ -	175,00	$ 34.850.900,00		$ -	172,21	$ 34.295.277,08	172,21	$ 34.295.277,08
N.P.25	Suministro e instalación de empradizado en franja ambiental, incluye tierra negra y arena	m2	0,00	$ 40.512,00	$ -	10,00	$ 405.120,00		$ -		$ -	0,00	$ -
						SUB-TOTAL	$ 261.471.940,65		$ 124.462.778,65		$ 71.534.587,70		$ 195.997.366,35
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.270.745,29		$ 1.684.919.944,46		$ 1.186.451.734,05		$ 294.675.500,91		$ 1.481.127.234,96
				ADMINSTRACION:	33% $ 447.899.345,95		$ 556.023.581,67		$ 391.529.072,24		$ 97.242.915,30		$ 488.771.987,54
				IMPREVISTOS:	0% $ -		$ -		$ -		$ -		
				UTILIDAD:	5% $ 67.863.537,26		$ 84.245.997,22		$ 59.322.586,70		$ 14.733.775,05		$ 74.056.361,75
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%	$ 515.762.883,21		$ 640.269.578,89		$ 450.851.658,94		$ 111.976.690,35		$ 562.828.349,28
				VALOR COSTO TOTAL	$ 1.873.033.628,50		$ 2.325.189.523,35		$ 1.637.303.392,99		$ 406.652.191,26		$ 2.043.955.584,25
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60		$ 75.977.409,65						$ 73.183.439,66
				VALOR TOTAL:	$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.166.933,00		$ 1.637.303.392,99		$ 406.652.191,26		$ 2.117.139.023,91
SALDO POR EJECUTAR:													$ 284.027.909,09

VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTA ACTA	$	406.652.191,26
MENOS AMORTIZACION SALDO ANTICIPO	$	70.719.071,51
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$	335.933.119,75
VALOR REAJUSTE ACTA N° 1 DEL 1 AL 30 DE ABRIL	$	3.337.798,83
VALOR REAJUSTE ACTA N° 1 DEL 1 AL 31 DE MAYO	$	6.917.259,77
VALOR REAJUSTE ACTA N° 1 DEL 1 AL 30 DE JUNIO	$	7.019.012,23
VALOR REAJUSTE ACTA N° 2 DEL 1 AL 31 DE JULIO	$	24.931.671,75
VALOR REAJUSTE ACTA N° 3 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	$	14.917.945,60
VALOR REAJUSTE ACTA N° 4 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$	9.272.694,93
VALOR REAJUSTE ACTA N° 5 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	$	6.787.056,55
VALOR TOTAL REAJUSTES	$	73.183.439,66
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA Y TOTAL VALOR REAJUSTES:	**$**	**409.116.559,41**

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron:

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAK SAS
INTERVENTOR

ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO ADECAUCIONES SANTANDER
CONTRATISTA

8057

REAJUSTE PARCIAL N°1 AL ACTA DE RECIBO N° 1 DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACIÓN ITEM DE AJUSTES - MENSUAL
PERIODO CORRESPONINTE: DEL 1 AL 30 DE ABRIL

GOBERNAR ES HACER

FECHA:	14	12	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No : **28 DE 2023**

OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER GRUPO II

CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

INTERVENTORÍA No : **429 DE 2022** INTERVENTOR: **JESAK S.A.S**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** PLAZO PLAZO FINAL: **8 MESES CON 25 DIAS**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2023** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20/12/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **14/07/2023** FECHA DE REANUDACIÓN: **24/07/2023**

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 1.933.580.689,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA): **$ 467.586.244,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 2.401.166.933,00**

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S): VIAS URBANAS MALLA VIAL
SECTOR: COMUNAS 4,5,12 Y 13

ÍTEM DE PAGO	DESCRICIÓN	UND.	VALOR ACTA N° 1	% CORRESPONDIENTE AL ACTA N°1	VALOR PARCIAL A AJUSTAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR A AJUSTAR SIN ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	FORMULA DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN NOVIEMBRE 2022	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MES (ABRIL)	VALOR TOTAL CON AJUSTE
					P	A				Io	I	[R]=(P-A)*[(I/Io)-1]
3,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB-BAS GRANULAR.	M3	$ 40.778.215,92	20%	$ 8.155.643,18	$ 2.446.692,96	$ 5.708.950,23	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 521.361,46
4,10	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN MEPB INCLUYE MORTERO LOSETA PREFABRICADAS UC-L21;UC-L11;UC-L32(INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 136.943.163,62	20%	$ 27.388.632,72	$ 8.216.589,82	$ 19.172.042,91	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 1.750.858,55
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO UC-S10	ML	$ 51.360.803,61	20%	$ 10.272.160,72	$ 3.081.648,22	$ 7.190.512,51	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 656.662,95
4,30	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES SEGÚN MEPB	UND	$ 4.613.432,52	20%	$ 922.686,50	$ 276.805,95	$ 645.880,55	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 58.984,09
4,40	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES SEGÚN MEPB	UND	$ 6.531.995,52	20%	$ 1.306.399,10	$ 391.919,73	$ 914.479,37	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 83.513,48
4,50	FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO	ML	$ 6.790.075,56	20%	$ 1.358.015,11	$ 407.404,53	$ 950.610,58	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 86.813,11
4,70	PISO ADOQUÍN PEATONAL RECTANGULAR 10 x 20 x 6 CM EN CONCRETO TIPO UC-A30 SOBRE MORTERO Y MALLA GALLINERO.	M2	$ 10.690.813,45	20%	$ 2.138.162,69	$ 641.448,81	$ 1.496.713,88	530201	ICOCIV	114,943	125,44	$ 136.685,19
4,80	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M3	$ 3.356.981,76	20%	$ 671.396,35	$ 201.418,91	$ 469.977,45	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 42.920,00
5,10	REALCE CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	UND	$ 6.021.269,36	20%	$ 1.204.253,87	$ 361.276,16	$ 842.977,71	530201	ICOCIV	114,94	125,44	$ 76.983,70
											VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR MES DE ABRIL:	**$ 3.337.798,83**

NOTA: Se incluyen los items 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

TOTAL VALOR FONDO DE REAJUSTE:	**$ 75.977.409,65**
VALOR AJUSTE PRESENTE PERIODO:	**$ 3.337.798,83**
NUEVO SALDO DEL FONDO DE AJUSTE:	**$ 72.639.610,82**

Firma
Nombre: JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO
Representante Legal
Contratista: CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

Firma
Nombre: VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal
Interventoría: JESAK S.A.S

8058

REAJUSTE PARCIAL N°2 AL ACTA DE RECIBO N° 1 DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACIÓN ITEM DE AJUSTES - MENSUAL
PERIODO CORRESPONINTE: DEL 1 AL 31 DE MAYO

GOBERNAR ES HACER

FECHA:	14	12	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No : **28 DE 2023**

OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER GRUPO II

CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

INTERVENTORÍA No : **429 DE 2022** INTERVENTOR: **JESAK S.A.S**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** PLAZO PLAZO FINAL: **8 MESES CON 25 DIAS**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2023** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20/12/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **14/07/2023** FECHA DE REANUDACIÓN: **24/07/2023**

INICIAL (incluido IVA): **$ 1.933.580.689,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA): **$ 467.586.244,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 2.401.166.933,00**

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S): VIAS URBANAS MALLA VIAL

SECTOR: COMUNAS 4,5,12 Y 13

ÍTEM DE PAGO	DESCRICIÓN	UND.	VALOR ACTA N° 1	% CORRESPONDIENTE AL ACTA N°1	VALOR PARCIAL A AJUSTAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR A AJUSTAR SIN ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	FORMULA DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN NOVIEMBRE 2022	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MES (MAYO)	VALOR TOTAL CON AJUSTE
					P	A				Io	I	[R]=(P-A)*[(I/Io)-1]
3,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB-BAS GRANULAR.	M3	$ 40.778.215,92	40%	$ 16.311.286,37	$ 4.893.385,91	$ 11.417.900,46	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 1.080.470,35
4,10	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN MEPB INCLUYE MORTERO LOSETA PREFABRICADAS UC-L21;UC-L11;UC-L32(INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 136.943.163,62	40%	$ 54.777.265,45	$ 16.433.179,63	$ 38.344.085,81	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 3.628.482,13
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO UC-S10	ML	$ 51.360.803,61	40%	$ 20.544.321,44	$ 6.163.296,43	$ 14.381.025,01	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 1.360.869,38
4,30	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES SEGÚN MEPB	UND	$ 4.613.432,52	40%	$ 1.845.373,01	$ 553.611,90	$ 1.291.761,11	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 122.238,72
4,40	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES SEGÚN MEPB	UND	$ 6.531.995,52	40%	$ 2.612.798,21	$ 783.839,46	$ 1.828.958,75	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 173.073,47
4,50	FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO	ML	$ 6.790.075,56	40%	$ 2.716.030,23	$ 814.809,07	$ 1.901.221,16	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 179.911,63
4,70	PISO ADOQUÍN PEATONAL RECTANGULAR 10 x 20 x 6 CM EN CONCRETO TIPO UC-A30 SOBRE MORTERO Y MALLA GALLINERO.	M2	$ 10.690.813,45	40%	$ 4.276.325,38	$ 1.282.897,61	$ 2.993.427,77	530201	ICOCIV	114,943	125,82	$ 283.266,61
4,80	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M3	$ 3.356.981,76	40%	$ 1.342.792,70	$ 402.837,81	$ 939.954,89	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 88.947,47
5,10	REALCE CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	UND	$ 6.021.269,36	40%	$ 2.408.507,74	$ 722.552,32	$ 1.685.955,42	530201	ICOCIV	114,94	125,82	$ 159.541,14
											VALOR AJUSTE A PAGAR MES DE MAYO:	**$ 6.917.259,77**

NOTA: Se incluyen los items 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

SALDO ANTERIOR FONDO REAJUSTE:	**$ 72.639.610,82**
VALOR AJUSTE PRESENTE PERIODO:	**$ 6.917.259,77**
NUEVO SALDO DEL FONDO DE AJUSTE:	**$ 65.722.351,06**

Firma
Nombre: **JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO**
Representante Legal
Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

Firma
Nombre: **VLADIMIR POLO PAZ**
Representante Legal
Interventoría: **JESAK S.A.S**

PARCIAL N°3 AL ACTA DE RECIBO N° 1 DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACIÓN ITEM DE AJUSTES - MENSUAL
CORRESPONINTE: DEL 1 AL 30 DE JUNIO

GOBERNAR ES HACER

FECHA:	14	12	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No : **28 DE 2023**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** PLAZO PLAZO FINAL: **8 MESES CON 25 DIAS**

OBJETO: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER GRUPO II

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2023** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20/12/2023**

CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

FECHA DE SUSPENSIÓN: **14/07/2023** FECHA DE REANUDACIÓN: **24/07/2023**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **429 DE 2022** INTERVENTOR: **JESAK S.A.S**

INICIAL (incluido IVA): **$ 1.933.580.689,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA): **$ 467.586.244,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 2.401.166.933,00**

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S): VIAS URBANAS MALLA VIAL
SECTOR: COMUNAS 4,5,12 Y 13

ÍTEM DE PAGO	DESCRICIÓN	UND.	VALOR ACTA N° 1	% CORRESPONDIENTE AL ACTA N°1	VALOR PARCIAL A AJUSTAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR A AJUSTAR SIN ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	FORMULA DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN NOVIEMBRE 2022	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MES (JUNIO)	VALOR TOTAL CON AJUSTE
					P	A				Io	I	[R]=(P-A)*[(I/Io)-1]
3,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB-BAS GRANULAR.	M3	$ 40.778.215,92	40%	$ 16.311.286,37	$ 4.893.385,91	$ 11.417.900,46	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 1.096.364,00
4,10	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN MEPB INCLUYE MORTERO LOSETA PREFABRICADAS UC-L21;UC-L11;UC-L32(INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 136.943.163,62	40%	$ 54.777.265,45	$ 16.433.179,63	$ 38.344.085,81	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 3.681.856,88
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO UC-S10	ML	$ 51.360.803,61	40%	$ 20.544.321,44	$ 6.163.296,43	$ 14.381.025,01	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 1.380.887,68
4,30	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES SEGÚN MEPB	UND	$ 4.613.432,52	40%	$ 1.845.373,01	$ 553.611,90	$ 1.291.761,11	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 124.036,85
4,40	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES SEGÚN MEPB	UND	$ 6.531.995,52	40%	$ 2.612.798,21	$ 783.839,46	$ 1.828.958,75	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 175.619,37
4,50	FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO	ML	$ 6.790.075,56	40%	$ 2.716.030,23	$ 814.809,07	$ 1.901.221,16	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 182.558,12
4,70	PISO ADOQUÍN PEATONAL RECTANGULAR 10 x 20 x 6 CM EN CONCRETO TIPO UC-A30 SOBRE MORTERO Y MALLA GALLINERO.	M2	$ 10.690.813,45	40%	$ 4.276.325,38	$ 1.282.897,61	$ 2.993.427,77	530201	ICOCIV	114,943	125,98	$ 287.433,44
4,80	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M3	$ 3.356.981,76	40%	$ 1.342.792,70	$ 402.837,81	$ 939.954,89	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 90.255,88
5,10	REALCE CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	UND	$ 6.021.269,36	40%	$ 2.408.507,74	$ 722.552,32	$ 1.685.955,42	530201	ICOCIV	114,94	125,98	$ 161.887,98
											VALOR AJUSTE A PAGAR MES DE JUNIO:	**$ 7.019.012,23**

NOTA: Se incluyen los items 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

SALDO ANTERIOR FONDO REAJUSTE:	**$ 65.722.351,06**
VALOR AJUSTE PRESENTE PERIODO:	**$ 7.019.012,23**
NUEVO SALDO DEL FONDO DE AJUSTE:	**$ 58.703.338,82**

Firma
Nombre: **JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO**
Representante Legal
Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

Firma
Nombre: **VLADIMIR POLO PAZ**
Representante Legal
Interventoría: **JESAK S.A.S**

8060

REAJUSTE PARCIAL N°4 AL ACTA DE RECIBO N° 2 DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACIÓN ITEM DE AJUSTES - MENSUAL PERIODO CORRESPONINTE: DEL 1 AL 31 DE JULIO

GOBERNAR ES HACER

FECHA:	14	12	2023
	(Dia)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No : **28 DE 2023**

OBJETO: ECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER GRUPO

CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **429 DE 2022** INTERVENTOR: **JESAK S.A.S**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** PLAZO PLAZO FINAL: **8 MESES CON 25 DIAS**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2023** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20/12/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **14/07/2023** FECHA DE REANUDACIÓN: **24/07/2023**

INICIAL (incluido IVA): **$ 1.933.580.689,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA): **$ 467.586.244,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 2.401.166.933,00**

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S): VIAS URBANAS MALLA VIAL

SECTOR: COMUNAS 4,5,12 Y 13

ÍTEM DE PAGO	DESCRICIÓN	UND.	VALOR A AJUSTAR ACTA N° 2	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR A AJUSTAR SIN ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	FORMULA DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN NOVIEMBRE 2022	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MES (JULIO)	VALOR TOTAL CON AJUSTE
			P	A				Io	I	[R]=(P-A)*[(i/Io)-1]
3,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB-BAS GRANULAR.	M3	$ 48.208.289,47	$ 14.462.486,84	$ 33.745.802,63	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 3.378.308,82
4,10	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN MEPB INCLUYE MORTERO LOSETA PREFABRICADAS UC-L21;UC-L11;UC-L32(INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 196.883.400,37	$ 59.065.020,11	$ 137.818.380,26	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 13.797.065,52
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO UC-S10	ML	$ 28.481.134,97	$ 8.544.340,49	$ 19.936.794,48	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 1.995.882,25
4,30	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES SEGÚN MEPB	UND	$ 8.073.506,91	$ 2.422.052,07	$ 5.651.454,84	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 565.769,91
4,40	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES SEGÚN MEPB	UND	$ 3.810.330,72	$ 1.143.099,22	$ 2.667.231,50	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 267.017,85
4,50	FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO	ML	$ 10.972.406,96	$ 3.291.722,09	$ 7.680.684,87	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 768.917,12
4,70	PISO ADOQUÍN PEATONAL RECTANGULAR 10 x 20 x 6 CM EN CONCRETO TIPO UC-A30 SOBRE MORTERO Y MALLA GALLINERO.	M2	$ 52.021.012,54	$ 15.606.303,76	$ 36.414.708,78	530201	ICOCIV	114,943	126,45	$ 3.645.494,32
4,80	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M3	$ 7.323.564,69	$ 2.197.069,41	$ 5.126.495,28	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 513.215,95
5,10	REALCE CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	UND	$ 8.121.712,16	$ 2.436.513,65	$ 5.685.198,51	530201	ICOCIV	114,94	126,45	$ 569.148,01
									VALOR AJUSTE A PAGAR MES DE JULIO:	**$ 24.931.671,75**

NOTA: Se incluyen los items 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

SALDO ANTERIOR FONDO REAJUSTE:	**$ 58.703.338,82**
VALOR AJUSTE PRESENTE PERIODO:	**$ 24.931.671,75**
NUEVO SALDO DEL FONDO DE AJUSTE:	**$ 33.771.667,07**

Firma
Nombre: **JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO**
Representante Legal
Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

Firma
Nombre: **VLADIMIR POLO PAZ**
Representante Legal
Interventoría: **JESAK S.A.S**

8061

REAJUSTE PARCIAL N°5 AL ACTA DE RECIBO N° 3 DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACIÓN ITEM DE AJUSTES - MENSUAL PERIODO CORRESPONINTE: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

GOBERNAR ES HACER

FECHA:	14	12	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No: **28 DE 2023**

OBJETO: **:IÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER G**

CONTRATISTA: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **429 DE 2022** INTERVENTOR: **JESAK S.A.S**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** PLAZO PLAZO FINAL: **8 MESES CON 25 DIAS**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2023** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20/12/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **14/07/2023** FECHA DE REANUDACIÓN: **24/07/2023**

INICIAL (Incluido IVA): **$ 1.933.580.689,00** VALOR ADICIONES (Incluido IVA): **$ 467.586.244,00**

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): **$ 2.401.166.933,00**

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S): VIAS URBANAS MALLA VIAL

SECTOR: COMUNAS 4,5,12 Y 13

ÍTEM DE PAGO	DESCRICIÓN	UND.	VALOR A AJUSTAR ACTA N°3	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR A AJUSTAR SIN ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	FORMULA DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN NOVIEMBRE 2022	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MES (AGOSTO)	VALOR TOTAL CON AJUSTE
			P	A				Io	I	[R]=(P-A)*[(I/Io)-1]
3,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB-BAS GRANULAR.	M3	$ 37.707.573,17	$ 11.312.271,95	$ 26.395.301,22	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 2.640.150,14
4,10	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN MEPB INCLUYE MORTERO LOSETA PREFABRICADAS UC-L21;UC-L11;UC-L32(INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 120.142.344,88	$ 36.042.703,46	$ 84.099.641,41	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 8.411.939,63
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO UC-S10	ML	$ 18.348.164,82	$ 5.504.449,45	$ 12.843.715,38	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 1.284.673,24
4,30	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES SEGÚN MEPB	UND	$ 6.151.243,36	$ 1.845.373,01	$ 4.305.870,35	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 430.688,18
4,40	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES SEGÚN MEPB	UND	$ 5.171.163,12	$ 1.551.348,94	$ 3.619.814,18	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 362.066,45
4,50	FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO	ML	$ 7.182.394,97	$ 2.154.718,49	$ 5.027.676,48	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 502.885,75
4,70	PISO ADOQUÍN PEATONAL RECTANGULAR 10 x 20 x 6 CM EN CONCRETO TIPO UC-A30 SOBRE MORTERO Y MALLA GALLINERO.	M2	$ 16.331.355,47	$ 4.899.406,64	$ 11.431.948,83	530201	ICOCIV	114,943	126,44	$ 1.143.463,42
4,80	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M3	$ 2.029.220,32	$ 608.766,10	$ 1.420.454,22	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 142.078,79
5,10	REALCE CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	UND	$ 5.601.180,80	$ 1.680.354,24	$ 3.920.826,56	530201	ICOCIV	114,94	126,44	$ 392.174,76
									VALOR AJUSTE A PAGAR MES DE AGOSTO:	**$ 14.917.945,60**

NOTA: Se incluyen los items 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

SALDO ANTERIOR FONDO REAJUSTE:	**$ 33.771.667,07**
VALOR AJUSTE PRESENTE PERIODO:	**$ 14.917.945,60**
NUEVO SALDO DEL FONDO DE AJUSTE:	**$ 18.853.721,48**

Firma
Nombre: **JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO**
Representante Legal
Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

Firma
Nombre: **VLADIMIR POLO PAZ**
Representante Legal
Interventoría: **JESAK S.A.S**

REAJUSTE PARCIAL N°6 AL ACTA DE RECIBO N° 4 DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACIÓN ITEM DE AJUSTES - MENSUAL PERIODO CORRESPONINTE: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

GOBERNAR ES HACER

FECHA:	14	12	2023
	(Dia)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No : **28 DE 2023**

OBJETO: **IÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER G**

CONTRATISTA: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **429 DE 2022** INTERVENTOR: **JESAK S.A.S**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** PLAZO PLAZO FINAL: **8 MESES CON 25 DIAS**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2023** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20/12/2023**

FECHA DE SUSPENSIÓN: **14/07/2023** FECHA DE REANUDACIÓN: **24/07/2023**

INICIAL (incluido IVA): **$ 1.933.580.689,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA): **$ 467.586.244,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 2.401.166.933,00**

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S): VIAS URBANAS MALLA VIAL

SECTOR: COMUNAS 4,5,12 Y 13

ÍTEM DE PAGO	DESCRICIÓN	UND.	VALOR A AJUSTAR ACTA N°4	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR A AJUSTAR SIN ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	FORMULA DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN NOVIEMBRE 2022	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MES (SEPTIEMBRE)	VALOR TOTAL CON AJUSTE
			P	A				Io	I	[R]=(P-A)*[(I/Io)-1]
3,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB-BAS GRANULAR.	M3	$ 24.310.591,00	$ 7.293.177,30	$ 17.017.413,70	530201	ICOCIV	114,94	126,68	$ 1.737.673,32
4,10	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN MEPB INCLUYE MORTERO LOSETA PREFABRICADAS UC-L21;UC-L11;UC-L32(INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 91.476.629,00	$ 27.442.988,70	$ 64.033.640,30	530201	ICOCIV	114,94	126,68	$ 6.538.569,87
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO UC-S10	ML	$ 10.794.212,00	$ 3.238.263,60	$ 7.555.948,40	530201	ICOCIV	114,94	126,68	$ 771.549,08
4,40	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES SEGÚN MEPB	UND	$ 816.499,44	$ 244.949,83	$ 571.549,61	530201	ICOCIV	114,94	126,68	$ 58.361,78
4,50	FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO	ML	$ 393.646,81	$ 118.094,04	$ 275.552,76	530201	ICOCIV	114,94	126,68	$ 28.137,10
4,70	PISO ADOQUÍN PEATONAL RECTANGULAR 10 x 20 x 6 CM EN CONCRETO TIPO UC-A30 SOBRE MORTERO Y MALLA GALLINERO.	M2	$ 1.201.450,00	$ 360.435,00	$ 841.015,00	530201	ICOCIV	114,943	126,68	$ 85.877,29
4,80	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M3	$ 734.862,00	$ 220.458,60	$ 514.403,40	530201	ICOCIV	114,94	126,68	$ 52.526,49
									VALOR AJUSTE A PAGAR MES DE SEPTIEMBRE:	**$ 9.272.694,93**

NOTA: Se incluyen los items 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

SALDO ANTERIOR FONDO REAJUSTE:	**$ 18.853.721,48**
VALOR AJUSTE PRESENTE PERIODO:	**$ 9.272.694,93**
NUEVO SALDO DEL FONDO DE AJUSTE:	**$ 9.581.026,55**

Firma
Nombre: **JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO**
Representante Legal
Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

Firma
Nombre: **VLADIMIR POLO PAZ**
Representante Legal
Interventoría: **JESAK S.A.S**

8063

REAJUSTE PARCIAL N°7 AL ACTA DE RECIBO N° 5 DE CONFORMIDAD DEL APENDICE C-5 DETERMINACIÓN ITEM DE AJUSTES - MENSUAL PERIODO CORRESPONINTE: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

GOBERNAR ES HACER

FECHA:	14	12	2023
	(Dia)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No : **28 DE 2023**

PLAZO INICIAL: **4 MESES** PLAZO PLAZO FINAL: **8 MESES CON 25 DIAS**

OBJETO: IÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER G

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **16/03/2023** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20/12/2023**

CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

FECHA DE SUSPENSIÓN: **14/07/2023** FECHA DE REANUDACIÓN: **24/07/2023**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **429 DE 2022** INTERVENTOR: **JESAK S.A.S**

INICIAL (Incluido IVA): **$ 1.933.580.689,00** VALOR ADICIONES (Incluido IVA): **$ 467.586.244,00**

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): **$ 2.401.166.933,00**

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S): VIAS URBANAS MALLA VIAL

SECTOR: COMUNAS 4,5,12 Y 13

ÍTEM DE PAGO	DESCRICIÓN	UND.	VALOR A AJUSTAR ACTA N° 5	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR A AJUSTAR SIN ANTICIPO	GRUPO DE OBRA	FORMULA DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN NOVIEMBRE 2022	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MES (OCTUBRE)	VALOR TOTAL CON AJUSTE
			P	A				Io	I	[R]=(P-A)*[(I/Io)-1]
3,20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SUB-BAS GRANULAR.	M3	$ 14.082.465,00	$ 4.224.739,50	$ 9.857.725,50	530201	ICOCIV	114,94	126,57	$ 997.153,15
4,10	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN MEPB INCLUYE MORTERO LOSETA PREFABRICADAS UC-L21;UC-L11;UC-L32(INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	$ 55.533.720,00	$ 16.660.116,00	$ 38.873.604,00	530201	ICOCIV	114,94	126,57	$ 3.932.239,40
4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO UC-S10	ML	$ 5.563.284,00	$ 1.668.985,20	$ 3.894.298,80	530201	ICOCIV	114,94	126,57	$ 393.925,79
4,30	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS PEATONALES SEGÚN MEPB	UND	$ 3.075.621,68	$ 922.686,50	$ 2.152.935,18	530201	ICOCIV	114,94	126,57	$ 217.779,05
4,40	CONSTRUCCIÓN DE VADOS Y/O RAMPAS VEHICULARES SEGÚN MEPB	UND	$ 5.715.496,08	$ 1.714.648,82	$ 4.000.847,26	530201	ICOCIV	114,94	126,57	$ 404.703,64
4,50	FRANJA DE AJUSTE AL PREDIO	ML	$ 3.896.646,17	$ 1.168.993,85	$ 2.727.652,32	530201	ICOCIV	114,94	126,57	$ 275.914,27
4,70	PISO ADOQUÍN PEATONAL RECTANGULAR 10 x 20 x 6 CM EN CONCRETO TIPO UC-A30 SOBRE MORTERO Y MALLA GALLINERO.	M2	$ 5.804.595,00	$ 1.741.378,50	$ 4.063.216,50	530201	ICOCIV	114,943	126,57	$ 411.012,57
4,80	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO. ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M3	$ 2.179.533,00	$ 653.859,90	$ 1.525.673,10	530201	ICOCIV	114,94	126,57	$ 154.328,68
5,10	REALCE CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	UND	$ 14.002.952,00	$ 4.200.885,60	$ 9.802.066,40	530201	ICOCIV	114,94	126,68	$ 1.000.903,52
									VALOR AJUSTE A PAGAR MES DE OCTUBRE:	**$ 6.787.056,55**

NOTA: Se incluyen los ítems 4.3; 4.4; 4.5 y 5.1 teniendo en cuenta que con las modificaciones vigentes, el porcentaje de participación acumulado ejecutado de estas actividades se encuentran dentro del ochenta por ciento (80%) del valor total.

SALDO ANTERIOR FONDO REAJUSTE:	**$ 9.581.026,55**
VALOR AJUSTE PRESENTE PERIODO:	**$ 6.787.056,55**
NUEVO SALDO DEL FONDO DE AJUSTE:	**$ 2.793.969,99**

Firma
Nombre: **JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO**
Representante Legal
Contratista: **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER**

Firma
Nombre: **VLADIMIR POLO PAZ**
Representante Legal
Interventoría: **JESAK S.A.S**

Powered by CamScanner

ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDF-0000-238,27-039
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-29-2019
Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1 PERIODO 16 DE MARZO AL 30 DE JUNIO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 07/08/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	17,54%

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA Nº 1		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.		
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,89	8.157,80	$ 18.245.082,86	-	$ -	3082,45	$ 6.893.961,07	3082,45	$ 6.893.961,07
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,89	SUB-TOTAL	$ 18.245.082,86	SUB-TOTAL	$ -		$ 6.893.961,07		$ 6.893.961,07
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolicion de varias en concreto , incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	1.184,27	$ 201.969	$ 239.146.958,91	1.202,64	$ 242.896.527,32	-	$ -	327,59	$ 66.163.168,85	327,59	$ 66.163.168,85
				SUB-TOTAL	$ 239.146.958,91	SUB-TOTAL	$ 242.896.527,32	SUB-TOTAL	$ -		$ 66.163.168,85		$ 66.163.168,85
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavacion manual en material comun y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.189,69	895,68	$ 65.418.082,54	-	$ -	285,38	$ 20.838.105,14	285,38	$ 20.838.105,14
3,2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.042,25	$ 208.901.918,60	-	$ -	203,45	$ 40.778.215,92	203,45	$ 40.778.215,92
				SUB-TOTAL	$ 263.110.656,93	SUB-TOTAL	$ 274.319.002,14	SUB-TOTAL	$ -		$ 61.616.321,06		$ 61.616.321,06
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero tipo4 preliminares UC-4,25, UC-4,11, UC-4,32 (incluye mortero de pega)	m2	1.240,88	$ 141.552	$ 175.649.169,65	5.610,03	$ 794.111.527,56	-	$ -	987,44	$ 139.943.163,62	987,44	$ 139.943.163,62
4,2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-5,10	m	2.402,23	$ 86.777	$ 208.458.721,09	2.687,27	$ 233.193.585,63	-	$ -	591,87	$ 51.380.803,61	591,87	$ 51.380.803,61
4,3	Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB	und	146,89	$ 384.453	$ 56.472.258,57	146,89	$ 56.472.258,57	-	$ -	12,00	$ 4.613.432,52	12,00	$ 4.613.432,52
4,4	Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	und	116,61	$ 272.166	$ 31.731.766,53	63,80	$ 25.358.432,47	-	$ -	24,00	$ 6.531.985,52	24,00	$ 6.531.985,52
4,5	Pisoja de apoyo al predio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.486,86	1.987,51	$ 29.313.486,86	-	$ -	460,38	$ 6.790.075,56	460,38	$ 6.790.075,56
4,6	Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.750.664,65	14,05	$ 14.123.337,21	-	$ -	0,35	$ 351.828,91	0,35	$ 351.828,91
4,7	Placa estación peatonal rectangular 10 x 30 x 8 cm en concreto tipo UC-4,30 sobre mortero y malla geotextil	m2	1.986,12	$ 160.837	$ 319.440.027,02	2.010,84	$ 323.418.809,50	-	$ -	66,47	$ 10.690.813,45	66,47	$ 10.690.813,45
4,8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	295,35	$ 635.070	$ 246.837.931,08	99,41	$ 74.683.616,73	-	$ -	4,02	$ 3.356.981,76	4,02	$ 3.356.981,76
				SUB-TOTAL	$ 1.191.514.945,85	SUB-TOTAL	$ 1.550.891.154,58	SUB-TOTAL	$ -		$ 220.639.092,98		$ 220.639.092,98
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Reubic redes de servicios publicos	und	169,35	$ 140.030	$ 26.514.589,61	187,00	$ 26.185.520,24	-	$ -	43,00	$ 6.021.269,36	43,00	$ 6.021.269,36
5,2	Reubic postes EMCALI	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	52,95	$ 12.573.521,83	-	$ -	1,00	$ 237.460,28	1,00	$ 237.460,28
5,3	Reubic bolardos de Transito	und	44,63	$ 133.058	$ 5.938.285,71	32,00	$ 4.257.789,44	-	$ -	2,00	$ 266.111,84	2,00	$ 266.111,84
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,16	SUB-TOTAL	$ 43.016.831,51	SUB-TOTAL	$ -		$ 6.524.841,48		$ 6.524.841,48
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos cru 2" horizontales y 4 tubo de 2" vertical cada 2m pintada al pop	m	136,90	$ 380.491	$ 52.848.772,01	62,95	$ 23.951.261,32	-	$ -	4,00	$ 1.521.922,88	4,00	$ 1.521.922,88
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 23.951.261,32	SUB-TOTAL	$ -		$ 1.521.922,88		$ 1.521.922,88
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y limpieza general	m2	4.831,68	$ 3.703	$ 17.891.711,04	8.180,45	$ 30.292.206,35	-	$ -	283,18	$ 1.048.541,48	283,18	$ 1.048.541,48
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 30.292.206,35	SUB-TOTAL	$ -		$ 1.048.541,48		$ 1.048.541,48

Powered by CamScanner

ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-6000-238,37-039 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1 PERIODO 16 DE MARZO AL 30 DE JUNIO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 07/08/2023

8,00	PLAN DE MANEJO															
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	2,00	$ 20.393.333,34	-	$ -	0,678	$ 6.908.241,670	0,678	$ 6.908.241,67			
8,2	Plan de manejo de transito	un	1,00	$ 60.812.231,25	$ 60.812.231,25	2,00	$ 121.224.462,50	-	$ -	0,823	$ 49.866.770,00	0,823	$ 49.866.770,00			
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 141.617.795,84	SUB-TOTAL	$ -		$ 56.775.011,67		$ 56.775.011,67			
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.270.746,29		$ 1.357.270.746,29		$ -		$ 306.204.972,07		$ 306.204.972,07			
				ADMINISTRACION:	33%	$ 447.899.345,95		$ 447.899.345,95			$ 100.717.640,78		$ 100.717.640,78			
				IMPREVISTOS:	0%	$ -		$ -			$ -		$ -			
				UTILIDAD:	5%	$ 67.863.537,26		$ 67.863.537,26			$ 15.260.248,60		$ 15.260.248,60			
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%		$ 515.762.883,21		$ 515.762.883,21			$ 115.977.889,39		$ 115.977.889,39			
				VALOR COSTO TOTAL		$ 1.873.033.628,50		$ 1.873.033.628,50			$ 421.182.861,46		$ 421.182.861,46			
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS		$ 60.547.057,60		$ 75.978.071,10								
				VALOR TOTAL:		$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.166.033,00		$ -			$ 421.182.861,46			$ 421.182.861,46
SALDO POR EJECUTAR																1.979.984.071,54

VALOR PRESENTE ACTA	$	421.182.861,450
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$	126.354.858,435
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO)	$	294.828.003,02

NOTA:

1 ☑ Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados

2 ☐ recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

3 Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAR SAS
INTERVENTOR

JAIME JOSE BARRIOS BIDONDO
R.L CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER
CONTRATISTA

ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

8066

3574

Powered by CamScanner

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2 PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER--GRUPO II

FECHA: 28/08/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.000,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.833,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	36,25%

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.		
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,86	8.157,90	$ 18.245.082,86	3.082,45	$ 6.893.961,07	[illegible]	$ 2.045.454,10	3997,02	$ 8.939.415,17
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,86	SUB-TOTAL	$ 18.245.082,86	SUB-TOTAL	$ 6.893.961,07		$ 2.045.454,10		$ 8.939.415,17
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolición de varias en concreto , incluye cargue , retiro y disposición final	m3	1.164,27	$ 201.969	$ 235.148.959,01	1.202,64	$ 242.896.527,32	327,69	$ 66.163.168,85	[illegible]	$ 39.279.016,69	822,07	$ 106.442.185,54
				SUB-TOTAL	$ 235.148.959,01	SUB-TOTAL	$ 242.896.527,32	SUB-TOTAL	$ 66.163.168,85		$ 39.279.016,69		$ 106.442.185,54
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavación manual en material común y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposición final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.193,89	995,62	$ 65.416.082,54	285,38	$ 20.838.108,14	[illegible]	$ 4.150.388,59	342,22	$ 24.988.493,74
3,2	Relleno compactado con material de sub-base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.042,26	$ 208.901.919,60	303,45	$ 60.778.215,92	[illegible]	$ 48.208.289,47	443,97	$ 88.986.505,39
				SUB-TOTAL	$ 263.110.660,93	SUB-TOTAL	$ 274.318.002,14	SUB-TOTAL	$ 81.616.324,06		$ 52.358.678,06		$ 113.974.999,13
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construcción de espacio público según MEPB incluye montaje hasta pralaloseta UD-LJ1, UD-LJ1, UD-LJ2 (incluye montaje de pega)	m2	1.240,88	$ 141.552	$ 175.649.169,85	5.610,03	$ 794.111.527,56	967,44	$ 136.943.163,62	[illegible]	$ 196.883.400,37	2358,33	$ 333.826.563,99
4,2	Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	m	2.402,23	$ 86.777	$ 208.458.721,09	2.687,27	$ 233.193.685,63	891,87	$ 81.360.808,61	[illegible]	$ 28.481.134,97	920,08	$ 79.841.838,87
4,3	Construccion de vados y/o rampas peatonales segin MEPB	und	146,89	$ 384.453	$ 56.472.258,57	146,89	$ 56.472.258,57	12,00	$ 4.616.432,52	[illegible]	$ 8.073.506,91	33,00	$ 12.689.939,43
4,4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares segin MEPB	und	118,81	$ 272.166	$ 31.791.766,53	93,90	$ 25.556.432,47	24,00	$ 6.531.995,52	[illegible]	$ 3.810.330,72	36,00	$ 10.342.326,24
4,5	Rampa de ajuste al predio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.486,86	1.987,51	$ 29.313.486,86	460,39	$ 6.790.075,56	[illegible]	$ 10.828.310,69	1194,58	$ 17.618.386,26
4,6	Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi enrasado en sitio. Ajustado con forma de madera	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.750.664,65	14,05	$ 14.123.337,21	0,35	$ 351.826,91	[illegible]	$ 824.280,18	1,17	$ 9.176.107,08
4,7	Piso adoquin peatonal rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y media pelihuela	m2	1.988,12	$ 160.837	$ 319.440.927,02	2.010,64	$ 323.418.809,80	68,47	$ 10.990.513,45	[illegible]	$ 52.021.012,54	399,91	$ 63.711.826,00
4,8	Rampa en concreto 3000 psi enrasado en sitio. Ajustado con forma de madera	m3	295,36	$ 835.070	$ 246.637.991,08	89,41	$ 74.663.616,75	4,02	$ 3.358.981,76	[illegible]	$ 7.323.564,69	12,79	$ 10.680.546,45
				SUB-TOTAL	$ 1.181.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.560.851.154,56	SUB-TOTAL	$ 220.639.092,96		$ 308.345.541,07		$ 528.984.634,03
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Retiro redes de servicio público	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.569,61	187,00	$ 26.185.520,24	43,00	$ 6.021.269,36	[illegible]	$ 8.121.712,16	101,00	$ 14.142.981,52
5,2	Retiro poste EMAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	52,95	$ 12.573.521,83	1,00	$ 237.460,28	[illegible]	$ 474.920,56	3,00	$ 712.380,84
5,3	Retiro Señales de Transito	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	32,00	$ 4.257.789,44	2,00	$ 266.111,84	[illegible]	$ 133.055,92	3,00	$ 399.167,76
				SUB-TOTAL	$ 43.501.882,15	SUB-TOTAL	$ 43.016.831,51	SUB-TOTAL	$ 6.524.841,48		$ 8.729.688,64		$ 15.254.530,12
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 5" vertical cada 1m anclado al piso	m	138,90	$ 380.481	$ 52.848.772,01	62,95	$ 23.951.261,32	4,00	$ 1.521.922,88	0,00	$ -	4,00	$ 1.521.922,88
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 23.951.261,32	SUB-TOTAL	$ 1.521.922,88		$ -		$ 1.521.922,88
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y limpieza general	m2	4.831,66	$ 3.703	$ 17.891.711,04	8.180,45	$ 30.292.206,35	283,18	$ 1.048.541,48	[illegible]	$ 3.532.032,49	1238,99	$ 4.580.573,97
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 30.292.206,35	SUB-TOTAL	$ 1.048.541,48		$ 3.532.032,49		$ 4.580.573,97

8067

3575

	ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 2 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2 PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER.-GRUPO II — **FECHA: 28/08/2023**

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.690.688,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.580.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.168.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	36,25%

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA Nº 2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.		
8,00	PLAN DE MANEJO												
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	2,00	$ 20.393.333,34	0,68	$ 6.908.241,67	0,96	$ 9.417.491,66	1,64	$ 16.725.703,17
8,2	Plan de manejo de trasteo	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	2,00	$ 121.224.462,50	0,82	$ 49.866.770,00	0,42	$ 25.332.377,00	1,24	$ 75.199.147,00
			SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92		SUB-TOTAL	$ 141.617.795,84	SUB-TOTAL	$ 56.775.011,67		$ 35.149.838,50		$ 91.924.850,17
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.278.748,29		$ 1.357.278.748,29		$ 398.204.972,67		$ 326.908.876,49		$ 630.913.848,96
				ADMINISTRACION:	33%	$ 447.899.345,95		$ 447.899.345,95		$ 100.717.640,78		$ 107.450.928,24		$ 208.168.570,02
				IMPREVISTOS:	0%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
				UTILIDAD:	5%	$ 67.863.537,26		$ 67.863.537,26		$ 15.260.348,60		$ 16.280.443,82		$ 31.540.892,43
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%		$ 515.762.883,21		$ 515.762.883,21		$ 115.977.989,39		$ 123.731.373,07		$ 239.709.262,45
				VALOR COSTO TOTAL		$ 1.873.033.628,50		$ 1.873.033.628,50		$ 421.182.961,46		$ 449.340.249,56		$ 870.523.111,01
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS		$ 60.547.057,60		$ 75.978.071,10						
				VALOR TOTAL:		$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.168.933,00		$ 421.182.961,46		$ 449.340.249,56		$ 870.523.111,01

SALDO POR EJECUTAR:			1.530.643.821,99

VALOR PRESENTE ACTA	$	449.340.249,55
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$	134.802.074,87
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$	314.538.174,68

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. JESAK SAS
INTERVENTOR

ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L. CONSORCIO ADECAUCIONES SANTANDER
CONTRATISTA

Powered by CamScanner

6085 | 8068

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-8000-338,37-038
Versión: 3,0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO 6

FECHA: 21/09/2023

VALOR INICIAL (INCL. AIU):	$ 1.933.580.699,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.580.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.160.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	50,48%

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 3		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.337	$ 8.209.772,69	8.157,80	$ 18.245.082,88	3.997,02	$ 8.939.415,17	487,24	$ 1.941.142,80	4884,26	$ 10.880.557,97
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,69	SUB-TOTAL	$ 18.245.082,88	SUB-TOTAL	$ 8.939.415,17		$ 1.941.142,80		$ 10.880.557,97
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolición de vías en concreto , incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.164,27	$ 201.059	$ 235.148.959,91	1.202,64	$ 242.696.527,32	622,07	$ 105.442.185,54	191,78	$ 38.721.581,04	713,78	$ 144.163.766,58
				SUB-TOTAL	$ 235.148.959,91	SUB-TOTAL	$ 242.696.527,32	SUB-TOTAL	$ 105.442.185,54		$ 38.721.581,04		$ 144.163.766,58
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavación manual en material común y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposición final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.169,63	895,68	$ 65.416.062,84	342,22	$ 24.999.493,74	141,90	$ 10.361.367,72	484,12	$ 35.360.861,46
3,2	Relleno compactado con material de sub- base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.042,25	$ 208.902.581,03	443,97	$ 88.986.506,39	188,13	$ 37.707.573,17	632,10	$ 126.694.079,56
				SUB-TOTAL	$ 263.110.636,63	SUB-TOTAL	$ 274.318.663,87	SUB-TOTAL	$ 113.974.999,13		$ 48.068.940,89		$ 162.043.940,02
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construcción en espacio público según MEP0 incluye cordón huella perforaciones UC-4.21, UC-4.11, UC-4.33 incluye retiro de pega	m2	1.249,08	$ 141.552	$ 176.849.109,65	5.610,03	$ 794.111.527,56	2.358,33	$ 333.828.563,99	848,75	$ 120.142.344,88	3207,08	$ 453.968.908,87
4,2	Suministro e instalación de asfaltar pavimento UC-5.19	m	2.402,23	$ 80.777	$ 208.458.721,09	2.687,27	$ 233.193.685,63	920,08	$ 78.841.938,57	211,44	$ 18.348.184,62	1131,52	$ 98.190.103,40
4,3	Construcción de sardinel y/o rampas peatonales según MEP0	und	146,00	$ 384.453	$ 56.472.258,57	146,00	$ 56.472.258,57	33,00	$ 12.686.939,43	16,00	$ 6.151.243,36	49,00	$ 18.838.182,79
4,4	Construcción de rampas vehiculares según MEP0	und	116,81	$ 272.188	$ 31.791.766,53	93,60	$ 25.564.432,47	38,00	$ 10.342.326,24	19,00	$ 6.171.163,12	57,00	$ 16.513.489,36
4,5	Pisos de paso al peatón	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.488,66	2.887,51	$ 42.587.451,86	1.194,66	$ 17.618.386,26	386,94	$ 7.182.394,97	1581,54	$ 24.800.781,23
4,6	Escalera y/o graderia sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.750.664,65	6,05	$ 6.081.678,37	1,17	$ 1.178.107,08	0,57	$ 572.975,26	1,74	$ 1.748.082,33
4,7	Piso adoquin peatonal monoquetz 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-4.39 sobre cordon y nata gallinero	m2	1.986,12	$ 180.637	$ 319.440.927,02	1.099,27	$ 176.002.588,14	389,91	$ 62.711.826,00	191,54	$ 16.331.355,47	481,45	$ 79.043.181,47
4,8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	m3	206,35	$ 835.070	$ 240.637.951,08	29,41	$ 24.559.411,35	12,78	$ 10.669.646,45	2,43	$ 2.029.220,32	15,22	$ 12.709.766,77
				SUB-TOTAL	$ 1.161.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.359.364.934,95	SUB-TOTAL	$ 528.884.634,03		$ 175.968.862,19		$ 704.813.496,22
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Retiro caja de servicios publicos	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.589,61	307,00	$ 28.996.110,64	101,00	$ 14.142.981,52	40,00	$ 5.601.180,80	141,00	$ 19.744.162,32
5,2	Reubicacion EMPAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	10,00	$ 2.374.602,80	3,00	$ 712.380,84		$ -	3,00	$ 712.380,84
5,3	Instalar Bolardo de Tránsito	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	17,00	$ 2.261.950,64	3,00	$ 399.167,76		$ -	3,00	$ 399.167,76
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,15	SUB-TOTAL	$ 33.632.664,09	SUB-TOTAL	$ 15.254.530,12		$ 5.601.180,80		$ 20.855.710,92
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda en posiciones Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 3" vertical cada 2m anclado al piso	m	138,90	$ 380.491	$ 52.848.772,01	22,95	$ 8.732.032,52	4,00	$ 1.521.922,68		$ -	4,00	$ 1.521.922,68
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 8.732.032,52	SUB-TOTAL	$ 1.521.922,68		$ -		$ 1.521.922,68
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y limpieza general	m2	4.831,68	$ 3.703	$ 17.891.711,04	8.180,45	$ 30.292.206,35	1.236,99	$ 4.580.573,97	1236,99	$ 4.678.129,99	2473,32	$ 9.158.703,96
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 30.292.206,35	SUB-TOTAL	$ 4.580.573,97		$ 4.678.129,99		$ 9.158.703,96

ANEXO Nº 1 GDI ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238,37-039
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 2 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3 PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER «GRUPO II

FECHA: 21/09/2023

VALOR INICIAL (INCL. AIU):	$ 1.933.680.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.686.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	50,46%

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 3		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
8,00	PLAN DE MANEJO												
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	4,50	$ 45.885.000,02	1,64	$ 16.725.703,17	0,86	$ 8.791.011,83	2,50	$ 25.516.715,00
8,2	Plan de manejo de tráfico	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	3,00	$ 181.836.693,75	1,24	$ 75.199.147,00	2,73	$ 23.447.700,50	1,63	$ 98.646.847,50
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 227.721.693,77	SUB-TOTAL	$ 91.924.850,17		$ 32.238.712,33		$ 124.163.562,50
9,00	ITEMS NO PREVISTOS												
N.P.1	Corte de pavimento	m	0,00	$ 19.566,00	$ -	300,00	$ 5.875.800,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.2	Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm)	m	0,00	$ 77.338,00	$ -	550,00	$ 42.534.900,00	0,00	$ -	67,03	$ 5.183.832,06	67,03	$ 5.183.832,06
N.P.3	Reubicación de caja de inspección de (100x100x100 cm)	und	0,00	$ 857.193,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.4	Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"	m	0,00	$ 21.705,00	$ -	100,00	$ 2.170.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.5	Reparación red domiciliaria de acueducto	und	0,00	$ 45.749,00	$ -	44,00	$ 2.012.956,00	0,00	$ -	23,00	$ 1.052.227,00	23,00	$ 1.052.227,00
N.P.6	Reubicación red domiciliaria de gas	und	0,00	$ 225.999,00	$ -	20,00	$ 4.519.780,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.807.912,00	8,00	$ 1.807.912,00
N.P.7	Contenedor de raices recto espesor de 10 cm, en concreto de 3000 Psi mezclado en sitio altura 1 m incluye acero de refuerzo	m	0,00	$ 173.348,00	$ -	42,82	$ 7.422.819,36	0,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60	12,20	$ 2.114.845,60
N.P.8	Acero de refuerzo	kg	0,00	$ 10.910,00	$ -	180,00	$ 1.965.240,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
N.P.9	Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB	und	0,00	$ 378.867,00	$ -	30,00	$ 11.366.010,00	0,00	$ -	13,00	$ 4.938.271,00	13,00	$ 4.938.271,00
N.P.10	Malla electrosoldada	kg	0,00	$ 13.654,00	$ -	80,00	$ 1.092.320,00	0,00	$ -	45,94	$ 627.537,84	45,86	$ 627.537,84
N.P.11	Franja de ajuste o resanes vias con sardinel, anchos menores a 5 cm	m	0,00	$ 15.911,00	$ -	2.000,00	$ 31.822.000,00	0,00	$ -	949,67	$ 15.110.199,37	949,67	$ 15.110.199,37
N.P.12	Poda rasante cespitosa de arbol hasta 10m de altura, incluye limpieza y cicatrizante del corte, transporte y disposición final de residuos vegetales hasta el sitio autorizado	und	0,00	$ 475.486,00	$ -	30,00	$ 14.264.580,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.852.916,00	6,00	$ 2.852.916,00
N.P.13	Muro en concreto y zapa 3000 Psi mezclado en sitio	m3	0,00	$ 1.229.728,00	$ -	4,00	$ 4.918.912,00	0,00	$ -		$ -		$ -
						SUB-TOTAL	$ 129.998.717,90	SUB-TOTAL			$ 33.687.740,89		$ 33.687.740,89
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.270.745,29		$ 1.884.919.944,46		$ 630.813.848,56		$ 246.932.094,89		$ 877.745.943,45
				ADMINISTRACION:	33% $ 447.899.345,95		$ 558.023.581,67		$ 208.168.570,02		$ 61.487.591,31		$ 269.656.161,33
				IMPREVISTOS:	0% $ -		$ -		$ -		$ -		
				UTILIDAD:	5% $ 67.863.537,26		$ 84.245.997,22		$ 31.540.692,43		$ 12.346.604,74		$ 43.887.297,17
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%	$ 515.762.883,21		$ 640.269.576,89		$ 239.709.262,45		$ 93.834.196,05		$ 333.543.458,50
				VALOR COSTO TOTAL	$ 1.873.033.628,50		$ 2.325.189.523,35		$ 870.523.111,01		$ 340.766.290,93		$ 1.211.289.401,93
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60		$ 75.977.409,65						
				VALOR TOTAL:	$ 1.933.680.686,10		$ 2.401.166.933,00		$ 870.523.111,01		$ 340.766.290,93		$ 1.211.289.401,93

SALDO POR EJECUTAR:		1.189.877.531,07

VALOR PRESENTE ACTA	$	340.766.290,93
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$	102.229.887,28
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$	238.536.403,65

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de cálculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman las que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAK SAS
INTERVENTOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO ADECAUCIONES SANTANDER
CONTRATISTA

ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

V.B.

8070

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4 PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 18/10/2023

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	59,63%

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 4		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localización Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,69	8.157,80	$ 18.245.082,86	4.864,95	$ 10.880.557,97	1165,57	$ 2.606.820,62	6030,52	$ 13.487.378,59
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,69	SUB-TOTAL	$ 18.245.082,86	SUB-TOTAL	$ 10.880.557,97		$ 2.606.820,62		$ 13.487.378,59
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolicion de vanos en concreto , incluye cargue, retiro y disposicion final	m3	1.164,27	$ 201.969	$ 235.146.959,91	1.202,64	$ 242.896.527,32	713,79	$ 144.163.766,58	116,04	$ 23.436.533,82	829,83	$ 167.600.300,40
				SUB-TOTAL	$ 235.146.959,91	SUB-TOTAL	$ 242.896.527,32	SUB-TOTAL	$ 144.163.766,58		$ 23.436.533,82		$ 167.600.300,40
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavacion manual en material comun y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.199,69	895,88	$ 65.416.082,54	484,12	$ 35.349.861,46	86,19	$ 6.330.729,96	570,32	$ 41.680.591,42
3,2	Relleno compactado con material de sub- base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.042,25	$ 208.902.581,03	632,10	$ 126.694.078,56	131,29	$ 24.310.891,34	763,39	$ 151.004.969,90
				SUB-TOTAL	$ 263.110.666,93	SUB-TOTAL	$ 274.318.663,57	SUB-TOTAL	$ 162.043.940,02		$ 30.641.321,30		$ 192.685.261,32
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construccion de espacio publico segun IMEPS incluye mortero losetas prefabricadas UC-L31, UC-L11, UC-L32 (incluye mortero de pega)	m2	1.240,88	$ 141.552	$ 175.649.169,85	5.610,03	$ 794.111.627,56	3.207,09	$ 453.968.908,87	846,14	$ 91.476.629,10	3853,32	$ 545.445.537,97
4,2	Suministro e instalacion de sardinel prefabricado UC-310	m	2.402,23	$ 88.777	$ 200.458.721,09	2.687,27	$ 233.193.685,63	1.131,52	$ 98.190.103,40	124,39	$ 10.794.212,18	1255,91	$ 108.984.315,57
4,3	Construccion de vados y/o rampas peatonales segun IMEPS	und	146,89	$ 384.453	$ 56.472.258,57	146,89	$ 56.472.258,57	49,00	$ 18.838.182,79	0,00	$ -	49,00	$ 18.838.182,79
4,4	Construccion de vados y/o rampas vehiculares segun IMEPS	und	116,81	$ 272.188	$ 31.791.785,53	93,90	$ 25.556.432,47	57,00	$ 15.513.489,36	3,00	$ 816.499,44	60,00	$ 16.329.988,80
4,5	Franja de ajuste al predio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.466,86	2.867,51	$ 42.587.451,86	1.681,54	$ 24.800.781,23	26,69	$ 393.646,81	1708,23	$ 25.194.428,04
4,6	Escalera sin grada en sobre terreno en concreto 3000 psi maximo en sitio. Acabado con falta de macheta.	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.760.664,65	6,05	$ 6.081.579,37	1,74	$ 1.749.082,33	0,00	$ -	1,74	$ 1.749.082,33
4,7	Piso adoquin peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A13 sobre mortero y sello gallinero.	m2	1.986,12	$ 160.837	$ 319.440.927,02	1.099,27	$ 176.802.588,14	491,45	$ 79.043.181,47	7,47	$ 1.201.449,92	498,92	$ 80.244.631,40
4,8	Rampa en concreto 3000 psi maximo en sitio. Acabado con falta de macheta.	m3	295,35	$ 835.070	$ 246.637.951,08	29,41	$ 24.559.411,35	15,22	$ 12.709.766,77	0,18	$ 734.861,68	16,10	$ 13.444.628,45
				SUB-TOTAL	$ 1.181.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.358.364.934,95	SUB-TOTAL	$ 784.813.496,22		$ 105.417.399,13		$ 810.230.795,35
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Resane cajas de empotres publicos	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.589,01	207,00	$ 28.986.110,64	141,00	$ 19.744.162,32	0,00	$ -	141,00	$ 19.744.162,32
5,2	Resane cajas EMPAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	10,00	$ 2.374.602,80	3,00	$ 712.380,84	0,00	$ -	3,00	$ 712.380,84
5,3	Traslado Sellos de Tresaxo	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	17,00	$ 2.261.950,64	3,00	$ 399.167,76	0,00	$ -	3,00	$ 399.167,76
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,15	SUB-TOTAL	$ 33.622.664,08	SUB-TOTAL	$ 20.855.710,92		$ -		$ 20.855.710,92
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de proteccion Metalica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m ancho de el paso	m	138,90	$ 380.481	$ 52.848.772,01	22,95	$ 8.732.032,52	4,00	$ 1.521.922,88	0,00	$ -	4,00	$ 1.521.922,88
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 8.732.032,52	SUB-TOTAL	$ 1.521.922,88		$ -		$ 1.521.922,88
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Aseo y Limpieza general	m2	4.831,58	$ 3.703	$ 17.891.711,04	8.180,45	$ 30.292.206,35	2.473,32	$ 9.158.703,96	458,29	$ 1.697.047,87	2931,61	$ 10.855.751,83
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 30.292.206,35	SUB-TOTAL	$ 9.158.703,96		$ 1.697.047,87		$ 10.855.751,83

8071

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238_37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 2 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4 PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II — **FECHA: 18/10/2023**

VALOR INICIAL (INCL.AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	59,63%

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 4		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
8,00	PLAN DE MANEJO												
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	4,50	$ 45.885.000,02	2,50	$ 25.516.715,00	0,41	$ 4.219.764,00	2,92	$ 29.736.479,00
8,2	Plan de manejo de trabajo	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	3,00	$ 181.836.693,75	1,83	$ 98.646.847,50	0,31	$ 18.568.038,00	1,93	$ 117.214.885,50
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 227.721.693,77	SUB-TOTAL	$ 124.163.562,50		$ 22.787.802,00		$ 146.951.364,50
9,00	ITEMS NO PREVISTOS												
N.P.1	Costo de parqueadero	m	0,00	$ 19.586,00	$ -	300,00	$ 5.875.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.2	Rasanto de nivelación y levantamiento (vereda en sitio (30x10 cm)	m	0,00	$ 77.336,00	$ -	550,00	$ 42.534.800,00	67,03	$ 5.183.832,08	365,29	$ 28.247.747,36	432,29	$ 33.431.579,44
N.P.3	Reubicación de caja de inspección de (100x100 cm)	und	0,00	$ 857.193,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.4	Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"	m	0,00	$ 21.705,00	$ -	100,00	$ 2.170.500,00	0,00	$ -	5,50	$ 119.377,50	5,50	$ 119.377,50
N.P.5	Reubicación red domiciliaria de acueducto	und	0,00	$ 45.749,00	$ -	44,00	$ 2.012.956,00	23,00	$ 1.052.227,00	0,00	$ -	23,00	$ 1.052.227,00
N.P.6	Reubicación red domiciliaria de gas	und	0,00	$ 225.989,00	$ -	20,00	$ 4.519.780,00	8,00	$ 1.807.912,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.807.912,00
N.P.7	Cerramiento de cerca verti esp=2m de 10 cm, tel. concreto de 3000 Psi resistido en sitio altura 1,5 m incluye apoyo de refuerzo	m	0,00	$ 173.348,00	$ -	42,82	$ 7.422.819,90	12,20	$ 2.114.845,60	0,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60
N.P.8	Acero de refuerzo	kg	0,00	$ 10.918,00	$ -	180,00	$ 1.965.240,00	0,00	$ -	77,20	$ 842.869,60	77,20	$ 842.869,60
N.P.9	Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro dúctil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB	und	0,00	$ 379.867,00	$ -	30,00	$ 11.396.010,00	13,00	$ 4.938.271,00	4,50	$ 1.519.468,00	17,00	$ 6.457.739,00
N.P.10	Malla electrosoldada	kg	0,00	$ 13.654,00	$ -	80,00	$ 1.092.320,00	45,96	$ 627.537,84	14,42	$ 196.890,68	60,38	$ 824.428,52
N.P.11	Placa de apoyo o reparcheo vial con sardinel, ancho variable a 5 cm	m	0,00	$ 15.911,00	$ -	2.000,00	$ 31.822.000,00	949,67	$ 15.110.199,37	76,10	$ 1.210.827,10	1025,77	$ 16.321.026,47
N.P.12	Construcción escalera en concreto vertido en sitio, incluye limpieza y localización del sitio, transporte y disposición final de residuos vegetales para cada escalera	und	0,00	$ 475.486,00	$ -	30,00	$ 14.264.580,00	6,00	$ 2.852.916,00	2,00	$ 950.972,00	8,00	$ 3.803.888,00
N.P.13	Muro en concreto y ciclopeo 3000 Psi resistido en sitio	m3	0,00	$ 1.229.728,00	$ -	4,00	$ 4.918.912,00		$ -	0,65	$ 836.215,04		$ 836.215,04
						SUB-TOTAL	$ 129.995.717,99	SUB-TOTAL	$ 33.687.740,89		$ 33.924.367,28		$ 67.612.108,17
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.370.745,29		$ 1.684.919.944,48		$ 877.745.943,43		$ 159.790.718,86		$ 1.037.536.662,29
				ADMINISTRACION:	33% $ 447.899.345,95		$ 556.023.581,67		$ 289.656.161,33		$ 52.730.837,22		$ 342.387.098,56
				IMPREVISTOS:	0% $ -		$ -		$ -		$ -		
				UTILIDAD:	5% $ 67.863.537,26		$ 84.245.997,22		$ 43.887.297,17		$ 7.999.535,94		$ 51.876.833,11
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%	$ 515.762.883,21		$ 640.269.578,89		$ 333.543.458,50		$ 60.720.473,17		$ 394.263.931,67
				VALOR COSTO TOTAL	$ 1.873.033.628,50		$ 2.325.189.523,35		$ 1.211.289.401,93		$ 220.511.192,03		$ 1.431.800.593,96
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60		$ 75.977.409,65						
				VALOR TOTAL:	$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.166.933,00		$ 1.211.289.401,93		$ 220.511.192,02		$ 1.431.800.593,95
SALDO POR EJECUTAR:													$ 969.366.339,05

VALOR PRESENTE ACTA	$ 220.511.192,02
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$ 66.153.357,61
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$ 154.357.834,41

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de cálculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAK SAS
INTERVENTOR

ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO ADECAUCIONES SANTANDER
CONTRATISTA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 29/11/2023

VALOR INICIAL (INCL. AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	68,19%

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 5		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
8,00	PLAN DE MANEJO												
8,1	Plan de manejo ambiental	un	1,00	$ 10.196.666,67	$ 10.196.666,67	4,50	$ 45.885.000,02	2,92	$ 29.736.479,00	0,44	$ 4.031.532,00	3,31	$ 33.768.011,00
8,2	Plan de manejo de transito	un	1,00	$ 60.612.231,25	$ 60.612.231,25	3,00	$ 181.836.693,75	1,93	$ 117.214.885,50	0,18	$ 10.909.590,00	2,11	$ 128.124.475,50
				SUB-TOTAL	$ 70.808.897,92	SUB-TOTAL	$ 227.721.693,77	SUB-TOTAL	$ 146.951.364,50		$ 14.941.122,00		$ 161.892.486,50
9,00	ITEMS NO PREVISTOS												
N.P.1	Corte de pavimento	m	0,00	$ 19.586,00	$ -	126,15	$ 2.470.773,90	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.2	Bordillo en contención y confinamiento fundido en sitio (15x10 cm)	m	0,00	$ 77.336,00	$ -	700,00	$ 54.135.200,00	432,29	$ 33.431.579,44	165,52	$ 12.800.654,72	597,81	$ 46.232.234,16
N.P.3	Reubicación de caja de inspección de (100x100x100 cm)	und	0,00	$ 857.193,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.4	Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"	m	0,00	$ 21.705,00	$ -	20,00	$ 434.100,00	5,50	$ 119.377,50	0,00	$ -	5,50	$ 119.377,50
N.P.5	Reparación red domiciliaria de	und	0,00	$ 45.749,00	$ -	46,00	$ 1.829.960,00	23,00	$ 1.052.227,00	1,00	$ 45.749,00	24,00	$ 1.097.976,00
N.P.6	Reubicación red domiciliaria de gas	und	0,00	$ 225.989,00	$ -	10,00	$ 2.259.890,00	8,00	$ 1.807.912,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.807.912,00
N.P.7	Contenedor de raices resto espesor de 10 cm, en concreto de 3000 Psi, mezclado en sitio altura 1 m incluye	m	0,00	$ 173.348,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60	12,20	$ 2.114.845,60	0,00	$ -	12,20	$ 2.114.845,60
N.P.8	Acero de refuerzo	kg	0,00	$ 10.918,00	$ -	157,00	$ 1.714.126,00	77,20	$ 842.869,60	42,00	$ 458.556,00	119,20	$ 1.301.425,60
N.P.9	Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro dúctil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma	und	0,00	$ 379.867,00	$ -	29,00	$ 7.597.340,00	17,00	$ 6.457.739,00	0,00	$ -	17,00	$ 6.457.739,00
N.P.10	Malla electrosoldada	kg	0,00	$ 13.654,00	$ -	160,00	$ 1.365.400,00	60,38	$ 824.428,52	4,39	$ 59.941,06	64,77	$ 884.369,58
N.P.11	Franja de ajuste o resanes viales con cardinal anchos menores a 5 cm	m	0,00	$ 15.911,00	$ -	2.442,65	$ 38.865.004,15	1.025,77	$ 16.321.026,47	198,26	$ 3.154.514,86	1224,03	$ 19.475.541,33
N.P.12	Poda radical, corte de arbol hasta 15m de altura, incluye limpieza y de encalle del corte, transporte y disposicion final de residuos vegetales hasta el sitio autorizado	und	0,00	$ 475.488,00	$ -	20,00	$ 9.509.720,00	8,00	$ 3.803.888,00	4,00	$ 1.901.944,00	12,00	$ 5.705.832,00
N.P.13	Muro en concreto y ciclopeo 3000 Ps mezclado en sitio	m3	0,00	$ 1.229.728,00	$ -	1,00	$ 1.229.728,00	0,68	$ 836.215,04	0,00	$ -	0,68	$ 836.215,04
N.P.14	Reparcheo de capa asfaltica, sardinel y tabelatica con tanas en concreto, mato o mistas, desde 0 hasta 60 hasta 1,30x1,20 m	und	0,00	$ 241.517,00	$ -	209,00	$ 50.477.053,00			122,00	$ 29.465.074,00	122,00	$ 29.465.074,00
N.P.15	Reposición de bajante para aguas lluvias con tubería pvc entre 1" y 3"	m	0,00	$ 40.988,00	$ -	40,00	$ 1.639.520,00			29,10	$ 1.192.750,80	29,10	$ 1.192.750,80
N.P.16	Suministro e instalación de bolardo metálico según norma del MEPB	und	0,00	$ 611.254,00	$ -	20,00	$ 12.225.080,00				$ -	0,00	$ -
N.P.17	Suministro e instalación de tapa hierro dúctil para caja de servicio público	und	0,00	$ 158.727,00	$ -	8,00	$ 1.269.816,00			5,00	$ 793.635,00	5,00	$ 793.635,00
N.P.18	Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi	m	0,00	$ 76.922,00	$ -	60,00	$ 4.615.320,00			22,44	$ 1.726.129,68	22,44	$ 1.726.129,68
N.P.19	Reemplazo de ductería eléctrica en tubo conduit pvc de 1/2"	m	0,00	$ 19.976,00	$ -	120,00	$ 2.397.120,00			113,66	$ 2.270.472,16	113,66	$ 2.270.472,16
N.P.20	Demarcación pintura D.T. reflectiva de alto con pintura tipo trafico, color definido en obra	m	0,00	$ 28.320,00	$ -	41,00	$ 1.161.120,00			5,76	$ 163.123,20	5,76	$ 163.123,20

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II — **FECHA: 20/11/2023**

VALOR INICIAL (INCL_AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	68,19%

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 5		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
1,00	OBRAS PRELIMINARES												
1,1	Localizacion Y Replanteo manual	m2	3.670,78	$ 2.237	$ 8.209.772,89	10.066,85	$ 22.496.880,71	6.030,52	$ 13.487.378,59	590,53	$ 1.454.923,36	6681,05	$ 14.942.301,95
				SUB-TOTAL	$ 8.209.772,89	SUB-TOTAL	$ 22.496.880,71	SUB-TOTAL	$ 13.487.378,59		$ 1.454.923,36		$ 14.942.301,95
2,00	DEMOLICIONES												
2,1	Demolicion de vanar en concreto incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	1.164,27	$ 201.989	$ 235.146.959,91	1.133,80	$ 228.992.112,90	829,83	$ 167.600.300,40	65,88	$ 13.305.746,71	895,71	$ 180.906.047,10
				SUB-TOTAL	$ 235.146.959,91	SUB-TOTAL	$ 228.992.112,90	SUB-TOTAL	$ 167.600.300,40		$ 13.305.746,71		$ 180.906.047,10
3,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
3,1	Excavacion manual en material comun y conglomerado, incluye cargue , retiro y disposicion final	m3	751,59	$ 73.019	$ 54.880.199,89	744,34	$ 54.350.885,15	570,82	$ 41.680.991,42	85,89	$ 6.344.603,53	657,71	$ 48.025.194,95
3,2	Relleno compactado con material de sub- base granular	m3	1.038,90	$ 200.434	$ 208.230.467,04	1.137,11	$ 227.914.056,75	753,39	$ 151.004.669,90	70,26	$ 14.082.464,74	823,65	$ 165.087.134,64
				SUB-TOTAL	$ 263.110.666,93	SUB-TOTAL	$ 282.264.941,90	SUB-TOTAL	$ 192.685.261,32		$ 20.427.068,27		$ 213.112.329,59
4,00	ESPACIO PUBLICO												
4,1	Construccion de espacio publico segun MEPB incluye montaje, fundida , suministro e instalacion de varilla embebida UC-510	m2	1.240,88	$ 141.552	$ 175.649.169,85	5.682,28	$ 804.334.420,23	3.853,32	$ 545.445.537,97	302,32	$ 55.533.719,87	4245,64	$ 600.979.257,84
4,2	Construccion de sardinel segun MEPB	m	2.402,23	$ 86.777	$ 208.458.721,09	2.242,91	$ 194.638.588,99	1.255,91	$ 108.984.315,57	64,11	$ 5.563.284,37	1320,02	$ 114.547.599,94
4,3	Construccion de valla peatonal segun MEPB	und	148,89	$ 384.453	$ 58.472.258,57	75,99	$ 28.833.953,25	49,00	$ 18.838.182,79	3,00	$ 3.075.621,68	57,00	$ 21.913.804,47
4,4	Construccion de valla con rampas vehicularre segun MEPB	und	116,81	$ 272.186	$ 31.791.768,53	93,80	$ 25.556.432,47	60,00	$ 16.329.988,80	21,00	$ 5.715.496,08	81,00	$ 22.045.484,88
4,5	Franja de aviso al precio	m	1.987,51	$ 14.749	$ 29.313.486,86	2.638,70	$ 38.799.799,70	1.708,23	$ 25.194.428,04	264,70	$ 3.896.646,17	1972,43	$ 29.091.074,21
4,6	Escalera por gradena sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio	m3	113,16	$ 1.005.220	$ 113.760.664,65	5,24	$ 5.266.933,70	1,74	$ 1.749.082,33	1,28	$ 1.286.681,25	3,02	$ 3.035.763,58
4,7	Piso antiderrapante peatonal rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto tipo UC-430	m2	1.986,12	$ 160.837	$ 319.440.927,02	717,24	$ 115.358.830,09	498,92	$ 80.244.631,40	36,09	$ 5.804.595,42	535,01	$ 86.049.226,82
4,8	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con bina de madera	m3	295,35	$ 835.070	$ 246.637.951,08	27,76	$ 23.181.629,21	16,10	$ 13.444.828,45	2,61	$ 2.179.532,93	18,71	$ 15.624.161,38
				SUB-TOTAL	$ 1.181.514.945,65	SUB-TOTAL	$ 1.235.970.487,63	SUB-TOTAL	$ 810.230.795,35		$ 83.055.577,78		$ 893.286.373,13
5,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
5,1	Reajte tapa de servicio publicos	und	189,35	$ 140.030	$ 26.514.589,61	301,00	$ 42.848.033,12	141,00	$ 19.744.162,32	100,00	$ 14.002.952,00	241,00	$ 33.747.114,32
5,2	Reajte pasos EMPAS	und	46,53	$ 237.460	$ 11.049.026,83	3,00	$ 712.380,84	3,00	$ 712.380,84	0,00	$ -	3,00	$ 712.380,84
5,3	Traslado Señales de Transito	und	44,63	$ 133.056	$ 5.938.285,71	7,00	$ 931.391,44	3,00	$ 399.167,76	1,00	$ 133.055,92	4,00	$ 532.223,68
				SUB-TOTAL	$ 43.501.902,15	SUB-TOTAL	$ 44.492.805,40	SUB-TOTAL	$ 20.855.710,92		$ 14.136.007,92		$ 34.991.718,84
6,00	CARPINTERIA METALICA												
6,1	Baranda de proteccion Materia 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2"	m	138,90	$ 380.481	$ 52.848.772,01	18,05	$ 6.867.677,00	4,00	$ 1.521.922,88	3,50	$ 1.331.682,52	7,50	$ 2.853.605,40
				SUB-TOTAL	$ 52.848.772,01	SUB-TOTAL	$ 6.867.677,00	SUB-TOTAL	$ 1.521.922,88		$ 1.331.682,52		$ 2.853.605,40
7,00	ASEO Y LIMPIEZA												
7,1	Asso y limpieza general	m2	4.831,68	$ 3.703	$ 17.891.711,04	10.066,85	$ 37.248.023,38	2.931,61	$ 10.855.751,83	0,00	$ -	2931,61	$ 10.855.751,83
				SUB-TOTAL	$ 17.891.711,04	SUB-TOTAL	$ 37.248.023,38	SUB-TOTAL	$ 10.855.751,83		$ -		$ 10.855.751,83

7252

8074

		Código: F-GDI-5000-238,37-038
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-20-2019
		Página 3 de 3

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5 PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE

OBJETO: ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER -GRUPO II

FECHA: 20/11/2023

VALOR INICIAL (INCL. AIU):	$ 1.933.580.689,00	VALOR ADICIONAL:	$ 467.586.244,00	VALOR TOTAL:	$ 2.401.166.933,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%):	68,19%

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 5		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	COSTO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.	CANT.	VR. TOTAL.
N.P.21	Erradicación de raiz de árbol y tocón, incluye limpieza, transporte y	und	0,00	$ 378.552,00	$ -	4,00	$ 1.514.208,00			4,00	$ 1.514.208,00	4,00	$ 1.514.208,00
N.P.22	Poda area de árbol de hasta 2 metros de altura, incluye limpieza, transporte y	und	0,00	$ 312.036,00	$ -	1,00	$ 312.036,00			0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.23	Reparación con soldadura eléctrica de tapas en hierro dulce de las cajas de servicios	und	0,00	$ 59.269,00	$ -	80,00	$ 4.741.520,00			22,00	$ 1.303.918,00	22,00	$ 1.303.918,00
N.P.24	Suministro e instalación de granulado incluye instalación de pasto persones (No incluye mantenimiento)	m2	0,00	$ 199.148,00	$ -	175,00	$ 34.850.900,00			0,00	$ -		$ -
N.P.25	Suministro e instalación de empradizado en fase ambiental incluye tierra negra y grama	m2	0,00	$ 40.512,00	$ -	10,00	$ 405.120,00			0,00	$ -		$ -
						SUB-TOTAL	$ 239.134.900,65		$ 67.612.108,17		$ 56.850.670,48		$ 124.462.778,65
				SUBTOTAL COSTO INDIRECTO:	$ 1.357.270.745,29		$ 1.684.919.944,46		$ 1.037.536.662,29		$ 148.915.071,76		$ 1.186.451.734,05
				ADMINSTRACION:	33% $ 447.899.345,95		$ 556.023.581,67		$ 342.387.098,56		$ 49.141.973,68		$ 391.529.072,24
				IMPREVISTOS:	0% $ -		$ -		$ -		$ -		
				UTILIDAD:	5% $ 67.863.537,26		$ 84.245.997,22		$ 51.876.833,11		$ 7.445.753,59		$ 59.322.586,70
				COSTOS INDIRECTOS (AIU) 38%	$ 515.762.883,21		$ 640.269.578,89		$ 394.263.931,67		$ 56.587.727,27		$ 450.851.658,94
				VALOR COSTO TOTAL	$ 1.873.033.628,50		$ 2.325.189.523,35		$ 1.431.800.593,96		$ 205.502.799,03		$ 1.637.303.392,99
				FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS	$ 60.547.057,60		$ 75.977.409,65						
				VALOR TOTAL:	$ 1.933.580.686,10		$ 2.401.166.933,00		$ 1.431.800.593,96		$ 205.502.799,03		$ 1.637.303.392,99

SALDO POR EJECUTAR:	763.863.540,01

VALOR PRESENTE ACTA	$ 205.502.799,03
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30%	$ 61.650.839,71
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	$ 143.851.959,32

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

VLADIMIR POLO PAZ
R.L JESAK SAS
INTERVENTOR

ING.EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

JAIME JOSE BARRIOS REDONDO
R.L CONSORCIO ADECAUCIONES SANTANDER
CONTRATISTA