Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja - Boyacá
ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL N°01 CONTRATO 064 DE 2023

CONTRATO						MODIFICACION N°1		MODIFICACION N°2		PARCIAL N°1		PARCIAL N°2		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNIT	CANTIDAD	VR. UNIT	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1. CUBIERTAS															
1.1	Desmonte de membrana existente	m2	168.00	$ 4,764.00	$ 800,352.00	144.00	$ 686,016.00	94.25	$ 449,007.00	94.25	$ 448,986.00	0	$ 0.00	94.25	$ 448,986.00
1.2	Lavado de piso	m2	168.00	$ 4,936.00	$ 829,248.00	144.00	$ 710,784.00	134.65	$ 664,632.40	134.65	$ 664,610.00	0	$ 0.00	134.65	$ 664,610.00
1.3	Suministro e instalacion membrana danosa española o similar	m2	168.00	$ 109,720.00	$ 18,432,960.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.4	Suministros e instalacion Geotextil no tejido	m2	168.00	$ 21,824.00	$ 3,666,432.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.5	Suministro e instalacion laminaflanche, silicona y cinta asfaltica o similar	ml	18.00	$ 35,285.93	$ 635,146.65	25.00	$ 882,148.13	11.00	$ 388,145.18	11	$ 388,145.00	0	$ 0.00	11.00	$ 388,145.00
1.6	Desmonte, Suministro e instalacion cubierta lamina policarbonato Cal. 6mm (Incluye kit de fijacion y anclajes)	m2	17.00	$ 139,535.27	$ 2,372,099.57	14.00	$ 1,953,493.76	14.00	$ 1,953,493.76	14	$ 1,953,494.00	0	$ 0.00	14.00	$ 1,953,494.00
1.7	Suministro e instalacio de sistema de sellado de alta prestacion para juntas de construccion, dilatacion, conexión o grietas (Sikadur-combiflex SG o similar)	ml	18.00	$ 292,050.00	$ 5,256,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.8	Retiro y suministro de concreto existente para instalacion de sistema de sellado	ml	18.00	$ 99,705.00	$ 1,794,690.00	18.00	$ 1,794,690.00	18.00	$ 1,794,690.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2. CARPINTERIA METALICA															
2.1	Suminsitro e instalacion canal largo=8.5 m, hondo=0.5m, ancho= 0.2 m (incluye kit anclaje, anticorrosivo, pintura y conexión con bajante existente)	ml	9	$ 93,127.70	$ 838,149.30	7.00	$ 651,893.90	7.00	$ 651,893.90	7	$ 651,894.00	0	$ 0.00	7.00	$ 651,894.00
2.2	Suministro e instalacion lamina microperforada en terrazas (Incluye kit de anclaje y perfileria de fijacion)	m2	32	$ 102,716.40	$ 3,286,924.80	24.00	$ 2,465,193.60	24.00	$ 2,465,193.60	0	$ 0.00	24	$ 2,465,194.00	24.00	$ 2,465,194.00
2.3	Mantenimietno de elementos en aluminio, incluye cambio de accesorios (Ventanas, puertas)	und	38	$ 69,430.00	$ 2,638,340.00	38.00	$ 2,638,340.00	56.00	$ 3,888,080.00	0	$ 0.00	56	$ 3,888,080.00	56.00	$ 3,888,080.00
3. OTROS															
3.1	Retiro silicona existente, suministro e instalacion sella poliuretano flexible blanco en juntas de ventanas con estructura	ml	380.00	$ 18,678.00	$ 7,097,640.00	380.00	$ 7,097,640.00	364.26	$ 6,803,648.28	364.26	$ 6,803,648.00	0	$ 0.00	364.26	$ 6,803,648.00
3.2	Revision redes hidrosanitarias (Inlcuye mano de obra y accesorios)	und	35.00	$ 198,500.00	$ 6,947,500.00	37.00	$ 7,344,500.00	34.00	$ 6,749,000.00	12	$ 2,382,000.00	22	$ 4,367,000.00	34.00	$ 6,749,000.00
3.3	Cambio eterboard y construccion goteros e instalacion laminas PVC	m2	414	$ 57,568.80	$ 23,833,483.20	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS															
4.1	Mantenimiento, ajuste y reemplazo de laminas de eterboard y construccion goteros	m2		$ 140,218.80	$ 0.00	274.00	$ 38,419,951.20	272.34	$ 38,186,937.83	36.48	$ 5,115,182.00	176.75	$ 24,783,813.00	213.23	$ 29,898,995.00
4.2	Impermeabilizacion con manto asfaltico con foil de aluminio 3 mm, Inlcuye, afinado de superficie e imprimacion	m2		$ 81,158.54	$ 0.00	93.00	$ 7,547,744.22	94.25	$ 7,649,192.40	94.25	$ 7,648,839.00	0	$ 0.00	94.25	$ 7,648,839.00
4.3	Impermeabilizacion de canales metalicas y concreto, en pintura acrilica impermeabilizante - eslastomerico. Incluye limpieza de la superficie y tratamiento de sellos en juntas	ml		$ 49,841.10	$ 0.00	44.00	$ 2,193,008.40	40.40	$ 2,013,580.44	40.4	$ 2,013,580.00	0	$ 0.00	40.40	$ 2,013,580.00
4.4	Pintura esmalte exteriores para lamina microperforada	m2		$ 27,419.85	$ 0.00	32.00	$ 877,435.20	32.00	$ 877,435.20	0	$ 0.00	32	$ 877,435.00	32.00	$ 877,435.00
4.5	Tratamiento manejo de aguas por filtracion en junta fria de construccion entre estructuras y acabado en plazoleta, instalacion de canal en lamina pintada y anclada estructura	ml		$ 317,204.20	$ 0.00	18.00	$ 5,709,675.60	18.00	$ 5,709,675.60	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.6	Cielo raso en drywall incluye retiro y disposicion final del existente	m2		$ 80,402.00	$ 0.00	96.00	$ 7,718,592.00	96.39	$ 7,749,948.78	18.64	$ 1,498,665.00	0	$ 0.00	18.64	$ 1,498,665.00
4.7	Retiro, suministro e instalacion de push para sanitarios y orinales, incluye remtaes en muro con ceramica similar y a eleccion de la entidad	und		$ 696,551.08	$ 0.00	12.00	$ 8,358,612.96	13.00	$ 9,055,164.04	0	$ 0.00	13	$ 9,055,164.00	13.00	$ 9,055,164.00
4.8	LIMPIEZA Y DESTAPONAMIENTO DE BAJANTES, CAMBIO DE SENTIDO UN TRAMO DE BAJANTE Y SUMINISTR E INSTALACIONDE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3" DE ACUERDO CON LA NECESIDAD PRESENTADA	GLB		$ 1,214,063.00	$ 0.00	1.00	$ 1,214,063.00	1.00	$ 1,214,063.00	1	$ 1,214,063.00	0	$ 0.00	1.00	$ 1,214,063.00
4.9	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA POLICARBONATO	M2		$ 54,778.92	$ 0.00	14.00	$ 766,904.88	14.00	$ 766,904.88	14	$ 766,905.00	0	$ 0.00	14.00	$ 766,905.00
	SUBTOTAL				$ 78,429,865.52		$ 99,030,686.85		$ 99,030,687.00		$ 31,550,011.00		$ 45,436,686.00		$ 76,986,697.00
	ADMINISTRACION	**19%**			$ 14,901,674.45		$ 18,815,830.50		$ 18,815,830.00		$ 5,994,502.00		$ 8,632,970.34		$ 14,627,473.00
	IMPREVISTOS	**4%**	26%		$ 3,137,194.62		$ 3,961,227.47		$ 3,961,227.00		$ 1,262,000.00		$ 1,817,467.44		$ 3,079,468.00
	UTILIDAD	**3%**			$ 2,352,895.97		$ 2,970,920.61		$ 2,970,921.00		$ 946,500.00		$ 1,363,100.58		$ 2,309,600.00
	IVA	**19%**			$ 447,050.23		$ 564,474.92		$ 564,475.00		$ 179,835.00		$ 258,989.11		$ 438,824.00
	TOTAL				**$ 99,268,681.00**		**$ 125,343,140.00**		**$ 125,343,140.00**		**$ 39,932,848.00**		**$ 57,509,213.00**		**$ 97,442,062.00**
	TOTAL GENERAL				**$ 99,268,681.00**		**$ 125,343,140.00**		**$ 125,343,140.00**		**$ 39,932,848.00**		**$ 57,509,213.00**		**$ 97,442,062.00**

YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR