Medellín, 15 de diciembre de 2023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Quibdó, Chocó.

Asunto: Solicitud prórroga contrato CHC–CRNIB-0005-2023 "*Contratar la adecuación del auditorio del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Regional Chocó- Despacho Regional"*

Yo, JUAN DAVID DUQUE ARIZA, en mi calidad de Representante Legal de INGENIERÍA ACÚSTICA Y SOLUCIONES S.A.S con NIT 900684478-6, me dirijo a ustedes con el propósito de formalizar una solicitud de prórroga de los plazos de ejecución establecidos en el contrato suscrito con la entidad.

La presente petición se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1. El proceso de selección fue fallido en varias ocasiones, lo que hizo que el acta de inicio se generara solo hasta el pasado 6 de diciembre de 2023. Como resultado, el lapso de ejecución disponible hasta el cierre del presente año se limitó a 26 días calendario, insuficientes para ejecutar las labores en su totalidad.

2. Durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2023 y el 12 de enero de 2024, la supervisión a cargo del SENA para el contrato estará en período vacacional. En aras de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contractuales, se considera fundamental contar con la presencia de la supervisión para la toma de decisiones in situ y la coordinación de labores complementarias.

3. Desde el inicio del contrato, hemos estado colaborando estrechamente con la supervisión del SENA en la definición conjunta de detalles técnicos y estéticos cruciales para la ejecución satisfactoria del proyecto. Iniciaremos la producción una vez concluyan estas determinaciones en curso.

Con base en lo expuesto, solicitamos respetuosamente una prórroga en los plazos de ejecución del contrato, estableciendo la nueva fecha de terminación para el próximo viernes 16 de febrero de 2024. Este aplazamiento nos permitirá avanzar en la producción de paneles acústicos, puertas, pasamanos y demás elementos, de modo que, en enero, en coordinación con la supervisión del SENA, podamos llevar a cabo las actividades contractuales in situ.

Agradecemos su comprensión y colaboración para garantizar el éxito del proyecto. Estamos dispuestos a proporcionar cualquier documentación adicional o aclaración que pueda requerir en relación con esta solicitud de prórroga.

Atentamente,



Juan David Duque
Representante Legal
Ingeniería Acústica y Soluciones S.A.S
NIT. 900684478-6
3207287676
juanduque@acusticadba.com