Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO 414 DEL 26/12/2022	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA 414 DEL 26/12/2022			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	414 DEL 26/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
CONTRANTE	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO		
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4.		
CONTRATISTA	NOMBRE	GRUPO J8 S.A.S	
	C.C/ NIT	900.266.469-7	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA	
	C.C	13.745.615	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ARQ. IVAN VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS	
	C.C/ NIT	900.930.834-0	
VALOR DEL CONTRATO	$3.374.175.743	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	$ 1.686.517.997,39	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	$ 1.518.208.122,12		
CDP VIGENCIA 2022	NÚMERO:	No. 00006597	
	FECHA:	29/09/2022	
CDP RESERVA	NÚMERO:	No. 00001519	
	FECHA:	22/01/2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No. 00006043	
	FECHA:	19/07/2023	
RP VIGENCIA 2022	NÚMERO:	No. 00012536	
	FECHA:	27/12/2022	
RP RESERVA	NÚMERO:	No. 00007008	
	FECHA:	22/06/2023	
RP RESERVA	NÚMERO:	No. 00007025	
	FECHA:	23/06/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No. 00009855	
	FECHA:	17/08/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2023	
	FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	23 DE AGOSTO DE 2023	
	DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES	
	PRORROGA EN TIEMPO	TRES (03) MESES	
	DURACIÓN TOTAL:	DIEZ (10) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	8 DIAS	21 NOVIEMBRE DE 2023	29 NOVIEMBRE DE 2023
Prórrogas	1	TRES (03) MESES	24 AGOSTO DE 2023	23 NOVIEMBRE DE 2023
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	11/08/2023	$ 1.686.517.997,39	$5.060.693.740,39
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	1	16 MAYO 2023	CESIÓN DE CONTRATO DE CIVILEX A GRUPO J8 SAS	

CONSIDERACIONES

1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 21 de noviembre de 2023 y el día 29 de noviembre de 2023.

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas como lo indica el contratista en el comunicado *COP. 414-2022. GJ8 – 069* del 28 de noviembre del 2023; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 29 de noviembre de 2023; por lo que las partes.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 414 de 2022, a partir del día 29 de noviembre de 2023 y en consecuencia la terminación de este se surtirá el día 1 de diciembre de 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 29 de noviembre de 2023.

Supervisor y/o Interventor

YENI PAOLA BOHORQUEZ MENDEZ
R.L. SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS
Supervisor y/o Interventor

Contratista y/o Convenido

CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
RL. GRUPO J8 S.A.S
Contratista y/o Convenido

Ordenador de Gasto

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Ing. Edwin Fernando Ayala Cadena - CPS Alumbrado Público
Ing. Sergio Mauricio Téllez - CPS Alumbrado Publico
Revisó Dr. Juan Manuel Herrera Díaz- CPS Alumbrado Público