AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V03
08/06/2023

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-0
No. CARPETA:	22
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS KD+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO 775 DE 2022 PY 215 ACTA PARCIAL No. 1 C3 – C6 C22**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
150	CONTINUACIÓN MEMORIA DE CALCULO OBRA	4141-4201
151	INFORME DE OBRA	4202-4282
152	BITACORA DE OBRA JULIO 2023	4283-4316
153	BITACORA DE OBRA AGOSTO 2023	4317-4343 RV

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 DE 2022 PY 215 PARCIAL No. 1 C3-C6 C22

Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO
Cargo:		Cargo:	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 0250 BPIN 2021005500215

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0260 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1		
CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,4	SUMINISTRO DE AGUA	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Suministro de agua				1	$ 150.000
Suministro de agua				1	$ 150.000
Suministro de agua				1	$ 150.000
Suministro de agua				1	$ 150.000
PASAN:				SUBTOTAL	600.000
				TOTAL	600.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional:52202-81335

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-091115

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 0119A0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-336410

Calle 15 No. 40 -51 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4141

(2)

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUMARAL

Personería jurídica No. 846 1971 Nit. 822002780-8 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

Cra. 21 No. 9 - 14 Br. Limones / Cel: 322 634 2273 Linea de Emergencia 119

Email: bomberoscumaral@yahoo.com / Cumaral (Meta)

FACTURA DE VENTA

Nº 3011

Nombre: Consorcio Halcon C.C ó Nit. 901666748-8

Dirección: Cra-5-24-50 Yopal Cel: 3106965106

FECHA FACTURA

01 | 08 | 23

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Viaje de 4.000 Lts de Agua de M-3	150.000	150.000
	BOMBEROS VOLUNTARIOS CUMARAL NIT: 822002780-8 CANCELADO		
		EXCLUIDO $:	
		GRAVADOS $:	
		IVA 19% $:	
	Autorización de numeración DIAN No. 18764014835595 Fecha: 2023/02/22 Núm. Autorizada del 2.754 al 10.000 Vigencia 12 meses	TOTAL $	150.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art. 774 del Código de Comercio

Powered by CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/19 10:13

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	cuerpo de bomberos voluntarios de cuenca
No. Identificación	0220027855
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Beneficiario	7100577187
Fecha Pago/Débito	2023/10/19
Fecha Transacción	2023/10/19
Valor Transacción	$150,000.00
Comisión	10.00
IVA	60.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Motivo de Rechazo	-
No. Control	3306016401
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	0022300212
Entidad Financiera	BANCO AUSTRO
No. Comprobante	1
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	7154321137520BDW
Información Adicional	SUPERTISTRO AGUA
Fecha Cobro	-
No. Factura	0450
Oficina Pago	-
Usuario Creador	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUMARAL
NIT 822.002.780-8
CR 21 9-14 ESQ BRR LOS LIMONES
Tel: (57) 3112772317
Cumaral - Colombia
bomberoscumaral@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. CBVC 409

Señores	Consorcio Halcón		
NIT	901.666.148-8	**Teléfono**	(608) 3106965106 - Ext. 00
Dirección	Cra. 5 24 - 50	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	31/10/2023, 12:56
Expedición	31/10/2023, 12:56
Vencimiento	31/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Abastecimiento de agua	1.00	150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**150,000.00**

Observaciones:
Abastecimiento de agua el día 20 de octubre del 2023

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.946.149-8 Nombre Software: Siigo Nube Prueba electrónica versión 2016

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18760046807245 aprobado en 20230322 prefijo CBVC desde el número 289 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: a25f4154e95d13b6a23c6c2f83f5cc6456e5cf6a641b80e4961b0857a8d653aaf1e6a0df16a20f4d21b0c6e033b1f689

4144

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número		Año	Mes	Día
CONSORCIO HALCON	A777359		2023	11	15
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
		X	No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUMARAL
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$150,000.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO AGRARIO
NUMERO CUENTA DESTINO:	448073003212
IDENTIFICACION:	8220027809

4144

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUMARAL
NIT 822.002.780-8
CR 21 9-14 ESQ BRR LOS LIMONES
Tel: (57) 3112772317
Cumaral - Colombia
bomberoscumaral@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. CBVC 422

Fecha y hora Factura

Señores	Consorcio Halcón			**Generación**	17/11/2023, 09:44
NIT	901.666.148-8	**Teléfono**	(608) 3106965106 - Ext. 00	**Expedición**	17/11/2023, 09:44
Dirección	Cra. 5 24 - 50	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Vencimiento**	17/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Abastecimiento de agua	1.00	150,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044807291 aprobado en 20230222 prefijo CBVC desde el número 289 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 8a5078a3bb0928091 4ce7c15632f2cb4d83ff9584beec2918745a34b0ed3b88D9108befc7ba851c244f82526de3aeba

Factura de Venta Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 830.060.845-8 Habilitada Software Siigo Nube. Forma de pago: Contado

4145

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSORCIO HALCON
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica No. Identificación: 901666148
Generado por: LEIDY LORENA BARRETO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/11/20	2023/11/21

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	No. Producto	445073003212
No. Identificación	8220027806	Entidad Financiera	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	11
No. Producto Origen/Recaudador	710857467	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2023/11/21	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2023/11/20	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$160,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	710A32123325000C
Estado	DEB	Información	AGUA
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OXT004QHLO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

4146

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUMARAL
NIT 822.002.780-8
CR 21 9-14 ESQ BRR LOS LIMONES
Tel: (57) 3112772317
Cumaral - Colombia
bomberoscumaral@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. CBVC 425

				Fecha y hora Factura	
Señores	Consorcio Halcón			Generación	23/11/2023, 14:59
NIT	901.666.148-8	Teléfono	(608) 3106965106 - Ext. 00	Expedición	23/11/2023, 14:59
Dirección	Cra. 5 24 - 50	Ciudad	Yopal - Colombia	Vencimiento	23/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Abastecimiento de agua	1.00	150,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:
Servicio realizado hoy noviembre 23 de 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044807291 aprobado en 20230222 prefijo CBVC desde el número 289 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: d401f54a813032ce55e6213391 3e9335554e2c0e666d583be0b61e5644a4c616b1e9503af9ae8d3012dd8d2433f6A

Fabricado Software Proveedor tecnológico Siigo S.A. - 860.524.654-6 Versión Software 1 Tipo de Ambiente de Pruebas electrónico versión 2.1

4147.

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210065500215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 85 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0259 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1
CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,1	Instalación y adecuación de una oficina de información y atención a la comunidad: Campamento y oficina CC Primavera Urbana	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Oficinas C.C. Primavera atencion comunidad mes de agosto				1	$ 3.500.000
Oficinas C.C. Primavera atencion comunidad mes de septiembre				1	$ 3.500.000
Oficinas C.C. Primavera atencion comunidad mes de octubre				1	$ 3.500.000
Oficina atencion Campamento atencion comunidad mes de agosto				1	$ 2.000.000
Oficina atencion Campamento atencion comunidad mes de septiembre				1	$ 2.000.000
PASAN:				SUBTOTAL	14.500.000
				TOTAL	14.500.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Evidencia fotográfica. Contenedor instalado en el campamento Halcón

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:52202-81335

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-991115

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01164-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 2
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4148

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/15 09:57

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ACTELI KATHERINE CASTRO
No. Identificación	1122137685
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	71067407
Fecha Pago/Débito	2023/09/18
Fecha Transacción	2023/09/15
Valor Transacción	61,356,500.00
Comisión	40.00
IVA	0.00
Estado	ACT
Descripción de Estado	Creado
Canal de Ingreso	-
No. Cuenta	2310060W
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	0690 8815 5558 30 40
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
No. Comprobante	17
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	71067210499018
Información adicional	1780 A 30ACO
Fecha Cobro	2023/09/18
No. Factura	ANTICIPACO
Oficina Pago	-
Numero Crédito	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

Villavicencio, 17 de octubre 2023

Cuenta de cobro N° 7.

CONSORCIO HALCÓN.
NIT. 901.666.148-8

DEBE A:

ASTRID KATHERINE CASTRO ARANDA.
CC. 1.122.137.885

LA SUMA DE:

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)

Por concepto de:
Arrendamiento de la oficina 724 correspondiente al séptimo mes de 2023 que comprende del 17 de octubre 2023 al 16 de noviembre 2023.

Favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No 488138583046.

Astrid Katherine Castro Aranda.
CC. 1.122.137.885
TEL: 3023475311
DIRECCION: Cra 42 6 sur 148 torre 4 apto 703 Pasadllano II.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/07 07:27

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALFREDO RAMIREZ CASTRO
No. Identificación	1122137861
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Beneficiario	7108[illegible]
Fecha Pago/Débito	2023/09/07
Fecha Transacción	2023/09/06
Valor Transacción	$1,356,500.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	PEN
Descripción de Estado	Enviado
Causal de Rechazo	-
No. Control	232400[illegible]
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	4041365039-45
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
No. Comprobante	101
Forma de pago	Abono a Cuenta utilizar ACH
Aviso al Beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	230421133100069
Información Adicional	ARRIENDO
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	CREDI LORENA MARRIETO RUIZ

4/51

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/27 17:20

DETALLE

Beneficiario/Cuenta a Debitar	ASTRID KATHERINE CASTRO
No. Identificación	1122137685
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Acreditado	7108557407
Fecha Pago/Débito	2023/09/28
Fecha Transacción	2023/09/27
Valor Transacción	$1,350,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2323004691
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	4814*****8946
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
No. Comprobante	183
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	7108521527100001
Información Adicional	ARRIENDO
Fecha Cobro	-
No. Factura	FACO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	LIBIA LORENA BARRETO RUIZ

4152



CONSORCIO HALCÓI

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE RURAL

Entre los suscritos a saber, **DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **74.814.388** expedida en Yopal (Casanare)., obrando en calidad de representante legal suplente de la sociedad **CONSORCIO HALCÓN** persona juridica, identificada con el NIT No. 901.666.148-8quien para los efectos se denominará **EL ARRENDATARIO**, y por la otra **FARIDE PEREZ LOPEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 21.181.193 expedida en **CUMARAL** , quien actúa en nombre propio en calidad de propietario del bien inmueble ubicado en la LOTE CHEPERO VEREDA CHEPERO JURISDICCION DEL MUNICIPO DE CUAMRAL (META) , y quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**.

Hemos decidido celebrar el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO**, el cual se regirá por las disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio y en especial por las siguientes;

CLÁUSULAS.

PRIMERA. - OBJETO: Por medio del presente contrato, **EL ARRENDADOR** concede el uso y el goce a título de arrendamiento a EL ARRENDATARIO del bien inmueble ubicado en la LOTE CHEPERO VEREDA CHEPERO JURISDICCION DEL MUNICIPO DE CUAMRAL (META) para el uso exclusivo de **EL ARRENDATARIO.**

SEGUNDO. - IDENTIDAD DEL INMUEBLE: El inmueble objeto de este contrato se distingue Por los linderos del predio general detallados en las siguientes escrituras:

ESCRITURA No. 275 DE 08 DE FEBRERO DE 2001- DE LA NOTARIA TERCERA DE VILALVICENCIO (META): Linderos: OCCIDENTE: Con la carretera vía Veracruz –Meta ORINETE Con el Predio de Juan Carlos Gómez . SUR: Con la vía a la vereda San Nicolas SUR Con el predio de Mery Flor

INSTRUMENTO PUBLICO CON FICHA CATASTRAL N° 00-01-0007-0302- 000: Titulo de Venta Real y enajenación perpetua a favor de la señora FARIDE PEREZ LOPEZ Lote de terreno con área aproximada UNA HECTARIA ESQUINERO ubicado en el municipio de Cumaral (Meta)

De acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la comisión topográfica de **EL ARRENDADOR**, se determina que el terreno del lote que se entrega a título de arrendamiento tiene una extensión una hectárea, ubicados dentro de la propiedad global del señor **FARIDE PEREZ LOPEZ** descrita y alinderado en el literal anterior.

gerencia@camelingenieria.com 3106965106 o 3184732061 Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

4153

Powered by CamScanner

CONSORCIO HALCÓI

TERCERA. - CANON DE ARRENDAMIENTO: El canon de arrendamiento mensual será la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/cte. Libres de impuestos PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuarán dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la correcta y oportuna presentación de la factura de venta o cuenta de cobro por parte de EL ARRENDADOR. Las facturas deberán ser emitidas por EL ARRENDADOR a nombre del CONSORCIO HALCÓN NIT. 901.666.148-8

CUARTA. - VIGENCIA: El presente contrato de ARRENDAMIENTO tendrá una duración de SEIS (06) meses contados a partir del treinta (30) de junio de 2023 hasta el 29 de diciembre 2023, con lugar a prorroga.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las Partes convienen en que en el momento en que EL ARRENDATARIO Y EL ARRENDADOR por cualquier motivo vea afectados sus intereses y tenga la necesidad de finalizar el presente contrato, podrá hacerlo de manera unilateral sin indemnización alguna a favor de EL ARRENDADOR o ARRENDATARIO

PARAGRAFO SEGUNDO. El ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO podrán por medio de un otrosi modificatorio prorrogar el presente contrato, lo cual deberá quedar estipulado por escrito.

QUINTA. - CLÁUSULA ESPECIAL: EL ARRENDADOR se obliga a mantener indemne AL ARRENDATARIO y salir al saneamiento de su tenencia, en el evento en que se presente alguna reclamación o perturbación por parte de un tercero que invoque mejor derecho sobre dicho predio, o que afecte o pueda afectar la tenencia del bien que se entrega a del CONSORCIO HALCON, en virtud del presente contrato. Es decir, EL ARRENDADOR tiene la obligación de garantizar la posesión ininterrumpida del inmueble objeto de arriendo y salir en defensa de la tenencia entregada AL ARRENDATARIO, en caso de que la misma sea perturbada.

SEXTA. - ENTREGA DE INMUEBLE: EL ARRENDATARIO al momento de suscribir EL presente contrato, declara recibir el Inmueble de manos de EL ARRENDADOR en el estado descrito en el inventario anexo, el cual fue elaborado por las partes y forma parte integrante de este contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, EL ARRENDATARIO restituirá el Inmueble AL ARRENDADOR en las mismas condiciones en que lo recibió de EL ARRENDADOR, salvo el deterioro natural causado por el uso legitimo.

SÉPTIMA. - REPARACIONES AL PREDIO: Los daños que se ocasionen al inmueble por parte de EL ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y los costos de reparación serán cubiertos en su totalidad por EL ARRENDATARIO, igualmente EL ARRENDATARIO se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil.

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

4154

Powered by CamScanner

PARÁGRAFO PRIMERO: EL ARRENDATARIO no podrá hacer mejoras sin que medie autorización previa y por escrito por parte DEL ARRENDADOR. Las mejoras realizadas por EL ARRENDATARIO sin que medie autorización alguna, revertirán al dominio del propietario del

inmueble, y no podrán retirarse salvo que EL ARRENDADOR así lo exija, a lo que EL ARRENDATARIO accederá inmediatamente, dejando el inmueble en el mismo estado en que lo recibió, salvo el deterioro natural por el uso legitimo o las mejoras que el ARRENDADOR autorice y decida que puedan quedar sin ser retiradas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL ARRENDADOR, se obliga a mantener el bien inmueble objeto del presente contrato, en las mismas condiciones y uso que lo recibe y EL ARRENDATARIO tendrá a su cargo todas las reparaciones necesarias con excepción de las reparaciones locativas si hubiera lugar las cuales estarán en cabeza de EL ARRENDADOR.

OCTAVA. - DESTINACIÓN: EL ARRENDATARIO, durante la vigencia del presente contrato, destinará el inmueble para el desarrollo del objeto social de la compañía Ubicación del campamento para el desarrollo de proyecto **Contrato de Obra 0775 de 2022 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META".** Previa autorización EL ARRENDATARIO podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, igualmente EL ARRENDATARIO se abstendrá de guardar o permitir que dentro del inmueble se guarden elementos dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes y transitorios.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL ARRENDADOR declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el articulo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia EL ARRENDATARIO se obliga a no usar el inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas y dinero de los grupos terroristas, así mismo no lo destinará para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares

NOVENA. - SERVICIOS PÚBLICOS: EL ARRENDATARIO pagará de manera oportuna el servicio público de la energía eléctrica, desde la fecha del presente contrato hasta su restitución

DECIMA. - ENTREGA DE INMUEBLE AL TERMINAR CONTRATO: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, EL ARRENDATARIO se obliga a lo siguiente

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

41'55

Powered by CamScanner

1) Restituir el Inmueble AL ARRENDADOR en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo.
2) Así como aquellas mejoras que se realizaran al predio previa autorización del ARRENDADOR las cuales serán entregadas al finalizar el contrato a discreción del propietario como son obras civiles, remoción de vegetación si la hubiera, rampas, caminos o cualquier obra que se haya realizado como mejora locativa, lo cual es autorizado por el ARRENDADOR de manera expresa.

DECIMOPRIMERA. - CESIÓN: A LAS PARTES les queda prohibida la cesión parcial o total del presente contrato a terceros, salvo acuerdo expreso, por escrito y anticipado entre las partes, y debidamente comunicado con la antelación del caso. El ARRENDATARIO NO estará autorizado a subarrendar sin la debida autorización expresa y por escruto del ARRENDADOR

En caso de que EL ARRENDADOR determine ceder total o parcialmente el presente contrato, deberá respetar el derecho de EL ARRENDATARIO a continuar con el mismo si así lo desea, declarando al cedente del contrato, es decir, AL ARRENDATARIO libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este contrato y teniendo al cesionario como EL ARRENDADOR, con quien se seguirán ejecutando las obligaciones del presente contrato.

DECIMOSEGUNDA. - MERITO EJECUTIVO: LAS PARTES declaran de manera expresa, que reconocen y aceptan que este contrato presta mérito ejecutivo para exigir el pago o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este contrato, tendrá el mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

DECIMOTERCERA. - COSTOS: Cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o prorroga de este Contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será sumido en su integridad por EL ARRENDATARIO.

DECIMOCUARTA. - PREAVISO: Por mutuo acuerdo, las partes (ARRENDADOR Y/O ARRENDATARIO) declaran que podrá darse por terminado el presente Contrato durante el término inicial o cualquiera de sus prorrogas, previo aviso escrito a la otra parte con 30 días de antelación, salvo cuando de manera intempestiva se termine el contrato principal que hace alusión al contrato de obra pública, lo cual es de pleno conocimiento del ARRENDADOR.

Cumplidas estas condiciones, EL ARRENDADOR estará obligado a recibir el inmueble.

DÉCIMOQUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. - El presente contrato se terminará por cualquiera de las siguientes causales.

1. Por vencimiento del término establecido en la Cláusula cuarta del presente contrato.
2. Por incumplimiento del ARRENDADOR o del ARRENDATARIO de una o varias de las obligaciones consignadas en el presente contrato.

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

Powered by CamScanner

3. Por mutuo acuerdo de las partes;

PARÁGRAFO PRIMERO: TERMINACIÓN ANTICIPADA: EL ARRENDATARIO podrá dar por terminado el presente contrato, sin previo aviso, y sin lugar a indemnización a favor de EL ARRENDADOR, en los siguientes casos.

1. Por disolución, declaratoria de concordato o liquidación forzosa de los negocios de EL ARRENDATARIO.
2. Por cualquier situación que constituya caso fortuito o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del objeto del presente contrato.
3. Cuando por cualquier causa termine el contrato Principal, se disminuya su alcance de manera que ya no sea necesaria la ejecución del objeto del presente contrato.
4. Por las demás causales señaladas en el presente documento, y en general, las señaladas en la Ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: SUSPENSIÓN TEMPORAL-. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión, para tal efecto el predio deberá ser desocupado y entregado.

DÉCIMOSEXTA. – OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: EL ARRENDATARIO se compromete a:

1. Pagar a EL ARRENDADOR el precio del arrendamiento bajo las condiciones señaladas en la cláusula tercera del presente contrato. En el evento que EL ARRENDADOR rehusé recibir en las condiciones y lugar aquí acordados, EL ARRENDATARIO podrá efectuarlo mediante consignación a favor de EL ARRENDADOR en las instituciones autorizadas por el Gobierno Nacional para tal efecto de acuerdo con el procedimiento legal vigente.

2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias.

3. Cumplir con las normas consagradas en el reglamento de propiedad horizontal al que se encuentra sometido el inmueble, así como con las demás disposiciones que dicte el Gobierno Nacional dirigidas a la protección de los derechos de todos los vecinos.

4. Las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el Código Civil y el Código de Comercio.

DÉCIMOSÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR: EL ARRENDADOR se compromete a:

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

Powered by CamScanner

[redacted]

CONSORCIO HALCÓN

1. Entregar al arrendatario en la fecha convenida el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales aquí convenidos.

2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato.

3. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el Código Civil y el Código de Comercio.

4. Autorizar al ARRENDATARIO cuando se requiera la subcontratación del consocio al cual la sociedad CONSORCIO HALCON haga parte, para el uso, goce y disfrute del bien. En todo caso el arrendatario no podrá subarrendar y ceder el inmueble en mención en ninguna circunstancia a terceros sin previa autorización de la propietaria, Faride Pérez López.

DÉCIMOCTAVA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: Las comunicaciones que se generen entre las partes, deben dirigirse o enviarse a las siguientes direcciones:

El ARRENDATARIO, en la Direccion: CARRERA 5 No 24-50 Teléfono XXX Yopal - Casanare Teléfono:

EL ARRENDADOR, Dirección: Calle 12 #19-36 centro Cumaral 3174910852.correo electrónico jpfarideperezl@gmail.com

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor, a Los treinta (30) día del mes de JUNIO del año 2023, en la ciudad de CUMARAL (META).

Por EL ARRENDADOR

FARIDE PEREZ LOPEZ
C.C. No. 21181193 de Cumaral
Propietario

Por EL ARRENDATARIO

DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
C.C. No. 74.814.388 de Yopal Casanare
Representante Legal Suplente
CONSORCIO HALCON

gerencia@camelsingenieria.com 3108965106 o 3184732061 Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

Powered by CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/03 10:05

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FARLEC PEREZ LOPEZ
No. Identificacion	71181303
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	31086743
Fecha Pago/Debito	2023/03/03
Fecha Ejecución	2023/03/03
Valor Transacción	$2.000.000,00
Comisión	$0,00
IVA	$0,00
Estado	CRE
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	3331-8004
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	45753333254
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	48
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	71843212310005
Información adicional	CUENTA
Fecha Cobro	-
No. Factura	ARRIENDO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	LEIDY LORENA BARRETO RUIZ

4159

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Última Ingreso: 2023/09/09 08:31

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DAVID PEREZ LOPEZ
No. Identificación	91161843
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Relacionado	31005746?
Fecha Pago/Débito	2023/08/31
Fecha Transacción	2023/08/31
Valor Transacción	$7,800,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Destino	25048553
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	05[illegible]04
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	72
Forma de pago	Abono a cuenta exterior ACH
Aviso al beneficiario	0
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	71043[illegible]480001
Información Adicional	AHORROS
Fecha Cobro	2023/08/31
No. Factura	PAGO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	LEIDY LORENA [illegible]

4160

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2020

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	202100550215
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1		
CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.2	Instalación buzón satelital	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Instalación buzón satelital				1	$ 70.000
PASAN:				SUBTOTAL	70.000
				TOTAL	70.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:52202-61535

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0250

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4161

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ca0bcbce3bc5aca84a580cda8d9dd1ad44935070b223f4639e9d5793a449e4f5dfe87354d3cf9246f8a8e1e95eb5de09

Número de Factura: FEAC-503
Fecha de Emisión: 31/07/2023
Fecha de Vencimiento: 31/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRERA RINCON MARIA PATRICIA
Nombre Comercial: BARRERA RINCON MARIA PATRICIA
Nit del Emisor: 46354435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 34 31 16 BRR SAN FERNANDO
Teléfono / Móvil: 6647282
Correo: acrilicosdellano@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO HALCÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901666148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 5 24 50
Teléfono / Móvil: 3106965106
Correo: gerencia@camelingenieria.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	293	BUZON MEDIANO	NIU	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

4162

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-01 17:46:25
Documento generado el: 2023-08-01 17:46:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			58.823,53
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			58.823,53
IVA			11.176,47
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			11.176,47
Total neto factura (=)			70.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	70.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043852950 Rango desde: 255 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-08-03

4163

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

113-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	6775 de 2022	PROYECTO N°	2021005600215
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0252 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1		
CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
13	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	Unidad	MES	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1,1 Conductor de NPR	Glb			1,0	$ 11.265.912,00
1,2 INSPECTORA SST	Glb			1,0	$ 10.800.824,00
2,1 Combustible NPR	Glb			1,0	$ 3.320.730,50
3,1 CAMION NPR	Glb			1,0	$ 39.592.466,55
4 SEÑALIZACION	Glb			1,0	$ 7.368.862,20
PASAN:				SUBTOTAL	72.348.817,25
				TOTAL	72.348.817,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-91335

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 0119-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4164

CONTRATO N°	0776 de 2022	PROYECTO N°	20210050002 15
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0350 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PRE0 PARCIAL No 1

CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,1	**Conductor de NPR**	**mes**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	UNIDAD	MES	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1,1 Conductor de NPR	mes	Agosto	$ 2.816.478	1,0	$ 2.816.478,00
1,1 Conductor de NPR	mes	Septiembre	$ 2.816.478	1,0	$ 2.816.478,00
1,1 Conductor de NPR	mes	Octubre	$ 2.816.478	1,0	$ 2.816.478,00
1,1 Conductor de NPR	mes	Noviembre	$ 2.816.478	1,0	$ 2.816.478,00
PASAN:				SUBTOTAL	11.265.912,00
				TOTAL	11.265.912,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional 52202-81335

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01196-0290

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 26202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4165

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210065002215

	NOMINA PERSONAL	DIMENSIONES				
		Unidad	MES	Basico + hedoas	Social+% Dad+suel	TOTAL
1	Conductor turbo	MES	Noviembre	$ 2.056.467,0	$ 794.120,10	$ 2.850.577,10
2	Conductor turbo	MES	Octubre	$ 2.362.966,0	$ 879.728,06	$ 3.242.694,06
3	Conductor turbo	MES	Septiembre	$ 1.937.444,0	$ 760.879,77	$ 2.698.323,77
4	Conductor turbo	MES	Agosto	$ 1.762.343,0	$ 711.974,06	$ 2.474.317,06
	TOTALES					$ 11.265.911,99

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-691115

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

41666

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON

Periodo de Pago: 20231101 - 20231115
Comprobante Número: 224
Nombre: NELSON LUIS ORRALL BARRETO
Identificación: 80048233
Cargo: CONDUCTOR DE MM
Sueldo básico: $1,450,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$1,450,000.00	Pensión de salud	4	$174,000.00
Auxilio de transporte/Auxilio de conectividad digital	30.00	$ 83,400.00	Fondo de pensión	4	$174,000.00
Horas extras diurnas 25%	30.00	$291,000.00			
Horas recargos nocturnos al treinta	15.00	$ 72,750.00			
Auxilio de bonificación		$50,000.00			
	Total Ingresos	$2,000,277.1		Total Deducciones	$ 150,350.00
				Neto Pagado	$2,017,301.15

Este comprobante de nómina fue elaborada y enviada a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

https://siigonube.siigo.com/CONSORCIO-HALCON/siigo.aspx?t=ps.ver&id=1135.007

4167

Comprobante de Nómina

CONCORDE Y VALLEJO
CONSORCIO - ALEGRA
NIT 901155148

Periodo de Pago: 2022-10-01 - 2022-10-30
Comprobante número: 430

Nombre: JHON SEBASTIAN HIDALGO GONZALLO
Identificación: 1121931600
Cargo: CONDUCTOR DE VOLQUETA
Salario básico: $1,600,000.00

Devengados				Deducciones		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor	
Básico	30.00	$ 1,600,000.00	Salud	2	$ 64,000.00	
Auxilio de transporte	30.00	$ 140,606.00	Pensión	2	$ 64,000.00	
Horas extras	0	$ 15,000.00				
Vacaciones	15.00	$ 750,000.00				
Incapacidad	4.00	$ 200,000.00				
Auxilio de conectividad		$ 96,394.00				
Total devengados		$ 2,901,394.00	Total deducciones		$ 128,000.00	
			Neto Pagado		$ 2,773,394.00	

2/11/20

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCÓN
NIt 901666148

Período de Pago: 2023/09/01 - 2023/09/30
Comprobante Número:270

Nombre: **JAIME GOMEZ GOMEZ**
Identificación: **17268328**
Cargo: **CONDUCTOR DE NPR**
Salario Básico: **$1,450,000.00**

Devengos	Cantidad	Valor	Deducciones	Cantidad	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]		[illegible]			
	Total Ingresos	[illegible]	Total Deducciones		[illegible]
			Neto Pagado		[illegible]

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2023/08/01 - 2023/08/30**
Comprobante Número: **127**

CONSORCIO HALCON
NIT 801666143

Nombre: **JAIME GOMEZ GOMEZ**
Identificación: **17283328**
Cargo: **CONDUCTOR DE NPR**
Salario básico: **$1,450,000.00**

	HABERES			Otros Conceptos		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Basic	[illegible]	[illegible]		1	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	1	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]		[illegible]			
Total Ingresos		[illegible]	Total Descuentos		[illegible]
			Neto Pagado		[illegible]

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210050002I5
FECHA DE INICIÓ:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1
CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2	INSPECTORA SST	mes

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	UNIDAD	MES	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1,2 INSPECTORA SST	mes	Agosto	$ 2.700.206	1,0	$ 2.700.206,00
1,2 INSPECTORA SST	mes	Septiembre	$ 2.700.206	1,0	$ 2.700.206,00
1,2 INSPECTORA SST	mes	Octubre	$ 2.700.206	1,0	$ 2.700.206,00
1,2 INSPECTORA SST	mes	Noviembre	$ 2.700.206	1,0	$ 2.700.206,00
PASAN:				SUBTOTAL	10.800.824,00
				TOTAL	10.800.824,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional 52202-81335

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-261115

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01184-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-335410

Calle 15 No. 40 -01 Local 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4/7/1

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006500215

NOMINA PERSONAL		DIMENSIONES					
		Unidad	MES	Basico + Horarios	Q Social+1% Disci+Incapa	TOTAL	
1	INSPECTOR SST	MES	Noviembre	$ 2.140.606,0	$ 559.600,00	$	2.700.206,00
2	INSPECTOR SST	MES	Octubre	$ 2.140.606,0	$ 559.600,00	$	2.700.206,00
3	INSPECTOR SST	MES	Septiembre	$ 2.530.677,0	$ 169.529,00	$	2.700.206,00
4	INSPECTOR SST	MES	Agosto	$ 2.357.627,0	$ 342.579,00	$	2.700.206,00
TOTALES						$	10.800.824,00

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-091115

Calle 15 No. 48 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Llanasa-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3/172

Comprobante de Nómina

CONCEJO MELGÓN

Periodo de Pago: 2023/11/01 - 2023/11/30
Comprobante número: 823

Nombre: LEIDY TATIANA CARDENAS RODRIGUEZ
Identificación: 1111000340
Cargo: INSPECTOR 017
Salario básico: $2,000,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$2,000,000.00	Fondo salud	1	$80,000.00
Aux de transporte/Aux de conectividad digital	30.00	$140,000.00	Fondo pensión	1	$80,000.00
Auxilio salud2023001	1	$350,000.00	Prestamo	1	$270,000.00
	Total Ingresos	$2,790,296.00		Total Deducciones	$ 430,000.00
				Neto Pagado	$2,270,296.00

41-15

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCON
CONSORCIO HALCON
NIT 9[illegible]49

Periodo de Pago: 2022ME01 - 2022ME03
Comprobante Número 441

Empleado: LEIDY TATIANA CARDENAS RODRIGUEZ
Identificación: 1115933845
Cargo: INSPECTOR SST
Salario básico: $2,300,000.00

	INGRESOS			DEDUCCIONES	
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$2,300,000.00	Salud	1	$87,400.00
Auxilio de transporte de $140,606.57	30.00	$140,606.57	Pensión	1	$69,000.00
Auxilio de conectividad	1	$50,000.00			
	Total ingresos	$2,490,606.57	Total Deducciones		$156,400.00
			Neto Pagado		$2,334,206.57

Comprobante de Nómina

CONSORCIO HALCÓN
CONSORCIO HALCON
NIT 901bb8148

Periodo de Pago: 2023/08/01 - 2023/09/30
Comprobante Número: **269**

Nombre: **LEIDY TATIANA CARDENAS RODRIGUEZ**
Identificación: **1119090645**
Cargo: **INSPECTOR SST**
Salario basico: **$2.000.000,00**

Devengado			Deducciones		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Salud	30,00	1.[illegible] Pesos [illegible]		1	[illegible]
[illegible]	30,00	[illegible]		1	[illegible]
[illegible]	30,00	[illegible]			
[illegible]	30,00	[illegible]			
[illegible]	-	[illegible]			
	Total Ingresos	[illegible]	Total Deducciones		[illegible]
			Neto Pagado		[illegible]

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: 2023/INICIO - 2023/08/30
Comprobante Número: 119

CONSORCIO HALCON
NIT 901666348

Nombre: **LEIDY TATIANA CARDENAS RODRIGUEZ**
Identificación: **1110890845**
Cargo: **INSPECTOR SST**
Salario básico: **$2,000,000.00**

HABERES			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$2,000,000.00	Salud	4	$80,000.00
Auxilio de transporte	30.00	$140,606.00	Pensión	4	$80,000.00
Horas extras 25%	4.00	$33,333.33			
Auxilio de alimentación		$41,666.67			
	Total Ingresos	$2,215,606.00	Total Deducciones		$160,000.00
			Neto Pagado		$2,055,606.00

Villavicencio , Noviembre 27 del 2023

CONSORCIO HALCON

NIT. 901.666.148

DEBE A

CASS CONSTRUCTORES

Nit 900018975-1

LA SUMA DE : TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DIOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS M/CTE **$39.592.488.85**

ALQUILER DE CARROTANQUE TIPO NPR CON PLACAS WCR311. DEL MES DE AGSOTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023. VALOR QUE DEBE SER CARGADO AL ANTICIPO

Cordialmente .

REPRESENTANTE LEGAL

C C 900018975-1

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 947-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1
CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,1	COMBUSTIBLE NPR	Gln

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	Unidad	MES	VALOR	CANTIDAD		TOTAL
1,2 Consumo combustible	Gln	Agosto	$ 9.250,0	72,87	$	674.047,50
1,2 Consumo combustible	Gln	Septiembre	$ 9.250,0	91,70	$	848.252,75
1,2 Consumo combustible	Gln	Octubre	$ 9.250,0	96,69	$	894.354,75
1,2 Consumo combustible	Gln	Noviembre	$ 9.502,3	95,14	$	904.075,50
				356,403		
PASAN:				SUBTOTAL		3.320.730,50
				TOTAL		3.320.730,50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81395

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-335810

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4/170

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210065002I5

	CONTROL COMBUSTIBLE	DIMENSIONES					
		Unidad	MES	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	
1	Consumo combustible NPR	Gln	Agosto	$ 9.250,0	20,095	$	185.878,75
2	Consumo combustible NPR	Gln	Agosto	$ 9.250,0	23,569	$	218.013,25
3	Consumo combustible NPR	Gln	Agosto	$ 9.250,0	10,809	$	99.983,25
4	Consumo combustible NPR	Gln	Agosto	$ 9.250,0	18,397	$	170.172,25
					72,870	$	674.047,50
5	Consumo combustible NPR	Gln	Septiembre	$ 9.250,0	25,060	$	231.805,00
6	Consumo combustible NPR	Gln	Septiembre	$ 9.250,0	21,300	$	197.025,00
7	Consumo combustible NPR	Gln	Septiembre	$ 9.250,0	23,740	$	219.595,00
8	Consumo combustible NPR	Gln	Septiembre	$ 9.250,0	21,603	$	199.827,75
					91,703	$	848.252,75
9	Consumo combustible NPR	Gln	Octubre	$ 9.250,0	23,701	$	219.234,25
10	Consumo combustible NPR	Gln	Octubre	$ 9.250,0	29,231	$	270.386,75
11	Consumo combustible NPR	Gln	Octubre	$ 9.250,0	21,085	$	195.036,25
12	Consumo combustible NPR	Gln	Octubre	$ 9.250,0	22,670	$	209.697,50
					96,687	$	894.354,75
13	Consumo combustible NPR	Gln	Noviembre	$ 9.250,0	17,623	$	163.012,75
14	Consumo combustible NPR	Gln	Noviembre	$ 9.250,0	16,242	$	150.238,50
15	Consumo combustible NPR	Gln	Noviembre	$ 9.250,0	12,478	$	115.421,50
16	Consumo combustible NPR	Gln	Noviembre	$ 9.250,0	14,514	$	134.254,50
17	Consumo combustible NPR	Gln	Noviembre	$ 9.950,0	34,286	$	341.148,25
					95,143	$	904.075,50
	TOTALES				$ 366,40	$	3.320.730,50

Firma

Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-091115

Calle 15 No. 48 -01 Lotes 1- Piso II
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

EL MEZCAL MANTARAS
DOING COMPANY SAS
NIT:900029920-2
TEL:6713010
CL 11 29 - 21 EL PRADO
CUMARAL - META

FECHA: 2023/08/01 HORA: 15:43:57
UNIDEN DE VENTA: 000537711
TERMINAL: PCC432

EQUIPO	CARA - MANGUERA
01	2 1

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M 20.095 GL	$9250	

Discriminacion de Impuestos:

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$185879	$0

SUBTOTAL:	$185879
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	
TOTAL:	$185879

PLACA: WCR311

Cliente: CONSORCIO HALCON HAL
C.C./NIT: 9016661488
Atendido por:
JENNIFER BOBADILLA

GRACIAS POR ELEGIRNOS
SU EDS EL MEZCAL LOS ESPERA

Ingeniería apropiada
ventas@ingapropiada.com

OR

4180

DOING
COMPANY S.A

ESTACION DE SERVICIO
EL MEZCAL MADIGAS
DOING COMPANY SAS
NIT:900029920-2
TEL:6713010
CL 11 29 - 21 EL PRADO
CUMARAL - META

FECHA: 2023/08/18 HORA: 09:29:53
ORDEN DE VENTA: 000537746
TERMINAL: PCC432

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	2	1

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M 23.569 GL	$9250	

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$218013	$0

SUBTOTAL:	$218013
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	
TOTAL:	$218013

PLACA: WCR311

Cliente: CONSORCIO HALCON HAL
C.C./NIT: 9016661488
Atendido por:
MONICA MOLINA

GRACIAS POR ELEGIRNOS
SU EDS EL MEZCAL LOS ESPERA

ventas@[illegible]

OK

4581

DOING
COMPANY S.A.

ESTACION DE SERVICIO
EL MEZON MADRIGAL
DOING COMPANY SAS
NIT:90[illegible]9920-2
TEL:6713010
CL 11 29 21 EL PRADO
CUMARAL META

FECHA 2022/08/22 HORA [illegible]:03:49
ORDEN DE VENTA: 00053751
TERMINAL: PCC432
EQUIPO CARA MANGUERA
01 2 1

COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. P/U Valor

N/A
A.C.P.M
10.809 GL $9250

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $99983 $0

SUBTOTAL: $99983
IVA: $0
IMPOCONSUMO:
TOTAL: $99983

PLACA: WCR311
Cliente: CONSORCIO HALCON HAL
C.C./NIT 9016661488
Atendido por:
DIANA VACA

GRACIAS POR ELEGIRNOS
SU EDS EL MEZCAL LOS ESPERA

Ingeniería Aplicada

[illegible]

CR1

41182



ESTACION DE SERVICIO
EL MEZCAL MADIGAS
DOING COMPANY SAS
NIT:900029920-2
TEL:6713010
CL 11 29 - 21 EL PRADO
CUMARAL META

FECHA: 2023/08/28 HORA: 09:54:38
ORDEN DE VENTA: 000537774
TERMINAL: PCC432

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	2	1

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M 18.397 GL	$9250	

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$170172	$0

SUBTOTAL:	$170172
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	
TOTAL:	$170172

PLACA: WCR311
Cliente: CONSORCIO HALCON HAL
C.C./NIT: 9016661488
Atendido por:
ANGIE VELASQUEZ

4/188

REMISION ELECTRONICA 881

DOING COMPANY S.A.

NIT: 900029920-2

EDS MEZCAL
DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL
TEL : 3212428324
FECHA : 01-09-2023 02:27 PM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON
PLACA : WCR311
CORREO : consorciohalcone[illegible].com


ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	BIODIESEL	25.006GL	9,250	231,306

TOTAL $ 231,306

la factura electrónica será enviada a su correo

4184



REMISION ELECTRONICA 4801

DOING COMPANY S.A.

NIT: 900029920 2

29 - 21 - CAMARA

09:13 AM

PLICADO

ALCON

alcongina1.com

2

CT	V	VUNT	TOTAL
[illegible]		9,250	197,034

TOTAL $ 197,034

enviada a su correo

REMISION ELECTRONICA 7964

DOING COMPANY S.A.
NIT: 900029920-2

EDS MEZCAL
DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL
TEL : 3212428324
FECHA : 15-09-2023 08:52 AM

CLIENTE : CONSORCIO HALCON
PLACA : WCR311
CORREO : consorciohalcon@gmail.com

ISLA : 1 CARA : ?

PTO	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	DIESEL	23.74GL	9,250	219,595

TOTAL $ 219,595

La factura electrónica será enviada a su correo

OK

4186

RLMISION ELECTRONICA 11770

DOING COMPANY S.A.

NIT: 900029920-2

CAL

DIR: CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL

TEL : 3212428324

FECHA : 22-09-2023 09:41 AM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON

PLACA : WCR311

CORREO : consorcio.halcon@gmail.com

ISLA : 1 CARA 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	BIODIESEL	21.603GL	9,250	199,828

TOTAL $ 199,828

electrónica será enviada a su correo

OK

4187

NIT: 900029920-4

EDS MEZCAL
DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL
TEL : 3212428324
FECHA : 03-10-2023 09:57 AM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON
PLACA : WCR311
CORREO : consorciohalcon@gmail.com

ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	BIODIESEL	23.701GL	9,250	219,234

TOTAL $ 219,234

La factura electrónica será enviada a su correo

4188

REMISION ELECTRONICA 23266

DOING COMPANY S.A.

NIT: 900029920-2

EDS MEZCAL

DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL

TEL : 3212428324

FECHA : 13-10-2023 09:32 AM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON

PLACA : WCR311

CORREO : consorciohalcon@gmail.com

ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	BIODIESEL	29,231GL	9,250	270,387

TOTAL $ 270,387

La factura electrónica será enviada a su correo

4189

REMISION ELECTRONICA 26740

DOING COMPANY S.A.
NIT: 900029920-2

EDS MEZCAL
DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL
TEL : 3212428324
FECHA : 19-10-2023 02:32 PM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON
PLACA : WCR311
CORREO : consorciohalcon@gmail.com

ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	BIODIESEL	21.085GL	9,250	195,036

TOTAL $ 195,036

La factura electrónica será enviada a su correo

50

4190

REMISION ELECTRONICA 30386

DOING COMPANY S.A.
NIT: 900029920-2

EDS MEZCAL
DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL
TEL : 3212428324
FECHA : 26-10-2023 10:05 AM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON
PLACA : WCR311
CORREO : consorciohalcon@gmail.com

ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	BIODIESEL	22.67GL	9,250	209,698

TOTAL $ 209,698

La factura electrónica será enviada a su correo

N ELECTRONICA 33747
NG COMPANY S.A.
T: 900029920-2

29 - 21 - CUMARAL
24
23 02:36 PM

DUPLICADO

CIO HALCON

rciohalcon@gmail.com

2

	VUNT	TOTAL
23GL	9,250	163,013

$ 163,013

da a su correo

REMISION ELECTRONICA 36702

DOING COMPANY S.A.
NIT: 900029920-2

EDS MEZCAL
DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL
TEL : 3212428324
FECHA : 07-11-2023 09:18 AM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON
PLACA : SPS989
CORREO : consorciohalcon@gmail.com


ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
17	BIODIESEL	16.242	9,250	150,239

TOTAL $ 150,239

la factura electrónica será enviada a su correo

4/93



ISION ELECTRONICA 38859
DOTING COMPANY S.A.
NIT: 900029420-2

NO. 29 21 - CUMANA
28024
-2023 08:23 AM

DUPLICADO

SORTO PALLON
989

CANA : 2

	CNT	VUNT	TOTAL
	47801	0.250	115.422

$ 115;422

viada a su correo

REMISION ELECTRONICA 45802

DOING COMPANY S.A.
NIT: 900029920-2

EDS MEZCAL
DIR : CL 11 NO. 29 - 21 - CUMARAL
TEL : 3212428324
FECHA : 24-11-2023 10:42 AM

DUPLICADO

CLIENTE : CONSORCIO HALCON
PLACA : SPS989
CORREO : consorciohalcon@gmail.com

ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
1/	BIODIESEL	14.514GL	9,250	134,255

TOTAL $ 134,255

La factura electrónica será enviada a su correo

4195

Estación de Servicio
LA UNION
Nit: 19.335.021-2
Calle 5 #3-85 - Calle 5#3 - 71 Centro Poblado de Puerto Lucas - META

BRIO

FACTURA DE VENTA
Nº 1697

Fecha: 27-11-23

Nombre: Halcon

Dirección:

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1756		9.950	17'472.200
	Son 3420 Gal Canè		
	Xwbo QMT		

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del C.Co.

TOTAL $ 17'472.200

Firma:

4/196

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
03/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021C05500215
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1		
CAPITULO:	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,1	CAMION TURBO NPR	MES

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	Unidad	MES	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
3,1 CAMION TURBO NPR	MES	Agosto	$ 10.800.000,00	1,00	$10.414.927,61
3,1 CAMION TURBO NPR	MES	Septiembre	$ 2.960.059,00	1,00	$ 9.996.305,00
3,1 CAMION TURBO NPR	MES	Octubre	$ 9.642.307,00	1,00	$ 9.180.961,42
3,1 CAMION TURBO NPR	MES	Noviembre	$ 9.998.304,52	1,00	$ 9.998.304,52
PASAN:				SUBTOTAL	39.592.488,55
				TOTAL	39.592.488,55

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-[illegible]

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0200

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-235410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4197

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.330.507-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V04
03/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210305000216
FECHA DE INICIÓ	12/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2024
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HALCON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 del 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 5
CAPITULO:	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4	SEÑALIZACION	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
4,1 Señal Informativa ObraSIO-01	Unidad		$ 100.000	3,0	$ 300.000,00
4,2 Señal Informativa Obra SIO-02	Unidad		$ 100.000	3,0	$ 300.000,00
4,3 Señal Informativa ObraSIO-03	Unidad		$ 100.000	3,0	$ 300.000,00
4,4 Señal preventiva Obra SPO-02	Unidad		$ 100.000	3,0	$ 300.000,00
4,5 Señal reglamentariaSR-02	Unidad		$ 100.000	3,0	$ 300.000,00
4,6 Señal reglamentaria SR-26	Unidad		$ 100.000	3,0	$ 300.000,00
4,7 Señal reglamentariaSR-30	Unidad		$ 100.000,00	3,0	$ 300.000,00
4,8 Señal reglamentaria Obra SRO-02	Unidad		$ 100.000,00	4,0	$ 400.000,00
4,9 Cinta de demarcación "PELIGRO NO PAS	Unidad		$ 22.215,55	4,0	$ 88.862,20
4,10 Barricadas	Unidad		$ 300.000,00	8,0	$ 2.400.000,00
4,11 Maletines	Unidad		$ 200.000,00	4,0	$ 800.000,00
4,12 Colombinos	Unidad		$ 38.000,00	40,0	$ 1.520.000,00
4,13 Paletas pare y siga	Unidad		$ 15.000,00	4,0	$ 60.000,00
PASAN:				SUBTOTAL	7.368.862,20
				TOTAL	7.368.862,20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81535

Firma
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-091115

Firma
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-335410

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -81 Lotes 1- Piso 0
CD Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4198

DOTACIONES EL OBRERO

DOTACIONES EL OBRERO
ROJAS CAMARGO ANA VIRGINIA
N.I.T: 28.428.377-1
No Responsable de IVA
CR 33 32 12 BRR PORVENIR
TEL: 314 262 4948
Villavicencio - Meta
dotacioneselobrero@outlook.com
No somos autoretenedores
Código CIIU: 4771
Tarifa ICA: 9x1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEOR -3779

FECHA: 14/05/2023 VENCE: 14/05/2023
FORMA DE PAGO: Contado
Resolución DIAN Factura Electronica
No. 18764048773690 / 2023-05-08 de 0700.2959
0000

CLIENTECONSORCIO FALCON

NIT O CC.: 901388148
DIRECCION: CRA 5 24 50
CELULAR:
TELEFONO: 3105385106
ATENDIDO POR: EL OBRERO
Fecha de Generacion: 14/05/2023 16:42:47
Fecha de Validacion: 14/05/2023 16:42:47
CUFE: 2661489d7dfc54fffd2f8f3a1e8b5e42b5c7f8bf4b
4ec8fbe5f67cd9c7d1e1f27ce9ea8527a08df3
7b8898e2638ac1d9f37267

CODIGO FREB.	CANT	V/UNIT	PRODUCTO IVA	TOTAL
MALETIN MALETA DE SEÑALIZACION 25A				
UNIDAD	14.00	300.000	0	4,200,000
MEDIO DE PAGO: 20Mar-Sep-2023				4,200,000

SUBTOTAL	4.200.000
IVA	0
RTEFTE	105.000
I.C.	0
DESCUENTO	0
TOTAL	4.095.000

VALOR RECIBIDO: 0
CAMBIO:

Factura Electronica generada Apg Consulting
Colombia Sas nit 901.207.531-1 - Ebook Sas nit
900.049.534-4 - Innovsa desde Apt Software

JOSE ANTONIO FORERO PINZON
NIT: 97.601.540 - 8
Responsable de IVA
Carrera 33 32 06
Villavicencio - Meta
668.60.77 - 313.325.5572
pedropinzon2015@hotmail.com
Tarifa ICA: 0 x 1000
Cod. CIIU: 4752

Nombre:	CONSORCIO HALCÓN			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Razon Social:	CONSORCIO HALCÓN			FE - Z5518	
Dirección:	CR 5 24 50	Ciudad:	VOPAL	Fecha Factura:	30/09/2023
Nit:	901066149-8	Telefono:		Fecha Vencimiento:	30/09/2023
Vendedor:	PRINCIPAL	Celular:	3105865106	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No:	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	ASTRO10	AVISOS SEÑALIZACION TR POLICLAM CAL 20 ANG *	UNIDAD	4.00	79,631.80	0.00	318,527.73	60,572.26	19	380,000.00
2	COLOMBIA	COLOMBINA VIAJERA BASE CONICA	UNIDAD	10.00	31,832.77	0.00	318,327.73	60,572.26	19	380,000.00
3	CINTA150	CINTA PELIGRO 500MTS AMARILLA	UNIDAD	2.00	16,806.72	0.00	33,613.44	6,386.55	19	40,000.00
4	PALS	PALETA SICA-PARE 30CM	UNIDAD	2.00	12,605.04	0.00	25,210.08	4,789.91	19	30,000.00

Son: OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE		**Subtotal:**	597,479
Obs.		**Descuentos:**	0
		Iva:	132,521
		Impoconsumo:	0
		Ica:	0
Fecha de Recibido _____	Firma Emisor de la Factura	**Rte-Fuente:**	0
Nombre _____		**Rte-Iva:**	0
Firma _____	_____	**Rte-Ica:**	0
	TARIFAS DE IVA	**Total:**	830,000

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	597,479	132,521

ANEXO TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA COMERCIAL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y ACEPTADA SI EL ADQUIRENTE O QUIEN HAGA SUS VECES NO RECLAMARE EN CONTRA DE EL DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO EL ADQUIRENTE O QUIEN HAGA SUS VECES DARA EXPRESA CONFORMIDAD CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA FACTURA O COBRO SE AFECTARAN LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA (DECRETO 1349 DE 27 DE AGOSTO DE 2016 ART 2.2.2.53.5)

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PUNCHA ESTARA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y NO SERA LA DEUDA CELEBRADA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

CUFE: 0b37cdce0cc697569a4c4706a7e35c9df67377a0652f3a176a8fe47e02a2f5eff2ac6f574a536fc0499349e5d258a962

Resolución DIAN Factura Electronica	Fecha de Generación	Medio de Pago	Consignar en la cuenta corriente 041-8400-5429 CTA AHORROS BANCOLOMBIA
No. 18764036644721 / 2023-03-24 vence 2025-03-24 de FE 19491 - 50000	08:05:2023 10:21:10	CONSIGNACION	
	Hasta de Validacion		
	08/09/2023 10:21:10		

JOSÉ ANTONIO FORERO PINZON
NIT: 97.601.540 - 8
Responsable de IVA
Carrera 33 32 06
Villavicencio - Meta
668 60 77 - 313 325 5572
pedropinzon2013@hotmail.com
Tarifa ICA: 3 x 1000
Cód. CIIU: 4752

Nombre:	CONSORCIO HALCÓN		
Razon Social:	CONSORCIO HALCÓN		
Direccion:	CR 5 24 50	**Ciudad:**	YOPAL
Nit:	901666148-8	**Telefono:**	
Vendedor:	PRINCIPAL	**Celular:**	3106965106

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE- 26845

Fecha Factura: 11/10/2023 12:00:00
Fecha Vencimiento: 11/10/2023
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	BTTB	BOTIQUIN PARA OBRA TIPO B	UNIDAD	2.00	504,201.68	0.00	1,008,403.36	191,596.63	19	1,200,000.00
2	KDSGL	KIT DE DERRAME 10 GALONES	UNIDAD	2.00	138,655.46	0.00	277,310.92	52,689.07	19	330,000.00
3	CAMP	CAMILLA PLASTICA PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	3.00	147,058.82	0.00	441,176.47	83,823.52	19	525,000.00
4	PE56LTX4	PUNTO ECOLOGICO 53 LT X 3 CANECAS	UNIDAD	1.00	260,504.20	0.00	260,504.20	49,495.79	19	310,000.00
	2301-2	ESLINGA DE OJO VERDE 60MM X 2 MT X 2 TON ASW-07	UNIDAD	3.00	50,420.16	0.00	151,260.50	2[illegible]	19	[illegible]
6	EST20L	EXTINTOR DE 20LBS	UNIDAD	3.00	56,302.52	0.00	168,907.56	32,092.43	19	201,000.00
7	167305	ARNES 4 ARGOLLAS TIPO X GREEN&BLUE SOSEGA	UNIDAD	3.00	117,647.05	0.00	352,941.17	67,058.82	19	420,000.00
8	CPELI500	CINTA PELIGRO 500MTS AMARILLA	UNIDAD	28.00	16,806.72	0.00	470,588.23	89,411.76	19	560,000.00
9	PAL45	PALETA SIGA-PARE 45CM	UNIDAD	7.00	42,016.80	0.00	294,117.64	55,882.35	19	350,000.00
10	COLOMBC	COLOMBINA NUEVA BASE CONICA	UNIDAD	70.00	31,932.77	0.00	2,235,294.11	424,705.88	19	2,660,000.00
11	SP	SEÑALICACION DE PARED 30 X15 ACRILICO	UNIDAD	180.00	2,100.84	0.00	378,151.25	71,848.74	19	450,000.00
12	ASTRED	AVISOS SEÑALIZACION TRIPODE LAM. CAL 20 ANG 1"	UNIDAD	55.00	79,831.93	0.00	4,390,756.30	834,243.69	19	5,225,000.00
13	BARRNVA	BARRICADA NVA	UNIDAD	16.00	252,100.84	0.00	4,033,613.44	766,386.55	19	4,800,000.00

Son: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

03 - Pendiente por entregar : 1 Botiquin tipo B - 4 Señal tripode seda el paso - 4 Señal tripode entrada y salida de volquetas - 13 Barricadas - 180 señales de

Subtotal:	14,463,025
Descuentos:	0
Iva:	2,747,975
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	361,576
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	43,389
Total:	16,806,035

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	14,463,025	2,747,974

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

CUFE: 606af0d327c9654a83ffd34d54799c4dcd97cf916bae6f09ec7e5c77201aa7245b0714d6b9b0c4a7c261a5f78a482850

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	Consignar en la cuenta bancaria 041-6903-9429 CTA AHORROS BANCOLOMBIA
No. 18764066519605 / 2023-09-21 vence 2024-09-21 de: FE 26052 - 50000	11/10/202311:47:21 Fecha de Validacion : 11/10/202311:47:21	CONSIGNACION : 16,806,035	

CONSORCIO HALCÓN

INFORME DE OBRA

4202

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01
Periodo de 12/07/2023 a 27/11/2023
Fecha de Presentación: 12/12/2023

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 30.157.618.889,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 30.157.618.889,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2024
12 meses	0 días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	Cumaral	**VEREDA:**	Veracruz
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	N/A
COMUNA:	N/A	N/A	N/A

COORDENADAS:	PUNTO	DESCRIPCIÓN	COORD. ESTE	COORD. NORTE
	1	Cruce vía nacional ruta 65	671867,41	470949,38
	2	Centro poblado de Veracruz	696793,17	468276,77

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



Ilustración 2 . Departamento del meta - Municipio Cumaral (Fernando, 2007)



Ilustración 1. Municipio Cumaral. vía que comunica el centro poblado de Veracruz con el cruce de la vía nacional ruta 65 en el municipio de Cumaral (Fuente Google Earth)

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4204

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

Nº ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Mes de Acuerdo con la acta _____ de 2024 _____		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		%
1	PRELIMINARES													
1.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	26,34	2.307.461,00	$ 30.353.058,00				8,12	23.608.745,72	8,12	$ 23.608.745,72		30,93%
	SUBTOTAL				$ 30.353.058,00				-	23.608.745,72	-	$ 23.608.745,72		
2	EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS (INCLUYE CARGUE)	M3	13021,17	53.667,00	$ 699.081.009,00				5.610,58	267.726.648,86	5.610,58	$ 267.726.648,86		43,76%
2.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	3725,43	43.581,00	$ 151.718.604,00				-	-	-	$ 0,00		0,00%
2.3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,00 M INCLUYE CARGUE LABORES DE ACERO INTERMEDIAS DE 3UM	M3	110,84	80.432,00	$ 8.916.871,00				-	-	-	$ 0,00		0,00%
2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VIAJE	10813,01	6.287,00	$ 68.729.872,00				5.753,22	47.978.934,14	5.753,22	$ 47.978.934,14		46,29%
	SUBTOTAL				$ 948.401.412,00				-	348.413.683,00	-	$ 348.413.683,00		
3	MATERIAL GRANULAR Y RELLENOS													
3.1	BASE GRANULAR CLASE A HORIZONTALES, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	287.13,43	161.465,00	$ 4.948.079.675,00				0,00	1.023.900.400,00	6.760,00	$ 1.023.900.400,00		20,94%
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	24833,30	42.968,00	$ 1.066.150.812,00				16.354,88	697.384.648,16	16.354,88	$ 697.384.648,16		65,41%
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3KM	2.783.183,50	1.029,00	$ 2.320.600.686,00				408.639,00	306.944.496,05	408.639,00	$ 306.944.496,05		17,92%
	SUBTOTAL				$ 19.638.830.968,00				-	2.648.332.812,21	-	$ 2.648.332.812,21		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

4	PAVIMENTO FLEXIBLE															
4.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN	M3	13640,3	$ 849.697,00	$ 11.590.554.909,00				1.440,00	1.200.068.800,00	1.440,00	$ 1.360.000.000,00			11,36%
4.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON CAUCHO ASFALTICA EN LIGO CRL-1	M2	171231,9	$ 4.631,00	$ 793.000.067,00				19.500,00	90.304.500,00	19.500,00	$ 90.304.500,00			11,36%
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	730747,1	$ 1.830,00	$ 1.284.168.063,00				97.650,00	145.653.400,00	97.650,00	$ 145.653.400,00			0,18%
	SUBTOTAL				$ 14.393.331.931,00				-	1.530.230.300,00	-	$ 1.530.230.300,00			
5	[illegible]														
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (BLANCA) H=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	615660,0	$ 4.903,00	$ 564.002.766,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
5.2	DEMARCACION LINEA CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA (BLANCA) H=0.12 M INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	3241,0	$ 17.160,00	$ 55.600.632,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
5.3	PACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9870,0	$ 12.000,00	$ 118.800.000,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
5.4	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) E LADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 3"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	203,00	$ 308.941,00	$ 62.691.023,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
5.5	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 3"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	117,00	$ 361.424,00	$ 42.284.951,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
	SUBTOTAL				$ 844.373.372,00				-	-	-	$ 0,00			
6	[illegible]														
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3	2113,50	$ 87.500,00	$ 184.934.750,00				65,00	5.737.500,00	65,00	$ 5.737.500,00			3,10%
6.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE TRANSPORTE Y BOTADERO)	M3	70,00	$ 373.001,00	$ 26.110.464,00				33,00	12.540.033,00	33,00	$ 12.540.033,00			48,01%
6.3	SOLADO, LIMPIEZA DE CONCRETO 18.0 MPA (2500 PSI)	M3	86,15	$ 479.999,00	$ 46.460.226,00				9,00	4.499.793,00	9,00	$ 4.499.793,00			13,00%
6.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2), INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	74298,51	$ 8.510,00	$ 679.962.699,00				10.791,00	99.746.358,54	10.791,00	$ 99.746.358,54			14,68%
6.5	MDC, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1068,72	$ 1.157.835,00	$ 1.236.429.533,00				124,83	141.752.606,76	124,83	$ 141.752.606,76			11,72%
6.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	460,52	$ 81.010,00	$ 38.638.881,00				104,10	15.493.613,44	191,10	$ 15.493.613,44			39,77%
	SUBTOTAL				$ 2.158.870.282,00				-	279.769.855,00	-	$ 279.769.855,00			
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
7.1	CUNETA TRIANGULAR (+0.60M+0.60M) EN CONCRETO DE 3000 PSI	M.	1670	$ 200.642,00	$ 335.457.640,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
7.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	122	$ 268.816,00	$ 32.800.035,00				10,00	2.688.160,00	10,00	$ 2.688.160,00			8,23%
	SUBTOTAL				$ 371.041.843,00				-	2.688.160,00	-	$ 2.688.160,00			
8	[illegible]														
	[illegible]														
8.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.20 M	M3	351,00	$ 10.647,00	$ 3.736.997,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
	SUBTOTAL				$ 3.736.997,00				-	-	-	$ 0,00			

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

9	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
9.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M. INCLUYE CARGUE	M3	695,74	72.369,00	$ 43.868.913,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
9.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	504,75	124.750,00	$ 62.971.200,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
	SUBTOTAL				$ 106.840.113,00				-	-	-	$ 0,00			
10	ANDENES															
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	607,2	181.192,00	$ 109.992.855,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
10.2	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE LA COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	56,00	247.329,00	$ 13.911.567,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
10.3	LOSETA A-50 0.400.400.05 TIPO IDU	M2	713,04	147.975,00	$ 105.512.094,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
10.4	LOSETA A-40 0000200400 089	M2	180,00	152.410,00	$ 34.435.227,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO	UN	8	107.230,00	$ 1.057.845,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-65 SENCILLO	ML	12	127.230,00	$ 1.528.760,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
10.7	RAMPA EN CONCRETO REFORZADO 21" CLASE 3 MTO 400 , SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	110,0	682.741,00	$ 75.101.151,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
	SUBTOTAL				$ 334.963.409,00				-	-	-	$ 0,00			
11	OBRAS VIALES															
11.1	CAMBIOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONCRETO F'CM A MEJAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	11	1.101.402,00	$ 12.115.422,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
11.2	BARCA EN CONCRETO EN ESPALDAR TIPO M01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	93	120.309,00	$ 11.524.644,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
11.3	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 150W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO 18000 LUMENES 4000K/5000K/6000K/5700K CON FOTO CELDA COMPLETA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18	2.650.428,00	$ 47.707.704,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
11.4	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 28,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,34	991.667,00	$ 2.320.000,00				-	-	-	$ 0,00			0,00%
	SUBTOTAL				$ 73.471.067,00				-		-	$ 0,00			
12	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL O PMA	UND	1	317.214.146,00	$ 317.214.146,00				0,3600	114.233.092,56	0,30	$ 114.233.092,56			36,00%
13	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	UND	1	200.968.969,00	$ 200.968.969,00				0,3600	72.349.928,64	0,36	$ 72.349.928,64			36,00%
	SUBTOTAL				$ 518.183.115,00					186.583.021,43	-	$ 186.583.021,43			

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	ITEMS NO PREVISTOS													
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS					$ -		$ -		$ -		$ -		
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 22.820.467.816,73		$ -	$ -		$ 3.748.970.154,01		$ 3.748.970.154,02		
	ADMINISTRACIÓN (27%)				$ 6.160.978.710,61					$ 1.012.221.944,28		$ 1.012.221.944,28		
	IMPREVISTOS (0%)				$ -					$ -		$ -		
	UTILIDAD (4%)				$ 913.017.895,23					$ 149.958.806,56		$ 149.958.806,56		
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 7.073.996.605,84		$ -	$ -		$ 1.162.180.750,84		$ 1.162.180.750,84		
	VALOR TOTAL OBRA				$ 29.894.464.422,57		$ -	$ -		$ 4.911.151.904,85		$ 4.911.151.904,85		

CONDICIONES GENERALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 38.157.618.889,00	RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	
VALOR ADICIONAL						
VALOR TOTAL	$ 38.157.618.889,00				$ -	
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 38.157.618.889,00				$ -	
ANTICIPO	$ 7.880.035.197,81			$ -	$ -	
PRESENTE ACTA	$ 5.097.732.836,26	PRESENTE ACTA	$ 5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85	
ACUMULADO	$ 5.097.732.836,26	TOTALES	$ 5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85	

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 5.097.732.836,26	16,80%
POR EJECUTAR	$ 25.058.880.052,74	83,10%
POR AMORTIZAR	$ 6.365.211.057,40	83,10%
TOTALES	$ 38.157.618.889,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500215 (Reg Inv Presup. Inicial No. 3002-2-2-34-35-0000-119-00-AD de 2022)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ 7.880.035.197,81			$ 7.880.035.197,81
2	PRESENTE ACTA	$ 5.097.732.836,26	$ 1.294.824.140,41	$ 3.802.908.695,85	$ 11.682.943.893,66
3	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 16.894.674.885,24			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: (CINCO MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS) ($ 5.097.732.836,26)

4280

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Grafica Avance Fisico

1.2 Gráfica correspondiente al periodo del 12/07/2023 al 27/11/2023



2 GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

2.1 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 12/07/2023 al 31/07/2023

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
17/07/2023	CIAIM 15-2023	ACTUALIZACIÓN PLANES DE ADOPCIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
17/07/2023	CIAIM 14-2023	ACTUALIZACIONES NECESARIAS DE ACUERDO A FIRMA	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		DE ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022		
17/07/2023	CIAIM 16-2023	OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO POR EL CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
18/07/2023	CIAIM 17-2023	PRESENTACIÓN INFORMES MENSUALES DE OBRA	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
19/07/2023	CIAIM 19-2023	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-AIM-CO-004-2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
19/07/2023	CIAIM 20-2023	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
11/05/2023	AD 001-23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT PROYECTO CON CODIGO BPIN 2021005500215 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65	CONSORCIO HALCÓN	Lic. ROMAN BERNAL GAITAN – ALCALDE MUNICIPAL, CUMARAL META

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

420

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
15/05/2023	AD 004-23	SOLICITUD USO DEL SUELO FINCA DENOMINADA "TARAPACÁ"	CONSORCIO HALCON	Lic. ROMAN BERNAL GAITAN – ALCALDE MUNICIPAL, CUMARAL META
15/05/2023	AD 005-23	SOLICITUD PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN VÍAS TERCIARIAS	CONSORCIO HALCON	Lic. ROMAN BERNAL GAITAN – ALCALDE MUNICIPAL, CUMARAL META
18/05/2023	AD – 010-23	ACUERDO PERIOCIDAD DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS	CONSORCIO HALCON	ING. BORIS JOSE GAITAN CUERVO R.L CONSORCIO INTER AIM
16/06/2023	AD-011-23	ENTREGA DE DOCUMENTOS CORREGIDOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: 112-ECP-FR-075 LISTA DE CHEQUEO PARA ACTA DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO 0775 DE 2022	CONSORCIO HALCON	ING. BORIS JOSE GAITAN CUERVO R.L CONSORCIO INTER AIM
22/06/2023	AD-015-23	SOLICITUD TRAZADO RED DE GAS CENTRO POBLADO MONTEBELLO (VERACRUZ) EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META	CONSORCIO HALCON	LLANOGAS S.A
05/07/2023	AD-016-23	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN	CONSORCIO HALCON	LORENA BELTRAN – DOING COMPANY S.A
19/07/2023	AD-018-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 14-2023 DEL 17 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
19/07/2023	AD-020-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 17-2023 DEL 18 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4.21

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

19/07/2023	AD 022-23	REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: 112-ECP-FR-168-V02 LISTA DE CHEQUEO OBRA PAGO ANTICIPO DEL CONTRATO 0775 DE 2022	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
21/07/2023	AD-019-23	RESPUESTA A OFICIO CIAIM 15-2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
27/07/2023	AD-025-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 14-2023 DEL 17 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
27/07/2023	AD-028-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 20-2023 DEL 19 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
28/07/2023	AD-021-23	RESPUESTA A OBSERVACIONES AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO
13/07/2023	ACTA DE COMITÉ	EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS – COMITÉ INICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022
26/07/2023	ACTA DE COMITÉ	LINEAMIENTOS INICIALES INFORMES MENSUALES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

427

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

2.2 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
04/08/2023	CIAIM 28-2023	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
14/08/2023	CIAIM 29-2023	ACTAS DE VECINDAD PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
14/08/2023	CIAIM 32-2023	OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAMPAMENTO DE OBRA 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
23/08/2023	CIAIM 33-2023	RESPUESTA OFICIO AD 029-23 PROGRAMA DE GERENCIA	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
23/08/2023	CIAIM 34-2023	PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
24/08/2023	CIAIM 35-2023	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/08/2023	AD–030-23	CUMPLIMIENTO PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4210

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		NACIONALES O CON TRATO NACIONAL		
02/08/2023	AD-031-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 19-2023 DEL 19 DE JULIO DE 2023	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
02/08/2023	AD-032-23	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA 01 MES DE JULIO 2023 CUMARAL, META	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
16/08/2023	AD-035-23	ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS	CONSORCIO HALCÓN	CORMACARENA
22/08/2023	AD-038-23	RESPUESTA OFICIO ACTAS DE VECINDAD PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
24/08/2023	AD-040-23	AFECTACIÓN CIERRE DE LA VIA BOGOTA VILLAVICENCIO Y VIA ALTERNA AL LLANO TRANSVERSAL DEL CUSIANA	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
24/08/2023	AD-041-23	SOLICITUD DE VIABILIDAD Y MATRICULA SERVICIO DE ASEO	CONSORCIO HALCÓN	EDESA S.A. ESP
24/08/2023	AD-42-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 34-2023	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO HALCÓN
24/08/2023	AD-044-23	RADICADO DE BITÁCORAS DE OBRA CUMARAL - META	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
28/08/2023	AD-047-23	ENTREGA DE FORMATO 112 ECP-FR-019 DE CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

424

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		CUMARAL – VERACRUZ-META.		

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	ASISTENTES
23/08/2023	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	CONSORCIO INTER AIM / CONSORCIO HALCÓN
06/08/2023	SOCIALIZACIÓN CORRECCIONES INFORMES MENSUALES	CONSORCIO INTER AIM / CONSORCIO HALCÓN
24/08/2023	SEGUIMIENTO CONTRATO 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM / CONSORCIO HALCÓN / AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM

2.3 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
11/09/2023	CIAIM 38-2023	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
14/09/2023	CIAIM 40-2023	SOLICITUD DE ENTREGA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO PARA LOS PROYECTOS BPIN 2021005500214 – 20210055015 - 20211301010978	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
14/09/2023	CIAIM 41-2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
14/09/2023	CIAIM 42-2023	SOLICITUD ENTREGA ENSAYOS DE LABORATORIO EN OGRIGINAL PRESENTADOS EN EL INFORME MENSUAL No. 2, BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
18/09/2023	-	DERECHO DE PETICIÓN ART 23 CPC CONTRATO	MARYORI FERNANDA	CONSORCIO HALCÓN

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

425

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		DE OBRA PÚBLICA 0775 DE 2022. "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"	CORDOBA PULIDO	
20/09/2023	CIAIM 48-2023	SOLICITUD DE DOCUMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN, BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
20/09/2023	CIAIM 51-2023	RIESGOS ASOCIADOS A ACTOS INSEGUROS, PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
24/09/2023	CIAIM 52A	RESPUESTA, OFICIO DE SOLICITUD PRESENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/09/2023	AD-051-23	RADICADO BITÁCORAS DE OBRA CUMARAL, META	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
5/09/2023	AD-056-23	RECOMENDACIONES TRANSITO VEHICULOS POR LA VIA LA ESTACA – VERACRUZ	CONSORCIO HALCON	EMPRESA DE TAXIS CUMARAL (ASOCIACION DE TRANPORTADORES DE CUMARAL)
5/09/2023	AD-057-23	RECOMENDACIONES TRANSITO VEHICULOS POR LA VIA LA ESTACA – VERACRUZ	CONSORCIO HALCON	UNIPALMA S.A.
14/09/2023	AD-060-23	RADICACIÓN DE INFORME DE LA FIDUCIA ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. DEL PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
18/09/2023	AD-061-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES	CONSORCIO HALCON	UNIPALMA S.A.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4210

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		– PROYECTO 2021005500215		
18/09/2023	AD-062-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	VEEDURIA CIUDADANA SEGUIMIENTO PAVIMENTACION VIA DE LA ESTACA A VERACRUZ
18/09/2023	AD-063-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CUMARAL
/18/09/2023	AD-064-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	ALCALDE MUNICIPAL
18/09/2023	AD-065-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	ELIAS RODRIGEZ
18/09/2023	AD-066-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	INSPECTOR DE POLICIA
18/09/2023	AD-067-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
18/09/2023	AD-068-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	SECRETARIO DE PLANEACION
18/09/2023	AD-069-23	INVITACION AUDITORIAS VISIBLES – PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCON	PERSONERO MUNICIPAL
19/09/2023	AD-070-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 42-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
22/09/2023	AD-071-23	RESPUESTA A LOS OFICIOS ENVIADOS CIAM 28-2023 DEL 04 DE AGOSTO, RESPUESTA CIAM 32-2023 DEL 14 DE AGOSTO Y	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4217

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO POR EL CONSORCIO INTER AIM CIAM 52-2023 CON MOTIVO RIESGOS ASOCIADOS A ACTOS INSEGUROS, PROYECTO BPIN 2021005500215		
23/09/2023	AD-082-23	SOLICITUD PRESENTACIÓN PARCIAL DE LAS ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
25/09/2023	AD-073-23	RADICACIÓN INFORME DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO RESISTENCIA DE 21 MPa Y 14 MPa del proyecto 2021005500215	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
27/09/2023	AD-074-23	RADICACIÓN MAPA DE LA DISTANCIA DE LA FUENTE DE MATERIALES EN EL PROYECTO 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	ASISTENTES
15/09/2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM / CONSORCIO HALCÓN
28/09/2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500215, DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITÉS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META /CONSORCIO INTER AIM / CONSORCIO HALCÓN

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4215

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

2.4 Gestión técnica y documental correspondiente al periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023

RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
3/10/2023	CIAIM 53-2023	REITERACIÓN DE SOLICITUD CUMPLIMIENTO AMBIENTAL BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
04/10/2023	CIAIM 57-2023	DEVOLUCIÓN DEL INFORME DE OBRA No. 3 bpin 2021005500215 RADICADO MEDIANTE OFICIO AD 079-23	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
4/10/2023	-	OFICIO DE FECHA 4 DE OCTUBRE, QUEJA VEEDURÍA CUMARAL, ASUNTOS AMBIENTALES	JESÚS MARTÍNEZ VEEDURÍA CUMARAL	CONSORCIO HALCÓN
06/10/2023	CIAIM 62-2023	CITACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
6/10/2023	CIAIM 64-2023	FESTION REALIZADA ANTE LLANOGAS BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
9/10/2023	-	ACLARACIÓN RESPONSABILIDAD SOBRE EL USO DEL VEHÍCULO TIPO CARROTANQUE ALQUILADO AL CONSORCIO HALCÓN POR PARTE DE SERVIEQUIPOS TLC S.A.S.	SERVIEQUIPOS TLC	CONSORCIO HALCÓN
13/10/2023	CIAIM 66-2023	ACTAS DE VECINDAD DEL PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN
24/10/2023	CIAIM 72-2023	CITACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 0775 DE 2022	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCON
25/10/2023	CIAIM 73-2023	OBSERVACIONES CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO	CONSORCIO INTER AIM	CONSORCIO HALCÓN

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4 219

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		IMPLEMENTACIÓN PAGA BPIN 2021005500215 RADICADO MEDIANTE OFICIO AD-092-23		

ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
3/10/2023	AD-079-23	RADICACIÓN INFORME DE OBRA No 3 PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
6/10/2023	AD-082-23	RADICADO CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
6/10/2023	AD-085-23	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
10/10/2023	AD-089-23	RESPUESTA OFICIO CIAIM 48-2023 SOLICITUD DE DOCUMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN, BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
11/10/2023	AD-092-23	RADICADO DE CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE PLAN DE INVERSIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL PMA DEL PROYECTO BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
12/10/2023	AD 091-23	RESPUESTA A REITERACIÓN SOLICITUD CUMPLIMIENTO AMBIENTAL BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4220

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

11/10/2023	AD-095-23	RESPUESTA OFICIO DE FECHA 4 DE OCTUBRE, QUEJA VEEDURÍA CUMARAL, ASUNTOS AMBIENTALES	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
12/10/2023	AD-096-23	AD-096 - 2023 - RESPUESTA ACLARACIÓN RESPONSABILIDAD SOBRE EL USO DEL VEHÍCULO TIPO CARROTANQUE ALQUILADO AL CONSORCIO HALCÓN POR PARTE DE SERVIEQUIPOS TLC S.A.S.	CONSORCIO HALCÓN	SERVIEQUIPOS TLC S.A.S
13/10/2023	AD 097-23	RESPUESTA AL OFICIO CIAIM 33-2023. PROGRAMA DE GERENCIA	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO INTER AIM
12/10/2023	AD-098-23	AD-098 - 2023 – SOLICITUD CUMPLIMIENTO CONTRATO CARROTANQUE	CONSORCIO HALCÓN	SERVIEQUIPOS TLC S.A.S
20/10/2023	AD-101-23	RADICACIÓN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS ESPECÍFICOS CUMARAL-VERACRUZ EN EL PROYECTO: 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
20/10/2023	AD-104-23	ENTREGA DE CUMPLIMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN No PS-GJ.1.2.6.22.0817 EXPEDIENTE No 3.37.3.022.081 DE CORMACARENA, PROYECTO VIAL BPIN 2021005500215	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM
23/10/2023	AD-99-23	SOLICITUD VISITA TÉCNICA	CONSORCIO HALCÓN	LLANOGAS
25/10/2023	AD-106-23	RESPUESTA A OFICIOS CIAM 32 Y CIAM 38 ENVIADOS POR INTERVENTORÍA EN	CONSORCIO HALCÓN	CONSORCIO INTER AIM

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4 21

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PROYECTO BPIN 2021005500215		

COMITÉS

FECHA OFICIO	ASUNTO	ASISTENTES
10/10/2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500215. DANDO CUMPLIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	CONSORCIO INTER AIM/CONSORCIO HALCON
26/10/2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL BPIN 2021005500215. DANDO CUMPLIENTO AL ACUERDO DE PERIODICIDAD DE COMITES	CONSORCIO INTER AIM/CONSORCIO HALCON/ AIM

3 PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

3.1 Durante el periodo del 12 de julio al 31 de julio se presentó el siguiente problema:

Para iniciar la limpieza y explanación de la vía se cuenta actualmente con una retroexcavadora de orugas 320, pero debido a que la maquina es muy grande para explanaciones tan pequeñas se generaría bajo rendimiento, se procede a buscar equipo a la medida para realizar la actividad de la manera adecuada.

3.2 Durante el periodo del 1 al 31 de agosto, se presentó el siguiente problema:

En la segunda semana del periodo objeto de este informe, la comunidad presento inconformidad por el avance de la obra, adicionalmente manifestaron la intensión de la realización de un bloqueo. Con el propósito de realizar un acercamiento con la comunidad y de resolver sus inquietudes, el 12 de agosto se asistió a dos reuniones, estas convocadas por la comunidad, en la primera reunión asistió el Gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM, Ingeniero Oscar Salamanca, el director de Obra, Ingeniero Oscar Vásquez, la Interventoría Consorcio Inter AIM, personal administrativo del Consorcio Halcón y representantes de la Veeduría y la comunidad en general. La reunión fue realizada frente al ingreso del campamento de obra. En esta reunión se escuchó a la comunidad y se aclararon diferentes temas, quedando claro que no se presentan atrasos en el avance de obra, demostrado esto con la programación contractual. Al terminar la reunión la comunidad realizo una invitación al director de obra y al Ingeniero Victor Gómez (apoyo a la supervisión del contrato de interventoría de la AIM) a una reunión programada en la Vereda Veracruz con toda la comunidad para exponer los temas tratados en la primera reunión, se realizó nuevamente la socialización del estado actual del proyecto y se resolvieron dudas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4222

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215



Ilustración 3 Reunión con la participación del gerente del AIM, interventoría Consorcio INTERAIM, director de obra y la comunidad



Ilustración 4 Reunión con la participación del director de obra, apoyo a la interventoría AIM y la comunidad de Veracruz

3.3 Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre, no se presentaron problemas en la ejecución del proyecto.

3.4 Durante el periodo del 01 al 31 de octubre, se presentó el siguiente problema:

La interventoría Consorcio Inter Aim realizó una solicitud mediante el oficio CIAIM 47 – 2023 a Gases del llano S.A. empresa de servicios públicos Llanogas S.A E.S.P., donde se requiere la programación de una visita técnica al proyecto, con el propósito de llevar a cabo una evaluación de los cruces de tubería de gas existentes y explorar las posibles conexiones futuras en relación a la vía que se encuentra en ejecución. Llanogas S.A. en respuesta a la solicitud adjunta el plano de las redes existentes con observaciones y recomendaciones con el objeto de evitar daños a las redes existentes.

El día sábado 21 de octubre se realizaba la excavación para la construcción de las aletas al box coulvert número 1, ubicado en la abscisa K0+634, se realizó un apique para la ubicación del

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4/23

gasoducto señalado en el plano, pero no se encontró, se procede a excavar con la pajarita y se encontró el tubo, observando que cambiaba de dirección con respecto al plano suministrado, al excavar se perforó el tubo de 2" del gas, se procedió a suspender inmediatamente la actividad, se delimita y acordona el área, manteniendo el área despejada, en el mismo momento, se llama al cuerpo de bomberos y a la empresa Llanogas, quienes atendieron la emergencia. Se realizó un cierre total de la vía durante dos horas mientras fue controlado el incidente de fuga.



Ilustración 5 Atención del cuerpo de bomberos y Llanogas a la emergencia de rotura en tubería de gas

4 ESTADO DEL TIEMPO
Frecuencia.

4.1 Durante el 12/07/2023 al 31/07/2023

ESTADO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
NUBLADO	2		4					2.5					6	1		0.5				2
TORMENTA																				
LLUVIOSO	8		3	2									3.5	3.5		4.5				4
SOLEADO		10	3	3		9.5	9.5	6	9.5	9.5	4.5			5	9.5	4.5	9.5	4.5		3.5

OBSERVACIONES:

Se presentan lluvias en diferentes días en la jornada laboral que ocasionaron un atraso en las actividades afectando directamente el avance en la programación de obra. Predomina el día soleado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4.224

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

4.2 Durante el 01/08/2023 al 31/08/2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
NUBLADO					2																										
TORMENTA																															
LLUVIOSO	5	2.5			1				5	3	0.5	0.5				5															
SOLEADO	4.5	7	9.5	9.5	6.5			9.5	4.5	6.5	9.0	9.0	8	10.5	11	5.5	10.5	10.5	8		8	10	10.5	10.5	10.6	4.5		10.5	10.5	10.5	10.5

OBSERVACIONES:

Se presentan lluvias a inicio de mes que ocasionaron un atraso en las actividades programadas. Predomina el dia soleado.

4.3 Durante el 01/09/2023 al 30/09/2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
NUBLADO																														
TORMENTA																														
LLUVIOSO																														
SOLEADO	10.5	4.5		9.5	9.5	9.5	9.5	10.5	6		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	7		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	4.5		11	11	11	11	11	7

OBSERVACIONES:

Durante el mes se cuenta con dias soleados, permitiendo realizar las actividades programadas. Predomina el dia soleado.

4.4 Durante el 01/10/2023 al 31/10/2023

ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIA	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
NUBLADO																															
TORMENTA																															
LLUVIOSO																		3													
SOLEADO		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	8		10	10	7	10	10	8		10	10	10	10	10	10		10	10

OBSERVACIONES:

Durante el mes se cuenta con dias soleados la mayor parte del tiempo, permitiendo realizar las actividades programadas. Predomina el día soleado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4.225

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

Conformación de la banca existente: 01/09/2023 – 30/09/2023

Se finaliza la actividad de conformación con 8.12 Km, realizando la disgregación y homogenización en la superficie de la vía con una motoniveladora, seguido a esto, se humedece el suelo de la subrasante mediante el sistema de riego hasta llevarlo a una condición de humedad óptima para luego compactarse con un vibro compactador de rodillo. sentido la estaca – Veracruz. La actividad se realiza utilizando una motoniveladora, un vibro compactador y volquetas doble troque. Se emplea el PMT y PMA autorizado.

Excavación mecánica para cajas vías:

Se realiza la excavación de las cajas para los sobre-anchos de vía por ambas márgenes, desde el Pk 0+000 al Pk 9+240. Se realiza junto con la comisión topográfica para realizar la actividad conforme al diseño geométrico autorizado, utilizando una excavadora de neumáticos 310L, el equipo de topografía marca un lineamiento establecido en el diseño geométrico, marcando con estacas la banca y puntos necesarios para iniciar con la excavación en la cual se retira todo el material orgánico que presenta el suelo natural. En esta actividad se tiene en cuenta el ancho de la calzada, profundidad y largo de la caja. Para el desarrollo de la actividad es necesario una excavadora, un vibro compactador, volquetas doble troque esta actividad desde el Pk 0+000 al Pk 9+240 se han excavado 5.610,58 m3 de material de excavación, Se emplea el PMT y PMA autorizado.

Transporte disposición final de escombros y sobrantes:

El material orgánico sobrante extraído de la excavación de cajas es retirado y dispuesto en el lote de disposición final de material sobrante autorizado para ser utilizado como relleno. Se realiza descapote al lote de disposición final autorizado y se realiza el transporte de material sobrante, ubicado en el k0+000. con un volumen de material transportado en viajes de 7m3 de 5.753,22 Vj/Km.

Relleno con material mixto de Río sin procesar tamaño max. 3":

Luego del descapote, limpieza y excavación de cajas, Se realiza el relleno para sobre anchos de vía con material mixto de río sin procesar tamaño máximo de 3", instalando capas de un espesor uniforme con un espesor no mayor a 20 cm para luego ser compactado, se instala la siguiente capa si la anterior es aprobada por compactación y nivelación. Para el desarrollo de la actividad se utiliza una excavadora de neumáticos 310L, vibro compactador, volquetas doble troque y

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1226

volquetas sencillas, esta actividad se ha ejecutado desde el Pk 0+000 hasta el Pk 9+240 un volumen de 16.23486 m3. Se emplea el PMT y PMA autorizado.

Base granular clase A norma invias, suministro, extendido, nivelación humedecimiento y compactación con vibro compactador:

Se inicia a instalar base granular clase A norma invias desde la abscisa K0+000 a K6+500 con un volumen de 6760 m3. Esta capa de material base tiene como función primordial, distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito en la capa de rodadura a la sub-base. Se realiza el suministro de agregados granulares en conformidad con los alineamientos verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos de diseño. Las capas instaladas no serán mayores a 20 cm, ni menores a 10 cm, el material será esparcido con un contenido de humedad de ±2% con respecto a la humedad optima, en un espesor necesario para que después de ser compactado tenga el espesor de diseño. Este proceso se realiza utilizando una motoniveladora para producir una capa de espesor uniforme, se instalan estacas para la nivelación de los extremos, controlando los espesores, esparcimiento y compactación del material con vibro compactador. La compactación se realiza gradualmente, en las tangentes, desde los bordes hacia el centro y en las curvas desde el bore interior al exterior, paralelamente al eje de la carretera y traslapando uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El proceso se realiza alternadamente hasta lograr una densidad que cumpla con la del proctor.

Transporte de material granular:

Se realiza transporte de material granular mixto de rio de 3", desde la Cantera la Esmeralda ubicada a una distancia de 6 Km en el Rio GUACAVÍA al acopio del campamento de obra utilizando volquetas sencillas y volquetas doble troque del campamento de obra a la vía. En el acopio se dispone de una excavadora 320 para conformar el stock y cargar las volquetas y se transporta hasta el punto medio del sector donde se instala, El transporte del material base que se instaló desde el Pk 0+000 hasta el 6+500 se transportó desde la Mina Murcia Ubicada a 46 km en el Rio Guayuriba.

Pavimento Flexible:

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 O CRL-1

Al tener la capa de base preparada y aprobada, se realiza el riego de imprimación con un ligante asfaltico y un material secante que cumplan con la especificación, se cubre toda la superficie de la capa base. La función de la imprimación es proteger la base una vez ha sido compactada, el material utilizado es de tipo rebajado, de curado medio, cumpliendo con las especificaciones AASHTO M-82. El material asfaltico para el riego de imprimación es aplicado dentro de los límites de temperatura para obtener la penetración deseada. El riego se realiza a una temperatura por encima de 10°C durante las horas más calurosas del día, con superficie seca, libre de lluvias. La penetración normal de riego debe ser de 8 a 10 mm. La base imprimada se

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4227

cierra al tránsito durante 24 horas, se desarrolla hasta el a esta actividad desde el Pk 0+000 hasta el Pk 3+000 con un área imprimada de 19.500 m2

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19

Una vez se realiza el riego de imprimación con emulsión asfáltica se procede a instalar la mezcla asfáltica, las mezclas asfálticas sirven para soportar directamente las acciones de los neumáticos y transmitir las cargas inferiores, proporcionando unas condiciones adecuadas de rodadura. La fabricación de la mezcla asfáltica en caliente es un proceso industrial, realizado en plantas productoras.

Al tener en obra la mezcla asfáltica se procede a extender a lo largo de la vía y compactarla adecuadamente hasta la densidad mínima especificada en las normas. Se instala con una maquina autopropulsada finisher, diseñada para colocar la sección transversal proyectada sobre la superficie en un ancho y un espesor determinados, y proporcionando una compactación inicial. Se debe controlar la temperatura y aplicación para obtener un resultado de calidad y una carpeta asfáltica de larga vida. Para la compactación se realiza con vibrocompactadores, la primera compactación se realiza sobre la carpeta recién colocada sobre toda la carpeta, se realiza una compactación intermedia antes del enfriamiento de la mezcla logrando la densidad y la impermeabilidad requerida. Por último, la compactación final para eliminar marcas sobre la superficie y alcanzar la suavidad final, se ejecuta esta actividad desde el Pk 0+000 hasta el Pk 3+000 con un volumen de 1440 m3

Transporte de mezclas asfálticas

Se transporta desde la Cantera Murcia ubicada en el Rio Guayuriba a una distancia de 46 km de la obra más la distancia equivalente al punto medio del sector donde se instala , se hace en volquetas previamente impregnada con un antiadherente para evitar que la mezcla no se adhiera al cajón, se debe cubrir con una lona para evitar que el aire frio se cuele hacia la carga. Una vez llega la volqueta a la obra, interventoría debe verificar la temperatura de llegada, se procede a depositar la mezcla en la tolva de la finisher. Al llegar la mezcla a la obra la interventoría realiza una inspección visual para notar diferencias, entre las diferencias a encontrar se encuentran las siguientes:

- Humo azul. El humo azul que asciende de la mezcla del camión puede ser un indicador de que se ha sobrecalentado la mezcla.

- Apariencia dura. Una carga que aparezca dura o presente un pico alto puede estar fría para cumplir con especificaciones.
- Apariencia opaca y magra. Una mezcla con estas características puede contener muy poco asfalto, o contener un exceso de finos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4220

- Vapor ascendente. El exceso de humedad aparece, frecuentemente, como vapor ascendente en la mezcla

- Segregación. La segregación de agregados puede ocurrir durante la pavimentación debido a un manejo inadecuado de la mezcla o puede ocurrir antes de que la mezcla llegue a la finisher.

Estructura de drenaje

Demolición mecánica de alcantarillas

Se realiza la demolición de las alcantarillas

DEMOLICION DE ALCANTARILLAS						
ITEM	DESCRIPCION	Ubicación	Longitud (m)	Dem. Cuerp Box	Dem. Aletas Box	volumen solado (M3)
1	Demolicin de alcantarillas	PK 0+634	6	8,2		8,200
2	Demolicin de alcantarillas	PK 0+895	6	8,2		8,200
3	Demolicin de alcantarillas	PK 1+078	6	8,2		8,200
4	Demolicin de alcantarillas	PK 1+378	6	8,2		8,200
5	Demolicin de alcantarillas	PK 1+708	6	8,2		8,200
6	Demolicin de alcantarillas	PK 2+075	6	8,2		8,200
7	Demolicin de alcantarillas	PK 2+297	6	8,2		8,200
8	Demolicin de alcantarillas	PK 2+595	6	8,2		8,200
TOTALES			48	65,600	0,000	65,60

Un volumen de concreto de 65.60 m3, actividad necesaria para poder continuar con la construcción de las alcantarillas según diseño.

La demolición consiste en la reducción de masas de material utilizado en una construcción a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del proyecto, de acuerdo a los planos de diseño autorizados. Una vez localizadas las demoliciones según los planos deben realizarse con previa autorización de interventoría seleccionando y separando los materiales susceptibles de aprovechamiento de los que deben ser depositados en sitios aceptados por la autoridad ambiental competente. Se limitará solo el espacio a trabajar, para la demolición mecánica de alcantarillas se utiliza una retroexcavadora y una volqueta para retirar el material sobrante.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4 29

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Demolición concreto simple

Se realiza las demoliciones de concreto simple en las alcantarillas,

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 0+634	1,4	0,25	6	2	4,20
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 0+885	1,4	0,25	6	2	4,20
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 1+078	1,4	0,25	6	2	4,20
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 1+378	1,4	0,25	6	2	4,20
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 1+708	1,4	0,25	6	2	4,20
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 2+076	1,4	0,25	6	2	4,20
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 2+297	1,4	0,25	6	2	4,20
Demolicion concreto simple sobre alcantarillas pk 2+595	1,4	0,25	6	2	4,20
PASAN:				SUBTOTAL	33,60
				TOTAL	33,60

Página 1

La demolición consiste en la reducción de masas de material utilizado en una construcción a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del proyecto, de acuerdo a los planos de diseño autorizados. Una vez localizadas las demoliciones según los planos deben realizarse con previa autorización de interventoria seleccionando y separando los materiales susceptibles de aprovechamiento de los que deben ser depositados en sitios aceptados por la autoridad ambiental competente. Se limitará solo el espacio a trabajar. Para la demolición de concreto simple se utilizará una retroexcavadora y una volqueta para retirar el material sobrante. Se debe utilizar los respectivos elementos de protección personal para la ejecución de la actividad. Con un volumen de 33.60 m3

Solado, limpieza en concreto (13,8 Mpa) 2000 Psi

Al terminar la demolición de alcantarillas existentes se excava el excedente que representa el nuevo diseño de la alcantarilla dejando el terreno uniforme y con la pendiente necesaria para que el agua producto de las precipitaciones o estancadas circulen. Una vez listo el terreno se funde una placa de 0,05m de espesor por el ancho y largo estipulado en el diseño estructural, con la dosificación del diseño a una resistencia de 2000 Psi, con un volumen instalado de 9.6 m3.

CONTRATO N°		0775 de 2022		PROYECTO N°		2021005500215
SOLADO, LIMPIEZA BOX(COULVERT						
ITEM	DESCRIPCION	Ubicación	Longitud (m)	Solado Cuerp Box	Solado Aletas Box	volumen solado (M3)
1	Solado de limpieza	PK 0+634		8.4	0.8	1200
2	Solado de limpieza	PK 0+885		8.4	0.8	1200
3	Solado de limpieza	PK 1+078		8.4	0.8	1200
4	Solado de limpieza	PK 1+378		8.4	0.8	1200
5	Solado de limpieza	PK 1+708		8.4	0.8	1200
6	Solado de limpieza	PK 2+076		8.4	0.8	1200
7	Solado de limpieza	PK 2+297		8.4	0.8	1200
8	Solado de limpieza	PK 2+595		8.4	0.8	1200
TOTALES			0	8.200	6.391	9.60

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4230

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Acero de refuerzo

Se continúa con el armado del acero de refuerzo fy=4200 Mpa #4 (1/2") para los módulos de box coulverts prefabricados de 1m x 1m, ubicándolo con los espacios y cantidades entregadas por el diseñador, luego se dispone en la formaleta para luego ser fundidos, se realiza el cálculo según diseños para el total de hacer necesario para 1 boxcoulvert de 6.5m, incluidas las aletas para un total de 1.253,70 kg, que equivale a 192.88 kg x ml de Boxcoulvert.

Box, aletas, muros armados concreto (20,7 MPa) 3000 psi

Se continúa con la construcción de módulos para los Box Coulverts de 1m x 1m prefabricados, utilizando la dosificación del diseño de mezcla de 3000 PSI aprobado. Luego de tener el acero armado y listo en la formaleta se procede a fundir. Se toman muestras del concreto para verificar las resistencias de diseños, se realizó el cálculo total de concreto para una unidad de 6.5 m de 1*1*1.3 con un total de 14.48 m3 de concreto que equivale a 2.13 m3 x ml de box.

Relleno para estructuras con recebo, compactación manual

Se realiza el relleno con material granular tipo SBG en las alcantarillas, se procede con la compactación del material granular.

CONTRATO N°		0775 de 2022		PROYECTO N°		2021005500215
RELLENO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE						
ITEM	DESCRIPCION	Ubicació	Longitud (m	Relleno Cuerp Box	Relleno Aletas Box	volumen solado (M3)
1	Rellen de estructuras	PK 0+634	10,5	22,0		22,044
2	Rellen de estructuras	PK 0+895	10,5	21,1		21,100
3	Rellen de estructuras	PK 1+078	10,5	20,1		20,100
4	Rellen de estructuras	PK 1+378	10,5	18,3		18,200
5	Rellen de estructuras	PK 1+708	10,5	18,9		18,900
6	Rellen de estructuras	PK 2+075	10,5	20,9		20,900
7	Rellen de estructuras	PK 2+297	10,5	39,2		39,173
8	Rellen de estructuras	PK 2+595	10,5	30,6		30,600
TOTALES			84	191,120	0,000	191,12

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4231

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Instalación de módulos de Box Coulverts para armado de alcantarillas

En el mes se instalan las alcantarillas que requiere la programación, se procede a trasladar los módulos de box coulvert en camabaja al sitio con el concreto de limpieza previamente realizado y se instalan con la ayuda de una excavadora volvo 330, instalando primero un lado de la vía para permitir el paso vehicular, los módulos tienen un espigo y campana que permiten encajarse entre ellos, para las alcantarillas del 1 al 5 se requieren 5 módulos de 1.3 m c/u de la alcantarilla No 6 en adelante se requieren 6 módulos de 1.3 m c/u de. Lo anterior utilizando el PMT autorizado.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Concreto fabricacion de BOXCOULVERT					
Se instala boxcoulvert en el PK 0+634			6,5	2,23	14,50
Se instala boxcoulvert en el PK 0+695			6,5	2,23	14,50
Se instala boxcoulvert en el PK 1+078			6,5	2,23	14,50
Se instala boxcoulvert en el PK 1+378			6,5	2,23	14,50
Se instala boxcoulvert en el PK 1+707			6,5	2,23	14,50
Se instala boxcoulvert en el PK PK 2+075			7,8	2,23	17,39
Se instala boxcoulvert en el PK PK 2+297			7,8	2,23	17,39
Se instala boxcoulvert en el PK PK 2+595			7,8	2,23	17,39
PASAN:				SUBTOTAL	124,67
				TOTAL	124,67

Página 1

Obras complementarias

Manejo de agua con motobomba 6" autocebante

Se utiliza la motobomba cuando se encuentra agua en las alcantarillas excavadas a intervenir y que no permiten realizar la construcción de la nueva alcantarilla, retirando el agua que está acumulando, permitiendo el desarrollo de la actividad del armado de las aletas.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

2.1 Durante el 12/07/2023 al 31/07/2023 no se realizaron actividades que requieran de ensayos y pruebas de laboratorio.

2.2 Durante el 01/08/2023 al 31/08/2023

En el laboratorio se llevaron a cabo ensayos para evaluar la calidad de los materiales provenientes del lecho del rio Guacavía con respecto a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4/232

Nacional de Vías (INVIAS). El propósito principal de estos ensayos fue determinar si son idóneos como material de relleno.

1. MATERIAL DEL RIO GUACAVÍA

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	10/08/2023	INV E-123
Limite líquido, límite plástico e índice de plasticidad	10/08/2023	INV E-125, INV E-126

2.3 Durante el 01/09/2023 al 30/09/2023

MATERIAL DEL RIO GUACAVÍA

- **RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁXIMO 3"**

En el laboratorio GEOLAB RL se llevaron a cabo ensayos para evaluar la calidad de los materiales provenientes del lecho del río Guacavía con respecto a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito principal de estos ensayos fue determinar si cumplen con las especificaciones mínimas indicadas para su uso en la construcción de la capa de relleno, tipo SBG-50.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	13/09/2023	INV E-123
Limite líquido, límite plástico e índice de plasticidad	13/09/2023	INV E-125, INV E-126
Terrones de arcilla y partículas deleznables	13/09/2023	INV E-211
Desgaste en la máquina de los Angeles	13/09/2023	INV E-218
Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval	13/09/2023	INV E-238
Equivalente de arena	13/09/2023	INV E-133
Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio	13/09/2023	INV E-220

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4233

Resistencia del material, CBR	13/09/2023	INV E-148

- **BARRAS DE REFUERZO**

En el presente informe, se incluye como anexo el certificado de calidad del acero de refuerzo que se utilizará en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 2289, la cual está de conformidad con el manual de construcción de carreteras del INVIAS. Entre las caracteristicas evaluadas en el certificado se encuentran el limite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición quimica de la colada y resultados del ensayo de doblado.

- **AGREGADO GRUESO. GRAVA TRITURADA DE 1"**

En el laboratorio GEOLAB RL se llevaron a cabo ensayos para evaluar la calidad de los materiales provenientes del lecho del rio Guacavia con respecto a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS). El propósito principal de estos ensayos fue determinar si cumplen con las especificaciones para ser utilizados en el diseño de la mezcla de concreto como agregado grueso.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometria	08/09/2023	INV E-213
Desgaste en la máquina de los ángeles	08/09/2023	INV E-218
Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos	08/09/2023	INV E-220
Terrones de arcilla y partículas deleznables	08/09/2023	INV E-211
Particulas livianas	08/09/2023	INV E-221
Índice de alargamiento y aplanamiento	10/09/2023	INV E-230
Contenido de sulfatos	10/09/2023	INV E-233
Reactividad	10/09/2023	INV E-234

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4234

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

- **AGREGADO FINO, ARENA**

En el laboratorio GEOLAB RL se llevaron a cabo ensayos para evaluar la calidad de los materiales provenientes del lecho del río Guayuriba con respecto a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El propósito principal de estos ensayos fue determinar si cumplen con las especificaciones para ser utilizados en el diseño de la mezcla de concreto como agregado fino

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	10/09/2023	INV E-213
Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos	08/09/2023	INV E-220
Terrones de arcilla y partículas deleznables	08/09/2023	INV E-211
Partículas livianas	08/09/2023	INV E-221
Colorimetría	08/09/2023	INV E-212
Contenido de sulfatos	10/09/2023	INV E-233
Reactividad	10/09/2023	INV E-234

- **RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO**

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de 3 cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento del comportamiento de la mezcla de concreto.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	21/09/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	23/09/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	24/09/2023	INV E-410

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4/23

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

2.4 Durante el 01/10/2023 al 31/10/2023

MATERIAL DEL RIO GUACAVÍA

RELLENO TIPO SUB BASE GRANULAR- LA ESMERALDA

En el laboratorio GEOLAB RL se llevaron a cabo ensayos para evaluar la calidad de los materiales provenientes del río Guacavia con respecto a las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS). El propósito principal de estos ensayos fue determinar si cumplen con las especificaciones mínimas indicadas para su uso en la construcción de la capa de relleno, tipo SBG-50.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Granulometría	17/10/2023	INV E-123
Limite líquido, límite plástico e índice de plasticidad	17/10/2023	INV E-125, INV E-126
Equivalente de arena	17/10/2023	INV E-133
Terrones de arcilla y partículas deleznables	17/10/2023	INV E-211
Resistencia del material, CBR	20/10/2023	INV E-148
Proctor modificado	17/10/2023	INV E-141 INV E-142

- RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO 3000 psi

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de 27 cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 7 y 28 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	25/09/2023	INV E-410

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	16/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	37/09/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	18/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	28/09/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	19/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	29/09/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	20/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	02/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	23/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	03/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	24/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	04/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	25/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	05/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	26/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	06/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	09/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	10/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	11/10/2023	INV E-410

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4237

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	12/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	13/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	14/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	16/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	17/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	18/10/2023	INV E-410
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	19/10/2023	INV E-410

- RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO 2000 psi

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de 1 cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia del solado colocado el dia 05/10/2023

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	12/10/2023	INV E-410

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

3.1 Durante el 12/07/2023 al 31/07/2023

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
12- JUL -2023	-CHARLA DE SOCIALIZACIÓN DE HOJA DE SEGURIDAD DE CEMENTO/ 16 ÍTEMS DE SEGURIDAD -CHARLA DE USO ADECUADO DE LAS BATERÍAS SANITARIAS	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
13- JUL -2023	CHARLA SOBRE RIESGO LOCATIVO	NO PRESENTA OBSERVACIÓN

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4238

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

14- JUL -2023	CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES Y CALISTENIA	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
17- JUL -2023	CHARLA DE SEGURIDAD VIAL	SE DEJA EN CLARO QUE EL 17 DE JULIO INICIA LA NUEVA JORNADA LABORAL DE 47 HORAS.
18-JUL-2023	CHARLA DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA Y REPORTES DE NOVEDADES.	CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES O INCIDENTES
19-JUL-2023	CHARLA SOBRE COPASST-COOLAB	AVANCE PARA LA CONFORMACIÓN EL DÍA 22 DE JULIO 2023
21-JUL-2023	CHARLA SOBRE FICHA TÉCNICA DE LA MEZCLADORA, APISONADOR Y CANGURO	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
22-JUL-2023	ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COPASST	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
22-JUL-2023	ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COCOLAB	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
24-JUL-2023	CHARLAS SOBRE RIEGOS BIOLÓGICOS	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
25-JUL-2023	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS Y ELEMENTOS O EQUIPOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN- EXTINTOR ABC	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
26-JUL-2023	CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ALCOHOL Y TABACO – DAÑOS EN LA SALUD	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
27-JUL-2023	RIESGOS EXPUESTOS ELA VÍA-ACCIDENTE DE TRANSITO	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
28- JUL -2023	SOCIALIZACIÓN DEL PMT	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
29- JUL -2023	CAPACITACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
31- JUL -2023	CUIDADO DE MANOS /USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
INSPECCIONES		
13-JUL-2023 al 30-JUL-2023	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	DIARIA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4 239

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

26-JULIO-2023	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	MENSUAL
21-JUL- 2023 AL 24-JUL-2023	MENSUAL INSPECCIÓN DE EXTINTOR /MAQUINARIA	MENSUAL
12-JUL-2023 A 29-JUL-2023 2 DIAS A LA SEMAN.	INSPECCIÓN UNIDAD SANITARIA	SEMANAL
12-JUL-2023-AL-31-JULI-2023	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA	DIARIA
12-JUL-2023 AL 31-JUL-2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA/ URUGADA	SEMANAL
12-JUL-2023 AL 31-JUL-2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA/VOLQUETA/VIBRO	SEMANAL
I 17-JUL-2023-AL 23-JUL-2023	INSPECCIÓN DE HERRAMENTA APISONADOR	SEMANAL
12-JUL-2023 AL 30-JUL-2023.	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA DE CONCRETO	DIARIO

3.2 Durante el 01/08/2023 al 31/08/2023

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DE MANOS -UTILIZAR EPP
02-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUALES SON LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
03-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PRECAUCIONES, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES DE TRANSITO EN LA VÍA AL MOMENTO DE EJECUTAR ACTIVIDADES EN VÍA
04-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO QUÍMICO – HOJAS DE SEGURIDAD
05-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO
08-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	BRIGADAS DE EMERGENCIA
09-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿QUÉ ES UN ACTO INSEGURO?

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

10-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿QUÉ ES UN ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL?
11-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	¿QUÉ ES UNA CONDICIÓN INSEGURA?
12-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO LOCATIVO
13-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TIPOS DE SEÑALES TRANSITORIAS
14-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TRABAJO EN EQUIPO
15-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACIÓN DE ATS
16-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LEVANTAMIENTO DE CARGAS
17-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO FÍSICO
18-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	QUE HACER EN CASO DE UN SISMO
19-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA IMPORTANCIA DE INSPECCIONAR EQUIPOS
21-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO BIOLÓGICO
22-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DE LA FAUNA
23-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN CON LA MAQUINARIA AMARILLA
24-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	OBJETIVOS SST CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD FORTALECER LA CULTURA SST IDENTIFICAR RIESGOS
25-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	COMO ATENDER UN SINIESTRO VIAL
26-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	BRIGADISTA CONFORMACIÓN
28-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	USO ADECUADO Y CUIDADO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO-INSPECCIÓN
29-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	EL EXTINTOR Y LOS TIPOS DE FUEGO
30-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HÁBITOS SALUDABLES

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4241

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

31-08-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO ELÉCTRICO
INSPECCIONES		
01/08/2023 AL 08/08/2023 09/08/2023 AL 13/08/2023 14/08/2023 AL 20/08/2023 21/08/2023 AL 27/08/2023 28/08/2023 AL 03/08/2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS
02/08/2023 AL 23/08/2023	SEMANAL POR LOS DÍAS MIÉRCOLES Y SÁBADOS	INSPECCIÓN UNIDAD SANITARIA
01/08/2023 AL 08/08/2023 09/08/2023 AL 13/08/2023 14/08/2023 AL 20/08/2023 21/08/2023 AL 27/08/2023 28/08/2023 AL 03/08/2023	INSPECCIÓN SEMANAL	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA
01/08/2023 AL 08/08/2023 09/08/2023 AL 13/08/2023 14/08/2023 AL 20/08/2023 21/08/2023 AL 27/08/2023 28/08/2023 AL 03/08/2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA/ URUGADA
01/08/2023 AL 08/08/2023 09/08/2023 AL 13/08/2023 14/08/2023 AL 20/08/2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA/VOLQUETA/ VIBRO COMPACTADOR

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4212

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

21/08/2023 AL 27/08/2023 28/08/2023 AL 03/08/2023		
14/08/2023 AL 20/08/2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA DE CONCRETO
25/08/2023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
23/08/2023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN KIT ANTIDERRAMES
23/08/2023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE MAQUINARIA
01/08/2023 AL 06/08/2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA

3.3 Durante el 01/09/2023 al 30/09/2023

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	SOCIALIZACIÓN ATS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA
02-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	¿QUE ES UN ACTO Y CONDICIÓN IN SEGURA?
04-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	QUE ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO
05-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN CON TRABAJOS DE MAQUINARIA AMARILLA
06-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN NUESTRA ZONA DE TRABAJO
07-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
08-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	CLASIFICACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO
09-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO Y ORDEN Y ASEO
11-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
12-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	POLÍTICAS DE DOTACIÓN Y EPP
13-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	SALUD LABORAL Y CUIDADO VISUAL
14-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	RIESGO QUÍMICO
15-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	LA IMPORTANCIA DE INSPECCIONAR LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS
16-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	RIESGO PÚBLICO

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4243

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

18-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	SOCIALIZACIÓN DE ATS RIESGO EXPUESTO
19-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	AUTO CUIDADO
20-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	RIESGO BIOMECÁNICO
21-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	LA IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SEÑALIZAR NUESTRA ÁREA DE TRABAJO
22-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	RIESGO LOCATIVO
23-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	CAPACITACIÓN DE TAMIZAJE
25-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	SOCIALIZACIÓN DE ATS
26-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	SOCIALIZACIÓN DE ATS, ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT
27-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES
28-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	USO ADECUADO DEL CASCO
29-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA Y ACOSO LABORAL
30-09-2023	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD	REPORTE DE CONDICIONES DE EQUIPOS
INSPECCIONES		
04-09-2023 AL 10-09-2023 11-09-2023 AL 17 -09-2023 18-09-2023 AL 24-09-2023 25-09-2023 AL 30-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS
02-09-2023 09-09-2023 16-09-2023 23-09-2023	INSPECCIÓN UNA VEZ POR SEMANA DÍAS SÁBADOS	INSPECCIÓN UNIDAD SANITARIA
04-09-2023 AL 10-09-2023 11-09-2023 AL 17 -09-2023 18-09-2023 AL 24-09-2023 25-09-2023 al 30-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA
04-09-2023 AL 10-09-2023 04-09-2023 AL 09-09-2023 11-09-2023 AL 17 -09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA/ ORUGADA
04-09-2023 AL 10-09-2023 11-09-2023 AL 17 -09-2023 18-09-2023 AL 23-09-2023 25-09-2023 AL 30-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA MOTONIVELADORA/VOLQUETA/ VIBRO COMPACTADOR

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4244

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

04-09-2023 AL 10-09-2023 19-09-2023 AL 23-09-2023 27-09-2023 AL 30-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	PREOPERACIONAL DE CARRO TANQUE
18-09-2023 AL 24-09-2023 25-09-2023 AL 30-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA DE CONCRETO
22-09-2023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
22-09-2023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES
18-09-2023 AL 24-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA
20-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE EXTINTOR
18-09-2023 al 24-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE TRONZADORA
18-09-2023 al 24-09-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE PULIDORA

3.4 Durante el 01/10/2023 al 31/10/2023

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
02-102023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACIÓN ATS
03-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	QUE ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y EN QUÉ MOMENTO SE DEBE REPORTAR
05-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL ACOSO LABORAL
06-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	HÁBITOS SALUDABLES
07-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO BIOMECÁNICO
08-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DE MANOS
09-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
10-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	GOLPE DE CALOR
11-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO DE MANOS
12-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CUIDADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP
13-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PERMISOS DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1205

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

14-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PROHIBIDO LAS BROMAS PESADAS EN EL TRABAJO
15-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA IMPORTANCIA DE HACER PAUSAS ACTIVAS
16-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN
17-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO LOCATIVO
18-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SEGURIDAD VIAL
19-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL EN EL TRABAJO
20-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	CONSECUENCIAS EN LA SALUD POR EL TABAQUISMO
21-102023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	RIESGO ELÉCTRICO
23-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	PREOCUPACIONES AL TENER EN CUENTA CUANDO TRABAJAMOS CERCA E LA MAQUINARIA
24-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	SOCIALIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO
25-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	AUTO CUIDADO Y SEÑALIZACIÓN DE MAQUINARIA EN LA VÍA
26-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	INSPECCIONAR EQUIPOS, MAQUINAS ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES
27-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	LA SALUD NO TIENE PRECIO
28-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	JORNADA DE ORDEN Y ASEO-CAMPAÑA
30-09-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	TRABAJO EN EQUIPO DE TRABAJO
31-10-2023	CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA	ACCIDENTE DE TRABAJO VELOCIDAD MÁXIMA 40 KM/H
CAPACITACIÓN		
04-10-2023	CAPACITACIÓN MENSUAL	SIMULACRO DE EMERGENCIAS
INSPECCIONES		
02-10-2023 AL 08-10-2023 09-10-2023 AL 15-10-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4246

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

16-10-2023 AL 22-10-2023		
06-10-2023 15-10-2023 21-10-2023	INSPECCIÓN UNA VEZ POR SEMANA DÍAS SÁBADOS	INSPECCIÓN UNIDAD SANITARIA
02-10-2023 AL 08-10-2023 09-10-2023 AL 15-10-2023 16-10-2023 AL 22-10-2023 23-10-2023 AL 29-10-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA
02-10-2023 AL 08-10-2023 09-10-2023 AL 15-10-2023 16-10-2023 AL 22-10-2023	INSPECCIÓN DIARIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA/ ORUGADA
02-10-2023 AL 08-10-2023 09-10-2023 AL 15-10-2023 16-10-2023 AL 22-10-2023	INSPECCIÓN DIARIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS Y MAQUINARIA MOTONIVELADORA/VOLQUETA/ VIBRO COMPACTADOR
02-10-2023 AL 07-10-2023	INSPECCIÓN DIARIA	PREOPERACIONAL DE CARRO TANQUE
02-10-2023 AL 08-10-2023 09-10-2023 AL 15-10-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE MEZCLADORA DE CONCRETO
12-10-023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
12-10-023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES
02-10-2023 AL 08-10-2023 09-10-2023 AL 15-10-2023	INSPECCIÓN SEMANAL	INSPECCIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA
12-10-2023	INSPECCIÓN MENSUAL	INSPECCIÓN DE EXTINTOR

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4/24

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

02-10-2023 AL 08-10-2023 09-10-2023 AL 15-10-2023 16-10-2023 AL 22-10-2023 23-10-2023 AL 29-10-2023	INSPECCIÓN DIARIA	INSPECCIÓN DE TRONZADORA

Anexo:Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión social y ambiental	100%	En el mes de octubre, la gestión socio ambiental fue desarrollada por la Residente Ambiental, el Auxiliar Administrativo y dos Ayudantes Boal. El Consorcio Halcón cuenta con el personal para la implementación de los programas y/o proyectos de manejo ambiental que aplican para su obra.
	100%	El día 12 de octubre de 2023, se responde el requerimiento ambiental CIAIM 53-2023 de la Interventoría Consorcio Inter AIM, mediante oficio AD-091-23 radicado por el Consorcio Halcón, en el que se realiza entrega de la respuesta a la solicitud de cumplimiento ambiental BPIN 2021005500215.
Capacitación y concientización para el personal de obra	55%	El día martes 17 de octubre de 2023, se realizó charla ambiental en el que se dieron a conocer los seis programas y los proyectos del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA a los 44 trabajadores del proyecto vial.
	100%	Para lograr la concienciación del personal de obra, se requiere de una capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona; por consiguiente, en la charla ambiental desarrollada en el mes de octubre se resaltó la importancia de la

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4248

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		adecuada separación de los residuos sólidos en el punto ecológico, y la protección de fauna y flora silvestre en los trabajos adelantados en la vía.
Cumplimiento de requerimientos legales	100%	El día 20 de octubre de 2023, mediante oficio AD-104-23 radicado por el Consorcio Halcón en la Interventoría Consorcio Inter AIM, se realiza la entrega con los anexos de los requerimientos establecidos en la Resolución No. Ps-Gj.1.2.6.22.0817 Expediente No 3.37.3.022.081 y en el Auto PS-GJ.1.2.64.23.2712 del 17 de mayo de 2023 de Cormacarena, relacionado con el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.
Manejo integral de materiales de construcción	0%	En el mes de octubre no se reciben quejas ni reclamos por el manejo de materiales.
	100%	De acuerdo a lo establecido en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA, en el mes de octubre, se acataron las medidas de manejo de materiales pétreos, de concreto, y prefabricados en lo relacionado a la instalación de los box culvert, por lo tanto, la cantidad de material de construcción requerido en este periodo es igual a la cantidad de material que fue suministrado.
Señalización frentes de obras y sitios temporales	100%	Se cuenta con la señalización de los tres (3) frentes de obra, se acatan las medidas de manejo para la adecuada señalización al momento de la ejecución de los trabajos, se usan dispositivos para la canalización de tránsito y función de las controladoras viales, todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta, se maneja señalización de tipo preventiva, reglamentaria e informativa. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplen con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1249

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Manejo y disposición final de escombros	100%	El manejo de los sobrantes de material de descapote en la obra es manejado y controlado desde su fuente hasta la disposición final, dado los numerosos impactos que puede causar el manejo inadecuado de los mismos, estos son retirados en menos de 24 horas de la vía, por lo que se está garantizando la pronta eliminación del material sobrante para no interferir con la circulación del tránsito. Además, el material sobrante producto del trabajo en la vía es donado a un particular quien lo emplea como relleno en un predio que hace parte de la zona de influencia directa del proyecto, esto fue autorizado por la Alcaldía Municipal al no ser un área de interés ambiental.
	0%	En el mes de octubre, no se reciben quejas o reclamos por parte de la comunidad directamente al contratista de obra respecto al manejo y disposición de material.
Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	100%	El día 19 de octubre, se dio disposición final a los residuos sólidos ordinarios no aprovechables generados por el Consorcio Halcón, por medio del servicio ofertado por el municipio de Cumaral a través del convenio N. CONV-108-2023 suscrito con el municipio de Medina, Cundinamarca.
	100%	En el campamento de obra se encuentra instalado un (1) punto ecológico limpio.
Manejo de aguas superficiales	100%	Actualmente, se cuenta con el permiso de ocupación de cauce y el proveedor del agua es Bomberos de Cumaral.
	3%	En el mes de octubre, se logra la instalación de dos box culvert respetando los diseños presentados ante la autoridad ambiental en el permiso de ocupación de cauce, con el objeto de minimizar los impactos ambientales en la construcción de las obras.
Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	100%	La recolección, transporte y disposición final de los residuos líquidos o sanitarios generados en el campamento está a cargo de la empresa SAMSACOL S.A.S. Quien

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

		cuenta con permisos y licencia requeridos para esta labor. En el momento no se generan residuos líquidos industriales.
Manejo de descapote y cobertura vegetal	0%	En el mes no se realizó el aprovechamiento forestal.
	100%	Se realiza descapote con la retroexcavadora, en las áreas dispuestas para dicha actividad, este material se utiliza como relleno y se conforma lote autorizado para la disposición final de material sobrante.
Recuperación de áreas afectadas	0%	En el mes no se presenta afectación de áreas, por lo tanto, no fue necesaria la intervención de áreas de la zona del proyecto vial.
Protección fauna	100%	En la charla ambiental del mes de octubre, se socializa el programa 4, del PAGA relacionado con el cuidado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, por lo tanto, se sensibiliza a todo el personal de obra sobre la protección de fauna.
	0%	En el mes de octubre, no se necesitó la construcción de pasos de fauna, debido a que no se ha generado la necesidad y no ha habido afectación a la fauna silvestre en la obra.
Protección de ecosistemas sensibles	0%	Comparando con el estado inicial de la línea base, el proyecto se desarrolla dentro de áreas de protección calificadas como ecosistemas estratégicos como lo son humedales o zonas inundables, es por esto que en el mes de octubre no se han intervenido y se protegen las áreas ambientales sensibles.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.	80%	La infraestructura del campamento es completa y funcional, incluyendo señalización, instalaciones sanitarias, cerramiento perimetral, oficina, almacén, área de estacionamiento para maquinaria, punto ecológico, y estacionamiento. La instalación de baños cumple en el campamento.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4251

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	0%	En el mes no fue necesaria la construcción de áreas temporales
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	0%	En el periodo, no se necesitaron mantenimientos a la maquinaria y vehículos dispuestos en el proyecto vial.
	0%	En el periodo, no se necesitaron mantenimientos a la maquinaria y vehículos dispuestos en el proyecto vial.
	100%	Los vehículos cuentan con el certificado de revisión tecno mecánica y de emisiones contaminantes.
Atención a la comunidad	100%	El día 4 de octubre se recibe una queja de la veeduría Cumaral, por correo electrónico firmada por el ciudadano Jesús Martínez, relacionada con asuntos ambientales, la cual fue atendida, y se envió la respuesta el día 12 de octubre, se proporcionó la información que la comunidad solicito de manera cordial, completa, clara y veraz utilizando un lenguaje de fácil comprensión y evitando el uso de términos técnicos y especializados.
Información y divulgación	100%	En el mes, se recibe una queja de la veeduría Cumaral, por correo electrónico relacionada con asuntos ambientales, la cual fue atendida, se proporcionó la información que la comunidad solicito de manera clara y veraz utilizando un lenguaje de fácil comprensión y evitando el uso de términos técnicos y especializados.
	0%	En el mes de octubre no se realizaron reuniones informativas a la comunidad
Contratación de mano de obra.	95%	En el mes de octubre, ingresaron trabajadores de la zona, la contratación de mano de obra se ejecuta según los requerimientos previos del residente de obra, por medio de comunicación directa con la comunidad para la presentación de las hojas de vida que se demanden. Se contrata del área de influencia directa del proyecto y el personal debe contar con certificado de residencia emitido por la Alcaldía municipal o por la Junta de Acción Comunal de la

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4252

		inspección, los aspirantes a trabajo se deben postular en el portal del servicio público de empleo.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural	0%	Conforme la normativa aplicable, en el mes de octubre no se intervino monumentos religiosos, esculturas, monumentos históricos, o bienes de interés cultural.

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
OSCAR MAURICIO VÁSQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	50%
RAMON LEONARDO PÉREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	100%
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	20%
HÉCTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	20%
HÉCTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VÍAS	40%
LUZ AYDA PERILLA SEGURA	PROFESIONAL SISO	100%
ROQUE ALBA GONZÁLEZ	ASESOR AMBIENTAL	50%
YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	100%
DIEGO ALEXANDER BECERRA MARTÍNEZ	TOPÓGRAFO	100%
KAREN ALEJANDRA HERNÁNDEZ CANO	CADENERO 1	100%
WILMAR CORREDOR BONILLA	CADENERO 2	100%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0253

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
ANA MARÍA REYES LOPEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	33%
LEINIZ ASTRID VALENCIA MENA	RESIDENTE SST	100%
MARÍA CLAUDIA VALBUENA MELO	RESIDENTE SOCIAL	100%
ASTRID CAROLINA RIOS AVILA	INGENIERA AUXILIAR	100%
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	33%
HENRY ANTONIO ARANGO SÁNCHEZ	CONDUCTOR	100%
CARLOS HUMBERTO GÓMEZ TARQUIÑO	CONTADOR	33%
HENRY EFREN MORENO URBINA	LÍDER DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE COSTOS	33%
SANTIAGO MONTES VALBUENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100%

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA - MES
HAIDER NICOLAS ROJAS LEÓN	GUARDA DE SEGURIDAD	100%
CARLOS ANDRES SARMIENTO	GUARDA DE SEGURIDAD	100%

OBRA

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
GONZALO PIERNAGORDA SANDOVAL	JEFE DE FRENTE	100%
CARLOS OVIDIO PEÑA PEÑA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
PLINIO RIVERA URREGO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
MARCO ANTONIO ROMERO MESA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
MIGUEL ÁNGEL SILVA ALVARADO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
CAMPO ELÍAS BOHÓRQUEZ CASTAÑEDA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
ARNULFO PIÑEROS URREA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
RAFAEL REINA MEJÍA	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4254

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ANA MILENA CUELLAR PEREZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
LUZ MERY CASTILLO URREGO	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
DIANA PATRICIA ROJAS CRUZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	100%
DARÍO JAVIER JATIVA MONTENEGRO	ALMACENISTA	100%
JOSÉ ALEXANDER SÁNCHEZ RIVERA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
MARCO ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
FAUSTO CAMILO CARRILLO LOZANO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
JHON SEBASTIÁN HIDALGO GORDILLO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
ALIRIO SALAZAR PINEDA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
CARLOS YONIER OSPINA PAREJA	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
DAIRON ALEJANDRO BAQUERO HERNANDEZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
LEIDY TATIANA CÁRDENAS RODRÍGUEZ	SUPERVISOR SST	100%
LUIS CARLOS OSPINA HERNÁNDEZ	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	100%
LUIS GUSTAVO CONRADO MONTENEGRO	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	100%
SCHNEIDER MUÑOZ SÁNCHEZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
ROBINSON RODRÍGUEZ BUITRAGO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%
BRANDON STIVEN BELTRÁN GÓMEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA GRADO 2	100%
ALFONSO ALEXANDER SANCENO	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	100%
ANDRES FELIPE LOPEZ AMAYA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	100%
MILTON YOVANY CONTRERAS	OPERADOR DE MIXER	100%
DIANA MARCELA ROMERO RODRÍGUEZ	CONTROLADOR VIAL	100%
MERCY DUEÑAS DIAZ	CONTROLADOR VIAL	100%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4255

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

JOHANA RAMÍREZ BOLAÑOS	CONTROLADORA VIAL	100%
ANA ISABEL BARRERA ROBLES	CONTROLADORA VIAL	100%
JENIFER ANDREA CANTOR	CONTROLADORA VIAL	100%
ANGELA MARÍA VALENCIA DELGADILLO	APUNTA VIAJES	100%
JESÚS BERNAL AMADOR	MAESTRO DE OBRA	100%
PABLO ARTURO GARCÍA MARTÍNEZ	OPERADOR RETROCARGADOR	100%
ALDEMAR MONTES VALENCIA	OPERADOR MOTONIVELADORA	100%
LIBARDO ANTONIO CALDERON MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
DORA SUSANA RINCON FLOREZ	CONTROLADORA VIAL	100%
MARIA YOLANDA BACCA BABATIVA	AYUDANTE DE OBRA	100%
LEONEL OVALLE	AYUDANTE DE OBRA - CEREO	100%
CAROL YIZETH PRIETO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA - CEREO	100%
MILTON ALEJANDRO MARTIN CARDENAS	AYUDANTE	100%
CARLOS JULIO MARENTES LINARES	AYUDANTE	100%
JOSE EULICES CARDENAS PERILLA	CONDUCTOR	100%
EINER ANDRES CASTILLO DAZA	CADENERO 1	100%
LUIS GERMAN ZUÑIGA VEGA	OPERADOR DE RETROCARGADOR	100%
DEYMIS HERAZO GALVAN	AYUDANTE DE OBRA	100%
MARCO EDWIN GARCIA JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
ANDRES LONDOÑO VANEGAS	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	100%
FRAY NICOLAS HERRERA BUITRAGO	OPERADOR DE RETROCARGADOR	100%
JORGE ARMANDO MELO CONTRERAS	TOPÓGRAFO	100%
NELSON LUIS BERNAL BARRETO	CONDUCTOR NPR	100%
JESUS ALBERTO GUEVARA REYES	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4256

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°:

2.1 Durante el 12/07/2023 al 31/07/2023

9455945045, 9455205497, 9455163811, 9456031117, 9454538599, 9456031716, 9454854226, 9455430908

2.2 Durante el 01/08/2023 al 31/08/2023

9456036728, 9457223055, 9456391381, 9456035835, 9456169969, 9456516719, 9457222093, 1057181068

1.1 Durante el 01/09/2023 al 30/09/2023

9457787625, 9456516719, 9457787235, 9457823104, 9457774470, 9457823233, 9457562024, 9457247724, 9457620288

1.2 Durante el 01/10/2023 al 31/10/2023

9460024605, 9460024539, 94600276892 ,9459203730, 9458751419 9458821583, 9460277218, 9459407274, 9458980609

Anexo: Se documentó y anexó el Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA en la entrega de cada informe mensual de obra.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

425

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	105
Empleos directos generados:	78
Empleos indirectos generados:	27

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	76
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	2
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	1
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	56
Género	Femenino	22
Población Vulnerable	Desplazados	1
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	2
Total		78

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4258

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

N/A	N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTIAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

PERFECCIONAMIENTO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	0
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2023
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	26/12/2022	26/11/2025	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	26/12/2022	26/05/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	26/12/2022	26/11/2025	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	26/05/2025	26/05/2030	$ 11.296.457.000,00
Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	26/05/2025	$ 5.648.228.500,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	NB- 100241770
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	NB 100057150
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/07/2023
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Buen Manejo de anticipo	12/07/2023	11/06/2026	$ 22.592.913.998,60
Prestaciones sociales	12/07/2023	11/12/2028	$ 5.648.228.500,00
Cumplimiento	12/07/2023	11/06/2026	$ 11.296.457.000,00
Estabilidad de la obra	11/12/2025	11/12/2030	$ 11.296.457.000,00

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4459

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Responsabilidad Civil - Extracontractual	26/12/2022	11/12/2025	$ 5.648.228.500,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *12/07/2023 AL 27/11/2023*

Avance físico ejecutado 16.90 % y avance financiero ejecutado 0%.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4260

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES**	**EJECUTADO**	**%**
1.1	CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE	8.12 KM	30.83





OBSERVACIONES: Conformación de la banca existente

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4261

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VÍAS	5.610,58 m3	43.76





OBSERVACIONES: Excavación mecánica sobreanchos de vía, utilizando excavadora de neumáticos 310L, PMT y PMA autorizado.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0262

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
2.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	5.753,22 VJ/KM	48.29





OBSERVACIONES: Disposición final de sobrantes en lote autorizado, ubicado en el K0+000.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4263

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	**EJECUTADO**	**%**
3.1	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS	6.760,0 M3	23.54








OBSERVACIONES: Instalación de capa de base granular clase A norma invias.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1264

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**MATERIAL GRANULAR Y RELLENO**	**EJECUTADO**	**%**
3.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	16.234,86 M3	65.91





OBSERVACIONES: Relleno de sobreanchos de la vía con material mixto de río sin procesar, tamaño max. 3".

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1265

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	**EXCAVACIONES**	**EJECUTADO**	**%**
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	498.639,95 M3/Km	17.92





OBSERVACIONES: Transporte de material granular mixto de río sin procesar tamaño max. 3".

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1266

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	**EJECUTADO**	**%**
4.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	1.440 M3	11.39





OBSERVACIONES: Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 incluye suministro, colocación y compactación. Del pk 0+000 al pk 3+000

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1267

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	**EJECUTADO**	**%**
4.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	67.680 m3/km	9.15





OBSERVACIONES: Transporte de mezcla asfáltica a una distancia de 46 km que está ubicada la planta proveedora de asfalto.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4263

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	**EJECUTADO**	%
4.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	19.500 M2	11.39





OBSERVACIONES: Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 incluye suministro, colocación y compactación. Del pk 0+000 al pk 3+000

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1269

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.1	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ALCANTARILLAS	65.60 M3	3.10





OBSERVACIONES: Demolición mecánica de alcantarillas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4270

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE(INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	33.60 M3	42.41



OBSERVACIONES: Demolición concreto simple, ubicado el ingreso a los predios y en alcantarillas.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4271

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE(INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL)	33.60 M3	42.41





OBSERVACIONES: Demolición concreto simple, ubicado el ingreso a los predios y en alcantarillas.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4212

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	%
6.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 18,8 Mpa 2000 Psi	9.59	13.96





DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1273

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	OBSERVACIONES: Solado de limpieza en concreto de 2000 Psi		
ITEMS	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	%
6.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa	10.781,98 kg	14.32





DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4274

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	OBSERVACIONES: Armado de acero de refuerzo para módulos Box Coulverts		
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6	ESTRUCTURA DE DRENAJE	EJECUTADO	%
6.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI)	124.67 M3	11.72







DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1275

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	OBSERVACIONES: Construcción de módulos para Box Coulverts		
ITEMS	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	
6	**ESTRUCTURA DE DRENAJE**	**EJECUTADO**	**%**
6.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, COMPACTACIÓN MANUAL	191.12 m3	39.77









OBSERVACIONES: Relleno y compactación manual con material SBG.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0.276.

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	OBSERVACIONES: Relleno y compactación manual con material SBG.		
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS	EJECUTADO	%
7.2	MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE	10,0 DIAS	8.33





DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

	OBSERVACIONES: Manejo de agua en las alcantarillas con motobomba 6" autocebante		
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
12	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL	EJECUTADO	%
	PAGA	0.36	36





OBSERVACIONES: Tala de árboles realizada por Bioagrícola del llano y suministro de agua en la estación de bomberos de Cumaral.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4278

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
13	**IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**	**EJECUTADO**	**%**
	PMT	0.36	36








OBSERVACIONES: Manejo de el transito e implementación PMT, señalización vial.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4279

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El presente informe de obra para pago de Acta Parcial No 1 justifica las actividades realizadas por el consorcio Halcon, para el proyecto identificado con el BPIN No. 2021005500215 durante el periodo del 12 de julio al 27 de noviembre de 2023, Para un pago parcial de obra correspondiente al 16.90% equivalente a $ 5.097.732.836,26 (cinco mil noventa y siete millones setecientos treinta y dos mil ochocientos treinta y seis con treinta centavos).

Se valoran las actividades correspondientes al 16.90% de las obras ejecutadas las cuales son:

1.1 Conformación de la banca existente (incluye: escarificar, perfilar, extender, cuentear, riego y compactación) de la cual se ejecutaron 8.12 km

2.1 Excavación mecánica para cajas vías (Incluye cargue), de la cual se ejecutaron 5.610,58 M3

2.4 Transporte disposición final de escombros y sobrantes de la cual se ejecutaron 5.751,40 Vj/km, se considera 1,3 factor de expansión del material y la distancia que es el promedio entre dos puntos de referencia y se considera la volqueta de 7 m3 por volqueta

3.1 Base granular clase A norma invias, suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador. Se instalaron 6.760,0 M3

3.2 Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado, se ejecutaron 16.233,57 M3, de acuerdo a las memorias de topografía.

3.3 Transporte de material granular, se ejecutaron 498.639,95 m3/km correspondientes a los volúmenes según memorias de topografía. Desde el punto medio de la obra en sitio instalado por la distancia a la cantera de 6 km.

4.1 Mezcla densa en caliente tipo MDC – 19 incluye suministro, colocación y compactación. Se instalan 1.440,0 M3

4.2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 o CRL-1. Se ejecutan 19.500,0 M2.

4.3 Transporte mezclas asfálticas. Se ejecuta 67.680,0 M3/Km

6.1 Demolición mecánica de alcantarillas. Se ejecutan 65.60 M3

6.2 Demolición concreto simple (incluye trasiego y cargue manual). Se ejecutan 33,60 M3

6.3 Solado, limpieza en concreto 13,8 MPa (2000 PSI)

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4280

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

6.4 Acero de refuerzo fy=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre. Material utilizado para la fabricación de los Box Coulverts, se instalaron 10.781,98 Kg de acero

6.5 Box aletas, muros armados concreto 20,7 Mpa (3000 Psi) suministro y construcción. Se utilizan 124,67 m3 de concreto en la construcción de los box coulverts.

7.2 Manejo agua con motobomba 6" autocebante Diesel. Se utiliza 10 días.

12 implementación del plan de adaptación de la guía ambiental o paga. Se han invertido $ 114.233.092,56 en la implementación del PMA, equivalente al 36% del 100%

13 implementación plan de manejo de tráfico. Se han invertido la suma de $ 72.348.828,84 en la implementación del PMT, equivalente al 36% del 100%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

428

INFORME ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

H. ANEXOS

Se anexa el siguiente soporte documental:

- Acta parcial de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 12 días del mes diciembre del 2023.

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO VÁSQUEZ PANTOJA

DIRECTOR DE OBRA

N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma

Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE

RESIDENTE DE OBRA

N° Matricula Profesional:25202-091115

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1282

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

JULIO-2023 (Copia)

4283

BITACORA
JULIO
CUMARAL

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-0

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	12	07	2023	7:00 am	5:00 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presenta lluvias de 7:00 am a 3:00 pm sin poder adelantar actividades representativas
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00 am	3:00 pm		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		7 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta Doble troque	6	
OFICIAL	2	SI		Excavadora Volvo 330	1	Se encuentra en Mina "La Cabaña"
OPERARIO	5	SI		Retroexcavadora 320	1	En campamento
AYUDANTE	6	SI		Motoniveladora	1	En campamento
CELADOR	1	SI		Vibrocompactador	1	En campamento
TOPOGRAFO	1	SI				
CADENERO	2	SI				
OTRO	4	SI	SST, Jefe de Parte Almacenista Residente			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26.3 Km.	Se realiza levantamiento topografico hasta el Km 27+100, estacionado cada 10 metros	400 mts	SI	SI

4 de 6

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	12	07	2023	7:00 am	5:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza Suministro y organización de Campamento de obra ubicado en el K1+100

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-326410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81035	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Local 1 - 1
CC Primavera Urbano Villavic
secretariaaim@aim.meta.gov.co

4236

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.320.107-0

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
13/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral Meta	13	04	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006600216
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presenta dia Soleado de 7:00 am a 5:00pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de espera por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1.	Si		Volqueta Odebrecht	6.	
OFICIAL	2.	Si		Excavadora Volvo 330	1.	Volqueta en mina de "La Cabaña"
OPERARIO	5	Si		Retroexcavadora 320	1.	En cumplimiento
AYUDANTE	6	Si		Motoniveladora Komatsu	1	En cumplimiento
CELADOR	1	Si		Vibro Compactador Ingersoll Rand	1.	En cumplimiento
TOPOGRAFO	1	Si				
CADENERO	2.	Si				
OTRO	4	Si	Res planta, jefe de frente, Supervisor, HSI			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo.	26.3 Km.	Se continua con levantamiento topografico desde K7+100 al K7+500.	400 ml.	Si	Si

4/09

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.726.647-2

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-022-V04
12/06/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Cumaral - Meta	13	07	2023	9:00 am	5:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Finalita el Cerramiento del Campamento de obra, se logra realizar el almacen y llega suministro de Contenedor para oficina. Se da inicio al montaje de planta de Concreto y tanque para Combustible.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades se realizan observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 4E -31 Local 1-14
CC Panorama Urbano Mall
contactenos@ajm.meta.gov.co

1233

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.232.947-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	14	07	2023.	7:00 am	5:00pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005550215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0350 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presenta lluvia de 9:00 am a 12:00 del dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO	9:00	12:00		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		3 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta Doble troque	6	
OFICIAL	2	SI		Excavadora VOLVO 380	1	En campamento
OPERARIO	5	SI		Retro excavadora 320	1	En Campamento
AYUDANTE	6	SI		Motoniveladora	1	En campamento
CELADOR	1	SI		Vibroacompactador	1	En campamento
TOPOGRAFO	1	SI				
CADENERO	2	SI				
OTRO	4	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	26,3 Km.	Se continua con levantamiento topografico de K7+300 a K8+150.	650 ml	Si	Si

4239

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral - Meta	14	09	2023	9:00 am	5:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El día de hoy se avanza con acta de vecindad a cargo de la trabajadora Social, llegando al kilometraje K6 + 000.

Continuamos con adecuación del Campamento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANRECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25302-268714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25302-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52302-81235	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01104-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registrán observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

150

Calle 15 No. 4E-01 Lotes 1 - Pu
OD Periurbano Urbano-Villavicen
correoinvias@aim-meta.go

4220

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.341-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	15	07	2023.	7:00 am.	10:00 am.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra lluvias de 7:00 am a 9:00 am.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	9:00		
SOLEADO				
Tiempo de atraso por lluvia		2 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. Doble troque.	6.	
OFICIAL	2	Si		Excav. Volvo 330	1.	Se encuentra en mnto. "En Cabaña"
OPERARIO	5	Si		Retro Exca 320	1.	En campamento
AYUDANTE	6	Si		Motoniveladora	1.	En campamento
CELADOR	1	Si		V. bio compactador	1.	En campamento
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
OTRO	4	Si	SST, residente, almacen, Jefe			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo.	26,3 Km.	Se continua con levantamiento de Ret 150 a Ret 900.	250 ml	Si	Si

4291

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.299.347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-023-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	15	07	2023	9:00 am	10:00 am

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza charla SST: Socialización de políticas SST en las horas donde se presentan lluvias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-268714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81235	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 01154-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 49-01 Local 1 - P
CC Plazoleta Urbana Villavic
contactenos@aim-meta.co

4202

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 947-0

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-023-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	17	07	2023	7:00 a.m	4:30 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006680218
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30p.m.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Vola Obble tapoe.	6	
OFICIAL	2	Si		Excav. Volvo 330	1	Ubicada en mina.
OPERARIO	5	Si		Retro excav. 320.	1	En campamento
AYUDANTE	6	Si		Motoniveladora	1	En campamento
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador.	1	En campamento
TOPOGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
OTRO	4	Si	SST residente, ayud. cuadrilla y celador			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y replanteo.	26,3 Km.	levantamiento del CB+400 al KB+850.	450 ml.	Si	Si

4203

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 250 047-1

BITACORA DE OBRA
112-GCP-FR-022-VO
12/05/202

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	17	07	2023	7:00am	4:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades ajustando el horario laboral de la siguiente manera: de lunes a Viernes de 7:00 am a 4:30 Pm, Sabado de 7:00 am a 11:30 am.
Se realiza Calistenia a trabajadores por parte SST.
Se Continua con adecuación de Campamento de obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-238410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-81 Locals 1 - Pis
CC Plazuela Urbano Viviendo
antioquia@fiduciaria.gov

4294

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.232.647-2

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	18	07	2023	7:00 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006630218
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0890 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presenta dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque.	6.	
OFICIAL	2	SI		Excav. Volvo 330	1.	Ubicado en mina La Cabaña
OPERARIO	5	SI		Retroex 320	1	En campamento
AYUDANTE	6	SI		Motoniveladora	1	En Campamento
CELADOR	1	SI		Vibrocompactador	1	En campamento
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	2	SI				
OTRO	4	SI	SST, Residente, Almacenista			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	26,3 Km	Se continua. con replanteo del eje del alineamiento del proyecto	1,9 K.m.	Si	Si

4/20

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	18	07	2023	7:00am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
0	0

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza Calistenia SST para trabajadores.

Se continúa con adecuación de Campamento

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-230410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 18 No. 40-01 Lobby 1 - P
CC Primavera Urbano-Villavic
contactenos@aim-meta.go

4296

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.280.947-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	19	Oct	2023	7:00 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006600215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra lluvias de 8:00am a 2:00pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO	8:00	2:00p.		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		5 horas.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta Volteo	6	
OFICIAL	2	Si		Retro ex. 320	1	Ubicada en la Mina - campamento
OPERARIO	5	Si		Excavo. Volvo 330	1	Ubicada en Mina
AYUDANTE	6	Si		Vibro compactador	1	En campamento
CELADOR	1	Si		Motoniveladora	1	En campamento
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
OTRO	4	Si	SST, Almacenista, Residente, Ingeniero			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y K puntos	263 Km	Se realizo recorrido de obra con diseñador Geometrico	0	Si	Si

42

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.209.347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral - Meta	19	07	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades a las 7:00am, día lluvioso desde las 7:00am hasta las 2:00pm.

- Se continúa con adecuación del Campamento.
- El día de hoy se realiza recorrido de la vía con el diseñador geométrico, topógrafo, director de obra, residente de obra. Donde se verifica ejes y bordes de vía.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-268714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 01194-0200	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 48-01 Local 1 - P
CC Primavera Urbano Villavic
asistentecomac@aim-meta.co

4298

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.647-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	21	07	2023	7:00 a.m.	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000000215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	9250 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volque doble troque.	6	
OFICIAL	2.	Si		chevrolet NPR	1.	
OPERARIO	6	Si		Excav. Volvo 230	1	Volqueta en Alina.
AYUDANTE	5.	Si		Retro Cater. 320	1.	
CELADOR	1.	Si		Vibro compactador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1.	
CADENERO	2	Si				
OTRO	5.	Si	SST, Residente Ambiental, Residente			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo.	26,3 Km.	Se replantean ejes del ajuste 2 del alineamiento del proyecto.	720 ml.	Si	Si

4299

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral - Meta	21	07	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continúa con adecuación del campamento: ubicación del tanque de combustible, planta de concreto, vaciado de placa de contrapiso de zona de taller.

Se realiza Calistenia a los trabajadores y charla SST: importancia de elementos de seguridad personal.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 53202-61335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones pertinentes y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Local 1 - F
CC Primavera Urbana-Villavic
contactenos@ecm-ener.c

4300

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.020.041-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
13/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	22	Oct	2023	7:00 am	11:30 am.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2023	PROYECTO N°	20210055000315
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. Doble troque.	6.	
OFICIAL	2	Si		Chevrolet NPR	1	
OPERARIO	6	Si		Excav. Volvo 330	1	Ubicada en Mina
AYUDANTE	5	Si		Retro Cater. 320	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPOGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	Si				
OTRO	5	Si.	Sst, Contabilidad, Almacenista, Ayuda			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	263 Km	Se continua replanteo de eje del alineamiento del proyecto	400 ml.	Si	Si

4201

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.226.347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-023-V04
13/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	22	07	2023	7:00 am	11:30 am

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Adecuación del Campamento de obra: Vaciado de losa de contrapiso zona de taller, armado de gaviones para rampa de acceso a planta de concreto.

Se realizó Calistenia SST a todos los trabajadores.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MÓNICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-288714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0250	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Libby 1 - Pi
DC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

4302

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 223 240-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-VDI
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	24	07	2023.	7:00am.	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006000215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0230 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra lluvias desde la 1:00pm hasta las 4:30pm
TORMENTA				
LLUVIOSO		1:00pm		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		4.30 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2.	Si		Volqueta D.trasp	6.	
OFICIAL	2	Si		Chevolet N.P.R.	1.	
OPERARIO	6.	Si		EXCON Volvo 330	1	Ubicada en Mina
AYUDANTE	5	Si		Reto Exca. 320.	1.	
CELADOR	1	Si		Vibro Compacta.	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1.	
CADENERO	2.	Si				
OTRO	5	Si	SSH, Conductor, Almacenista, Ayte			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	26,3 Km.	Replanteo de ejes del alineamiento del proyecto	360 ml.	Si	Si
0	0	0			

4303

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.347-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V0
12/09/202

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	24	07	2023	7:00 am	4:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia el dia de hoy a las 7:00am, presentando fuertes lluvias.
Se continúa con la adecuación del Campamento: Construcción de zona de Box Culvert y bodega de Cemento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-255410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81339	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01184-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y su firma o consentimiento:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -61 Lotes 1 - 1
CC Panorama Unicentro-Villavic

4304

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 730 847-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	25	07	2023	7:00 a.m.	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	252100500015
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0090 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registran lluvias de 8:00 am a 11:30 am.
TORMENTA				
LLUVIOSO	8 11:30			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		3,30 horas.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Volq. Doble troque	8.	
OFICIAL	2	Si		chevrolet. NPR	1.	
OPERARIO	6	Si		Excava Volvo 330.	1	Ubicada en Mina
AYUDANTE	5	Si		Retro Cate. 320	1.	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactor.	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1.	
CADENERO	2.	Si				
OTRO	7	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km.				

4385

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.520.447-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	25	07	2023	7:00am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde, en la mañana se continua con adecuación del Campamento y logistica para inicio de actividades en la vía el dia de mañana

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-288714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81235	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 01194-0200	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 49-31 Lotes 1 - P
CC Primavera Urbano Villavic...
consultores@aim.meta.g...

4350

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.036.541-5

BITACORA DE OBRA
TI2-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	26	07	2023	7:00 am.	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005530215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00a			
Tiempo de atención por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Volq. Doble troque.	9	
CRICIAL	2	Si		Chevrolet NPR	1	
OPERARIO	6	Si		Excav. Volvo 330	1	Ubicada en Mina
AYUDANTE	5	Si		Retro Cat 320	1.	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPOGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1.	
CADENERO	2	Si				
OTRO	7	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	26,3 Km.				
Conformación de la banca existente.	26,3 Km.	Se dio inicio a la actividad de explanación en los primeros mts	200 m.	Si	Si
0	0	0		0	

4307

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.209.040-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V0
12/08/202

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral - Meta	26	07	2023	7:00am	4:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividadel el día jueves 26 de Julio a las 7:00am, Se presenta día Soleado. Se dio inicio a las actividades en la vía, logrando la limpieza y explanación desde el K1+000 hasta el K1+200. Se dió Cumplimiento al PMT aprobado.
-Equipos utilizados: Retroexcavadora Caterpilar 320, Vibro Compactador, Volquetas doble troque.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANOSCHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registren observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-61 Lobby 1 -
CC Primavera Urbano-Villavi
contactenos@aim-meta.c

4308

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.700.041-2

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-VD4
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	27	07	2023	7:00 a.m	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021500500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra lluvias desde las 7:30 a.m hasta las 12:00 del dia
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:30 a.m			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias	4.30 horas			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Volq. Doble troque	0	
OFICIAL	2	Si		Chevrolet NPR	1	
OPERARIO	6	Si		Excav Volvo 330	1	Ubicada en Mina
AYUDANTE	5	Si		Retro 320	2	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	Si				
OTRO	7	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km	Se replanteo ancho de via sobre el costado derecho con niveles de precision, tomando cotas y abcisas	510 ml	Si	Si
Conformacion del terraplen con el existente.	26,3 Km.	En horas de la mañana Este logro avanzo por lluvias, se continuara la tarde	100 ml	Si	Si

4309

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 299 847-1

BITACORA DE OBRA

112-ECF-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	27	07	2023	7:00am	4:30 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy se avanza en explaneacion y limpieza de via en horas de la tarde.
Maquinaria utilizada: Retroexcavadora 320, Vibro Compactador y Volquetas doble troque.
En horas de la mañana se logra conformar en campamento zona de Box Culvert y almacen de Cemento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Lotes 1 - Piso
CC Primavera Urbano Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov

4310

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	29	07	2023.	7:00 am.	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0350 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	9:30am.	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Vdq. Doble troque	8	
OFICIAL	2	Si		Chevrolet NPR	1	
OPERARIO	6	Si		Excv Volvo 330	1	Ubicada en mina.
AYUDANTE	5	Si		Retro 320	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPOGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	Si				
...RO	7	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y replanteo	26,3 Km.	Se retoma levantamiento topográfico desde el Retorno	200 ml.	Si	Si
Conformación de la banca existente.	26,3 Km.	El dia de hoy no se avanza en esta actividad			

Calle 15 No. 10-41 Lobby 1 - P
CC Palmeiro Unicalo Villavic

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.928.547-1

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral- Meta	28	07	2023	7:00am	4:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades a las 7:00 am se presenta dia Soleado
Se realizo la segunda reunion con el Diseñador Geometrico del proyecto, el Directo de obra el Topografo y la Residente de Obra Donde queda como compromiso realizar el levantamientoforestal afectado por el diseño geometrico en los primeros 5 Kilometros de via. De igual manera se revisaran ejes y bordes de via para afectar en lo menos posible los accesos a predios privados.
Se continua con las adecuaciones del campamento

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANOSCHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-296714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 16 No. 40-81 Liberty I - Piso
CC Parque Urbano Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.c

2/2

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	29	07	2023	7:00 am	11:30 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210065500216
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado de 7:00am a 11:30am
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am			
Tiempo de atención por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Volq Doble troque	8	
OFICIAL	2	Si		Chevrolet NPR	1	
OPERARIO	6	Si		Excav. Volvo 330	1.	Se encuentra en mina
AYUDANTE	5	Si		Retro 320	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1.	
CADENERO	2	Si				
RO	7	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km	Se realiza el recorrido desde el PDT de obra hasta el K3+000 con personal	3 Km	Si	Si
Conformacion de terraceo	26,3 Km	el dia de hoy no se avanza en esta actividad			

Calle 15 No. 40 -21 Locky 1 - Piso
CC Petrovera Urbana Villavicencio
contactenos@aimeta.gov.co

4/5/23

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	29	07	2023.	7:00 am	11:30 am.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy Sabado 29 de Julio a las 7:00am, se presenta dia Soleada Se realiza recorrido desde el K0+000 hasta el K3+000 con el ingeniero forestal y equipo de topografia, esto con el fin de cotejar el inventario forestal existente y el requerido tras implantar el diseño geometrico Se continua con adecuaciones del campamento: conformacion de terreno en zona de prefabricados de Box culvert instalacion de tanque de agua para la planta de concreto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANCHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 01154-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-21 Lotes 1 - Piso
CD Panaviera Urbano (Villavicencio)
contactenos@aim.meta.gov.c

113

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	31	07	2023	7:00 am.	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
LLUVIOSO				Se registra lluvia de 7:00am a 11:00 am.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00am			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		4 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	Si		Volq. Doble troque.	6	
OFICIAL	2	Si		Chevalet Npr	1	
OPERARIO	6	Si		Excav. Volvo 330	1.	Ubicado en mina
AYUDANTE	5	Si		Retro 320	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1.	
TOPOGRAFO	1	Si		Motoniveladora	1.	
CADENERO	2	Si				
RO	7	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km				
Conformacion de banca existente	26,3 Km	El dia de hoy no se cuenta en esta actividad			

Calle 15 No. 48-01 Lotes 1 - Piso
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov

315

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-EDP-FR-022-V0
12/08/202

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	31	07	2023	7:00 am	4:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza adecuación de campamento, descargue de formaletas. Se inició con armado y vaciado de losa de contrapiso en zona de Box Culvert.

Llego material crudo de Río para adecuación de parqueadero de Volquetas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81395	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 01194-0250	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-61 Local 1 - Piso
CC Plazuela Urbana-Villavicencio
atencionme@aimeta.gov.co

4/316

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

AGOSTO-2023

(Copia)

43A

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.478.047-9

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-002-VDA
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	01	08	2023	7:00 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005800215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra lluvias desde las 7:00 am hasta las 12:00 pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00am	11:00m		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1.	Si		Volqueta doble troque	8.	
OFICIAL	2	Si		Excavadora 330	1	En mina la cabezo
OPERARIO	7.	Si		Retro 320	1.	
AYUDANTE	4	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1.	
TOPOGRAFO	1	Si		NPR.	1	
CADENERO	2	Si		Camioneta cabo	1	
	7.	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo.	26,3 Km				
Conformación de la banca existente.	26,3 Km.	Esta actividad no se avanza el dia de hoy.			

Calle 15 No. 40-31 Local 1 - Piso 3
CC Parquesur Urbano-Villavicencio
agenciainfra@am-meta.gov.co

43/8
RV

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 049-5

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	01	08	2023	7:00am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy 01 de agosto se inicio a las 7:00am con lluvias hasta las 12:00 del dia, lo cual no se avanzan en actividades.

En horas de la tarde se realizo el armado y se dio inicio al vaciado de Losa de contrapiso de box culvert, se finalizo vaciado de losa de la dega de cemento. Se inicio con limpieza de formaletas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 35202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01104-0260	

Cuando se presentan varias de profesionales especificadoras o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@cim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 000 347-0

BITACORA DE OBRA

113-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	02	08	2023.	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0280 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
[illegible]NDO				Se registra dia soleado hasta las 2:00pm, inicio de lluvias y lluvias hasta las 4:30pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO		2:00pm	4:30 Pm	
SOLEADO	7:00am	1:00pm		
Tiempo de standby por lluvias		2:35 pm.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. Doble troque	8.	
OFICIAL	2	Si		Excav. 330	1.	En mina la Cabaña.
OPERARIO	8	Si		Retro 320	1.	
AYUDANTE	4	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1.	
TOPÓGRAFO	1	Si		NPR.	1	
CADENERO	2	Si		Camioneta doble	1.	
	7	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	26,3 Km				
Conformación de la banca existente.	26,3 Km.	Se realizo conformacion de via del Retorno hasta el Retzio.	0,21 Km.	Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lotes 1 - Piso 2
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

4239
RO

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.399.947-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-033-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	02	08	2023	7:00am	4:30pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy 02 de agosto, se registra dia Sabado. Se avanza con apiques en el K1+090 para ubicación exacta de tubería de 600, encontrandose a un metro de distancia del borde de via existente y un metro de profundidad, información que se envia al ingeniero diseñador. Asi mismo se continua con limpieza de formaletas. En horas de la tarde se inicia con la conformación de la banca existente de K0+000 hasta K0+210 en 5 Viajes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-268714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-338410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81358	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se realizan observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 49-01 Libby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.709.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-PR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	03	08	2023.	7:00am	4:30pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005S00213
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
...ADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq Doble trasqe.	8.	
OFICIAL	2	Si		Excav 330	1.	Ubicada en la mina
OPERARIO	7	Si		Retro 320.	1	
AYUDANTE	4	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		NPR chevrolet.	1	
CADENERO	2	Si		Camioneta doble.	1	
	7	Si		Carro Tanque.	1.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km.				
Conformación de la banca existente.	26,3 Km.	Se realizo desde el KO+210 hasta el KO+680	470 ml.	Si	Si

Calle 15 No. 40 -31 Lobby 1 - Piso 8
CC Plataforma Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

11320
RV

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 320 947-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral – Meta.	03	08	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con la conformación de la vía desde el RO1210 hasta el RO1660. El día de ayer se empleo 4 viajes de relleno material mixto tamaño max 3" Para dicha conformación. Equipos utilizados: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, volquetas doble troque. Se emple PMT autorizado. El día de hoy se empleo 12 viajes de relleno max 3". Se continua con adecuaciones de cam. Pumento: limpieza de formaleta, adecuaciones a planta de concreto

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81336	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0260	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 18 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.270.967-3

BITACORA DE OBRA

11J-ECP-FR-023-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	04	08	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021006500218
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0290 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am	4:30pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Vdq. Doble troque.	0	
OFICIAL	2	Si		excav. 330	1	Ubicada en la mina
OPERARIO	7	Si		Retro 320	1	
AYUDANTE	4	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		V.bracompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		NPR Chevolet.	1	
CADENERO	2	Si		Camareta dara.	1	
[illegible]	7	Si		Carrotanque.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km.				
Conformacion de la banca existente.	26,3 Km.	Se realizo del K0+680 al K1+140.	490 ml.	Si	Si

Calle 15 No. 49-01 Lobby 1 - Piso 3
DC Planeación Urbano-Villavicencio
asesoria.soa@aim-meta.gov.co

4321
RV

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	04	08	2023	7:00am	4:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy 04 de Agosto, se registra dia Soleado, permitiendo continuar con la conformacion de via desde el Km K0+690 hasta el K1+170, empleando 12 viaje de material. El equipo utilizado: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, volquetas doble troque. Se empleo el PMT autorizado. Se continua con adecuaciones del campamento: Vaciado finalizado de zona de baño cubierta.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANCHOLA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-296714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01104-0250	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 16 No. 10-61 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano Villavicencio
centralmeta@atenvia.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.559.447-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	05	08	2023	7:00am	11:30am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0050 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registro lluvia de 7:00am a 8:00am.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00am			
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias		1hora.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. Doble troque.	8	
OFICIAL	2	Si		Excav. 330	1	Ubicada en la mina
OPERARIO	7	Si		Retro ex. 320	1	
AYUDANTE	4	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactador	1	
TOPOGRAFO	1	Si		NPR chevrolet	1	
CADENERO	2	Si		Camioneta doble	1	
	7	Si		Carro Tanque	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km				
Conformacion de la banca existente.	26,3 Km.	Hay poco avance en la actividad			
0		0		0	

Calle 18 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
servicioalcliente@aim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 004 947-3

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comanol – Meta	05	08	2023	7:00am.	11:30am.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy 05 de agosto. se inician actividades despues de registen lluvias de 7:00am a 8:00am. Se adelantan actividades de adecuaciones de campamento: inicio de instalacion de cubierta.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANCHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-01235	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0250	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 49 -01 Local 1 - Piso 2
CC Parque de la Vitalidad - Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.276.464-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	08	09	2023	7:00 am.	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	202100S000316
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Vola. Doble tracto	0	
OFICIAL	2	Si		Excav. 330.	1	Ubicada en la mina.
OPERARIO	7	Si		Retro 320.	1	
AYUDANTE	4	Si		Motoniveladora	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactadora	1	
TOPOGRAFO	1	Si		NPR Chevrolet.	1	
CAMINERO	2	Si		camioneta obra	1	
OTRO	7	Si		Carro Tanque.	1.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y replanteo	26,3 Km.				
Conformacion de la banca existente	26,3 Km.	Hoy no se avanza en la actividad.			
/		/		/	
0		0		0	
/	/		/		

Calle 15 No. 40 -5h Lotby 1 - Piso 3
CC Parquesur Urbano Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.259.547-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/06/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	08	08	2023.	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy a las 7:00am registrando dia soleado. No se avanza en conformación de la via. Sin embargo se continua con actividades de adecuación de campamento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 35202-268714	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 85202-81355	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registrán observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 16 No. 43-01 Lotes 1 - Piso
CC Primavera Unidad Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.378.997-0

BITACORA DE OBRA
113-ECP-PR-023-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	09	08	2023	7:00 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra lluvias de 7:00am a 12:00 del dia.
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	12:00		
SOLEADO				
Tiempo de atención por lluvias		5 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Vdg. Doble tracpe.	8.	
OFICIAL	3	Si		Excav 330	1	En la mina.
OPERARIO	9	Si		Retro. 320.	1	
AYUDANTE	5.	Si		Vibro compactor	1	
CELADOR	1	Si		Motoniveladora.	1	
TOPOGRAFO	1	Si		NPR.	1	
CAMIONERO	2	Si.		Cargotange	1	
OTRO	9.	Si.		Retro.	1.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	263 Km.				
Conformacion de la banca existente.	263 Km.	No se cuenta con actividades correspondientes			

Calle 16 No. 40-41 Locales 1 - Piso 2
CC Plazuela Llanolandia
contactenos@aim.gov.co

4324

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 000 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022/V0
12/08/202

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	09	08	2023	7:00am	4:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy, registrando lluvias en horas de la mañana. No se avanza en actividades correspondientes a conformación de via, debido a que los trabajadores se encuentran a la espera del pago mensual que al a fecha no se ha visto reflejado. Se avanza en adecuaciones de campamento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-298714	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 48-81 Local 1 - Piso
OD Panorama Urbano-Villavicencio
asistentedoc@aim-meta.gov.c

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	10	05	2023	7:00 am	4:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra lluvia de 10:00 am a 11:30 am y de 2:00 Pm a 3:10 Pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO	10:30 am - 11:30 am		2-3	
SOLEADO				
Tiempo de atención por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. Doble troque	8	
OFICIAL	3	Si		Exca 330	1	En la mina
OPERARIO	9	Si		Retro 320	1	
AYUDANTE	5	Si		Vibro Compactador	1	
CEBADOR	1	Si		Motoniveladora	1	
TOPOGRAFO	1	Si		NPR	1	
INERO	2	Si		Carro tanque	1	
OTRO	9	Si		Retro	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km				
Conformación de la banca existente	Km	No se avanzo en actividades			
0				0	
		0			

Calle 10 No. 10-01 Local 1 - Piso 1
CC Parques Urbanos Villavicencio
contactenos@aim.com.co

4:30 PM

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	10	08	2023	7:00 am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividadel el dia de hoy jueves 10 de agusto de 2023, se registran lluvias intermitentes durante el dia.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MARECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 35202-268714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 35202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 0119A-0595	

Cuando se presentan varias de profesionales especializados o otros empleados, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Carrera 35 No. 10-81 Barrio 1 – Piso 2
CC Plaza Cívica – Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-023-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	11	05	2023	7:00 am	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021038800215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado hasta las 2:30pm que inicio- ron lluvias hasta las 3:00pm
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. 0dotrasgo	8	
OFICIAL	3	Si		Excavadora 330	1.	En la mina
OPERARIO	9	Si		Retroexcav	1	
AYUDANTE	5	Si		Vibrocompactad.	1	
CELADOR	1	Si		Motoniveladora	1.	
TOPÓGRAFO	1	Si		NPR	1.	
CAMINERO	2	Si		Carrotanque.	1.	
OTRO	9	Si		Retroexcavadora	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo.	26,3 Km				
Conformac de Via existente	26,3 Km	Se continua con conformacion de via del K1+170 al K1+830	660 ml	SI	SI
Excavacion mecanica para caja de via	12,821 m³	Se dio inicio de la actividad del K1+200 al K1+320	62 m³	SI	SI
Relleno con material mixto de no tamaño max 3"	24633 m³	Sobre ancho de via desde el K1+200 al K1+390 margen izq.	89 m³	SI	SI
Transporte Disposicion final de sobrantes	119139 M3/Km	Transporte de escombros en botadero autorizado	12,9 M3/Km	SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Barrio 1 - Piso 3
CC Panorama Urbano Villavicencio
contactenos@aimeta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.039.116-2

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-032-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	11	08	2023	7:00am	4:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades, dia soleado que permite adelantar actividades de conformación de via del K1+170 al K1+830, empleando 84m³ en 7 viajes doble trocce. De igual manera se inicio con la excavación de sobre anchos de vias desde el K1+200 al K1+370 empleando 84m³. 4 viajes doble trocce, 6 viajes de semilla provenientes de mina de Cumaral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANCHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 10 No. 48 -31 Lotes 1 - Piso
Of. Portezuela Urbano-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.178.341-3

BITACORA DE OBRA

112-EGP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral meta	12	09	2023	7:00 am	3:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000800210
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0290 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra lluvias a las 8:30 am hasta las 9:00 am
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. Doble troque	8.	
OFICIAL	3	Si		Excav. 330	1	En la mina
OPERARIO	9	Si		Retro 330	1	
AYUDANTE	4	Si		Vibrocompactador	1	
CELADOR	1	Si		Motoniveladora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		NPR	1	
CONDUCTOR	2	Si		Cargotenga	1	
OTRO	9	Si		Retro 60C.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEN CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km				
Conformacion de la banca existente	26,3 Km	Se realiza de K1+830 al K2+710. Pendiente material.	0,880 Km.	Si	Si
Excavacion mecanica para cajas de Via2	121621 m3	NO se adelanta actividades			
Relleno material mixto de mistamicos max 3"	24633 m3	NO se adelanta actividades			

Cra 15 No. 49-31 Locals 1 - Piso 1
CC Panorama Urbano Villavicencio
contactenos@ajm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.300.543-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	12	08	2023	7:00 am	3:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy Sabado 12 de agosto, registrando lluvias de 8:30 am a 9:00 am actividades de conformacion de via del K1+830 al K2+710 realizando 880 ml, quedando pendiente material para finalizar conformar.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANRIQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81336	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se realizan observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso
CC Primavera Urbana-Villavicencio

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-023-V04
13/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	13	03	2023	7:00 am	3:00 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210050000215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq. Doble troque.	6.	
OFICIAL	3	Si		Excv. 330	1	En lamina
OPERARIO	9	Si		Retro 320	1	
AYUDANTE	4	Si		Vibrocompacta.	1	
CELADOR	1	Si		Motoniveladora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		NPR.	1	
CAMIONERO	2	Si		Camatanque.	1	
CADENERO	9	Si		Retro 60C.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	26,3 Km.				
Conformación de la banca existente.	16,3 Km	Se avanza del K2+710 al K4+520	1,81 Km.	SI	SI
Excavación mecanica para cajas de via.	12.821 m3	No se avanza en la actividad			
Relleno material mixto de no tomado max 3"	24.633 m3	NO se avanza en la actividad.			

Calle 12 No. 40-61 Local 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano-Villavicencio

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.399.447-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-023-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	13	08	2023	7:00 am	3:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy domingo 13 de agosto, registrando dia Soleado, se realizan actividades de conformación de Via del K2+710 al K4+520 realizando 1810 ml, debido a que no hubo suministro de material de relleno max 3", se logro avanzar en la actividad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25203-268714	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25203-81335	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Cra 15 No. 40 -81 Lotes 1 - Piso
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 822 010 041-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-020-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	14	08	2023	7:00 am.	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000000216
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1			Vdg. Doble tambor	0.	
OFICIAL	3	Si		Excava. 330	1	En lamina.
OPERARIO	9	Si		Retro. 320	1	
AYUDANTE	4	Si		Vibrocompactor.	1	
CELADOR	1	Si		Motoniveladora	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		NPR	1	
[illegible]NERO	2	Si		Carrotanque.	1	
[illegible]ID	9	Si		Retro BOC.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo.	26,3 Km				
Conformacion de la banca existente.	26,3 Km	Se finaliza conformacion de dos cunetones			
Excavacion mecanica para cajas de via	12521 m3	Se realizan metros lineales. 205 ml.	102,50 m3	Si	Si
Relleno de material mixto de no tamaño mas 3"	24633 m3.	Se rellena con 120 m3 de material	120 m3.	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	492659 VJ/Km	Se continua con el transporte al botadero autorizado	21,35 VJ/Km.	Si.	Si

Calle 15 No. 49-01 Lotes 1 - Piso 5
CC Provisional Urbano Villavicencio
asesoriacm@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 209 088-8

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-022-V0
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	14	08	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy lunes 14 de agosto, registrando dia atrasado
Actividades realizadas: De bido a que los dias 12 y 13 de agosto no se registro
Suministro de material de no, el dia de hoy se esta finalizando la conformacion
de los dias anteriormente nombrados. Hoy se empleo 48 m3 en esta actividad
Se continua con la excavacion de sobreanches de via: R1+570 al R1+610;
R1+720 a R1+780; R1+860 al R1+940 sentido La estrella-Veracruz: material de
relleno: 110 m3 y del R1+825 al R1+850 sentido La estrella-veracruz: 25 m3.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-255714	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o ante entidades, se registran observaciones pertinentes y se firma a conjuración:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso
CC Petrovera Unicentro-Villavicencio
correspondencia@aim.meta.gov.c

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
113-ECP-PR-022-V.04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Met	5	08	2023	7:00 am	6:00 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500216
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra día Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de suspby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Retroexcav.	6.	
OFICIAL	3	SI		Excavadora 330	1	En la mina.
OPERARIO	9	SI		Retro 320	1	
AYUDANTE	4	SI		Vibrocompactador.	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1.	
TOPOGRAFO	1	SI		NPR	1	
CARPINTERO	2	SI		Cargadora	1	
[illegible]AYO	9	SI.		Retro 80C.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEN CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo.	26,3 Km.				
Conformación de la banca existente.	26,3 Km.	Finalizando conformación realizada los días 12 y 13 agosto.			
Excavación mecánica para Cajas de vías.	8871 m3	En sobreancho de vía se realizan 120 metros lineales	120 m3	SI	SI
Relleno material mixto de no tamizado max 3"	24633 m3	Relleno se empleo 140 m3 de material mixto de rio max 3".	140 m3.	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros.	119184 M3/Km	Se continua con el transporte y disposición autorizado	25 M3/Km	SI	SI

Calle 16 No. 40-01 Lotes 1 - Piso 2
CC Palacio Urbano Villavicencio
correspondencia@ajm-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Lumaral - Meta	15	08	2023	7:00 am	6:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el día de hoy martes 15 agosto, registrando día adicional actividades realizadas: finalización conformación adelantada los días 12 y 13 de agosto desde K2+710 al K2+960 empleando 120 m3 de material.
- Se continua con la excavación para adicionales de vía, desde el campamento a menores: K1+040 a K1+100; K0+710 al K0+840, realizando 90 metros lineales de excavación y empleando 198 m3 de material mixto de no max 3".

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANCHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o entes externos, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-61 Lobby 1 - Piso
CC Parquesur Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.c

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.230.667-9

BITACORA DE OBRA

112-SCP-FR-322-V.01
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comacal – Meta	16	05	2023	7:00a.m.	5:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000600216
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0280 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra lluvias de 7:00am a 12:00pm.
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque	6	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330 volvo	1	En el Rio
OPERARIO	9	SI		Rio 320 cater.	1	
AYUDANTE	4	SI		V. biocompactador	1	
CONDUCTOR	1	SI		Motoniveladora	1	
TOPOGRAFO	1	SI		NPR	1	
CADENERO	2	SI		Cargotante	1	
OTRO	9	SI		Retroex EOC.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo.	263 Km	Excavacion para conformar sobreancho en los laterales.	0,11 Km.	SI	SI
Conformacion de la banca existente.	263 Km	No se adelanto actividad.			
Excavacion mecanica para Cajas de Vias.	12521 m³	Sobre anchos de vias	71,6 m³	SI	SI
Relleno de Material mixto de rio tamaño max 3"	24663 m³.	Sobre anchos de vias 110 ml.	86 m³	SI	SI
Transporte final de escombros y sobrantes	119139,91 m³/km	Se continua con el transporte y disposicion a botadero autorizado	14,92 m³/km	SI	SI

4331
RV

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.223.647-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-003-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	16	08	2023	7:00 am	3:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades presentando puerto llanos en horas de la mañana. Actividades realizadas: Excavación de Sobreanchos de vías desde el campamento a manos. K0+940 – K0+915; K0+885 – K0+835; K0+825 – K0+810; K0+810 – K0+760. Realizando 110 metros lineales y utilizando 86 m³ en Relleno de material mixto de río 6". El día de hoy no se adelanta actividad de conformación de vía, debido a que el Vibrocompactador presenta fallas mecánicas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-269714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-255410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81339	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01166-0290	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-9

BITACORA DE OBRA

112-SCP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Cumaral - Meta.	17	08	2023.	7:00am.	5:30pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0778 de 2022	PROYECTO N°	2021009830215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0880 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble hoye	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330 vhud	1	En rio - minci
OPERARIO	9	SI		Retro 320 cat/pl	1	
AYUDANTE	4	SI		Vibrocompactador	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		NDR	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque.	1	
OTRO	9	SI		Retroex.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	26,3 Km	Excavacion para conformar Sobreanchos en los laterales.			
Conformacion de la banca existente.	26,3 Km.	Del K2+900 al K4+620.	1720 ml 1,72 Km	SI	SI
Excavacion mecanica para cajas de via	12821 m³	Sobre anchos: K0+950 - K0+690; K0+695 - K0+650; K0+580 - K0+540	46,159 m³ (44 ml)	SI	SI
Relleno de material mixto de rio de tamaño max 3"	24663 m³.	Relleno en sobreanchos de via en 1,44 metros lineales	58 m³	SI	SI
Transporte y disposicion final escombros y sobrantes.	11918,91 V3/Km	Disposicion a botadero autorizado.	9,6 V3/Km	SI	SI

4332
P3

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.220.943-3

BITACORA DE OBRA

112-EGP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Lomaral - Meta	17	08	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy se registra dia soleado. Actividades realizadas.
- Conformación de via: Del K2+900 al K9+620 = 1,72 Km, empleando 19 viajes doble troque = 228 m³. - Excavación mecanica para sobre anchos de via: 46,18 m³ Del K0+750 al K0+690; K0+695 - K0+640; K0+584 - K0+560 = 199 ml
- Relleno material mixto 3" = 8m³ para sobre anchos de via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 61184-0220	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o entes externos, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
13/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	15	08	2023	7:00 a.m.	5:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	2080 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 a.m.	5:30 p.m.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	2	SI		Volqueta Doble troque	9	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	13	SI		Cargadora	1	
AYUDANTE	5	SI		NPR	1	
ELADOR	1	SI		Excav. Volvo330	1	En la mina. - RLO
OPOGRAFO	1	SI		Retro. Cater. 320	1	
CADENERO	2	SI		Motoniveladora	1	
OTRO	8	SI		Retro 90c.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	16,3 Km				
Conformacion de la Banca existente	26,3 Cm	Se avanza en actualidad en cuneteo y manejo de aguas del K7+000 - K8+000	1 Km.	SI	SI
Excavacion mecanica para cajas	12521 m3	sobreancho de via del K0+540 a K0+490 ; K0+490 a K0+495	50,9 m3.	SI	SI
Relleno con material mixto.	2A663 m3	Se emplea relleno en las excavaciones.	54 m3	SI	SI
Transporte y disposicion final de Escombros y sobrantes.	119137 M3/Km	Se continua con el transporte y disposicion final	10,16 M3/Km	SI	SI

4383
RV

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.930.847-2

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	15	09	2023	7:00 a.m	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy se registra dia Sdeado, Se continua con la actividad de excavacion para cajas Sobreancho de Via del Ro+560 al Ro+490 y del Ro+490 al Ro+495 Empleando 52 m³ de relleno de material mixto 3" y 2 m³ de material grueso para falla de via. El dia de hoy no se adelantan actividades de conformacion de via, debido a fallas mecanicas del vibrocompactador sin embargo se adelanta actividad de cuneteo y manejo de aguas

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANRICHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-258714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-235419 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-81305	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01134-0350	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o entes entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.558.547-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-002-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	19	08	2023	7:00a.m.	4:00p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	0775 de 2022	PROYECTO Nº	2021006650215
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00a.m.	4:00p.m.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque	9	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	13	SI		Carrotanque.	1	
AYUDANTE	5	SI		NPR.	1	
CELADOR	1	SI		Excav. Volvo 330	1	En la mina - R.O.
TOPOGRAFO	1	SI		Retro. cateip. 320	1	
CADENERO	2	SI		Motoniveladora	1	
OTRO	8	SI.		Retro 50 cm	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	263 Km				
Conformacion de la banca existente	263 Km	Del K4+620 al K6+000. Empleando 25 viajes de material	1,318 Km.	SI	SI
Excavacion mecanica para OAEW	12821 m³	Del K0+990 al K0+450	22,752 m³	SI	S.
Relleno con material mixto	2 [illegible] m³	Para sobre ancho de Viaa del K0+990 al K0+450	25 m³	SI	SI
Transporte disposicion final de escombros y sobrantes	119139 VJ/Km	Mov. de a botadero autorizado	4,99 VJ/Km.	SI	S.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 630 247-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Cumaral – Meta	19	08	2023	7:00am	3:00pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy Sabado 19 de Agosto se inician actividades desde las 7:00 am, registrando dia soleado actividades realizadas: Conformación de via: Se realiza del K4620 al K4700 empleando 23 viajes en doble troque: 276 m³. Excavación mecanica para cajas: K4+000 al K4+450, 90 metros lineales = 27,8m³ Relleno de material de rio 3": en los 90 metros lineales se empleo 25 m³.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANCHOLA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 68202-286714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ RANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 350 447-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
13/03/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	09	2023	7:00am	3:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210068000215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 a 3:00			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble tapa.	9	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador.	1	
OPERARIO	13	SI		Cuatrenge	1	
AYUDANTE	5	SI		NPR	1	
CELADOR	1	SI		Excav. Udvo 330	1	En la mina-Rio
TOPÓGRAFO	1	SI		Retro Catep. 320	1	
CADENERO	2	SI		Motoniveladora	1	
OTRO	0	SI.		Retro ecc.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
localizacion y Replanteo	26,3 Km				
Conformacion de la banca existente.	26,3 Km	Se realizo conformacion K6+000 al K0+000. 24 viaje de material	0,7 Km.	SI	SI
Excavacion mecanica para caja de via.	12821 m³	Para Sobre anchos de via, K0+450 al K0+390 =60ml.	23,2 m³	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	24663 m³	Para sobre anchos de via del K0+450 al K0+510	36 m³	SI	SI
Transporte y Disposicion final de escombros y sobrantes	119139 VJ/Km	Transporte y disposicion en botadero autorizado.	4,85 VJ/Km	SI	SI

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 822 000 667-6

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
19/08/2021

CIUDAD I MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Lunagal – Mcpio.	21	08	2023	7:00 am	3:00 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se dio inicio a las actividades hoy Lunes festivo, registrando dia sabado. Actividades realizadas:- Conformación de via : K61000 al K61700= 700 ml, empleando 288 m³ de material. * Excavación mecanica para caja de vias : K0+450 al K0+390: 60 ml =23,2 m³ * Relleno de material mixto de rio : para ojeada via: 36 m³. Transporte y disposición final de escombros:

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-289714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-81235	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 01194-0260	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se relacionan observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.847-8

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	22	08	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005600219
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0059 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias		0		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble Troque	9	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	13	SI		Cargotanque	1	
AYUDANTE	5	SI		NPR	1	
CELADOR	1	SI		Excav. Volvo 330	1	En la mina - RIO
TOPOGRAFO	1	SI		Reto cat. 320	1	
CADENERO	2	SI		Motoniveladora	1	
OTRO	7	SI		Retroex. 80C		

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo.	Km	Ejecución para conformar abscisado en los laterales margen al retazo		SI	SI.
Conformación de la banca existente	Km	Se realizo conformación del K2+800 al K3+000	0.2 Km.	SI	SI
Excavación mecanica para cajuela de via	m^3	Sobre anchos de via del K0+390 al K0+300 = 90 ml	67.62 m^3	SI	SI
Relleno con material mixto de rio.	m^3	Relleno sobreanchos de via	39 m^3	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros	V/Km.	Disposición a botadero autorizado	13,44 V/Km	SI	SI

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 250 547-8

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-023-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	22	08	2023	7:00 am	5:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy 22 de agosto, registrando dia soleado. Actividades realizadas: - Conformación de via: Se realiza conformacion de via existente desde el K8+800 al K8+000, empleando 23 viajes de material mixto tamaño max 3" en volqueta doble troque. - Excavación y relleno de sobreanchos de vias: Excavación = 39,6m³; Relleno: 39 m³ Se emplea PMT autorizado. Se realiza charla SST sobre el cuidado de fauna

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25222-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81338	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0250	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.700.647-3

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	23	08	2023.	7:00am	5:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000500218
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2022		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Ddo hoque.	9	
OFICIAL	3	SI		Vibrocompactador	1	
OPERARIO	13	SI		Carrotanque	1	
AYUDANTE	5	SI		NPR	1	
CELADOR	1	SI		Excav. Volvo 330	1	En lamina-2 cadenas.
TOPOGRAFO	1	SI		Reto cadero 320	1	
CADENERO	2	SI		Motoniveladora	1	
OTRO	7	SI		Reto 60 c.	1.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Excavación para conformar sobre anchos en tramos rectos y curvos a reto.			
Conformación de la banca existente	Km	Se realiza Conformación del K0+000 al K0+300.	0,3 Km	SI	SI
Excavación mecánica para caja de vía	m3	Se excava sobre ancho de vías rectas del K0+000 margen derecha sentido Veracruz-Cumaral.	18,912 m3.	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	m3	Relleno para sobre ancho de vias	12 m3.	SI	SI
Transporte y disposicion final de escombros.	V/Km	Disposición final a sitio autorizado.	6,45 V/Km.	SI	SI

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 559 847-6

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	23	08	2023	7:00am	5:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy miercoles 23, registrando dia soleado.
Actividades realizadas: • Conformación de via. del K8+000 al K8+300, empleando 17 viajes de material de no 3" en volqueta doble troque 204 m³
• Excavación mecanica para caja (subrasantes vias). del K7+940 al K7+030 = 90 ml. equivalente a 18.00 m³ • Relleno con material mixto de no 3". se realizo relleno para sobre anchos de vias. 12 m³ • Transporte y disposición y final de escombros 6.48 viajes de volqueta de 3 m³.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-258714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 55202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01104-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se realizan observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ASOCIACIÓN PARA LA INTERVENTORÍA DEL MENA
NIT. 900 220 947-0

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	25	08	2023	7:00am	5:30pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0779 de 2022	PROYECTO N°	2021000500216
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	9:00	13:00		
Tiempo de standby por lluvias		0		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta Doble	9	
OFICIAL	3.	SI		Excavadora 330 Volvo	1	En el no-minero
OPERARIO	13.	SI		Excavador 320 cat	1	
AYUDANTE	5	SI		Vibrocompactador	1.	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1.	
TOPÓGRAFO	1	SI		NPR Tubo	1	
CADENERO	2	SI		Retroexcavadora 420c	1	
OTRO	9.	SI		Carrotanque	1.	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Excavación para conformar anchos. K2+160 al K2+190.			
Excavación mecánica para Caja Vía	m^3	Excavación para caja en sobreanchos. K2+160 al K2+190	13,58 m^3	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros	VJ/Km	Se realiza el transporte de escombro al botadero autorizado	4,85 VJ/Km	SI	SI
Conformación de la banca existente.	Km	Se realiza conformación del K1+800 al K2+000	0,2 Km	SI	SI
Relleno con material mixto de no	m^3	Relleno para sobreanchos de vía K2+160 al K2+190. margen derecho	19 m^3	SI	SI

4/339

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 350 447-8

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CONTRATO/MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	25	08	2023	7:00 am	5:30 p.m.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy viernes 25 agosto, registrando dia soleado
Actividades realizadas: - Conformación de via: Conformación del retiro al K41000, empleando 14 viajes en volqueta doble troque: 168 m³ - Excavación mecanica pura caja de via: 30 metros lineales del K2+160 al K2+190 margen derecho sentido la Estaca-Veracruz: 13,58 m³. - Relleno de material mixto tamaño max 3" 14 m³ para sobreancho via - Transporte y disposicion final = 985 v/km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 68202-968714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 68202-938416 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ FANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 01194-0260	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se redactan observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA

113-ECP-PR-003-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	26	08	2023	7:00 am	11:30 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20212088000218
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0550 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	11:30		
Tiempo de atención por lluvias		0 hr.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque.	9	
OFICIAL	3	SI		Excava. 330 oruga	1	En el no-mina
OPERARIO	13	S.		Excava 320 caler.	1	
AYUDANTE	5	SI		Vibrocompactador.	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora.	1	
TOPOGRAFO	1	SI		NPR Tubo	1	
CADENERO	2	SI		Retroexcav. 320	1	
OTRO	9	SI		Cargotenge.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Excavacion para conformar sobreanchos K2+190 K2+230			
Conformacion de la banca existente.	m3	Se finaliza actividad del dia viernes			
Excavacion mecanica para caja via	m3	Sobre anchos de via K2+190 K2+230	16,15 m3.	SI	SI
Transporte y disposicion final de escombros.	VJ/Km	Se realiza el transporte de escombro al botadero autorizado	5,17 VJ/Km	SI	SI
Relleno con material mixto de via.	m3	Sobre anchos K2+190 al K2+230	18 m3.	SI	SI

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 9000 229 047-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-003-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	26	08	2023		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades hoy Sabado 26 de agosto, registrando dia Soleado
actividades realizadas: - Conformación de via: Debido a que las volquetas no
tenian combustible se adelanta actividades de conformación del dia de ayer.
Excavacion mecanica para cajeo de via: 40 metros lineales K2+190 - K2+230.
margen derecho sentido la Estrella-Veracruz. total excavado: 16,15 m³
Relleno de material mixto tumaco max 3" = 18 m³ sobreanchos de via.
Transporte y disposición final de escombro = 5,77 Vj/Km

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-295714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81595	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0293	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.339.647-5

BITACORA DE OBRA

112-ECR-FR-022-V04
12/06/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	28	08	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021000500218
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	2h22	2h40		
Tiempo de standby por lluvias		0h.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble tapa	9	
OFICIAL	3	SI		Excav 330 Volvo	1	En lamina.
OPERARIO	13	SI		Excav 320 Cater.	1	
AYUDANTE	5	SI		Vibrocompacta.	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1	
TOPOGRAFO	1	SI		NPR Turbo	1	
CADENERO	2	SI		Retroexca. 420c	1	
OTRO	9	SI		Carrotanque	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento para sobreanchos K2+230 al K2+350.			
Conformación de la banca existente	m3	Conformación de vía K9+290 al K11+000	1,76 Km	SI	SI
Excavación mecánica para cajas vías	m3	Excavación para cajas en sobreancho K2+230 al K2+350	39,84 m3	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros	VJ/Km	Transporte de material de disposición a escombrera.	14,22 VJ/Km	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	m3	Relleno para sobreanchos de vía K2+230 al K2+350.	92 m3	SI	SI

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.550.367-6

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	28	08	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades hoy Lunes 28 agosto, registrando día soleado.
Actividades realizadas: • Conformación de vía: Se avanza del K9+290 al K11+040 realizando 1,76 Km y empleando 7 viajes de volqueta doble troque: 84m³. Excavación mecánica para caja de vías: Se realizo 120 metros lineales del K2+230 al K2+350 margen derecho sentido la Estrella- Veracruz: 39,87 m³ • Relleno de material mixto tamaño max 3": Se empleo 42 m³ para sobreancho de vía. • Transporte y disposición final de escombros: 19,22 Vj / Km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-338410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-61399	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se relacionan observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 300 347-1

BITACORA DE OBRA
113-ECP-FR-032-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	29	08	2023.	7:00 am.	5:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500315
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X:30	5:30		
Tiempo de atraso por lluvias		0h.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330 vdjo	1.	En la mina - Cabero
OPERARIO	15	SI		Exca 320 cadi	1.	
AYUDANTE	5	SI		Vibrocompactador	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora.	1.	
TOPOGRAFO	1	SI		NPR Tubo	1	
CADENERO	2	SI		Retroexcavadora	1.	
OTRO	9	SI		Carrotanque.	1.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Excavación para conformar sobre ancho en los laterales K2+320 al K2+330			
Conformación de la banca existente.	m^2	Conformación con la excavación de la capa para sobreancho K2+320 al K2+330 costado izq. E-V.	0,15 Km	SI	SI
Excavación mecánica para capa vial	m^3	Se continua con la excavación de las capas para sobreancho K2+320 al K2+330 costado izq E-V	16,58 m^3	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros	VJ / Km	Se realiza el transporte de escombros al botadero autorizado	5,912 VJ / Km	SI	SI
Relleno con material mixto de río.	m^3	Relleno para sobreanchos K2+320 al K2+330 costado izquierdo. Estructura - Veracruz.	98 m^3	SI	SI

1/3641
KV

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 230 247-2

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-032/V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	29	08	2023	9:00 am	5:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy martes 29 de agosto registrando dia soleado.
actividades realizadas: Conformación de via: K11+000 al K11+150 empleando 108 m3
excavacion mecanica para cajas de via: 50 metros lineales K2+320 al K2+370.
margen izquierdo sentido la estrella - Veracruz. Total excavado: 16,58 m3.
Relleno de material mixto tamaño max 3". 48m3 para todo el ancho de via.
Transporte de material (escombros) = 5,92 Vj / km
A las 3:00pm Suspende min. excavadora damos vuelta.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANCERA	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 52202-61205	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 01194-0200	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-0

BITACORA DE OBRA

112-SGP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	30	08	2023.	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021000500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
EMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	8:00	5:30		
Tiempo de standby por lluvias		0h.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble tapa	9	
OFICIAL	13	SI		Excav. 330 volvo	1	En la mina - Cabazo
OPERARIO	15	SI		Excav 320 cater.	1	
AYUDANTE	5	SI		Vibrocompactador.	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1	
TOPOGRAFO	1	SI		NPR Tubo	1	
CADENERO	2	SI		Retroexcavadora	1	
OTRO	9	SI		Carrotanque.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo.	Km	Excavacion para conformar ampliacion en laterales K2+350 K2+460 derecho - Estaca - Veracruz			
Conformacion de la Banca existente	Km	Conformacion de via K11+150 al K11+250	0,1 Km.	SI	SI
Excavacion Mecanica para cargue de Vias.	m3	excavacion cajas para mejoramiento de via K2+350 al K2+460 costado derecho Estaca - Veracruz.	98,23 m3	SI	SI
Transporte disposicion final de escombros y sobr.	VJ/Km	se realiza el transporte de escombros al botadero autorizado	17,23 VJ/km	SI	SI
Relleno material mixto de rio sin procesar tamaño max 3"	m3	Relleno sobreanchos de via K2+350 al K2+460 costado Estaca - Veracruz	98 m3.	SI	SI

4342
RV

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.347-8

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	30	08	2023	7:00 cm	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades hoy 30 de agosto, registrando día soleado.
Actividades Realizadas: Conformación de vía K11+150 al K11+250 empleando 150 m³. Excavación mecánica para cajas de vías (sobreanchos) = 170 metros lineales, K2+350 al K2+460 margen derecho sentido estaca - Veracruz. Total excavado = 40,28 m³. Relleno de material mixto tamaño max 3" : 48 m³ para sobreancho de vía.
Transporte y disposición final de escombros = 19,23 Vj / km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-268714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-61336	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01134-0220	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-032-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	31	08	2023	7:00 am	5:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0260 DE 2023	PROYECTO N°	2021005800215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONVINCA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se Registra dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30Pm.		
Tiempo de standby por lluvias		0h		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vdq. Doble troque	9.	
OFICIAL	3	SI		Excav 330 vibro	1	En la mina - Cabeza
OPERARIO	15	SI		Excav 320 cat.	1.	
AYUDANTE	5	SI		Vibrocompactador	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	1.	
TOPOGRAFO	1	SI		NPR turbo	1	
CADENERO	2	SI		Retroexcavadora	1	
OTRO	9	SI		Camioneta.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y replanteo	Km	Excavación para conformar sobre anchos en laterales K2+460 K2+528			
Conformación de la banca existente	m3	Conformación de la vía del K1+250 al K2+000	0,75 Km	SI	SI
Excavación de mecánica para cajas en vías	m3	Excavación cajas para sobreancho de vía K2+460 al K2+528 costado derecho estaca - Veracruz	49,37 m3	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros	V1/km	Se realiza el transporte de escombros al botadero autorizado	17,83 V1/km	SI	SI
Relleno con material mixto de río	m3	Relleno sobreanchos de vía K2+460 al K2+528 costado derecho, estaca - Veracruz.	60 m3	SI	SI

4343

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.039.987-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
13/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	30	06	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MANRECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-259714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-255410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-61335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01104-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales adscritos o ajenos al proyecto, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.