AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5


HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V03
08/06/2023

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-0
No. CARPETA:	23
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO 775 DE 2022 PY 215 ACTA PARCIAL No. 1 C4 – C6 C23**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
154	BITACORA DE OBRA SEPTIEMBRE 2023	4344-4370 RV
155	BITACORA DE OBRA OCTUBRE 2023	4371-4422
156	BITACORA DE OBRA NOVIEMBRE 2023	4423-4473
157	INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO OBRA	4474-4525
158	FACTURA	4526-4527
159	CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	4528-4529
160	COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES CONTADOR	4530-4538

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 DE 2022 PY 215 PARCIAL No. 1 C4-C6 C23

	
Firma	Firma
Nombre:	Nombre: KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO
Cargo:	Cargo: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0250 BPIN 2021005500215

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA
SEPTIEMBRE-2023
(Copia)

43414

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral Meta.	01	09	2023.	7:00am.	5:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1.	SI		Volqueta Doble to	9.	
OFICIAL	3.	SI		Excav. 330	1	En la mina - Cabaña
OPERARIO	16.	SI		Excav. 320	1.	
AYUDANTE	5.	SI		Excavadora 80C	1.	
CELADOR	1	SI		Vibracompactada	1.	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1.	
OTRO	9.	SI.		Bentin	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Excavación para Conformar Sobre anchos en laterales			
Conformación de la banca existente	Km	NO se adelantan actividades			
Excavación mecanica para cajeo en via	m^3	Excavación para cajeo de Rz+528 a Rz+590 margen derecha	43,27 m^3	SI	SI.
Transporte y disposicion final de escombros	VJ/Km	Transporte a botadero autorizado.	20,6 VJ/Km.		
Relleno con material mixto de rio.	m^3	Relleno para sobre anchos de Via Rz+520 a Rz+590 mar. der.	51 m^3	SI	S.

43245 RV

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	01	09	2023	7:00 am	5:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy Viernes 01 de septiembre se inica con dia soleado, se registra visita del apoyo a la supervisión el ing. Victor Gomez. donde solicita la Bitacora en obra, no se debe de sacar de la misma.

El dia de hoy se avanza en actividades de excavación para sobre anchos de via del K2+520 a K2+590 sobre margen derecha sentido la Estrella – Uvecaro. Total excavado: 43,27 m3 La conformacion de via no se adelanta debido a fallas mecanicas de motoniveladora (ponchada). Vibrocompactador (falla electrica). Transporte de Gandules = 936,504 m³/km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre: Victor Hugo Gomez.	Apoyo a la supervisión AIM.	N° Mat. Profesional: 25202 195831 CND.	Victor Gómez
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	02	09	2023	7:00 am	11:30 am.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se realiza dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	11:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta Doble Tro.	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En la mina - Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav 80C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompactador	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque.	1	
OTRO	9	SI		Bentin.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km.	Excavacion para conformar. Sobre anchos laterales. K2+320 a K2+490.			
Conformación de banca existente	Km.	No se avanza en actividades.			
Excavacion mecanica para caja en via	m3.	Excavación en anchos de via K2+320 a K2+490 margen derecha.	44,53 m3.	SI	SI
Transporte y disposicion final de escombros	VJ / Km.	Disposición a sitio autorizado. Distancia. 2,75 Km.	22,7 VJ / Km	SI	SI.
Relleno con material mixto de rio	m3	Relleno en sobre ancho de via K2+320 a K2+490.	42 m3.	SI	S,

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1346

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 200 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral – Meta	02	09	2023	7:30am	11:30am

Transporte de granulares	m3/Km	Transporte desde la mina de Comaral - La Esmeralda.	367,71 m3/Km	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy se registra dia Sbado, se avanza en actividades de excavación mecanica de Vias del K2+720 al K2+790 margen derecha Sentido Estaca - Veracruz. Total excavado. 44,53 m3. Transporte y disposición final de escombros a sitios autorizados = Transporte de granulares =
No se adelanta actividades de conformación de via, debido a fallas mecanicas de equipos. Motoniveladora, Vibrocompactador

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.820.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	04	09	2023	7:00am	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am	4:30pm.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqe. Dbt 7.	9.	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1.	En la mina- Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav - 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excv. 80C.	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque.	1	
OTRO	9	SI		Bencha	1.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km.	Excavación para conformar Sobre anchos en los laterales K2+840 a K2+860			
Conformacion de banca existente	Km.	No se avanza en la actividad Falla mecanica de equipos			
Excavación mecanica para cajeo en via	m3	Excavación para Sobreanchos de via K2+990 a K2+860 costado derecho.	13,19 m3	SI	SI
Transporte y disposicion final de escombros	V/J / Km.	Disposicion a sitio autorizado, distancia 2,05 Km.	7,0 V/J/km	SI	S.
Relleno con material muto de Vo.	m3	Para sobre anchos de via K2+840 a K2+860.	19 m3	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
4347.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 200 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	04	09	2023	7:00 am	4:30 pm

Transporte de Granulares.	m^3/Km	Transporte desde mina La Esmeralda - Cumaral. Rio Guacavia.	168,15 m^3 / Km.	Si	Si.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy lune 04 de septiembre se avanza en actividades de excavaciones para sobreanchos de vias del K2+840 al K2+860. = 13,19 m^3, lo cual se rellena con material mixto de no tamaño max 3" = 19 m^3. Se transporto el material de escombros a sitios autorizado = 5,37 VJ / Km distancia a. 2,85 Km. Transporte de granulares desde la mina La Esmeralda fueron 168,15 m^3 / Km. la actividad de conformación no avanza debido o fallas mecanicas de la Motoniveladora y Vibrocompactador.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.226.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral- Meta	05	09	2023.	7:00am	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq Doble tapa	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En la mina-Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		Bentin	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo.	Km	Se retoma el levantamiento topografico y se avanza	0,38 Km	SI	SI
Conformacion de banca existente.	Km	No se avanza en actividad. Falla mecanica - motoniveladora.			
Excavacion mecanica para cajas en vias	m3	No se avanza en actividad, falla mecanica de Retroexcavadora.			
Transporte y disposicion final de escombros	V3 / Km	No se avanza actividad.			
Relleno con material mixto de no	m3	No se avanza actividad.			

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
43489

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	05	09	2023.	7:00am	4:30pm.

Transporte de Granulares	m3 / Km	No se avanza en actividad.			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy Martes 05 de septiembre se registra dia sabado, No se avanza en actividades de conformación de banca existente. debido a que la motoniveladora y vibrocompactador se encuentra con fallas mecanicas. En cuanto a la excavación para sobre anchos de vias, se encuentra con fallas mecanicas la excavadora 80C, por ende no se registra avanza.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	06	09	2023	7:00 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 AM.	4:30pm.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Dobletro.	9.	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	Mina la Cabaña.
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta.	1	
TOPOGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		Bentin.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km.	Excavacion sobre anchos K2+860 a K2+908. sentido izquierdo			
Conformacion de banca existente.	Km.	No se avanza en actividad por falla de motoniveladora.			
Excavacion mecanica para cargue en Vias.	m3	Excav. sobre anchos K2+860 a K2+908 sentido izquierdo	56,2 m3	SI	SI
Transporte y disposicion final de escombros.	M3/Km	Transporte a sitio autorizado. 2,88 Km distancia.	30,1 M3/Km	SI	SI
Relleno con material mixto de rio.	m3.	Relleno para sobre anchos de Vias.	56 m3	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

RV
4349

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 947 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral- Meta.	06	09	2023	7:00am	4:30 pm.

Transporte de Granulares.	m^3 /Km	Transporte para Relleno de cajeo	497,50. m^3 / Km	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy miercoles 06 de septiembre, se registra dia soleado. Actividades realizadas: Excavación para cajeo sobreanchos de via de K2+860 a K2+908 costado izquierdo sentido la Estaca-Veracruz, total excavado 56,2 m^3. Transporte y disposición final de escombro, distancia a sitio autorizado 2,88 Km = 30,1 VJ/Km. Transporte de Granulares: 168,74 m^3/Km. Actividad de conformación de via, se encuentra fallas mecanicas de motoniveladora.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	07	09	2023	7:00am	4:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	9:00	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vdg. Doble to.	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	Mina la Cabaña.
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		excav. 80C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora.	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque.	1	
OTRO	9	SI		Bentinin.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Excavacion sobre anchos K2+908 al K2+960 costado izquierdo →		SI	SI
Conformación de banca existente.	Km	No se avanza actividades fallas en Motoniveladora.			
Excavación mecanica para caja en vias.	m3	Sobre ancho de via K2+908 a K2+960 cost. Izq. K2+808 a K2+909 Derech.	59,8 m3	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros.	V/T/km	Transporte a sitio autorizado distancias: 2,93Km y 2,99 Km.	32,7 V/T/Km.	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	m3	Relleno para sobreanchos de via.	98 m3	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

RV

4350

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	07	09	2023	7:00 am	4:30 pm.

Transporte de Granulares	m³/Km	Transporte desde mina la Esmeralda.	877,38 m³/Km	Si	Si.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy jueves 07 de septiembre, registrando dia soleado Actividades realizadas: Excavación mecanica para caja de via, del K2+980 a K2+960 costado izquierdo y K2+980 a K3+000 sentido margen derecho La Estaca-Veracruz. Total excavado: 59,8 m³ Relleno para cajeo de sobreanchos = 98 m³. Transporte y disposicion final de escombros a una distancia promedio de 2,9 Km = 32,7 Vj/Km y Transporte de Granulares: 877,38 m³/Km desde mina la Esmeralda 92,28 Km de distancia. Contrata Maraca Motoniveladora.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	08	09	2023	7:00am	5:30pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30		
Tiempo de standby por lluvias		0 hr		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble to.	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	Mina la cabaña.
OPERARIO	16	SI		Excav 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80 c	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocomparta.	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora.	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		Bentin	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km.	Se replantan ejes de K3+150 K3+250.			
Conformación de banca existent	Km	No se adelantan actividades			
Excavación mecanica para cajas en vias	m3	Excavación sobre anchos de vias K3+010 y K3+020 a K3+100 y K3+030. HI	83,532 m3	SI	SI
Transporte y disposicion final de escombros	VJ/Km	Disposicion sitio autorizado distancia 3,04 Km.	47,30 VJ/Km	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	m3.	Relleno para sobre anchos de vias.	84 m3.	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
4351.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Lumaral - Meta.	09	09	2023	7:00am	5:30pm.

Transporte de granulares	m3/km	Transporte desde mina La Esmeralda.	759,92 m3/km	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades realizadas:

Excavación mecanica para cajas de via (sobreanchos) se realizo 1100 ml. desde el K3+010 al K3+130 costado izquierdo, K3+020 a K3+100 costado derecho. Total excavado: 83,532 m3. Relleno de material mixto tamaño max 3": Se empleo 84 m3 para los sobreanchos de via.
Transp.te. y disposición final de escombros: 47,3 Vj / Km. distancia 3,09 Km.
Transporte de Granulares: 759,92 m3/Km distancia desde mina 9,09 Km.
Conformación de via: No se adelanto esta actividad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.370.567-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral Meta	09	09	2023.	7:00am.	3:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am 3:00			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	Mina la Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		Bentin.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento para excavación de sobre anchos de vía			
Conformacion de bancca existente.	Km	Conformación del K12+000 al K12+400.	0,400. Km	SI	SI
excavación mecanica para cajas en via.	m3	Excavación sobre anchos del K3+100 al K3+150 costado derecho.	34,5 m3	SI	SI
Transporte y disposicion de escombros	VJ/ Km.	Disposicion a sitio autorizado 3,12 Km de distancia	20 VJ/ Km	SI	SI
Relleno con material muto de no	m3	Se empleo 50m3 para sobreanchos y 92 m3 para conformación.	142 m3	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
4353

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	09	09	2023.	7:00am.	3:00pm

Transporte de granulares	m³ / Km.	Transporte desde mina la Esmeralda.	2130,65 m³ / Km	SI	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades realizadas: Conformación de vía. Se retoman actividades realizando 400 metros lineales delde el K12+000 al K12+400.

Excavación mecanica para cajas de vias: Se realizo 50 metros lineales desde el K3+100 al K3+150 costado derecho. Total excavado 34,531 m³. Relleno de material mixto de no: Se empleo 30 m³ para sobreanchos de vía y 92 m³ para Conformación de vía existente. Transporte y disposición final de escombros: 20 v/j / Km distancia escombrera 3,12 Km. Transporte de Granulares: 2130,65 m³/Km Distancia desde la mina la Esmeralda. 9,13 Km. (cargeo) y 18,2 Km (conformación).

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-286714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	11	09	2023	7:00 am	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vdg. Doble tog	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	Mina la cabaña.
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompactador	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo.	1.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Acompañamiento – replanteo ejes K3+250 al K3+850.			
Conformacion de banca existent.	Km	Conformacion de via. del K12+400 al K13+000.	0,600 Km.	SI	SI
Excavacion mecanica para Cajas en vias.	m^3	Hoy no se avanza actividad por fallas mecanicas.			
Transporte y disposicion de Escombros	V/ Km	El dia de hoy no se avanza en esta actividad			
Relleno con material mixto de rio	m^3	Relleno para conformacion de via. existent. K12+400 al K13+000.	140 m^3.	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

RV

4353

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores

Transporte de granulares	m^3/Km.	Transporte desde la mina la esmeralda.	2618 m^3/Km.		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades Realizadas: Conformacion de via.: Se realiza 600 metros lineales desde el K12+400 al K13+000. Excavacion mecanica para cajas de via, Sobreanchos: La actividad se suspende por fallas mecanicas de la Retroexcavadora. Relleno de material mixto de no tam. max. 3" = Se empleo 140 m^3 para conformacion de via exist. Transporte de Granulares: 2618 m^3/Km. Distancia desde la mina. 18,7 Km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.370.947-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	12	09	2023	7:00am.	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:30	4:30	Pm	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vdg. Doble tracer	9	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	Mina la cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta.	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento conformar sobre-anchos de vía			
Conformación de banca existente	Km	Se realizo 162 metros lineales de conformación de vía.	0,162 Km	SI	SI
Excavación mecanica para cajeo en vias	m3	Excavación para sobre anchos K3+140 a K3+250 costado derecho.	64,51 m3	SI	SI
Transporte y disposición de escombros	VJ/Km	Se realiza el transporte a sitio autorizado, distancia 3,19 Km.	38,20 VJ/Km	SI	SI
Relleno con material mixto de no.	m3	Relleno sobre ancho de vía K3+140 a K3+250: 70m³; conformación. 92m³.	162 m3	SI	S,

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
41354

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	12	09	2023	7:00 a.m.	4:30 p.m.

Transporte de granulares.	m³/Km.	Transporte desde mina la Esmeralda a conformación: 21 Km de distancia.	2575,65 m³/Km	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades el dia de hoy martes 12 de septiembre, registrando dia soleado.
Actividades realizadas: Conformación de via: Se avanza 167 ml. entre el K13+000 al K14+000. Excavación mecanica de via: se realiza 110 ml. de sobreanchos de via desde el K3+1450 al K3+250 costado derecho. Total excavado 64,57 m³. Relleno de material mixto: Se empleo 70 m³ para sobreanchos de via y 92 m³ para conformación de via existente. Transporte y disposición final escombros: 38,2 VJ/Km distancia a 3,19 Km. Transporte de Granulares: 2515 m³/Km. distancia de la mina a frente 1 (cajeo): 9,20 Km. Distancia a conformación: 21 Km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.226.943-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	13	09	2023	7:00 am.	4:30 Pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble tro.	9.	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En lamina
OPERARIO	17	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	6	SI		excav. 80c	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta	2.	
TOPOGRAFO	1	SI		Motoniveladora	1.	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Tubo	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
localización y Replanteo	Km	Acompañamiento para sobreancho de vía K3+250 a K3+280 C.D			
Conformación de banca existente.	Km	Se realizo 102 ml. de conformacion de vía.	0,102 Km	SI	SI
Excavación mecanica para Cajas en vias	m3	Excavación para conformar sobre ancho en K3+250 a K3+280 costado derecho.	20,39 m3	SI	SI
Transporte y disposición de escombros	VJ/Km	Transporte a sitio autorizado Distancia = 3,26 Km	12,30 VJ/Km	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	m3	Relleno para sobre ancho de via: 42 m3 ; Relleno para conformacion: 42 m3	84 m3	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
4855

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	13.	09	2023	7:00am.	4:30pm.

Transporte de Granulares	m^3/Km.	Transporte desde la mina Curral - 24,5 Km. de distancia.	1418,13 m^3/Km	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se iniciaron actividades, registrando día soleado. Actividades realizadas: conformación de vía: Se realizo 102 ml entre los Kilometros: K13+000 al K20+000. Excavación mecanica para caja en via: Se realizo 30 ml. desde el K3+250 al K3+280. costado derecho. Total excavado: 20,38 m^3. Relleno de material mixto: Se empleo 92 m^3 para sobreanchos de via y 92 m^3 para conformación de via existente. Transporte y disposición final de escombros: 12,3 UJ / Km distancia escombrera 3,26 Km. Transporte de Granulares: 1418,13 m^3 / Km. distancia a cargo 9,27 Km. Distancia a conformacion. 24,5 Km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-268714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01184-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	14	04	2023	7:00am.	4:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	4:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volq Doble troy	6.	
OFICIAL	3	Si		Excav. 330	1.	Mina la Cabuya.
OPERARIO	16	Si		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	Si		Excav. 80C.	1	
CELADOR	1	Si		Vibrocompactor.	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Motoniveladora	2.	
CADENERO	2	Si		Carrotanque.	1.	
OTRO	9.	Si		NPR Turbo	1	
				Minicargador.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo.	Km.	Acompañamiento para conformar anchos de via.			
Conformacion. de la Banca existente.	Km	Se realizo 885 ml. de conformación de via.	0,885 Km.	Si	Si
Excavación mecanica para cajas en via.	m3	Excavacion para conformar sobreanchos de vias. K3+280 al K3+320. HD	39,883 m3	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
4356

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	14	09	2023.	7:00am	4:30pm.

Transporte disposicion final de escombros y sobrantes.	VJ / Rm.	Se realiza disposicion a sitio autorizado. distancia 3,30 Km.	21,40 VJ/Km	SI	SI
Relleno con material mixto de NO TAMAÑO max 3".	m3.	Relleno Sobreanchos de via: 42 m3. Relleno conformación: 322 m3	364 m3	SI	SI
Transporte de Granulares.	m3 / Rm.	Transporte desde mina la Esmeralda 9728,6 a conformac: 29 Km ; a cajeo: 9,30 Km.	m3 / Km	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Hoy jueves 14 de septiembre se registra dia soleado. Actividades realizadas: Conformación de Via: El dia de hoy finaliza la actividad de conformacion llegando a la inspección de Veracruz: realizado 885 ml. Excavación mecanica: Se avanza con 40 ml. desde el K3+280 al K3+320 costado derecho. Total excavado 3488 m³. Relleno material mixto: en cajeo sobreanchos de via: 42 m3. y para conformación de via existente: 322 m³. Transporte y disposición final de escombros: 21,4 VJ / Km. distancia: 3,30 Km. Transporte de material Granular: 9728,6 m³ / Km. Distancia a cajeo: 9,30 Km. Distancia a conformación 29 Km. El dia de hoy llega Fresadora a campamento de obra para ensayos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta.	15	09	2023.	7:00am.	4:30pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00am 4:30			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vdg. Doble troque	8.	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En Mina la Cabaña.
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav 80C.	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompactador.	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque.	1	
OTRO	9	SI		NPR Tubo	1	
				Minicargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo.	Km.	Acompañamiento para sobreanchos de via y acompañamiento a fresado			
Conformación de la banca existente.	Km.	Actividad finalizada.			
Excavación mecanica para cajas en via)	m3.	Excavación para conformar sobre-ancho K3+320 al K3+100 costado Dere.	66,68 m3	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

RV
4359

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral Meta	15	04	2023	7:00	4:30 p.m.

Transporte y disposición de escombros.	Vj/Km.	Se realiza el transporte al sitio autorizado : 3,36 Km de distancia	41,60 Vj/Km	SI	SI.
Relleno con material mixto denso.	m3	Relleno para sobreanchos de via.	70 m3.	SI	SI
Transporte de material Granular.	m3/Km.	Transporte desde mina en Cumaral. 9,36 Km distancia.	655,2 m3/Km	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades realizadas: Excavación mecanica para cajas en via: Se realiza 80 ml, desde el K3+320 al K3+400 costado derecho. Total excavado: 66,68 m3. Relleno de material mixto de no 3" = Se empleo 70 m3 para sobreanchos de via (caseo). Transporte y disposición final de escombros: 41,6 Vj/Km. distancia. 3,36 Km. Transporte de material Granular: 655,2 m3/Km Distancia desde mina. 9,36 Km.

El dia de hoy se inicio con una muestra de fresado desde el K0+000 al K0+855, donde se realizo 296,2 m3 de fresado.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	16	09	2023	7:00 am	2:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMAPAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	7:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. doble troque	8	
OFICIAL	3	SI		Exca 330	1	Excav. en mina
OPERARIO	16	SI		Exca 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80 C	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompact	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Minicargada.	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y replanteo	Km	Acompañamiento en las actividades de excavación			
Conformación de la banca existente	Km	Actividad finalizada			
Excavación mecanica para cajas en vias	m3	Excavación sobreanchos de vía K3 +400 al K3 +455 costado der.	35,52 m3	SI	SI
Transporte y disposición de escombros	UJ/km	Transporte a botadero autorizado, distancia 3,43 km	22,40 UJ/km	SI	SI
Relleno con material mixto de rio	m3	Relleno para sobreanchos de vía K3 +400 al K3 +449 C. der	34 m3	SI	SI
Transporte de material granular	m3 /km	Transporte desde mina La Esmeralda = 9,43 km.	320,53 m3/km	SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Unidad 1 Piso 6
CC Primavera Urbana
contactenos@aim.gov.co

RJ
4353

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.020.084-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	16	09	2023	7:00 am	6m.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades realizadas: Excavación mecánica para cajas de vias (sobreanchos de via) · Se realizo 55 ml. desde el K3+400 al K3+455. costado derecho total excavado = 35,52 m3. Relleno de material mixto tamaño max 3" = Se empleo 34 m3 para conformación via existente. Transporte y disposición final de escombros = 22,4 u/km distancia escombrera = 3,42 Km transporte Granular 320,54 m3/Km · Distancia 9.43 km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0280	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 10 No. 40-01 Local 1 - Piso 5
CC Primavera Urbanal, Villavicencio
contactenos@aimeta.gov.co

AIM
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
13/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	18	09	2023	7:00 am	5:30pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque	8	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En lamin - Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80c.	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompacta	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Minicargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y replanteo	Km	Acompañamiento actividades de excavación.			
Conformación de banca existente	Km	Actividad finalizada.			
Excavación mecánica para cajas en vías	m3	conformación de vías sobre anchos k3+455 a k3+500 costado	59,30 m3	SI	SI
Transporte y disposición de escombros	V/km	Transporte de escombros al botadero autorizado: 3,5 km	38,50	SI	SI
Relleno con material mixto de río	m3	Relleno para sobreanchos k3+455 al k3+560 C. dere.	70 m3	SI	SI
Transporte de material granular	m3/km	Transporte desde mina la esmeralda = 9,51 Km	665,52 m3/km	SI	SI

Calle 35 No. 40-01 Local 1 - Piso 2
C.C. Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@ani.meta.gov.co

RI
4359

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.209.741-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	18	09	2023	7:00 am	5:30 p.m.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades realizadas: Excavación mecanica para cajas de vias. (sobreancho de via) se realizo 105 ml total excavado 59,30 m3. Relleno de material mixto tamaño máx 3": Se empleo 70 m3 para conformación de via existente. Transporte y disposición final de escombros: 30,54 m3/Km distancia a escombrera 3,5 Km. Transporte de granulares: 655,5 m3/Km Distancia 9,51 Km

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N. MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No 40-01 Local 1 - Piso 2
CC Portavera Urbano-Villavicencio
contactenos@gimeta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	19	09	2023	7:00 am	5:30 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vol. Doble traque	8	
OFICIAL	3	SI		Exca 330	1	En mina la Colcaña
OPERARIO	16	SI		Exca 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80C.	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompactad.	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR	1	
				Minicargador	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento actividades de excavación.			
Conformación de la banca Existente	Km	Actividad finalizada			
Excavación mecánica Para Cajas en vías	m^3	Para conformar sobreanchos en K3+560 - K3+630 costado derecho	60,3	SI	SI
Transporte y disposición de escombros	VJ/Km	Transporte de escombros al botadero autorizado 336 km	39,90	SI	SI
Relleno con material mixto de río tamaño max 3"	m^3	Relleno para sobreanchos de vía K3+560 - K3+630 C-D	70	SI	SI
Transporte de material Granular	m^3/Km	Transporte desde mina al Cajeo 9,56 km	669,2	SI	SI

Calle 16 No. 40-401 Locales 1 - Piso 3
CP. Primavera Villavicencio - Meta
contactenos@aim.meta.gov.co

RV
4360

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	19	09	2023	7:00am	5:30Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades realizadas:
  - Excavación mecánica para cajas de vías (70 mL) = 60,3 m^3
  - Relleno de material mixto de río tamaño max 3" = 70 m^3 conformación cajeo
  - Transporte y disposición final de escombros = 39,9 m^3/km distancia: 3,56 km
  - Transporte de granulares = 669,2 m^3/K. Distancia mina 9,56 km

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-91335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 10 No. 40-01 Local 1 - Piso 2
CIO Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.599.141-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-023-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	20	09	2023	7:00 am	5:30 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	8:30		
Tiempo de standby por lluvias		8h.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vblq. Cobbletraque	8	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En mina Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320.	1	
AYUDANTE	5	SI		Excav. 80C.	1	
CELADOR	1	SI		Vibrocompactador	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Motoniveladora	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo.	1	
				Minicargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento en excavación.			
Excavación mecánica Para cajas	m3	Conformar sobre anchos desde Km+630 - K5+600	84,57	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros	V/Km	Disposición escombrera 3,71 Km	60,30	SI	SI
Relleno material mixto de río tam max. 3"	m3	Relleno Sobre anchos K3+630 - K3+600 costado derecho	92	SI	SI
Transporte de material granular.	m3/Km	Transporte desde mina la Esmeralda = 9,72 Km	893,76	SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Local 1 - Piso 0
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

4361

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral – Meta	20	09	2023	7:00am	5:30pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
(Relleno material mixto)	

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades realizadas:
  - Excavación mecánica para Cajas de Vías: 170 ml = 87,57 m^3
  - Relleno material mixto de río tamaño max 3" = 92 m^3 para Cajeo.
  - Transporte y disposición final de escombros = 60,3 M3/Km = 3,77 Km de distancia.
  - Transporte de Granulares = 893,78 m^3/Km Distancia desde la mina 9,72 Km

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-51335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Local 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@ajmmeta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.029.557-4

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	21	09	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque	8	
OFICIAL	3	SI		excav-330	1	En mina La Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav-320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80C	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Vibrocompactador	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Mini Cargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento en actividades de excavación			
Excavación mecánica Para Cajas Vías	m3	Excavación para sobreanchos de vía-K3+810 - K3+910 C-D.	55,68	SI	SI
Transporte disposición final de escombros	VJ/Km	Transporte a botadero autorizado distancia 3,86Km	39,90	SI	SI
Relleno con material mixto de Rio Tamaño 3"	m3	Relleno para sobreanchos de vía	70	SI	SI
Transporte de material granular.	m3/Km	Transporte desde mina la esmeralda en Cumaral 7,86 Km.	690,2	SI	SI

Calle 15 No. 40-61 Locales 1 y 2 Piso 1
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

RV

4362

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 250 741-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comaral – Meta	21	09	2023	7:00 am	5:30 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades realizadas:
- Transporte y disposición final de escombros: 394 Vj/km distancia 3,6 Km.
- Transporte de granulares 690,2 m^3/km distancia desde mina 9,8 Km

Se continúa con el vaciado de modulos de box culverts llegando a 6 modulos pendiente por diseño definitivo de mezcla para cuantificar actividad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N. MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-286714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Lote, 1 - Piso 3
SG Planeación Urbana-Ambiental
contactenos@aimmeta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.178.760-6

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-002-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	22	09	2023	7:00 am	5:30 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1			Volq. Doble Troque	8	
OFICIAL	3			Excav. 330	1	Mina - La Cabaña
OPERARIO	16			Excav 320	1	
AYUDANTE	5			Retro 50C	1	
CELADOR	1			Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1			Vibrocompactador	2	
CADENERO	2			Camotanque	1	
OTRO	9			NPR turbo	1	
				Mini cargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento en actividades de excavación			
Excavación mecanica para cajas en vias	m^3	Excavación para sobreanchos vias K3+920 - K4+050 estado D.	109,71	SI	SI
Transporte disposición final de sobrantes.	m^3/Km	Transporte a sitio autorizado - Distancia 4 Km.	81,50	SI	SI
Relleno con material mixto de no max-3"	m^3	Relleno para sobreanchos 92 m^3. Para mtto vial 40 Km	1620 m^3/Km	SI	SI
Transporte de material Granular	m^3/Km	Transporte desde mina la Esmeralda 10 Km	1620	SI	SI

Calle 16 No. 40-01 Local 1 Piso 2
CC Primavera Urbana - Acacías
contactenos@ajmeta.gov.co

4363

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.370.436-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Cumaral – Meta	22	09	2023	7:00 am	5:30 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades realizadas:
- Excavación mecánica para cajas en vías: 109,71 m³
- Relleno de material: 92 m³ para sobreanchos de vías.
- Transporte y disposición final: 81,5 V/km distancia 9 Km
- Transporte Granulares: 1620 m³/km distancia 10Km

Por compromiso y responsabilidad social se realiza mtto de la vía la H, empleando 40m³. 8 Box coulverts prefabricados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N. MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-286714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-236410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO COPREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-61 Casa 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aimmeta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.209.738-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	23	09	2023	7:00 am	11:30 am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	11:30		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vlg. Doble troque	8	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En mina-La Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80C	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Vibrocompactador	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Minicargador	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento en excavación			
Excavación mecánica para Cajas en vía	m^3	Se realizo excavación de K4+080 al K4+110 C. 129.	16,62	SI	SI
Transporte disposición final de escombros	V/Km	Transporte a sitio autorizado Distancia: 9,09 Km	14,1	SI	SI
Relleno con material mixto de río	m^3	Relleno para sobreanchos de vías	28	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte para sobreanchos de vía Distancia 10,10 Km	282,66	SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Locy 1 - Piso 3
CC Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aimeta.gov.co

RJ
4864

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Cumaral - Meta	23	09	2023	7:00 am	11:30 am.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades realizadas:
- Excavación para sobreanchos de via del K4+080 - K4+110 = 30 ml Para un total excavado de 18,62 m^3
- Transporte y disposición final de escombros a una distancia de 4,09Km
- Transporte de Granular: 282,66 m^3/km a una distancia de 10,10 Km.

El dia de hoy desde las 10:00am se suspenden actividades para el Evento de medicina preventiva a los trabajadores en el Campamento de obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N. MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N. Mat. Profesional: 25202-256714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0360	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N. Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Local 1 - Piso 3
CC Primavera Unicentro Villavicencio
contactenos@aimmeta.gov.co

AIM

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	26	09	2023	7:00 am.	6:00 Pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq-Doble Troque.	8	
OFICIAL	3	SI		Excav - 330	1	En mina - La Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav - 320.	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80C	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Vibrocompactador	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Municargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento en excavación			
Excavación mecánica Para Cajas en vía	m^3	Se realizó excavación del K4+200 - K4+260 C.I. y K4+270 K4+320 C.D.	1017,6	SI	SI
Transporte disposición final de sobrantes	M/Km	Transporte a sitio autorizado - Distancia 4,26 Km	79,7	SI	SI
Relleno con material mixto de Río	m^3	Relleno Para sobreanchos de vía.	100	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte para sobreanchos de vía. Distancia 10,26Km	1024,82	SI	SI

Calle 16 No. 40-01 Edificio ... Piso 1
CC Primavera Urbana ... Local ...
contactenos@aim...

4365

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META NIT 900.737.568-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Cumaral – Meta	26	09	2023	7:00 am	6:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades realizadas:
- Excavación para sobreanchos de vía del K4+200 - K4+260 costado izquierdo y K4+270 - K4+320 costado derecho. Total exc = 101,26 m^3
- Transporte y disposición final de sobrantes 79,17 U/Km. Dist = 4,26 Km
- Relleno de material mixto tamaño max. 3" se empleo 100 m^3 para cajeo
- Transporte de granulares 1024,82 m^3/Km. Distancia la mina al frente 10,26 Km
El día de hoy se realizó el vaciado de 2 modelos de box coulvert total = 12 box.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-265714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202-334410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 52202-51335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Local 1 - Piso 0
CC Plaza de la Libertad - Villavicencio
contactenos@aimmeta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral-Meta	25	09	2023	7:00am	6:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra de Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI	
OFICIAL	3	SI	
OPERARIO	16	SI	
AYUDANTE	5	SI	
CELADOR	1	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO	2	SI	
	9	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
Vdg. Retroleta	8	
Excav. 330	1	Mina la Cabaña
Excav. 320	1	
Retro 80C	1	
Motoniveladora.	2	
Vibrocompac.	2	
Carrotanque	1	
NPR Turbo	1	
Minicargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo.	Km	Acompañamiento a actividad de excavación.			
Excavación mecanica para caja en via.	m3	Excavación caja de Via K4+110 al K4+190 costado izquierdo	105,15 m3	SI	SI
Transporte y disposición final de escombros	V/J/ Km.	Disposición final a botadero autorizado. Distancia. 4,15 Km.	79,9 V/J/Km.	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4366

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Lomaal-Meta	25	09	2023	7:00am	6:00pm

Relleno con material mixto de rio	m3	Relleno para cayo en via. K4+110 a K4+190	112 m3.	SI	SI
Transporte de material Granular.	m3 / Km.	Transporte desde mina la Esmeralda. Distancia. 19,15 Km.	1136,8 m3/1km	SI	SI.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades realizadas: El dia de hoy se continua con excavaciones para sobre anchos de via. Realizando 80 ml. desde el K4+110 al K4+190 costado izquierdo: 105,15m3. De igual manera se realizo relleno con material mixto tamaño max 3" = 112 m3 para cayeo. Transporte y disposicion final de escombros 81 Uj/1m distancia a escombera 4,15 Km. Transporte de Granulares 1136,8 m3/1km. Distancia desde la mina al cayeo 19,15 Km. Se continua con el vaciado de modulos de Box culvert, llegando a 10 unidades, se encuentra pendiente Diseños definitivos en obra, despiece y disponibilidad

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.500.361-1

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	27	09	2023	7:00 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troque	8	
OFICIAL	3	SI		Excav 330	1	En mina - La Cabaña.
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80 C	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Vibrocompactador	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Mini Cargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Acompañamiento en excavacion			
Excavacion mecanica para cajas en via	m^3	Se realizo 40 ml, desde K4+320 - K4+360 C.I	19,56	SI	SI
Transporte disposicion final de Sobrantes	V_j/km	Transporte de material sobrante 4,34 Km	15,8	SI	SI
Relleno con material mixto de Rio	m^3	material de relleno para cajeo.	28	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/km	Distancia de la mina a frente 1(Cajeo) 10.34 Km	289,52	SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Unidad Central de
Oficina Primavera Division Catastral
contactenos@ait.meta.gov.co

43067 RN

AGENCIA INMOBILIARIA, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Cumaral - Meta	27	09	2023	7:00 am	6:00 Pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades Realizadas:
- Excavacion mecanica para cajas vias se realizó 40 mL desde K4 +320 - K4+360 costado izquierdo. total = 19,58 m3.
- Transporte disposicion final de sobrantes - 15,8 vj/km Dist. 4,34 Km
- Relleno de material mixto tamaño max 3": se empleo 28 m3 para cajeo.
- Transporte de granulares: 289,52 m3/km. Distancia mina a frente 1 cajeo. 10,34 km. consolidado -BOX 14 unds.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0250	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Edificio 1 - Piso 3
GC Proyectos Urbanos Vivienda
contactenos@aimmeta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	28	09	2023	7:00 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volq. Doble troq	8	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En mina - La Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80C	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Vibro Compactador	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Mini Cargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento en excavación			
Excavación mecánica Para cajas en vía.	m^3	Se realizó 120 mL desde el K4+360- K4+480 C.Izquierdo.	62,705	SI	SI
Transporte disposición final de Sobrantes	Vj/Km	Transporte a sitio autorizado Distancia 4,42 km	51,50	SI	SI
Relleno con material mixto de río.	m^3	Relleno para actividad de cajeo.	91.	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte para sobreanchos de vía mina→Frente 1 10,42Km	948,22	SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Barrio [illegible]
PBX (Numeración Ubicación) [illegible]
contactenos@[illegible].gov.co

4368

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.299.547-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral – Meta	28	09	2023	7:00 am	6:00 Pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades Realizadas:
- Excavación mecánica para Cajas Viales se realizó 120 mL desde el K4+360 – K9+480 costado izquierdo. Total = 62,705 m³
- Relleno de material mixto 3" se empleo 91 m³ para cajeo.
- Transporte disposición final de Sobrantes: $1,80 UJ/km D.St 9,42 Km
- Transporte de granulares aus, 22 m³/km. Distancia mina al frente 1. cajeo = 10,42 Km.

Se realizo vaciado de 2 modulos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-286714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 19 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aimeta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.209.947-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	29	09	2023	7:00 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra día Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:00.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vblg. Doble Troque	8.	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En mina - la Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80C	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Vibrocompactador	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR turbo.	1	
				Mini Cargador	1.	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento. en excavación			
Excavación mecánica para Cajas en vía	m^3	Se realizo 80mL desde K4+400 - K4+560 C. izquierdo.	40,11	SI	SI
Transporte disposición final de sobrantes	VJ/Km	Se empleo 33,7 VJ/km Distancia - 4,52 Km	33,7	SI	SI
Relleno con material mixto de RIO	m^3	Se empleo 70 m3 para cajeo.	70.	SI	SI
Transporte de material granular	m^3/Km	Transporte para sobreanchos de vía. mina - frente	736,4	SI	SI

Calle 15 No. 40-01 Local 1 Piso 1
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@ai.meta.gov.co

4369 RV

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.229.940-0

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	29	09	2023	7:00 am	6:00 pm.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Actividades Realizadas:
- Excavación mecánica para cajas viaS, se realizaron 80 mL, desde K4+480 - K4+560 costado izquierdo. Total excavado 40,11 m3.
- Relleno de material mixto tamaño max 3". Se empleo 40m3 para cajeo
- Transporte y disposición final de escombros 33,4 VJ/km dist. 4,52km
- Transporte granulares 736,4 m3/km. distancia de la mina 10,52 km.

Se realizó vaciado 2 módulos boxcoulvert.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81235	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 Nte 40-01 Local 1 - Piso 2
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/05/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta	30	09	2023	7:00 am	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vblq. Doble Troque	8	
OFICIAL	3	SI		Excav. 330	1	En mina - La Cabaña
OPERARIO	16	SI		Excav. 320	1	
AYUDANTE	5	SI		Retro 80C	1	
CELADOR	1	SI		Motoniveladora	2	
TOPOGRAFO	1	SI		Vibrocompactador	2	
CADENERO	2	SI		Carrotanque	1	
OTRO	9	SI		NPR Turbo	1	
				Mini Cargador	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localización y Replanteo	Km	Acompañamiento en excavación			
Excavación mecanica Para cajas vias	m^3	Se realizó entre las abcisas K4+560 - K4+590 c2	61.04.	SI	SI
Transporte disposicion final de Sobrantes	V/Km	52.66 V/Km. Distancia a escombrera 4,57 Km.	52,66	SI	SI
Relleno con material mixto de rio.	m^3	Se empleo 85 m^3 para Cajeo	85.	SI	SI
Transporte de material granular	m3/Km	Transporte para sobreanchos de la via mina-frente. 10,58	736,4	SI	SI

Calle 15 No. 40-91 Unidad [illegible]
C.C. Primavera Urbana 2 Oficina [illegible]
contactenos@inframeta.gov.co

4370 RV

AIM
AGENCIA IMPULSA EJE INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 1000270134-1

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Comaral - Meta	30	09	2023	7:00 am	

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades Realizadas.
- Excavación mecanica para cajas vias, se realizó en las abcisas K 4+560 - K4+590 costado izquierdo. K4+550 - K4+600 costado derecho.
- Relleno de material mixto max3", se empleó 85 m^3 para cajeo.
- Transporte disposición de sobrantes, 52,66 Vj/Km distancia entre escombrera 4,57 Km
- Transporte granulares → 36,01 m^3/Km. Distancia mina frente 1 10,55 Km.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N. MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: MONICA JOHANA GOMEZ MAHECHA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-266714	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N. Mat. Profesional: 25202-235410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Lote 1 - Piso 3
Gd. Primavera Urbanavillavicencio
contactenos@alimeta.gov.co

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA

OCTUBRE-2023

(Copia)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Cumaral - Meta.	02	10	2023	7:00 am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si	Si			
OFICIAL	3	Si	Si			
OPERARIO	15	Si	Si			
AYUDANTE	8	Si	Si			
CELADOR	1	Si	Si			
TOPÓGRAFO	1	Si	Si			
CADENERO	2	Si	Si			
OTRO	5	Si	Si			
Control Vial	5	Si	Si			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo		Cuadrilla de Topografia Para ampliacion de la Via			
Excavacion mecanica Para Cajos Vias.	m^3	Sobreancho de Via K4+600 - K4+620 Dere	21,95	Si	Si
Transporte y disposicon final de escombros	V/Km	Desde Cajeo a escombrera La Estaca.	18,43	Si	Si
Relleno con material mixto tamaño max 3"	m^3	En sobreanchos de ampliacion de Via	28,0	Si	Si
Transporte de material granular tam. max 3"	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta Cajeo	297,08	Si	Si
Acero de refuerzo para Boxvulver 1/2"	Kg	Armado de canastas para modulos de Box	250,74	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4872

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Comoral - Meta	02	10	2023	7:00 am	5:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se realizan actividades de obra, como son la ampliación de la vía, construcion de modulos para boxculvert en concreto reforzado, Transporte de material sobrante de la vía, hasta la escombrera autorizada, transporte de material granular desde la mina

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	03	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				se registra dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00 Pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	15	Si				
AYUDANTE	8	Si				
CELADOR	1	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Cuadrilla topografica en ampliacion Via			
Transporte y disposicion final de escombros y sobrantes	Vj/Km	Desde cajeo hasta Escombrera Autoriz	31,16	Si	Si
Relleno con material mixto de rio sin procesar Tam max 3"	m^3	En sobreanchos de ampliacion de Via	112	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta Via	1.193,96	Si	Si
Acero de Refuerzo de 1/2" para Boxcoulvert	Kg	Para canastas de modulos Boxcoulvert	25874	Si	Si
Box, Aletos, muros armados concreto 3000 psi	m^3	Vaciado de concreto Para modulos de Box	2,68	Si	Si
Excavacion mecanica para cajas Vias.	m^3	Cajas de Via en el K4+620 - K4+690 Dere	37,12	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

43784

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	03	10	2023	7:00 am	5:00pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se realizan trabajos de ampliacion de Via, armado de acero y fundida de modulos en concreto de 3000 psi para boxculvert, Transporte de material sobrante de la ampliacion de la Via, a botadero autorizado en la Estaca, Tambien se continuo con el transporte de material de rio tamaño max. 3" desde la mina la Esmeralda, hasta el mejoramiento de la Via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4375

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	04	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	15	Si				
AYUDANTE	8	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo		Acompañamiento topografico en Cajas de Via			
Excavacion mecanica cajas	m^3	Derecho K4+690 - 4+780 Izquierdo K4+720 - K4+810	121,53	Si	Si
Transporte de Escombros	VJ/Km	Transporte de sobrantes a botadero autorizado	102,02	Si	Si
Transporte de granulares	m^3/Km	Transp. material granular desd La Esmeralda - Via	1354,71	Si	Si
Acero 1/2" para Boxculvert	Kg	Canastas de refuerzo para modulos de Boxculvert	250,74	Si	Si
Box, Aletas, muros conc 3000	m^3	Concreto 3000 psi Para modulos de Boxculvert	2,68	Si	Si
Relleno con materia mixto	m^3	Para mejoramiento de sobreanchos de via	126	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4376

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	04	10	2023	7:00 am	5:00 pm

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con los trabajos de cajeo en la via para el mejoramiento de sobreanchos, segun diseño, Tambien se continua con la fabicacion de modulos en concreto de 3000psi y acero de ½" para Boxculvert, Transporte de material sobrante de la via, a botadero autorizado, como tambien transporte de material de rio tom. mex 3" desde la mina la Esmeralda de Cumaral hasta las abscisas donde se hace el cajeo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	05	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra día Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	15	Si				
AYUDANTE	8	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo		Topografia acompañamiento mej. Vía			
Excavacion mecanica Cajas Vias	m^3	costado: Derecho K4+870-K4+930 Izquierdo K4+810-K4+780	57,91		
Transporte y disposicion escombros	Vj/Km	Material sobrante Via a Escombrera autorizada	48,61		
Relleno material mixto max 3"	m^3	Para mejoramiento de rasante en sobreanchos	112		
Transporte material granular 3"	m^3/Km	Transp. material desde mina Esmeralda - Vía	1204		
Acero de refuerzo 4200 Mpa	Kg	Canastas de acero de refuerzo para modulos reforzados para Box	259,74		
Box, Aletas, muros armados	m^3	Vaciado concreto de 3000 PSI modulos Box	2,68		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4378

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Comaral - Meta	05	10	2023	7:00 am	5:00pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado, limpieza en Concreto Box	m^3	En Box # 1 KO+634 media Calzada (Der)	0,42	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con el mejoramiento de la via con cajeo en sobreanchos, Fabricacion de modulos en acero de 1/2" y concreto de 3000 ps para Boxculvert. Tambien se transporta material mixto tamaño max 3" desde la mina la Esmeralda hasta la via, y se transporta material sobrante del cajeo a la excombrera autorizada. Se inicia con la excavacion para la construccion de primer Boxculvert, en el KO+633

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 259 547-0

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Comaral - Meta.	06	10	2023	7:00 am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	15	Si				
AYUDANTE	8	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Acompañamiento topografico en Via		Si	Si
Excavacion mecanica Cajas Vias	m^3	Costado derecho de la Via K4+930 - K4+930	23,0	Si	Si
Transp. disposicion final escombros	VJ/Km	Hacia botadero autoriz en el punto La Estaca	19,98	Si	Si
Relleno material mixto rio max3"	m^3	Para mejoramiento de rasante en sobreanchos	28	Si	Si
Transp. material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta mejoramiento en Via	19,98	Si	Si
Acero de refuerzo figurado Box	Kg	figurado de canastas para modulos de Box	2974	Si	Si
Box, Aletas, muros concreto	m^3	Vaciado de concreto de 3000 PSI modulos de Box	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

43.811

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.250.947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Comaral - Meta.	06	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado, limpieza Concreto 2000ps	m^3	En Box N°1 K0+634 media Calzada (1,79)	0,42	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continuan los trabajos de ampliacion y mejoramiento de la Via con material mixto granular tamaño max. 3", Se fabrican 2 modulos para Boxculvert en concreto reforzado de 3000 psi y acero figurado de 1/2", se transporta material sobrante de la excavacion del cajeo, hasta botadero autorizado por Interventoria y se instalan 3 modulos de Box en la absisa K0+633.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	07	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	15	Si				
AYUDANTE	8	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y replanteo	Km	Acompañamiento topografico en Via		Si	Si
Excavacion mecanica Cajos Vias	m^3	Para sobreanchos costado Derecho K4+450 - K4+580	88,32	Si	Si
Transp. disposicion final escombros	Vj/Km	Hasta botadero autorizado por interventoria	74,14	Si	Si
Relleno materia granulos max 3"	m^3	Para mejoramiento en sobreanchos excavados	28	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralhos mejoramiento de Via	867,30	Si	Si
Acero de refuerzo, figurado Box	Kg	Para armado de canastas de modulos de Box	250,74	Si	Si
Box, Aletas, muros concreto	m^3	Vaciado concreto de 3000 PSI modulos	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4383

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	07	10	2023	7:00 am	5:00pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el cajeo en sobreanchos para el mejoramiento de la Via, segun diseño, Se continua con la fabricación de modulos para Boxculvert en concreto reforzado, Se transporta material sobrante hasta botadero autorizado en el punto La Estaca, Se realiza excavacion y solado para instalacion de 2 modulos de Boxculvert en el KO+633.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	09	10	2023	7:00 am	5:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	15	Si				
AYUDANTE	6	Si				
CELADOR	2	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Acompañamiento comision topografica en Via		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas en Vias	m^3	Sobreanchos segun diseño, mejoramiento	55,80	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	Vj/Km	desde cajeo hasta botadero autorizado	46,84	Si	Si
Relleno material granular 3"	m^3	Para cajeo mejoramiento de sobreanchoVia	34	Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda - Via	367,72	Si	Si
Acero de refuerzo figurado Box	Kg	Parrillas de refuerzo modulos de Box acero 1/2"	250,74	Si	Si
Box, aletas, muros Concreto	m^3	Vaciado de concreto 3000 PSI modulos Box	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Pis
CC Primavera Urbana-Villavicer
contactenos@idm-meta.gov

4385

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cuaral - Meta	09	10	2023	7:00 am	5:00pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado, limpieza en Concreto 2000	m^3	En box N: 2 K0+896 media Calzada, Derecha	0,42	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con trabajos de cajeo en sobreanchos para mejoramiento de la subrasante de la via con material granular mixto seleccionado, tamaño maximo 3" en las abcisas K4+240 - K4+270, K4+310 - K4+340, K4+370 - K4+420., Se realiza excavacion para instalación de 2 modulos para boxculvert en el K0+896, Se continua con la fabricacion de los modulos para Box en concreto reforzado completando un total de 34 modulos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	10	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registran lluvias en horas de la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	Hasta	11:00m.		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	15	Si				
AYUDANTE	7	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Comision topografica acompañamiento Via		Si	Si
Excavacion mecanica para cajos en Vias	m^3	Sobreanchos de Via: Derecho K4+980 - K5+080	64,01	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	Vy/Km	desde cajeo - hasta botadero autorizado	53,73	Si	Si
Relleno con material mixto 3"	m^3	En sobreanchos excavados para mejoramiento	70	Si	Si
Transporte de material mixto 3"	m^3/Km	Desde la mina La Esmeralda hasta la Via	772,10	Si	Si
Acero de Refuerzo para box	Kg	Conectos en acero de 1/2" para modulos box	250,74	Si	Si
Box, aletas, muros concreto	m^3	concreto 3000 psi Para modulos box	2,62	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4387

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Comaral - Meta	10	10	2023	7:00 am	5:00pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado, limpieza concreto 2000PS	m^3	En box N:2 KO+896 media calzada (12%)			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con la excavacion y mejoramiento de sobreanchos en la via, fabricacion de modulos para Box-culvert, llegando a 36 modulos en horas de la tarde se inicia la conformación, nivelacion de sobrasonte a nivel de base granular desde el KO+000 - KO-100, demolicion y excavacion para box #3 ubicado en la abasa K1+089 se continua con el transporte de material mixto

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	11	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra un dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo		comision topografica en nivelacion y Sobreancho		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas en Vias.	m^3	En sobreancho de Via D. KS+080-K5+200 I. KS+120-KS+160	418,36	Si	Si
Relleno con material mixto 3"	m^3	Para mejoramiento de subrasante en Cajeo	154	Si	Si
Transporte de material mixto	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta cajeo en Via	169,20	Si	Si
Acero de refuerzo para Box	Kg	Parrillas de Acero 1/2" para refuerzo, modulos Box	250,74	Si	Si
Box aletas, muros, Concreto	m^3	Vaciado de Concreto de 3000 PSI para modulos de Boxculvert	2,68	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros.	Vj/Km	Transporte de material sobrante de cajeo a botadero	82,57	C	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 9
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4389

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Comaral - Meta	11	10	2023	7:00 am	5:00 Pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado, limpieza en Concreto 2000	m^3	En Box N:3 K1+089	0,42	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

=> Hoy se continua con el mejoramiento de la via en sobreanchos con material mixto granular tamaño maximo 3", se continua con la fabricacion de modulos en concreto reforzado, para Boxculvert, tambien se hace excavacion y demolicion para la instalacion de boxculvert, se continua con la nivelacion de subrasante desde el K0+00 - K0+200

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	12	10	2023	7:00 am	5:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se un dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	6:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Comision topografica en cajeo y nivelacion		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas en Vias	m^3	en sobreanchos Izquierda K5+160 - K5+210	33,17	Si	Si
Relleno con material mixto tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de sobreanchos	42	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde mina la esmeralda hasta cajeo en Via	469,77	Si	Si
Acero de refuerzo Fy: 4200 mpa	Kg.	Armado de parrillas de acero refuerzo Box	250,74	Si	Si
Box, Aletas, muros armador	m^3	Vaciado de concreto 3000 psi en modulos de Box c	2,68	Si	Si
Transporte disposicion final de escombros y sobrantes	Vj/Km	→Desde cajeo en Via hasta botadero autorizado	27,84	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4391

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.520.547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumoral - Meta	12	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con el mejoramiento de subrasante en sobreanchos de la via, segun diseño, mejorado con material granular seleccionado tamaño maximo 3", se continua con la fabricacion de modulos para boxculvert en concreto reforzado, se continua con la nivelacion de la subrasante, se continua el transporte de material granular desde la mina la Esmeralda en Cumoral, hasta puntos de mejoramiento en la Via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	13	10	2023	7:00 am	5:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Comision topografica en cajeo y nivelacion		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas en vias	m^3	Desde el K5+200 al K5+350 costado Derecho	143,37	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	Vj/Km	Desde cajeo hasta escombrera autorizada	120,43	Si	Si
Relleno con material mixto de rio tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de subrasante en sobreancho	140	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta Cajeo	1508,5	Si	Si
Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	Kg	Parrillas de refuerzo 1/2" para modulos Box	250,74	Si	Si
Box, Aletas, muros armados	m^3	Vaciado de Concreto 3000 PSI en modulos para Box	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4393

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	13	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el mejoramiento de la subrasante de la via de acuerdo al diseño, se continua con la nivelacion de la subrasante a nivel de base granular, se continua con la fabricacion de modulos en concreto reforzado, para boxculvert, se continua con el transporte de material granular de rio desde la mina la Esmeralda hasta los puntos de mejoramiento de sobreanchos en la via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4394

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Comaral - Meta	14	10	2023	7:00 am	3:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	3:00Pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo Vias	Km	Comision topografica en Cajero y nivelacion		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas en Vias	m^3	En sobranchos de Via Izquierda KJ+210 - K5+290 Derecha. K5+350 - K5+380	50,89	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	Vj/Km	Hasta escombrera autorizada - La Estaca	42,72	Si	Si
Relleno con material mixto granular tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de la Via en sobreanchos	112,00	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta la Via	1244,18	Si	Si
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	Para canastas de refuerzo modulos Para Box	250,74	Si	Si
Box, Aletas, muros armados	m^3	Concreto de 3000psi Para modulos de Boxcul	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4395

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	14	10	2023	7:00 am	15:00 Pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ El dia de hoy se continua con las actividades de mejoramiento de la via en sobreanchos, para el mejoramiento de la subrasante, Nivelacion y compactacion de la subrasante, con sus respectivos ensayos de densidades en cada tarea realizada, Se continua con la fabricacion de modulos para Boxculvert; Se continua con el transporte de material granular seleccionado tamaño maximo 3" desde la mina La Esmeralda de Cumaral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	16	10	2023	7:00 am	5:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00 Pm		
Tiempo de standby por lluvias		0 hrs.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Comision topografica en nivelacion y Cajeo		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas en Vias	m^3	Sobreanchos de Via Derecha K5+380-K5+550	83,87	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	Vj/Km	Desde cajeo en Via hasta escombrera autorizada	70,40	Si	Si
Relleno con material mixto tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de subrasante en cajeo	126,0	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/km	desde la mina la Esmeralda hasta la Via		Si	Si
Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	Para parrillas de refuerzo para modulos de Box	250,74	Si	Si
Box, Aletas, muros armados	m^3	Vaciado concreto de 3000 PSI modulos Box	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4397

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	16	10	2023	7:00 am	5:00 Pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con la excavacion de sobreanchos para mejoramiento de la subrasante, de acuerdo al diseño.
→ Se continua con la nivelacion de la subrasante, para conformacion de base granular. K0+400 - K0+500
→ Se continua con la fabricacion de modulos en concreto reforzado para Boxculver, se llega a 46 modulos
→ Se continua el transporte de material mixto, desde la mina la Esmeralda - hasta acopio y Via Veracruz

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	17	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias		0 hrs.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo Vias	Km	Comision topografica en nivelacion y cajeo		Si	Si
Excavacion mecanica para Cajas en Via	m^3	Sobreanchos en Via Izqui K5+300 - K5+460	90,90	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	Vj/Km	Desde cajeo en via hasta escombrera autorizada	76,30	Si	Si
Relleno con material mixto tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de subrasante en Via	154,0	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda - Via Veracruz	1752,5	Si	Si
Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg.	Para parrillas de refuerzo de Box 1/2"	250,74	Si	Si
Box Aletas muros armados	m^3	Vaciado de concreto para modulo 5 Box	2,62	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4398

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumoral - Meta	17	10	2023	7:00am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continuo con la excavacion de sobreanchos en la via segun diseño, para mejoramiento de la subrasante segun diseño.
→ Se continua con la nivelacion de la subrasante, para conformacion de base granular K0+400 - K0+700
→ Se continua con la fabricacion de modulos en concreto reforzado para Boxculvert, llegamos a 48 modulos
→ Se continua con el transporte de material mixto de rio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	18	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				7:00 a - 2:00 pm Soleado 2:00 Pm - 5:00 pm lluvia.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo	Km	Comision topografica en nivelacion y cajeo		Si	Si
Excavacion mecanica para Cajas en Via	m^3	Sobreanchos Via	51,46	Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros	Vj/Km	Desde cajeo en via - Escombrera La Estaca	43,20	Si	Si
Relleno con material mixto tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de sobreanchos Via	70,0	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde lamina la Esmeralda - Via	796,60	Si	Si

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4399

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Comaral - Meta	18	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con el mejoramiento en los sobreanchos de vía con material mixto tamaño maximo 3" en puntos de acuerdo al diseño de la vía.
→ Se continua con la nivelación de la sobrasante en el tramo K0+700 - K0+790
→ Se continua con el transporte de material mixto granular de rio, desde la mina La Esmeralda hasta los puntos de sobreancho en la Vía.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	19	10	2023	7:00 am	5:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES.
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00Pm		
Tiempo de standby por lluvias		0 hrs		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo Vias	Km	Comision topografica en nivelacion y cajeo Via		Si	Si
Excavacion mecanica para Cajas en Via	m^3	sobreanchos Vía abscí		Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros.	Vj/Km	Desde cajeo en Vía hasta escombrera La Estaca		Si	Si
Relleno con material mixto tamaño max 3"	m^3	mejoramiento subrasante sobreanchos de la Vía		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde la mona la Esmeralda – sobreanchos en Vía		Si	Si
Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2.	kg	Parrillas de refuerzo modulos para Box acero y alas	250,74	Si	Si
Box, Aletas, muros armados	m^3	Vaciado concreto 3000 psi	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4401

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral – Meta	19	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el mejoramiento de la Vía en sobreanchos abscisas segun diseño
→ Se continua con la nivelacion de la subrasante para conformacion de base granular
→ Se continua la fabricacion de modulos para Box culvert, llegando a 50 fabricados
→ Se continua el transporte de material granular desde la mina la Esmeralda

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral- Meta	20	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	3	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y Replanteo Vias	Km	comision topografica en cajeo y nivelacion		Si	Si
Excavacion mecanica para cajas en vias	m^3	Sobreanchos de Via:		Si	Si
Transporte y disposicion final de escombros.	Vj/Km	Desde cajeo hasta escombrera La Estoca		Si	Si
Relleno con material mixto tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de sobreanchos Subrasante	120	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde mina La Esmeralda hasta cajeo en Via	1400,4	Si	Si
Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2	Kg	Parrillas de refuerzo acero 1/2" para modulos Box	250,74	Si	Si
Box, aletas, muros armados	m^3	Vaciada de concreto 3000psi modulos Box	268	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4403

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	20	10	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el mejoramiento de la subrasante en el KS+570 - KS+770.
→ Tambien se adelanta la fabricacion de modulos en concreto reforzado para boxculvert
→ continua el transporte de material mixto, desde la mina la Esmeralda, hasta los puntos de la via donde se realiza el cajeo en sobreanchos para mejoramiento de la subrasante.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4404

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.230.547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	21	10	2023	7:00 am	3:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	3:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si				
OFICIAL	3	Si				
OPERARIO	19	Si				
AYUDANTE	12	Si				
CELADOR	3	Si				
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	2	Si				
CONTOLADOR VIALE	5	Si				
OTRO	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica Para Cajas en Via	m^3	Sobreanchos de via:			
Transporte y disposicion final de escombros	VJ/Km	Desde cajeo botadero autorizado La Estaca		Si	Si
Relleno con material granular mixto, tamaño max 3"	m^3	Para mejoramiento de subrasante	70	Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	desde la mina la Esmeralda - hasta cajeo	822	Si	Si
Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa.	Kg.	Parrillos de refuerzo acero y/o modulos Box	25074	Si	Si
Box, Aletas muros armados	m^3	Vaciado de concreto 3000 PSI modulos Box	2,68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

14405

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta	21	10	2023	7:00 am	3:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua el mejoramiento de la subrasante en las abscisas KS+700 - KS+750 costado izquierdo, abscisas KS+770 - KS+800 costado izq y Derecho
→ Se continua con la nivelacion de la subrasante para conformacion de base granular en K1+010 - K1+050
→ Se continua con la fabricacion de modulos para Box culvert en concreto reforzado, llegando a 54 modulos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 225 547 5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	23	10	2023	7:00AM	5:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volquetas DT	7	
OFICIAL	3	SI		Exc Volvo 330	1	
OPERARIO	19	SI		motoniveladora	1	
AYUDANTE	12	SI		Dinapac	1	
CELADOR	3	SI		Carrotanque	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retrocargador	2	
CADENERO	3	SI		NPR -TURBO	1	
CONTOLADOR VIALE	5	SI		minicargador	1	
OTRO	6	SI		Retrocargador	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS EN VIA	m3	Izq KS+750 - KS+870 Sobreanchos de via	56.13	SI	SI
TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	Vj/km	Desde cajeo a botadero autorizado la estrella	47.2	SI	SI
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR MIXTO, TAMAÑO MAXIMO 3"	m3	Para mejoramiento subrasante	378	SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3/Tim	Desde mina la esmeralda - VIA	314398	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FX 4200 MPA	KG	Parrilla de refuerzo acero y Modulos Box	250.74	SI	SI
BOX. ALETAS. MUROS ARMADOS	m3	Vaciado de concreto 3000 PSI modulos Box	2.68	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4407

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	23	10	2023	7:00 AM	5:00 PM

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el mejoramiento de la via con cajeo en sobreanchos, Fabricación de modulos de ACERO de ACERO de 1/2" y concreto de PSI para Boxculvert, se TRANSporta material mixto Tamaño maximo 3" desde mina la esmeralda Hasta el acopio. Se transporta material sobrante del cajeo hasta el botadero autorizado la estaca,

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4408

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	24	10	2023	7:00 AM	5:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se Registran lluvias de 7:00 Am a 11:30 Am, tarde soleada.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	7	
OFICIAL	3	SI		Exc volvo 330	1	
OPERARIO	19	SI		motoniveladora	1	
AYUDANTE	12	SI		Dinapac	1	
CELADOR	3	SI		carrotanque	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retrocargadora	2	
CADENERO	2	SI		NPR - Tubo	1	
CONTOLADOR VIALE	5	SI		minicargador	1	
OTRO	6	SI		camioneta	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica para cajas en via	m3	Itg KS+820 - KS+910 . D. KS-800 KS-830 Sobreanchos de via	36.88	SI	SI
Transporte y disposicion Final de escombros	V/Km	Desde sitio a botadero autorizado la estrella	30.96	SI	SI
Relleno con material Granular mixto, tamaño maximo 3"	m3	Para mejoramiento subrasante	2.52	SI	SI
Transporte de material Granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda-via	2.52	SI	SI
Acero de refuerzo Fx 4200 Mpa	Kg	Parrilla de refuerzo Aleno y Modulos Box	250.79	SI	SI
Box, Aletas, Muros Aamados	m3	Vaciado de concreto 3000 Psi modulos Box	2.68	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4489

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	24	10	2023	07:00 AM	05:00 PM

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el mejoramiento de la subrazante Km 5+870 / Km 5+910 Izq y Km 5+800 / Km 5+830 Der, continua la fabricación de modulos en concreto reforzado para Boxculvert, continua el transporte de material mixto max 3" desde mina la esmeralda hasta el acopio, se continua con cajeo y transporte de material sobrante hasta el botadero autorizado la estaca.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4430

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/03/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	25	10	2023	7:00	4:30 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado inician lluvias fuertes a las 4:30 PM
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	7	
OFICIAL	3	SI		Exc Volvo 330	1	
OPERARIO	19	SI		motoniveladora	1	
AYUDANTE	12	SI		Dinapac	1	
CELADOR	3	SI		carrotanque	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retrocargador	2	
CADENERO	2	SI		NDR - Turbo	1	
CONTOLADOR VIALE	5	SI		minicargador	1	
OTRO	6	SI		camioneta	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Transporte y Disposición Final de escombros	V/Km	Desde cajeo a Botadero autorizado la estrella	86.44	SI	SI
Relleno con material Granular Mixto, Tamaño maximo 3"	m3	Para mejoramiento subrasante	464.0	SI	SI
transporte de material granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda via	4.190M	SI	SI
Acero de refuerzo Fx 4200 Kgcm	Kg	Parrilla de refuerzo Acero y Modulos Box	250.74	SI	SI
Box, Aletas, Nudos Armados	m3	Vaciado de concreto 3000 Psi, modulos Box	2.68	SI	SI
Excavación mecanica para cajas en la via	m3	Izq K 5+490 K 5+510 / K 5+920 - 6+00 Der K 5+830 - K 6+00 sobreancho de via	102.98	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@iidm-meta.gov.co

4411

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	25	10	2023	07:00 Am	4:30 Pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua continua con el mejoramiento de la subrazante Km 5+910/6+100 Izq; Km 5+830/ K 6+00 Der; Se continua con la nivelación de la subrazante para conformación de base Granular, sigue la Fabricación de modulos para Boxculvert; continua el transporte de material mixto max 3" desde mina la esmeralda a el acopio.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4412

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	26	10	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volquetas DT	7	
OFICIAL	3	SI		Exc volvo 330	1	
OPERARIO	19	SI		motoniveladora	1	
AYUDANTE	12	SI		Dinapac	1	
CELADOR	3	SI		carrotanque	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retrocargador	2	
CADENERO	2	SI		NPR-Turbo	1	
CONTOLADOR VIALE	5	SI		minicargador	1	
OTRO	6	SI		camioneta	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica para cajos en la via	m3	Izq KG1000/KG1110 Der KG1000/KG1120 Sobreanchos de via	84.56	SI	SI
Transporte y disposición Final de escombros	vj/KM	Desde cajeo a Botadero autorizado la estaca	70.98	SI	SI
Relleno con material Granular mixto, Tamaño maximo 3"	m3	Para mejoramiento subrasante	906	SI	SI
Transporte de material Granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda via	3732.81	SI	SI
Acero de Refuerzo Fx 4200 Mpac	Kg	Parrilla de Refuerzo Acero y Modulos Box	250.74	SI	SI
Box, Aletas, Nudos Armados	m3	Vaciado de concreto 3000 PSI, modulos Box	2.68	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4413

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	26	10	2023	07:00 AM	05:00 PM

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Continua el mejoramiento de la via en cajeo con sobreanchos y el material sobrante es transportado hasta el botadero autorizado en la estacion, se hizo excavación y solado en la alcantarilla #5, llega material desde mina la esmeralda hasta el acopio, continua la fabricación de modulos para boxculvert llegando a un total de 62 modulos prefabricados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
Cumaral - Meta.	27	10	2023	7:00 AM	5:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				mañana soleada despues de 1:45 PM lluvias intermitentes.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	6	
OFICIAL	3	Si		Exc volvo 330	1	
OPERARIO	19	Si		Exc Caterpillar	1	
AYUDANTE	12	Si		motoniveladora	1	
CELADOR	3	Si		Dinapac	1	
TOPOGRAFO	1	Si		Carrotanque	1	
CADENERO	3	Si		Retrocargador	2	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		NPR-Turbo	1	
OTRO	6	Si		camioneta	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica para cajas en la via	m3	Izq KG+190/KG+230 Der KG+190/KG+230 Sobreanchos de via	73.75	Si	Si
Transporte y disposicion Final de Escombros	V/Km	Desde cajeo a botadero autorizado la sitola	61.91	Si	Si
Relleno con material Granular Mixto, Tamaño maximo 3"	m3	Para mejoramiento subrasante	262	Si	Si
Transporte de material Granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda via	2565.67	Si	Si
Acero de Refuerzo Fx 4200 Mpa	Kg	Parrilla de refuerzo Aceros y Modulo Box	25074	Si	Si
Box, Aletas, Muros Armados	m3	Vaciado de concreto 3000 Psi modulo box	2.68	Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@iadm-meta.gov.co

4413

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
	27	10	2023	7:00 AM	5:00 PM

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el mejoramiento de la subrazante KM 6+190/ KM 6+230 Izq KM 6+170/ KM 6+300 Der, sigue la nivelación de la subratante para conformación de Base Granular, Avanza la Fabricación de modulos para un total de 64 modulos Prefabricados, continua el transpoate de material mixto desde mina la esmeralda hasta el acopio, se instalaron dos modulos en la alcantarilla #5

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	28	10	2023	07:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	6	
OFICIAL	3	Si		Excavadora volvo	1	
OPERARIO	19	Si		Exc. caterpillar 320	1	
AYUDANTE	12	Si		motoniveladora	1	
CELADOR	3	Si		Dinapac	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		carrotanque	1	
CADENERO	3	Si		Retrocargador	2	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		VDR-Turbo	1	
OTRO	6	Si		camioneta	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecanica para cajas en via	m3	E29 KG+230/KG+340 Sobreanchos de via	34.33	SI	SI
Transporte y disposición Final de escombros	VJ/Km	Desde cajeo a botadero autorizado la estrella	28.82	SI	SI
Relleno con material Granular mixto tamaño maximo 3"	m3	Para mejoramiento subrazante	294	SI	SI
Transporte de material Granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda - via	2229.84	SI	SI
Acero de refuerzo Fx @200 Mpal	Kg	Parrilla de refuerzo acero y modulos Box	250.79	SI	SI
Box, Aletal, muros Armados	m3	vaciado de concreto 3000 PSI modulos Box	2.68	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4417.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	28	10	2023	07:00 AM	12:00 PM

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el mejoramiento de la subrazante Km 6+230 / Km 6+340 Izq, sigue la nivelación de la subrazante para conformación de Base Granular, continua el transporte de material mixto desde mina la esmeralda Hasta el acopio, Se instalaron dos modulos de Box culvert y se hizo lleno completo, en alcantarilla #4, se Fundieron dos modulos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	30	10	2023	7:00 AM	7:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500215
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volquetas DT	6	
OFICIAL	3	SI		EXC. VOLVO 330	1	
OPERARIO	19	SI		EXC. CATERPILLAR 320	1	
AYUDANTE	12	SI		motoniveladora	1	
CELADOR	3	SI		Dinapac	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		carrotanque	1	
CADENERO	3	SI		Retrocargador	2	
CONTOLADOR VIALE	5	SI		NPR-Turbo	1	
OTRO	6	SI		camioneta	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJAS EN VIA	M3	Izq KM 6+340 / KM 6+900 Der KM 6+310 / KM 6+990 SOBREANCHOS DE VIA	73.58	SI	SI
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	VJ/KM	DESDE CAJEO A BOTADERO AUTORIZADO LA ESTACA	61.77	SI	SI
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR MIXTO TAMAÑO MAXIMO 3"	M3	PARA MEJORAMIENTO SUBRASANTE	364	SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	DESDE MINA LA ESMERALDA - VIA	369.289	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY 4200 Mpa	KG	PARRILLA DE REFUERZO ACERO Y MODULOS BOX	250.74	SI	SI
BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	VACIADO DE CONCRETO 3000 PSI, MODULOS BOX	2.68	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4419

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	30	10	2023	07:00 Am	06:00 PM

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el mejoramiento de la via con cajeo en sobreanchos, Se Transporta material sobrante de cajeo hasta el botadero autorizado la estaca, continua el transporte de material mixto max 3" desde mina la esmeralda hasta el acopio, Sigue la fabricación de modulos para Boxculvert llegando a 70 modulos prefabricados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4420

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	31	10	2023	07:00	6:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES.
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Volqueta DT	8	
OFICIAL	3	SI		Exc. Volvo 330	1	
OPERARIO	19	SI		Exc. Caterpillar 320	1	
AYUDANTE	12	SI		motoniveladora	1	
CELADOR	3	SI		Dinapac	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Carrotanque	1	
CADENERO	3	SI		Retrocargadora	2	
CONTOLADOR VIALE	5	SI		NPR-Turbo	1	
OTRO	6	SI		camioneta	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica para cajas en la via	m3	Sobreanchos de via		SI	SI
Transporte y Disposición Final de Escombros	Vj/Km	Desde cajeo a botadero autorizado la estaca		SI	SI
Relleno con material Granular mixto Tamaño maximo 3"	m3	Para mejoramiento subrasante	350	SI	SI
Transporte de material Granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda - via	3772.37	SI	SI
Acero de refuerzo: Fx 4200 Mpa	Kg	Parrilla de refuerzo Acero y Modulos Box	250.74	SI	SI
Box, Aletas, Muros Armados	m3	Vaciado de concreto 3000 Psi, modulos Box	2.68	SI	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4421

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	31	10	2023	7:00 AM	6:00 PM

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continua con el mejoramiento de la subrazante, sigue la nivelación de la subrazante para conformación de la base granular, Avanza la Fabricación de modulos prefabricados llegando a un total de 72. continua el transporte de material mixto 3" desde mina la esmeralda Hasta el acopio.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4422.

CONSORCIO HALCÓN

BITACORA DE OBRA
NOVIEMBRE-2023
(Copia)

4423

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	01	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00 Pm.		
Tiempo de standby por lluvias		0h.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetes DT	12	(2 Varados)
OFICIAL	4	Si		Vibrocompactador	2	
OPERARIO	24	Si		Motoniveladora	1	
AYUDANTE	17	Si		Pajarita	2	
CELADOR	3	Si		Retroexcavadora	3	
TOPÓGRAFO	2	Si		Minicargador	1	
CADENERO	2	Si		Fluxes	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Turbo NPR	1	
OTRO	5			Camioneta NHS	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
→ EXCAVACION MECANICA CAJAS	m^3	Cajeo en Via		Si	Si
Transporte de Escombros	VJ/Km	desde cajeo - botadero		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	Mejoramiento de Via		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta Via		Si	Si
Acero de Refuerzo Fy 4200	Kg	Para modulos de Boxculvert		Si	Si
Box Aletas muros armados	m^3	Concreto para modulos de Boxculvert		Si	Si
				Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40 -01 Edificio
CC Primavera Urbana-VII
contactenos@aim.co

4429

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 720 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	01	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	NES TECnicas (S/N/O)	CONSTRUCTIVO (S/N/O)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se realiza excavacion de sobreanchos de la via en las abscisas K 6+630 - K 6+820 para mejoramiento de la subrasante.
→ Se continua con la nivelacion de la subrasante para la instalacion de base granular
→ Hoy tambien se transporta material mixto granular tamaño maximo 3" desde la mina la Esmeralda hasta acopio y a los mejoramientos en la Via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4425

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	02	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	5:00 Pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	12	(2 Varadas)
OFICIAL	4	Si		Vivrocompactador	2	
OPERARIO	24	Si		Motoniveladora	1	
AYUDANTE	17	Si		Retro llantas	2	
CELADOR	3	Si		Retro Oruga	3	
TOPÓGRAFO	2	Si		Minicargador	1	
CADENERO	2	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Turbo NPR	1	
OTRO	5	Si		Camioneta Nissa	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para cajas Vias	m^3	Mejoramiento de subrasante		Si	Si
Transporte disposicion final escom	Vj/km	Desde Cajeo a botadero		Si	Si
Solado, limpieza en concreto	m^3	Para construccion box Via		Si	Si
Relleno material mixto de rio	m^3	En mejoramiento de Via		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde mina la Esmeralda - Cajeo de via		Si	Si
Acero de refuerzo Fy 4200 Mp	Kg	Para modulos de box culvert		Si	Si
box, aletas, muros armados	m^3	Para fabricacion de modulos para box		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby
CC Primavera Urbana-V
contactenos@idm-m

4426

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	02	11	2023	7:00 am	5:00 Pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→Se continua con la nivelacion de la subrasante para la instalacion de base granular,

Tambien se continua la excavacion de sobreanchos de via, para mejoramiento de la subrasante en el KG+820 - KG+960.

Se transporta material granular de rio seleccionado, desde la mina la Esmeralda – hasta acopio en la Via Veracruz y a los puntos de mejoramiento de la Via.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4427

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	03	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra un dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00 am	5:00 Pm		
Tiempo de standby por lluvias		0 Hrs.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	12	(2 Varadas)
OFICIAL	4	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	24	Si		Mini cargador	1	
AYUDANTE	17	Si		Flixer	1	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	2	
TOPOGRAFO	2	Si		Retro Oruga	3	
CADENERO	2	Si		Camion NPR	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Carrotanque	1	
OTRO	5	Si		Vibrocompactador	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para cajas Vias	m^3	Es sobreanchos para mejoramiento subrasante		Si	Si
Transporte disposicion final escom	Vj/Km	Desde cajeo en sobre-anchos - Acopio Este		Si	Si
Relleno granular material de rio	m^3	En sobreanchos para mejoramiento subrasante		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda - cajeo Via		Si	Si
Solado concreto limpiesa 2000psi	m^3	Para instalacion de modulos box en Via		Si	Si
Acero de refuerzo 1/2" 4200 Mpa	Kg	Refuerzo para modulos de boxculvert		Si	Si
Box, aletas muros concreto	m^3	Vaciado de concreto 3000psi modulos box		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIO	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Locales
CC Primavera Urbana-Vi
contactenos@aim.m

4428

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	03	11	2023	7:00 Am	5:00 Pm

			EJECUTADA	NES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con la excavacion en sobreanchos de Via, para mejoramiento de la subrasante, hos en las abcisas K6+970-K7+090
Tambien se continua con lo nivelacion de la subrasante para la instalacion de base granular
-Se continua con la fabricacion de modelos para boxculvert y con el transporte de material de rio seleccionado desde la mina la Esmeralda.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

L1429

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	04	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias		0 Hrs.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	10	
OFICIAL	4	Si		motoniveladora	1	
OPERARIO	24	Si		Retro Oruga	3	
AYUDANTE	17	Si		Retro llantas	2	
CELADOR	3	Si		Municargador	1	
TOPOGRAFO	2	Si		carrotanque	1	
CADENERO	2	Si		Flixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Camion NPR	1	
OTRO	5	Si		Vivrocompacta	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica Para Cajas	m^3	En sobreanchos de Via para mejoramiento		Si	Si
Transporte disposicion escombro	Uj/Km	Desde excavacion en sobreanchos - Escombrera		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	En sitios de cajeo para mejoramiento de via		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	desde mina la Esmeralda - mejoramiento Via		Si	Si
Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	Para refuerzo de modulos para box culvert.		Si	Si
Box Aletas concreto muros	m^3	Vaciado de concreto para modulos de box		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Lobby
CC Primavera Urbano-Vi
contactenos@aim

4430

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	04	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	ACTIVIDADES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua con la nivelacion de la subrasante para instalacion de base granular en las abscas. K2+100 - K2+160

→ Tambien se continua la excavacion en sobreanchos de via, para el mejoramiento de la subrasante en las absasas K7+1090 - K7+220

→ Se continua con el transporte de material de rio seleccionado y con la fabricacion de modulos para boxculvert.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de
CUMARAL- - META	06	11	2023	7:00 am	3:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				→ Dia lunes festivo, se trabaja en Jornada continua - Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	3:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	10	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	15	Si		Minicargador	—	
AYUDANTE	18	Si		Retro Oruga	2	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Carrotanque	1	
CADENERO	2	Si		Camion NPR	1	
CONTOLADOR VIALE	4	Si		Camioneta Nissa	1	
OTRO	5	Si		Vibrocompactad	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para cajas	m^3	En sobreanchos para mejoramiento de via		Si	Si
Transporte de escombros	Vj/Km	material sobrante de sobreanchos en via		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	Para el mejoramiento de sobreanchos Via		Si	Si
Transpor de material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Edificio CC Primavera Urbana VII
contactenos@agencias

4432

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	06	11	2023	7:00 am	3:00 pm

			EJECUTADA	ACTIVIDADES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

El dia de hoy se avanza con la excavacion en sobreancho de via para mejoramiento de la subrasante en las abscisas K7+110 - K7+200 del costado derecho

→ Se replantea eje de la via, se marcan bordes de carriles y verificacion de nivelacion de la subrasante para la instalacion de base en las abscisas K0+400 - 40+720.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	07	11	2023	7:00 am	3:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se registra dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	3:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Naiguetas DT	10	
OFICIAL	4	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	24	Si		Vibrocompactador	2	
AYUDANTE	17	Si		Carrotanque	1	
CELADOR	3	Si		Retro Oruga	2	
TOPOGRAFO	2	Si		Retro llantas	2	
CADENERO	2	Si		Minicargador	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Mixer	1	
OTRO	5	Si		NPR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para Cajas	m^3	En sobreanchos para mejoramiento de via		Si	Si
Transporte de escombros	Vj/Km	Desde cajeo hasta botadero La Estaca		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	Para mejoramiento de sobre anchos		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/Km	Desde mina la Esmeralda - Via		Si	Si
ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40 -03 Lobby
CC Primavera Urbana 6
contactenos@aim.m

4434

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.542-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	07	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	MES TECNICAS (SMMO)	CONSTRUCTIVO (SMMO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con la colocacion de tacos y Verificacion del nivel de la subrasante desde el K0+000 en adelante, para la instalacion de base granular.

continuan los trabajos de excavacion en sobreanchos de via, para mejoramiento de la subrasante, en las abcisas K7+120 - K7+350 costado izquierdo y K7+200 - K7+420 costado derecho

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4435

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	08	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	~			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	9	
OFICIAL	4	Si		Vivrocompactador	2	
OPERARIO	24	Si		Retro Oruga	2	
AYUDANTE	17	Si		Retro llanta	2	
CELADOR	3	Si		Carrotanque	1	
TOPOGRAFO	2	Si		NPR	1	
CADENERO	2	Si		Camioneta NISS	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Minicargador	1	
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para Cajas	m^3	En sobreanchos de Vía - mejoramiento		Si	Si
Transporte disposicion escombros	m^3/km	Desde caja e - botadero La Estaca		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	Para mejoramiento de sobreanchos		Si	Si
Transporte de material granular	m^3/km	desde mina la Esmeralda - Via		Si	Si
ITEM CONTRACTUAL	UNID	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIO	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Lobby
CC Plaza Real Urbana Vi
contactenos@aim.m

4136

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	08	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	NES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Hoy se continua con la excavacion de sobreancho en la via, para mejoramiento de la subrasante en las abscisas K7+350 - K7+600
- Se recibe material base granular proveniente de la planta Murcia en las abscisas K0+00 - K0+200
- Se realizan trabajos de construccion de aletas en los box N°: 1-2-3 y fabricacion de modulos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4437

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de
CUMARAL- - META	09	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00 Pm.		
Tiempo de standby por lluvias		0 hrs.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas D7	10	
OFICIAL	4	Si		Motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Retro Oruga	2	
AYUDANTE	17	Si		Retro llantas	2	
CELADOR	3	Si		Vibrocompact.	2	
TOPOGRAFO	2	Si		Minicargador	1	
CADENERO	2	Si		Carro torque	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		NPR	1	
OTRO	5	Si		Buseta	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica cajas	m^3	En sobreanchos de via segun diseño		Si	Si
Transporte de Escombros	V_i/km	Desde sitios de cajeo a escombrera		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	Para mejoramiento en sobreanchos - cajeo		Si	Si
Transporte material granular3	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda hasta Via		Si	Si
Solado de limpieza 2000 PSI	m^3	Para sitios de construccion de Boxculvert		Si	Si
Acero de refuerzo 4200 Fy	Kg	Para parrillas de refuerzo modulos de Box		Si	Si
Box aletas, muros armados	m^3	Concreto de 3000 psi Vaciado para modulos Ba		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 (Sr. 40 -01 Lobby
CC Primavera Urbana-Vi
contactenos@ajm.m

4438

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.567-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	09	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	NES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se comienza a transportar base granular desde la planta de Murcia hasta el comienzo del proyecto K0+000
→ Se continua con el mejoramiento de sobreanchos de la via en las abscisas K7+600 – K7+780 Izq. K7+530-K7+780 Der.
→ Se continua con el transporte de material granular de rio seleccionado 3" desde la mina la Esmeralda hasta los sitios del mejoramiento de la via y acopio.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAOUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	10	11	2023	12:00 am	6:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Lluvias 7:00 am - 12:00 m
TORMENTA				
LLUVIOSO	7:00	12:00 m		Sol 1:00 pm 6:00 pm.
SOLEADO	12:00	6:00 Pm		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	2	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompact.	3	
OPERARIO	24	Si		Volquetas DT	10	
AYUDANTE	16	Si		Carrotanque	1	
CELADOR	3	Si		NPR	1	
TOPÓGRAFO	2	Si		Vibrocompacta	3	
CADENERO	4	Si		Buseta	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Minicargador	1	
OTRO	5	Si		Retroexcavador.	3	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para cajas	m^3	En sitios de sobreanchos segun diseño		Si	Si
Transporte disposicion escombros	VJ/Km	Desde sitios de cajeo escombrera La Estaca		Si	Si
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	Para parrillas de refuerzo en modulos de Boxc.		Si	Si
Box, aletas muros armados	m^3	Vaciado de concreto de 3000psi modulos Boxc		Si	Si
Relleno con material mixto 3"	m^3	En sitios de mejoramiento sobreanchos de Via		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde la mina la Esmeralda Cumaral - Via		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40 -01 Lotiby
CC Primavera Urbana VIII
contactenos@gdm.me

4440

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.299.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	10	11	2023	12:00 m	6:00 Pm

			EJECUTADA	MES TECNICAS (SMMO)	CONSTRUCTIVO (SMMO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua el transporte de base granular desde la planta de Murcia hasta el K0+000 en adelante, se extiende y se compacta.
→ continua llegando material granular de rio desde la mina la Esmeralda de Cumaral - hasta acopio Consorcio Halcon y a los sitios de mejoramiento de sobreanchos en la Via
→ Se realiza cajeo para mejoramiento en las abscisas K7+780 - K7+850 costado izq.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	11	11	2023	7:00 am	12:00 A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	10	
OFICIAL	3	Si		Vibrocompactad	3	
OPERARIO	24	Si		Motoniveladora	2	
AYUDANTE	17	Si		Retro Oruga	3	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	2	
TOPOGRAFO	2	Si		Carrotanque	1	
CADENERO	2	Si		Municargador	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Mixer	1	
OTRO	5	Si		NPR	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para Cajas	m^3	En sitios de sobreancho para mejoramiento de Via		Si	Si
Transporte y disposicion Escombros	Vj /km	Desde sitios de cajeo hasta escombrera autor.		Si	Si
Relleno con material mixto de rio	m^3	En sitios de cajeo para mejoramiento		Si	Si
Transporte de material granular	m^3 /km	Desde mina la Esmeralda hasta acopio y Via		Si	Si
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	Para armado parillas de refuerzo modulos Boxcv		Si	Si
Box Aletas muros concreto	m^3	concreto 3000 psi para modulos Boxc		Si	Si
ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIO	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-61 Local
CC Primavera Urbana Int
contactenos@agenc

4442

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 226 547 5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	11	11	2023	7:00 am	12:00 m

			EJECUTADA	MES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy no ingresa base de Murcia, por restriccion en Via Marginal por puente festivo
→ llegan solo 2 viajes de volqueta sencillo desde la mina la Esmeralda hasta sitios de mejoramiento en la Via
→ Se continua con excavacion de sobreanchos para mejoramiento de subrasante en los abscisas K7+800 - K7+960
→ Se continua con la fabricacion de modulos para boxculvert en campamento Consorcio Halcon

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	13	11	2023	7:00 am	2:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Motoniveladora	1	
OFICIAL	2	Si		Vibrocompactadora	2	
OPERARIO	12	Si		Minicargador	1	
AYUDANTE	14	Si		Carrotanque	1	
CELADOR	3	Si		NPR	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Retro Oruga	2	
CADENERO	2	Si		Retro llantas	2	
CONTOLADOR VIALE	4	Si		Volquetas DT	10	
OTRO	5	Si		Mixer	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para cajas	m^3	En sitios de sobreanchos de via para mejoramiento		Si	Si
Transporte disposicion de escombros	V)/km	Desde sitios de cajeo hasta mina escombrera		Si	Si
Relleno con materia/ mixto 3"	m^3	En sitios de mejoramiento de sobreanchos		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde la mina la esmeralda. - Via		Si	Si
ITEM CONTRACTUAL	UNID	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Lobby
CC Primavera Urbano
contactenos@aim.m

4 | 4 | 4

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	13	11	2023	7:00 am	2:00 pm

			EJECUTADA	NES TECNICAS (SINO)	CONSTRUCTIVO (SINO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy Se continua con la excavacion de sobreanchos en la via, para mejoramiento de la subrasante en las abcisas K8+090 - K8+340 costado Derecho.

→ Se continua la instalacion y nivelacion de base granulas en los absisas K0+220 - K0+330

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	14	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia con llovisnas intermitentes
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	10	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	24	Si		Vibrocompactador	3	
AYUDANTE	17	Si		Minicargador	1	
CELADOR	3	Si		Retro Oruga	3	
TOPOGRAFO	2	Si		Retro Llanta	2	
CADENERO	2	Si		Carrotanque	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Mixer	1	
OTRO	5	Si		MPR	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica para cajos	m^3	En sitios de sobreanchos segun diseño		Si	Si
Transporte de escombros	V_J/Km	Desde sitios de cajeo - escombrera		Si	Si
Relleno materia mixto	m^3	Para sitios de caje en sobreanchos		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde mina la Esmeralda - Via		Si	Si
Solado limpieza Concreto	m^3	En box No 7		Si	Si
ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIO	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Lobby
CC Primavera Urbana-Vil
contactenos@adm.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	14	11	2023	7:00 am	5:00 Pm

[illegible]	[illegible]	[illegible]	EJECUTADA	NES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ llega base granular desde la planta de Murcia hasta la abcisa K0+330 - K0+600
→ Se continua con el transporte de material granular de rio seleccionado 3" desde la mina la Esmeralda hasta las abscisas donde se realiza el mejoramiento de sobreanchos en la via
→ Se continua la excavacion para mejoramiento de la sobrasante en las abcisas K8+350 - K8+500 Derecho.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de
CUMARAL- - META	15	11	2023		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentan lluvias en horas de la mañana - intermitentes
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	10	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	1	
OPERARIO	24	Si		Vibrocompactad	3	
AYUDANTE	17	Si		Minicargador	1	
CELADOR	3	Si		Retro Oruga	3	
TOPOGRAFO	2	Si		Retro llantas	2	
CADENERO	2	Si		Carrotanque	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Fixer	1	
OTRO	5	Si		NPR.	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica cajas	m^3	En sobreanchos de Via para mejoramiento		Si	Si
Transporte de Escombros	Vj/Km	Desde caja - escombrera la Estaca		Si	Si
Relleno material mixto	m^3	En sitios de excav de sobreanchos		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde mina la Esmeralda - acopio - via		Si	Si
Solado limpieza concreto	m^3	En box No 8		Si	Si
ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Lobby
CC Primavera Urbana VIII
contactenos@adim.co

4448

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL-- META	15	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	NES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se continua el transporte de base granular desde la planta de Murcia.
→ Llega material granular de rio desde la mina la Esmeralda hasta acopio Consorcio Halcon y a los sitios de mejoramiento de la subrasante.
→ Se continua con la excavación de sobreanchos para mejoramiento de subrasante segun diseño K8+420 - K8-460 Izquierda K8+500 - K8+700 Derecho

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAOUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01184-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4449

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	16	11	2023	7:00 am	5:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias		0h		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetes OT	10	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Vibrocompactador	3	
AYUDANTE	17	Si		Carrotanque	1	
CELADOR	3	Si		Minicargador	1	
TOPÓGRAFO	2	Si		Retro Oruga	2	
CADENERO	2	Si		Retro llantas	2	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Carrotanque	1	
OTRO	5	Si		Mixer	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica Cajas	m^3	En mejoramiento de subrasante		Si	Si
Transporte de escombros	Vj/m^3	Hasta escombrera autorizada La Estela		Si	Si
Relleno material mixto 3"	m^3	En mejoramiento de subrasante		Si	Si
Transporte material granular	m^3/km	Desde mina La Esmeralda		Si	Si
Riego de Imprimación con emulsión asfáltica	m^2	Imprimación de Asfalto Derecha.		SI	SI

ITEM CONTRACTUAL	UNID	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40 -01 Lobby
CC Primavera Urbana-Vd
contactenos@ajm.m

4450

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 020 547 5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	16	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	MES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Hoy se transporta base granular des la planta de Murcia hasta el acopio y via
→ Tombien se transporta material granular de rio seleccionado, desde la mina La Esmeralda de Cumaral
→ Hoy llegamos al K8+800 con el mejoramiento de la subrasante
→ Imprimacion margen derecha K0+000 - K1+000.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	17	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00 pm		
Tiempo de standby por lluvias		0h		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	10	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Vibrocompac	2	
AYUDANTE	17	Si		Carrotanque	1	
CELADOR	3	Si		Mini cargador	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Retro Oruga	2	
CADENERO	3	Si		Retro llantas	2	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Fluxer	1	
OTRO	5	Si		Camioneta	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion Mecanica en Cajas	m^3	En sobreanchos de Via		Si	Si
Transporte de escombros	Vj/m^3	Desde cajeo hasta escombrera lo Esteca		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	En sobreanchos de via		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde mina la Esmeralda		Si	Si
Riego de imprimacion con Emulsion Asfaltica	m^2	Margen izquierda		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby
CC Primavera Urbana-Vill
contactenos@idm-me

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	17	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el transporte de base granular desde la planta de Murcia hasta la via y acopio del Consorcio Halcon.
→ Riego de imprimación Asfáltica M. Izquierda K01000 - K1+000.
→ Tambien llega material de rio seleccionado desde la mina La Esmeralda - hasta acopio Via Veracruz
→ Se continua con la nivelacion de la sobrasante, de base y mejoramiento de sobrasante hasta K28+970

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	18	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00pm		
Tiempo de standby por lluvias		0h		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	10	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Minicargador	2	
AYUDANTE	17	Si		Vibrocompactad	3	
CELADOR	3	Si		Retro Oruga	2	
TOPÓGRAFO	2	Si		Retro llantas	2	
CADENERO	3	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Carrotanque	1	
OTRO	5	Si		Camioneta	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica en cajas	m^3	En sobreanchos de via		Si	Si
Transporte de escombros	VJ/m^3	desde cajeo hasta escombrera autorizada		Si	Si
Relleno con material mixto	m^3	En mejoramiento de subrasante		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde mina la Esmeralda - Via		Si	Si
Riego de imprimacion con emulsion asfaltica	m^2	Imprimacion izquierda		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UNID	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40 -01 Labor
CC Primavera Urbana-Vía
contactenos@aim.gov

4454

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	18	11	2023	7:00 am	5:00 pm

[illegible]	[illegible]	[illegible]	EJECUTADA	NES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el transporte de base granular, desde la planta de Murcia - hasta la Via y acopio Consorcio Halcon.
→ Se continua el transporte de material de rio 3" desde la Mina La Esmeralda - Acopio Via Veracruz
→ Se Aunden modulos e instalación en la Via para fabricacion de box culvert
→ Imprimación Asfaltica margen izquierda K0+00 - K1+00

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4455

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	19	11	2023	6:00 am	2:00 pm.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Día Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00 Pm.		
Tiempo de standby por lluvias		0hrs.		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	10	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Minicargador	2	
AYUDANTE	17	Si		Vibrocompactador	3	
CELADOR	3	Si		Retro Orugas	2	
TOPÓGRAFO	2	Si		Retro Llantas	2	
CADENERO	3	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Carrotanque	1	
OTRO	5	Si		Camioneta	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m^3	Instalación de MDC-19 margen izquierda.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1
CC Primavera Urbana-Villa
contactenos@idm-met

4456

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.142-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	19	11	2023	6:00 am	2:00 Pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Instalación de MDC - 19 desde la abscisa K0+000 - K1+00 margen izquierda.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

14457.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	20	11	2023	7:00 am	5:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	7:00	5:00		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Vdquetas.	11	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Minicargador	1	
AYUDANTE	18	Si		Vibrocompactador	3	
CELADOR	3	Si		Retro Oruga	2	
TOPÓGRAFO	2	Si		Retro Llantas	2	
CADENERO	3	Si		Carrotanque	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Mixer	1	
OTRO	5	Si		Camioneta	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecanica Cajas	m^3	Para mejoramiento: Sobreanchos en Vía.		Si	Si
Transporte de escombros	Vj/km	Desde Cajeo hasta escombrera		Si	Si
Relleno Material Mixto	m^3	En Sobreanchos de vía.		Si	Si
Transporte Material granular	m^3/Km	Desde mina la Esmeralda.		Si	Si
Solado, limpieza concreto	m^3	En box No. 4.		Si	Si
Imprimación asfaltica riego.	m^2	Imprimacion margen Derecha.		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1
CC Primavera Urbana-Villa
contactenos@idm-me

14458

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.920.547-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	20	11	2023	7:00 am	5:00 Pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se Continúa el transporte de base granular desde la planta de murcia
→ Continúa llegando material de rio seleccionado desde la mina la esmeralda.
→ Se continúa con el mejoramiento de la Subrasante con excavación en Sobre anchos, se llega al K9+100.
→ Continúa la fabricación de módulos para Box coulvert
→ Se realiza imprimación asfaltica sobre la margen Derecha..
K1+00 - K2+00.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

44597

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	21	11	2023	7:00	5:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	11	
OFICIAL	3	Si		Motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Minicargador	1	
AYUDANTE	17	Si		Retro Oruga	2	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	2	
TOPOGRAFO	2	Si		Carrotanque	1	
CADENERO	3	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		Camioneta	1	
OTRO	5	Si		Carrotanque	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion mecanica cajas	m^3	En sobreancho para mejoramiento Vía		Si	Si
Transporte escombros	UJ/km	Desde cajeo hasta escombrera La Esteca		Si	Si
Relleno Conmotural mixto	m^3	En mejoramiento de Vía.		Si	Si
Transporte material granular	m^3/Km	Desde mina la Esperanza		Si	Si
Acero de refuerzo 1/2"	Kg	Para parrillos de refuerzo modulos box		Si	Si
Box aletas Concreto 3000ps	m^3	Vaciado concreto modulos Box culvert.		Si	Si
Mezcla densa en caliente TIPO MDE-19	m^3	instalacion de asfalto margen Dere		Si	Si

Calle 15 No. 40 -01 Lobby
CC Primavera Urbana-VI
contactenos@idm-m

4460

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	21	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI:NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI:NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

→ Se continua con el transporte de base granular desde la trituradora Murcia, hasta la via y acopio Consorcio Halcon
→ Llega material de ñio seleccionado 3" desde la mina la Esmeralda - acopio Via Veracruz.
→ Se continua con mejoramiento de la sub-rasante, hoy se llego al KG+12 margen derecha
→ Instalación MOC-19 desde K1+00 - K2+00

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	22	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	15	
OFICIAL	3	Si		motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		Minicargador	1	
AYUDANTE	17	Si		Retro Oruga	2	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	2	
TOPOGRAFO	2	Si		carrotanque	2	
CADENERO	3	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		camioneta	1	
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica Cajas	m3	En sobreanchos para mejoramiento de via		Si	Si
Transporte escombros	VJ/KM	Desde cajeo hasta escombrera la estrella		Si	Si
Relleno con material mixto	m3	En mejoramiento de via		Si	Si
Transporte material granular	m3/KM	Desde mina la esmeralda		Si	Si
Acero Refuerzo de 1/2"	Kg	Para Parrillas de refuerzo Modulo Box		Si	Si
Box aletas concreto 3000 Ps	m3	vaciado concreto modulo Box culvert		Si	Si
Riego de imprimación asfaltica	m2	imprimación margen izquierda		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Cra. 35 No. 33-01 Lotes
CC Primavera Unicentro
contactenos@aim.m

4462

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 567-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	22	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	MES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Continua el transporte de Base Granular desde trituradora Murcia, Hasta la via y acopio consorcio Halcón.
- Se continua con la Fabricación de modulos para Boxculvert
- Continua la nivelación de subrasante, de Base y mejoramiento de subrazonte
- Riego de imprimación asfaltica sobre la margen izquierda K1+00 - K2+00

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	23	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Lluvias 1:00 - 3 pm
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		volquetas DT	15	
OFICIAL	3	Si		motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		minicargador	1	
AYUDANTE	17	Si		Retro oruga	2	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	2	
TOPOGRAFO	2	Si		carrotanque	2	
CADENERO	3	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		camioneta	1	
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACIÓN MECANICA CAJOS	m3	En sobreanchos para mejoramiento de vía		Si	Si
TRANSPORTE ESCOMBROS	Vj/Km	Desde cajeo hasta escombrera la estrella		Si	Si
Relleno con material mixto	m3	En mejoramiento de vía		Si	Si
TRANSPORTE material granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda		Si	Si
ACERO REFUERZO de 1/2"	Kg	Para parrillas de refuer- 20 modulos Box		Si	Si
Box aletas concreto 3000 PS	m3	vaciado concreto modulos Box culvert-		Si	Si
Mezcla densa en Caliente tipo MDC-19	m3	Instalación de asfalto margen izquierda		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Copia Controlada
Oficina Asesora Planeación

44'64

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	23	11	2023	7:00 am	5:00 pm

			EJECUTADA	MED TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Hoy se continua el transporte de base granular desde la planta Nuevo.
- llega material Granular de 3" desde mina la esmeralda hasta acopio consorcio Halcon
- Se continua con la excavación de sobreanchos para mejoramiento de subrasante Segun diseño.
- instalacion MDC-1a margen izquierda K1+00 - K2+00

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAOUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	24	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Lluvias fuertes 7:00 am 2:30 pm
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volqueta DT	15	
OFICIAL	3	Si		motoniveladora	2	
OPERARIO	24	Si		minicargador	1	
AYUDANTE	17	Si		Retro oruga	2	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	2	
TOPOGRAFO	2	Si		carrotanque	2	
CADENERO	3	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		camioneta	1	
OTRO	5	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecanica cajas	m3	En sobreanchos para mejoramiento de via		Si	Si
Transporte escombros	V/Km	Desde cajeo hasta escombrera la estrella		Si	Si
Relleno con material mixto	m3	En mejoramiento de via		Si	Si
Transporte material granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda		Si	Si
Acero Refuerzo de 1/2"	Kg	Para Parrillas de refuerzo 20 módulos Box		Si	Si
Box alcantal concreto 3000 PS	m3	Vaciado concreto módulos Box culvert		Si	Si
Riego de imprimación asfaltica, m	m2	Imprimación margen derecha.		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

4466

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.226.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	24	11	2023	7:00 am	5:00 pm

[illegible]	[illegible]	[illegible]	EJECUTADA	[illegible] TIES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continua con el transporte de base granular desde la Planta mucia.
- Continua llegando material de rio seleccionado desde mina la esmeralda.
- continua la fabricacion de modulos para boxculvert
- Sigue la nivelacion de la subrazante, de base y mejoramiento de subrazante.
- Riego de imprimacion margen derecha K2+00 - K3+00

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-3

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	25	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Vibradores DT	15	
OFICIAL	3	SI		motoniveladora	2	
OPERARIO	24	SI		minicargador	1	
AYUDANTE	17	SI		Retro oruga	2	
CELADOR	3	SI		Retro llantas	2	
TOPOGRAFO	2	SI		carrotanque	2	
CADENERO	3	SI		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	SI		camioneta	1	
OTRO	5	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación mecanica cajeo	m3	En sobreanchos para mejoramiento de via		SI	SI
Transporte escombros	vj/Km	Desde cajeo hasta escombrera la victoria		SI	SI
Relleno con material mixto	m3	En mejoramiento de via		SI	SI
Transporte material granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda		SI	SI
Acero refuerzo de 1/2"	Kg	Para Parrillas de refuerzo 20 modulos Box		SI	SI
Box aletas concreto 3000 PSI	m3	Vaciado concreto modulos Boxculvert		SI	SI
Mezcla densa en Caliente tipo MDC-19	m3	Instalación asfalto margen derecha		SI	SI

ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIO	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 4A - 03 Local 1
CC Fragancia Urbana Vía
contactenos@aim.co

44683

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	25	11	2023	7:00 am	5:00 pm

ITEM CONTRACTUAL	UND	DESCRIPCION	EJECUTADA	ACTIVIDADES TECNICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Llega material de RIO seleccionado 3" desde mina la esmeralda, hasta el acopio consorcio Halcon.
- Continua la Fabricacion de modulos para Boxcoverts.
- Continua la nivelacion de la subrazante, de Base y mejoramiento de subrazante
- Instalacion MDC-19 margen derecha K2+100 - K3+00.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 226 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V04
12/06/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	26	11	2023	07:00	02:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		volqueta DT	5	
OFICIAL	2	SI		motoniveladora	2	
OPERARIO	8	SI		vibrocompactador	1	
AYUDANTE	7	SI		minicargador	1	
CELADOR	1	SI		retro excavadora	1	
TOPOGRAFO				carrotanque	1	
CADENERO	1	SI		camioneta	1	
CONTOLADOR VIALE	2	SI		NPR	1	
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material mixto	m3	en mejoramiento de via		SI	SI
Acero refuerzo de 1/2"	Kg	Para Diafragmas de refuerzo modulos Box		SI	SI
Riego de imprimacion asfaltica	m2	imprimacion asfaltica margen izquierda		SI	SI
ITEM CONTRACTUAL	UND	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 (Av. 40-01 Lotes)
CC Primavera Urbana Mz
contactenos@aidm.co

4470

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	26	11	2023	07:00	02:00 Pm

			EJECUTADA	MES TEORICAS (SI/NO)	CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se Hace limpieza y Perfilado ancho de via, K 0+000 / K 1+000
- Cerco de subrasante de K 1 + 590 / K 1 + 720.
- Cerco aproximado de Base granular K 1 + 140 / K 1 + 350
- Alistamiento y despiles de Alcdas alcto # 2 0.
- Riego de imprimacion asfaltica, margen izquierda K 2 + 00 - K 3 + 00.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL- - META	27	11	2023	07:00	5:00 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500215
CONTRATO INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"		
TIEMPO DE EJECUCION	12 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado hasta las 4 Pm despues lluvias scauer
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Volquetas DT	15	
OFICIAL	3	Si		motoniveladora	3	
OPERARIO	24	Si		minicargador	1	
AYUDANTE	17	Si		Retro orugo	2	
CELADOR	3	Si		Retro llantas	2	
TOPÓGRAFO	2	Si		carrotanque	1	
CADENERO	3	Si		Mixer	1	
CONTOLADOR VIALE	5	Si		camioneta	1	
OTRO	5	Si		NPR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavación Mecanica Caja	m3	En sobreanchos para mejoramientos de via		Si	Si
Transporte escombro	vj/Km	Desde cajeo hasta escombrera la estaca		Si	Si
Relleno con material mixto	m3	En mejoramiento de via.		Si	Si
Transporte material Granular	m3/Km	Desde mina la esmeralda		Si	Si
Acero refuerzo de 1/2"	Kg	Para parrillas de - refuerzo modulo Box		Si	Si
Box aletas concreto 3000 Ps	m3	Vaciado concreto modu- los Boxculvert.		Si	Si
Instalación Mezcla densa en Caliente tipo MDC-19	m3	instalacion de asfalto margen derecha		Si	Si

ITEM CONTRACTUAL	UNID	OBSERVACION	CANT.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIO	CUMPLE CON PROCESO

Calle 15 No. 40-01 Lobby
CC Primavera Urbano-Vi
contactenos@aim.co

4472

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 942-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V04
12/08/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de
CUMARAL-- META	27	11	2023	07:00	05:00 Pm

			EJECUTADA	NES TECNICAS (SINO)	CONSTRUCTIVO (SINO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continua con el transporte de base granular desde la trituradora Morcu.
- Llega material de 3" de mina la esmeralda hasta Acopio consorcio Halcón.
- continua la Fabricación de modulo para Box
- Instalación de asfalto margen derecha K2+00 - K3+00.
- Sigue la nivelación de la subrazante, de Base y mejoramiento de subrazante.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: RAMON LEONARDO PEREZ JAQUE	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-091115 CND	
Nombre: JHON JAIRO ROMERO VACA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-335410 CND	
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 52202-81335	
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 01194-0290	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

4473

CONSORCIO HALCÓN

INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)

4474

CONSORCIO HALCÓN

Villavicencio 30 de agosto de 2023

Señores
ACCION FIDUCIARIA OCCIDENTE
Ref. Pago de rendimientos financieros

Cordial saludo.

yo **DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.814.388 de Yopal Casanare, actuando en calidad de representante legal del CONSORCIO HALCÒN con NIT: 901.666.148 –8, solicito de manera cordial que los rendimientos financieros de la acción fiduciaria FA 6096 sean trasferidos a la cuenta corriente N° 300700006830 a nombre de SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS Nit 900.517.804 del Banco Agrario De Colombia.

Agradezco de antemano toda la colaboración y apoyo.

Cordialmente

DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
R. LEGAL CONSORCIO HALCÒN
NIT: 901.666.148 – 8
Teléfono. 3106965106

Adjunto enviamos certificacion de cuenta

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME PLAN INVERSIÓN ANTICIPO OBRA

112-ECP-FR-030-V03
2/10/2023

CONTRATO N°	0775-2022	PROYECTO N°	2021005500215
INFORME N°	1	PERIODO INFORME:	1/09/2023 a 30/11/2023

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL" "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICAEL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUYDESDE ELPUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE DE LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ENEL DEPARTAMENTO DEL META."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
NIT:	901666148-8
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com
SUPERVISOR:	KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	239-2023

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	
FECHA DE INICIACIÓN:					12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN					11/07/2024

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Meses	0	Días	12/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN					11/07/2024

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2021005500215	$ 30.157.618.889,00		$ 30.157.618.889
2				$ -
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 30.157.618.889,00

INFORMACIÓN DE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO 1:	$ 7.660.035.197,81		
FECHA PAGO ANTICIPO	11/08/2023	No. COMPROBANTE:	CC-967-1
VALOR ANTICIPO 2:	$ -		
FECHA PAGO ANTICIPO		No. COMPROBANTE:	
FIDUCIA (SI APLICA):			
BANCO :			
CUENTA DE AHORROS :			

INFORME DE INVERSIÓN

ITEM	CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
PAGO No 1						
ORDEN 1	CC-968-1	31/08/2023	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 97.027.840,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 3	CC-968-2	31/08/2023	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS	$ 172.312.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 5	CC-968-3	31/08/2023	CONSORCIO HALCON	$ 108.557.939,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 4	CC-968-4	5/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 123.425.770,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
ORDEN 6	CC-968-5	5/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 202.472.106,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
PAGO No 2						
ORDEN 1 MASIVO	CC-968-6	27/09/2023	DIAMANTE SAS	$ 347.907.960,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
ORDEN 1 MASIVO	CC-968-7	27/09/2023	CONSORCIO HALCON	$ 29.740.898,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
		27/09/2023	DOING COMPANY S.A	$ 48.657.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4476

CONTRATO N°		0775-2022		PROYECTO N°		202100550021 5	
ORDEN 1 MASIVO	CC-968-9	27/09/2023	MAPEI COLOMBIA SAS	$ 12.418.152,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 1 MASIVO	CC-968-10	27/09/2023	DIAMAN7E SAS	$ 877.342.040,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 1 MASIVO	CC-968-11	27/09/2023	MURCIA CONTRUCCIONES SA	$ 989.750.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
PAGO 3						
ORDEN 2 MASIVO	CC-969-1	19/10/2023	CONSORCIO HALCON	$ 93.730.148,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
PAGO 4						
ORDEN 4 MASIVO	CC-969-1	14/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 13.880.383,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 4 MASIVO	CC-969-2	14/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 14.776.333,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 4 MASIVO	CC-969-3	14/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 73.498.877,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
ORDEN 4 MASIVO	CC-969-4	14/11/2023	DOING COMPANY S.A	$ 69.510.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 4 MASIVO	CC-969-5	14/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 10.653.586,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 4 MASIVO	CC-969-6	14/11/2023	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	$ 43.848.765,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
ORDEN 4 MASIVO	CC-969-7	14/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 138.356.760,00	4	Transporte de materiales
PAGO 5						
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-1	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 8.302.392,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-2	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 25.531.100,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-3	10/11/2023	CONSORCIO HALCON	$ 88.722.620,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-4	10/11/2023	MARTIN DUEÑAS CARLOS ARTURO	$ 7.270.224,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-5	10/11/2023	DIAMAN7E SAS	$ 138.105.238,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-6	10/11/2023	CAMEL INGENIERIA SERVICIOS LTDA	$ 627.668.613,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-7	10/11/2023	PLANTA Y EQUIPOS HG SAS	$ 5.720.000,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-8	10/11/2023	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 9.533.323,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-9	10/11/2023	SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 9.533.324,00	3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-10	10/11/2023	BERMUDEZ MARTINEZ ANA BEATRIZ	$ 4.098.360,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-11	10/11/2023	SANCHEZ GARCIA OSCAR	$ 5.352.960,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-12	10/11/2023	URREGO MORERA NORELA	$ 83.640,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-13	10/11/2023	GARZON ALDANA GUILLERMO	$ 2.927.400,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-14	10/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$ 4.182.000,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-15	10/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$ 5.771.160,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-16	10/11/2023	MARTINEZ GOMEZ FABIO NEFTALY	$ 7.109.400,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-17	10/11/2023	MORENO SANABRIA JOSE PATROCINIO	$ 4.600.200,00	4	Transporte de materiales

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4477

CONTRATO N°		0775-2022		PROYECTO N°		2021005500215	
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-18	10/11/2023	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	$	3.429.240,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-19	10/11/2023	PARRADO RAUL	$	6.189.360,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-20	10/11/2023	ASOTRANSCUMARE	$	3.429.240,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 5 MASIVO	CC-969-21	10/11/2023	ROMERO LOPEZ HARVEY	$	1.254.600,00	4	Transporte de materiales
PAGO 6							
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-1	27/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	177.382.266,00	1	Pago de honorarios salarios y jornales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-2	27/11/2023	DOING COMPANY S.A	$	49.650.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-3	27/11/2023	INVERSIONES COLDIND SAS	$	25.341.282,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-4	27/11/2023	DOING COMPANY SA	$	39.720.000,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-5	27/11/2023	CONSORCIO HALCON	$	3.775.493,00	2	Compra de materiales, insumos y accesorios
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-6	27/11/2023	SANCHEZ GARCIA OSCAR OSWALDO	$	4.265.640,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-7	27/11/2023	GARZON ALDANA GUILLERMO	$	4.265.640,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-8	27/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$	4.349.280,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-9	27/11/2023	BEJARANO URREGO SALOMON ALVARO	$	3.512.880,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-10	27/11/2023	MARTINEZ GOMEZ FABIO NEFTALI	$	5.436.600,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-11	27/11/2023	MORENO SANABRIA JOSE PATRICIO	$	3.847.440,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-12	27/11/2023	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	$	4.014.720,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-13	27/11/2023	PARRADO RAUL	$	2.007.360,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-14	27/11/2023	ROMERO LOPEZ HARVEY	$	1.672.800,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-15	27/11/2023	ASOTRANSCUMARE	$	3.931.080,00	4	Transporte de materiales
ORDEN 6 MASIVO	CC-969-16	27/11/2023	BERMUDEZ MARTINEZ ANA BEATRIZ	$	4.683.840,00	4	Transporte de materiales
TOTAL				$	4.774.537.272,00		

Anexar: Respectivos Soportes y Extracto Cuenta Bancaria Registrada.

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de honorarios salarios y jornales	$ 766.003.519,78		$ 766.003.519,78	$ 560.943.061,00	$ 205.060.458,78
2	Compra de materiales, insumos y accesorios	$ 2.298.010.559,34		$ 2.298.010.559,34	$ 782.428.964,00	$ 1.515.581.595,34
3	Equipos para la conformación e instalacion de agregados y asfaltos	$ 2.298.010.559,34		$ 2.298.010.559,34	$ 2.201.717.335,00	$ 96.293.224,34
4	Transporte de materiales	$ 2.298.010.559,34		$ 2.298.010.559,34	$ 1.229.447.912,00	$ 1.068.562.647,34
TOTALES		$ 7.660.035.197,81		$ 7.660.035.197,81	$ 4.774.537.272,00	$ 2.885.497.925,81

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **martes, 12 de diciembre de 2023**

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUINO
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 287205-T

Firma
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

Anexar Copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores respectivamente.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

4478

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO	PFC-FTO-003
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	12/07/2023
BANCO: ACCION FIDUCIAR	18700 000057
CUENTA:	CUMARAL

CONSORCIO HALCON
NIT: 901666148-8

MOVIMIENTO CONCILIADO
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA PUC 12450502

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 6.960.549.143,96
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 6.960.549.143,96
DIFERENCIA	-
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADA (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)	-
SOBREGIRO (5)	-
DIFERENCIA CONCILIADA	-
TOTAL LIBROS Y EXTRACTO	6.960.549.143,96
DIFERENCIA AL CONCILIAR	-

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

No.	FECHA	CHEQ No.	BENEFICIARIO	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				-

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL		$ 0,00

3-NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	4X1000 GMF	
	IVA	
	COMISION CONSIG NAL	
	INTERESES SOBREGIRO	
TOTAL		-

4- NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ABONO AJUSTE GMF	
	EXCESO DE PAGO CARTERA CREDITO	
	AJUSTE LIQ. ERRADA EN INTERESES	
TOTAL		-

5- SOBREGIRO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL		-

Preparada	Aprobada	Vo.Bo. Contabilidad	FECHA
			8-sep-23

4479

Movimiento auxiliar por cuenta contable

CONSORCIO HALCON

901476666

De Agosto 01 2023 a Agosto 31 2023

Código contable	Nombre Comprobante	No. Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 12450502 Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral							0,00	7.339.972.014,08	379.422.870,12		6.960.549.143,96
12450502	RECIBO DE CAJA	CC-967-1	11/08/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIO	ANTICIPO DE OBRA CUMARAL AIM		7.277.033.437,81	0,00	7.277.033.437,81	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-1	31/08/2023	890100251	CEMENTOS ARGOS SA	MATERIALES ORDEN No.1-100761		0,00	97.027.840,00	6.899.135.658,81	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-2	31/08/2023	900601327	GRUPO SIDERURGICO REYNA	MATERIALES ORDEN No.3-100765		0,00	172.312.000,00	6.996.163.498,81	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-3	31/08/2023	901666148	CONSORCIO HALCON	TRANSPORTE ORDEN No.5-100768		0,00	108.557.939,00	7.168.475.498,81	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-1	31/08/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIO	GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO		0,00	1.525.091,12	6.897.610.567,69	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-1	31/08/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO		62.938.576,27	0,00	6.960.549.143,96	
Total general								7.339.972.014,08	379.422.870,12		

Procesado en: Septiembre 08 2023 11:17

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000056
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2023 a 31-AGO-2023
Extracto:	9929164	**Mes:**	agosto 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.816,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 14.180.529.451,32
Total egresos	$ 2.136.088.759,93
Rendimientos	$ 122.646.452,30
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 12.167.087.143,69

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 118.194.526,97	
11 AGO 23	ADICION	$ 14.180.529.451,32	1.210.317,9057058
11 AGO 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 4.451.925,33	379,9748775

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 296.167,20	25,0702491
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. CEMENTOS ARGOS S.A	$ 74.041.800,00	6.267,5622738
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. DIAMAN7E SAS	$ 2.053.527.682,00	173.829,0077760
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.214.110,73	695,3160313
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	13.37%	**Último año**	13.82%
Semestral	12.51%	**Últimos 2 años**	8.66%
Año Corrido	15.15%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

4181

REPORTE ESTADO DE PAGOS

Pago efectuado desde Banco de Occidente

Nit. 800.193.848-8

Banco de Occidente Credencial

Beneficiario	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Nit	900517804
Descripcion	
Producto Destino	300700006830
Tipo de Producto	Corriente
Entidad Financiera	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Oficina de Pago	261
Fecha Cobro	06/09/2023
Fecha de Pago	05/09/2023
Forma de Pago	
Valor de Pago	$122,646,452.30
Comisión	0
IVA	0
Numero de Transacción	261A3212324800TD
Estado de Pago	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	FA-6096 ORF 359089-2 TRANSFERENCIA DEL ENCARGO MATRIZ A CTA BANCARIA CORRESPON
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	preparado

Cualquier inquietud puede comunicarse al siguiente número 6915090 ext 1152 en la ciudad de Bogotá o al correo electrónico: francy.pintor@accion.com.co

4482

GASTOS FIDUCIARIOS
Fideicomiso Accion Fiduciaria 057 Cumaral - 202100550 0215
MES AGOSTO

IVA COMISION	COMISION POR TRANSFERENCIA	GMF
718,00	3.782,00	434.231,76
718,00	3.782,00	689.248,00
718,00	3.782,00	388.111,36
2.154,00	**11.346,00**	**1.511.591,12**

COSTOS GASTOS	13.500,00
GMF	1.511.591,12
TOTAL	**1.525.091,12**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fideicomiso Accion Fiduciaria 057 Cumaral - 202100550 0215
MES AGOSTO

60.653.978,25
2.284.598,02

TOTAL	**62.938.576,27**

4483

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2023 a 31-AGO-2023
Extracto:	9929173	**Mes:**	agosto 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.816,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 7.277.033.437,81
Total egresos	$ 379.422.870,12
Rendimientos	$ 62.938.576,27
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 6.960.549.143,96

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 60.653.978,25	
11 AGO 23	ADICION	$ 7.277.033.437,81	621.099,7904159
11 AGO 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 2.284.598,02	194,9920064

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 434.231,76	36,7572722
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 108.557.939,00	9.189,3179663
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. GRUPO SIDERURGICO REINA	$ 172.312.000,00	14.586,0337070
1 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 689.248,00	58,3441348
31 AGO 23	RETIRO BENEFIC. CEMENTOS ARGOS S.A	$ 97.027.840,00	8.213,3069360
31 AGO 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3201424
31 AGO 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0607780
31 AGO 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 388.111,36	32,8532277
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2023 a 31-AGO-2023
Extracto:	9929173	**Mes:**	agosto 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	13.37%	Último año	13.82%
Semestral	12.51%	Últimos 2 años	8.66%
Año Corrido	15.15%	Últimos 3 años	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

4485

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

CONCIALIACION BANCARIA FIC No. CC-966-1

Fecha de elaboración 2023-08-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	53050504 - GMF	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		GMF	1,511,591.12	0.00
2	53050503 - Comision Bancos	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		COMISION POR TRANSFERENCIA	11,346.00	0.00
3	53050502 - Iva	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		IVA	2,154.00	0.00
4	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO	0.00	1,525,091.12
5	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	62,938,576.27	0.00
6	23359502 - CUENTAS POR PAGAR	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	CC-2 Cuota: 1 Fecha: 11/09/2023	CUENTAS POR PAGAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	62,938,576.27
				Total	64,463,667.39	64,463,667.39

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

4436

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

RECIBO DE CAJA No. CC-967-1

Fecha de elaboración 2023-08-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		ANTICIPO DE OBRA CUMARAL AIM	7,277,033,437.81	0.00
2	28051001 - Sobre contratos	AGENCIA PARA LA INSFRAESTRUCTURA DEL META		Sobre Contratos Cumaral	0.00	7,277,033,437.81
				Total	7,277,033,437.81	7,277,033,437.81

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

4487

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-1

Fecha de elaboración 2023-08-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	11200501 - BANCO OCCIDENTE N.710-857467	CONSORCIO HALCON		TRANSPORTE ORDEN No.5-100768	108,557,939.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CONSORCIO HALCON		TRANSPORTE ORDEN No.5-100768	0.00	108,557,939.00
				Total	108,557,939.00	108,557,939.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

4489



CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-2

Fecha de elaboración 2023-08-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	GRUPO SIDERURGICO REYNA	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 09/09/2023	MATERIALES ORDEN No.3-100765	172,312,000.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	GRUPO SIDERURGICO REYNA		MATERIALES ORDEN No.3-100765	0.00	172,312,000.00
				Total	172,312,000.00	172,312,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

4489

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL CC-968-3
No.

Fecha de elaboración 2023-08-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	CEMENTOS ARGOS SA	CC-2 Cuota: 1 Fecha: 09/09/2023	MATERIALES ORDEN No.1-100761	97,027,840.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CEMENTOS ARGOS SA		MATERIALES ORDEN No.1-100761	0.00	97,027,840.00
				Total	97,027,840.00	97,027,840.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.018.145-8

4490

CONSORCIO HALCON

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO	PFC-FTO-003
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	12/07/2023

CONSORCIO HALCON
NIT: 901666148-8

BANCO: ACCION FIDUCIARIA	18700 000057
CUENTA:	CUMARAL

MOVIMIENTO CONCILIADO

CUENTA PUC 12450502

DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 4.335.165.005,03
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 4.335.165.005,03
DIFERENCIA	-
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADA (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)	-
SOBREGIRO (5)	-
DIFERENCIA CONCILIADA	-
TOTAL LIBROS Y EXTRACTO	4.335.165.005,03
DIFERENCIA AL CONCILIAR	-

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

No.	FECHA	CHEQ No.	BENEFICIARIO	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				-

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR

Movimientos detallado por cuenta contable
CONSORCIO HALCON
901666148
01 Septiembre 01 2023 - Septiembre 30 2023

Código contable	Nombre Comprobante	No. Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 12450502Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral							6.960.549.143,96	80.087.473,35	2.705.471.612,28		4.335.165.005,03
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-4	05/09/2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SALARIOS ORDEN No.4-101052		0,00	123.425.770,00	6.837.123.373,96	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-5	05/09/2023	901666148	CONSORCIO HALCON	MATERIALES ORDEN No.6-101056		0,00	202.472.106,00	6.634.651.267,96	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-11	26/09/2023	860071684	MURCIA MURCIA SAS	EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO		0,00	989.750.000,00	5.644.901.267,96	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-6	26/09/2023	900303143	DIAMANTE SAS	EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO		0,00	347.907.960,00	5.296.993.307,96	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-7	26/09/2023	901666148	CONSORCIO HALCON	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO		0,00	29.740.898,00	5.267.252.409,96	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-8	26/09/2023	900029920	DOING COMPANY SA	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO		0,00	48.657.000,00	5.218.595.409,96	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-9	26/09/2023	890935493	MAPEI COLOMBIA SAS	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO		0,00	12.418.152,00	5.206.177.257,96	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-6	26/09/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO		0,00	62.938.576,27	5.143.238.681,69	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-6	26/09/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	ADICION		1.525.091,12	0,00	5.144.763.772,81	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-5	26/09/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE		0,00	10.819.110,01	5.133.944.662,80	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-5	26/09/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE		78.562.382,23	0,00	5.212.507.045,03	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMARAL	CC-968-10	29/09/2023	900303143	DIAMANTE SAS	TRANSPORTE ORDEN No.1-102668 MASIVO		0,00	877.342.040,00	4.335.165.005,03	
Total general								80.087.473,35	2.705.471.612,28		

Procesado en: Octubre 13 2023 11:10

GASTOS FIDUCIARIOS
Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

IVA COMISION	COMISION POR TRANSFERENCIA	GMF
6.462,00	34.038,00	10.778.610,01
6.462,00	**34.038,00**	**10.778.610,01**

COSTOS GASTOS	40.500,00
GMF	10.778.610,01
TOTAL	**10.819.110,01**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

RENDIMIENTOS	78.560.649,92
ADICION	1.732,31
TOTAL	**78.562.382,23**

4493

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056531	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 11.957,81 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 6.960.549.143,96
Total adiciones	$ 1.525.091,12
Total egresos	$ 2.705.471.612,28
Rendimientos	$ 78.562.382,23
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 4.335.165.005,03

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 78.560.649,92	
22 SEP 23	ADICION	$ 1.525.091,12	127,7355772
22 SEP 23	ADICION DE RENDIMIENTOS(+)	$ 1.732,30	0,1450910

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 809.888,42	68,3962258
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 202.472.106,00	17.099,0565227
SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 493.703,08	41,6939253
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 123.425.770,00	10.423,4813342
05 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 251.754,31	21,2610085
05 SEP 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 62.938.576,27	5.315,2520333
05 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0606361
05 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3193953
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 29.740.898,00	2.488,7546140
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 118.963,59	9,9550183
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2023 a 30-SEP-2023
Extracto:	10056531	**Mes:**	septiembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 49.672,61	4,1566646
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. MAPEI COLOMBIA SAS	$ 12.418.152,00	1.039,1661034
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. DOING COMPANY S. A.	$ 48.657.000,00	4.071,6770978
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 194.628,00	16,2867084
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.391.631,84	116,4534495
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
SEP 23	RETIRO BENEFIC. DIAMANTE SAS	$ 347.907.960,00	29.113,3623708
SEP 23	RETIRO BENEFIC. MURCIA CONSTRUCCIONES SA	$ 989.750.000,00	82.823,4870121
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.959.000,00	331,2939480
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 3.509.368,16	293,6682073
26 SEP 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164824
26 SEP 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600831
26 SEP 23	RETIRO BENEFIC. DIAMANTE SAS	$ 877.342.040,00	73.417,0518364
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	15.54%	**Último año**	14.07%
Semestral	10.60%	**Últimos 2 años**	9.26%
Año Corrido	15.19%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideeo Soluciones

Movimiento auxiliar por cuenta contable

CONSORCIO HALCON

900666148-4

De septiembre 05 2023 a septiembre 30 2023

Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Identificación	Suc	Nombre del tercero	Descripción	Detalle	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 12450502Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral															
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-4	2	05/09/2023	901666148	0	CONSORCIO HALCON	SALARIOS ORDEN No.4-101052			6.960.549.143,96	80.087.473,35	2.705.471.612,28		4.335.165.005,03
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-5	2	05/09/2023	901666148	0	CONSORCIO HALCON	MATERIALES ORDEN No.6-101056				0,00	123.425.770,00	6.837.123.373,96	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-11	2	26/09/2023	860071684	0	MURCIA MURCIA SAS	EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO				0,00	202.472.106,00	6.634.651.267,96	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-6	2	26/09/2023	900303143	0	DIAMANTE SAS	EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO				0,00	989.750.000,00	5.644.901.267,96	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-7	2	26/09/2023	901666148	0	CONSORCIO HALCON	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO				0,00	347.907.960,00	5.296.993.307,96	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-8	2	26/09/2023	900029920	0	DOING COMPANY SA	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO				0,00	29.740.898,00	5.267.252.409,96	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-9	2	26/09/2023	890935493	0	MAPEI COLOMBIA SAS	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO				0,00	48.657.000,00	5.218.595.409,96	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-966-6	2	26/09/2023	901476666	0	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO				0,00	12.418.152,00	5.206.177.257,96	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-966-6	3	26/09/2023	901476666	0	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	ADICION				0,00	62.938.576,27	5.143.238.681,69	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-966-5	4	26/09/2023	901476666	0	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE				1.525.091,12	0,00	5.144.763.772,81	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-966-5	5	26/09/2023	901476666	0	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE				0,00	10.819.110,01	5.133.944.662,80	
12450502	Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CC-968-10	2	29/09/2023	900303143	0	DIAMANTE SAS	TRANSPORTE ORDEN No.1-102668 MASIVO				78.562.382,23	0,00	5.212.507.045,03	
Total general												0,00	877.342.040,00	4.335.165.005,03	
												80.087.473,35	2.705.471.612,28		

Procesado en: Octubre 13 2023 11:10

4496

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

CONCIALIACION BANCARIA FIC No. CC-966-5

Fecha de elaboración 2023-09-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	53050503 - Comision Bancos	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		COMISION POR TRANSFERENCIA	34,038.00	0.00
2	53050504 - GMF	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		GMF	10,778,610.01	0.00
3	53050502 - Iva	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		IVA COMISION	6,462.00	0.00
4	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	0.00	10,819,110.01
5	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE	78,562,382.23	0.00
6	23359502 - CUENTAS POR PAGAR	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	CC-4 Cuota: 1 Fecha: 13/10/2023	CUENTAS POR PAGAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	78,562,382.23
				Total	89,381,492.24	89,381,492.24

Observaciones

4497 1/1



CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

CONCIALIACION BANCARIA FIC No. CC-966-6

Fecha de elaboración 2023-09-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	23359502 - CUENTAS POR PAGAR	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	CC-2 Cuota: 1 Fecha: 11/09/2023	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	62,938,576.27	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	0.00	62,938,576.27
3	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525		ADICION	1,525,091.12	0.00
4	23359502 - CUENTAS POR PAGAR	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	CC-5 Cuota: 1 Fecha: 13/10/2023	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,525,091.12
				Total	64,463,667.39	64,463,667.39

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL **CC-968-4**
No.

Fecha de elaboración 2023-09-05

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	11200501 - BANCO OCCIDENTE N.710-857467	CONSORCIO HALCON		SALARIOS ORDEN No.4-101052	123,425,770.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CONSORCIO HALCON		SALARIOS ORDEN No.4-101052	0.00	123,425,770.00
				Total	123,425,770.00	123,425,770.00

Observaciones

4499

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-5

Fecha de elaboración 2023-09-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	11200501 - BANCO OCCIDENTE N.710-857467	CONSORCIO HALCON		MATERIALES ORDEN No.6-101056	202,472,106.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CONSORCIO HALCON		MATERIALES ORDEN No.6-101056	0.00	202,472,106.00
				Total	202,472,106.00	202,472,106.00

Observaciones

4500

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-6

Fecha de elaboración 2023-09-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	DIAMAN7E SAS	CC-2 Cuota: 1 Fecha: 13/10/2023	EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO	347,907,960.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	DIAMAN7E SAS		EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO	0.00	347,907,960.00
				Total	347,907,960.00	347,907,960.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

4501

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-7

Fecha de elaboración 2023-09-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	11200501 - BANCO OCCIDENTE N.710-857467	CONSORCIO HALCON		MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO	29,740,898.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	CONSORCIO HALCON		MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO	0.00	29,740,898.00
				Total	29,740,898.00	29,740,898.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

4502



CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-8

Fecha de elaboración 2023-09-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	DOING COMPANY SA	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 13/10/2023	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO	48,657,000.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	DOING COMPANY SA		MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO	0.00	48,657,000.00
				Total	48,657,000.00	48,657,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones



CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. **CC-968-9**

Fecha de elaboración 2023-09-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	MAPEI COLOMBIA SAS	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 13/10/2023	MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO	12,418,152.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	MAPEI COLOMBIA SAS		MATERIALES ORDEN No.1-102668 MASIVO	0.00	12,418,152.00
				Total	12,418,152.00	12,418,152.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

4584

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-10

Fecha de elaboración 2023-09-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	DIAMAN7E SAS	CC-3 Cuota: 1 Fecha: 13/10/2023	TRANSPORTE ORDEN No.1-102668 MASIVO	877,342,040.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	DIAMAN7E SAS		TRANSPORTE ORDEN No.1-102668 MASIVO	0.00	877,342,040.00
				Total	877,342,040.00	877,342,040.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

4505 1/1



CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Teléfono: (608) 3106965106
Yopal - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO 57 CUMARAL No. CC-968-11

Fecha de elaboración 2023-09-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	13300501 - A proveedores	MURCIA MURCIA SAS	CC-2 Cuota: 1 Fecha: 13/10/2023	EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO	989,750,000.00	0.00
2	12450502 - Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral	MURCIA MURCIA SAS		EQUIPOS ORDEN No.1-102668 MASIVO	0.00	989,750,000.00
				Total	989,750,000.00	989,750,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

4506

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO	PFC-FTO-003
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	12/07/2023

CONSORCIO HALCON
NIT: 901666148-8

BANCO: ACCION FIDUCIARIA 18700 000057
CUENTA: CUMARAL

MOVIMIENTO CONCILIADO

CUENTA PUC 12450502 — DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 4.197.068.000,80
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 4.197.068.000,80
DIFERENCIA	-
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADA (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)	-
SOBREGIRO (5)	-
DIFERENCIA CONCILIADA	-
TOTAL LIBROS Y EXTRACTO	4.197.068.000,80
DIFERENCIA AL CONCILIAR	-

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

No.	FECHA	CHEQ No.	BENEFICIARIO	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				-

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR

Movimiento auxiliar por cuenta contable
CONSORCIO HALCON
901666148-8
De Octubre 01 2023 a Octubre 31 2023

Código contable	Nombre Comprobante	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 12450502Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral							**4.335.165.005,03**	**34.893.696,12**	**172.990.700,35**		**4.197.068.000,80**
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-21	06/10/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE		0,00	78.562.382,23	0,00	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMA	CC-968-12	20/10/2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SALARIOS ORDEN No.25-104229		0,00	93.730.148,00	4.162.872.474,80	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-20	20/10/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE		0,00	698.170,12	4.162.174.304,68	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-20	20/10/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE		34.893.696,12	0,00	4.197.068.000,80	
Total general								**34.893.696,12**	**172.990.700,35**		

Procesado en: Noviembre 25 2023 11:41

4509

GASTOS FIDUCIARIOS
Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral
MES DE OCTUBRE DE 2023

IVA COMISION	COMISION POR TRANSFERENCIA	GMF
1.436,00	7.564,00	689.170,12
1.436,00	**7.564,00**	**689.170,12**

COSTOS GASTOS	9.000,00
GMF	689.170,12
TOTAL	**698.170,12**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral
MES DE OCTUBRE DE 2023

RENDIMIENTOS	34.893.696,12
ADICION	-
TOTAL	**34.893.696,12**

- Extracto Fiduciario Fideicomiso Acción Fiduciaria 18700 000057 (Cumaral):

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-OCT-2023 a 31-OCT-2023
Extracto:	10170916	**Mes:**	octubre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5)

Rendimientos del mes pendientes de retiro de acuerdo al Art 20-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.057,59 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 4.335.165.005,03
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 172.990.700,35
Rendimientos	$ 34.893.696,12
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 4.197.068.000,80

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 34.893.696,12	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 OCT 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 78.562.382,23	6.573,5478702
06 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 314.249,53	26,2941916
06 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164512
06 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600772
20 OCT 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 93.730.148,00	7.817,1630722
20 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 374.920,59	31,2686521
20 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3154216
20 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0598817
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10,26%	Último año	14,37%
Semestral	10,72%	Últimos 2 años	9,75%
Año Corrido	14,58%	Últimos 3 años	N/A

CONSORCIO HALCÓN

- Conciliación bancaria, Fideicomiso Acción Fiduciaria 18700 000057 (Cumaral):

GASTOS FIDUCIARIOS Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral MES DE OCTUBRE DE 2023		
IVA COMISION	COMISION POR TRANSFERENCIA	GMF
1.436,00	7.564,00	689.170,12
1.436,00	**7.564,00**	**689.170,12**

COSTOS GASTOS	9.000,00
GMF	689.170,12
TOTAL	**698.170,12**

Agradezco sinceramente su apoyo constante y espero seguir colaborando para el éxito mutuo.

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO GÓMEZ
Contador Público
Consorcio Halcón

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO	PFC-FTO-003
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	12/07/2023
BANCO: ACCION FIDUCIARIA	18700 000057
CUENTA:	CUMARAL

CONSORCIO HALCON
NIT: 901666148-8

MOVIMIENTO CONCILIADO

CUENTA PUC 12450502 — DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	$ 4.197.068.000,80
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 4.197.068.000,80
DIFERENCIA	-
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADA (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (4)	-
SOBREGIRO (5)	-
DIFERENCIA CONCILIADA	-
TOTAL LIBROS Y EXTRACTO	4.197.068.000,80
DIFERENCIA AL CONCILIAR	-

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR

No.	FECHA	CHEQ No.	BENEFICIARIO	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				-

2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL		$ 0,00

3-NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	4X1000 GMF	
	IVA	
	COMISION CONSIG NAL	
	INTERESES SOBREGIRO	
TOTAL		-

4- NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ABONO AJUSTE GMF	
	EXCESO DE PAGO CARTERA CREDITO	
	AJUSTE LIQ. ERRADA EN INTERESES	
TOTAL		-

5- SOBREGIRO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL		-

Preparada	Aprobada	Vo.Bo. Contabilidad	FECHA
			8-nov-23

4512

- Extracto Fiduciario Fideicomiso Acción Fiduciaria 18700 000057 (Cumaral):

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-OCT-2023 a 31-OCT-2023
Extracto:	10170916	**Mes:**	octubre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Rentabilidad del mismo semestre de renta de acuerdo al Art 20-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.057,59 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 4.335.165.005,03
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 172.990.700,35
Rendimientos	$ 34.893.696,12
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 4.197.068.000,80

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 34.893.696,12	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 OCT 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 78.562.382,23	6.573,5478702
06 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 314.249,53	26,2941916
06 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3164512
06 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0600772
20 OCT 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 93.730.148,00	7.817,1630722
20 OCT 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 374.920,59	31,2686521
20 OCT 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3154216
20 OCT 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0598817
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	10,28%	Último año	14,37%
Semestral	10,72%	Últimos 2 años	9,75%
Año Corrido	14,68%	Últimos 3 años	N/A

CONSORCIO HALCÓN

- Conciliación bancaria, Fideicomiso Acción Fiduciaria 18700 000057 (Cumaral):

GASTOS FIDUCIARIOS Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral MES DE OCTUBRE DE 2023		
IVA COMISION	**COMISION POR TRANSFERENCIA**	**GMF**
1.436,00	7.564,00	689.170,12
1.436,00	**7.564,00**	**689.170,12**

COSTOS GASTOS	9.000,00
GMF	689.170,12
TOTAL	**698.170,12**

Agradezco sinceramente su apoyo constante y espero seguir colaborando para el éxito mutuo.

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO GOMEZ
Contador Público
Consorcio Halcón

Movimiento auxiliar por cuenta contable
CONSORCIO HALCON
901666148-8
De Octubre 01 2023 a Octubre 31 2023

Código contable	Nombre Comprobante	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 12450502Fideicomiso Acción Fiduciaria 57 Cumaral							4.335.165.005,03	34.893.696,12	172.990.700,35		4.197.068.000,80
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-21	06/10/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE		0,00	78.562.382,23	0,00	
12450502	COMPROBANTE DE EGRESO CUMA	CC-968-12	20/10/2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SALARIOS ORDEN No.25-104229		0,00	93.730.148,00	4.162.872.474,80	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-20	20/10/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE		0,00	698.170,12	4.162.174.304,68	
12450502	CONCILIACION BANCARIA	CC-966-20	20/10/2023	901476666	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE		34.893.696,12	0,00	4.197.068.000,80	
Total general								34.893.696,12	172.990.700,35		

Procesado en: Noviembre 25 2023 11:41

4315

GASTOS FIDUCIARIOS
Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral
MES DE OCTUBRE DE 2023

IVA COMISION	COMISION POR TRANSFERENCIA	GMF
1.436,00	7.564,00	689.170,12
1.436,00	**7.564,00**	**689.170,12**

COSTOS GASTOS	9.000,00
GMF	689.170,12
TOTAL	**698.170,12**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fideicomiso Accion Fiduciaria No. 18700000057 - Cumaral
MES DE OCTUBRE DE 2023

RENDIMIENTOS	34.893.696,12
ADICION	-
TOTAL	**34.893.696,12**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

287205-T



CARLOS HUMBERTO GÓMEZ TARQUINO
C.C. 1118571155
RES. INSCRIPCION 2376 DEL 23/09/202
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

309933 329702

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Contadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

VÁLIDO PARA TRÁMITE DE CONSORCIO HALCÓN, NO VÁLIDO PARA CUALQUIER OTRO PROCESO.

25/10/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 6 E 1 B 0 6 8 8 1 A E 1 A 6 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HUMBERTO GÓMEZ TARQUINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118571155 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 287205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

AF40E20B1F9168F6F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de 3 Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 26 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

CONTADOR PUBLICO
PROFESIONAL
189521-T
HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C. 1121884207
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
FECHA 30/04/2014
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
201341

190352

VALIDO PARA: CONSORCIO INTER AIM

459

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 12.218,72 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 4.197.068.000,80
Total adiciones	$ 14.185.218,82
Total egresos	$ 1.723.858.234,44
Rendimientos	$ 48.234.737,48
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 2.535.629.722,65

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 48.234.737,48	
20 NOV 23	ADICION	$ 3.429.240,00	281,6377408
20 NOV 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1265510
20 NOV 23	ADICION	$ 7.270.224,00	597,0913271
20 NOV 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.080,90	2,3883656
30 NOV 23	ADICION	$ 3.429.240,00	280,7711634
30 NOV 23	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1230847

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 175.395,06	14,4834921
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 43.848.765,00	3.620,8730285
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 293.995,51	24,2770900
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 73.498.877,00	6.069,2724494
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 10.653.586,00	879,7347475
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

4520

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 42.614,34	3,5189387
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 278.040,00	22,9595414
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 69.510.000,00	5.739,8853585
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 59.105,33	4,8807052
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 14.776.333,00	1.220,1763407
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 553.427,04	45,7000110
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 138.356.760,00	11.425,0027474
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
07 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3123039
07 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 55.521,53	4,5847679
07 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 13.880.383,00	1.146,1920177
07 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0592899
10 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SISTEMA GENERAL DE REGAL	$ 34.893.696,12	2.874,9918634
10 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0591581
10 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3116098
10 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 139.574,78	11,4999671
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. OSCAR OSWALDO SANCHEZ	$ 5.352.960,00	440,3723758
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 21.411,84	1,7614895
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ASOTRANSCUMARE SAS	$ 3.429.240,00	282,1135532
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1284542
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 334,56	0,0275233
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. NORELA URREGO MORERA	$ 83.640,00	6,8808184
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. HARVEY ROMERO LOPEZ	$ 1.254.600,00	103,2122756
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 5.018,40	0,4128491
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

4521

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 11.709,60	0,9633146
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. QUILLERMO ALBERTO GARZ	$ 2.927.400,00	240,8286430
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 2.510.674,45	206,5458498
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CAMEL INGENIERIA Y SERVI	$ 627.668.613,00	51.636,4625003
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 22.880,00	1,8822707
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. PLANTAS Y EQUIPOS HG SAS	$ 5.720.000,00	470,5676839
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. FABIO NEFTALY MARTINEZ	$ 7.109.400,00	584,8695616
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 28.437,60	2,3394782
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 552.420,95	45,4460572
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. DIAMANTE SAS	$ 138.105.238,00	11.361,5143332
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.080,90	2,3924007
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS ARTURO MARTIN	$ 7.270.224,00	598,1000821
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.728,00	1,3761637
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 4.182.000,00	344,0409186
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 23.084,64	1,8991059
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 5.771.160,00	474,7764676
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.393,44	1,3486404
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ANA BEATRIZ MARTINEZ	$ 4.098.360,00	337,1601002
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

4522

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. RAUL EDUARDO PARRADO	$ 6.189.360,00	509,1805595
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 24.757,44	2,0367222
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 9.533.324,00	784,2787054
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 38.133,30	3,1371152
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JOSE PATRICIO MORENO	$ 4.600.200,00	378,4450104
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.400,80	1,5137800
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 122.556.112,00	10.082,3331777
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 490.224,45	40,3293329
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SERVIEQUIPOS TLC SAS	$ 9.533.324,00	784,2787054
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 38.133,30	3,1371152
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
15 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JUAN DAVID MARTINEZ R	$ 3.429.240,00	282,1135532
15 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1284542
15 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3111341
15 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0590678
29 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3097399
29 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 13.716,96	1,1233976
29 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0588031
29 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ASOTRANSCUMARE SAS	$ 3.429.240,00	280,8493988
29 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0588031
29 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3097399
29 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CARLOS ARTURO MARTIN	$ 7.270.224,00	595,4199880
29 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.080,90	2,3816803
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. DOING COMPANY S. A.	$ 39.720.000,00	3.252,0997686
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 158.880,00	13,0083991
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

4523

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.029,44	0,6574154
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. RAUL EDUARDO PARRADO	$ 2.007.360,00	164,3538517
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 4.349.280,00	356,1000121
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 17.397,12	1,4244000
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 709.529,06	58,0931342
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 177.382.266,00	14.523,2836408
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. OSCAR OSWALDO SANCHEZ	$ 4.265.640,00	349,2519350
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 17.062,56	1,3970077
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 6.691,20	0,5478462
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. HARVEY ROMERO LOPEZ	$ 1.672.800,00	136,9615431
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. INVERSIONES COLDIND S.A.	$ 25.341.282,00	2.074,8332661
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 101.365,13	8,2993332
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.058,88	1,3148308
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JUAN DAVID MARTINEZ R	$ 4.014.720,00	328,7077035
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. QUILLERMO ALBERTO GARZ	$ 4.265.640,00	349,2519350
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 17.062,56	1,3970077
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. SALOMON ALAVARO BEJARA	$ 3.512.880,00	287,6192406
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 14.051,52	1,1504770
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 18.735,36	1,5339693

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.semarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

ACCION FIDUCIARIA

4524

www.accion.com.co

EXTRACTO

18-FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA 6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA	**Cédula o NIT**	114601
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18700000057
Ciudad:		**Fecha:**	01-NOV-2023 a 30-NOV-2023
Extracto:	10275010	**Mes:**	noviembre 2023
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ANA BEATRIZ MARTINEZ	$ 4.683.840,00	383,4923207
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. ASOTRANSCUMARE SAS	$ 3.931.080,00	321,8596263
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.724,32	1,2874385
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 21.746,40	1,7805001
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. FABIO NEFTALY MARTINEZ	$ 5.436.600,00	445,1250152
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO HALCON	$ 3.775.493,00	309,1208437
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.101,97	1,2364832
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. DOING COMPANY S. A.	$ 49.650.000,00	4.065,1247108
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 198.600,00	16,2604988
30 NOV 23	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,3096536
30 NOV 23	RETIRO BENEFIC. JOSE PATRICIO MORENO	$ 3.847.440,00	315,0115492
30 NOV 23	IVA COMISION	$ 718,00	0,0587867
30 NOV 23	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 15.389,76	1,2600462
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	17.53%	**Último año**	15.01%
Semestral	12.20%	**Últimos 2 años**	10.45%
Año Corrido	14.93%	**Últimos 3 años**	N/A

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.sernarojasasociados.com/defensoria/envie-solicitud
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fil Ideas - Ideea Soluciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACCION FIDUCIARIA

4525

CONSORCIO HALCÓN

FACTURA

4526

CONSORCIO HALCÓN

CONSORCIO HALCON
NIT 901.666.148-8
CR 5 24 50
Tel: (608) 3106965106
Yopal - Colombia
consorciohalcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEH 3

Señores	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
NIT	900.220.547-5	**Teléfono**	(310) 3120362 - Ext. 000
Dirección	CLL 15 40 01	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2023, 13:46
Expedición	18/12/2023, 13:49
Vencimiento	01/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO N° 0775-2022 DEL PROYECTO. 2021005500215, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	1.00	3,935,552,085.42
2	ADMINISTRACION 27%	1.00	1,012,221,944.28
3	UTILIDAD 4%	1.00	149,958,806.56

Total items: 3

Total Bruto	5,097,732,836.26
Total a Pagar	5,097,732,836.26

Valor en Letras:
Cinco mil noventa y siete millones setecientos treinta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-01 por $ 5,097,732,836.26

Observaciones:
IMPREVISTO 0%

VENCIMIENTO 45 DIAS

VALOR DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO $1.294.824.140,41

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE N° 710857467 A NOMBRE DEL CONSORCIO HALCON

Porcentaje de participación de los miembros:

CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA - NIT 844.002.568 - 10%
DIAMAN7E SAS - NIT 900.303.143 - 65%
CASS CONSTRUCTORES SAS - NIT 900.018.975 - 10%
CSS CONSTRUCTORES SA - NIT 832.006.599 - 10%
MURCIA MURCIA SAS - NIT 860.071.684 - 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048642970 aprobado en 20230506 prefijo FVEH desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0b151fb40f1291e39fb595d374566803c48edd08a84f4e0f3bddefc5808d5a6c6d0808a2c2b61a145e99f139715f422a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A527

CONSORCIO HALCÓN

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)

4528

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO HALCON** identificada con el número de documento **9016661488** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 02 de enero de 2023 con la Cuenta de Ahorros 710-857467 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO HALCON** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **30 de octubre de 2023.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

CONSORCIO HALCÓN

COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES CONTADORES DE OBRA

4530

VÁLIDO PARA TRÁMITE DE CONSORCIO HALCÓN, NO VÁLIDO PARA CUALQUIER OTRO PROCESO.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

287205-T



CARLOS HUMBERTO
GÓMEZ TARQUINO
C.C. 1118571155
RES. INSCRIPCION 2376 DEL 23/09/2021
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

309933 329702

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Contadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

25/10/2023

4531

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 6 E 1 B 0 6 8 8 1 A E 1 A 6 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HUMBERTO GÓMEZ TARQUINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118571155 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 287205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

AF40E2DB1F9165F6F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de 30 Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 20[illegible] Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

CONTADORES
PROFESIONAL
189521-T
HEIDY ALEJANDRA
LANCHEROS CANTY
C.C. 1121884207
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
FECHA 30/04/2014
201341

190352

VALIDO PARA: CONSORCIO INTER AIM

4533

INFORME DE ESTADO ECONOMICO

FA-6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA META - PROYECTO 0215

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

FLUJÓ DE CAJA ENCARGO FONDO ANTICIPO No. 16700000057

FECHA	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
			SALDO INICIAL			$ 4,197,068,000.80
7 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - MATERIALES		$ 13,880,383.00	$ 4,183,187,617.80
7 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - TRANSPORTE		$ 14,776,333.00	$ 4,168,411,284.80
7 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - EQUIPOS		$ 73,498,877.00	$ 4,094,912,407.80
7 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	DOING COMPANY SA - MATERIALES		$ 69,510,000.00	$ 4,025,402,407.80
7 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - MATERIALES		$ 10,653,586.00	$ 4,014,748,821.80
7 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	AVIZOR SEGURIDAD - HONORARIOS		$ 43,848,765.00	$ 3,970,900,056.80
7 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - TRANSPORTE		$ 138,356,760.00	$ 3,832,543,296.80
10 de noviembre de 2023	900517804	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023		$ 34,893,696.12	$ 3,797,649,600.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	NORELA URREGO - TRANSPORTE		$ 83,640.00	$ 3,797,565,960.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	HARVEY ROMERO - TRANSPORTE		$ 1,254,600.00	$ 3,796,311,360.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	ANA MARTINEZ - TRANSPORTE		$ 4,098,360.00	$ 3,792,213,000.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	RAUL PARRADO - TRANSPORTE		$ 6,189,360.00	$ 3,786,023,640.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SERVIEQUIPOS TLC - EQUIPOS		$ 9,533,324.00	$ 3,776,490,316.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	JUAN MARTINEZ - TRANSPORTE		$ 3,429,240.00	$ 3,773,061,076.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SERVIEQUIPOS TLC - EQUIPOS		$ 9,533,324.00	$ 3,763,527,752.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	JOSE MORENO - EQUIPOS		$ 4,600,200.00	$ 3,758,927,552.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - SALARIOS		$ 122,556,112.00	$ 3,636,371,440.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	PLANTAS Y EQUIPOS HG SAS - EQUIPOS		$ 5,720,000.00	$ 3,630,651,440.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	FABIO MARTINEZ - TRANSPORTE		$ 7,109,400.00	$ 3,623,542,040.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	DIAMANTE SAS - EQUIPOS		$ 138,105,238.00	$ 3,485,436,802.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	OSCAR SANCHEZ - TRANSPORTE		$ 5,352,960.00	$ 3,480,083,842.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	ASOTRANSCUMARE - TRANSPORTE		$ 3,429,240.00	$ 3,476,654,602.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CARLOS MARTIN - MATERIALES		$ 4,182,000.00	$ 3,472,472,602.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CARLOS MARTIN - MATERIALES		$ 7,270,224.00	$ 3,465,202,378.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SALOMON BEJARANO - TRANSPORTE		$ 5,771,160.00	$ 3,459,431,218.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	GUILLERMO GARZON - TRANSPORTE		$ 2,927,400.00	$ 3,456,503,818.68
15 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA - EQUIPOS		$ 627,668,613.00	$ 2,828,835,205.68
20 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	ASOTRANSCUMARE - RECHAZO TRANSFERENCIA	$ 3,429,240.00		$ 2,832,264,445.68
20 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CARLOS MARTIN - RECHAZO TRANSFERENCIA	$ 7,270,224.00		$ 2,839,534,669.68
29 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CARLOS MARTIN - MATERIALES		$ 7,270,224.00	$ 2,832,264,445.68
29 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	ASOTRANSCUMARE - TRANSPORTE		$ 3,429,240.00	$ 2,828,835,205.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	DOING COMPANY SA - MATERIALES		$ 39,720,000.00	$ 2,789,115,205.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	RAUL PARRADO - TRANSPORTE		$ 2,007,360.00	$ 2,787,107,845.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SALOMON BEJARANO - TRANSPORTE		$ 4,349,280.00	$ 2,782,758,565.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - SALARIOS		$ 177,382,266.00	$ 2,605,376,299.68

1534

30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	OSCAR SANCHEZ - TRANSPORTE		$ 4,265,640.00	$ 2,601,110,659.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	HARVEY ROMERO - TRANSPORTE		$ 1,672,800.00	$ 2,599,437,859.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	INVERSIONES COLDIND SAS - MATERIALES		$ 25,341,282.00	$ 2,574,096,577.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	JUAN MARTINEZ - TRANSPORTE		$ 4,014,720.00	$ 2,570,081,857.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	GUILLERMO GARZON - TRANSPORTE		$ 4,265,640.00	$ 2,565,816,217.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	SALOMON BEJARANO - TRANSPORTE		$ 3,512,880.00	$ 2,562,303,337.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	ANA MARTINEZ - TRANSPORTE		$ 4,683,840.00	$ 2,557,619,497.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	ASOTRANSCUMARE - TRANSPORTE		$ 3,931,080.00	$ 2,553,688,417.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	FABIO MARTINEZ - TRANSPORTE		$ 5,436,600.00	$ 2,548,251,817.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	CONSORCIO HALCON - TRANSPORTE		$ 3,775,493.00	$ 2,544,476,324.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	DOING COMPANY SA - MATERIALES		$ 49,650,000.00	$ 2,494,826,324.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	JOSE MORENO - TRANSPORTE		$ 3,847,440.00	$ 2,490,978,884.68
30 de noviembre de 2023	901666148	CONSORCIO HALCON	ASOTRANSCUMARE - RECHAZO TRANSFERENCIA	$ 3,429,240.00		$ 2,494,408,124.68
						$ 2,494,408,124.68
						$ 2,494,408,124.68
						$ 2,494,408,124.68
30 de noviembre de 2023		FA-6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA META - PROYECTO 0215	COSTOS GASTOS		$ 202,500.00	$ 2,494,205,624.68
30 de noviembre de 2023		FA-6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA META - PROYECTO 0215	GMF		$ 6,867,154.33	$ 2,487,338,470.35
30 de noviembre de 2023		FA-6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA META - PROYECTO 0215	GMF RECHAZOS TRANSFERENCIAS	$ 56,514.82		$ 2,487,394,985.17
30 de noviembre de 2023		FA-6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA META - PROYECTO 0215	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 48,234,737.48	$ 0.00	$ 2,535,629,722.65
SALDO FINAL NOVIEMBRE 2023						**$ 2,535,629,722.65**

4535

ACCION FIDUCIARIA
FA-6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA META - PROYECTO 0215
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	oct-23			nov-23			TOTAL		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
ENCARGO FONDO ANTICIPO No. 18700000057	$ 34,893,696.12	$ 172,990,700.35	$ 4,197,068,000.80	$ 62,419,956.30	$ 1,723,858,234.45	$ 2,535,629,722.65	$ 7,517,373,139.85	$ 4,981,743,417.20	$ 2,535,629,722.65
Saldo periodo anterior	4,335,165,005.03			4,197,068,000.80			2,535,629,722.65		
Aportes AIM META	0.00			0.00			7,277,033,437.81		
Aportes del Encargo Fiduciario	0.00			0.00			0.00		
Aportes Sin Identificar	0.00			0.00			0.00		
Abono por Rechazos	0.00			14,128,704.00			14,128,704.00		
Reintegro G.M.F. Rechazos	0.00			56,514.82			56,514.82		
Reintegro G.M.F. - COSTOS Mes anterior	0.00			-			1,525,091.12		
Rendimientos Netos	34,893,696.12			48,234,737.48			224,629,392.10		
Pagos		93,730,148.00			1,681,894,884.00			4,785,236,737.00	
Traslado a encargo Fideicomiso		0.00			0.00			-	
Reprocesos por Rechazos		0.00			0.00			-	
Cheques Devueltos		0.00			0.00			-	
G.M.F. 4*1000		689,170.12			6,867,154.33			19,946,525.58	
Otros Gastos Financieros		9,000.00			202,500.00			265,500.00	
Retención en la Fuente sobre Intereses		0.00			-			-	
Pago Rendimientos a Entidad		78,562,382.23			34,893,696.12			176,394,654.62	

APROBÓ

ELABORO

PROGRAMA DE INVERSION DEL FA-6096 FIDEICOMISO ANTICIPO VIA META - PROYECTO 0215
MES NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCION		ORDEN No. 105596	ORDEN No. 105596	ORDEN No. 107195	ORDEN No. 107381	TOTAL PAGADO	SALDO NOV 2023
		VALOR TOTAL CAPITULO PLAN DE INVERSION	7/11/2023	15/11/2023	29/11/2023	30/11/2023		
1	Pagos honorarios y jornales	$ 548,847,601.78	$ 43,848,765.00	$ 122,556,112.00	$ 0.00	$ 177,382,266.00	$ 343,787,143.00	$ 205,060,458.78
2	Compra materiales insumos y accesorios	$ 1,735,382,563.34	$ 94,043,969.00	$ 0.00	$ 7,270,224.00	$ 118,486,775.00	$ 219,800,968.00	$ 1,515,581,595.34
3	Equipos parta conformacion e instalacion de agregados asfalticos	$ 960,352,599.34	$ 73,498,877.00	$ 790,560,499.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 864,059,376.00	$ 96,293,223.34
4	Transporte de materiales	$ 1,312,110,580.34	$ 153,133,093.00	$ 44,998,320.00	$ 0.00	$ 41,987,280.00	$ 240,118,693.00	$ 1,071,991,887.34
	TOTAL PRESUPUESTO	$ 4,556,693,344.80	$ 364,524,704.00	$ 958,114,931.00	$ 7,270,224.00	$ 337,856,321.00	$ 1,667,766,180.00	$ 2,888,927,164.80
							GMF	$ 6,671,064.72
							GMF RENDIMIENTOS	$ 139,574.78
							TOTAL GMF	$ 6,810,639.50
							TOTAL COSTOS	$ 202,500.00