CERTIFICACION DE EJECUCION PARCIAL 04 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 412 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al periodo de Acta de Ejecución Parcial No. 04 del contrato de obra No. 412 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:	412 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022				
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-SI-LP-011-2022				
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA				
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	2.3.2.02.02.005 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 201		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.173.961.189,00				
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 952.188.356,70				
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:	$ 1.586.967.843,69				
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):	$ 476.090.353,11				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.760.929.032,69				
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ 1.428.278.709,81				
PLAZO INICIAL DE	SIETE (7) MESES				
PLAZO ADICIONAL No1:	TRES (3) MESES				
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	DIEZ (10) MESES				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO				
REPRESENTANTE LEGAL:	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA				
INTEVENTORIA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA DAVILA MORALES				
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023				
FECHA DE TERMINACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023				
ACTA DE SUSPENSIÓN - - - -	-	-	-	-	
ACTA DE REINICIACIÓN - - - -	-	-	-	-	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE 2023				
	CONTRACTUAL		**ADICIONAL 01**		**PRORROGA 02**
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023 PRINCIPAL	17/02/2023 INICIO	09/08/2023 ADICIONAL 01	09/08/2023 ADICIONAL 01	12/12/2023 PRORROGA 02
N° DE CDP Y FECHA	00006597 – 29/09/2022 INICIAL	00001517 – 22/01/2022 RESERVA	00006014 – 18/07/2023 ADICIONAL 01	00006041 – 19/07/2023 ADICIONAL 01	NA
VALOR DE CDP	$ 13.883.717.658,77	$ 3.173.961.189,00	$ 986'967.843,69	$ 600.000.000	NA
N° DE RP Y FECHA	00012534 - 27/12/2022 INICIAL	0001125 -22/01/2023 RESERVA	00009110 27/07/2023 ADICIONAL	00009119 27/07/2023 ADICIONAL 01	NA
VALOR DE RP	$ 3.173.961.189,00	$ 3.173.961.189,00	$ 986'967.843,69	$ 600.000.000,00	NA
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	-	0001125 - 22/01/2023	-	-	-
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO				

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, del periodo comprendido del primero (01) de agosto al treinta (30) de agosto de 2023, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoría