VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (21/10/2023) al (12/12/2023)
Nombre del Contratista: ROBERTO AVILA LOPEZ
Nombre Supervisor y/o Interventor: RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 773 de 2023 de fecha: (08/08/2023)
Objeto: MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) Cuatro (4) meses. Valor total del contrato: $ **429.249.943,00** Fecha de Inicio: (18/09/2023) Fecha de Terminación: (17/12/2023)
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: Porcentaje de ejecución en tiempo: (1) mes **/** Dos (2) meses 67,32 %
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ _____ Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____ Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	**Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)**	**Soportes**
MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E	

INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los registros (documentos) que soportan el avance de la actividad: Informe del contratista, actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, planillas, otros informes, recibos, facturas, remisiones, etc. Para CD, DVD, USB u otro medio magnético anexo, relacionar su contenido.

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
• CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CONVENIO 933 Y 874	• CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CONVENIO 933 Y 874	100%
• AFIRMADO CONVENIO 933 Y 874	• AFIRMADO CONVENIO 933 Y 874	100%
• EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM CONVENIO 933	• EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM CONVENIO 933	100%
• CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES CONVENIO 933	• CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES CONVENIO 933	60.45%
• CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR CONVENIO 933	• CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR CONVENIO 933	77.64%
• SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CONVENIO 933 Y 874	• SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CONVENIO 933 Y	66.07%

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
	874	
• EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	• EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	89.25%
• NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) CONVENIO 933 • SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 CONVENIO 933	• NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) CONVENIO 933 • SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 CONVENIO 933	33.33% 100%
• TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" CONVENIO 933	• TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" CONVENIO 933	40%
• RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" CONVENIO 933 Y 874	• RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" CONVENIO 933 Y 874	

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones: _____
_____

Anexos:


1. Informe del Contratista y soportes de ejecución. 13 folios. (Memorias)
2. Otros: Cuales_____

Todos los soportes y documentos necesarios para verificar el cumplimiento en la ejecución contractual.

Nota: Los soportes físicos voluminosos (más de 50 folios) que se adjunten con destino a la Dirección de Contratación, deben presentarse debidamente organizadas únicamente *en tapas de legajado* (No en AZ, anillados o sueltos), archivadas como en tamaño oficio y según las normas de archivo vigentes.

Fecha de presentación de este informe (12/12/2023)

Aprobación:





ROBERTO AVILA LOPEZ
Contratista

RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Vo. Bo. SUPERVISOR

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista