INFORME MENSUAL	CIAA-CCI-MENSUAL-08-20231116
PERIODO	2023-10-14 AL 2023-11-14
FECHA	2023-11-16


OBJETO	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)"
INTERVENTORÍA	CONSORCIO RA5
PLAZO CONTRATO	28 meses / 851 días calendario
PLAZO RESTANTE	608 días
AVANCE PROGRAMADO FASE PRECONSTRUCCIÓN	100%
AVANCE REAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	90%
% DE ATRASO O ADELANTO PRECONSTRUCCIÓN	ATRASO DEL 10%
AVANCE PROGRAMADO	0
AVANCE PROGRAMADO VALOR	0 COP
% DE ATRASO O ADELANTO	0% y 0 COP
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
NO. CONTATO	22001449 H4 de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	39.264.066.722 COP
FECHA DE INICIO	20-01-2023
FECHA VENCIMIENTO	14-07-2025
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	Suspensión 01 18/08/2023 hasta 07/09/2023 Prorroga Suspensión 01 8/09/2023 hasta 17/09/2023 Suspensión 02 20/09/2023 hasta 29/09/2023 Prorroga Suspensión 02 30/09/2023 hasta 14/10/2023

1. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


1.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance:

1.1.1. Actividades

Programación de Preliminares y construcción, línea base de tiempos



1.1.2. Presupuesto:



1.1.3. Balance:

El Consorcio Construcciones de Ingeniería, se encuentra en ajuste y/o complementación y/o actualización, de los diseños entregados por la entidad para hacer la debida apropiación de método constructivo y proceder al cambio de etapa.

Se presenta una programación de la ejecución de las actividades correspondientes al ajuste y/o actualización y/o complementación de los diseños y su presupuesto. Dando avance a surtir la etapa de apropiación de método constructivo.

Se autoriza por parte de la entidad y la interventoría del proyecto y de acuerdo con lo especificado en el anexo de apropiación a los estudios y diseños, iniciar la ejecución del capítulo de preliminares, el cual comprende actividades como localización y replanteo, provisionales de obra, desmonte antena y equipos, demolición de estructuras existentes, entrega de inventarios de acuerdo con acta de levantamiento a la entidad

Se realiza una actualización a la programación de obra y de esta manera actualizar el flujo de caja de ejecución del proyecto, de esta manera la entidad organiza su flujo de caja con el rubro asignado a la construcción y desarrollo del edificio que motiva el contrato citado en el encabezado

El pasado lunes 30 de octubre de 2023, se da inicio a las actividades de desmonte y demolición en el predio donde se realizó un acompañamiento de un técnico de parte de la entidad para el desmonte de la antena y le des energización de los equipos eléctricos que aún permanecen en el predio; una vez desmontado los elementos y equipos se procedió a organizar un área de almacenamiento previo al envío de estos inventarios a la bodega de la entidad, este traslado se debe realizar a cuenta del consorcio constructor, este envío se debe documentar esta entrega.

1.2. Planes de trabajo ejecutados y programados:

Se entrego el ajuste solicitado a los planes de gerencia y calidad.
Se entrego programación de actividades de ajuste de diseños y presupuesto.
Se entrega programación de ejecución de preliminares y plan de trabajo de las actividades a desarrollar.
Se realiza actualización de programación de obra y flujo de caja, se hace entrega a la interventoría del proyecto

1.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas del contrato de obra:

El consorcio CCI realiza la entrega de la modificación del estudio geotécnico y modificación del diseño estructural donde se tiene en cuenta las estructuras y las dimensiones que se omitieron en los diseños entregados por la entidad.
Para las demás disciplinas, se aclara por parte del consorcio constructor que se encuentra trabajando en la actualización y/o ajuste y/o complementación de estos.

Se encuentra en proceso el tramite de las provisionales de servicios públicos para lo concerniente a energía y acueducto; en lo que respecta a gas natural se procederá a solicitar disponibilidad una vez este aprobado el diseño de gas natural

1.4. Informes de comités y avance de compromisos, planes de acción:
Durante este periodo se realizaron 4 comités de seguimiento, cuyas actas se encuentran debidamente firmadas por todos los integrantes de los comités 30, 31, 32, 33, se realiza seguimiento a los compromisos, haciendo el debido seguimiento por las partes (Contratista de Obra, Interventoría y Entidad).

- 20231020 Acta comité 30
- 20231027 Acta comité 31
- 20231103 Acta comité 32
- 20231110 Acta comité 33

1.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato:

Con respecto de implementar acciones preventivas y correctivas, o propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato, se dio la autorización para la ejecución de los preliminares de obra y durante este proceso terminar de ajustar los diseños y el presupuesto, así hacer la apropiación del método constructivo y los diseños

En el último comité en la entidad el CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA en cabeza del representante legal suplente expreso, que los diseños como los entregaron no era posible llevarlos a ejecución, esto se deben ajustar, lo que impactara en el presupuesto asignado por la entidad.

1.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades de modificación los diseños Estructurales y geotécnicos, elaboración del estudio de seguridad física y humana para la actualización del resto de especialidades ejecutadas:

1.6.1. A la fecha, el contrato se encuentra en el desarrollo de la fase de Preconstrucción, durante la cual se realiza revisión de Estudios y Diseños, no se puede hacer apropiación de diseños técnicos y método constructivo.

1.6.2. Se realizo la solicitud de los reembolsos de nómina.

1.6.3. Adicionalmente, esta fase de Preconstrucción contiene la realización del Programa de Gerencia de Proyecto, Plan de Gestión de Construcción, Plan de Seguridad Operacional en Obra, Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tránsito.

1.6.4. También se verificarán las vigencias de las factibilidades de servicios públicos, y en dado caso de que deban renovarse, se procederá con trámite pertinente. Se recibió de parte de la entidad poderes para realizar trámites con las ESP. Los tramites se ejecutarán una vez el constructor haga apropiación del lote o predio a intervenir, la cual se dio el pasado 4 de agosto de 2023.

1.6.5. Se realiza cierre de actas de vecindad con el conjunto LOS ALMENDROS con la visita a 123/138 apartamentos, para el día 24 de julio de 2023 se realizó el acta de zonas comunes con la administración y el delegado del consejo comunes.

1.6.6. Se inicia a trabajar en las oficinas destinadas para obra ubicadas en los locales comerciales del conjunto LA CABAÑA PIJAO local 103 a partir del lunes 17 de julio de 2023.

1.6.7. Se continua con las mesas de trabajo con los especialistas de cada disciplina de diseño teniendo en cuenta los pendientes que se presentaron en los informes técnicos radicados a la interventoría.

1.6.8. El contrato tiene una primera suspensión a partir del 18 de agosto y se hace un prorroga de esta suspensión; se presenta una segunda suspensión a partir del 20 de septiembre con una prórroga hasta el 14 de octubre, por causas no imputables al consorcio constructor.


1.6.9. Se reinicia el contrato de obra a partir del15 de octubre del presente año.

1.6.10. En la intención de realizar el cambio de etapa para avanzar a la construcción del proyecto, se propuso ejecutar las actividades de modificación los diseños Estructurales y geotécnicos, y la elaboración del estudio de seguridad física y humana para la actualización del resto de especialidades. En lo referente a los aspectos o detalles de fondo.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Se hace actualización al programa de preconstrucción y programa general de obra, de esta manera se actualiza el flujo de caja

Programación de Preconstrucción, seguimiento contratista (CCI), corte a la fecha de este informe



CÁLCULO AVANCE Y RETRASO	Programado: mes 8 de 8 = 100% programado. Según el programa y los tiempos se estima un mes de atraso, llevando hasta el 14 de noviembre del presente año la fase de preconstrucción. 8/8 = 100% Atraso de (80/100)-100 = -20%
AVANCE PROGRAMADO FASE PRECONSTRUCCIÓN	100%
AVANCE REAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	90%
% DE ATRASO O ADELANTO PRECONSTRUCCIÓN	ATRASO DEL 10%

3. LABORATORIOS Y ENSAYOS

Se realiza estudio de suelos tipo REMI, los resultados de este estudio hacen parte del informe de Revisión de Estudio de suelos que se entregó el 30 de mayo de 2023.

4. CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del 14 de Noviembre y según el flujo de inversión semanal remitido por CCI y aprobado por la interventoría se tenía un valor a ejecutar y un valor ejecutado en obra (flujo $ 60,832,599, avance 0.1549%, el valor estimado por interventoría que representa las actividades ejecutadas para cobro al 14 de Noviembre es de $ 25.743.488).

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMEINTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS

5.1. Alcance administrativo: CCI ha cumplido con sus obligaciones administrativas del contrato.

5.2. Alcance técnico: CCI ha cumplido con sus obligaciones técnicas del contrato.

5.3. Alcance ambiental: CCI ha cumplido con sus obligaciones ambientales del contrato.

5.4. Alcance de seguros: CCI ha cumplido con sus obligaciones de seguros del contrato.

5.5. Alcance a la evaluación de riesgos: CCI ha cumplido con sus obligaciones a la evaluación de riesgos. Como resultado de este análisis se encuentra que los diseños recibidos no están en Fase III. El hecho de no contar con diseños en Fase III implica:

5.5.1. Tiempos adicionales de rediseños y/o complementación de los diseños originales.

5.5.2. Posibles variaciones en el presupuesto real del contrato, por balanceo de cantidades y por nacimiento de ítems no previstos, provenientes de los rediseños y/o complementación de los diseños originales.

5.5.3. Restricción para el inicio de la fase de construcción por dificultad en el cumplimiento de los hitos de la fase de Pre-construcción.

5.5.4. Posible desequilibrio económico del contrato por aumento de precios de materiales sobre los cuales no hay claridad en su cantidad o especificación, y que por no estar en Fase III los diseños no se pueden comprar o adquirir o negociar, de manera temprana.

5.6. Alcance contable: CCI ha cumplido con sus obligaciones contables del proyecto.

6. FORMATOS DE CONTROL

6.1. Relación de personal en obra

CARGO	NÚMERO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente de Proyecto	1	JULIAN COGOLLO	80.088.071
Director de Proyecto	1	JUAN C SILVA	80.016.056
Esp Arquitectónico	1	LUIS ALEJANDRO RIVERA	19.465.057
Esp Geotecnia	1	MARIO BONILLA CORREA	73.200.361
Esp Estructural	1	DIEGO PARDO GALVIS	13.513.066
Esp Hidrosanitario	1	DANA CAROLINA AGUDELO	1.020.737272
Esp Eléctrico	1	FERNANDO ANGÚLO VARGAS	13.718.773
Esp Mecánico	1	RENSO LUIS ARANGO	72.055.440
Esp topográfico	1	JORGE CAMACHO	80.271.872

6.2. Relación de equipo en obra

Para la etapa de preliminares se aprobó el uso de una maquina tipo retroexcavadora de la empresa Transportes Farias, para realizar la actividad de la demolición y riego del escombro generado durante la demolición. (estos equipos se detallan en el informe SST

6.3. Control climatológico y de horas trabajadas

Se han presentado lluvias en la zona de desarrollo del proyecto, sin embargo estas no han afectado la ejecución de las tareas adelantadas

6.4. Ordenes de trabajo de la Interventoría

Únicamente se cuenta con el Acta de Inicio del Contrato, toda vez que no ha iniciado la fase de construcción.

6.5. Materiales en obra y programados para labor

No aplica, toda vez que no ha iniciado la fase de construcción.


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ANTES	FECHA
	






Link-Belt
210 X3




Link-Belt
210X3





8. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES

8.1. Comunicaciones área dirección

ORDEN	CONSECUTIVO	ASUNTO	DE PARTE DE	DIRIGIDO A	RADICADO EN INTERVENTORÍA
82	CIAA-OF-CCI-0078	SOLICITUD PRÓRROGA 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-015205
83	CIAA-OF-CCI-0079	APROBACIÓN PMT	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-015220
84	CIAA-OF-CCI-0080	ENTREGA INFORME MENSUAL #6	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-015236.
85	CIAA-OF-CCI-0081	OBSERVACIONES MODIFICATORIO 01 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 22001449 H4 DE 2022.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	
86	CIAA-OF-CCI-0082	FIRMA MODIFICATORIO 01 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 22001449 H4 DE 2022	CCI	INTERVENTORÍA RA5	
87	CIAA-OF-CCI-0083	DOCUMENTO SOLICITUD DE LISTADO DE ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS A LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN ESTUDIOS TECNICOS	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-015675
88	CIAA-OF-CCI-0084	INFORME SEMANAL #26	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-015636
89	CIAA-OF-CCI-0085	INFORME ACTAS DE VECINDAD DE PREDIOS COLINDANTES CON EL PROYECTO CITADO EN REFERENCIA	CCI	INTERVENTORÍA RA5	
90	CIAA-OF-CCI-0086	ENTREGA REDISEÑO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN REALIZADO POR ESPECIALISTA CCI	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-016284.
91	CIAA-OF-CCI-0087	RESPUESTA OFICIO No. SAL-23-012958	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-016345
92	CIAA-OF-CCI-0088	RESPUESTA OFICIO No. SAL-23-012971	CCI	INTERVENTORÍA RA5	
93	CIAA-OF-CCI-0089		CCI	INTERVENTORÍA RA5	
94	CIAA-OF-CCI-0090	SOLICITUD URGENTE DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA VIABILIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-016773
95	CIAA-OF-CCI-0091	DOCUMENTOS ESPECIALISTA AUSTICO	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-016859
96	CIAA-OF-CCI-0092	SOLICITUD URGENTE DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA VIABILIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-016895
97	CIAA-OF-CCI-0093	ENTREGA INFORME SEMANAL 27, 28, 29	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-016922
98	CIAA-OF-CCI-0094	-	CCI	INTERVENTORÍA RA5	-
99	CIAA-OF-CCI-0095	ENTREGA COLILLAS DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS DE FIDUCIARIA ALIANZA	CCI	INTERVENTORÍA RA5	
100	CIAA-OF-CCI-0096	ENTREGA DICTAMEN PERITO EVALUADOR DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-017956
101	CIAA-OF-CCI-0097	SOLICITUD DE PRORROGA DE SUSPENSION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO; ALCANCE AL OFICIO CIAA-OF-CCI-0090	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-018264
102	CIAA-OF-CCI-0098	SOLICITUD MODIFICACIÓN ANEXO APROPIACIÓN MÉTODO CONSTRUCTIVO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO), APROPIACIÓN POR ETAPAS.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-018589 ENT-23-018697.
103	CIAA-OF-CCI-0099		CCI	INTERVENTORÍA RA5	
104	CIAA-OF-CCI-0100	SOLICITUD DE INCLUSION CONTRACTUAL DE LABORES DE RE-DISEÑO Y MODIFICACIÓNES REQUERIDAS PARA LAS ESPECIALIDADES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-018590
105	CIAA-OF-CCI-0101	SOLICITUD DE INCLUSION CONTRACTUAL ITEM NO PREVISTO NP 03 ESTUDIO Y DISEÑO DE SEGURIDAD HUMANA	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-018699
106	CIAA-OF-CCI-0102	ENTREGA INFORMACIÓN FALTANTE CITADA EN EL OFICIO No. SAL-23-014827	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-018770.
107	CIAA-OF-CCI-0103	RADICACION ACTA DE REINICIO N°001	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-019040

108	CIAA-OF-CCI-0104	SOLICITUD URGENTE DE ADOPCION DE MEDIDAS NECESARIAS PARA VIABILIZAR LA EJECUCCION DEL CONTRATO DE OBRA	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-019041
109	CIAA-OF-CCI-0105	SOLICITUD DE REUNIÓN PRESENCIAL CON EL ORDENADOR DEL GASTO.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	
110	CIAA-OF-CCI-0106	SOLICITUD DE PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN 02 DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR UN PLAZO DE CINCO (5) DIAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-019494.
111	CIAA-OF-CCI-0107	SOLICITUD DE MODIFICACION PRORROGA DE LA SUSPENSION 02 DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS, MODIFICACIÓN SOLICITUD OFICIO CIAA-OF-CCI-00106	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-019931
112	CIAA-OF-CCI-0108	SOLICITUD DE PRORROGA	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020280
113	CIAA-OF-CCI-0109	ENTREGA PROGRAMACION PRORROGA DE ETAPA DE PRECONSTRUCCION.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020326
114	CIAA-OF-CCI-0110	ENTREGA PROGRAMACION ETAPA DE PRECONSTRUCCION.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020595
115	CIAA-OF-CCI-0111	ENTREGA INFORME MENSUAL N°7.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	-
116	CIAA-OF-CCI-0112	ENTREGA POLIZAS SUSPENSION 1.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020678
117	CIAA-OF-CCI-0113	ENTREGA ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA Y HUMANA.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020686
118	CIAA-OF-CCI-0114	ENTREGA PLAN DE GERENCIA.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020689
119	CIAA-OF-CCI-0115	ENTREGA PROGRAMA DE EJECUCION PRELIMINARES.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020690
120	CIAA-OF-CCI-0116	ENTREGA DOCUMENTOS CONTRATISTA DE DEMOLICION.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020691
121	CIAA-OF-CCI-0117	PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES PRELIMINARES.	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020989
122	CIAA-OF-CCI-0118	CUENTA DE COBRO PAGO ESPECIALISTAS SCI (PERITAJE ESTUDIO GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURA-CIMENTACION).	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-020991
123	CIAA-OF-CCI-0119	SOLICITUD ESTADO DE APROBACION DE REEMBOLSOS	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021013
124	CIAA-OF-CCI-0120	REMISION INFORMES ALIANZA FIDUCIARIA	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021127.
125	CIAA-OF-CCI-0121	ACTUALIZACION POLIZAS SUSPENSIÓN #1	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021128
126	CIAA-OF-CCI-0122	ENTREGA FLUJO DE CAJA Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADO A NUEVA FECHA DE INICIO	CCI	INTERVENTORÍA RA5	-
127	CIAA-OF-CCI-0123	ENTREGA FLUJO DE CAJA Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADO A NUEVA FECHA DE INICIO	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021174
128	CIAA-OF-CCI-0124	ENTREGA DISEÑOS TÉCNICOS MODIFICADOS	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021188
129	CIAA-OF-CCI-0125	ENTREGA INFORME MENSUAL #7	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021245
130	CIAA-OF-CCI-0126	ENTREGA FLUJO DE CAJA Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADO A NUEVA FECHA DE INICIO	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021347
131	CIAA-OF-CCI-0127	ENTREGA COPIA DIGITAL LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD “CONJUNTO RESIDENCIAL LA CABAÑA PIJAO”	CCI	INTERVENTORÍA RA5	-
132	CIAA-OF-CCI-0128	ENTREGA PLAN DE CALIDAD	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021365
133	CIAA-OF-CCI-0129	DESMONTE ANTENA DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE VUELOS DE SISTEMA ANALOGO	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021422
134	CIAA-OF-CCI-0130	ENTREGA DE DISEÑOS TÉCNICOS AJUSTADOS Y PRESUPUESTO DE PROYECTO ACTUALIZADO	CCI	INTERVENTORÍA RA5	ENT-23-021804

Radicados Contabilidad

ORDEN	CONSECUTIVO	ASUNTO	DE PARTE DE	DIRIGIDO A
36	AA-CO-CCI-0036	Cuenta de cobro No. 1 - Pago de especialistas o terceros dictámenes periciales (ESTUDIO GEOTECNIA Y DISEÑO EST	CCI	INTERVENTORÍA RA5
37	AA-CO-CCI-0037	Revisión de documentos-pago por fiducia Alianza- SOLUCIONES EMPRESARIALES KING DESING S.A.S. KG15 - VALLA PUBLICITARIA	CCI	INTERVENTORÍA RA5
38	AA-CO-CCI-0038	Revisión de documentos-Reembolso pagos ya efectuados (Nómina mes octubre, Seguridad Social Octubre-Noviembre) REEMBOL	CCI	INTERVENTORÍA RA5
39	AA-CO-CCI-0039	Revisión de documentos-pago por fiducia Alianza- MUNDIOVEROLES SAS (FACTURA-FE64-9664-FEB-1525-FEB-1515	CCI	INTERVENTORÍA RA5
40	AA-CO-CCI-0040	Revisión de documentos-REEMBOLSO 13 AL CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA – INTERPOVIG VIG	CCI	INTERVENTORÍA RA5

Radicados Sisoma

Número de oficio	Asunto	Dirigido a	Número de
CIAA-OF-CCI-HSE-00001	ENTREGA DOCUMENTOS MAQUINARIA AMARILLA – PROCESO DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE ESTRUCTURA FÍSICA.	Ing. Edwin García / Residente SST de interventoría del proyecto Ing. Cristian Melo / Director de Interventoría del proyecto.	ENT-23-021181
CIAA-OF-CCI-HSE-00002	ENTREGA DOCUMENTOS INSPECTOR SST - TRANSPORTES FARIAS, LEONARDO HERRERA	Ing. Edwin García / Residente SST de interventoría del proyecto Ing. Cristian Melo / Director de Interventoría del proyecto.	ENT-23-021262
CIAA-OF-CCI-HSE-00003	LLAMADO DE ATENCIÓN No. 1 - PROCEDIMIENTO DE REPORTE AUSENCIA DEL INSPECTOR SST EN EL PROYECTO	FERNANDO FARIAS REPRESENTANTE LEGAL TRANSPORTES FARIAS SAS.	
CIAA-OF-CCI-HSE-00004	ENTREGA DOCUMENTOS PERSONAL - CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA.	Ing. Edwin García / Residente SST de interventoría del proyecto Ing. Cristian Melo / Director de Interventoría del proyecto.	ENT-23-021698
CIAA-OF-CCI-HSE-00005	ENTREGA DOCUMENTOS INSTALADORES Y PERSONAL SST – PROCESO DE INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA.	Ing. Edwin García / Residente SST de interventoría del proyecto Ing. Cristian Melo / Director de Interventoría del proyecto.	ENT-23-021795

8.2. Oficios del desarrollo del contrato en el periodo

8.2.1. Actas de comités

ORDEN	CONSECUTIVO	ASUNTO
1	CIAA-P-20231020	COMITÉ SEGUIMIENTO 30
2	CIAA-P-20231027	COMITÉ SEGUIMIENTO 31
3	CIAA-P-20231103	COMITÉ SEGUIMIENTO 32
4	CIAA-P-20231110	COMITÉ SEGUIMIENTO 33

8.2.2. Copia del libro de obra

Se da inicio al diligenciamiento de la bitácora o libro de obra el día 30 de octubre de 2023, fecha en la que se aprueba el inicio de las actividades preliminares de desmonte y demolición de los equipos y estructuras existentes

8.2.3. Informe de gestión SISOMA

Dando cumplimiento a los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, a continuación, se enuncian las actividades que a la fecha se han desarrollado, según el personal contratado en el proyecto hasta el momento, y teniendo en cuenta que nos encontramos en fase de Preconstrucción y no ha iniciado la fase de obra. Se ejecutaron actividades de preliminares con desmonte y demolición. Para lo que se atendieron las directrices citadas a continuación

- Afiliaciones a seguridad social.
- Inducción al SG-SST.
- Se agendaron cursos de alturas respectivos.

- En general CCI se encuentra bajo los parámetros del sistema SG-SST del trabajo de oficina de los Consorciados.

9. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA

El programa de Gerencia de Proyecto y calidad se encuentra en revisión, para ser entregado a la entidad.

 Firma:	Firma: 
JUAN CARLOS SILVA PARDO CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA Contratista Constructor	**CRISTIAN MELO** Director de Interventoría CONSORCIO RA5 Contratista Interventoría