PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 22/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECURIO LA GRANJA – SENA EL ESPINAL – REGIONAL TOLIMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIME TORRES SERRANO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5250543 de julio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO
OBJETO:	**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE POZOS SÉPTICOS, POZOS DE INSPECCIÓN, TRAMPAS DE GRASA y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA.**
VALOR:	**CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE S 109.183.500,00**
CONTRATISTA:	INVEMUR S.A.S
CC:	900.372.255-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA –ESPINAL- CENTRO AGROPECUARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31-07-2023
FECHA DE INICIO:	31-07-2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) MESES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**S 109.183.500,00**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**S 109.183.500,00**
ADICIÓN No. x:	NO APLICA
SUSPENSIÓN No. x:	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	PAGOS SEGÚN CORTES

No	Obligaciones	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	El contratista ha Prestado los servicios solicitados y ha realizado las actividades contempladas en el objeto contractual	Informe de actividades por parte del contratista
2	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta	El contratista ha realizado las actividades de acuerdo con el cronograma planteado	Informe de actividades por parte del contratista
3	Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus	No se presentado reclamación o incidentes a la fecha de elaboración del presente informe.	NO APLICA
4	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato	El contratista ha cumplido con honestidad y transparencia el presente contrato.	Informe de actividades por parte del contratista
5	Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente	El contratista no ha manifestado tener inhabilidades o incompatibilidades.	No aplica
6	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esté a paz y salva cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:	El contratista presenta certificación de estar al día en pagos de seguridad social	Informe de gestión financiera.

7	Cumplir con las normas contempladas en el Decreto 1072 del Ministerio de trabajo Resolución 0312 de 2019 y demás que sean pertinentes. Para el cumplimiento de requisitos mínimos en SST la ARL a la que esté afiliado el contratista, o representante legal o profesional con licencia en SST deberá certificar el cumplimiento de los estándares mínimos	Se realizo revisión por parte de la profesional lider en SST	Informe profesional SST
8	Constituir y aportar oportunamente las garantías de cumplimiento del contrato con las coberturas y vigencias solicitadas en el proceso.	El contratista aporta precontractual las pólizas de cumplimiento solicitadas en la entidad	Pólizas de cumplimiento y Garantía.
9	Programar, junto con el Supervisor del contrato, el desarrollo de cada actividad de mantenimiento de acuerdo con las fechas definidas por la Entidad.	Se realizo cronograma de actividades con el contratista	Cronograma de actividades.
10	Coordinar con la persona designada por la Entidad para concretar los requerimientos específicos por mantenimiento.	Se realizo revisión con los apoyos de supervisión cada una de las actividades realizadas en el presente informe	Informe de actividades por parte del contratista
11	Presentar al SENA, los itinerarios y la programación de la logística previa a cada mantenimiento, incluyendo el cronograma de cada uno de ellos.	Se realizo cronograma de actividades con el contratista	Cronograma de actividades
12	Garantizar el cumplimiento de los mantenimientos en el horario, las fechas y el contenido de los programas seleccionados.	El contratista cumplió con las actividades planteadas en el cronograma de trabajo	Informe de actividades por parte del contratista
13	. Disponer de la logística, la infraestructura y los insumos inherentes para el desarrollo de cada una de las actividades de acuerdo con el horario establecido para estas.	El contratista dispuso del personal, equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento de las actividades.	Informe de actividades por parte del contratista

14	Prestar a entera satisfacción los servicios objeto de esta contratación en los plazos establecidos y convenidos con el SENA	El contratista cumplió con las actividades planteadas en el cronograma de trabajo	Informe de actividades por parte del contratista
15	Garantizar el desarrollo a satisfacción del objeto en las condiciones técnicas, económicas y financieras de conformidad con los anexos, invitación pública, la propuesta presentada y contrato del presente proceso.	El contratista cumple con las condiciones del contrato en la parte financiera y técnicas del contrato.	Informe de actividades por parte del contratista
16	Disponer del personal especializado de acuerdo con las necesidades del SENA.	El contratista dispone del personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Informe profesional SST
17	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el SENA	El contratista ha estado en constante comunicación con el supervisor del contrato y los apoyos de supervisión	Informe de actividades por parte del contratista
18	Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	El contratista aporta las evidencias del cumplimiento de las obligaciones de SST y normas ambientales.	Informe profesional SST y ambiental.
19	Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del mantenimiento	El contratista dispuso del personal, equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento de las actividades.	Informe de actividades por parte del contratista
20	Ejecutar los trabajos de acuerdo con los ítems que integran los anexos técnicos aprobado por el supervisor del contrato.	El contratista cumplió con las actividades planteadas en el cronograma de trabajo y en el informe de actividades.	Informe de actividades por parte del contratista
21	El contratista al finalizar cada uno de los mantenimientos debe presentar un informe indicando las respectivas medidas preventivas y correctivas, para el óptimo funcionamiento del pozo	El contratista presenta el informe de actividades del primer corte.	Informe de actividades por parte del contratista
22	El contratista es el responsable por la disposición final de los residuos extraídos durante la fase de succión, la cual se debe realizar conforme la legislación vigente al respecto.	El contratista aporta las evidencias del cumplimiento de las obligaciones de SST y normas ambientales	Informe profesional SST y ambiental.

23	Presentar al supervisor del contrato, un programa de manejo ambiental y organizar lostrabajos de tal forma que losprocedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, con las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el usoy aprovechamiento de los recursos naturales, y en especial, aquellos relacionados con el manejo y disposición de escombros.	El contratista aporta las evidencias del cumplimiento de las obligaciones de SST y normas ambientales	Informe profesional SST y ambiental.
24	Generar un informe de actividades ante la supervisión del contrato una reseña fotográfica del desarrollo del objeto contractual (la cantidad de fotografías será señalada por el Supervisor tomando en consideración la obra a realizarse) la cual formará parte del Control respectivo y soportes del contrato.	El contratista presenta el informe de actividades del primer corte.	Informe de actividades por parte del contratista
25	Poner en conocimiento del supervisor, de manera oportuna, cualquier situación que a su criterio implique modificación a las especificaciones del presente documento y por ende resulte necesaria una modificación a las condiciones generales del proceso; condición previa y necesaria para las respectivas aprobaciones, visto bueno del supervisor y autorización de ejecución.	El contratista presento informe de actividades que no se encuentran dentro del contrato, el cual será evaluado por el comité	Informe del contratista sobre inconvenientes de sistema eléctrico de la PTAR.
26	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas que le sean imputables.	N/A	N/A
27	Atender al almacenamiento adecuado y a la conservación de todos los materiales, herramientas, etc.; que se adquieran con destino a la ejecución del objeto contractual.	El contratista dispuso del personal, equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento de las actividades.	Informe de actividades por parte del contratista

28	El contratista debe realizar la entrega del certificado de tratamiento y disposición final de residuos	El contratista aporta las evidencias del cumplimiento de las obligaciones de SST y normas ambientales	Informe profesional SST y ambiental.
29	El contratista deberá dar cumplimiento al anexo de verificación de cumplimiento de requisitos de seguridad y salud en el trabajo, establecidos por el SENA en el anexo GVVON-AN-001, para lo cual previo a la suscripción del acta de inicio deberá cumplir conlos requisitos de orden del SG-SST, los cuales serán verificados previosal inicio de la ejecución por la profesional de seguridad y salud en el trabajo del Centro Agropecuario la Granja	El contratista aporta las evidencias del cumplimiento de las obligaciones de SST y normas ambientales	Informe profesional SST y ambiental.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
19/10/2023	FE-208	30.599.500,00	107.917.625,00	1.265.875,00	98,9%	144	99%

ANEXOS

- Informe del contratista de los servicios prestados, con el respectivo registro fotográfico
- Planillas de pago de seguridad social.
- Certificado bancario del contratista
- Copia de Rut del contratista.
- Factura FE-208

Cordialmente:



JAIME TORRES SERRANO/Supervisor Contrato.



Ana Maria Rodriguez Guayara./Apoyo Supervisión



Libardo Garcia Parra/Apoyo supervisión.



Jeferson Gonzalez Marroquin/Apoyo supervisión.

El Espinal, 18 de diciembre de 2023

Ingeniero
JAIME TORRES SERRANO
TECNICO G02
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.5250543 de julio de 2023
Sena Regional Tolima
Centro Agropecuario La Granja
Kilómetro 5 Vía – Espinal – Tolima

Asunto: Tercer informe de ejecución de actividades del contrato No CO1.PCCNTR.5250543 de julio de 2023.

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE POZOS SÉPTICOS, POZOS DE INSPECCIÓN, TRAMPAS DE GRASA y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA.

Buenos días.

Teniendo en cuenta, que dentro de la forma de pago del contrato No CO1.PCCNTR.5250543 de julio de 2023, se establece que se realizará de manera mensual, previa certificación del supervisor de contrato, en donde conste el cumplimiento a satisfacción de las actividades realizadas en cada mantenimiento, me permito entregar el tercer informe de actividades, como se muestra a continuación:

- **ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJAS DE INSPECCIÓN**

A continuación, me permito entregar la ejecución de las actividades contratadas, para el mantenimiento preventivo y correctivo de Cajas de Inspección del CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA:

INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE POZOS SÉPTICOS, POZOS DE INSPECCIÓN, TRAMPAS DE GRASA y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA.

RELACIÓN DE FACTURA FE-208

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	tercer cobro	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25	76121701	CAJA No 50: Ubicación ANTIGUO ALOJAMIENTO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento de caja, consiste en la construcción de la tapa, limpieza de materia y desarenador de cada caja, sondeo de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color NEGRO de la tapa	1	1	UN	173.375,00	$ 173.375,00
42	76121701	CAJA No 81: Ubicación POSCOSECHA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento de caja, consiste en la construcción de la tapa, limpieza de materia y desarenador de cada caja, sondeo de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color NEGRO de la tapa	3	2	UN	173.375,00	$ 346.750,00
44	76121701	CAJA No 1: Ubicación CASINO - PORTERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	2	UN	83.125,00	$ 166.250,00
45	76121701	CAJA No 2: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 1,20 X 1,20 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberias(vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2		UN	83.125,00	$ -
47	76121701	CAJA No 5: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$ 83.125,00

49	76121701	CAJA No 7: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
50	76121701	CAJA No 8: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
52	76121701	CAJA No 10: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
53	76121701	CAJA No 11: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
54	76121701	CAJA No 12: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
55	76121701	CAJA No 13: Ubicación AGROINDUSTRIA ANTIGUIO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

56	76121701	CAJA No 14: Ubicación AGROINDUSTRIA ANTIGUIO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
58	76121701	CAJA No 16: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
59	76121701	CAJA No 17: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
60	76121701	CAJA No 18: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
61	76121701	CAJA No 19: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	2	UN	83.125,00	$	166.250,00
62	76121701	CAJA No 20: Ubicación KIOSCO CAFETERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

63	76121701	CAJA No 21: Ubicación KIOSCO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberias (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
64	76121701	CAJA No 22: Ubicación KIOSCO dimensión Aprox (mts) 1,20 x 1,20 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
65	76121701	CAJA No 23: Ubicación KIOSCO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
67	76121701	CAJA No 25: Ubicación BAÑO INSTRUCTORES dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
69	76121701	CAJA No 27: Ubicación SENOVA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
70	76121701	CAJA No 28: Ubicación SENOVA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

71	76121701	CAJA No 29: Ubicación SENOVA dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
72	76121701	CAJA No 30: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberias (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
73	76121701	CAJA No 31: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
74	76121701	CAJA No 32: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
75	76121701	CAJA No 33: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
76	76121701	CAJA No 34: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

		de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)						
77	76121701	CAJA No 35: Ubicación AGROINDUSTRIA dimensión Aprox (mts) 1,60 X 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
78	76121701	CAJA No 36: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
79	76121701	CAJA No 37: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 1,20 X 1,20 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
80	76121701	CAJA No 38: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
81	76121701	CAJA No 39: Ubicación AGROINDUSTRIA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

82	76121701	CAJA No 40: Ubicación AGROINDUSTRIA dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
83	76121701	CAJA No 41: Ubicación AMBIENTE DE NAVEGACION dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
84	76121701	CAJA No 42: Ubicación SALA DE INSTRUCTORES dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
85	76121701	CAJA No 43: Ubicación LABORATORIO DE SUELOS dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
86	76121701	CAJA No 44: Ubicación LABORATORIO DE SUELOS dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2		UN	83.125,00	$	-
88	76121701	CAJA No 46: Ubicación BIBILIOTECA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

89	76121701	CAJA No 47: Ubicación PTAP dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
90	76121701	CAJA No 48: Ubicación PTAP dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
91	76121701	CAJA No 49: Ubicación ADMINISTRACION DE LA FINCA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
93	76121701	CAJA No 51: Ubicación ALOJAMIENTO AL PIE TANQUE ELEVADO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
95	76121701	CAJA No 53: Ubicación CABAÑA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2		UN	83.125,00	$	-
97	76121701	CAJA No 55: Ubicación CABAÑA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

99	76121701	CAJA No 57: Ubicación AMBIENTE DE GUADUA dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
100	76121701	CAJA No 58: Ubicación CAMERINO dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
101	76121701	CAJA No 59: Ubicación CAMERIO dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2		UN	83.125,00	$	-
103	76121701	CAJA No 61: Ubicación LABORATORIO AMBIENTAL dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberias(vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2		UN	83.125,00	$	-
106	76121701	CAJA No 64: Ubicación GANADERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
107	76121701	CAJA No 65: Ubicación GANADERIA -POZO ESTERCOLERO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00

108	76121701	CAJA No 66: Ubicación GANADERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
109	76121701	CAJA No 67: Ubicación GANADERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
110	76121701	CAJA No 68: Ubicación GANADERIA - LOTE dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
111	76121701	CAJA No 69: Ubicación GANADERIA - LOTE dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
113	76121701	CAJA No 71: Ubicación PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	2	UN	83.125,00	$	166.250,00
114	76121701	CAJA No 72: Ubicación PORCINO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2		UN	83.125,00	$	-

115	76121701	CAJA No 73: Ubicación PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	2	UN	83.125,00	$	166.250,00
116	76121701	CAJA No 74: Ubicación BIOINSUMO dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
117	76121701	CAJA No 75: Ubicación CAJAS DE PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
118	76121701	CAJA No 76: Ubicación CAJAS DE PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
119	76121701	CAJA No 77: Ubicación MECANIZACION dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	3	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
120	76121701	CAJA No 78: Ubicación MECANIZACION dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2		UN	83.125,00	$	-

121	76121701	CAJA No 79: Ubicación MECANIZACION dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
122	76121701	CAJA No 80: Ubicación 7 CAJAS DE MECANIZACION dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
123	76121701	CAJA No 81: Ubicación POSCOSECHA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)	2	1	UN	83.125,00	$	83.125,00
124	76121701	POZO UBICACIÓN VIA CARRETEBALE - AL FRENTE DE CASINO TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
125	76121701	POZO UBICACIÓN VIA CARRETEBALE -AL FRENTE AGROINDUSTRIA TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
126	76121701	POZO UBICACIÓN VIA CARRETEBALE TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
127	76121701	POZO UBICACIÓN VIA CARRETEBALE TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00

		material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.						
128	76121701	POZO UBICACIÓN ENFERMERIA TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
130	76121701	POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
131	76121701	POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
132	76121701	POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
133	76121701	POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
134	76121701	POZO UBICACIÓN PTAP TAMAÑO 70 X70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
135	76121701	POZO UBICACIÓN GIMNASIO TAMAÑO 70 X70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00

136	76121701	POZO UBICACIÓN BAÑOS DE GIMNASIO TAMAÑO 70 X70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
137	76121701	POZO UBICACIÓN PRODUCCION BOVINA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
138	76121701	POZO UBICACIÓN PRODUCCION BOVINA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
139	76121701	POZO UBICACIÓN PRODUCCION BOVINA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
140	76121701	POZO UBICACIÓN GANADERIA - CARRETEABLE TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
141	76121701	POZO UBICACIÓN BIOINSUMO ENTRADA TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
142	76121701	POZO UBICACIÓN BIOINSUMO-2 TAMAÑO 80X80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número	2	2	UN	92.625,00	$	185.250,00

		de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.						
143	76121701	POZO UBICACIÓN BIOINSUMO-3 TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
144	76121701	POZO UBICACIÓN BIOINSUMO 2-PORCINO TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
145	76121701	POZO UBICACIÓN PORCINO TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
146	76121701	POZO UBICACIÓN GANADERIA - PTAR TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
147	76121701	POZO UBICACIÓN PTAR TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00
148	76121701	POZO UBICACIÓN POZO MECANIZACION TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.	2	1	UN	92.625,00	$	92.625,00

149	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD MECANIZACIÓN: Ubicación MECANIZACION Dimensión Aprox 3,60 X 1,20 capacidad 63 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 7 tanques con un volumen de 66 m3, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, según lo requerido para separación de las aguas lluvias del sistema de tratamiento, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano	2	1	UN	5.391.250,00	$	5.391.250,00
150	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD DE TECNOPARQUE: Ubicación TECNOPARQUE Dimensión Aprox N/A capacidad 10000 LITR0 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 3 tanques y la construcción de dos (2) tapas o reemplazo, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano, limpieza de lechos filtrantes.	2	1	UN	2.398.750,00	$	2.398.750,00
151	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD DE TECNOPARQUE: Ubicación TECNOPARQUE Dimensión Aprox N/A capacidad 1000 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 3 tanques y la construcción de dos (2) tapas o reemplazo, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano, limpieza de lechos filtrantes.	2	1	UN	1.163.750,00	$	1.163.750,00
152	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD DE OVINOS: Ubicación UNIDAD OVINOS Dimensión Aprox 70 x 70 capacidad 5000 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 1 tanques y la construcción de una de sus tapas con un volumen de 5000 LITRO, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano	2	1	UN	1.496.250,00	$	1.496.250,00
153	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD DE OVINOS: Ubicación UNIDAD OVINOS Dimensión Aprox 60 X 1,70 capacidad 2000 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 1 tanques con un volumen de 2000 LITRO, aplicación de microorganismo eficientes	2	1	UN	1.163.750,00	$	1.163.750,00

154	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD DE OVINOS: Ubicación UNIDAD OVINOS Dimensión Aprox 1 X 1 capacidad 500 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 1 tanques con un volumen de 500 LITRO, aplicación de microorganismo eficientes	2	1	UN	1.045.000,00	$	1.045.000,00
155	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIUDALES UNIDAD DE VIVERO: Ubicación UNIDAD VIVERO Dimensión Aprox 3 x 2 capacidad 2 M PROFUNDIDAD suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros en material Polietileno con garantía de un año, incluye accesorios, mano de obra, Adaptación de la red sanitaria actual.	2	1	UN	2.636.250,00	$	2.636.250,00
156	76121701	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMBIENTE DE FORMACION UNIDAD AGRICOLA: Ubicación CASA DE CULTIVO Dimensión Aprox N/A capacidad 1000 LITRO CADA UNO Mantenimiento general, extraccion de lodos y solidos de 4 tanques, aplicación de microorganismo eficientes	2	1	UN	1.567.500,00	$	1.567.500,00
157	76121701	SISTEMA DE DRENAJE AL POZO ESTERCOLERO Ubicación UNIDAD DE GANADERIA: Dimensión Aprox 6 X 4 capacidad 3 M PROFUNDIDAD Mantenimiento correctivo de una (1) motobomba sumergible de 2HP, consistente en montaje, desmontaje, cambio de rodamientos, cambio de embobinado y cambio de turbina, limpieza y lubricación.	2	1	UN	1.591.250,00	$	1.591.250,00
158	76121701	SISTEMA DE DRENAJE AL POZO ESTERCOLERO Ubicación UNIDAD DE GANADERIA: Dimensión Aprox 6 X 4 capacidad 3 M PROFUNDIDAD Mantenimiento de extracción de lodos, bombeo de tubería, sondeo de sifones y tuberías, bombeo de aguas residuales, extracción de material orgánico, optimización del sistema de drenaje al pozo estercolero.	2	1	UN	997.500,00	$	997.500,00
160	76121701	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SEIS (6) POZOS DE OXIDACION DE LA RED SANITARIA: Ubicación PTAR Dimensión Aprox 3 X 3 capacidad Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, cambio de sistema filtrante, limpieza y desinfección de paredes	2	1	UN	2.113.750,00	$	2.113.750,00

		laterales, reparación de fisuras, sondeo total de tubería de desagües entre pozos al sistema principal de drenaje, reparación de 2 tapas de 6.					
161	76121701	CAMARA DE BOMBEO: Ubicación PTAR Dimensión Aprox N/A capacidad Mantenimiento general, extraccion de lodos y sólidos, cambio de sistema filtrante, impermeabilización y desinfección de paredes laterales, cambio de guayas media pulgadas en acero, cambio de 5 flotadores de mercurio, reparación de fisuras, sondeo total de tubería de desagües entre pozos al sistema principal de drenaje, reparación de dos bombas que consiste	2	1	UN	2.208.750,00	$ 2.208.750,00
TOTAL							**$ 32.760.750,00**
DESCUENTO POR MAYO VALOR COBRADO							**$ 2.161.250**
TOTAL FACTURA FE-208							**$ 30.599.500**

NOTA: Debido a un error involuntario, en el primer informe del contrato se cobraron 2 mantenimientos del ítem no 162 y en el segundo informe se cobró 1 mantenimiento del ítem no 162. el total de mantenimiento de este ítem es de dos (2), por lo que al hacer el ajuste, en la cuenta final para facturar el tercer mantenimiento, se descontará el valor del ítem no 162, cobrado de más, es decir un valor de $ 2.161.250.

El valor total de las actividades ejecutadas del tercer cobro es la suma de $ 32.760.750, menos el mayor valor cobrado a descontar de $ 2.161.250, nos da un valor a facturar de $ 30.599.500, para el tercer corte del contrato.

INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 25. CAJA No 50: Ubicación ANTIGUO ALOJAMIENTO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento de caja, consiste en la construcción de la tapa, limpieza de materia y desarenador de cada caja, sondeo de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en el mes de octubre de 2023, en el primer mantenimiento, en donde se realizó la construcción de la tapa, limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja. Se cobra para este tercer cobro.

Las actividades iniciaron el 16/10/2023 y se terminaron el 20/10/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 42. CAJA No 81-A: Ubicación POSCOSECHA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento de caja, consiste en la construcción de la tapa, limpieza de materia y desarenador de cada caja, sondeo de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la construcción de la tapa, limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 42. CAJA No 81-B: Ubicación POSCOSECHA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento de caja, consiste en la construcción de la tapa, limpieza de materia y desarenador de cada caja, sondeo de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la construcción de la tapa, limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 44. CAJA No 1-A: Ubicación CASINO - PORTERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 47. CAJA No 5: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 49. CAJA No 7: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 50. CAJA No 8: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 52. CAJA No 10: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 53. CAJA No 11: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 54. CAJA No 12: Ubicación CASINO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 55. CAJA No 13: Ubicación AGROINDUSTRIA ANTIGUO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 56. CAJA No 14: Ubicación AGROINDUSTRIA ANTIGUO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 58. CAJA No 16: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 59. CAJA No 17: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 60. CAJA No 18: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 61. CAJA No 19: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 61. CAJA No 19-A: Ubicación BLOQUE ADMINISTRATIVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 62. CAJA No 20: Ubicación KIOSCO CAFETERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 63. CAJA No 21: Ubicación KIOSCO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberias (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.70 m x 0.70 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 64. CAJA No 22: Ubicación KIOSCO dimensión Aprox (mts) 1,20 x 1,20 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.20 m x 1.20 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 65. CAJA No 23: Ubicación KIOSCO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor) limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 67. CAJA No 25: Ubicación BAÑO INSTRUCTORES dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 69. CAJA No 27: Ubicación SENOVA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 70. CAJA No 28: Ubicación SENOVA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 71. CAJA No 29: Ubicación SENOVA dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde detuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGROde la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 72. CAJA No 30: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de Tuberias (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 73. CAJA No 31: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 74. CAJA No 32: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 75. CAJA No 33: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 76. CAJA No 34: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,70 x 0,70 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 77. CAJA No 35: Ubicación AGROINDUSTRIA dimensión Aprox (mts) 1,60 X 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.6 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 78. CAJA No 36: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 79. CAJA No 37: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 1,20 X 1,20 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.2 m x 1.2 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 80. CAJA No 38: Ubicación AGROINDUSTRIA NUEVO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 81. CAJA No 39: Ubicación AGROINDUSTRIA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 82. CAJA No 40: Ubicación AGROINDUSTRIA dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 83. CAJA No 41: Ubicación AMBIENTE DE NAVEGACION dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 84. CAJA No 42: Ubicación SALA DE INSTRUCTORES dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.6 m x 0.6 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 85. CAJA No 43: Ubicación LABORATORIO DE SUELOS dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 88. CAJA No 46: Ubicación BIBILIOTECA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 89. CAJA No 47: Ubicación PTAP dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 90. CAJA No 48: Ubicación PTAP dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 91. CAJA No 49: Ubicación ADMINISTRACION DE LA FINCA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 92. CAJA No 50: Ubicación ANTIGUO ALOJAMIENTO dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 93. CAJA No 51: Ubicación ALOJAMIENTO AL PIE TANQUE ELEVADO dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado (vactor), sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 97. CAJA No 55: Ubicación CABAÑA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado (vactor), sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 99. CAJA No 57: Ubicación AMBIENTE DE GUADUA dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza y desarenado de la caja, sondeo de Tuberias, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 100. CAJA No 58: Ubicación CAMERINO dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 106. CAJA No 64: Ubicación GANADERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1 m x 1 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 107. CAJA No 65: Ubicación GANADERIA -POZO ESTERCOLERO dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 108. CAJA No 66: Ubicación GANADERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1 m x 1 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 109. CAJA No 67: Ubicación GANADERIA dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 110. CAJA No 68: Ubicación GANADERIA - LOTE dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 111. CAJA No 69: Ubicación GANADERIA - LOTE dimensión Aprox (mts) 1 X 1 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 1.0 m x 1.0 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 113. CAJA No 71: Ubicación PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento todas las cajas de inspección de medidas 0.6 m x 0.6 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja. Se numera la caja No 71; Las demás quedan pintadas. Se cobran 2 mantenimientos

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 115. CAJA No 73: Ubicación PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento todas las cajas de inspección de medidas 0.6 m x 0.6 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja. Se numera la caja No 73; Las demás quedan pintadas. Se cobran 2 mantenimientos.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





ITEM 116. CAJA No 74: Ubicación BIOINSUMO dimensión Aprox (mts) Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor), limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 117. CAJA No 75: Ubicación CAJAS DE PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.6 m x 0.6 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor), limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 118. CAJA No 76: Ubicación CAJAS DE PORCINO dimensión Aprox (mts) 0,60 X 0,60 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.6 m x 0.6 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor), limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 119. CAJA No 77: Ubicación MECANIZACION dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral).

Se realizó el mantenimiento de la caja de inspección de medidas 0.9 m x 0.9 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor), limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 121. CAJA No 79: Ubicación MECANIZACION dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor), limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 122. CAJA No 80: Ubicación 7 CAJAS DE MECANIZACION dimensión Aprox (mts) 0,80 X 0,80 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor), limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 123. CAJA No 81: Ubicación POSCOSECHA dimensión Aprox (mts) 0,90 x 0,90 Mantenimiento general de cajas que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada caja, sonde de tuberías (vactor o roto sonda), marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa. (Matto trimestral)

Se realizó el mantenimiento de caja de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado, sondeo de la tubería (vactor), limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POZOS DE INSPECCIÓN

A continuación, me permito entregar la ejecución de las actividades contratadas, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Pozos de Inspección del CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA:

ITEM 124. POZO UBICACIÓN VIA CARRETEBALE - AL FRENTE DE CASINO TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 125. POZO UBICACIÓN VIA CARRETEBALE -AL FRENTE AGROINDUSTRIA TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 126. POZO UBICACIÓN VIA CARRETEABLE TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo, limpieza de material vegetal, limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:






INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 127. POZO UBICACIÓN VIA CARRETEBALE TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo, limpieza de material vegetal, limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 128. POZO UBICACIÓN ENFERMERIA TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 130. POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 131. POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 132. POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 133. POZO UBICACIÓN CABAÑA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 134. POZO UBICACIÓN PTAP TAMAÑO 70 X70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 135. POZO UBICACIÓN GIMNASIO TAMAÑO 70 X70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 136. POZO UBICACIÓN BAÑOS DE GIMNASIO TAMAÑO 70 X70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 137. POZO UBICACIÓN PRODUCCION BOVINA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 138. POZO UBICACIÓN PRODUCCION BOVINA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 139. POZO UBICACIÓN PRODUCCION BOVINA TAMAÑO 70 X 70: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.7 m x 0.7 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 140. POZO UBICACIÓN GANADERIA - CARRETEABLE TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 141. POZO UBICACIÓN BIOINSUMO ENTRADA TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo y limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 143. POZO UBICACIÓN BIOINSUMO-3 TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 144. POZO UBICACIÓN BIOINSUMO 2- PORCINO TAMAÑO 80 X 80: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 145. POZO UBICACIÓN PORCINO TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 146. POZO UBICACIÓN GANADERIA -PTAR TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general que consiste en buscar el pozo donde también incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la búsqueda del pozo, limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 147. POZO UBICACIÓN PTAR TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 148. POZO UBICACIÓN POZO MECANIZACION TAMAÑO N/A: Mantenimiento de pozos general de estos que incluye mano de obra, limpieza de material y desarenado de cada pozo, sonde de tuberías, marcación del número de la caja y pintado de color de NEGRO de la tapa.

Se realizó el mantenimiento del pozo de inspección de medidas 0.8 m x 0.8 m, en donde se realizó la limpieza del material y desarenado del pozo, sondeo de la tubería, limpieza, pintura de la tapa color negro y marcación de la tapa con el número de la caja.

Las actividades iniciaron el 11/12/2023 y se terminaron el 15/12/2023

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POZOS SÉPTICOS Y OTROS

A continuación, me permito entregar la ejecución de las actividades contratadas, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Pozos Sépticos del **CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA ESPINAL TOLIMA:**

ITEM 149. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD MECANIZACIÓN: Ubicación MECANIZACION Dimensión Aprox 3,60 X 1,20 capacidad 63 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 7 tanques con un volumen de 66 m3, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, según lo requerido para separación de las aguas lluvias del sistema de tratamiento, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de la unidad de mecanización de los 7 tanques con capacidad total de 66m3, con extracción de lodos y sólidos con equipo vactor., limpieza del material y disposición del mismo. Se aplicaron microorganismos eficientes.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





ITEM 150. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD DE TECNOPARQUE: Ubicación TECNOPARQUE Dimensión Aprox N/A capacidad 10000 LITR0 Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 3 tanques y la construcción de dos (2) tapas o reemplazo, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano, limpieza de lechos filtrantes.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de la unidad de tecnoparque de los 3 tanques de 10000 L, con extracción de lodos y sólidos con equipo vactor., limpieza del material y disposicióndel mismo. Se aplicaron microorganismos eficientes.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:



INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 151. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD DE TECNOPARQUE: Ubicación TECNOPARQUE Dimensión Aprox N/A capacidad 1000 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 3 tanques y la construcción de dos (2) tapas o reemplazo, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano, limpieza de lechos filtrantes.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de la unidad de tecnoparque de los 3 pozos de 1000 L, con extracción de lodos y sólidos con equipo vactor., limpieza del material y disposición del mismo. Se aplicaron microorganismos eficientes.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







ITEM 152. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD DE OVINOS: Ubicación UNIDAD OVINOS Dimensión Aprox 70 x 70 capacidad 5000 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 1 tanques y la construcción de una de sus tapas con un volumen de 5000 LITRO, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de la unidad de ovinos. Tanque de 5000 L, con extracción de lodos y sólidos con vactor y disposición del mismo; Se aplicaron microorganismos eficientes.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:





INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 153. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD DE OVINOS: Ubicación UNIDAD OVINOS Dimensión Aprox 60 X 1,70 capacidad 2000 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 1 tanques con un volumen de 2000 LITRO, aplicación de microorganismo eficientes.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de la unidad de ovinos. Tanque de 2000 L, con extracción de lodos y sólidos con vactor y disposición del mismo; Se aplicaron microorganismos eficientes.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 154. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD DE OVINOS: Ubicación UNIDAD OVINOS Dimensión Aprox 1 X 1 capacidad 500 LITRO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 1 tanques con un volumen de 500 LITRO, aplicación de microorganismo eficientes

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de la unidad de ovinos. Tanque de 500 L, con extracción de lodos y sólidos con vactor y disposición del mismo; Se aplicaron microorganismos eficientes.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 155. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UNIDAD DE VIVERO: Ubicación UNIDAD VIVERO Dimensión Aprox 3 x 2 capacidad 2 M PROFUNDIDAD suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros en material Polietileno con garantía de un año, incluye accesorios, mano de obra, Adaptación de la red sanitaria actual.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de vivero, limpieza del material y disposición del mismo. Se realizaron adecuaciones e instalaciones de la red de aducción del pozo, que conecta con el baño del sistema; Se construyó una caja de inspección y se conectó en tubería sanitaria de 4" con todos sus accesorios.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 156. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMBIENTE DE FORMACION UNIDAD AGRICOLA: Ubicación CASA DE CULTIVO Dimensión Aprox N/A capacidad 1000 LITRO CADA UNO Mantenimiento general, extracción de lodos y solidos de 4 tanques, aplicación de microorganismo eficientes.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento de ambiente de formación unidad agrícola, limpieza del material y disposición del mismo.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 157. SISTEMA DE DRENAJE AL POZO ESTERCOLERO Ubicación UNIDAD DE GANADERIA: Dimensión Aprox 6 X 4 capacidad 3 M PROFUNDIDAD Mantenimiento correctivo de una (1) motobomba sumergible de 2HP, consistente en montaje, desmontaje, cambio de rodamientos, cambio de embobinado y cambio de turbina, limpieza y lubricación.

Se realizó el mantenimiento de la motobomba sumergible de 2 ho con cambio de rodamientos, turbina, limpieza y lubricación.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 158. SISTEMA DE DRENAJE AL POZO ESTERCOLERO Ubicación UNIDAD DE GANADERIA: Dimensión Aprox 6 X 4 capacidad 3 M PROFUNDIDAD Mantenimiento de extracción de lodos, bombeo de tubería, sondeo de sifones y tuberías, bombeo de aguas residuales, extracción de material orgánico, optimización del sistema de drenaje al pozo estercolero.

Se realizó el mantenimiento del sistema de tratamiento del pozo estercolero de la unidad de ganadería con ayuda del vactor. Se hizo la limpieza del material y disposición del mismo.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 160. REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SEIS (6) POZOS DE OXIDACION DE LA RED SANITARIA: Ubicación PTAR Dimensión Aprox 3 X 3 capacidad Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, cambio de sistema filtrante, limpieza y desinfección de paredes laterales, reparación de fisuras, sondeo total de tubería de desagües entre pozos al sistema principal de drenaje, reparación de 2 tapas de 6.

Se realizó el mantenimiento general de los seis (6) pozos de oxidación, con extracción de lodos con vactor.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

ITEM 161. CAMARA DE BOMBEO: Ubicación PTAR Dimensión Aprox N/A capacidad Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, cambio de sistema filtrante, impermeabilización y desinfección de paredes laterales, cambio de guayas media pulgadas en acero, cambio de 5 flotadores de mercurio, reparación de fisuras, sondeo total de tubería de desagües entre pozos al sistema principal de drenaje, reparación de dos bombas que consiste.

Se realizó el mantenimiento de la cámara de bombeo, con extracción de lodos y sólidos con vactor.

Las actividades iniciaron el 4/12/2023 y se terminaron el 8/12/2023.

A Continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas:







INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

Agradeciendo su atención.



ANDRES GEOVANNI VERA QUINTERO

Director de obra

Contrato No CO1.PCCNTR.5250543 de julio de 2023.

INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

SENA - CFP 739123
RADICACION
RECIBIDA
N°73-1-2023-

INDUSTRIAS VERA MURIEL SO
NIT 900.372.255-
manzana i 1 casa 4 barrio arkabal
Tel: (038) 2394864
Espinal - Colombia
murieldiazpao@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 208

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(6082) 709600 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2023, 18:15
Expedición	19/12/2023, 18:15
Vencimiento	19/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TERCER PAGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 5250543	1.00	30,599,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta millones quinientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 30,599,500.00

Total Bruto	25,713,865.55
IVA 19%	4,885,634.45
Total a Pagar	30,599,500.00

Observaciones:
#$36-02-00-073-912310; 5250543; jaimetorres@sena.edu.co #$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041672426 aprobado en 20221221 prefijo FE desde el número 205 al 250 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8
CUFE: 5df23ada24604f4fd90dec4053bfe0515a5aa813a18a3441af171dd184a69055fb994a65d800b1c880cba60dee5a1cbd

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlalopez LUZ AMPARO LOPEZ RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-073- CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28-4:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6223 de fecha 2023-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	133623	**Fecha Registro:**	2023-07-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-073-912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	109.183.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	109.183.500,00	**Saldo x Obligar:**	109.183.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900372255	**Razón Social:**	INDUSTRIAS VERA MURIEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81114404968101	**Banco:**	BANCO MUNDO MUJER SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	93413769	**Nombre:**	SOTO DIAZ JUAN CAMILO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	5250543	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-07-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912324 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA -	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		109.183.500,00	0,00		
					Total:	109.183.500,00	0,00	109.183.500,00	109.183.500,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE POZOS SÉPTICOS, POZOS DE INSPECCIÓN, TRAMPAS DE GRASA y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-912310	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	21.836.700,00	21.836.700,00	NINGUNO
36-02-00-073-912310	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	21.836.700,00	21.836.700,00	NINGUNO
36-02-00-073-912310	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	21.836.700,00	21.836.700,00	NINGUNO
36-02-00-073-912310	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	21.836.700,00	21.836.700,00	NINGUNO
36-02-00-073-912310	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	21.836.700,00	21.836.700,00	NINGUNO

MARCELA SANCHEZ SANCHEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FIRMA RESPONSABLE

Mundo Mujer
El Banco de la Comunidad
NIT. 900768933-8

BANCO MUNDO MUJER S.A.
NIT. 900768933-8

CERTIFICA:

Que INDUSTRIAS VERA MURIEL, identificado (a) con NIT 900372255 está vinculado (a) al BANCO MUNDO MUJER S.A. a través de los siguientes productos financieros:

Producto	No de producto	Manejo / Tipo Cliente	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Estado
Cuenta de ahorro	811-144049681-01	Individual	04/11/2022	No aplica	ACTIVA

Esta certificación se expide con destino a quien pueda interesar.

En la ciudad de Espinal el 29 de noviembre de 2023

Cordialmente;

FIRMA AUTORIZADA
Banco Mundo Mujer

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | BANCO MUNDO MUJER S.A

2023/11/29: Hora:8:51 AM

MQUINTEROR / 811

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccior	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900372255	1	INDUSTRIAS VERA MURIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ i1 casa 4 arkabal	ESPINAL-TOLIMA	2394864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	328450688	9460197397	E	2023/12/14	2023/12/11	NEQUI	0	$481,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$1,817,336	$291,100			$1,817,336	$72,900			$1,817,336	$72,900			$1,817,336		$44,600		$0	$0		$481,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																							$1,276,002	$204,400			$1,276,002	$51,200			$1,276,002	$51,200			$1,276,002		$6,900		$0	$0		$313,700
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																							$1,276,002	$204,400			$1,276,002	$51,200			$1,276,002	$51,200			$1,276,002		$6,900		$0	$0		$313,700
1	CC	1108933347	CORTES ALEXANDER	X	X																230301	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF50	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	0.522%	$2,900	14	$0	$0	Si	$133,000
2	CC	79692347	VERA ANDRES	X	X																230301	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF50	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	0.522%	$2,900	14	$0	$0	Si	$133,000
3	CC	1005774527	VERA JUAN	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF50	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	0.522%	$1,100	5	$0	$0	Si	$47,700
Centro de Trabajo: RIESGO5 (1 Afiliados)																							$541,334	$86,700			$541,334	$21,700			$541,334	$21,700			$541,334		$37,700		$0	$0		$167,800
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$541,334	$86,700			$541,334	$21,700			$541,334	$21,700			$541,334		$37,700		$0	$0		$167,800
4	CC	93089848	MURIEL RICARDO	X	X																230301	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF50	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	Si	$167,800
Total Afiliados(4)																							$1,817,336	$291,100			$1,817,336	$72,900			$1,817,336	$72,900			$1,817,336		$44,600		$0	$0		$481,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900372255	1	INDUSTRIAS VERA MURIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ i1 casa 4 arkabal	ESPINAL-TOLIMA	2394864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	328450688	9460197397	E	2023/12/14	2023/12/11	NEQUI	0	$481,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$291,100	$0	$0	$291,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$291,100	$0	$0	$291,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$44,600	$0	$0	$44,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$44,600	$0	$0	$44,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$72,900	$0	$0	$72,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$72,900	$0	$0	$72,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$72,900	$0	$0	$72,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$21,700	$0	$0	$21,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$51,200	$0	$0	$51,200
TOTAL				**4**	**$481,500**	**$0**	**$0**	**$481,500**

PERSONAS JURIDICAS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo, **PAOLA ANDREA MURIEL DIAZ**, en calidad de Representante Legal de la persona jurídica **INDUSTRIAS VERA MURIEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (INVEMUR S.A.S)**, identificada con NIT. 900.372.255-1, con cédula de ciudadanía No93.084.485 del Guamo Tolima, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar.

La empresa **INDUSTRIAS VERA MURIEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (INVEMUR S.A.S)**, no se encuentra obligada al pago de ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al Fondo de la Industria de la Construcción –FIC y Multas Ministerio de Trabajo), (ley 1607 de 2012) a los empleados que devenguen menos de 10 SMMLV, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un período no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha.

Dada en El Espinal Tolima, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.



Firma
Nombre: PAOLA ANDREA MURIEL DIAZ
Documento de Identidad: 65.556.619
En calidad de: Representante Legal

INVEMUR S.A.S.
NIT 900.372.255-1

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14854590650

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 0 0 3 7 2 2 5 5 1 Impuestos y Aduanas de Ibagué 9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Persona jurídica 1

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

INDUSTRIAS VERA MURIEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial

INDUSTRIAS VERA MURIEL

37. Sigla

INVEMUR SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento

Tolima 7 3

40. Ciudad/Municipio

Espinal 2 6 8

41. Dirección principal

MZ I 1 CA 4 BRR ARKABAL

42. Correo electrónico invemursas@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 0 3 4 0 2 5 1 7 45. Teléfono 2 2 3 9 4 8 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código 7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad 2 0 0 9 0 5 0 2

Actividad secundaria

48. Código 4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad 2 0 0 9 0 5 0 2

Otras actividades

50. Código 4 7 9 9 6 9 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo

1	2	3

57. Modo

58. CPC

Exportadores

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

(415)7707212489984(

59. Anexos SI NO X

60. No. Formulario 0

61. Fecha 2022 - 08 - 25 / 08 : 15: 56

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 19-10-2023 02:51:59PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Servicio

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.