CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_209

Bogotá D.C., 23 de diciembre del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL N°10 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir el informe mensual N°10 del contrato en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de octubre al 11 de noviembre de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 10



CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4146220

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).

PERIODO: DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023


CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

N°	DESTINATARIO	RESPONSABLE	MAGNETICO
01	ARQ. ALEXANDER OSORIO SUPERVICIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	X





INDICE DE MODIFICACIONES / AJUSTES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	15-09-2023	Elaboración del documento	Residentes de Interventoría

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	ELABORÓ	ELABORÓ	APROBÓ
			
Nombre: Luis Carlos Rojas.	**Nombre:** Andrés Bello Acuña	**Nombre:** Juan Guillermo Rodríguez	**Nombre:** Cindy Rodríguez B.
Cargo: Residente Interventoría	**Cargo:** Residente Interventoría	**Cargo:** Residente Interventoría	**Cargo:** Director Interventoría
Fecha: 15 de noviembre de 2023	**Fecha:** 15 de noviembre de 2023	**Fecha:** 15 de noviembre de 2023	**Fecha:** 15 de noviembre de 2023

VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

POR INTERVENTORÍA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Elaboró	Residente Interventoría	Luis Carlos Rojas.	
	Residente Interventoría	Andrés Bello Acuña	
	Residente Interventoría	Juan Guillermo Rodríguez	
	Inspector SST interventoría	Nitsson Fabian Cruz Calderón	
	Inspector SST interventoría	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	
	Inspector SST interventoría	Álvaro Romero	
	Inspector SST interventoría	Carolina Garza	
	Asesor ambiental	Erika Patricia Pastos Silva	
Aprobó	Director Interventoría	Cindy Rodríguez B.	

AVAL SED

El supervisor de secretaria de educación ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información descrita, por lo tanto, autoriza la radicación de este ante la Entidad.

POR SED	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Revisó y aprobó	Supervisor	Arq. Alexander Osorio	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 11
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 12
2.1 Ubicación geográfica 12
2.2 Descripción 13
3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.1 Información general 15
3.2 Aspectos contractuales 15
3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas 16
3.4 Aspectos financieros 16
3.5 Giro anticipo 18
3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría 18
3.6.1 Personal aprobado de la interventoría 18
3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal 18
3.6.3 Ítems No Previstos (NPs) 19
3.6.4 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias 20
3.6.5 Actividades ejecutadas - Interventoría 20
3.6.6 Comentarios de la interventoría 22
3.6.7 Situaciones especiales ocurridas en el periodo 23
3.7 Control de calidad de los productos 28
3.8 Control de inspección y ensayo 28
3.9 Control equipos de medición 29
3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos 29
3.11 Control de planos y diseños 29
3.12 Control de la información documentada 29
3.13 Comunicaciones 30
3.14 Recursos humanos 30
3.15 Evaluación de riesgos 30

4 GENERALIDADES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA 31
4.1 Información general del contrato de obra....31
4.2 Aspectos contractuales....31
4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas....32
4.4 Aspectos financieros....32
4.5 Giro anticipo 34
4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra 34
4.6.1 Personal aprobado del contratista 34
4.6.2 Avance – Programa de obra 35
4.6.3 Actividades ejecutadas 36
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A....36
COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A 37
COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A 37
COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B 38
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B....38
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B....38
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D 39
COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A....39
COLEGIO MORALBA SEDE C 40
COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B 40
COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ B 40
COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C 40
COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B 41
4.6.4 Situaciones especiales ocurridas en el periodo 41
4.7 Control de calidad de los productos....42
4.8 Control de inspección y ensayo 42
4.9 Control equipos de medición 42
4.10 Entregas físicas de obra....42
4.11 Control de planos y diseños 47
4.12 Control de la información documentada 47
4.13 Recursos humanos 47
4.14 Maquinaria y equipos aprobados contractuales....48
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....48
6 COMPONENTE SST 50
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA 50
6.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA 50
6.2.1 COMPONENTE SST 50

6.3 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL 50
6.4 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 51
6.5 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN....51
6.5.1 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 52
6.6 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS 52
6.7 GESTIÓN DE LA SALUD 52
6.7.1 Relación de Incidentes y Accidentes Laborales 52
6.7.2 Exámenes médicos ocupacionales 52
6.7.3 Programa de Pausas Activas....53
6.8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 53
6.8.1 Procedimientos y prácticas seguras 53
6.8.2 Inspecciones de seguridad 53
6.8.3 Elementos de Protección personal. 53
6.9 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO....53
6.10 EVALUACIÓN Y MONITOREO....53
6.11 PLAN ANUAL DE SST 54
6.12 PLAN BÁSICO LEGAL....54
6.12.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 54
6.13 CONCLUSIONES 54
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA 55
6.14 COMPONENTE SST....55
6.15 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL 55
6.16 Afiliación y aportes al sistema general de seguridad social 55
6.17 Personal ingreso 56
6.18 Personal retirado....56
6.19 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 58
6.20 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO....59
6.21 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS....61
6.22 Maquinaria y equipos 61
6.23 Vehículos 61
6.24 GESTIÓN DE LA SALUD....62
6.24.1 Relación de incidentes y accidentes laborales....62
6.25 ACCIDENTALIDAD EN EL PROYECTO....62
6.25.1 Ausentismos....62
6.25.2 Exámenes médicos ocupacionales....63
6.25.3 Protocolo de bioseguridad COVID 19 63
6.25.4 Programa de Pausas Activas....63

6.25.5 Hidratación del personal 63
6.26 GESTIÓN DE SEGURIDAD 64
6.26.1 Procedimientos y prácticas seguras 64
6.26.2 Inspecciones de seguridad 64
6.26.3 Elementos de Protección personal. 65
6.26.4 Riesgo químico 65
6.26.5 Señalización de las obras 65
6.26.6 Manejo de campamentos y centros de acopio 66
6.27 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 66
6.28 EVALUACIÓN Y MONITOREO 66
6.29 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 66
6.30 PLAN BÁSICO LEGAL 67
6.30.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 67
6.31 Comité de Convivencia Laboral 67
6.32 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 67
7 COMPONENTE AMBIENTAL 69
7.1 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. 69
7.2 Entre nubes - Sede D: 69
Altamira - Sede C: 69
7.3 José María Carbonell - Sede A: 69
7.4 José Joaquín Castro - Sede A y Sede B: 70
7.5 San Cristóbal Sur- Sede B: 70
7.6 Moralba Sur Oriental- sede C: 70
7.7 Entre Nubes – Sede B: 70
7.8 Tomas Rueda Vargas- sede A: 70
7.9 Tomas Rueda -Sede B: 71
7.10 José Félix restrepo- sede C: 71
7.11 Alemania - Sede B 71
7.12 José Félix Restrepo - Sede A: 71
7.13 Pantaleón Gaitán Cortes: 71
7.14 Francisco Javier Matiz – Sede A: 72
7.15 Rafael Núñez – Sede B: 72
7.16 Veinte de Julio: 72
7.17 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO 73
7.17.1 Actividades del contratista: 73
7.17.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales 73
7.17.3 Programa de Manejo de Residuos 73

7.17.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición 75
7.17.5 Programa de Sensibilización Ambiental.....77
7.17.6 Programa de manejo de materiales 78
7.17.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía.....79
7.17.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica.....80
7.17.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales.....80
7.18 Actividades de la interventoría: 80
7.18.1 Comunicaciones: 80
7.18.2 Verificaciones y aprobaciones: 81
7.18.3 Seguimiento en obra:.....81
7.19 REPORTES MANEJO DE RCD 81

ANEXOS

Anexo TEC-01 – Pólizas de interventoría
Anexo TEC-02 – Organigrama interventoría – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Anexo TEC-03 – Actas de comité de obra, recorridos y actas de emergencia
Anexo TEC-04 – Flujo de inversión general interventoría
Anexo TEC-05 – Actas de vecindad
Anexo TEC-06 – Informes semanales
Anexo TEC.07 – Bitácoras
Anexo TEC-08 – Relación de correspondencia
Anexo TEC-09 – Pólizas de contratista obra
Anexo TEC-10 – Flujo de inversión y programaciones contrato de obra
Anexo TEC-11 – Estado de Avance de obra
Anexo TEC-12 – Organigrama contratista – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Anexo TEC-13 – Registro fotográfico
Anexo TEC-14 – Certificados de calidad
Anexo TEC-15 – Control de inspección y ensayo

Anexo SST-01. Relación del personal interventoría
Anexo SST-02. Planilla Seguridad Social interventoría
Anexo SST-03. Certificado de accidentalidad ARL interventoría
Anexo SST-04. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-05. Indicadores SST interventoría
Anexo SST-06. Inspecciones interventoría
Anexo SST-07. Plan Anual interventoría
Anexo SST-08. Acta de nombramiento de vigía SST
Anexo SST-09. Inducción SST Contratista
Anexo SST-10. Exámenes médicos Contratista
Anexo SST-11. Planillas seguridad social Contratista
Anexo SST-12. Afiliaciones personal de ingreso
Anexo SST-13. Paz y Salvo personal retirado
Anexo SST-14. Entrega de EPP

Anexo SST-15. Control Personal Contratista
Anexo SST-16. Registro de charlas y capacitación
Anexo SST-17. Certificado accidentalidad ARL
Anexo SST-18. Documentación accidente José Joaquín Castro Sede A
Anexo SST-19. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-20. Indicadores contratista
Anexo SST-21. Permisos de trabajo
Anexo SST-22. Inspecciones Preoperacionales
Anexo SST-23. Análisis de Trabajo Seguro
Anexo SST-24. Gestión trabajo en alturas
Anexo SST-25. Certificaciones equipos de alturas
Anexo SST-26. Certificación andamio
Anexo SST-27. Inspecciones
Anexo SST-28. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-29. Fichas seguridad productos químicos
Anexo SST-30. Acta conformación COPASST
Anexo SST-31. Acta conformación CCL
Anexo SST-32. Programa de capacitación
Anexo SST-33. Registro Fotográfico

Anexo AMB-01 - Correspondencia
Anexo AMB-02_- Manejo de RCD
Anexo AMB-03 - Actividades ambientales del periodo
Anexo AMB-04 - unidades sanitarias

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 12
Tabla 2. Listado de Adición – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 13
Tabla 3. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 16
Tabla 4. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 17
Tabla 5 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS.....17
Tabla 6 Personal aprobado – INTERVENTORIA. 18
Tabla 7 Relación de comités de seguimiento.....19
Tabla 8 Ítems No Previstos aprobados 19
Tabla 9 Relación de comités de seguimiento.....20
Tabla 10 Resumen de emergencias del periodo reportado.....21
Tabla 11 Resumen de colegios en intervención.....22
Tabla 12 Emergencias cerradas Anexo – Anexo TEC-09 28
Tabla 13 Resumen diseños entregados por la SED.....29
Tabla 14 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA.....32
Tabla 15 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA.....33
Tabla 16 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 34
Tabla 17 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA.....34
Tabla 18 Resumen de avance de obra 35
Tabla 19 Relación equipo aprobado- Obra 48
Tabla 2. Listado Personal Técnico SST Interventoría 50
Tabla 3. Control del personal Interventoría 51

Tabla 4. Listado Personal Activo por parte de interventoría 51
Tabla 5. Charlas y capacitaciones Interventoría.....52
Tabla 6. Listado de personal Técnico SST del contratista.....55
Tabla 7. Control del personal 55
Tabla 8 Listado de personal de ingreso 56
Tabla 9. Listado de personal retirado.....58
Tabla 10. Charlas y capacitaciones 60
Tabla 11. Listado equipos.....61
Tabla 12. Listado vehículos 62
Tabla 13. Ausentismo 63
Tabla 1: relación correspondencia emitida por el contratista.....73
Tabla 2: listado puntos ecologicos 74
Tabla 3: listado vehiculos aprobados para retiro de RCD 75
Tabla 4: RCD septiembre 76
Tabla 5: inventario sumideros afectados por las obras. 79

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto 12

1 INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe mensual de actividades No. 7 del contrato N° **CO1.PCCNTR.4146220**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).",** para el periodo comprendido entre el 12 de octubre al 12 de noviembre de 2023.

La estructura de presentación del Informe Mensual No. 10, comprende los siguientes componentes: Componente Técnico, Componente Ambiental, Componente de Seguridad y Salud en el trabajo.


A continuación, se presenta el Componente Técnico; del informe mensual No. 9 de interventoría; en donde se tratan temas relacionados con las condiciones del contrato, seguimiento, evaluación de los planes propuestos, avance físico y financiero y en general todo lo relacionado con el control, exigencia y verificación de la ejecución y cumplimiento del objeto, términos de referencia y las especificaciones particulares del contrato.

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Ubicación geográfica

Las obras se ejecutarán en la localidad de San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá D.C.

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto



El Grupo No.7 tiene a cargo los siguientes frentes de obra:

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO	A	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO
2	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	A	GUACAMAYAS
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO EL RODEO	A	EL RODEO
4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES	B	LA PENINSULA
5	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES	D	SANTA RITA SUR ORIENTAL
6	SAN CRISTOBAL	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ
7	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO	A	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO
8	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL	A	COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL
9	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA	B	SANTAFEREÑA
10	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL	B	EL QUINDIO
11	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL	C	FUNDACION EL CONSUELO
12	SAN CRISTOBAL	COLEGIO NUEVA DELHI	A	NUEVA DELHI
13	SAN CRISTOBAL	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ	B	ANDRES ROSILLO
14	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR	A	SAN CRISTÓBAL SUR
15	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL
16	SAN CRISTOBAL	COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS	B	SANTA INES

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	A
2	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	C
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	B
4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	B
5	SAN CRISTOBAL	COLEGIO EL RODEO (IED)	B
6	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	C
7	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	A
8	SAN CRISTOBAL	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	A
9	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LOS ALPES (IED)	C
10	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	B
11	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	B
12	SAN CRISTOBAL	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	A

Tabla 2. Listado de Adición – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

2.2 Descripción[1]

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios, de acuerdo con las siguientes actividades:

Por lo anterior la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos considera necesario realizar la presente contratación para la ejecución de actividades de mantenimiento PROGRAMADO y de EMERGENCIAS, definiendo cada una de estas así:
PROGRAMADA: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

La atención oportuna con carácter correctivo y/o preventivo para todos los eventos calificados como emergencia, para eliminar el riesgo principal y seguidamente, ejecución de todas las obras para habilitar los espacios afectados como consecuencia de la emergencia (aulas de clase, áreas administrativas, comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física, etc.), permitiendo así el normal funcionamiento de la Institución y otros espacios de propiedad de la Defensoría del Espacio Público entregados a la Secretaría de Educación del Distrito y evitando, además, el cierre parcial o total de la misma, en la totalidad del área metropolitana.

La atención de las emergencias en los colegios distritales y sedes administrativas comprende dos (2) etapas: en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar los efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) y una segunda etapa es la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento.

3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 Información general

El Secretaria de educación Distrital, a través de la invitación publica SED-CM-A-DCCEE-050-2022, adjudico a CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, identificado con NIT: 901.648.957-3, el contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.4146220, cuyo objeto es "Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura (grupo 07)".

3.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).
PLAZO:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DE 2024
VALOR:	$ 951.700.910

VALOR ADICIÓN No.1: $ 372.223.480

VALOR TOTAL: $ 1.323.924.390

ANTICIPO: N/A

3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS constituyó a favor de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros mundial, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato y previamente se actualizaron según adición No.1 al contrato de Interventoría.

Se presenta a continuación el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación en el **Anexo TEC-01** se incluye las pólizas vigentes a la fecha.

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Fecha última modificación	Estado actual
Cumplimiento del contrato	BQ-100061124	$ 264.784.878	21/12/2022 al 20/07/2024	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	BQ-100061124	$ 66.196.219	21/12/2022 al 20/01/2027	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente
Calidad del Servicio	BQ-100061124	$ 264.784.878	21/12/2022 al 20/01/2026	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente

Tabla 3. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

3.4 Aspectos financieros

El presupuesto inicial de secretaria de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de interventoría, es la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($951.700.910),** posterior a esto el día 31 de marzo de 2023 se suscribió adición No.1 al contrato de interventoría por un monto de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($372.223.480),** para un valor total de **MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENDA PESOS M/CTE ($1.323.924.390)** (incluido AIU). **ANEXO TEC -02**

Se presenta el Estado de Avance de interventoría N° **CO1.PCCNTR.4146220,** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 48.64%, el cual corresponde a un valor de $ 643.956.824.

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	395	304	304
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	65.38%	48.64%
VALOR FINANCIERO ($)	$1.323.924.390	$865.581.766	$643.956.824

Tabla 4. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

La SED pagara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignada por la SED.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato se pagará, una vez sean suscritas actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.

Para el noveno corte, se presenta acta de cobro por un valor de $105.258.120 el cual corresponde al 7.95% del valor contractual, de acuerdo con el cobro del acta N°10 del contratista de obra.

La facturación generada a la fecha por la Interventoría se indica a continuación:

Periodo Facturado	Porcentaje de avance (%)	Valor de avance ($)	Acumulado (%)	Acumulado ($)	Valor cancelado ($)
12/01/2023 - 11/02/2023	0.27%	$3.526.051	0.27%	$3.526.051	$3.526.051
12/02/2023 - 11/03/2023	1.37%	$18.082.317	1.63%	$21.608.368	$18.082.317
12/03/2023 – 11/04/2023	3.56%	$47.104.436	5.19%	$68.712.804	$47.104.436
12/04/2023 – 11/05/2023	3.69%	$48.912.363	8.88%	$117.625.167	$48.912.363
12/05/2023 – 11/06/2023	5.01%	$66.320.034	13.89%	$183.944.496	$66.319.329
12/06/2023 – 11/07/2023	4.82%	$63.761.883	18.71%	$257.422.299	$73.477.803
12/07/23 – 11/08/23	5.44%	$72.043.758	24.15%	$329.466.057	$72.043.758
12/08/23 – 12/09/23	8.19%	$108.493.903	32.35%	$428.244.040	$108.493.903
12/09/23 – 12/10/23	7.45%	$98.596.214	39.79%	$526.840.960	$98.596.214
12/09/23 – 12/11/23	7.95%	$105.258.120	45.74%	$632.099.080	
TOTAL, CONTRACTUAL	**45.74%**				**$526.840.960**

Tabla 5 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

Fuente: Elaboración propia

3.5 Giro anticipo

Para el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146220, no aplica el anticipo.

3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría

3.6.1 Personal aprobado de la interventoría

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la Supervisión del contrato por parte de la SED, así mismo, se agrega organigrama de interventoría en el **Anexo TEC-03.**

Cargo a desempeñar	Nombres y Apellidos
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS ROJAS BARON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ANDRES GIOVANNY BELLO ACUÑA
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	KETTY MARIA CHIQUILLO BUENO
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	ALEXANDER RODRIGUEZ SUAREZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	KAREN JINETH ACOSTA PAEZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	CARLOS ANDRES MONTES TORRES
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	WENDY DANIELA VARGAS NIÑO
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	WILLIAM ENRIQUE FAJARDO
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	NITSSON FABIAN CRUZ CALDERÓN
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	MABEL ELLYSETH VELASCO OSUNA
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	YENY CAROLINA GARZA BARRERA
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	ALVARO ROMERO BALLESTEROS
ASESOR ESTRUCTURAL	JOSÉ LUIS ANAYA GUERRERO
ASESOR AMBIENTAL	ERIKA PATRICIA PASTOS SILVA
ASESOR ELECTRICO	DAVID ALEJANDRO UMBARILLA
ASESOR HIDROSANITARIO	JUAN CAMILO TORRES ZAPATA

Tabla 6 Personal aprobado – INTERVENTORIA.
Fuente: Elaboración propia

3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal

Se han programado y realizado comités de obra semanalmente, de manera presencial, durante todo el día. En estos comités se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones y compromisos propios y contractuales. Así mismo, se plantea en estos comités los compromisos inherentes a las partes para el buen desarrollo del proyecto, especialmente los que se derivan de la responsabilidad del contratista. Plantea, además, las actividades realizadas y a realizar que

tocan aspectos administrativos, aspectos técnicos, sociales, ambientales y SST, así como todos aquellos que se involucren en la resolución del proyecto, como la interrelación con otras entidades gubernamentales y privadas que se sumen o intercepten con el proyecto.
Las actas de comité de obra se presentan en el **Anexo TEC-04.**

Comité de Obra No.	Fecha
Comité No. 37	19/10/2023
Comité No. 38	27/10/2023
Comité No. 39	03/11/2023
Comité No. 40	10/11/2023

Tabla 7 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.3 Ítems No Previstos (NPs)

En el desarrollo del contrato se han venido presentando ítems o actividades no previstas haciendo referencia a aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio de este. Sin embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el trámite y aprobación de los siguientes ítems no previstos por parte de la SED, con previa aprobación de la interventoría. **Anexo TEC-05** se anexa aprobación de NPs.

APROBACION DE NPs		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROBADO**
22.1.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000 LTS	$ 724.255,00
22.1.3	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA UPVC TIPO ECOROOF O SIMILAR	$ 26.901,00
22.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN 1.10 X 1.10 H:1.7 M (INCLUYE TAPA)	$ 1.657.286,00
22.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO 30CM X 60CM	$ 102.689,00
22.1.14	SUMINISTRO SWITCH TP – SG1024	$ 837.751,00
22.1.19	VINILO TIPO 2 A 1 MANO (APLICA ÚNICAMENTE CUANDO SE REQUIERE UNA MANO)	$ 6.661,00
22.1.27	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA H=15CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) ÍTEM SED (1.4.12)	$ 10.791,00

Tabla 8 Ítems No Previstos aprobados
Fuente: Elaboración propia

3.6.4 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias

Se han programado y realizado actas de atención a emergencias y recorridos, de manera presencial en estos recorridos se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones, además se realizan y compromisos propios y contractuales.

ACTA	UBICACIÓN	Fecha
N/A	N/A	N/A

Tabla 9 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.5 Actividades ejecutadas - Interventoría

La Interventoría realizó actividades de control y verificación a las actividades realizadas por parte del Contratista las cuales se enumeran a continuación:

- Se lleva a cabo el seguimiento y control a los métodos constructivos por parte del contratista de acuerdo con cada actividad a desarrollar según cada frente de trabajo

- Se hace seguimiento y verificación presupuestal de acuerdo con la programación de obra general de acuerdo con las cantidades reales en obra. Así mismo se agrega la programación contractual. **Anexo TEC-06**

- Se realiza el seguimiento y control al Plan de calidad, Plan Ambiental, Plan SST, plan de RCD, y programación.

- Se hace seguimiento y control al retiro y manejo de RCD.

- Se hace seguimiento y control al retiro de residuos ordinarios no aprovechables, por lo tanto, en el periodo del presente informe no han sido retirados residuos ordinarios.

- Se elaboran los informes semanales correspondientes, para informar a la SED, el avance de obra durante el periodo informado. **Anexo TEC-07**

- Se lleva el registro diario de las actividades realizadas por el contratista mediante bitácora por colegio. A corte del presente informe se llevan 14 bitácoras de los colegios en ejecución: **Anexo TEC-08**

    1) Alemania Unificada sede B
    2) José Joaquín Castro sede A
    3) Rafael Núñez sede B
    4) Tomas Rueda Vargas sede A
    5) Tomas Rueda sede B
    6) Entre Nubes sede A
    7) José Félix Restrepo sede C
    8) Francisco Javier Matiz sede A
    9) Altamira sede C
    10) Veinte de Julio
    11) José Félix Restrepo sede A
    12) Entre Nubes sede B

13) Entre Nubes sede D
14) José María Carbonel sede A
15) Moralba Sur Oriental sede C
16) San Cristóbal sede B
17) Pantaleón Gaitán Pérez sede A
18) El Rodeo sede B

- En el periodo de tiempo informado se da inicio de intervención a los siguientes colegios y emergencias reportadas por la SED.

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	TERMINADO
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	TERMINADO
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	TERMINADO
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	TERMINADO
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	TERMINADO
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	TERMINADO
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	TERMINADO
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	TERMINADO
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	TERMINADO
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	TERMINADO
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	TERMINADO
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	TERMINADO
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	TERMINADO
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	TERMINADO
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	TERMINADO
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	TERMINADO
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	TERMINADO
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES-PODA	TERMINADO
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	TERMINADO
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	TERMINADO
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	TERMINADO
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	TERMINADO
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	TERMINADO
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	TERMINADO
26	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	TERMINADO
27	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	TERMINADO
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA
29	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	TERMINADO
30	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	TERMINADO
31	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA
32	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	EN EJECUCIÓN
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	TERMINADO
34	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	TERMINADO
35	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	TERMINADO
36	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN
37	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	TERMINADO
38	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN
39	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	EN EJECUCIÓN
40	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	TERMINADO
41	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	TERMINADO
42	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	EN EJECUCIÓN
43	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	EN EJECUCIÓN
44	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	TERMINADO
45	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	TERMINADO
46	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA
47	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA
48	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA

Tabla 10 Resumen de emergencias del periodo reportado

Fuente: Elaboración propia

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA INICIO	ESTADO
1	JOSE FELIX RESTREPO	A	9/10/2023	EJECUCIÓN
2	ALEMANIA UNIFICADA	A	12/01/2023	TERMINADO
3	EL RODEO	A	14/04/2023	TERMINADO
4	ENTRE NUBES	B	07/11/2023	EJECUCIÓN
5	ENTRE NUBES	D	12/01/2023	EN EJECUCIÓN
6	FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	24/07/2023	EN EJECUCIÓN
7	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	6/02/2023	EN EJECUCIÓN
8	JOSÉ MARIA CARBONEL	A	12/01/2023	EN EJECUCIÓN
9	LA VICTORIA	B	13/06/2023	TERMINADO
10	MORALBA SUR ORIENTAL	B	11/10/2023	
11	MORALBA SUR ORIENTAL	C	3/04/2023	EN EJECUCIÓN
12	NUEVA DELHI	A	20/02/2023	TERMINADO
13	RAFAEL NUÑEZ	B	10/08/2023	EJECUCIÓN
14	SAN CRÍSTOBAL SUR	A	13/02/2023	TERMINADO
15	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	21/03/2023	TERMINADO
16	TOMÁS RUEDA VARGAS	B	24/07/2023	EN EJECUCIÓN
17	PANTALEON GAITAN PEREZ	A	4/07/2023	EN EJECUCIÓN
18	ALTAMIRA SUR ORIENTAL	C	17/11/2023	EN EJECUCIÓN
19	SAN CRISTOBAL SUR	B	20/06/2023	EN EJECUCIÓN
20	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	B	10/06/2023	TERMINADO
21	EL RODEO	B	24/11/2023	EL RODEO
22	JOSE FELIX RESTREPO	C	2/05/2023	EN EJECUCIÓN
23	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	A	24/04/2023	TERMINADO
24	VEINTE DE JULIO	A	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
25	LOS ALPES	C	10/06/2023	TERMINADO
26	ALEMANIA UNIFICADA	B	17/08/2023	EN EJECUCIÓN
27	ALTAMIRA SUR ORIENTAL	B	24/04/2023	TERMINADO
28	TOMAS RUEDA VARGAS	A	24/04/2023	TERMINADO

Tabla 11 Resumen de colegios en intervención
Fuente: Elaboración propia

3.6.6 Comentarios de la interventoría

A la fecha de corte del informe Mensual No.9 de interventoría, se tienen los siguientes antecedentes administrativos relacionados con el desarrollo del contrato:

- Se firma acta de inicio de interventoría el día 21/12/2022
- Se actualizan pólizas según acta de inicio y se suben a plataforma Secop II, para previa aprobación de la SED.

- Se radica ante la SED el informe diagnóstico de interventoría el día 30 de enero de 2023, mediante oficio M202211091COLEGIOSSED_016.
- Se realiza la actualización de terceros en la SED para los pagos de actas parciales.
- Se realiza aprobación de personal mínimo del contrato de obra.
- Se remite acta parcial No.1 de obra e interventoría el 15/02/23
- Se remite informe mensual No.1 de interventoría y obra el 24/02/23
- Se da viabilidad adición de contrato de obra el 09/03/23
- Se remite propuesta económica de adición contrato de interventoría 23/02/23
- Se recibe listado de precios SED 2023 el 09/03/23
- Se remite acta parcial No. 2 de obra e interventoría el 14/03/23
- Se remite informe mensual No. 2 de interventoría y obra el 23/03/23
- Se remite acta parcial No. 2 de obra e interventoría el 14/03/23
- Se remite informe mensual No. 2 de interventoría y obra el 23/03/23
- Se realiza modificatorio de adición al contrato CO1.PCCNTR.4146220 de interventoría
- Se remite acta parcial No.3 de obra a interventoría el 25/04/23
- Se remite informe mensual No.3 de interventoría y obra el 26/04/23
- Se remite acta parcial No.4 de obra e interventoría el 25/05/23
- Se remite informe mensual No.4 de interventoría y obra el 29/0/23
- Se realiza modificatorio de adición al contrato CO1.PCCNTR.4077644 de obra
- Se aprueban NPs por parte de la SED el 25/05/2023
- Se remite acta parcial No.5 de obra a interventoría 27/06/2023
- Se remite informe mensual No.5 de interventoría y obra 27/06/2023
- Se remite acta parcial No.6 de obra a interventoría 31/07/2023
- Se remite informe mensual No.6 de interventoría y obra 31/07/2023
- Se remite acta parcial No.7 de obra e interventoría 25/08/2023
- Se remite acta parcial No.7 de obra a interventoría 04/09/2023
- Se remite informe mensual No.7 de interventoría y obra 04/09/2023
- Se aprueban NPs por parte de la SED el 08/09/2023
- Se remite acta parcial No.8 de obra e interventoría 28/09/2023
- Se remite informe mensual No.8 de interventoría y obra 04/10/2023
- Se aprueban NPs por parte de la SED el 09/11/2023
- Se remite acta parcial No.9 de obra e interventoría 25/11/2023
- Se remite informe mensual No.9 de interventoría y obra 14/11/2023

3.6.7 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

En el periodo de tiempo informado se presentan los siguientes eventos:

Para el presente periodo se reportó una inundación en el cuarto de bombas del colegio de la Victoria Sede B, lo anterior debido a que el colegio realizo el llenado de tanques en un fin de semana sin percatarse que uno de los tanques de almacenamiento de agua potable subterráneo no contaba con flotador de control de llenado, provocando que se rebosara e inundara el cuarto de bombas, en este suceso resultaron afectadas las dos bombas a las cuales ya se les había realizado mantenimiento en los meses anteriores, con animo de que el colegio no quedara sin reserva de agua potable se volvió a realizar nuevamente el mantenimiento y secado de bombas.

a) Se han ejecutado las emergencias en los colegios

- Colegio El Rodeo: emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos de cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; Se ejecuto la emergencia.

- Colegio La victoria: Emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos del cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, además de esto la coordinación del colegio manifiesta la necesidad de realizar un cerramiento en la entrada del colegio esto toda vez que los habitantes de calle del sector duermen en la zona de entrada y salida de los estudiantes, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; se realiza mantenimiento y se atiende la emergencia.

- Colegio la belleza: Emergencia reportada el 18 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la adecuación del shut de basuras, se atiende la emergencia.

- Colegio Florentino Gonzales: Emergencia reportada el 02 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua potable subterráneos y el sello de fisuras en muros de salones, se atiende la emergencia.

- Colegio Rafael Núñez sede A: Emergencia reportada el 03 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el mantenimiento de la canal interna de aguas lluvias del colegio toda vez que se rebosa cuando llueve, se realiza visita el día 22 de marzo de 2023, se atiende la emergencia, para realizar la misma se tubo que hacer el cambio de teja de un ala del bloque.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el sandblasting en vidrios de baños y sala de profesores, instalación de divisiones zona administrativa, e instalación de suiches de red, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se atiende la emergencia.

- Colegio Vitelma: Emergencia reportada el 07 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación de tubería de tanques elevados de almacenamiento de agua potable y mantenimiento de baños. se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se ejecuta el cambio de cubierta baño preescolar, limpieza de tanques de agua potable, cambio de tubería pvc de tanques, cambio de luminarias, se atiende la emergencia.

- Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, se requiere realizar la adecuación del patio principal, se aprueba por parte de la SED realizar una placa de contra piso en el área a intervenir con dilataciones en adoquín, se atiende la emergencia, mas sin embargo los resultados de la resistencia del concreto no cumplieron con el diseño de mezcla aprobado, por

tanto el contratista de obra debe realizar la demolición de la placa y volver a fundirla.

- Colegio Nueva Delhi: Emergencia reportada el 21 de febrero de 2023, se requiere independizar la acometida de los congeladores del comedor escolar lo anterior debido a la fluctuación de energía, se realizó la cometida para congeladores.

- Colegio la Belleza: Emergencia reportada el 24 de febrero de 2023, se requiere reparar fuga de agua en baño de segundo piso, emergencia atendida.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere instalar rejas en la ventanearía de la fachada del colegio toda vez que la comunidad de los alrededores en ocasiones quiebra los vidrios, se realiza visita el día 10 de marzo de 2023 al ser el área de las ventanas un área amplia se pone a consideración de la SED, en que ventanas se instalara la reja, emergencia a tendida.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere el mantenimiento de la cubierta por filtraciones, se realiza visita el 10 de marzo de 2023 se evidencia el deterioro de la cubierta por lo cual el contratista de obra propone realizar el cambio de la teja y de esta manera poder dar garantía del trabajo, por lo cual la interventoría traslada este requerimiento a la SED para ser analizado, por el alto costo de la emergencia y a solicitud de la S.E.D, esta emergencia no se realizó.

- Colegio San José Sur Oriental: Emergencia reportada el 22 de marzo 2023, se requiere realizar el cambio de cubierta de rectoría toda vez que esta presenta goteras, emergencia ejecutada.

- Colegio Republica del Ecuador: Emergencia reportada el 31 de marzo de 2023, se requiere realizar el mantenimiento de ascensor por tres meses, Emergencia ejecutada.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 04 de abril de 2023, se requiere realizar el lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable y la fumigación de áreas verdes. Debido a la magnitud del área de zonas verdes se revisando el presupuesto para esta intervención, respecto al tanque de almacenamiento al momento que se realizó la visita de la emergencia se videncia que las bombas no están en funcionamiento, se realizo la poda en cuanto al mantenimiento de los tanques a solicitud de la S.E.D, no se reallizo.

- Colegio Los Alpes Sede C: Emergencia reportada el 14 de abril de 2023, se requiere suspender un punto de agua sanitario de uno de los baños del colegio, se realiza visita para atención de emergencia el día 15 de abril de 2023 y el mismo día se realizó la atención de la emergencia, al cabo de unos días el colegio informa que sigue la fuga de agua, por lo cual vuelve y se atiende la emergencia instalando un tapón aguas arriba de la conexión del aparato sanitario, emergencia atendida.

- Colegio CED-Republica del Ecuador Vitelma: Emergencia reportada el 18 de abril de 2023, se requiere realizar el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, se atiende emergencia.

- Colegio Los Alpes Sede A: Emergencia reportada el 28 de abril de 2024, se requiere el cambio de cubiertas de un salón y de depósito de muebles, se realiza recorrido por zonas a intervenir evidenciando que el cambio de cubierta que se requiere abarca un área bastante grande, se esta ejecutando la cubierta del salón.

- Colegio El Rodeo Sede A: Emergencia reportada el 12 de mayo de 2023, se requiere realizar la impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo, emergencia atendida.

- Colegio Juan Rey Sede A: Emergencia reportada el 19 de mayo de 2023, se requiere adecuación del shut de basuras y baño de profesores, se realiza visita de atención de emergencia el día 26 de mayo de 2023, emergencia tendida.

- Colegio San Cristóbal Sede A: Emergencia reportada el 25 de mayo de 2023, se requiere instalar flanche entre colegio y predio colindante al costado sur, se realiza visita de atención de emergencia el día 06 de junio de 2023, se atiende emergencia.

- Colegio Gran Colombia: Emergencia reportada el 9 de junio de 2023, se requiere realizar el mantenimiento a toda la cubierta de la sede, se programa visita de atención de emergencia para el 20 de junio, se atiende emergencia.

- Colegio José Joaquín Castro Sede B: emergencia reportada el 09 de junio de 2023, se requiere el cambio de cubierta de 4 salones de la sede, toda vez que la celosía que está soportando la misma tiene riesgo de colapso, se programa visita de atención de emergencia el 20 de junio de 2023, se esta ejecutando la emergencia.

- Colegio Manuelita Saenz, emergencia reportada el 03 de agosto de 2023, se requiere realizar la poda, tala y mantenimiento de individuos arbóreos del colegio, se realiza atención de las emergencias el 09 de agosto, se atendió la emergencia.

- *Colegio Juana Escobar, emergencia reportada el 09 de agosto de 2023, se requiere realiza arreglo de la acometida del comedor de la institución, se programa atención de emergencia el 14 de agosto de 2023, se atendió la emergencia.*

No.	COLEGIO	SEDE	ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE	FECHA DE CIERRE
1	San isidro sur oriental	A	muro, cubierta, escalón	13/01/2023	24/02/2023
2	Los Alpes	A	inundación red eléctrica	18/01/2023	18/01/2023
3	Nueva Delhi	A	lavado de tanques	31/01/2023	2/03/2023
4	José Joaquín Castro	A	desmonte y reinstalación de cubierta	3/02/2023	1/03/2023
5	Gloria Valencia de Castaño	A	sandblasting	6/02/2023	3/03/2023

6	Manuelita Sáenz	A	reparación tubo hidráulico	9/02/2023	2/03/2023
7	Nueva Delhi	A	fluctuación eléctrica cocina	16/02/2023	2/03/2023
8	San Isidro Sur Oriental	A	taponamiento desagüe tienda escolar	1/03/2023	2/03/2023
9	La Belleza	B	humedad en sala de profesores	20/02/23	30/03/23
10	San José Sur Oriental	A	cambio de cubierta rectoría	22/03/23	14/04/23
11	El Rodeo	A	Bombas centrifugas y acometida eléctrica	13/01/23	08/05/23
12	La Victoria	B	Mantenimiento bombas centrifugas	13/01/23	08/05/23
13	San Isidro sur Oriental	A	Patio principal	13/01/23	19/05/23
14	Gloria Valencia Castaño	A	Fumigación y Poda Cesped	04/04/23	30/05/23
15	Florentino Gonzales	A	Tratamiento de fisuras de muros e imperabilización de viga canal	02/02/23	31/05/23
16	Republica Del Ecuador	A	Mantenimiento ascensor	31/03/23	06/06/23
17	San Cristóbal	A	Flanche en muro		13/06/23
18	Colegio Gloria Valencia Castaño	A	Suministro de Switch – TP – Link		14/06/23
19	Colegio Gloria Valencia Castaño	A	Divisiones de oficinas		20/06/23
20	Aguas Claras	A	Conexión de salía hidrosanitaria de baños		22/06/23
21	Los Alpes	C	Suspension de punto hidraulico		22/06/23
22	Vitelma	A	Limpieza de tanques, reparaciones en baños, reparación de componentes eléctricos en salones		28/06/23
23	Moralba	C	Rejas de seguridad salones primer piso		06/07/23
24	La Victoria	B	Cerramiento		07/07/23
25	San Isidro sur Oriental	A	Baranda	13/01/23	01/07/23
26	La Belleza	A	Shut de Basuras	13/01/23	30/06/23
27	Florentino Gonzalez	A	Impermeabilización de tanque	02/02/23	07/09/23
28	Rafael Nuñez	A	Reparación de Canal	03/02/23	08/08/23

29	Juan Rey	A	Baño de Profesores Shut de Basuras	19/05/23	04/09/23
30	Gran Colombia	A	Mantenimiento de Cubierta	09/06/23	13/08/23
31	Manuelita Saenz	A	Tala De Arboles	03/08/23	09/09/23
32	Gloria Valencia Castaño	A	Falla Electrica – Cocina	28/08/23	12/09/23
33	Los Alpes	A	Tala de árboles	28/07/23	15/09/23
34	Juan Rey	A	Mantenimiento de Bombas	11/07/23	26/09/23
35	Vitelma	A	Pintura Baños Preescolar, Cinta Flanche, Arbol Sanitarios, Fumigación	28/06/23	08/07/23
36	Manuelita Saenz	A	Tala De Árboles	03/08/23	09/09/23
37	Juana Escobar	A	Falla electrica Cocina	08/08/23	19/09/23
38	Manuelita Saenz	A	Cambio de Ventana	18/08/23	19/10/23
39	Veinte de Julio	A	Demolición de fachaleta de muro	18/08/23	16/09/23
40	Gloria De Valencia Castaño	A	Falla electrica Cocina	28/08/23	12/09/23

Tabla 12 Emergencias cerradas Anexo – Anexo TEC-09
Fuente: Elaboración propia

3.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-09**

3.8 Control de inspección y ensayo

- Ensayo de líquidos penetrantes a la estructura metálica de cubierta de bloque dos de aulas del colegio Francisco Javier Matiz sede A. Se encuentran los resultados en el **Anexo TEC-15.**
- Ensayo de líquidos penetrantes a la estructura metálica de cubierta de aulas temporales del colegio Alpes sede A. Se encuentran los resultados en el **Anexo TEC-15.**
- Se realizó entrega de informes de resultados de ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, correspondiente a placas de contrapiso realizadas en los siguientes colegios: Altamira sede B, José Acevedo y Gómez sede B, Entre Nubes sede A, Entre Nubes sede D, Los Alpes sede A y Tomas Rueda sede A. Se encuentran los resultados en el **Anexo TEC-15.**

3.9 Control equipos de medición

No se usaron equipos de medición especiales durante el periodo.

3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos

Por medio de las visitas a campo de los residentes, inspectores técnicos e inspectores SST, se hace el seguimiento y control por parte de interventoría, a la metodología de demolición dependiendo las condiciones de cada colegio y al Plan General de obra.

3.11 Control de planos y diseños

REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS ENTREGADAS POR LA SED				
COLEGIOS	**SEDE**	**REDISTRIBUCIÓN DE BAÑOS**	**CONCEPTO HIDRÁULICO SED**	**DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA**
ALEMANIA UNIFICADA	A	SI		
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	SI		
JOSÉ MARIA CARBONEL	A	SI		
ENTRE NUBES	D	SI		
MORALBA	C	SI		
ENTRE NUBES	D		SI – FILTROS Y SISTEMA DE BOMBEO	
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A		SI - FILTROS	
PANTALEON GAITAN PEREZ	A	SI		SI
TOMAS RUEDA VARGAS	B	SI		SI
ALTAMIRA	C	SI		

Tabla 13 Resumen diseños entregados por la SED
Fuente: Elaboración propia

3.12 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

3.13 Comunicaciones

Durante el periodo informado, se lleva el control de la correspondencia enviada y recibida en medio físico y digital. La relación de la correspondencia se presenta en el **Anexo TEC-11**

3.14 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Interventoría
- 3 Residentes de Interventoría
- 7 Inspectores técnicos Interventoría
- 4 Inspectores SST Interventoría
- Asesor estructural
- Asesor ambiental
- Asesor eléctrico
- Asesor hidrosanitario

Se realizaron charlas y capacitaciones al personal, lo cual está relacionado en el componente SST.

3.15 Evaluación de riesgos

Durante el periodo de tiempo reportado, no se ha presentado la necesidad de actualizar la matriz de riesgos.

4 GENERALIDADES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Información general del contrato de obra

La Secretaria de Educación Distrital, a través de la invitación publica N° SED-LP-DCCEE-039-2022, adjudicó a PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, el contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto es "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Grupo 07."

4.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077644
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
OBJETIVO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO 07.
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE ENERO DE 2024
VALOR CONTRACTUAL:	$ 13.074.041.772,00 incluido AIU
VALOR ADICIÓN:	$ 6.317.500.000,00 incluido AIU
VALOR TOTAL:	$ 19.391.541.772,00 incluido AIU
ANTICIPO:	N/A

4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, constituyó a su costo y a favor de la Secretaria de Educación Distrital, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros del estado, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato.
A continuación, se presenta el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación, se agrega **Anexo TEC-12**

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Fecha última modificación	Estado actual
Cumplimiento	15-44-101269378	$ 2.614.808.355	12/01/2023 al 13/07/2024	Seguros Del Estado	24/01/2023	Vigente
Estabilidad y calidad de la obra	15-44-101269378	$ 759.461.576,60	22/03/2022 al 22/03/2027	SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE	24/04/2022	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	15-44-101269378	$ 1.307.404.178	12/01/2023 al 12/01/2027	Seguros Del Estado	24/04/2023	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual	14-40-101042119	$ 653.702.089	12/01/2023 al 12/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	24/04/2023	Vigente
Todo Riesgo Construcción y/o montaje	1510	$ 13.074.041.772	07/10/2022 al 07/10/2023	Berkley Colombia Seguros	25/04/2023	Vigente

Tabla 14 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

4.4 Aspectos financieros

El presupuesto de la Secretaría de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de obra, la suma de **TRECE MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 13.074.041.772,00)** (incluido AIU), se presenta adición al contrato de obra por un monto de **SEIS MIL TRESCIENTOS DIESCIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 6.317.500.000), PARA UN VALOR TOTAL DE DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($19.391.541.772)**

En el **Anexo TEC-10,** se presenta el flujo de inversión esperado, durante la ejecución de contrato de obra por un plazo de 12 meses.

Se presenta el Estado de Avance de obra N° **CO1.PCCNTR.40777644** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 48.64%, el cual corresponde a un valor de $9.432.059.227.

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	365	304	304
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	65.38%	39.7%
VALOR ($)	$19.391.541.772	$12.677.929.394	$9.432.059.227

Tabla 15 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

Se presenta estado de avance **Anexo TEC-13**

De acuerdo con las actas de obra, la SED pagará máximo hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, se cancelará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.

Para el periodo de tiempo reportado, PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA presenta acta parcial de cobro correspondiente a lo ejecutado entre el 12 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2023, por un valor de $1.541.577.198 el cual corresponde al 7.95%.

La facturación generada a la fecha por el contratista de obra se indica a continuación:

PERIODO FACTURADO	FACTURACIÓN				
	Porcentaje de avance	Valor de avance	Acumulado	Acumulado	Valor cancelado
12/01/2023 - 11/02/2023	0.26%	$51.105.946	0.26%	$51.105.946	$51.105.946
12/02/2023 - 11/032023	1.35%	$261.157.070	1.61%	$312.263.016	$261.157.070
12/03/2023 - 11/04/2023	3.51%	$681.210.310	5.12%	$993.473.326	$681.210.310
12/04/2023 - 11/05/2023	3.24%	$628.357.093	8.36%	$1.621.830.419	$628.357.093
12/05/2023 - 11/06/2023	4.74%	$918.425.646	13.10%	$2.540.256.065	$918.425.646
12/06/2023 - 11/07/2023	5.58%	$1.082.314.211	18.68%	$3.622.570.278	$1.082.314.211
12/07/23 – 11-08-23	5.47%	$1.060.831.145	24.15%	$4.683.401.423	$1.060.831.145
12/08/23 – 12/09/23	8.20%	1.590.023.201	32.35%	$6.273.424.622	$1.590.023.201

12/09/2023 – 12/10/2023	7.44%	$1.442.536.263	39,79 %	$7.715.960.885	$1.442.536.263
12/10/2023 – 12/11/2023	7.95%	$1.541.577.198	47.74%	$9.257.538.083	
TOTALES CONTRACTUAL	**39.79%**	**$7.715.960.885**			**$7.715.960.850**

Tabla 16 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

4.5 Giro anticipo

Para el contrato de obra CO1.PCCNTR.4077644, no aplica el anticipo.

4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra

4.6.1 Personal aprobado del contratista

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la interventoría y presentado a la supervisión del contrato por parte de la SED

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR DE OBRA	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO
PROFESIONAL COSTOS	BRAYAN ESTIVEN AYALA FORERO
ASESOR HIDROSANITARIO	CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON
ASESOR AMBIENTAL	JULIANA PAOLA RUBIO DELGADO
ASESOR ELECTRICO	JUAN FERNANDO BALLESTAS MARTINEZ
ASESOR ESTRUCTURAL	DORIAN CAMILO LINERO KAMAICO
RESIDENTE DE OBRA	JUAN CARLOS PINZON CORTES
RESIDENTE DE OBRA	ASHLEY NATALY GONZALES MENDEZ
INSPECTOR DE OBRA 1	BRAYAN SABID GONZALEZ CONTRERAS
INSPECTOR DE OBRA 2	JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ
INSPECTOR DE OBRA 3	JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ
INSPECTOR DE OBRA 4	LIZETH VANESSA ROZO RIVERA
INSPECTOR DE OBRA 5	LEYDI ESMERALDA CASTRO NIETO
INSPECTOR DE OBRA 6	JULIO CESAR SANCHEZ SUAREZ
TÉCNICO SST 1	DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA
TÉCNICO SST 2	SAID ALONSO JULIO RUIZ
TÉCNICO SST 3	VALENTINA PORTILLA GARZÓN
TÉCNICO SST 4	FABIAN TOCUA PINZON
TÉCNICO SST 5	JULIAN ALEXIS ESCOBAR
MAESTRO DE OBRA	JOSE ANIBAL AVILA TINOCO

Tabla 17 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

En Anexo **TEC-14** se presenta el organigrama del contratista.

4.6.2 Avance – Programa de obra

A continuación, se realiza la descripción de las principales actividades ejecutadas por PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, y que fueron supervisadas por la Interventoría durante el periodo reportado de los siguientes colegios, así mismo se agrega registro fotográfico **Anexo TEC-15**.

N°	COLEGIO	SEDE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	ALEMANIA UNIFICADA	A	100 %	100%
2	ALEMANIA UNIFICADA	B	8,31%	2,59%
3	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	63,63%	57,76%
4	RAFAEL NÚÑEZ	B	34,14%	28,31%
5	TOMAS RUEDA VARGAS	A	100%	100 %
6	TOMAS RUEDA VARGAS	B	51,13%	24,47%
7	NUEVA DELHI	A	100 %	100%
8	ALTAMIRA	B	100%	100%
9	ENTRE NUBES	A	100 %	91,75%
10	JOSÉ FELIX RESTREPO	C	93,91%	92,41%
11	JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ	B	100%	100%
12	FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	60,27%	52,47%
13	ENTRE NUBES	D	100 %	80,39 %
14	JOSÉ MARIA CARBONEL	A	100 %	95,49 %
15	MORALBA SUR ORIENTAL	C	58,62 %	24,12 %
16	SAN CRISTOBAL	B	100 %	93,80 %
17	PANTALEON	A	64,75 %	40,45 %
18	EL RODEO	B	3,47 %	0,69 %
19	JOSÉ FELIX RESTREPO	A	23,62 %	3,99 %
20	ENTRE NUBES	B	1,36 %	0,46 %
21	ALTAMIRA	C	0,79 %	0,67 %
22	VEINTE DE JULIO	A	0,52 %	0,15 %
23	EMERGENCIAS			91,80%

Tabla 18 Resumen de avance de obra
Fuente: Elaboración propia




Ilustración 2 Estado de avance por colegios
Fuente: Elaboración propia




Ilustración 3 Estado de avance por colegios de la adición
Fuente: Elaboración propia

4.6.3 Actividades ejecutadas

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

En el presente periodo, el contratista ha tenido avance en las siguientes actividades:

- Se inician las actividades de instalación de estructura metálica de cubierta en las aulas del bloque 4.
- Se realiza la instalación de la teja tipo sándwich en las aulas del bloque 4.
- Se realiza la instalación de canales y bajantes en el corredor del bloque 4.
- Se funde el sobre piso del almacén del bloque 4.
- Se realiza el enchape de pisos e instalación de win metálico en el almacén del bloque 4.
- Se realiza la mampostería divisoria de espacios en las aulas y bodegas del bloque 4.
- Se realiza el reforzamiento estructural de espacios de pagaduría y emisora del bloque 4.

- Se realiza la instalación de ventanería tipo vitral en el aula de espejos y en el laboratorio del bloque 4.
- Se realiza la instalación de ventanas tipo persiana en las aulas y bodegas del bloque 4.
- Se realiza la instalación de lámparas tipo LED de iluminación en todos los espacios del bloque 4.
- Se realiza la instalación de interruptores sencillos y tomacorrientes dobles en todos los espacios del bloque 4.
- Se realiza el cableado e instalación de tubería EMT en todos los espacios del bloque 4.
- Se realiza la instalación de la teja tipo sándwich de la pérgola de acceso al bloque 4.
- Se realiza la instalación del sanitario del baño del laboratorio del bloque 4.
- Se realiza la instalación de las divisiones en superboard en el aula de espejos del bloque 4.
- Se realiza la pintura de fachada del bloque 4.
- Se realiza la instalación de flanches de cubierta del bloque 4.
- Se realiza la devolución de espacios intervenidos del bloque 4, el shut de basuras y los baños del piso 1 del bloque 2 al colegio el día 10 de octubre en horas de la tarde.

COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A

- Se realiza la instalación de la teja tipo sándwich en las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se realiza la instalación de las lámparas tipo led de iluminación en las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se realiza la instalación de cable, alambre, interruptores sencillos y tomacorrientes dobles en las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se realiza la instalación de ventanas de fachada sobre el pasillo en las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se realiza la instalación de tapa luces de cubierta en las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se realiza el mantenimiento y la pintura de las puertas de acceso en las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se realiza la instalación de canales y bajantes en el pasillo de las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se realiza la instalación de flanches metálicos de cubierta en las aulas 3 y danzas del bloque 3.
- Se inicia la soldadura de los módulos de las mallas contra impacto en la sede de preescolar.
- Se inicia la instalación de los módulos de las mallas contra impacto en la sede de preescolar.
- Inicia la demolición de las cubiertas de las aulas 1 y 2 del bloque 3 el día 11 de octubre.

COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A

- Se realiza la pintura y demarcación de las canchas múltiples intervenidas.
- Se realiza la instalación de los tableros de basquetbol de las canchas múltiples intervenidas.
- Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas.
- Se realiza la perforación de la falleba de la puerta del shut de basuras.
- Se realizan detalles de aseo y pintura en el shut de basuras.

- Se realiza la entrega y devolución de los espacios intervenidos del shut de basuras y de la cancha múltiple al colegio el día 26 de septiembre.

COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B

- Se inician las actividades de instalación de estructura metálica de cubierta en las aulas del bloque A.
- Se inician las actividades de instalación de estructura metálica de cubierta en las aulas del bloque B.
- Se realizan las cajas de recolección de aguas negras en los baños del bloque B y del bloque 1.
- Se realiza la demolición de muro de mampostería existente en el aula 7 del bloque A que se encuentra en mal estado.
- Se realiza la instalación de tubería de suministro de agua potable en los baños del bloque 1 y del bloque B.
- Se realiza el pañete de muros interiores de los baños del bloque B.
- Se realiza la fundida de la placa de contrapiso de los baños del bloque 1.
- Se realiza la fundida de la placa de contrapiso de los baños del bloque B.
- Se realiza la mampostería de muros divisorios internos de los baños del bloque 1.
- Se realiza la mampostería de muros divisorios internos de los baños del bloque B.
- Se realiza la demolición de cielorraso existente en el aula de ludoteca.
- Se realiza la demolición de cielorraso existente en las aulas del bloque B.

COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B

- Se inician las actividades de instalación de estructura metálica de cubierta en las aulas de preescolar.
- Se inician las actividades de instalación de estructura metálica de cubierta en las aulas del bloque alianza.
- Se realiza el pañete impermeabilizado de muros de los baños de los niños.
- Se realiza el pañete de los muros del corredor del bloque alianza.
- Se realiza la excavación mecánica de la base granular existente de la cancha múltiple.
- Se realiza la demolición de la placa de concreto de la cancha múltiple.
- Se realiza la mampostería de fachada para modificar vanos de ventanas del bloque alianza.
- Se realiza la fundida de vigas sobre mampostería de fachada de aulas del bloque alianza.
- Se realiza la demolición de muros divisorios en el espacio de la coordinación del bloque alianza.
- Se realiza el desmonte de cubierta de los baños de la coordinación del bloque alianza.
- Se realiza la demolición del andén perimetral del costado suroriental del bloque alianza.

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B

- Se inician las actividades de intervención del colegio el día 10 de octubre de 2023.
- Demolición de pisos existentes en tableta de granito de los baños de los niños.
- Demolición de enchapes de muros en los baños de los niños.
- Desmonte de puertas metálicas existentes en los baños de los niños.
- Demolición de muros divisorios en el baño de los niños.

- Desmonte de cubierta existente en teja traslúcida del patio de juegos.
- Desmonte de estructura metálica existente de la cubierta del patio de juegos.

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

- Se realiza pintura aula 2,3,4.
- Fundida de pasos de escalera principal.
- Pintura muros aula profesores.
- Pintura de barandas.
- Remates de pañete ventanas aula 7.
- Instalación guarda escoba aula 8.
- Pintura de paredes aula 8.
- Limpieza de área de rampa.
- Pintura de barandas.
- Pintura de pérgola pasillo.
- Instalación de marcos de puertas de salones ya acceso principal.
- Instalación de ventanería de bloque de aulas.
- Pintura de muros de fachada.
- Fabricación de puertas de aulas.
- Remates de pañete de filos de aulas 5-7.
- Pintura de muros en salones de segundo piso.
- Mampostería de culatas.
- Granito lavado en corredor.
- Demolición de placa y excavación para caja de inspección.
- Lijado de estructura de refuerzo del bloque.
- Fundida de muro ciclópeo de escalera.
- Pintura de refuerzo de bloque.
- Se realiza pañete de corredores externos.
- Nivelación de área de tanques.
- Fundida de piso de caja de inspección,
- Muro mampostería estructural escalera.
- Filos aula 5.
- Destronque de piso aula 7.
- Se realiza fundida de placa de tanques de almacenamiento de agua potable, fundida de placa de juegos.
- Mantenimiento y pintura de juegos de sede B.
- Instalación de tubería EMT.

COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A

- Inicia la aplicación de pintura del primer piso y de la fachada oriental.
- Se instalan puertas de piso 2 y 3.
- Se hace limpieza de la ventanería, instalación en pasillo de primer piso.
- Se aplica la pintura de vinilo en el bloque administrativo. y se hace entrega del mismo.
- Se realiza la instalación de las puertas del bloque administrativo.
- Se aplica pintura en las puertas.
- Se realizan las escaleras en granito.
- Se realizan remates de los filos en las puertas del segundo piso.
- Se inicia con la rejilla de cárcamo.

- Se realiza la limpieza de zona de cancha, recibase para cancha y se inicia la pintura de la cancha.

COLEGIO MORALBA SEDE C

- Se realiza muro de mampostería de cerramiento.
- Pintura de estructura metálica de baños.
- Cuchillas de baños.
- Demolición de vigas y placa de cubierta.
- Estructura de shut de basuras.

COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

- Se realiza enchape de corredores de primer y segundo piso.
- Se realiza instalación de teja de aulas de segundo piso.
- Se realiza instalación de ventanería de primer piso.
- Se realiza enchape de shut de basuras.
- Se realiza pintura de cuarto de aseo.
- Se realiza pintura de salones de primer piso.

COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ B

- Se continua con la demolición de placa de los salones 6, 7 y 8.
- Picado de muros con humedad.
- Acopio de materiales RCD's generados en obra.
- Se realiza construcción de mampostería para divisiones de las aulas 6, 7 y 8.
- Se continua la instalación de tubería sanitaria de baños.
- Pañete de muros de zona de juegos.
- Se inicia la mampostería de la zona administrativa.
- Se realiza la mampostería de las divisiones, el pañete y el trasiego de material.
- Se realiza la fundida de las vigas y columnetas de coronación en baños.
- Se realiza pañete de muros en los baños.
- Se sacan las maestras en los muros de los salones.
- Se realiza pañete de muros en los salones.
- Se realiza instalación de estructura de cubierta de ala occidental.
- Se realiza muro de bodega.
- Se realiza demolición de placa de contra piso de fachada occidental.
- Retiro de piso Chip.

COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C

- Construcción de escaleras para acceso seguro en cancha
- Demolición de placa en concreto en zona de cancha
- Extensión de base granular clase C (SBG_C) con reciclado en área de cancha multiple
- Instalación de rejas en aulas
- Culminan instalación de divisiones de baño con nueva distribución y baños existentes

COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B

- Aplicación de pintura en muros de aulas 5 y 6.
- Demarcación de tablero de basquetbol en muro de mampostería
- Instalación de angeo en puertas de Shut de basuras
- Demolición de placa existente adyacente al vecino, así mismo se fundió placa nueva
- Instalación de malla en nylon en parte superior de cerramiento de patio de juegos
- Instalación de tapa luz en parte posterior de Shut de basuras

FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A

- Aplicación de pintura en muros de tercer piso de bloque de aulas 1
- Instalación de redes eléctricas y aparatos de tercer piso de bloque de aulas 1
- Instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso, así misma aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte
- Instalación de refuerzo a cercha de cubierta central en bloque de aulas 1, así mismo se realizó aplicación de anticorrosivo y pintura a perfiles
- Se llevo a cabo instalación de puntos de anclajes y platinas para estructura metálica de cerchas ubicadas adyacente a cubierta central, aplicación de anticorrosivo a perfiles
- Aplicación de pintura en estructura metálica de cubierta de tercer piso.
- Demolición de encorazado y muros entre vigas y cubierta
- Pañete de filos de muros y vigas en parte superior
- Construcción de muro en zona de canal existente de cubierta de segundo piso, para ampliar capacidad y debido a diferencia de niveles, además se realizan columnetas en concreto y se instalan grafiles en uniones de muro, integrados a estructura de columnetas
- Instalación de canal galvanizada en costado norte de segundo piso de bloque de aulas 1

ALTAMIRA SEDE C

- Desmonte de aparatos sanitarios de baños
- Demolición de enchape de muros y piso
- Demolición de muros divisorios en mampostería de baños
- Demolición de alistado de pisos en baños
- Demolición de placa de concreto en baños
-

VEINTE DE JULIO

- Instalación de cerramiento en poli sombra
- Excavación en zona verde en nueva área de cuarto de refrigerios
- Desmonte de cubierta de zona de bodega ubicada en parte posterior de aula 5
- Desmonte de cerramiento metálico existente en nueva área de cuarto de refrigerios
- Desmonte de juego infantil en zona de bodega ubicada en parte posterior de aula 5
- Corte de raíz de árbol que se encontró en la excavación, solo se encontraba la raíz

4.6.4 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

No se presentaron situaciones especiales en los colegios que se encuentran en ejecución durante el periodo.

4.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-14**

4.8 Control de inspección y ensayo

En el presente periodo el contratista realizo los siguientes ensayos:

- Ensayo de líquidos penetrantes a la estructura metálica de cubierta de bloque dos de aulas del colegio Francisco Javier Matiz sede A. Se encuentran los resultados en el **Anexo TEC-15.**
- Ensayo de líquidos penetrantes a la estructura metálica de cubierta de aulas temporales del colegio Alpes sede A. Se encuentran los resultados en el **Anexo TEC-15.**
- Se realizó entrega de informes de resultados de ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, correspondiente a placas de contrapiso realizadas en los siguientes colegios: Altamira sede B, José Acevedo y Gómez sede B, Entre Nubes sede A, Entre Nubes sede D, Los Alpes sede A y Tomas Rueda sede A. Se encuentran los resultados en el **Anexo TEC-15.**

4.9 Control equipos de medición

No se usaron equipos de medición especiales durante el periodo.

4.10 Entregas físicas de obra

En el presente periodo se realizó entrega de los siguientes colegios:

-Colegio Alemania Unificada sede A, se llevó a cabo entrega el día 6 de octubre de 2023, donde se suscribe acta física de obra de las siguientes actividades: **Anexo TEC-16**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
Bloque 1	Salón de Artes	126 M2	• Adecuación de espacios. • Instalación de cubierta Ecoroof. • Instalación de redes eléctricas, luminarias aparatos eléctricos. • Pintura. • Instalación ventaneria en aluminio. • Mantenimiento puerta de acceso
Bloque 2	Aulas 6-9 y 12-15	322,74 m2	• Instalación de cubierta. • Instalación de pisos. • Instalación de ventaneria en aluminio.

			• Instalación de redes eléctricas, luminarias aparatos eléctricos. • Pintura. • Adecuación de batería de baños. • Instalación divisiones en acero inox. • Instalación mesones en policuarzo. • Instalación de aparatos sanitarios. • Instalación de espejos. • Instalación de cielorraso en PVC. • Instalación de enchape pisos y muros. • Mantenimiento puertas de acceso.
Bloque 3	Aulas 3-5	216 m2	• Instalación de cubierta. • Instalación de pisos. • Instalación de ventaneria en aluminio. • Instalación de redes eléctricas, luminarias aparatos eléctricos. • Pintura.
Bloque 4	Aulas laboratorio o almacén	224 m2	• Instalación de cubierta. • Instalación de muros en Super Board. • Instalación guarda escoba. • Instalación vidrios. • Instalación cielo raso en PVC. • Reforzamiento de estructura. • Instalación de canales.
Bloque 5	Plazoleta	54 m2	• Instalación losetas prefabricadas. • Fabricación bordillo perimetral. • Adecuación y compactación de recebo.
Bloque 7	Sala de profesores, aula 10-11	273.45 m2	• Instalación de cubierta. • Instalación de ventaneria en aluminio. • Instalación de redes eléctricas, luminarias aparatos eléctricos. • Pintura. • Instalación de muros en super board. • Instalación guarda escoba. • Instalación vidrios. • Instalación cielo raso en PVC. • Mantenimiento de puertas de acceso.
Cancha	Tarima	63.68 m2	• Instalación de cubierta.

			• Instalación de redes eléctricas, luminarias, aparatos eléctricos.
Acceso parqueadero	Shut de basuras	10.89 m2	• Adecuación de Shut de basuras. • Instalación de cubierta. • Instalación de muros en super board. • Instalación de redes eléctricas, luminarias, aparatos eléctricos. • Instalación de enchape. • Pintura.

- Colegio José Acevedo y Gómez sede B , se llevó a cabo entrega el día 26 de octubre de 2023, donde se suscribe acta física de obra de las siguientes actividades: **Anexo TEC-16**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
Batería de baños	Batería de baños niños	12.55 m2	• Desmonte de aparatos sanitarios • Demolición de placa de concreto • Excavaciones para identificar la filtración de agua • Nueva distribución de redes sanitarias • Instalación de caja de inspección de 60x60 • Base en recebo B 200 compactado • Concreto de 3000 psi para placa de contrapiso • Instalación de enchape de piso, en muros en áreas específicas que estaban en mal estado • Instalación de aparatos sanitarios desmontados anteriormente
	Shut de basuras	3.20 m2	• Estructura metálica • Muros en construcción liviana en seco • Puerta de acceso con chapa • Pintura en muros y techo • Media caña en granito en piso • Redes eléctricas con sus respectivo aparatos e iluminación • Enchapes de piso y muros con su respectivo win de aluminio • Punto de desagüe
Zona de Recreación	Patio de juegos	70.31 m2	• Demolición de placas de concreto de piso

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
			• Excavaciones de recebo compactado en mal estado • Demolición de muro en mampostería • Desmonte de cerramiento perimetral • Caja de inspección de 60x60 • Instalación de redes sanitarias • Recebo compactado B 200 • Instalación de rajón, sellado de fallo encontrado durante la ejecución • Filtro francés recolección de aguas del nivel freático • Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI con su respectivo acero de refuerzo, para muro • Placa en concreto de 3000 PSI, con su respectiva malla electrosoldada • Muro en mampostería a la vista, con dovelas ancladas a la viga de cimentación y viga cinta terminal con su respectivo acero de refuerzo de 3000 PSI • Instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada • Instalación de malla en Nylon • Instalación de piso chip • Demarcación zona de juego • Pintura en esmaltes de muros
Cubierta	cubierta	10 m2	• Instalación de flanches en fachada, solo en áreas donde fue necesario • Limpieza y sondeo de caneles y bajantes

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
			• Mantenimiento de cubierta en áreas puntuales
Aulas	Aula 5	31.89 m2	• Picado de acabado de muro en mal estado por humedad • Pañete impermeabilizado • Pintura en esmalte para muro
Aulas	Aula 6	31.89 m2	• Picado de acabado de muro en mal estado • Estuco impermeabilizado • Pintura en esmalte para muro

- Colegio Entre Nubes sede A, se llevó a cabo entrega el día 26 de octubre de 2023, donde se suscribe acta física de obra de las siguientes actividades: **Anexo TEC-16**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
Área deportiva	Cancha múltiple	262.72 M2	• Demolición de alistado de cancha existente • Demolición de placa de concreto existente de cancha • Excavación para retiro de material de base existente • Construcción de cimentación ciclópea en borde de cancha múltiple • Suministro de base granular clase C (BG_C) • Desinstalación de tubería de agua potable existente en mal estado en área de intervención de cancha múltiple, así mismo se realizo la instalación de nueva tubería de agua potable • Construcción de placa en concreto para cancha múltiple • Demolición de placas de concreto adyacentes a cancha múltiple, de tal manera que se construyeron rampas en concreto para una accesibilidad correcta, debido al cambio de nivel entre lo nuevo y lo existente • Construcción de tapa de inspección de aguas lluvias ubicada en cancha múltiple

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
			• Pintura y demarcación de canchas • Instalación de Estructuras Deportivas • Instalación de cerramiento contra impacto para cancha • Construcción de muro en mampostería de ladrillo a la vista en borde de cancha • Reinstalación de reja existente en parte superior de muro en mampostería de ladrillo a la vista

4.11 Control de planos y diseños

Se relaciona en el capítulo 3.11

4.12 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

4.13 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Obra
- Residente de Obra 1
- Inspectores de obra 1
- Inspectores de obra 2
- Inspectores de obra 3
- Inspectores de obra 4
- Inspectores SST de obra 1
- Inspectores SST de obra 2
- Inspectores SST de obra 3
- Inspectores SST de obra 4

- Maestro de obra
- Profesional costos
- Asesor hidrosanitario
- Asesor ambiental
- Asesor eléctrico
- Asesor estructural

4.14 Maquinaria y equipos aprobados contractuales

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA garantiza que contará con el equipo suficiente y adecuado para el normal desarrollo de la obra en plazo y precio propuesto.

Se presenta a continuación el equipo aprobado por interventoría.

MAQUINARIA O EQUIPO	PLACA	MODELO
Volqueta	EQR478	2000
Volqueta	AJB925	1946
Volqueta	JAJ907	1960
Volqueta	SCG827	1954
Volqueta	SKJ883	1957
Volqueta	VSC216	1978
Volqueta	LCN533	2022
Volqueta	SZU400	2012
Volqueta	WEP388	2014
Volqueta	WTF254	1990
Volqueta	WFL045	2014
Volqueta	WFT696	2015
Volqueta	WFT696	
Volqueta	SCI 118	

Tabla 19 Relación equipo aprobado- Obra
Fuente: Elaboración propia

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo de reporte, se tiene dieciséis frentes de obra en ejecución: Alemania unificada sede B, José Joaquín Castro sede A, Rafael Núñez sede B, Tomas Rueda Vargas sede B, José Félix Restrepo sede C, Francisco Javier Matiz sede A, Altamira sede C, Veinte de Julio, José Félix Restrepo sede A, Entre Nubes sede B, Entre Nubes sede D, José María Carbonel sede A, Moralba Sur Oriental sede C, San Cristóbal sede B, Pantaleón Gaitán Pérez sede A y El Rodeo sede B. Se tiene un avance de obra del 48,64%.

- Durante el presente periodo se tienen 50 emergencias reportadas, de las cuales hay 4 en ejecución, 41 atendidas, 0 por atender.

- Durante el periodo de reporte se observa cumplimiento de los objetivos de calidad.

- Durante el periodo de reporte se mantiene el indicador de accidentes laborales en cero lo que se acoge con las metas planteadas por parte del contratista de obra para la ejecución del contrato.

- Durante el periodo de reporte tanto el contratista de obra como la interventoría brindaron cumplimento en lo que respecta a la presencia del personal mínimo en el contrato.

- Se presentan los siguientes retrasos de porcentaje de ejecución según programaciones: Alemania Unificada sede B 5,72 %, José Joaquín Castro sede A 5,87 %, Rafael Núñez sede B 2,71 %, Tomas Rueda Vargas sede B 26,66 %, José Félix Restrepo sede C 13,72 %, Francisco Javier Matiz sede A 41,69%, Altamira sede C 0,04 %, José Félix Restrepo sede A 19,63 %, Entre Nubes sede B 0,90%, Entre Nubes sede D 19,61%, José María Carbonel sede A 4,51 %, Moralba Sur Oriental sede C 34,50%, San Cristóbal sede B 6,20%, Pantaleón Gaitán Pérez sede A 24,30 % y El Rodeo sede B 2,78 %.

6 COMPONENTE SST

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA

En el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2023 al 14 de noviembre 2023, la Interventoría ejecutada por Consorcio Interventoría Colegios implementó las siguientes actividades.

- Revisión documental del personal del proyecto.
- Revisión documental del vehículos del proyecto.
- Revisión de documentación SST en cada frente.
- Seguimiento de capacitación del contratista.
- Seguimiento al Plan de Gestión SST.
- Revisión y acompañamiento SST.
- Verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Seguimiento a las acciones correctivas en cada caso.

6.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA

6.2.1 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el Consorcio Interventoría Colegios cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Mabel Ellyseth Velasco Osuna	Inspector SST Interventoría
Nitsson Fabian Cruz Calderón	Inspector SST Interventoría
Yeny Carolina Garza Barrera	Inspector SST Interventoría
Álvaro Romero Ballesteros	Inspector SST Interventoría

Tabla 20. Listado Personal Técnico SST Interventoría

6.3 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL

Para el periodo del 14 de octubre de 2023 al 14 de noviembre 2023se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal de Interventoría.

No personal de ingreso	00
No personal mínimo requerido para el contrato	18
No personal retirado	00
Total, personal en el periodo	18

Tabla 21. Control del personal Interventoría

Listado del personal activo por parte del Consorcio Interventoría Colegios para el contrato.

PERSONAL APROBADO CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			
N°	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
1	Cindy Lorena Rodríguez Bohórquez	1.072.648.578	Director De interventoría
2	Luis Carlos Rojas Barón	1.013.657.571	Residente
3	Juan Guillermo Rodríguez Sierra	1.020.770.898	Residente
4	Andrés Giovanny Bello Acuña	1.014.244.248	Residente
5	John Carlos Santana Bohórquez	1.012.420.871	Inspector
6	Edward Alexander Rodríguez Suarez	80.057.261	Inspector
7	Ketty María Chiquillo Bueno	52.791.845	Inspector
8	Carlos Andrés Montes Torres	1.066.526.693	Inspector
9	Wendy Daniela Vargas Niño	1.020.830.427	Inspector
10	Karen Jineth Acosta Páez	1.023.010.072	Inspector
11	William Enrique Fajardo Camargo	80.818.343	Inspector
12	Yeny Carolina Garza Barrera	1.100.504.092	Técnico Sst
13	Nitsson Fabian Cruz Calderón	1.012.372.053	Técnico Sst
14	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	1.023.976.667	Técnico Sst
15	Álvaro Romero Ballesteros	79.760.209	Técnico Sst
16	José Luis Anaya Guerrero	80.757.940	Asesor Estructural
17	Erika Patricia Pastor Silva	1.070.963.120	Asesor Ambiental
18	David Alejandro Umbarilla	80.179.488	Asesor Eléctrico
19	Juan Camilo Torres Zapata	80.182.579	Asesor Hidrosanitario

Tabla 22. Listado Personal Activo por parte de interventoría

6.4 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En el Anexo SST-01. Relación del personal interventoría, se referencia el listado del personal vinculado al Contrato por parte del Consorcio Interventoría Colegios, y los soportes relativos al pago de seguridad social para el período de la referencia en el Anexo SST-02. Planilla Seguridad Social Interventoría.

Así mismo se verifica la certificación de aportes parafiscales al SGRL, emitido por el revisor fiscal de la Interventoría; ver Anexo SST-04. Certificado de pago revisor Fiscal parafiscales y salarios.

6.5 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Se realiza inducción al personal nuevo por parte del Consorcio Interventoría Colegios donde se

tratan los siguientes temas:

- Lineamientos corporativos de la organización
- Manual de funciones del cargo.
- Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Elementos y conceptos básico en SST.
- Sistema general de seguridad social
- Divulgación de Políticas de SST.
- Notificación de riesgos
- COPASST
- Comité de convivencia laboral
- Reglamento interno de trabajo
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Plan de emergencias
- Reporte e investigación de accidentes
- Uso de elementos de protección personal
- Comunicación interna
- Papel del trabajador en la prevención y la promoción.
- Estructura del SGSST.

En el periodo del presente informe no se registró nuevos ingresos.

6.5.1 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de capacitaciones del SGSST, se ejecutaron las siguiente:

FECHA	TEMA	TIPO
24-10-23	Manejo de extintores avanzado, clasificación de incendios	Capacitación

Tabla 23. Charlas y capacitaciones Interventoría

6.6 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

Para la ejecución del proyecto no se utiliza ningún vehículos, maquinaria o equipos por parte de la interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

6.7 GESTIÓN DE LA SALUD

6.7.1 Relación de Incidentes y Accidentes Laborales

No se reporta accidente en el periodo del mes del 14 de octubre de 2023 al 14 de noviembre 2023 Ausentismos.

Durante el periodo de reporte se registró ausentismo por enfermedad común como se especifica en el Anexo SST-05. Indicadores SST interventoría.

6.7.2 Exámenes médicos ocupacionales

Durante la ejecución de proyecto se han realizado exámenes médicos ocupacionales ya que no

se registraron ingresos durante el periodo del presente informe.

6.7.3 Programa de Pausas Activas

Los integrantes de la Interventoría, se hace partícipes de las actividades de pausas activas de contratista, de acuerdo con la ejecución de los frentes de obra.

6.8 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

6.8.1 Procedimientos y prácticas seguras

Durante el periodo del presente informe no se ejecutaron actividades de alto riesgo por parte del personal de interventoría.

6.8.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-06. Inspecciones interventoría.

- Inspecciones orden y aseo obra
- Inspección de epp
- Inspección de extintores
- Inspección locativa en obra
-

6.8.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, se realizó entrega inicial de dotación y epp al personal de interventoría al momento de iniciar con el contrato, debido a que no existe el ingreso de personal nuevo, ni ha existido la necesidad del uso de epp adicionales a los entregados inicialmente y no ha pasado el tiempo legalmente establecido para nueva entrega de dotación, en el periodo del presente informe se registran entrega de elementos de protección personal a los nuevos ingresos.

Sin embargo, se realiza la verificación constante del uso adecuado de elementos de protección personal por interventoría lo cual queda establecido y es verificable en el Anexo SST 06. Inspecciones Interventoría.

6.9 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Debido a la naturaleza del contrato, a la distribución geográfica de los frentes de trabajo y el bajo número de personal en campo, CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, se acoge al plan de gestión del riesgo del Contratista.

6.10 EVALUACIÓN Y MONITOREO

Se reporta:

- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.
- No se reporta accidente de trabajo.
- Se realiza inducciones al personal nuevo de INTERVENTORIA.
- Se realiza seguimiento a exámenes médicos del personal nuevo de INTERVENTORIA.

- Se capacita al personal en trabajo seguro en alturas.

Ver
- Anexo SST-03. Certificación de Accidentalidad ARL interventoría
- Anexo SST-05. Indicadores SST interventoría

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y objetivos del SGSST, de acuerdo con los planes presentados y el alcance del SGSST.

6.11 PLAN ANUAL DE SST

En el Anexo SST-07. Plan Anual interventoría se hace seguimiento al Plan anual de SST presentado para el proyecto, y se realiza seguimiento a la matriz de riesgos, la cual no ha tenido cambios en las actividades o en la valoración del riesgo.

Ver.
- Anexo SST-07. Plan anual interventoría

6.12 PLAN BÁSICO LEGAL

6.12.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

El Consorcio Interventoría Colegios, hizo nombramiento de dos integrantes del equipo de Interventoría, como VIGÍA DE SST, de tal forma que se articule al COPASST de la organización, y se puedan elevar las consultas y peticiones en materia de SST del proyecto objeto de este reporte.

Durante el periodo establecido en el presente informe no se ha reportado consultas, peticiones y demás por el personal perteneciente al Consorcio Interventoría Colegios.

Ver - Anexo 08. Acta de nombramiento de vigía SST

6.13 CONCLUSIONES

1. Se ha velado por el cumplimiento por parte de Consorcio Interventoría Colegios de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Se ha realizado el respectivo seguimiento en atención a la normatividad vigente
3. No se reporta accidentes de trabajo.

6.14 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el contratista Profesionales Asociados cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Dubar Davianny Castro Piracoca	Técnico SST
Said Alonso Julio Ruiz	Técnico SST
Valentina Portilla Garzon	Técnico SST
Fabian Tocua Pinzon	Técnico SST
Julián Escobar Leal	Técnico SST

Tabla 24. Listado de personal Técnico SST del contratista

6.15 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL

Para el periodo del 14 de octubre de 2023 al 14 de noviembre 2023 se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal del Contratista.

No personal de ingreso	22
No personal retirado en el periodo	45
Total, personal en el periodo	173

Tabla 25. Control del personal

6.16 Afiliación y aportes al sistema general de seguridad social

La Interventoría revisó la documentación de ingreso del personal y se realiza el seguimiento correspondiente relacionado en el Anexo SST-15. Control personal contratista.

Adicional y para la verificación del cumplimiento de pagos de seguridad social y afiliaciones del personal nuevo se adjuntan los siguientes documentos:

- Anexo SST-11. Planillas de seguridad social Contratista
- Anexo SST-19. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y salarios
- Anexo SST-12. Afiliaciones personal ingreso

6.17 Personal ingreso

reporte por cada frente de trabajo los cuales fueron aprobados previamente por interventoría.

Frente De Trabajo	Nombre	Cedula	Cargo
Moralba C - Jose Félix A	Javier Ricardo Bahamon Tapias	80093811	Ayudante
	Jean Pierre Diaz Fernandez	1047214296	Aux Soldador
	Jhorman Sneider Araque Vallejo	1032278785	Ayudante
	Juan Carlos Gonzalez Guzman	14297180	Soldador
	Luis Eduardo Cortes Benitez	11335673	Ayudante
Rodeo	Javier Alberto Gomez Ortiz	80255585	Soldador
	William Adolfo Rios Soto	1012365534	Ayudante
	Johan Alexander Gomez Jimenez	1000035685	Ayudante
Entre Nubes D	Jhoanni Sierra Madrigal	80117211	Instalador
	Jhon Ediuson Cubillos	80811900	Instalador
	Cubillos Moreno Luis Eduardo	1.023.876.615	Instalador
	Cubillos Moreno Pedro Antonio	1.023.865.634	Contratista Hidraulico
Pantaleon Jose Joaquin A	Eliecer Felix Rios	1121902802	Soldador
	Wilber Hernando Lesmes Wilches	80844241	Oficial
Jose Felix C Rafael Nuñez	Hector Ancizar Loaiza Barrios	79237623	Oficial
	Henry David Bobadilla	80117847	Soldador
	Hector Ancizar Loaiza Barrios	79237623	Oficial
	Jhon Alejandro Paramo Castro	1024531570	Soldador
	Liborio Cardenas Lopez	79928810	Soldador
	Pedro Fernando Pinilla	80357100	Soldador
Pantaleon	Francisco Avila Romero	15618185	Armador
Todos	Camilo Alonso Ramirez	80419442	Instalador
Entre Nubes D A – Tomas Rueda B	Ariel Toro Villarraga	1032443924	Ayudante

Tabla 26 Listado de personal de ingreso

6.18 Personal retirado

A continuación, se hace la relación de trabajadores retirados en el periodo de este reporte por cada frente de trabajo.

Frente De Trabajo	Nombre	Cedula	Cargo	Periodo Laborado

Entre Nubes Santa Rita Sede D - Jose Joaquin Castro Sede B	Wilson Salamanca Gonzalez	1014178330	Oficial	20/01/2023
	Jose Steven Quintero Ramirez	1.000.126.107	Ayudante	2/02/2023
	Luis Carlos Perez Rodríguez	19.107.699	Maestro	20/01/2023
	Jesus Simeon Lopez Enriquez	12.973.153	Ayudante	31/01/2023
	Luis Alberto Ramirez	1.033.735.610	Ayudante	28/02/2023
	Francisco Miguel Hernandez	Pep 6131179	Ornamentador	13/03/2023
	Jefferson Harley Castro	1007228408	Ayudante	25 08 2023
	Albenis Enrique Pacheco	1148149996	Ayudante	25 08 2023
	Everto Jose Rodriguez	1143136389	Ayudante	24 08 2023
	Oscar Julian Gil	1015993872	Ayudante	24 08 2023
	Ruben Dario Chaverra Pedrozo	18919068	Ayudante	24 08 2023
	Victor Manuel Daza	1001273602	Ayudante	25 08 2023
	Henry Panqueba Munar	1094867088	Ayudante	25 08 2023
	Duvan Cortes Vallesillos	1052973437	Ayudante	25 08 2023
	Estacio Castillo Diego Mauricio	15947163	Ayudante	6/07/2023
	Roy Rogers Anaya Garzon	1.026.598.971	Ayudante	08 08 2023
	Yudy Paola Barajas Farfan	1022990645	Asistente Admon Obra	03 08 2023
	Yesir Jose Anaya Carrillo	1045169273	Ayudante	6/07/2023
	Juan Carlos Gonzalez Guzman	14297180	Ornamentador	23 07 2023
	Jaime Quiñones Suarez	79.387.311	Ayudante	27 07 2023
	Cristian Camilo Estacio Castillo	1007840202	Ayudante	8/07/2023
	Nelson Alexander Bustacara Barreto	1012340875	Ayudante	8/07/2023
	Carlos Javier Peña Sanchez	6441647	Oficial	10 06 2023
Acevedo Y Gomez, Gloria Valencia, Alpes C	Alfer Yesid Hernandez Llorente	1065372757	Ayudante	26/06/2023
	Alixander Castillo Rondon	5170304	Oficial	26/06/2023
	Parra Mendez Estervin Ramon	8,12949e+11	Ayudante	28/06/2023

	Pedro Jose Medina Cardozo	8,35052e+14	Ayudante	28/06/2023
	Yimi Angel Quiaro Moreno	5.631.583,00	Ayudante	27/06/2023
	Julian Jose Montero Morales	6160291	Oficial	5/07/2023
	German Yesid Martinez Barrantes	1149452447	Ayudante	26/06/2023
	Escarraga Cesar Ernesto	18222071	Oficial	07 06 2023
	Prieto Zamudio Anderson Steven	1023866535	Oficial	07 05 2023
San Isidro	Jhon Carlos Perez Cardona	1052948592	Ayudante	19 05 2023
	Freddy Julio Berrio	1101444474	Ayudante	19 05 2023
	Sevillano Castillo Carlos Eucebio	87949807	Oficial	19 09 2023
	Amaya Carvajal Luis Fernando	74320384	Oficial	18/03/2023
	Betancur Guevara Gabriel Angel	9993089	Ayudante	18/03/2023
	Ezequiel Dario Montoya Gomez	1024494637	Ayudante	15 04 2023
Alemania Unificada	Ernesto Javier Ospina Hernandez	80,138,312	Instalador	08 06 2023
	Luis Gabriel Ospina Hernandez	79,994,066	Instalador	08 06 2023
Todos	Alexander Ayola Tobar	1047518158	Instalador	06 07 2023
	Jose Abelardo Duarte Torres	13993187	Instalador	06 07 2023
	Jose Luis Miranda Martinez	9268295	Instalador	06 07 2023
	Luis Fernando Sanabria Rocha	79647479	Instalador	06 07 2023
	Katerin Roxet Paola Mendoza Santana	1.026.289.544	Ing Ambiental	16/01/2023
				28 10 2023

Tabla 27. Listado de personal retirado

Nota: Para la entrega de paz y salvos se toma un tiempo estimado de 15 días hábiles, para la liquidación del empleado y por ende la generación del paz y salvo, por este motivo se entregarán mes vencido

Se adjuntan los paz y salvos de los trabajadores, Ver - Anexo SST 13– Paz y Salvo Personal Retirado

6.19 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

El proceso de inducción se realiza antes de que el trabajador ingrese al frente de obra, estableciendo parámetros y divulgación de los siguientes temas:

- Misión y Visión– Estructura Organizacional (Mapa de Procesos y Organigrama).

- Política Integrada de HSEQ y Política transparencia y derechos humanos.
- Política de Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas y Política de Acoso Laboral.
- Política de Seguridad Vial y Política de Elementos de Protección Personal.
- Política de Contratación de proveedores, Política de Confidencialidad.
- Política de Elementos de Protección Personal y Política de Contratación de Proveedores.
- Política de Relacionamiento de Actores Sociales.
- Divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad y Reglamento Interno de trabajo.
- Socialización de Funciones, Roles y Responsabilidades del Cargo (Perfil de cargo).
- Divulgación del Horario de trabajo y Horas Extras.
- Socialización de Actividades Programadas de SSTA.
- Presentación de Equipo de Trabajo y Conducto Regular de Comunicaciones.
- Socialización del Mantenimiento, uso y reposición de los E.P.P
- Integrantes y Funciones del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
- Divulgación del Plan de emergencia (Alarma de P.A, Rutas de evacuación, Punto de encuentro, Ubicación de los extintores, Brigadistas, Teléfonos de emergencia)
- Que hacer en caso de Incidente o Accidente.
- Identificación de peligros - Riesgos prioritarios y Aspectos e Impactos ambientales.
- Reporte de actos y condiciones inseguras.
- Actividades de toma de conciencia – participación-consulta y grupos de interés
- Socialización de los Canales de comunicación.
- Divulgación de Programas de Riesgo y sus actividades. (Mecánico, Alturas, Eléctrico, Químico, Vial).
- Divulgación Protocolo Bioseguridad Covid 19
- Decálogo de Compromiso con la vida

Para el periodo de reporte se dio inicio al proceso de inducción y notificación de riesgos al personal nuevo en cada de los frentes de trabajo, registros adjuntos en el Anexo SST-09. Inducciones SST Contratista.

6.20 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de charlas y capacitaciones, se ejecutaron las siguientes en el período:

TEMA	FRENTE DE TRABAJO	FECHA	TIPO
Pausas Activas	Todos	17 oct	Charla
Inspección A Vehiculos	Todos	18 oct	divulgación
Divulgación Programa De Prevención Contra Caídas	Todos	19 oct	Charla
Planes De Emergencia	Todos	20 oct	divulgación
Manipulación Y Manejo De Cargas	Todos	21 oct	Charla
Seguridad Vial	Todos	23 oct	Charla
Prevención En Desórdenes Musculoesquelético	Todos	24 oct	Charla
Revisión Formatos De Permiso Alturas Y Formato De Ats Con Los Trabajadores	Todos	25 oct	Charla
Revisión De Hojas De Vida De Equipos De Trabajo En Alturas	Todos	26 oct	Charla
Socialización Sobre Diligenciamiento De Permiso De Trabajo En Alturas	Todos	27 oct	Charlas
Divulgación Procedimientos De Trabajo En Alturas Y Plan De Emergencias	Todos	28 oct	Charla
Pausas Activas	Todos	30 oct	Charla
Resbalones Caídas A Mismo Nivel	Todos	31 oct	Charla
Riesgo Público (Ingreso Y Salida De Obra)	Todos	1 nov	Charla
Agotamiento Por Calor	Todos	2 nov	divulgación
Notificación Y Reporte De Accidentes	Todos	3 nov	Charla
Violencia Y Acoso Laboral	Todos	4 nov	Charla
Pausas Activas	Todos	5 nov	Charla
Protección De Los Ojos	Todos	8 nov	Charla
Verificación Ats Y Permisos De Trabajo	Todos	7 nov	Charla
Lesiones Oculares Por Proyección De Partículas	Todos	9 nov	Charla
Divulgación Programa Protección Contra Caídas	Todos	10 nov	Charla
Manipulación Sustancias Químicas	Todos	11 nov	Charla
Pausas Activas	Todos	14 nov	Charla

Tabla 28. Charlas y capacitaciones

Ver:
- Anexo SST-16. Registro de charlas y capacitación

6.21 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

La Interventoría revisa la documentación de ingreso de maquinaria, equipo y vehículos previo al ingreso al proyecto. A continuación, se muestra la relación de estos.

6.22 Maquinaria y equipos

Antes de usar los equipos el trabajador realiza una inspección preoperacional asegurándose de que el equipo se encuentra en buen estado y apto para su uso, seguido a esto es revisado por el área SST del contratista. A continuación, se relaciona el listado de equipos existentes en el proyecto.

EQUIPOS	CANTIDAD
Pulidora pequeña	7
Pulidoras grandes	8
Taladro demoledor	7
Equipo de soldadura	4
Apisonador manual	1
Compresor	2
Rana manual	2
MAQUINARIA	**CANTIDAD**
Retroexcavadora	2

Tabla 29. Listado equipos

Ver: - Anexo SST-28. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-22. Inspecciones preoperacionales

6.23 Vehículos

Relación de vehículos usados en el período de este reporte y documentación revisada por la Interventoría.

VEHÍCULOS		
PLACA	**SOAT**	**REV. TECNICOMECANICA**
EQR478	21/07/2023	27/09/2023
AJB925	21/05/2024	9/01/2024
JAJ907	11/03/2024	27/09/2023
SCG827	8/03/2024	14/10/2023
SKJ883	24/08/2023	26/07/2023
VSC216	3/06/2024	3/07/2023

LCN533	10/04/2024	-
SOI879	2/05/2024	10/06/2024
SWO936	29/06/2023	1/02/2024
SKG366	6/10/2023	4/11/2023
SRO346	45358	9/07/2023
TFN033	45107	27/09/2023
SZU400	13/06/2023	9/02/2024
WEP388	1/02/2024	11/01/2024
WTF254	28/09/2023	25/07/2023
WFL045	17/02/2024	1/02/2024
WFT696	12/05/2024	18/08/2023
LQO762	22/11/2023	-

Tabla 30. Listado vehículos

6.24 GESTIÓN DE LA SALUD

6.24.1 Relación de incidentes y accidentes laborales

6.25 ACCIDENTALIDAD EN EL PROYECTO

Durante el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre se presentó un accidente de trabajo el día 9 de noviembre del contratista STOR construcciones quien se lesiona el dedo pulgar de la mano izquierda generándole dolor y 7 días de incapacidad

Ver.

- Anexo SST-18. Documentación Accidente Jose Joaquín Castro Sede A
- Anexo SST-17. Certificación de Accidentalidad ARL.
- Anexo SST-20. Indicadores contratista

6.25.1 Ausentismos

Durante el período de reporte no se generan días perdidos asociados a ausentismo, como lo indica la siguiente relación y el Anexo SST-20. Indicadores contratista.

TIPO DE AUSENCIA – CYP	EVENTOS DURANTE EL PERIODO	DÍAS PERDIDOS
ENFERMEDAD GENERAL	0	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	1	7
ENFERMEDAD PROFESIONAL	0	0
SUSPENSIÓN	0	0
MATERNIDAD	0	0
PATERNIDAD	0	0

TIPO DE AUSENCIA – CYP	EVENTOS DURANTE EL PERIODO	DÍAS PERDIDOS
PERMISO REMUNERADO	0	0
CALAMIDAD DOMESTICA	0	0
PERMISO NO REMUNERADO	0	0
NO LABORÓ	0	0
TOTAL	**1**	**7**

Tabla 31. Ausentismo

6.25.2 Exámenes médicos ocupacionales

En el período de reporte se realizaron los exámenes médicos de ingreso al personal vinculado al proyecto, soportes que se relacionan en el Anexo SST 10. Exámenes médicos Contratista.

Los exámenes médicos ocupacionales fueron realizados de acuerdo con el profesiograma presentado por cargo y las actividades de alto riesgo.

El examen de ingreso es el principal soporte del subprograma de medicina, el cual es solicitado y requerido en las obligaciones del contratista.

6.25.3 Protocolo de bioseguridad COVID 19

De acuerdo con las reuniones realizadas por la dirección de obra y la dirección por parte de la interventoría y a los pliegos, con la normatividad legal vigente ya no se requieren los puntos de desinfección ni las actividades señaladas en el protocolo de bioseguridad, sin embargo, se va a garantizar la distancia de 2m entre trabajadores y en lugares donde no se pueda realizar este control se suministrará protector respiratorio al trabajador.

6.25.4 Programa de Pausas Activas

Para el desarrollo de las actividades en las jornadas diarias de trabajo se implementan las pausas activas, las cuales ayudan al personal que se encuentra realizando las labores diarias recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés; Ver – Anexo SST-33. Registro Fotográfico.

6.25.5 Hidratación del personal

Pensando en el bienestar de los trabajadores se solicita el suministro de puntos hidratación del personal para garantizar que todo el tiempo se encuentren hidratados y hagan pausas durante la ejecución de las actividades; Ver – Anexo SST-33. Registro Fotográfico.

6.26 GESTIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurar el cumplimiento en el seguimiento del SGSST, se deben identificar e involucrar de forma clara diferentes etapas, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de los frentes de trabajo que se pueden generar como la consecuencia de las actividades de los contratos y los costos que conlleva su gestión , de tal forma a continuación se relacionan las actividades destinadas a cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista.

- Permisos de trabajo
- Análisis de trabajo seguro
- Inducción del personal
- Maquinaria y/o equipos:
- Herramienta menor
- Documentación del personal
- Entrega de elementos de protección personal
- Señalización y demarcación de las áreas
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo
- Charlas de seguridad
- Riesgos y emergencias

6.26.1 Procedimientos y prácticas seguras

Las actividades de alto riesgo ejecutadas en el período octubre-noviembre se realizaron actividades de trabajo en caliente. (corte con pulidora y equipos de soldadura).

- Anexo SST-21. Permiso de trabajo
- Anexo SST-22. Inspecciones preoperacionales
- Anexo SST-23. Análisis de trabajo Seguro

También se realizan trabajos en altura en los frentes, José Joaquín Castro A y B, Alemania unificada, entre nubes sede D, José María Carbonell, José Félix c, Altamira B y Rafael Núñez, se realizó inspección de los equipos para trabajo en altura y sistemas de acceso a utilizar.

- Anexo SST-24. Gestión trabajo en alturas
- Anexo SST-25. Certificaciones equipos de alturas
- Anexo SST-26. Certificación andamio

6.26.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-27. Inspecciones.

- Inspecciones áreas de trabajo: Mensual
- Inspección a Herramientas: Mensual
- Inspección a equipos: Mensual y/o antes de su uso
- Inspección equipos para trabajo en alturas: Mensual y/o antes de su uso

6.26.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, fueron entregados al personal los elementos de protección personal correspondiente a su rol y cargo, de lo cual queda constancia en el Anexo SST-14. Entrega EPP.

La Interventoría hace seguimiento al uso Epp del personal operativo, así mismo se verifica el cumplimiento de entrega periódica de epp.

6.26.4 Riesgo químico

Se verifica el adecuado almacenamiento y uso de las diferentes sustancias químicas, además se verifica que el etiquetado sea acorde a la normatividad vigente, para esto se adjunta las fichas de seguridad de los siguientes químicos utilizados durante el periodo:

- Soldadura PVC
- Limpiador de PVC
- Cemento gris.
- Thinner
- Anticorrosivo
- Pintura
- Emulsión asfáltica
- Boquilla

Ver - Anexo SST-29. Fichas seguridad productos químicos.
Anexo SST-33. Registro fotográfico

6.26.5 Señalización de las obras

Con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores, terceros y personal afectado por la ejecución del contrato, se realiza el señalamiento adecuado de las zonas que a raíz de los trabajos se originen situaciones de riesgo tales como: reducción de zonas de tránsito, desvíos provisionales, caída de objetos, operación o tránsito de vehículos, acopios temporales y cualquier otra actividad durante la ejecución del contrato

A continuación, se relaciona el tipo de señalización a usar en caso de que aplique:

Señalización preventiva de obra: Señales que advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía que puede resultar sorpresiva o peligrosa a la circulación. No imparten directivas, pero ante una advertencia se debe adoptar una actitud o conducta adecuada en la zona de obra.

Señalización reglamentaria o prescriptiva: Señales que trasmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación. Lo más importante que debe tenerse en cuenta es que las señales reglamentarias que se usarán en una obra tienen las mismas características que las señales reglamentarias de carácter definitivo.

Ver – Anexo SST-33. Registro fotográfico

6.26.6 Manejo de campamentos y centros de acopio

Durante la ejecución de los equipamientos en donde se laboró durante el periodo junio- julio se adecuaron campamentos suministrados por los rectores de cada colegio para que los trabajadores pudiesen dejar allí sus pertenencias, en los colegios donde no se asigna un espacio para los trabajadores se realizaron campamentos en teja de zinc, así mismo se verifica que el área se encuentre en orden y aseo y esté en condiciones adecuadas para su uso.

Para las emergencias, se tiene un periodo de atención de 2 a 3 días, máximo una semana del personal en la sede intervenida, por tal motivo no se asignaron campamentos fijos para que el personal se instalará allí y almacenará sus objetos personales.

6.27 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

En el período de referencia se realizaron las siguientes actividades

- Inspecciones de equipos básicos de atención de emergencias:
- Inspecciones de extintores
- Inspección de elementos de primeros auxilios

Ver. - Anexo SST-27. Inspecciones

6.28 EVALUACIÓN Y MONITOREO

El Contratista reporta:

- Se reporta 1 accidente de trabajo con 7 días de incapacidad.
- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.

Ver
- Anexo SST-17. Certificación de Accidentalidad ARL
- Anexo SST-20. Indicadores SST contratista.

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y Programa de capacitación, de acuerdo con los planes aprobados y el alcance del SGSST.

Ver
- Anexo SST-20. Indicadores SST contratista
- Anexo SST-32. Programa de capacitación.

6.29 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Se realiza seguimiento a el cumplimiento del programa de capacitación presentado.

- Anexo SST-32. Programa de capacitación

6.30 PLAN BÁSICO LEGAL

6.30.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y una de las obligaciones del contratista en donde se pide "implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin", y en legalidad y satisfacción a la reglamentación dispuesta.

Ver Anexo SST-30. Reunión mensual COPASST

6.31 Comité de Convivencia Laboral

Para darle cumplimiento a la normatividad Ley de Acoso Laboral (Ley 1010 de 2006), reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012 donde se determinó en forma precisa su conformación y su funcionamiento y el Artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008. En el mes de marzo se realiza reunión mensual del comité de convivencia.

Ver Anexo SST-31. Reunión de CCL

En el periodo se evidencio:

- Trabajo en equipo.
- No se recibieron quejas por acoso laboral.
- Se evidencia capacitación constante del personal en temas relacionados a la Seguridad y salud.
- Se evidencia actividades de pausas activas durante el mes

6.32 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Durante el periodo octubre - noviembre de 2023 ingresa personal nuevo para iniciar los frentes en el periodo contrato y la adecuación de los colegios.

2. En el periodo de octubre - noviembre de 2023 se llevó a cabo las reuniones del COPASST y CCL en donde se trataron temas de convivencia laboral en los frentes, accidentalidad mensual, capacitaciones y compromisos para el siguiente mes.

3. En el periodo en mención se presenta accidente de trabajo debido a la mala manipulación de las herramientas de poder, se recomienda realizar más control a los subcontratistas y trabajadores sobre la adquisición, mantenimiento y buen uso de estas herramientas disminuyendo así la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo.

4. El contratista Profesionales asociados se compromete a continuar con las actividades en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato.

5. Se suministra equipos de emergencia (Botiquín, camilla, extintor) a los frentes de obra más grandes que actualmente se encuentran en ejecución.

6. Se da la observación al contratista que cuando programe trabajos en horarios adicionales se debe informar con anterioridad a la interventoría y administrativos de los colegios, así mismo, se debe comunicar a la ARL para asegurar el cubrimiento por esta misma.

7. Interventoría se compromete a continuar con las actividades y acompañamiento en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato.

8. Se ha velado por el cumplimiento por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, se han hecho las observaciones y generado las acciones correctivas en cada caso.

9. Se recomienda al contratista cumplir con las fechas de pago de las planillas de seguridad social y hacer envío oportuno a interventoría y en los horarios establecidos.

10. Se recomienda al contratista realizar el correcto diligenciamiento de los formatos SST (ATS, Permiso de trabajo, Inspecciones y demás).

7 COMPONENTE AMBIENTAL

7.1 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo de reporte el contratista Profesionales Asociados realizó actividades de obra en los frentes, así:

7.2 Entre nubes - Sede D:

En el bloque administrativo y en el bloque de aulas, se están realizando los filos para garantizar un acabado preciso y duradero. Asimismo, estas labores se extienden al muro principal de la escalera para asegurar una uniformidad estética en todo el recinto. En la infraestructura hidráulica, se ha llevado a cabo el corte con pulidora en la acometida en dirección hacia las bombas, y se han realizado regatas en la placa para la tubería hidráulica. Además, se ha efectuado una excavación manual en la zona de parques y tanques, asegurando así una base sólida para las futuras instalaciones.

Altamira - Sede C:

se llevaron a cabo diversas actividades en la sede C del colegio Altamira Sur Oriental. Estas incluyeron el desmonte de la placa de contrapiso, el retiro de la placa maciza, así como el retiro y alistado del piso. También se realizaron trabajos de desmonte en muros de mampostería con acabados, así como el retiro de enchapes en muros.
Adicionalmente, se llevaron a cabo labores de desmonte, que abarcaron la retirada de puertas existentes, la desinstalación de aparatos sanitarios y equipos, como lavamanos y sanitarios, así como la eliminación de tuberías hidrosanitarias existentes. Además, se procedió al desmonte de lámparas y espejos en las instalaciones de la sede C. Estas acciones contribuyeron significativamente al avance y progreso de las labores programadas durante este período específico.

7.3 José María Carbonell - Sede A:

Se realiza el emboquillado de la fachada del edificio administrativo, la instalación de tubería eléctrica y luminarias en los pisos 1,2, 3 y 4 del bloque principal, la colocación de ventanas en el domo del edificio de preescolar, la instalación de rejillas de cárcamo en la zona de parqueadero, el levantamiento de muros en mampostería seca en el aula 29 al aula 29A, la aplicación de pintura Korasa en las fachadas del bloque administrativo, la instalación de luminarias adicionales en los corredores, la colocación de salidas de tomacorrientes, la instalación de ventanas en baños en el piso 3 y en la zona norte de la fachada, la instalación de puertas entamboradas en zonas de baños del piso 3 y salones del piso 2, la instalación de cielo rasos, la pintura de arcos en la cancha principal.

7.4 José Joaquín Castro - Sede A y Sede B:

se llevó a cabo la instalación y pintura de una nueva estructura metálica para las cubiertas de las aulas 5-6 y del área destinada a los profesores. Esta fase del proyecto no solo buscó garantizar la solidez y durabilidad de las cubiertas, sino también realzar la estética del entorno educativo. Finalmente, se procedió a la instalación de tejas en las cubiertas de las aulas 5-6 y en el espacio designado para los profesores.

7.5 San Cristóbal Sur- Sede B:

Se ejecuta la aplicación de recubrimiento de pintura en los muros del primer piso, se lleva a cabo la instalación de una ventana en la fachada, se realiza la colocación de superficie de granito pulido, se procede con la instalación de persianas tipo shut y reja para refrigerios, se efectúa la aplicación de pintura en el cuarto con tarima, y se ejecuta la instalación de elementos de dilatación plástica en el pavimento.

7.6 Moralba Sur Oriental- sede C:

Entre las acciones ejecutadas se incluyen el retiro del alistado de la placa cubierta del edificio, así como la aplicación de pañete en los muros de los baños.

Además, se realizaron trabajos de aplicación de pintura esmalte en la estructura de los baños, desmonte de estructuras y vigas en concreto, así como el retiro de placa maciza y muros de mampostería con acabados. Se llevó a cabo el desmonte de ventanas, y se realizaron excavaciones manuales para las cimentaciones necesarias.

7.7 Entre Nubes – Sede B:

Se da inicio con la ejecución de actividades en el frente de obra, donde se realiza el desmonte de la cubierta en el cuarto de deportes y simultáneamente se realiza el desmonte de la estructura en madera y puerta de este espacio.

7.8 Tomas Rueda Vargas- sede A:

se procedió al desmonte de la placa matera, seguido de una excavación en la zona destinada para materas. Posteriormente, se efectuó la extensión y compactación del recebo B-200, asegurando una base sólida para las futuras instalaciones.
Una fase crucial del proyecto incluyó la fundición de la placa destinada a la pista de atletismo, garantizando así un pavimento de calidad para actividades deportivas. Además, se llevaron a cabo labores de instalación de bordillo, proporcionando límites definidos y estéticos para las áreas designadas. En última instancia, se completó la instalación de bancas, contribuyendo a la creación de un espacio funcional y cómodo para los usuarios.

7.9 Tomas Rueda -Sede B:

Se realiza instalación de pintura en la estructura de cubierta en los bloques A y C, paso seguido se realiza la instalación de teja tipo ecoroof en los bloques A y C. En las aulas, fueron desmontados los paneles de los muros en superboard, paralelamente se realiza instalación de enchape de muros en los baños del bloque A y B.

Se funden las vigas y columnetas en los baños del bloque A, así también, fueron fundidos estos elementos en el aula 1. Dentro del bloque A y bloque B, se realizan desmontes de encorozados y por último, se retiran los cielos rasos. A su vez, se instala la tubería de red hidráulica en los baños del bloque A.

7.10 José Félix restrepo- sede C:

En la zona de la cancha se realiza excavación en roca y retiro de placa maciza de 30 cm, paso seguido se realiza armado de acero y fundida de escaleras y gradas. A su vez fueron suministradas las estructuras deportivas de microfutbol-baloncesto y volleyball. Por último, se realiza la extensión y compactación de recebo reciclado (base granular con recebo tipo C).

7.11 Alemania - Sede B

Se realizan actividades relacionadas con el retiro de aparatos sanitarios y enchape en baños infantiles, así mismo fue retirada la mampostería de divisiones de baterías sanitarias, una vez retirado el enchape de piso, se realizo el retiro de alistado de piso y se excavaron zanjas para la instalación de la tubería hidrosanitaria. Se realiza la caja de inspección en este espacio y, por último, se realiza el pañete de muros. En el acceso a este espacio, se levantaron muros en mampostería estructural, implementando dovelas ancladas a piso y techo.

7.12 José Félix Restrepo - Sede A:

Se realiza la instalación de estructura metálica para cubierta, incluyendo columnetas y correas, seguido a esto se realiza el retiro de encorozado en el aula 207, dentro de este espacio se realiza instalación de columnetas y correas.
Es de mencionar que, por temas de votaciones en la institución educativa, fue necesario realizar cerramientos con polisombra adicionales con el fin de delimitar aún más las zonas que se encuentran en intervención.

7.13 Pantaleón Gaitán Cortes:

Entre las actividades destacadas se encuentran la instalación de teja tipo sándwich en el bloque sur del bloque Alianza, acompañada de la colocación de una estructura metálica en el pasillo, seguida de la aplicación de un tratamiento anticorrosivo. Además, se llevó a cabo el

levantamiento de muros en mampostería en la zona de baños, contribuyendo a la reorganización del espacio. La red sanitaria fue objeto de mejoras significativas, incluyendo la re-nivelación de las cajas de inspección existentes y la implementación de nuevas cajas para optimizar su funcionamiento. En paralelo, se realizó el desmonte de la estructura metálica y la cubierta en aulas auxiliares como parte de las labores de renovación.

7.14 Francisco Javier Matiz – Sede A:

Se lleva a cabo el montaje de cubiertas en las aulas 1, 2 y 3, así como en la coordinación y en el aula SENA. Se procede con el desmonte de muros de mampostería en las mencionadas aulas, seguido de la aplicación de pañete en los muros de las aulas 1, 2, 3, coordinación y SENA. Se efectúa la instalación de paneles Superboard para la hermetización de áreas. Además, se ejecuta la colocación de una estructura metálica utilizando perfiles tipo C para las cubiertas en las aulas 1, 2, 3, coordinación y SENA. Se realiza la aplicación de pintura en dicha estructura metálica, y se llevan a cabo las instalaciones de mampostería y columnetas en la viga canal del costado occidental. Finalmente, se concluyen las actividades correspondientes al bloque 1, que incluyen trabajos de pintura y la instalación de redes eléctricas con sus respectivos dispositivos.

7.15 Rafael Núñez – Sede B:

Se realizan actividades de levantamiento de muros en mampostería en el área de coordinación, realizando la fundida de vigas de cimentación para el cuarto de servicios generales y mampostería en bloque prensado, así mismo, se realiza la instalación de estructura metálica de cubiertas.

En las aulas de prescolar, se culminan las actividades de instalación de estructura metálica, incluyendo templetes y se realiza la instalación de la teja tipo sándwich. Se inicia con la instalación de la tubería hidrosanitaria en los baños de prescolar y en los baños de servicios generales, se realizaron excavaciones para la implementación de cajas de inspección en este espacio.

Para finalizar el periodo, se avanza con la pintura de la estructura de la cubierta en el bloque Alianza en el costado sur, a su vez, en la parte central, se realiza fundida de columnetas de acuerdo con el esquema de cubiertas entregado y aprobado.

7.16 Veinte de Julio:

Se realizó el cerramiento con polisombra en las aulas 1, 2 y en el cuarto de refrigerios, proporcionando una solución efectiva para controlar la luminosidad y mejorar el ambiente interior. Además, se llevó a cabo el desmonte de rejas con cimentación y mampostería, redefiniendo las áreas y permitiendo una renovación estructural en los espacios designados. En el proceso de excavación manual, se trabajó en la preparación y adecuación del terreno, asegurando una base sólida para futuras intervenciones. La poda de raíces se llevó a cabo para mantener la salud y estabilidad de la vegetación circundante, contribuyendo al cuidado del entorno natural. Asimismo,

se procedió al desmonte de juegos infantiles, permitiendo una reorganización y posible renovación de estas áreas recreativas.

7.17 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO

7.17.1 Actividades del contratista:

A continuación, se relacionan las actividades de gestión ambiental desarrolladas por el contratista Profesionales Asociados durante el periodo de reporte conforme a los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental- PMA del proyecto.

7.17.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales

En este programa se contemplan todas las comunicaciones, permisos y/o tramites de carácter ambiental requeridos para ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior durante el periodo el contratista genero 5 comunicaciones:

Tabla 32: relación correspondencia emitida por el contratista

No	No RADICADO	ASUNTO
1	M202211091COLEGIOSSED_163	SOLICITUD REPORTE TRIMESTRAL
2	M202211091COLEGIOSSED_169	Revisión de hoja de vida asesor ambiental - Contrato de obra
3	M202211091COLEGIOSSED_171	OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE DOCUMENTACION AMBIENTAL
4	M202211091COLEGIOSSED_173	Aprobación de hoja de vida asesor ambiental - contrato de obra
5	M202211091COLEGIOSSED_175	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL
6	SED-G7-PA-172	RESPUESTA OFICIO M202211091COLEGIOSSED_132

Conforme a la tabla 1, todas las comunicaciones generadas fueron con la interventoría del proyecto con el fin de solicitar aprobaciones de vehiculos y gestores de RCD. Se tiene pendiente la respuesta a los oficios con observaciones ambientales generadas por la interventoría conforme a los recorridos de obra.

7.17.3 Programa de Manejo de Residuos

Durante el periodo del presente informe se contó con 14 puntos ecológicos instalados en los diferentes frentes de obra de los cuales 3 es propiedad del colegio y los 11 restantes fueron suministrados por la compañía. A continuación, se enlistan los frentes con puntos ecológicos y los que se encuentran pendientes:

Tabla 33: listado puntos ecologicos

FRENTE DE OBRA	PUNTO ECOLÓGICO INSTALADO	PUNTO ECOLÓGICO PENDIENTE
FRANCISCO JAVIER MATIZ	X	
RAFAEL NUÑEZ		X
JOSE MARIA CARBONELL	X	
ENTRE NUBES SEDE A	YA SE ENTREGO COLEGIO	
ENTRE NUBES SEDE B		X
ENTRE NUBES SEDE D	X	
VEINTE DE JULIO	X	
ALEMANIA UNIFICADA SEDE B	X	
JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A	X	
JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B		X
MORALBA SEDE C	X	
MORALBA SEDE B		X
JOSE FELIX SEDE A	X	
JOSE FELIX SEDE C	X	
TOMAS RUEDA A	X	
TOMAS RUEDA B	X	
SAN CRISTOBAL B	X	
PANTALEON	X	
ALTAMIRA C		X
EL RODEO B	X	

De igual forma y en cumplimiento del cronograma ambiental planteado al inicio del proyecto, el contratista realizo durante el periodo capacitaciones al personal de obra en separación en la fuente, reciclaje y disposición de residuos.

Adicional para el manejo de los residuos sólidos del proyecto, de manera periódica se realizan jornadas de orden y aseo en los frentes.

	
Fotografía 1: jornada orden y aseo Rafael Nuñez	**Fotografía 2:** jornada orden y aseo San Cristobal B

7.17.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición

El contratista define en los frentes de obra puntos para para el almacenamiento diferencial y temporal de los RCD generados por las diferentes actividades de obra, en su mayoría los acopios se encuentran señalizados y delimitados, sin embargo, en algunos frenes por las condiciones de espacio no es posible delimitar los acopios de RCD. El contratista se encuentra gestionando la señalización de los acopios

Así mismo, y en cumplimiento de las obligaciones, desde el inicio del proyecto se realizó el trámite ante la secretaria Distrital de Ambiente-SDA del PIN de la obra, la cual quedo registrada bajo el número 22476. Tanto los gestores como los vehiculos utilizados para el retiro de RCD cuentan con los permisos ambientales requeridos por la legislación vigente aplicable y son verificados y aprobados previamente por la interventoría. Conforme a lo anterior durante el periodo se solicita a la interventoría la aprobación de vehiculos de carga para el retiro de RCD, así como de gestores para el manejo de residuos especiales. A continuación, se relacionan los vehiculos aprobados:

Tabla 34: listado vehiculos aprobados para retiro de RCD

PLACA	PIN	SOAT		RTM	
		VENCIMIENTO	No	No	VENCIMIENTO
GMJ 618	126	2/19/2024	85125875	164759770	2/17/2024
SZK769	8767	5/11/2024	15651500522260	164931249	2/26/2024
SRM 395	3439	1/23/2024	3308005322725000	162016464	10/11/2023
SZQ301	9580	2/2/2024	84554902600268700	164476052	2/4/2024
LQO762	22674	11/22/2023	15651500052940	N/A	N/A
SKG366	500	10/6/2023	84168573-606004419	162462678	11/4/2023
SOI879	21859	5/2/2024	3600007830	166409665	6/10/2024
VSC216	8027	6/3/2024	15651500595360	160023358	7/2/2024
AJB 925	4839	5/21/2024	85685861	163890980	1/9/2024

LCN533	21966	4/10/2024	33222615	N/A	N/A
EQR 478	22193	7/21/2024	9201123203840	161721978	9/27/2023
WFT696	22648	5/12/2024	3100006708	167852028	8/18/2024
JAJ907	236	3/10/2024	13665500087740	61730795	9/27/2023
SCG827	8621	3/8/2024	85286010	162094801	10/14/2023
SKJ883	7428	8/24/2024	86326837	167401038	7/26/2024
FTS841	23171	07/07/2024	34687871	166988449	07/07/2024

El contratista realiza el manejo y disposición de los RCD generados en los diferentes frentes de obra con gestores Avalados por la Autoridad Ambiental competente, los cuales además son verificados y aprobados por la interventoría.

Los certificados de manejo y disposición de los RCD son generados por los gestores mes vencido, por lo cual en el anexo AMB-02 se hace entrega de los certificados del mes de septiembre. Adicional, y como medida de control en obra, el contratista implemento en los frentes de obras planillas de registro y control de los RCD. A continuación, se relación los RCD gestionados durante el mes de septiembre, conforme a las planillas de registro que se manejan en cada frente.

Tabla 35: RCD septiembre

COLEGIO	CANTIDAD	TIPO DE RESIDUO	GESTOR
TOMAS RUEDA B	285kg 53 kg 14.40kg 35.80 kg 1573 kg 61 kg 1kg 165kg 2312 kg 230 kg 680 kg 410 kg	Super Board PVC Carcasas plásticas Madera Teja Asbesto Solidos Contaminados Manto Asfaltico Chatarra Teja Asbesto Chatarra Drywall Madera	D3A D3A D3A D3A D3A D3A D3A D3A Green World Green World Green World
JOSE MARIA CARBONEL	20 kg 21 kg 441 kg	Solidos Contaminados Carcasas Plásticas Vidrio	D3A D3A D3A

	7 m3	Petreo	
JOSE JOAQUIN CASTRO – A	1.357 7 m3	Teja Asbesto Pétreo	D3A Cemex
PANTALEON	1241 Kg 462 Kg 58 Kg 2478 Kg 7 m3	Piso Caucho Teja Asbesto Teja Asbesto Teja Asbesto Petreo	D3A D3A D3A D3A
ALEMANIA UNIFICADA B	50 Kg 24 Kg	Chatarra Madera	Green World
ENTRE NUBES - D	0	N/A	N/A
MORALBA	0	N/A	N/A
JOSE FELIX C	3.8Kg 65 Kg 150 Kg 85 Kg 270 Kg 7 M3	Carcasas Plásticas Super Board Chatarra Madera Petreo Petreo	D3A D3A Green World Green World
ENTRE NUBES - A	160 Kg 89 Kg 7 m3	Madera Solidos contaminados Petreo	D3A D3A
RAFAEL NUÑEZ	0	N/A	
FRANCISCO JAVIER MATIZ	1561 kg 2480 Kg 7 m3	Teja Asbesto Teja Asbesto Petreo	D3A
JOSE JOAQUIN CASTRO - B	2092kg 130 kg 7m3	Teja Asbesto Chatarra Petre	D3A Green World
LOS ALPES	674kg 15 Kg 22 Kg 10kg	Teja Asbesto Chatarra Petreo Pvc	D3A Green World Green World Green World
MANUELITA SAENZ	0	N/A	N/A

Por otra parte, debido a las condiciones de los proyectos se ha requerido de la instalación de unidades sanitarias portátiles en en el Frente San Cristobal Sur con Septiclean, y se le realiza aseo dos veces por semana. En el anexo AMB-04 se adjunta certificado de aseo de la unidad sanitaria correspondiente al mes de septiembre.

7.17.5 Programa de Sensibilización Ambiental

Con el fin de involucrar al personal de obra en los temas ambientales, el contratista Profesionales Asociados definió un plan de capacitaciones que permite generar conciencia en trabajadores

respecto a las actividades realizadas y el perjuicio al ambiente por la forma en la que se realizan las obras. Por lo anterior y conforme al cronograma de capacitaciones el contratista tenía planeada las siguientes actividades:

- Capacitación Productos Químicos
- Capacitación en toma de Conciencia en el uso eficiente de agua y energía
- Capacitación en disposición de residuos
- Capacitación reciclaje, clasificación y disposición de residuos

El contratista dio cumplimiento al 100% del plan de actividades ambientales propuestas para el periodo. En el Anexo AMB-03_Activiades del periodo, se presenta el cronograma ambiental y las planillas de asistencia a las capacitaciones



Fotografía 3: Capacitación Moralba C





Fotografía 4: capacitación Entre Nubes D

7.17.6 Programa de manejo de materiales

Durante el periodo el contratista realiza la adquisición de materiales de construcción como arena, cemento, ladrillo, bloque, cerámicas, entre otros. Los acopios de materiales no generan obstrucción del flujo peatonal y/o vehicular. La programación de material se realiza conforme a los requerimientos del proyecto con el fin de reducir los desperdicios de material.

A pesar de que se identifican actividades de gestión ambiental asociadas a este programa, se debe mejorar las condiciones de señalización de acopios en todos los frentes de obra, así mimos se debe cubrir los materiales con alto contenido de finos.

Por otra parte, el contratista realizó la verificación la información de carácter ambiental de los proveedores de materiales petreos

CONSTRITURAR TITULO N° 17415 ESTADO: ACTIVO ETAPA: EXPLOTACIÓN MINERAL: RECEBO	
INGENIEROS GF TITULO N° GHV-091 ESTADO: ACTIVO ETAPA: EXPLOTACIÓN MINERAL: GRAVAS	

7.17.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía

Al inicio de las actividades de obra en cada frente, el contratista realiza el inventario de sumideros afectados. A continuación, se relacionan los frentes de obra donde se encontraron sumideros que podrían verse afectados por las actividades de obra:

Tabla 36: inventario sumideros afectados por las obras.

Colegio	Sumideros afectados
Entrenubes Sede D	1
José María Carbonell- Sede A	2
San Isidro sur oriental- Sede A	3
Tomas Rueda Vaegas-Sede A	1
Moralba-Sede C	1
Entrenubes Sede A	2

Los sumideros sobre los cuales se identifica afectación son protegidos con malla azul para reducir la contaminación directa al sistema de alcantarillado por la posible acumulación de

Residuos y sedimentos. Por otra parte, el contratista realiza el control y seguimiento a los consumos de agua y energía mediante la lectura directa de los contadores instalados en cada frente.

Durante el periodo no se instalaron sistemas de ahorro de agua y energía

7.17.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica.

El contratista remite mediante comunicado oficial a la interventoría los documentos de los vehiculos que se encargaran del retiro de los RCD de los diferentes frentes de obra para la respectiva aprobación; entre los documentos remitidos se encuentra tarjeta de propiedad, SOAT, revisión Tecno mecánica RTM y el número de PIN verificado en la lista de vehículos autorizada por la secretaria de Ambiente.

La carga de los vehículos encargados del retiro de los RCD es cubierta mediante el mecanismo de carpas para evitar la dispersión de material particulado y el derrame o perdida de carga durante el transporte.

7.17.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales

En este programa se contempla el manejo y protección de individuos árboles y zonas verdes que se encuentran en las zonas intervenidas. Para esto se mantiene la protección de los individuos arbóreos localizados en inmediación de las áreas intervenidas de los colegios José María Carbonell, se estableció cerramientos en las zonas verdes del colegio Entre Nubes Sede D y Moralba sede C.

7.18 Actividades de la interventoría:

7.18.1 Comunicaciones:

La interventoría verifica las labores ambientales que desarrolla el Contratista en los frentes de obra, en cumplimiento de las exigencias contractuales y la normatividad legal vigente. Conforme a lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades:

Se generaron 5 comunicaciones oficiales con el contratista, con respuestas a solicitudes de aprobación de vehiculos y gestores y con observaciones ambientales, las cuales se relacionaron en la tabla 1

A la fecha de cierre el periodo el contratista no dio repuesta formal a las observaciones ambientales. Sin embargo, desde la interventoría se realiza seguimiento y control en pro de que las observaciones se subsanen en obra.

En el anexo AMB-01, se presentan los soportes de las comunicaciones enviadas al contratista

7.18.2 Verificaciones y aprobaciones:

La interventoría verifica la vigencia de los documentos ambientales de los vehiculos aprobados para el retiro de RCD del proyecto, así mismo se valida la información de los vehiculos con solicitud de aprobación por parte del contratista. Finalmente, al cierre del periodo se tiene un total de 16 vehículos aprobados los cuales se relacionan en la tabla 2

7.18.3 Seguimiento en obra:

Se realizaron recorridos de obra periódicos con el fin de verificar el cumplimiento de los programas del PMA, en especial lo relacionado con manejo de residuos sólidos convencionales y RCD, manejo de vegetación, control de vehículos y protección de sumideros, durante el periodo se generó un oficio al contratista con observaciones ambientales resultado de los recorridos de obra. De dichos recorridos de obra se realizaron las siguientes actividades:

- Se verificó la instalación de los puntos ecológicos en los frentes de obra y que estos cumplieran con la normatividad legal vigente. Se encuentra pendiente la instalación de puntos ecológicos en tres frentes (colegio francisco Javier matiz, Rafael Núñez y Tomas Rueda Sede B.)
- Se verifica las condiciones de acopio diferencial de los RCD generados en los diferentes frentes de obra sin embargo se observan debilidades en el acopio diferencial. De igual forma se verifica condiciones de orden y aseo. Las observaciones de dichos componentes fueron notificadas al contratista a través de los oficios M202211091COLEGIOSSED_142 y M202211091COLEGIOSSED_147.
- Se verifica las condiciones de almacenamiento y señalización de los materiales de construcción con fin de reducir perdidas y contaminación por falta de medidas de manejo.
- Se verificó el inventario de sumideros realizado por el contratista, encontrado 6 sumideros que requieren de manejo y protección de los cuales dos se encuentran en el colegio José María Carbonell, Entrenubes Sede D, Colegio Tomas Rueda Vargas, Entrenubes Sede A y Colegio San Isidro Sur Oriental; los sumideros se encuentran protegidos y se les realiza mantenimiento periódico.

7.19 REPORTES MANEJO DE RCD

Las certificaciones de manejo de los RCD son remitidas por el contratista mes vencido, debido a los tramites internos que debe ejecutar con los gestores (pagos, solicitud de certificados) para la expedición de la respectiva certificación. Se realiza la entrega de las certificaciones de manejo del mes de agosto.

Además, es de aclarar que debido a los nuevos lineamientos de la Resolución 1257 de 2021 "*Por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones." Artículo 13. Programa de manejo ambiental de RCD (…) el reporte de su implementación con sus respectivos soportes*

deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 15 días calendario, contados a partir del final de cada trimestre del año durante la ejecución de la obra.

A la fecha de cierre del periodo el contratista no ha remitido el reporte trimestral para revisión por lo cual será requerido.

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

ANEXOS

Anexo TEC-01 – Pólizas de interventoría

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.17 14:28:53 -05:00

Código de Seguridad: 2HpLMTGDNTsrJuUsl4Iwww==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28333861	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.648.957-3
DIRECCIÓN	CR 57 99 A 65 OF 1110	**TELÉFONO**	3105582857
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66- 63	**TELÉFONO**	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66- 63	**TELÉFONO**	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN MODIFICACION NO. 1 DE FECHA 05/04/2023 SE ADICIONA LA SUMA DE $372.223.480 QUEDANDO EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $1.323.924.390.

LOS DEMAS TERMINOS CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4146220 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	264.784.878,00	192.944,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 20/01/2027	66.196.219,50	141.343,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 20/01/2026	264.784.878,00	416.482,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 595.765.975,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONASEGUROS EXPRESS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	750.769,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	750.769,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	142.646,00
TOTAL A PAGAR	$	893.415,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28333861	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

GRUPO NO. 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - ROCCIA S.A.S. NIT: 900388860 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIA MASTER S.A.S. NIT: 900915689 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100061124** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **17/04/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **17** días del mes **ABRIL** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 1565780964

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** BARRANQUILLA 18/04/2023 11:37:27 a.m.

VALOR TOTAL: $893.415,00

RECIBO DE: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901648957

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20239900416589	2031226139	BANCOLOMBIA	893.415,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100061124 Certificado(s): 28333861;

FIRMA AUTORIZADA




CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

Anexo TEC-02 – Organigrama interventoría – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

CONSORCIO INTERVENORIA COLEGIOS



Anexo TEC-03 – Actas de comité de obra, recorridos y actas de emergencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°37	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio José María Carbonell		Fecha:	19	10	2023
Hora Inicio:	8:45 a.m.	Hora Final:	1:00 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	P.A. Colombia S.A.			

Objetivo

Comité de obra N° 37, para realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Revisión de emergencias
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité de forma presencial con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

- COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A
  - El contratista mantiene los pendientes reportados en el comité N°36 sin ejecutar. Proponen las siguientes fechas de ejecución:
    - Instalación de divisiones en vidrio salón de espejos: jueves 26/10/2023. Se definió que los perfiles a usar en estas divisiones serán de 40mmX40mm.
    - Instalación de puertas de divisiones en coordinación: jueves 26/10/2023.
    - Posventa fisura en muro tablero aula 5: sábado 21/10/2023.
    - Cambio de tabletas enchape baño piso 1: Se evaluará el aseo hecho por el contratista nuevamente para validar el cambio.

- Instalación de policarbonato mirilla puerta aula 5: Se definió que no se realizará la actividad dado que los estudiantes lo partieron. No es posventa.
- Las losetas de 0.30mX0.30m que sobraron de la instalación del bloque 5, deben ser trasladadas por el contratista para el colegio José Joaquín Castro Martínez sede A para ser usadas en los caminos de las canchas a las escaleras por solicitud de la S.E.D.

- COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B
  - Continúan las demoliciones del piso existente en los baños de los niños.
  - Continúa la demolición de enchape y el picado de muros del shut de basuras.
  - La interventoría revisó el diseño de cubierta enviado para las aulas 12, 14 y el salón de espejos encontrando que los perfiles están muy robustos para las luces de entre 5 y 7m que tienen los espacios; se debe revalidar por el contratista y presentar nuevamente. El contratista manifiesta enviar la propuesta corregida el lunes 23/10/2023.
  - Mañana viernes 20/10/2023, el contratista manifiesta que enviará nuevamente el diseño de la cubierta del patio para validación de la interventoría.
  - La S.E.D. solicita que se deben ir enviando a fabricar las ventanas de fachada que se van a instalar en el colegio para no presentar demoras en la actividad dado que no requieren trabajo previo alguno para su instalación.
  - El contratista solicita al inspector Juan Pedreros localizar la ventana de fachada del costado norte del colegio que requiere ajuste y restitución del vano antes de instalar la ventana.

- COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A
  - No se inicia la construcción de las aulas prefabricadas el martes 17/10/2023 según compromiso del comité de obra N°36. El contratista manifiesta que no han logrado completar la documentación del personal para su ingreso, lo que interventoria

reitera que llevan varias semanas en ese tema. Proponen nueva fecha de inicio de la actividad para el lunes 23/10/2023.

- Se adelantan actividades en estructura metálica de cubierta en las aulas 2 y 3 del bloque 3.
- Continúan las demoliciones en la zona del pasillo de las aulas 2 y 3 del bloque 3.
- Se informa que la cubierta del aula de profesores no se desmontará por ahora, dado que se usará como taller de soldadura por las lluvias que se han presentado en la zona. En cuanto se instale la estructura metálica completa de las aulas 2 y 3 se desmontará la cubierta del aula de profesores.
- Interventoría informa que el contratista mantiene los pendientes reportados en el comité N°36 sin ejecutar. Proponen las siguientes fechas de ejecución:
  - Cambio de espejos en el baño de las niñas: jueves 26/10/2023.
  - Cambio de angeos de puertas en los shut de basuras: viernes 20/10/2023.
  - Cambio de soportes de canal aulas prefabricadas: martes 24/10/2023.
- Ya se realizó la instalación de las mallas contra impacto en la cancha múltiple de la sede de primaria. Queda pendiente la aplicación de la pintura.
- Se informa que el colegio retiró en su totalidad todo el mobiliario nuevo (pupitres) de la zona de la cancha de la sede de primaria.
- Nuevamente se solicita al contratista hacer el retiro de materiales granulares (Mixto de río y triturado de 1") de la zona de las aulas prefabricadas. La solicitud es reiterativa por cuarta semana consecutiva.

- COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL
  - Se adelanta la instalación de cielo raso en superboard en el pasillo del piso 2.
  - Se adelanta aplicación de reci-base para cancha.
  - A la fecha no se adelanta el cuarto de celaduría, falta cielo raso, instalar puerta y ventana, solo se ha pintado.
  - Se adelanta la impermeabilización de la cubierta de la tienda escolar.
  - Se adelantan trabajos en la fachada del muro blanco bloque de bachillerato.

- Están en fabricación las 12 puertas faltantes, el contratista manifiesta que estarán instaladas el día 27/10/30.
- Fecha de terminación 30/10/2023.

- COLEGIO ENTRENUBES SEDE D
  - Se adelantan remates de pintura, pérgola y puertas.
  - Se realizó acta entre las partes, de pendientes, espacio por espacio, el contratista deberá atender estos para la fecha de entrega.
  - El fin de semana se realizó la normalización del medidor de energía.
  - No se cumple con la construcción de la placa para las bombas y el contratista luego de manifestar en comités anteriores que las bombas continúan en proceso de compra, a la fecha manifiesta tener un inconveniente con la compra de las bombas toda vez que las bombas de 1 HP cotizadas no están cumpliendo con los m.c.a requeridos, por tanto, enviara un correo para revisión de interventoría y la SED.
  - A la fecha aún no se termina el destronque de pisos, a lo que el contratista manifiesta que está buscando otro subcontratista.
  - No se adelantan las instalaciones eléctricas y tampoco se ha iniciado la instalación de voz y datos. No hay material en obra.
  - Se realiza la instalación de las tejas opales del pasillo del segundo piso, la interventoria manifiesta que se colocó la teja sin haber arreglado los pendientes de soldadura en la estructura.
  - No se cumple con la construcción de los cárcamos, lo cual hace rato se definió y por esta actividad se sigue aplazando el piso chip según el contratista.
  - La SED e interventoría manifiestan su preocupación por que no se avanza, se presenta atraso en obra, no hay materiales, a la fecha aún hay muchos pendientes y el compromiso de entrega es para el 30/10/2023, por tanto, como van no se va a cumplir y el contratista no responde ni da razón.

- No se cumplió el compromiso de entrega del plan de contingencia para el día de hoy, el contratista manifiesta que lo entregara el día de mañana.
- El contratista no ha enviado el concepto para el cambio de tubería de descargue de los tanques a los sanitarios definido por la SED.
- Fecha de terminación 30/10/2023.

- COLEGIO MORALBA SEDE C
  - Se continúa con remates en el muro del cerramiento el cual se inició el 01/09/2023.
  - Se adelanta la demolición de placas en el bloque de aulas.
  - No se adelanta actividades en el shut de basura y tampoco en la cubierta de la zona de los baños, no ha llegado la teja para esta cubierta.
  - No se ha iniciado la cimentación de la placa de entre piso del bloque de aulas, lo cual fue aprobado hace más de un mes, a lo que el contratista manifiesta que primero se va a terminar con las demoliciones de las placas y que están organizando un plan de trabajo.
  - El contratista no realiza la entrega del plan de contingencia el día de hoy según compromiso del comité N°36, a lo que el contratista manifiesta que lo entregara mañana.
  - El contratista de obra manifiesta que no es posible reducir los tiempos de la programación toda vez que la intervención de esta sede tiene una ruta como lo es el reforzamiento estructura, así mismo la demolición que se está realizando es muy demorada y riesgosa, por tanto, no es posible ingresar más personal en esta área por la misma complejidad y peligro para el personal, después de realizar la evaluación técnica, se informa que se estos serían los tiempos evaluados para esta activad demolición al 3 de Noviembre, cimentación al 18 de noviembre, inicio montaje de estructura 25 de noviembre para terminar montaje de estructura pesada el 9 de diciembre y proceder con la placa colaborante el 22 de diciembre y tener estructura de cubierta el día 30 de enero por lo cual tendríamos solo un mes para realizar las actividades civiles del edificio.

- COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A
  - Interventoría recuerda los pendientes para culminar el total de actividades: 1. Culminar aplicación de reci-base, 2. Demarcación de cancha, 3. Instalación de tableros en porterías, 4. Re emboquillar e Impermeabilizar muro de mampostería, 5. Parches de pintura en rejas sobre muros, 6. Reinstalación de puertas Cuarto de bombas, 7. Instalación de rejillas cárcamo, 8. Cambiar lámpara dañada por subcontratista en cuarto de aseo, 9. Repara toma correctamente dañado por subcontratista en cuarto de aseo, 10. Limpieza de muros y red contra impacto afectado con concreto, 11. Retiro de escombros y materiales,12. Aseo y limpieza general.
  - Se programa entrega para el día 26/10/2023.
  - Interventoría recuerda la importancia de garantizar los procesos de secado de reci-base vs la aplicación de pintura para demarcación.
  - La SED deja claro que no se puede seguir extendiendo la culminación de actividades de este frente de obra, además aclara que la demora ha sido por falta de una ejecución efectiva.

- COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A
  - Continúa el relleno en recebo B200 de la zona de las materas. Se inicia la compactación hoy 19/10/2023.
  - El Arq. Alejandro Herrera confirma que los anchos de los carriles de la pista atlética deben ser de mínimo 0.70m. Con lo anterior, se define que se debe ajustar el ancho de la losa a 3.50m para que se pueda pintar correctamente la pista.
  - El contratista arreglará la puerta de la entrada #2 hoy 19/10/2023 y realizará la perforación de la falleba del shut de basuras.

- COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C
  - Contratista se compromete a realizar entrega de la primera área de intervención (aulas y baños)el día 25/10/2023.

- Interventoría recuerda que se realizó recorrido, de manera que se mostraron los pendientes de primera área de intervención.
- Interventoría recuerda que es preciso tener en cuenta que aún hay varios pendientes, tales como: Instalación de cubierta de hall de baños, retoques de pintura de estructura metálica de cubierta de aulas, instalación de piso en granito en aula 07, reja de tanque, instalación de rejas de fachada.
- La SED recuerda la importancia de realizar acceso a cancha que no se está interviniendo debido a votaciones del día 29/10/2023, se revisara en obra entre interventoría y contratista para definir actividad a realizar.
- La SED deja claro que es importante el realizar la entrega de la primera zona de intervención, que contempla tres aulas de clase y baño, que no se deben seguir dando fechas de finalización y no cumplirlas.
- Interventoría recuerda que no hubo actividades en área de intervención cancha, además que es importante el avanzar de manera efectiva en tiempos de ejecución. a lo que el contratista manifiesta que se está esperando que llegue el material de reciclado el cual debe llegar por tarde a inicios de la próxima semana.

- COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B
  - La SED manifiesta que no es posible que no se haya cumplido la entrega de este frente de obra para la semana del 17/10/2023, dando claridad a que no es posible seguir corriendo fechas de entrega para este frente.
  - Contratista se compromete a realizar entrega total de actividades el día 26/10/2023.
  - Contratista se compromete a hacer la demarcación de cancha el día 20/10/2023.
  - Se culmina la instalación de piso chip, así mismo se culmina enchape de muros y pisos y media caña en granito pulido en el shut. Hace falta realizar las instalaciones eléctricas necesarias para este espacio.
  - Se realizó entrega de espacios de aulas intervenidas al colegio, para su uso.

- Se realiza en el trascurso del día aplicación de reci-base, interventoría recuerda la importancia de garantizar los procesos de secado de reci-base vs la aplicación de pintura para demarcación.

- COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B
  - Se termina la intervención de las escaleras del bloque.
  - Se adelanta división de shut de basuras en superboard, y enchape de cuarto de aseo y shut de basuras.
  - Se adelantan instalaciones eléctricas, instalación de lampara e interruptores.
  - A la fecha no se ha instalado el piso laminado del aula de danzas, y tampoco se ha comprado el material por parte del contratista; la interventoria y la supervisión de la S.E.D indican que el piso a instalar es el correspondiente a la descripción del ítem 7.2.82 lo cual ya se había definido y sin embargo, por parte de la SED se remite foto guía el día de ayer.
  - No se cumple compromiso de instalación de media caña en cuarto de refrigerios.
  - Las ventanas del segundo piso se encuentran en fabricación, interventoria manifiesta que las ventanas son la ruta crítica de la programación del colegio para poder cumplir la entrega al 31/10/23, por lo cual se deben suministrar a más tardar la siguiente semana.
  - A la fecha todavía no se inicia la construcción de filtro; por tanto, el contratista manifiesta que la otra semana inician esta actividad.
  - Se definió por parte de la S.E.D el color gris claro para que juegue con el aluminio del otro bloque para las puertas del bloque a intervenir.
  - Se adelantan actividades de enchape y pintura en el cuarto de servicios generales junto a la escalera.
  - Fecha de terminación 30/10/2023. Se debe tener presente que se debe entregar para el 26/10/2023 por las votaciones. La registraduría entra al colegio el 27/10/2023 para adecuar para las votaciones, la supervisión de la S.E.D reitera que se deben

entrega los 3 salones del primer piso y el cerramiento adecuado para que la registraduría haga uso del espacio.

- COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO SEDE A
  - Se definen perfiles para la primera etapa, por tanto, se solicita ajustar esquema y enviarlo para dejar en bitácora, a la fecha no se ha entregado el esquema por lo cual cualquier cambio al aprobado será asumido por el contratista de obra.
  - Por parte del contratista no se ha entregado la propuesta de cubierta de la segunda etapa, por tanto, se solicita el envío para la revisión y aprobación, para que más adelante no digan que las demoras fueron por definición.
  - Se adelantan actividades en piso de soldadura de columnetas a platinas y pintura de perfiles para correas.
  - El contratista solicita que el residente de interventoría realice una visita previa al frente, para revisar los esquemas del área de baños antes de enviar esquemas definitivos, con el fin de definir las columnas, toda vez que existen aparatos que interfieren, para no enviar la estructura en IP porque la interventoría no aprueba estructura muy pesada y sobrediseñada; a lo que la Interventoria dice que el día de mañana se realiza la visita.

- COLEGIO PANTALEON SEDE A
  - Se adelanta el pañete de fachada del muro de la zona de bodega.
  - Se adelanta la instalación de la estructura metálica del pasillo.
  - Se adelantan las instalaciones hidrosanitarias.
  - Se adelanta la pintura de estructura metálica de cubierta.
  - Se revisaron los porcentajes de programación y se ajustan de acuerdo con la programación V2.
  - Se adelantan las vigas de cimentación de los espacios de shut de basuras cocineta cuarto de aseo, se define realiza las puertas del shut de basuras por el costado Norte, y enfrente de las puertas realizar una rampa de acceso al mismo.

- Fecha de terminación 11/01/2024.

- COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS SEDE B
  - Se solicita nuevamente acelerar las actividades de instalación de acabados en el baño de movilidad reducida para las elecciones del 29/10/2023, y la cubierta de las dos aulas del bloque A. Se deben entregar a la registraduría 3 aulas y 2 baños el viernes 27/10/2023.
  - Se solicita acelerar el suministro de la teja tipo Ecoroof para iniciar a cubrir las aulas del bloque A y B que ya tienen toda la estructura metálica de cubierta instalada. Llevan 2 semanas sin suministrar estos elementos al colegio.
  - Se solicita nuevamente que el contratista haga el envío del diseño de cubierta del bloque tipo "L" (Coordinación, aula 1, cuarto deportes, cocina, sala de informática y ludoteca) para revisión por la interventoría. El contratista manifiesta que lo enviará mañana 20/10/2023.
  - El contratista informa que la teja llegará iniciando la próxima semana y se debe instalar entre el lunes 23 al miércoles 25/10/2023 en el bloque A.

- COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A
  - Continúan con instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso.
  - Culminan aplicación de pintura en tercer piso.
  - Interventoría recuerda que no se ha realizado instalación de ventanas de hall del tercer piso.
  - Contratista informa que como se debe llevar la maquina al sitio y por cada vez que se lleve la maquina hay que realizar un pago, se está a la espera de avanzar con la estructura del segundo piso para llevar la maquina y cortar la cubierta de segunda capa de tercer y segundo. Interventoría recomienda el tener claro los tiempos de ejecución de esta actividad, ya que al día de la presente acta, no está en avance ni del 50% de estructura metálica del segundo piso y que está área de intervención es de gran tamaño, por lo cual es necesario contemplar un plan de

trabajo más aterrizado a los tiempos de entrega ya programados; así mismo interventoría deja claro que al momento que se llevó a cabo corte de teja tipo sándwich para la instalación de la primera capa del tercer piso, se debía realizar también el corte de la segunda capa, dejando claro que no es justificable los tiempos y planeación planteados por contratista para el corte de teja de la segunda capa de cubierta tipo sándwich del tercer piso.

Sin embargo, Interventoria manifiesta que esta semana se vio el avance en actividades con más personal en obra.

- Interventoría recuerda que contratista no ha iniciado la parte eléctrica del piso 3.
- Culminan actividades de estructura metálica de la cubierta del vacío del bloque.
- Interventoría recuerda que aún está pendiente ajustar esquema de cubiertas de las otras aulas según observaciones emitidas por interventoría, entre las cuales es que se debe contemplar voladizos de estructura metálica.

- COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B
  - Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta del bloque alianza.
  - Se solicita terminar el relleno en recebo B200 de la cancha dado que está lloviendo bastante en la zona y se está empezando a dañar la subrasante de la zona sin llenar.
  - Se adelantan pañetes en los muros del corredor del aula 9 del bloque alianza.
  - Continúa pendiente el envío del diseño de la cubierta de la pérgola del costado sur del colegio.
  - Continúa pendiente el envío del diseño de la estructura metálica del aula de extensión por el Arq. Alejandro Herrera de la SED.

- COLEGIO El RODEO B
  - La S.E.D indica que el colegio ya se encuentra desocupado, por tanto, el contratista de obra iniciara actividades en el colegio el día 23/10/23.

- Por otra parte, se tiene programada visita con OTIC el día 23/10/23, para ver la viabilidad del movimiento del aula de sistemas.

- COLEGIO ALTAMIRA C
  - Se inician actividades en baños, de demolición de muros y desinstalación de aparatos sanitarios.
  - Se realizó reunión entre interventoría y contratista para tomar medidas específicas de aula de transición, contratista manifiesta que está realizando propuesta de estructura de cubierta de esta zona.
  - Se realizará reunión el día 20/10/2023, entre Arq. Alejandro Herrera de la SED, contratista e interventoría, para definir diseño arquitectónico de baños y zonas exteriores.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: Se suscribe acta de entrega de la emergencia al colegio.
  2. LOS ALPES A: Se realizo el corte y dilatación de placa de aulas, se continua con el desmonte de la cubierta del salón y se hacen trabajos de soldadura en piso. El contratista manifiesta que la cubierta del salón estaría terminada en el mes de diciembre.
- 3. JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B: se realiza la instalación de columnetas y correas del aula 3 y 4. Está pendiente el acta de visita por parte de la dirección local. Fecha de terminación 30/10/2023.
- 4. JUAN REY: Se suscribe acta de entrega de la emergencia.
- 5. LA VICTORIA B: Luego de revisar el diagnostico enviado por el contratista se define realizar el mantenimiento de las bombas, toda vez que estas se mojaron en su interior evento el cual no estaba cubierto dentro de la garantía. Se debe dejar claro en un informe la razón por la cual se vuelve a hacer el mismo mantenimiento, se programa realizar la instalación de las bombas el lunes 23/10/23.

- 6. SAN ISIDRO PLACA DE PATIO: Se debe iniciar la intervención en el periodo de vacaciones después del 02/12/2023.
- 7. NUEVA DELHI: Interventoría recuerda que se debe presentar ítems y costo de lo necesario para poder realizar la actividad de cambio de conexiones de agua en cuarto de bombas. El contratista está a la espera del diagnóstico para remitir a la Interventoria, el cual se compromete a entregar el día de mañana.

3. TEMAS VARIOS

- Está pendiente la aprobación de NPs por parte de la SED. Ya se envió la subsanación de las observaciones enviadas por la SED.
- Interventoría realiza envió de observaciones al manual de mantenimiento de obras.
- Por parte de la SED se informa que el pago del acta 8 esta demorada, a causa de que se radico el último día.
- Se continua con el trámite de la prórroga al contrato de obra e interventoría por parte de la SED.
- Se solicita la entrega de NPs faltantes por parte del contratista para revisión, aprobación y trámite.
- Se solicita plan de contingencia para los colegios Moralba C y Entre Nubes D. el contratista se compromete a hacer entrega de estos planes el 20/10/2023.
- Está pendiente por parte del Arq. Alejandro Herrera de la SED, la redistribución de los baños del Rodeo B. el aula de extensión del Rafael, Fachada del Tomas Rueda B, baños Altamira, Baños el rodeo, definir el azul del bloque del Moralba C Fachas de Pantaleón y Rafael
- Se realizará reunión en el colegio 20 de Julio el día 20/10/2023 del año en curso; entre, contratista e interventoría, para acordar con directivas del colegio, la entrega de espacios para iniciar obras y así poder tener una fecha de inicio de acuerdo con esto.
- A la fecha se tienen 15 frentes abiertos, 9 terminados y 4 por iniciar.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Entrega de obra en su totalidad, colegio Entre Nubes sede A	Contratista de obra	26	10	2023
Entrega de primera etapa, aulas y baño del colegio José Félix Restrepo sede C	Contratista de obra	25	10	2023
Entrega de obra en su totalidad, colegio José Acevedo y Gómez sede B	Contratista de obra	26	10	2023
Entrega de plan de contingencia de colegios Entre Nubes D y Moralba C	Contratista de obra	20	10	23
Entrega de aulas de Sancristobal B, para uso de la registraduría los días 27 al 29.	Contratista de obra	26	10	23
Esquema subsanado cubierta aulas Colegio Alemania B	Contratista de obra	23	10	23
Esquema subsanado cubierta patio Colegio Alemania B	Contratista de obra	20	10	23
Inicio de aulas prefabricadas Colegio Jose Joaquín Castro	Contratista de obra	23	10	23
Cambio de espejos Colegio Jose Joaquín Castro	Contratista de obra	26	10	23
Cambio de angeo en shuts Colegio Jose Joaquín Castro	Contratista de obra	20	10	23
Arreglo de canal de aulas prefabricadas Colegio Jose Joaquín Castro	Contratista de obra	24	10	23
Instalación de puertas faltantes Colegio Jose María Carbonell	Contratista de obra	27	10	23
Enviar concepto de bombas hidráulicas Colegio Entre Nubes D	Contratista de obra		10	23
Enviar concepto de tubería de descargue tanques - sanitarios Colegio Entre Nubes D	Contratista de obra		10	23
Demarcación de la cancha, colegio José Acevedo y Gómez sede B	Contratista de obra	20	10	2023
Visita revisión baños para cubierta Colegio Jose Félix Restrepo A	Contratista de obra e Interventoría	20	10	2023
Revisión de porcentajes programado vs ejecutado Colegio Pantaleón	Contratista de obra e Interventoría		10	2023

Entrega de espacio para votaciones Colegio Tomas Rueda B	Contratista de obra	27	10	23
Esquema de cubierta zona L Colegio Tomas Rueda B	Contratista de obra	20	10	23
Diseño Aula de Extensión Colegio Rafel Nuñez	SED			23
Inicio de intervención Colegio el Rodeo B	Contratista de obra	23	10	23
Visita definiciones Colegio Altamira C	Contratista de obra, Interventoría y SED	20	10	23
Redistribución de los baños del Rodeo B., Fachada del Tomas Rueda B, baños Altamira, Baños el rodeo, definir el azul del bloque del Moralba C Fachas de Pantaleón y Rafael	SED			23

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Luis Carlos Rojas	Residente de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

Acta N°37: no se eliminó la observación en el colegio Matiz (color verde), puesto que como se revi

NOTA. La interventotria manifiesta. 2. Acta N°37: no se eliminó la observación en el colegio Matiz (color verde), puesto que como se revisó en el comité N°38 si se hizo el comentario por parte de interventoría, solo que se redactó en otras palabras más formales.

Contrtaista: son dos versiones diferentes, y el contratista mantiene que no se manifesto lo Interventoría recomienda el tener claro los tiempos de ejecución de esta actividad, ya que al día de la presente acta, no está en avance ni del 50% de estructura metálica del segundo piso y que está área de intervención es de gran tamaño, por lo cual es necesario contemplar un plan de trabajo más aterrizado a los tiempos de entrega ya programados; así mismo interventoría deja claro que al momento que se llevó a cabo corte de teja tipo sándwich para la instalación de la primera capa del tercer piso, se debía realizar también el corte de la segunda capa, dejando claro que no es justificable los tiempos y planeación planteados por contratista para el corte de teja de la segunda capa de cubierta tipo sándwich del tercer piso

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 19/10/23

Lugar: Carbonel Hora: 9:00 Am

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Juan Guillermo Rodriguez	Consorcio Interventoria colegios	Consorciocolegios1@gmail.com	3108888566	
2	Juan Carlos Ancori	PyA Colombia SAS		3114540303	
3	LEIDY CASIRO	PYA COLOMBIA		3.568302252	
4	Julieta Mercado	SED/DCCEE	Jamercadoo@educacionbogota.gov.co	3002052381	
5	SANDRA MILENA HORTA TA	P.A. COLOMBIA.	directorproyecto.sed.@profesionalesasociadosltda.com	3004376498	
6	Jorgenson A. Zapata R.	P.A. Colombia.	Jerpersonal1728@gmail.com	3002582087	
7	Ashley Contreras	P.A colombia	residente.pavimentos@PA.com	3172623642	
8	Julio Cesar Sanchez S.	P.A Colombia	sanchezcesarc2512@gmail.com	3045623632	
9	Andrés Bello Arroyo.	Consorcio Interventoria Colegios	Consorciocolegios1@gmail.com	3108643363	
10	Juan Fdo. Pedreros D.	P.A. Colombia S.A.S	Jfpedreros@gmail.com	3166269971	
11	Vanessa Rozo	P.A. Colombia SAS	inspectorobra3.sed@profesionalesasociadosltda.com	3192630442	
12	Ricardo José Manjarres A.	P.A. Colombia SAS	residente2.sdis@consorcionfra.com	3203256728	
13	luis Carlos Rozo	Consorcio Interventoria Colegios	Consorciointerventoriacolegios@gmail.com	3122843976.	

Cra 11 # 71 - 40 Oficina 1001
Edificio Valparaiso
Bogotá

Tel: 2884334
Cel: 3162244012

Powered by CamScanner


Anexo TEC-04 – Flujo de inversión general interventoría

FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS CTO INTERVENTORIA N.CO1.PCCNTR.4146220: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)

	MES 1 - ENERO 2023		MES 2 - FEBRERO 2023		MES 3 - MARZO 2023		MES 4 - ABRIL 2023		MES 5 - MAYO 2023		MES 6 - JUNIO 2023		MES 7 - JULIO 2023		MES 8 - AGOSTO 2023		MES 9 - SEPTIEMBRE 2023		MES 10 - OCTUBRE 2023		MES 11 - NOVIEMBRE 2023		MES 12 - DICIEMBRE 2023		MES 13 - ENERO 2024		MES 14 - FEBRERO 2024		MES 15 - MARZO 2024		MES 16 - ABRIL 2024	
VALOR A FACTURAR	$ 998.531,44	0,08%	$ 4.549.341,40	0,34%	$ 20.668.860,87	1,56%	$ 43.481.305,08	3,28%	$ 60.405.852,06	4,56%	$ 70.308.887,43	5,31%	$ 97.918.266,30	7,40%	$ 95.798.473,45	7,24%	$ 122.675.727,77	9,27%	$ 212.779.127,15	16,07%	$ 181.306.133,45	13,69%	$ 163.333.065,75	12,34%	$ 116.991.683,67	8,84%	$ 76.560.473,28	5,78%	$ 47.852.411,97	3,61%	$ 8.296.248,92	0,63%
TOTAL MES	$ 998.531,44		$ 4.549.341,40		$ 20.668.860,87		$ 43.481.305,08		$ 60.405.852,06		$ 70.308.887,43		$ 97.918.266,30		$ 95.798.473,45		$ 122.675.727,77		$ 212.779.127,15		$ 181.306.133,45		$ 163.333.065,75		$ 116.991.683,67		$ 76.560.473,28		$ 47.852.411,97		$ 8.296.248,92	
TOTAL ACUMULADO	**$ 998.531,44**	**0,08%**	**$ 5.547.872,84**	**0,42%**	**$ 26.216.733,71**	**1,98%**	**$ 69.698.038,79**	**5,26%**	**$ 130.103.890,85**	**9,83%**	**$ 200.412.778,28**	**15,14%**	**$ 298.331.044,58**	**22,53%**	**$ 394.129.518,04**	**29,77%**	**$ 516.805.245,81**	**39,04%**	**$ 729.584.372,96**	**55,11%**	**$ 910.890.506,41**	**68,80%**	**$ 1.074.223.572,16**	**81,14%**	**$ 1.191.215.255,83**	**89,98%**	**$ 1.267.775.729,11**	**95,76%**	**$ 1.315.628.141,08**	**99,37%**	**$ 1.323.924.390,00**	**100,00%**

VALOR CONTRATO	$ 951.700.910,00
ADICION	$ 372.223.480,00
VALOR TOTAL	$ 1.323.924.390,00

MESES	COSTO	ACUMULADO
MES 1	$ 998.531,44	$ 998.531,44
MES 2	$ 4.549.341,40	$ 5.547.872,84
MES 3	$ 20.668.860,87	$ 26.216.733,71
MES 4	$ 43.481.305,08	$ 69.698.038,79
MES 5	$ 60.405.852,06	$ 130.103.890,85
MES 6	$ 70.308.887,43	$ 200.412.778,28
MES 7	$ 97.918.266,30	$ 298.331.044,58
MES 8	$ 95.798.473,45	$ 394.129.518,04
MES 9	$ 122.675.727,77	$ 516.805.245,81
MES 10	$ 212.779.127,15	$ 729.584.372,96
MES 11	$ 181.306.133,45	$ 910.890.506,41
MES 12	$ 163.333.065,75	$ 1.074.223.572,16
MES 13	$ 116.991.683,67	$ 1.191.215.255,83
MES 14	$ 76.560.473,28	$ 1.267.775.729,11
MES 15	$ 47.852.411,97	$ 1.315.628.141,08
MES 16	$ 8.296.248,92	$ 1.323.924.390,00



Anexo TEC-05 – Actas cierre de emergencias

Anexo TEC-06 – Informes semanales

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 40**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	16/10/2023 **AL**	22/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°38 el 27/10/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

Se inicia el frente de obra del colegio José Feliz Sede A el 07/10/23

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
55,11%	51,09%	1,12%	42,52%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	15	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	4	10
COLEGIOS TERMINADOS	9	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	283	82
		77,7%	22,5%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 02**		
FECHA INICIO OBRA:	11 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de febrero de 2024		**DEL**	16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 17/10/2023 Se avanza con la demolición del piso de la bateria de baños de los niños

El día 17/10/2023 Continúan los trabajos de demolición de enchapes existentes en el shut de basuras (piso)

El día 19/10/2023 Inicia la demolición del piso del shut de basuras

El día 19/10/2023 Inicia la demolición del sobre piso existente en la bateria de baños de los niños

El día 20/10/2023 Continúan los trabajos de demolición de sobre pisos de la batería de baños de los niños

El día 20/10/2023 Se realiza trasiego y acopio de escombros de la intervención realizada hasta el momento

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,91%	0,62%	0,21%	1,28%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	136	11	125
		8,1%	91,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	INERZIA INGENIERIA S.A.
AYUDANTE	1	INERZIA INGENIERIA S.A.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 0,91% y se tiene un ejecutado del 1,28% lo que refleja un adelanto del 0,37%. Se sugiere seguir con este ritmo de ejecución para no perder avance durante la ejecución de la intervención.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRES BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 02**		
DEL	16/10/2023	**AL**	22/10/2023



FOTO 1: Se avanza con la demolición del piso de la bateria de baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 2: Continúan los trabajos de demolición de enchapes existentes en el shut de basuras (piso) - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 3: Inicia la demolición del piso del shut de basuras - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 4: Inicia la demolición del sobre piso existente en la bateria de baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 5: Continúan los trabajos de demolición de sobre pisos de la bateria de baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 6: Se realiza trasiego y acopio de escombros de la intervención realizada hasta el momento - Colegio Alemania Unificada sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 40**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 17/10/2023 Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte de la malla contra impacto de la cancha sede primaria

El dia 17/10/2023 Se inicia el mantenimiento de los muros y la impermeabilizacion de las aulas #2 y #3 del bloque 3

El dia 18/10/2023 Continuan las actividades de retiro de pintura para impermeabilizacion de los muros de las aulas #2 y #3 del bloque 3

El dia 18/10/2023 Avanzan las actividades de pintura de las mallas contra impacto de la cancha sede primaria

El dia 19/10/2023 Se realiza la fundida de los dados para la instalación de columnas 100mmx100mmx4mm de las aulas #2 y #3 del bloque 3

El dia 19/10/2023 Continúan los trabajos de retiro de pintura para impermeabilizacion de los muros las aulas #2 y #3 del bloque 3

El dia 20/10/2023 Se inicia la instalacion de los pórticos para la estructura de la cubierta del aula #3 del bloque 3

El dia 20/10/2023 Inicia la demolicion de la canal en concreto y columnas del hall pasillo del bloque 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita retirar los residuos de chatarra, PVC y RCD (Escombro) resultantes de las demoliciones de las aulas #2 y #3 del bloque 3 que se encuentran acopiados en la fachada principal del mismo.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
58,91%	56,21%	2,05%	54,79%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	258	16
		94,2%	5,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se aumenta el atraso del 3,47% al 4,12% respecto a la semana anterior, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.

*La interventoría sugiere nuevamente ingresar personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2; además de estar aprobada estructura metálica nueva para los muros y la cubierta de estas aulas.

**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023



FOTO 1: Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte de la malla contra impacto de la cancha sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro




FOTO 2: Se inicia el mantenimiento de los muros y la impermeabilizacion de las aulas #2 y #3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Continuan las actividades de retiro de pintura para impermeabilizacion de los muros de las aulas #2 y #3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Avanzan las actividades de pintura de las mallas contra impacto de la cancha sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro




FOTO 5: Se realiza la fundida de los dados para la instalación de columnas 100mmx100mmx4mm de las aulas #2 y #3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Continúan los trabajos de retiro de pintura para impermeabilizacion de los muros las aulas #2 y #3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Se inicia la instalacion de los pórticos para la estructura de la cubierta del aula #3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Inicia la demolicion de la canal en concreto y columnas del hall pasillo del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 17/10/2023 Se inicia la fundida de las columnetas de confinamiento de las puertas de acceso a las aulas del bloque alianza

El día 17/10/2023 Avanzan los trabajos de montaje de estructura metálica de cubierta del bloque alianza

El día 18/10/2023 Inician las actividades de pañete de muros internos de las aulas del bloque alianza

El día 18/10/2023 Continuan los trabajos de montaje de la estructura en el bloque alianza

El día 19/10/2023 Avanzan los trabajos de instalación de correas metálicas de cubierta en el bloque alianza

El día 19/10/2023 Avanzan los trabajos de pañete de muro interno del aula 9 del bloque alianza

El día 20/10/2023 Avanza el montaje de la estructura para la cubierta del bloque alianza

El día 20/10/2023 Continuan los trabajos de pañete en muros interiores del baño movilidad reducida bloque alianza

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
14,53%	9,17%	0,29%	10,75%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	69	160
		30,1%	69,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
AYUDANTES	2	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
SOLDADORES	4	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**NO**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**NO**

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 14,53% programado y un 10,75% ejecutado lo que muestra un atraso del 3,78%. Se recomienda evaluar si realmente la metodología de instalar la teja de todos los bloques hasta que esté instalada en su totalidad la estructura metálica es de aporte al avance del proyecto dado que a partir de esta semana se empezó a macar un atraso considerable.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 10**		
DEL	16/10/2023	**AL**	22/10/2023



FOTO 1: Se inicia la fundida de las columnetas de confinamiento de las puertas de acceso a las aulas del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Avanzan los trabajos de montaje de estructura metálica de cubierta del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Inician las actividades de pañete de muros internos de las aulas del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Continuan los trabajos de montaje de la estructura en el bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Avanzan los trabajos de instalación de correas metálicas de cubierta en el bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Avanzan los trabajos de pañete de muro interno del aula 9 del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Avanza el montaje de la estructura para la cubierta del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede



FOTO 8: Continuan los trabajos de pañete en muros interiores del baño movilidad reducida bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 14**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 16/10/2023 Se continua con instalacion hidraulica bloque 1 y se inicia el armado del refuerzo en acero para columnetas y viguetas del aula 1

El día 17/10/2023 Se continua con instalacion de tubería hidraulica del bloque 1 y se continúa con el armado en acero para columnetas y viguetas aula 1

El día 18/10/2023 Se inicia sobre piso de bloque 1 y se continua con armado de estructura metalica

El día 19/10/2023 Se continua con sobre piso de bloque 1 y se evidencia concreto para columnetas y vigueta aula 1, se continua con armado de estructura metalica

El día 20/10/2023 Se continua con sobre piso de bloque 1 y se solicita demolicion columnetas ya que se evidencia hormigoneo de estas en aula 1, se continua con armado de estructura metalica

El día 21/10/2023 Se continua con sobre piso de bloque 1 y bloque 2 sin personall, sin actividad

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes en asbesto de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
29,28%	24,05%	1,79%	15,82%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	90	81
		52,6%	47,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
AYUDANTE	3	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
SOLDADOR	1	D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 29,28% y se tiene un ejecutado del 15,82% lo que refleja un atraso del 13,46%. Se sugiere acelarar las actividades de instalación de la teja de cubierta en las aulas 6, 7, 8 y 9 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 14**		
DEL	16/10/2023	**AL**	22/10/2023



FOTO 1: Se continua con instalacion hidraulica bloque 1 y se inicia el armado del refuerzo en acero para columnetas y viguetas del aula 1



FOTO 2: Se continua con instalacion de tubería hidraulica del bloque 1 y se continúa con el armado en acero para columnetas y viguetas aula 1



FOTO 3: Se inicia sobre piso de bloque 1 y se continua con armado de estructura metalica



FOTO 4: Se continua con sobre piso de bloque 1 y se evidencia concreto para columnetas y vigueta aula 1, se continua con armado de estructura metalica



FOTO 5: Se continua con sobre piso de bloque 1 y se solicita demolicion columnetas ya que se evidencia hormigoneo de estas en aula 1, se continua con armado de estructura metalica



FOTO 6: Se continua con sobre piso de bloque 1 y bloque 2 sin personal, sin actividad

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 40**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 16/10/23 Día festivo.

El 17/10/23 Sin actividades.

El 18/10/23 Inician con la aplicación de reci-base en piso de cancha

El 19/10/23 Continúan con aplicación de recibase en cancha

El 20/10/23 Se realiza instalación de tableros en pórticos y también se inicia con demarcación de cancha

El 21/10/23 Se continúa con demarcación y pintura en cancha

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda el orden y aseo general, retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	8,25%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	179	-76
		173,8%	-73,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	DYJ
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se encuentran culminando pendientes, por lo cual se programa entrega para la proxima semana.
Se recuerda que ya se cumplio el 100 % del tiempo de ejecución.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA No. 40

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023



FOTO 1: Aplicación de primera capa de reci base - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Aplicación de segunda capa de reci base - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Aplicación de pintura para demarcación de cancha - Colegio Entre Nubes Sede A Sede A



FOTO 4 : Realizan instalación de parte superior de arcos de cancha - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**	**SEMANA**	**No. 40**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 16/10/23 Día festivo.

El 17/10/23 No se realizaron actividades.

El 18/10/23 Realizan remates de pintura en muros de Dry wall y estructura metálica de cubierta.

El 19/10/23 Remates de pintura en estructura metálica de cubierta de aulas

El 20/10/23 Remates de pintura en estructura metálica de cubierta de aulas y hall de baño

El 21/10/23 No se realizaron actividades.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
85,95%	82,73%	0,00%	54,77%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	171	71
		70,7%	29,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

No se presentan cantidades, debido a que no se realizaron actividades medibles.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023



FOTO 1: No se realizaron actividades en cancha - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Realizan remates de pintura en muros de Dry wall y estructura metálica de cubierta. - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Remates de pintura en estructura metálica de cubierta de hall de baño y aula - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Remates de pintura en reja de hall de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**		**SEMANA**	**No. 40**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	14 de octubre de 2023			**DEL**	16/10/2023 **AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 16/10/23 Día festivo.

El 17/10/23 Continuan con instalación de piso chip en patio de juegos.

El 18/10/23 Culminan instalación de piso chip, culminan enchape de shut de basuras.

El 19/10/23 Se realiza la fundida de media caña en granito de shut de basuras.

El 20/10/23 Inician con instalación de red eléctrica para shut de basuras.

El 21/10/23 Se realiza aplicación de reci-base para cancha, culminan instalaciones eléctricas de shut de basuras.

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Orden y aseo general


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	6,19%	75,15%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	132	-6
		104,8%	-4,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	INERCIA INGENIERIA
OFICIAL DE OBRA	2	INERCIA INGENIERIA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023



FOTO 1: Instalación de enchape de shut de basuras - Colegio José Acevedo y Gomez sede B




FOTO 2: culminan de realizar instalación de piso chip - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Fundida de media caña en granito - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Aplicación de reci base de cancha - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 40**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	17 de febrero de 2024		**DEL**	16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 16/10/23 Día festivo.

El 17/10/23 Continuan con instalación de estructura metalica de cubierta de segundo piso, además continuan con aplicación de pintura de muros de tercer piso. Continuan realizando aplicación de anticorrosivo a perfiles de estructura metálica, culminan instalación de efuerzo a cercha de la cubierta central

El 18/10/23 Continuan con instalación de estructura metalica de cubierta de segundo piso, demolición de encorazado de cubierta

El 19/10/23 Continuan con instalación de estructura metalica de cubierta de segundo piso

El 20/10/23 Continuan con instalación de estructura metalica de cubierta de segundo piso, se realiza aplicación de pintura de muro de zona de comedor

El 21/10/23 Continuan con instalación de estructura metalica de cubierta de segundo piso

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
33,16%	26,50%	2,01%	13,09%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	208	90	118
		43,3%	56,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se actualiza progrmación, por ende se actualiza valor de ejecutado según este cambio.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023



FOTO 1: Aplicación de anticorrosivo a perfiles de estructura metálica de cubeirta - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A





FOTO 2: Culminan instalación de efuerzo a cercha de la cubierta central - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Instalación de estructura para cubierta de segundo piso- Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Aplicaicón de pintura en muros de tercer piso- Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 40**		
FECHA INICIO OBRA:	17 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	16/10/2023	**AL**	22/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 16/10/23 Día festivo.

El 17/10/23 Se inicia con actividades de desmonte de aparatos sanitarios en baños.

El 18/10/23 Continúan con desmonte de aparatos sanitarios y demolición de muros en baños de niños y niños.

El 19/10/23 No se realizaron actividades.

El 20/10/23 Continúan con demolición de muros y enchape en baños.

El 21/10/23 Continúan con demolición de muros y enchape en baños de niñas y niños.

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
4,10%	0,00%	0,00%	0,16%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	177	5	172
		2,8%	97,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023



FOTO 1: Desmonte de espejos de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Demolición de muros divisorios de mamposteria de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Demolición de muros divisorios de mamposteria de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4:Desinstalación de sanitarios de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 40**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL 16/10/23 Lunes Festivo.

EL 17/10/23 Instalación de puertas, pinturas muro aula 6, instalación de enchape de piso cuarto de aseo, reamtes de rampa, pintura muros cuarto de aseo, pintura estructura metalica de aulas.

EL 18/10/23 Instalación de puertas, pinturas muro aula 6, instalación de enchape de piso cuarto de aseo, reamtes de rampa, pintura muros cuarto de aseo, pintura estructura metalica de aulas.

EL 19/10/23 No se realizaron actividades.

EL 20/10/23 Instalación de puertas, pintura muro aulas, pintura baranda, instalación de tejas corredor segundo piso, remates rampa, retoques pintura baños de profesores, pintura de puertas.

EL 21/10/23 Instalación de puertas, pintura de aulas primer piso, instalación de tejas de aula 7 y pasillo segundo piso,limpiezade ventanas.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
90,49%	84,67%	0,72%	69,27%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	291	276	15
		94,8%	5,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.246.912.368 y nueva fecha de terminación el 30/10/23.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Pintura e instalación de puertas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: Instalación de teja de pergola - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 3: Instalación de teja de pasillos - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Instalación de teja de aula 7 - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 40**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL 16/10/23 Lunes Festivo.

EL 17/10/23 Se realiza pintura esmalte pasillos, estuco y píntura cielo raso, instalación de sifonres, pañete muro exterior, arreglo de divisiones en acero inoxidable, soldadura de puertas, instalación de dilataciones.

EL 18/10/23 Se realiza pintura esmalte pasillos, estuco y píntura cielo raso, instalación de sifonres, pañete muro exterior, arreglo de divisiones en acero inoxidable, soldadura de puertas, instalación de dilataciones, instalación de gargola en placa de cafeteria.

EL 19/10/23 Se realiza pintura esmalte de pasillos, estuco cielo raso, pañete de muro exterior de colegiom soldadura de carcamo instalacion de dilataciones de porcelanato.

EL 20/10/23 Se realiza pintura esmalte de pasillos, estuco cielo raso, pañete de muro exterior de colegiom soldadura de carcamo instalacion de dilataciones de porcelanato, pintura de cancha.

EL 21/10/23 Se realiza pintura esmalte de pasillos, estuco cielo raso, pañete de muro exterior de colegiom soldadura de carcamo instalacion de dilataciones de porcelanato.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
94,82%	90,14%	1,14%	87,79%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	276	16
		94,5%	5,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.793.050.180 y nueva fecha de terminación el 31/10/23.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:


Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023






FOTO 1: pañete de muro blanco - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Gargola placa de cafeteria - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 3: Pintura de pasillos - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Estuco de cielo raso segundo piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Pintura y demarcación de cancha - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Rejilla para carcamo - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 40**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	9/10/2023 **AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL 16/10/23 Lunes Festivo.

EL 17/10/23 Retiro de RCD

EL 18/10/23 Retiro de RCD

EL 19/10/23 Demolición de placa y vigas de cubierta.

EL 20/10/23 Demolición de placa y vigas de cubierta.

EL 21/10/23 No se realizaron labores.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
37,07%	30,44%	0,08%	19,94%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	193	90
		68,2%	31,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.
* Se solicita al contratista de obra plan de contingencia donde se evidencien las actividades faltantes a desarrollar en un tiempo no mayor al 30 de enero de 2024.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1: Demolición de vigas de cubierta - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Demolición de placa de cubierta - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 40**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL** 9/10/2023	**AL**	15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL 16/10/23 Lunes Festivo.

EL 17/10/23 Pintura de cinta de guarda escobas, instlación de tuberia EMT y cableado electrico, dilataciones de porcelanato, instalación de tablero electrico.

EL 18/10/23 Pintura de cinta de guarda escobas, instlación de tuberia EMT y cableado electrico, dilataciones de porcelanato.

EL 19/10/23 Pintura bajo techo en shut de basuras, instalación de tuberia EMT y cableado electrico, dilataciones de porcelanato.

EL 20/10/23 Instalación de lamparas e interruptores en salones de segundo piso.

EL 21/10/23 Instalación de lamparas e interruptores en salones de segundo piso.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
96,79%	92,93%	1,38%	69,24%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	115	17
		87,1%	12,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $420.914.867

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Pintura de cinta de salones - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 2: instalaciones electricas - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 3: Pintura de cuarto servicios. - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 4: Pintura de cuarto de aseo y shut de basuras - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**		**SEMANA**	**No. 40**	
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	9/10/2023	**AL** 15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL 16/10/23 Lunes Festivo.

EL 17/10/23 Montaje de estructura metalica, pañete de muro, encorose muro, pintura en estructura metalica, vigas decimentación .para zona de shut de basura

EL 18/10/23 Montaje de estructura metalica, pañete de muro, encorose muro, pintura estructura metalica, muros divisiorios en oficinas.

EL 19/10/23 Montaje de estructura metalica de cubierta, encorose de muro, instalación de red sanitaria de baños.

EL 20/10/23 Montaje de estructura metalica de cubierta, encorose de muro, instalación de red sanitaria de baños, pañete de fachada sur.

EL 21/10/23 Montaje de estructura metalica de cubierta, encorose de muro, instalación de red sanitaria de baños, pañete de fachada sur.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,56%	34,67%	3,37%	22,08%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	101	90
		52,9%	47,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067
Se ajustan porcentaje programado de acuerdo a programación V2 con valor anteriormente mencionado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 40		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023






FOTO 1: Montaje y pintura de estructura metalica de bloque alianza ala occidental - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 2: Mamposteria de canal - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 3: Red sanitaria para baños - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 4: Pañete de fachada sur - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FLÍX RESTREPO SEDE A**		**SEMANA**	**No. 40**	
FECHA INICIO OBRA:	9 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de marzo de 2024			**DEL**	9/10/2023	**AL** 15/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL 16/10/23 Lunes Festivo.

EL 17/10/23 Corte y pintura de estructura metalica de cubierta.

EL 18/10/23 Pintura de estructura metalica, soldadura de pedestales y platinas.

EL 19/10/23 Pintura de estructura metalica, soldadura de pedestales y platinas.

EL 20/10/23 Pintura de estructura metalica, soldadura de pedestales y platinas.

EL 21/10/23 No se realizaron actividades.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,89%	0,16%	1,31%	1,82%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	154	4	150
		2,6%	97,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 07/10/23, con el cerramiento en el bloque.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 40		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023



FOTO 1: Pintura de perfiles de estructura de cubierta - José Felix Restrepo Sede A





FOTO 2: Trabajos de soldadura en platinas y columnetas - José Felix Restrepo Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 40**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	9/10/2023	**AL**	15/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza pruebas de tintas y pintura en esmalte en estructura metálica. Se realiza instalación de teja en aulas 203 y 204.

Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza corte de dilataciones en placa concreto e instalación de estructura metálica en zona de aulas pefabricadas. Se realiza soldadura e instalación de estructura metálica en aula de primaria.

Colegio Manuelita Saenz - Sede A. Se suscribe acta de entrega emergencia cambio de ventana.


Colegio El Rodeo - Sede A. Se suscribe acta de entrega emergencia impermeabilización tanque de almacenamiento de agua potable.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**0**		
86,01%	2,50%	88,51%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**5**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**40**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst cerramiento) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Dem y const de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, const de escalón) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Sum e Insta baranda) * Colegio La Belleza - Sede A. (Adecuación shut basuras) * Colegio Aguas Claras. (Construcción red sanitaria baños preescolar) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto eléctrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de tanques de agua potable) * Colegio Fiorentino González. (Tratamiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Fiorentino González. (Impermeabilización de tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Rafael Núñez – Sede A. (Desmonte, Sum e Insta de cubierta y canal) * Colegio José Joaquín Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum e Inst de divisiones para oficina y orinal) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum de switch) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Vitelma. (Cambio cubierta baño, tratamiento humedades, cambio luminarias) * Colegio Manuelita Sáenz. (Reparación tubo hidráulico) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refrigeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desagüe tienda escolar) * Colegio Moralba – Sede A. (Sum e Insta de rejas para ventanas) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Republica de Ecuador – Sede A. (Mantenimiento ascensor) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Vitelma. (Lavado de tanques y poda) * Colegio El Rodeo - Sede A. (Impermeabilización tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Construcción de baño de profesores y shut de basuras) * Colegio San Cristóbal – Sede A. (Sum e Inst de flanche) * Colegio Gran Colombia (Mantenimiento cubierta) * Colegio Los Alpes – Sede A (Poda y tala de árboles) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Mantenimiento equipos de bombeo) * Colegio Vitelma. (Pintura muros de baño, cinta flanche y fumigación) * Colegio Manuelita Sáenz. (Poda y tala de árboles) * Colegio Juana Escobar – Sede A. (Sum e Inst acometida eléctrica)
			REPORTADAS -TOTAL	**50**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO/CON OBSERVACIONES**	Se realizara la demolición de la placa en el mes de diciembre de 2023, toda vez que la misma no cumple con la ressietnacia requeria y la caldiad del acabado.
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
24	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
25	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
26	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
27	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
28	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
29	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	EN EJECUCIÓN	
30	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACION TANQUE ALMACENAMIENTO	**TERMINADO**	
31	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
32	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
33	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
34	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
35	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
36	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
37	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	**TERMINADO/CON OBSERVACIONES**	Se realizo el ajuste por garantia de la flauta de las bombas en la presente semana.
38	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
39	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
40	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	**TERMINADO**	
42	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
43	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
44	NUEVA DELHI - SEDE A	FALLA SUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO	EN EJECUCIÓN	
45	LA VICTORIA - SEDE B	FALLA EN ELECTROBOMBAS POR INUNDACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS.	EN EJECUCIÓN	
46	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA / RETIRADA	
47	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA / RETIRADA	
48	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
49	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
50	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $997.037.102, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoria

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 40		
DEL	9/10/2023	AL	15/10/2023





FOTO 1: Pintura en esmalte en estructura metálica. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 2: Instalación de teja en aulas 203 y 204. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 3: Retiro y disposición final de RCD. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 4: Ensayo de líquidos penetrantes en estructura metálica de aulas 201, 202, 203 y 204. Colegio José Joaquín Castro - Sede B





FOTO 5: Corte de dilataciones en placa concreto en zona de aulas pefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 6: Instalación de platinas en zona de aulas pefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 41**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	23/10/2023 **AL**	29/10/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°39 el 03/11/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

Se inicia el frente de obra del colegio José Feliz Sede A el 07/10/23

Se realizó entrega de espacios al colegio, aún así, quedaron pendientes por realizar, a los cuales se hara seguimiento según los compromisos adquiridos por contratista de manera especifica mediante acta de reunión del día 26 de octubre del año en curso. Se actualiza valor final según ulltima actualización de presupuesto.

Se realizó entrega de espacios al colegio, aún así, quedaron pendientes por realizar, a los cuales se hara seguimiento según los compromisos adquiridos por contratista de manera especifica mediante acta de reunión del día 26 de octubre del año en curso.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
58,53%	55,11%	1,86%	44,39%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	15	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	4	10
COLEGIOS TERMINADOS	9	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	290	75
		79,7%	20,6%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solicita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 03**		
FECHA INICIO OBRA:	11 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de febrero de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 23/10/2023 Continúan los trabajos de demolición del sobre piso existente en la bateria de baños de los niños

El día 24/10/2023 Se realiza retiro y acopio de escombros generados durante la jornada de trabajo

El día 25/10/2023 Sin Actividad en el colegio

El día 26/10/2023 Sin Actividad en el colegio

El día 27/10/2023 Se realiza adecuación de las áreas de trabajo

El día 28/10/2023 Se realiza adecuación del punto de acopio

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
1,87%	0,91%	0,00%	1,28%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	136	18	118
		13,2%	86,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	INERZIA INGENIERIA S.A.
AYUDANTE	1	INERZIA INGENIERIA S.A.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 1,87% y se tiene un ejecutado del 1,28% lo que refleja un atraso del 0,59%. Se sugiere recuperar el avance perdido realizando la instalación de la tubería de desagues del baño que está siendo intervenido.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 03**		
DEL	23/10/2023	**AL**	29/10/2023



FOTO 1: Continúan los trabajos de demolición del sobre piso existente en la bateria de baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 2: Se realiza retiro y acopio de escombros generados durante la jornada de trabajo - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 3: Se realiza adecuacion de las áreas de trabajo - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 4: Se realiza adecuacion del punto de acopio - Colegio Alemania Unificada sede B

FOTO 5: Sin Actividad en el Colegio

FOTO 6: Sin Actividad en el Colegio

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 23/10/2023 Se realizo el remate de la pintura de la malla contra impacto

El dia 23/10/2023 Avanza los trabajos de soldadura instalacion de platinas y porticos

El dia 23/10/2023 Inicia la instalacion columnas metalicas 10x10 en el pasillo y en las aulas

El dia 23/10/2023 Continua los trabajos de mantenimiento con anticorrosivo de la estructura

El dia 23/10/2023 Avanza la instalacion de los porticos y columnas aula 5 bloque 3

El dia 25/10/2023 Se avanza con la instalacion de correas aula 5

El dia 26/10/2023 Avanza los trabajos de instalacion de los porticos costado occidental

El dia 26/10/2023 Instalacion estructura aula 4 bloque 3

El dia 27/10/2023 Avanza los trabajos de instalacion de los porticos aula 6 bloque 3

El dia 27/10/2023 Instalacion de las columnas 10x10 aula 6

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita retirar los residuos de chatarra, PVC y RCD (Escombro) resultantes de las demoliciones de las aulas #2 y #3 del bloque 3 que se encuentran acopiados en la fachada principal del mismo.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
61,75%	58,91%	1,33%	56,13%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	265	9
		96,7%	3,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se aumenta el atraso del 4,12% al 5,62% respecto a la semana anterior, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.

*La interventoría sugiere nuevamente ingresar personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2; además de estar aprobada estructura metálica nueva para los muros y la cubierta de estas aulas.

**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Se realizo el remate de la pintura de la malla contra impacto :- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Avanza los trabajos de soldadura instalacion de platinas y porticos :- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Inicia la instalacion columnas metalicas 10x10 en el pasillo y en las aulas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Continua los trabajos de mantenimiento con anticorrosivo de la estructura - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Avanza la instalacion de los porticos y columnas aula 5 bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Se avanza con la instalacion de correas aula 5 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Avanza los trabajos de instalacion de los porticos costado occidental - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Instalacion estructura aula 4 bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Avanza los trabajos de instalacion de los porticos aula 6 bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Instalacion de las columnas 10x10 aula 6 - Colegio Jose Joaquin Castro

CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 24/10/2023 Continúan las actividades de resane y pañete de los muros internos de las aulas del bloque Alianza

El día 24/10/2023 Inicia la mampostería del cuarto de servicios generales y su respectivo baño

El día 25/10/2023 Continúan los trabajos de compactacion de la base B200 de la zona de la cancha

El día 25/10/2023 Continúa la mampostería del cuarto de servicios generales

El día 26/10/2023 Continúan las actividades de compactacion de la base B200 de la zona de la cancha

El día 26/10/2023 Continúa la mamposteria del cuarto de servicios generales

El día 27/10/2023 Continúan las actividades de nivelación y compactación de la base B200 de la zona de la cancha

El día 27/10/2023 Avanza la instalación de la estructura metálica de cubierta del bloque alianza

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
21,31%	14,53%	7,09%	29,23%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	76	153
		33,2%	66,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
AYUDANTES	5	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
SOLDADORES	3	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
ELECTRICISTA	1	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	X		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	NO
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 21,31% programado y un 29,23% ejecutado lo que muestra un adelanto del 7,92%. Se recomienda evaluar si realmente la metodología de instalar la teja de todos los bloques hasta que esté instalada en su totalidad la estructura metálica; también es necesario iniciar a ejecutar la instalación de tuberías de redes hidráulicas y sanitarias dado que a la fecha presentan atraso en el inicio de la actividad.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 11**		
DEL	23/10/2023	**AL**	29/10/2023



FOTO 1: Continúa la instalacion de la estructura metálica de cubierta del bloque alianza costado norte - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Continúa la extendida y la compactacion de base B200 en la zona de la cancha - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Continúan las actividades de resane y pañete de los muros internos de las aulas del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Inicia la mampostería del cuarto de servicios generales y su respectivo baño - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Continúan los trabajos de compactacion de la base B200 de la zona de la cancha - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Continúa la mampostería del cuarto de servicios generales - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Continúan las actividades de compactacion de la base B200 de la zona de la cancha - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 8: Continúa la mamposteria del cuarto de servicios generales - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 9: Continúan las actividades de nivelación y compactación de la base B200 de la zona de la cancha - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 10: Avanza la instalación de la estructura metálica de cubierta del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 15**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 23/10/2023 Se inicia con el enchape para muros en el baño de movilidad reducida del costado de la portería

El día 24/10/2023 Inicia la instalación de la teja tipo EcoRoof en las aulas del bloque 2

El día 25/10/2023 Se inicia con el enchape para piso en el baño de movilidad reducida del costado de la portería

El día 26/10/2023 Se continua con enchapes, instalación de sanitario, instalación de teja y todo lo pertinente según compromisos

El día 27/10/2023 Frente de obra sin actividad debido a jornada electoral

El día 28/10/2023 Frente de obra sin actividad debido a jornada electoral

COMPONENTE SST:

*Se desocupa el colegio de materiales RCD's y se realiza jornada de orden y aseo por la jornada electoral que se desarrolló en esta sede de la institución educativa.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
36,60%	29,28%	2,99%	18,81%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	97	74
		56,7%	43,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
AYUDANTE	4	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
SOLDADOR	1	D&J SERVICIOS
AUXILIAR	1	D&J SERVICIOS
ARMADOR	1	D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 36,60% y se tiene un ejecutado del 18,81% lo que refleja un atraso del 17,79%. Se sugiere acelarar las actividades de obra civil en las aulas 6, 7, 8 y 9 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 15**		
DEL	23/10/2023	**AL**	29/10/2023



FOTO 1: Se inicia con el enchape para muros en el baño de movilidad reducida del costado de la portería - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 2: Inicia la instalación de la teja tipo EcoRoof en las aulas del bloque 2 - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 3: Se inicia con el enchape para piso en el baño de movilidad reducida del costado de la portería - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 4: Se continua con enchapes, instalación de sanitario, instalación de teja y todo lo pertinente según compromisos - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 5: Frente de obra sin actividad debido a jornada electoral - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 6: Frente de obra sin actividad debido a jornada electoral - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Continuan con demarcación de cancha.

El 24/10/23 Culminan demarcación de cancha.

El 25/10/23 Reemboquillado de muro de ladrillo.

El 26/10/23 Actividades de orden y aseo general.

El 27/10/23 Se realizó entrega de espacios al colegio, interventoría deja claro que quedaron pendientes por realizar.

El 28/10/23 No se realizaron actividades.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda el orden y aseo general, retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	186	-83
		180,6%	-80,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	DYJ
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se realizó entrega de espacios al colegio, aún así, quedaron pendientes por realizar, a los cuales se hara seguimiento según los compromisos adquiridos por contratista de manera especifica mediante acta de reunión del día 26 de octubre del año en curso.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA No. 41

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Demarcación de cancha - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Demarcación de cancha - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3:Retoque de pintura en reja de muro y limpieza de malla contra impacto - Colegio Entre Nubes Sede A Sede A



FOTO 4 : Reemboquillado de muro de ladrillo - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	14 de octubre de 2023		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Realizan demarcación de cancha.

El 24/10/23 Culminan demarcación de cancha

El 25/10/23 Realizan demarcación de tablero de basquetbol

El 26/10/23 No se realizaron actividades

El 27/10/23 Se realizó entrega de espacios al colegio, interventoría deja claro que quedaron pendientes por realizar.

El 28/10/23 Realizan instalación de angeo para puertas de shut de basuras

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Orden y aseo general


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	11,51%	100,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	139	-13
		110,3%	-10,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	INERCIA INGENIERIA
OFICIAL DE OBRA	2	INERCIA INGENIERIA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se realizó entrega de espacios al colegio, aún así, quedaron pendientes por realizar, a los cuales se hara seguimiento según los compromisos adquiridos por contratista de manera especifica mediante acta de reunión del día 26 de octubre del año en curso. Se actualiza valor final según ulltima actualización de presupuesto.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Shut de basuras - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Entrega de espacios al colegio - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Entrega de espacios al colegio - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Entrega de espacios al colegio - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**	**SEMANA**	**No. 41**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 No se realizaron actividades.

El 24/10/23 Instalación de rejas de seguridad en aulas, descargue y extensión de material de mejoramiento reciclado

El 25/10/23 Figuración de acero para escaleras, excavación manual para construcción de escaleras en zona de cancha, para mejoramiento de acceso a esta zona.

El 26/10/23 Encofrado para escaleras, fundición de escaleras en concreto, descargue de material de mejoramiento reciclado, retiro de residuos RCD.

El 27/10/23 Traslado de cerramiento en polisombra para permitir acceso de votantes, desencofrado de escaleras, excavación manual en zona baja de escaleras, aseo general

El 28/10/23 No se realizan actividades por elecciones.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
89,27%	85,95%	0,00%	56,12%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	178	64
		73,6%	26,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

No se presentan cantidades, debido a que no se realizaron actividades medibles.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO [illegible] Sede C



FOTO 2: Realizan remates de pintura en muros de Dry wall y estructura metálica de cubierta. - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Remates de pintura en estructura metálica de cubierta de hall de baño y aula - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Remates de pintura en reja de hall de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	17 de febrero de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Aplicación de pintura de esmalte a estructura metálica de cubierta del segundo piso, además realizan demolición de encorazado de cubierta (muros y/o cuchillas)

El 24/10/23 Continuan con instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso, así mismo se llevo acabo aplicación de pintura de esmalte, también continuan con demolición de encorazado de cubierta (muros y/o cuchillas).

El 25/10/23 Instalación de templetes de estructura metálica de cubierta de tercer y segundo piso, continuan con aplicación de esmalte a estructura metálica de cubierta, continuan demolición de encorazado de cubierta (muros y/o cuchillas), pañetado de filos.

El 26/10/23 Continuan con instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso,así mismo con aplicación de pintura de esmalte a estructura metálica, instalación de templetes, instalacion de tuberia emt 3/4 para red eléctrica de aulas de tercer piso e instalación de tablero electrico de 12C.

El 27/10/23 Instalación de estructura metálica, instalación de tuberia emt 3/4 para red electrica, pañetado de filos, levante de muro en mamposteria, aplicación de esmalte a estructura metálica, retiro de residuos RCD.

El 28/10/23 Instalación de estructura metálica, pañete de filos de muros en parte superior, construcción de muro en mamposteria, continuan con aplicación de pintura en esmalte a estructura metálica de cubierta de segundo piso.

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,05%	33,16%	2,70%	15,79%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	208	97	111
		46,6%	53,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Aplicación de pintura en esmalte a perfiles de estructura metálica de cubierta de segundo piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Inician instalción de redes eléctricas de tercer piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Instalación de estructura metálica para cubierta de segundo piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Instalación de tablero eléctrico y de tubería EMT de nueva distribución - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	17 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Demolición de enchape de muros de baños.

El 24/10/23 Continúan con demolición de enchapes en muros de baños.

El 25/10/23 No se realizaorn actividades.

El 26/10/23 Continúan con demolición de enchapes en muros de baños.

El 27/10/23 No se realizaron actividades debido a elecciones.

El 28/10/23 No se realizaron actividades debido a elecciones.

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
4,10%	$ 897.926,26	0,05%	0,21%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	177	12	165
		6,8%	93,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Demolición de enchaoe de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Demolición de enchape de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Demolición de enchape de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A




FOTO 4: Hubo días que no se realizaron actividades - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Instalación de teja corredor bloque de aulas, pintura de muro de aulas, pintura de baranda de rampa, pintura de marcos y puertas.

El 24/10/23 Instalación de teja corredor de aulas, pintura de muros de aulas, pintura de baranda de rampa, pintura de marcos y puerta.

El 25/10/23 Instalación de teja corredor de aulas, pintura de muros de aulas, pintura de baranda de rampa, pintura de marcos y puerta.

El 26/10/23 Instalación de flanche, pinturas de muros de aulas, pintura de puerta principal, pintura de marcos y puertas, instalación de tableros zona rack, construcción de caja de inspección en zona de juegos.

El 27/10/23 Instalación de flanche, pinturas de muros de aulas, pintura de puerta principal, pintura de marcos y puertas, instalación de tableros zona rack.

El 28/10/23 Excavación para carcamo de zona de juegos.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
98,40%	90,49%	1,13%	70,40%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	291	290	1
		99,7%	0,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	SI

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.246.912.368 y nueva fecha de terminación el 30/10/23.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Pintura e instalación de puertas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Instalación de flanche en pergola de rampa - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 3: Instalación de teja de pasillos y cuarto de aseo. - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Caja de inspección de zona de juegos. - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Picado de muro y demolición de enchape, instalación de tuberia EMT, pintura en carcamos.

El 24/10/23 Picado de muro demolición de enchape, instalación de tuberi EMT, lijado de cielo raso, instalación de tuberia EMT en pasillo piso 1.

El 25/10/23 Lijado de cielo raso, soldadura de puertas, pintura tipo koraza facahda muro sur, Instalación de rejilla de carcamo.

El 26/10/23 Pintura bajo techo en salones primer piso, pintura esmalte pasillo primer piso, remate de cielo raso, filos lagrimales en fachada exterior.

El 27/10/23 Pintura bajo techo en salones primer piso, pintura esmalte pasillo primer piso, remate de cielo raso, filos lagrimales en fachada exterior.

El 28/10/23 Pintura bajo techo en salones primer piso, pintura esmalte pasillo primer piso, remate de cielo raso, filos lagrimales en fachada exterior.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
99,44%	90,14%	0,47%	88,26%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	290	2
		99,3%	0,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.793.050.180 y nueva fecha de terminación el 31/10/23.
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023





FOTO 1: Pintura de muros de fachada - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: Demolición de enchape y pañete de muro - Colegio José Maria Carbonell






FOTO 3: Pintura de pasillos y cielo raso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Rejilla de carcamo - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 41**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	23/10/2023 **AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 No se realizaron actividades.

El 24/10/23 Demolición de viga cubierta.

El 25/10/23 Demolición de vigas cubierta.

El 26/10/23 Demolición de vigas cubierta.

El 27/10/23 Demolición de vigas cubierta, lavado de muros de cerramiento, pañete de baños, desmonte de shut de basuras.

El 28/10/23 Demolición de vigas cubierta.

El 29/10/23 Demolición de vigas cubierta.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
45,01%	37,07%	0,50%	20,44%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	207	76
		73,1%	26,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.

* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.

* Se solicita al contratista de obra plan de contingencia donde se evidencien las actividades faltantes a desarrollar en un tiempo no mayor al 30 de enero de 2024.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023




FOTO 1: Demolición de vigas de cubierta - Colegio Moralba Sede C




FOTO 2: Demolición de placa de cubierta - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FLÍX RESTREPO SEDE A**		**SEMANA**	**No. 41**	
FECHA INICIO OBRA:	9 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de marzo de 2024			**DEL**	23/10/2023	**AL** 29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 No se realizaron actividades.

El 24/10/23 Pintura de estructura metalica, soldadura de columnetas y platinas.

El 25/10/23 Demolicón de cuchillas de mamaposteria.

El 26/10/23 Demolición de cuchillas de mamposteria.

El 27/10/23 No se realizaron actividades por jornada electoral.

El 28/10/23 No se realizaron actividades por jornada electoral.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,57%	0,89%	0,88%	2,70%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	154	18	136
		11,7%	88,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ
SOLDADORES	1	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 07/10/23, con el cerramiento en el bloque.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023





FOTO 1: Soldadura entre platinas y columnetas - José Felix Restrepo Sede A





FOTO 2: Demolición de cuchillas en mamposteria - José Felix Restrepo Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 41**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL** 23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Pintura de puertas.

El 24/10/23 Pintura de puertas.

El 25/10/23 Pintura de puertas, remates de instalación electrica de segundo piso.

El 26/10/23 Pintura de puertas, desmonte de reja de puerta, aseo de salones de primer piso.

El 27/10/23 No se realizaron actividades por jornada electoral.

El 28/10/23 No se realizaron actividades por jornada electoral.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
98,00%	96,79%	17,52%	86,75%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	129	3
		97,7%	2,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $420.914.867

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Pintura de puertas - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 2: Pintura de puertas - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 23/10/23 Montaje de estructura metalica de cubierta, pañete de muro, pintura de estructura metalica, corte con pulidora para tuberia de baños.

El 24/10/23 Montaje de estructura metalica de cubierta, pañete de muro, pintura de estructura metalica, corte con pulidora para tuberia de baños.

El 25/10/23 Montaje de estructura metalica de cubierta, pañete de muro, levantamiento piso chip.

El 26/10/23 Montaje de estructura metalica de cubierta, pañete de muro, levantamiento piso chip, Instalación de primera capa de teja standing.

El 27/10/23 Montaje de estructura metalica, Instalación de primera capa de teja standing, mamaposteria de canales, se realiza prueba de estanqueidad.

El 28/10/23 Instalación de teja standing, pañete de muro de fachada sur, instalación de red hiadulica baños, mamaposteria de canales.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
49,92%	42,56%	3,01%	25,09%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	115	76
		60,2%	39,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067
Se ajustan porcentaje programado de acuerdo a programación V2 con valor anteriormente mencionado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Retiro de piso chip - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 2: Montaje y pintura de estructura metalica de bloque alianza ala oriental - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 3: Pintura de estructura metalica de ala occidental - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 4: Red saniatira cargada para prueba de estanqueidad - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 5: Instalación de teja standing - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 6: Pañete de facahda Sur - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO EL RODEO SEDE B**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 24/10/23 Desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de puertas de baños, demolición de placas de concreto (mesones de baños)

El 25/10/23 Demolición de placa de concreto (meson), demolición de muros.

El 26/10/23 Demolición de muros de baños.

El 27/10/23 Demolición de muros en baños, demolición de enchape de muros de baños.

El 28/10/23 Demolición de muros en baños, demolición de enchape de muros de baños.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,16%	$ -	0,11%	0,11%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	170	3	167
		1,8%	98,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 24/10/23, con la demolición de los baños.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023



FOTO 1: Demolición de placa de meson de baños - El Rodeo Sede B



FOTO 2: Desmonte de aparatos sanitarios y puertas - El Rodeo Sede B



FOTO 3: Demolición de mamposteria de baños - El Rodeo Sede B



FOTO 4: Demolición de mamposteria de baños - El Rodeo Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 41**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	23/10/2023	**AL**	29/10/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza instalación de columnetas para soporte de bajantes en primer nivel, e instalación de templetes en estructura metálica de cubierta.

Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza soldadura, instalación y pinturade estructura metálica en zona de aulas pefabricadas. Se realiza soldadura e instalación de estructura metálica en aula de primaria.


Colegio La Victoría - Sede B. Se realiza instalación de bombas reparadas y se suscribe acta de entrega.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**0**		
88,51%	3,59%	92,09%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**5**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**40**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst cerramiento) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Dem y const de muro cerramiento, cambio de teja cafetería, const de escalón) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Sum e Insta baranda) * Colegio La Belleza - Sede A. (Adecuación shut basuras) * Colegio Aguas Claras. (Construcción red sanitaria baños preescolar) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto eléctrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de tanques de agua potable) * Colegio Florentino González. (Tratamiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Florentino González. (Impermeabilización de tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Rafael Núñez – Sede A. (Desmonte, Sum e Insta de cubierta y canal) * Colegio José Joaquín Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum e Inst de divisiones para oficina y orinal) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum de switch) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Vitelma. (Cambio cubierta baño, tratamiento humedades, cambio luminarias) * Colegio Manuelita Sáenz. (Reparación tubo hidráulico) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refrigeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desagüe tienda escolar) * Colegio Moralba – Sede A. (Sum e Insta de rejas para ventanas) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Republica de Ecuador – Sede A. (Mantenimiento ascensor) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Vitelma. (Lavado de tanques y poda) * Colegio El Rodeo - Sede A. (Impermeabilización tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Construcción de baño de profesores y shut de basuras) * Colegio San Cristóbal – Sede A. (Sum e Inst de flanche) * Colegio Gran Colombia (Mantenimiento cubierta) * Colegio Los Alpes – Sede A (Poda y tala de árboles) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Mantenimiento equipos de bombeo) * Colegio Vitelma. (Pintura muros de baño, cinta flanche y fumigación) * Colegio Manuelita Sáenz. (Poda y tala de árboles) * Colegio Juana Escobar – Sede A. (Sum e Inst acometida eléctrica)
			REPORTADAS -TOTAL	**50**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO/CON OBSERVACIONES**	Se realizara la demolición de la placa en el mes de diciembre de 2023, toda vez que la misma no cumple con la ressietnacia requeria y la caldiad del acabado.
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES-PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
24	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
25	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
26	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
27	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
28	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
29	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	EN EJECUCIÓN	
30	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACION TANQUE ALMACENAMIENTO	**TERMINADO**	
31	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
32	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
33	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
34	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
35	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
36	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
37	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	**TERMINADO/CON OBSERVACIONES**	Se realizo el ajuste por garantia de la flauta de las bombas en la presente semana.
38	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACION, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
39	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
40	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	**TERMINADO**	
42	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
43	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
44	NUEVA DELHI - SEDE A	FALLA SUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO	EN EJECUCIÓN	
45	LA VICTORIA - SEDE B	FALLA EN ELECTROBOMBAS POR INUNDACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS.	EN EJECUCIÓN	
46	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA / RETIRADA	
47	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA / RETIRADA	
48	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
49	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
50	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $997.037.102, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 41		
DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023





FOTO 1: Instalación de tejas en cubierta de aula 204. Colegio José Joaquín Castro - Sede B





FOTO 2: Instalación de templetes en estructura metálica de cubierta. Colegio José Joaquín Castro - Sede B





FOTO 3: Instalación de columnetas para soporte de bajantes en primer nivel. Colegio José Joaquín Castro - Sede B





FOTO 4: Soldadura e instalación de estructura metálica en zona de aulas pefabricadas.Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 5: Pintura de estructura metálica en zona de aulas pefabricadas.Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 6: Se realiza soldadura e instalación de estructura metálica en aula de primaria. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 7: Instalación de bombas reparadas y suscripción acta de entrega. Colegio La Victoria - Sede B.

FOTO 8:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 42**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	30/10/2023 **AL**	5/11/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°40 el 10/11/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

Se inicia el frente de obra del colegio José Felix Sede A el 07/10/23


Se inicia el frente de obra del colegio Veinte de Julio el 01/11/23


COMPONENTE SST:
Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:
La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DÍAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	15	**Actas de vecindad**	**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
61,96%	58,53%	1,48%	45,87%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	2	10		364	297	68
				COLEGIOS TERMINADOS	11				81,6%	18,7%
				TOTAL	28					







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solicita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	11 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de febrero de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 30/10/2023 Inicia la adecuación y el retiro de la tubería sanitaria existente en los baños de los niños

El día 31/10/2023 Se realiza la nivelación y la adecuación del relleno granular del área de la batería de baño

El día 02/11/2023 Continúan las actividades de adecuación de los puntos de desagüe de los lavamanos de los baños de los niños

El día 02/11/2023 Se realiza el retiro del pegacor existente para posterior pañete de muros del shut de basura

El día 03/11/2023 Instalación y presentación de la araña de desagüe de los lavamanos del baño de los niños

El día 03/11/2023 Instalación y presentación de la araña de desagüe de los sanitarios del baño de los niños

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos de construcción y demolición que se generaron durante el proceso de desmonte de cubiertas existentes de la semana en curso.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
5,33%	1,84%	0,02%	1,56%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	136	25	111
		18,4%	81,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	INERZIA INGENIERIA S.A.
AYUDANTE	1	INERZIA INGENIERIA S.A.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**SI**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 5,41% y se tiene un ejecutado del 1,30% lo que refleja un atraso del 4,11%. Se sugiere recuperar el avance perdido realizando la instalación de la tubería de desagues del baño que está siendo intervenido.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRES BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA



FOTO 1: Inicia la adecuación y el retiro de la tubería sanitaria existente en los baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 2: Se realiza el retiro del alistado de piso existente en el shut de basuras - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 3: Se culmina el retiro de la tubería sanitaria existente en el baño de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 4: Se realiza la nivelación y la adecuación del relleno granular del área de la batería de baños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 5: Continúan las activid[illegible] legio Alemania Unificada sede B



FOTO 6: Se realiza el retiro del pegacor existente para posterior pañete de muros del shut de basura - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 7: Instalación [illegible] ania Unificada sede B



FOTO 8: Instalación [illegible] ania Unificada sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	12 de marzo de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 30/10/2023 Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura metálica de cubierta del aula 2 del bloque 3

El día 30/10/2023 Avanzan las actividades de soldadura, la instalación de platinas y pórticos del aula 3 del bloque 3

El día 31/10/2023 Inician las actividades de excavación manual para los dados de cimentación de las aulas preformadas

El día 31/10/2023 Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de las aulas 2 y 3 del bloque 3

El día 01/11/2023 Continúan los trabajos de excavación para la instalación del acero de los dados de cimentación de las aulas preformadas

El día 01/11/2023 Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de las aulas 2 y 3 del bloque 3

El día 02/11/2023 Continúan las actividades de soldadura de la estructura metalica de las aulas 2 y 3 del bloque 3

El día 02/11/2023 Continúan los trabajos de excavación y perfilación de los dados de las aulas preformadas

El día 03/11/2023 Inicia la excavación para los dados de las columnas metálicas de la estructura del aula de profesores

El día 03/11/2023 Continúa el amarre de acero para los dados de cimentación de las aulas preformadas

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita retirar los residuos de chatarra, PVC y RCD (Escombro) resultantes de las demoliciones de las aulas #2 y #3 del bloque 3 que se encuentran acopiados en la fachada principal del mismo.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
63,76%	61,75%	1,43%	57,56%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	400	272	128
		68,0%	32,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se aumenta el atraso del 5,62% al 6,11% respecto a la semana anterior, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual del día 30 de Agosto por un valor de $1,194.848.678 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se aclara que no se pueden ejecutar en simultáneo las obras del bloque 2 con las del bloque 3 dado que el colegio no tiene más espacios para re-ubicar a los estudiantes mientras se realiza la intervención.

*La interventoría sugiere nuevamente ingresar personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2; además de estar aprobada estructura metálica nueva para los muros y la cubierta de estas aulas.

**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura metálica de cubierta del aula 2 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Avanzan las actividades de soldadura, la instalación de platinas y pórticos del aula 3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Inician las actividades de excavación manual para los dados de cimentación de las aulas preformadas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de las aulas 2 y 3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Continúan los trabajos de excavación para la instalación del acero de los dados de cimentación de las aulas preformadas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de las aulas 2 y 3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Continúan las actividades de soldadura de la estructura metalica de las aulas 2 y 3 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Continúan los trabajos de excavación y perfilación de los dados de las aulas preformadas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9: Inicia la excavación para los dados de las columnas metálicas de la estructura del aula de profesores - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Continúa el amarre de acero para los dados de cimentación de las aulas preformadas - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 12**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 31/10/2023 Continúan las actividades de soldadura de la estructura metálica de cubierta del bloque Alianza

El dia 31/10/2023 Se realizan cortes con pulidora para el vaciado en concreto de las columnas del pasillo del bloque Alianza

El dia 01/11/2023 Inicia la adecuación de la mampostería de las cuchillas de la cubierta del bloque Alianza

El dia 01/11/2023 Inicia la aplicación de anticorrosivo en las correas metálicas de la estructura de la cubierta del bloque Alianza

El dia 02/11/2023 Inicia la instalación de correas metálicas de cubierta del costado sur del bloque Alianza

El dia 02/11/2023 Se realiza la instalación y nivelación de platinas para soporte de la estructura de cubierta de los baños

El dia 03/11/2023 Inicia la instalación de la tubería sanitaria de la batería de baños de primera infancia

El dia 03/11/2023 Se realiza el vaciado de concreto en vigas de cimentación del cuarto de servicios generales

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
28,39%	21,31%	1,01%	30,24%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	83	146
		36,2%	63,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
AYUDANTES	3	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
SOLDADORES	3	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	**NO**
Rutas de evacuación	**SI**
Manejo de Residuos (RCD's)	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**NO**

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 28,39% programado y un 30,24% ejecutado lo que muestra un adelanto del 1,85%. Se recomienda evaluar si realmente la metodología de instalar la teja de todos los bloques hasta que esté instalada en su totalidad la estructura metálica; también es necesario continuar con la instalación de tuberías de redes hidráulicas y sanitarias dado que a la fecha presentan atraso en el término de la actividad.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 12		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Continúan las actividades de compactacion de la base B200 de la cancha múltiple intervenida - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Se retira el encorozado sobre mampostería de las cubiertas del bloque alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Continúan las actividades de soldadura de la estructura metálica de cubierta del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Se realizan cortes con pulidora para el vaciado en concreto de las columnas del pasillo del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Inicia la adecuación de la mampostería de las cuchillas de la cubierta del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Inicia la aplicación de anticorrosivo en las correas metálicas de la estructura de la cubierta del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Inicia la instalación de correas metálicas de cubierta del costado sur del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 8: Se realiza la instalación y nivelación de platinas para soporte de la estructura de cubierta de los baños - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 9: Inicia la instalación de la tubería sanitaria de la batería de baños de primera infancia - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 10: Se realiza el vaciado de concreto en vigas de cimentación del cuarto de servicios generales - Colegio Rafael Nuñez Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 16**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 30/10/2023 Inicia la demolición de columnetas hormigueadas del aula 6 para realizar la respectiva reparación

El día 31/10/2023 Se realiza el vaciado de concreto para la reparación de las columnetas del aula 6

El día 01/11/2023 Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la portería

El día 02/11/2023 Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la cancha

El día 03/11/2023 Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la cancha

El día 04/11/2023 Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la portería

COMPONENTE SST:

*Se desocupa el colegio de materiales RCD's y se realiza jornada de orden y aseo por la jornada electoral que se desarrolló en esta sede de la institución educativa.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
44,35%	36,60%	0,68%	19,48%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	104	67
		60,8%	39,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	3	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
AYUDANTE	5	EULISES GÓMEZ / D&J SERVICIOS
SOLDADOR	1	D&J SERVICIOS
ARMADOR	1	D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 44,35% y se tiene un ejecutado del 19,48% lo que refleja un atraso del 17,79%. Se sugiere acelarar las actividades de obra civil en las aulas 6, 7, 8 y 9 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 16**		
DEL	30/10/2023	**AL**	5/11/2023



FOTO 1: Inicia la demolición de columnetas hormigueadas del aula 6 para realizar la respectiva reparación - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 2: Se realiza el vaciado de concreto para la reparación de las columnetas del aula 6 - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 3: Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 6: Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la portería - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**		**SEMANA**	**No. 42**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de diciembre de 2023			**DEL**	30/10/2023 **AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/11/23 Extensión de subbase granular con reciclado

El 31/10/23 Descargue y extensión de subbase granular con reciclado

El 01/11/23 Desencofrado de escaleras, extensión de susbbase granular con reciclado

El 02/11/23 No se realizaron actividades

El 03/11/23 No se realizaron actividades

El 04/11/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
92,41%	89,27%	23,90%	80,02%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	221	185	36
		83,7%	16,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

No se presentan cantidades, debido a que no se realizaron actividades medibles.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Extendido de base granular clase C (BG_C) con reciclado - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Afinado de escalera - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Extendido de base granular clase C (BG_C) con reciclado - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Llegan a obra arcos de cancha - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	17 de febrero de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/11/23 Instalación estructura metálica para cubierta, aplicación de anticorrosivo a perfiles de estructura metálica de cubierta, instalación de tubería EMT para red eléctrica, instalación de cableado para red eléctrica.

El 31/10/23 Aplicación de anticorrosivo a perfiles de estructura metálica de cubierta de segundo piso, aplicación de estuco y vinilo en muros en muros de segundo piso, desmonte de cubierta en asbesto de segundo piso, instalación de cableado para red eléctrica de tercer piso.

El 01/11/23 Aplicación de anticorrosivo a perfiles de estructura metálica de cubierta de segundo piso, pañete de filos, instalación de tubería EMT para red eléctrica de tercer piso, así mismo instalación de luminarias panel led, instalación de tomacorrientes e instalación de interruptores.

El 02/11/23 Demolición de encorazado de cubierta, perforación para anclajes, instalación de anclajes y platinas

El 03/11/23 Aplicación de esmalte sobre estructura metálica, pañete de filos, instalación de interruptores en tablero eléctrico, instalación de cableado para red eléctrica de tercer piso

El 04/11/23 Descargue de material (bloques y cemento) soldadura de perfiles metálicos, orden y aseo, no se realizan actividades de cubierta por lluvias

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
52,47%	42,05%	1,28%	17,07%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	208	104	104
		50,0%	50,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023




FOTO 1: Instalación de cableado de tablero eléctrico de tercer piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Desmonte de cubierta de segundo piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Pañete de filos de vigas, en segundo piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Instalación de lamparas en espacios de tercer piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	17 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/11/23 Continúan con demolición de enchape en baños y trasiego de escombros hacia la cancha

El 31/10/23 Continúan con demolición de enchape en baños y trasiego de escombros hacia la cancha

El 01/11/23 No se realizaron actividades

El 02/11/23 Demolición en baños y trasiego de escombros

El 03/11/23 Continúan con demolición en baños y trasiego de escombros

El 04/11/23 Continúan con demolición en baños de profesores

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,67%	0,55%	0,09%	0,41%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	177	19	158
		10,7%	89,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se realiza actualización de programación y valor inicial de este frente de obra.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Demolición de muros de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Demolición de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Acopio de escombros de demolición en cancha - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Demolición de muros de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO VEINTE DE JULIO**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	1 de noviembre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/11/23 No se había iniciado el tiempo de ejecución según lo acordado con el colegio

El 31/10/23 No se había iniciado el tiempo de ejecución según lo acordado con el colegio

El 01/11/23 No se había iniciado el tiempo de ejecución según lo acordado con el colegio

El 02/11/23 Instalación de cerramiento en lona en zona de cancha, instalación de cerramiento en lona en zona de pasillo trasero

El 03/11/23 Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios

El 04/11/23 Excavación manual, acopio de residuos de excavación, retiro de malla de cerramiento, retiro de raices de arboles, desmonte de juego en pasillo trasero

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,15%	0.00%	0,44%	0,44%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	162	4	158
		2,5%	97,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Cerramiento en poli sombra, para delimitar zona de intervención - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Cerramiento en poli sombra, para delimitar zona de intervención en parte posterior de aulas - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Desinstalación de cerramiento metálico - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 42**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	30/10/2023 **AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/10/23 No se realizaron actividades por paro de trabajadores.

El 31/10/23 Excavación de tuberia carcamo zona de juegos.

El 01/11/23 Instalación de tuberia para desagüe de carcamo.

El 02/11/23 Instalación de malla electrosoldada para carcamo.

El 03/11/23 Instalación de formaleta para fundida de carcamo.

El 04/11/23 Excavación para red hidrualica.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
100,00%	100,00%	0,68%	74,61%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	291	297	-6
		102,1%	-2,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	SI

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.187.304.612 y nueva fecha de terminación el 26/11/23.
-Se da por culminado el tiempo contractual para el frente, de comite No.38 se dan 26 dias mas para realizar los pendientes de las actividades contractuales.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Pintura e instalación de puertas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Instalación de tuberia de bajantes de carcamo - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Instalación de Malla electrosoldada y formaleta para carcamo. - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

FOTO 4: - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/10/23 Soldadura de puertas, remates de pintura de pasillos, pintura de cielo raso.

El 31/10/23 Soldadura de puertas, remates de pasillos, pintura cielo rasos, pintura de pasamanos exterior.

El 01/11/23 Soldadura de puertas, remates pasillos, pintura , pintura cielo raso, pintura de facahda.

El 02/11/23 Soldadura de puertas, remates de pintua de pasillos, pintura bajo cielo raso, pintura de facahda,instalción de tuberia EMT y cableado.

El 03/11/23 Remates de pintura de pasillos, pintura de fachada instalción de tuberia EMT pasillos cableado y luminarias, reemboquilla de fachada de bloque administrativo.

El 04/11/23 Pintura de fachada instalción de tuberia EMT pasillos cableado y luminarias, reemboquilla de fachada de bloque administrativo.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	99,74%	0,17%	93,01%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	297	-5
		101,7%	-1,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.704.644.231 y nueva fecha de terminación el 26/11/23.
-Se da por culminado el tiempo contractual para el frente, de comite No.38 se dan 30 dias mas para realizar los pendientes de las actividades contractuales.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Pintura de fachada de muro blanco - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Instalación de tuberia EMT - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Reemboquillado de fachada - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Pañete de muro de fachada - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 42**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	30/10/2023 **AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/10/23 Demolición de vigas y placa cubierta, lavado de muro de cerramiento, pañete de baños, excavación para cimentación.

El 31/10/23 Demolición de vigas y placa cubierta, pañete de baños.

El 01/11/23 Demolición de vigas y placa cubierta, pañete de baños.

El 02/11/23 Demolición de vigas y placa cubierta, pañete de baños, desmonte de shut de basuras.

El 03/11/23 Demolición de vigas y placa cubierta, pañete de baños, desmonte de shut de basuras, instalación de estructura faltante en baños.

El 04/11/23 Retiro de escombros a lugar de acopio.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
52,91%	45,01%	2,63%	23,07%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	214	69
		75,6%	24,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.
* Se solicita al contratista de obra plan de contingencia donde se evidencien las actividades faltantes a desarrollar en un tiempo no mayor al 30 de enero de 2024.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023





FOTO 1: Demolición de vigas de cubierta - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Pañete de cuchillas de baños. - Colegio Moralba Sede C



FOTO 3: Excavación de cimentación - Colegio Moralba Sede C

FOTO 4: - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FLÍX RESTREPO SEDE A**		**SEMANA**	**No. 42**	
FECHA INICIO OBRA:	9 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de marzo de 2024			**DEL**	30/10/2023	**AL** 5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/10/23 Orden y aseo, traslado de material de estructura metalica a segundo piso.

El 31/10/23 Soldadura de estructura metalica, instalación de platinas y pedestales, trasiego de teja asbesto cemento a punto de acopio.

El 01/11/23 Soldadura de estrutura metalica, instalación de platinas y pedes tales.

El 02/11/23 Soldadura de estrutura metalica, instalación de platinas y pedes tales.

El 03/11/23 Instalación de platinas y pedestales, pintura (anticorrosivo) estructura metalica.

El 04/11/23 Instalación de platinas y pedestales, pintura (anticorrosivo) estructura metalica.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
16,17%	7,57%	0,85%	3,56%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	154	25	129
		16,2%	83,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ
SOLDADORES	1	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 07/10/23, con el cerramiento en el bloque.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023





FOTO 1: Instalación de columnetas - José Felix Restrepo Sede A



FOTO 2: Instalación de columnetas - José Felix Restrepo Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**		**SEMANA**	**No. 42**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023			**DEL**	30/10/2023 **AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/10/23 Pintura de vigas de primer piso, remates de pintura de salones primer piso.

El 31/10/23 Pintura de vigas de primer piso, pintura de puertas de primer piso.

El 01/11/23 Pintura de vigas de primer piso, pintura puertas primer piso.

El 02/11/23 Pintura de puertas primer piso, se inicia la instalación de ventanas de segundo piso.

El 03/11/23 Filos en tableros de segundo piso, instalación de geotextril para filtro, corte con pulidora para bajanates, instalación de ventanas.

El 04/11/23 Filos de gaurda escoba segundo piso, bajantes de cubierta, remates de ventaneria.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	96,79%	16,88%	91,52%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	136	-4
		103,0%	-3,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $436.881.520

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Filos de tableros - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 2: Instalación de ventanas de segundo piso - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 3: Geotextil para filtro - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 4: Pintura de bajantes - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 5: Pintura de puertas - Colegio José Maria Carbonell

FOTO 6: - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**		**SEMANA**	**No. 42**	
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	30/10/2023	**AL** 5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/10/23 Montaje de estrucutrametalica, pañete de muro, alistado de piso de baños.

El 31/10/23 Montaje de estructura metalica, pañete de muro, levantamiento muros de baños y encoroce de pasillos.

El 01/11/23 Montaje de estructura metalica, pañete de muro, filos y encoroce de pasillos.

El 02/11/23 Montaje de estructura metalica,pañete de muro, levantamiento muros en baños, filos y encoroce.

El 03/11/23 Montaje de estructura metalica, pañete de muros, corte pulidora y excavación para caja de inspección, dilatación y escobiado en piso de pista de trote, desmonte de cubierta de bloque sur, acero para vigas.

El 04/11/23 Montaje de estructura metalica y pintura, exacavación para caja de inspección, enchape de piso aulas, desmonte de cubierta de bloque sur.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
59,64%	52,35%	1,03%	27,34%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	122	69
		63,9%	36,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067
Se ajustan porcentaje programado de acuerdo a programación V2 con valor anteriormente mencionado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Desmonte decubierta de bloque Sur - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 2: Mamposteria de muros de baños - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 3: Fundida de placa de pista de trote - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 4: Encorosado de cubierta y canal - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO EL RODEO SEDE B**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 30/10/23 Demolición de enchape de muros de baño, desmonte de puertas de baños.

El 31/10/23 Demolición de enchape de muros de baño, desmonte de puertas de baños.

El 01/11/23 Demonste de puertas de aula de coordinación, demolición de muros de aula de coordinación.

El 02/11/23 Desmonte de lavaplatos.

El 03/11/23 Picado de muros en cuarto de refrigerios, acopio de escombro, demolición de enchape en aula de profesores.

El 04/11/23 Acopio de escombro, demolición de enchape en aula de profesores.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
3,00%	0,16%	0,19%	0,31%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	170	10	160
		5,9%	94,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 24/10/23, con la demolición de los baños.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023



FOTO 1: Demolición de enchape de baños - El Rodeo Sede B



FOTO 2: Desmonte de puertas coordinación - El Rodeo Sede B



FOTO 3: Picado de muros de cuarto de refrigerios - El Rodeo Sede B

FOTO 4: - El Rodeo Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 42**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	30/10/2023	**AL**	5/11/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza pintura en columnetas para soporte de bajantes en primer nivel, en templetes y estructura metálica de cubierta segundo nivel. Se realiza instalación de tuberia EMT por parte de ETB.


Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza soldadura, instalación y pintura de estructura metálica en zona de aulas pefabricadas. Se realiza soldadura e instalación de estructura metálica en aula de primaria.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**0**		
88,18%	3,62%	91,80%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**4**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**41**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst cerramiento) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Dem y const de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, const de escalón) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Sum e Insta baranda) * Colegio La Belleza - Sede A. (Adecuación shut basuras) * Colegio Aguas Claras. (Construcción red sanitaria baños preescolar) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto eléctrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de tanques de agua potable) * Colegio Fiorentino González. (Tratamiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Fiorentino González. (Impermeabilización de tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Rafael Núñez – Sede A. (Desmonte, Sum e Insta de cubierta y canal) * Colegio José Joaquín Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum e Inst de divisiones para oficina y orinal) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum de switch) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Vitelma. (Cambio cubierta baño, tratamiento humedades, cambio luminarias) * Colegio Manuelita Sáenz. (Reparación tubo hidráulico) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refrigeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desagüe tienda escolar) * Colegio Moralba – Sede A. (Sum e Insta de rejas para ventanas) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Republica de Ecuador – Sede A. (Mantenimiento ascensor) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Vitelma. (Lavado de tanques y poda) * Colegio El Rodeo - Sede A. (Impermeabilización tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Construcción de baño de profesores y shut de basuras) * Colegio San Cristóbal – Sede A. (Sum e Inst de flanche) * Colegio Gran Colombia (Mantenimiento cubierta) * Colegio Los Alpes – Sede A (Poda y tala de árboles) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Mantenimiento equipos de bombeo) * Colegio Vitelma. (Pintura muros de baño, cinta flanche y fumigación) * Colegio Manuelita Sáenz. (Poda y tala de árboles) * Colegio Juana Escobar – Sede A. (Sum e Inst acometida eléctrica)
			REPORTADAS -TOTAL	**50**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO/CON OBSERVACIONES**	Se realizara la demolición de la placa en el mes de diciembre de 2023, toda vez que la misma no cumple con la ressietnacia requeria y la caldiad del acabado.
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
24	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
25	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
26	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
27	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
28	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
29	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	EN EJECUCIÓN	
30	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACION TANQUE ALMACENAMIENTO	**TERMINADO**	
31	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
32	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
33	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
34	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
35	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
36	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
37	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	**TERMINADO**	
38	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
39	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
40	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	**TERMINADO**	
42	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
43	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
44	NUEVA DELHI - SEDE A	FALLA SUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO	EN EJECUCIÓN	
45	LA VICTORIA - SEDE B	FALLA EN ELECTROBOMBAS POR INUNDACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS.	**TERMINADO**	
46	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA / RETIRADA	
47	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ÁRBOLES	REPORTADA / RETIRADA	
48	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
49	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
50	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $1,041,335,265, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023





FOTO 1: Pintura en columnetas para soporte de bajantes en primer nivel. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 2: Pintura en templetes y estructura metálica de cubierta segundo nivel. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 3: Instalación de tuberia EMT por parte de ETB. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 4: Soldadura, instalación y pintura de estructura metálica en zona de aulas pefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 5: Soldadura e instalación de estructura metálica y pintura (anticorrosivo) en aula de primaria. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 6: Demolición de piso e instalación de platina y columneta soporte de estructura metálica de cubierta. Colegio Los Alpes - Sede A.

PAGINA 2 DE 2			
SEMANA	No. 42		
DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023





FOTO 7: Pañete de muros en área de fijación de platinas aula primaria. Colegio Los Alpes - Sede A.

FOTO 8:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°41 el 17/11/2023; está pendiente por definir el lugar.

Se realiza ajuste de porcentaje de avance programado, de acuerdo al flujo de caja V5.

Se inicia el frente de obra del colegio José Felix Sede A el 07/10/23

Se inicia el frente de obra del colegio Veinte de Julio el 01/11/23


Se inicia frente de obra Colegio entre Nubes Sede B el 07/11/23


COMPONENTE SST:
Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:
La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DÍAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	16	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
65,38%	61,96%	2,01%	48,64%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	1	10	**TIEMPO EJECUCIÓN**	364	304	61
				COLEGIOS TERMINADOS	11				83,5%	16,8%
				TOTAL	28					







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solicita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	11 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de febrero de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 06/11/2023 Inician los trabajos de pañete de los muros internos de la bateria de baños de los niños

El dia 07/11/2023 Continúan los trabajos de adecuación de los puntos sanitarios del baño de los niños

El dia 08/11/2023 Continúan las actividades de pañete de muros interiores del shut de basuras

El dia 09/11/2023 Se realiza la instalación de los registros independientes para sanitarios y lavamanos

El dia 10/11/2023 Continúan los trabajos de instalación de pañete impermeabilizado de los muros interiores del baño de niños

El dia 11/11/2023 Se realiza la distribución y la instalación de la tubería de suministro de agua potable

COMPONENTE SST:

*Se acopian en obra en los espacios de punto de acopio los residuos RCD de las excavaciones para instalación de tuberías en los baños de los niños que se ejecutaron durante la semana.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
8,31%	5,33%	1,02%	2,59%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	136	32	104
		23,5%	76,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	INERZIA INGENIERIA S.A.
AYUDANTE	2	INERZIA INGENIERIA S.A.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 5,41% y se tiene un ejecutado del 1,30% lo que refleja un atraso del 4,11%. Se sugiere recuperar el avance perdido realizando la instalación de la tubería de desagues del baño que está siendo intervenido.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRES BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	45236		
DEL	0/01/1900	AL	0/01/1900



FOTO 1: Inician los trabajos de pañete de los muros internos de la batería de baños de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 2: Continúan los trabajos de adecuación de los puntos sanitarios del baño de los niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 3: Continúan las actividades de pañete de muros interiores del shut de basuras - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 4: Se realiza la instalación de los registros independientes para sanitarios y lavamanos - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 5: Continúan los trabajos de instalación de pañete impermeabilizado de los muros interiores del baño de niños - Colegio Alemania Unificada sede B



FOTO 6: Se realiza la distribución y la instalación de la tubería de suministro de agua potable - Colegio Alemania Unificada sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	12 de marzo de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 07/11/2023 Continúan la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de cubierta del bloque 3

El dia 07/11/2023 Se inicia el desmonte de la cubierta de la sala de profesores del bloque 3

El dia 08/11/2023 Inicia el montaje de los pórticos del aula de profesores del bloque 3

El dia 08/11/2023 Se realiza el desmonte de las ventanas existentes para cambio del aula de profesores del bloque 3

El dia 09/11/2023 Continua la instalación de la estructura metálica de los pórticos del aula de profesores del bloque 3

El dia 09/11/2023 Inicia la instalación de las platinas para el anclaje de la estructura de las aulas preformadas

El dia 10/11/2023 Inicia la instalación de la primera capa de teja standing de la cubierta de las aulas 5 y 6 del bloque 3

El dia 10/11/2023 Continúa la instalación de las platinas para el anclaje de la estructura de las aulas preformadas

COMPONENTE AMBIENTAL:

*Se solicita retirar los residuos de chatarra, PVC y RCD (Escombro) resultantes de las demoliciones de las aulas #2 y #3 del bloque 3 que se encuentran acopiados en la fachada principal del mismo.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Charlas de seguridad, capacitaciones, elaboración de ATS, pausas activas, acompañamiento SST, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifican los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
63,63%	62,47%	0,20%	57,76%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	400	279	121
		69,8%	30,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AUXILIAR	2	MAURICIO CARRERA

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se disminuye el atraso del 6,11% al 5,87% respecto a la semana anterior, ya que se realizó el ajuste del presupuesto con base en el presentado en la reunión mensual de presupuestos del día 30 de Octubre por un valor de $1,219.562.970 y también se actualiza la programación del colegio con su respectivo flujo de caja. Se indica que el colegio entregará todo el bloque 2 desocupado para iniciar la intervención en este espacio el día lunes 20 de Noviembre

*La interventoría sugiere nuevamente ingresar personal operativo para ejecutar las actividades que faltan en el frente de las aulas pre-formadas dado que no hay algún impedimento para realizarlas en simultáneo con las obras del bloque 2; además de estar aprobada estructura metálica nueva para los muros y la cubierta de estas aulas.

**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal y conductores de los vehiculos; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo; se solicita mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Continúan la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de cubierta del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Se inicia el desmonte de la cubierta de la sala de profesores del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Inicia el montaje de los pórticos del aula de profesores del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Se realiza el desmonte de las ventanas existentes para cambio del aula de profesores del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Continua la instalación de la estructura metálica de los pórticos del aula de profesores del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Inicia la instalación de las platinas para el anclaje de la estructura de las aulas preformadas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Inicia la instalación de la primera capa de teja standing de la cubierta de las aulas 5 y 6 del bloque 3 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Continúa la instalación de las platinas para el anclaje de la estructura de las aulas preformadas - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 13**		
FECHA INICIO OBRA:	14 de agosto de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de marzo de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 07/11/2023 Inicia la instalacion de tubería sanitaria de desague de los baños del colegio

El dia 07/11/2023 Continúa la instalación de las correas metálicas del costado sur del bloque Alianza

El dia 08/11/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta del bloque Alianza en la zona de los baños

El dia 08/11/2023 Continúa la excavación manual para instalación de la tuberia sanitaria de desagüe de los baños

El dia 09/11/2023 Continúa la actividad de resolde de correas metálicas de las aulas del costado norte del bloque Alianza

El dia 09/11/2023 Continúa la exacavcion manual de la caja de inspección de desagüe de los baños del bloque Alianza

El dia 10/11/2023 Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta del bloque alianza en la zona de los baños

El dia 10/11/2023 Continúa la demolición de los andenes exteriores del costado norte del bloque Alianza

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.
- Se realiza la adecuación del espacio de almacenamiento de residuos RCD en el costado occidental de la cancha múltiple del colegio con polisombra y varas rollizas. Este espacio fue aprobado por la inspectora SST de la interventoría.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
34,14%	28,31%	1,28%	31,43%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	229	90	139
		39,3%	60,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	2	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
AYUDANTES	6	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.
SOLDADORES	2	INERZIA INGENIERÍA S.A.S.

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

VOLQUETA PARA RETIRO RESIDUOS RCD	x		GMJ618		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	NO
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*De acuerdo al porcentaje de avance programado semanal, se tiene un 34,14% programado y un 31,43% ejecutado lo que muestra un atraso del 2,71%. Se recomienda realizar la instalación de la teja de todos los bloques dado que ya se encuentra en obra; también es necesario continuar con la instalación de tuberías de redes hidráulicas y sanitarias dado que a la fecha presentan atraso en el término de la actividad.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:

Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 13**		
DEL	6/11/2023	**AL**	12/11/2023



FOTO 1: Inicia la instalacion de tubería sanitaria de desague de los baños del colegio - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 2: Continúa la instalación de las correas metálicas del costado sur del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 3: Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta del bloque Alianza en la zona de los baños - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 4: Continúa la excavación manual para instalación de la tuberia sanitaria de desagüe de los baños - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 5: Continúa la actividad de resolde de correas metálicas de las aulas del costado norte del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 6: Continúa la exacavcion manual de la caja de inspección de desagüe de los baños del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B



FOTO 7: Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta del bloque alianza en la zona de los baños - Colegio Rafael Nuñez Sede



FOTO 8: Continúa la demolición de los andenes exteriores del costado norte del bloque Alianza - Colegio Rafael Nuñez Sede B

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B**	**SEMANA**	**No. 17**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 07/11/2023 Se continua con enchape de los baños en bloque 2

El día 08/11/2023 Se continua con enchape de los baños en bloque 1 y bloque 2

El día 09/11/2023 Se continua con enchapes y se evidencia acero de refuerzo para vigueta

El día 10/11/2023 Se continua con enchape bloque 1, bloque 2 y concreto para vigueta

El día 11/11/2023 Se continua con el enchape de los baños del bloque 1

COMPONENTE SST:

*Se solicita que nuevamente se realice jornada de orden para acomodar mejor dentro de la institución educativa los elementos desmontados de los baños de la zona de la cancha.
*El contratista realiza durante la semana las siguientes actividades: Elaboración de ATS, pausas activas, revisión de documentación SST y jornadas de orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área SST del contratista y de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se realizan jornadas de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
51,13%	44,35%	4,98%	24,47%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	171	111	60
		64,9%	35,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra
JUAN CARLOS PINZÓN	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	1		Asesor ambiental

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	EULISES GÓMEZ
AYUDANTE	1	EULISES GÓMEZ
SOLDADOR	1	D&J SERVICIOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos y senderos peatonales	SI
Rutas de evacuación	SI
Manejo de Residuos (RCD's)	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se tiene un porcentaje programado para la semana en curso del 51,13% y se tiene un ejecutado del 24,47% lo que refleja un atraso del 26,66%. Se sugiere acelarar las actividades de obra civil en las aulas 6, 7, 8 y 9 aprobadas para recuperar el avance perdido durante el periodo.
**Se realizan recorridos entre el área SST de interventoría y contratista; se verifican los permisos de trabajo, los ATS y demás documentación del sistema SST, se revisan los documentos de ingreso del personal; se requiere por la inspectora SST de la interventoría constante acompañamiento por el inspector SST del contratista en las actividades de obra; se recomienda mantener el orden y aseo de todas las areas de trabajo. Se solicita dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor).

Elaborado Por:



Nombre : ING. ANDRÉS BELLO ACUÑA
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO ITEM COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 17**		
DEL	6/11/2023	**AL**	12/11/2023



FOTO 1: Se continua con enchape de los baños en bloque 2 - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 2: Se continua con enchape de los baños en bloque 1 y bloque 2 - Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 3: Se continua con enchapes y se evidencia acero de refuerzo para vigueta - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B



FOTO 4: Se continua con enchape bloque 1, bloque 2 y concreto para vigueta - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B




FOTO 5: Se continua con el enchape de los baños del bloque 1 - Colegio Tomas Rueda Vargas Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**	**SEMANA**	**No. 43**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de diciembre de 2023		**DEL** 6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Día festivo.

El 07/11/23 No se realizaron actividades.

El 08/11/23 Desencofrado de escalones de cancha y a la espera que llegara demoledor para demoler placa contra piso

El 09/11/23 Inician con la demolición de placa contrapiso en parte posterior de cancha, para así poder adecuar bien los perimetros de la nueva cancha

El 10/11/23 Continuan con demolición de placa contrapiso

El 11/11/23 Continuan con demolición de placa contrapiso

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda acopio provisional de material RCD y material de obra sobrante.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
93,91%	92,41%	0,17%	80,19%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	221	192	29
		86,9%	13,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

No se presentan cantidades, debido a que no se realizaron actividades medibles.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Demolición de placa de contrapiso en concreto ubicada en parte posterior de cancha en zona norte - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Demolición de placa de contrapiso en concreto ubicada en parte posterior de cancha en zona norte - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: No se ha realizado la instalación de rejas en parte posterior, además no se ha culminado los pendientes de la primera zona de intervención - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: No han realizado reparación de anden que se vio afectado por volqueta - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	17 de febrero de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Día festivo.

El 07/11/23 Instalación de refuerzo en estructura de cubierta central, aplicación de esmalte a estructura metálica de cubierta de segundo piso, aplicación de pintura en esmalte en muros, instalación de estructura metálica, pañete de filos de muros

El 08/11/23 Pañete de filos de muros, instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso, aplicación de pintura esmalte en muros, aplicación de esmalte en estructura metálica

El 09/11/23 Instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso, aplicación de esmalte en estructura metálica, pañete de filos de vigas y muros. Instalación de canal de cubierta de zona central

El 10/11/23 Instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso, aplicación de pintura en esmalte en estructura metálica, pañete de filos de muros, desmonte de cubierta de asbesto

El 11/11/23 Instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso, aplicación de pintura en esmalte en estructura metálica, pañete de filos de vigas, se realizan pruebas de tinta en soldaduras de estructura metálica de segundo piso

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
60,27%	52,47%	1,50%	18,58%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	208	111	97
		53,4%	46,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	3	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Instalación de estructura de cubierta, para cerchas existentes - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Instalación de canal de cubierta de zona central - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Instalación de estructura metálica de cubierta de segundo piso - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Pañete de filos de vigas - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	17 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Día festivo.

El 07/11/23 Demolición de pisos de baños

El 08/11/23 Continúan con demolición de pisos en baños

El 09/11/23 Continúan con demolición de pisos en baños y movimiento de escombros a cancha

El 10/11/23 Continúan con demolición de pisos en baños y movimiento de escombros a cancha

El 11/11/23 Continúan con demolición de pisos en baños

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,79%	0,67%	0,34%	0,75%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	177	26	151
		14,7%	85,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

A medida que se iba demoliendo el piso de baños, a medidad que se iban rompiendo tubos debido a que no eran visibles, se iba arreglando para evitar filtraciones de agua y/o afectaciones.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Demolición de pisos de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: Demolición de pisos de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Demolición de pisos de baños- Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Demolición de pisos de baños - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO VEINTE DE JULIO**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	1 de noviembre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Día festivo.

El 07/11/23 Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios

El 08/11/23 Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios, se hace necesario el retiro de raices de arbol que estaba talado desde antes de la intervención

El 09/11/23 Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios y acopio de material de excavación

El 10/11/23 Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios

El 11/11/23 Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios, acopio de sobrantes de excavación, orden y aseo

COMPONENTE SST: Verificación ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección ATS, permisos de trabajo, preoperacionales. Verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra,Validacion de retiro material RCD (Teja de asbesto), validación punto de acopio, verificación actividades de trabajo en alturas, Inspección armado de andamio.

COMPONENTE AMBIENTAL: Retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,52%	0,15%	0,22%	0,66%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	162	11	151
		6,8%	93,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
JUAN CARLOS PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
ASHLEY	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Interventoría recordo la importancia de realizar concepto estructural para así reutilizar las cerchas existentes de cubierta de aulas, de tal manera que se ahorrara tiempo de ejecución y costos, sin embargo contratista manifesto que realizara propuesta nueva de estructura metálica de cubierta, a esta semana no han sido enviados los esquemas de cubiertas.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 2: se hace necesario el retiro de raices de arbol que estaba talado desde antes de la intervención - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 3: Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A



FOTO 4: Excavación manual en zona donde se realizara nuevo cuarto de refrigerios - Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FLÍX RESTREPO SEDE A**		**SEMANA**	**No. 43**	
FECHA INICIO OBRA:	9 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de marzo de 2024			**DEL**	6/11/2023	**AL** 12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Isntalación de platinas y pedestales.

El 08/11/23 Instalación de correas en aulas 205 y 206.

El 09/11/23 Instalación de correas en aula 205 y 206

El 10/11/23 Instalación de correas en aula 205 y 206.

El 11/11/23 Instalación de correas en aula 205 y 206.

El 12/11/23 Instalación de correas en aula 205 y 206.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
23,62%	16,17%	0,43%	3,99%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	154	32	122
		20,8%	79,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	DYJ
SOLDADORES	1	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 07/10/23, con el cerramiento en el bloque.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Instalación de correas aula 205 - José Felix Restrepo Sede A



FOTO 2: Instalación de correas aula 206 - José Felix Restrepo Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE B**		**SEMANA**	**No. 43**	
FECHA INICIO OBRA:	7 de noviembre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024			**DEL**	6/11/2023	**AL** 12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Desmonte de puerta y entre paños de madera de cuerto de deportes Instalación de polisombra ne zona de trabajo y acopio de material.

El 08/11/23 No se realizaron actividades.

El 09/11/23 Desmonte de cubierta cuarto de deportes.

El 10/11/23 No se realizaron actividades.

El 11/11/23 No se realizaron actividades.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
1,36%	$ -	0,46%	0,46%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	156	3	153
		1,9%	98,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	SERVI CONSTRUCCIONES

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 07/11/23, con la demolición de los baños.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023





FOTO 1: Cerramiento de acopio y zona de trabajo - Entre Nubes Sede B





FOTO 2: Desmonte de cuarto de deportes - Entre Nubes Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTA RITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 43**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	6/11/2023 **AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Excavación manual de tuberia de agua potable, instalación de formaleta para fundida de carcamo, remates de ventaneria, instalación de cableado para red electrica.

El 08/11/23 Excavación mnaula de tuberia de agua potable, intslación de formaleta para fundida de carcamo, nivelación de terrero para area de placa de bomba, remates de pintura, limpieza de ventanas.

El 09/11/23 Fundida de placa de bombas, instalación de formaleta para fundida de carcamo, excavación de tuberia de agua potable, remates de pintura, limpieza de ventanas, ingreso de mobiliario de colegio

El 10/11/23 Fundida de placa de bombas, instalación de formaleta para fundida de carcamo, instalación de tuberia de agua potable, remates de pintura limpieza de ventanas

El 11/11/23 Fundida de placa de combas, remates de barandas, instalación de tuberia de agua potable 1", remates de pintura, limpieza de ventanas, excavación de tuberia de agua potable.

El 12/11/23 Exacavación e instlación de tuberia de agua potable.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
100,00%	100,00%	5,77%	80,39%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	291	304	-13
		104,5%	-4,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	3	HOME SERVICE

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	SI

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.187.304.612 y nueva fecha de terminación el 26/11/23.
-Se da por culminado el tiempo contractual para el frente, de comite No.38 se dan 26 dias mas para realizar los pendientes de las actividades contractuales.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023






FOTO 1: Instalación de cableado electrico - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: Formaleta y fundida de carcamo zona de juegos - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Excavación e instalación de tuberia de gua potable - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4:Fundida de placa de bombas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 5: Mobiliario dispuesto por el colegio - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

FOTO 6: - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	31 de octubre de 2023		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Ramates de pintura en pasillos, pintura de facahda y remates de pintura en esmalte interior, Instalación de tuberia EMT y cableado, Instalación de lamparas hermeticas, reemboqueillado de fachada bloque administrativo.

El 08/11/23 Remates de pintura en pasillos, pintura de fachada, instalación de tuberia EMT y cabelado, instalación de lamparas hermeticas, reemboquillado de ladrillo de fachada de bloque administrativo

El 09/11/23 Remates de pintura en pasillos, pintura y reemboquillado de fachada de bloque administrativo, instalación de tuberia EMT y cableado, instalación de lamparas hermeticas, arreglo drywall en rectoria tercer piso.

El 10/11/23 Remates de pintura en pasillos, pintura y reemboquillado de fachada de bloque administrativo, Instalación de tuberia EMT y cableado, Instalación de lamparas hermeticas.

El 11/12/23 Pintura y reemboquillado de fachada de bloque administrativo, pintura de pasillos.

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en alturuas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	99,74%	2,48%	95,49%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	292	304	-12
		104,1%	-4,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	9	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
INSTALADOR DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE	2	ARQUITECTURA DISEÑO Y MODULAR

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.704.644.231 y nueva fecha de terminación el 26/11/23.
-Se da por culminado el tiempo contractual para el frente, de comite No.38 se dan 30 dias mas para realizar los pendientes de las actividades contractuales.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023




FOTO 1: Instalación de tuberia EMT, cableado y lamparas hermeticas - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Remates de pintura de pasillos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Reemboquillado de fachada y pintura de bloque administrativo - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Muros en drywall sala multiple tercer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 5: Pintura y de pasillos - Colegio José Maria Carbonell

FOTO 6: - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**		**SEMANA**	**No. 43**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	6/11/2023 **AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Retiro de escombro, instalación de perfileria en shut de basuras, replanteo de bloque de aulas, excavación de zapatas.

El 08/11/23 Excavación manual de vigas de cimnetación, instalación de perfileria shut de basuras, excavación manual de zapatas.

El 09/11/23 Excavación manual de vigsa de cimentación, instalación de perfileria de shut de basuras, demolición de placa cubierta, excavación manual de zapatas.

El 10/11/23 Excavación manual de zapatas, instalación de perfileria de shut de basuras, demolición de placa cubierta.

El 11/11/23 Excavación manual de zapatas, pintura anticorrosivo shut de basuras, demolición de placa cubierta, intslación de teja de baños.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
58,62%	52,91%	1,05%	24,12%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	283	221	62
		78,1%	21,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AXN
OFICIAL	2	AXN
MAESTRO	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.067.082.680 y nueva fecha de terminación el 11/01/24.
* Por las fuertes lluvias presentadas en la semana no se ha podido realizar la demolición de placa cubierta de manera continua.
* Se solicita al contratista de obra plan de contingencia donde se evidencien las actividades faltantes a desarrollar en un tiempo no mayor al 30 de enero de 2024.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023





FOTO 1: Excavación de zapatas y vigas - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Estructura shut de basuras - Colegio Moralba Sede C



FOTO 3: Retiro de RCD - Colegio Moralba Sede C



FOTO 4: Instalación de teja en baños - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Pulida de media caña, alistado piso salon de danzas, pintura vigas primer piso, pintura puertas, filos de tableros, instalación de bajantes.

El 08/11/23 Pulida de media caña, alistado de piso salon de danzas, pintura vigas de primer piso, pintura de puertas, filos en tableros, pintura e instalación de bajantes, soldadura de puertas, instalación de geotextil y tuberia para filtro.

El 09/11/23 Instalación de piso de aula de danzas, pintura de vigas de segundo piso, filos de tableros, ornamentación de puerta de cuarto de aseo, instalación de geotextil y tuberia para filtro.

El 10/11/23 Instalación de piso aula de danzas, pintura de vigas segundo piso, remate de pintura salones segundo piso y pintura de tableros, estuco de salon de servicios, instalación de puerta de cuarto de aseo.

El 11/12/23 Remate de pintura en salones de segundo piso, arreglo de caballete, de cubierta.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	2,28%	93,80%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	143	-11
		108,3%	-8,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIALES	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $436.881.520

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Instalación de bajantes - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 2: Pintura de puertas - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 3: Alistado e instalación de piso de aula de danzas - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 4: Filtro costado oriental - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 5: Pintura de vigas de segundo piso - Colegio José Maria Carbonell

FOTO 6: - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**		**SEMANA**	**No. 43**	
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	6/11/2023	**AL** 12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Montaje de estructura metalica, pañete muro, dilatación y escobiado en piso, acero para vigas, alistado en caja de inspección, pintura de cerchas.

El 08/11/23 Montaje de estructura metalica de bloque posterior, pañete de muro, dilatación y escobiado de piso, acero para vigas, piso de caja inspección, pintura de estructura metalica.

El 09/11/23 Montaje de estructura metalica de bloque posterior, pañete de muros, dilataciones y escobiado en piso, acero de vigas, piso de caja de isnpección, pintura de estructura metalica de bloque alianza.

El 10/11/23 Pañete de muros, mamposteria de cajas de inspección, pintura de estructura metalica bloque alianza.

El 11/12/23 Pañete de muros, mamposteria de cajas de inspección, pintura de estructura metalica bloque alianza.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
64,75%	59,64%	13,11%	40,45%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	129	62
		67,5%	32,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se realiza actualización de presupuesto segun ultimas actividades necesarias para el cumplimiento del alcance de la intervención del colegio, teniendo como nuevo valor $1.142.104.067
Se ajustan porcentaje programado de acuerdo a programación V2 con valor anteriormente mencionado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023




FOTO 1: Pintura de estructura metalica - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 2: Piso de caja de isnpección - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 3: Pañete de muros de baños - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

FOTO 4: - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO EL RODEO SEDE B**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de octubre de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/11/23 Dia Festivo

El 07/11/23 Pañete impermabilizado de muros en cuarto de refrigerios, demolición de enchape de aula de profesores, enlonado de escombro.

El 08/11/23 Pañete impermabilizado de muros de cuarto de refrigerios.

El 09/11/23 Demolición de piso de futura aula de informatica, desmonte ventana cuarto de refigerios, excavación en tarima para shut de basuras.

El 10/11/23 Demolición de piso de aula de profesores y aula 2, excavación en zona de tarima, enlonado y acopio de escombros.

El 11/12/23 Demolición de piso de aula de profesores y aula 2

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
3,47%	3,00%	0,38%	0,69%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	170	17	153
		10,0%	90,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Se da inicio al frente de obra el dia 24/10/23, con la demolición de los baños.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023



FOTO 1: Pañete de cuarto de refirgerios - El Rodeo Sede B



FOTO 2: Ddemolición de enchape de baño coordinación - El Rodeo Sede B





FOTO 3: Demolición de tarima para shut de basuras - El Rodeo Sede B





FOTO 4: Demolición de piso de aulas y coordinación - El Rodeo Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 43**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/11/2023	**AL**	12/11/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio José Joaquín Castro - Sede B. Se realiza instalación de tuberia EMT para salidas eléctricas de luminarias.


Colegio Los Alpes - Sede A. Se realiza soldadura, instalación, pintura y ensayo de líquidos penetrantes en estructura metálica en zona de aulas pefabricadas. Se realiza soldadura, instalación y pintura de estructura metálica en aula de primaria.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realizo acompañamiento a la actividad de tala de arboles del colegio Manuelita Saenz, se realizco solicitud de retiro de RCD de colegio Juan Rey Sede A y Jose Joaquin Sede b

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**0**		
91,80%	0,31%	92,11%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**4**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**41**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst cerramiento) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Dem y const de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, const de escalón) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Sum e Insta baranda) * Colegio La Belleza - Sede A. (Adecuación shut basuras) * Colegio Aguas Claras. (Construcción red sanitaria baños preescolar) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto eléctrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de tanques de agua potable) * Colegio Fiorentino González. (Tratamiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Fiorentino González. (Impermeabilización de tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Rafael Núñez – Sede A. (Desmonte, Sum e Insta de cubierta y canal) * Colegio José Joaquín Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum e Inst de divisiones para oficina y orinal) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Sum de switch) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Vitelma. (Cambio cubierta baño, tratamiento humedades, cambio luminarias) * Colegio Manuelita Sáenz. (Reparación tubo hidráulico) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refrigeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tubería desagüe tienda escolar) * Colegio Moralba – Sede A. (Sum e Insta de rejas para ventanas) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Republica de Ecuador – Sede A. (Mantenimiento ascensor) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Vitelma. (Lavado de tanques y poda) * Colegio El Rodeo - Sede A. (Impermeabilización tanque de almacenamiento agua potable) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Construcción de baño de profesores y shut de basuras) * Colegio San Cristóbal – Sede A. (Sum e Inst de flanche) * Colegio Gran Colombia (Mantenimiento cubierta) * Colegio Los Alpes – Sede A (Poda y tala de árboles) * Colegio Juan Rey – Sede A. (Mantenimiento equipos de bombeo) * Colegio Vitelma. (Pintura muros de baño, cinta flanche y fumigación) * Colegio Manuelita Sáenz. (Poda y tala de árboles) * Colegio Juana Escobar – Sede A. (Sum e Inst acometida eléctrica)
			REPORTADAS -TOTAL	**50**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO/CON OBSERVACIONES**	Se realizara la demolición de la placa en el mes de diciembre de 2023, toda vez que la misma no cumple con la ressietnacia requeria y la caldiad del acabado.
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	**TERMINADO**	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	**TERMINADO**	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
24	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
25	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
26	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
27	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
28	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
29	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	EN EJECUCIÓN	
30	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACION TANQUE ALMACENAMIENTO	**TERMINADO**	
31	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	**TERMINADO**	
32	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
33	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	**TERMINADO**	
34	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	EN EJECUCIÓN	
35	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	**TERMINADO**	
36	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	EN EJECUCIÓN	
37	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	**TERMINADO**	
38	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**	
39	MANUELITA SAENZ	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	**TERMINADO**	
40	JUANA ESCOBAR - SEDE A	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
41	MANUELITA SAENZ	DESMONTE DE VENTANA	**TERMINADO**	
42	VEINTE DE JULIO	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN MURO	**TERMINADO**	
43	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FALLA ELECTRICA - COCINA	**TERMINADO**	
44	NUEVA DELHI - SEDE A	FALLA SUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO	EN EJECUCIÓN	
45	LA VICTORIA - SEDE B	FALLA EN ELECTROBOMBAS POR INUNDACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS.	**TERMINADO**	
46	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA / RETIRADA	
47	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ÁRBOLES	REPORTADA / RETIRADA	
48	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA / RETIRADA	
49	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
50	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*** Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $1,041,335,265, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.**

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoria

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 43		
DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023





FOTO 1: Instalación de tuberia EMT para salidas eléctricas de luminarias. Colegio José Joaquín Castro - Sede B.





FOTO 2: Pintura de estructura metálica en zona de aulas pefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 3: Ensayo de líquidos penetrantes en estructura metálica en zona de aulas pefabricadas. Colegio Los Alpes - Sede A.





FOTO 4: Soldadura e instalación de estructura metálica en aula de primaria. Colegio Los Alpes - Sede A.



FOTO 5: Pintura de estructura metálica en aula de primaria. Colegio Los Alpes - Sede A.



FOTO 6:

Anexo TEC.07 – Bitácoras

COLEGIO 20 DE JULIO

CONTRATO DE OBRA

N° CO1PCNTR

4077644

CONTRATO DE INTERVENTORIA

N° CO1PCENTR.

4146220

GRUPO N° 7.

02-11-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima lluvioso
Se inician actividades con la instalación del cerramiento, se hizo necesario realizar perforaciones en la concha para instalar los perfiles

RESIDENTE OBRA

Residente Interventoría

03-11-23 Personal 1 oficial, 1 ayudante
Clima soleado
Se inicia la excavación manual en la zona del jardín donde se construirá el cuarto de refrigerios, desmonte de reja de cerramiento en zona de jardín

Residente Interventoría

04-11-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima lluvioso
Continua la excavación manual en zona de jardín, acopio de material sobrante de excavación en pasillo trasero

Residente Interventoría

07-11-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima lluvioso
Continua la excavación manual en zona de jardín, se realiza retiro de raiz de arbol que se encontraba en el área de intervención, retiro de juego infantil

Residente interventoria

03-11-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima soleado
Continua la excavación manual en zona del jardín, acopio de material sobrante de excavación en el pasillo trasero.
En compañía del sector se definieron las medidas para el shut de basuras de acuerdo a las necesidades del plantel educativo, medidas acordadas: 2m x 2,5m

Residente Interventoría

04-11-23 Personal: 2 ayudantes
Clima nublado
Se realiza excavación manual en zona de jardín, acopio de material sobrante de excavación

Residente Interventoría.

10-11-23 Personal: 2 ayudantes
Clima nublado
Se realiza desmonte de tejas de asbesto en zona del pasillo trasero de primaria, se trasladó el juego infantil hasta el parqueadero

Residente Interventoría

1-11-23 Personal: 2 ayudantes
Clima Soleado
Se realiza excavación manual, desmonte de cubierta en el pasillo trasero, acopio de material sobrante

de excavación.

Residente Interventoría

14-11-23 Personal: 2 ayudantes
Clima Soleado
Desmonte de cerchas metálica en el pasillo trasero de aula 05.

Residente interventoría

15-11-23 Personal: 2 ayudantes
Clima soleado
Se realiza acopio y entonado de escombros y material sobrante de excavación, orden y aseo

Residente interventoría

16-11-23 Personal: 2 ayudantes
Clima soleado
Se realiza acopio y entonado de escombros y material sobrante de excavación, retiro de escombros en volqueta

Residente interventoría

17-11-23 Personal: 2 ayudantes
Clima soleado
Se realiza desmonte de luminarias y red eléctrica en aulas.

Residente interventoría

10-10-2023 Martes: clima: mañana (sol).
Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (1)
SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas.
- Se Inicia actividades, en la batería de baños de niños, Con la demolición de muros, retiro de aparatos sanitarios, y desmonte de puertas metálicas.
- recomendación importante Se debe acopiar el escombros en lonas.

V.B°. V.B°.
Residente de Interventoria Residente obra.

11-10-2023 Miercoles clima: mañana (sol).
Personal Contratista: oficial (1) ayudante (1) soldador (3) SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) inspector (1) SST (1)
Actividades realizadas
- Continua los trabajos de demolición, retiro DE enchape de enchape de los muros, Batería de Baños niñas
- Se Inicia el desmonte, de la Estructura y la Cubierta exterior junto al area de juegos.

Nota
- Se hizo la recomendación de no retirar los lavamanos, mientras Se hace los remodelaciones y gradualmente hacer el desmonte, Para el uso de los estudiantes.

V.B°. V.B°.
Residente interventora Residente obra.

12-10-2023 Jueves clima: mañana (sol) Tarde (sol)
Personal Contratista: Oficial (1) soldador (3) SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas
- Continua la demolición y acopio de la estructura de la cubierta del patio
- Avanza los trabajos de demolición de enchape de la batea de baños

V.B°. Residente interventoria

Vbo Residente obra.

13-10-2023 Viernes - clima: mañana (sol).
Personal contratista: oficial ( ) ayudantes (1) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Continua las trabajos de demolición de enchape de muros Batena de baños
- trasiego, acopio de escombros

Nota
- Recomendación importante señalizar la estructura que se desmonto y quedo acopiada en el patio. mientras se realiza el respectivo retiro, para evitar accidentes con los estudiantes

V.B°. Residente interventoria

Vbo Residente obra.

14-10-2023 Sabado clima: mañana (sol)
Personal contratista: oficial ( ) ayudantes (2) SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Continua las actividades de trasiego, a punto de acopio, de el escombro producto de los demoliciones de la batena de baños
- Se avanza con la demolición de enchape de los muros del cuarto del SHUT DE Basuras.

Powered by CamScanner

Y.o.p.
Residente Interventoria

Vobo
Residente obra.

15-10-2023 Domingo.

16-10-2023 Festivo.

17-10-2023 Martes clima: mañana (sol) Tarde (sol)
Personal Contratista: Oficial ( ) ayudantes (1)
SST(1) Inspector(1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST(1) inspector(1)
Actividades Realizadas.
- Continua los trabajo de demolición de pisos en la batería de Baños.
- Trasiego a punto de acopio de el escombros.
- Se encuentra pte el retiro de lo estructura que de desmonto de Hall pasillo

Y.o.p.
Residente interventoria

Vobo
Residente obra.

18-10-2023 Miercoles clima: mañana (nublado)
Personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (1)
SST(1) inspector(1)
Personal Interventoria: Residente(1) SST(1) inspector(1)
Actividades Realizadas
- Se realiza el retiro para Disposición de la estructura metalica y la cubierta del Hall del patio.
- Retiro y demolicio del piso del Shut de Basuras.

Y.o.p.
Residente interventoria

Vobo
Residente obra

19-10-2023 Jueves clima mañana (nublado)
Personal Contratista: Oficial (1) Ayudantes(1) SST(1)
inspector(1)

Powered by CamScanner

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Se Inicia la demolicion del sobre piso de la Bateria de baños de niños.

Y.P. — Visto Aprobado Residente obra.
Residente | interventoria

20-10-2023 Viernes clima: mañana (sol)
Personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (1). SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1).
Actividades Realizadas
- Avanza los trabajos de demolicion del sobre. piso. en la Bateria de Baños.
- Acopio de escombros en punto de acopio.

Y.P. — Visto Aprobado Residente obra
Residente | interventoria

21-10-2023 Sabado: clima mañana (sol)
personal Contratista: Oficial (1) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Continua los trabajos. de demolicion de los pisos. baño de niños.
- acopio de escombros en punto de acopio.

Y.P. — Visto Aprobado Residente obra
Residente | interventoria

22-10-2023 Domingo

23-10-2023 lunes clima: mañana (sol)
Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (1). SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas

Powered by CamScanner

- Continua la demolición del sobre de la batea de baños niños
- El Contratista debe Suministrar los diseños para la parte hidraulico, Sanitaria para revisión y aprobación.

Y.o.B°. Vbo Anfeadp
Residente Interventoria Residente obra.

24-10-2023 Martes: clima: mañana (sol)
Personal Contratista: Oficial (0) ayudantes (0) SST (0). Inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1).
Actividades Realizadas
- El dia de hoy No se reportan actividades, No hay personal trabajando.

Y.o.B°. Vbo Anfeadp
Residente interventoria Residente obra.

25-10-2023 Miercoles.: clima: mañana (sol)
personal Contratista: oficial (0) ayudantes (0) SST (0) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1).
Actividades realizadas.
- El dia de hoy no se reporta Personal, No hay actividades,

Y.o.B°. Vbo Anfeadp
Residente interventoria Residente obra

26-10-2023 Jueves: clima: mañana (nublado)
personal Contratista: oficial (0) ayudantes (0) SST (0) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
actividades Realizadas.
- o/o se reporta personal, No se reporta actividades.

Powered by CamScanner

	Residente interventoria V.o.B°. Vobo Residente obra.
27-10-2023	Viernes: clima: mañana (nublado)
	personal Contratista: oficial (0) ayudante (0).
	SST (0) inspector (1)
	personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
	Actividades realizadas
	• No se reporta personal, No se reportan actividades
	Residente interventoria V.o.B°. Vobo Residente obra.
28-10-2023	Sabado:
	por actividad electoral en el Colegio, No se reportan actividades.
	Residente interventoria V.o.B°. Residente obra
29-10-2023	Domingo
30-10-2023	lunes clima: mañana (nublado)
	personal Contratista: oficial 1) ayudante (1)
	SST (1) inspector (1)
	personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
	Actividades realizados
	• Se realiza la Conexion provisional de la tuberia de la poceta lavatraperos, y de igual forma se inicia el retiro de la tuberia Sanitaria existente de la Batteria de Baños de niños
	Residente interventoria V.o.B°. Vobo Residente obra.
31-10-2023	Martes clima: mañana (nublado)
	personal Contratista: oficial (1) ayudante (1) SST (1)

Powered by CamScanner

inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST(1) inspector(1)
Actividades Realizados.
- adecuación del area, compactación para piscina.
Presentación de la tubería sanitaria y desagües antes de pegar la tubería

V.o.B° Residente Interventoria — Vobo Residente obra

01-11-2023 Miercoles clima mañana (nublado)
personal Contratista: oficial (1) ayudantes (1) SST(1) inspector(1)
personal Interventoria: Residente(1) SST(1) inspector(1)
Actividades Realizadas
- Se Continua Con la adecuación, Corte y presentación de la tubería Sanitaria, para poner aprobarse e instalar.

V.o.B° Residente Interventoria — Vobo Residente obra

02-11-2023 Jueves: clima: mañana (nublado)
personal Contratista: oficial (1) ayudante(1) SST( ) inspector (1)
personal Interventoria: Residente(1) SST(1) inspector(1).
Actividades Realizadas
- de acuerdo al compromiso adquirido x el Contratista hoy debería estar lista y presentada la tubería Sanitaria y desagües, para revisión y aprobación, pero. No se encontro tubería, ni desagües listos para revisar, se estan presentando atrazos, No se evidencia avance significativo en las ultimas (2) Semanas, se le recomienda al Contratista implementar o estender los horarios ya que es evidente retraso

el atraso y por ende las actividades.

V.Bº. Residente interventoria — Vbo Bo Residente obra

03-11-2023 Viernes clima: mañana (nublado)
personal Contratista: Oficial (1) ayudante (1)
SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1)
inspector (1)
Actividades realizadas
• Se avanza con la instalacion de la tuberia hidrosanitaria, para presentar y aprobar antes de instalar o pegar

V.Bº. Residente Interventoria — Vbo Residente obra

04-11-2023 Sabado clima mañana (lluvias)
Personal Contratista: oficial (1) ayudante (1)
SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
• Se realiza la revisión de la tuberia y. Se debe realizar arreglos de conexión en la tubería hidrosanitaria, Colocar tubo de ventilación para volver a revisar el día martes.

V.Bº. Residente interventoria — Vbo Residente obra

05-11-2023 Domingo
06-11-2023 Festivo
07-11-2023 Martes clima: mañana (sol)
Personal Contratista: oficial (1) ayudante (1) hidraulico (1)
SST ( ) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspectos (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas
- Se inicio trabajo de Pañete Sobre muros internos Batena De Baños, punteado de muros.
- Continua los ajustes para avanzar con la tuberias Sanita de los Baños.

Nota: Tener en cuenta que el pañete de los Baños Debe llevar impermeabilizante.

V.B°
Residente interventoria

Vobo
Residente obra.

08-11-2023 Miercoles. clima: mañana (sol) Tarde (sol)
Personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (1) hidraulico (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Se avanza con los trabajos de Pañete de los muros internos de la batena de Baños
- Continua los trabajos de remate en la instalacion de la tubena Sanitaria.

V.B°
Residente interventoria

Vobo
residente obra

09-11-2023 Jueves: clima mañana (sol)
personal contratista: oficial (2) ayudante (1) hidraulico (1)
SST (0) inspector (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
- Se realiza actividades de pañete impermeabilizado en el shut de Basura muros y Batena de Baños, pañete del techo del shut
- Avanzos los trabajos instalacion, aducacion de la tubena Sanitario. y potable de la Batena de Baños.

V.B°
Residente interventoria

Vobo
Residente obra.

Powered by CamScanner

10-11-2023 Viernes clima: mañana (nublado)
Personal Contratista: oficial (1) ayudante (1) hidraulico (1) SST ( ) inspector (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
- Avance los trabajos de pañete - interno de los muros en la Batería de Baños.
- Remate en la instalación de la tubería hidraulica de la Batería de Baños.

V.Bo.
Residente de Obra Interventoría

V.Bo.
Residente de Obra Contratista

Powered by CamScanner









COLEGIO ALTAMIRA SEDE C

BITACORA

* CONTRATO DE OBRA: Nº 001.PCCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
- OBJETO "Adelantar obras de adecuación y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la Prestación del servicio educativo grupo No7"

* CONTRATO DE INTERVENTORIA: N÷CO1.PCCNTR.4146220
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación Y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garantice el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura grupo No7"

Escaneado con CamScanner

17-10-23	Elmua Soledad, se Dá Inicio Al Frente de Obra Con La Demolición y Desmontes De Aparatos Sanitarios En Baños de Niños y Niñas Se Evidencia 2 personas Realizando Actividades De Retiro de Espejos, Demolición de Muros Divisiones De Baños, se Realiza Acopio de Aparatos sanitarios En concha.   Residente Interventoria
18-10-23	Elmua Soledad, personal continua con Demolición de Divisiones de Baños y Desmontes de Aparatos Sanitarios, se Encuentran 2 Ayudantes En obra.   Residente Interventoria
19-10-23	Elmua Soledado, NO se Encuentra Personal de obra por lo tanto No Alcanzan A Realizar Avance En este Frente de Obra el Dia de hoy.   Residente Interventoria
20-10-23	Elmua Soledado, el Dia de hoy se Realiza Recorrido con Director de contratista, Residente de Interventoria y Arquitecto Alejandro de la sed. Para Realizar las Respectivas intervenciones en las Diferentes Areas A intervenir, Arquitecto se Compromete A Enviar diseños de la Rampas y Baños que se Van A intervenir segun lo hablado En Recorrido. el Dia de hoy se Encuentran 2 Ayudantes Continuando con La Demolición de Enchape Demolición de Divisiones de Baños y Desmonte de Aparatos Sanitarios todo Esto en los Baños de Niñas y Niños. Frente A cancha.   Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

23-10-23 Clima Soleado, Personal En obra 2 un oficial y un Ayudante se Encuentran Realizando Actividades de Demolición de Muros y Enchape En Baños. Hasta el Momento Son Las Actividades. Se Recomienda el Acopio de Escombros En Lonas, para que se pueda Evidenciar la limpieza General.

Residente Interventoria

24-10-23 Clima Soleado, Personal Continúa con la Demolición En Baños de Muros y Enchapes de pared. Se Recomienda Realizar Acopio de Escombros para que se Evidencie el orden y Aseo. Son Las Actividades Al Momento.

Residente Interventoria

25-10-23 Clima Soleado, Al Momento No se Encuentra Personal de Obra, Por lo tanto No se Evidencia (Personal de Obra) Avance de obra En el Frente.
Se Recomienda Al contratista El Retiro de Escombros, Puertas y Sanitarios de la Cancha para liberar el Espacio ya que Este Colegio Es Punto de Votación, Se debe Retirar todos los Acopios. y dejar habilitados los Baños para las Votaciones.

Residente Interventoria

26-10-23 Clima Nuvioso, se Evidencia Personal Realizando Enlonado de Escombros de la Demolición de Baños No se Evidencia ninguna otra Actividad Al Momento. Se Recomienda el Retiro de Escombros o Aperitos de Desmonte de la cancha, ya que Este es el sitio donde se Realiza instalación de Carpas Para las Votaciones.
Personal tambien se Encuentra Realizando Demolición de Enchape En Muros de Baños.

Residente Interventoria

27-10-23 Clima Soleado, No se Evidencia Personal de Obra por lo tanto No hay Avance de la misma durante todo el dia.

28-10-23 Clima Nuvioso Durante la Mañana NO se Realizan Actividades por logistica de las Votaciones el Dia domingo 29/10/23.

Residente Interventoria

30-10-23 Clima Soleado, En horas de la Mañana No se Evidencia personal de obra, en horas de la tarde Despues de 2pm llega un Oficial para continuar con Demolición de Enchape En Muros de Baños.

Residente Interventoria

31-10-23 Clima Nublado, se Evidencia un oficial Realizando Demolición de Enchape En Muros de Baños, Despues de las 10 Am llegan Dos Ayudantes para continuar con Demoliciones y trasiego de Escombros.
el Dia de Hoy Sobre Las 8 Am se Encuentra Supervisora de la Secretaría de Educación la Ing. Julieta Realizando Recorrido En Este Frente.

Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

01-11-23 Clima Soleado, Se Encuentra Personal En obra Continuando con Demolición de Enchape En Muros de Baños y trasiego de Escombros hacia la concha, tambien se Evidencia Demolición de Muros de Baños y Muros en Baños de Profesores Sin Mas Actividades Al Momento.

Residente Interventoria

02-11-23 Clima Soleado, Se Encuentran 2 Ayudantes Realizando trasiego de Escombros hacia la concha y continúan con demolición de Enchapes de Muros de Baños.
Se Recomienda el Retiro de Escombros del frente de obra.
Al Momento no se Evidencia ninguna otra Actividad

Residente Interventoria

03-11-23 Clima Nublado, personal En obra 2 Ayudantes Se Encuentran En demolición de Enchape y Pisos de Baños y trasiego de Escombros hacia la concha. Al Momento no se Evidencia ninguna otra Actividad en el Frente de obra, se Recomienda Aseo General y Retiro de Escombros de demolición.

Residente Interventoria

04-11-23 Clima Soleado, personal En obra 2 Ayudantes Realizan demolición de de Enchape en Baños de Profesores, y Realizan trasiego de Escombros hacia la concha. Se Recomienda el Retiro de Escombros del Frente de obra

Residente Interventoria

07-11-23 Clima Soleado, Personal se Encuentra en demolición de pisos con taladro Demoledor Electrico, En todos los pisos de Baños tanto de Niños como de profesores se observa trasiego de Escombros hacia la concha, se Recomienda el Retiro de Material de demolición del frente de obra.

Residente Interventoria

08-11-23 Clima Nuvioso, personal En obra 2 Ayudantes. Se Evidencia personal Realizando demolición de Pisos de los Baños con Equipo taladro Demoledor Electrico y tambien se Evidencia trasiego de Material de demolición hacia la concha, se Recomienda el Retiro de Escombros del frente de obra ya que se Evidencia Gran cantidad en Acopio. Tambien se Recomienda continuar con Demas Actividades segun Programación inicial.

Residente Interventoria

09-11-23 Clima Soleado, Personal En obra 2 Ayudantes. Se Encuentran En demolición de pisos con taladro demoledor Electrico, Tambien se Encuentran Realizando trasiego de Material de demolición hacia la concha.
Se Recomienda el Retiro de Escombros del Frente de obra, tambien se Recomienda Continuar con las Actividades Programadas para que no se vea Afectada las Fechas de Entrega del colegio, En General. Sin Novedades Al Momento.

Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

10-11-23	Clima Nublado, Personal En obra 2 Ayudantes Se Encuentran Realizando Reparación de tubería Agua potable Afectada con la Demolición En Baños de profesores, por otro lado continúan con Demolición de pisos En Baños. Sin Ninguna otra Actividad Al Momento. Se Recomienda el Retiro de Escombros Acopiados En cancha. y continuar con Demas Actividades para que NO se Vea Afectada la Programación de Entrega de la institución Educativa. Residente Interventoría
11-11-23	Clima Soleado, Personal En obra 2 Ayudantes Realizando desmonte de tubería Sanitaria En Baños y Demolición de Sobre pisos. Se Recomienda el Retiro de Escombros al Frente de obra, Asi como tambien se Recomienda continuar con Actividades de Estructura Metálicas para Pergola, Demolición de Rampa y Demas Actividades para que NO se Vea Afectada los Fechas de Entrega. Residente Interventoría
14-11-23	Clima Soleado, Personal En obra 2 Ayudantes, Continúan con demolición de Sobre pisos Para Retiro de tubería hidrosanitarias. Al Momento NO se Evidencia Ninguna otra actividad se Recomienda Al contratista Darle Continuidad A los Demas Actividades Programados En Este Frente de obra. Residente Interventoría

Escaneado con CamScanner

1 11/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 9 trabajadores Actividades: instalación manto asfaltico, cubierta salon de portes pintura en cielo rasd, enchape para cocina, limpieza de ventarona, picado muro exterior, pintura esmalte V.o.B Residente obra.
12/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 9 trabajadores Actividades: Continuan con la instalación de manto asfaltico, arreglo de luminaria en baños del tercer piso, instalacion de cielo raso, instalacion de cocinas, instalacion de dilataciones pintura esmalte bajo techo picado muro en fachada exterior V.o.B Residente INTV.
13/10/2023	Personal 1 inspector obra, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 9 trabajadores Actividades: Continuoncon la instalación de manto asfaltico, instalacion de cielo raso, instalacion de dilataciones, pintura esmalte bajo techo, picado muro y pañete en fachada exterior V.o.B Residente INTV
19/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 16 trabajadores Actividades: Pañete exterior colegio, instalación de dilataciones, instalación de cielo raso y aplicación de pintura pintura en cancha, pintura bajo placa en salones, aplicación de granito, instalación de la gargola Observaciones: el certificado del lavado de tanques queda en la oficina para posterior la entrega a almacenista V.o.B Residente INTV

17/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 10 trabajadores Clima: Soleado, Excepto lluvias en horas de la tarde Actividades: pintura bajo techo en pasillos, pintura esmalte pasillos, pañete muro exterior. CSMR V.o.B Residente Intv
18/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 1 SST interventoria, 1 residente interventoria, 8 trabajadores. Clima: Soleado. Actividades: Pintura bajo techo, pañete exterior, pintura ~~ext~~ esmalte en pasillos, dilataciones en piso, soldadura puertas Observaciones: Se da la recomendación del arreglo de las escaleras en granito para su entrega. CSMR V.o.B Residente Intv
19/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 8 trabajadores Clima: Soleado Actividades: Pintura bajo techo, pañete exterior, pintura esmalte en pasillos, dilataciones en piso, soldadura puertas CSMR V.o.B Residente Intv.
20/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 8 trabajadores Clima: Soleado Actividades: Pintura bajo techo pasillos, pañete exterior sur, estuco cielo raso, instalación ventaneria tercer piso, soldadura de cáicamos. CSMR V.o.B Residente Intv.
21/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 8 trabajadores

Powered by CamScanner

	Clima: Soleado Actividades: Pintura bajo techo pasillos, pañete exterior sur, estuco cielo raso, instalación ventanería tercer piso, pintura y soldadura de cárcamos. CAMR V.O.B Residente Intv.
23/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoría, 1 SST obra, 5 trabajadores. Clima: Soleado Actividades: Picado muro, demolición de enchape, instalación de tubería EMT en pasillo primer piso, pintura carcamo CAMR V.O.B Residente Intv.
24/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoría, 1 SST obra, 1 SST interventoría, 5 trabajadores Clima: Soleado Actividades: Pintura Koraza en fachada ingreso colegio, instalación tubería EMT, pintura bajo techo en aulas primer piso, estuco cielo raso, soldadura puertas CAMR V.O.B Residente Intv.
25/10/2023.	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora, 1 SST obra, 5 trabajadores Clima: Soleado, tarde Nublado Actividades: Pintura Koraza en fachada, pintura bajo techo en aulas primer piso, estuco y lijada en cielo raso, soldadura puerta pintura esmalte pasillo color rojo, Filos en lagrimales fachada. CAMR V.O.B Residente Intv.
26/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoría, 1 residente interventoría, 1 SST obra, 1 SST interventoría, 6 trabajadores Clima: Soleado en la mañana, lluvias de 11:00am - Actividades: Pintura bajo techo en salones y cielo raso pasillo, pintura esmalte pasillo color rojo, remates en cielo raso boca puertas. CAMR V.O.B Residente Intv.

Powered by CamScanner

26 oct 2023	observaciones: Se suspenden actividades en fachada - arreglo goteros Pintura muro sur y entrada principal. Por fuertes lluvias Inicio 11:00 am fin 4:00 pm V.o.B Residente interventoria
27 oct 2023	Actividades: se comienza a instalar tubería EMT en pasillos para redes de Iluminación, Se continua pintando pasamanos en muros de escaleras, Se continua con actividad de pintura fachadas Sur y principal ingreso al colegio. observaciones: Se suspende actividades en fachada por lluvias fuertes Inicio 12:30 pm fin 3:30 V.o.B Residente Interventoria
28/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 6 trabajadores Clima: Soleado en la mañana - lluvias leves en la tarde Actividades: Pintura bajo techo en salones y cielo raso pasillo, pintura esmalte, remates en cielo raso boca puertas, pintura fachada sur y principal ingreso al colegio, se continua con la pintura en pasamanos en muros de escaleras V.o.B Residente Interventor
30/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 6 trabajadores Clima: Soleado y Nublado Actividades: Pintura bajo techo en salones y cielo raso pasillo, pintura esmalte, remates en cielo raso boca puerta y pintura, tercer piso, soldadora puertas V.o.B Residente Interventoria
31/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 6 trabajadoras Clima: Soleado y Nublado Actividades: Soldadora puertas, remates pasillos segundo piso

Powered by CamScanner

	pintura bajo techos, orden y aseo, pintura pasamanos, exterior V.o.B Residente Interventoría
01/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 6 trabajadores Clima: Nublado. Actividades: Soldadura puertas, remates pasillos, pintura bajo techos, orden y aseo, pintura fachada, pintura fachada sur V.o.B Residente Interventoría
02/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 6 trabajadores. Clima: Nublado Actividades: Soldadura puertas, remates pasillos, pintura fachada sur, orden y aseo, instalación tubería EMT, cableado V.o.B Residente Interventoría
03/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 8 trabajadores Clima: Nublado Actividades: Soldadura puertas, remates pasillos, pintura fachada sur, orden y aseo, instalación tubería EMT, cableado, pintura fachada sur. V.o.B Residente Interventoría
04/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra. 1 SST interventoria, 7 trabajadores Clima: Nublado. Actividades: Soldadura puertas, remates pasillos, intalación de tubería EMT, cableado V.o.B Residente Interventoría
07/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 8 trabajadores

Powered by CamScanner

	Clima: Nublado Actividades: Instalación de tubería EMT y cableado, remates pasillos, arreglo división drywall en el tercer piso, remates pinturas, arreglo alfajías y pañete exterior, pintura Korasa V.o.B Residente interventoría
08/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoría, 1 SST obra, 1 SST interventoría, 8 trabajadores. Clima: Soleado - Nublado. Actividades: Instalación de tubería EMT y cableado, remates pasillos, arreglo división drywall en el tercer piso, remates pinturas, arreglo alfajías, pintura Korasa fachada V.o.B
09/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoría, 1 SST obra, 8 trabajadores. Clima: Soleado - Nublado Actividades: remate drywall en 3er piso, remates pintura, arreglo alfajías fachada, pintura Korasa, instalación lavamanos V.o.B Residente interventoría
10/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoría, 1 SST obra, 1 SST interventoría, 8 trabajadores Clima: lluvias leves en horas de la mañana Actividades: Remate drywall en 3er piso, remates pintura, arreglo alfajías, pintura Korasa, orden y aseo 3er piso. V.o.B Residente interventoría
11/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 SST obra, Clima: Soleado Actividades: Remate drywall en 3er piso, remates pintura, arreglo alfajías, orden y aseo 3er piso V.o.B Residente interventoría

Powered by CamScanner

COLEGIO EL RODEO - SEDE B

BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA : N°CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA : PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
OBJETO : "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo 7."

CONTRATO INTERVENTORÍA : N° CO1.PCCNTR4146220
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS
OBJETO : "Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, asi como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura (Grupo 7)."

Powered by CamScanner

24/10/2023 Se inician actividades de desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de puertas y demolición de placa de concreto (mesón) en baños de primaria.
Personal : un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoria, un (1) ayudante.
Clima : Mañana nublada y tarde lluviosa.

INSPECTOR OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

25/10/2023 Se continua actividad de demolición de placas de concrelo (mesones) y se inicia demolición de muros en mamposteriá con acabados en baños de primariá.
Personal : un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoria, un (1) Residente interventoria, un (1) ayudante.
Clima : Mañana nublada y tarde lluviosa

INSPECTOR OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

26/10/2023 Se continua actividad de demolición de muros en mamposteriá con acabados en baños de primariá. Se realiza apique en piso de aula (futura sala sistemas), se observa placa de sobre piso e=0,05 m y relleno en arena.
Personal : un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoria, un (1) ayudante.
Clima : mañana nublada y tarde lluviosa

INSPECTOR OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA

27/10/2023 Se continua demolicion de muros en baños de primaría y se inicia actividad de demolición de enchape en muros perimetrales.

Powered by CamScanner

Personal : Un (1) inspector interventoriá , un (1) ayudante
Clima : Mañana y tarde nublada.

INSPECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIÁ

28/10/2023 Se continua con actividad de demolición de enchape de muros perimetrales en baños de primariá.
Personal : Un(1) inspector obra, un(1) inspector SST interventoriá dos (2) ayudantes.
Clima : Mañana nublada

INSPECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIÁ

29/10/2023 Domingo. No se realizan actividades en la institución

30/10/2023 Se continua con actividad de demolición de enchape de muros perimetrales en baños de primariá y se continua con el desmonte de puertas de acceso a baños.
Personal : Un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoriá, un (1) inspector SST , un (1) inspector SST interventoriá , dos (2) ayudantes.
Clima : Mañana y tarde nublada

INSPECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIÁ

31/10/2023 Se continua con demolición de enchape en muros de baños primariá y con desmonte de puertas de acceso a baños.
personal : un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) inspector interventoría, un (1) ayudante.
Clima : Mañana y tarde nublados

INSPECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIÁ

Powered by CamScanner

01/11/2023	Se inicia actividad de desmonte de luminarias y trasiego de escombro a punto de acopio en baños de primaria y demolicion de muros y desmonte de puertas en zona administrativa (sala de profesores). Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoria, un (1) inspector SST, un (1) ayudante Clima: Mañana nublada y tarde INSPECTOR OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA
02/11/2023	Se inicia actividad de demolicion de piso en cuarto de refrigerios, demolicion de enchape meson y picado de muros para iniciar pañete. Personal: Un (1) Inspector obra, un (1) inspector interventoria, un (1) Inspector SST, Dos (2) ayudantes. Clima: Mañana y tarde lluvias INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
03/11/2023	En la adecuación del cuarto de refrigerios se debe desmontar la ventana junto a la puerta y reemplazar por ventana fija con rejilla superior en aluminio, sobre la puerta existente se debe instalar malla tipo angeo, se debe mantener el piso y el meson, se debe realizar picado en muros, para mejorar la adherencia del pañete, se deben pañetar los muros y enchaparlos de piso a techo, se debe enchapar el meson. Se debe impermeabilizar la placa de cubierta y pintar bajo placa con pintura epóxica. Se debe revisar si la luminaria existente funciona. Se continua con actividades de demolicion de muros y enchape en aula de profesores, se continua con picado de muros en cuarto de refrigerios. Personal: un(1) inspector obra, un (1) inspector interventoria.

Powered by CamScanner

	un (1) inspector SST, un (1) SST interventoriá, un (1) oficial, tres (3) ayudantes. Clima: Mañana nublada INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA
04/11/2023	Se inicia pañete en muros de cuarto de refrigerios y se continua con demolición de enchape en baño de profesores y recolección (enlonado) de escombro y trasiego a punto de acopio. Personal: Un (1) inspector obra, un(1) inspector SST, un(1) oficial y tres (3) ayudantes Clima: Mañana lluviosa INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA
05/11/2023	Domingo. No se realizan actividades
06/11/2023	Lunes Festivo. No se realizan actividades
07/11/2023	Se continua con pañete en muros de cuarto de refrigerios y demolición de enchape en baño de profesores. Se continua con enlonado de escombro de baños de primariá. Personal: Un inspector SST, un (1) inspector interventoriá, un (1) SST interventoriá, un(1) oficial y tres (3) ayudantes. Clima: Mañana y tarde soleadas INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA
08/11/2023	Se realiza afinado en pañete de muros, aislado de meson y de piso en cuarto de refrigerios, corte con pulidora y demolición de placa de concreto y escaleras en zona de tarima. Personal: Un inspector SST, un (1) inspector interventoriá, un (1) SST interventoriá, un(1) oficial y un(1) ayudante.

Powered by CamScanner

Clima: Mañana y tarde soleadas

INSPECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

09/11/2023 NOTA: De acuerdo a lo anotado el 3/11/2023 por parte de la interventoría donde manifiestan que se mantenga el enchape de piso en el cuarto de refrigerios, se manifiesta que se procedió a demoler el piso ya que se definió cuando se había iniciado actividades, adicionalmente se hizo la proyección del cambio en el presupuesto inicial y la variación es de 6m² de piso.

Se continua con excavación en zona de tarima, se realiza desmonte de ventana en el cuarto de refrigerios. Se continua con enlonado de escombro y trasiego al punto de acopio, se hizo demolición piso Aula 5.

Personal: 1 (Un) oficial, tres (3) ayudantes, Un (1) Inspector SST, Un (1) Inspector de Obra, Un (1) Inspector SST Interventoria, Un (1) Inspector de Interventoria.

Clima: Mañana (Parcialmente nublado) y tarde nublada

INSPECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10/11/2023 Se inicia demolición de piso en aula de profesores y aula 2, se continua con enlonado y acopio de escombro producto de demolición de baños primaria, tarima, aula de profesores y aula 2.

Personal: Un inspector obra, un (1) inspector interventoría, un (1) inspector SST, un (1) inspector SST interventoría, Un (1) oficial y Cinco (5) ayudantes.

Clima: Mañana llovizna


INSPECTOR DE OBRA

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

11/11/2023 Se continua con demolición de Aula 2, se inicia con demolición de enchape muros baño primera infancia, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de espejos, de puertas, demolición enchape pisos baño niños primaria y pasillo de baños primaria.

NOTA: Teniendo en cuenta el tubo de gres encontrado en el espacio donde se va a realizar el shut se toma la decisión junto con interventoría de correr los muros del shut para no afectar el tubo y hacer una canuela ya que el muro oriental que se encuentra en la tarima tiene filtración.



Personal: Un (1) Inspector de Obra, Un (1) Inspector SST, Cuatro (4) Ayudantes, Un (1) Oficial

Clima: Mañana: Nublado.

INSPECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

12/11/2023 Domingo. No se realizan actividades

13/11/2023 Lunes Festivo. No se realizan actividades

14/11/2023 Se continua con atividades de demolición de piso y enlonado de escombro en aulas 2 y Profesores. Se realiza desmonte de puertas en baños de preescolar.

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoría, un (1) inspector SST, un (1) oficial y cinco (5) ayudantes.

Clima: Mañana y tarde soleada.

INSPECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

COLEGIO ENTRE NUBES - SEDE B

BITACORA

* Contrato de obra: No. CO1. PCC NTR. 4077644.
- Contratista: Profesionales y Asociados LTDA.
- Objeto: "Adelantar obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de Comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecucion de obras menores Para la atención de emergencias en los Colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la Prestacion del Servicio educativo - Grupo No 7."

* Contrato de Interventoria: No CO1. PCC NT. 4146220
- Contratista: Consorcio Interventoria Colegios.
- Objeto: " Interventoria Integral al Contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento Correctivo de las plantas físicas, así, como la adecuación y/o mejoramiento de Comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecución de las obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento. de la infraestructura en los Colegios distritales y Sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos. de infraestructura (Grupo No 7)"


FIRMAS:

CINDY LORENA RODRIGUEZ.
DIRECTOR INTERVENTORIA

Sandra Milena Hormaza
Director OBRA.

Luis Carlos Rojas.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

07/11/2023 Personal / clima: Nublado.
1(un) Ayudante, Serviconstrucciones: Actividades. Se ha Inicio a las actividades en este Colegio el dia de hoy (07/11/2023). Se. desmonta Puerta, Muro en Madera y Repisas en Madera o tabla. No se desmonta Teja. Se verifica que la actividad no tiene señalizacion ni Polisombra de Cerramiento, en esta Zona y el Sitio de Acopio. Se le Solicita al Contratista que señalice y proteja estas Zonas, ya que todabia hay. ninos en la Sede.



Jerferson D. Zoueta R
Insp de obra

Residente de Interventoria.


08/11/2023 Personal / clima: nublado
~~Hora~~ No se Realizan actividades el dia de hoy. Se le Solicita al Contratista Retomar actividades.



Residente de Interventoria.

Jerferson D. Zoueta R
Insp de obra.


7/11/2023 Personal / clima: Soleado.
1 (un) oficial, Serviconstrucciones; Actividades. Desmonte de cobierta area de deportes.



Jerferson D. Zoueta R.
Insp de Obra






Residente de Interventorie.

0/11/2023 No se Realizan actividades. Se le Solicita al Contratista Mayor Compromiso y Retomar actividades.



Jerferson D. Zoueta R
Insp de obra.

Residente de Interventoria.

11/11/2023	No se Realizaron actividades.  Jorge Luis A. Loaiza R. Insp de obra — Residente de Interventoría.
14/11/2023	No se Realizaron actividades.  Jorge Luis A. Loaiza R. Insp de obra — Residente de Interventoría.
12/11/2023	Personal / clima: Soleado. 1(un) Ayudante Servicongtrucciones; se Realiza una actividad no autorizada (Picado de Muros), Esta actividad no estaba Contemplada en esta Zona, ya en Recorrido con el Inspector de obra se había aclarado, se le Solicita al Contratista mayor atención en la información y en las actividades de obra.  Jorge Luis A. Loaiza R. Insp de obra — Residente de Interventoría.
16/11/2023	No se Realizan actividades.  Jorge Luis A. Loaiza R. Insp de obra. — Residente de Interventoría.
17/11/2023	No se Realizan actividades, adicionalmente el personal del Subcontratista Servicongtrucciones no tiene al día la planilla de Pap. Se le Solicita al Contratista Verificar y estar muy atento de los Subcontratistas.  Jorge Luis A. Loaiza R. Insp de obra — Residente de Interventoría.

COLEGIO ENTRE NUBES - SEDE D

BITACORA

*Contrato de Obra: NO. CO1. PCCNTR. 4071644.
- Contratista: Profesionales y Asociados LTDA.
- Objeto: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas fisicas, asi como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecución de Obras menores Para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo NO. 7"

* Contrato de Interventoria: No. Co1. PCCNT. 4146220.
- Contratista: Consorcio Interventoria Colegios.
- Objeto: "Interventoria integral al contrato de ejecucion de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así, como la adecuacion y/o mejoramiento de comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecución de las Obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (GRUPO NO. 7)"

Powered by CamScanner

12/10/2023 Personal clima Soleado
1(un) Maestro, 5(cinco) oficiales, 6 (seis) Ayudantes, 1(un) Inspector de Interventoria. Actividades. Instalacion Canal, bloque 1, Remate Caja de Inspeccion, Instalacion puertas Garita, Coordinacion, Buro Coordinacion; Pintura Cuarto de Aseo, Puesta set de baguetas. Se Realiza Visita a la Sede B. para Verificar la pintura de los juegos y se observa lo Siguiente: Se recomienda Rematar la Pintura solo tienen 1 mano de Color, se Sugiere Cotizar para Cambio en el Columpio la Cadena y los Sillas de los Columpios; en dado Caso no se Consiga se le hara mantenimiento.

Residente S. Obra P.
Insp de Obra PA.

Residente Interventoria.

13/10/2023 Personal clima Nublado.
1(un) Maestro, 5(cinco) oficiales, 6 (seis) Ayudantes, 1 Inspector de obra, 1(un) profesional Sista Obra y Interventoria, 1(un) profesional Sista Interventoria; 1(un) Inspector de Interventoria; personal de Mantenimiento Medidor electrico 2 personas; Actividades. Se Realizan labores de Pintura puertas, Pintura y detalles estructura Metalica Cubierta Rampa, Ceramica Muros Set, Pintura Estructura Metalica Aulas, Remates pintura Aula 1, 5-7; Pintura Cuarto de Aseo. se Instalan soportes en cubierta Rampa para Canal de desarrollo 1m, se le Recuerda al Contratista que la Canal es de desarrollo 60cm y no se aprueba Instalacion

Residente de Obra

Residente Interventoria.

14/10/2023 Personal / clima. Soleado.
1(un) Maestro, 5 (cinco) oficiales, 6 (Seis) Ayudantes; 1 (un) Inspector de Interventoría. Actividades. Instalación de Cubierta Rampa, Remates estructura Corredor 2° Piso, Pintura de aulas.
Se programa personal para trabajar el fin de semana indicado el festivo. tienen inconvenientes en ingresar a laborar x el pago de planilla, ingresan después de las 11am.

Arley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoría.

17/10/2023 Personal / clima Soleado.
1 (un) maestro, 4 (Cuatro) oficiales, 4 (Cuatro) Ayudantes; 1 (un) Inspector de obra, 1 (un) profesional ssta obra, 1 (un) profesional ssta interventoría, 1 (un) profesional técnico Interventoría. Actividades Remates Estructura Metálica Cubierta Corredor, Rampa, Paneles, Pintura Aulas y Externa, Instalación de tejas. Se le sugiere al Contratista verificar la Calidad de las obras Realizadas ya que se están Realizando sin el acompañamiento del Constructor.

Arley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoría.

18/10/2023 Personal / clima Nublado.
1(un) maestro, (3) tres oficiales, 4 (cuatro) Ayudantes; Actividades Excavación área Canaval, pintura Muro aulas, aseo General, Pintura barandas. Instalación cubierta Corredor.

Arley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoría

19/10/2023. Personal / clima: Nublado.

No hay personal en obra. La puerta del segundo nivel hacia la Escalera no tiene Cerradura. por ende esta Zona no esta asegurada; Se le Recuerda al Contratista que la Empresa de Seguridad no responde por material, equipos y maquinaria que se encuentre en el proyecto. adicionalmente se le Recuerda finalizar Todas las actividades en ejecucion lo mas pronto posible ya que no se ha cumplido ningun Compromiso con las entregas anteriores y fechas pactadas.

Ashley Gonzalez
~~Residente~~ de obra

Residente de Interventoria.

20/10/2023 Personal / clima Soleado
1(un) Maestro, 2(dos) oficiales, 2(dos) Ayudantes(M2); 2 oficiales de PA directamente, 1(un) Inspector de obra, 1(un) Residente de obra 1(un) Inspector de Interventoria. Actividades: Remate y Pinta Puertas, Remates de Pintura Aulas, excavacion Caja de Inspeccion tuberia Concreto. Zona de Juegos.

Ashley Gonzalez.
Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

21/10/2023 Personal / clima Soleado.
1(un) Maestro, 3(tres) oficiales, 4(cuatro) Ayudantes. Actividades. Instalacion de tejas Aula 7, Instalacion de Cerradura aulas. pintura marcos puertas, pintura Muro Corredor baños, limpieza de ventanas., aseo de areas. se le Solicita al Contratista cubrir Cuarto antes el

plan de Contingencia, con tiempos definitivos para poder Verificar y Controvertir dichas actividades faltantes. Se le Solicita al Contratista Verificar el acabado de las Puertas y Verificar la Calidad del terminado y las alturas de cada hoja instalada.

Ariley Gonzalez Residente de obra — Residente de Interventoria.

23/10/2023 Personal / Clima: Nublado.
1(un) Maestro, (2) dos oficiales, 2(dos) Ayudantes. Actividades Instalacion de teja Comedor Bloque 2, 2do Pyo; Pintura Muro basalto. Pintura de puertas y baranda. No se Realizo mas. laboral.

Ariley Gonzalez Residente de obra — Residente de Interventoria.

24/10/2023 Personal / Clima: Nublado / lluvioso.
1(un) Maestro, (2) dos oficiales, 2(dos) Ayudantes; 1(un) Inspector de Interventoria; (2) dos Electricos; Actividades. Pintura Muro interno, Pintura Muro fachada; Remate y Pintura baranda y Rejas (Marcos) No se Realizo mas actividades; se le Solicita al Contratista. lo siguiente.

1. Plan de Contingencia. Para finalizar actividades y Entrega de areas y actividades.
2. Mesa de trabajo en obra, para finalizar la toma de Medidas y Cantidades.
3. Revision y Recorrido Electrico para Verificar Cantidades y actividades faltantes.
4. Revision y Recorrido hidraulico para Verificar Cantidades y actividades faltantes.
5. Revision y Recorrido Ventaneria para Verificar Cantidades y actividades faltantes.
6. Revision y Recorrido estructura Metalica, Puertas, Pintura para. Verificar Cantidades y actividades faltantes.

Esto Con el Fin de finalizar y terminar actividades y Cumplir fecha de Entrega. el personal Electrico no laboro por que. No hubo personal del Contratista que organizara esta labor.

Ashley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoria.

25/10/2023 Personal / Clima: Soleado.
1(un) Maestro, 1(un) oficial, 3(tres) Ayudantes (M2), 2 Electricos. (Carlos Gutierrez); 1(un) Inspector de Interventoria; 2(dos) profesionales ASTA obra y Interventoria; 1(un) Residente de Obra, 1(un) Inspector de obra. Actividades. Remates de Pintura, Instalacion tapa Cogrdinacion, Instalacion de tuberia Electrica. Adv 5-7. Se Reporta por parte de la Empresa de Seguridad (Sercol) que el dia Domingo en las horas de la mañana (22/10/2023) Ingresan en dos Zonas Superior. del Etapa 1 Administrativo y Hurtan el tanque de Agua Potable Existente de esa Zona, (Baño Coordinacion). Se le Solicita al Contratista mayor Control y a la Empresa de Seguridad mencionar dichos sucesos.

Ashley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoria

26/10/2023 Personal / clima: Soleado / Llovizna desde las (11:00am hasta las 12:40pm). Nublado apartir de la 1pm.
1 (un) Maestro, 1(un) oficial, 2 (dos) Ayudantes. 2 electricos. 1 (un) Inspector de Interventoria; 1 (un) Residente de obra, 1(un) Inspector de obra. Actividades. Remates de pintura en Esmalte, Vinilo, epoxica, Instalacion de tableros electricos Rack. Instalacion Cobertor Corredor, Instalacion Plancha. y Pintura Puerta principal.

Ashley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoria.

27/10/2023 Personal / Clima: Nublado / Nuvioso.
1(un) Maestro, 2(dos) oficiales, 2(dos) Ayudantes, M2; 1un oficial, 2(dos) Ayudantes, Servicios generales; 1(un) Inspector de Interventoria, 1(un) profesional SSTA y Interventoria. Actividades. Remate de Pintura Muros, puertas. Pintura puerta principal. Excavacion Carcamo. Patio de Juegos, y Caja de Inspeccion Carcamo.

Ashley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoria.

28/10/2023 Personal / clima: Nublado.
1(un) Maestro, (2) dos Ayudantes, Servicios generales: No hay. personal de M2; 1(un) Inspector de Interventoria Actividades. Excavacion tuberia de Carcamo a Caja de Inspeccion.
Se Solicita al Contratista mayor Control y Seguimiento en las actividades de obra, ya que nunca se ve visualizado personal del Contratista tanto de obra como SSTA los dias Sabados.

Ashley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoria.

30/10/2023 No se Realizaron labores por paro de trabajadores del Subcontratista M2, mencionan que tienen inconvenientes por pago de nomina. No se Realizan Actividades el dia de hoy. clima: Nublado

Ashley Gonzalez
Residente obra

Residente de Interventoria.

31/10/2023 Personal / clima Nublado.
1(un) oficial, (un)1 Ayudante. (Servicios generales); 1 (un) Residente de obra, 1(un) Inspector de obra, 1(un) Inspector de Interventoria. Actividades. Excavación para tubería Carcamo Zona de Juegos. No se Realizan mas actividades. se le Solicita al Contratista mayor Compromiso hacia las actividades pendientes de obra.

a la fecha no se ha arreglado el plan de Contingencia enviado y con el plan actual ya estan incumpliendo fechas.

Actividad.	fecha final.	observación.
- Bajantes.	30/10/2023	No se ha Realizado
- Instalacion de Accesorios baño Coordinacion	27/10/2023	En Proceso. No finalizado
- Pintura Remates fachada	1/11/2023	No se ha Realizado.
- Ventaneria en aluminio tapar huecos	30/10/2023	No se ha Realizado.
- Instalacion de flanche pegado	27/10/2023	falta Rematarlo.
- Pintura puerta cada 8.	26/10/2023	No se Realizo.
- Aseo fino en todo bloque. Administrativo	30/10/2023	No se ha Realizado.
- Instalacion de Cerraduras	29/10/2023	No se han Realizado. y faltan Instalar y Rematar puertas.
- Division de baño	30/10/2023	No se ha Realizado.
- Cinta en gravilla baranda Hall	26/10/2023	falta Rematar
- Pintura baranda hall	30/10/2023	No se Realizado Rematar
- Resibeje	25/10/2023	No se ha Realizado
- Pintura Cerramiento tanques	25/10/2023	No se ha Realizado
- Relleno areas bombas	31/10/2023	No se ha Realizado.
- Placa Para bombas	02/11/2023	No hay personal Realizando labores en esta zona. No se ha Cumplir actividad.
- Accesorios baterias	31/10/2023	No se Realizo.
- Instalaciones Electricas y Vos - Datos	08/11/2023	No han traido Cableado ni mas accesorios. No se Cumple actividad. a la fecha pactada.

- Pintura de rejilla Carcamo	10/10/2023	No han Colocado la Rejilla.
- Baranda Escalera.	31/10/2023	No se Realizo
- Caja de Inspeccion.	28/10/2023	No se termino actividad.
- Tapas Caja de Inspeccion.	29/10/2023	No se Realizo.
- Viga Cinta gravilla	25/10/2023	falta Remate.
- Bajante Pergola	27/10/2023	No se Realizo.
- Bajante Bloque Acceso	27/10/2023	No se Realizo Actividad.

Se Reitera el Incumplimiento en Estas actividades.

Ashley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoria.

31-11-2023 Personal / clima: lluvioso.

1 oficial; 1(un) Ayudante; 1(un) Inspector de Interventoria, 1(un) Inspector de obra, 1(un) profesional SSTA obra y 1(un) profesional SSTA Interventoria. Actividades. Se Realiza. Instalacion tuberia y Excavacion para tuberia de 6" a Caja de Inspeccion Carcamo inferior.. No se Realizan. mas actividades. Se Solicita Replanteo de plan de Contingencia.

Ashley Gonzalez
Residente de obra

Residente de Interventoria.

12-11-2023 Personal / clima: Nublado - lluvia 1:30 a 2:30 pm.
1(un) oficial, 1(un) Ayudante; 1(un) Residente de obra; 1(un) Inspector de obra; 1(un) Inspector de Interventoria. Actividades. Se Realiza. Instalacion de malla sumi para Carcamo y se Coloca tostero. Instalacion de arena proteccion de tuberia carcamo.

Se le Solicita al Contratista mas personal en obra para Realizar actividades pendientes.

Ashley Gonzalez
Residente de Obra

Residente de Interventoria.

03/11/2023 personal / clima: Nublado, lluvia desde las 2:30pm.
1(un) oficial, 1(un) Ayudante; serv.; 1(un) oficial. H2.
1(un) Inspector de Interventoria. Actividades: ferreteria Cargam. Area de Juegos.; Instalacion de puertas acta (Refrigeer) y Shut de basuras. No llego personal adicional a obra, o no Registrado. limpieza area ~~tanques~~ bombas.
Se le Solicita al Contratista iniciar varias actividades retomar otras para el buen desarrollo del proyecto.
Se deja Registrado Contemplar en el area de acceso segundo piso donde se esta Excavando para la tuberia del Cargamo, hacer una placa nueva.
las bajantes del area Rampa (cubierta) solo se deja. la bajante Vertical y el codo hacia la teja.

Ashley Gonzalez
Residente Obra

Residente de Interventoria.

04/11/2023 Personal / clima: Nublado, lluvioso..
1 (un) oficial Servicontrucciones; 1 (un) oficial, 1un Ayudantes, IC. hidrosanitario. Actividades: Excavacion Red hidraulica Bombas a Tanques; No se Realiza mas actividades x lluvia.
Se programan actividades fin de semana. el dia lunes 06 de Noviembre. llegaron 2 personas de la parte electrica, e Instalaron el Cableado de todas las Zonas excepto, aulas 1-2-3. se le Solicita ficha tecnica del material Instalado

Ashley Gonzalez
Residente Obra

Residente de Interventoria

07/11/2023 Personal / clima: Soleado.
1(un) oficial Servicongtrucciones; 1(un) oficial, 1(un) Ayudante JC Hidrosanitarios, 1(un) personal de Ventanería; 1(un) Inspector de Interventoría.
Actividades: Se Realizan Excavaciones para Red hidraulica. Bombas / tanques; fundida de Carcamo Area de Juegos; Remates Ventanería (Instalacion de Silicona y adecuacion Baldrizas).
Se le Solicita al Contratista mas personal en obra y Reprogramar actividades que esta fuera de los tiempos Segun el plan de Contingencia Suministrado

Ashley Gonzalez
Residente de Obra

Residente de Interventoría.

08/11/2023 Personal / clima: Nublado.
1(un) oficial, 1(un) Ayudante, Servicongtrucciones; 1(un) oficial. 2(dos) Ayudantes JC Hidrosanitarios; 1 (un) oficial. 1(un) Ayudante M2;
Actividades. Excavaciones para Red Hidraulica Bombas/tanques. fundida de Carcamo, Nivelacion terreno placa Bombas, Remates de limpieza y Pintura. Se Solicita al Contratista Verificar Medidas de tuberia y Entregar Replanteo area tanques.

Ashley Gonzalez
Residente Obra

Residente de Interventor.

09/11/2023 Personal / clima: Nublado.
1(un) oficial, 1(un) Ayudante, Servicongtrucciones; 1(un) oficial, 2(dos) ayudantes, JC Hidrosanitarios; 1 (un) oficial, 1 (un) Ayudante M2;
Actividades: Excavaciones para Red hidraulica Bombas/tanques. fundida de Carcamo, Nivelacion terreno y fundida de placa de Bombas. Remates, limpieza de pintura, y Remates pintura.

Ashley Gonzalez
Residente Obra

Residente de Interventoría


10/11/2023 Personal / clima: Nublado.
1 (un) oficial M2, 1 (un) Ayudante M2; 1 (un) oficial, 2 (Ayudantes) JC hidrosanitarios; 1 (oficial) 1 (un) Ayudante; Carlos Gutierrez.
Actividades: Instalacion parcial de lamparas, Instalacion de tuberia, limpieza, arreglo de Barandas. Llega tanque de 5000Lt.

Ashley Gonzalez
Residente Obra

Residente de Interventoria.

11/11/2023. Personal / clima: Nublado.
1 (un) Inspector de Interventoria / 1 (un) Residente de obra
1 (un) oficial, 1 (un) Ayudante M2; 1 (oficial) oficial, 2 (Ayudantes) JC hidrosanitarios; Actividades: Medicion de Cantidades Tuberia, Pintura e Instalacion de baguetas. Instalacion de tuberia tanques - bomba / medidor.; excavacion para tuberia. Acometida - medidor Externo. Remates barandas. Se Realizo medicion y Recorrido Con el Contratista. Se determina lo siguiente:

1. que la tuberia de de salida de las bombas a los tanques (succión) va hacer de 1", y el Contratista Garantiza que Con este diametro es Suficiente y da Garantia al Suministro de los tanques.
2. la tuberia de descarga va hacer de 2" hacia banos.
3. Tuberia de bomba a medidor 3/4" y 1/2".
4.



Ashley Gonzalez
Residente Obra

Residente de Interventoria.

12/11/2023	Personal 5 trabajadores, 2 eléctricos, 1 inspectora interventoria Clima: Nublado Actividades: Instalación tubería 2" demolición placa, instalacion tubería EMT. Ashley Gonzalez Residente obra. Residente de Interventoria.
14/11/2023	Personal / clima: Nublado 1(un) oficial, 1(un) Ayudante de Hidrosanitarios / 1(un) oficial, 2(dos) Ayudantes. M2; 1(un) oficial, 1(un) Ayudante, Carlos Gutierrez; 1(un) oficial, 1(un) Ayudante. Servi construcciones: Actividades: Remates baranda, Remates Pintura; Instalación de tubería - Medidor bombas / Regata para tubería / Instalacion de Lamparas hermeticas: No se funde placa bombas. Se aclara y se deja estipulada la siguiente información de la Red hidraulica del proyecto: del medidor a bomba: inicia en 1/2 y llega a bomba 3/4" ; de Bomba a tanques va tubo en 1" hasta el flotador que es de 1" ; de tanques a baños va de 2" y se reduce a la entrada de baños en 3/4". Se solicita al Contratista a estar atento a las actividades en obra, ya que la placa de las bombas esta que se funde desde hace 2 semanas y se esta fundiendo a pedazos. Contratista: la placa se finaliza el dia de hoy y ado se Pero fundida el dia de hayer es decir se fundio en 2 partes. Ashley Gonzalez Residente obra. Residente de Interventoria.
15/11/2023	Personal / clima: Nublado. 1 (un) oficial. 1(un) Ayudante de Hidrosanitarios / 1(un) oficial, 1(un) ayudante M2; 1(un) oficial Servi Construcciones. Actividades. Remates baranda., Remates Pisos de la Instalacion de tubería. Se realiza afinado de Placa de bombas. Se realiza revisión de conexiones eléctricas, para lo que se solicita por Parte del contratista definición de los puntos de coz y datos, en el



COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SECA

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: N°COL.PCCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo Grupo 7"

*CONTRATO INTERVENTORIA: N°COL.PCCNTR.4146220
-CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
-OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (Grupo7)"

Powered by CamScanner

09-10-23	Personal: 2 oficiales Clima soleado Instalación de teja para cubierta tipo sandwich Juan Rincon PyA  Residente Interventoría
10-10-23	Personal: 2 oficiales, 2 ayudantes Clima Soleado Aplicación de estuco en muros del piso 3, aplicación de pintura tipo vinilo en muros del piso 3, paneteo de filos y resane de muros en el piso 3 Juan Rincón PyA  Residente Interventoría
11-10-23	Personal: 7 oficiales: 2 ayudantes Clima soleado Instalación de refuerzo de estructura en la cubierta central, aplicación de anticorrosivo a perfiles metálicos, aplicación de estuco y vinilo en muros, instalación de estructura metálica para cubierta Juan Rincón PyA  Residente Interventoría
12-10-23	Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes Clima Soleado Aplicación de anticorrosivo a perfiles metálicos, instalación de refuerzo para estructura de cubierta central, instalación de punto de anclaje y platina para apoyo de estructura, aplicación de estuco y pintura tipo vinilo en muros Juan Rincon PyA  Residente Interventoría

Powered by CamScanner

13-10-23 Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Desmonte de cubierta en asbesto, demolición de encapuzado de muros, aplicación de estuco y vinilo en muros, instalación de refuerzo para estructura de cubierta central,
Se debe corregir la ménsula instalada en zona de biblioteca, la platina debe ser una sola pieza y el perfín no debe sobresalir de la platina

Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

14-10-23 Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Instalación de refuerzo, para estructura de cubierta central, demolición de encapuzado de muros, desmonte de tejas de asbesto, aplicación de estuco y vinilo en muros

Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

17-10-23 Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Desmonte de flanche metálico instalación de refuerzo metálico en cubierta central, aplicación de estuco y vinilo sobre muros

Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

18-10-23 Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Instalación de refuerzo de estructura de cubierta central, aplicación de estuco y vinilo en muros, instalación de estructura metálica

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

19-10-23	Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes Clima soleado Instalación de defuego en cubierta central, instalación de estructura metálica, aplicación de pintura y vinilo en muros. Juan Pinzón PyA Residente interventoría
20-10-23	Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes Clima: nublado Instalación de refuerzo para estructura de cubierta central, instalación de estructura metálica para cubierta, retiro de escombros en volqueta, aplicación de pintura tipo esmalte en muros, resane de muros, levante de muro en mampostería, aplicación de esmalte a estructura de cubierta central. Juan Pinzón PyA Residente interventoría
21-10-23	Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes Clima soleado Se realiza aplicación de esmalte a la estructura de la cubierta central, paretado de filos, aplicación de esmalte a estructura metálica en zona de biblioteca, instalación de estructura metálica en zona de baños, instalación de manto asfáltico Juan Pinzón PyA Residente Interventoría
23-10-23	Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes Clima soleado Se realiza aplicación de esmalte a templetes

Powered by CamScanner


metálicos, se realiza demolición de encorazado de muros, aplicación de esmalte a estructura metálica, sobre baños, aplicación de esmalte a estructura metálica de cubierta central

Juan Rincón
PyA



Residente Interventoría

24-10-23 Personal: 7 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Se realiza instalación de estructura metálica sobre eje de baños, aplicación de esmalte sobre estructura de cubierta central, se realiza demolición de encorazado de muros, aplicación de esmalte a templetes metálicos.




Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

25-10-23 Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Se realiza instalación de templetes metálicos a la estructura de cubierta, aplicación de esmalte a la estructura de la cubierta central, demolición de encorazado de muros, aplicación de esmalte a estructura metalica, pañetado de filos

Juan Rincón
PyA



Residente Interventoría

26-10-23 Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes
Clima nublado
Se realiza aplicación de esmalte a templetes metálicos, instalación de estructura metalica,

Powered by CamScanner

14	aplicación de esmalte a la estructura de la cubierta central, instalación de templetes metálicos, acopio de escombros en lonas, se inicia la instalación de tubería emt para red eléctrica, instalación de tablero eléctrico 12C Juan Rincón PyA Residente Interventoría
2 27-10-23	Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes Clima soleado Instalación de estructura metálica para cubierta instalación de tubería emt 3/4, pañetado de filos, levante de muro en mampostería, aplicación de esmalte a estructura metálica, retiro de residuos RCD Juan Rincón PyA Residente Interventoría
2 28-10-23	Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes Clima nublado Instalación de estructura metálica, pañetado de filos, levante de muro en mampostería, aplicación de esmalte a estructura metálica. Juan Rincón PyA Residente interventoría.
30-10-23	Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes Clima soleado Instalación de estructura metálica para cubierta, aplicación de anticorrosivo a perfiles metálicos, instalación de tubería emt 3/4 para red eléctrica.

Powered by CamScanner

instalación de cableado para red eléctrica, aplicación de estuco en muros

Juan Rincón
PyA

Residente interventoría

31-10-23 Personal: 4 oficiales, 3 ayudantes
Clima, nublado
Instalación de estructura metálica para cubierta, aplicación de anticorrosivo a perfiles metálicos. aplicación de estuco y vinilo en muros, desmonte de tejas en cubierta central, instalación de cableado para red electrica, pañetado de filos, en horas de la tarde se suspenden actividades por fuertes lluvias

Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

01-11-23 Personal: 4 oficiales, 3 ayudantes
Clima nublado
Instalación de estructura metálica para cubierta, aplicación de esmalte a estructura metálica y cercha de cubierta central, pañetado de filos, instalación de tubería emt y cableado para red eléctrica, instalación de luminarias led, instalación de tomacorrientes, aplicación de esmalte en muros. se suspenden actividades de cubierta por fuertes lluvias sobre las 03:00 PM


Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

02-11-23	Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes Clima nublado Se realiza demolición de encauzado de muros, perforación de anclajes para platinas, instalación de platinas para apoyos, se suspenden actividades de cubierta sobre las 11:00 Am por lluvias Juan Pinzón PyA Residente Interventoría
03-11-23	Personal: 4 oficiales, 3 ayudantes Clima nublado Se realiza aplicación de esmalte sobre estructura metálica, pañetado de filos, instalación de interruptores en tablero eléctrico, instalación de cableado para red eléctrica, instalación de ventanas en aluminio, se suspenden actividades de cubierta por lluvias Juan Pinzón PSA Residente Interventoría
04-11-23	Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes Clima lluvioso No se realizan actividades de cubierta por lluvias, descargue de material, soldadura de perfiles metálicos Juan Pinzón PyA Residente Interventoría.

Powered by CamScanner


07-11-23 Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Instalación de punto de apoyo, para estructura metálica, aplicación de esmalte sobre muros, instalación de cercha metálica en cubierta central, puñeteo de filos



Carlos Ramón
PYA

Residente Interventoría

08-11-23 Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes
Clima nublado
Aplicación de esmalte en muros, puñeteo de filos, instalación de estructura metálica para cubierta, aplicación de esmalte a estructura metálica, orden y aseo



Juan Ramón
PYA

Residente Interventoría

09-11-23 Personal: 5 oficiales, 3 ayudantes
Clima soleado
Aplicación de esmalte a estructura metálica, instalación de refuerzo para estructura de cubierta central, aplicación de esmalte en muros, orden y aseo



Juan Ramón
PYA

Residente Interventoría

10-11-23 Personal: 5 oficiales, 3 ayudantes
Clima nublado
Instalación de estructura metálica, aplicación de esmalte en muros, levante de muro en

Powered by CamScanner

	mampostería, aplicación de esmalte a estructura metálica, pañetado de filos. Juan Pinzón PyA Residente Interventoría
11-11-23	Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes Clima: nublado Instalación de estructura metálica, pañetado de filos, se realizan pruebas de tinta. Residente Interventoría
12/11/2023	Personal: 1 oficial, 5 trabajadores, 1 inspectora interventoría Clima: Soleado Actividades: Pañetado de filos, aplicación de esmalte a estructura metálica, encoroce muro. Observaciones: El día de hoy a las 11 am se realiza recorrido por parte de interventoría y se evidencia que no hay permisos para trabajos en alturas firmados, el personal de obra se encuentra sin elementos de seguridad y trabajando en condiciones inseguras, no se cumple con el compromiso de tener un coordinador o SST encargado el 100% los días festivos; por tanto esta interventoría suspende actividades y cancela actividades para mañana 13/11/2023 festivo. Si el contratista hace caso omiso y bajo su total responsabilidad. Residente Interventoría

Powered by CamScanner

14-11-23 Personal: 5 oficiales, 3 ayudantes
Clima soleado
Instalación de estructura metálica, pañetado de filos, instalación de tejas de policarbonato en la cubierta central, levante de muro en mampostería, instalación de estructura para muro en superboard, aplicación de esmalte a estructura metálica.
Se recomienda el uso de ruedas en los andamios para evitar daños en los pisos existentes.

Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

15-11-22 Personal
Clima nublado
Se realiza levante de muros en mampostería sobre viga canal, instalación de laminas de superboard, instalación de estructura para muro en superboard, instalación de estructura metálica para cubierta, pañetado de filos, se rec... la correcta instalación del cerramiento en la fachada sobre la carrera 3 con el fin de evitar accidentes por caídas de objetos sobre el paso peatonal

Juan Pinzón
PyA

Residente interventoría

16-11-23 Personal: 5 oficiales, 3 ayudantes
Clima soleado
Instalación de estructura metálica, pañetado de filos, instalación de estructura para muro en superboard, aplicación de esmalte a estructura

COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: Nº COL.PCCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
- OBJETO "Adelantar obras de adecuación y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender las requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestaach del servicio educativo Grupo No. 7"

*CONTRATO DE INTERVENTORIA: Nº COL.PCCNTR.4146220
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infeaestructura (grupo No 7)"

Powered by CamScanner

Juan Pinzon PYA

06-10-23 Personal: 2 oficiales, 2 ayudantes
Clima nublado
Reinstalación de parque de rayos, aplicación de concreto a estructura metálica.
Juan Pinzon
PYA
Residente interventoria

07-10-23 No se encontró personal adelantando actividades
Clima soleado
Juan Pinzón
PyA
Residente interventoria

09-10-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima soleado
Instalación de muro en superboard, aplicación de pintura tipo esmalte en muros
Juan Pinzon
PyA
Residente interventoria

10-10-23 Personal. 1 ayudante
Clima soleado
Picado de muro en aulas, aplicación de esmalte en muros, resane de muro de aulas
Juan Pinzón
PyA
Residente interventoria

11-10-23 Personal, 1 ayudante
Clima soleado
Aplicación de pintura tipo vinilo en muros, aplicación de estuco en muros, a la fecha no se ha iniciado con la aplicación de recibose para inicio de instalación de piso de la cual estaba programada para el día 09/10 se recuerda que la entrega de aulas se

Powered by CamScanner

encuentra programada para el día 12/10/23
Juan Rincón
PyA
Residente interventoría

12-10-23 Personal: 3 oficiales
Clima soleado
Aplicación de recubrimiento para piso chip,
instalación de luminarias entre muros
Juan Rincón
PyA
Residente interventoría

13-10-23 Personal: 1 oficial
Clima soleado
Instalación de enchape en muros del
shut de basuras
Juan Rincón
PyA
Residente interventoría

14-10-23 Personal: 1 oficial
Clima: Soleado
Instalación de enchape en muros del
shut de basuras.
Juan Rincón
PyA
Residente interventoría


17-10-23 Personal: 2 oficiales, 1 ayudante
Clima soleado
Aplicación de pintura en piso chip
Juan Rincon
PyA
Residente interventoría

18-10-23 Personal: 1 oficial
Instalación de enchape en piso del
shut de basuras.
Juan Rincón
PyA
Residente interventoría

Powered by CamScanner

19-10-23 Personal:
Clima Soleado
Aplicación de recibose en zona de miniconcha, corrección de piezas de enchape en piso y muro de shut de basuras, instalación de piso chip en zampo

Juan Pinzon
PyA



Residente Interventoria

20-10-23 Personal; 1 oficial
Clima soleado.
Aplicación de boquilla en enchape de muros y pisos.

Juan Pinzón
PyA



Residente Interventoria

Powered by CamScanner

11/10/2023	Se inicia actividad de desmonte de cubierta en aula 206 Personal: Un (1) oficial, un (1) ayudante, un (1) inspector de interventoría Clima: Mañana y tarde soleadas RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA
12/10/2023	Se realiza trasiego de teja desmontada desde aulas Piso 2 hasta punto de acopio ubicado en parqueadero. Se realiza suministro, trasiego y acopio de estructura metálica. Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) oficial, un (1) ayudante, un (1) inspector interventoría, un (1) inspector SST interventoría. Clima: Mañana y tarde soleadas. RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORÍA
13/10/2023	Se realiza limpieza y pintura de estructura metalica en esmalte. Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, Un (1) auxiliar de soldadura, un (1) inspector interventoría, un (1) inspector SST interventoría. Clima: Mañana y tarde soleadas RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORA
14/10/2023	Se continua la actividad de limpieza y pintura de estructura metálica en esmalte, y trasiego de perfiles. Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) soldador, un (1) auxiliar de soldadura, un (1) Residente interventoría, un (1) SST interventoría

Powered by CamScanner

Clima: Mañana soleada

RESIDENTE INTERVENTORIA

15/10/2023 Domingo, No se realizan actividades

16/10/2023 Lunes Festivo. No se realizan actividades

17/10/2023 Se continua con actividad de pintura de estructura metálica y se da inicio al corte de la misma.
Personal: un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) soldador, un (1) auxiliar soldadura, un (1) inspector interventoria, un (1) inspector SST interventoriá.
Clima: Mañana soleada y tarde lluviosa.

RESIDENTE INTERVENTORIÁ

18/10/2023 Se continua actividad de pintura de estructura metálica y se inicia actividad de soldadura de pedestales a platinas.
Personal: un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) soldador, un (1) auxiliar soldadura, un (1) inspector interventoriá un (1) inspetor SST interventoriá.
Clima: Mañana y tarde nublada

RESIDENTE INTERVENTORIÁ

19/10/2023 Se continua actividad de Pintura de estructura metálica y se continua actividad de soldadura de pedestales a platinas
Personal: (1) un inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) soldador, un (1) auxiliar soldadura, un (1) inspector interventoría, un (1) insp. SST interventoriá.
Clima: Mañana y tarde nublada.

Powered by CamScanner

RESIDENTE INTERVENTORÍA

20/10/2023 Se continuan actividades de pintura y soldadura de estructura metálica a platinas.
Personal : un(1) inspector obra , un(1) inspector SST , un(1) soldador , un(1) auxiliar soldadura , un(1) ayudante , un(1) inspector interventoría , un (1) SST interventoría .
Clima : Mañana y tarde nublada.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

21/10/2023 No se realizan actividades en la institución por parte del contratista. Sub contratista cuenta con la planilla de seguridad social vencida.
Clima : Mañana nublada.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

22/10/2023 Domingo. No se realizan actividades
23/10/2023 No se realizan actividades en la institución por parte del contratista. Sub contratista cuenta con la planilla de seguridad social vencida.
Clima : Mañana y tarde nublada

RESIDENTE INTERVENTORÍA

24/10/2023 Se continuan actividades de pintura y soldadura de estructura metálica a platinas.
Personal : un(1) inspector obra , un(1) inspector SST , un(1) soldador dos(2) ayudantes , un(1) SST interventoría

Powered by CamScanner

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

25/10/2023 Se inicia actividad de demolición de muros en mampostería (cuchillas de cubierta) en aula 205
Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un(1) soldador, un(1) ayudante, un(1) inspector interventoría.
Clima: Mañana y tarde soleada.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

26/10/2023 Se continua actividad de demolición de muros en mamposteria (cuchillas de cubierta) en aula 206.
Personal: un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) soldador, un (1) ayudante, un (1) inspector SST interventoría.
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

27/10/2023 No se realizan actividades en la institución por parte del contratista, puesto que la institución será puesto de votación para las elecciones del 29 de Octubre y se deben entregar las instalaciones a la registraduría. Debido a las lluvias de los últimos días se observan filtraciones de agua en la placa de entre piso del primer nivel, específicamente en el aula 116 (piso 1), lugar donde se encuentra almacenado mobiliario y monitores de computador de propiedad de la institución. El contratista deberá tomar las medidas pertinentes para evitar este inconveniente y realizar las reparaciones a las que haya lugar. Se solicita iniciar lo antes posible la conformación

de la estructura metálica y posterior cubierta, puesto que a la fecha las aulas 205 y 206 llevan 16 días descubiertas, en obra se cuenta con la estructura metálica pero al día de hoy no se ha suministrado las respectivas tejas, se solicita disponer de estas en obra lo antes posible.
Personal: Un (1) inspector de interventoría
Clima: Mañana lluviosa

RESIDENTE INTERVENTORÍA

28/10/2023 No se realizan actividades en el colegio puesto que la institución es puesto de votación.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

29/10/2023 Domingo. No se realizan actividades

30/10/2023 Se realiza orden, aseo y trasiego de material desde punto de acopio a lugar de trabajo (PISO 2). Se inicia trasiego de escombro a punto de acopio RCD.
Personal: Un (1) inspector interventoría, un (1) SST interventoría, un (1) inspector SST, dos (2) soldadores, dos (2) ayudantes
Clima: Mañana y tarde nublada

RESIDENTE INTERVENTORÍA

31/10/2023 Se continua con orden, aseo y trasiego de escombro a punto de acopio. Se continua con pintura de cerrileria metalica y platinas. Se realiza actividad de soldadura de correas para cubierta e instalacion de pedestales.

Personal: Un(1) inspector obra, un(1) inspector interventoria, un(1) SST interventoria, tres (3) soldadores y tres (3) ayudantes.
Clima: Mañana y tarde nublada.

RESIDENTE INTERVENTORIA

01/11/2023 Se recurda que se debe realizar limpieza, afinado y alistado de superficie e impermeabilizacion de vigacanal antes de ser instalada la cubierta. Igualmente el contratista debe proponer esquema de estructura adicional con el objetivo de soportar la teja en zona de vigacanal y de esta forma garantizar el máximo voladizo permitido por la ficha técnica de la teja a instalar. Se continua instalacion de pedestales y platinas en aula 205, y soldadura de tapas en correas.
Personal: Un(1) inspector obra, un(1) inspector interventoria, un(1) Inspector SST, tres (3) soldadores y tres (3) ayudantes.
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

RESIDENTE INTERVENTORIA

02/11/2023 Debido a la lluvia ocurnda el día anterior se presentó filtracion de agua hacia el piso 1, en especial al aula de almacén de instrumentos y accesorios de la banda de la institucion. La rectora, la almacenista y docente encargado manifiestan que debido a la gran cantidad de agua ingresada en el aula se presentó afectacion en los instrumentos. Se realiza inspeccion en conjunto con representantes de la institución, interventoria y contratista, notando que los equipos fueron movidos (reubicados) del lugar con el objetivo de evitar nuevas afectaciones. Interventoria solicita a la rectora realizar un inventario de los equipos afectados, para que el contratista realice las respectivas correcciones (arreglos).

Powered by CamScanner

Se recalca la necesidad de instalar estructura metálica, impermeabilizar vigacanal e instalar cubierta lo antes posible con el fin de prevenir futuras afectaciones. Es responsabilidad del contratista realizar dichas reparaciones al llevar tanto tiempo (23 días) descubiertas las aulas 205 y 206. No se autorizará el desmonte de tejas en las aulas siguientes hasta que no se cuente con el 100% del material en obra y del personal a realizar las actividades y se deberá proponer la medida de protección del mobiliario de las aulas del primer nivel.

Se realiza recorrido en conjunto con interventoría, contratista y subcontratista con el objetivo de revisar esquemas de estructura metálica para bloque 2, iniciando por zona de baños y cuarto de servicios generales donde no es posible evidenciar a simple vista vigas y columnas en concreto, para lo cual se solicita realizar el desmonte de una sección de cubierta para notar la estructura existente. Se continua con aula 111 (Piso 1) y pasillo (vacio) frente a esta aula, donde se realizan observaciones al esquema propuesto y se solicita a contratista realizar estas correcciones y enviarlo a interventoría para su revisión.

Interventoría solicita reemplazar lona de cerramientos reutilizada por una nueva puesto que se continua evidenciando presencia de cerramientos en malas condiciones.

Se realiza trasiego de material (estructura metálica) desde punto de acopio en piso 1 a aula 207 (piso 2), se continua con actividad de soldadura y pintura de perfilería (correas). y se continua con talación de pedestales en aula 205.

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) residente interventoría, un (1) inspector interventoría, un (1) inspector SST, un (1) SST interventoría, Dos (2) soldadores y cuatro (4) ayudantes

Clima: Mañana lluviosa y tarde nublada.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

Dando respuesta a la anterior observación, las cubiertas de las aulas 205 y 206, se desmontaron para poder realizar Toma de medidas correspondientes y general propuesta de la estructura metálica de estas cubiertas (Además el aula 207), ya que hay sectores donde había que verificar que Tipo de estructura existía, Posterior a esto la aprobación de la estructura metálica a implementar se realizo por parte de la interventoria el día Sábado 14 de octubre de 2023, desde entonces a ingresado estructura metálica para las aulas 205, 206 y 207; Para dar Tratamiento a los precipitaciones que se han presentado se ha instalado plastico en el suelo, el personal de obra ha apoyado con la evacuación del agua y se han realizado perforaciones en los muros exteriores para poder desagüar los salones que presentan empozamientos, las primeras perforaciones se realizaron con permiso del colegio el día 17 de octubre del 2023 y las ultimas perforaciones se realizaron el día martes 31 de octubre con autorización de la interventoria. Es importante resaltar que el proceso constructivo de la estructura metálica se realiza con soldadura y cada vez que se presenten lluvias, las actividades en el montaje se suspenderán.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

03/11/2023 Se continua con la instalación de platinas y pedestales de estructura de cubierta en el aula 205 y 206. se realiza barrido de apozamientos de agua lluvia sobre placa, y se continua con pintura (anticorrosivo) de estructura metálica en "taller" (aula 207). y trasiego de material a piso 2.
Personal: Un(1) inspector Obra, un(1) inspector interventoría, un (1) inspector SST, un(1) SST interventoría, dos (2) soldadores y dos (2) ayudantes.
Clima: Mañana y tarde nubladas

RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

04/11/2023	Se continua con actividades de pintura tipo esmalte de estructura metálica y con instalación de platinas y pedestales en aula 206. Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, tres (3) soldadores y tres (3) ayudantes. Clima: Mañana lluviosa RESIDENTE INTERVENTORÍA
05/11/2023	Domingo. No se realizan actividades
06/11/2023	Lunes Festivo. No se realizan actividades
07/11/2023	Se continua con la instalación de platinas y pedestales en aula 206, respecto a las instaladas en el aula 205 se es necesario realizar el desmonte y reinstalación de los pedestales sobre la viga central, puesto que no se utilizo hilo para alinearlas respecto a los instalados en la viga costado norte del aula 206. Personal: un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoría, dos (2) soldadores y un (1) ayudante. Clima: Mañana y tarde soleada. RESIDENTE INTERVENTORÍA
08/11/2023	Se inicia con la instalación de correas de estructura metálica en aula 205. Se realiza recorrido en conjunto con la almacenista, contratista e interventoría solicitando la entrega de espacios en primer nivel libres de equipos de computo y televisores con fechas establecidas en acta de reunión. Personal: Un (1) inspector obra, un (1) residente interventoría, un (1) inspector interventoría, un (1) inspector SST, un (1) SST interventoría, tres (3) soldadores y dos (2) ayudantes. Clima: Mañana y tarde nublada.

Powered by CamScanner

RESIDENTE INTERVENTORÍA

09/11/2023 Se continua con la instalación y soldadura de estructura metálica (correas) en aulas 205 y 206.
Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoría, un (1) inspector SST, un (1) inspector SST interventoría, dos (2) soldadores y un (1) ayudante.
Clima: Mañana y tarde soleada.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

10/11/2023 Se continuan actividades de instalación y soldadura de estructura metálica (correas) en aulas 205 y 206. Personal de la institución educativa realiza el traslado de equipos de computo (mesa y portatiles) del aula 111 informática 3
Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector interventoria un (1) inspector SST, un (1) SST interventoría, dos (2) soldadores y un (1) ayudante.
Clima: Mañana y tarde nubladas.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

11/11/2023 Se realiza el desmonte de estructura y teja de cubierta existente en el aula 207.
Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) SST interventoría,
Clima:

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

12-10-23 Clima Soleado, se Encuentra personal Realizando Actividades de Aseo y limpieza, tambien se Evidencia una persona Realizando Resanes En Ventaneria de Salones Sobre Vigas:
Sin mas Actividades Al Momento el Dia de Ayer se Terminó Excavación En Concha.

Julio Soley — Residente Interventoria

13-10-23 Clima Soleado, Personal se Encuentra Realizando Aplicación de pintura En Vigas y Columnas Exteriores de Salones, Retoques de pintura En Salones interno, e instalación de Desagües de Baños, se Recomienda Mejorar Cerramiento de cancha y En General. Realizar orden y Aseo En Baños y Salones.

Julio Soley — Residente interventoria

14-10-23 Clima Soleado, se Encuentra personal Realizando instalación de Tanque de Agua de Reserva En Placa sobre Baños. tambien se Encuentran Realizando Resanes Generales.
Se Recomienda Mejorar Cerramiento En Mal Estado.
Realizar orden y Aseo En General.

Julio Soley — Residente interventoria

17-10-23 Clima Soleado, se Encuentra personal Realizando Retoques de pintura En Estructura Metalica, Aplicación de Pintura y Estuco En Salones
Se Recomienda Mejorar cerramiento en Mal Estado, Realizar orden y Aseo General.

Julio Soley — Residente Interventoria

Powered by CamScanner


18-10-23	Personal: 1 ayudante Clima soleado Aplicación de pintura en muros en superboard Julio González Residente Interventoría
19-10-23	Personal: 2 ayudantes Clima nublado Aplicación de pintura tipo vinilo en muros en superboard Julio González Residente Interventoría
20-10-23	Personal: 1 ayudante Clima: soleado Se realizan retoques de pintura en la estructura metálica y de cubierta, se determina que el mejoramiento para la concha sera de 0.30m y la capa de asfalto de 0.07m. Se determina darle continuidad a las vías hasta rematar con el anden en el costado norte de las conchas. Julio González Residente Interventoría
21-10-23	Personal: 1 ayudante Se realiza limpieza de divisiones en acero Julio González Residente Interventoría
23-10-23	No se encuentra personal adelantando actividades Julio González Residente Interventoría

Powered by CamScanner


24-10-23 Personal: 2 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Se realiza descargue y extensión de material reciclado para mejoramiento en zapa de cancha, instalación de rejas de seguridad en aulas.

Residente Interventoría


25-10-23 Personal: 4 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Se aprueba diseño para escaleras en canchas según el esquema presentado por el contratista.





Se realiza excavación manual para conformar el terreno para las escaleras, figuración de acero para escaleras, instalación de rejas de seguridad en aulas, se observa que el material que se esta utilizando para el relleno en la zona de la cancha no es el estipulado





Cancha en construcción











NOTA:
-Recubrimientos de 0.05m
-Concreto de 3000PSI

Powered by CamScanner

para esta actividad, se le hace la solicitud al contratista de mejorar el llenado con este material (reciclado de concreto y escombro.

Residente Interventoria

26-10-23 Personal: 2 oficiales, 2 ayudante
Clima nublado
Se realiza encofrado para fundición de escalones, se realiza fundición de escalones en costado norte de los canchas

Residente Interventoria

27-10-23 Persona: 1 oficial, 1 ayudante
Clima nublado
Se realiza afinado en los escalones, se realiza excavación en zona baja de escalones para facilitar acceso

Residente Interventoria

28-10-23 No se realizan actividades por votaciones

Residente Interventoria

30-10-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima nublado
Se realiza extensión de material reciclado sobre la cancha

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

31-10-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima nublado
Se realiza descargue de material reciclado en la concha, extensión de material reciclado en la concha

Julio Gonzalez

Residente Interventoría

01-11-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Clima Soleado
Se termina de fundir escalon faltante en escaleras, extensión de material de relleno reciclado,

Julio Gonzalez

Residente Interventoría

02-11-23 No se encuentra personal adelantando actividades

Julio Gonzalez

Residente interventoria

03-11-23 No se encuentra personal adelantando actividades

Julio Gonzalez

Residente interventoria

04-11-23 No se encuentra personal adelantando actividades

Julio Gonzalez

Residente interventoria

07-11-23 Clima Soleado, Al Momento No Se Evidencia Personal En obra, por lo tanto No hay Avance de La Misma, Se Recomienda Al Contratista Continuar con las Actividades Programadas Para que no se vea Afectada la Fecha de Entrega, Realizar Faltantes, O

Powered by CamScanner

Pendientes En los bloques intervenidos como: instalar Rejillas Metalicas En Parte Posterior de Salones, Repar Fugas En los Sanitarios de Baños Nuevos. Filtraciones De Agua Por la Cubierta Pergola Frente A Baños, Repar lampara Dañada En Salón.
Se Evidencia Material Saturado instalado en la cancha el Cual se Extendió Sin Realizar su Respectiva Compactación.
Se Solicita Al contratista que debe Garantizar la Buena instalación de los Materiales instalados De Igual Forma los Ensayos A Realizar Deben quedar En optimas condiciones para Continuar con el Proceso constructivo de la cancha.

Residente interventoría

08-11-23 Clima soleado, se Evidencia personal En obra 2 Un Oficial y Un Ayudante se Encuentran desencofrando Escaleras y A la Espera que llegue Herramientas para Demolición de Placa.
Se Recuerda Al contratista que la instalación del Material en cancha se Debe instalar Por capas De 10 cm. cada capa Debe ser compactada con La herramienta Adecuada. y Al Momento no se ha hecho Así, y se Evidencia que se instaló segunda Capa Sin haber compactado la Primera. capa de Relleno; en comité del Dia 03 de Noviembre se Recordó que Es primordial compactar cada 10 cm De Relleno y con las herramientas y/o Maquinaria correcta Para cumplir con una compactación Efectiva

Residente Interventoría

09-11-23 Clima Soleado, el Dia de hoy se Evidencia un oficial Realizando Actividades de Demolición con taladro Demoledor Electrico. En placa de concreto costado Norte de la Cancha. tambien se Evidencia Demolición de Piedras Existentes En la cancha.
Se Recomienda continuar con Demas Actividades Programada, Para que No se Vea Afectada las Fechas de Entrega del Establecimiento Educativo.

Residente Interventoria

10-11-23 Clima Soleado, Se Enventra un oficial en la continuación de Demolición de Placa contra Piso, con taladro demoledor electrico. No se Evidencia Ninguna otra Actividad.

Residente Interventoria

11-11-23 Clima Soleado, Oficial continua con Demolición de Placa contra Piso En costado Norte de cancha. sin mas Actividades Al Momento.

Residente Interventoria

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE A

12/01/202

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: N° CO1.PCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y lo mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo 7".

*CONTRATO DE INTERVENTORIA: N° CO1.PCCNTR.4146220
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (Grupo 7)".

Powered by CamScanner

11-10-2023 Miercoles : clima: mañana (SOL)

Personal Contratista: Residente (1) oficial (1) ayudante(3) Soldador (1) SST(1)

Personal Interventoria: Residente(1) SST(1) inspector(1)

Actividades Realizadas.

- Continua las actividades de liberacion de los Espacios Bloque #3, Salon de Profesores, Aula 5, 6 quedaron listas sobre las 11:30 Am. para que se Inicie la intervencion de las aulas
- Continua los trabajos de Soldadura de los modulos de la malla Contra impacto - Ensamblaje.

Nota • Se encuentra pendiente la instalacion de flanches en los Bloque 3-4 de las aulas que ya se entregaron, De igual forma el remate de la cubierta Costado lateral. del Salon de Danzas, y la instalacion de (1) ventana en aluminio

V.o.B°.

Residente Interventoria — Residente obra

12-10-2023 Jueves clima: mañana (SOL).

personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (3) soldador (1) SST (1) Inspector (0).

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.

- Continua los trabajos de Soldadura, de los mallas Contra impacto Sede primaria
- Señalizacion, adecuacion de las areas se debe hacer para poder Iniciar las actividades de desmonte de las cubiertas delas aula del Bloque #3, S.6 y salon de profesores.

Nota: Se encuentra pte la instalacion de los flancher de los aulas de pie kinder y danzas en el Bloque #3 y de los salones en el Bloque 4, de igual forma no se ha realizado el cambio de los espejos por garantia de los baños de niñas en la sede de Bachillerato, Se Encuentra pte el remate de la cubierta en unos de los Costado laterales (instalacion de tapa) del salon de danzas.

V.B.

Residente interventoria — residente obra

13-10-2023 Viernes - clima mañana (sol)

Personal Contratista: oficial (1) ayudante (2) soldador (1) SST (1) inspector (0)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se inicia el montaje de los modulos de la malla Contra impacto costado sur de la cancha
- Inicia los demas desmontes, Retiro de cubierta existente en el Bloque 3, aula 5, 6.
- Se realizo la instalacion de los flanches en el Bloque 4, queda pte la instalacion de los alfajias

V.B.

Residente interventoria — residente obra.

14-10-2023 Sabado: clima mañana (sol)

Powered by CamScanner

personal Contratista: oficial (1) ayudantes (3)
Soldador (1) SST(1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST(1) inspector (1)
Actividades Realizadas

- instalacion y remate del montaje de los modulos de la malla contra impacto, en la rede primaria
- Continua los trabajos de desmonte. y retiro de la estructura existente de la cubierta en los Salones 5 y 6 Bloque 3.

V.o.B°
Residente Interventoria Residente obra.

15-10-2023 Domingo
16-10-2023 Festivo
17-10-2023 Martes clima: mañana (30C)

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2)
Soldador (1) SST(1) maestro (1) inspector (0).
personal Interventoria: Residente(1) SST(1) inspector(1)
actividades realizadas

- Inicia trabajos sobre muros internos, en las aulas DEL Bloque #3, Retiro de humedad (pintura) existente, para poder impermeabilizador
- Se Inicia los trabajos de soldadura, de la estructura para los Salones del Bloque #3,
- quedo listo. y retirado la cubierta del Bloque #3 Aulas 5 y 6.
- Se Inicia los trabajos de Pintura de la malla Contra Impacto, Color. negro de acuerdo a la Solicitud. Dada Por la entidad (SED)

Nota: el dia de hoy hace la solicitud el colegio, almacenista Angela, de retirar los conos, los perfiles que estan Ocupando la Cancha en. la Sede primaria antes del 27 de Octubre debido a que

en este punto o Sede, Va a hacer un. Punto de Votación para el proximo 29 de Octubre, de igual forma arreglar la polisombra, de acceso peatonal que existe,

- Se encuentra PTE el remate de las cajas de inspección, terminar de instalar la tubería para el filtro en la Sede primaria
- Aun No se han Cambiado los espejos de la bateria de Baño Sede Bachillerato, por Garantía

Residente Interventoria V.o.B.o. Residente obra

8-10-2023 Miercoles clima: mañana (nublado).

Personal Contratista: Oficial (1) ayudante (2) soldador (1) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- Continua las actividades de Pintura en comun lle en la estructura - mallas contra impacto
- Se esta retirando la pintura de los muros internos en las aulas que estan presentando humedad para respectiva reparación
- El Contratista propuso Desmontar y re ubicar la Tubería EMT DE 1" en el aula de profesores para poder hace la adecuaciones de la estructura y porticos de la cubierta

Residente interventoria V.o.B.o. Residente obra

19-10-2023 Jueves clima: mañana (nublado)

Personal Contratista: Oficial (1) ayudante (2). Soldador (1) Maestro (1) SST (1) inspector (0).

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- Se realiza el retiro de la teja en alberto que se retiro de las aulas 5, 6 Bloque #3, vehículo autorizado.
- Continua las actividades de Retiro de pintura de los muros internos aulas 5, 6 para realizar las reparaciones con estuco impermeabilizado.
- Excavación manual para los dados de las Columnas metalicas, Fundida e instalación de las platinas.

Nota: El contratista Saco lonas y estan Ubicadas Con material de Reacle, el compromiso es. que hoy se deben levantar, retiras. NO pueden quedar en la Calle, (esquina del colegio).

10:40 * Se realiza el rifiro de las lonas Con material de Reciele, queda limpia el area exteina del. Colegio (ANDEN)

V.B°.

Residente Interventoria | Residente obra

20-10-2023 Viernes clima: mañana (SOL)

Personal Contratista: Residente (0) SST(1) Inspector(0) Soldador (1) Ayudantes (2)

Personal Interventoria: Residente (1) SST(1) Inspector(1)

Actividades Realizadas

- Se inicia el montaje de los porticos en el aula 5 Bloque #3.
- Inicia la Demolición de la Canal y Columnas del pasillo Frente a las aulas #5
- Se Avanza Con el mantenimiento, lijado, y anticorrosivo para la estructura de la Cubierta

Nota
- Se encuentra pendiente el remate de la pintura de los muelles Contra impacto.
- No se ha realizado el Combio de los espejos por Garantia Bateno de Baños sede Bachillerato.

- Se encuentra pendiente el remate, la culminación e instalación de la tubería y remate de las cajas de inspección del filtro.
- El arreglo, o Cambio de la canal aulas prefabricadas Sede primaria
- Se encuentra pte el Cambio de angeo del shut de basuras

V.Bo.

Residente interventoria Residente obra

21-10-2023 Sabado. clima: mañana (sol)

personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2) Soldador (1) SST (1) inspector (0)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas.

- Se realizan actividades de pintura de los modulos de la malla Contra impacto en la Sede primaria
- Continua los trabajos de demolición de viga Canal y Columnas pasillo aulas 5 y 6 Bloque #3
- Continua los trabajos de montaje de los porticos para la Estructura de la cubierta Bloque #3.

V.Bo.

Residente interventoria Residente obra

22-10-2023 Domingo.

23-10-2023 lunes clima mañana (sol)

personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (2) Soldador (1) SST (1) inspector (1)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se inicia el montaje de las columnas metalicas pasillo Hall aula #5.

Powered by CamScanner

- Culmina las actividades de pintura de la malla contra impacto, sede primaria
- mantenimiento con anticorrosivo de la estructura para la cubierta, previo al montaje
- Avanza las trabajos de demolición de Columnas y Canal en Concreto Frente al aula #6 Bloque #3

Residente interventoria V.B°. Residente obra

24-10-2023 Martes clima: mañana (SOL) Tarde (lluvias)

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2) soldador (1) SST (1) inspector (1).

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- Continua la instalación de Columnas 10x10 y Correas TIPO C aula #5.
- fundida de Vigas 0.30x0.30 Aula #6, para el anclaje de las platinas y Columnas.
- Se realizo la instalación del anden en las puertas de los Shut de Basuras.
- Se inicio la instalación de Soportes metalicos. para el arreglo y ajuste de la Canal en las aulas prefabricadas Sede primaria.

Residente interventoria V.B°. Residente obra.

25-10-2023 Miercoles clima: mañana (SOL)

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2). Soldador (1) SST (1) inspector (1)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas.

- Continua las trabajos de Soldadura, instalacion de

porticos, aula #6.
- mantenimiento con anticorrosivo a la estructura de la cubierta.
- fundida de 0000 0.30x0.30.

V.o.B°
Residente interventoria Residente obra

26-10-2023 Jueves clima: mañana nublado
personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2) soldador (1) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Se inicio la instalacion de los correas en el aula #5.
- instalacion de columnas pasillo Hall aula #5
- Instalacion de la estructura porticos aula #6.

V.o.B°
residente interventoria Residente obra

27-10-2023 Viernes clima: mañana: nublado
personal Contratista: oficial (1) soldador (1) SST (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
- Se realizan trabajos de soldadura, a la estructura de la cubierta (porticos, columnas) resoldada de los puntos que se han instalados.

V.o.B°
Residente interventoria Residente obra.

28-10-2023. Sabado clima:
por actividades electorales, NO le pueden realizar actividades de obra en la institucion, hasta el proximo lunes 30 de octubre, el colegio queda en condiciones optimas de acuerdo

a la solicitud hechas por el almacenista

V.B°.

Residente interventoria | residente obra.

29-10-2023 Domingo.

30-10-2023 lunes clima: mañana (nublado)

personal Contratista: oficial (1) ayudantes (3) maestro (1) soldador (2) SST ( ) inspector (1)

personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Continua los trabajos de soldadura, instalación de # para las correas del aula #6 Bloque #3.
- Se Inicia los trabajos de pintura en esmalte color amarillo para las correas en el aula #5.
- Se encuentra pte la instalación de (1) ventana. Salón de Danzas
- Se encuentra pte remate en la cubierta, y remate de la cubilla en Bloque y pañete aula de Danzas.
- No se han cambiado los espejos Batería de Baños Sede Bachillerato por Garantía

Nota: De acuerdo a la información suministrada la Semana pasada por el Contratista, hoy. Se iniciaban las actividades de las aulas prefabricadas en la Sede Primaria, No se reporta Personal, No hay actividades.

V.B°.

Residente Interventoria | Residente obra.

31-10-2023 Martes: clima: mañana: nublado).

Personal Contratista: oficial (2) ayudantes (5). Soldador (2) maestro (1) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1).

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas.

- Se Inicia actividades en la sede primaria, aulas prefabricadas, excavación manual para dados 0.30x0.30 para las Columnas 10x10.
- Continua los trabajos de pintura en ermalte. Sobre estructura (correas) aula #5
- Se Inicio en montaje de los Correas en - en aula #6 Bloque #3
- Se encuentra pendiente el Cambio de los espejos Baño Sede Bachillerato.
- El contratista debe Suministrar las Especificaciones dela Estructura que se va a utilizar para las aulas prefabricadas y poder ser revisadas y avaladas por la Interventoria.
- No Se han Cambiado los espejos por Garantia de la Bateria de Baños Sede Bachillerato
- No se ha instalado la ventana en aluminio que esta pte del salon de danzas Bloque #3

V.B.

Residente Interventoria — Residente obra

01-11-2023 Miercoles. clima: mañana: (nublado) Tarde (lluvias)

Personal Contratista: Oficial(1) ayudante(3) Soldador(2) SST(1) inspector(1)

Personal de Interventoria: Residente(1) SST(1) inspector(1)

Actividades Realizadas

- Continua las actividades de excavación manual, para los dados 0.30x0.30 Para el anclaje de la estructura aulas prefabricadas Sede primaria
- Avanza los trabajos de Soldadura de la estructura para la cubierta aula 5.6
- Continua los trabajos de pintura en ermalte. sobre estructura cubierta

Powered by CamScanner

Nota: el dia de ayer en horas de la tarde. Durante el fuerte aguacero que se presento. Se evidencio filtraciones de agua en. uno de los salones que se entrego en el. Bloque, se debe realizar el arreglo, reparacion para evitar en una proxima eventualidad estos inconvenientes.

V.o.B°.

Residente interventoria | Residente obra.

02-11-2023 Jueves. clima: mañana (nublado) Tarde (lluvias)

personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (3) soldador (2) SST (1) inspector (1)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- Se continua con los trabajos de pintura en esmalte sobre estructura Bloque #3.
- Avanza los trabajos de Soldadura aulas #5 y 6.
- Continua la excavacion manual 0.30x0.30 para los dados de la estructura aulas prefabricadas.

Nota: El Contratista al dia de hoy NO ha sumistrado los diseños, que en dias anteriores se le solicito, del diseño de los dados (acero) y especificacion de la estructura que se va a utilizar para las aulas prefabricadas, y el diseño de mezcla para los dados.

V.o.B°.

Residente interventoria | Residente obra.

03-11-2023 Viernes. clima: mañana (nublado),

personal Contratista: Oficial (2) ayudantes (3). soldador (2) maestro (1) SST (1) inspector ( )

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

Powered by CamScanner

- Continua los trabajos de pintura en esmalte sobre la estructura (cerchas, correas,) Bloque 3 aula #5
- Se Inicia la excavacion manual para los dados de refuerzo y el anclaje de las columnas 10x10 en el aula de profesores.
- Avanza los trabajos de amarre de acero 3/8. y flejes de 1/4 para los dados de refuerzo de las aulas prefabricadas -
- El dia hoy se estan realizando el Cambio de los Espejos de la Bateria de Baños por Garantia.

Nota: Por recomendacion de la interventoria se debe realizar y mejorar el refuerzo de las pantallas de los dados Sede primaria, y tambien extender un mortero, previo a la Fundida para que el acero No quede expuesto o tenga Contacto directo Con el terreno, Se reitera que a la fecha el Contratista No ha Suministrado los diseños de la estructura, especificaciones del acero a utilizar en los dados.

Residente Interventoria V.o.B. Residente obra

04-11-2023 sabado clima: mañana (lluvias)

personal Contratista: oficial (1) ayudantes (3) Soldador (2) maestro (1) SST (1) inspector (0)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se realiza la Fundida de los dados 0.30x0.30 para el anclaje de las columnas aulas prefabricadas
- Avanza trabajos de soldadura
- No se puede avanzar en actividades de pintura en la estructura debido a las lluvias que se estan presentando.

Powered by CamScanner

V.B°.

Residente interventoria | Residente obra

05-11-2023 Domingo.

06-11-2023 Festivo.

07-11-2023 Martes clima: clima (sol) mañana

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2) soldador (2). SST (1) inspector (0)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- Continua los trabajos de Pintura Con esmalte sobre Cerchas aula #6.
- Se inicia el desmonte de la Cubierta Sala de Profesores.
- No se reportan actividades en las aulas prefabricadas Sede primaria

Nota: El Contratista debe Conseguir el remate, O. terminación de la Fundida de los DADOS en: la Sede Primaria aulas prefabricadas No se ha instalado la ventana en aluminio Bloque #3. Salon de Danzas. Compromiso adquirido hace (1) mes por el Contratista, Estan pTES. las pruebas de tintas

V.B°.

Residente interventoria | Residente obra.

08-11-2023. Miercoles. clima: mañana (sol)

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2) SST ( ) inspector (1) soldador (2)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- Continua los trabajos de Pintura en esmalte Sobre la estructura de la cubierta. Bloque #3 aula 6.
- Se Inicia el montaje de los portico en el aula de profesores.

- Se avanza con el desmonte de las ventanas existentes, aula de profesores.

Nota: No se reportan actividades de avance en las aulas prefabricadas Sede primaria. es importante arreglar los remates de la fundida de los dados para colocar la platina.

V.o.B°.

Residente Interventoria — Residente obra.

09-11-2023 Jueves clima: mañana (soc)

Personal Contratista: oficial (1) ayudante (2) soldador (1) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se Avanza con las actividades de instalación de los porticos en el aula de profesores.
- Se inicia la instalación de las platinas, para la estructura y anclaje de las aulas prefabricadas.
- instalación de Columnas Internas 10x10 Salon de profesores

Nota: recomendación importante para la instalación de las platinas Sede primaria, deben quedar alineadas, para que de igual forma queden las Columnas 10x10 cuando se instalen o se solden.

04:30. Por información de la almacenista del Colegio durante los trabajos de soldadura sede primaria se presentaron altibajos en la Corriente, dejando Sin luz la Caseta de la Vigilante (Seguridad) el Contratista debe arreglar y reparar, dejando todo Como estaba.

V.o.B°.

Residente interventoria — Residente obra

10-11-2023 Viernes clima: mañana (nublado)

Personal Contratista: oficial (1) maestro (1) ayudante (1) Soldador (1) SST (1) inspector (0)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se inicia la instalación de la cubierta primera Capa. Salón #5 Bloque 3.
- No se reporta actividades de obra en la sede primaria, aulas prefabricadas.

V.o.B°.

Residente Interventoria Residente obra.

11-11-2023 Sabado: Clima: mañana (soL)

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (1) Soldador (2) SST (1)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se Continua Con las actividades de instalación de la Cubierta aula #6 Bloque #3 primera capa y. Se inicia la Segunda Capa Costado norte en el aula #5
- No se reporta actividades, ya hay personal laborando en las aulas prefabricadas

V.o.B°.

Residente interventoria Residente obra.

Se Recibe Ceramica piso de 30x30 Alfa. Llegan Rotas 2 Cajas de Azul. Se le Solicita al Contratista mayor personal. y Entrega de actividades.

Residente de Interventoria.

10/10/2023 Personal - dima Soleado.
1(un) Maestro, 2(dos) oficiales, 2 dos Ayudantes, 2 (ayudantes) Dyj.
Actividades. demolicion Placa cubierta, limpieza de Muro de Cerramiento, demolicion pañete baños.

Residente de Interventoria.

11/10/2023 Personal - dima Nublado.
1(un) Maestro, 2(dos) oficiales, (2) dos Ayudantes, 2(dos) Ayudantes.
Dyj. Actividades. Demolicion Placa Cubierta, limpieza de Muro Cerramiento, pañete y Mamposteria baños.

Residente de Interventoria.

12/10/2023 Personal - dima Soleado
1(un) maestro, 2 (dos) oficiales, (2) Ayudante., ANX; 2(dos) Ayudantes
Dyj. Actividades: pañete baños, Mamposteria baños, demolicion. Cubierta. No se Realizan actividades adicionales.

Residente de Interventoria.

13/10/2023. Personal / clima soleado.

1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes ANX; DGJ 2 Ayudantes.
Actividades: Mampostería baños, pañetes baños, demolición placa bloque aseo. Se le solicita al Contratista agilizar y Realizar mas actividades ya que no se ve avance en el proyecto.

Residente de Interventoría.

14/10/2023 Personal / clima soleado.
1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes ANX; DGJ 2 Ayudantes.
No se Realizan labores x falta de pago de planillas de Seguridad.

Residente de Interventoría.

17/10/2023 Personal / clima Nublado

No hay personal en obra por parte de ANX; DGJ (1) oficial, (2) Ayudantes, demolición placa Abierta y Vigas de abierta, iniciar labores después de las 11am por falta de Permiso Firmado. el personal de ANX no ingresa x falta de pago de planillas. Se le Solicita al Contratista tener mas Control para no perder tiempo por falta de estos recursos; se observa que falta parte de la Estructura Metalica del baño, ingreso la Cuarta o Cubierta existente.

Residente de Interventoría.

18/10/2023 Personal / clima: Nublado.
1(un) oficial, 2 (dos) Ayudantes, DyJ; No llega personal de ANX. Se le Solicita al Contratista aparsonarce del proyecto ya que no hay personal y si hay actividades ya definidas. (Bloque de Aulas, Shut de basuras, baños, Muro de Cerramiento.) Se le Solicita tambien Verificar los precios para Cambio del Muro de Cerramiento para poder Recibir esta actividad.

Residente de Interventoria.

19/10/2023 Personal / clima Nublado.
1(un) oficial, 2 dos Ayudantes DyJ; No hay mas personal. Se le Solicita al Contratista Retirar de manera urgente el material de demolicion, ya que puede afectar la malla de Cerramiento y la placa de la Cancha. Se Retira un Viaje de RCD, 3:00pm.

Residente de Interventoria.

20/10/2023 Personal / clima: Nublado.
1(un) oficial, 2(dos) Ayudantes (DyJ): 1(un) Inspector de Interventoria. Solo se Estan Realizando labors de demolicion de placa y Vigas. Adiarte, se Retira un Viaje de Escombro (RCD) 7:00am. Se le Sugiere al Contratista que el proceso de demolicion de las vigas y placa sea paralelo dejando el eje 1-5-A al F. y no Seccionado como lo estan Realizando ahora. Se le Recuerda al Contratista Retirar labores en los baños y adecuar Estructura hacia la Cocineta o Barra.

Residente de Interventoria.

21/10/2023. Personal / clima Soleado.

No hay personal en obra trabajando. Se le solicita al Contratista mayor interés en el proyecto ya que el avance en obra es mínimo.

Residente de Interventoría.

23/10/2023. Personal clima Soleado.

No hay personal en obra laborando, Mencuna el personal sita que es por falta de pago de planilla (personal subcontratista ANX, DyJ). Se le solicita al Contratista Cumplir con los pagos correspondientes a los Subcontratistas para que no suceda este tipo de Situaciones, y la obra no quede sin actividades Realizadas.

Residente de Interventoría

24/10/2023. Personal / clima Soleado.
1(un) oficial, 1(un) Ayudante, (DyJ): 1(un) Inspector de Interventoría.
Actividades demolición Aula 203 Viga y cubierta. Se le solicita al Constructor la siguiente información para Continuar con las labores del proyecto.
1. Donde bañan niños. Cuando van a Retomar esta labor.?
2. Instalación de cubierta. Se debe tener encuenta finalizar la Instalación de la perfilería Metálica hacia la Cubierta para la Excelente Instalación.
3. Niveles de piso baños y Área Comun. Se ha solicitado en Varias Ocasiones pero no se ha Realizado; esto Con el fin

de saber que tanto se va a demorar de pago en el area, Comun. Cuando se Realiza esta labor?
4. Muro de Cerramiento. No se ha terminado de Cambiar piezas mal instaladas; no se ha terminado de empaquetar y lavar las pared o muros y Corregir dilataciones. Retiro de Cerramiento y RED Exterior.
5. Se debe Instalar la tubería del Cargamento para cubrir esa excavacion. Cuando se Realizan estas labores.
6. Inicio de Cimentacion bloque Aulas. Se necesita dejar un buen Replanteo con puntos de Referencias de Cada eje. y sobre la Estructura existente. Cuando se Realizan estas labores.
7. Labores en el Shut de basuras. Estan detenidas unos de 1 mes. Cuando se Retoman estas labores?
Es clave una Respuesta oportuna por parte del Contratista o Realizar un plan de Contingencia, teniendo en cuenta el tiempo de Retraso que lleva el proyecto y la fecha de. Entrega.

Residente de Interventoria.

25/10/2023 De acuerdo a lo solicitado por interventoría se envía el día lunes 23 de octubre plan de contingencia para colegio MORACHA C en donde se plantean los recursos y las fechas de entrega de cada actividad:

EDIFICIO	28/02/2024
BAÑOS	03/12/2023
CANCHA	20/01/2024
SHUT BASURAS	30/12/2023
CUARTO REFR.	25/02/2024
PERIMETRAL	18/01/2024

*Nota Interventoria: Este plan de Contingencia se esta revisando porque la fecha de terminación tiene que ser a mas tardar el 30/01/24

Personal / Clima Nublado
1(un) Oficial, 1(un) Ayudante, 1(un) Inspector de Interventoria.

Se Realizan actividades de demolicion Viga de Cubierta.

Residente de Interventoria.

26/10/2023 Personal / clima Nublado - lluvioso
2 (dos) oficiales, 3 (tres) Ayudantes; Dyl: Actividades. demolicion Vigas de Cubierta; Acopio de material de demolicion para Retiro el dia de manana 27 de octubre. lluvias esporadicas en el dia.

Residente de Interventoria.

27/10/2023 Personal / clima Nublado.
4 (Cuatro) oficiales, 8 (ocho) Ayudantes; Dyl. Actividades. Demolicion de Vigas Cubierta Aula 203 y Sala Informatica. Retiro de Material Viga 6m³ / Se Retoman labores en el Shut de basuras. Se le Solicita al Contratista Retomar las otras labores. (Baños, Muros, Espacios Comunes). llega Personal de ANX (2 oficiales, 2 Ayudantes) 11:00 am.

Residente de Interventoria.

28/10/2023 Personal / clima Nublado.
3 (oficiales), 4 (cuatro) Ayudantes, Dyl; 2 (dos) oficiales, 2 (dos) Ayudantes, ANX (1) un Inspector de Interventoria, 1 (un) Residente de obra; Actividades. Demolicion Vigas Cubierta, Excavacion Zapatas, Levado Muros, Remate baños.

Residente de Interventoria.

30/10/2023 Personal / clima Nublado.
2(dos) oficiales, 4(cuatro) Ayudantes. (DyJ); 2 (dos) oficiales, 2(dos) Ayudantes, ANX; 1(un) Inspector de Interventoria; 2(dos) profesionales SST de obra y Interventoria; Actividades: demolicion Vigas de Cubierta y Placa, Excavacion, Zapatas; Pañete interno y Externo Baños, Lavado de Muro de Cerramiento. Realizar labores el Fin de Semana (domingo 29/10/2023), Se le Solicita al Contratista Realizar el replanteo Correspondiente para la Verificación de la Cimentacion. el pañete de los baños se aclara que las Columnas Metalicas van dilatada a la mampostera y pañete, Corregir actividad Vigualizada en obra.

Residente Interventoria

30/10/2023 se evidencia que el personal de DYJ Trabajo el 29/10/2023 en Altoras y no estaba presente ningun coordinador de Altoras.
se recuerda que cuando se Firma el permiso de Trabajo de Fin de semana se solicita un coordinador o no se pueden realizar Actividades.
Atentamente
Alvaro Romero Ballesteros Inspector SST Interventoria colegras

Residente de Interventoria.

31/10/2023 Personal / clima Nublado.
2(dos) oficiales, (2) Ayudantes (DyJ); 2(dos) oficiales, 2(dos) Ayudantes. ANX; 1(un) Inspector de Interventoria; 1(un) Residente de obra.
Actividades: Demolicion de Viga y placa Cubierta; Lavado de fachada Muro Cerramiento; Pañete Baños.

Residente de Interventoria.

04/11/2023 Personal / clima: Soleado.
1(un) oficial, (2) Ayudantes (ANX); (2) oficiales, (3) Ayudantes (DyJ)
Actividades. Demolicion Viga y placa Cubierta Aula 201 y 205.
Retiro de Material de demolicion a sitio de acopio Cancha, pañete baños y lavado Muros de Cerramiento. Se Solicita al Constructor. Seguimiento a muros del Aula 201-205 y muro longitudinal Corredor 2° piso ya que se pueden ir demoliendo paralelamente a la demolicion de la Cubierta; el muro que divide el aula 201 y 205 esta suelto y solo tiene un punto de amarre. Verificar Estado de estos elementos. Se Solicita Retiro de Escombros y no acumular tanto en Ciertas areas de la Cancha.

Residente de Interventoria.

02/11/2023 Personal / clima: Nublado
1(oficial), 4(Cuatro) Ayudantes. (DyJ); (1) oficial, (2) Ayudantes ANX; 1(un) Residente de Obra; 1(un) Inspector de interventoria.
Actividades: demolicion de Vigas y placa cubierta (Aula 205); Instalacion de perfileria Retiro baños, pañete interno baños; labores en el Shut de basuras. Se le Sugiere al Contratista proteger en el area del bloque de Aulas para las labores de Cimentacion, Plastico; y Verificar Constantemente (solicitud) los muros perimetrales para evidenciar Cualquier agrietamiento Considerable, y Considerar apuntalar los muros si es necesario.

Residente de Interventoria.

03/11/2023 Personal / clima: Nublado
3 (tres) oficiales, 3 (tres) Ayudantes, D y J; 1 (oficial), 2 (dos) Ayudantes AUX; 1 (un) Inspector de Interventoría. Actividades: Demolición y Retiro de Vainilla Estructuras de Cubierta; labores shut de Basuras, Cambio de piezas Muro de Cerramiento; Pintura perfilería Baños. Realizando seguimiento al plan de Contingencia Suministrado. Se Realizan las Siguientes observaciones.

Actividad	Fecha entrega.	Observacion
Demoliciones.	3/11/2023.	No finaliza hoy, Reprogramar Entrega.
Suministro de estructura	27/10/2023.	No ha llegado a obra. Reprogramar entrega.
Instalacion de teja	5/11/2023.	No ha llegado el material a obra.

Se le solicita al Contratista replantear estas actividades y cumplir con las fechas pactadas.

Residente de Interventoría.

04/11/2023 Personal / clima: Nublado.
3 (tres) oficiales, 5 (Cinco) Ayudantes, D y J; 1 (un) Inspector de Interventoría, 1 (un) Residente de obra. Actividades: Retiro y limpieza de. aulas y acopio de material. No se Realizan labores en el shut por lluvias esporadicas.

Residente de Interventoría.

09/11/2023. Personal / Soleado.
3 (tres) oficiales, 5 (cinco) Ayudantes, 04; Residente de 04S = 3 personas
Se Realiza Retiro de Escombro, se Retiro (1mo Bam 7m³ y se programa otro. Se Realizan labores Shot de bagura, Instalacion de columnas y Soldadura; Replanteo de Bloques aula para Cimentacion estructura, Excavacion Zapatas. Realizando seguimiento plan de Contingencias se Realizan las siguientes Observaciones.

Actividad	fecha de Entrega	Observaciones
Demolicion.	03/11/2023.	Llevan 4 dias de atraso
Suministro Estructura	27/10/2023	Llevan 10 dias de atraso
Instalacion teja	05/11/2023	Llevan 2 dias de atraso

Se le solicita al Contratista Resolver y Reprogramar las actividades que llevan Retraso.

Residente de Interventoria.

03/11/2023 Personal / Soleado, llovizno despues de las 10am
3 (tres) oficiales, 5 (cinco) Ayudantes 04: 1 (un) Residente de obra, 1 (un) Inspector de Interventoria. Se Realizan labores en el shot de bajadas y excavacion para Cimentacion Aula Eje 1-A. Zapata ZA1-22. Se Verifica Replanteo y se evidencia que hay viga existente del bloque aula, se solicita al Contratista Comunicarse con el Estructural para Consultarle si se puede mover estas dos Zapatas Z1 (Eje A-1-2) hacia la parte Interna del Aula aproximadamente 15cm.

Residente de Interventoria.

09/11/2023 Personal / Soleado.
3 (tres) oficiales, 5 (cinco) Ayudantes D y J; 1 (un) profesional s/ta obra; 1 (un) profesional s/ta Interventoría; 1 (un) profesional Interventoría; Actividades: Excavación manual Viga de Cimentación. Instalación Perfilería shut de basura, demolición Cubierta. Excavación manual Zapatas. Se le solicita al Contratista. Realizar un Replanteo completo de las aulas (bloques). Llega Cubierta baños.

Residente de Interventoría.

10/11/2023 Personal / Soleado.
3 (tres) oficiales), 5 (cinco) Ayudantes D y J; 1 (un) Residente de obra, 1 (un) Residente de Interventoría, 1 (un) Inspector de Interventoría; Visita por parte de la Supervisora del proyecto x parte de la SDE; Actividades: Excavación Manual Zapatas, Perfilería shut. Solicitud demolición Cubierta; Replanteo.

Residente de Interventoría.

11/11/2023 Se Realizan las mismas labores y llega el mismo personal; Llega Perfilería, bloque Aulas).

Residente de Interventoría.

12/11/2023 Personal: 3 trabajadores, 1 inspectora interventoría, 1 SST obra
Clima: Nublado, (Domingo).
Actividades: trabajo en alturas, demolición placa. Se programan labores para el 13/11/2023, llegan 4 trabajadores. (Lunes festivo).

Residente de Interventoría.


14/11/2023 Personal / clima: Soleado.
3 (tres) oficiales, 5 (cinco) Ayudantes D y J; 1 (un) profesional tecnico de interventoría; 1 (un) Residente de Obra. Se retira un (1)

10 octubre 2023 Actividades. Se termina de hacer encofrado en madera para vigas Corona en zona baños y se comienza a fundir elementos con Concreto mezclado en obra, se continua instalando templetes zona Sur.
V.o.B.

11 OCTUBRE 2023 Actividades. Se comienza a elevar mampostería en block en la zona de coordinación, y enfermería, altura NTP 2.20 m, se hacen regatas en muro para instalar tuberías Sanitarias en baño, se continua con paneles de muro en zona bodega.
V.o.B.

12 OCTUBRE 2023 Actividades: Se continua localizando columnas 100x60x4.5 en el pasillo central para hacer instalación de estructura de cubierta, se continua con pintura 3 en 1 sobre metal de estructura cubierta block en zona Sur, se hace excavación en zona servicios generales para replantear Elementos de Cimentación, se hacen resanes de muros donde se instalaron las correas.
V.o.B.

13 OCTUBRE 2023 Actividades: Se hacen parrillas para vigas de Cimentación. Zona servicios generales, se replantea instalación de elementos y se hacen anclajes epoxicos postinstalados para confinar estructura a cimentación existente.
V.o.B



14 OCTUBRE 2023 Actividades Se hace fundida de vigas de Cimentacion en zona servicios generales, se continua soldando estructura de cubierta en pasillo central, la estructura de cubierta del salón 01 se pinto a primera mano
V.o.B.

Powered by CamScanner

17/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspecta interventoria, 1 SST obra, 1 soldador, ayudantes Clima: Fuertes lluvias en horas de la tarde. Actividades: Soldadura estructura metalica en pasillo. pintura estructura metálica, Filos en ventanas, pañete encoroce, pañete en muros V.o.B
18/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspector interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 1 soldador, 5 ayudantes Clima: Soleado Actividades continuan con soldadura en estructura metalica pintura esmalte en estructura metálica, Filos en ventanas pañete encoroce, pañete en muros V.o.B
19/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 2 soldadores 6 ayudantes Clima: Nublado Actividades: Continuan con soldadura en estructura metálica pañete muro pasillo, corte pulidora, excavación, instalación de tubería en baños V.o.B
20/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 2 soldadores. 6 ayudantes Clima: Nublado. Actividades: Instalación de estructura metálica, alistado piso en baños h: 10 cm, pañete muro parte trasera colegio
21/10/2023	Personal: 1 inspecta obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 2 soldadores, 6 ayudantes Clima: Soleado

Powered by CamScanner

	Actividades: Soldadura de estructura metálica, panele muro trasero, realiza prueba de estanqueidad en baños, fibs en ventanas. C.M.R V.O.B
23/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 3 soldadores, 6 ayudantes. Clima: Soleado. Actividades: Pintura esmalte en estructura metálica, continuan con la soldadura e instalacion de estructura metálica, levantamiento de piso chip en patio, panete muro trasero. C.M.R V.O.B
24/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 3 soldadores, 6 ayudantes Clima: Soleado Actividades: Pintura esmalte en estructura metálica, continuan con la soldadura e instalación de estructura metálica, levantamiento de piso chip en patio, panete muro trasero C.M.R V.O.B
25/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 3 soldadores, 5 ayudantes Clima: soleado Actividades: Pintura esmalte en estructura metálica, continuan con la soldadura e instalación de estructura metálica, levantamiento de piso chip, panete muro trasero C.M.R V.O.B
26/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 1 residente interventoria, 4 soldadores, 5 ayudantes Clima: Soleado Actividades: Pintura esmalte en estructura metálica, continuan con la soldadura e instalación de estructura

Powered by CamScanner

	metálica, panele muro trasero, levantamiento piso chip
27/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obr 3 soldadores, 7 ayudantes Clima: Soleado Actividades: Panele en encarose, soldadura de estructura me talica, levantamento muro en pasillos
28/10/2023	Personal: 1 inspector de obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST ob 1 SST interventoria, 3 soldadores, 7 ayudantes Clima: Soleado Actividades: Panele encarose, soldadura de estructura metálica, levantamiento muro en pasillo.
30/10/2023	Personal: 1 inspector de obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 3 soldadores, 7 ayudantes Clima: Soleado. Actividades: Alistado piso en baños, resebo recidado en pasillo lateral, soldadura de estructura metálica.
31/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 3 soldadores, 7 ayudantes Actividades: Ajuste para realizar filos en pasillo, continuar con la soldadura metálica, levantamiento de muros en baños, orden y asea
1/11/2023	Personal: 1 inspectorobra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 3 soldadores, 7 ayudantes Clima: Soleado-lluvias en horas de la tarde

Powered by CamScanner

	Actividades: Fundida pasillo externo, soldadora y montaje de estructura metálica, desmonte cubierta en aulas traseras., levantamiento de muros en baños U.0.5
2/11/2023	Personal: 1 inspectora obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 1 SST Interventoria, 3 soldadores, 7 ayudantes Clima: Soleado - Fuertes lluvias en horas de la tarde Actividades: Fundida pasillo externo y dilataciones, soldadora y montaje de estructura metálica, desmonte cubierta en aulas traseras, levantamiento de muros en baños. U.03
3/11/2023	Personal: 1 inspectora obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 4 soldadores 7 ayudantes Clima: Soleado - Nublado - lluvias leves Actividades montaje de estructura metálica, pañete muro, corte pulidora y excavación para caja de inspección, dilatación y escobiado en piso, desmontente de cubierta acero para vigas U.05
04/11/2023	Personal: 1 inspectora obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 4 soldadores, 7 ayudantes Clima: Soleado - Nublado Actividades: montaje de estructura metálica, corte pulidora y excavación para caja de inspección, dilatación y escobiada en piso, desmonte de cubierta, fundida en vigas. U.05
09/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 4 soldadores 7 ayudantes Clima: Soleado - Nublado Actividades: montaje de estructura metálica, alistado piso en cajas de inspección, pañete enchape, hilada mampostería U.05

Powered by CamScanner

08/11/2023	Personal 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 residente interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 6 ayudantes Clima: Nublado Actividades: Pintura cercha, pañete encaro ce, hilada mamposteria soldadura y montaje de estructora, pañete baño) CAMR U.o.M
09/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 6 ayudantes Clima: Nublado. Actividades: Pintura cercha, pañete encaroce y baños, hilada mamposteria, soldadura y montaje de estructora. CAMR U.o.M
10/11/2023	Personal: 1 inspectora obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 6 ayudantes Clima: Nublado Actividades: Pintura cercha, pañete baños, fundida piso y ram soldadura y montaje de estructora, mamposteria en cubierta enca Observaciones: Se realiza retiro de chatarra con vehículo que no se encuentra autorizado. con placas WEP388 CAMR U.o.M
1/11/2023	Personal: 1 inspectora interventoria, 1 inspector obra, 1 SST obra, 2 soldadores, 5 ayudantes Actividades: Pintura cerchas, pañete baños, soldadura y mon taje de estructora metálica, mamposteria en cubierta, en roce, fundida piso pampa CAMR U.o.M
/11/2023	Personal: 1 inspectora obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 2 soldadores, 5 ayudantes, 1 SST interventoria. Actividades: Retiro de teja, mamposteria en cubierta enca roce, pañete encoroce.

Powered by CamScanner

→ Continúa el proceso de pañete de muros interiores de los baños de primera infanc
→ Continúa el proceso de extendida y compactación de recebo B200 en la concha m
ple interrenida.
→ Continúa la pintura de perfiles 100mm x 100mm que se van a instalar en la cubierta
del bloque alianza.

12/10/2023 Jueves. Clima: Mañana (sol) - Tarde (

Personal contratista: Oficial (2) ayudantes (2) Soldador (4)

Personal Interventoria: Residente (1), SST (1), Inspector Tecnico (1)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

NOTA SST: Se solicita al contratista nuevamente suministrar los Equipos de emergencia en el frente, ya que a la fecha no se han traido. (Botiquín, camilla, extintor)

- Continuan los trabajos de montaje, instalación y Soldadura de Columnas 10x10 para la Estructura de la cubierta
- mampostería en bloque #4, Divisiones Coordinación
- Extendida y Compactación de recebo b-200, en la Cancha
- trabajos de Pintura y anticorrosivo, Estructura 20x10
- Amarre de acero de 1/2 y 3/8 para viga de Cimentación Para ampliación de baños y Cuarto de Aseo.
- Se realiza Pañete de Vigas de amarre sobre muros de Fachada
- llegan mas estructura 10x10, Para las columnas.

V.B°
Residente interventoría

Residente obra.

13-10-2023 Viernes clima: mañana (sol) tarde (sol)

personal Contratista: oficial (1) ayudantes (1)
Soldador (6) SST (1) inspector (1)

Powered by CamScanner

Personal Interventoria : Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas

- Continua los trabajos de soldadura, instalación de Estructura 10x10 y 20x10 para la cubierta Bloque Alianza
- Fundida de viga de Cimentación para ampliación Cuarto Servicios Generales
- fundida de vigas para amarre de mampostería de Fachadas Norte y Sur en ladrillo
- Pintura. Sobre estructura de cubierta pie jardín

V.B°. Residente interventoria — Vobo Residente obra

14-10-2023 Sabado / clima : mañana (sol)
Personal Contratista : Oficial ( ) ayudantes ( ) Soldador ( ) SST ( ) inspector (1)
Personal Interventoria : Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas

- Continua las actividades de montaje de estructura 20x10 y 10x10 para la Cubierta del Bloque Alianza
- Avanza los trabajos de Pintura en esmalte. Color amarillo, sobre la estructura para la Cubierta bloque Pie Jardín.
- fundida, Pañete de Vigas de amarre para muros en Fachada Norte y Sur en ladrillo.
-

V.B°. Residente Interventoria — Vobo Residente obra.

15-10-2023 Domingo
16-10-2023 Festivo.
17-10-2023 Martes clima : mañana (sol) tarde (nublado)
Personal Contratista : oficial (1) soldador (0) Soldador (6) ayudante (1) SST (1) inspector (1)

Powered by CamScanner

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas

- Se inicia la Fundida de Columnas, para amarrar muros Internos
- Continua los trabajos de montaje de estructura de la cubierta en el Blogue alianza.

18/10/2023 V°.B°. Vbo
Residente Interventoria Residente obra

Miercoles → Clima, Mañana (Nublado), Tarde (sol)
Personal contratista: oficial (1), Ayudantes (2), Soldadores (2), SST (1), Inspector Tecnico (1)
Personal Interventoria: Residente (1), Inspector Tecnico (1) SST (1)

Actividades Realizadas

- Se continuan con actividades de pañete de muros internos en el blogue alianza.
- Excavacion manual para la Fundida de los Dados y anclaje de Platinas y columnas.

V°.B°. Vbo
Residente Interventoria Residente obra.

19-10-2023 Jueves: clima: mañana (nublado) Tarde (nublado)
Personal Contratista: oficial ( ) ayudantes ( ).
Soldador ( ) SST (1) inspector (1).
Personas Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (N
Actividades Realizadas

- Continua los trabajos de pañete de muros en. Blogue, en aulas y pañete de Columnas
- Avanza la instalacion de la Estructura en. en Blogue alianza (correas)
- Pintura en esmalte estructura para la cubierta

Powered by CamScanner

en el Bloque Pre Jardin.

V.B°. Residente Interventoria — Vobo Residente obra.

20-10-2023 Viernes clima: mañana. (SOL).
Personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (2) soldador (1) SST (1) inspector (1).
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1).
Actividades Realizadas
- Se Continua los trabajos de instalacion de estructura (Correas) Bloque alianza
- Poñete de muros internos de las aulas.

V.B°. Residente interventoria — Vobo Residente obra.

21-10-2023 Sabado clima: mañana (SOL)
Personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (2) soldador (3) SST (1) inspector (1)
Pasonal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- llego (1) viaje de base b-200. para extender y Compartar en el area de la Cancha
- Continua el montaje de las correas para la estructura de la cubierta
-

V.B°. Residente Interventoria — Vobo Residente obra.

22-10-2023 domingo

23-10-2023 lunes clima: mañana (SOL)
Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (3). Soldador (2) SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Se realiza la limpieza, retiro de material.

Powered by CamScanner

Contaminado en el area de la Cancha, Para poder continua Con las actividades de extendida y Compactacion de Receho B-200
- Se Avanza Con los trabajos de instalacion de la estructura (correas) Bloque alianza Costado norte.

V.B°. Residente Interventoria

Visto Bueno Residente obra

24-10-2023 Martes clima: mañana (SOL)

Personal Contratista: Oficial (2) ayudante (4) soldador (2) SST ( ) ayudantes ( ) inspector (1)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- llega un (1) viaje de Recebo. y se avanza Con la extendida y Compactacion
- Avanza la instalacion de Correas y Estructura Bloque alianza
- Se Inicia la mampostena en ladrillo Estructural para cuarto de Servicios Generales y baño.
- Cortes Con polidora para instalacion de Columnas en las aulas.
- Resane de muros, Con pañete en los salones.

V.B°. Residente Interventoria

Visto Bueno Residente obra.

25-10-2023 Miercoles clima: mañana (SOL)

Personal Contratista: Oficial (2) ayudantes (6) Soldador (2) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas.

- Avanza los trabajos. extendida y Compactacion DE Recebo en la Cancha
- Instalacion De Estructura. en el Bloque alianza.

Powered by CamScanner

- mampostería Estructural. para Cuarto de Servicios.

Residente | interventoría | V°.B°. | Vobo Residente obra.

26-10-2023 - Jueves clima: mañana (nublado).
personal Contratista: Oficial (3) ayudantes (5), soldador (0) SST (1) inspector (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Continua las actividades de extendido y compactación de Base B-200. en la Cancha, y se inicia Extendida. en el area de los Baterías de Baño
- Avanza los trabajos de mampostería en ladrillo. cuarto de servicios. Generales y Baño.

Residente | interventoría | V°.B°. | Vobo Residente obra.

27-10-2023 Viernes clima: mañana (nublado). Tarde: (lluvias)
personal Contratista: Oficial (3) ayudantes (5) soldador (2) SST ( ) inspector (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Continua los trabajos de montaje de estructura. 20x10 y correas. en el Bloque alcanza
- Avanza los trabajos de mampostería en. ladrillo estructural para el cuarto de servicios Generales y Baño
- Avanza la extendido y Compactación de Base B-200 en el area de la Cancha.

Residente | interventoría | V°.B°. | Vobo Residente obra

28-10-2023 Sabado. clima mañana

Powered by CamScanner

personal Contratista: oficial (3) ayudantes (5) soldador (2) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (2)
Actividades Realizadas
- Continua la trabajos de montaje de Estructura 20X10 y 15X10 en el Bloque alianza Costado Sur
- Nivelacion y Compactacion de la base B-200
- fundida de las dobelas muro cuanto de servicios Generales.

Residente | Interventoria Vo.Bo. Vobo Residente obra.

29-10-2023 Domingo

30-10-2023 lunes clima mañana (nublado)
personal Contratista: oficial (3) ayudante (5) soldador (0) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Se Continua actividades de nivelación, extendida y Compactacion de la Base B-200
- Demolicion de encorazado Bloque alianza
- Asi se reporta trabajos de soldadura de la estructura de la Cubierta. Bloque alianza.

Residente | Interventoria Vo.Bo. Vobo Residente obra

31-10-2023 Martes clima: mañana (nublado)
personal Contratista: Oficial (2) ayudantes (4) soldador (1) SST ( ) inspector (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
- Continua los trabajos de Compactacion de la base B-200. en la concha
- Corte con pulidora de los muros internos.

Powered by CamScanner

del Blogue alianza, para anclaje de acero y Fundida de columnas.

- (1) persona realizando trabajos de Soldadura en la estructura de la cubierta Blogue alianza.

Nota: El avance en el montaje de la estructura para cubierta en el Blogue alianza, bajo el rendimiento. desde la semana pasada, debido en parte a que el personal para esta actividad NO es el mismo # numero de personas, el dia de ayer NO se reporto actividades Ni personal en esta area y el dia de hoy Solo se cuenta con (1) Soldador.

⇒ V.B°. V.B°.
Residente Interventoria Residente obra.

01-11-2023 Miercoles clima: mariano nublado

Personal Contratista: oficial (3) ayudantes (4) Soldador (3) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Continua los trabajos de Pintura anticorrosivo sobre estructura para la cubierta
- trabajos de Soldadura, (resoldada de los puntos) Blogue alianza
- Debido a la fuertes lluvias las actividades de Compactación de la Base B-200 Estan Detenidas

Nota: Se debe realizar limpieza del piso, de las aulas de Pre escolar. debido a que en su momento se le solicito. protección para evitar. que se Contamine o dañe Con pintura, De igual forma

Un mueble en madera que esta expuesto al sol y agua, Para que no se daña, tambien presenta pintura en esmalte que le cayo Cuando se pinto la Estructura De la cubierta

V.o.B.o. Residente interventoria Vobo Residente obra

02-11-2023 Jueves clima: mañana (nublado) tarde (nublado)
Personal Contratista: oficial (3) ayudante (4) SST (1) inspector (1) soldador (3)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas

- Se Inicia la instalacion de las Correas, Bloque alianza Costado Sur-Oriental.
- Se avanza Con los trabajos de excavacion e instalacion de acero de 1/2 de Refuerzo para las parrillas de los DADOS, de la estructura en la cubierta

V.o.B.o. Residente interventoria Vobo Residente obra

03-11-2023 Viernes clima: mañana: (nublado) tarde (nublado)
personal Contratista: Oficial (3) ayudantes (3) Soldador (0) hidrolavado (1) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas

- Se inicia actividades de excavacion para la instalacion de tubería Sanitaria, en Bateria de Baños
- Demolicion de cinco pechas, para el avance del montaje de la estructura

Nota • No se reporta personal de estructura, no hay.

Powered by CamScanner

el dia de hoy avance y montaje de Correas.
⇒ No han avanzado en la compactación de la Base B-700 debido a que esta Saturado de agua Debido a las fuertes lluvias de los ultimos dias.
03:00pm Inician lluvias

V.B°. Vobo
Residente interventoria Residente obra.

04-11-2023 Sabado clima! mañana (lluvias)
personal Contratista! oficial (1) ayudantes (1), Soldador (2) SST( ) inspector.(1)
personal Interventoria: Residente (1) SST(1) inspector(1)
Actividades Realizadas
08:00 • los actividades por ahora en la estructura y soldadura. estan detenidos, al igual que la compactación de la Base de la Cancha, por lluvias
09:00 • Se reanudan actividades, montaje de Correas, estructura Bloque alianza
• Demolición de Columna y viga. Bloque alianza. Costado Oriental, Para montaje estructura de la Cubierta.

V.B°. Vobo
Residente interventoria Residente obra.

05-11-2023 Domingo
06-11-2023 Festivo
07-11-2023 Martes clima: Tarde (SOL)
Personal Contratista: oficial (0) ayudantes (0)
soldador (5) SST( ) inspector(1)
personal Interventoria: Residente(1) SST(1) inspector(1)
Actividades realizadas
• Se Continua los trabajos de Soldadura, eje Sur. Bloque alianza instalación y resoldadu de Correas.
• No se reportan actividades de obra civil,
• No se reporta personal en la parte hidrosanitaria de

Powered by CamScanner

la batería de Baño.

V.B°. Residente interventoría

Vobo Residente obra.

08-11-2023 Miercoles: clima: mañana (sol) tarde (sol)

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (4) SST (0) inspector (1) Soldador (5)

Personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas -

- Continua las actividades de Pañete interno de la Batería de Baños
- Remate de la instalación de la tubería Sanitaria.
- Avanza la excavación manual para la tubería Sanitaria Principal que Conecta a las Cajas de inspección y Salida Principal en el Bloque alianza
- Avanza los trabajos de instalación de la Estructura para la Cubierta Bloque alianza.

Nota: Recomendación al Contratista terminar de Compactar la base B-200 de la Cancha, para que puedan tomar las densidades y poder aprobar y verificar por la interventoría, y Continuar con el proceso. De remate en la Cancha.

V.B°. Residente interventoría

Vobo residente obra

09-11-2023 Jueves: clima: mañana: (sol).

Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (2) Soldador (5) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Avanza los trabajos de soldadura, instalación y resoldado de Correas
- Avanza la excavación manual para la

instalación de la tubería Sanitaria, Desagüe principal a la caja

V.B°. Residente interventoría

Vobo Residente obra.

10-11-2023 Viernes clima: mañana (nublado) Tarde (sol)

Personal Contratista: oficial (2) ayudantes (2). SST (1) soldador (2) inspector (1)

Personal Interventoría: residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Continua los trabajos de instalación, y resolada de la estructura (correas) Bloque alianza.
- Avanza los trabajo de excavación manual. para la instalación de tubería y cajas de.. inspección.
- Se inicia la demolición del anden perimetral existente por el costado norte del Bloque alianza, Para poder nivelarlo con respecto al nivel dela cancha.

V.B°. Residente de Interventoría.

Vobo Residente de Obra.

Powered by CamScanner

10/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventona, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividades: Instalación tubería EMT, pintura bajoplaca Juan Pinzon PyA
11/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventona, 1 SST obra, 3 ayudantes Clima - Soleado Actividades: Instalacion tubería EMT, pintura lineal gris basalto, pintura vinilo campamento, media caña granito. Juan Pinzon PyA
12/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 3 ayudantes. Clima: Soleado Actividades: Instalacion tubería EMT, pintura lineal gris basalto, pintura vinilo campamento, media caña granito Juan Pinzon PyA
13/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 SST obra, 3 ayudantes Clima: Soleado Actividades: Instalacion tubería EMT, pintura lineal gris basalto, pintura vinilo campamento, media caña granito Juan Pinzon PyA
14/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 4 ayudantes. Clima: Soleado Actividades: Instalacion tablero electrico, instalacion tuberia EMT, instalacion dilataciones en enchape porcelanato, pintura en guardaescobas de mortero. (pintura blanco) Juan Pinzon PyA

17/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 2 electricos, 2 ayudantes
	Clima: Fuertes lluvias en horas de la tarde despues de la 2:30 pm
	Actividades: Instalación de tubería EMT y cableado en pasillo, dilataciones en enchape piso, pintura en guarda escobas pasillo salones segundo piso
	Juan Pinzón PyA
18/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 residente interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 2 electricos, 2 ayudantes
	Clima: Soleado
	Actividades: Instalacion tubería EMT y cableado en pasillo y salones dilataciones en enchape piso, pintura en guarda escobas en aulas segundo piso
	Juan Pinzón PyA
19/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 2 electricos, 2 ayudantes.
	Clima: Soleado.
	Actividades: Instalación tubería EMT y cableado en pasillo y salones dilataciones en enchape piso, pintura en guarda escobas en aulas segundo piso
	Juan Pinzón PyA
20/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 2 electricos, 2 ayudantes
	Clima: Soleado
	Actividades: Instalación tubería EMT en cuarto servicios generales, dilataciones en enchape piso, pintura guarda escobas en aulas segundo piso
	Juan Pinzón PyA

Powered by CamScanner

21/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 1 electrico, 1 ayudante Clima: Soleado. Actividades: Instalación tubería EMT sobre techo servicios generales pintura y lijado de puertas Juan Pinzón PyA
23/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 1 ayudante. Clima: Soleado Actividades: limpieza y pintura de puertas. Juan Pinzon PyA
24/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 ayudante, 1 SST interventoria Clima: Soleado Actividades: limpieza y pintura de puertas Juan Pinzón PyA
25/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 ayudante Clima: Soleado Actividades: limpieza y pintura de puertas Juan Pinzón PyA
26/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 1 residente interventoria, 1 ayudante Actividades: Desmonte de puerta reja Juan Pinzon PyA
27/10/2023	Personal: NO HAY INGRESO DE PERSONAL POR VOTACIONES Juan Pinzon PyA
28/10/2023	Personal: NO HAY INGRESO DE PERSONAL POR VOTACIONES

Powered by CamScanner

30/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 2 ayudantes Clima: Soleado Actividades: Pintura vigas del primer piso y remates del primer piso. Juan Ramón PyP Residente Interventoria
31/10/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 4 ayudantes Clima: Soleado Actividades. Pintura vigal del primer piso, remates en primer piso, pintura puertas primer piso Juan Ramón PyP Residente Interventoria
1/11/2023	Personal: 1 inspector de obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 4 ayudantes Clima: Nublado. Actividades: Pintura vigas del primer piso, remates en primer piso pintura puertas primer piso. Juan Ramón PyP Residente Interventoria
2/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 1 residente interventoria, 6 ayudantes. Clima: Nublado-Lluvias en horas de tarde. Actividades: Instalación de ventaneria segundo piso, remates segundo piso. Juan Ramón PyP Residente Interventoria
3/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 6 ayudantes Clima: Nublado-lluvias en horas de la tarde Actividades: Soldadura puerta, instalación ventaneria segundo piso, perforación tubería para filtro, remates de pin-

	tura segundo piso, pintura blanca tableros en salones Juan Pinzón PyA
04/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 6 ayudantes Clima: Nublado. Actividades: Instalación geotextil, pintura blanca tableros en salones, remates segundo piso, soldadura puerta, pintura bajantes Juan Pinzón PyA Residente Interventoria
07/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 6 ayudantes Clima: Nublado Actividades: Instalación de tubería en filtro, relleno filtro, soldadura puerta, pintura tableros color blanca, instalación de bajantes, remates segundo piso Juan Pinzón PyA Residente Interventoria
08/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 6 ayudantes Clima: Nublado Actividades: relleno en filtro, soldadura puerta, pintura tableros color blanco, reparo de bajantes en piso, remates segundo piso, lija de puertas para pintura. Juan Pinzón PyA Residente Interventoria
09/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 6 ayudantes Clima: Nublado Actividades. Soldadura puerta, pintura tableros color blanco, reparo bajantes en piso, remates segundo piso. lija de puertas para pintura Juan Pinzón PyA

10/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 inspector SST obra, 1 SS interventoria, 6 trabajadores Clima: Nublado Actividades: Remate pintura primer y segundo piso, pintura puerta e instalación. Juan Rincón PyA
11/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 6 trabajadores Clima: Nublado Actividades: Continuan con remates en primer y segundo piso Juan Rincón PyA
14/11/2023	Personal: 1 inspetor obra, 1 inspectora interventoria 1 SST obra, 1 SST interventoria, 3 trabajadores Clima: Nublado Actividades: Continuan con remates en primer y segundo piso, orden y aseo Juan Rincón PyA
15/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 3 trabajadores, 1 residente interventoria Clima: Nublado Actividades: Continuan con remates en primer y segundo piso orden y aseo Juan Rincón PyA
16/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 3 trabajadores Actividades: Continuan con remates en primer y segundo piso, orden y aseo Juan Rincón PyA

Powered by CamScanner

17/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra 3 trabajadores Clima: Nublado Actividades: Continuan con remates en primer y segundo piso, orden y aseo. Juan Pinzón PyA
18/11/2023	Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST obra, 3 trabajadores Clima: Nublado Actividades: Continuan con remates en primer y segundo piso, orden y aseo Juan Pinzón PyA

Powered by CamScanner

COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS - SEDEA



12/01/2023

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: N° CO1.PCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo, de las plantas físicas, así como la adecuación y el mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo 7"

*CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N° CO1.PCNTR.411622
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIO
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (Grupo 7)".

Powered by CamScanner

12/10/2023	personal obra: Sin personal personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST clima: Soleado. Actividad: Frente de obra sin actividad.
Nota	Se solicita. dar prioridad a area intervenir, poco avance en frente de obra
	 
	Res Interventoria Res obra
13/10/2023	personal obra: (1) ayudante personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST clima: Soleado

Powered by CamScanner


	Actividad: se evidencia extendido de recebo y compactación de este mismo, aún no se ha reparado tubería rota, se solicita realizar reparación Res Interventoría. Res obra
14/10/2023	personal de obra: (1) maestro, (7) ayudantes. Personal Interventoría: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST clima: soleado. Actividad.: se continua con instalación y compactación de material. Res Interventoría. Res obra.
17/10/2023	personal de obra.: (1) maestro., (4) ayudantes. personal interventoría: (1) Residente, 1 inspector, 1 SST clima: soleado. Actividad.: se continua con instalación y compactación de material, se recomienda. dar buena compactación. ya que se evidencia material suelto. Res Interventoría. Res obra
18/10/2023	personal obra: (1) maestro, (4) ayudantes. personal interventoría: (1) Residente, (1) inspector, 1 SST clima: soleado / lluvioso. Actividad.: se continua. con instalación y compactación de material, lluvias fuertes a partir 2:30 pm; se recomienda retirar material humedo y de nuevo realizar

Powered by CamScanner

conformacion de estructura


Res Interventoria Res obra

19/10/2023 personal obra: (1) maestro, (3) ayudantes
personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST
clima: soleado
Actividad: se continua con instalacion y compactacion de material en lateral cancha.




Res Interventoria Res obra

20/10/2023 personal obra: (1) maestro, (2) ayudantes
personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST
clima: soleado
Actividad: se continua con compactacion de material, se solicita a contratista programar densidades. con el fin de avanzar en actividades en este frente de obra.



Res Interventoria Res obra

21/10/2023 personal obra: Sin personal
personal interventoria: (1) Residente, (1) inpector, (1)
clima: soleado
Actividad: Frente de obra sin actividad. se evidencia material con alta saturacion, contratista programa densidades para el dia lunes.



Res Interventoria Res Obra

Powered by CamScanner

23/10/2023	personal obra: (1) maestro, (1) ayudante. personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SS clima: soleado. Actividad: se realiza toma de densidades en dos puntos del area a intervenir; se eviden cia material con alta saturacion, resultado de toma 1: 85.5%. y resultado de toma 2. 80.9% evidenciando asi que ninguna de las dos tomas comple con lo requerido (95%), se reco mienda a contratista retirar las capas del material que evidencian saturación, instalar. material seco, verificar la conformacion de la estructura (compla.) y mejorar la compacta cion con el fin de programar de nuevo toma de densidades y que estas cumplan, hasta. realizar de nuevo las tomas de las muestras, no se autoriza a continuar con ninguna otra. acti vidad. Res Interventoria Res Obra
24/10/23	personal obra: 1 operativo canguro personal Interventoria: (1) Residente, (1) SST, (1) inspector clima: soleado Actividad.: se evidencia 1 trabajador, retiran do material saturado, instalando material seco y compactando este, siendo las 12:30 pm aprox, se retira canguro y personal de frente de obra, se programa toma de densidades para el dia de mañana Res Interventoria Res Obra

Powered by CamScanner

25/10/23. personal obra: (1) inspector, (1) ayudante.
personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst.
Actividad.
se realiza toma de densidades siendo las 9:36 am aprox, se toman dos puntos iniciales arrojando como resultado de primero: 93,8%, 96% del segundo, se toma una tercera muestra con resultado 94.2%, promediando estas tres. se. obtiene. resultado de 95% dando aprobacio para continuar con actividades en esta area.

..... V.B°.
Res Interventoria Res obra

26/10/2023 personal obra: (2) maestro, (1) ayudante.
personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst.
clima: soleado
Actividad: se instala formaleta., se inicia con. instalación de malla de refuerzo., se solicita a contratista notificar a la interventoria con tiempo para. realizar debido acompañamiento a actividad de fundida.

..... V.B°.
Res Interventoria. Res obra

27/10/2023 personal obra: (1) maestro, (1) ayudante.
personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST.
clima: Soleado
Actividad: se continua instalacion de acero, actividad se realizara hasta medio dia por jornada electoral

..... V.B°.
Res Interventoria Res Obra

Powered by CamScanner

29/10/2023	personal obra: Sin Personal personal interventoria: Actividad: Frente de obra sin actividades debido a jornada electoral. V.B. Res - Interventoria Res Obra
30/10/2023	personal obra: Frente de obra sin personal personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst clima: Nublado. Actividad: frente de obra sin personal, sin actividad, se solicita a contratista gestionar temas de personal y de materiales. V.B. Res Interventoria Res. obra.
31/10/2023	Personal obra: Sin personal. Personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst. clima: Nublado. Actividad: Frente de obra sin actividad, sin personal, se solicita a contratista gestionar y priorizar frente de obra., tiempos muertos sin avance. V.B. Res Interventoria Res obra.
01/11/2023	Personal obra.: Sin Personal. Personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst. Clima. Nublado. Actividad: Sin actividad.




Powered by CamScanner

02/11/2023	personal obra: Sin personal Personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, 1 sst. Clima: Nublado / lluvioso. Actividad: Frente de obra sin actividad, poco avance, se solicita a contratista gestionar temas de personal y material Res Interventoria . V.o.B°. Res obra
03/11/2023	personal interventoria: (1) Residente., (1) inspector, (1) ssd Personal Obra: Sin personal Clima: Nublado / lluvioso. Actividad: Frente de obra sin personal sin actividad. Res Interventoria . V.o.B°. Res obra
04/11/2023	personal obra: Frente de obra sin personal, sin actividad Personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst Clima: soleado Actividad: Frente de obra sin actividad, se solicita a contratista. gestionar personal, tiempos muertos en frente de obra. Res Interventoria . V.o.B°. Res obra
07/11/2023	Personal obra: 8. ayudantes, (1) maestro, (1) Residente. personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst. clima: soleado

Powered by CamScanner

	Actividad. Se evidencia mixer. y bomba, en frente de obra, actividad programada. y no notificada a. Interventoria, en area a fundir falta tramo por instalacion de malla, se solicita realizar gestión de materia, se realiza asentamiento y este no comple, contratista realiza devolucion de mixer, se realiza instalacion de malla faltante. se solicita corregir traslapos y amarrarlos bien, se recibe segundo carro, se verifica asentamiento y este comple, se toman muestras de concreto., actividad se desarrolla con normalidad, se. evidencia adecuado vibrado se recibe tercer carro y se realiza asentamiento, este comple, se continua con fundida, se recomienda a contratista realizar. dilataciones. a placa. teniendo en cuenta la longitud de esta misma, se solicita realizar jornada de orden y aseo en esta area.
Nota:	se solicitan resultados de muestras tomadas en anden.
08/11/23.	personal de obra: sin personal. personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst. clima: soleado. Actividad: frente de obra sin personal, sin actividad V.Bo. Res Interventoria Res obra
09/11/2023	personal obra: (1) maestro, (1) ayudante. personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SI

Powered by CamScanner

	Clima: Soleado Actividad: Se evidencia personal realizando dilatacion de placa; actividad se desarrolla con normalidad.  Res Interventoria V.B°. Res obra
10/11/2023	personal obra: (1) maestro, (1) ayudante. personal interventoria: (1) Residente., (1) inspector, (1) SST clima: soleado. Actividad: se continua con dilatacion de placa. avance minimo en frente de obra.  Res Interventoria V.B°. Res obra
11/11/2023	personal de obra: (1) maestro., (1) ayudante. personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST. Clima: Soleado Actividad: Jornada de orden y aseo; se evidencia minimo avance, contratista realizara trabajos de fin de semana. con el fin de recoperar tiempos muertos.  Res Interventoria V.B°. Res obra

Powered by CamScanner

COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS B

BITACORA

* CONTRATO DE OBRA: N°CO1.PCCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES ASOCIADOS
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, asi como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación educativo - GR 7"

* CONTRATO DE INTERVENTORIA: N°CO1.PCCNTR.4146220
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura. GR 7"

Powered by CamScanner

	V°.B°. Jerfenson B. Huertas Res Interventoria Res Obra
04/12/2023	personal obra: (1) soldador, (4) armador, (1) maestro, (6) ayudantes Personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst. Clima: Nublado / soleado Actividad Bloque 1: se continua con pañete para muros. y sobrepa Bloque 2: se continua con mamposteria para muro bula 1, y se continua con armado de estructura metalica., se evidencia pintura por perfileria V°.B°. Jerfenson B. Huertas R Res Interventoria Res obra
11/10/2023.	personal obra: (1) soldador, (1) armador, (1) maestro, (6) ayudantes, 1 sst personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst. Clima: soleado Actividad. Bloque 1: se continua continua con concreto para columna tas y se realizan anclajes para vigueta, se evidencia poco avance, falta de material, se le indica a Contratista solucionar tema con el fin de evitar atraso. Bloque 2: se continua con pañete para cuchillas y se evidencia instalación de I.P. en baño, se continua con armado de estructura. V°.B°. Jerfenson B. Huertas R. Res Interventoria Res Obra
12/10/2023.	personal obra: (1) soldador, (1) armador, (1) maestro, (6) ayudantes, 1 sst. Personal Interv: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst

Powered by CamScanner

Clima: soleado.
Actividad
Bloque 1: se evidencia parrete para caja principal, figurado de acero para vigueta., se solicita distanciar bien los flejes
Bloque 2: se continua soldada y armado de estructura metalica.

Res Interventoria. V.B.

Jerfenson A. Loaiza
Res obra

13/10/2023 personal obra: (1) soldador, (1) armador, (1) maestro, (6) ayudantes, (1) sst
personal ~~obra~~ Interventoria: (1) Residente, (1) sst, (1) inspector.
Clima: despejado
Actividad.
Bloque 1: se continua con parrete en muros., se continua con punto para lavamanos, se inicia instalación de red hidraulica, se solicita a contratista realizar prueba de presión. ;posterior a la prueba se realizara aprobado por parte de la interventoria, si esta comple.
Bloque 2: se continua con instalacion de. perfiles en. aula 5, se continua con mamposteria aula 1., se continua armado de estructura metalica en piso.

Res Interventoria. V.B.





Jerfenson A. Loaiza
Res obra

14/10/2023 personal obra: (1) soldador, (1) armador, (1) maestro, (4) ayudantes, personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst
Clima: soleado.
Actividad: Se continua con parrete en muros, se realiza instalacion tuberia hidraulica en bloque 1.

Powered by CamScanner

	Bloque2: Se continua con instalacion de estructura metalica. Jerfenson A. Jaramillo R. Inspector obra Res Interventoria. V°B° Res Obra
17/10/2023	personal obra: (1) soldador, (1) armador, (2) maestros, (2) ayudantes personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST clima: soleado / lluvia a partir de las 2:30 pm aprox. Actividad. Bloque 1: se continua con instalacion tuberia hidraulica Bloque 2: se continua con mampostería aula 1, se instala acero; se continua con montaje de estructura metalica. Jerfenson A. Jaramillo R. Res Interventoria. V°B°. Res Obra
18/10/2023	personal obra: (1) soldador, (1) armador, (2) maestros, (3) ayudantes Personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST. Clima: soleado Actividad. Bloque 1: se continua con instalacion de tuberia hidraulica, se solicita a contratista contar con equipo necesario para realizar prueba de presion Bloque 2: se continua con estructura metalica., se verifica acero para aula 1., se evidencia concreto para columnetas. Jerfenson A. Jaramillo R. Res obra. Res Interventoria V°B°
19/10/2023	personal obra: (1) soldador, (1) armador, (2) maestros, (3) ayudantes personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST. clima: Nublado

Powered by CamScanner

	Actividad Bloque 1: se realiza sobre piso en baño. Bloque 2: se continua con armado de estructura metalica se evidencia famaleta. y concreto para Vigueta.  V°.B°. Res Interventoria  Res Obra
20/10/2023.	personal obra: (1) soldador, (1) armador (1) maestros, (3) ayudante. Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Inspector, (1) sst clima: Nublado Actividad Bloque 1: se continua con sobre piso para baño Bloque 2: se retira famaletas y se evidencian columetas hormigoneadas, se solicita a contratista demoler estos elementos y ejecutar actividad., se debe garantizar contar con equipos necesarios para un buen proceso constructivo
Nota	Adicionalmente se solicita verificar niveles en bloque 1, ya que se evidencian zonas irregulares, es necesario verificar y dar lugar a corrección en caso de ser necesario  V°.B°. Res Interventoria  Res Obra
21/10/2023.	Personal Obra: (1) maestro, (1) ayudante Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Inspector, (1) sst. Clima: Soleado Actividad Bloque 1: Se continua con sobre piso. Bloque 2: Sin personal, se evidencia reparacion en. elementos de concreto, se le reitera a contratista

Powered by CamScanner

	la solicitud de demolición de estos elementos, adicionalmente, se recuerda compromisos de entrega, avances minimos por falta de personal. cubierta.
	V.B°. Res Interventoria — Jefferson A. Obando K Res obra.
23/10/2023	personal obra: (1) maestro, (1) ayudante, (1) sst, (1) inspector. personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector., (1) sst. Clima: soleado. Actividad Bloque1: se realiza prueba de presión para tubería hidraulica, prueba inicia sobre 2:15 pm aprox. Bloque2: sin personal, sin actividad.
Nota:	Siendo las 3:30 aprox se verifica manometro y se observa despresurización, se revisan tapones y se evidencia goteo en la mayoria, se le indica a contratista que debe realizar cambio de estos, posterior al cambio de accesorios se debera realizar de nuevo prueba de presión.
	V.B°. Res. Interventoria — Jefferson A Obando K Res obra
24/10/2023	personal obra: personal Interventoria: (1) Residente, (1) Inspector, (1) sst Clima: lluvioso. Actividad: Bloque1: se inicia con enchape. Bloque2: se continua armado y soldadura de estructura metalica, se evidencia pintura de perfileria., se inicia instalación de teja en aulas bloque 2.
Nota:	se evidencian actividades en aula 1, pese a la

Powered by CamScanner

solicitud de demolicion de columnetas, se reitera solicitud nuevamente a contratista.

Res Interventoria: Res obra:

25/10/2023 La demolición de las columnas se va a realizar una por una, para atender la observación de la interventoría, esta actividad se hará después de votaciones ya que tenemos compromisos para entregar las áreas, pero no se va a para la actividad de instalación de teja ya que la actividad es independiente a la otra y no interfiere en su ejecución de la demolición de las columnas El baño de movilidad reducido quedara listo para cumplir su funcionalidad para las votaciones, las demas areas como el patio concha y la entrada de porteria se esta realizando el aseo correspondiente.

Ins de obra: Jeiferson A. Loaiza R.
P. A. Colombia.

Personal obra: (1) soldador, (1) armador, (3) maestros, (3) ayudant (1) inspector.
personal. Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst.
clima: soleado / nublado.
Actividad: se continua con instalacion de teja en ada de bloque 2; se continua con instalacion de estructura metalica, se evidencia, que los roblones no estan sobresaliendo y se solicita corregir.

Bloque 1: se inicia con instalacion de tabletas (paso) y se continua con enchape en pare de de baño de movilidad reducida, se solicita realizar prueba de presion. antes de continuar con esta actividad, se recuerda a contratista, compromiso de entrega

V.Bo.
Res Interventoria:

Res obra: Jeiferson A. Loaiza R

Powered by CamScanner

26/10/2023	Personal obra. personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST clima: Nublado Actividad. Bloque 1: siendo la 10:00 am prox se. inicia prueba de presión. cargando tubería a 120 lb, se continua con enchape en muros de baño de movilidad reducida se fonde Lineal de zonja, y perimetral de caja principa, sobre la 1:00 pm se verifica prueba y se evidencia despresurizacion, se revisán accesorios y se localiza fuga, se solicita corregir. Bloque 2: se continuar saldada de estructura metalica, se evidencia instalacion de teja en baño. y salón. posterior, se inicia jornada de orden y aseo. . V°.B°. Res Interventoria Jefferson R. Londoño Res obra
27/10/2023	personal obra = Frente de obra sin personal por tema electoral Personal interventoria: (1) Residente, (1) Inspector, (1) SST Actividad: sin actividad por cuestion electoral . V°.B°. Res Interventoria Jefferson Londoño Res Obra
28/10/2023	personal obra: sin personal. Personal interventoria: Actividad: sin actividad por cuestion electoral.

Powered by CamScanner

30/10/2023 personal obra: (1) soldador, (1) armador, (3) maestros, (2) ayudantes
personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst
clima: Nublado
Actividad:
Bloque 1: se continua con enchape en muro, se revisa figuracion de acero para vigetas, se solicita corregir distancia entre flejes, se solicita a contratista realizar prueba de presión con el fin de aprobar tuberia hidraulica, se carga tuberia sobre las 3:00 pm, se revisa sobre 3:30 y se evidencia despresurización, se revisan accesorios no se encuentran fugas, se solicita a contratista traer otro manometro ya que el actual presenta fallas., se fonden vigetas.
Bloque 2: se inicia demolicion de columnetas. se continua armado de estructura metalica. se evidencian inconvenientes para anclar IP. salon 6., pendiente aprobación para demolición tema sera tratado en comite.

V.B°
Res Interventoria

Jorgenson A. Acosta R
Res Obra

31/10/2023 personal obra.: 2 maestros, 1 ayudante.
personal interventoria: 1 Residente, (1) inspector, (1) sst
clima: Nublado.
Actividad.
Bloque 1: se continua con enchape en muros.
Bloque 2: se Funden columnetas aula 1, contratista a la espera de aprobacion diseños de cobertica restantes.

V.B°
Res Interventoria

Jorgenson A. Acosta R
Res obra

Powered by CamScanner

01/11/2023	personal de obra: (2) maestros, (1) ayudante personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst. clima: soleado / lluvioso. Actividad Bloque 1: se continua con enchape en muros, se solicita de nuevo a contratista contar con equipo para realizar prueba de presión. Bloque 2: se inicia con enchape en baños, se recomienda a contratista contemplar dimensiones (PVO, pega PVO y media caña). V.B°. Res Interventoria Jorgenson B. Res Obra
02/11/2023	personal obra: (2) maestros, (1) ayudante. personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst clima: Nublado / lluvioso. Actividad Bloque 1: Se continua con enchape en muros. Bloque 2: se continua con enchape en baño. (muros) se reitera a contratista que hasta no realizar prueba de presión en red hidraulica faltante, no se podra avanzar con enchape en esa area. V.B°. Res Interventoria Jorgenson B. Res Obra
03/11/2023	personal obra: (2) maestros, (1) ayudante. personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst Clima: Nublado / lluvioso. Actividad. Bloque 1: se continua con enchape de muros

Powered by CamScanner

Bloque 2: Se continua con enchape en muro, se evidencia irregularidad en enchape de macheta. Se solicita a contratista corregir.

Res | Interventoria | V.B. | Res obra

04/11/2023 personal obra: (2) maestros, (1) ayudante, (1) soldador
personal Interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST
clima: nublado / lluvioso.
Actividad.
Bloque 1: se continua con enchape en muros
Bloque 2: se realiza picado de muros inicial,

Res | Interventoria | V.B. | Res obra





07/11/23 personal obra: (1) inspector, (1) soldador.
personal interventoria: (1) Residente, (1) Inspector, (1) SST.
clima: soleado.
Actividad.
Bloque 1: sin personal, sin actividad
Bloque 2: se realiza refuerzo de soldadura cula. 6

se recuerda a contratista fecha de entrega actividad minima, minimo avance.

Res | Interventoria | V.B. | Res obra

08/11/23. personal obra: (2) maestros, (1) ayudante, 1 inspector
personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST.
clima: soleado.
Actividad.
Bloque 1: se continua con enchape en baños

Powered by CamScanner

	se reitera nuevamente solicitud de prueba de Presión en tubería hidraulica. Bloque 2: Se continua con enchape en baño no se evidencia corrección en mocheta, se realiza nuevamente solicitud. a contratista.  V.B°. Res Interventoria  Res Obra.
09/11/2023	Personal obra: (2) maestros, (1) ayudante, (1) inspector. Personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) SST. Clima: Soleado. Actividad. Bloque 1: se continua con enchape en muros, se carga tubería de baño mujeres; con el fin de realizar prueba de presion, se evidencia fugurado de acero para columneta, Bloque2: se continuan con enchape en muros, se evidencian dilataciones no homogeneas, cortes irregulares en tabletas y tabletas con vácios, se solicita a contratista realizar correccion de esta misma.  V.B°. Res Interventoria  Res obra
10/11/2023	personal obra: (2) maestros, (1) ayudante. Personal Interventoria: (1) Residente., (1) inspector, (1) SST. Clima: soleado Bloque 1: se libera tubería hidraulica., Prueba se desarrollo con total normalidad, dando resultado efectivo, se continua con enchapes. y se evidencia concreto para vigeta.

Powered by CamScanner

Bloque 2: se continua con enchape en muros.

Res Interventoria | V.Bo. | Jefferson A. Arenas R. Res obra

11/11/2023 .personal obra: (2) maestros, (1) ayudante.
personal interventoria: (1) Residente, (1) inspector, (1) sst.
Clima. soleado.
Actividad.
Bloque 1: se realiza cargue de tuberia baño niños, se evidencia fuga, es necesario realizar corrección y cargar de nuevo, se verificara prueba de nuevo el dia martes., se continua con enchape en muro, se evidencia desplomado, se pronuncia mas de un lado, se solicita corregir, se inicia con demolicion en caja (dado mamposteria).

Bloque 2: sin personal, sin actividad. se evidencian observaciones de enchape sin corregir, se reitera solicitud de correccion.

Res Interventoria | V.Bo. | Jefferson A. Arenas Res obra.

Powered by CamScanner

Anexo TEC-08 – Relación de correspondencia

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONSORCIO INTERV COLEGIOS

CONTRATO DE OBRA:	No. CO1.PCCNTR.4077644
OBJETO:	"Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo. Grupo 7."
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO

FECHA	No. OFICIO	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
17/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_157	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES PARA MANUALES DE MANTENIMIENTO Y ENTREGABLES PARA LIQUIDACIÓN POR COLEGIO	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
12/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_158	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACIÓN DE VEHICULO RETIRO RCD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
17/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_159	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES CONCEPTO ESTRUCTURAL – CUBIERTA PARA PATIO – COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
18/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_160	VÍA CORREO ELECTRONICO	ACLARACION ITEM 20.1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) PARA PAGO DE DISPOSICIÓN FINAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
18/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_161	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
20/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_162	VÍA CORREO ELECTRONICO	LLAMADO DE ATENCIÓN POR LA NO ENTREGA DEL PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
23/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_163	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD REPORTE TRIMESTRAL DE RCD PARA REVISON Y AVAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
25/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_164	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°9 OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
25/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_165	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°9 INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
26/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_166	VÍA CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A OFICIO SED-G7-PA-163 – Y OBSERVACIONES AL PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
26/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_167	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°8 INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
30/10/2023	M202211091COLEGIOSSED_168	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR RECLAMACIONES DE SUBCONTRATISTAS DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
1/11/2023	M202211091COLEGIOSSED_169	VÍA CORREO ELECTRONICO	REVISIÓN DE HOJA DE VIDA ASESOR AMBIENTAL - CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
3/11/2023	M202211091COLEGIOSSED_170	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD REITERADA DE ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
4/11/2023	M202211091COLEGIOSSED_171	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE DOCUMENTACION AMBIENTAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
2/11/2023	M202211091COLEGIOSSED_172	VÍA CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO SED-G7-PA-170 INICIO DE ACTIVIDADES ENTRE NUBES B	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS

2/11/2023	M202211091COLEGIOSSED_173	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACIÓN DE HOJA DE VIDA ASESOR AMBIENTAL - CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
7/11/2023	M202211091COLEGIOSSED_174	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL 9	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONSORCIO INTERV COLEGIOS

CONTRATO DE OBRA:	No. CO1.PCCNTR.4077644
OBJETO:	"Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.Grupo 7"
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO

FECHA	No. OFICIO	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
20/09/2023		VÍA CORREO ELECTRONICO		PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
23/10/2023	SED-G7-PA-163	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_162 "Llamado de atención por la no entrega del plan de contingencia"	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
23/10/2023	SED-G7-PA-164	VÍA CORREO ELECTRONICO	Novedades compra sistema de bombeo colegio Entre Nubes D Santa Rita	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
24/10/2023	SED-G7-PA-165	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión acta parcial No.9.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
30/10/2023	SED-G7-PA-166	VÍA CORREO ELECTRONICO	Atención Observaciones al Plan de Contingencia Colegio Entre Nubes Sede D Santa Rita.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
30/10/2023	SED-G7-PA-167	VÍA CORREO ELECTRONICO	Atención Observaciones al Plan de Contingencia Colegio Moralba Sede C	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
1/11/2023	SED-G7-PA-168	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión hoja de vida – Profesional ambiental	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
1/11/2023	SED-G7-PA-169	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_168 "Solicitud de aclaración por reclamaciones de subcontratistas del contrato de obra"	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
2/11/2023	SED-G7-PA-170	VÍA CORREO ELECTRONICO	Notificación de impedimento de inicio de actividades del colegio Entre Nubes sede B	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
2/11/2023	SED-G7-PA-171	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_170 "Solicitud reiterada de actas de vecindad"	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ

Anexo TEC-09 – Pólizas de contratista obra

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.

NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

ASEGURADO	BENEFICIARIO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION AV EL DORADO NO. 66-63 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990619 Teléf. 3241000

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
120000151000053BOG202304251049286

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 6.317.500,00	COP 0,00	COP 1.200.325,00	COP 7.517.825,00	25/05/2023

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 251120-1347-P-12-TRC07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CARATULA

==========

T O D O R I E S G O P A R A C O N T R A T I S T A

==========

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTASFÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DELDISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRASMENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓNDE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICASPRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LAPRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATO CO1.SLCNTR.9328132 GRUPO 7

UBICACION:

SAN CRISTOBAL

ASEGURADO ADICIONAL:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO ADICIONAL:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:

Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 100.000 / USD 30 (según la moneda de emisión de la póliza)

TASA DEL PROYECTO:

En caso de incremento en la suma asegurada durante la vigencia, la prima adicional de cada incremento se calculará con tasa del 1.0000 %o

---

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE REALIZA EL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO, MODIFICANDO LAS SIGUIENTES COBERTURAS Y/O CAPITALES ASEGURADOS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CARATULA

SECCIÓN DAÑO MATERIAL ----------COP 19.391.541.772,00

COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA---------- COP 19.391.541.772,00
COBERTURA CICLON, HURACAN, INUNDACION, OTROS EVENTOS----------COP 19.391.541.772,00

Lo Anterior acorde a la solicitud de modificación No. 1 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022, que adiciona recursos por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($6.317.500.000) INCLUIDO AIU, para la intervención de las doce (12) sedes de colegios adicionales, estas sedes son :

SEDE	NOMBRE DE SEDE
A	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)
C	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)
B	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)
B	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)
B	COLEGIO EL RODEO (IED)
C	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)
A	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)
A	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)
C	COLEGIO LOS ALPES (IED)
B	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)
B	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)
A	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE CONTINÚAN IGUAL.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5

CL 104 14 A 45 OF 401
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA

NIT: 8130081201 Teléf. 2150482

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.

NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CARATULA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CONSTE QUE SE AUMENTA/N LA/S SUMA/S ASEGURADA/S:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS Y/O CAPITALES ASEGURADOS :
SECCIÓN DAÑO MATERIAL COP 19.391.541.772,00
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA---------- COP 19.391.541.772,00
COBERTURA PARA HMACC - AMIT, INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO---------- COP 19.391.541.772,00
COBERTURA CICLON, HURACAN, INUNDACION, OTROS EVENTOS---------- COP 19.391.541.772,00

SIENDO ENTONCES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIESGO Y SUS COBERTURAS LA SIGUIENTE:
ASEGURADO ADICIONAL:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO ADICIONAL:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 100.000 / USD 30 (según la moneda de emisión de la póliza)

TASA DEL PROYECTO:
En caso de incremento en la suma asegurada durante la vigencia, la prima adicional de cada incremento se calculará con tasa del 1.0000 %o

(SLT/)==========
CLAUSULAS Y ANEXOS :
==========
COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIMPLE (VISITAS)

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA NEXOS Y SUJETO AL PAGO PREVIO DE LA PRIMA EXTRA POR PARTE DEL ASEGURADO, ESTE SEGURO SE EXTENDERÁ PARA EL PERÍODO DE MANTENIMIENTO AQUÍ ESPECIFICADO A CUBRIR SOLAMENTE LAS PÉRDIDAS O DAÑOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS CAUSADAS POR EL O LOS CONTRATISTAS ASEGURADOS, CUANDO ÉSTOS EJECUTEN LAS OPERACIONES A QUE LOS OBLIGA LA CLÁUSULA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

DE MANTENIMIENTO DE SU CONTRATO.

EXCLUSIONES:
1. MANTENIMIENTO AMPLIO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS.
2. CUALQUIER CLASE DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
3. ERRORES DE DISEÑO DESCUBIERTOS DURANTE EL PERÍODO DE MANTENIMIENTO.

PERIODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE: 6 MESES

%PRINCIPIO Y FIN DE LA COBERTURA
1. LA COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIMPLE COMENZARÁ PARA CADA ÍTEM DE LA PROPIEDAD ASEGURADA, EN LA FECHA EN QUE ESTE HAYA SIDO PUESTO EN USO O EN OPERACIÓN, O EN LA FECHA EN QUE SE EMITA O EN QUE SE CONSIDERE HABER SIDO EMITIDO EL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, LO QUE OCURRA PRIMERO.
2. LA COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIMPLE PARA CADA ÍTEM DE LA PROPIEDAD ASEGURADA CESARÁ AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO (VIGENCIA), O A LA FECHA DE VENCIMIENTO ESPECIFICADA MÁS ADELANTE, O A LA FIRMA DEL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, LO QUE OCURRA PRIMERO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, SON APLICABLES LAS SIGUIENTES CONDICIONES A ESTE SEGURO:

LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ HASTA EL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARÁTULA O POR ANEXO, LA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR, O QUE RESULTE DE, O QUE SEA AGRAVADO POR UNA DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O DE MONTAJE QUE OCURRA DURANTE EL PERIODO DE DESVIACIÓN INDICADO EN ESTE ANEXO.

EXCLUSIÓN ESPECIAL
LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO CON RESPECTO A PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR, O QUE RESULTE DE, O QUE SEA AGRAVADO POR, UNA DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O DE MONTAJE QUE EXCEDA EL

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

PERÍODO DE DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN, A MENOS QUE LA ASEGURADORA HAYA APROBADO PREVIAMENTE, POR ESCRITO, QUE TAL DESVIACIÓN NO AFECTA A LA PÓLIZA DE SEGURO.

DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN / MONTAJE: 4 SEMANAS

JUNTO CON LAS DEMÁS DECLARACIONES HECHAS POR ESCRITO POR EL ASEGURADO PARA OBTENER COBERTURA POR ESTA PÓLIZA, ASÍ COMO CON TODA INFORMACIÓN TÉCNICA PROPORCIONADA AL ASEGURADOR, EL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE GASTOS ADICIONALES POR HORAS EXTRA, TRABAJO NOCTURNO TRABAJO EN DÍAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO

1. AMPARO

EL OTORGAMIENTO DE LA SIGUIENTE COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSIÓN 2.14 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ HASTA EL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARÁTULA O POR ANEXO, LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DÍAS FERIADOS Y FLETE EXPRESO, EN QUE RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL TIEMPO DE REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LOS BIENES ASEGURADOS, Y SIEMPRE Y CUANDO DICHA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN SE GENERE A CAUSA DE UNA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL INDEMNIZABLE BAJO LA PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES:

2. DEFINICIONES

PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, SE ENTIENDE POR GASTOS POR HORAS EXTRA, TRABAJO NOCTURNO Y TRABAJO EN DÍAS FERIADOS, LOS GASTOS POR MANO DE OBRA EMPLEADA DURANTE TIEMPO SUPLEMENTARIO A LAS HORAS LABORABLES NORMALES, EROGADOS POR EL ASEGURADO PARA LA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LOS BIENES ASEGURADOS AFECTADOS POR LA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL INDEMNIZABLE, EN EXCESO DEL VALOR DE IGUAL TIEMPO CALCULADO CON BASE EN EL VALOR DE LA HORA LABORABLE NORMAL.

POR FLETE EXPRESO SE ENTIENDEN LOS GASTOS QUE DEBAN SER EROGADOS POR EL ASEGURADO, EN EXCESO DEL VALOR DE FLETES ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL DE PARTES Y PIEZAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS POR LA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL INDEMNIZABLE.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

3. EXCLUSIONES

QUEDAN EXCLUIDOS LOS GASTOS POR CONCEPTO DE FLETE AÉREO.

4. PROPORCIÓN INDEMNIZABLE

EN CASO DE QUE LA INDEMNIZACIÓN PAGADERA BAJO LA PÓLIZA, POR CONCEPTO DE LA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL QUE DA LUGAR A RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS CUBIERTOS POR ESTE ANEXO, ESTÉ SUJETA A LA DEDUCCIÓN PREVISTA EN LA PÓLIZA POR CONCEPTO DE LA PROPORCIÓN INDEMNIZABLE, LA INDEMNIZACIÓN PAGADERA BAJO ESTE ANEXO ESTARÁ SUJETA A LA DEDUCCIÓN DE IGUAL PROPORCIÓN.

5. DEDUCIBLE

TODA INDEMNIZACIÓN POR GASTOS CUBIERTOS BAJO ESTE ANEXO, ESTARÁ SUJETA AL DEDUCIBLE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O POR ANEXO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA PARA FLETE AÉREO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETE AÉREO, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS GASTOS SE HAYAN GENERADO EN CONEXIÓN CON CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDEMNIZABLE A LOS OBJETOS ASEGURADOS BAJO LA PÓLIZA.

SI LA SUMA O LAS SUMAS ASEGURADAS PARA EL O LOS BIENES ASEGURADOS AFECTADOS POR EL SINIESTRO RESULTAN MENORES QUE LOS MONTOS QUE DEBIAN HABERSE ASEGURADO, ENTONCES LA CANTIDAD INDEMNIZABLE BAJO ESTE AMPARO PARA LOS REFERIDOS GASTOS ADICIONALES SE VERA REDUCIDA EN LA MISMA PROPORCION.

QUEDA ENTENDIDO, ADEMÁS, QUE LA CANTIDAD INDEMNIZABLE BAJO ESTE ANEXO CON RESPECTO AL FLETE AÉREO, NO DEBERÁ EXCEDER DE LA CANTIDAD MENCIONADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.14 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, LOS ASEGURADORES INDEMNIZARÁN AL ASEGURADO POR PÉRDIDAS, DAÑOS Y RESPONSABILIDADES EN LOS CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

EXCLUSIÓN ESPECIAL:
PÉRDIDAS, DAÑOS Y RESPONSABILIDADES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR INCENDIO, AVENIDA, INUNDACIÓN QUE SE CAUSEN CUANDO LOS CAMPAMENTOS Y ALMACENES NO SE HAYAN CONSTRUIDO POR ENCIMA DEL NIVEL MÁXIMO DE AGUA REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS DENTRO DEL SITIO DE OBRA.

ADEMÁS, QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LOS ASEGURADORES INDEMNIZARÁN AL ASEGURADO POR SINIESTRO LOS SIGUIENTES LIMITES

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CONDICIONES ESPECIALES PARA EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN SITIOS DE OBRAS

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS DAÑOS O PÉRDIDAS HASTA EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA QUE SE DEBAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE A INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PARA LOS SITIOS DE TRABAJO DONDE SE EMPLEAN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN RIESGO DE INCENDIO, COMO POR EJEMPLO: ESMERILADO, CORTE Y SOLDADURA, TRABAJOS CON SOPLETE, APLICACIÓN DE ASFALTO CALIENTE O CUALQUIER OTRO TRABAJO QUE IMPLIQUE CALOR, LLAMA O FUEGO.

EXCLUSIONES
LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS DAÑOS O PÉRDIDAS QUE SE PRODUZCAN POR LO SIGUIENTE:
- FALTA DE BUEN ORDEN Y ASEO EN LOS SITIOS DE TRABAJO.
- FALTA DE LIMPIEZA DE TODO MATERIAL INFLAMABLE Y DESPERDICIOS ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS.
- CUANDO EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN NO ESTÉ AISLADO, CERCADO Y VIGILADO.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

- CUANDO NO HAYA SUFICIENTE CANTIDAD DE EXTINTORES EN LA OFICINA Y EN EL ALMACÉN.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA COBERTURA DEL TENDIDO DE TUBERÍAS DE AGUA Y DESAGÜES

ESTE ENDOSO ESTÁ SUJETO ADICIONALMENTE A LOS TÉRMINOS, DISPOSICIONES, CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA PÓLIZA O ENDOSADAS A LA MISMA, EXCEPTO POR LO SIGUIENTE:

1. CONDICIÓN

1.1 LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR PÉRDIDA, DAÑO O RESPONSABILIDAD CAUSADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERRAPLENES, CORTES Y BANQUETAS, ZANJAS, CANALES O CAMINOS Y OBRAS SIMILARES, SI ESTOS TERRAPLENES, CORTES Y BANQUETAS, ZANJAS, CANALES O CAMINOS Y OBRAS SIMILARES SE CONSTRUYEN EN SECCIONES, QUE NO EXCEDAN EN TOTAL LA LONGITUD INDICADA MÁS ADELANTE, INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO DE TERMINACIÓN O AVANCE DE LAS OBRAS ASEGURADAS, Y LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA O DAÑO CAUSADA POR CUALQUIER OCURRENCIA SE LIMITARÁ AL COSTO DE REPARAR TALES SECCIONES.

2. EXCLUSIONES ESPECIALES

2.1. LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR PÉRDIDA DE O DAÑO A ZANJAS ABIERTAS, TUBERÍAS, CABLES Y DUCTOS, QUE RESULTE DE AVENIDA E INUNDACIÓN CUANDO:

2.1.1. INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE SE HAYAN TENDIDO LAS TUBERÍAS, LOS CABLES Y LOS DUCTOS, ESTOS NO HAYAN SIDO ASEGURADOS PARA PREVENIR POSIBLES DESPLAZAMIENTOS POR AVENIDA O INUNDACIÓN.

2.1.2. LOS TUBOS Y LOS DUCTOS NO HAYAN SIDO TAPONADOS EN LOS EXTREMOS O LAS BOCAS DE REGISTRO O DE VISITA NO ESTÉN CERRADAS, DE TAL FORMA QUE SE IMPIDA EL INGRESO DE AGUA U OTRO MATERIAL.

2.1.3. LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES DE LA ZANJA, NO HAYAN SIDO RELLENADAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER FINALIZADO LAS ÚLTIMAS PRUEBAS.

2.2. LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR EL MONTO DE LA PÉRDIDA DE, O DEL DAÑO A, ZANJAS ABIERTAS, TUBOS, CABLES Y TUBERÍAS QUE EXCEDAN EL VALOR PROMEDIO DE LA LONGITUD DE LA ZANJA ABIERTA QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN.

LONGITUD DE SECCION: 100,00 METROS

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

NÚMERO TOTAL DE SECCIONES PARA ESTA PÓLIZA: 3

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA.

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE, PREVIA APROBACIÓN DE LA COMPAÑÍA, TENGA QUE INCURRIR EL ASEGURADO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA DE ARQUITECTOS, INSPECTORES, INTERVENTORES, INGENIEROS, CONSULTORES, TÉCNICOS, EXPERTOS U OTROS PROFESIONALES, QUE SE REQUIERAN PARA LA PLANIFICACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO O REPARACIÓN DE LOS BIENES ASEGURADOS AFECTADOS POR CUALQUIERA DE LOS EVENTOS AMPARADOS, DIFERENTES DE LOS QUE FORMAN PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN DE DICHOS BIENES, Y EN TODO CASO SIN EXCEDER LAS TARIFAS AUTORIZADAS POR LAS RESPECTIVAS AGREMIACIONES O ASOCIACIONES PROFESIONALES Y, A FALTA DE UNAS U OTRAS, DE LAS QUE SEAN USUALES O COMUNES.

EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE PARA LOS ANTERIORES, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS HONORARIOS DE AUDITORES, REVISORES Y CONTADORES PARA OBTENER Y CERTIFICAR INFORMACIÓN DE LA CONTABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO ASEGURADO Y DEMÁS INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS QUE SEAN REQUERIDOS EN RELACIÓN CON UN SINIESTRO AMPARADO, ASÍ COMO AQUELLOS PARA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

EXCLUSIONES ESPECIALES

- COSTOS O GASTOS FIJOS DEL ASEGURADO Y/O LOS NECESARIOS PARA ACTUALIZAR LA CONTABILIDAD.
- LOS GASTOS DE DEFENSA INCURRIDOS POR EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA RECLAMACIÓN EN SU CONTRA.
- QUEDAN EXCLUIDOS COMO GASTOS DE DEFENSA LOS GASTOS DE PERITOS Y EXPERTOS ACREDITADOS CONTRATADOS POR EL ABOGADO DEL ASEGURADO EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DEL MISMO FRENTE A UNA RECLAMACIÓN CUBIERTA BAJO ESTA PÓLIZA.

DEFINICIONES

POR GASTOS DE DEFENSA SE ENTIENDE: LOS GASTOS DEL PROCESO, COSTAS PROCESALES, HONORARIOS PROFESIONALES Y DERECHOS DE ARANCEL NECESARIOS Y RAZONABLES INCURRIDOS POR EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE SU DEFENSA JURÍDICA FRENTE A

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CUALQUIER RECLAMACIÓN CUBIERTA BAJO ESTA PÓLIZA.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE PLANOS Y DOCUMENTOS

1. AMPARO

LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO HASTA EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, RESPECTO A LOS COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS NECESARIAMENTE PARA REPRODUCIR PLANOS, DIBUJOS, DOCUMENTOS Y DATOS DE CONTRATO Y CONTABILIDAD, PERDIDOS O DAÑADOS POR UN EVENTO CUBIERTO POR EL AMPARO PRINCIPAL.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.30 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2. EXCLUSIONES:

LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LO SIGUIENTE:

- EL VALOR DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, DIBUJOS, DOCUMENTOS Y DATOS DE CONTRATO Y CONTABILIDAD PERDIDOS O DAÑADOS POR UN EVENTO CUBIERTO POR EL AMPARO PRINCIPAL.
- TODO TIPO DE SOFTWARE.
- DINERO EN EFECTIVO Y TÍTULOS VALORES, SIEMPRE QUE TAL PERDIDA O DESTRUCCIÓN OCURRA DENTRO DE LOS PREDIOS DONDE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O MONTAJE AMPARADOS.
- GASTOS RESULTANTES DE FALSA PROGRAMACIÓN, PERFORACIÓN, CLASIFICACIÓN, INSERCIÓN, ANULACIÓN ACCIDENTAL DE INFORMACIÓN O DESCARTE DE PORTADORES EXTERNOS DE DATOS, Y PÉRDIDA DE INFORMACIÓN CAUSADA POR CAMPOS MAGNÉTICOS.

ESTE ENDOSO ESTÁ SUJETO ADICIONALMENTE A LOS TÉRMINOS, DISPOSICIONES, CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA PÓLIZA O ENDOSADAS A LA MISMA.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

SUBLÍMITE HURTO CALIFICADO

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ LAS PÉRDIDAS O DAÑOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL HURTO CALIFICADO O SU TENTATIVA SEGÚN SU DEFINICIÓN LEGAL, OCURRIDO DENTRO DEL PREDIO ASEGURADO DONDE SE REALICEN LAS OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE, HASTA EL SUBLÍMITE ESTABLECIDO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA.

EXCLUSIÓNES ESPECIALES:

LA COBERTURA OTORGADA POR ESTE ENDOSO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LAS PÉRDIDAS, DESTRUCCION FISICA O DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES AMPARADOS:

1. POR HURTO SIMPLE, DE ACUERDO CON SU DEFINICION LEGAL.
2. CUANDO SEA AUTOR O COMPLICE DEL HURTO EL CONYUGE O CUALQUIER PARIENTE DEL ASEGURADO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.
3. CUANDO EL HURTO CALIFICADO O LOS DAÑOS CONSIGUIENTES SEAN EJECUTADOS AL AMPARO DE SITUACIONES CREADAS POR:
- CAIDA O DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LA CONSTRUCCION O MONTAJE ASEGURADO.
- INCENDIO, EXPLOSION, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO, TIFON, HURACAN, TORNADO, CICLON, FUEGO SUBTERRANE O, INUNDACION, RAYO U OTRA CONVULSION DE LA NATURALEZA.
- GUERRA CIVIL O INTERNACIONAL, ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS EXTRANJERAS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA), INVASION, REVOLUCION, PODER MILITAR O USURPADO, REBELION Y SEDICION.
- ASONADA, SEGUN SU DEFINICION LEGAL; MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR; HUELGAS, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE LABORES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO EXCLUSIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS POR HUNDIMIENTO Y ASENTAMIENTO DEL SUBSUELO

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA, LA COMPAÑÍA NO INDEMNIZARA LOS DAÑOS O PERDIDAS QUE SE ORIGINEN POR HUNDIMIENTO Y ASENTAMIENTO A CAUSA DE COMPACTACIÓN INSUFICIENTE O MEJORA DEL SUBSUELO, ASÍ COMO POR TRABAJOS DE HINCADO NO ADECUADOS O DEFICIENTES.

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

ANEXO CLAUSULA DE DRENAJE

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TERMINOS, EXCLUSIONES, CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA POLIZA O EN ANEXO A ELLA, LA COMPAÑIA NO INDEMNIZARA:

- GASTOS ADICIONALES DE DRENAJE INCURRIDOS A CONSECUENCIA DE LAS CANTIDADES DE AGUA QUE EXCEDAN LAS CONSIDERADAS INICIALMENTE.

- GASTOS INCURRIDOS POR INSTALACIONES Y RECURSOS PARA LA DESCARGA DE AGUA DE ESCURRENTIA Y/O SUBTERRANEA

- PERDIDA O DAÑOA CONSECUENCIA DE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE SI DICHA FALLA PODRIA HABERSE EVITADO MEDIANTE INSTALACIONES DE RESERVA SUFICIENTES

- GASTOS INCURRIDOS EN CORRECCCION DE GRIETAS O FISURAS, U OTRAS MEDIDAS PARA REPARAR O PREVENIR FILTRACIONES DE AGUA EN EXCAVACIONES Y SUBSUELOS

PARA LOS FINES DEL PRESENTE ENDOSO SE ENTENDERA POR INSTALACIONES DE RESERVA LAS BOMBAS DE RESERVA Y SUMINISTRO DE ENERGIA DE RESPALDO QUE SE MANTENGAN EN EL SITIO EN TODO MOMENTO.

DICHAS INSTALACIONES DEBEN:
- MANTENERSE EN ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION
- SER PUESTAS EN MARCAHA EN INTERVALOS REGULARES PARA ASEGURAR SU CONDICION ADECUADA DE OPERACIÓN
- SUSTITUIR AUTOMATICAMENTE LA OPERACIÓN EN CASO DE FALLA O INTERRUPCION DEL SISTEMA ORIGINAL

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

GASTOS ADICIONALES POR EXTINCIÓN DEL SINIESTRO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS COSTOS DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MEZCLAS, SUSTANCIAS Y COMPONENTES GASTADOS, DAÑADOS, PERDIDOS O DESTRUIDOS, JUNTO CON OTROS NECESARIOS QUE SEAN UTILIZADOS PARA LA EXTINCIÓN DEL FUEGO O CUALQUIERA DE LOS RIESGOS CUBIERTOS.

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

GASTOS ADICIONALES PARA PRESERVACIÓN DE BIENES

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO CON EL FIN DE EFECTUAR REPARACIONES O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES TRANSITORIAS, ASÍ COMO EL VALOR DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES TEMPORALES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS GASTOS SE EFECTÚEN CON EL FIN DE SALVAR, PRESERVAR O CONSERVAR LOS BIENES AMPARADOS.

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

GASTOS PARA EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO

EN ADICIÓN AL VALOR INDEMNIZABLE POR LA PERDIDA, DESTRUCCIÓN FÍSICA O DAÑO MATERIAL DE LOS BIENES ASEGURADOS, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ AL BENEFICIARIO LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO CON EL PROPÓSITO DE EXTINGUIR O EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS EVENTOS AMPARADOS, ASÍ COMO PARA PROVEER AL SALVAMENTO DE LOS BIENES ASEGURADOS.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

COBERTURA “G” REMOCIÓN ESCOMBROS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS QUE SEAN NECESARIOS Y RAZONABLES DESPUÉS DE OCURRIR UN SINIESTRO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A ESTE AMPARO NO EXCEDERÁ EN TOTAL, LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA ESTE AMPARO ADICIONAL.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA

1. AMPARO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS CAUSADOS DIRECTAMENTE POR TERREMOTO, TEMBLOR DE TIERRA, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, TSUNAMI Y MAREJADA, OLA GIGANTE, ASÍ COMO LOS EFECTOS DIRECTOS QUE SE DERIVEN DE TALES FENÓMENOS.

LOS DAÑOS O PÉRDIDAS MATERIALES CUBIERTOS POR EL PRESENTE AMPARO DARÁN LUGAR A UNA RECLAMACIÓN SEPARADA POR CADA UNO DE TALES FENÓMENOS NATURALES, SIN EXCEDER EL TOTAL DEL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

QUEDA ACORDADO QUE, SI VARIOS DE ELLOS OCURREN DENTRO DE CUALQUIER PERÍODO DE 72 HORAS CONSECUTIVAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AMPARO, SE TENDRÁN COMO UN SOLO EVENTO Y CONSTITUIRÁN UNA SOLA OCURRENCIA. LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS QUE SE CAUSEN DEBERÁN ESTAR COMPRENDIDOS EN UNA SOLA RECLAMACIÓN, SIN EXCEDER EL TOTAL DE LA SUMA ASEGURADA INDICADA EN LA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CARÁTULA DE LA PÓLIZA. TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.22 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2. EXCLUSIONES:
DAÑOS, PÉRDIDA O RESPONSABILIDAD CAUSADA POR:
-NO APLICAR EN EL DISEÑO LAS MEJORES PRACTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA SISMORESISTENTE OFICIAL VIGENTE EN EL LUGAR DE LAS OBRAS.
-NO RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES QUE RIGEN PARA LAS DIMENSIONES Y CALIDADES DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LAS QUE SE BASE EL RESPECTIVO DISEÑO, SEGÚN LOS ESTÁNDARES PRESCRITOS POR EL ASEGURADO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, SUSPENSION DE HECHO DE LABORES Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS

1. AMPARO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS CAUSADOS POR ASONADA, MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, HUELGA, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, SUSPENSIÓN DE HECHO DE LABORES Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.2 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2. EXCLUSIONES
LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LAS PÉRDIDAS, DESTRUCCIÓN FÍSICA O DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS QUE, EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

LOS SIGUIENTES EVENTOS:
2.1. MATERIALES PARA ARMAS NUCLEARES O LA EXPLOSIÓN DE DICHOS MATERIALES O ARMAS.
2.2. LA EMISIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACIÓN POR LA RADIOACTIVIDAD DE CUALQUIER COMBUSTIBLE NUCLEAR O DE CUALQUIER DESPERDICIO PROVENIENTE DE LA COMBUSTIÓN DE DICHO COMBUSTIBLE. PARA EFECTOS DE ESTE APARTE, POR COMBUSTIÓN SE ENTIENDE CUALQUIER PROCESO DE FISIÓN NUCLEAR QUE SE SOSTENGA POR SÍ MISMO.
2.3. REACCIONES NUCLEARES, RADIACIONES NUCLEARES O CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA, YA SEAN CONTROLADAS O NO.
2.4. ACTIVIDADES U OPERACIONES DE GUERRA (HAYA HABIDO O NO DECLARACIÓN DE GUERRA), HOSTILIDADES, INVASIÓN DE ENEMIGO EXTRANJERO, ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS EXTRANJERAS, GUERRA CIVIL, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN, CONSPIRACIÓN, PODER MILITAR O USURPADO, LEY MARCIAL, REBELIÓN Y SEDICIÓN.
2.5. EMBARGO, SECUESTRO, CONFISCACIÓN, REQUISICIÓN, INCAUTACIÓN, RETENCIÓN, APREHENSIÓN, DECOMISO, EXPROPIACIÓN, ALLANAMIENTOS, TOMA DE MUESTRAS Y EN GENERAL LA DESTRUCCIÓN O APODERAMIENTO DE LA PROPIEDAD POR ORDEN DE GOBIERNO DE HECHO O DE DERECHO, O DE CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA, NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, EXCEPTO AQUELLAS DIRIGIDAS A AMINORAR O PREVENIR LA PROPAGACIÓN O EXTENSIÓN DE CUALQUIER EVENTO AMPARADO.
2.6. CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA O QUÍMICA. CONTAMINACIÓN SIGNIFICA EL ENVENENAMIENTO Y/O LIMITACIÓN DEL USO DE OBJETOS DEBIDOS A EFECTOS QUÍMICOS Y/O SUSTANCIAS BIOLÓGICAS
2.7. TERRORISMO CIBERNÉTICO Y DAÑOS DERIVADOS DE MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA, ALMACENADA O COMUNICADA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O SIMILARES, INCLUIDO EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI), INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

3. DEFINICIONES:
PARA EFECTOS DE LA COBERTURA BRINDADA POR ESTE AMPARO ADICIONAL, SE CONSIDERA:
3.1. MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR: PERSONAS INTERVINIENTES EN DESORDENES, CONFUSIONES, ALTERACIONES Y DISTURBIOS DE CARÁCTER VIOLENTO Y TUMULTUARIO.
3.2. ASONADA: SEGÚN LA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO PENAL.
3.3. HUELGA: HUELGUISTAS O PERSONAS QUE TOMEN PARTE EN CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSIÓN DE HECHO DE LABORES.
3.4. ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUYENDO LOS COMETIDOS POR INDIVIDUOS PERTENECIENTES A MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS Y LOS DE TERRORISMO.

LAS PÉRDIDAS O DAÑOS CUBIERTOS POR ESTE AMPARO ADICIONAL DARÁN ORIGEN A UNA RECLAMACIÓN SEPARADA, SIN EXCEDER EN TOTAL DEL VALOR ASEGURADO; PERO SI VARIOS DE ELLOS OCURREN DENTRO DE CUALQUIER PERIODO DE SETENTA Y DOS (72) HORAS CONSECUTIVAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AMPARO, MEDIANDO IDENTIDAD DEL AGENTE CAUSANTE, DE DESIGNIO Y DE RESULTADO, SE TENDRÁN COMO UN SOLO SINIESTRO Y LAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE CAUSEN DEBERÁN ESTAR COMPRENDIDOS EN UNA SOLA RECLAMACIÓN, SIN EXCEDER EL TOTAL DE LA SUMA ASEGURADA.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE AMPARO ADICIONAL CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE ESTE AMPARO ESTABLECE.

COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACIÓN, DESBORDAMIENTO Y ALZA DEL NIVEL DE AGUAS, ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O DE ROCAS.

1.AMPARO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS CAUSADOS DIRECTAMENTE POR CICLÓN, HURACÁN, TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACIÓN, DESBORDAMIENTO Y ALZA DEL NIVEL DE AGUAS, ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O DE ROCAS.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.23 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2.EXCLUSIONES:

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, EN ADICIÓN A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN SUS ENDOSOS, LA COMPAÑÍA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LO SIGUIENTE:

•LAS PERDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES CAUSADOS POR EL HECHO DE QUE EL ASEGURADO NO HAYA REMOVIDO LOS POSIBLES OBSTACULOS DEL CAUCE (P. EJ. ARENA, AZOLVES, TRONCOS DE ÁRBOLES, MATERIALES EXTRAÑOS), PARA MANTENER ININTERRUMPIDO EL CAUDAL DE LAS AGUAS DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL CAUCE CONDUZCA AGUA O NO.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE DERRUMBES, CUALQUIERA SEA SU CAUSA, CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE FUERA DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. DICHOS LÍMITES ESTÁN DADOS POR LA PROYECCIÓN VERTICAL DE LA INTERSECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO DE LOS TALUDES CON EL TERRENO NATURAL. SI UN DERRUMBE TIENE SU ORIGEN PARCIALMENTE FUERA DE LOS LÍMITES ANTES MENCIONADOS, LA INDEMNIZACIÓN SE VERÁ RESTRINGIDA A AQUELLA PARTE DEL DERRUMBE CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE DENTRO DE DICHOS LÍMITES.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TALUDES EROSIONADOS, O CUALESQUIERA OTRAS SUPERFICIES NIVELADAS, SI EL ASEGURADO NO HA TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS O BIEN NO LAS HA TOMADO A TIEMPO.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE AZOLVES Y MATERIALES EXTRAÑOS EN TRINCHERAS Y ALCANTARILLAS.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE ACUMULACIONES DE ARENAS O NIEVES.

•GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, RECURSOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENES ADICIONALES PARA LA DESCARGA DE AGUAS DE LLUVIA, DE ESCORRENTÍA Y/O AGUAS SUBTERRÁNEAS.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

•PÉRDIDA O DAÑO CAUSADOS POR DISEÑO INCORRECTO, ESPECIALMENTE EL QUE SE CAUSE POR DISEÑO INADECUADO DE TALUDES Y POR INSUFICIENCIA O AUSENCIA DE MUROS DE CONTENCIÓN, DRENES, ALCANTARILLAS Y/O DE LA COHERENCIA ENTRE EL RELLENO Y DEL TERRENO NATURAL.
•GASTOS ADICIONALES DE DRENAJE INCURRIDOS A CONSECUENCIA DE LAS CANTIDADES DE AGUA QUE EXCEDAN LAS CONSIDERADAS INICIALMENTE.
•PERDIDA O DAÑO A CONSECUENCIA DE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE SI DICHA FALLA PODRÍA HABERSE EVITADO MEDIANTE EQUIPOS DE RESERVA SUFICIENTES.
•GASTOS INCURRIDOS EN CORRECCIÓN DE GRIETAS O FISURAS, U OTRAS MEDIDAS PARA REPARAR O PREVENIR FILTRACIONES DE AGUA EN EXCAVACIONES Y SUBSUELOS.
•LOS DAÑOS O PÉRDIDAS QUE SE ORIGINEN POR HUNDIMIENTO Y ASENTAMIENTO A CAUSA DE COMPACTACIÓN INSUFICIENTE O MEJORA DEL SUBSUELO, ASÍ COMO POR TRABAJOS DE HINCADO NO ADECUADOS O DEFICIENTES.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES CAUSADOS POR EL HECHO DE QUE EL ASEGURADO NO MANTENGA LAS INSTALACIONES DE RESERVA EN ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES CAUSADOS POR EL HECHO DE QUE LAS INSTALACIONES DE RESERVA NO HAYAN SIDO PUESTAS EN MARCHA EN INTERVALOS REGULARES PARA ASEGURAR SU CONDICIÓN ADECUADA DE OPERACIÓN.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES QUE SE PRODUZCAN CUANDO EN CASO DE FALLA O INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA ORIGINAL NO SE HAYA SUSTITUIDO AUTOMÁTICAMENTE LA OPERACIÓN.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES QUE SE PRODUZCAN CUANDO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE HAYAN TOMADO LAS MEDIDAS ADECUADAS DE SEGURIDAD. SE ENTIENDEN POR MEDIDAS ADECUADAS DE SEGURIDAD QUE LOS VALORES DE PRECIPITACIONES, AVENIDA E INUNDACIÓN QUE PUEDAN DEDUCIRSE DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS LOCALES CON RESPECTO A LA LOCALIDAD ASEGURADA Y A CUALQUIER FECHA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SEGURO, TENGAN EN CUENTA UN PERÍODO DE RECURRENCIA DE 20 AÑOS.

3. DEFINICIÓN:
INSTALACIONES DE RESERVA: PARA LOS FINES DEL PRESENTE ENDOSO SE ENTENDERÁ POR INSTALACIONES DE RESERVA LAS BOMBAS DE RESERVA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA DE RESPALDO QUE SE MANTENGAN EN EL SITIO EN TODO MOMENTO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES

1. AMPARO:

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.25 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO AQUELLAS SUMAS POR LA CUALES EL ASEGURADO TENGA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE PAGAR POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS COMO RESULTADO DE UN EVENTO ASEGURADO, TAL COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN.

2.EVENTO ASEGURADO

SOLO SE CONSIDERARÁ COMO UN EVENTO ASEGURADO LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LOS SIGUIENTES HECHOS:

•MUERTE ACCIDENTAL, LESIÓN FÍSICA O ENFERMEDAD DE TERCEROS O

•PÉRDIDA ACCIDENTAL DE, O DAÑO ACCIDENTAL CAUSADO A BIENES MATERIALES TANGIBLES PERTENECIENTES A TERCEROS.

PARA QUE OPERE LA COBERTURA, LOS HECHOS INDICADOS ANTERIORMENTE DEBEN SER CAUSADOS POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE LOS BIENES ASEGURADOS QUE SE DETALLAN EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y QUE OCURRAN EN EL SITIO, O EN LA VECINDAD INMEDIATA DEL SITIO, DURANTE EL PERÍODO DE SEGURO.

3.EXCLUSIONES

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, EN ADICIÓN A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN SUS ENDOSOS, OPERARÁN LAS SIGUIENTES EXCLUSIONES:

3.1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE SE INCURRA COMO CONSECUENCIA DE UN DAÑO CAUSADO A LOS BIENES CUBIERTOS POR LA COBERTURA PRINCIPAL O POR CUALQUIERA DE SUS ENDOSOS, O POR CUALQUIER BIEN QUE ESTÉ BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO, O SOBRE LOS QUE EL ASEGURADO SE ENCUENTRE TRABAJANDO.

3.2 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SE LE CAUSE A CUALQUIER PROPIEDAD, TERRENO O EDIFICIO, POR LA VIBRACIÓN O POR LA REMOCIÓN O DEBILITAMIENTO DE CUALQUIER SOPORTE, FUNDACIÓN, BASE O ELEMENTO PORTANTE.

3.3 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SE PROVOQUE A CUALQUIER TIPO DE SERVICIOS SUBTERRÁNEOS, TALES COMO POR EJEMPLO (PERO NO LIMITADOS A) CABLES, TUBERÍAS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.

3.4 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE, O EL USO POR O EN NOMBRE DEL ASEGURADO, DE CUALQUIER EMBARCACIÓN FLOTANTE O AERONAVE O VEHICULO AEREO NO TRIPULADO O DE CUALQUIER VEHÍCULO HABILITADO PARA CIRCULAR EN VÍAS PÚBLICAS EN GENERAL, EXCEPTO CUANDO ESTÉ SIENDO USADO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DENTRO DEL PREDIO ASEGURADO.

3.5 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DEL FALLECIMIENTO O LESIÓN FÍSICA O ENFERMEDAD DEL ASEGURADO, SUS REPRESENTANTES O DE LOS EMPLEADOS O TRABAJADORES DEL ASEGURADO.

3.6 RECLAMACIONES PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

3.7 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE PRODUCTOS.
3.8 RECLAMACIONES DERIVADAS DE CUALQUIER ACUERDO CONTRACTUAL O DE GARANTÍA EXPRESA, QUE EXCEDA EL ALCANCE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL.
3.9 RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS CONSECUENCIALES.
3.10 LUCRO CESANTE DE LA VÍCTIMA.
3.11 RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE CONTAMINACIÓN.
3.12 RESPONSABILIDAD POR MULTAS, SANCIONES, PENALIZACIONES, DAÑOS Y PERJUICIOS PUNITIVOS, EJEMPLARIZANTES O NO COMPENSATORIOS.
3.13 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA O SE DERIVE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (POR EJEMPLO, POR ARQUITECTOS, INGENIEROS, DISEÑADORES, PROMOTORES, AGENTES DE VENTA, ETC.) INDEPENDIENTEMENTE DE SI FUERON PRESTADOS DENTRO O FUERA DEL SITIO.
3.14 RESPONSABILIDAD DECENAL, RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS INTRÍNSECOS O INHERENTES, VICIOS PROPIOS Y VICIOS OCULTOS.
3.15 RESPONSABILIDADES QUE DEBAN ESTAR CUBIERTAS POR LEY O POR SEGUROS OBLIGATORIOS.
3.16 RECLAMACIONES SUJETAS A LEGISLACIONES Y/O JURISDICCIONES DIFERENTES A LA COLOMBIANA.
3.17 RESPONSABILIDADES RELACIONADAS O DERIVADAS DE, O POR EL USO, O EMPLEO, O MANEJO DE ASBESTOS, PINTURA DE PLOMO, MOHO TÓXICO, DIOXINA, BIFENILOS POLICLORADOS.
3.18 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA POR NO IMPLEMENTAR PROTECCIONES PARA EVITAR DAÑOS POR CAÍDA DE MATERIAL Y OBJETOS A LAS PROPIEDADES DE TERCEROS.
3.19 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.
3.20 RESPONSABILIDAD PATRONAL O RIESGOS DEL TRABAJO.
3.21 RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS CON EXPLOSIVOS.
3.22 RESPONSABILIDAD CIVIL POR VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

4. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

4.1 LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA POR TODAS LAS INDEMNIZACIONES QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER EVENTO ASEGURADO NO PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN POR EVENTO ASEGURADO QUE APARECE EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.
4.2 LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LA ASEGURADORA POR TODOS LOS EVENTOS ASEGURADOS EN CONJUNTO NO PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE AGREGADO VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEGURO, TAL COMO SE INDICA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.
4.3 TODOS LOS COSTOS Y GASTOS, INCLUIDOS LOS COSTOS DE DEFENSA LEGAL E INTERESES EN QUE SE INCURRA POR LA INDEMNIZACIÓN DE UN EVENTO ASEGURADO, DISMINUYEN EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN ACORDADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

5. COSTOS DE DEFENSA

EN CASO DE PRESENTARSE RECLAMACIÓN INDEMNIZABLE CUBIERTA BAJO ESTA SECCIÓN, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TODOS LOS COSTOS DE DEFENSA LEGAL QUE ESTE ASUMA CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y ESCRITO DE LA ASEGURADORA.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

6. OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS

ADICIONALMENTE A LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN LA SECCIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE PÓLIZA, SE APLICARÁ LO SIGUIENTE:

6.1. EL ASEGURADO SE OBLIGA A INFORMAR A LA ASEGURADORA, EN DETALLE Y SIN DEMORA, TAN PRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE PRACTICABLE DESPUÉS DE HABERSE ENTERADO DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS, Y CONFIRMARLO POR ESCRITO, Y DE SER NECESARIO, TAMBIÉN POR TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO O POR MENSAJE DE TEXTO:

6.1.1. TODO EVENTO ASEGURADO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DAR LUGAR A UN EVENTO ASEGURADO.

6.1.2. LA FORMULACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN.

6.1.3. EL DILIGENCIAMIENTO DE UNA ORDEN PENAL O JUDICIAL O EL INICIO DE ACCIONES PENALES, ADMINISTRATIVAS O DISCIPLINARIAS, CONTRA EL ASEGURADO.

6.1.4 TODAS LAS ACCIONES ADELANTADAS POR TERCEROS CON EL FIN DE OBTENER UN DICTAMEN O UNA SENTENCIA JUDICIAL, RESPECTO DE RECLAMACIONES, CON EL ÁNIMO DE LOGRAR UNA INDEMNIZACIÓN.

6.2. EL ASEGURADO DEBE COLABORAR CON LA ASEGURADORA EN LA INVESTIGACIÓN Y LIQUIDACIÓN O DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN. EN PARTICULAR, EL ASEGURADO DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

6.2.1. EL ASEGURADO DEBE OTORGAR AL ABOGADO (ABOGADO DEFENSOR, ASESOR LEGAL) NOMBRADO DE MUTUO ACUERDO CON LA ASEGURADORA, UN PODER GENERAL, ASÍ COMO SUMINISTRARLE TODA LA INFORMACIÓN QUE LE REQUIERA, Y CONFIARLE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO.

6.2.2. EL ASEGURADO NO DEBE RECONOCER, NI CONVENIR, NI CELEBRAR O ACORDAR CUALQUIER TIPO DE LIQUIDACIÓN, RESPECTO DE O RELACIONADA CON CUALQUIER TIPO DE RECLAMACIÓN, NI TOTAL, NI PARCIALMENTE, SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASEGURADORA.

6.3. LA ASEGURADORA ESTARÁ AUTORIZADA A EMITIR EN NOMBRE DEL ASEGURADO, TODAS LAS DECLARACIONES QUE JUZGUE OPORTUNAS O CONVENIENTES, EN EL CONTEXTO DE SU OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR.

7. DEFINICIONES APLICABLES

ACCIDENTAL: SIGNIFICA NO INTENCIONADO E INESPERADO.

COSTOS DE DEFENSA LEGAL: SE REFIERE A GASTOS Y COSTOS JUDICIALES RAZONABLES.

EMPLEADOS: SE REFIERE A

- TODA PERSONA NATURAL DIRECTAMENTE EMPLEADA POR EL ASEGURADO.
- MAESTRO MAYOR O CAPATAZ DE OBRAS O PROVEEDORES Y PERSONAS SUMINISTRADAS POR ELLOS.
- PERSONAS NATURALES EMPLEADAS POR CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS ÚNICAMENTE COMO DE MANO DE OBRA.
- TRABAJADORES AUTÓNOMOS, CHOFERES Y/U OPERARIOS DE PLANTA, CONTRATADOS POR EL ASEGURADO, INCLUIDOS LOS CHOFERES Y/U OPERARIOS SUMINISTRADOS POR CUALQUIER EMPRESA DE CONTRATACIÓN DE PLANTA, QUE REVISTAN EL CARÁCTER DE EMPLEADOS DEL ASEGURADO DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE CUALQUIER ACUERDO CONTRACTUAL DE PLANTA.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

• APRENDICES O PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN GANANDO EXPERIENCIA LABORAL O PASANTES O QUE ESTÉN SIENDO CAPACITADAS.
• CUALQUIER OTRA PERSONA CONTRATADA O SOLICITADA EN PRÉSTAMO POR ALGUNO DE LOS ASEGURADOS.
• TRABAJADORES VOLUNTARIOS QUE ESTÉN TRABAJANDO BAJO LA DIRECCIÓN O CONTROL DEL ASEGURADO, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONTEMPLADA DENTRO DE UN CONTRATO ASEGURADO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

1. AMPARO

HASTA EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SE APLICARÁ A CADA UNA DE LAS PARTES MENCIONADAS COMO ASEGURADAS EN LA CARÁTULA, EN LA MISMA FORMA QUE SI A CADA UNA DE ELLAS SE HUBIERA EXTENDIDO UNA PÓLIZA POR SEPARADO.

2. EXCLUSIONES:

EL ASEGURADOR NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO, CON BASE EN ESTE ANEXO, POR LO SIGUIENTE:
2.1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE SE INCURRA COMO CONSECUENCIA DE UN DAÑO CAUSADO A LOS BIENES CUBIERTOS O AMPARABLES POR LA COBERTURA PRINCIPAL O POR CUALQUIERA DE SUS ENDOSOS, AUNQUE NO EXISTA UNA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR HABERSE ACORDADO UN DEDUCIBLE O UN LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN.
2.2 RESPONSABILIDAD POR LESIONES CORPORALES, FATALES O NO, O ENFERMEDADES A EMPLEADOS O TRABAJADORES QUE ESTÉN ASEGURADOS O HUBIERAN PODIDO ASEGURARSE POR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
SIN EMBARGO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL ASEGURADOR CON RESPECTO A LAS PARTES ASEGURADAS NO EXCEDERÁ, EN TOTAL, PARA UN ACCIDENTE O UNA SERIE DE ACCIDENTES PROVENIENTES DE UN SOLO Y MISMO EVENTO, DEL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN ESTIPULADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSIÓN 3.19 DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CABLES SUBTERRÁNEOS, TUBERÍAS Y DEMÁS INSTALACIONES

1. AMPARO:
LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE PÉRDIDA O DAÑO A SERVICIOS SUBTERRÁNEOS (TALES COMO CABLES, ALAMBRES, TUBERÍAS), SIEMPRE Y CUANDO ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA, EL ASEGURADO SE HAYA INFORMADO CON LAS AUTORIDADES PERTINENTES SOBRE LA POSICIÓN ACTUALIZADA Y EXACTA DE TODOS LOS SERVICIOS SUBTERRÁNEOS Y HAYA TOMADO TODAS LAS PRECAUCIONES RAZONABLES PARA PREVENIR PÉRDIDAS O DAÑOS A TALES BIENES.

2. EXCLUSIONES
- PÉRDIDAS CONSECUENCIALES
- LUCRO CESANTE
- MULTAS CONVENCIONALES

3. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN
LA INDEMNIZACIÓN ESTARÁ LIMITADA A LOS COSTOS DE REPARACIÓN EFECTIVOS Y NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PÉRDIDA CONSECUENCIAL, LUCRO CESANTE Y/O MULTAS CONVENCIONALES.

EL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE COBERTURA DEJA SIN EFECTOS LA EXCLUSIÓN 3.3 DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DAÑOS A CAUSA DE VIBRACIÓN, ELIMINACIÓN O DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANTES

1. AMPARO:
HASTA EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVA DE DAÑOS A CAUSA DE VIBRACIÓN, ELIMINACIÓN O DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

PARA ELLO RIGEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES PREVIAS:
1.1 EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PÉRDIDAS SÓLO CUANDO TENGAN POR CONSECUENCIA EL COLAPSO TOTAL O PARCIAL.
1.2 EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PÉRDIDAS SÓLO SUJETO A QUE LA REFERIDA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O EDIFICIOS SE ENCONTRARAN EN ESTADO SEGURO ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES Y CUANDO SE HAYAN ENCAMINADO LAS NECESARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
1.3 ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES, EL ASEGURADO ELABORARÁ POR SU PROPIA CUENTA UN INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O LOS EDIFICIOS QUE POSIBLEMENTE SE HALLAN AMENAZADOS. PARA ESTO, EL ASEGURADO DEBERÁ REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTAS DE VECINDADES QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS ANTES DE INICIADA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. LAS ACTAS DE VECINDADES DEBEN ESTAR FIRMADAS POR PARTE DEL ASEGURADO Y ESTÁN SUJETAS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. LA NO RECEPCIÓN DE LAS ACTAS EN LAS CONDICIONES PREVISTAS, SU AUSENCIA TOTAL O PARCIAL O SU NO APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA IMPLICAN EL NO OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA.

2. EXCLUSIONES
EL ASEGURADOR NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR:
2.1. CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SEA PREVISIBLE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TIPO O LA NATURALEZA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE, O SU MÉTODO CONSTRUCTIVO
2.2. CUALQUIER DAÑO SUPERFICIAL, QUE NO PERJUDIQUE LA ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD, TERRENO O EDIFICACIONES, NI PONGA EN PELIGRO A SUS USUARIOS, Y
2.3 CUALQUIER COSTOS POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS O DE MEDIDAS DE AMINORACIÓN DE DAÑOS QUE LLEGUEN A SER NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO

3. DEFINICIONES:
COLAPSO TOTAL O PARCIAL: SE REFIERE A SITUACIONES EN LAS QUE UNO O VARIOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UNA EDIFICACIÓN SUFREN UNA FALLA TOTAL O PARCIAL, ES DECIR, PRESENTAN DAÑOS QUE AFECTAN SU CAPACIDAD DE RESISTIR NUEVAS SOLICITACIONES. LA INESTABILIDAD O FALTA DE EQUILIBRIO GLOBAL DE LA ESTRUCTURA ES UN EJEMPLO DE COLAPSO TOTAL. LA FALLA POR FATIGA DE ALGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL ES UN EJEMPLO DE COLAPSO PARCIAL.
LO ANTERIOR INDICA QUE LOS DAÑOS EN ACABADOS O ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES NO CONSTITUYEN COLAPSO TOTAL O PARCIAL.
SOLICITACIONES: SON FUERZAS U OTRAS ACCIONES QUE AFECTAN LA ESTRUCTURA DEBIDO AL PESO PROPIO DE LA MISMA, DE SUS OCUPANTES Y SUS CONTENIDOS, ASÍ COMO DEBIDO A EFECTOS AMBIENTALES TALES COMO VIENTO O SISMO.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTOS LA EXCLUSIÓN 3.2 DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CLÁUSULA DE DEBERES PROFESIONALES

DE PRESENTARSE UNA RECLAMACIÓN INDEMNIZABLE, QUE SEA CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DE DEBERES PROFESIONALES POR PARTE DE CONSULTORES PROFESIONALES POR NEGLIGENCIA O ERROR U OMISIÓN EN EL DISEÑO O EN LA FABRICACIÓN FUERA DEL SITIO DEL PROYECTO POR PARTE DE UN PROVEEDOR, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ SEGÚN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA, MANTENIENDO LOS DERECHOS DE SUBROGACIÓN CONTRA LOS RESPONSABLES DICHOS CONSULTORES O PROVEEDORES.

CLÁUSULA ANTICIPO INDEMNIZACIÓN

LA COMPAÑÍA ANTICIPARÁ HASTA EL 50% DEL VALOR DE LA RECLAMACIÓN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PARTICULARES, UNA VEZ SE HAYA DEMOSTRADO DE LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO POR PARTE DEL ASEGURADO.

ACTOS DE AUTORIDAD

SE DEJA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LOS ACTOS DE AUTORIDAD COMPETENTE ESTÁN CUBIERTOS CON EL FIN DE PREVENIR LA EXTENSIÓN Y AMINORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE UN SINIESTRO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

AMPLIACIÓN AVISO DE SINIESTRO

NO OBSTANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA Y EN EL ARTÍCULO 1075 DEL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO, LA COMPAÑIA ACEPTA AMPLIAR LOS DÍAS PARA AVISO DEL SINIESTRO POR PARTE DEL ASEGURADO A 30 DIAS, EXCEPTO PARA HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, SABOTAJE, TERRORISMO,

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

QUE SE MANTIENE EN 10 DÍAS

CLÁUSULA DE AMPLIACION DE TERMINOS DE REVOCACION

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA, Y CON SUJECIÓN A LAS DEMÁS CONDICIONES CONTENIDAS EN ELLA O EN SUS ANEXOS, LA COMPAÑÍA, HACIENDO USO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1162 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CONVIENE EN MODIFICAR EN FAVOR DEL ASEGURADO EL TÉRMINO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR ESTA PÓLIZA O ALGUNO DE SUS AMPAROS ADICIONALES EN CUALQUIER TIEMPO, PERO DEBERÁ DAR AVISO AL ASEGURADO POR ESCRITO SOBRE ESTA DETERMINACIÓN CON UNA ANTICIPACIÓN DE 30 DÍAS CALENDARIO, Y DE 7 DÍAS EN CASO DE HUELGA, MOTIN ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, SABOTAJE, TERRORISMO, RESPONSABILIDAD CIVIL.

ADEMÁS, DEVOLVERÁ AL ASEGURADO LA PROPORCIÓN DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE AL TIEMPO QUE FALTE PARA EL VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA LIQUIDADA A PRORRATA. SI LA CANCELACIÓN ES POR PARTE DEL ASEGURADO LA LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA SE HARÁ A CORTO PLAZO.

CLAÚSULA DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES

PARA EFECTOS DEL SEGURO OTORGADO POR ÉSTA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA CONVIENE EN CASO DE SINIESTRO, AMPARADO POR LA PÓLIZA, QUE REQUIERA LA DESIGNACIÓN DE UN PERITO AJUSTADOR, EFECTUARA SU CONTRATACIÓN DE COMÚN ACUERDO CON EL ASEGURADO, SEGÚN TERNA PROPUESTA POR LA ASEGURADORA.

CLÁUSULA 72 HORAS

POR "EVENTO SINIESTRAL" SE ENTIENDEN TODOS LOS SINIESTROS INDIVIDUALES CAUSADOS DIRECTAMENTE POR UN SÓLO Y MISMO

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

EVENTO CATASTRÓFICO O DE FUERZA MAYOR.

POR EVENTO CATASTRÓFICO O DE FUERZA MAYOR, SE ENTIENDEN TODAS AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE ESCAPAN A LA VOLUNTAD DEL ASEGURADO, CAUSADOS POR UN FENÓMENO NATURAL

TODOS LOS DAÑOS O PÉRDIDAS INDEMNIZABLES CAUSADAS POR UNO O VARIOS EVENTOS CATASTRÓFICOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE OCURRAN DENTRO DE UN LAPSO DE SETENTA Y DOS (72) HORAS CONSECUTIVAS, CONTADAS A PARTIR DE LA OCURRENCIA DEL PRIMER EVENTO DE DAÑOS REGISTRADO, SE CONSIDERARÁN COMO UN SÓLO "EVENTO SINIESTRAL", A CUYO EFECTO TENDRÁ LA APLICACIÓN DE UN SÓLO DEDUCIBLE, EN LA CUANTÍA MENCIONADA EN LA "PARTE DESCRIPTIVA" DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CUANDO EN UN "EVENTO SINIESTRAL" SE VEAN AFECTADAS VARIAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA, SE APLICARÁ UNA SOLA VEZ EL DEDUCIBLE MAYOR.

LA FIJACIÓN DEL INICIO DEL "EVENTO SINIESTRAL", SERÁ FIJADO POR LA COMPAÑÍA, CON BASE EN LOS REPORTES OFICIALES DEL EVENTO CATASTRÓFICO Y DEL PRIMER REGISTRO DE DAÑOS.

ANEXO OBLIGACIONES RELATIVAS AL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, EL ASEGURADOR SÓLO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADOS AL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN POR AVENIDA E INUNDACIÓN, SI DICHO EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN SON COLOCADOS, DESPUÉS DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O EN CASO DE CUALQUIER OTRA INTERRUPCIÓN, EN UN ÁREA NO AFECTADA POR AVENIDAS CON UN PERÍODO DE RECURRENCIA DE, POR LO MENOS, 20 AÑOS.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO CONDICIONES ESPECIALES PARA LA COBERTURA DEL TENDIDO DE TUBERÍAS DE AGUA Y DESAGÜES

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES DEBIDOS A LA INUNDACIÓN Y AL ENCENAGAMIENTO DE TUBERÍAS, ZANJAS Y POZOS, PERO SÓLO HASTA LA LONGITUD ABIERTA DE LAS MISMAS INDICADA MÁS ABAJO POR SINIESTRO, EN EXCAVACIÓN PARCIAL O TOTAL.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

SIN EMBARGO, SE PAGARÁ UNA INDEMNIZACIÓN ÚNICAMENTE:

1. SI, UNA VEZ TENDIDAS LAS TUBERÍAS, ÉSTAS SON PROTEGIDAS POR MEDIO DEL RELLENO ADECUADO EN FORMA TAL QUE, EN CASO DE INUNDARSE LA ZANJA, NO SUFRA CAMBIO ALGUNO LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS;

2. SI, UNA VEZ TENDIDAS LAS TUBERÍAS, ÉSTAS SON PROTEGIDAS INMEDIATAMENTE CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA, LODO O SIMILARES;

3. SI, UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA DE PRESIÓN DE LAS TUBERÍAS, LAS SECCIONES DE LA ZANJA CORRESPONDIENTES HAYAN SIDO RELLENADAS.

LONGITUD MÁXIMA: 100,00 METROS

==========

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:
NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY – BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:
NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

==========

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101269378**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**04**	**2023**	**12**	**01**	**2023**	**00:00**	**12**	**01**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
Avenida El Dorado No. 66-63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

GRUPO No. 7

- EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS(2) AÑOS A PARTIR DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/01/2023	13/07/2024	$3,878,308,354.40	$2,614,808,355.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/01/2023	12/01/2027	$1,939,154,177.20	$1,307,404,178.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS ***		$3,878,308,354.40	$2,614,808,355.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTREGRAL DE LA PRESENTE POLIZA SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LAS GARANTIAS AMPARADAS SEGUN MODIFICACION No. 1 EN LA CUAL SE ADICIONO LA SUMA DE $ 6,317,500,000 VR TOTRAL DEL CONTRATO $19.391.541.772

LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **11,567,775.00	$ *******8,000.00	$ ***2,199,397.00	$ ********13,775,172.00	$ ****9,695,770,886.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101269378	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YENNYFERNANDEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101269378, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de ABRIL de 2023

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101082433**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**04**	**2023**	**12**	**01**	**2023**	**00:00**	**12**	**01**	**2024**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
-GRUPO No. 7

- BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y SECRETARIA DE EDUCACION NIT. 899.999.061-9

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$969,577,088.60**	**$653,702,088.60**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$969,577,088.60**	**$653,702,088.60**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$969,577,088.60**	**$653,702,088.60**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTREGRAL DE LA PRESENTE POLIZA SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LAS GARANTIAS AMPARADAS SEGUN MODIFICACION No. 1 EN LA CUAL SE ADICIONO LA SUMA DE $ 6,317,500,000 VR TOTRAL DEL CONTRATO $19.391.541.772

LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****569,007.00	$ *******3,000.00	$ *****108,681.00	$ **********680,689.00	$ ******969,577,088.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101082433	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	Avenida El Dorado No. 66-63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$969,577,088.60	$653,702,088.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$969,577,088.60	$653,702,088.60
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$969,577,088.60	$653,702,088.60

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YENNYFERNANDEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101082433	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA			**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION			**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR


YENNYFERNANDEZ 3

Anexo TEC-10 – Flujo de inversión y programaciones contrato de obra

FLUJO DE INVERSIÓN RECURSOS CONTRATO CO1PCCNTR4077644 "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

	AÑO 2023																		AÑO 2023												AÑO 2024													
	ENE 15 -ENE 31			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			TOTAL		
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	$ 5.348.049,12	0,4%		$ 42.092.402,01	2,9%		$ 146.567.627,85	10%		$ 148.291.503,35	10%		$ 260.881.758,67	18%		$ 136.407.897,27	9%		$ 374.800.042,30	26%		$ 141.295.530,76	10%		$ 189.933.657,93	13,14%																					$ 1.445.618.469	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D	$ 3.198.141,08	0,3%		$ 1.370.755,70	0,1%		$ 5.218.784,19	0%		$ 77.399.500,34	6%		$ 115.474.983,01	9%		$ 96.977.554,11	8%		$ 142.420.220,65	11%		$ 201.051.433,56	16%		$ 249.873.627,74	20%		$ 353.927.368,54	28%																		$ 1.246.912.369	100,00%
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO				$ 2.228.283,08	0,2%		$ 25.210.620,88	2%		$ 71.833.167,34	6%		$ 20.038.214,30	2%		$ 131.493.620,49	11%		$ 158.173.588,99	13%		$ 50.801.675,75	4%		$ 142.607.155,69	12%		$ 148.321.908,08	12%		$ 60.572.650,12	5,1%		$ 205.544.504,03	17%		$ 140.666.084,46	12%		$ 36.731.100,61	3%		$ 626.104,29	0,1%					$ 1.194.848.678	100,00%
COLEGIO JOSE CARBONEL	$ 6.079.315,81	0,3%		$ 14.590.357,95	0,8%		$ 64.652.848,94	4%		$ 165.920.942,72	9%		$ 181.196.402,79	10%		$ 206.433.548,30	12%		$ 217.550.014,47	12%		$ 358.390.931,47	20%		$ 209.315.606,59	12%		$ 368.920.210,50	20,6%																		$ 1.793.050.179,54	100,00%
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ																			0,00%	$ 707.307,07	0%		$ 44.057.079,44	3%		$ 263.534.851,50	20%		$ 351.873.810,77	27%		$ 171.354.166,27	13%		$ 156.499.146,83	12%		$ 171.360.475,16	13%		$ 142.668.676,98	11%					$ 1.302.055.514	100,00%
COLEGIO LA VICTORIA																$ 11.065.145,57	42%		$ 15.280.439,13	58%																											$ 26.345.584,70	100,00%
COLEGIO SAN ISIDRO							$ 1.644.105,64	2%		$ 9.864.633,83	12%		$ 24.661.584,56	30%		$ 28.771.848,66	35,00%		$ 17.263.109,19	21%																											$ 82.205.281,88	100,00%
COLEGIO EL RODEO										$ 19.574.566,89	50%					$ 11.744.740,13	30,00%		$ 7.829.826,75	20%																											$ 39.149.133,77	100,00%
COLEGIO NUEVA DELHI							$ 13.689.439,96	4%		$ 51.335.399,85	15%		$ 102.670.799,70	30%		$ 82.136.639,76	24%		$ 49.624.219,86	15%		$ 34.223.599,90	10%		$ 8.555.899,98	3%																					$ 342.235.999,01	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE B																															$ 108.706.796,60	20%		$ 108.706.796,60	20%		$ 168.495.534,73	31%		$ 81.530.097,45	15%		$ 76.094.757,62	14%					$ 543.533.983,00	100,00%
COLEGIO JOSE FELÍX RESTREPO																												$ 66.471.075,80	6%		$ 109.530.581,92	10%		$ 172.824.797,08	16%		$ 215.884.303,20	20%		$ 202.472.733,52	19%		$ 242.472.733,52	23%		$ 59.765.290,96	6%		$ 1.069.421.516,00	100,00%
COLEGIO MORALBA SEDE B																															$ 121.453.817,25	25%		$ 145.744.580,70	30%		$ 121.453.817,25	25%		$ 97.163.053,80	20%								$ 485.815.269,00	100,00%
COLEGIO MORALBA SEDE C										$ 15.622.598,70	1%		$ 35.121.514,15	3%		$ 64.117.814,17	6%		$ 55.793.218,01	5%		$ 21.370.510,03	2%		$ 44.749.661,71	4%		$ 280.977.339,22	26%		$ 247.491.305,62	23%		$ 137.335.642,58	13%		$ 104.325.738,80	10%		$ 60.177.337,00	6%								$ 1.067.082.679,99	100,00%
COLEGIO TOMAS RUEDAS VARGAS																			$ 2.501.263,60	0,3%		$ 41.492.860,36	4,5%		$ 72.678.387,58	7,9%		$ 241.550.618,27	26,4%		$ 289.392.236,15	31,6%		$ 250.040.294,75	27,3%		$ 18.634.076,30	2,0%									$ 916.289.737,01	100,00%
COLEGIO FRANCISCO MATIZ																			$ 1.287.038,84	0,1%		$ 22.137.142,46	2%		$ 123.812.165,52	12%		$ 335.024.987,32	31%		$ 398.575.765,82	37%		$ 156.925.806,47	15%		$ 12.616.107,54	1%		$ 13.286.618,00	1%								$ 1.063.665.631,97	100,00%
COLEGIO SAN CRISTOBAL				$ 6.352.477,68	10%		$ 25.993.160,66	43%		$ 15.716.104,52	26%		$ 12.539.031,48	21%																																				$ 60.600.774,34	100,00%
ALEMANIA UNIFICADA SEDE B																												$ 47.899.159,66	10%		$ 103.781.512,61	22%		$ 99.789.915,97	21%		$ 95.798.319,33	20%		$ 95.798.319,33	20%		$ 31.932.773,10	7%					$ 475.000.000,00	100,00%
PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A																			$ 14.070.071,00	1%		$ 16.112.493,47	1%		$ 162.193.308,79	14%		$ 416.754.457,74	36%		$ 218.870.805,49	19%		$ 253.992.404,10	22%		$ 60.110.526,18	5%									$ 1.142.104.066,77	100,00%
ALTAMIRA SUR ORIENTAL C																															$ 74.100.000,00	13%		$ 125.400.000,00	22%		$ 108.300.000,00	19%		$ 119.700.000,00	21%		$ 114.000.000,00	20%		$ 28.500.000,00	5%		$ 570.000.000,00	100,00%
ALTAMIRA SUR ORIENTAL B										$ 8.218.445,03	5%		$ 26.299.024,11	16%		$ 34.517.469,14	21%		$ 24.655.335,10	15%		$ 41.092.225,17	25%		$ 29.586.402,12	18%																					$ 164.368.900,68	100,00%
COLEGIO 20 DE JULIO																															$ 178.823.529,41	24%		$ 186.274.509,80	25%		$ 298.039.215,68	39%		$ 96.862.745,11	13%								$ 760.000.000,00	100,00%
SAN CRISTOBAL SUR SEDE B																$ 6.739.142,93	1,6%		$ 92.051.323,15	22%		$ 119.547.208,15	28%		$ 81.103.067,79	19%		$ 121.474.124,99	29%			0%			0%			0%			0%								$ 420.914.867,01	100,00%
COLEGIO JOSE ACEVEDO GOMEZ																$ 6.521.135,60	6,3%		$ 5.842.783,97	6%		$ 9.924.451,78	10%		$ 57.800.546,15	56%		$ 22.892.898,27	22%			0%																$ 102.981.815,77	100,00%
COLEGIO EL RODEO SEDE B																															$ 53.200.000,00	8%		$ 166.250.000,00	25%		$ 172.900.000,00	26%		$ 146.300.000,00	22%		$ 93.100.000,00	14%		$ 33.250.000,00	5,0%		$ 665.000.000,00	100,00%
JOSE FELIX RESTREPO SEDE C													$ 12.635.813,17	2%		$ 31.780.309,46	5%		$ 68.321.118,03	12%		$ 70.942.897,33	12%		$ 87.096.046,33	15%		$ 163.542.365,67	28%		$ 120.514.600,34	21%		$ 25.069.060,67	4%												$ 579.902.211,00	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A										$ 11.762.857,50	10%		$ 23.525.715,00	20%		$ 17.644.286,25	15%		$ 19.996.857,75	17%		$ 11.762.857,50	10%		$ 23.525.715,00	20%		$ 9.410.286,00	8%																					$ 117.628.575,00	100,00%
COLEGIO ALPES SEDE C																$ 32.651.405,81	36%		$ 44.896.542,19	49%		$ 13.505.601,71	15%																											$ 91.053.549,71	100,00%
COLEGIO TOMAS RUEDAS VARGAS SEDE A										$ 21.571.104,10	5%		$ 30.199.545,74	7%		$ 51.770.649,84	12%		$ 86.284.416,40	20%		$ 77.655.974,76	18%		$ 94.912.858,04	22%		$ 69.027.533,12	16%																					$ 431.422.082,00	100,00%
EMERGENCIAS							$ 19.760.548,57	5%		$ 19.760.548,57	5%		$ 39.521.097,15	10%		$ 79.042.194,30	20%		$ 35.568.987,43	9%		$ 27.664.768,00	7%		$ 39.521.097,15	10%		$ 47.425.316,58	12%		$ 59.281.645,72	15%		$ 27.664.768,00	7%																$ 395.210.971,48	100,00%
SALDO ADICIONES																						$ 143.482.307,77	18%		$ 135.511.068,45	17%		$ 159.424.786,41	20%		$ 159.424.786,41	20%		$ 159.424.786,41	20%		$ 39.856.196,60	5%									$ 797.123.932,06	100,00%
TOTAL PROYECTO	**$ 14.625.506,01**	**0,08%**		**$ 66.634.276,42**	**0,34%**		**$ 302.737.136,69**	**1,56%**		**$ 636.871.372,74**	**3,28%**		**$ 884.765.483,83**	**4,56%**		**$ 1.029.815.401,79**	**5,31%**		**$ 1.434.210.416,82**	**7,40%**		**$ 1.403.161.777,01**	**7,24%**		**$ 1.796.833.352,00**	**9,27%**		**$ 3.116.579.287,67**	**16,07%**		**$ 2.655.593.844,23**	**13,69%**		**$ 2.392.342.033,44**	**12,34%**		**$ 1.713.579.066,90**	**8,84%**		**$ 1.121.382.479,98**	**5,78%**		**$ 700.895.045,51**	**3,61%**		**$ 121.515.290,96**	**0,63%**		**$ 19.391.541.772**	**100,00%**

MESES		COSTO	%	ACUMULADO	%
MES 1 ENERO 2023		$ 14.625.506	0,08%	$ 14.625.506	0,08%
MES 2 FEBRERO 2023		$ 66.634.276	0,34%	$ 81.259.782	0,42%
MES 3 MARZO 2023		$ 302.737.137	1,56%	$ 383.996.919	1,98%
MES 4 ABRIL 2023		$ 636.871.373	3,28%	$ 1.020.868.292	5,26%
MES 5 MAYO 2023		$ 884.765.484	4,56%	$ 1.905.633.776	9,83%
MES 6 JUNIO 2023		$ 1.029.815.402	5,31%	$ 2.935.449.177	15,14%
MES 7 JULIO 2023		$ 1.434.210.417	7,40%	$ 4.369.659.594	22,53%
MES 8 AGOSTO 2023		$ 1.403.161.777	7,24%	$ 5.772.821.371	29,77%
MES 9 SEPTIEMBRE 2023		$ 1.796.833.352	9,27%	$ 7.569.654.723	39,04%
MES 10 OCTUBRE 2023		$ 3.116.579.288	16,07%	$ 10.686.234.011	55,11%
MES 11 NOVIEMBRE 2023		$ 2.655.593.844	13,69%	$ 13.341.827.855	68,80%
MES 12 DICIEMBRE 2023		$ 2.392.342.033	12,34%	$ 15.734.169.889	81,14%
MES 13 ENERO 2024		$ 1.713.579.067	8,84%	$ 17.447.748.956	89,98%
MES 14 FEBRERO 2024		$ 1.121.382.480	5,78%	$ 18.569.131.436	95,76%
MES 15 MARZO 2024		$ 700.895.046	3,61%	$ 19.270.026.481	99,37%
MES 16 ABRIL 2024		$ 121.515.291	0,63%	$ 19.391.541.772	100,00%
			100,00%		



Anexo TEC-11 – Estado de Avance de obra

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
1.1.1	REPLANTEO	M2	1418,73	$3.214,00	$4.559.798,22
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1068,03	$5.246,00	$5.602.885,38
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	976,45	$35.487,00	$34.651.281,15
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	192,47	$119.743,00	$23.046.935,21
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	12,98	$287.812,00	$3.735.799,76
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	48,63	$35.711,00	$1.736.625,93
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	178,79	$17.691,00	$3.162.973,89
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1876,88	$22.073,00	$41.428.372,24
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4787,73	$30.593,00	$146.471.023,89
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1213,74	$24.734,00	$30.020.645,16
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	404,47	$14.119,00	$5.710.711,93
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,00	$32.843,00	$65.686,00
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	471,51	$14.752,00	$6.955.715,52
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFIFCADOS)	M3	25,51	$269.502,00	$6.874.996,02
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1471,42	$8.895,00	$13.088.280,90
1.2.21	DEMOLICION DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICION DE PEGA Y PAÑETE E MÀX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	30,00	$38.235,00	$1.147.050,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	100,48	$209.476,00	$21.048.148,48
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00	$13.976,00	$209.640,00
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	209,34	$79.510,00	$16.644.623,40
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	904,24	$19.026,00	$17.204.070,24
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	421,87	$26.290,00	$11.090.962,30
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	986,69	$13.976,00	$13.789.979,44
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	73,76	$87.846,00	$6.479.520,96
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	297,00	$14.855,00	$4.411.935,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	647,27	$16.847,00	$10.904.557,69
1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	$105.668,00	$1.162.348,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC. (INCLUYE CARGUE Y	M2	7031,94	$29.147,00	$204.959.955,18
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	736,07	$22.712,00	$16.717.621,84
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78,38	$18.957,00	$1.485.849,66
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	88,05	$15.273,00	$1.344.787,65
1.2.37	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	6,00	$72.326,00	$433.956,00
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	195,72	$66.789,00	$13.071.943,08
1.2.40	DESMONTE, RETIRO Y RESINTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40	M2	67,03	$15.062,00	$1.009.605,86
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	437,00	$8.614,00	$3.764.318,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	41,40	$8.901,00	$368.501,40
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	4,00	$147.375,00	$589.500,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	393,00	$5.050,00	$1.984.650,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	87,58	$7.203,00	$630.838,74
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	233,64	$21.189,00	$4.950.597,96
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4,92	$16.950,00	$83.394,00
1.2.48	DESMONTE Y MONTAJE DE CABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	112,57	$5.657,00	$636.808,49
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,00	$57.003,00	$228.012,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	$254.834,00	$1.019.336,00
1.2.51	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	139,56	$16.847,00	$2.351.167,32
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	764,00	$20.942,00	$15.999.688,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2185,33	$41.589,00	$90.885.689,37

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	439,82	$55.738,00	$24.514.687,16
1.2.8	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,61	$88.051,00	$1.550.578,11
1.2.9	DEMOLICION MURO EN GAVION EXISTENTE	M3	11,36	$125.024,00	$1.420.272,64
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	10,00	$47.528,00	$475.280,00
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	80,00	$13.955,00	$1.116.400,00
1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	7,82	$50.153,00	$392.196,46
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	1,48	$125.442,00	$185.654,16
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	4,30	$72.528,00	$311.870,40
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	49,00	$143.398,00	$7.026.502,00
1.3.7	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN	5,00	$95.707,00	$478.535,00
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN	5,00	$386.684,00	$1.933.420,00
1.4.1	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	475,08	$13.295,00	$6.316.188,60
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	290,78	$4.183,00	$1.216.332,74
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	85,53	$12.139,00	$1.038.248,67
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1082,34	$13.991,00	$15.143.018,94
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	140,59	$10.050,00	$1.412.929,50
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2785,99	$11.119,00	$30.977.422,81
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	423,26	$24.097,00	$10.199.296,22
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	$643.799,00	$1.931.397,00
11.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN	1,00	$776.124,00	$776.124,00
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	3,00	$368.021,00	$1.104.063,00
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	78,00	$314.931,00	$24.564.618,00
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	2,00	$571.740,00	$1.143.480,00
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN	1,00	$116.953,00	$116.953,00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN	31,00	$30.416,00	$942.896,00
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	1,00	$40.990,00	$40.990,00
11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	23,00	$24.930,00	$573.390,00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	4,00	$696.763,00	$2.787.052,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	20,00	$876.642,00	$17.532.840,00
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	57,00	$815.320,00	$46.473.240,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	23,00	$691.694,00	$15.908.962,00
12.1.11	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	4,00	$66.995,00	$267.980,00
12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE A MURO EN ACERO INOXIDABLE - MOVILIDAD REDUCIDA	UN	1,00	$572.872,00	$572.872,00
12.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 18" FIJA	UN	1,00	$191.083,00	$191.083,00
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO, LINEA MODULAR MUEBLE EN CERO INOX CON ENTREPAÑO EN ACERO INOX. CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX CON NIVELADOR EN ACERO INOX. INCLUYE INSTALACIÓN	UN	2,00	$1.458.531,00	$2.917.062,00
12.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CORRIDO EN ACERO INOXIDABLE	M	0,80	$2.053.988,00	$1.643.190,40
12.1.28	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 10 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8".	M2	192,21	$345.589,00	$66.425.661,69
12.1.29	PASAMANOS TUBO REDONDO NEGRO DE 1-1/2"	M	33,65	$137.627,00	$4.631.148,55
12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UN	17,00	$909.300,00	$15.458.100,00
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA LAVAPLATOS EN ACERO CAL. 18 R304 60 X 40 X 30 CM CON GRIFERÍA CUELLO DE GANSO Y SIFÓN PARA LAVAPLATOS (ACCESORIOS INCLUIDOS) INCLUYE INSTALACIÓN.	UN	1,00	$1.953.440,00	$1.953.440,00
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	245,97	$1.070.819,00	$263.389.349,43
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	2026,41	$33.514,00	$67.913.104,74

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	246,22	$9.173,00	$2.258.576,06
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	16,60	$5.468,00	$90.768,80
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	734,88	$19.688,00	$14.468.317,44
13.1.13	PAÑETES LISOS 1:3, SOBRE MUROS EN ÁREA DE CULATAS (DE 0 A30 CM)	M	66,00	$13.796,00	$910.536,00
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	646,46	$15.287,00	$9.882.434,02
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1170,76	$47.070,00	$55.107.673,20
13.1.4	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	76,65	$33.656,00	$2.579.732,40
13.1.6	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1653,76	$49.415,00	$81.720.550,40
13.1.7	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO. (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	162,59	$41.619,00	$6.766.833,21
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	347,48	$10.853,00	$3.771.200,44
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	217,86	$17.731,00	$3.862.875,66
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	46,80	$12.362,00	$578.541,60
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	256,71	$27.495,00	$7.058.241,45
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2484,81	$20.116,00	$49.984.437,96
13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1124,63	$13.513,00	$15.197.125,19
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	11032,70	$29.038,00	$320.367.542,60
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1390,99	$12.052,00	$16.764.211,48
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	34,62	$21.992,00	$761.363,04
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	44,14	$19.625,00	$866.247,50
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11057,63	$23.831,00	$263.514.380,53
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	81,49	$109.324,00	$8.908.812,76
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	374,50	$148.567,00	$55.638.341,50
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	656,14	$56.645,00	$37.167.050,30
14.1.6	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	1,20	$63.761,00	$76.513,20
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER	UN	1,00	$183.168,00	$183.168,00
15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA AUXILIAR DE SEGUIRIDAD	UN	3,00	$187.225,00	$561.675,00
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	M2	9,50	$80.404,00	$763.838,00
15.2.11	INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	5,02	$117.570,00	$590.201,40
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	27,28	$78.367,00	$2.137.851,76
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2	39,43	$109.991,00	$4.336.945,13
16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA METALICA PARA CERCHA METALICA	M	112,00	$29.606,00	$3.315.872,00
16.1.18	CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	4,20	$10.194.024,00	$42.814.900,80
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2	38,25	$105.127,00	$4.021.107,75
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	25,80	$93.595,00	$2.414.751,00
16.1.43	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$456.772,00	$4.110.948,00
16.1.8	MINI CANCHA MÚLTIPLE DE 15 X 9 M PAVIMENTO ASFALTICO MD 10 60-70 EN OBRA	M2	1068,03	$177.054,00	$189.098.983,62
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	187,73	$46.601,00	$8.748.405,73
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1438,65	$181.142,00	$260.599.938,30
17.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	M2	555,42	$74.730,00	$41.506.536,60
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	68,32	$91.671,00	$6.262.962,72
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	294,20	$51.252,00	$15.078.338,40
17.1.21	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR	M2	1,00	$52.793,00	$52.793,00
17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	101,96	$29.970,00	$3.055.741,20
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	181,74	$208.001,00	$37.802.101,74
17.1.26	TEJA TRASLUCIDA EN FIBRA ACOPLADA A CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M	101,00	$143.299,00	$14.473.199,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC	M2	3216,52	$249.672,00	$803.074.981,44
17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	24,40	$93.790,00	$2.288.476,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	40,10	$104.344,00	$4.184.194,40
17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	232,76	$54.645,00	$12.719.170,20
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	4022,19	$13.293,00	$53.466.971,67
17.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA WATHER STOP CANTIDAD ESTIMADA 90 M	M	115,65	$29.634,00	$3.427.172,10
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	44,80	$68.982,00	$3.090.393,60
17.1.44	SET DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	203,08	$122.570,00	$24.891.515,60
17.1.45	INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	174,00	$20.651,00	$3.593.274,00
17.1.46	INSTALACIÓN DE CANAL EXISTENTE, INCLUYEN SOPORTES METÁLICOS, ANCLAJES Y DEMÁS TEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1,00	$67.681,00	$67.681,00
17.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CON TECNOLOGÍA DFX Y FIBRAS 3 MANOS.	M2	46,13	$30.553,00	$1.409.409,89
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	54,53	$63.518,00	$3.463.636,54
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	846,34	$58.058,00	$49.136.807,72
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	533,42	$75.122,00	$40.071.577,24
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	12,33	$182.488,00	$2.250.077,04
2.1.13	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	471,16	$235.772,00	$111.086.335,52
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	M3	3,17	$66.725,00	$211.518,25
2.1.15	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXCAVADORA Y ACCESORIO HIDRAULICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,69	$181.886,00	$307.387,34
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5,26	$30.121,00	$158.436,46
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	86,84	$103.834,00	$9.016.944,56
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	626,84	$63.253,00	$39.649.510,52
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	305,44	$47.538,00	$14.520.006,72
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	61,79	$17.227,00	$1.064.456,33
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	70,31	$95.735,00	$6.731.127,85
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	354,73	$166.881,00	$59.197.697,13
2.2.1	CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3	13,20	$381.594,00	$5.037.040,80
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	144,70	$92.085,00	$13.324.699,50
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	14,77	$87.891,00	$1.298.150,07
2.2.13	COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	M	144,75	$65.195,00	$9.436.976,25
2.2.14	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	31,33	$46.685,00	$1.462.641,05
2.2.15	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 X 15CM (NO INCLUYE ACERO)	M	15,00	$63.204,00	$948.060,00
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	89,96	$103.871,00	$9.344.235,16
2.2.17	ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	4,17	$1.169.151,00	$4.875.359,67
2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	2,27	$533.407,00	$1.210.833,89
2.2.20	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	13,86	$124.425,00	$1.724.530,50
2.2.21	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	61,62	$147.733,00	$9.103.307,46
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	1733,88	$88.610,00	$153.639.106,80
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	636,00	$106.851,00	$67.957.236,00
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	163,33	$123.091,00	$20.104.453,03
2.2.30	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0,09	$995.283,00	$89.575,47
2.2.31	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	2,86	$92.856,00	$265.568,16
2.2.36	RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M, CONCRETO 3500 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA).	M	7,82	$90.134,00	$704.847,88
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	5,50	$771.060,00	$4.240.830,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	157,61	$85.110,00	$13.414.187,10
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	62,48	$204.028,00	$12.747.669,44
2.3.10	CONSTRUCCION CÁRCAMO EN CONCRETO CON REJILLA SUPERIOR EN ANGULO Y PLATINA 0.3 M ANCHO CON SEPARACIÓN INSPECCIONABLE, DIMENSION SEGÚN DETALLE	M	49,07	$395.464,00	$19.405.418,48
2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	M	24,40	$108.627,00	$2.650.498,80
2.3.12	CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, ANCHO 0M PROFUNDIDAD 0.30 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	46,60	$130.732,00	$6.092.111,20
2.3.14	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 X 0.10 (NO INCLUYE ACERO)	M	67,20	$57.112,00	$3.837.926,40
2.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M)	M	50,00	$66.713,00	$3.335.650,00
2.3.18	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	160,00	$32.563,00	$5.210.080,00
2.3.2	MESÓN EN CONCRETO E = 0.10 M HASTA 0.6 M DE ANCHO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO.	M	2,08	$118.930,00	$247.374,40
2.3.20	PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M	UN	58,00	$51.624,00	$2.994.192,00
2.3.22	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M	UN	43,00	$130.976,00	$5.631.968,00
2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M	4,00	$229.553,00	$918.212,00
2.3.7	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL.	M	6,50	$298.749,00	$1.941.868,50
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4546,54	$8.323,00	$37.840.852,42
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	2412,23	$9.118,00	$21.994.713,14
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	3562,64	$9.118,00	$32.484.151,52
2.4.4	GROUTING CONCRETO FLUIDO	M3	0,56	$659.993,00	$369.596,08
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M (INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE)	UN	25,62	$578.817,00	$14.829.291,54
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	98605,88	$16.204,00	$1.597.809.679,52
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN	227,00	$207.360,00	$47.070.720,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	6365,82	$7.689,00	$48.946.789,98
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	36131,00	$1.893,00	$68.395.983,00
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	3430,00	$1.837,00	$6.300.910,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	461,18	$6.331,00	$2.919.730,58
21.1.1	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	3,00	$325.900,00	$977.700,00
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	9,00	$897.593,00	$8.078.337,00
21.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN	2,00	$897.593,00	$1.795.186,00
21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	1,00	$395.393,00	$395.393,00
21.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	5,00	$681.989,00	$3.409.945,00
21.1.7	PODA DE CESPED.	M2	4499,05	$2.086,00	$9.385.018,30
21.1.8	PODA ENREDADERAS Y EUGENIAS.	M	94,00	$15.636,00	$1.469.784,00
21.1.9	CORTE DE RAICES ARBOL A NIVEL DE EMPRADIZACION	UN	1,00	$372.291,00	$372.291,00
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	136,42	$48.459,00	$6.610.776,78
3.1.15	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM)	M	128,39	$17.020,00	$2.185.197,80
3.1.16	ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	M2	0,18	$60.607,00	$10.909,26
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	51,20	$6.691,00	$342.579,20
3.1.18	LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VISTA	M2	79,76	$12.754,00	$1.017.259,04
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION	M2	36,75	$29.885,00	$1.098.273,75
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	375,39	$44.660,00	$16.764.917,40
3.1.20	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES Y PISO CONM MORTERO MONO COMPONENTE FLEXIBLE E IMPERMEABLE A PRESIÓN DIRECTA E INDIRECTA PARA HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA. DOS MANOS. O SIMILAR	M2	8,68	$118.980,00	$1.032.746,40
3.1.22	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	2738,81	$17.942,00	$49.139.729,02
3.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE LIVIANO RUGOSO	M2	16,58	$121.073,00	$2.007.390,34
3.1.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 X 12 CM INCLUYE CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M2	55,38	$116.368,00	$6.444.459,84
3.1.5	MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	M	142,43	$29.143,00	$4.150.837,49
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	93,38	$121.498,00	$11.345.483,24

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
3.1.8	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	110,54	$141.230,00	$15.611.564,20
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	26,73	$31.259,00	$835.553,07
3.2.5	ALFAJÍA EN LADRILLO MACIZO PRENSADO	M	5,80	$61.190,00	$354.902,00
3.3.1	ANCLAJES VARILLA 3/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UN	321,00	$13.185,00	$4.232.385,00
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	666,00	$16.814,00	$11.198.124,00
3.3.3	ANCLAJES VARILLA 5/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UN	84,00	$22.495,00	$1.889.580,00
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN	511,00	$14.923,00	$7.625.653,00
3.3.6	DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GROUTING 3000 PSI	M	164,11	$4.027,00	$660.870,97
3.3.7	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO 1 CM	M2	24,49	$45.821,00	$1.122.156,29
3.3.8	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO 2 CM H: 0.50	M	35,51	$25.403,00	$902.060,53
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	40,03	$73.322,00	$2.935.079,66
4.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	58,20	$93.929,00	$5.466.667,80
4.10.2	FILTRO GEODREN 45 X 45 CON TUBERÍA FILTRO DE D=100 MM (INCLUYE GEOTEXTIL Y GRAVILLA)	M	18,08	$113.468,00	$2.051.501,44
4.10.3	FILTRO FRANCES DE 0.40 X 0.60 M BAJO CIMENTACION DE EDIFICIOS Y MUROS DE CONTENCION	M	9,00	$120.257,00	$1.082.313,00
4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	M	58,20	$164.705,00	$9.585.831,00
4.10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	M2	325,60	$12.196,00	$3.971.017,60
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	196,82	$14.393,00	$2.832.830,26
4.11.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6". (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	102,42	$9.957,00	$1.019.795,94
4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	4,00	$68.277,00	$273.108,00
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	4,00	$152.056,00	$608.224,00
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	90,80	$3.809,00	$345.857,20
4.11.22	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$20.491,00	$40.982,00
4.11.23	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$7.266,00	$7.266,00
4.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 2" CIERRE RÁPIDO ROSCADA	UN	1,00	$225.478,00	$225.478,00
4.11.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 3" METÁLICA, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12,00	$10.739,00	$128.868,00
4.11.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4". METÁLICA, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	20,00	$17.273,00	$345.460,00
4.11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	UN	4,00	$1.387.430,00	$5.549.720,00
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,70	$123.773,00	$86.641,10
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 1-1/2"	UN	1,00	$11.521,00	$11.521,00
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	69,32	$61.914,00	$4.291.878,48
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	40,15	$50.956,00	$2.045.883,40
4.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	21,55	$31.190,00	$672.144,50
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	28,00	$98.926,00	$2.769.928,00
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	18,00	$69.430,00	$1.249.740,00
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 6"	UN	6,00	$151.420,00	$908.520,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	275,86	$68.639,00	$18.934.754,54
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	213,00	$34.900,00	$7.433.700,00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	127,31	$63.540,00	$8.089.277,40
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	79,00	$23.130,00	$1.827.270,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	283,53	$36.988,00	$10.487.207,64
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	309,00	$17.686,00	$5.464.974,00
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,55	$30.779,00	$16.928,45
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	11,00	$15.770,00	$173.470,00
4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	65,42	$18.435,00	$1.206.017,70
4.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN	71,00	$11.465,00	$814.015,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	169,61	$16.515,00	$2.801.109,15
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	20,00	$7.839,00	$156.780,00
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	263,77	$14.617,00	$3.855.526,09
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	177,00	$5.428,00	$960.756,00
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	185,74	$12.147,00	$2.256.183,78
4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	330,00	$4.362,00	$1.439.460,00
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	$87.445,00	$1.049.340,00
4.3.34	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 1/2"	UN	158,00	$10.095,00	$1.595.010,00
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"	UN	2,00	$70.026,00	$140.052,00
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	100,99	$38.707,00	$3.909.019,93
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN	2,00	$19.968,00	$39.936,00
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	13,45	$27.228,00	$366.216,60
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	38,00	$45.476,00	$1.728.088,00
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	93,00	$45.476,00	$4.229.268,00
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	48,00	$138.402,00	$6.643.296,00
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	97,00	$71.948,00	$6.978.956,00
4.6.7	REUBICACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA DE 1/2" A 3/4"	UN	4,00	$51.056,00	$204.224,00
4.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	1,00	$144.329,00	$144.329,00
4.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/4"	UN	6,00	$119.577,00	$717.462,00
4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	3,00	$67.233,00	$201.699,00
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN	16,00	$61.419,00	$982.704,00
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	6,00	$47.668,00	$286.008,00
4.7.20	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1"	UN	1,00	$101.953,00	$101.953,00
4.7.21	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	1,00	$71.095,00	$71.095,00
4.7.22	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1/2"	UN	1,00	$55.556,00	$55.556,00
4.7.25	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 2"	UN	1,00	$365.295,00	$365.295,00
4.7.26	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UN	1,00	$296.550,00	$296.550,00
4.7.28	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1"	UN	1,00	$129.720,00	$129.720,00
4.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	4,00	$137.457,00	$549.828,00
4.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1-1/4"	UN	1,00	$229.660,00	$229.660,00
4.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1"	UN	1,00	$144.060,00	$144.060,00
4.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	18,00	$117.294,00	$2.111.292,00
4.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	1,00	$108.265,00	$108.265,00
4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	6,00	$512.895,00	$3.077.370,00
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	5,00	$703.121,00	$3.515.605,00
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	2,00	$929.593,00	$1.859.186,00
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	11,00	$32.763,00	$360.393,00
4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN	16,00	$63.300,00	$1.012.800,00
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	3,00	$151.761,00	$455.283,00
5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	2,42	$28.558,00	$69.110,36
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	9,00	$151.225,00	$1.361.025,00
5.1.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CIRCUITOS	UN	1,00	$107.674,00	$107.674,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	174,00	$236.023,00	$41.068.002,00
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	1,00	$265.123,00	$265.123,00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	8,00	$549.101,00	$4.392.808,00
5.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$642.172,00	$642.172,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X20A 50 KA	UN	2,00	$535.891,00	$1.071.782,00
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 50 KA	UN	1,00	$543.544,00	$543.544,00
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA	UN	1,00	$543.544,00	$543.544,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	1,00	$157.951,00	$157.951,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA	UN	1,00	$524.350,00	$524.350,00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X80A 50 KA	UN	7,00	$543.544,00	$3.804.808,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	32,00	$22.532,00	$721.024,00
5.1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN	7,00	$73.271,00	$512.897,00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	1,00	$151.902,00	$151.902,00
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$34.595,00	$34.595,00
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	4,00	$47.008,00	$188.032,00
5.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	6,00	$77.547,00	$465.282,00
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	7,70	$12.842,00	$98.883,40
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	13,70	$16.351,00	$224.008,70
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	123,00	$217.607,00	$26.765.661,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	773,89	$44.450,00	$34.399.410,50
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	76,94	$52.213,00	$4.017.268,22
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	970,67	$18.904,00	$18.349.545,68
5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	102,67	$22.657,00	$2.326.194,19
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	16,25	$36.727,00	$596.813,75
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	M	74,20	$52.260,00	$3.877.692,00
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	36,25	$74.857,00	$2.713.566,25
5.1.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°4 (F) + 1N°4 (N) + 1N°6 (T) AWG THHN	M	69,69	$110.015,00	$7.666.945,35
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°2 (F) + 1N°2 (N) + 1N°4 (T) AWG THHN	M	90,00	$164.908,00	$14.841.720,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$230.788,00	$1.384.728,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	23,00	$174.420,00	$4.011.660,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	454,00	$279.362,00	$126.830.348,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO T8. INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21,00	$74.438,00	$1.563.198,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	336,00	$204.100,00	$68.577.600,00
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12,00	$120.543,00	$1.446.516,00
5.1.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO OJO DE BUEY 7W/6500 K	UN	5,00	$50.253,00	$251.265,00
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	129,00	$176.015,00	$22.705.935,00
5.1.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4,00	$49.515,00	$198.060,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	164,00	$54.765,00	$8.981.460,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	56,00	$24.013,00	$1.344.728,00
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	4072,29	$34.918,00	$142.196.222,22
7.1.13	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	44,38	$16.413,00	$728.408,94
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	350,74	$43.918,00	$15.403.799,32
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	26,20	$16.289,00	$426.771,80
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	11,70	$29.456,00	$344.635,20
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	57,58	$22.479,00	$1.294.340,82
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	150,59	$65.785,00	$9.906.563,15
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	161,86	$15.645,00	$2.532.299,70

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M	322,79	$58.864,00	$19.000.710,56
7.1.9	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 2 CM	M2	106,60	$19.070,00	$2.032.862,00
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	703,21	$151.031,00	$106.206.509,51
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	10,48	$54.120,00	$567.177,60
7.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRANITO BLANCO SIN PULIR, ANCHO = 0.50M, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M2	5,85	$80.800,00	$472.680,00
7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	96,59	$84.330,00	$8.145.434,70
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	334,62	$32.205,00	$10.776.437,10
7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	471,84	$61.368,00	$28.955.877,12
7.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA 20 X 10 X 6 CM	M2	91,28	$67.124,00	$6.127.078,72
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	M	81,40	$50.788,00	$4.134.143,20
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	M	24,12	$8.435,00	$203.452,20
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	89,22	$547.284,00	$48.828.678,48
7.2.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.	M2	3,12	$86.626,00	$270.273,12
7.2.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	20,00	$17.829,00	$356.580,00
7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M	104,04	$11.762,00	$1.223.718,48
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MADERA PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M	29,30	$15.820,00	$463.526,00
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	957,60	$96.153,00	$92.076.112,80
7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	3049,96	$112.091,00	$341.873.066,36
7.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	82,44	$19.508,00	$1.608.239,52
7.2.46	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO	M	87,65	$31.672,00	$2.776.050,80
7.2.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN PISO MIKONOS H = 10 CM	M	33,66	$23.445,00	$789.158,70
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	198,33	$73.440,00	$14.565.355,20
7.2.50	RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM.	M	8,27	$4.518,00	$37.363,86
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	1088,96	$5.619,00	$6.118.866,24
7.2.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 INCLUYE EMBOQUILLADO	M	22,40	$53.282,00	$1.193.516,80
7.2.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE 0,50 X 0,10 X 0,09 X 0,50 M (INCLUYE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO PARA SU INSTALACIÓN)	UN	1,00	$105.474,00	$105.474,00
7.2.64	CINTA EN CONCRETO 3000 PSI 10 CM X 10 CM PARA REMATE DE ALVEODREN	M	24,20	$13.825,00	$334.565,00
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	127,67	$82.983,00	$10.594.439,61
7.2.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 8 MM COLOR A ELECCION	M2	53,24	$141.034,00	$7.508.650,16
7.2.9	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO = 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	641,24	$44.370,00	$28.451.818,80
8.1.10	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 CM	M2	126,16	$121.082,00	$15.275.705,12
8.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO DOBLE CARA 8 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	95,03	$145.470,00	$13.824.014,10
8.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	137,74	$136.793,00	$18.841.867,82
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DE 12 MM VISTO UNA CARA.	M2	18,23	$62.442,00	$1.138.317,66
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	970,68	$69.915,00	$67.865.092,20
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	M	14,48	$6.383,00	$92.425,84
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	33,50	$136.793,00	$4.582.565,50
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	1,78	$258.082,00	$459.385,96
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	10,45	$634.144,00	$6.626.804,80
9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	10,13	$808.534,00	$8.190.449,42
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR . INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	64,07	$933.761,00	$59.826.067,27
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9,24	$561.980,00	$5.192.695,20


ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	**DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS**				
9.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO ANCHO = 0.47 M	M	5,90	$178.455,00	$1.052.884,50
9.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1-1/4" x 1/8" (MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1" x 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1" x 3/16", INCLYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO ACABADO.	M	49,00	$296.269,00	$14.517.181,00
9.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CERRAMIENTO CON SOPORTE PRINCIPAL EN TUBO CUADRADO DE 100X100 EN 2MM TUBO PERIMETRAL DE 2" POR 1-1/8", MALLA ONDULADA GALVANIZADA DE 2" PISADORES EN ANGULO, FALLEBAS Y PASADOR EN 3/8".	M2	4,20	$328.591,00	$1.380.082,20
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	57,85	$647.420,00	$37.453.247,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE	M2	13,86	$691.265,00	$9.580.932,90
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M,	M2	12,74	$634.364,00	$8.081.797,36
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	17,04	$359.334,00	$6.123.051,36
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	804,74	$621.907,00	$500.473.439,18
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	156,12	$200.319,00	$31.273.802,28
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	144,56	$47.317,00	$6.840.145,52
9.3.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD	M	5,00	$1.624.694,00	$8.123.470,00
9.3.13	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCION EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M	35,07	$954.860,00	$33.486.940,20
9.3.14	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	M	22,65	$798.922,00	$18.095.583,30
9.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ACRILICA 2 MM	M2	4,44	$83.838,00	$372.240,72
9.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	34,99	$597.701,00	$20.913.557,99
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	M2	52,76	$923.762,00	$48.737.683,12
9.3.7	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	34,41	$36.450,00	$1.254.244,50
NP 22.1.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000 LTS	UN	10,00	$724.255,00	$7.242.550,00
NP 22.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CÉRAMICO 30CM X 60 CM	M2	135,12	$102.689,00	$13.875.337,68
NP 22.1.12	MANTENIMIENTO DE ASCENSRO MARCA ORONA REF XCO91030SU COLEGIO REPUBLICA DE ECUADOR	MES	3,00	$1.814.449,00	$5.443.347,00
NP 22.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN PLASTICA, ESPESOR HASTA 6MM	M	1833,57	$3.942,00	$7.227.932,94
NP 22.1.14	SUMINISTRO SWITCH TP-SG1024	UN	8,00	$837.751,00	$6.702.008,00
NP 22.1.19	VINILO TIPO 2 A 1 MANO (APLICA UNICAMENTE CUNADO SE REQUIERE UNA MANO)	M2	7821,09	$6.661,00	$52.096.280,49
NP 22.1.27	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA H=15CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) (ITEM LISTADO SED 1.4.12)	M2	165,44	$10.791,00	$1.785.263,04
NP 22.1.3	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA UPVC TIPO ECOROOF O SIMILAR	M2	100,20	$26.901,00	$2.695.480,20
NP 22.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN 1.10 X 1.10 H:1.7 M (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	$1.657.286,00	$1.657.286,00
TOTAL OBRA (EL VALOR UNITARIO CONTINENE EL AIU DEL 28,13%)					**$9.257.538.086,42**

RESUMEN AVANCE DE OBRA	
VALOR CONTRACTUAL PROYECTO	**$19.391.541.772,00**
PORCENTAJE PROGRAMADO	**65,38%**
VALOR PROGRAMADO	**$12.678.190.011**
PORCENTAJE EJECUTADO	**47,74%**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$9.257.538.086**

*NOTA: SE AJUSTA VALOR PROGRAMADO TODA VEZ QUE SE MODIFICARON LAS FECHAS DE FINALIZACIÓN DE VARIOS FRENTES

Anexo TEC-12 – Organigrama contratista – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA


REPRSENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE OBRA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS
ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS- VOZ Y DATOS
RESIDENTE DE OBRA
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
ASESOR AMBIENTAL - SISOMA
ASESOR ESTRUCTURAL
INSPECTOR DE OBRA
PERSONAL OPERATIVO
OFICIALES Y AYUDANTES
FRENTE 1
FRENTE 2
FRENTE 3
FRENTE 4
FRENTE 5
FRENTE 6
FRENTE 7
FRENTE 8

Anexo TEC-13 – Registro fotográfico

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**		**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B

COMPONENTE OBRA



1. Se realiza el picado de muros del baño de los niños para posterior pañete



2. Se realiza la instalación de tuberías sanitarias en la batería de baños de los niños




3. Inicia el pañete de muros interiores de la batería de baños de los niños para posterior enchape



4. Se realiza la instalación de tuberías de suministro de agua en la batería de baños de los niños



5. Culmina el pañete de muros interiores de la batería de baños de los niños para posterior enchape



6. Inicia la compactación y el relleno de la losa de contrapiso de la batería de baños de los niños

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A

COMPONENTE OBRA



1. Inicia la aplicación de pintura tipo esmalte en la estructura metálica de cubierta del aula 2 del bloque 3



2. Avanzan las actividades de soldadura, la instalación de platinas y pórticos del aula 3 del bloque 3



3. Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de las aulas 2 y 3 del bloque 3



4. Inician las actividades de excavación manual para los dados de cimentación de las aulas preformadas



5. Continúa la aplicación de pintura tipo esmalte sobre la estructura metálica de las aulas 2 y 3 del bloque 3



6. Continúan los trabajos de excavación para la instalación del acero de los dados de cimentación de las aulas preformadas

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A



7. Continúan las actividades de soldadura de la estructura metalica de las aulas 2 y 3 del bloque 3



8. Se realiza la pintura en piso de las correas metálicas de cubierta de las aulas del bloque 3



9. Inicia el desmonte de la cubierta existente en el aula de profesores del bloque 3



10. Continúa la instalación de porticos en las aulas del bloque 3



11. Avanzan las actividades de demolición de las vigas del pasillo de las aulas del bloque 3



12. Inicia la instalación de la teja de la cubierta de las 3 aulas del bloque 3

COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO


MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**


CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE A


COMPONENTE OBRA




1. Finaliza la instalación de la recibase en las canchas intervenidas




2. Se lleva a cabo el proceso de fraguado de la recibase en las canchas intervenidas




3. Inicia la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples



4. Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples



5. Continúa la aplicación de pintura y la demarcación de las canchas múltiples



6. Se realiza la instalación de la malla tipo angeo en las puertas del shut de basuras

COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE A

7. Se realiza la reparación con soldadura del domo de acceso de la puerta 2	**8. Instalación de redes electricas**	**9. Se realiza la instalación de las rejillas de los sumideros laterales de las canchas múltiples intervenidas**

COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE B


COMPONENTE OBRA



1. Inicia la demolición de columnetas hormigueadas del aula 6 para realizar la respectiva reparación



2. Se realiza el vaciado de concreto para la reparación de las columnetas del aula 6



3. Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la portería



4. Continúa la instalación de enchape de muros de los baños del costado de la cancha



5. Se continua con enchape de los baños en bloque 2



6. Se continua con enchape de los baños en bloque 1 y bloque 2

COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**		
CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644


REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE B



7. Se continua con enchapes y se evidencia acero de refuerzo para vigueta



8. Se continua con enchape bloque 1, bloque 2 y concreto para vigueta



9. Se continua con el enchape de los baños del bloque 1

COLEGIO RAFAEL NÚÑEZ SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO RAFAEL NUÑEZ SEDE B

COMPONENTE OBRA



1. Continúan las actividades de compactacion de la base B200 de la cancha múltiple intervenida



2. Se retira el encorozado sobre mampostería de las cubiertas del bloque alianza



3. Continúan las actividades de soldadura de la estructura metálica de cubierta del bloque Alianza



4. Clnicia la adecuación de la mampostería de las cuchillas de la cubierta del bloque Alianza



5. Inicia la instalacion de tubería sanitaria de desague de los baños del colegio



6. Continúa la instalación de las correas metálicas del costado sur del bloque Alianza

COLEGIO RAFAEL NÚÑEZ SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO RAFAEL NUÑEZ SEDE B



7. Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta del bloque Alianza en la zona de los baños



8. Continúa la excavación manual para instalación de la tubería sanitaria de desagüe de los baños



9. Continúa la actividad de resolde de correas metálicas de las aulas del costado norte del bloque Alianza

COLEGIO RAFAEL NÚÑEZ SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	11	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO RAFAEL NUÑEZ SEDE B



10. Continúa la exacavcion manual de la caja de inspección de desagüe de los baños del bloque Alianza



11. Continúa la instalación de la estructura metálica de cubierta del bloque alianza en la zona de los baños



12. Continúa la demolición de los andenes exteriores del costado norte del bloque Alianza

JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

								15	11	2023
								DD	MM	AÑO
MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B

COMPONENTE OBRA



1. Inico de instalación de piso chip




2. Aplicación de estuco y pintura en muro de aula contigua a acceso



3. Instalación de enchape de muros de shut de basuras



4. Instalación de enchape de shut de basuras



5. culminan de realizar instalación de piso chip



6. Aplicación de reci base de cancha

JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

							15	11	2023		
							DD	MM	AÑO		
MENSUAL No.	10	DEL	12	10	2023	AL	12	11	2023		
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO		

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B



7. Fundida de media caña en granito



8. Entrega de espacios al colegio



9. Entrega de espacios al colegio