FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE OBRA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 1/MARZO/2020	**Página: 1 de 6**

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	26/08/2023
Semana No	**8**	**Del :**	20/08/2023	AL:	26/08/2023
Plazo Total		540	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		64	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		11,85%			
Nombre del Supervisor :	MARIO ALEXIS PEÑA				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO (VIGENCIA FUTURA).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - BOGOTA D.C.

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,29%**	**0,94%**	**(%) Ejecutado**	**0,13%**	**1,07%**
Valor programado ($)	**$ 9.152.744,93**	**$ 29.300.980,85**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 4.150.757,14**	**$ 37.271.213,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,13%**
				Valor Adelanto	**$ 7.970.232,15**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	VINCOL CONSTRUCCIONES SAS	**Contratista:**	CONSORCIO ING-CONSULTEC
Contrato No:	22001408 H4 DE 2022	**Contrato No:**	22001433 H3 DE 2022
Valor Inicial:	$ 3.130.540.609	**Valor Inicial:**	$ 537.129.527
Valor Actualizado al modificatorio No. 02:	No aplica	**Valor Actualizado al modificatorio No. 02:**	No aplica
Plazo inicial:	18 meses	**Plazo inicial:**	18 meses
Plazo actualizado:	No aplica	**Plazo actualizado:**	18 meses
Fecha de iniciación:	23-jun-23	**Fecha de iniciación:**	23-jun-23
Fecha de vencimiento:	22-dic-24	**Fecha de vencimiento:**	22-dic-24
Suspensión No.	No aplica	**Suspensión No.**	No aplica
Periodo de Suspensión No.	No aplica	**Periodo de Suspensión No.**	No aplica
Levantamiento de la suspensión No.	No aplica	**Levantamiento de la suspensión No.**	No aplica
Nueva fecha de terminación	22-dic-24	**Nueva fecha de terminación**	22-dic-24
Valor total actual del contrato	$ 3.130.540.609	**Valor total actual del contrato**	$ 537.129.527

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Se continua con el proceso de subsanación al tramite del anticipo.
2. Se presenta el profesional PMI ingeniero Oscar Alberto Álzate Valencia quien en adelante manejará programa Gerencial del proyecto.
3. Se realiza cambio del director de obra (se notificara por oficio las causales)

CGAC CENTRO GESTIÓN AERONÁUTICO DE COLOMBIA

1. El 22 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades:.

- CUB 5: Se realiza el desmonte de 123 m2 de losas de concreto prefabricado, se realiza el retiro del geotextil, se lava con agua a presión tanto la membrana como cada una de las losas de concreto. (se envía propuesta APU para la creación de NP con el fin de reconocer el trabajo de lavado de las losas prefabricadas, actividad que no se contemplo en el presupuesto inicial).

Se realiza el reemplazo de tres rejillas de bajantes de la cubierta, ya que las existentes no funcionan adecuadamente generando estancamiento de agua en la cubierta.

2. El 23 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- CUB 5: Se realiza el tendido del nuevo geotextil NT 1800 permitiendo el montaje de las placas de concreto prefabricadas.

- MEDIDOR DE AGUA: A solicitud de la interventoría de obra y la supervisión se realiza el acompañamiento técnico para el reemplazo del medido de agua, por uno electrónico.

- LIMPIEZA DE SUMIDEROS: Se da inicio a la limpieza de sumideros con los cuenta el CEGAC, inicialmente se lavaran 25 un que son las cantidad contractual.

3. El 24 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- CUB 5: Se continua con el montaje de 123 m2 de placas de concreto prefabricadas.

- LIMPIEZA DE SUMIDEROS: Se continua con la limpieza de sumideros con los cuenta el CEGAC, inicialmente se lavaran 25 un que son las cantidad contractual.

4. El 25 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- CUB 5: Se culmina la impermeabilización con geotextil de 123 m2, completando así 200m2 que son la cantidad contractual..

- LIMPIEZA DE SUMIDEROS: Se continua con la limpieza de sumideros con los cuenta el CEGAC, se recibe solicitud de parte de la interventoría para el lavado de cárcamos de patio central y patio de ingreso, actividad que se inicia y se pagará con el mismo ítem de lavado de sumideros, ajustando la cantidad según corresponda.

- CUB 3: Se realiza el reconocimiento del cubierta a intervenir, se inicia con el retiro de vegetación. raíces y arbustos.

5. El 26 de agosto de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

TWR TORRE DE CONTRO AEREO

	FORMATO			
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE OBRA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 1/MARZO/2020	**Página: 1 de 6**

SAR SERVICIO DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO

Se solicita ingreso a las instalaciones, pero a la fecha no ha sido posible obtener tal acceso, estamos a la espera del aval por parte de interventoría de obra y supervisión.

AVANCE DE OBRA:

El contratista de obra inicia con la atención de las problemáticas que requieren atención inmediata, se estima un avance del 1,07% cumpliendo con el cronograma establecido y aprobado por la interventoría de obra

FINANCIERO:

Se viene adelantando los trámites de giro del anticipo de interventoría y contratista de obra.

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE OBRA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 1/MARZO/2020	**Página: 1 de 6**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Obra:

ACCIDENTES DE TRABAJO	0	ENFERMEDADES LABORALES	0
ENFERMEDADES LABORALES	0	OTROS	0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES	0	CUAL?	0

El contratista de obra cuenta con los elementos protección personal de acuerdo con las actividades desarrolladas en la semana:

Observaciones:

1. Se entrega dotación al personal operativo (casco, guantes, botas)
2. En las actividades de reparaciones en altura se cuenta con arnés, escalera y señalización.

Interventoría:

ACCIDENTES DE TRABAJO	0	ENFERMEDADES LABORALES	0
ENFERMEDADES LABORALES	0	OTROS	0
CONTIGENCIAS AMBIENTALES	0	CUAL?	0

Observaciones:

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**3**
Personal del Contratista	**11**
Total Personal en Obra	**14**

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
Total Maquinaría	0	0	

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE OBRA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 1/MARZO/2020	**Página: 1 de 6**

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
9		
Total Acumulado	**$ 0,00**	





AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 3.130.540.609,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 537.129.527,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO		
CGAC		
		
CUB 5 Reemplazo de rejillas de bajantes	CUB 5 lavado de placas de concreto	CUB 5 lavado de membrana y revisión de poros
		
SUMIDEROS inspección	SUMIDEROS Lavado con agua a presión	Acompañamiento para el cambio de medidor de agua
		
CUB 5 Tendido de geotextil NT 1800	CUB 5 Instalación de placas prefabricadas	CUB 5 Instalación de placas prefabricadas
		
SIMIDEROS Retiro de sedimento	CARCAMOS Limpieza de cárcamos	CUB 3 Inicio de Impermeabilización

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Eléctrico: Se inicia con el diagnostico de luminarias, interruptores y toma corrientes dañados, actividad que se realiza en simultaneo con la identificación de daños en zonas húmedas.	
ÁREA AMBIENTAL	
Se describen actividades en el informe semanal particular	
GESTION SISOMA	
Se describen actividades en el informe semanal particular	
Revisión informe final SST obra	**Acompañamiento y supervisión actividades en obra.**
Socialización hallazgos en obra para su pronta subsanación.	