Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**	Código: SIVEYC FTO 06
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE RECIBO DE OBRA EN SITIO CONTRATO Y/O CONVENIO	Vig: 28/10/14

CONTRATO No.: GN1632-DE 28 DE ENERO 2022

RECURSOS: Cuenta 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600 FORMULACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

No. CDP: 2022010144 del 17 de enero de 2022.

No. REGISTRO DE COMPROMISO: 2022011926 del 28 de enero de 2022.

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL: Ing. Jairo Guillermo Narváez Bravo
C.C. No. 98.384.058 de Pasto

INTERVENTOR: Ing. José Luis Nates Dulce
C.C No. 12.749.315 de Pasto

SUPERVISOR DELEGADO: Ing. Sonia Velasco Rodríguez.
Secretaria de Infraestructura y minas.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ -SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.

VALOR DEL CONTRATO: Mil quinientos sesenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos m/cte. ($1.564.849.791.00).

FECHA DE INICIACION DE OBRA: Treinta y uno (31) de enero de 2022.

Powered by CamScanner

Continuación Acta Recibo de Obra en sitio del del Contrato No. GN1632 del 28 de enero del 2022

PLAZO DEL CONTRATO:	Cuatro (4) Meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	30 de mayo de 2022.
SUSPENSION DEL CONTRATO:	19 de mayo de 2022.
ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 1:	22 de junio de 2022.
ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 2	22 de agosto de 2022.
ACTA DE REINICIO:	22 de septiembre de 2022.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	03 de octubre de 2022.
MODIFICATORIO No. 2:	28 de septiembre de 2022.
NUEVA FECHA DE FINALIZACION:	01 de noviembre de 2022.
ACTA DE SUSPENSION No. 2:	28 de octubre de 2022.
FECHA DE REINICIO No.2:	27 de diciembre de 2022.
FECHA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2022.
MODIFICATORIO No. 3	28 de diciembre de 2022.
VALOR ADICION MODIFICATORIO No. 3:	Setecientos ochenta y un millones quinientos cuarenta mil setecientos setenta y nueve pesos con cincuenta centavos m/cte. ($781.540.779,50)
NUEVO VALOR CONTRACTUAL:	Dos mil trescientos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil

Powered by CamScanner

Continuación Acta Recibo de Obra en sitio del del Contrato No. GN1632 del 28 de enero del 2022

quinientos cinco pesos m/cte ($2.346.383.508,oo)

NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 30 de junio de 2023.
MODIFICATORIO No. 4: 29 de junio de 2023.

NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 30 de agosto de 2023.

GARANTIAS:
Seguros del estado, Póliza No.: 41-44-101252829 Anexo 8 y Póliza No.: 41-40-101043901 Anexo 12.

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	31-01-2022 hasta 29-02-2024
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	31-01-2022 hasta 29-02-2024
VIGENCIA ESTABILIDAD:	Ampara 5 años
VIGENCIA SALARIOS:	31-01-2022 hasta 30-08-2026
VIGENCIA RESPONSABILIDAD CIVIL:	31-01-2022 hasta 31-08-2023.

FECHA PRESENTE ACTA: 30 de agosto de 2023

En San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **SONIA ALEJANDRA VELASCO**, Secretaria de Infraestructura y Minas;, que para el efecto tendrá la supervisión delegada; **JOSE LUIS NATES DULCE**, Contratista de Interventoría y **JAIRO NARVAEZ BRAVO** Contratista para: **Contratar la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ -SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.**, con el objeto de constatar la ejecución final de obra.

La obra contratada se encuentra ejecutada y es obligación de la interventoría presentar las actas finales de obra y el informe final y toda la documentación establecida para el recibo final de obras.

Continuación Acta Recibo de Obra en sitio del del Contrato No. GN1632 del 28 de enero del 2022

Powered by CamScanner

Continuación Acta Recibo de Obra en sitio del del Contrato No. GN1632 del 28 de enero del 2022.

Observaciones: Al termino del plazo contractual estipulado, en el momento de recibir la obra se pudo verificar que se encuentran aún pendiente de ejecución las siguientes actividades:

- Conformación y recubrimiento de disipador en talud superior.
- Empalme de boxcoulvert y disipador del talud inferior.
- Construcción de gaviones sobre la rivera del rio, talud inferior.
- Instalación de inclinómetro de 4".
- Instalación de señalización vertical de tránsito.

De tal manera que la obra se recibe con un porcentaje de ejecución de aproximadamente 70%.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:

ING. SONIA ALEJANDRA VELASCO
Secretaria de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño

ING. RENE ARTEAGA PALACIOS
Subsecretario Infraestructura y Vías
Departamento de Nariño

ING. JHON JAIRO ROSADA CERON
Contratista Apoyo Supervisión
Departamento de Nariño

ING. JOSE LUIS NATES DULCE
Contratista de Interventoría

ING. JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO
Contratista Obra Civil

Terminación Acta Recibo de Obra en sitio del del Contrato No. GN1632 del 28 de enero del 2022

Powered by CamScanner