| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | **INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN**<br>**GJ-FR-045** | | |
|---|---|---|---|
| | **Versión: 03** | **Fecha: 27-02-2023** | **Página: 1 de 1** |

| **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME NÚMERO** | | | **1** | | |
| **ÁREA O PROCESO:** | **FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:** | | | **No. DEL CONTRATO O CONVENIO:** | |
| Investigación | 26/12/2023 | | | **CMA-MC-17016 V2-MC-186-2023** | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:** | | | | **C.C. O NIT (con dígito de verificación):** | |
| LEXINC S.A.S | | | | **901459885** | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | Juan Diego Villa Carvajal | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):** | **Prestar el servicio de fabricación e instalación de un cajón acústico en el laboratorio de Biotecnología de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA** | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 3.570.000 | **TOTAL ADICIONES:** | $ - | **TOTAL DISMINUCIONES:** | $ - |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | DESDE fecha acta de inicio 24/10/2023 hasta el 07/12/2023 | | PLAZO AMPLIACIONES: | | Desde el 07/12/2023 hasta el 22/12/2023 |

| **SEGUIMIENTO TÉCNICO** | | |
|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA** | | |
| **Actividades (pactadas en el contrato)** | **Metas y/o productos (alcanzadas cada período por el** | **Constancia de seguimiento y evidencias** |
| Servicio de fabricación e instalación de un cajón acústico | Caja acústica de vidrio laminado y estructura metálica de 50 x 80 x 80 cm. Puerta vidriera con vidrio laminado, estructura metálica con pintura electroestática, material fonoabsorbente con recubrimiento en lámina perforada para protección de material fonoabsorbente para la humedad y la temperatura al interior | Informe de datos |
| | | |
| | | |
| | | |

| **SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | |
|---|---|---|
| **Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)** | | **$ 3.570.000,00** |
| **N° DE PAGO** | **VALOR PAGOS AUTORIZADOS** | **SALDO POR PAGAR** |
| **1** | $ 3.570.000,00 | - |
| **2** | | - |
| **TOTALES** | **3.570.000,00** | **-** |

| **SEGUIMIENTO LEGAL** |
|---|
| **Relacionar modificaciones al contrato, memorandos y/o comunicados al contratista, afectaciones de póliza, incumplimientos, sanciones, entre otras (DESCRIPTIVO)** |

| **AUTORIZACIÓN DE PAGO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No de factura o cuenta de cobro:** | FE-9 | **No CDP:** | **1675** | **No RP:** | 11377 |
| **CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:** | **100%** | | **CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:** | | **100%** |

**CANTIDAD:** El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (x ) No cumple ( )

**OPORTUNIDAD:** El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple ( x ) No cumple ( )

**CALIDAD:** El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple ( x ) No cumple ( )

**AMBIENTAL:** El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x ) No cumple ( ) No aplica ( )

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple ( x ) No cumple ( ) No aplica ( )

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:**

**Se considera el recibo a satisfacción, sin embargo, las pruebas de insonorización y validación de las características técnicas no es posible realizar por reparaciones locativas en el laboratorio en el que sería instalado el equipo y la tardanza para la entrega del equipo. El contratista se compromete a realizar los ajustes que fueran requeridos una vez se hagan las pruebas. Esto en el mes de enero de 2024 una vez se puedan desarrollar los ensayos de prueba de la insonorización, con plazo único hasta el 15 de febrero de 2024.**

**Advierte el contratista, que se cumplió con el requerimiento técnico exigido de instalar respecto del material vidrio laminado, pero que este puede presentar desgaste temprano y que en caso de reparación sugiere el uso de otro tipo vidrio, a su vez el estricto cuidado y responsabilidad de la institución con la manipulación del cajón ya que es inestable al no estar en un lugar fijo para su disposición final.**

**ANEXOS:**

**Factura, Rut, Pago de parafiscales, contrato en ejecucion**

Juan Diego Villa Carvajal
NOMBRE DEL SUPERVISOR

1039447799
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Profesional de investigación
CARGO



FIRMA DEL SUPERVISOR