INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

INFORME FINAL DE SUPERVISION
FECHA 30/11/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PLAZO TOTAL

DOS (2) MESES

VALOR TOTAL

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($32.891.600,00) M/CTE

CONTRATISTA

MIGUEL ROBLES S.A.S
R/L: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

Powered by CamScanner

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023			
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Contratista	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO	C.C.	80.099.158 de Bogotá D.C.
Interventor	MIGUEL ROBLES S.A.S R/L MIGUEL ROBLES GUERRERO	NIT: 901252893-1	
Supervisor	JHOSSER A. BARRERA ARCINIEGAS	Secretario de Obras, Infraestructura y Gestión del Riego de Desastres Municipal	
Valor Inicial del Contrato:	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($32.891.600,00) M/CTE		
Valor Total ejecutado del Contrato	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($32.891.600,00) M/CTE		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	11	Septiembre	2023
Fecha Terminación del Contrato:	10	Noviembre	2023
Fecha de Recibo Final:	13	Noviembre	2023

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de interventoría No. 364 del 24 de agosto de 2023 correspondiente al contrato de obra No. 365 del 24 de agosto de 2023, se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo, en la zona urbana del Municipio de Mocoa, específicamente en el barrio las Orquídeas en la carrera 10A entre la calle 19 y calle 20.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Para satisfacer la necesidad, el municipio de Mocoa debe seleccionar un proveedor mediante convocatoria pública, para la ejecución del proyecto **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, de acuerdo con las cantidades y condiciones técnicas requeridas en el mismo. El suministro se ejecutará acorde a lo establecido en la normatividad vigente, el fin primordial de la convocatoria obedece a la necesidad de mejorar el alcantarillado del barrio las Orquídeas, buscando así disminuir las necesidades básicas insatisfechas pertenecientes al saneamiento básico de esta comunidad.

Powered by CamScanner

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

CONDICIONES DE TIEMPO DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ACUMULADO	DOS (02) MESES
ACTA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

4. CONTROL DE POLIZAS CON ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADOS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101273617 Anexo 3 y 4	$ 3.289.160,00	11/09/2023	12/05/2024
	PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 1.644.580.00	11/09/2023	11/11/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO		$ 6.578.320.00	13/11/2023	13/11/2028

5. ASPECTOS FINANCIEROS

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	364 del 24 de agosto de 2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	MIGUEL ROBLES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
SUBTOTAL COSTOS DE OFICINA	$ 6.254.000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 27,640,000.00
IVA 19% SUB TOTAL	$ 5.251.600
PORCENTAJE %	19%
COSTO TOTAL	$ 32.891.600,00

6. ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con el contrato de interventoría No. 364 del 24 de agosto de 2023, el ingeniero **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de la empresa contratista **MIGUEL ROBLES S.A.S** y el **MUNICIPIO DE MOCOA** suscribieron el contrato cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**" con un plazo de ejecución inicial de dos (02) meses, donde se contrataron las siguientes actividades:

Powered by CamScanner

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO						
CANT	CARGO-OFICIO	CANT	DEDICACION	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	TIEMPO (MESES)	VALOR PARCIAL
PERSONAL						
1	INGENIERO RESIDENTE	1.00	100%	$ 4.000.000,00	2.00	$ 8.000.000,00
1	DIRECTOR	1.00	50%	$ 3.560.000,00	2.00	$ 3.560.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 11.560.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR					1.85
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL(A)	$ 21.386.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS						
CANT	CONCEPTO	UN		COSTO MENSUAL	TIEMPO (MESES)	VALOR PARCIAL
1	COMPUTADORES Y PAPELERIA	1.00		$ 377.000,00	2.00	$ 754.000,00
1	TELECOMUNICACIONES INTERNET Y CELULAR	1.00		$ 300.000,00	2.00	$ 600.000,00
1	ENSAYOS DE LABORATORIO	1.00		$ 1.800.000,00	2.00	$ 3.600.000,00
1	ARRENDO OFICINA CON SERVICIOS PUBLICOS	1.00		$ 650.000,00	2.00	$ 1.300.000,00
					SUBTOTAL COSTOS DE OFICINA	$ 6.254.000
					TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$27,640,000.00
					IVA 19% SUB TOTAL	$ 5.251.600
					PORCENTAJE %	19%
					COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA	$ 32.891.600,00

7. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En la ejecución física se tiene los siguientes avances:

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO						
CANT	CARGO-OFICIO	CANT	DEDICACION	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	TIEMPO (MESES)	VALOR PARCIAL
PERSONAL						
1	INGENIERO RESIDENTE	1.00	100%	$ 4.000.000,00	2.00	$ 8.000.000,00
1	DIRECTOR	1.00	50%	$ 3.560.000,00	2.00	$ 3.560.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 11.560.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR					1.85
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL(A)	$ 21.386.000,00

Powered by CamScanner

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

OTROS COSTOS DIRECTOS						
CANT	CONCEPTO	UN		COSTO MENSUAL	TIEMPO (MESES)	VALOR PARCIAL
1	COMPUTADORES Y PAPELERIA	1.00		$ 377.000,00	2.00	$ 754.000,00
1	TELECOMUNICACIONES INTERNET Y CELULAR	1.00		$ 300.000,00	2.00	$ 600.000,00
1	ENSAYOS DE LABORATORIO	1.00		$ 1.800.000,00	2.00	$ 3.600.000,00
1	ARRENDO OFICINA CON SERVICIOS PUBLICOS	1.00		$ 650.000,00	2.00	$ 1.300.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE OFICINA						$ 6.254.000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						$27,640,000.00
IVA 19% SUB TOTAL						$ 5.251.600
PORCENTAJE %						19%
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA						$ 32.891.600,00

8. CONTROL CONTRACTUAL Y LEGAL DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento y control de los aspectos contractuales y legales así:

- Control de la Inversión del contrato de interventoria
- Control del cronograma de interventoria
- Control de pólizas
- Control y supervisión de las obligaciones adquiridas por el contratista de interventoria
- Control de pagos

Dejando constancia que el contratista de interventoría, cumplió con todas sus obligaciones contractuales.

9. CONCLUSIONES

- Que, el MUNICIPIO DE MOCOA suscribió con MIGUEL ROBLES S.A.S, el Contrato de interventoria No. 364 del 24 de agosto de 2023 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** por el valor de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($32.891.600,00) M/CTE, y un plazo inicial de DOS (02) MESES.

- Que, el día 11 de septiembre de 2023 se suscribió acta de inicio, y en ella se estableció como fecha de terminación el día 10 de noviembre de 2023.

- Que, el día 16 de octubre de 2023, se realizó Modificatorio No. 01 de mayores y menores cantidades.

Powered by CamScanner

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

- Que, el dia 10 de noviembre de 2023, se culminó con la ejecución de las actividades de obra, en concordancia con las cantidades y especificaciones contratadas.

- Que, el dia 11 de noviembre de 2023, el contratista radicó ante interventoría Informe No. 02 y final de avance de obra.

- Que, el dia 13 de noviembre de 2023, la interventoria en compañía de la supervisión, realizó visita técnica donde verificó el cumplimiento del 100% de las actividades de obra ejecutadas por el contratista, por tanto realizó a satisfacción el recibo final del contrato de obra pública No. 365 del 24 de agosto de 2023 y del contrato de interventoria No. 364 del 24 de agosto de 2023.

JHOSSER A. BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.

Powered by CamScanner