INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92			Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 41 Fecha de informe: De 2/10/2023 8/10/2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		**AVANCE FÍSICO (%)**				
CONSORCIO R83		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 41	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 3.266.051.722,92	% Programado	71,00%	3,00%	74,00%	272
Valor Adicional:	$ -	% Ejecutado	68,00%	2,00%	70,00%	272
Valor Total:	**$ 3.266.051.722,92**	Diferencia	3,00%	-1,00%	-4,00%	
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	$ 2.318.896.723,27	$ 97.981.551,69	$ 2.416.878.274,96	74,00%
Reinicio:		Ejecutado (%)	$ 2.220.915.171,59	$ 65.321.034,46	$ 2.286.236.206,04	70,00%
Prórroga N° :	**3 MESES**	Diferencia	$ 97.981.551,69	-$ 32.660.517,23	$ (130.642.068,92)	-4,00%
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**				
FZ INGENIERIA SE SAS		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	$ 356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	$ -	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**				
Valor Total:	**$ 356.261.026,66**					
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**					
Suspensión N° 1		**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**			**VERIFICADO POR**	**SI/NO/NA**
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			**Interventoría**	**SI**
Prórroga N° :	**3 MESES**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			**Interventoría**	**SI**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Normas ambientales			**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXCAVACIONES MANUALES, INSTALACION DE TUBERIA PARA RED SANITARIA, RELLENO CON RECBO, RELLENO CON ARENA, CONSTRUCCION DE CAJAS SANITARIAS EN MAMPOSTERIA.







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
CAJAS SANITARIAS, EXCAVACIONES PARA TUBERIA SANITARIA, EXCAVACIONES MANUALES, ARREGLOS DAÑOS TUBERIA AGUA POTABLE.	**INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS, INSTALACION VALVULAS, MAMPOSTERIA, APLICACIÓN Y COMPACTACION BASE GRANULAR Y FRISO PARA MUROS.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
SE ESTAN PRESENTANDO FUERTES LLUVIAS , QUE IMPIDEN LA LLEGA A TIEMPO DEL MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y TAMBIEN CORTOS DE LUZ QUE ESTAN DURANDO DE A DOS O TRES DIAS QUE ESTAN IMPOSIBILITANDO LA EJECUCION NORMAL DE LA OBRA.

OBSERVACIONES		
SE ESTA REVISANDO UN ACTA DE MODIFICACION No,1 Y UN POSIBLE ADICIONAL EN VALOR POR ITEMS NO PREVISTOS.		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 9/10/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01