INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92			Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 42 Fecha de informe: De 9/10/2023 15/10/2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		**AVANCE FÍSICO (%)**				
CONSORCIO R83		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 42	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 3.266.051.722,92	% Programado	74,00%	9,00%	83,00%	279
Valor Adicional:	$ -	% Ejecutado	70,00%	4,00%	74,00%	279
Valor Total:	**$ 3.266.051.722,92**	Diferencia	4,00%	-5,00%	-9,00%	
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	$ 2.416.878.274,96	$ 293.944.655,06	$ 2.710.822.930,02	83,00%
Reinicio:		Ejecutado (%)	$ 2.286.236.206,04	$ 130.642.068,92	$ 2.416.878.274,96	74,00%
Prórroga N° :	**3 MESES**	Diferencia	$ 130.642.068,92	-$ 163.302.586,15	$ (293.944.655,06)	-9,00%
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**				
FZ INGENIERIA SE SAS		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	$ 356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	$ -	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**				
Valor Total:	**$ 356.261.026,66**					
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**					
Suspensión N° 1		**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**			**VERIFICADO POR**	**SI/NO/NA**
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			**Interventoría**	**SI**
Prórroga N° :	**3 MESES**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			**Interventoría**	**SI**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Normas ambientales			**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACION ACOMETIDAS Y VALVULAS PVC 3/4, MAMPSOTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO MODULO 2.









ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
INSTALACION TUBERIA PVC DE 3/4", FRISO PARA MUROS MODULO 1, ESTUCO PARA MUROS MODULO 1, MAMPOSTERIA PARA MUROS, INSTALACION DE VALVULAS PVC DE 3/4, COMPACTACION SUBBASE.	**EXCAVACION MANUAL CUNETAS, ARMADO Y FIGURADO DE HIERRO PARA CUNETAS, CONCRETO PARA CUNETAS, ENCHAPE PARA BAÑOS , FRISO MUROS, ESTUCO PLASTICO.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 16/10/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01