INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92			Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	12 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	17 DE FEBRERO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 44 Fecha de informe: De 11/12/2023 17/12/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$ 3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$ 438.224.588,16
Valor Total:	**$ 3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**
Suspensión N° 1	**20 OCTUBRE DE 2023**
Prorroga a la suspension N.1	**20 NOVIEMBRE DE 2023**
Prórroga N°1 :	**3 MESES**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**
Prórroga N° 2 :	**2 MESES**
Plazo actualizado:	**17 DE FEBRERO DE 2023**
Fecha de reinicio:	**11 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$ 356.261.026,66
Valor Adicional:	$ 99.965.191,67
Valor Total:	**$ 356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**
Suspensión N° 1	**20 DE OCTUBRE DE 2023**
Prorroga a la suspension N.2	**20 DE NOVIEMBRE DE 2023**
Prórroga N° :	**3 MESES**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**
Prorroga N.2	**2 MESES**
Plazo actualizado:	**17 DE FEBRERO DE 2023**
Fecha de reinicio:	**11 DE DICIEMBRE DE 2023**

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 44	Acum. semana	En días
% Programado	80,00%	2,00%	82,00%	293
% Ejecutado	75,00%	7,00%	82,00%	293
Diferencia	5,00%	5,00%	0,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 2.612.841.378,34	$ 65.321.034,46	$ 2.678.162.412,79	82,00%
Ejecutado (%)	$ 2.449.538.792,19	$ 228.623.620,60	$ 2.678.162.412,79	82,00%
Diferencia	$ 163.302.586,15	$ 163.302.586,15	$ -	0,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, INSTALACION DE TANQUES, CONCRETOS, CAJAS EN MAMPOSTERIA, PINTURA, ACABADOS, PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, PUERTAS, CONCRETO PARA DOVELAS, INSTALACION SANITARIOS ENTRE OTROS







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Concreto para pisos, suministro e instalacion de puertas, ventanas, sanitarios, mamposteria, acabados.	**Se continua con las instalaciones electricas del colegio, acabados y suministros.**







LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN

OBSERVACIONES		
Se reanuda obra con adicional en plazo N.2 y en valor N.1 debido a items no previstos y mayores cantidades.		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 18/12/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01