Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ CC N° 24.227.103

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....*4*

CAPÍTUO 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". BPIN: 2022005850036.....*6*

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....*6*

1.2. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....*8*

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 FECHA 18 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2023-09-12).....*12*

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA (CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 de 2023-07-18).....*12*

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.....*13*

2.3. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.....*13*

2.4. RELACIÓN DE ACTAS.....*15*

2.5. REGISTRO CRONOLÓGICO DE LOS PAGOS, AJUSTES Y DEDUCCIONES EFECTUADAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023.....*17*

2.6. PROYECCIÓN DE PAGOS/SEGÚN CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO MINUTA CONTRATO DE CONSUTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.....*17*

2.6.1 GRÁFICA PROYECCIÓN DE PAGOS / SEGÚN CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO MINUTA CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.....*18*

2.7. ESTADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.....*19*

2.8. CONTROL DE LEGALIDAD.....*20*

2.8.1 CONTROL PÓLIZAS DE GARANTÍA EXIGIDAS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18, SEGÚN EVENTOS PRESENTADOS HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.....*20*

2.9. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2021, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ.....21
2.9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.....21
1. ACTIVIDADES DE ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ASPECTOS GENERALES.....22
2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.....55
3. ACTIVIDADES TÉCNICAS.....81
4. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES.....106
5. FUNCIONES DE CARÁCTER JURÍDICO.....113
6. LIQUIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONTRATOS.....131

2.10. MATRIZ DE EJECUCIÓN POR PRODUCTOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.....142
2.10.1 GRÁFICA DE EJECUCIÓN POR PRODUCTOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.....142

2.11. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA SUPERVISIÓN.....143

2.12. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....146

2.13. REGISTRO DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES.....148

2.14. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA.....153

2.15. RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 2023-09-12, SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA.....161

2.16. REGISTRO CRONOLÓGICO DE LOS PAGOS, AJUSTES Y DEDUCCIONES EFECTUADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE FECHA 18 JULIO 2023.....162

2.17. ESTADO FINANCIERO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.....166

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión se genera del proceso de liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023, una vez recibido el informe de ejecución final del respectivo contrato, radicado por el contratista mediante comunicación de fecha 13 de diciembre de 2023, el cual se allega con los soportes documentales foliados con numeración ascendente, rotulados con sus respectivos separadores que permiten identificar los eventos referenciados y el respectivo informe descriptivo en el cual se exponen el desarrollo de las actividades en el orden establecido contractualmente en la CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA de la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, especificando en cada actividad la relación de los soportes, listando su ubicación según número de folios y carpetas. Al respecto, en el presente informe de supervisión se realiza la verificación y validación por cada actividad en el mismo orden establecido en la minuta.

El contenido del informe se divide en 2 capítulos, en el CAPITULO I se relaciona la información del proyecto: **"DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** BPIN: **2022005850036**, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Descripción general del proyecto; relación de contratos suscritos para la ejecución del proyecto.

En el CAPÍTULO II se describe la INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1989 DE 2023-08-23) teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Descripción de la información contractual de la interventoria (contrato de consultoria No. 1917 de 2023-07-18); información presupuestal; firma y perfeccionamiento del contrato; relación de actas, registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas al contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18; proyección de pagos / según cláusula sexta: forma de pago minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18; gráfica proyección de pagos / según cláusula sexta: forma de pago minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18; estado del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18; control de legalidad; control pólizas de garantía exigidas contrato de consultoría No. 1987 de 2023-07-18, según eventos presentados hasta el acta de liquidación del contrato; verificación y validación del informe final de actividades del contrato de consultoría N° 1917 de fecha 18 de julio de 2023, presentado por el contratista Edelmira Sierra Gutiérrez; matriz de ejecución por productos contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023; gráfica de ejecución por productos contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2021; matriz de correspondencia enviada por la supervisión; matriz de correspondencia recibida; registro de requerimientos y solicitudes; relación de informes mensuales de interventoría; relación

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

de informes parciales de ejecución y liquidación contrato prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09 y contrato de suministro N° 2035 de 2023-09-12 según solicitudes de pago formuladas por la interventoría; registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas contrato de prestación de servicios No. 1192 de fecha 09 de septiembre de 2023, contrato de suministro N° 2035 de 2023-09-12; registro fotográfico desarrollo actividades No. 1192 de 2023-06-09 y contrato de suministro N° 2035 de 2023-09-12 y estado financiero final del contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023, tal como se relaciona en la tabla de contenido.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

CAPÍTUO I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". BPIN: 2022005850036

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CÓDIGO BPIN	2022005850036
NOMBRE DEL PROYECTO	"DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
OBJETO PROYECTO	DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ALCANCE	DOTACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR Y/O CENTROS DÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA Y CAPACITACIÓN PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE ADULTOS MAYORES DE ESTOS MUNICIPIOS.
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023
APROBACIÓN PLAN DE DESARROLLO	ORDENANZA No. 002 DE MAYO 30 DE 2020
SECTOR	INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA	INTEGRACIÓN SOCIAL CON EQUIDAD
SUBPROGRAMA	ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON PROTECCIÓN EFECTIVA DE DERECHO
ODS	HAMBRE CERO
FUENTES DE FINANCIACIÓN	SGR – ASIGNACIONES DIRECTAS
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA SGR	BIENIO 2021-2022 BIENIO 2023-2024
VALOR PROYECTO APROBADO	$958.156.639,00
INFORMACIÓN DE APROBACIÓN	DECRETO No. 0367 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZAN Y APRUEBAN PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td></td><td>
ARTÍCULO 7°: Priorizar y aprobar el siguiente proyecto de inversión financiado con recursos de los bienios 2021-2022 y 2023-2024, del Sistema General de Regalías - Asignaciones Directas - 20% -, como se detalla a continuación:
<table>
<tr><th>Código Bpin</th><th>Nombre Proyecto</th><th>Sector</th><th>Fase</th><th>Valor Total</th></tr>
<tr><td>2022005850036</td><td>DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE MANI HATO COROZAL Y LA SALINA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE</td><td>INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN</td><td>FACTIBILIDAD - FASE 3</td><td>$ 958.156.639,00</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Fuentes</th><th>Tipo de recurso</th><th>Cronograma MGA</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Departamentos – CASANARE</td><td>Asignaciones Directas (20% del SGR)</td><td>2022</td><td>$ 958.156.639,00</td></tr>
<tr><td>Valor Aprobado</td><td></td><td></td><td>$ 958.156.639,00</td></tr>
</table>
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA
<table>
<tr><th>Fuentes Aprobadas</th><th>Tipo de recurso</th><th>Vig. Presupuestal SGR</th><th>Valor Aprobado</th><th>Vig. Futura Aprobada</th><th>Vr Aprobado Vig. Futura (1)</th><th>Bienio en el que se recibe el bien o servicio (2):</th></tr>
<tr><td>Departamentos – CASANARE</td><td>Asignaciones Directas (20% del SGR)</td><td>2021 - 2022</td><td>$143.723.495,85</td><td>N/A</td><td>$0,00</td><td>2023 – 2024</td></tr>
<tr><td>Departamentos – CASANARE</td><td>Asignaciones Directas (20% del SGR)</td><td>2023 - 2024</td><td>$814.433.143,15</td><td>SI</td><td>$814.433.143,15</td><td>2023 – 2024</td></tr>
</table>
FUENTE: "DECRETO No. 0367 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZAN Y APRUEBAN PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Pág. 10.
</td></tr>
<tr><td>ACTO ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL</td><td>DECRETO No. 0005 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023 "Por el cual se determina el cierre del Presupuesto del Sistema General de Regalías correspondiente al Bienio 2021-2022 y se incorpora al Presupuesto General de Ingresos y de Gastos capítulo presupuestal independiente de Regalías del Departamento de Casanare para el bienio 2023-2024".</td></tr>
<tr><td>AJUSTES AL PROYECTO</td><td>El proyecto NO ha presentado ajustes.</td></tr>
<tr><td>EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSIÓN, SEGÚN ESTUDIO PREVIO No. 2023-00012</td><td>DIRECTOS: 7

INDIRECTOS: 0</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE BENEFICIARIOS/POBLACIÓN BENEFICIADA</td><td>875 ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS, DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, LA SALINA Y MANÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE</td></tr>
<tr><td>LOCALIZACIÓN: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE</td><td>ÁREA URBANA DE LOS 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE: HATO COROZAL, LA SALINA Y MANÍ</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EJECUCIÓN</td><td>NÚMERO DE RADICADO 20221013-7069

FECHA: 26/01/2023</td></tr>
<tr><td>EJECUCIÓN FÍSICA CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2023</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</td><td>55,41%</td></tr>
<tr><td>ESTADO
gesproy</td><td>[redacted]
CONTRATADO EN EJECUCIÓN</td></tr>
</table>

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

INDICADORES DE PRODUCTOS

gesproy

Indicador Principal	Objetivo Específico	Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicio Meta	Año Fin Meta	U. Indicador	Vlr Meta	Avance Indicador	% Ejecutado
	Dotar Centros De Protección Social Para El Adulto Mayor En Los Municipios De Maní Hato Corozal Y La Salina Del Departamento De Casanare	Centros de protección social para el adulto mayor dotados (Producto principal del proyecto)	Numero de centros	3	Centros de protección social para el adulto mayor dotados	2022	2022	Número	3.00	0.00	0,00
	Promover El Envejecimiento Activo, Autonomía, Independencia E Integración Social De Los Adultos Mayores Atendidos En Centros De Bienestar Y Centros Día De Los Municipios De Maní Hato Corozal Y La Salina	Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	Número de adultos mayores	1766	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	2022	2022	Número	1.766,00	1.568,79	88,72

1.1. RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

ESTUDIO PREVIO No. 00093 FECHA APROBACIÓN: 2023-03-30

VALOR CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09**	**$323.964.717,00**
NÚMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL	CAS-OAJ-SAM-010-2023	
NÚMERO DE CONSTANCIA PROCESO RELACIONADO	CO1.NTC.4430069	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE JUNIO DE 2023	
OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL SERES (SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD)	
NIT	900.056.808-1	
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES	

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000185	12/04/2023	240.316.290.00

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000185	12/04/2023	84.823.767.00

Registro Presupuestal

Concepto	Fuente	Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	2301192	23/06/2023	239.318.350.00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	2301192	23/06/2023	84.646.367.00

FECHA ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE OCTUBRE DE 2023

ESTUDIO PREVIO No. 2023-02176 FECHA APROBACIÓN: 2023-07-26

VALOR CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12**	**$543.486.480,00**
NÚMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL	CAS-OAJ-SAS-008-2023	
NÚEMRO DE CONSTANCIA PROCESO RELACIONADO	**CO1.NTC.4815672**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SUMINISTRO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
OBJETO	**DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**	
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL SERES (SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD)	
NIT	900.056.808-1	
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES	

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000219	28/07/2023	$545.049.283,00

Registro Presupuestal

Concepto	Fuente	Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	Rubro presupuestal	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	2302035	18/09/2023	$543.486.480.00	
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2023					

ESTUDIO PREVIO No. 2023-01541 FECHA APROBACIÓN: 2023-06-02

VALOR INTERVENTORÍA	**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18**	**$ 67.032.819,00**
NÚMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL	CAS-OAJ-MC-040-2023	
NÚMERO DE CONSTANCIA PROCESO RELACIONADO	CO1.PCCNTR.5235555	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	18 DE JULIO DE 2023	
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."	
CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ	
NIT	24.227.103-3	
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	TRES (3) MESES	

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000204	13/06/2023	$19,001,097,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01			$48,859,962,00

Registro Presupuestal

Concepto	Fuente	Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	2301917	28/07/2023	$18,172,857,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01			$48,859,962,00

FECHA ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTUDIO PREVIO No. 2023-03028 FECHA APROBACIÓN: 2023-08-10

VALOR APOYO SUPERVISIÓN	**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.**	**$ 20.106.240,00**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td></td><td>1989 DE 2023-08-23</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE SECOP II</td><td>CAS-OAJ-CDPSP-1261-2023</td></tr>
<tr><td>NUMERO DE CONSTANCIA</td><td>CO1.PCCNTR.5312507</td></tr>
<tr><td>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN</td><td>CONTRACIÓN DIRECTA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>23 DE AGOSTO DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>"APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ALFREDO GOYENECHE VANEGAS</td></tr>
<tr><td>C.C.</td><td>7365916</td></tr>
<tr><td>PLAZO EJECUCIÓN INICIAL</td><td>CUATRO (4) MESES</td></tr>
<tr><td>Certificado de Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Concepto</th><th>Fuente</th><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Contrato Inicial</td><td rowspan="2">Certificado de Disponibilidad Presupuestal</td><td>2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01</td><td rowspan="2">23000224</td><td rowspan="2">17/08/2023</td><td>$ 5.629.747,00</td></tr>
<tr><td>2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01</td><td>$ 14.476.493,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Registro Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Concepto</th><th>Fuente</th><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Contrato Inicial</td><td rowspan="2">Registro Presupuestal</td><td>2.04.0. M.00AD.04104.1500.2022005850036.01</td><td rowspan="2">2301999</td><td rowspan="2">28/08/2023</td><td>$ 5.629.747,00</td></tr>
<tr><td>2.04.0. M.00AD.04104.1500.2022005850036.01</td><td>$ 14.476.493,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA ACTA DE INICIO</td><td>29 DE AGOSTO DE 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA TERMINACIÓN INICIAL</td><td>28 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>SUPERVISIÓN PROYECTO</td><td>JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO – Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social.</td></tr>
</table>

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 FECHA 18 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 de 2023-06-09).

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA (CONTRATO DE DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18).

VALOR INTERVENTORÍA	**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18**	**$ 67.032.819,00**
NÚMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL	CAS-OAJ-MC-040-2023	
NÚMERO DE CONSTANCIA PROCESO RELACIONADO	CO1.PCCNTR.5235555	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	18 DE JULIO DE 2023	
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. "	
CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ	
NIT	24.227.103-3	
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	TRES (3) MESES	

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000204	13/06/2023	$19,001,097,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01			$48,859,962,00

Registro Presupuestal

Concepto	Fuente	Registro Presupuestal N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	2301917	28/07/2023	$18,172,857,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01			$48,859,962,00

Pago de estampilla

Estampilla Pro-cultura	Estampilla Pro-Adulto Mayor	Estampilla Pro-Desarrollo.	Estampilla Pro-Deporte y Recreación:	Estampilla Pro-Inotrópico
NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO
23023625	23023627	23023626	23023666	23023673
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023	08/04/2023

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	$563.300.00	$1.689.900.00	$563.300.00	$1.408.253.00	$844.952.00
Forma de pago	El Departamento de Casanare girará al contratista el cuarenta (40%) del valor contratado en calidad de anticipo, una vez legalizado y cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato, suscripción del acta de inicio y aprobación del plan de inversión del anticipo. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, deberán reintegrarse a la entidad. El pago se efectuará así: Un noventa (90 % mediante actas parciales de avance de las actividades y presentación de informes con el visto bueno de la interventoría previa amortización del anticipo y un último pago equivalente al diez por ciento (10%) a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte de la interventoría. MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista deberá abrir una cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito, en la que se consignaran los recursos entregados de anticipo. Los recursos entregados por el departamento en calidad de anticipo, solo podrán ser utilizados conforme al plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor previamente a la suscripción del acta de inicio, lo cual, se reflejará en el acta en mención. El Supervisor del contrato deberá requerir al contratista para que este informe y soporte la inversión de; anticipo, cual debe realizarse conforme lo señalado en el plan de inversión del anticipo. Para cada acta de pago y/o recibo se debe tener la acreditación por parte del contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de la Le 828 de 2003, la Le 1150 de 2.007 la Le 1122 de 2007.				
	Director Técnico de Inclusión y Desarrollo Social				
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2023				

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000185	12/04/2023	340.316.290,00	2301192	23/06/2023	239.318.350,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000185	12/04/2023	84.823.767,00	2301192	23/06/2023	84.646.367,00
Valor Total Contrato o Convenio (Trescientos veintitrés millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos diecisiete peso M/Cte)							**$323.964.717,00**

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000219	28/2023	$545.049.283,00	2302035	18/09/2023	$545.049.283,00
Valor Total Contrato o Convenio (Trescientos veintitrés millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos diecisiete peso M/Cte)							**$545.049.283,00**

concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000204	13/06/2023	$19.001.097,00	2301917	28/07/2023	$18.172.857,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01			$48.859.962,00			$48.859.962,00
Valor Total Contrato o Convenio: (Sesenta y siete millones treinta y dos mil ochocientos diecinueve pesos M/Cte.)							**$67.032.819,00**

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01	23000224	17/08/2023	$ 5.629.747,00	2301989	28/08/2023	$ 5.629.747,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00AD.04104.1500.2022005850036.01			$ 14.476.493,00			$ 14.476.493,00
Valor Total Contrato o Convenio (Veinte millones ciento seis mil doscientos cuarenta pesos M/Cte)							$20.106.240,00

2.3. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

El contratista cumplió con lo establecido en la cláusula vigésima segunda de la minuta del contrato en cuanto a:

FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

1 Registro presupuestal

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	2.04.0.M.00A D.04104.1500 .20220058500 36.01	23000204	13/06/2023	$19,001,097,00	2301917	28/07/2023	$18,172,857,00
Rubro presupuestal 2	2.04.0.M.00A D.04104.1500 .20220058500 36.01			$48,859,962,00			$48,859,962,00
Valor Total Contrato o Convenio:	**Cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos Mcte.**						**$67.032.819,00**

2 Pago de impuestos

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 130588003	Estampilla Prounitropico Cod. 130588005	Estampilla Prodeporte Cod: 131101005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$563.300,00	$1.689.900,00	$ 563.300,00	$ 844.952,00	$1.406.253,00	23023625-23023627-23023626-23023673-23023666-	01/08/2023

Tal como se relaciona el contratista cumplió con el pago de impuestos, según las respectivas notas créditos, expedida por el Director de Tesorería del Departamento de Casanare.

3 Aprobación de Garantías

Evento		ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)				
		Cumplimiento General del Contrato.	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Calidad del Servicio.	Responsabilidad Civil Extracontractual.
		BY-100036539	BY-100036539	BY-100036539	BY-100036539	BY-100004666
Contrato/convenio inicial	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV
	Desde	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023 22/10/2026	18/07/2023	18/07/2023
	Hasta	22/02/2024	22/02/2024		22/02/2024	22/10/2023
Fecha de aprobación de la póliza		28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
Acta de inicio AMPLIACIÓN DE VIGENCIAS	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	10%
	Desde	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
	Hasta	04/04/2024	04/04/2024	03/12/2024	04/04/2024	03/12/2023
Fecha de aprobación de la póliza		14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023

El contratista constituyó a favor del Departamento de Casanare los amparos exigidos, teniendo en cuenta lo establecido en la Cláusula Decima de la minuta del contrato, las cuales fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

4	Suscripción del acta de inicio	29 DE AGOSTO DE 2023

2.4. RELACIÓN DE ACTAS.

ACTAS				
No.	**TIPO DE ACTAS**	**FECHA**	**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
1	Acta de Inicio Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18.	29 de agosto de 2023	N/A	N/A
2	Acta de Inicio Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09.	29 de agosto de 2023	N/A	N/A
3	Acta No. 001 Conformación de Comité Técnico.	31 de agosto de 2023	N/A	N/A
4	Acta No. 002 Conformación de Comité Técnico.	31 de agosto de 2023	N/A	N/A
5	Acta de Entrega de Anticipo Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09.	08 de septiembre de 2023	N/A	N/A
6	Acta No. 003 Comité Técnico.	20 de septiembre de 2023.	N/A	N/A
7	Acta de Entrega de Anticipo Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18.	22 de septiembre de 2023	N/A	N/A
8	Acta de Inicio Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.	28 de septiembre de 2023	N/A	N/A
9	Acta Parcial N°01 contrato N° 1192 de 2023-06-09	26 de Octubre de 2023	N/A	N/A
10	Acta de Terminación Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09.	30 de Octubre de 2023	N/A	N/A

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

11	Acta de Entrega de Anticipo Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.	03 de octubre de 2023	N/A	N/A
12	Acta No. 001 Conformación de Comité Técnico.	9 de octubre de 2023	N/A	N/A
13	Acta No. 002 para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades..	9 de octubre de 2023	N/A	N/A
14	Acta No. 004 Comité Técnico.	30 de octubre de 2023	N/A	N/A
15	Acta No. 003 Comité Técnico. para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	27 de noviembre de 2023.	N/A	N/A
16	Acta de Terminación Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.	27 de noviembre de 2023.	N/A	N/A
17	Acta de Liquidación Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09.	27 de noviembre de 2023.	N/A	N/A
18	Acta de Terminación Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18.	28 de noviembre de 2023.	N/A	N/A
19	Acta de Liquidación Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.	06 de diciembre de 2023	N/A	N/A

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

2.5. REGISTRO CRONOLÓGICO DE LOS PAGOS, AJUSTES Y DEDUCCIONES EFECTUADAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.

REGISTRO CRONOLÓGICO DE LOS PAGOS, AJUSTES Y DEDUCCIONES EFECTUADAS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023					
Balance General del Contrato		**Pagos Realizados al Contratista**			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, Actas)**	**No. Orden de Pago**	**Fecha**	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 67.032.819,00**	Acta de entrega de anticipo/Acta No. 1 de fecha 21 de septiembre de 2023	05-230450	2/10/2023	$26.813.127,60
Valor Adiciones	$0.00				
Valor Total del Contrato	**$ 67.032.819,00**				
Anticipo 40% Valor Total del Contrato pagado	$26.813.127,60				
Valor Pagado	$26.813.127,60				
Valor Actas Parciales	$0.00				
Valor Total Ejecutado Acta de Liquidación	**$ 67.032.819,00**				
Valor anticipo a amortizar acta de liquidación	($26.813.127,60)				
Valor a pagar acta de liquidación	**$ 40.219.691,40**				
Valor Saldo por Ejecutar	**$0,00**				

2.6. PROYECCIÓN DE PAGOS/SEGÚN CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO MINUTA CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.

CONCEPTO PAGO	VALOR	PORCENTAJE	ESTADO
ANTICIPO 40% VALOR TOTAL CONTRATO	($26.813.127,60)	**40%**	**PAGADO** Acta de entrega de anticipo/Acta

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023


			No. 1 Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 de fecha 21 de septiembre de 2023/según Orden de pago No. 05-230450 de fecha 2 de octubre de 2023.
ACTAS PARCIALES CONFORME AL AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, PREVIA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**$ 60.329.537,10**	**90%**	-
ACTA DE LIQUIDACIÓN 10% RESTANTE, PREVIA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO E INFORME APROBADO POR PARTE DEL SUPERVISOR DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**$ 6.703.281,90**	**10%**	-
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO	**$0,00**	**0%**	-
TOTAL EJECUTADO	**$0,00**	**0%**	-
TOTALES	**$67.032.819,00**	**100%**	-

2.6.1. GRÁFICA PROYECCIÓN DE PAGOS/SEGÚN CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO MINUTA CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1987 DE 2023-07-18.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

GRAFICA PROYECCION DE PAGO/SEGUN CLAUSULA SEXTA MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA N° 1917 DEL 18/07/2023



La tabla y gráfica anterior, muestran la proyección de pagos según cláusula sexta de la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 y que permite identificar que se realizó un pago del 40% del total del contrato en calidad de anticipo pagado en un 100%, equivalente a un valor de $($26.813.127,60 mediante Acta de entrega de anticipo/Acta No. 1 Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 de fecha 21 de septiembre de 2023/según Orden de pago No 05-230450 de fecha 2 de octubre de 2023. El 90% calculado en la suma de $60.329.537,10 para el pago de actas parciales, previa amortización del anticipo y el 10% restante correspondiente al valor de $6.703.281,90 una vez se suscriba el acta de liquidación, previa amortización del 100 % del anticipo.

Al respecto, vale aclarar que no se generaron pagos parciales, razón por la cual a la presente liquidación se realiza la validación del 100% de la ejecución equivalente al valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($67.032.819,00)**, amortizando igualmente el 100% el cual suma el valor del anticipo pagado en **VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M M/CTE ($26.813.127,60)**, hecho que nos conlleva a un valor a pagar en la presente acta de liquidación por valor de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 40.219.691,40).**

2.7. ESTADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.

A continuación, se relacionan los eventos suscritos en la ejecución del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACIONES	NINGUNA	NINGUNA

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

ADICIONES	NINGUNA	NINGUNA
PRÓRROGAS	NINGUNA	NINGUNA
CESIONES	NINGUNA	NINGUNA
MULTAS Y SANCIONES	NINGUNA	NINGUNA
ACCIONES LEGALES	NINGUNA	NINGUNA

A la fecha el contrato se encuentra terminado y liquidado a través del presente informe de supervisión.

2.8. CONTROL DE LEGALIDAD.

2.8.1. CONTROL PÓLIZAS DE GARANTÍA EXIGIDAS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18, SEGÚN EVENTOS PRESENTADOS HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

En el siguiente cuadro se relacionan los amparos exigidos al contrato de consultoría y las respectivas ampliaciones de vigencias de conformidad a los eventos presentados:

CONTROL PÓLIZAS DE GARANTÍA EXIGIDAS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18, SEGÚN EVENTOS PRESENTADOS HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO						
Evento		**ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**				
		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)				
		Cumplimiento General del Contrato.	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Calidad del Servicio.	Responsabilidad Civil Extracontractual.
		BY-100036539	BY-100036539	BY-100036539	BY-100036539	BY-100004688
Contrato/convenio inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV
	Desde.	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023 22/10/2026	18/07/2023	18/07/2023
	Hasta.	22/02/2024	22/02/2024		22/02/2024	22/10/2023
Fecha de aprobación de la póliza		28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
Acta de inicio	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	10%
AMPLIACIÓN DE VIGENCIAS	Desde	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
	Hasta.	4/04/2024	4/04/2024	3/12/2024	4/04/2024	3/12/2023
Fecha de aprobación de la póliza		14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

Se evidencia que las garantías presentadas por el contratista cumplen con los amparos exigidos, de conformidad a lo establecido "***GARANTÍAS:*** *el contratista debe presentar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma del presente contrato una garantía de cumplimiento a favor del departamento que ampare:* ***1. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO.*** *Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Vigencia: duración del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínimo hasta la liquidación del contrato.* ***2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO****. Cuantía: Cien (100%) por ciento del valor del anticipo. Vigencia. Duración del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.* ***3. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACINES.*** *Cuantía: Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Vigencia: Duración del contrato y tres (3) años más.* ***4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.*** *Cuantía (200) SMMLV. Vigencia: La vigencia será igual a la duración del contrato.* ***5. CALIDAD DEL SERVICIO.*** *Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Vigencia: Duración del contrato y cuatro (4) meses más.* ***PARÁGRAFO 1:*** *EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.* ***PARÁGRAFO 2:*** *EL CONTRATISTA, debe presentar con la garantía de cumplimiento a favor del Departamento de Casanare, las condiciones generales de cobertura que amparan el contrato.*

Conforme lo expuesto, las garantías se encuentran debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, tal como se evidencia en las ACTAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS **N° BY-100036539 y N° BY-100004688 ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** de fecha 31 de julio de 2023, ampliación de vigencias según acta de inicio y ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS **N° BY-100036539 y N° BY-100004688 ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** de fecha 12 de septiembre de 2023.

2.9. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ.

2.9.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:[1]

Con fundamento en el informe final de ejecución para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, presentado por el contratista EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, mediante comunicación de fecha 13 de diciembre de 2023, en el cual refiere la *Remisión informe de liquidación contrato de consultoría No. 1917 de*

[1] CLÁUSULA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. obligaciones especificas: Minuta Contrato de Consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023. Págs. 2-7.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

2023 que consta de 1260 folios distribuidos en 7 carpetas 4 solapas acopiadas en dos cajas de archivo, así como copia digital del mismo. Al respecto, se procede a realizar la revisión respectiva en el orden de las actividades descritas en la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, tal como se relacionan a continuación, detallando los soportes documentales de cada actividad, la ubicación en el informe presentado por el contratista y porcentaje de cumplimiento:

1: *ACTIVIDADES DE ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DEL CONTRATO PRINICIPAL Y ASPECTOS GENERALES:*	
1.1	Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados al contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En cumplimiento a la presente actividad, en el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 16, se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad, en la que se puede evidenciar que la interventoría a través del seguimiento realizado a través de diferentes mecanismos en el marco de las funciones como interventor garantizó que el contratista objeto de la interventoría llevara a cabo la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados al contrato dando cuenta del cumplimiento del 100% en el INFORME DE VALIDACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DEL 2023-06-09 e INFORME DE VALIDACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023-09-12 en el cual se certifica:[2] *"EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ CC. 24.227.103 de Aguazul, En su calidad de interventora en ejercicio del contrato de consultoría 1917 de 2023 cuyo objeto es: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANI, HATOCOROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,* ***TENIENDO EN CUENTA QUE*** *Una vez revisados, cotejados y verificados los soportes de los* ***INFORMES DE LIQUIDACIÓN****, presentados por el contratista FUNDACION SOCIAL SERES Nit. 900.056.808-1, en ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1192 de 2023 cuyo OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS*

[2] CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ENTE INTERVENTOR EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, según contrato de consultoria No. 1917 DE 2023-07-18 Anexo 2 folio 70-73 .

MUNICIPIOS DE MANI, HATOCOROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, y del CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023, OBJETO: DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATOCOROZAL Y LA SALINA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, de acuerdo a las observaciones y verificación realizada por la interventoría. ***CERTIFICA QUE:*** *El contratista FUNDACIÓN SOCIAL SERES, y el personal dispuesto por el mismo para el desarrollo de las actividades en el marco de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1192 de 2023 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023, cumplió con las obligaciones y pagos relacionados al sistema de seguridad social integral durante los meses de* ***AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023,*** *para efectos del trámite de* ***ACTA DE LIQUIDACIÓN*** *del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1192 de 2023 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023 y en cumplimiento de la ejecución validada, una vez revisados, cotejados y verificados los soportes presentados por el contratista FUNDACION SOCIAL SERES y los soportes recopilados por la interventoría, y de acuerdo a las observaciones realizadas en el presente informe de interventoría* **SE AUTORIZA EL PAGO ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 DE 2023** de la siguiente manera: *VALOR A FACTURAR: OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS* ***M/CTE(87.730.552,05)****, correspondientes a una ejecución física y financiera del* ***27,08,%*** *y una ejecución acumulada del* ***100%****, con UNA AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO M/CTE* ***($13.159.582,81) VALOR A PAGAR: SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($74.570.969,24)".*** **Y SE AUTORIZA EL PAGO ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023** de la siguiente manera: *VALOR A FACTURAR: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA* ***M/CTE(543.486.480,00)****, correspondientes a una ejecución física y financiera del* ***100%*** *y una ejecución acumulada del* ***100%****, con UNA AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO M/CTE* ***($163.045.944,00) VALOR A PAGAR: TRECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($380.440.536,00)***

Los demás mecanismos de seguimiento para garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos aplicados al contrato objeto de la interventoría como son: actas de interventoría, informes mensuales, registro fotográfico, actas de comité técnico, correspondencia, formatos de verificación en campo se

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	relacionan en las demás actividades. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
1.2	Asegurar que el contratista ejecute el objeto contractual, cumpliendo los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas en los pliegos, la oferta y el contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 203-07-18 desde en la página 16 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y para tal fin anexa los siguientes soportes que dan cuenta del cumplimiento: • ANEXO No 4 Actas **de comité técnico.** Con el fin de asegurar desde el inicio de la ejecución, el cumplimiento del objeto contractual, los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas en los pliegos, la oferta, la minuta, y actividades dentro de las condiciones descritas en el contrato, se informó al contratista, los documentos soportes, y las recomendaciones para la presentación de informes técnicos, administrativos y financieros de los mencionados contratos, de igual forma en el comité técnico No. 001, se requirió la entrega del cronograma mensual para conocer oportunamente las actividades a ejecutar, y validar el cumplimiento de este, mes a mes; Se elaboraron soportes como actas, formatos y registro fotográfico, para verificar las especificaciones técnicas solicitadas y asegurar el cumplimiento del objeto. Resumen de las Actas de Interventoría CPS 1192 **No.** | **FECHA** | **REFERENCIA** 1 | 31/08/2023 | Acta No. 001 Conformación del comité técnico del CPS 1192 de 2023-06-09 celebrado entre el Departamento de Casanare y la Fundación Social Seres, presentación y revisión y aprobación de formatos, planillas cronograma de actividades y diseños (pendón, listado de beneficiarios, evaluación, registro fotográfico)

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

2	31/08// 2023	Acta No. 002 Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.
3	20/09/2 023	Acta 003 Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.
4	30/10/2 023	Acta No. 004 Comité técnico para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.

Resumen de las Actas de Interventoría Contrato de suministro 2035

No.	FECHA	REFERENCIA
1	09/10/2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministros N° 2035 del 12 de septiembre de 2023
2	09/10/2023	Comité Técnico para la presentación, revisión, y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón) para el cumplimiento y desarrollo de las actividades
3	21-09-2023	Acta de entrega de anticipo Contrato de consultoría 1917
4	27/11/2023	Comité Técnico para supervisión, seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N° 2035 de 2023
5	28-11-2023	Acta de terminación del contrato de consultoría 1917 de 2023-07-18

Informes mensuales. La interventoría allegó a la supervisión tres (03) informes mensuales, mediante las siguientes comunicaciones: Informe mensual de avance ejecutivo CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023, con corte a 30 de septiembre, presentado el día 05 de

Gobernación de Casanare
NIT: 8912099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

octubre de 2023.
Informe mensual de avance ejecutivo CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023, con corte a 30 de octubre, presentado el día 11 de noviembre de 2023
Informe de liquidación final CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023, presentado el día 27 de noviembre de 2023.
Informe mensual de avance ejecutivo CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023, con corte a 30 de octubre, presentado el día 11 de noviembre de 2023
Informe mensual de avance ejecutivo CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023, con corte a 30 de noviembre, presentado el día 04 de diciembre de 2023
Informe de liquidación final CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023, presentado el día 04 de diciembre de 2023.
Los cuales cada uno describen: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. -6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. –10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.*

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

16. OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO

FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN: *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS No. 1192 DE 2023-06-09. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 - MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.*

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	CONTENIDO

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 01 CPS 1192	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09. - MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS No. 1192 DE 2023-06-09. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CPS No. 1192 DE 2023-06-09. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18* *Visible* ***Carpeta No. 5 y 6****, folios 1139 al 1360.*	

Gobernación de Casanare
NIT: 8920992716-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02 CPS 1192	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE* REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE *PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-012. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.* *Visible* ***Carpeta No. 6 y 7****, folios 1361 al 1450.*
	INFORME PARCIAL CONTRATO 1192 No. 03	CORTE 18 DE OCTUBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE*

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** *Visible* ***Carpeta No. 3****, folios 744 al 857.*
	INFORME LIQUIDACION DE CONTRATO 1192 No. 04	CORTE 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** *Visible* ***Carpeta No. 4****, folios 858 al 1011.*

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 05	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-012. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.* *Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*
	INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023	CORTE 4 DE DICIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE*

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	No. 06		*PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** *Visible* ***Carpeta No. 4 y 5****, folios 1012 al 1129.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los seis (06) informes mensuales de la interventoría con sus respectivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

Y en la CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO emitida por la interventoría en los informes mensuales, se evidenció igualmente que daba cuenta a la fecha de corte de cada informe que:[3] *"De acuerdo a las verificaciones y revisiones de la interventoría a la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 1192 DE 2023 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023, suscrito entre FUNDACIÓN SOCIAL SERES y el DEPARTAMENTO DE CASANARE; a la fecha de la presente, el personal, la logística, metodologías, protocolos y temáticas desarrollados por el contratista, así como los productos, materiales, bienes y equipos entregados, han cumplido con las características y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos relacionados al mismo y aprobadas inicialmente por la interventoría para cada uno de los productos establecidos en la relación contractual".*

Según lo expuesto se puede evidenciar que el ente interventor certifica que el contrato objeto de la interventoría se ejecutó cumpliendo los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás previsiones pactadas en los pliegos, la

[3] INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA.

<table>
<tr><td></td><td>oferta y el contrato.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Mantener permanente comunicación con el contratista y la dependencia ejecutora por parte de la administración Departamental.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

Se evidencia el siguiente contenido:

Se mantuvo permanente comunicación tanto con el contratista como con la entidad contratante, de manera oral y escrita en medio físicos y electrónicos, con el fin de responder solicitudes y de igual forma solicitar y reportar información que se consideró pertinente para la correcta ejecución del objeto contractual.
• ANEXO No. 3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
• ANEXO No 4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

Con base en los anteriores soportes documentales, se encuentran adjuntos así:

-Actas de comité técnico. ANEXO No. 4,

RESUMEN ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORÍA

Resumen de las Actas de Interventoría CPS 1192

<table>
<tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>31/08/2023</td><td>Acta No. 001 Conformación del comité técnico del CPS 1192 de 2023-06-09 celebrado entre el Departamento de Casanare y la Fundación Social Seres, presentación y revisión y aprobación de formatos, planillas cronograma de actividades y diseños (pendón, listado de beneficiarios, evaluación, registro fotográfico)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31/08/2023</td><td>Acta No. 002 Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3	20/09/2023	Acta 003 Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.
4	30/10/2023	Acta No. 004 Comité técnico para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.

Resumen de las Actas de Interventoría Contrato de suministro 2035

No.	FECHA	REFERENCIA
1	09/10/2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministros N° 2035 del 12 de septiembre de 2023
2	09/10/2023	Comité Técnico para la presentación, revisión, y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón) para el cumplimiento y desarrollo de las actividades
3	21-09-2023	Acta de entrega de anticipo Contrato de consultoría 1917
4	27/11/2023	Comité Técnico para supervisión, seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N° 2035 de 2023
5	28-11-2023	Acta de terminación del contrato de consultoría 1917 de 2023-07-18

En el **ANEXO No. 3 CORRESPONDENCIA**, visible la correspondencia recibida y enviada, así: Separador Anexo No. 3. Correspondencia folio 318 - 342, carpeta No. 1

Correspondencia enviada

Fecha de radicado	Asunto	Destinatario

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

28/08/2023	Aceptación cambio de profesional para el desarrollo de las actividades CPS 1192 DE 2023	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
05/10/2023	Informe de interventoría con corte de septiembre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
18/10/2023	Informe de avance para pago de acta parcial No. 1	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
05/11/2023	Informe de interventoria con corte de octubre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
05/12/2023	Informe de interventoría con corte de noviembre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
04/12/2023	Informe de liquidación final contrato 2035 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023

Correspondencia recibida

Fecha de recibido	Asunto	Remitente
29/08/2023	Solicitud cambio de profesional	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
28/08/2023	Citación comité técnico para aprobación de formatos y cronograma contrato 1192 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023
31/08/2023	Presentación de formatos y cronogramas de actividades	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
01/09/2023	Presentación de hojas de vida de capacitadores	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
12/09/2023	Entrega de elementos	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
18/09/2023	Comité de seguimiento y acciones preventivas época electoral	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	21/09/2023	Entrega de elementos.	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
	27/09/2023	Solicitud informe corte 30 de septiembre 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023
	03/10/2023	Entrega de informe parcial de actividades	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
	17/10/2023	Entrega de informe y solicitud de acta parcial No. 1	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
	28/10/2023	Suscripción acta de terminación CPS No. 1192 de 2023-06-09	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023

OBSERVACIÓN: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

1.4	Propender porque no se generen conflictos entre las partes y proponer medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	Dentro de las acciones de la interventoría para el cumplimiento de esta actividad se encuentra la participación en los comités técnicos de seguimiento, en los cuales se resolvieron las inquietudes resultantes en la ejecución de las actividades contractuales. De la misma manera, a través de los comités se evaluaron las actividades ejecutadas, se revisaron cronogramas, avances y reportes como mecanismo de seguimiento y control. Se evidencia, en el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde en la página 17 la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: ***RESUMEN ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09.***

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09.
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5. Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6. Proposiciones y varios.
003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3. Proposiciones y varios.
004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3. Proposiciones y varios.

RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 2035 DE 2023-09-12.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO</th></tr>
<tr><th>No. ACTA</th><th>FECHA</th><th>ASUNTO</th><th>ORDEN DEL DIA</th></tr>
<tr><td>001</td><td>09-Octubre-2023</td><td>Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.</td><td>1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12.</td></tr>
<tr><td>002</td><td>09-Octubre-2023</td><td>Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.</td><td>7. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente.
8. Presentación y aprobación del cronograma de actividades.
9. Proposiciones y varios.</td></tr>
<tr><td>003</td><td>27-noviembre - 2023</td><td>Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023</td><td>4. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023.
5. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023.
6. Proposiciones y varios.</td></tr>
</table>

<u>OBSERVACIÓN</u>: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.
</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

<u>Se evidencia el siguiente contenido:</u>

Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro 2035 de 2023, se veló por la continuidad de la ejecución de las actividades, concertando junto con el contratista y la supervisión, la gestión oportuna de la programación, evitando que se causaran interrupciones o modificaciones en el plazo sin causas justificadas. El Contratista dio cumplimiento al plazo de ejecución.</td></tr>
</table>

- **ANEXO No. 4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO**
- **ANEXO No. 24, 25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN**

Al respecto, el interventor mediante los comités técnicos informó sobre el avance de la ejecución del contrato, se trató igualmente los casos presentados con el propósito de propender por un buen desarrollo de las actividades pactadas en el marco del contrato objeto de la interventoría sin riesgo de incumplimiento, verificando y validando la ejecución del contrato mediante seis informes de validación, cada uno generado por cada informes de ejecución de actividades presentado por el contratista objeto de la interventoría.

Según los soportes documentales relacionados, se acopian así:

-Actas de comité técnico. ANEXO No. 4, Separador folio 343 -362 carpeta No. 1.

RESUMEN ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09.

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09.
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado). entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			municipales. 5. Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6. Proposiciones y varios.
003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3. Proposiciones y varios.
004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3. Proposiciones y varios.

RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 2035 DE 2023-09-12.

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12.
002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3. Proposiciones y varios.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	003 | 27-noviembre - 2023 | Comité Técnico. para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023. | 1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
1.6	Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: Para dar cumplimiento a esta actividad, al inicio del contrato la interventoría, informa cuales son los soportes por actividad, de acuerdo a la información contenida en el proceso precontractual y contractual, y se comunicó al contratista principal los soportes a entregar por cada actividad, y la forma en la que se le daría cumplimiento a las actividades del contrato. Tales exigencias en el cumplimiento de sus obligaciones, se evidencian en la validación de los informes parciales e informe final de la liquidación del contrato objeto de la Interventoría. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
1.7	Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: Durante la ejecución de los contratos 1192 y 2035 de 2023 se realizaron reuniones y comités, donde se evaluaron estrategias para llevar a cabo las actividades, reuniones a las que se convocó al ente supervisor del contrato, se realizaron también de manera permanente visitas a los centros día y acompañamiento a las actividades ejecutadas por el contratista, en aras de garantizar el óptimo desarrollo y ejecución de las obligaciones contraídas, así mismo, se mantuvo permanente comunicación verbal y escrita entre la supervisión y el contratista.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	Anexo 5: Actas de reunión Se evidencia que la interventoría impartió instrucciones mediante actas de reunión y certificaciones de cumplimiento de los contratos objeto de interventoría. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
1.8	Dejar constancia escrita de todas las actuaciones. Las sugerencias e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y dentro de los términos pactados.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: Dejar constancia escrita de todas las actuaciones. Las sugerencias e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y dentro de los términos pactados. La presente firma interventora ha pactado actuaciones y directrices para la ejecución de los contratos intervenidos dejando constancia de los mismos a través de actas de comité y correspondencia enviada, además, como medios de verificación de esta actividad el informe ejecutivo No. 1 y el informe ejecutivo No. 2, y los informes de liquidación de ambos contratos 1192 y 2035 de 2023, presentados a la supervisión, con sus respectivos anexos, revisados y avalados por esta interventoría. **Anexo 3:** Correspondencia enviada **Anexo 5**: Actas de reunión Según los soportes documentales, se evidencia que mediante actas de reuniones entre la interventoría y el ente operador se revisó información precontractual y contractual, se impartió instrucciones claras de los soportes a presentar por cada actividad en los informes, se revisaron especificaciones técnicas, metodologías, personal entre otros aspectos relevantes, asimismo en los comités técnicos igualmente se trataron casos presentados, se concertaron y se aprobaron los cronogramas detallados de manera mensual, informando sobre el avance de las actividades con reuniones periódicas para que contribuyeron en una buena ejecución del contrato, tal como lo reflejan los seis informes de validación producto de la revisión de los informes de ejecución de

actividades presentados por el contratista objeto de la presente interventoría.

OBSERVACIÓN: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188.

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	CONTENIDO
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 01 CPS 1192	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09. - MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS No. 1192 DE 2023-06-09. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS*

			SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CPS No. 1192 DE 2023-06-09. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18 *Visible* ***Carpeta No. 5 y 6****, folios 1139 al 1360.*
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02 CPS 1192	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-012. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y*

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18. *Visible* ***Carpeta No. 6 y 7****, folios 1361 al 1450.*
	INFORME PARCIAL CONTRATO 1192 No. 03	CORTE 18 DE OCTUBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** *Visible* ***Carpeta No. 3****, folios 744 al 857.*
	INFORME LIQUIDACION DE CONTRATO 1192 No. 04	CORTE 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.*

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			ÁREA FINANCIERA: *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** *Visible* ***Carpeta No. 4****, folios 858 al 1011.*	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 05	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-012. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA*	

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			No. 1917 DE 2023-07-18. *Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*
	INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023 No. 06	CORTE 4 DE DICIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA**: *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA**: *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** *Visible* ***Carpeta No. 4 y 5****, folios 1012 al 1129.*
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.		
1.9	Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto contractual.		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: A través de los mecanismos de seguimiento, se suscribieron las actas de Interventoría con el contratista para revisar la información precontractual y contractual, del mismo modo mediante comité técnico se sugirieron las medidas a adoptar por parte del contratista para una mejor ejecución de las		

actividades del contrato, y se mantuvo permanente comunicación con las partes, oral y escrita.

Anexo 3: Correspondencia enviada

Anexo 5: Actas de reunión

Las actuaciones de la interventoría se evidencian en las respectivas actas de interventoría, en las actas de comité técnico, asimismo en los formatos diseñados para realizar seguimiento de campo.

Con base en los anteriores soportes documentales, visibles tal como se listan:

RESUMEN ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09.

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09.
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5. Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6. Proposiciones y varios.

003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3. Proposiciones y varios.
004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3. Proposiciones y varios.

RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 2035 DE 2023-09-12.

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12.
002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3. Proposiciones y varios.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

003	27-noviembre - 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	4. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 5. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 6. Proposiciones y varios.

Correspondencia enviada

Fecha de radicado	Asunto	Destinatario
28/08/2023	Aceptación cambio de profesional para el desarrollo de las actividades CPS 1192 DE 2023	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
05/10/2023	Informe de interventoría con corte de septiembre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
18/10/2023	Informe de avance para pago de acta parcial No. 1	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
05/11/2023	Informe de interventoría con corte de octubre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
05/12/2023	Informe de interventoría con corte de noviembre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
04/12/2023	Informe de liquidación final contrato 2035 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023

Fecha de recibido	Asunto	Remitente
29/08/2023	Solicitud cambio de profesional	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
28/08/2023	Citación comité técnico para aprobación de formatos y cronograma contrato 1192 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023

31/08/2023	Presentación de formatos y cronogramas de actividades	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
01/09/2023	Presentación de hojas de vida de capacitadores	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
12/09/2023	Entrega de elementos	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
18/09/2023	Comité de seguimiento y acciones preventivas época electoral	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023
21/09/2023	Entrega de elementos	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
27/09/2023	Solicitud informe corte 30 de septiembre 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023
03/10/2023	Entrega de informe parcial de actividades	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
17/10/2023	Entrega de informe y solicitud de acta parcial No. 1	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
28/10/2023	Suscripción acta de terminación CPS No. 1192 de 2023-06-09	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023

Al respecto, de acuerdo a las actas de interventoría relacionadas, se evidencia:
Da cuenta que el interventor y el contratista se reúnen para revisar la siguiente documentación precontractual y contractual: estudio de mercado, estudio previo, anexos técnicos, fichas técnicas, pliego de condiciones, presupuesto, propuesta presentada por el contratista, minuta de los contratos y todos los anexos que hacen parte integral del contrato, relacionando cada una de las actividades pactadas contractualmente junto con los respectivos productos, entregables o elemento de verificación que deberá presentar el contratista para soportar la ejecución. Igualmente, se le recuerda al contratista que se debe garantizar el personal aprobado en el proceso de licitación durante la ejecución de las respectivas actividades, en caso de cambios o variaciones en el mismo, se debe presentar a la interventoría los documentos que acrediten las mismas condiciones de las aprobadas inicialmente por el departamento en proceso de contratación.

OBSERVACIÓN: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.
1.10	Verificar y aprobar en coordinación con la supervisión el cronograma de actividades.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: Mediante el comité técnico conformado para el contrato de prestación de servicios 1192 de 2023-06-09 y para el contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, se presentaron, verificaron y aprobaron los formatos y el cronograma requerido para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. Esta actividad ha sido avalada en los informes ejecutivos presentados durante, los periodos de septiembre, octubre y noviembre. **Anexo 6:** Cronogramas de actividades *OBSERVACIÓN:* Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
1.11	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiere el contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde la página 18 hasta la página 19 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 2 ACTAS DE INTERVENTORÍA** • **ANEXO No. 24, 25 Y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN** • **ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES** La interventoría verificó y aprobó el personal o equipo ofrecido mediante actas

de interventoría, listadas tal como se relacionan:

Resumen de las Actas de Seguimiento de Interventoría de aprobación de personal y vehículos:

No. ACTA	FECHA	TEMAS A TRATAR
001 Aprobación de formatos y entrega de cronogramas e informes	31 DE AGOSTO DE 2023	1. Aprobación de formatos y cronogramas. 2. Observaciones y varios. Visible **Carpeta No. 1**, folios 364
002 presentacion de hojas de vida capacitadores.	31 DE AGOSTO DE 2023	1. Revisión de perfiles y soportes de las hojas de vida según contrato de prestación de servicios 1192 de 2023-09-12. Visible **Carpeta No. 1**, folios 365
003 Seguimiento de la ejecución.	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1. Verificación de la ejecución del contrato 2. Observaciones y varios. Visible **Carpeta No. 1**, folios 366
004 Verificación y seguimiento de las Acciones ejecutadas en el marco del contrato 1192 2023, fichas metodológicas y formatos de evaluación de actividades.	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1. Aprobación de formatos y metodologías. 2. Observaciones y varios. Visible **Carpeta No. 1**, folios 367

- **ANEXO No. 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Separador Anexo No. 1. Registro fotográfico folios 290 -313 carpeta No. 1. Separador REGISTRO FOTOGRÁFICO VERIFICACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CAMPO

De otro lado, es importante resaltar que dentro de los informes de interventoría se integra el componente **ÁREA ADMINISTRATIVA**, que da cuenta entre otros aspectos relevantes: *–11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* Adicionalmente, en los informes mensuales, la interventoría entrega diligenciada la *MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CPS No. 1192 DE 2023-06-09 y contrato de suministro 2035 de 2023-09-12,* solicitada por la supervisión, informes relacionados adjuntos así: Separador Anexo No. 27: Informes mensuales, visible **Carpeta No. 5**, folios 1130 - 1503:

Gobernación de Casanare
NIT: 8720997216-1

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1911 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

- **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN**

Separador Anexo No. 24.
Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4.

Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4

Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5

Al respecto, en la presente tabla se relaciona los informes parciales de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro 2035 de 2023, la respectiva validación de la interventoría autorizando el pago y el informe de supervisión generado de la revisión de la validación realizada por la interventoría:

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	NÚMERO DE INFORME PARCIAL	NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN	VALOR INFORME PARCIAL	VALIDACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN
	No. 01[4]	18 de octubre de 2022	***$200.799.040,21***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 24 de octubre de 2023.
	No. 02[5]	27 de noviembre de 2023	***$ 74.570.969,24***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 27 de noviembre de 2023
	No. 03[6]	4 de diciembre de 2023	***$ 380.440.536,00***	INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - fecha informe de

[4] INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[5] INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.

[6] INFORME DE VALIDACIÓN No. 3 DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.

				2023.	supervisión 7 de diciembre de 2023

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: *De igual forma que las actividades o funciones técnicas, las administrativas son de especial importancia en el control del contrato, las cuales se describen a continuación:*

2.1	Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: Se cumplió con la ejecución de esta actividad contractual, recopilando y validando los documentos de los contratos objetos de esta interventoría, sin presentarse ninguna novedad, modificación o cambio de los documentos contractuales. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.2	Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: La interventoría estableció desde el inicio de la ejecución, mecanismos de consulta, verificación y recopilación de la información concerniente al proceder del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministros No. 2035 de 2023, coordinó con el operador y la supervisión, los medios de comunicación y de reunión para concertar las condiciones de la ejecución del objeto, los cronogramas, el uso de correo electrónico, oficios, actas y la participación en los comités técnicos de manera mensual; y diseñó herramientas de seguimiento y verificación como: los formatos de verificación y cumplimento de las actividades contempladas para el contrato 1192, mediante los cuales se recopilaba la información de fechas, apoyos audiovisuales, uso de elementos entregados, materiales y elementos que fueron entregados por el contratista, dispuestos en los centros vida, de igual forma para el contrato 2035, se elaboraron formatos de verificación de cantidades para el ingreso al Almacén Departamental, dicha información se comparaba y validaba con las especificaciones técnicas para generar las actas de aprobación, las cuales son el soporte de lo aceptado y

	aprobado por la Interventoría. Para el seguimiento de las jornadas de orientación, se diligenciaron formatos de asistencia y de entrega de materiales, avalados y aprobados en comité técnico por supervisión e interventoría, se diseñaron formatos con listas de chequeo de elementos y servicios solicitados, se diligenciaron durante visitas a los lugares y momentos de ejecución de las actividades, los cuales recopilan la información obtenida por observación. Se avaló encuestas de evaluación de la actividad, como herramienta de consulta a los beneficiarios, para conocer como percibieron ellos los servicios y productos ofrecidos por el Contratista y su estado de satisfacción. De esta manera la interventoría logró llevar a cabo sus funciones ágil y eficazmente hasta el cumplimiento total de los contratos objeto de la interventoría, y como producto final, hace entrega del presente informe con los formatos de seguimiento, actas de validación, y registro fotográfico. **Anexos** 4 Acta de comité técnico de aprobación de formatos. • **Anexo 6** Formatos de asistencia a actividades contrato 1192 • Formatos entrega de materiales contrato 1192 • Formato evaluación de actividad por parte de los usuarios contrato 1192 • Formato de verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas y cantidades. Contrato 2035 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.3	Revisar el plan de inversión del contrato al cual se realiza la interventoría y sus desembolsos.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: Para esta actividad, se verificó el plan de inversión de los contratos y de acuerdo con ello se suscribió el plan de inversión del anticipo. Basado en el mismo se revisaron cada uno de los ítems y soportes presentados por el

contratista para verificar la correcta inversión de los recursos girados a título de anticipo. Además, se revisó cada informe presentado por el contratista para cobro parcial, dejando como constancia los informes de validación parcial y generando las actas parciales; lo mismo se realizó para el pago de liquidación de los contratos y certificado el cumplimiento total del objeto.

Soporte:

- Certificados de cumplimiento recibos actas parciales y de liquidación
- Plan de inversión de anticipo, verificado y avalado por interventoría

Tabla de Informe de inversión del anticipo CPS 1192 DE 2023:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	ACTIVIDAD 1.4. DESARROLLAR ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN ELABORACIÓN DE TAPETES EN TRAPILLO, DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN CENTRO DIA Y/O CENTROS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, MANI Y LA SALINA	$ 17.119.915,47	35,2%
2	ACTIVIDAD 1.5. DESARROLLAR ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN TEJEDURIA DE CHINCHORROS, DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN CENTRO DIA Y/O CENTROS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y MANI.	$ 22.713.166,31	46,7%
3	ACTIVIDAD 1.7.DESARROLLO DE ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN BORDADO A MANO, DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DIA Y/O CENTROS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE MANI Y SALINA.	$ 8.761.625,77	18,0%
TOTAL		$ 48.594.707,55	100%

Tabla de Informe de inversión del anticipo contrato de suministro 2035 DE 2023:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE

1566

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	1	COMPONENTE 1. ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	$44.022.404,88	27,0%
	2	COMPONENTE 2. ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DIA Y/O CENTRO DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE MANI	$73.370.674,80	45,0%
	3	COMPONENTE 3. ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE LA SALINA	$45.652.864,32	28,0%
	TOTAL		**$163.045.944,00**	**100%**
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.			
2.4	Realizar estudio y revisión de los contratos derivados para el desarrollo de las actividades sobre las cuales se ejerce interventoría, lo cual implica anexos, programación de actividades, flujos de fondos e inversión de los anticipos.			
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 22 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento. El ente interventor realizó procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato al cual se realiza la interventoría, de igual manera brindó apoyo, asesoría en todas las relaciones contractuales que la Fundación Seres realizó para garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales. **RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09, Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA** INFORME DE INTERVENTORÍA No. 01 acta de recibo parcial CPS 1192 DE 2023, octubre 18 de 2023 INFORME DE INTERVENTORÍA No. 02 acta de liquidación, CPS 1192 DE 2023, noviembre 27 de 2023			

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 03 acta de liquidación, CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023, diciembre 04 de 2023 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.5	Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías del contrato y de sus actividades.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 22 hasta 24, se justifica la descripción del desarrollo de la actividad. Al respecto, se evidencia que la interventoría realizó el respectivo seguimiento y control de pólizas y garantías del contrato objeto de la interventoría, garantizando la ampliación de las vigencias de acuerdo a los eventos presentados, manteniendo las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato hasta la liquidación del mismo, aprobadas por la oficina asesora Jurídica. Esta interventoría realizó actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidas para el contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente a la Gobernación de Casanare de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar. **Relación pólizas del contrato de prestación de servicios 1192 de 2023-06-09**

PÓLIZA N°		**605-47-994000102011 / 605-47-994000022234**						
ASEGURADORA		**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**						
Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)						ESTADO
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Calidad del bien	
		605-47-994000102011	605-47-994000102011	605-47-994000102011	605-47-994000102011	605-47-994000022234	605-47-994000102011	
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 S.M.M.L.V.	PORCENTAJE	VIGENTE
	Desde.	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023 19/08/2026	09/06/2023	09/06/2023	06/09/2023	
	Hasta.	12/12/2023	19/12/2023		19/12/2023	19/08/2023	19/12/2023	
Fecha de aprobación de la		26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	

póliza								
Acta de Inicio Ampliación vigencia	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 S.M.M.L.V	PORCENTAJE	VIGENTE
	Desde.	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023 09/11/2026	09/06/2023	09/06/2023	06/09/2023	
	Hasta.	10/03/2024	10/03/2024		10/03/2024	09/11/2023	10/03/2024	
Fecha de aprobación de la póliza		05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	
VIGENCIA/ ESTADO		VIGENTE. Duración del contrato y cuatro (04) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato	VIGENTE. Duración del contrato y cuatro (04) meses más, en todo caso debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato	VIGENTE Duración del contrato y tres (03) años más	VIGENTE Duración del contrato y cuatro (04) meses más	VIGENTE La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato	VIGENTE Duración del contrato y cuatro (04) meses más	

Relación pólizas del contrato de suministros 2035 de 2023-09-12

Póliza No.		605 47 994000103441				
Aseguradora		Aseguradora Solidaria de Colombia				
Evento		**Descripción de los amparos (ajuste según contrato)**				
		Cumplimiento General del Contrato.	**Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo**	**Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones**	**Calidad del bien.**	**Responsabilidad Civil Extracontractual**
		N° 605-47-994000103441	N° 605-47-994000103441	N° 605-47-994000103441	N° 605-47-994000103441	N°605-74-994000022719
Contrato/convenio Inicial.	**% - SMLV**	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV
	Desde.	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023
	Hasta.	22/07/2024	22/07/2024	22/11/2026	22/03/2024	22/11/2026

		Fecha de aprobación de la póliza	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023
		Acta De inicio	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV
		Ampliación vigencia **%-SMLV**					22/11/2023
		DESDE	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	
		HASTA	08/08/2024	08/08/2024	08/12/2026	08/04/2024	08/12/2023
		Fecha de aprobación de la póliza	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023
		ESTADO DE LA PÓLIZA	VIGENTE Duración del contrato y cuatro (04) meses más, en todo caso debe tener una vigencia	VIGENTE Duración del contrato y cuatro (04) meses más, en todo caso debe tener una vigencia	VIGENTE Duración del contrato y tres (03) años más	VIGENTE Duración del contrato y cuatro (04) meses más	VIGENTE La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.					
2.6	Seguimiento, aprobación y control de actas parciales.						
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde en la página 24 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: **Relación de actas generadas durante el periodo de ejecución del contrato de interventoría 29-08-2023 al 28-11-2023** **No FECHA REFERENCIA**						

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	1	29-08-2023	Acta de inicio CPS 1192 de 2023-06-09
	2	08-09-2023	Acta de entrega del anticipo CPS 1192 de 2023-06-09
	3	22-09-2023	Acta de entrega de anticipo CPS 2035 DE 2023-06-09
	4	24-10-2023	Acta de recibo parcial CPS 1192 DE 2023-06-09
	5	30-10-2023	Acta de terminación del CPS 1192 DE 2023-06-09
	6	27-11-2023	Acta de liquidación del contrato 1192 de 2023
	7	27-11-2303	Acta de terminación del contrato 2035 de 2023
	8	06-12-2023	Acta de liquidación del contrato 2035 de 2023

La interventoría revisó y validó tres (03) informes de actividades, de los cuales se generaron uno (1) acta de recibo parcial del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, objeto de la interventoría. Y se validaron dos (02) informes de liquidación de contrato actividades, de los cuales se generaron las respectivas actas de liquidación para el contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y para el contrato de suministro 2035 de 2023, objeto de la interventoría. Se anexan informes validados para las actas de liquidación:

Anexo 16: Actas inicio,

Anexo 7: Parciales, Terminación y Liquidación suscritas para cada uno de los contratos objetos de la interventoría.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

2.7	Verificar el cumplimiento y ejecución de las actividades incluidas en el plan de inversión del contrato al cual se ejerce interventoría.
ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde la página 24 hasta la página 25 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes:

- **ANEXO No. 2 ACTAS DE INTERVENTORÍA**
- **ANEXO No. 24, 25 Y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN**
- **ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES**

Esta interventoría controló y monitoreó la ejecución del plan de inversión que presentó el contratista, velando por el cumplimiento exacto de las garantías ofrecidas por el contratista.

Anexo 9: Matriz de ejecución de los contratos 1192 y 2035, validando el 100% del cumplimiento de los contratos objeto de esta interventoría.

Según los soportes relacionados se evidencia que la interventoría verificó el cumplimiento de la ejecución de las actividades pactadas con la inversión de los recursos del contrato, anexos tal como se listan a continuación:
Los informes de interventoría descritos se listan tal como se describen a continuación, separador Anexo No. 27: Informes mensuales, visible **Carpeta No. 5 hasta 7**, folio 1139 -1503:

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de las tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09.

			2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	*Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 344 al 345.*
	002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 346 al 354.*
	003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 355 al 358.*
	004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1.Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 359 al 361.*

	001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 363 al 364.*
	002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 365 al 367.*
	003	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 368 al 373.*
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.			
2.8	Cumplir con lo enunciado en el Decreto 851 de 13 de marzo de 2009, ARTÍCULO 3 "La interventoría técnica debe entregar la información técnica, administrativa, financiera y legal requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento. El contenido de los informes de los interventores técnicos se debe ajustar a la naturaleza y complejidad de cada contrato objeto de interventoría, el no cumplimiento oportuno de esta obligación acarreará sanciones enunciadas en el artículo 26 del decreto 416 de 2007.			
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido:			

1574

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 25 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría de manera mensual presentó informes a la supervisión relacionando en su contenido información técnica, administrativa, financiera y legal, reportando igualmente en periodos mensuales el avance del contrato objeto de la interventoría para el cargue respectivo por parte de la supervisión al Aplicativo del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control a la Ejecución de Proyectos Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías GESPROY – SGR.

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	CONTENIDO
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 01 CPS 1192	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09. - MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS No. 1192 DE 2023-06-09. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09 -MATRIZ RELACIÓN DE*

			PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CPS No. 1192 DE 2023-06-09. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18 *Visible* ***Carpeta No. 5 y 6****, folios 1139 al 1360.*
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02 CPS 1192	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA**: -8. *ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA**: *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-012. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS N°1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.*

			Visible ***Carpeta No. 6 y 7*** *, folios 1361 al 1450.*
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 05	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	El informe presentado, describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. – 10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES** **17. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** *- MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-012. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.*

			Visible ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

Los informes de interventoría descritos se listan tal como se describen a continuación, separador Anexo No. 27: Informes mensuales, visible **Carpeta No. 5 hasta 7**, folio 1139 -1503:

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

ANEXO No. 29. REPORTES GESPROY. Separador Anexo No. 29. Reportes GESPROY folio 1503 carpeta No. 7

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

2.9	Organizar la correspondencia, información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS
EJECUTADA	Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde en la página 25 se evidencia la justificación del desarrollo de la actividad. Se evidencia al respecto que la interventoría llevó estricto control sobre la correspondencia que se produjo durante la ejecución del contrato objeto de seguimiento, manteniendo a la supervisión informado mediante los comites técnicos:

Fecha de radicado	Asunto	Destinatario
29/08/2023	Aceptación cambio de profesional para el desarrollo de las actividades CPS 1192 DE 2023	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
05/10/2023	Informe de interventoría con corte de septiembre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
18/10/2023	Informe de avance para pago de acta parcial No. 1	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
05/11/2023	Informe de interventoría con corte de octubre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
05/12/2023	Informe de interventoría con corte de noviembre 30 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023
04/12/2023	Informe de liquidación final contrato 2035 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917 DE 2023

Fecha de recibido	Asunto	Remitente
29/08/2023	Solicitud cambio de profesional	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
28/08/2023	Citación comité técnico para aprobación de formatos y cronograma contrato 1192 de 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023
31/08/2023	Presentación de formatos y cronogramas de actividades	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
01/09/2023	Presentación de hojas de vida de capacitadores	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
12/09/2023	Entrega de elementos	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
18/09/2023	Comité de seguimiento y acciones preventivas época electoral	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023
21/09/2023	Entrega de elementos	FUNDACIÓN SOCIAL SERES
27/09/2023	Solicitud informe corte 30 de septiembre 2023	SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	<table><tr><td>**03/10/2023**</td><td>Entrega de informe parcial de actividades</td><td>FUNDACIÓN SOCIAL SERES</td></tr><tr><td>**17/10/2023**</td><td>Entrega de informe y solicitud de acta parcial No. 1</td><td>FUNDACIÓN SOCIAL SERES</td></tr><tr><td>**28/10/2023**</td><td>Solicitud informe corte 30 de OCTUBRE 2023</td><td>SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023</td></tr><tr><td>**28/10/2023**</td><td>Suscripción acta de terminación CPS No. 1192 de 2023-06-09</td><td>SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023</td></tr><tr><td>**28/11/2023**</td><td>Solicitud informe corte 30 de noviembre 2023</td><td>SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 1917/2023</td></tr></table> **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.10	Procurar que por causas atribuibles al Departamento no se cause un rompimiento del equilibrio financiero.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: Durante la ejecución de los contratos objeto de la interventoría, el contratista no hizo comunicaciones formales de posibles desequilibrios financieros **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.11	Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: La interventoría en coordinación con la supervisión participó como integrante del comité técnico en todas las reuniones que se desarrollaron para hacer seguimiento, tratar casos presentados, aprobar cronogramas de actividades e informar sobre la ejecución del contrato. De igual forma se evidencia que se coordinó con el almacén departamental el proceso de ingreso al almacén departamental de los productos, elementos e insumos adquiridos en el marco de la ejecución del contrato objeto de la interventoría, verificando y validando especificaciones técnicas y cantidades mediante actas de interventoría y certificaciones. Con base en los soportes documentales relacionados, se encuentran adjuntos así: Actas de reuniones y comité

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 344 al 345.*
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 346 al 354.*
003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 355 al 358.*
004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades	1.Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023.

			y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 359 al 361.*
	001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 363 al 364.*
	002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 365 al 367.*
	003	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 368 al 373.*

OBSERVACIÓN: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

1582

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

2.12	Presentar informes mensuales y cuando la entidad lo requiera sobre el estado de ejecución y avance del contrato al cual se le realiza la interventoría, atendiendo en objeto y naturaleza de los mismos, de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto a las obligaciones a su cargo.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 DE 2023-07-18 en la página 26 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad. En cumplimiento se anexa las actas de los comités técnicos en las cuales el interventor propendió por el normal desarrollo del contrato, dando soluciones oportunas de casos presentados e informando sobre el cumplimiento de los cronogramas aprobados y del avance del desarrollo de las actividades para llevar a buen término el cumplimiento del objeto contractual conforme a lo pactado. Dando cumplimiento a esta actividad contractual, la interventoría realizó la entrega de los siguientes informes: • Para la ejecución del contrato de prestación de servicios 1192 de 2023: Informe Ejecutivo corte a 30 de septiembre Informe de validación acta parcial CPS 1192 Informe Ejecutivo corte a 30 de octubre Informe de liquidación CPS 1192 de 2023 • Se realizó la entrega de los siguientes informes para la ejecución del contrato de suministros 2035 de 2023: Informe Ejecutivo corte a 30 de octubre Informe Ejecutivo corte a 30 de noviembre Informe de liquidación contrato 2035 de 2023 *OBSERVACIÓN:* Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.
2.13	Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que le sean aplicables.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 27 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad. En cumplimiento, se evidencia que de acuerdo a la naturaleza del contrato y en función de promover el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental, la interventoría mediante actas acordó con el contratista los requerimientos para cada actividad y para el control de los mismos diseñó formatos de verificación de campo en los cuales se evaluaron aspectos como condiciones físicas, acústica, ventilación e iluminación en los cuales se desarrolló la actividad, metodologías, protocolos de bioseguridad, de acuerdo a las exigencias de la actividad evaluada **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.14	Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 27 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento se anexan los tres (03) informes mensuales presentados por la interventoría, los cuales se listan y se resumen a continuación: • Para la ejecución del contrato de prestación de servicios 1192 de 2023: Informe Ejecutivo corte a 30 de septiembre Informe de validación acta parcial CPS 1192 Informe Ejecutivo corte a 30 de octubre Informe de liquidación CPS 1192 de 2023

	• Se realizó la entrega de los siguientes informes para la ejecución del contrato de suministros 2035 de 2023: Informe Ejecutivo corte a 30 de octubre Informe Ejecutivo corte a 30 de noviembre Informe de liquidación contrato 2035 de 2023 Y en la CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO emitido por la interventoría en los informes mensuales, se evidenció igualmente que daba cuenta a la fecha de corte de cada informe que:[7] *"De acuerdo a las verificaciones y revisiones de la interventoría a la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 1192 y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 202, suscrito entre FUNDACIÓN SOCIAL SERES y el DEPARTAMENTO DE CASANARE.* *OBSERVACIÓN*: Se aclara que los originales de los tres (03) informes mensuales de la interventoría con sus respectivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.15	Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde la página 27 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad y se anexa matriz de ejecución de los contratos objeto de interventoría. En cumplimiento, se evidencia que de acuerdo a la naturaleza del contrato y en función de promover el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental, la interventoría mediante actas acordó con el contratista los requerimientos para cada actividad y para el control de los mismos diseñó fichas de verificación en los cuales se tuvo en cuenta los aspectos como condiciones físicas, acústica, ventilación e iluminación en los

[7] INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA.

	cuales se desarrolló la actividad, metodologías, protocolos de bioseguridad, de acuerdo a las exigencias de la actividad evaluada. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.16	Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y servicio Nacional de Aprendizaje/SENA, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 27 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad. En cumplimiento se presentaron planillas de pago de seguridad social de los meses de vigencia de los contratos, también se presentaron a supervisión, anexos a los informes, los certificados de cumplimiento que emite el revisor fiscal de la Fundación Social Seres, con sus respectivos soportes, cédula, tarjeta profesional y certificado vigente de la Junta Central de Contadores, durante todo el período de ejecución de los contratos. Soporte: • Planillas de pago de seguridad social de Fundación Seres • Certificación cumplimiento responsabilidad SSS VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, en los cuales da cuenta que en el seguimiento y verificación realizada por la interventoría de acuerdo al personal vinculado requerido en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 1192 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023, se está cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social integral durante el desarrollo de las actividades (especifica el mes del desarrollo de las actividades), manifestando que dará cuenta y anexa los respectivos soportes de pago en los informes de validación para la autorización de pagos parciales solicitados por el contratista FUNDACIÓN SOCIAL SERES en el cumplimiento de la ejecución de prestación de servicios No. 1192 y contrato de suministro 2035 de 2023, objeto de la presente interventoría. Adicionalmente, en los informes mensuales, la interventoría entrega diligenciada la MATRIZ DE RELACIÓN DE PERSONAL, solicitada por la supervisión, en la cual se detalla el No.

	CONTRATO / NOMBRE / CÉDULA / OBJETO / FECHA INCIO / FECHA TERMINACIÓN / TIEMPO EN MESES / VALOR, dejando estipulada en la OBSERVACIÓN: se anexa certificación del revisor fiscal de la verificación de cumplimiento de la obligación de aportes de seguridad social del personal vinculado para el desarrollo de las actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09, matriz firmada por el Representante Legal del contratista y Representante Legal de la interventoría y visible CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023, firmada por BLANCA CECILIA SUAREZ, Revisor Fiscal, soportada con copia de la Tarjeta Profesional y certificación de la junta central de contadores que acredita su vigencia y el no registro de antecedentes disciplinarios. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.17	Exigir que la calidad de los bienes entregados y/o de los servicios prestados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas pertinentes y las características y especificaciones estipuladas en anexos del estudio previo y el contrato y/o concertados a través de actas con la supervisión.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 28 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad. Se evidencia que la interventoría diseñó un modelo de encuesta como parte de control de calidad de productos y servicios aplicadas de manera aleatoria entre los beneficiarios para medir la percepción de calidad de las actividades y productos como una herramienta por parte del ente interventor para velar por el logro del objeto contractual. Acción que el ente interventor relacionó en los respectivos informes. ENCUESTAS con respecto a los diferentes mecanismos adelantados por la INTERVENTORÍA en cumplimiento del contrato de consultoría, para realizar el control de las actividades llevadas a cabo por el contratista (contrato objeto de la interventoría). **Anexo 11 de interventoría:** • Fichas de verificación de especificaciones técnicas y cantidades

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	contrato 2035 • Fichas de seguimiento a actividades contrato 1192 • Entradas y salidas almacén departamental **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
2.18	Elaborar informes mensuales o cuando la entidad los requiera, divididos en los siguientes capítulos: **A) ÁREA TÉCNICA:** - Descripción de cada una de las actividades del presupuesto del contrato al cual se le ejerce la interventoría, Inconvenientes y determinaciones. - Control de programación y avance de cada actividad. - proyecciones para el siguiente periodo. - Valor ejecutado de cada actividad. - Especificaciones técnicas de las actividades realizadas. - Resumen del estado en que se encuentra el contrato al cual se le realiza la interventoría y recomendaciones. - En caso de actividades no previstas, el interventor deberá justificar técnicamente el alcance de las modificaciones, valor ejecutado de cada actividad, informe, registro fotográfico, cronograma y programación de actividad ajustada. **B) ÁREA ADMINISTRATIVA:** - Estado del contrato al cual se le realiza la interventoría. - Resumen de las actas realizadas en comités técnicos. - Informe del equipo y personal. - Exigir y anexar copia de los soportes de pago de seguridad social integral vigentes durante el desarrollo de las actividades, de cada contrato que se genere del contrato al cual se le ejerce la interventoría. **C) ÁREA FINANCIERA:** Control de avance financiero de actividades debidamente soportado. **D) REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. E) RESUMEN Y CONCLUSIONES. F) ANEXOS: ESTOS DEBEN CONTENER: En el Área Técnica:** -Grafico dé % programado vs. Ejecutado. -Esquema de avance de las actividades de los contratos. **En el Área administrativa:** - Actas suscritas en desarrollo de las actividades. - Control de pólizas. - Control de personal. - Soportes del cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social integral de los trabajadores directos y administrativos. **En el Área financiera:** - Control de inversión. - Gráfico de control de inversión. - Flujo de Caja.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 28 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad.

En cumplimiento de acuerdo a solicitudes realizadas por la supervisión, el ente interventor allegó informes mensuales, los cuales, detallan actividades en el **ÁREA ADMINISTRATIVA**, integra los siguientes ítems: *–11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*, en los cuales da cuenta que en el seguimiento y verificación realizada por la interventoría de acuerdo al personal vinculado requerido en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. No. 1192 y contrato de suministro 2035 de 2023, se está cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social integral durante el desarrollo de las actividades (*especifica el mes del desarrollo de las actividades)*, manifestando que dará cuenta y anexa los respectivos soportes de pago en los informes de validación para la autorización de pagos parciales solicitados por el contratista FUNDACIÓN SOCIAL SERES en el cumplimiento de la ejecución de prestación de servicios No. 1192 y contrato de suministro 2035 de 2023, objeto de la presente interventoría. Adicionalmente, en los informes mensuales, la interventoría entrega diligenciada la *MATRIZ DE RELACIÓN DE PERSONAL*, solicitada por la supervisión, en la cual se detalla el No. CONTRATO / NOMBRE / CÉDULA / OBJETO / FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN / *TIEMPO EN MESES / VALOR*, dejando estipulada en la OBSERVACIÓN: se anexa certificación del revisor fiscal de la verificación de cumplimiento de la obligación de aportes de seguridad social del personal vinculado para el desarrollo de las actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09, matriz firmada por el Representante Legal del contratista y Representante Legal de la interventoría y visible CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 de 2023, firmada por BLANCA SUAREZ, Revisor Fiscal, soportada con copia de la Tarjeta Profesional y certificación de la junta central de contadores que acredita su vigencia y el no registro de antecedentes disciplinarios.

Al respecto en los tres informes de validación de la interventoría para la autorización de los tres pagos; el parciales y dos acta de liquidación, se evidenció la VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista objeto de la interventoría, en los

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	cuales "*puntualiza que se realizó la verificación del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista, evidenciándose el cumplimiento en la celebración de contratos de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación según el caso, y los respectivos pagos de la seguridad social de los periodos requeridos. Resaltando igualmente que la interventoría revisó financiera y administrativamente la vinculación de personal y transporte como subcontratistas del operador del contrato suscrito con el departamento de Casanare, verificando los contratos, actas de inicio y demás actas suscitas, comprobantes de pago y/o facturas y/o documento equivalente y aportes al sistema de seguridad social integral de cada uno de ellos, de acuerdo a las hojas de vida y especificaciones técnicas previamente aprobadas en el proceso de contratación principal y las aprobadas por interventoría debido a cambios o incorporaciones para el cumplimiento de la ejecución de las actividades. De dicha revisión la interventoría establece que los contratos se encuentran debidamente suscritos, de acuerdo a la modalidad de contratación, los pagos fueron realizados de acuerdo a las cláusulas pactadas para cada subcontratista y se realizaron todos los aportes al sistema de seguridad social integral de los mismos de acuerdo al ingreso base de cotización*". • Para la ejecución del contrato de prestación de servicios 1192 de 2023: Informe Ejecutivo corte a 30 de septiembre Informe de validación acta parcial CPS 1192 Informe Ejecutivo corte a 30 de octubre Informe de liquidación CPS 1192 de 2023 • Se realizó la entrega de los siguientes informes para la ejecución del contrato de suministros 2035 de 2023: Informe Ejecutivo corte a 30 de octubre Informe Ejecutivo corte a 30 de noviembre Informe de liquidación contrato 2035 de 2023 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3. *ACTIVIDADES TÉCNICAS: Como actividades o funciones generales que desarrolla la interventoría dentro de los aspectos técnicos, se enumeran a continuación las que se consideran más representativas, sin embargo se deben tener en cuenta las demás actividades contenidas en el manual de interventoría versión 0 del Departamento de Casanare o el acto que modifique o sustituya:*	
3.1	Revisión de los estudios previos con los respectivos anexos y minuta de contrato que se generen en ejecución del proyecto: DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td></td><td>EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

Se evidencia el siguiente contenido:

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 29 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes:

• ANEXO No. 5 ACTAS DE INTERVENTORÍA

La interventoría verificó y aprobó el personal o equipo ofrecido mediante actas de interventoría, listadas tal como se relacionan:

Resumen de las Actas de Seguimiento de Interventoría de aprobación de personal y vehículos:

<table>
<tr><th>No. ACTA</th><th>FECHA</th><th>TEMAS A TRATAR</th></tr>
<tr><td>001 Aprobación de formatos y entrega de cronogramas e informes</td><td>31 DE AGOSTO DE 2023</td><td>1. Aprobación de formatos y cronogramas.
2. Observaciones y varios.

Visible Carpeta No. 1, folios 364</td></tr>
<tr><td>002 presentacion de hojas de vida capacitadores.</td><td>31 DE AGOSTO DE 2023</td><td>1. Revisión de perfiles y soportes de las hojas de vida según contrato de prestación de servicios 1192 de 2023-09-12.

Visible Carpeta No. 1, folios 365</td></tr>
<tr><td>003 Seguimiento de la ejecución.</td><td>20 DE SEPTIEMBRE DE 2023</td><td>1. Verificación de la ejecución del contrato
2. Observaciones y varios.

Visible Carpeta No. 1, folios 366</td></tr>
<tr><td>004 Verificación y seguimiento de las Acciones ejecutadas en el marco del contrato 1192 2023, fichas metodológicas y formatos de evaluación de actividades.</td><td>28 DE SEPTIEMBRE DE 2023</td><td>1. Aprobación de formatos y metodologías.
2. Observaciones y varios.

Visible Carpeta No. 1, folios 367</td></tr>
</table>

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>Realizar visitas periódicas a los lugares en los cuales se realizan las diferentes actividades, de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo</td></tr>
</table>

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	del proyecto: DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 29 y 30 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • Anexo 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO • Anexo 2CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO • Anexo11: FORMATOS DE VERIFICACIÓN Y CANTIDADES DE ELEMENTOS Según los soportes documentales relacionados, se evidencia que el ente interventor realizó visitas periódicas y acompañamiento en los lugares donde se desarrollaron las actividades mediante los diferentes formatos de seguimiento establecidos por la interventoría para tal fin. FOTOGRÁFICO Anexo No. 1. Registro fotográfico folio 290 -313 carpeta No. 1. Separador REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA . PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.
3.3	Corroborar el cumplimiento del cronograma de actividades y controlar el avance del contrato con base en el cronograma y recomendar los ajustes a que haya lugar.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 30 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: **ANEXO No. 4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO**

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES

Al respecto, el interventor mediante comités técnicos de seguimiento informó sobre el avance de actividades, el cumplimiento de los cronogramas detallados aprobados, los cuales fueron concertados y aprobados de manera mensual con el propósito de que la interventoría y la supervisión tuvieran conocimiento específico de los lugares y horas de desarrollo de las actividades y a la vez garantizar el cumplimiento y que se ejecutaran de manera coordinada y aprobadas por la interventoría.

Se evidencia igualmente que el ente interventor garantiza el cumplimiento del cronograma de actividades y controla el avance del contrato mediante informes de interventoría, tal como dan cuenta los tres (3) informes mensuales de interventoría en el **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.*

A continuación, se listan los soportes documentales relacionados en cumplimiento a la presente actividad:

Los informes de interventoría descritos se listan tal como se describen a continuación, separador Anexo No. 27: Informes mensuales, visible **Carpeta No. 5 hasta 7**, folio 1139 -1503:

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1192 de 2023 con todos los documentos de la

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

presente liquidación.

Actas de comités técnicos. ANEXO No. 4
RESUMEN ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS EN LOS CUALES SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-06 y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12:

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 344 al 345.*
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado). entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 346 al 354.*
003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del	1. informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023.

Gobernación de Casanare
NIT: 8902099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	2. Acciones época electoral 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 355 al 358.*
	004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1.Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 359 al 361.*
	001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 363 al 364.*
	002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 365 al 367.*
	003	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 368*

		de 2023.	*al 373.*

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09. *Visible* ***Carpeta No. 14****, folios 3462 al 3463.*
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 14****, folios 3462 al 3463.*
003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 14****, folios 3462 al 3463.*
004	30 de	Comité Técnico, para	1.Balance final de ejecución de

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

		octubre 2023	supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 14****, folios 3462 al 3463.*
	005	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 14****, folios 3462 al 3463.*
	006	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 14****, folios 3462 al 3463.*
	007	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 14****, folios 3462 al 3463.*
	OBSERVACIÓN: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188.			

Gobernación de Casanare
NIT:8902099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.
3.4	Orden de iniciación del contrato
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 30 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. Al respecto, la interventoría formalizó la orden de iniciación de ejecución de las actividades el día 29 de agosto de 2023, mediante la suscripción del acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-09-06 y contrato de suministro N° 2035 de 2023-0912. Se anexa copia de la respectiva acta de inicio del contrato de servicios No. 1192 de 2023-06-09 y contrato de suministro N° 2035 de 2023-09-12, objeto de interventoría. Visible: ANEXO **No. 16 DOCUMENTOS LEGALES.** Separador Anexo No. 16. Documentos legales folio 639 -646 carpeta No. 2 y 3 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3.5	Velar por el cumplimiento oportuno de las actividades y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos de los contratos generados en ejecución del proyecto: DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 30 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO** • **ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES** Se evidencia que la interventoría veló permanentemente por el cumplimiento oportuno del desarrollo de las actividades contractuales y las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos del contrato objeto de la interventoría, a través de diferentes mecanismos, verificaciones directamente en campo con el diligenciamiento de formatos de control y seguimiento e

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	informes mensuales de interventoría, en los cuales integra entre otros aspectos relevantes la CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, que da cuenta en cada informe; *a la fecha de la presente, el personal, la logística, metodologías, protocolos y temáticas desarrollados por el contratista, así como los productos, materiales, bienes y equipos entregados, han cumplido con las características y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, minuta de los contratos y demás documentos relacionados al mismo y aprobadas inicialmente por la interventoría para cada uno de los productos establecidos en la relación contractual*". *OBSERVACIÓN*: Se aclara que los originales de los tres (03) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación. Conforme a lo expuesto, se evidencia que los formatos anexos que soportan el seguimiento a las actividades ejecutadas, reportando los momentos más relevantes del desarrollo de las actividades, visible en el Anexo 1 **REGISTRO FOTOGRÁFICO** **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3.6	Control de recursos, de las actividades contenidas en los contratos generados en ejecución del proyecto DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 31 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO** • **ANEXO No. 4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO** • **ANEXO No. 11 FORMATOS DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS** • **ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES** Según los soportes relacionados se evidencia que mediante comités técnicos de seguimiento en los cuales se informó sobre el avance de actividades, se

Gobernación de Casanare

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	concertó y se aprobó el cronograma detallado del mes para garantizar el cumplimiento y que se ejecutaran de manera coordinada y aprobados por la interventoría. La interventoría realizó igualmente seguimiento mediante formatos diseñados para tal fin. De igual forma realizó control de programación mensual y avance de las actividades del contrato mediante informes mensuales de interventoría. *OBSERVACIÓN*: Se aclara que los originales de los tres (03) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3.7	Plantear y solucionar los problemas técnicos presentados en desarrollo de las actividades de contrato.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 31 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad.

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 344 al 345.*
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité,

			actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 346 al 354.*
	003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 355 al 358.*
	004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1.Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 359 al 361.*
	001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 363 al 364.*
	002	09-Octubre-	Comité Técnico, para la presentación, revisión y	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o

		2023	aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 365 al 367.*
	003	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 368 al 373.*
	Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de pago de un acta parcial y la liquidación de dos contratos para el respectivo pago de las dos actas de liquidación, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% del contrato objeto de la interventoría. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**			
3.8	Verificación de las actividades realizadas en el contrato que serán la base de las actas que se suscriban en desarrollo del contrato de interventoría.			
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 31 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. Al respecto, se evidencia que la interventoría verificó las actividades ejecutadas por el contratista, para ello utiliza los formatos de verificación en campo diseñados para tal fin, asimismo dio cuenta de los avances de la ejecución de las actividades mediante los informes mensuales de interventoría y en los comités técnicos de seguimiento. Resultado de esa verificación en el marco del cumplimiento de ejecución de las actividades pactadas en los			

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	contratos objeto de la interventoría se generaron un (1) acta de recibo parcial y el acta de liquidación para el contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, y un acta (1) de liquidación para el contrato de suministro 2035 de 2023. sustentadas por la interventoría mediante tres (3) informes de validación para la autorización de los pagos de las tres actas parciales y de liquidación de los contratos objeto de la Interventoría. Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de pago de actas parciales y de liquidación de los contratos para el respectivo pago del acta de liquidación, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% de los contratos objeto de la interventoría. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3.9	Analizar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 31 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO**. Visibles desde el folio 343 hasta el folio 367. Todas las dudas, aclaraciones y casos presentados de carácter técnico, la interventoría los conceptuó mediante comités técnicos y por su naturaleza no generan modificaciones al contrato. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3.10	Mantener el registro permanente de las modificaciones a las especificaciones técnicas, sucedidas durante la ejecución del contrato, lo cual debe quedar registrado en actas.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría

No. 1917 de 2023-07-18 en la página 31, se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. En cumplimiento tal cómo se especifica en la actividad anterior, todas las novedades presentadas de carácter técnico y debido a su naturaleza no conllevaron a modificaciones al contrato, las situaciones surgidas y aclaraciones se formalizaron mediante comités técnicos y de todas las reuniones se generaron actas, tal como se describen a continuación:

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DIA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 344 al 345.*
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 346 al 354.*
003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 355 al 358.*
	004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1.Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 359 al 361.*
	001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 363 al 364.*
	002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 365 al 367.*
	003	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 368 al 373.*

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td></td><td>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.</td></tr>
<tr><td>3.11</td><td>Elaborar los informes técnicos mensuales y o aquellos que son solicitados por la gobernación extraordinariamente o cuando los requiera.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS
En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 32 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes:
<table><tr><th>ITEM / No. INFORME</th><th>PERÍODO INFORME</th><th>UBICACIÓN</th></tr><tr><td>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01</td><td>CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</td><td>Visible Carpeta No. 5, folios 1139 al 1360.</td></tr><tr><td>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02</td><td>CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023</td><td>Visible Carpeta No. 6, folios 1361 al 1450.</td></tr><tr><td>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03</td><td>CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</td><td>Visible Carpeta No. 7, folios 1451 al 1503.</td></tr></table>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.</td></tr>
<tr><td>3.12</td><td>Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactada inicialmente y que requiera el contrato.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

<u>Se evidencia el siguiente contenido:</u>

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 32 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa el siguiente soportes:
.
• Anexo 2: certificado de cumplimiento emitido por interventoría

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.</td></tr>
<tr><td>3.13</td><td>En caso de modificaciones a los contratos, deberá viabilizar técnica, administrativa, financiera y contable los cambios, presentar informe técnico, balance económico, cotizaciones, análisis de rendimientos, cantidades, insumos y transportes para cada actividad prevista.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS</td></tr>
</table>

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td>EJECUTADA</td><td>Se evidencia el siguiente contenido:
En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 32 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes:
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>ADICIONES</td><td>NINGUNA</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIONES</td><td>NINGUNA</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>PRÓRROGAS</td><td>NINGUNA</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>MODIFICACIONES</td><td>NINGUNA</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>CESIÓN</td><td>NINGUNA</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>MULTAS Y SANCIONES</td><td>NINGUNA</td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td>ACCIONES LEGALES</td><td>NINGUNA</td><td>NINGUNA</td></tr>
</table>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.</td></tr>
<tr><td>3.14</td><td>Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

Se evidencia el siguiente contenido:

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 32 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría dentro de los informes mensuales allegados a la supervisión, emitió una CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, la cual da cuenta en cada informe que: "De acuerdo a las verificaciones y revisiones de la interventoría a la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 1192 DE 2023 y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023, suscrito entre la FUNDACIÓN SOCIAL SERES y el DEPARTAMENTO DE CASANARE; a la fecha de la presente, el personal, la logística, metodologías, protocolos y temáticas desarrollados por el contratista, así como los productos, materiales, bienes y equipos entregados, han cumplido con las características y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos relacionados al mismo y aprobadas inicialmente por la interventoría para cada uno de los productos establecidos en la relación contractual".

Igualmente, en los tres informes de validación de la interventoría producto de la verificación y aprobación de los tres informes de ejecución de actividades</td></tr>
</table>

presentados por el contratista objeto de la interventoría certifica el cumplimiento y la autorización de pago en cada informe validado, adjuntos tal como se describe a continuación:

- **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN**

Separador Anexo No. 24.
Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4.

Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4

Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5

Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de pago de un acta parcial y la liquidación de dos contratos para el respectivo pago de dos actas de liquidación, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% del contrato objeto de la interventoría.

Al respecto, en la presente tabla se relaciona los informes parciales de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 y contrato suministro 2035 de 2023, la respectiva validación de la interventoría autorizando el pago y el informe de supervisión generado de la revisión de la validación realizada por la interventoría:

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA				
NÚMERO DE INFORME PARCIAL	**NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN**	**VALOR INFORME PARCIAL**	**VALIDACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	No. 01[8]	18 de octubre de 2022	***$200.799.040,21***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARICAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 24 de octubre de 2023.	
	No. 02[9]	27 de noviembre de 2023	***$ 74.570.969,24***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 27 de noviembre de 2023	
	No. 03[10]	4 de diciembre de 2023	***$ 380.440.536,00***	INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - fecha	

[8] INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[9] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[10] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION No. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	2023. | informe de supervisión 7 de diciembre de 2023 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3.15	Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 33 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. En aras de garantizar la correcta ejecución de las diferentes actividades contractuales, la interventoría mantuvo constante comunicación tanto con el contratista como con la entidad contratante, también realizó seguimiento de actividades en campo con formatos de seguimiento establecidos, participó activamente en comités técnicos y llevó control permanente a las actividades y productos del contrato, según se puede evidenciar en los soportes anexos al presente informe. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
3.16	Revisar, validar y entregar a la supervisión la información de los beneficiarios por municipio de acuerdo a formato de enfoque diferencial de la Gobernación de Casanare.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	***OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS*** *Se evidencia el siguiente contenido:* *En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 33 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría dentro de los informes mensuales allegados a la supervisión, emitió una CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, se evidenció la entrega de la matriz de ciudadanos correspondiente al contrato de prestación de servicios 1192 de 2023, por medio de oficio remisorio con fecha de octubre 30 a la supervisión del contrato, adjunto al oficio se entregó la tabla de población beneficiada con este contrato discriminada por Municipio y CD con la base datos actualizada y alimentada de los adultos mayores que se beneficiaron de la ejecución del proyecto. El día 01 de diciembre de 2023, el contratista hace entrega a*

Gobernación de Casanare
NIT: 8902099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	supervisión de la matriz de población beneficiada correspondiente al contrato de suministros 2035 de 2023 y CD con la información. ***Anexo 17***: • *Oficios de entrega matriz en medio magnético.* • *Cuadro de resumen población beneficiada por cada contrato* *Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de pago de tres actas parciales y la liquidación de los contratos para el respectivo pago del acta de liquidación, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% de los contratos objeto de la interventoría.* ***PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.***
3.17	Realizar la entrega y cargue de información necesaria, en el aplicativo Sistema de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos GESPROY – SGR, con la periodicidad que le sea requerida y de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 33 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría mensualmente entregó a la supervisión la información necesaria para realizar el cargue en el Aplicativo del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control a la Ejecución de Proyectos Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías GESPROY – SGR 3.0., validada mediante las plantillas de cargue de ejecución enviadas por el apoyo a la supervisión y sustentada mediante los informes mensuales de interventoría, allegados a la supervisión. **A continuación, se listan los soportes documentales relacionados en cumplimiento a la presente actividad:** -Separador Anexo No. 27: Informes mensuales **ITEM / No. INFORME** | **PERÍODO INFORME** | **UBICACIÓN**

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

ANEXO No. 29. REPORTES GESPROY. Separador Anexo No. 29. Reportes GESPROY folio 1502 carpeta No. 7

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

3.18	Validar la información presentada por el contratista en la presentación de informes parciales de ejecución de actividades e informe final.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 33 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría revisó y validó cinco informes parciales y el informe de liquidación presentados por el contratista objeto de la interventoría, generando seis informes de validación tal como se describen: • **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN** Separador Anexo No. 24. Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4. Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5

Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de pago de un acta parcial y la liquidación de dos contratos para el respectivo pago de dos actas de liquidación, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% del contrato objeto de la interventoría.

Al respecto, en la presente tabla se relaciona los informes parciales de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro 2035 de 2023, la respectiva validación de la interventoría autorizando el pago y el informe de supervisión generado de la revisión de la validación realizada por la interventoría:

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA

NÚMERO DE INFORME PARCIAL	NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN	VALOR INFORME PARCIAL	VALIDACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN
No. 01[11]	18 de octubre de 2022	***$200.799.040,21***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARICAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 24 de octubre de 2023.

[11] INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	No. 02[12]	27 de noviembre de 2023	$ *74.570.969,24*	INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 27 de noviembre de 2023
	No. 03[13]	4 de diciembre de 2023	$ *380.440.536,00*	INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - fecha informe de supervisión 7 de diciembre de 2023
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.				
3.19	Rendir los informes que le sean requeridos por la administración incluyendo informes del producto de los objetos contratados y/o aquellos que se hayan estipulado en el contrato, dichos informes deben ser entregados cumpliendo con la tabla de retención documental para archivo, dispuesta mediante la ley general de archivo (5942 de 2000 y decreto 4124 de 2004).				
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido:				

[12] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[13] INFORME DE VALIDACIÓN No. 3 DE INTERVENTORÍA – INFORME FINAL No. 03 CONTRATO DE SUMINISTROS 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde la página 33 hasta la página 34 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría según solicitud de la supervisión allegó tres (3) informes mensuales y reportó igualmente de manera mensual el avance del contrato objeto de la interventoría para el cargue en el aplicativo de GESPROY.

Relación de los soportes documentales adjuntos en cumplimiento a la presente actividad:

Los informes de interventoría descritos se listan tal como se describen a continuación, separador Anexo No. 27: Informes mensuales,

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

ANEXO No. 29. REPORTES GESPROY. Separador Anexo No. 29. Reportes GESPROY folio 1502.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

4. *ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES:*	
4.1	Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, si hay lugar a ello, y constatar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la presentación del programa de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de flujos del contrato y el programa de inversión del anticipo.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 112 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. La forma de pago, la cual no contempla anticipo: El Departamento de Casanare girará al contratista el cuarenta (40%) del valor contratado en calidad de anticipo, una vez legalizado y cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato, suscripción del acta de inicio y aprobación del plan de inversión del anticipo. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, deberán reintegrarse a la entidad. El pago se efectuará así: Un noventa (90 % mediante actas parciales de avance de las actividades y presentación de informes con el visto bueno de la interventoría previa amortización del anticipo y un último pago equivalente al diez por ciento (10%) a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte de la interventoría. MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista deberá abrir una cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito, en la que se consignaran los recursos entregados de anticipo. Los recursos entregados por el departamento en calidad de anticipo, solo podrán ser utilizados conforme al plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor previamente a la suscripción del acta de inicio, lo cual, se reflejará en el acta en mención. El Supervisor del contrato deberá requerir al contratista para que este informe y soporte la inversión de; anticipo, cual debe realizarse conforme lo señalado en el plan de inversión del anticipo. Para cada acta de pago y/o recibo se debe tener la acreditación por parte del contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de la Le 828 de 2003, la Le 1150 de 2.007 la Le 1122 de 2007. **ANEXO No. 7 DOCUMENTOS LEGALES.** Separador Anexo No. 7. Documentos legales folio 429 -451 carpeta No. 1 y 2 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
4.2	Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

Gobernación de Casanare
NIT: 8902099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

EJECUTADA	Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde la página 112 hasta la página 113 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN** La interventoría revisó y validó un informe parcial de actividades y dos informes de liquidación, revisando y aprobando cada uno de los informes de ejecución de actividades presentado por el contratista objeto de la interventoría, de los cuales se generan un acta de recibo parcial y dos actas de liquidación un contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro N° 2035 de 2023 objeto de la interventoría: **A continuación, se lista los soportes documentales relacionados en cumplimiento a la presente actividad:** • **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN** Separador Anexo No. 24. Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4. Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4 Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5 Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de pago de un acta parcial y dos actas liquidación del contrato para el respectivo pago, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% de los contratos objeto de la interventoría. Al respecto, en la presente tabla se relaciona los informes parciales de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y 2035 de 2023, la respectiva validación de la interventoría autorizando el pago y el informe de supervisión generado de la revisión de la validación realizada por la interventoría:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA

NÚMERO DE INFORME PARCIAL	NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN	VALOR INFORME PARCIAL	VALIDACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN
No. 01[14]	18 de octubre de 2022	***$200.799.040,21***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARICAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 24 de octubre de 2023.
No. 02[15]	27 de noviembre de 2023	***$ 74.570.969,24***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 27 de noviembre de 2023

[14] INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARICAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[15] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	No. 03[16]	4 de diciembre de 2023	$ *380.440.536,00*	INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - fecha informe de supervisión 7 de diciembre de 2023
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.				
4.3	Conocer las reservas presupuestales existentes, el estado financiero de las actividades registrando las operaciones que se efectúen con los fondos del mismo, además la interventoría debe informar al supervisor el estado del contrato, mediante el informe mensual que especifique el monto de dinero ejecutado, el monto del presupuesto que se asignó a los objetos contratados, la cantidad de presupuesto sobrante y las actividades (en términos de dinero) que falta ejecutar.				
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** <u>Se evidencia el siguiente contenido:</u> En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 37 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES** La interventoría mensualmente presentó informes solicitudes por la supervisión, en los cuales da a conocer a la supervisión acerca de las actividades programadas y ejecutadas, valores, cantidades, porcentajes, ejecución y pendientes por ejecutar, pagos realizados y pendientes por realizar de conformidad a la forma de pago entre otros aspectos relevantes. El ente interventor describe y da cuenta en cada informe de: **<u>ÁREA TÉCNICA</u>**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2.*				

[16] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACIÓN SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. –10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES E HITOS** **17. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD** **A continuación, se lista los tres (3) informes mensuales de interventoría:** Separador Anexo No. 27: Informes mensuales **ITEM / No. INFORME** | **PERÍODO INFORME** | **UBICACIÓN** INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01 | CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | *Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.* INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02 | CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023 | *Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.* INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03 | CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | *Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.* *OBSERVACIÓN:* Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
4.4	Entregar al supervisor junto con el informe mensual correspondiente, el cuadro de control financiero del manual de interventoría en versión actualizado, a través del cual, a manera de registro, se describen las actas financieras que se han tramitado durante la ejecución del proyecto.
DESCRIPCIÓN	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td>ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>
<u>Se evidencia el siguiente contenido:</u>

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde en la página 37 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes:

• ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES

Al respecto, dentro de los informes mensuales de interventoría, la interventoría relaciona en el ÁREA FINANCIERA, los certificados y registros presupuestales que respaldan el contrato, la proyección de pagos en el cual detalla los pagos, su porcentaje y valor así como el control de pagos en el que detalla: PAGO / PORCENTAJE (%) MARCO / VALOR MARCO / ACTA SUSCRITA / PORCENTAJE (%) / VALOR DEL PAGO / TOTAL PAGOS REALIZADOS, puntualizando que el control de pagos implica que los pagos que se autoricen al contratista de acuerdo a los informes y soportes presentados, se ajusten a la forma de pago de acuerdo a los valores marco establecidos, adjuntos así: separador Anexo No. 27: Informes mensuales,

<table>
<tr><th>ITEM / No. INFORME</th><th>PERÍODO INFORME</th><th>UBICACIÓN</th></tr>
<tr><td>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01</td><td>CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</td><td>Visible Carpeta No. 5, folios 1139 al 1360.</td></tr>
<tr><td>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02</td><td>CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023</td><td>Visible Carpeta No. 6, folios 1361 al 1450.</td></tr>
<tr><td>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03</td><td>CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</td><td>Visible Carpeta No. 7, folios 1451 al 1503.</td></tr>
</table>

<u>OBSERVACIÓN</u>: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.
</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos.</td></tr>
</table>

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 37 y 38 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES**. Visibles desde el folio 1139 hasta el folio 1503. • **ANEXO No. 7 DOCUMENTOS LEGALES** Visibles desde el folio 429 hasta el folio 451. Se evidencia que el ente interventor dentro de los informes mensuales que presentó a la supervisión en el **ÁREA FINANCIERA**, dio cuenta: 3. *AVANCE FINANCIERO, en el cual expone el certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal* que respaldan el contrato objeto de la interventoría. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
5. *FUNCIONES DE CARÁCTER JURÍDICO:*	
5.1	Una vez suscrito el contrato al cual se ejerce interventoría, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque éstas permanezcan vigentes hasta su liquidación.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 38 hasta 40 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 27 INFORMES MENSUALES** Se evidencia en los informes mensuales de interventoría que la interventoría realizó la respectiva verificación de las garantías especificando en el **ÁREA ADMINISTRATIVA**, en el ítem 9. CONTROL DE LEGALIDAD, que la interventoría de acuerdo a la minuta del contrato objeto de la interventoría, realizó la respectiva verificación de las garantías que amparan al mismo encontrando que estas corresponden a la cobertura tanto en monto asegurado como a la vigencia de los diferentes amparos. Visible al respecto, un cuadro resumen de las garantías exigidas que da cuenta de la GARANTÍA, VALOR %, VALOR $ y VIGENCIA, seguidamente en CONTROL DE GARANTÍAS, que especifica detalladamente el No. de PÓLIZA; ASEGURADORA; EVENTO: PÓLIZA INICIAL / ACTA DE INICIO; AMPARO, % SMMLV; DESDE HASTA; FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA y ESTADO, exponiendo que de acuerdo al control de legalidad, la garantía única a favor del departamento de Casanare, se encuentra vigente y con la debida aprobación del mismo. La

	interventoría presentó según solicitud de la supervisión tres (3) informes mensuales, los cuales cada uno describe: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** -8. *ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. –10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES E HITOS** **17. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD** **A continuación se lista los tres (3) informes mensuales de interventoría:** Separador Anexo No. 27 : Informes mensuales

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

	OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
5.2	Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al departamento, en especial al ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.
DESCRIPCIÓN	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

ACTIVIDAD EJECUTADA

Se evidencia el siguiente contenido:

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18d en la página 40 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes:

- **ANEXO No. 4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO**

La interventoría, mantuvo una comunicación constante y adecuada con la supervisión, en función de poder tomar decisiones preventivas o correctivas, lo cual se puede evidenciar en las actas de comité técnico de seguimiento generadas, en los cuales igualmente se realizó la aprobación de los cronogramas y se informó sobre el avance de las actividades propendiendo por una buena ejecución del objeto contractual. Se realizaron un total de 7 comités técnicos, cada uno soportado mediante acta, tal como se listan a continuación: **Actas de comités técnicos**

:

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09. *Visible **Carpeta No. 1**, folios 344 al 345.*
002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

				para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 346 al 354.*
	003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 355 al 358.*
	004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1.Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 359 al 361.*
	001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 363 al 364.*
	002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 365*

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

				al 367.
	003	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 368 al 373.*

OBSERVACIÓN: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

5.3	Verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 40 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento de acuerdo a solicitudes realizadas por la supervisión, el ente interventor allegó informes mensuales, los cuales en el **ÁREA ADMINISTRATIVA**, integra los siguientes ítems: *–11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*, en los cuales da cuenta del seguimiento y verificación realizada por la interventoría de acuerdo al personal vinculado requerido en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09. Igualmente en los tres informes de validación que realizó la interventoría producto de la revisión de los tres informes de ejecución de actividades que presentó el contratista objeto de la interventoría para la autorización de los pagos de las actas de recibos parciales y las actas de liquidación, se refleja la VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista objeto de la interventoría, en los cuales "*puntualiza que se realizó la verificación del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista, evidenciándose el cumplimiento en la*

celebración de contratos de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación según el caso, y los respectivos pagos de la seguridad social de los periodos requeridos. Resaltando igualmente que la interventoría revisó financiera y administrativamente la vinculación de personal y transporte como subcontratistas del operador del contrato suscrito con el departamento de Casanare, verificando los contratos, actas de inicio y demás actas suscitas, comprobantes de pago y/o facturas y/o documento equivalente y aportes al sistema de seguridad social integral de cada uno de ellos, de acuerdo a las hojas de vida y especificaciones técnicas previamente aprobadas en el proceso de contratación principal y las aprobadas por interventoría debido a cambios o incorporaciones para el cumplimiento de la ejecución de las actividades. De dicha revisión la interventoría establece que los contratos se encuentran debidamente suscritos, de acuerdo a la modalidad de contratación, los pagos fueron realizados de acuerdo a las cláusulas pactadas para cada subcontratista y se realizaron todos los aportes al sistema de seguridad social integral de los mismos de acuerdo al ingreso base de cotización".
Esto informes de validación de interventoría, se acopian así:

- **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN**

Separador Anexo No. 24.
Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4.

Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4

Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5

Al respecto, en la presente tabla se relaciona los informes parciales de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro 2035, la respectiva validación de la interventoría autorizando el pago y el informe de supervisión generado de la revisión de la validación realizada por la interventoría:

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA				
NÚMERO DE INFORME	**NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN**	**VALOR INFORME PARCIAL**	**VALIDACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	PARCIAL				
	No. 01[17]	18 de octubre de 2022	***$200.799.040,21***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARICAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 24 de octubre de 2023.
	No. 02[18]	27 de noviembre de 2023	**$** ***74.570.969,24***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 27 de noviembre de 2023
	No. 03[19]	4 de diciembre de 2023	**$** ***380.440.536,00***	INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

[17] INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[18] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[19] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

				CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.	No. 2035 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - fecha informe de supervisión 7 de diciembre de 2023

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

5.4	Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 40 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad. Todas las novedades, las inquietudes, casos y aclaraciones técnicas por su naturaleza se formalizaron mediante comités técnicos. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
5.5	Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
DESCRIPCIÓN AVANCE ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 40 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO** • **ANEXO No. 5 ACTAS DE INTERVENTORÍA** La interventoría realizó en el proceso de seguimiento actas de interventoría para dar instrucciones, verificar, aprobar, validar y tratar temas con el contratista objeto de la interventoría, asimismo mediante comités técnicos se trataron los casos presentados.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

A continuación, se lista y se resume los soportes documentales relacionados en cumplimiento a la presente actividad:

ANEXO No 5 **Actas de interventoría**. Separador folio 363 - 367 carpeta No. 1:
Resumen de las Actas de Seguimiento de Interventoría:

No. ACTA	FECHA	TEMAS A TRATAR
001 Aprobación de formatos y entrega de cronogramas e informes	31 DE AGOSTO DE 2023	1. Aprobación de formatos y cronogramas. 2. Observaciones y varios. Visible **Carpeta No. 1**, folios 364
002 presentacion de hojas de vida capacitadores.	31 DE AGOSTO DE 2023	1. Revisión de perfiles y soportes de las hojas de vida según contrato de prestación de servicios 1192 de 2023-09-12. Visible **Carpeta No. 1**, folios 365
003 Seguimiento de la ejecución.	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1. Verificación de la ejecución del contrato 2. Observaciones y varios. Visible **Carpeta No. 1**, folios 366
004 Verificación y seguimiento de las Acciones ejecutadas en el marco del contrato 1192 2023, fichas metodológicas y formatos de evaluación de actividades.	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1. Aprobación de formatos y metodologías. 2. Observaciones y varios. Visible **Carpeta No. 1**, folios 367

Actas de comités técnicos. ANEXO No. 4, Separador folio 343 - 367 carpeta No. 1: RESUMEN ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO SUMINISTRO 2035 DE 2023-0912.

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO			
No. ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**ORDEN DEL DÍA**
001	31-Agos-2023	Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09, celebrado entre el departamento de Casanare y la	1. Conformación del comité técnico del contrato de prestación de servicios N°. 1192 de 2023-06-09. *Visible **Carpeta No. 1**, folios 344 al 345.*

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

			Fundación Sociales Seres.	
	002	31-Agos-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón certificado), entrega de listado de beneficiarios y metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Requisitos de los beneficiarios. 2. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 3. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 4. Entrega de listado de posibles beneficiarios seleccionados por las 3 administraciones municipales. 5.Presentación de metodología para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 6.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 346 al 354.*
	003	20-septiembre-2023	Comité Técnico, de supervisión, verificación de avance y ejecución del desarrollo del contrato de prestación de servicio N° 1192 de 2023-06-09. Y acciones preventivas época electoral.	1. Informe estado de avance y ejecución de las actividades, con corte 20 de septiembre de 2023. 2. Acciones época electoral 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 355 al 358.*
	004	30 de octubre 2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de prestación de servicio N. 1192 de 2023.	1.Balance final de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 2.Suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 359 al 361.*

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	001	09-Octubre-2023	Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12, celebrado entre el departamento de Casanare y la Fundación Sociales Seres.	1. Conformación del comité técnico del contrato de suministro N°. 2035 de 2023-09-12. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 363 al 364.*	
	002	09-Octubre-2023	Comité Técnico, para la presentación, revisión y aprobación de formatos, cronograma de actividades y diseños (pendón), para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.	1. Presentación de formatos requeridos como soporte y/o productos a entregar, para su respectiva verificación y aprobación por parte del comité, para el desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. 2. Presentación y aprobación del cronograma de actividades. 3.Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 365 al 367.*	
	003	27-noviembre -2023	Comité Técnico, para supervisión seguimiento y balance final de ejecución de actividades y suscripción de la respectiva acta de terminación del contrato de suministro N. 2035 de 2023.	1. Balance final de ejecución de actividades del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 2. Suscripción del acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023. 3. Proposiciones y varios. *Visible* ***Carpeta No. 1****, folios 368 al 373.*	
	OBSERVACIÓN: Se aclara, que las originales de las actas de comités técnicos con sus respectivos anexos se encuentran acopiadas en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, folios 2900- 2903 hasta 2935 – 2947 y contrato suministro 2035 2023 folios del 1170 -1188. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**				
5.6	Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.				

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCIÓN AVANCE ACTIVIDAD	OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

Se evidencia el siguiente contenido:

En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 41 se realiza la descripción del desarrollo de la actividad. En cumplimiento la interventoría suscribió el acta de inicio y el acta de terminación, revisó, validó y suscribió un acta de recibo parcial y dos actas de liquidación, producto de un informe parcial de ejecución y dos informe de liquidación presentados por el contratista objeto de la interventoría (contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro 2035 de 2023), validados mediante tres informes *(visibles en el ANEXO No. 27 folios desde 1139 hasta el 1503)*. Igualmente se generaron 7 actas de comité técnico suscritas por los integrantes y participantes del comité *(visibles en el ANEXO No. 54 folios desde 343 hasta el 367)*.

En el siguiente cuadro se relacionan actas de inicio, actas de comité técnico, actas de recibos parciales, acta de terminación y acta de liquidación:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 DE 2023

ACTAS				
No.	**TIPO DE ACTAS**	**FECHA**	**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
1	Acta de Inicio Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18.	29 de agosto de 2023	N/A	N/A
2	Acta de Inicio Contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09.	29 de agosto de 2023	N/A	N/A
3	Acta de Entrega de Anticipo Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09.	08 de septiembre de 2023	N/A	N/A
4	Acta de Entrega de Anticipo Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18.	22 de septiembre de 2023	N/A	N/A
5	Acta Parcial N°01 contrato N° 1192 de 2023-06-09	26 de Octubre de 2023	N/A	N/A
6	Acta terminación Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09.	30 de octubre de 2023	N/A	N/A

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	7	Acta liquidación Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09.	27 de noviembre de 2023	N/A	N/A

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2035 DEL 2023

ACTAS				
No.	**TIPO DE ACTAS**	**FECHA**	**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
1	Acta de Inicio Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.	28 de septiembre de 2023	N/A	N/A
2	Acta de Entrega de Anticipo Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.	03 de octubre de 2023	N/A	N/A
3	Acta de terminación de Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.	28 de noviembre de 2023	N/A	N/A
4	Acta de liquidación de Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12	6 de diciembre de 2023	N/A	N/A

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

5.7	Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la ley 789 de 2.002, ley 797 de 2.003 y sus decretos reglamentarios.
DESCRIPCIÓN AVANCE ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 41 se describe desarrollo de la actividad y en cumplimiento se evidencia que, de acuerdo a solicitudes realizadas por la supervisión, el ente interventor allegó informes mensuales, los cuales, en el **ÁREA ADMINISTRATIVA**, integra los siguientes ítems: *–11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*, reflejando que en el seguimiento y verificación realizada por la interventoría de acuerdo al personal vinculado requerido en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09, se está cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social integral durante el desarrollo de las actividades en el (*especifica el mes del desarrollo de las actividades)*, manifestando que dará

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

cuenta y anexa los respectivos soportes de pago en los informes de validación para la autorización de pagos parciales solicitados por el contratista FUNDACIÓN SOCIAL SERES en el cumplimiento de la ejecución de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09 Y contrato de suministros 2035 de 2023-09-12, objeto de la presente interventoría. Adicionalmente, en los informes mensuales, la interventoría entregó diligenciada la *MATRIZ DE RELACIÓN DE PERSONAL*, solicitada por la supervisión, en la cual se detalla el No. CONTRATO / NOMBRE / CÉDULA / OBJETO / FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN / *TIEMPO EN MESES / VALOR*, dejando estipulada en la OBSERVACIÓN: se anexa certificación del revisor fiscal de la verificación de cumplimiento de la obligación de aportes de seguridad social del personal vinculado para el desarrollo de las actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09 y contrato de suministros N° 2035 de 2023-09-12, matriz firmada por el Representante Legal del contratista y Representante Legal de la interventoría. Visible en los informes: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 y contrato de suministro N° 2035 de 2023-09-12, firmada por BLANCA CECILIA SUAREZ, Revisor Fiscal.

En efecto en los tres informes de validación que realizó la interventoría producto de la revisión de los tres informes de ejecución de actividades que presentó el contratista objeto de la interventoría para la autorización de los pago de acta de recibo parcial y el acta de liquidación, se refleja la VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista objeto de la interventoría, en los cuales "*puntualiza que se realizó la verificación del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista, evidenciándose el cumplimiento en la celebración de contratos de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación según el caso, y los respectivos pagos de la seguridad social de los periodos requeridos. Resaltando igualmente que la interventoría revisó financiera y administrativamente la vinculación de personal y transporte como subcontratistas del operador del contrato suscrito con el departamento de Casanare, verificando los contratos, actas de inicio y demás actas suscitas, comprobantes de pago y/o facturas y/o documento equivalente y aportes al sistema de seguridad social integral de cada uno de ellos, de acuerdo a las hojas de vida y especificaciones técnicas previamente aprobadas en el proceso de contratación principal y las aprobadas por interventoría debido a cambios o incorporaciones para el cumplimiento de la ejecución de las actividades. De dicha revisión la interventoría establece que los contratos se encuentran debidamente suscritos, de acuerdo a la modalidad de contratación, los*

pagos fueron realizados de acuerdo a las cláusulas pactadas para cada subcontratista y se realizaron todos los aportes al sistema de seguridad social integral de los mismos de acuerdo al ingreso base de cotización".

A continuación, se lista los soportes documentales relacionados en cumplimiento a la presente actividad:

- Separador Anexo No. 27: Informes mensuales

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

OBSERVACIÓN: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

- **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN**

Separador Anexo No. 24.
Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4.

Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4

Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

5.8	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.
DESCRIPCIÓN AVANCE ACTIVIDAD	Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 41 se evidencia la justificación del desarrollo de la actividad. La interventoría en cumplimiento a sus funciones no se presentaron peticiones ni solicitudes de particulares durante la ejecución de los contratos. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
5.9	Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas competentes.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 41 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. La interventoría validó y reportó mensualmente la información de acuerdo al seguimiento del avance de la programación para el cargue respectivo en el Aplicativo del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control a la Ejecución de Proyectos Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías GESPROY – SGR 3.0., correspondiente al **PROYECTO BPIN: 2022005850036**, entregando informes mensuales de interventoría a la supervisión, los cuales describen cada uno: **ÁREA TÉCNICA**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.* **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. –10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES E HITOS**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

<table>
<tr><td></td><td>

17. <u>CERTIFICACIÓN DE CALIDAD</u>

<u>FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:</u> - *MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09 y contrato suministro 2035 de 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS No. CPS No. 1192 DE 2023-06-09 y contrato suministro 2035 de 2023-09-12. -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-16.*

A continuación, se lista los soportes documentales relacionados en cumplimiento a la presente actividad:

- Separador Anexo No. 27: Informes mensuales

ITEM / No. INFORME	PERÍODO INFORME	UBICACIÓN
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 5****, folios 1139 al 1360.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 6****, folios 1361 al 1450.*
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03	CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	*Visible* ***Carpeta No. 7****, folios 1451 al 1503.*

<u>OBSERVACIÓN</u>: Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respectivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación.

- **ANEXO No. 29. REPORTES GESPROY**. Separador Anexo No. 29. Reportes GESPROY folio 1505 carpeta No.7

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.

</td></tr>
<tr><td>5.10</td><td>Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA</td><td>OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS

<u>Se evidencia el siguiente contenido:</u></td></tr>
</table>

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 41 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría mediante informe de validación realizó la respectiva revisión y verificación para la autorización del pago del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro 2035 de 2023, de conformidad al informe presentado por el contratista para la liquidación del contrato y al respecto el día 27 de noviembre de 2023 y 6 de diciembre 2023, se suscribieron en común acuerdo por las partes el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro 2035 de 2023. **A continuación, se relacionan los soportes documentales descritos en cumplimiento de la presente actividad:** • **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN** Separador Anexo No. 24. Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4. Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4 Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5 **ANEXO No. 7 Y 16 DOCUMENTOS LEGALES** Separador Anexo No. 16. Documentos legales desde el folio hasta el folio 639 - 646 en 1 carpeta No. 3 SEPARADOR Anexo No 7 ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 de 2023 desde el folio 436 hasta el folio 439, carpeta No. 1 y el contrato de suministros N° 2034 de 2023 desde el folio 448 hasta el folio 451, carpeta No. 1 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**	
5.11	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS**	

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

EJECUTADA	Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 41 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento la interventoría dentro de sus funciones y de conformidad con la normatividad vigente realizó todas las actuaciones para llevar a buen término el objeto del contrato objeto de la interventoría. La interventoría validó información sobre el estado del contrato a la supervisión respecto al avance físico y pagos realizados al contrato objeto de la interventoría, con el fin de ser reportados al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –SIRECI de la contraloría general de la nación. **ANEXO No. 29. REPORTES SIRECI**. Separador Anexo No. 29. Reportes SIRECI 1507 y 1503 carpeta No. 7 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**

6. *LIQUIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONTRATOS.* Otra de las actividades de obligatorio cumplimiento de la interventoría, dentro del manejo administrativo de los contratos, es la liquidación de las actividades (entendiéndose como la liquidación de las actividades que el ejecutor contrató para cumplir con los objetos del contrato al cual se le ejerce interventoría), así como de los contratos sobre los cuales se les ejerce interventoría. Por lo tanto debe realizar y presentar como mínimo:

6.1	Actas de terminación de los contratos y sus actividades.
DESCRIPCIÓN AVANCE ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 41 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. En cumplimiento se suscribió por las partes el día 30 de octubre de 2023 el acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09, objeto de la interventoría con la siguiente observación: OBSERVACIÓN: La presente acta obedece a la terminación del contrato por vencimiento de plazo. El contratista, deberá presentar el informe descriptivo de ejecución de las actividades, en medio físico y magnético, con los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisadas, verificadas y validadas por la interventoría, conforme lo establece el contrato de consultoría N° 1917 de fecha 18 de julio de 2023, cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y

	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", para realizar el proceso de liquidación y 27 de noviembre de 2023 el acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12, objeto de la interventoría con la siguiente observación: OBSERVACIÓN: La presente acta obedece a la terminación del contrato por vencimiento de plazo. El contratista, deberá presentar el informe descriptivo de ejecución de las actividades, en medio físico y magnético, con los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisadas, verificadas y validadas por la interventoría, conforme lo establece el contrato de consultoría N° 1917 de fecha 18 de julio de 2023, cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. para realizar el proceso de liquidación "la cual se encuentra publicada en el portal SECOP II. También se evidencia que la interventoría verificó la terminación de los subcontratos suscritos para llevar a cabo las actividades del operador para cumplir con el objeto contractual, en los tres informes de validación que realizó la interventoría producto de la revisión de los tres informes de ejecución de actividades que presentó el contratista objeto de la interventoría para la autorización de los pagos de acta de recibo parcial y las actas de liquidación, se refleja la VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista objeto de la interventoría, en los cuales "*puntualiza que se realizó la verificación del personal vinculado en la ejecución de las actividades relacionadas y las condiciones garantizadas por el contratista, evidenciándose el cumplimiento en la celebración de contratos de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación según el caso, y los respectivos pagos de la seguridad social de los periodos requeridos. Resaltando igualmente que la interventoría revisó financiera y administrativamente la vinculación de personal y transporte como subcontratistas del operador del contrato suscrito con el departamento de Casanare, verificando los contratos, actas de inicio y demás actas suscitas, comprobantes de pago y/o facturas y/o documento equivalente y aportes al sistema de seguridad social integral de cada uno de ellos, de acuerdo a las hojas de vida y especificaciones técnicas previamente aprobadas en el proceso de contratación principal y las aprobadas por interventoría debido a cambios o incorporaciones para el cumplimiento de la ejecución de las actividades. De dicha revisión la interventoría establece que los contratos se encuentran debidamente suscritos, de acuerdo a la modalidad de*	

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	contratación, los pagos fueron realizados de acuerdo a las cláusulas pactadas para cada subcontratista y se realizaron todos los aportes al sistema de seguridad social integral de los mismos de acuerdo al ingreso base de cotización", • **ANEXO No. 3 INFORMES DE VALIDACIÓN** Separador Anexo No. 3. Informes de validación, 2427 carpeta No. 9. Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 2428 hasta el folio 2486, carpeta No. 9. Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 3102 hasta el folio 3222, carpeta No. 12. Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 3223 hasta el folio 3345, carpeta No. 13. Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de pago de un acta parcial y dos liquidaciones del contrato para el respectivo pago del acta de liquidación, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% del contrato objeto de la interventoría. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
6.2	Actas de liquidación final del contrato.
DESCRIPCIÓN AVANCE ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** <u>Se evidencia el siguiente contenido:</u> En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 42 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. Se realizó el respectivo proceso de liquidación con la revisión y validación del informe final para la liquidación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023 y contrato de suministro N° 2035 de 2023 presentado por el contratista objeto de la interventoría, certificando el cumplimiento y la autorización del pago del acta de liquidación. Al respecto, se suscribió el acta de liquidacion día 27 de noviembre de 2023 del contrato 1192 de 2023 y el dia 6 de diciembre 2023 el contrato 2035 de 2023 en común acuerdo por las partes, soportada mediante los siguientes documentos: • **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	Separador Anexo No. 24. Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4. Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4 Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5 **ANEXO No. 7 Y 16 DOCUMENTOS LEGALES** Separador Anexo No. 16. Documentos legales desde el folio hasta el folio 639 - 646 en 1 carpeta No. 3 SEPARADOR Anexo No 7 ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 de 2023 desde el folio 436 hasta el folio 439, carpeta No. 1 y el contrato de suministros N° 2034 de 2023 desde el folio 448 hasta el folio 451, carpeta No. 1 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
6.3	Presentar informe final consolidado de acuerdo al contenido de los informes antes descritos en medio físico original y dos copias y magnético.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** <u>Se evidencia el siguiente contenido:</u> En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 42 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento mediante comunicación de fecha 13 de diciembre de 2023, Edelmira Sierra Gutiérrez, presenta informe final consolidado del seguimiento realizado al contrato objeto de la interventoría para la liquidación del contrato de consultoría No. 1192 de 2023-06-09 en la cual refiere que consta de 1260 folios distribuidos en 7 carpetas 4 solapas en 2 cajas de archivo así como copia digital del mismo. La interventoría presentó durante el proceso de seguimiento tres (3) informes mensuales con los respectivos anexos y con el siguiente contenido: **<u>ÁREA TÉCNICA</u>**: *-1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL. –2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. -3. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD. -4. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD. -5.*

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	CONTROL DE PROGRAMACIÓN. - 6. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. -7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. **ÁREA ADMINISTRATIVA:** *-8. ESTADO DEL CONTRATO. –9. CONTROL DE LEGALIDAD. –10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ. –11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. –12. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.* **ÁREA FINANCIERA:** *-13. AVANCE FINANCIERO. 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO.* **15. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **16. OBSERVACIONES E HITOS** **17. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD** **FORMATOS DILIGENCIADOS SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN:** - *MATRIZ RELACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN CANTIDAD Y RECURSOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS CPS No. 1192 DE 2023-06-09. Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CPS No. 1192 DE 2023-06-09. Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 -MATRIZ RELACIÓN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18.* ***OBSERVACIÓN:*** Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
6.4	Archivo fotográfico
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 desde en la página 42 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad y en cumplimiento anexa los siguientes soportes: • **ANEXO No. 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO** **ANEXO No. 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO** Separador Anexo No. 1. Registro fotográfico folio 290 al 313 carpeta No. 1. S

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	REGISTRO FOTOGRÁFICO actividades validadas por la interventoría contrato 1192 y 2035 del 2023. Vale precisar igualmente que, dentro del contenido de los informes mensuales de interventoría, el ente interventor reporta registro fotográfico del seguimiento aleatorio a las actividades desarrolladas por el contratista objeto de la interventoría. ***OBSERVACIÓN:*** Se aclara que los originales de los tres (3) informes mensuales de la interventoría con sus respetivos oficios de solicitud por la supervisión y comunicaciones mediante las cuales se allegan, así como los anexos son acopiados por la supervisión y se remiten al expediente del contrato de consultoría No. 1917 de 2023 con todos los documentos de la presente liquidación. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
6.5	Presentar los rendimientos financieros debidamente sustentados.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 42 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. ***Anexo 23. Soportes de rendimientos financieros.*** Es de aclarar, que el ente interventor dentro de los informes mensuales que presentó a la supervisión en el **ÁREA FINANCIERA**, da cuenta: 13. *AVANCE FINANCIERO, en el cual expone el certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, la proyección de pagos en el cual detalla los pagos, su porcentaje y valor así como el control de pagos en el que detalla: PAGO / PORCENTAJE (%) MARCO / VALOR MARCO / ACTA SUSCRITA / PORCENTAJE (%) / VALOR DEL PAGO / TOTAL PAGOS REALIZADOS, especificando que el control de pagos implica que los pagos que se autoricen al contratista de acuerdo a los informes y soportes presentados, se ajusten a la forma de pago de acuerdo a los valores marco establecidos.* **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**
6.6	Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y la supervisión las actas de recibo parciales y final de acuerdo al sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD, empleado por el departamento y verificar su adecuado trámite.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS
	Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 42 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. Al respecto, el contratista objeto de la interventoría, presentó tres (3) informes de ejecución de actividades para el recibo de un (1) acta de recibo parcial y dos informe para la liquidación de los contratos 1192 y 2035 del 2023, los cuales cada uno fue revisado y validado por la interventoría mediante informes de validación, generando de ese proceso tres informes de validación que certifican el cumplimiento y la autorización de los tres pagos, producto de ello se firmaron en común acuerdo con las partes un (1) acta de recibo parcial y dos acta de liquidación, cumpliendo con procedimiento del departamento, las cuales fueron pagadas y publicadas en el portal del SECOP II. **A continuación, se lista y se resume los soportes documentales relacionados en cumplimiento a la presente actividad:** • **ANEXO No. 24,25 y 26 INFORMES DE VALIDACIÓN** Separador Anexo No. 24. Informe de validación No. 1 correspondiente al acta de recibo parcial No. 1 desde el folio 744 hasta el folio 857 carpeta No. 3 y 4. Informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 1192 de 2023 desde el folio 858 hasta el folio 1011, carpeta No.4 Continuación informe de validación correspondiente al acta de liquidación contrato 2035 de 2023 desde el folio 1012 hasta el folio 1129, carpeta No. 4 y 5 Según los informes de validación relacionados, la interventoría revisó y validó tres informes parciales para la aprobación de un pago de un acta parcial y la liquidación del contrato para el respectivo pago de dos actas de liquidación, los cuales dan cuenta de la ejecución del 100% del contrato objeto de la interventoría. Al respecto, en la presente tabla se relaciona el informe parcial de ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, la respectiva validación de la interventoría autorizando el pago y el informe de

supervisión generado de la revisión de la validación realizada por la interventoría:

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 2035 DE 2023-09-12 SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA

NÚMERO DE INFORME PARCIAL	NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN	VALOR INFORME PARCIAL	VALIDACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN
No. 01[20]	18 de octubre de 2022	***$200.799.040,21***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 24 de octubre de 2023.
No. 02[21]	27 de noviembre de 2023	**$ *74.570.969,24***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 27 de noviembre

[20] INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[21] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

					de 2023
	No. 03[22]	4 de diciembre de 2023	$ ***380.440.536,00***	INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - fecha informe de supervisión 7 de diciembre de 2023
	ANEXO No. 7 Y 16 DOCUMENTOS LEGALES Separador Anexo No. 16. Documentos legales desde el folio hasta el folio 639 - 646 en 1 carpeta No. 3 SEPARADOR Anexo No 7 ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 de 2023 desde el folio 436 hasta el folio 439, carpeta No. 1 y el contrato de suministros N° 2034 de 2023 desde el folio 448 hasta el folio 451, carpeta No. 1 **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**				
6.7	En todo caso la interventoría se llevará a cabo según lo estipulado por la resolución 256 de 2004, por la cual se adopta el manual de interventoría versión 0 del departamento de Casanare o el acto que la modifique o				

[22] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	sustituya.	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EJECUTADA	**OBSERVACIONES/SOPORTES DOCUMENTALES VERIFICADOS** Se evidencia el siguiente contenido: En el informe de ejecución final para la liquidación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 en la página 43 se evidencia la descripción del desarrollo de la actividad. Se evidencia que la Interventoría, llevó a cabo el proceso de interventoría al contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09 y contrato de suministro 2035 de 2023-09-12, según el manual de Interventoría versión 0 del departamento de Casanare, resolución 256 del 2004 y de conformidad a lo establecido en el contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, especificaciones técnicas del numeral 4.1. del estudio previo No. 2023-01541, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos pactados a través de los diferentes ejercicios de evaluación en el alistamiento, seguimiento y verificación del cumplimiento de las diferentes actividades ejecutadas por el contratista objeto de la interventoría, utilizando diferentes medios y herramientas, tal como se sustenta en el informe presentado con sus respectivos soportes anexos. **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%.**	

Se constata sobre el **EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO** para el desarrollo de las actividades de la interventoría: Visible en la Carpeta No. 3: Folio 657 Separador **PROFESIONAL No. 1 DIANA RINCÓN**. Folios desde el 658 hasta el folio 681 se evidencia los siguientes soportes: hoja de vida, contrato, comprobantes de pago, nómina, liquidación de prestaciones sociales, comprobantes de seguridad social. Separador **PROFESIONAL No. 2 NÉSTOR FABIÁN CHAPARRO**. Folios desde el 682 hasta el folio 702 se evidencia los siguientes soportes: hoja de vida, contrato de prestación de servicios, acta de liquidación del contrato, comprobantes de pago, comprobantes de seguridad social. **AUXILIAR ADMINISTRATIVO CATALINA RAMIREZ**. Folios desde el 703 hasta el folio 721 se evidencia los siguientes soportes: hoja de vida, contrato de prestación de servicios, acta de liquidación, comprobantes de pago, comprobantes de seguridad social.

Según lo expuesto se evidencia, que el equipo mínimo requerido es el mismo ofertado, evidenciándose en la propuesta las hojas de vida con todos los soportes que acreditan el perfil y la experiencia, evaluadas en el ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA **No. CAS-OAJ-MC-040-2023** en el numeral 4.8. Personal y Equipo Mínimo Requerido:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

Al respecto, se evidencia que los soportes dan cuenta del personal mínimo requerido ofertados por el contratista, cumpliendo con contratos debidamente suscritos y liquidados, así como los pagos y aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

De otro lado en cuanto al servicio de transporte, documentación y papelería se evidencia Carpeta No. 1: Folio 433 Separador **TRANSPORTE, DOCUMENTACIÓN Y PAPELERÍA** posteriormente los folios 434 al 739 muestran los comprobantes del servicio del transporte, alquiler de oficina, equipos y papelería.

Se evidencia la MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023-07-18 (visible folio 559 hasta 560, carpeta No.2), registrando el 100% de la ejecución, certificando el cumplimiento del pago de parafiscales y de la veracidad de la información, firmados por el revisor fiscal y representante legal EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, las cuales dan cuenta: *"**CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:** De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en todos sus aspectos, en concordancia con la Ley 828 de 2003. EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ con Cedula 24.227.103, me permito Certificar que de acuerdo a las normas de Auditorias Generalmente Aceptadas en Colombia y a los estados Financieros de la empresa, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago correspondientes a los aportes parafiscales (SISTEMA DE SALUD-EPS, ARP, PENSIONES-AFP y APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA) de los empleados vinculados"*[23]. *"**CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD DE INFORMACIÓN CERTIFICAN QUE:** El suscrito revisor fiscal, MYRYAM GUTIÉRREZ PATIÑO , identificada con cédula de ciudadanía No. 46.379.959 de Sogamoso (Boyacá), en mi calidad de revisor fiscal de EDELMIRA SIERRA G. Asesorías y consultorías cedula 24.227.103 -3, representada legalmente por la señora EDELMIRA SIERRA G identificado con cedula de ciudadanía No. 24.227.103, manifestamos bajo gravedad de juramento que es de total veracidad, confiabilidad y responsabilidad absoluta todos los soportes entregados y la información presentada en la ejecución para la liquidación del contrato 1917 de 2023 cuyo objeto es:* **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.** *", dejando constancia que se invirtieron la totalidad de los recursos asignados para llevar a cabo el objeto contractual y se encuentra a Paz Y Salvo por todo concepto de pago a todos sus proveedores de Bienes y Servicios así como con los prestadores de servicios vinculados en el equipo requerido para la ejecución del contrato y cumplir con la entrega del 100% de los productos establecidos según la minuta del contrato CLÁUSULA VALOR DEL CONTRATO y que da cuenta la MATRIZ DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 de 2023-07-18 que se entrega en el informe final para la liquidación. Según lo expuesto, se **CERTIFICA** que toda la información suministrada a la supervisión en el marco de la ejecución del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18 cuenta con todos los respaldos, pagos de seguridad social según ingreso base de cotización del personal vinculado a que hubo lugar de acuerdo a la modalidad en que fue*

[23] CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PARAFISCALES, firmados por el revisor fiscal y representante legal de Edelmira Sierra Gutiérrez. Visible folio 466 hasta 477.

contratado y soportes contables emitidos por EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ identificada con cedula N° 24 227103, cumpliendo a su vez con los impuestos de ley y con todas sus políticas internas de pago de la entidad"[24]. El folio muestra la certificación de la junta central de contadores y la tarjeta profesional del contador público MYRIAM GUTIÉRREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 47379959 de SOGAMOSO (BOYACÁ). Tarjeta Profesional No. 119676-T.

2.10. MATRIZ DE EJECUCIÓN POR PRODUCTOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023:

MATRIZ EJECUCIÓN POR PRODUCTOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE 2023 FECHA DE CORTE: NOVIEMBRE 28 DE 2023						
VOLUMEN	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR POR ACTIVIDAD CONTRATADO**	**VALOR POR ACTIVIDAD AVANCE**	**% AVANCE**
1. ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL						
1	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL	UND	1	$5.716.366,85	$5.716.366,85	100%
2	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA					
2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN						
1	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	UND	1	$ 14.117.615,02	$ 14.117.615,02	100%
2	FUNCIONES TÉCNICAS	UND	1	$ 25.745.852,02	$ 25.745.852,02	100%
3	FUNCIONES FINANCIERAS	UND	1	$ 3.915.955,37	$ 3.915.955,37	100%
4	FUNCIONES CONTABLES	UND	1	$ 3.941.080,22	$ 3.941.080,22	100%
5	FUNCIONES DE CARÁCTER JURÍDICO	UND	1	$ 2.893.230,52	$ 2.893.230,52	100%
SUBTOTAL				$56.330.100,00	$56.330.100,00	100%
IVA 19%				$10.702.719,00	$10.702.719,00	
COSTO FINAL				**$67.032.819,00**	**$67.032.819,00**	**100%**

2.10.1. GRÁFICA DE EJECUCIÓN POR PRODUCTOS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1987 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023:

PRODUCTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO

[24] CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD DE INFORMACIÓN, firmadas por el revisor fiscal y representante legal de Edelmira Sierra Gutiérrez. Visible folio 224 Y 225

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

1. ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	**$ 5.716.366,85**	**$ 5.716.366,85**	**100,00%**
2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION	**$ 50.613.733,15**	**$56.330.100,00**	**100,00%**
TOTAL	**$67.032.819,00**	**$67.032.819,00**[25]	**100,00%**



La matriz y gráfica muestran la ejecución del 100%, de acuerdo al presupuesto pactado contractualmente en la CLÁUSULA VALOR DEL CONTRATO, descrito y soportado en cada una de las actividades de la CLÁUSULA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18.

2.11. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA SUPERVISIÓN

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA SUPERVISIÓN				
FECHA	**DOCUMENTO**	**ENVIADO A**	**REFERENCIA/ ASUNTO**	**OBSERVACIÓN**
29 agosto 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para	Documentos correspondientes al acta

[25] Valor con **IVA 19,00%**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01		publicación en el SECOP contrato 1192-2023	de inicio del contrato 1192 de 2023-06-09.
29 agosto 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 1917-2023	Documentos correspondientes al acta de inicio del contrato 1917 de 2023-07-18.
29 de agosto 2023	Oficio 610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09	Aprobación de formatos y cronograma contrato 1192 del 2023.	Recibe Edelmira sierra 29/08/2023 hora 5:25pm
08 septiembre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 1102-2023	Documentos correspondientes al acta de entrega de anticipo No. 1 del contrato 1192 de 2023-06-09.
18 de septiembre	Oficio/610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09	Comité de seguimiento y acciones preventivas época electoral	Se envía vía correo electrónico asesoríayconsultoriaedelmira@gmail.com
21 septiembre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 1917-2023	Documentos correspondientes al acta de entrega de anticipo No. 1 del contrato 1917 de 2023-07-18.
27 de septiembre 2023	Oficio / 610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Suministro No. 2035 de 2023-09-12	Conformación comité técnico y proyección ejecución del contrato 2035 del 2023	Se envía vía correo electrónico asesoríayconsultoriaedelmira@gmail.com
27 de septiembre 2023	Oficio/ 610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-	Solicitud Informe corte 30 septiembre 2023	Recibo 27 de septiembre 2023 3:48pm catalina Ramirez.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

		07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09		
28 septiembre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 2035-2023	Documentos correspondientes al acta de inicio del contrato 2035 de 2023-06-09.
24 octubre 2022	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 1192-2023	Documentos correspondientes al informe parcial No. 1 del contrato 1192 de 2023-06-09.
27 de octubre 2023	Oficio/ 610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09 y contrato de suministro 2035 / 2023-09-12	Solicitud Informe corte 30 octubre 2023	Se envía vía correo electrónico asesoríayconsultoriaedelmira@gmail.com
28 de octubre 2023	Oficio/ 610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09	Asunto: Suscripción acta terminación CPS No. 1192 de 2023-06-09.	Se envía vía correo electrónico asesoríayconsultoriaedelmira@gmail.com
30 octubre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 1192-2023	Acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09.
24 de noviembre 2023	Oficio/ 610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 2035 de 2023-09-12	Asunto: Suscripción acta terminación CPS No. 2035 de 2023-07-18.	Se envía vía correo electrónico asesoríayconsultoriaedelmira@gmail.com
24 de	Oficio/ 610	Doctora Edelmira Sierra	Asunto: Suscripción	Se envía vía correo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

noviembre 2023		Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 2035 de 2023-07-18	acta terminación CPS No. No. 2035 de 2023-07-18	electrónico asesoríayconsultoriaedelmira@gmail.com
27 noviembre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 2035-2023	Acta de terminación del contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.
28 noviembre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 1197-2023	Acta de terminación del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18.
28 de noviembre 2023	Oficio/ 610	Doctora Edelmira Sierra Gutiérrez R/L Contrato de Consultoría No. 1917 de 2023-07-18 Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 2035 de 2023-07-18	Solicitud Informe corte 30 noviembre 2023	Se envía vía correo electrónico asesoríayconsultoriaedelmira@gmail.com
28 noviembre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 1192-2023	Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09.
07 diciembre 2023	REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP/ FO-AB-73 23-07-2020 V. 01	Oficina Asesora Jurídica	Remisión de documentos para publicación en el SECOP contrato 2035-2023	Acta de liquidación del contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12.

FUENTE: Elaboración a partir de las comunicaciones enviados por la supervisión durante el periodo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023.

2.12. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ENVIADO A**	**COPIA DEL ORIGINAL**	**REFERENCIA/ ASUNTO**	**OBSERVACIÓN**
06 de Octubre de	001	JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO		Remisión informe de	Conforme a las obligaciones contraídas en

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

2023		DIRECTORA TÉCNICA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL- GOBERNACIÓN DE CASANARE Supervisor contrato de prestación de servicios No. 1192 de 09-06-2023		interventoría con corte de septiembre 30 2023	el contrato de consultoría N° 1917 de 2023-07-18 y en respuesta a la solicitud realizadas por medio de oficio con fecha de septiembre 27 me permito adjuntar informe y anexos de interventoría con corte a 30 septiembre de 2023 anexo 293 folios.
18 de octubre de 2023	002	JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO DIRECTORA TÉCNICA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL- GOBERNACIÓN DE CASANARE Supervisor		Informe de avance para pago acta parcial.	Conforme a las obligaciones contraídas en el contrato de consultoría N° 1917 de 2023-07-18, me permito adjuntar informe y anexos de actividades avaladas para pago parcial del contrato 1192 – 2023.
06 de Noviembre de 2023	003	JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO DIRECTORA TÉCNICA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL- GOBERNACIÓN DE CASANARE Supervisor contrato de prestación de servicios No. 1192 de 09-06-2023		Remisión informe de interventoría con corte de octubre 30 2023	Conforme a las obligaciones contraídas en el contrato de consultoría N° 1917 de 2023-07-18 y en respuesta a la solicitud realizadas por medio de oficio con fecha de octubre 27 me permito adjuntar informe y anexos de interventoría con corte a 31 octubre de 2023 anexo 88 folios.
27 de Noviembre de 2023	003	JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO DIRECTORA TÉCNICA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL- GOBERNACIÓN DE CASANARE Supervisor contrato de prestación de servicios No. 1192 de 09-06-2023		Remisión informe de liquidación contrato 1192 2023-06-09	Conforme a las obligaciones contraídas en el contrato de consultoría N° 1917 de 2023-07-18, me permito adjuntar informe liquidación y anexos de actividades avaladas para pago final del contrato 1192 – 2023

04 de diciembre de 2023	003	JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO DIRECTORA TÉCNICA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL-GOBERNACIÓN DE CASANARE Supervisor contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12		Remisión informe de liquidación contrato 2035 2023-06-09	Conforme a las obligaciones contraídas en el contrato de consultoría N° 1917 de 2023-07-18, me permito adjuntar informe liquidación y anexos de actividades avaladas para pago final del contrato 2035 – 2023
04 de diciembre de 2023	003	JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO DIRECTORA TÉCNICA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL-GOBERNACIÓN DE CASANARE Supervisor contrato de prestación de servicios No. 1192 de 09-06-2023 y contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12		Remisión informe de interventoría con corte de noviembre 30 2023	Conforme a las obligaciones contraídas en el contrato de consultoría N° 1917 de 2023-07-18 y en respuesta a la solicitud realizadas por medio de oficio con fecha de noviembre 28 me permito adjuntar informe y anexos de interventoría con corte a 30 noviembre de 2023 anexo 54 folios.

2.13. REGISTRO DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES.

MATRIZ DE REQUEREMIENTOS Y/O SOLICITUDES			
REQUERIMIENTO/SOLICITUD	**OFICIO No.**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
Asunto: ***Solicitud informe corte 30 septiembre 2023:*** • Los formatos definidos concomitante a las funciones de interventoría para el seguimiento y control en el cumplimiento y ejecución del Contrato de prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09 ; así como los soportes de revisión y validación de las hojas de vida del personal idóneo vinculado, de conformidad a los perfiles requeridos para el desarrollo de las actividades en cumplimiento del objeto del contrato; verificación y validación de la documentación de vehículos y conductores de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas; temáticas y metodologías de los encuentros de orientación, soporte de revisión y verificación de la documentación precontractual y la verificación correspondiente de los productos y soportes a entregar en la	*610.85*	Septiembre 27 de 2023	Se envía vía correo electrónico asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

ejecución de las actividades pactadas. • Informe de avance de actividades con su respectivo registro fotográfico con corte a 30 de septiembre de 2023 del Contrato de Prestación de Servicios No 1192 de 2023-06-09, cuyo objeto es: "DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". dividida en los ítems tal como lo describe la actividad 2 de las ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS contempladas en la cláusula 2.18 de la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18. Es de aclarar que toda la información suministrada debe realizarse con avance acumulado al corte del informe, detallando igualmente el control de la programación mes a mes. • El informe debe dar cuenta del porcentaje de avance físico por actividad contractual en relación a cada una de las actividades a desarrollar contempladas en la *CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA* de la Minuta del Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09, Págs. 3-4 así como el porcentaje de avance de ejecución medido de acuerdo a las cantidades ejecutadas según el presupuesto establecido. • En cuanto al cumplimiento y ejecución del Contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023, me permito solicitarle los soportes de vinculación del personal requerido, cumpliendo con los requisitos y perfiles ofertados, así como el cumplimiento de afiliación al sistema de seguridad social de los mismos y diligenciar las siguientes matrices: *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social CPS No.* 1192 de 2023-06-09, *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social Contrato Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18; Matriz Relación Actividades Desarrolladas Según Cantidad y Recursos Contratados y Ejecutados CPS No.* 1192 de 2023-06-09; *Matriz Ejecución Contrato de Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18* Utilizar en los eventos que se requieran los formatos MECI vigentes.			
Asunto: ***Solicitud informe corte 30 octubre 2023:*** • Los formatos definidos concomitante a las funciones de interventoría para el seguimiento y control en el cumplimiento y ejecución del Contrato de prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09 ; así como los soportes de revisión y validación de las hojas de vida del personal idóneo vinculado, de conformidad a los perfiles requeridos para el desarrollo de las actividades en cumplimiento del objeto del contrato; verificación y validación de la documentación de vehículos y conductores de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas; temáticas y metodologías de los encuentros de orientación, soporte de revisión y verificación de la documentación precontractual y la verificación correspondiente de los productos y soportes a entregar en la	*610*	Octubre 27 de 2023	Se envía vía correo electrónico asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

ejecución de las actividades pactadas. • Informe de avance de actividades con su respectivo registro fotográfico con corte a 30 de octubre de 2023 del Contrato de Prestación de Servicios No 1192 de 2023-06-09, cuyo objeto es: "DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". dividida en los ítems tal como lo describe la actividad 2 de las ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS contempladas en la cláusula 2.18 de la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18. Es de aclarar que toda la información suministrada debe realizarse con avance acumulado al corte del informe, detallando igualmente el control de la programación mes a mes. • El informe debe dar cuenta del porcentaje de avance físico por actividad contractual en relación a cada una de las actividades a desarrollar contempladas en la *CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA* de la Minuta del Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09, Págs. 3-4 así como el porcentaje de avance de ejecución medido de acuerdo a las cantidades ejecutadas según el presupuesto establecido. • En cuanto al cumplimiento y ejecución del Contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023, me permito solicitarle los soportes de vinculación del personal requerido, cumpliendo con los requisitos y perfiles ofertados, así como el cumplimiento de afiliación al sistema de seguridad social de los mismos y diligenciar las siguientes matrices: *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social CPS No.* 1192 de 2023-06-09, *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social Contrato Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18; Matriz Relación Actividades Desarrolladas Según Cantidad y Recursos Contratados y Ejecutados CPS No.* 1192 de 2023-06-09; *Matriz Ejecución Contrato de Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18* Utilizar en los eventos que se requieran los formatos MECÍ vigentes.			
Asunto: *Solicitud informe corte 30 octubre 2023:* • Los formatos definidos concomitante a las funciones de interventoría para el seguimiento y control en el cumplimiento y ejecución del Contrato de Suministro No. 2035 de 2023-09-12 ; así como los soportes de revisión y validación de las hojas de vida del personal idóneo vinculado, de conformidad a los perfiles requeridos para el desarrollo de las actividades en cumplimiento del objeto del contrato; verificación y validación de la documentación de vehículos y conductores de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas; temáticas y metodologías de los encuentros de orientación, soporte de revisión y verificación de la documentación precontractual y la verificación	*610*	Octubre 27 de 2023	Se envía vía correo electrónico asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

correspondiente de los productos y soportes a entregar en la ejecución de las actividades pactadas. • El informe de avance de actividades con su respectivo registro fotográfico con corte a 30 de octubre de 2023 del Contrato de Suministros No 2035 de 2023-09-12 , cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." dividida en los ítems tal como lo describe la actividad 2 de las ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS contempladas en la cláusula 2.18 de la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18. Es de aclarar que toda la información suministrada debe realizarse con avance acumulado al corte del informe, detallando igualmente el control de la programación mes a mes. • El informe debe dar cuenta del porcentaje de avance físico por actividad contractual en relación a cada una de las actividades a desarrollar contempladas en la *CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA* de la Minuta del Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-012, Págs. 3 así como el porcentaje de avance de ejecución medido de acuerdo a las cantidades ejecutadas según el presupuesto establecido. • En cuanto al cumplimiento y ejecución del Contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023, me permito solicitarle los soportes de vinculación del personal requerido, cumpliendo con los requisitos y perfiles ofertados, así como el cumplimiento de afiliación al sistema de seguridad social de los mismos y diligenciar las siguientes matrices: *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social Contrato suministro No.* 2035 de 2023-09-12, *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social Contrato Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18; Matriz Relación Actividades Desarrolladas Según Cantidad y Recursos Contratados y Ejecutados contrato de suministro No.* 2035 de 2023-09-12; *Matriz Ejecución Contrato de Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18* Utilizar en los eventos que se requieran los formatos MECI vigentes.			
Asunto: ***Solicitud informe corte 30 noviembre 2023:*** • Los formatos definidos concomitante a las funciones de interventoría para el seguimiento y control en el cumplimiento y ejecución del Contrato de Suministro No. 2035 de 2023-09-12 ; así como los soportes de revisión y validación de las hojas de vida del personal idóneo vinculado, de conformidad a los perfiles requeridos para el desarrollo de las actividades en cumplimiento del objeto del contrato; verificación y validación de la documentación de vehículos y conductores de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas; temáticas y metodologías de los encuentros de orientación, soporte de revisión y verificación de la documentación precontractual y la verificación	*600*	Noviembre 28 de 2023	Se envía vía correo electrónico asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

correspondiente de los productos y soportes a entregar en la ejecución de las actividades pactadas. • El informe de avance de actividades con su respectivo registro fotográfico con corte a 30 de noviembre de 2023 del Contrato de Suministros No 2035 de 2023-09-12, cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." dividida en los ítems tal como lo describe la actividad 2 de las ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS contempladas en la cláusula 2.18 de la minuta del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18. Es de aclarar que toda la información suministrada debe realizarse con avance acumulado al corte del informe, detallando igualmente el control de la programación mes a mes. • El informe debe dar cuenta del porcentaje de avance físico por actividad contractual en relación a cada una de las actividades a desarrollar contempladas en la *CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA* de la Minuta del Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-012, Págs. 3 así como el porcentaje de avance de ejecución medido de acuerdo a las cantidades ejecutadas según el presupuesto establecido. • En cuanto al cumplimiento y ejecución del Contrato de consultoría No. 1917 de fecha 18 de julio de 2023, me permito solicitarle los soportes de vinculación del personal requerido, cumpliendo con los requisitos y perfiles ofertados, así como el cumplimiento de afiliación al sistema de seguridad social de los mismos y diligenciar las siguientes matrices: *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social Contrato suministro No.* 2035 de 2023-09-12, *Matriz Relación de Personal y Pagos de Seguridad Social Contrato Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18; Matriz Relación Actividades Desarrolladas Según Cantidad y Recursos Contratados y Ejecutados contrato de suministro No.* 2035 de 2023-09-12; *Matriz Ejecución Contrato de Consultoría No.* 1917 de *2023-07-18* Utilizar en los eventos que se requieran los formatos MECI vigentes.			
Asunto: Suscripción acta terminación CPS No. 1192 de 2023-06-09. De conformidad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato prestación de servicios No. 1192 de fecha 09 de junio de 2023, objeto de la interventoría, el día 27 de octubre de 2023 y toda vez que no existe solicitud de suspensión o de prórroga, de manera respetuosa me permito convocarla junto con el representante legal de la entidad contratista FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL a un comité técnico el día 30 de octubre de 2023 a las 8:00 A.M., para realizar el balance final de ejecución de las actividades y firmar la respectiva Acta de Terminación del Contrato de Prestación de Servicios No. 1192 de 2023-06-09. Vale aclarar, que la suscripción del acta obedece a la terminación del	600	Octubre 27 de 2023	Se envía vía correo electrónico asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com Se realizó reunión de comité técnico soportado mediante acta No. 004 de fecha 30 de octubre de 2023 y se suscribió por las partes el acta de terminación del contrato

contrato por vencimiento de plazo. El contratista, deberá presentar el informe descriptivo de ejecución de las actividades, en medio físico y magnético, con los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisadas, verificadas y validadas por la interventoría, para realizar el proceso de liquidación.			de prestación de servicios No. 1192 de 2023.
Asunto: Suscripción acta terminación contrato de suministro No. 2035 de 2023-06-09. . De conformidad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato de suministros No. 2035 de fecha 12 de septiembre de 2023, objeto de la interventoría, el día 27 de noviembre de 2023 y toda vez que no existe solicitud de suspensión o de prórroga, de manera respetuosa me permito convocarla junto con el representante legal de la entidad contratista FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL a un comité técnico el día 27 de noviembre de 2023 a las 8:00 A.M., para realizar el balance final de ejecución de las actividades y firmar la respectiva Acta de Terminación del Contrato de suministro No. 2035 de 2023-09-12. Vale aclarar, que la suscripción del acta obedece a la terminación del contrato por vencimiento de plazo. El contratista, deberá presentar el informe descriptivo de ejecución de las actividades, en medio físico y magnético, con los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisadas, verificadas y validadas por la interventoría, para realizar el proceso de liquidación.	600	Noviembre 22 de 2023	Se envía vía correo electrónico asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com Se realizó reunión de comité técnico soportado mediante acta No. 003 de fecha 27 de noviembre de 2023 y se suscribió por las partes el acta de terminación del contrato de suministros No. 2035 de 2023.
Asunto: Suscripción acta terminación contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18. . De conformidad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato de consultoría No.1917 de fecha 18 de julio de 2023, objeto de la interventoría, el día 28 de noviembre de 2023 y toda vez que no existe solicitud de suspensión o de prórroga, de manera respetuosa me permito convocarla a un comité técnico el día 28 de noviembre de 2023 a las 8:00 A.M., para realizar el balance final de ejecución de las actividades y firmar la respectiva Acta de Terminación del Contrato de suministro No. 1917 de 2023-07-18. Vale aclarar, que la suscripción del acta obedece a la terminación del contrato por vencimiento de plazo. El contratista, deberá presentar el informe descriptivo de ejecución de las actividades, en medio físico y magnético, con los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisadas, verificadas y validadas por la interventoría, para realizar el proceso de liquidación.	610	Noviembre 24 de 2023	Se envía vía correo electrónico asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

2.14. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA.

INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA			
ITEM / No.	**PERÍODO**	**RESULTADOS**	**OBSERVACIONES**

1662

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

INFORME	INFORME		
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	El informe presentado, describe: Conforme a las actividades descritas, en el marco del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, la supervisión solicitó mediante comunicación de fecha 27 de septiembre de 2023 informe con corte a 30 de septiembre de 2023, allegado mediante oficio de fecha 05 de octubre de 2023 el INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 con corte a 30 de septiembre de 2023, en el cual la interventoría describe la información técnica, administrativa, el balance financiero y avance mensual del contrato de consultoría No. 1917 de 2023. Dentro del informe, la interventoría consigna las actividades de seguimiento, monitoreo y control adelantadas por la consultora, en desarrollo del contrato de consultoría No. 1917 del 18 de julio de 2023, se evidencia en el numeral 1.2 de la INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, la validación de hojas de vida del CPS No. 1192 de 2023-06-09, relacionando en el Anexo 5. Oficio de presentación de hojas de vida capacitadores, en el Anexo 6. Planillas de seguridad social correspondiente a septiembre de 2023 CPS 1192 de 2023-06-09 y en el Anexo 7 –Matriz relación de personal y pagos de seguridad social CPS No. 1192 de 2023-06-09. En el numeral 1.3 se evidencia la relación de los vehículos, adjuntado en el Anexo 8. Documentos legales del vehículo y en el Anexo 9. Documentos del conductor. En el ANEXO 10, la interventoría adjunta el REGISTRO FOTOGRÁFICO de la verificación de cumplimiento del desarrollo de las actividades (visible desde el folio 54 hasta el folio 66), en el cual se evidencia: -*VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN CONDICIONES DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS.* *-PRODUCTOS TERMINADOS EN LA TÉCNICA DE TRAPILLO EN EL MUNICIPIO DE LA SALINA.* *-ENCUENTRO DIRIGIDO EN LA TÉCNICA DE BORDADO A MANO.* *-MUESTRAS DE ELABORACIÓN DE TAPETES EN TRAPILLO DE DIFERENTES COLORES MUNICIPIO DE SALINA.* *-SEGUI9MIENTO A ENCUENTRO DE BORDADO EN TELA MUNICIPIO DE MANÍ.* *-ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN MANUALIDADES TEJEDURÍA DE CHINCHORROS Y ELABORACIÓN DE TAPETES EN TRAPILLO MUNICIPIO DE MANÍ.* *-VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS Y*	El informe es recibido mediante comunicación: fecha 06 de octubre de 2023, según solicitud de la supervisión mediante comunicación de fecha septiembre 27 de 2023. La información relacionada está sujeta a la verificación respectiva mediante las actas de recibo parciales de avance de actividades e informe final para la liquidación del mismo, revisadas, verificadas y avaladas por la interventoría.

		ELABORACIÓN DE TAPETES EN TRAPILLO, TEJIDO DE CHINCHORROS MUNICIPIO DE MANÍ. *-ENTREGA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE HATO COROZAL.* *-SEGUIMIENTO ENTREGA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE HATO COROZAL.* *-VERIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICA MUNICIPIO DE HATO COROZAL.* *-ENTREGA DE MATERIALES MUNICIPIO DE HATO COROZAL ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN TEJEDURÍA DE CHINCHORROS Y ELABORACIÓN DE TAPETES EN TRAPILLO.* *-ACOMPAÑAMIENTO DÍA DE ENTREGA DE MATERIALES MUNICIPIO DE HATO COROZAL-ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN TEJEDURÍA DE CHINCHORROS.* En el ANEXO 11, la interventoría adjunta el informe de actividades del contrato No. 1192 de 2023, objeto de la interventoría, visible desde el folio 68 hasta el folio 280, en el cual se describe de manera detallada el desarrollo de cada actividad con su respectivo registro fotográfico y relación de anexos de los soportes, en el cual se evidencia igualmente el INFORME FINANCIERO (visible desde el folio 113 hasta el folio 119), firmado por el contratista y la interventoría da cuenta de un **AVANCE DE EJECUCIÓN POR VALOR DE $287.434.628,00, EQUIVALENTE AL 88,72%.**	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02	CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2021	El informe presentado, describe: Conforme a las actividades descritas, en el marco del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, la supervisión solicitó mediante comunicación de fecha 27 de octubre de 2023 informe con corte a 31 de octubre de 2023, allegado mediante oficio de fecha 06 de noviembre de 2023 el INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2 con corte a 31 de octubre de 2023, en el cual la interventoría describe la información técnica, administrativa, el balance financiero y avance mensual del contrato de consultoría No. 1917 de 2023. Dentro del informe, la interventoría consigna las actividades de seguimiento, monitoreo y control adelantadas por la consultora en desarrollo del contrato de consultoría No. 1917 del 18 de julio de 2023, se evidencia en numeral 1. Información del contrato de consultoría; en el numeral 1.2. certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal el cual describe rubro asignado; 1.3. relación de pagos de derechos y contribuciones; 1.4 aportes al sistema de seguridad social integral; 1.5 avance de contrato; 1.6	El informe es recibido mediante comunicación: fecha 06 de noviembre de 2023, según solicitud de la supervisión mediante comunicación de fecha octubre 27 de 2023. La información relacionada está sujeta a la verificación respectiva mediante las actas de recibo parciales de avance de actividades e informe final para la liquidación del mismo, revisadas, verificadas y avaladas por la interventoría.

		eventos contractuales del contrato de consultoría; 1.7 ejecución del anticipo; 1.8. Relación actas de reunión, mesas de trabajo y actas de comités técnicos; 1.9. Información del equipo de trabajo mínimo y ofertado; Tabla 10. Personal contratado de consultoría 1912 de 2023; Tabla N° 11. Nómina del personal de interventoría; Tabla N° 12 Matriz de pago de aportes y parafiscales; Tabla N° 13 Relación del vehículo utilizado en el periodo; 1.12. Documentación y papelería; 2. Ejecución financiera contrato de consultoría 1917; 2.1. Actas, oficios y documentos generados Tabla 15. Correspondencia enviada. Tabla 16. Correspondencia recibida. 3. Actividades verificadas y acompañadas por interventoría desarrolladas en el periodo del informe por el contratista fundación social seres. Información del contrato de prestación de servicios N°1192, presento el informe final el día 29 de octubre 2023 ala interventoría con una ejecución del 100%. No se presentaron modificaciones, adiciones, suspensiones, reinicios, prorrogas, cesión, multas y sanciones y acciones legales. Las garantías y pólizas se encuentran vigentes y con la debida aprobación de la misma. En cumplimiento de las actividades contractuales establecidas en el marco del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, se adelantaron las actividades de control, seguimiento, monitoreo de las diferentes actividades desarrolladas por el contratista FUNDACIÓN SOCIAL SERES, en la ejecución del contrato No. **1192 de 2023-06-09**, de la misma manera se solicitó, recepcionó y verificó el informe de avance con corte a octubre 31 de 2023, encontrándose la ejecución de las siguientes actividades: **ACTIVIDAD 1.** COMPONENTE 1. PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN CENTROS DE BIENESTAR Y CENTROS DÍA DE LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA: DESARROLLAR ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR **ACTIVIDAD 1.1.1** Realizar doce (12) encuentros de orientación en actividad física para el bienestar de la población adulta mayor, estimulando la práctica de ejercicio de manera regular y constante, dirigidos a 300 adultos mayores de centros de bienestar y/o centros día, realizando cuatro (4) encuentros en cada uno de los municipios de Maní, Hato corozal y La Salina, con una duración de 4 horas cada uno, beneficiando a 100 adultos mayores por municipio. acompañamiento por parte de esta interventoria en cada uno de los encuentros programados y concertados con	

		los beneficiarios, estos encuentros se llevaron a cabo en las instalaciones de los centros día, con los elementos y equipos entregados para el desarrollo de actividad física, con el objetivo de promover en los adultos mayores la práctica de actividad física y el uso adecuado de equipos y elementos entregados al centro día, para la realización de rutinas de ejercicios físicos, que contribuyen a promover el envejecimiento activo y saludable del adulto mayor. **ACTIVIDAD 1.2.1.** Realizar doce (12) encuentros lúdico recreativos para promover el envejecimiento activo del adulto mayor, dirigidos a 300 adultos mayores de centros de bienestar y centros día, realizando cuatro (4) encuentros lúdico- recreativos en cada uno de los municipios de Maní, Hato corozal y La Salina, beneficiando a 100 adultos mayores por municipio. Acompañamiento por parte de esta interventoría en cada uno de los encuentros programados y concertados con los beneficiarios, estos encuentros se llevaron a cabo en las instalaciones de los centros día, con los elementos entregados para el desarrollo de las actividades lúdico recreativas, con el objetivo de brindar alternativas de recreación, para fomentar la sociabilidad, activar la mente, potenciar su creatividad, sentirse útiles, elevar su autoestima, disfrutar de nuevos intereses, fomentar las relaciones interpersonales, fomentar el bienestar y la satisfacción, así como mantener las habilidades cognitivas y psicomotrices. dando cumplimiento al cronograma presentado, a la metodología aprobada, esta inventaría hizo seguimiento a estas actividades se anexan los formatos de verificación **ACTIVIDAD 1.3** Realizar dos (2) encuentros de orientación en manualidades de pintura en tela, dirigidos a 50 adultos mayores de centros de bienestar y centros día, realizando un (1) encuentro en Hato corozal y un (1) encuentro en La Salina, beneficiando a 25 adultos mayores por municipio. Interventoría realizó acompañamiento y verificación a los dos (02) encuentros de orientación de pintura en tela ejecutados, previamente concertados con la población beneficiada, uno en el municipio de Hato Corozal con 25 adultos mayores y en el municipio de Maní con 25 adultos mayores, a cada uno de los beneficiarios se les garantizó los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los encuentros, materiales que fueron entregados al inicio de cada uno de los talleres y que fueron reportados y validados, en el informe No. 1 del período del 1 al 30 de septiembre de 2023, por interventoría. **ACTIVIDAD 1.4** Desarrollar encuentros de orientación en elaboración de tapetes en trapillo, dirigidos a adultos mayores atendidos en centro día y/o centros de bienestar	

		de los municipios de Hato corozal, Maní y La Salina Acompañamiento y verificación a los encuentros de orientación de tapetes en trapillo ejecutados, previamente concertados con la población beneficiada, uno en el municipio de Hato Corozal con 25 adultos mayores, el municipio de La Salina con 25 adultos mayores y en el municipio de Maní con 25 adultos mayores, a cada uno de los beneficiarios se les garantizó los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los encuentros, materiales que fueron entregados al inicio de cada uno de los talleres y que fueron reportados y validados, en el informe No. 1 del período del 1 al 30 de septiembre de 2023, por interventoría. **ACTIVIDAD 1.5.** DESARROLLAR ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN TEJEDURÍA DE CHINCHORROS, DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN CENTRO DÍA Y/O CENTROS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y MANÍ. Acompañamiento y verificación a los encuentros de orientación de tejeduría de chinchorros ejecutados, previa concertación con la población beneficiada, uno en el municipio de Hato Corozal con 25 adultos mayores y en el municipio de Maní con 25 adultos mayores, a cada uno de los beneficiarios se les garantizó los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los encuentros, materiales que fueron entregados al inicio de cada uno de los talleres y que fueron reportados y validados, en el informe No. 1 del período del 1 al 30 de septiembre de 2023, por interventoría. **ACTIVIDAD 1.6.** DESARROLLAR ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN CROCHET DIRIGIDO A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DÍA Y/O CENTROS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, MANÍ Y SALINA. Acompañamiento y verificación a los encuentros de orientación en elaboración de productos en crochet ejecutados, previamente concertados, el municipio de Hato Corozal con 25 adultos mayores, el municipio de La Salina con 25 adultos mayores y en el municipio de Maní con 25 adultos mayores, a cada uno de los beneficiarios se les garantizó los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los encuentros, materiales que fueron entregados al inicio de cada uno de los talleres y que fueron reportados y validados, en el informe No. 1 del período del 1 al 30 de septiembre de 2023, por interventoría **ACTIVIDAD 1.7.** DESARROLLO DE ENCUENTROS DE ORIENTACIÓN EN BORDADO A MANO, DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DÍA Y/O CENTROS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE MANÍ Y SALINA	

		Acompañamiento y verificación a los encuentros de orientación en elaboración de bordado a mano ejecutados, previamente concertados, en el municipio de La Salina con 25 adultos mayores y en el municipio de Maní con 25 adultos mayores, a cada uno de los beneficiarios se les garantizó los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de los encuentros, materiales que fueron entregados al inicio de cada uno de los talleres y que fueron reportados y validados, en el informe No. 1 del período del 1 al 30 de septiembre de 2023, por interventoría. **COMPONENTE 2.** FORTALECER LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Para el cumplimiento de esta actividad, se llevó a cabo el proceso de compra y entrega de todos y cada uno de los elementos requeridos al almacén departamental a través de 3 entregas parciales. Seguidamente se hizo entrega de cada uno de los elementos en las condiciones técnicas y las cantidades pactadas para cada uno de los municipios MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, en donde además se llevó a cabo el proceso de entrega a los almacenistas municipales y los secretarios de desarrollo. **ACTIVIDAD 2.1.** ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL: Esta actividad ya se encuentra avalada y ejecutada en un 100%, validad en el informe de acta parcial No. 1 por esta interventoría. Se garantizó la entrega de elementos requeridos para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas para el municipio de HATO COROZAL que serán utilizados en los encuentros de orientación en actividad física para el bienestar de la población adulta mayor y encuentros lúdico recreativos para promover el envejecimiento activo del adulto mayor, **ACTIVIDAD 2.2.** ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DÍA Y/O CENTRO DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE MANÍ: **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.** Esta actividad ya se encuentra avalada y ejecutada en un 100%, validad en el informe de acta parcial No. 1 por esta interventoría. Se garantizó la entrega de elementos requeridos para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas del municipio de MANÍ que serán utilizados en los encuentros de orientación en actividad física para el bienestar de la población adulta mayor y	

		encuentros lúdico recreativos para promover el envejecimiento activo del adulto mayor. **ACTIVIDAD 2.3.** ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE LA SALINA: Esta actividad ya se encuentra avalada y ejecutada en un 100%, validad en el informe de acta parcial No. 1 por esta interventoría. Se garantizó la entrega de elementos requeridos para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas del municipio de LA SALINA que serán utilizados en los encuentros de orientación en actividad física para el bienestar de la población adulta mayor y encuentros lúdico recreativos para promover el envejecimiento activo del adulto mayor. **ACTIVIDAD 2.4.** DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN CENTROS DÍA Y CENTROS DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, LA SALINA Y MANÍ: Se garantizó el Desplazamiento de materiales e insumos elementos y equipos para el mejoramiento de la atención del adulto mayor en centros día y centros de bienestar de los municipios de HATO COROZAL, LA SALINA Y MANÍ en los vehículos con las especificaciones señaladas en el contrato. Para el periodo del presente informe el contratista reporta el servicio de transporte, esta interventoría hace seguimiento de esta actividad contractual y verifica los soportes presentados por el contratista. **4.**Actividades verificadas y acompañadas por interventoría, desarrolladas en el periodo del informe por el contratista fundación social seres. información del contrato de suministro 2035 del 2023 -09-12. 4.1 Estado del contrato de prestación de servicios N° 1192 de 2023; 4.2. Información presupuestal; 4.3. Pagó de estampilla; 4.4 Pólizas; 4.5 Ejecución del anticipo; 4.6. Relación de actas generadas; 4.8. Relación correspondencia enviada contrato N° 2035 de 2023; 4.9. Relación entradas y salidas de almacén contrato de suministros N° 2035 de 2023. **Tabla de avance de ejecución contrato 2035 de 2023 es del 39%.** Matriz solicitada con el informe ejecutivo contrato de suministros N° 2035, Matriz avance por productos contratados de consultoría N° 1917 de 2023; Grafica balance financiero contrato 1917; Matriz relación de personal y pagos de seguridad social contrato 1192 de 2023; Matriz relación de personal y pagos de seguridad social contrato 1917 de 2023; Informe ejecutivo de avance de actividades	

		contrato 1192 de 2023 Anexo actas generadas en el contrato 2035; Anexo correspondencia recibida y enviada; Anexo entrada y salida de almacén departamental. En el anexo informe financiero, se evidencia un **AVANCE DE EJECUCIÓN POR VALOR DE $323.964.717,00, EQUIVALENTE AL 100%.** firmado por el contratista y la interventoría.	

2.15. RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023-09-12, SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA.

En la presente tabla se relaciona los informes parciales de ejecución de actividades e informe de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09 y contrato de suministro n° 2035 de 2023-09-12, la respectiva validación de la interventoría autorizando el pago y el informe de supervisión generado de la revisión de la validación realizada por la interventoría a los informes parciales e informe de liquidación presentados por el contratista objeto de la interventoría:

RELACIÓN DE INFORMES PARCIALES DE EJECUCIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023-09-12, SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO FORMULADAS POR LA INTERVENTORÍA				
NÚMERO DE INFORME PARCIAL	**NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN**	**VALOR INFORME PARCIAL**	**VALIDACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN**
No. 01[26]	18 de octubre de 2022	***$200.799.040,21***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARICAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 24 de octubre de 2023.

[26] INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA – INFORME PARCIAL No. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.

No. 02[27]	27 de noviembre de 2023	**$ *74.570.969,24***	INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION No. 02 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 - fecha informe de supervisión 27 de noviembre de 2023
No. 03[28]	4 de diciembre de 2023	**$ *380.440.536,00***	INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.	INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - fecha informe de supervisión 7 de diciembre de 2023

2.16. REGISTRO CRONOLÓGICO DE LOS PAGOS, AJUSTES Y DEDUCCIONES EFECTUADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023-09-12.

Teniendo en cuenta, los pagos revisados y autorizados por el ente interventor, se genera el siguiente registro cronológico:

REGISTRO CRONOLÓGICO DE LOS PAGOS, AJUSTES Y DEDUCCIONES EFECTUADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023-06-09 Y CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023-09-12.	
CONCEPTO DE PAGO	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023	***$ 236.234.164,95***

[27] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1192 DE 2023 – JUNIO DE 2023.
[28] INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2035 DE 2023 – SEPTIEMBRE DE 2023.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA	**SEGÚN INFORME DE VALIDACIÓN No. 1 DE INTERVENTORÍA, correspondiente a la VALIDACIÓN DE INFORME PARCIAL No 01 del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, objeto de la interventoría Y SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO – ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01, el ente interventor da cuenta que:**[29]. *EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ CC 24.227.103 En su calidad de interventor en ejercicio del contrato de consultoría 1917 de 2023 cuyo objeto es:* REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. *Teniendo en cuenta que una vez revisados, cotejados y verificados los soportes del* ***INFORME PARCIAL N° 01*** *presentados por el contratista* FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL NIT. 900056808-1 *en ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 de 2023 cuyo objeto es:* DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, *y de acuerdo a las observaciones y verificación realizada por la interventoría.* ***CERTIFICA QUE:*** *El contratista* FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, *y el personal dispuesto por el mismo, cumplió con las obligaciones y pagos relacionados al sistema de seguridad social integral durante el mes de* ***Septiembre de 2023*** *para efectos del trámite del* ***ACTA PARCIAL No. 01*** *del* ***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 DE 2023*** *y en cumplimiento de la ejecución validada, una vez revisados, cotejados y verificados los soportes presentados por el contratista y los soportes recopilados por la interventoría, y de acuerdo a las observaciones realizadas en el informe de interventoría,* ***SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 DE 2023*** *de la siguiente manera: VALOR A FACTURAR* ***DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (236.234.164,95)*** *, correspondientes a una ejecución física y financiera del* ***72,92,%*** *y una ejecución acumulada del* ***72,92%****, con UNA AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS* ***M/CTE ($35.435.124,74) VALOR A PAGAR: DOSCIENTOS MILLONES***

[29] CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL ENTE INTERVENTOR EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, según contrato de consultoría No. 1917 DE 2021-07-18.

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-8

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON VEINTIÚN CENTAVO M/CTE ($200.799.040,21)".
VALOR PAGADO: ORDEN DE PAGO No. 01-05-230505 DE FECHA 26-OCT-2023	***$200.799.040,21***
INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE LIQUIDACION	**SEGÚN INFORME DE VALIDACIÓN No. 2 DE INTERVENTORÍA, correspondiente a la VALIDACIÓN DE INFORME LIQUIDACIÓN FINAL del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023, objeto de la interventoría Y SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO – ACTA LIQUIDACIÓN FINAL, el ente interventor da cuenta que:**...[30]*EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ CC 24.227.103 En su calidad de interventor en ejercicio del contrato de consultoría 1917 de 2023 cuyo objeto es:* REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. *Teniendo en cuenta que una vez revisados, cotejados y verificados los soportes del* ***INFORME LIQUIDACIÓN FINAL*** *presentados por el contratista* FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL NIT. 900056808-1 *en ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 de 2023 cuyo objeto es:* DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, *y de acuerdo a las observaciones y verificación realizada por la interventoría.* ***CERTIFICA QUE:*** *El contratista* FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, *y el personal dispuesto por el mismo, cumplió con las obligaciones y pagos relacionados al sistema de seguridad social integral durante el mes de* **Octubre de 2023** para efectos del trámite del **ACTA LIQUIDACIÓN** ***FINAL*** *del* ***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 DE 2023*** *y en cumplimiento de la ejecución validada, una vez revisados, cotejados y verificados los soportes presentados por el contratista y los soportes recopilados por la interventoría, y de acuerdo a las observaciones realizadas en el informe de interventoría,* **SE AUTORIZA EL PAGO ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1192 DE 2023** de la siguiente manera: *VALOR A FACTURAR: OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS* ***M/CTE(87.730.552,05),***

[30] CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ENTE INTERVENTOR según contrato de consultoría No. 1917 DE 2021-07-18.

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	correspondientes a una ejecución física y financiera del ***27,08,%*** *y una ejecución acumulada del* ***100%****, con UNA AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO* M/CTE ***($13.159.582,81) VALOR A PAGAR: SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($74.570.969,24)".***
VALOR A PAGAR	**$** ***74.570.969,24***
INFORME DE VALIDACIÓN DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023-09-12	**SEGÚN INFORME DE VALIDACIÓN DE INTERVENTORÍA, correspondiente a la VALIDACIÓN DE INFORME LIQUIDACIÓN FINAL del contrato de suministro No. 2035 de 2023, objeto de la interventoría Y SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO – ACTA LIQUIDACIÓN FINAL, el ente interventor da cuenta que:**...[31]*EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ CC 24.227.103 En su calidad de interventor en ejercicio del contrato de consultoría 1917 de 2023 cuyo objeto es:* REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. *Teniendo en cuenta que una vez revisados, cotejados y verificados los soportes del* ***INFORME LIQUIDACIÓN FINAL*** *presentados por el contratista* FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL NIT. 900056808-1 *en ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 de 2023 cuyo objeto es:* DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, HATO COROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, *y de acuerdo a las observaciones y verificación realizada por la interventoría.* ***CERTIFICA QUE:*** *El contratista* FUNDACIÓN SOCIAL SERES SERVICIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, *y el personal dispuesto por el mismo, cumplió con las obligaciones y pagos relacionados al sistema de seguridad social integral durante el mes de* ***Noviembre de 2023*** *para efectos del trámite del* ***ACTA LIQUIDACIÓN FINAL*** *del* ***CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023*** *y en cumplimiento de la ejecución validada, una vez revisados, cotejados y verificados los soportes presentados por el contratista y los soportes recopilados por la interventoría, y de acuerdo a las observaciones realizadas en el informe de interventoría,* **SE AUTORIZA EL PAGO ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023** de la siguiente

[31] CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO-ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ENTE INTERVENTOR según contrato de consultoría No. 1917 DE 2021-07-18.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023

	manera: *VALOR A FACTURAR: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA* ***M/CTE(543.486.480,00),*** *correspondientes a una ejecución física y financiera del* ***100%*** *y una ejecución acumulada del* ***100%,*** *con UNA AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO* M/CTE ***($163.045.944,00) VALOR A PAGAR: TRECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($380.440.536,00)*** De acuerdo a las verificaciones y revisiones de la interventoría, FUNDACIÓN SOCIAL SERES NIT. 900.056.808-1, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el marco de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2035 DE 2023, desarrollando con CALIDAD las características y especificaciones técnicas establecidas para cada una de las actividades contractuales.
VALOR A PAGAR	**$ *380.440.536,00***

Fuente: Elaboración a partir de los informes de validación de interventoría y pagos realizados al contrato objeto de la interventoría.

NOTA ACLARATORIA: *Los originales del informe parcial 1 e informe final de validación de la interventoría para pagos al contrato de prestación de servicios No. 1192 de fecha 09 de junio de 2023 se encuentran acopiados en el expediente del contrato de prestación de servicios No. 1192 de 2023-06-09 y los originales del informe final de validación de la interventoría para pagos al contrato de prestación de suministros No. 2035 de fecha 12 de septiembre de 2023 se encuentran acopiados en el expediente del contrato de suministros No. 2035 de 2023-09-12*

Se realizó el respectivo INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (FORMATO MECI CALIDAD FO-AB-38/02-01-2014/V.02) del contrato de consultoría No. 1917 de 2023-07-18, relacionando y anexando al mismo los comprobantes que soportan la inversión, así como la LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO (FORMATO MECI CALIDAD FO-AB-25/2014-01-02/V.02), soportado con la certificación de la cancelación de la cuenta bancaria en la que fue desembolsado el anticipo y rendimientos financieros, comprobante de depósito a la cuenta No. 981-002144 y certificación de la devolución de los rendimientos financieros generados con cargo al contrato 1917 de 2023.

Conforme a todo lo expuesto se determina una ejecución del 100,00% y al respecto se establece el siguiente estado financiero:

2.17. ESTADO FINANCIERO FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.

2.18.

En el presente balance del contrato se refleja un valor ejecutado del **100.00%**, equivalente a la suma de **$ 67.032.819,00**, del cual se AMORTIZA el valor total del

anticipo pagado **($26.813.127,60)**, generando un valor a pagar en el acta de liquidación de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 40.219.691,40)**:

BALANCE FINAL DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 67.032.819,00**	
ANTICIPO 40% VALOR TOTAL CONTRATO PAGADO		**$ 26.813.127,60**
VALOR EJECUTADO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN		**$ 67.032.819,00**
VALOR AMORTIZAR ANTICIPO ACTA DE LIQUIDACIÓN		($ 26.813.127,60)
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN		**$ 40.219.691,40**
VALOR POR AMORTIZAR		$ 0,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 0,00
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO		100,00%
SUMAS IGUALES	**$ 67.032.819,00**	**$ 67.032.819,00**

LEADY JOHANA LÓPEZ ZAMUDIO
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social
Supervisora

Proyectó: ALFREDO GOYENECHE VANEGAS
Cargo: Profesional Apoyo Supervisión
CPSP N° 1989 DE 2023-08-23

1716

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Yopal, 19 de Diciembre del 2023.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1917 del Dieciocho(18) de Julio de 2023, cuyo Objeto es "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE ESPACIOS Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN LOS MUNICIPIOS DE MANI, HATOCOROZAL Y LA SALINA, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 29/08/2023 hasta 28/11/2023, por un valor de $67.032.819,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:
Una vez revisado el informe final presentado por Edelmira Sierra Gutiérrez, se generó informe de supervisión-liquidación al contrato de consultoría N° 1917 de 2023, como soporte para la suscripción del Acta de liquidación, presentando una ejecución del 100%. VALOR EJECUTADO: $67.032.819,00=100,00% VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: $26.813.127,60 100,00% DEL ANTICIPO GIRADO VALOR A PAGAR: $40.219.691,40

LEADY JOHANNA LOPEZ ZAMUDIO
DIRECTOR(A) TECNICA DE INCLUSIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL