SMART MOBILITY & SECURITY

Montería, 21 de Diciembre de 2023

Ingeniero
ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS
Interventor
Ciudad

REFERENCIA. Contrato de Obra No. LP-STTM-021-2023, CUYO OBJETO ES: "OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

ASUNTO. Solicitud suspensión temporal contrato de Obra No LP-STTM-021-2023

Cordial saludo,

La presente es para solicitar la suspensión temporal del contrato de la referencia, en razón a las siguientes consideraciones:

Nos permitimos manifestar que, el día 20 de diciembre de la presente anualidad, se nos ha notificado por parte nuestro proveedor en china la imposibilidad de enviar este año los materiales necesarios para la correcta ejecución del contrato enunciado, lo anterior, por inconvenientes en el despacho de la mercancía debido a las festividades de fin de año.

Ante esta situación, es pertinente solicitar la suspensión de actividades por la temporada de fin de año a partir del 26 de diciembre de 2023, hasta marzo de 2024. dado las restricciones que se tienen con el tema de importaciones, lo que dificulta el normal desarrollo de las actividades por la falta de suministro de dichos materiales necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Conforme a lo anteriormente relacionado y teniendo en cuenta que en el marco del contrato de la referencia se han venido ejecutando las obras civiles contratadas para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones de construcción y teniendo en cuenta el plazo pactado para la ejecución contractual, solicitamos la suspensión temporal del contrato de Obra No LP-STTM-021-2023. hasta que se logre subsanar la situación descrita.

Quedamos atentos para proceder.

Cordialmente;



EDGAR JIMÉNEZ CARREÑO
Cédula de Ciudadanía No. No. 79520001
SMART MOBILITY & SECURITY SAS
NIT No 900356395
CONTRATISTA

Anexo. Comunicación Proveedor.

Sinowatcher Technology Co. Ltd

Unified social credit code ： 91440300057881451W

Sinowatcher
ITS Product Provider

Al honrado municipio de MONTERIA:

Contrato de obra LP-STTM-021-2023, cuyo objeto es “OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES DE TRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”.

Se estima el 20 de marzo de 2024 como fecha de entrega, entonces la última fecha de pedido debe realizarse el 26 de diciembre de 2023 o antes, y tengan en cuenta que 【del 4 al 20 de febrero de 2024 es feriado del Año Nuevo Chino】.

Como fabricante profesional de semáforos, Sinowatcher indica que:

1) Para la fabricación estimada, las pruebas necesitan entre 30 y 35 días (se extenderán si se cumplen los días festivos);
2) El tiempo estimado de envío es de 40-50 días: desde Shenzhen China hasta el puerto de Buenaventura, Colombia (incluido el proceso de exportación local);
3) Desde Buenaventura hasta el lugar de destino se necesitan entre 10 y 15 días (incluido el proceso de importación local).

No dude en hacérnoslo saber si tiene alguna duda sobre el horario mencionado anteriormente, gracias de antemano.

¡Esperamos sus buenas nuevas!

Atentamente,

For and on behalf of
SINOWATCHER TECHNOLOGY CO., LIMITED
星诺保科技有限公司

SINOWATCHER
20 Diciembre 2023

Authorized Signature(s)

A2/A3 F, 30th Buld. , Ma'an'shan industrial area , Nanhuan road, Shajing street, Ban'an district, Shenzhen, 518104, China TEL: 86-755-29194843 *www.sinowatcher.net / www.trafficsolution.cn*