SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

27/12/2023 2:49 p. m. JEROJAS
ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: BLANCA LIZBETH MONTENEGRO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN: 019925
CONSECUTIVO: 2023-19925

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
*I2023019956*
[Interno]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME FINAL** | Porcentaje de avance | 100% | |
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 27-12-2023 | | |
| **PERIODO DEL INFORME** | 13-12-2023- 29-12-2023 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO/CONVENIO** | SAMC 005-2023 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($593.592.213) | |
| **TIPO DE CONTRATACIÓN** | Selección abreviada menor cuantía | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13-10-2023 | |
| **CONTRATISTA** | HACER DE COLOMBIA S.A.S | |
| **NIT** | NIT 800028222-2 | |
| **RÉGIMEN TRIBUTARIO** | **Responsable IVA __X__**<br>**No Responsables de IVA**<br>____ | **Régimen Simple** _____ |
| **SUPERVISOR** | GUSTAVO ROJAS ANDRADE – Ingeniero civil<br>Oficina de Bienes inmuebles<br>Subdirección administrativa<br>garojas@cremil.gov.co<br>Cel: 3154871655 | |
| **DATOS DEL CONTACTO CREMIL** | Ing. Gustavo Andrade Rojas Andrade<br>Teléfono: 3537300 extensión: 2211<br>Correo: garojas@cremil.gov.co<br>Coordinador de Bienes Inmuebles<br>Oficina de Bienes Inmuebles | |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** |
|---|
| "MATENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO(CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA." |

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL CONTRATO** | 13-10-2023 |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 20-10-2023 |
| **FECHA TERMINACION INICIAL** | 15-12-2023 |
| **FECHA TERMINACION CON PRORROGA** | 29-12-2023 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA (INICIO DE CONTRATO)** | 20-10-2023 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA (ADICION DE CONTRATO)** | 12-12-2023 |

**PÓLIZA INICIO DE CONTRATO**

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA No. | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Cumplimiento | 13-10-2023 | 15-06-2024 | $79.145.628,40 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Anticipo | 13-10-2023 | 15-06-2024 | $79.145.628,40 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 13-10-2023 | 15-12-2026 | $19.786.407,10 |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Estabilidad laboral | 3 años de vigencia a partir de la fecha del acta de entrega de recibo por parte de la entidad contratante | 3 años de vigencia a partir de la fecha del acta de entrega de recibo por parte de la entidad contratante | $118.718.442,60 |

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA No. | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 74 - 994000005730 | Responsabilidad Civil | 13-10-2023 | 15-12-2023 | $232.000.000,00 |

**PÓLIZA ADICION DE CONTRATO**

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA No. | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Cumplimiento | 13-10-2023 | 29-06-2024 | $118.718.442,60 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Anticipo | 13-10-2023 | 29-06-2024 | $118.718.442,60 |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 13-10-2023 | 29-12-2026 | $29,679,610.65 |
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 47 - 994000027599 | Estabilidad laboral | 3 años de vigencia a partir de la fecha del acta de entrega de recibo por parte de la entidad contratante | 3 años de vigencia a partir de la fecha del acta de entrega de recibo por parte de la entidad contratante | $178,077,663.90 |

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA No. | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora solidaria de Colombia | 540 – 74 - 994000005730 | Responsabilidad Civil | 13-10-2023 | 29-12-2023 | $232.000.000,00 |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES | |
|---|---|
| **ADICIONES** | **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y UN PESOS ML ($197.864.071)** |
| **PRORROGAS** | **29 DE DICIEMBRE** |
| **SUSPENSIONES** | **N. A** |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | **N. A** |

| DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha | 19523 de 31-07-2023 |
| Registro presupuestal y fecha | 163123 de 20-10-2023 |

| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** | **ACTIVIDAD** | **NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** | **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR** |
| 1. El contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades de acuerdo con las especificaciones y características técnicas definidas en el pliego de condiciones, así como cualquier obligación adicional que se estime necesaria o conveniente. | Se cumple con el objeto integral del contrato. | Informe mensual No.2 | El contratista cumple con lo solicitado. |
| 2. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. | Por parte del contratista cumple autónomamente con el objeto del contrato. | N/A | El contratista cumple con lo solicitado. |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con LA CAJA. | | | |
| 3. Asumir todos los costos directos e indirectos, los costos fijos y variables incluyendo el transporte del personal necesario, las herramientas e insumos, impuestos, retenciones de ley e imprevistos, y demás erogaciones afines. | El contratista asume todos los costos directos e indirectos. | Informe mensual No. 2 | El contratista cumple con lo solicitado. |
| 4. Realizar la entrega del cronograma de actividades técnico detallado, donde permita establecer el desarrollo de las actividades durante la ejecución del contrato, el cual deberá estar aprobado por el supervisor del contrato. | El contratista hizo entrega del cronograma a la supervisión detallando las actividades | Correo electrónico | El contratista cumple con lo solicitado. |
| 5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con el anexo técnico, pliego de | El contratista cumple con la calidad requerida. | Informe No. 2 | El contratista cumple con lo solicitado |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| condiciones y oferta presentada. | | | |
| 6.Previo a la suscripción del acta de inicio el contratista deberá presentar las hojas de vida del personal requerido junto con las certificaciones que la acompañen. El supervisor revisará el cumplimiento de este requisito para la suscripción. | Se cumple con la documentación correspondiente y certificaciones cumpliendo con los requisitos. | Correo electrónico | El contratista cumple con lo solicitado. |
| 7.Realizar los cerramientos que haya lugar e Identificar con señalización de prevención, alrededor de la totalidad del área de trabajo mediante la ubicación de avisos visibles con miras a precaver o impedir la presencia, obstaculización o perturbación de terceras personas en el desarrollo y ejecución de la obra contratada. Igualmente, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, dependiendo del | En el sitio de la obra se realizaron los cerramientos correspondientes con su respectiva señalización. | Informe Mensual No. 2 | El contratista cumple |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| avance de la obra, la señalización de prevención y seguridad variará, igualmente al finalizar la jornada los lugares de trabajo deben quedar debidamente señalizados. | | | |
| 8. Elaborar un levantamiento de la situación inicial del área recibida en AutoCAD (con certificación de propiedad de la licencia software a nombre del proponente de acuerdo con la ley 603 de 2000), que incluya los detalles. | El contratista realizo un levantamiento planimétrico detallado. | Informe Mensual No. 2 | El contratista cumple |
| 9. Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a su cargo. | El contratista cumple | N/A | El contratista cumple |
| 10. Contratar y vincular por su propia cuenta, riesgo, costo y responsabilidad, sin que haya lugar a solidaridad en la responsabilidad del CONTRATANTE, | Se realizo el cargue de toda esta documentación requerida por parte del contratista. | Secop II | El contratista cumple con los solicitado. |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| cumpliendo con todas las normas legales o convencionales, relacionadas con el personal que emplee, pagando oportunamente salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones e incapacidades de cualquier clase, que consagre el Código Sustantivo del Trabajo, y en general, debe cumplir cualesquiera obligaciones de carácter laboral referente al personal que vincule a las labores objeto del presente CONTRATO, pues el CONTRATISTA es el verdadero y único patrono de dicho personal. En consecuencia, es responsabilidad del CONTRATISTA la afiliación y pago de aportes a una entidad de seguridad social, SENA, ICBF y caja de compensación y | | | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| cualesquiera otras que surjan por razón de la vinculación del personal a su servicio. A su vez el CONTRATISTA se obliga a exigir a los subcontratistas, si es del caso, el cumplimiento de tales obligaciones, y a manifestar a los trabajadores y subcontratistas que emplee, que ningún vínculo los une con el CONTRATANTE y, en consecuencia, el personal que por cualquier circunstancia labore en la obra deberá entenderse exclusivamente con su empleador, sea este el CONTRATISTA o cualquiera de los subcontratistas de éste. El CONTRATISTA se obliga a presentar toda la documentación que le solicita el CONTRATANTE para que le acrediten los | | | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| pagos antes mencionados. | | | |
| 11. Contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para el ejercicio de sus actividades. | Por parte de la Supervisión se realiza el seguimiento de los materiales y equipos en obra. | Informe No. 2 | El contratista cumple con los solicitado incluidas en los informes periódicos. |
| 12. EL CONTRATISTA deberá proveer los equipos de seguridad industrial y elementos de protección necesarios para garantizar la seguridad del personal en la obra, así como delimitar las áreas a intervenir con señales de precaución y control, suficientes para mitigar la ocurrencia de siniestros o afectar al personal que transite por dichas zonas y bienes de la entidad. | El contratista cumple con los requerimientos del área de seguridad y salud en el trabajo | Informe No. 2 | El contratista cumple |
| 13. El CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a asumir todo valor, gasto, sanción, | Se recibe compromiso por parte del contratista | Secop ll | El contratista cumple con los solicitado incluido en los informes periódicos |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sentencia, relacionado o que se llegue a generar por un daño o accidente sufrido por algún miembro de su personal, o sus contratistas o subcontratistas asignados a la ejecución del Contrato, y el personal deberá tener afiliación vigente al sistema de seguridad social y ARL; razón por la cual, en cualquier momento de la prestación de este Contrato dicha documentación será requerida por EL CONTRATANTE. | | | |
| 14. Certificar que cumple con las obligaciones referentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, (SG-SST), contemplados en el decreto 1072 de 2015. | Se realiza la entrega del informe por parte de SST donde se evidencia el cumplimiento de dichas actividades | Informe No. 2 | El contratista cumple |
| 15. Presentar las planillas de pago de la seguridad social del personal que ejecutara | El contratista entrego las planillas correspondientes. | Informe No. 2 | El contratista cumple con lo solicitado. |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| las labores objeto del presente contrato | | | |
| 16. Cumplir con los requerimientos de la normativa 4722 de 2021 trabajo en alturas, allegar a la supervisión los documentos que certifiquen que el personal cuenta con el curso, y la normativa Establece el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Resolución 0312 de 2019. | Se recibe certificaciones para el personal de trabajo en alturas al área de SST de Cremil. | Informe No. 2 | El contratista cumple con lo solicitado. |
| 17. Mantener vigentes los certificados de trabajo seguro en alturas avanzado, para el personal que se requiera. | Se recibe certificaciones actualizados para el personal de trabajo en alturas al área de SST de Cremil. | Informe mensual No.2 | El contratista cumple con los solicitado |
| 18. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto del contrato y responder por su calidad. | Se realiza el seguimiento por parte de la supervisión | Correo Electrónico | El contratista cumple |
| 19. Presentar la acreditación de la disposición final de los residuos, presentando certificación de la Gestión Integral | Se realiza entrega de informe ambiental donde se evidencia la disposición y manejo final de los residuos. | Informe mensual No. 2 | El contratista cumple |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos) por parte del proveedor quien gestionará la recolección, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos, con un gestor autorizado, quien deberá entregar copia de la licencia Ambiental vigente. | | | |
| 20. Realizar el aseo y retiro de material sobrante al momento de la entrega del proyecto a fin del que se reciban los trabajos por parte de la supervisión a entera satisfacción. | Se realiza seguimiento por parte de la supervisión para que se realice el correcto ase y entrega de la adecuación. | N/A | El contratista cumple |
| 21. Presentar un informe mensual de actividades ejecutadas que efectivamente se hayan llevado a cabo, en el que se indique avance d ellos trabajos, registros fotográficos (antes-después) y demás información que se | Se realiza la recepción del informe mensual | Informe mensual No.2 | El contratista cumple con los solicitado |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| considere deba conocer la entidad. Este Informe deberá ser revisado y avalado por el supervisor. | | | |
| 22. Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, de forma conjunta con los que en ellas intervienen. | Se realizo suscripción del acta de inicio de forma conjunta con el contratista. | Secop ll | El contratista cumple con los solicitado |
| 23. Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del contrato y suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto del contrato. | Se realiza el seguimiento al contratista recibiendo informes y correos oportunos con cualquier novedad en la obra. | Correo electrónico | El contratista cumple con los solicitado |
| 24. Atender en forma oportuna los requerimientos que realice el supervisor del contrato. | Se han atendido los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato. | Informe mensual No.2 | El contratista cumple con los solicitado |
| 25. Contar con la disponibilidad inmediata y constante del material e insumos requeridos para la | Se ha contado con la disponibilidad inmediata y requerida por parte del contratista | N/A | El contratista cumple |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ejecución de las actividades en los plazos establecidos. | | | |
| 26. Responder por cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al cronograma de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. | Se cuenta con las pólizas de responsabilidad civil y compromiso del contratista de responder por cualquier daño a terceros. | Secop II | El contratista cumple con los solicitado |
| 27. Elaborar y presentar oportunamente las actas de pago parcial de acuerdo con el avance del contrato previa aprobación por el supervisor conforme a la forma de pago establecida en el contrato y las fechas de pago establecidas por la Entidad. | Por parte del contratista se han entregado todas las actas parciales solicitadas para los cortes de obra. | Informe mensual No.2 | El contratista cumple con los solicitado. |
| 28. Realizar comités de seguimiento con | Se realizan actas de comité semanales | Correo electronico | El contratista cumple con los solicitado. |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| respecto al avance del contrato, al cual deberán asistir el director del contrato con los profesionales especialistas de apoyo que se requiera y de la cual se deberá suscribir la respectiva acta de Reunión. | | | |
| 29. Cumplir con los ofrecimientos del factor de calidad, sin costo adicional para la Entidad. | Se cumple con los ofrecimientos del factor de calidad | | El contratista cumple con los solicitado. |
| 30. En caso de retrasos en el cronograma, deberá tomar las medidas necesarias que la supervisión del contrato sugiera para acelerar el ritmo de las obras, tales como: aumento de personal y equipo, trabajo en horas extras, entre otros, sin que esto represente costo adicional alguno. | El contratista cumple con los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las fechas establecidas | N/A | El contratista cumple |
| 31. El contratista deberá acogerse a los lineamientos ambientales definidos por CREMIL y aplicables a la tipología | Por parte del contratista se acepta y acoge los lineamientos y así mismo realiza informes ambientales según las necesidades de Cremil. | Informe mensual No. 2 | El contratista cumple con los solicitado |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| del contrato, durante la ejecución de este los cuales se encuentran dentro del anexo técnico del proceso. | | | |
| 32. Mantener la reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. | Se mantiene en confidencialidad toda la información referente al contrato. | N/A | El contratista cumple con los solicitado |
| 33. Corregir a su costa aquellos trabajos que hayan sido realizados y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico. | Los trabajos correspondientes se han realizado de adecuada manera y no requieren corrección. | Informe mensual No. 2 | El contratista cumple con los solicitado |
| 34. Los materiales para suministrar deberán ser nuevos, originales y tener una garantía mínima del fabricante que respalde su durabilidad, de acuerdo con el elemento a proveer. | Los trabajos correspondientes a la Impermeabilización se realizan bajo la supervisión de la Interventoría. | Informe mensual No.2 | El contratista cumple con los solicitado |
| 35. Tramitar ante el ente competente y entregar a la | Se entrego planimetría y documentación | Correo electrónico | El contratista cumple con los solicitado |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| supervisión, certificación RETIE y/o RETILAB en los casos que aplique. | especifica referente a la certificación solicitada. | | |
| 36. Entregar los certificados de disposición final de los residuos peligrosos que puedan generarse durante la ejecución del contrato tales como elementos de protección personal, elementos o envases contaminados con pintura o derivados del petróleo, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros. Estos deberán ser gestionados con una empresa que cuente con Licencia Ambiental Vigente, la cual también deberá ser aportada. | El contratista entrega los certificados. | Informe mensual No. 2 | El contratista cumple |
| 37. Salud y Seguridad en el Trabajo. | Se realiza seguimiento por medio de informes de SST. | Correo electronico | El Contratista Cumple |
| 38. Responder por la garantía de los trabajos realizados, para lo cual posterior al recibo a satisfacción de las obras, de | El contratista se compromete y dentro del contrato acepta la responsabilidad por los trabajos realizados, | Secop II | El Contratista Cumple |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| presentarse novedad alguna, será notificado por parte de la Entidad y corresponderá al contratista presentar la solución técnica de la novedad junto con el cronograma de trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, siempre que los daños no sean potenciales en causar un peligro inminente, caso en el cual, deberá proceder con su intervención de forma inmediata. | también en las polizas de cumplimiento. | | |

| **INFORME DE AVANCE DE OBRA** | |
|---|---|
|  |  |
| ***Descripción*:** Cielo raso listo para pintura y con vanos para las luces | ***Descripción***: Instalación de divisiones tipo puerta ventana |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***Descripción*:** Cielo raso segundo piso, muros antepechos listos para pintura. | ***Descripción***: Vanos para luminarias con rejillas y vanos para luminarias listas para instalación. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***Descripción*:** Puerta exterior instalada. | ***Descripción***: Espacio en general listo para pintura como ultimo acabado. |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

## RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

| FACTURA No. | FECHA | ORDEN DE PAGO N° | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro No.001 | 21/11/2023 | 438583323 | 12/12/2023 | $ 79.145.628,40 |
| HC 79 | 05/12/2023 | 454476223 | 20/12/2023 | $ 301.409.445,05 |
| Valor total pagos efectuados | | | | $ 380.555.073,45 |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| **DATOS GENERALES** | **CIFRAS** |
| Valor inicial del contrato | $ 395.728.142,00 |
| Valor adiciones | $197.864.071,00 |
| Valor reducciones | $0 |
| Valor total del contrato | $ 593.592.213,00 |
| Valor del anticipo | $ 79.145.628,40 |
| Valor pago 1 | $ 301.409.445,05 |
| Valor pago 2 | $ 213.037.139,55 |
| Saldo por pagar al contratista | $ 0,0 |
| Saldo por liberar | N/A |

| CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR |
|---|
| En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo de finalización del contrato.<br><br>Se autoriza pago de la factura No. HC 81 fecha 19 de diciembre de 2023 por un valor de $ 216.830.406,69 de acuerdo con el corte de obra No. 2 y final avalado por el supervisor, y teniendo en cuenta la amortización del anticipo equivalente al 20% del valor de avance de obra a pagar descontando la amortización del pago 02 como se evidencia en el acta parcial anexa y el cuadro siguiente: |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| BALANCE PRESENTE ACTA | | |
|---|---|---|
| VALOR ACTA PARCIAL NO. 2 | $ | 216.830.406,69 |
| VALOR AMORTIZACION ACTA NO. 2 | $ | 3.793.267,14 |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | **$** | **213.037.139,55** |

El presente informe se gestiona en cuentas por pagar, toda vez que el plazo de ejecución cita del 29/12/2023, por parte del contratista se encuentra pendiente el recibo de algunas actividades con ajustes de acuerdo con el acta de recibo final, estas actividades deben estar terminadas para el día 29 de diciembre a más tardar, por favor dejar este pago en CUENTAS POR PAGAR.

PORCENTAJE DE: 100%

**FIRMAS**

**Supervisor**.

**Cargo/Rol:** Coordinador Grupo Bienes Inmuebles

**Nombre:** Gustavo Adolfo Rojas Andrade

**Firma** _____

Elaboro: Juan Rojas

Anexos:

- Acta de corte No. 2
- Memorias de calculo
- Informe mensual 2
- Parafiscales
- Certificación pago anticipo
- Certificación pago 01
- Planos record
- Factura HC 81

| CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | **ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 1** | HACER DE COLOMBIA arquitectura para el futuro |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO NO:** | CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023 | **VALOR CONTRATO** | $ 395.728.142,00 | **FECHA DE INICIO** | 23 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **SUPERVISOR** | GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE | **VALOR ADICION** | $ 197.864.071,00 | **PLAZO** | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **CONTRATISTA** | HACER DE COLOMBIA SAS | **VALOR TOTAL** | $ 593.592.213,00 | **FECHA PRESENTE ACTA** | 19 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **OBEJTO** | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA | **VALOR ANTICIPO** | $ 79.145.628,40 | **VALOR PRESENTE ACTA** | **$ 216.830.407** |

**ADECUACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO**

| | | | BALANCE DE MAYORES Y MENORES | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UN** | **CANT** | **V/UNIT** | **V/TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **V/TOTAL** | **CANT** | **V/TOTAL** |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | $ 24.386.887 | | |
| 1,1 | Localización y Replanteo | M2 | 515,00 | $ 4.322 | $ 2.225.830 | 0,00 | $ - | 515,00 | $ 2.225.830 | 515,00 | $ 2.225.830 |
| 1,2 | Desmonte y retiro de cielo raso, incluye estructura, trasiego y disposición final. | M2 | 515,00 | $ 12.260 | $ 6.313.900 | 0,00 | $ - | 515,00 | $ 6.313.900 | 515,00 | $ 6.313.900 |
| 1,3 | Retiro de piso de vinisol existente. Incluye retiro y disposición. | M2 | 371,11 | $ 7.048 | $ 2.615.583 | 0,00 | $ - | 371,11 | $ 2.615.583 | 371,11 | $ 2.615.583 |
| 1,4 | Revisión sistema de ventilación mecánica, ajuste de diseño bioclimático y HVAC, mantenimiento y puesta en marcha. | UN | 3,00 | $ 4.270.752 | $ 12.812.256 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ 12.812.256 | 3,00 | $ 12.812.256 |
| 1,5 | Desmonte , disposicion puerta ventana en vidrio existente con perfilería ( incluye reinstalación ) | GL | 1,00 | $ 419.318 | $ 419.318 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 419.318 | 1,00 | $ 419.318 |
| **2** | **CIELO RASO Y DIVISIONES** | | | | | | | | $ 24.287.889 | | |
| 2,1 | Cielo raso en drywall incluye estructura de soporte, dilatación plástica en Z y pintura | M2 | 515,00 | $ 78.451 | $ 40.402.265 | 257,50 | $ 20.201.133 | 257,50 | $ 20.201.133 | 515,00 | $ 40.402.265 |
| 2,2 | Perimetro en antepecho de muro doble cara en drywall, incluye estructuras de soportes, pintura y accesorios necesarios para su correcta instalación | M2 | 45,00 | $ 113.521 | $ 5.108.445 | 9,00 | $ 1.021.689 | 36,00 | $ 4.086.756 | 45,00 | $ 5.108.445 |
| 2,3 | Muros en drywall doble cara, divisiones islas puestos y paso de cables de red | M2 | 4,40 | $ 159.597 | $ 702.227 | 4,40 | $ 702.227 | 0,00 | $ - | 4,40 | $ 702.227 |
| 2,4 | Muro en drywall sobre puesto a una cara, con estructura metalica, incluye pintura según muestra aprobada | M2 | 14,12 | $ 91.260 | $ 1.288.591 | 14,12 | $ 1.288.591 | 0,00 | $ - | 14,12 | $ 1.288.591 |
| **3** | **PISOS** | | | | | | | | $ 55.074.447 | | |
| 3,1 | Alistado de pisos 1:3, E= 0.04 | M2 | 371,00 | $ 29.891 | $ 11.089.561 | 0,00 | $ - | 371,00 | $ 11.089.561 | 371,00 | $ 11.089.561 |
| 3,2 | suministro e instalacion de piso tipo porcelanato 60X 60 Trafico 5 | M2 | 359,00 | $ 145.004 | $ 52.056.436 | 71,80 | $ 10.411.287 | 287,20 | $ 41.645.149 | 359,00 | $ 52.056.436 |
| 3,3 | Suministro e instalación de Guardaescoba en porcelanato | ML | 104,08 | $ 27.601 | $ 2.872.712 | 19,31 | $ 532.975 | 84,77 | $ 2.339.737 | 104,08 | $ 2.872.712 |
| **4** | **PINTURA** | | | | | | | | $ 14.415.900 | | |
| 4,1 | Estuco y pañete | M2 | 258,00 | $ 44.181 | $ 11.398.698 | 0,00 | $ - | 258,00 | $ 11.398.698 | 258,00 | $ 11.398.698 |
| 4,2 | Pintura según muestra aprobada 3 manos | M2 | 38,00 | $ 18.618 | $ 707.484 | 19,00 | $ 353.742 | 19,00 | $ 353.742 | 38,00 | $ 707.484 |
| 4,3 | Pintura blanca 3 manos | M2 | 258,00 | $ 17.548 | $ 4.527.384 | 120,79 | $ 2.119.623 | 137,21 | $ 2.407.761 | 258,00 | $ 4.527.384 |
| 4,4 | Pintura anticorrosiva para estructura metalica | ML | 35,00 | $ 4.097 | $ 143.395 | 16,20 | $ 66.371 | 18,80 | $ 77.024 | 35,00 | $ 143.395 |
| 4,5 | Pintura tipo esmalte para estructura metalica | ML | 35,00 | $ 9.504 | $ 332.640 | 16,20 | $ 153.965 | 18,80 | $ 178.675 | 35,00 | $ 332.640 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | $ 54.134.159 | | |
| 5,1 | Suministro e instalación luminaria panel led de 40W, 6500K. 100-277v IP20 . INCLUYE: TUBERÍA PVC 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, CABLE ENCAUCHETADO (1.8 ML), TOMA AREA, BOQUILLAS, TERMINALES, CONECTORES Y/O EMPALMES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS OCTOGONALES; SOPORTERÍA CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 0,00 | $ 439.508 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5,2 | Suministro e instalación luminaria panel led 60X60 de 40W, 6500K 100-277v IP20 INCLUYE: TUBERÍA PVC 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, CABLE ENCAUCHETADO (1.8 ML), TOMA AREA, BOQUILLAS, TERMINALES, CONECTORES Y/O EMPALMES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS OCTOGONALES; SOPORTERÍA CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 34,00 | $ 425.228 | $ 14.457.752 | 6,00 | $ 2.551.368 | 28,00 | $ 11.906.384 | 34,00 | $ 14.457.752 |
| 5,3 | Cambio de luminaria panel led 60X60 de 40W, 6500K 100-277v IP20 en area atencion al usuario. | UN | 0,00 | $ 425.228 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5,4 | Suministro e instalación luminaria emergencia tipo mickey mouse 90lm 5000K. Incluye cable de cobre aislado N12 HFFR LS CT 600V y tuberia PVC 1/2", cajas, accesorios, elementos de fijación y sujeción y todo elemento necesario para su funcionamiento. | UN | 12,00 | $ 336.835 | $ 4.042.020 | 4,00 | $ 1.347.340 | 8,00 | $ 2.694.680 | 12,00 | $ 4.042.020 |
| 5,5 | Suministro e instalación de interruptor sencillo INCLUYE: TUBERÍA EMT 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, TERMINALES, CONECTORES Y/O EMPALMES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS OCTOGONALES; SOPORTERÍA CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 6,00 | $ 195.188 | $ 1.171.128 | 2,00 | $ 390.376 | 4,00 | $ 780.752 | 6,00 | $ 1.171.128 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | Suministro e instalación de interruptor doble, INCLUYE: TUBERÍA EMT 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, TERMINALES, CONECTORES Y/O EMPALMES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS OCTOGONALES; SOPORTERÍA CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2,00 | $ 233.109 | $ 466.218 | 1,00 | $ 233.109 | 1,00 | $ 233.109 | 2,00 | $ 466.218 |
| 5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO 127V 20A CON POLO A TIERRA Y TAPA. INCLUYE: TOMACORRIENTE, ACCESORIO IP 65, TUBERIA EMT DE 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, BOQUILLAS TERMINALES, CONECTORES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS Y/O CONDULETAS; SOPORTERÍA CON PERFIL Y FIJADOR, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. SALIDA PROMEDIO 8 METROS. | UN | 43,00 | $ 277.388 | $ 11.927.684 | 8,00 | $ 2.219.104 | 35,00 | $ 9.708.580 | 43,00 | $ 11.927.684 |
| 5,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO 127V 20A CON POLO A TIERRA Y TAPA SISTEMA REGULADO . INCLUYE: TOMACORRIENTE , ACCESORIO IP 65, TUBERIA EMT DE 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, BOQUILLAS TERMINALES, CONECTORES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS Y/O CONDULETAS; SOPORTERÍA CON PERFIL Y FIJADOR, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. SALIDA PROMEDIO 8 METROS. | UN | 39,00 | $ 280.244 | $ 10.929.516 | 7,00 | $ 1.961.708 | 32,00 | $ 8.967.808 | 39,00 | $ 10.929.516 |
| 5,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO CABLOFIL DE 200MM X 100MM. X2,4 MTS. INCLUYE: DIVISION, PLATINAS DE UNIÓN Y TORNILLOS DE SUJECIÓN. ELEMENTO PARA INSTALACION PARA EL SISTEMA DE ELECTRICO Y DATOS | ML | 45,00 | $ 95.442 | $ 4.294.890 | 0,00 | $ - | 45,00 | $ 4.294.890 | 45,00 | $ 4.294.890 |
| 5,10 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE 20 CM INCLUYE: DIVISION, PLATINAS DE UNIÓN Y TORNILLOS DE SUJECIÓN. ELEMENTO PARA INSTALACION, TROQUEL PARA EL SISTEMA DE ELECTRICO Y DATOS | ML | 75,00 | $ 105.945 | $ 7.945.875 | 75,00 | $ 7.945.875 | 0,00 | $ - | 75,00 | $ 7.945.875 |
| 5,11 | Tablero Multibreaker Trifásico, 12 Ctos con espacio para totalizador. Uso Interior (IP 20), 208 V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilería y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final de la Celda es en Pintura en Polvo de Aplicac | un | 2,00 | $ 1.557.406 | $ 3.114.812 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 3.114.812 | 2,00 | $ 3.114.812 |
| 5,12 | Suministro e instalación de alimentador trifásico para (Tablero Normal), en: 3No.8 x (F) +1No.8 (N) +1No.10 (T) AWG Al. Incluye tuberia PVC de 1 1/2 accesorios para su correcta instalación. | ml | 72,00 | $ 139.627 | $ 10.053.144 | 0,00 | $ - | 72,00 | $ 10.053.144 | 72,00 | $ 10.053.144 |
| 5,13 | CERTIFICADO RETIE | UN | 1,00 | $ 3.332.000 | $ 3.332.000 | 1,00 | $ 3.332.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.332.000 |
| 5,14 | CERTIFICADO RETILAP | UN | 1,00 | $ 3.332.000 | $ 3.332.000 | 1,00 | $ 3.332.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.332.000 |
| 5,15 | Revisión de planimetria y responsabilidad de entrega de diseño electrico e iluminación, ante ente certificador | UN | 1,00 | $ 2.380.000 | $ 2.380.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.380.000 | 1,00 | $ 2.380.000 |
| **6** | **CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO** | | | | | | | | $ 22.102.583 | | |
| 6,1 | Suministro e instalacion ventana tipo muro cortina con aperturas en batiente en montante sistema 50-20 color natural dividida en secciones, vidrio 4mm aluminio correditza en vidrio crudo 4mm, seguro mariposa.- zona mezanine | M2 | 51,80 | $ 672.621 | $ 34.841.768 | 36,26 | $ 24.389.237 | 15,54 | $ 10.452.530 | 51,80 | $ 34.841.768 |
| 6,2 | Suministro e instalacion division oficina en L perfil aluminio (ALN 1101) con pisa vidrio plano y vidrio 10 mm incoloro. | M2 | 49,90 | $ 556.920 | $ 27.790.308 | 34,93 | $ 19.453.216 | 14,97 | $ 8.337.092 | 49,90 | $ 27.790.308 |
| 6,3 | puerta batiente de vidrio 10 mm, chapa de seguridad y manija aluminio | UN | 6,00 | $ 738.893 | $ 4.433.358 | 6,00 | $ 4.433.358 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 4.433.358 |
| 6,4 | Suministro e instalación de puerta abatible fabricada en perfil estructural de aluminio de una sola hoja. Retardante al fuego - 2,05x0,9 | UN | 1,00 | $ 3.312.960 | $ 3.312.960 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 3.312.960 | 1,00 | $ 3.312.960 |
| **7** | **DATOS Y CCTV** | | | | | | | | $ 12.839.047 | | |
| 7,1 | Suministro e instalación toma de datos | UN | 34,00 | $ 31.634 | $ 1.075.556 | 17,00 | $ 537.778 | 17,00 | $ 537.778 | 34,00 | $ 1.075.556 |
| 7,2 | Suministro e instalación de conector jack RJ45 cat 6 color blanco o azul.. Montaje angular | UN | 66,00 | $ 21.088 | $ 1.391.808 | 33,00 | $ 695.904 | 33,00 | $ 695.904 | 66,00 | $ 1.391.808 |
| 7,3 | Suministro e instalación faceplate de 1 inserto color blanco. Montaje angular. | UN | 36,00 | $ 31.033 | $ 1.117.188 | 18,00 | $ 558.594 | 18,00 | $ 558.594 | 36,00 | $ 1.117.188 |
| 7,4 | Suministro e instalación de patchcord cat 6 3 ft. | UN | 66,00 | $ 68.875 | $ 4.545.750 | 33,00 | $ 2.272.875 | 33,00 | $ 2.272.875 | 66,00 | $ 4.545.750 |
| 7,5 | Certificación digital e impresa de punto de red (voz y/o datos) CAT 6A con instrumento certificado | UN | 66,00 | $ 95.200 | $ 6.283.200 | 66,00 | $ 6.283.200 | 0,00 | $ - | 66,00 | $ 6.283.200 |
| 7,6 | Suministro e instalación de cable UTP categoría 6 LSZH/LS0H. | ml | 2.167,65 | $ 8.094 | $ 17.544.939 | 1083,65 | $ 8.771.043 | 1084,00 | $ 8.773.896 | 2.167,65 | $ 17.544.939 |
| **8** | **SISTEMA DE EXTINCION DE INCENCIO (Tuberia con pintura roja y accesorios de Acero al carbon, con costura según norma ASTM A53 y accesorios según norma ASTM b 16,3 roscados. Los soportes No estan incluido)** | | | | | | | | $ 9.802.415 | | |
| 8,1,1 | Tuberia ranurada sch 40 1" | ml | 16,00 | $ 28.442 | $ 455.072 | 0,00 | $ - | 16,00 | $ 455.072 | 16,00 | $ 455.072 |
| 8,1,2 | Tuberia ranurada sch 40 1 1/4" | ml | 45,00 | $ 45.925 | $ 2.066.625 | 0,00 | $ - | 45,00 | $ 2.066.625 | 45,00 | $ 2.066.625 |
| 8,1,3 | Tuberia ranurada sch 10 2" | ml | 118,00 | $ 61.701 | $ 7.280.718 | 0,00 | $ - | 118,00 | $ 7.280.718 | 118,00 | $ 7.280.718 |
| **8,2** | **ACCESORIOS** | | | | | | | | $ 2.481.021 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2,1 | Accesorio roscado 1" | UN | 36,00 | $ | 13.296 | $ 478.656 | 0,00 | $ - | 36,00 | $ | 478.656 | 36,00 | $ 478.656 |
| 8,2,2 | Accesorio ranurado 1 1/4 " | UN | 7,00 | $ | 14.980 | $ 104.860 | 0,00 | $ - | 7,00 | $ | 104.860 | 7,00 | $ 104.860 |
| 8,2,3 | Accesorio ranurado 2" | UN | 16,00 | $ | 30.247 | $ 483.952 | 0,00 | $ - | 16,00 | $ | 483.952 | 16,00 | $ 483.952 |
| 8,2,4 | Union ranurada 2" | UN | 38,00 | $ | 22.685 | $ 862.030 | 0,00 | $ - | 38,00 | $ | 862.030 | 38,00 | $ 862.030 |
| 8,2,5 | Strap 2"X1.1/4" | UN | 7,00 | $ | 24.517 | $ 171.619 | 0,00 | $ - | 7,00 | $ | 171.619 | 7,00 | $ 171.619 |
| 8,2,6 | Strap 1.1/4"X1" | UN | 16,00 | $ | 23.744 | $ 379.904 | 0,00 | $ - | 16,00 | $ | 379.904 | 16,00 | $ 379.904 |
| **8,3** | **SOPORTE** | | | | | | | | | $ | 2.061.801 | | |
| 8,3,1 | Soporte tipo lágrima 1" | UN | 16,00 | $ | 11.757 | $ 188.112 | 0,00 | $ - | 16,00 | $ | 188.112 | 16,00 | $ 188.112 |
| 8,3,2 | Soporte tipo lágrima 1 1/4" | UN | 22,00 | $ | 12.604 | $ 277.288 | 0,00 | $ - | 22,00 | $ | 277.288 | 22,00 | $ 277.288 |
| 8,3,3 | Soporte tipo lágrima 2" | UN | 70,00 | $ | 13.328 | $ 932.960 | 0,00 | $ - | 70,00 | $ | 932.960 | 70,00 | $ 932.960 |
| 8,3,4 | Soporte antisismico Longitudinal 2 Vias 2" | UN | 3,00 | $ | 221.147 | $ 663.441 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ | 663.441 | 3,00 | $ 663.441 |
| **8,4** | **VALVULA Y CHEQUES** | | | | | | | | | $ | 2.001.118 | | |
| 8,4,1 | Valvula mariposa supervisada 2" | UN | 1,00 | $ | 618.572 | $ 618.572 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ | 618.572 | 1,00 | $ 618.572 |
| 8,4,2 | Cheque 2" | UN | 1,00 | $ | 305.887 | $ 305.887 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ | 305.887 | 1,00 | $ 305.887 |
| 8,4,3 | Sensor de flujo 2" | UN | 1,00 | $ | 448.830 | $ 448.830 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ | 448.830 | 1,00 | $ 448.830 |
| 8,4,4 | Valvula para drenaje 1-1/2" | UN | 1,00 | $ | 107.789 | $ 107.789 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ | 107.789 | 1,00 | $ 107.789 |
| 8,4,5 | Caja metalica estacion de control | UN | 1,00 | $ | 520.040 | $ 520.040 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ | 520.040 | 1,00 | $ 520.040 |
| **9** | **CUARTO SISTEMAS** | | | | | | | | | $ | - | | |
| 9,1 | suministro e intalacion de piso antiestatico , incluye afinado de piso y remates contra muros | m2 | 15,75 | $ | 445.751 | $ 7.020.578 | 15,75 | $ 7.020.578 | 0,00 | $ | - | 15,75 | $ 7.020.578 |
| 9,2 | desmonte y retiro puerta ingreso cuarto sistemas | un | 1,00 | $ | 27.816 | $ 27.816 | 1,00 | $ 27.816 | 0,00 | $ | - | 1,00 | $ 27.816 |
| 9,3 | pintura epoxica muros cuarto sistemas | m2 | 39,20 | $ | 40.316 | $ 1.580.387 | 39,20 | $ 1.580.387 | 0,00 | $ | - | 39,20 | $ 1.580.387 |
| **10** | **OTROS GASTOS** | | | | | | | | | $ | 6.451.346 | | |
| 10,1 | aseo | M2 | 515,00 | $ | 5.809 | $ 2.991.635 | 515,00 | $ 2.991.635 | 0,00 | $ | - | 515,00 | $ 2.991.635 |
| 10,2 | jardineria | GL | 1,00 | $ | 1.713.600 | $ 1.713.600 | 1,00 | $ 1.713.600 | 0,00 | $ | - | 1,00 | $ 1.713.600 |
| 10,3 | Suministro e instalacion logo instucional | UN | 1,00 | $ | 8.064.182 | $ 8.064.182 | 0,20 | $ 1.612.836 | 0,80 | $ | 6.451.346 | 1,00 | $ 8.064.182 |
| **11** | **OBRA CIVIL ADICIONALES** | | | | | | | | | $ | 13.941.400 | | |
| 11,1 | Desmonte de lamparas existentes | UN | 52,00 | $ | 10.000 | $ 520.000 | 0,00 | $ - | 52,00 | $ | 520.000 | 52,00 | $ 520.000 |
| 11,2 | Desmonte de guardaescobas existente | ML | 45,40 | $ | 5.000 | $ 227.000 | 0,00 | $ - | 45,40 | $ | 227.000 | 45,40 | $ 227.000 |
| 11,3 | Desmonte de divisiones de oficina existentes 2 piso | M2 | 90,40 | $ | 18.000 | $ 1.627.200 | 0,00 | $ - | 90,40 | $ | 1.627.200 | 90,40 | $ 1.627.200 |
| 11,4 | Desmonte y reinstalacion de cielo raso PVC (Baños) | M2 | 49,39 | $ | 35.000 | $ 1.728.650 | 24,39 | $ 853.650 | 25,00 | $ | 875.000 | 49,39 | $ 1.728.650 |
| 11,5 | Bocapuertas en gravilla lavada | ML | 10,70 | $ | 32.250 | $ 345.075 | 4,30 | $ 138.675 | 6,40 | $ | 206.400 | 10,70 | $ 345.075 |
| 11,6 | Desmonte de señalizacion atencion al usuario digiturno | UN | 7,00 | $ | 5.000 | $ 35.000 | 0,00 | $ - | 7,00 | $ | 35.000 | 7,00 | $ 35.000 |
| 11,7 | Suministro e instalacion de frescasa (aislar ruido zona mezzanine) | M2 | 202,00 | $ | 48.000 | $ 9.696.000 | 0,00 | $ - | 202,00 | $ | 9.696.000 | 202,00 | $ 9.696.000 |
| 11,8 | Reinstalacion de cielo raso existente cuarto tecnico (incluye resane y pintura) | M2 | 12,58 | $ | 60.000 | $ 754.800 | 0,00 | $ - | 12,58 | $ | 754.800 | 12,58 | $ 754.800 |
| 11,9 | Desmonte de fachada en vidrio transparente y perfiles en aluminio (incluye: reinstalacion) | M2 | 14,50 | $ | 122.000 | $ 1.769.000 | 14,50 | $ 1.769.000 | 0,00 | $ | - | 14,50 | $ 1.769.000 |
| **12** | **SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS ADICIONAL** | | | | | | | | | $ | 3.145.000 | | |
| 12,1 | Construccion del sistema de ductos extractores para la evacuacion de olores, que van desde los baños de hombres, mujeres y discapacitados hacia la parte externa en lamina y manguera | UN | 1,00 | $ | 3.145.000 | $ 3.145.000 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ | 3.145.000 | 1,00 | $ 3.145.000 |
| 12,2 | Suminsitro e Instalacion de rejillas extractoras, en el falso techo de los baños. | UN | 5,00 | $ | 108.000 | $ 540.000 | 5,00 | $ 540.000 | 0,00 | $ | - | 5,00 | $ 540.000 |
| 12,3 | Suminsitro e Instalacion de un equipo Ventilador extractor con capacidad de 1200 CFM con blower de aluminio importado, en gabinete insonoro, incluida la soporteria requerida. | UN | 1,00 | $ | 3.780.000 | $ 3.780.000 | 1,00 | $ 3.780.000 | 0,00 | $ | - | 1,00 | $ 3.780.000 |
| 12,4 | Sumisnitro e Instalacion del sensor de paso, para la operación automatica del extractor | UN | 1,00 | $ | 540.000 | $ 540.000 | 1,00 | $ 540.000 | 0,00 | $ | - | 1,00 | $ 540.000 |
| 12,5 | Instacion de la acometida electrica para el equipo, la proteccion y el control (incluye tablero para su correcto funcionamiento electrico) | UN | 1,00 | $ | 540.000 | $ 540.000 | 1,00 | $ 540.000 | 0,00 | $ | - | 1,00 | $ 540.000 |
| **13** | **SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ADICIONAL** | | | | | | | | | $ | 14.985.000 | | |
| 13,1 | Construccion del sistema de ductospara aire acondicionado en lamina DuctoGlass aislada por ambas caras, lamina galvanizada y manguera aislada. | UN | 3,00 | $ | 4.995.000 | $ 14.985.000 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ | 14.985.000 | 3,00 | $ 14.985.000 |
| 13,2 | Suministro e Instalacion de termostatos programables, para el control de temperatura de cada uno de los circuitos, incluye la alambrada | UN | 3,00 | $ | 648.000 | $ 1.944.000 | 3,00 | $ 1.944.000 | 0,00 | $ | - | 3,00 | $ 1.944.000 |
| 13,3 | Suministro e Instalacion de los difusores para aire acondicionado, con acabado en pintura blanca y damper de balaceo y accesorios | UN | 14,00 | $ | 94.500 | $ 1.323.000 | 14,00 | $ 1.323.000 | 0,00 | $ | - | 14,00 | $ 1.323.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4 | Suminsitro e instalacion de Rejillas de retorno con filtro | UN | 3,00 | $ 94.500 | $ 283.500 | 3,00 | $ 283.500 | 0,00 | $ - | 3,00 | $ 283.500 |
| **14** | **SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO ADICIONAL** | | | | | | | | $ 6.233.854 | | |
| 14,1 | suminsitro e instalacion de Rociador automatico 1/2" | UN | 36,00 | $ 55.000 | $ 1.980.000 | 0,00 | $ - | 36,00 | $ 1.980.000 | 36,00 | $ 1.980.000 |
| 14,2 | Suministro e instalacion de Punto rociador para el sistema de extincion de incendio | UN | 36,00 | $ 89.880 | $ 3.235.680 | 0,00 | $ - | 36,00 | $ 3.235.680 | 36,00 | $ 3.235.680 |
| 14,3 | Suminsitro e instalacion de Escudo doble para el funcionamiento del sistema sistema de extincion de incendio | UN | 36,00 | $ 13.300 | $ 478.800 | 0,00 | $ - | 36,00 | $ 478.800 | 36,00 | $ 478.800 |
| 14,4 | Suminsitro e instalacion Strap 2"X1" para el funcionamiento del sistema de extincion de incendio | UN | 22,00 | $ 24.517 | $ 539.374 | 0,00 | $ - | 22,00 | $ 539.374 | 22,00 | $ 539.374 |
| **15** | **SISTEMA ELECTRICO PRELIMINARES E INFRAESTRUCTURA ADICIONAL** | | | | | | | | $ 17.189.902 | | |
| 15,1 | Desmonte de redes eléctricas y de comunicaciones perimetrales y que quedan fuera de uso (incluye cable, canaleta metalica y accesorios existentes) | ML | 52,00 | $ 10.000 | $ 520.000 | 0,00 | $ - | 52,00 | $ 520.000 | 52,00 | $ 520.000 |
| 15,2 | Instalación de soportes acordes para las redes existentes, incluyen elementos de fijación, perfiles tipo riel, abrazaderas, tornillería y demás elementos para su correcta fijación | UND | 8,00 | $ 125.000 | $ 1.000.000 | 0,00 | $ - | 8,00 | $ 1.000.000 | 8,00 | $ 1.000.000 |
| 15,3 | suministro e instalación de cajas metálicas con puerta, para tubería eléctrica y bajantes de comunicaciones | UN | 9,00 | $ 75.000 | $ 675.000 | 0,00 | $ - | 9,00 | $ 675.000 | 9,00 | $ 675.000 |
| 15,4 | salida eléctrica de iluminación en tubería EMT de 3/4" incluye accesorios, elementos de FIJACION, cableado y cajas | UN | 69,00 | $ 190.000 | $ 13.110.000 | 24,00 | $ 4.560.000 | 45,00 | $ 8.550.000 | 69,00 | $ 13.110.000 |
| 15,5 | suministro e instalación de marco en aluminio para panel cuadrado incrustado en cielo Raso | UN | 36,00 | $ 52.000 | $ 1.872.000 | 36,00 | $ 1.872.000 | 0,00 | $ - | 36,00 | $ 1.872.000 |
| 15,6 | suministro e instalación de panel led de 12 w, incluye: tuberia EMT 3/4", tuberia EMT 1", Tuberia EMT 1 1/4", tuberia EMT 1 1/2", cable de cobre calibre 3#12 AWG - THW CT 600 V, + 1#14 AWG, terminales EMT, conectores y/o empalmes, uniones, cajas octagonales galvanizadas, soporteria con abrazaderas, tornillos, tuercas y arandelas, marcacion y todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion (ZONAS DE CIRCULACION) | UND | 26,00 | $ 250.233 | $ 6.506.058 | 8,00 | $ 2.001.864 | 18,00 | $ 4.504.194 | 26,00 | $ 6.506.058 |
| 15,7 | suministro e instalación de panel led de 18 w, incluye: tuberia EMT 3/4", tuberia EMT 1", Tuberia EMT 1 1/4", tuberia EMT 1 1/2", cable de cobre calibre 3#12 AWG - THW CT 600 V, + 1#14 AWG, terminales EMT, conectores y/o empalmes, uniones, cajas octagonales galvanizadas, soporteria con abrazaderas, tornillos, tuercas y arandelas, marcacion y todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion (ZONAS DE PUESTOS DE TRABAJO) | UN | 7,00 | $ 265.233 | $ 1.856.631 | 3,00 | $ 795.699 | 4,00 | $ 1.060.932 | 7,00 | $ 1.856.631 |
| 15,8 | suministro e instalación de interruptor triple, incluye: tubería EMT 3/4", cable de cobre calibre 3#12 AWG hffr-ls ct 600v, terminales, conectores y/o empalmes, uniones; cajas de distribución galvanizadas octogonales; soportería con abrazadera tipo omega, tornillos, tuercas y arandelas; marcación y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio. | UN | 4,00 | $ 277.388 | $ 1.109.552 | 2,00 | $ 554.776 | 2,00 | $ 554.776 | 4,00 | $ 1.109.552 |
| 15,9 | retiro de tableros y reinstalacion electrico de iluminación y maniobra de acondicionamiento de conductores eléctrico existente | UN | 2,00 | $ 325.000 | $ 650.000 | 1,00 | $ 325.000 | 1,00 | $ 325.000 | 2,00 | $ 650.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| **COSTO DIRECTOS** | | | | | **$ 449.861.472,53** | | **$ 164.327.704,96** | | **$ 285.533.767,57** | | **$ 449.861.472,53** |
| ADMINISTRACION | | | | 25% | $ 112.465.368,13 | | $ 41.081.926,24 | | $ 71.383.441,89 | | $ 112.465.368,13 |
| IMPREVISTOS | | | | 1% | $ 4.498.614,73 | | $ 1.643.277,05 | | $ 2.855.337,68 | | $ 4.498.614,73 |
| UTILIDADES | | | | 5% | $ 22.493.073,63 | | $ 8.216.385,24 | | $ 14.276.688,38 | | $ 22.493.073,63 |
| **COSTO INDIRECTOS** | | | | | **$ 139.457.056,48** | | **$ 50.941.588,53** | | **$ 88.515.467,95** | | **$ 139.457.056,48** |
| **OBRA EJECUTADA** | | | | | $ 589.318.529,01 | | $ 215.269.293,49 | | $ 374.049.235,52 | | $ 589.318.529,01 |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | | | 19% | $ 4.273.683,99 | | $ 1.561.113,20 | | $ 2.712.570,79 | | $ 4.273.683,99 |
| **COSTO TOTAL** | | | | | **$ 593.592.213,00** | | **$ 216.830.406,69** | | **$ 376.761.806,31** | | **$ 593.592.213,00** |

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 593.592.213,00 | $ 593.592.213,00 |
| VALOR A PAGAR ACTA NO. 1 | | $ 376.761.806,31 |
| VALOR A PAGAR ACTA NO. 2 | | $ 216.830.406,69 |
| VALOR SIN EJECUTAR | | $ - |
| SUMAS IGUALES | $ 593.592.213,00 | $ 593.592.213,00 |

| ESTADO DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | $ 79.145.628,40 | 79.145.628,40 |
| VALOR AMORTIZADO ACTA NO. 1 | | 75.352.361,26 |
| VALOR AMORTIZADO ACTA NO. 2 | | 3.793.267,14 |
| VALOR SIN AMORTIZAR | | 0,00 |
| SUMAS IGUALES | $ 79.145.628,40 | 79.145.628,40 |

| BALANCE PRESENTE ACTA | |
|---|---|
| VALOR ACTA PARCIAL NO. 2 | $ 216.830.406,69 |
| VALOR AMORTIZACION ACTA NO. 2 | $ 3.793.267,14 |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | **$ 213.037.139,55** |

**OSCAR TAMAYO PERALTA**
**HACER DE COLOMBIA SAS**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**GUSTAVO ADOLFO ROJAS**
**CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**SUPERVISOR**

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**


**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **2,1** | Cielo raso en drywall incluye estructura de soporte, dilatación plástica en Z y pintura | ***M2*** |

**ESQUEMA**



PLANTA MEZANINE SEGUNDO PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Area primer piso | 72,50 | | | 1,00 | 72,50 |
| Area mezanine | 185,00 | | | 1,00 | 185,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **257,50** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **2,2** | Perimetro en antepecho de muro doble cara en drywall, incluye estructuras de soportes, pintura y accesorios necesarios para su correcta instalación | ***M2*** |

**ESQUEMA**



PLANTA MEZANINE SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Perimetro antepecho en muro en drywall | 9,00 | 1,00 | | 1,00 | 9,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **9,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **2,2** | Perimetro en antepecho de muro doble cara en drywall, incluye estructuras de soportes, pintura y accesorios necesarios para su correcta instalación | ***M2*** |

**ESQUEMA**



PLANTA MEZANINE SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Antepecho doble cara | 4,40 | 1,00 | | 1,00 | 4,40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **4,40** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **2,2** | Perimetro en antepecho de muro doble cara en drywall, incluye estructuras de soportes, pintura y accesorios necesarios para su correcta instalación | ***M2*** |

**ESQUEMA**



PLANTA MEZANINE SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Antepecho doble cara | 4,40 | 1,00 | | 1,00 | 4,40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **4,40** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **3,2** | suministro e instalacion de piso tipo porcelanato 60X 60 Trafico 5 | ***M2*** |

**ESQUEMA**







**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro e instalacion de piso porcelanato | 71,80 | | | 1,00 | 71,80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **71,80** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **3,3** | Suministro e instalación de Guardaescoba en porcelanato | ***ML*** |

**ESQUEMA**







**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardaescoba en porcelanato | 1,33 | | | 2,00 | 2,66 |
| | 1,43 | | | 2,00 | 2,86 |
| | 0,60 | | | 18,00 | 10,80 |
| | 2,99 | | | 1,00 | 2,99 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **19,31** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **4,2** | Pintura según muestra aprobada 3 manos | ***M2*** |

**ESQUEMA**




**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Muro alto | 6,69 | 2,84 | | 1,00 | 19,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **19,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **4,3** | Pintura blanca 3 manos | ***M2*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,11 | 2,35 | | 1,00 | 7,31 |
| | 4,15 | 2,35 | | 1,00 | 9,75 |
| | 10,15 | 2,35 | | 1,00 | 23,85 |
| | 0,90 | 2,35 | | 2,00 | 4,22 |
| | 2,59 | 2,35 | | 2,00 | 12,17 |
| | 10,90 | 1,50 | | 2,00 | 32,70 |
| | 1,00 | 2,35 | | 4,00 | 9,40 |
| | 2,30 | 2,35 | | 1,00 | 5,41 |
| | 1,65 | 2,35 | | 1,00 | 3,88 |
| | 5,15 | 2,35 | | 1,00 | 12,10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **120,79** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **4,4** | Pintura anticorrosiva para estructura metalica | ***ML*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Columnetas metalicas | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 8,50 | 0,80 | | 1,00 | 6,80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **16,20** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **4,5** | Pintura tipo esmalte para estructura metalica | ***ML*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Columnetas metalicas | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 0,10 | 2,35 | | 10,00 | 2,35 |
| | 8,50 | 0,80 | | 1,00 | 6,80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **16,20** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,2** | Suministro e instalación luminaria panel led 60X60 de 40W, 6500K 100-277v IP20 INCLUYE: TUBERÍA PVC 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, CABLE ENCAUCHETADO (1.8 ML), TOMA AREA, BOQUILLAS, TERMINALES, CONECTORES Y/O EMPALMES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS OCTOGONALES; SOPORTERÍA CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Luminarias 60 x 60 | | | | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **6,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


# MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,4** | Suministro e instalación luminaria emergencia tipo mickey mouse 90lm 5000K. Incluye cable de cobre aislado N12 HFFR LS CT 600V y tuberia PVC 1/2", cajas, accesorios, elementos de fijación y sujeción y todo elemento necesario para su funcionamiento. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Luminarias tipo mickey mouse | | | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **4,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,5** | Suministro e instalación de interruptor sencillo INCLUYE: TUBERÍA EMT 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, TERMINALES, CONECTORES Y/O EMPALMES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS OCTOGONALES; SOPORTERÍA CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptores sencillos | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **2,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,6** | Suministro e instalación de interruptor doble, INCLUYE: TUBERÍA EMT 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, TERMINALES, CONECTORES Y/O EMPALMES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS OCTOGONALES; SOPORTERÍA CON ABRAZADERA TIPO OMEGA, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor doble | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,7** | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO 127V 20A CON POLO A TIERRA Y TAPA. INCLUYE: TOMACORRIENTE, ACCESORIO IP 65, TUBERIA EMT DE 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, BOQUILLAS TERMINALES, CONECTORES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS Y/O CONDULETAS; SOPORTERÍA CON PERFIL Y FIJADOR, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. SALIDA PROMEDIO 8 METROS. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Salida Tomacorriente | | | | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **8,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,8** | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO 127V 20A CON POLO A TIERRA Y TAPA SISTEMA REGULADO . INCLUYE: TOMACORRIENTE , ACCESORIO IP 65, TUBERIA EMT DE 1/2", CABLE DE COBRE CALIBRE 3#12AWG HFFR-LS CT 600V, BOQUILLAS TERMINALES, CONECTORES, UNIONES; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN GALVANIZADAS Y/O CONDULETAS; SOPORTERÍA CON PERFIL Y FIJADOR, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS; MARCACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. SALIDA PROMEDIO 8 METROS. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Salida Tomacorriente | | | | 7,00 | 7,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **7,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,10** | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DE 20 CM INCLUYE: DIVISION, PLATINAS DE UNIÓN Y TORNILLOS DE SUJECIÓN. ELEMENTO PARA INSTALACION, TROQUEL PARA EL SISTEMA DE ELECTRICO Y DATOS | ***ML*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Canaleta | 75,00 | | | 1,00 | 75,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **75,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro





## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,13** | CERTIFICADO RETIE | ***UN*** |

**ESQUEMA**

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIE | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro





## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **5,14** | CERTIFICADO RETILAP | ***UN*** |

**ESQUEMA**

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| RETILAP | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **6,1** | Suministro e instalacion ventana tipo muro cortina con aperturas en batiente en montante sistema 50-20 color natural dividida en secciones, vidrio 4mm aluminio corrediza en vidrio crudo 4mm, seguro mariposa.- zona mezanine | ***M2*** |

**ESQUEMA**



PLANTA MEZANINE SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventaneria | 14,20 | 1,00 | | 1,00 | 14,20 |
| | 4,20 | 1,00 | | 1,00 | 4,20 |
| | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | 0,60 | 1,00 | | 2,00 | 1,20 |
| | 5,00 | 1,00 | | 1,00 | 5,00 |
| | 8,00 | 1,00 | | 1,00 | 8,00 |
| | 2,66 | 1,00 | | 1,00 | 2,66 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **36,26** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **6,2** | Suministro e instalacion division oficina en L perfil aluminio (ALN 1101) con pisa vidrio plano y vidrio 10 mm incoloro. | ***M2*** |

**ESQUEMA**




**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Divisiones en L | 5,32 | 2,20 | | 1,00 | 11,70 |
| | 4,46 | 2,20 | | 1,00 | 9,80 |
| | 3,05 | 2,20 | | 2,00 | 13,42 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **34,93** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


# MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**


**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **6,3** | puerta batiente de vidrio 10 mm, chapa de seguridad y manija aluminio | ***UN*** |

**ESQUEMA**



PLANTA MEZANINE SEGUNDO PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puertas batientes | | | | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **6,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **7,1** | Suministro e instalación toma de datos | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas de datos | | | | 17,00 | 17,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **17,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **7,2** | Suministro e instalación de conector jack RJ45 cat 6 color blanco o azul.. Montaje angular | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack RJ45 cat 6A | | | | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **33,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **7,3** | Suministro e instalación faceplate de 1 inserto color blanco. Montaje angular. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Faceplate | | | | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **18,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **7,4** | Suministro e instalación de patchcord cat 6 3 ft. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Patchcord Cat 6A | | | | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **33,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **7,6** | Suministro e instalación de cable UTP categoría 6 LSZH/LS0H. | ***ml*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable UTP CAT 6A | 1083,65 | | | 1,00 | 1083,65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1083,65** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **9,1** | suministro e intalacion de piso antiestatico , incluye afinado de piso y remates contra muros | ***m2*** |

**ESQUEMA**




**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Piso | 3,50 | 4,50 | | 1,00 | 15,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **15,75** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **9,3** | pintura epoxica muros cuarto sistemas | ***m2*** |

**ESQUEMA**




**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cto Tecnico | 3,50 | 2,50 | | 2,00 | 17,50 |
| | 4,88 | 2,50 | | 1,00 | 12,20 |
| | 3,80 | 2,50 | | 1,00 | 9,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **39,20** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **10,1** | aseo | ***M2*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Mezzanine | | | | 145,00 | 145,00 |
| Area primer piso | | | | 370,00 | 370,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **515,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


# MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **10,2** | jardineria | ***GL*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardineras | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **10,3** | Suministro e instalacion logo instucional | ***UN*** |

**ESQUEMA**




**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Logo institucional | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **11,4** | Desmonte y reinstalacion de cielo raso PVC (Baños) | ***M2*** |

**ESQUEMA**



PLANTA SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Area de baños | 24,39 | | | 1,00 | 24,39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **24,39** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION


**FECHA: 20/12/2023**


**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **11,5** | Bocapuertas en gravilla lavada | ***ML*** |

**ESQUEMA**







PLANTA SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocapuertas | 4,30 | | | 1,00 | 4,30 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **4,30** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION


**FECHA: 20/12/2023**


**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **11,5** | Bocapuertas en gravilla lavada | ***ML*** |

**ESQUEMA**







PLANTA SEGUNDO PISO

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocapuertas | 4,30 | | | 1,00 | 4,30 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **4,30** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **12,2** | Suminsitro e Instalacion de rejillas extractoras, en el falso techo de los baños. | ***UN*** |

**ESQUEMA**





**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Rejillas | | | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **5,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **12,3** | Suminsitro e Instalacion de un equipo Ventilador extractor con capacidad de 1200 CFM con blower de aluminio importado, en gabinete insonoro, incluida la soporteria requerida. | ***UN*** |

**ESQUEMA**





**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilador extractor | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **12,4** | Sumisnitro e Instalacion del sensor de paso, para la operación automatica del extractor | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de paso | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **12,5** | Instacion de la acometida electrica para el equipo, la proteccion y el control (incluye tablero para su correcto funcionamiento electrico) | ***UN*** |

**ESQUEMA**





**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Acometida electrica | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **13,2** | Suministro e Instalacion de termostatos programables, para el control de temperatura de cada uno de los circuitos, incluye la alambrada | ***UN*** |

**ESQUEMA**

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Termostatos | | | | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **3,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **13,3** | Suministro e Instalacion de los difusores para aire acondicionado, con acabado en pintura blanca y damper de balaceo y accesorios | ***UN*** |

**ESQUEMA**







**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Difusores para aire acondicionado | | | | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **14,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **13,4** | Suminsitro e instalacion de Rejillas de retorno con filtro | ***UN*** |

**ESQUEMA**





**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Rejillas de retorno | | | | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **3,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **15,4** | salida eléctrica de iluminación en tubería EMT de 3/4" incluye accesorios, elementos de FIJACION, cableado y cajas | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Salidas de iluminacion | | | | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **24,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


# MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **15,5** | suministro e instalación de marco en aluminio para panel cuadrado incrustado en cielo Raso | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos en aluminio | | | | 36,00 | 36,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **36,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **15,6** | suministro e instalación de panel led de 12 w, incluye: tuberia EMT 3/4", tuberia EMT 1", Tuberia EMT 1 1/4", tuberia EMT 1 1/2", cable de cobre calibre 3#12 AWG - THW CT 600 V, + 1#14 AWG, terminales EMT, conectores y/o empalmes, uniones, cajas octagonales galvanizadas, soporteria con abrazaderas, tornillos, tuercas y arandelas, marcacion y todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion (ZONAS DE CIRCULACION) | ***UND*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel led 12 w | | | | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **8,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **15,7** | suministro e instalación de panel led de 18 w, incluye: tuberia EMT 3/4", tuberia EMT 1", Tuberia EMT 1 1/4", tuberia EMT 1 1/2", cable de cobre calibre 3#12 AWG - THW CT 600 V, + 1#14 AWG, terminales EMT, conectores y/o empalmes, uniones, cajas octagonales galvanizadas, soporteria con abrazaderas, tornillos, tuercas y arandelas, marcacion y todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion (ZONAS DE PUESTOS DE TRABAJO) | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel led 18 w | | | | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **3,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **15,8** | suministro e instalación de interruptor triple, incluye: tubería EMT 3/4", cable de cobre calibre 3#12 AWG hffr-ls ct 600v, terminales, conectores y/o empalmes, uniones; cajas de distribución galvanizadas octogonales; soportería con abrazadera tipo omega, tornillos, tuercas y arandelas; marcación y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio. | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor triple | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **2,00** |

**CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023**

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA**

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


## MEMORIAS DE MEDICION

**FECHA: 20/12/2023**

**ACTA NO. 2**

| LOCALIZACIÓN | | ACTIVIDAD | UND |
|---|---|---|---|
| **Item** | **15,9** | retiro de tableros y reinstalacion electrico de iluminación y maniobra de acondicionamiento de conductores eléctrico existente | ***UN*** |

**ESQUEMA**



**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | L (m) | H (m) | Profundidad | Cant. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Retiro de tableros | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Cantidad total*** | | | | | **1,00** |

# INFORME TECNICO

# OBRA CREMIL

| HACER DE COLOMBIA arquitectura para el futuro | **ADECUACION DEL CISU** | CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares |
|---|---|---|
| | **INFORME No. 2** | |

Mes Número: 1 Del: 20/10/2023 Al 29/12/2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 DIAS
Nombre del Supervisor: GUSTAVO ADOLFO ROJAS

## OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA

## CONTRATO DE OBRA:

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | HACER COLOMBIA SAS |
| Contrato No. | CONTRATO DE OBRA PÙBLICA SAMC 005-2023 |
| Valor Inicial | $ 395.728.142,00 |
| Valor Adicional | $ 197.864.071,00 |
| Valor Actualizado: | $ 593.592.213,00 |
| Plazo Inicial: | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Plazo Actualizado: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Fecha de Iniciación: | 20 DE OCTUBRE DE 2023 |
| Fecha de Terminación: | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

**COMPONENTE OBRA CIVIL:**

* Se remata la actividad de pintura
* Se remata la instalacion del piso
* Se remata la instalacion del Guardaescoba
* Se Rematan las actividades del Cielo Raso y los Muros en Drywall
* Se Rematan las actividades de pintura de muros para la instalacion del Logo Institucional
* Se realiza la Instalacion de la Puerta Cortafuego en el Cuarto Tecnico
* Se Instalan las Ventanas del Mezzanine
* Se mandan a fabricar las jardineras para terminar la actividad de jardineria

**COMPONENTE INSTALACIONES ELECTRICAS:**

* Se termina de realizar la instalacion de toda la tuberia electrica de la red de iluminacion.
* Se terminan de instalar los paneles Led
* Se instalan los Interruptores triple
* Se realiza el retiro y la reinstalacion de tableros electricos
* Se terminan de instalar las redes de DATOS y CCTV

**COMPONENTE SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO:**

* Se termina la instalacion total de la Red de Extincion de incendio

**COMPONENTE SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y EXTRACCION DE BAÑOS:**

* Se termina de instalar todo el sistema de Ventilacion Mecanica y extraccion de baños

## Anexos:

* Acta de inicio.
* Bitácora del mes de diciembre



*** Documentos pendientes por entregar " Se encuentran en tramite de expedición por parte de los proveedores"**
* Certificado de disposicion de escombros




## REGISTRO FOTOGRAFICO

| | | |
|---|---|---|
| HACER DE COLOMBIA<br>arquitectura para el futuro | **ADECUACION DEL CISU**<br>**INFORME No. 2** | CREMIL<br>Caja de Retiro de las Fuerzas Militares |

Mes Número: 1 Del: 20/10/2023 Al 29/12/2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 DIAS
Nombre del Supervisor: GUSTAVO ADOLFO ROJAS




| | | |
|---|---|---|
| HACER DE COLOMBIA<br>arquitectura para el futuro | **ADECUACION DEL CISU**<br>**INFORME No. 2** | CREMIL<br>Caja de Retiro de las Fuerzas Militares |

Mes Número: 1 Del: 20/10/2023 Al 29/12/2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 DIAS
Nombre del Supervisor: GUSTAVO ADOLFO ROJAS









| HACER DE COLOMBIA arquitectura para el futuro | **ADECUACION DEL CISU** | CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares |
|---|---|---|
| | **INFORME No. 2** | |


Mes Número: 1 Del: 20/10/2023 Al 29/12/2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 DIAS
Nombre del Supervisor: GUSTAVO ADOLFO ROJAS











| HACER DE COLOMBIA arquitectura para el futuro | **ADECUACION DEL CISU** | CREMIL Caja de Retiro de las Fuerzas Militares |
|---|---|---|
| | **INFORME No. 2** | |

Mes Número: 1 Del: 20/10/2023 Al 29/12/2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 DIAS
Nombre del Supervisor: GUSTAVO ADOLFO ROJAS














| REALIZA | REVISA | APRUEBA |
|---|---|---|
| ARQ VANESSA TAMAYO<br>RESIDENTE DE OBRA | ARQ OSCAR TAMAYO<br>DIRECTOR DE OBRA | GUSTAVO ADOLFO ROJAS |

# INFORME SST - AMBIENTAL

# OBRA CREMIL

# CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

## INFORME SEMANAL SSTA




**ESTE INFORME DEBE PRESENTARSE SEMANALMENTE LOS DÍAS SABADOS ANTES DE LAS 11:59 P.M**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | SAMC 005 - 2023 | **CONTRATISTA:** | HACER DE COLOMBIA |
| **UBICACIÓN:** | CARRERA 13 N° 27 - 00 EDIFICIO BOCHICA | | |
| **SEMANA REPORTADA:** | DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **ELABORADO POR:** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **CARGO:** | RESIDENTE SISOMA |

| Fecha | TEMAS | Duración (Hrs)(Min) | DATOS ESTADÍSTICOS | CANTIDAD | DATOS ESTADÍSTICOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | DIVULGACIÓN PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO CON PULIDORA | 0,3 | Número de Colaboradores en el mes | 0 | Número de Incidentes Vehiculares | 0 |
| 05/12/2023 | DIVULGACIÓN PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO CON TALADRO | 0,3 | Total Horas Hombre trabajadas en la semana | 50 | Número de incidentes con daño a propiedad | 0 |
| 06/12/2023 | USO APROPIADO DE ESCALERAS | 0,3 | Número de Accidentes de trabajo incapacitantes | 0 | Casos de Enfermedad General | 0 |
| 07/12/2023 | DIVULGACIÓN PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO CON HERRAMIENTAS MANUALES | 0,3 | Número de dias de Incapacidad por Accidente de trabajo | 0 | Días perdidos por enfermedad General | 0 |
| | | | Número de Accidentes de trabajo No incapacitantes | 0 | Consultas médicas | 0 |
| | | | Número de incidentes ambientales | 0 | Número de Inducciones | 1 |
| | | | | | | |

| # de Capacitaciones Programadas | 4,0 | # de Capacitaciones Ejecutadas | 4,0 | Eficacia de Capacitaciones | 100 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre Contratista | | | |
|---|---|---|---|
| RELACIÓN PERSONAL | | | |
| **DIAS** | **Administrativos** | **Operativos** | **TOTAL** |
| LUNES | | 10 | 10 |
| MARTES | | 9 | 9 |
| MIERCOLES | | 9 | 9 |
| JUEVES | | 9 | 9 |
| VIERNES | 0 | 0 | 0 |
| SABADO | 1 | 6 | 6 |
| DOMINGO | 1 | 3 | 3 |
| **TOTAL** | **0,666666667** | **6,571428571** | **6,57142857** |



| INSPECCIONES | | | |
|---|---|---|---|
| Vehículos | 0 | Oficina | 0 |
| Locaciones | 1 | Orden y Aseo | 0 |
| Alturas | 1 | Extintores | 1 |
| Almacén | 0 | Botiquín | 1 |
| Herramientas | 4 | Camilla | 0 |
| Equipos | 9 | Epp | 1 |
| EPCC | 1 | Escaleras | 3 |
| SGA | 0 | | |
| N° Hallazgos | | | 0 |
| Hallazgos Cerrados | | | 0 |

| SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO ( Tarjetas de Observación) | | | |
|---|---|---|---|
| Comp . Inseguros reportados | 0 | Condiciones Inseguras reportadas | |
| Casi accidentes | | 0 | |

| VEHÍCULOS | | | |
|---|---|---|---|
| N° de vehiculos | | Km | Total |
| Livianos | 0 | 0 | 0 |
| Pesados | 0 | 0 | |

| GESTIÓN AMBIENTAL( Disposición de Residuos) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos Especiales (kg) | 0 | Residuos Reciclables (kg) | 0 | Residuos Ordinarios (kg) | 0 | Residuos Peligrosos (kg) | 0 | H2O Industrial | 0 |
| | | | | | | | | H2O Potable | 0 |


**SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO**

| Clase | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| ATS | ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| PERMISO | USO PULIDORA - ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| ATS | ADECUACION DE MUROS E INSTALACIÓN DE DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| PERMISO | USO PULIDORA_INSTALACION DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| ATS | INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| PERMISO | ALTURAS_INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | JOSE ANGEL ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO, PULIDORA_INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | PEDRO CRISTANCHO ENCARGADO |

**ACTIVIDADES SSTA**

1. ELABORACION DE LISTADO DE PERSONAL ACTIVO
2. ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PERSONAL DE INGRESO
3. INDUCCIÓN SST A PERSONAL DE INGRESO
4. ELABORACIÓN HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
5. ELABORACIÓN HOJAS DE VIDA ANDAMIO Y ESCALERAS
6. ROTULACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS
7. PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO CON PULIDORA
8. PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO CON TALADRO ELECTRICO
9. PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO CON HERRAMIENTAS MANUALES
10. SEÑALIZACIÓN DE AREAS

**REGISTROS FOTOGRÁFICO**










| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORO** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **REVISO** | CAMILA CABRERA |
| **CARGO** | RESIDENTE SISOMA | **CARGO** | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| **FIRMA** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **FIRMA** | CAMILA CABRERA |
| **E - mail:** | eddypantano@yahoo.es | **E - mail:** | ccabrera@cremil.gov.co |

# CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

## INFORME SEMANAL SSTA





**ESTE INFORME DEBE PRESENTARSE SEMANALMENTE LOS DÍAS SABADOS ANTES DEO ANTES DE LAS 11:59 P.M**

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | SAMC 005 - 2023 | **CONTRATISTA:** HACER DE COLOMBIA |
| **UBICACIÓN:** | CARRERA 13 N° 27 - 00 EDIFICIO BOCHICA | |
| **SEMANA REPORTADA:** | DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| **ELABORADO POR:** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **CARGO:** RESIDENTE SISOMA |

| Fecha | TEMAS | Duración (Hrs) | DATOS ESTADÍSTICOS | | DATOS ESTADÍSTICOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | PREVENCION CONSUMO SUSTANCIAS PSICOATIVAS EFECTOS EN EL CUERPO | 0,3 | Numero de colaboradores en el mes | 1 | Número de Incidentes Vehiculares | 0 |
| 12/12/2023 | CONDICIONES INSEGURAS -IMPORTANCIA DEL REPORTE | 0,3 | Total Horas Hombre trabajadas en la semana | 50 | Número de incidentes con daño a propiedad | 0 |
| 13/12/2023 | ACTOS INSEGUROS -IMPORTANCIA DEL REPORTE | 0,3 | Número de Accidentes de trabajo incapacitantes | 0 | Casos de Enfermedad General | 0 |
| 14/12/2023 | MANTENIMIENO PREVENTIVO DE HERRAMIENTAS | 0,3 | Número de dias de Incapacidad por Accidente de trabajo | 0 | Días perdidos por enfermedad General | 0 |
| 15/12/2023 | CUIDADO DE MANOS | 0,3 | Número de Accidentes de trabajo No incapacitantes | 0 | Consultas médicas | 0 |
| | | | Número de incidentes ambientales | 0 | Número de Inducciones | 1 |
| | | | | | | |
| # de Capacitaciones Programadas | 5 | # de Capacitaciones Ejecutadas | 5 | Eficacia de Capacitaciones | 100 | |

| Nombre Contratista | | | |
|---|---|---|---|
| Relación personal | | | |
| DIAS | ADMINISTRATIVOS | OPERATIVOS | TOTAL PERSONAL |
| LUNES | 0 | 8 | 8 |
| MARTES | 0 | 7 | 7 |
| MIERCOLES | 0 | 11 | 11 |
| JUEVES | 0 | 11 | 11 |
| VIERNES | 0 | 11 | 11 |
| SABADO | 0 | 10 | 10 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 8,285714286 | 8,285714286 |



| INSPECCIONES | | | |
|---|---|---|---|
| Vehículos | 0 | Oficina | 0 |
| Locaciones | 0 | Orden y Aseo | 0 |
| Alturas | 1 | Extintores | 0 |
| Almacén | 0 | Botiquín | 0 |
| Herramientas | 3 | Camilla | 0 |
| Equipos | 5 | Epp | 0 |
| EPCC | 2 | Escaleras | 2 |
| SGA | | | |
| N° Hallazgos | | | |
| Hallazgos Cerrados | | | |

| SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO ( Tarjetas de Observación) | | | |
|---|---|---|---|
| Comp . Inseguros reportados | 0 | Condiciones Inseguras reportadas | 0 |
| Casi accidentes | | 0 | |

| VEHÍCULOS | | | |
|---|---|---|---|
| N° de vehiculos | | Km | Total |
| Livianos | 0 | 0 | 0 |
| Pesados | 0 | 0 | |

| GESTIÓN AMBIENTAL( Disposición de Residuos) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos Especiales (kg) | 0 | Residuos Reciclables (kg) | 0 | Residuos Ordinarios (kg) | 0 | Residuos Peligrosos (kg) | 0 | H2O Industrial | 0 |
| | | | | | | | | H2O Potable | 0 |

**Residuos Especiales: Se esta al pendiente de la certificación de los residuos depositados en escombrera CEMEX.**

**SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO**

| Clase | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| ATS | INSTALACIÓN Y ADECUACION DE PISOS Y PAREDES | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| PERMISOS | USO PULIDORA Y TALADRO_ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| ATS | PINTURA DE ESTRUCTURAS, TECHOS Y MUROS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN Y ADECUACION DE TECHOS Y MUROS DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACION DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| PERMISO | ALTURAS_INSTALACION DE DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| ATS | INSTALACION DE DUCTERIA | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO Y PULIDORA_INSTALACION DE DUCTERIA | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | PEDRO CRISTANCHO ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO, PULIDORA_INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | PEDRO CRISTANCHO ENCARGADO |

**ACTIVIDADES SSTA**

1. ELABORACION DE LISTADO DE PERSONAL ACTIVO
2. INDUCCIÓN SST A PERSONAL DE INGRESO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION

**REGISTROS FOTOGRÁFICO**











| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORO** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **REVISO** | CAMILA CABRERA |
| **CARGO** | RESIDENTE SISOMA | **CARGO** | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| **FIRMA** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **FIRMA** | CAMILA CABRERA |
| **E - mail:** | eddypantano@yahoo.es | **E - mail:** | ccabrera@cremil.gov.co |

# CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

## INFORME SEMANAL SSTA



**ESTE INFORME DEBE PRESENTARSE SEMANALMENTE LOS DÍAS SABADOS ANTES DEO ANTES DE LAS 11:59 P.M**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | SAMC 005 - 2023 | CONTRATISTA: | HACER DE COLOMBIA |
| UBICACIÓN: | CARRERA 13 N° 27 - 00 EDIFICIO BOCHICA | | |
| SEMANA REPORTADA: | DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | |
| ELABORADO POR: | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | CARGO: | RESIDENTE SISOMA |


| Fecha | TEMAS | Duración (Hrs) | DATOS ESTADÍSTICOS | CANTIDAD | DATOS ESTADÍSTICOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | PROTECCION AUDITIVA | 0,3 | Numero de colaboradores en el mes | 5 | Número de Incidentes Vehiculares | 0 |
| 15/11/2023 | PREVENCIÓN RIESGO TRABAJO EN ALTURAS | 0,3 | Total Horas Hombre trabajadas en la semana | 47 | Número de incidentes con daño a propiedad | 0 |
| 16/11/2023 | NORMAS DE SEGURIDAD RIESGO QUIMICO | 0,3 | Número de Accidentes de trabajo incapacitantes | 0 | Casos de Enfermedad General | 0 |
| 17/11/2023 | USO SEGURO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 0,3 | Número de dias de Incapacidad por Accidente de | 0 | Días perdidos por enfermedad General | 0 |
| | | | Número de Accidentes de trabajo No | 0 | Consultas médicas | 0 |
| | | | Número de incidentes ambientales | 0 | Número de Inducciones | 5 |
| | | | | | | |


| # de Capacitaciones Programadas | 4 | # de Capacitaciones Ejecutadas | 4 | Eficacia de Capacitaciones | 100 |
|---|---|---|---|---|---|

**Nombre Contratista**

**RELACIÓN PERSONAL**

| DIAS | Administrativos | Operativos | Total Personal |
|---|---|---|---|
| LUNES | 0 | 0 | 0 |
| MARTES | 0 | 6 | 6 |
| MIERCOLES | 0 | 6 | 6 |
| JUEVES | 0 | 8 | 8 |
| VIERNES | 0 | 11 | 11 |
| SABADO | 1 | 11 | 12 |
| DOMINGO | 1 | 5 | 6 |
| TOTAL | 0,285714286 | 6,714285714 | 7 |



| INSPECCIONES | | | |
|---|---|---|---|
| **Vehículos** | 0 | Oficina | 0 |
| **Locaciones** | 0 | Orden y Aseo | 0 |
| **Alturas** | 0 | Extintores | 0 |
| **Almacén** | 0 | Botiquín | 0 |
| **Herramientas** | 2 | Camilla | 0 |
| **Equipos** | 2 | Epp | 0 |
| **EPCC** | 0 | **Escaleras** | 2 |
| **SGA** | | | |
| **N° Hallazgos** | | | 0 |
| **Hallazgos Cerrados** | | | 0 |

| SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO ( Tarjetas de Observación) | | | |
|---|---|---|---|
| Comp . Inseguros reportados | 0 | Condiciones Inseguras reportadas | **0** |
| Casi accidentes | | 0 | |

| VEHÍCULOS | | | |
|---|---|---|---|
| **N° de vehiculos** | | **Km** | **Total** |
| Livianos | 0 | 0 | 0 |
| Pesados | 0 | 0 | |

| GESTIÓN AMBIENTAL( Disposición de Residuos) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos Especiales (kg) | 0 | Residuos Reciclables (kg) | 0 | Residuos Ordinarios (kg) | 0 | Residuos Peligrosos (kg) | 0 | H2O Industrial | 0 |
| | | | | | | | | H2O Potable | 0 |

**SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO**

| Clase | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| ATS | ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| PERMISO | USO PULIDORA - ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| ATS | INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | JOSE LEIVA ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | JOSE LEIVA ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIO | JAVIER RODRIGUEZ ENCARGADO |
| PERMISO | USO TRONZADORA Y TALADRO_INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIO | JAVIER RODRIGUEZ ENCARGADO |

**ACTIVIDADES SSTA**

1. ELABORACION DE LISTADO DE PERSONAL ACTIVO
2. ACTUALIZACIÓN LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS
3. DIVULGACIÓN FICHAS DE SEGURIDAD PRODUCTOS QUÍMICOS
4. INDUCCIÓN SST A PERSONAL DE INGRESO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
5. ROTULACIÓN PRODUCTOS QUIMICOS
6. MATRIZ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

**REGISTROS FOTOGRÁFICO**







| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORO** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **REVISO** | CAMILA CABRERA |
| **CARGO** | RESIDENTE SISOMA | **CARGO** | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| **FIRMA** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **FIRMA** | CAMILA CABRERA |
| **E - mail:** | eddypantano@yahoo.es | **E - mail:** | ccabrera@cremil.gov.co |

# CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

## INFORME SEMANAL SSTA



**ESTE INFORME DEBE PRESENTARSE SEMANALMENTE LOS DÍAS SABADOS ANTES DEO ANTES DE LAS 11:59 P.M**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | **SAMC 005 - 2023** | **CONTRATISTA: HACER DE COLOMBIA** | |
| **UBICACIÓN:** | **CARRERA 13 N° 27 - 00 EDIFICIO BOCHICA** | | |
| **SEMANA REPORTADA:** | **DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023** | | |
| **ELABORADO POR:** | **EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ** | **CARGO:** | **RESIDENTE SISOMA** |


| Fecha | TEMAS | Duración (Hrs) | DATOS ESTADÍSTICOS | | DATOS ESTADÍSTICOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20/11/2023** | MANEJO SEGURO DE EXTINTORES | 0,3 | **Numero de colaboradores en el mes** | 6 | **Número de Incidentes Vehiculares** | 0 |
| **21/11/2023** | DIVULGACION PLAN DE EMERGENCIA | 0,3 | **Total Horas Hombre trabajadas en la semana** | 50 | **Número de incidentes con daño a propiedad** | 0 |
| **22/11/2023** | DIVULGACION PROCEDIMIENTO ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA | 0,3 | **Número de Accidentes de trabajo incapacitantes** | 0 | **Casos de Enfermedad General** | 0 |
| **23/11/2023** | RIESGO BIOMECANICO_PAUSAS ACTIVAS | 0,3 | **Número de dias de Incapacidad por Accidente de trabajo** | 0 | **Dias perdidos por enfermedad General** | 0 |
| **24/11/2023** | IMPORTANCIA INSPECCIÓN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 0,3 | **Número de Accidentes de trabajo No incapacitantes** | 0 | **Consultas médicas** | 0 |
| | | | **Número de incidentes ambientales** | 0 | **Número de Inducciones** | 6 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **# de Capacitaciones Programadas** | 5,0 | **# de Capacitaciones Ejecutadas** | 5,0 | **Eficacia de Capacitaciones** | 100 |

**Nombre Contratista**

**RELACIÓN PERSONAL**

| DIAS | Administrativos | Operativos | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LUNES | 0 | 8 | 8 |
| MARTES | 0 | 8 | 8 |
| MIERCOLES | 1 | 8 | 9 |
| JUEVES | 0 | 10 | 10 |
| VIERNES | 1 | 10 | 11 |
| SABADO | 0 | 9 | 9 |
| DOMINGO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0,285714286 | 7,571428571 | 7,857142857 |




**INSPECCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vehiculos** | 0 | Oficina | 0 |
| **Locaciones** | 0 | Orden y Aseo | 0 |
| **Alturas** | 1 | Extintores | 0 |
| **Almacén** | 0 | Botiquín | 0 |
| **Herramientas** | 4 | Camilla | 0 |
| **Equipos** | 3 | Epp | 1 |
| **EPCC** | 1 | **Escaleras** | 5 |
| **SGA** | 0 | | |
| **N° Hallazgos** | | | |
| **Hallazgos Cerrados** | | | |

**SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO ( Tarjetas de Observación)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comp . Inseguros reportados | 0 | Condiciones Inseguras | |
| Casi accidentes | | 0 | |

**VEHICULOS**

| N° de vehiculos | | Km | Total |
|---|---|---|---|
| Livianos | 0 | 0 | 0 |
| Pesados | 0 | 0 | |

**GESTIÓN AMBIENTAL( Disposición de Residuos)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos Especiales (kg) | 0 | Residuos Reciclables (kg) | 0 | Residuos Ordinarios | 0 | Residuos Peligrosos | 0 | H2O Industrial | 0 |
| | | | | | | | | H2O Potable | 0 |

| SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO | | |
|---|---|---|
| **Clase** | **Actividad** | **Responsable** |
| ATS | ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| PERMISO | USO PULIDORA - ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| ATS | ADECUACION DE MUROS E INSTALACIÓN DE DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| ATS | INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| PERMISO | ALTURAS_INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | JOSE ANGEL ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | JOSE LEIVA ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIO | JAVIER RODRIGUEZ ENCARGADO |
| PERMISO | USO TRONZADORA Y TALADRO_INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIO | JAVIER RODRIGUEZ ENCARGADO |

**ACTIVIDADES SSTA**

1. ELABORACION DE LISTADO DE PERSONAL ACTIVO
2. ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PERSONAL DE INGRESO
3. INDUCCIÓN SST A PERSONAL DE INGRESO
4. ELABORACIÓN HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

**REGISTROS FOTOGRÁFICO**









| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORO** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **REVISO** | CAMILA CABRERA |
| **CARGO** | RESIDENTE SISOMA | **CARGO** | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| **FIRMA** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **FIRMA** | CAMILA CABRERA |
| **E - mail:** | eddypantano@yahoo.es | **E - mail:** | ccabrera@cremil.gov.co |

# CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

## INFORME SEMANAL SSTA




ESTE INFORME DEBE PRESENTARSE SEMANALMENTE LOS DÍAS SABADOS ANTES DEO ANTES DE LAS 11:59 P.M


| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | SAMC 005 - 2023 | CONTRATISTA: HACER DE COLOMBIA | |
| UBICACIÓN: | CARRERA 13 N° 27 - 00 EDIFICIO BOCHICA | | |
| SEMANA REPORTADA: | DEL 27 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| ELABORADO POR: | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | CARGO: | RESIDENTE SISOMA |

| Fecha | TEMAS | Duración (Hrs) | DATOS ESTADÍSTICOS | | DATOS ESTADÍSTICOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN - VIDA SALUDABLE | 0,3 | Número de empleados en el mes | 1 | Número de Incidentes Vehiculares | 0 |
| 28/11/2023 | ORDEN Y ASEO | 0,3 | Total Horas Hombre trabajadas en la semana | 50 | Número de incidentes con daño a propiedad | 0 |
| 29/11/2023 | INSPECCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0,3 | Número de Accidentes de trabajo incapacitantes | 0 | Casos de Enfermedad General | 0 |
| 30/11/2023 | RIESGOS OPERACIONES SIMULTANEAS | 0,3 | Número de dias de incapacidad por Accidente de trabajo | 0 | Dias perdidos por enfermedad General | 0 |
| 01/12/2023 | MOVIMIENTO SEGURO DE ANDAMIOS | 0,3 | Número de Accidentes de trabajo No incapacitantes | 0 | Consultas médicas | 0 |
| | | | Número de incidentes ambientales | 0 | Número de Inducciones | 13 |

| # de Capacitaciones Programadas | 5,0 | # de Capacitaciones Ejecutadas | 5,0 | Eficacia de Capacitaciones | 100 |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre Contratista | | | |
|---|---|---|---|
| RELACIÓN PERSONAL | | | |
| DIAS | Administrativos | Operativos | TOTAL |
| LUNES | 0 | 8 | 8 |
| MARTES | 0 | 8 | 8 |
| MIERCOLES | 0 | 9 | 9 |
| JUEVES | 0 | 9 | 9 |
| VIERNES | 1 | 9 | 10 |
| SABADO | 1 | 8 | 9 |
| DOMINGO | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 2 | 53 | 55 |




| INSPECCIONES | | | |
|---|---|---|---|
| Vehículos | 0 | Oficina | 0 |
| Locaciones | 0 | Orden y Aseo | 0 |
| Alturas | 1 | Extintores | 0 |
| Almacén | 0 | Botiquín | 0 |
| Herramientas | 4 | Camilla | 0 |
| Equipos | 12 | Epp | 0 |
| EPCC | 1 | Escaleras | 5 |
| SGA | 0 | Andamio | 1 |
| N° Hallazgos | | | |
| Hallazgos Cerrados | | | |

| SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO ( Tarjetas de Observación) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp . Inseguros reportados | 0 | Condiciones Inseguras reportadas | 0 | | | | |
| Casi accidentes | | 0 | | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL( Disposición de Residuos) | | | | | | | |
| Residuos Especiales (kg) | 0 | Residuos Reciclables (kg) | 0 | Residuos Ordinarios (kg) | 0 | Residuos Peligrosos (kg) | 0 |

| VEHÍCULOS | | | |
|---|---|---|---|
| N° de vehiculos | | Km | Total |
| Livianos | 0 | 0 | 0 |
| Pesados | 0 | 0 | |
| | | H2O Potable | 0 |

### SISTEMA PERMISOS DE TRABAJO

| Clase | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| ATS | ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| PERMISO | USO PULIDORA - ADECUACION DE PAREDES E INSTALACIÓN DE PISOS | JOHN LOSADA ENCARGADO |
| ATS | ADECUACION DE MUROS E INSTALACIÓN DE DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| PERMISO | USO PULIDORA_INSTALACION DRYWALL | GEIMAR ALVAREZ ENCARGADO |
| ATS | INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| PERMISO | ALTURAS_INSTALACION DE DUCTERIA | OSCAR RAMOS ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | JOSE ANGEL ENCARGADO |
| PERMISO | USO TALADRO_INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | PEDRO CRISTANCHO ENCARGADO |
| ATS | INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIO | JAVIER RODRIGUEZ ENCARGADO |
| PERMISO | USO TRONZADORA Y TALADRO_INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIO | JAVIER RODRIGUEZ ENCARGADO |
| TOTAL PERMISOS DE TRABAJO | 11 | |

### ACTIVIDADES SSTA

1. ELABORACION DE LISTADO DE PERSONAL ACTIVO
2. ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PERSONAL DE INGRESO
3. INDUCCIÓN SST A PERSONAL DE INGRESO
4. ELABORACIÓN HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

### REGISTROS FOTOGRAFICO



| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | REVISO | CAMILA CABRERA |
| CARGO | RESIDENTE SISOMA | CARGO | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| FIRMA | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | FIRMA | CAMILA CABRERA |
| E - mail: | eddypantano@yahoo.es | E - mail: | ccabrera@cremil.gov.co |

# INFORME MENSUAL SSTA



**ESTE INFORME DEBE PRESENTARSE SEMANALMENTE LOS DÍAS SABADOS ANTES DEO ANTES DE LAS 11:59 P.M**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | SAMC 005 - 2023 | **EMPRESA** | HACER DE COLOMBIA |
| **UBICACIÓN:** | CARRERA 13 N° 27 - 00 EDIFICIO BOCHICA | | |
| **MES REPORTADO:** | NOVIEMBRE | | |
| **ELABORADO POR:** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **CARGO:** | RESIDENTE SISOMA |

**DATOS ESTADÍSTICOS**

| HHT | CAPACITACIONES PROGRAMAS | CAPACITACIONES EJECUTADAS | PROMEDIO TRABAJADORES | ACCIDENTES EN EL MES | DÍAS INCAPACIDAD POR A.T | INCIDENTES NO INCAPACITANTES | INCIDENTES AMBIENTALES | INCIDENTES VEHICULARES | INCIDENTES CON DAÑO A PROPIEDAD | CASOS CON E.G | DÍAS DE INCAPACIDAD POR E.G | CONSULTAS MÉDICAS | No DE INDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |

| INSPECCIONES EJECUTADAS | |
|---|---|
| VEHICULOS | 0 |
| LOCACIONES | 1 |
| ALTURAS | 4 |
| ALMACÉN | 0 |
| HERRAMIENTAS | 17 |
| EQUIPOS | 31 |
| EPCC | 5 |
| OFICINA | 0 |
| ASEO | 0 |
| EXTINTORES | 1 |
| BOTIQUÍN | 1 |
| CAMILLA | 0 |
| EPP | 2 |
| ESCALERAS | 17 |
| SGA | 00/01/1900 |


| GESTION AMBIENTAL ( DISPOSICION DE RESIDUOS ) | |
|---|---|
| RESIDUOS ESPECIALES KG | 0 |
| RESIDUOS RECICLABLES KG | 0 |
| RESIDUOS ORDINARIOS KG | 0 |
| RESIDUOS PELIGROSOS | 0 |


| INDICADORES | |
|---|---|
| FRECUENCIA DE AT | 0 |
| SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | 0 |
| # INCIDENTES | 0 |
| AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA | 0 |

| SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO | |
|---|---|
| COMPORTAMIENTOS INSEGUROS | 0 |
| CONDICIONES INSEGURAS | 0 |
| CASI ACCIDENTES | 0 |

| VEHÍCULOS | | H2O | |
|---|---|---|---|
| LIVIANOS | 0 | H2O INDUSTRIAL | 0 |
| PESADOS | 0 | H2O POTABLE | 0 |

| HALLAZGOS | |
|---|---|
| HALLAZGOS | 0 |
| H. CERRADOS | 0 |




**REGISTROS FOTOGRAFICO**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORO** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **REVISO** | CAMILA CABRERA |
| **CARGO** | RESIDENTE SISOMA | **CARGO** | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| **FIRMA** | EDDY PATRICIA PANTANO RODRIGUEZ | **FIRMA** | CAMILA CABRERA |
| **E - mail:** | eddypantano@yahoo.es | **E - mail:** | ccabrera@cremil.gov.co |

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **HELBER ORLANDO CALLEJAS**, identificado con **C.C. 19.453.724 de Bogotá**, y con **tarjeta profesional 38324 – T,** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **HACER DE COLOMBIA SAS,** identificada con el **NIT 800.028.222 - 2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**HACER DE COLOMBIA SAS**
**OSCAR TAMAYO PERALTA**
**C.C. 2.469.579 Ansermanuevo (V)**
**Representante Legal**

**HACER DE COLOMBIA SAS**
**HELBER ORLANDO CALLEJAS**
**C.C. 19.453.724 Bogotá**
**MP 38324 – T**
**REVISOR FISCAL**

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.453.724**

**CALLEJAS CHAPETON**

APELLIDOS

**HELBER ORLANDO**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1958**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73** ESTATURA

**O+** G.S. RH

**M** SEXO

**07-DIC-1979 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00796774-M-0019453724-20160301 0048759125G 1 38513778


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
38924-T
HELBER ORLANDO
CALLEJAS CHAPETON
C.C. 19.453.724
RESOLUCION INSCRIPCION 011
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 14-IU-94
Presidente
00046601


02-92-2000
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1800370C926E55F6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HELBER ORLANDO CALLEJAS CHAPETON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19453724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800028222-2 | HACER DE COLOMBIA LTDA | CRA 15 No. 93 - 75 OFC. 301 | 8052274 | contabilidad@hacercolombia.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | ADMIN / PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-11 | E | 05/12/2023 | 72945478 | $3.188.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 272.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 140.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.088.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.088.000 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 716.900 | | | | 716.900 | 0 | 0 | 716.900 | | | 7.169 | 716.900 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 412.000 | 0 | 0 | 412.000 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 412.000 | 412.000 |
| Pensión | 2 | 1.648.000 | 1.648.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 716.900 | 716.900 |
| CCF | 1 | 412.000 | 412.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 6 | 3.188.900 | 3.188.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800028222-2 | HACER DE COLOMBIA LTDA | CRA 15 No. 93 - 75 OFC. 301 | 8052274 | contabilidad@hacercolombia.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | ADMIN | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-11 | E | 05/12/2023 | 72945478 | $3.188.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1015421702 | TAMAYO BERNAL VANESSA DEL PILAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.300.000 | 688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.300.000 | 172.000 | 14-11 | 4.300.000 | 5 | 299.300 | CCF21 | 4.300.000 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 2469579 | TAMAYO PERALTA OSCAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 5 | 174.000 | CCF21 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 79496114 | BONILLA RIVERA JAIRO YESYD | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 3.500.000 | 140.000 | 14-11 | 3.500.000 | 5 | 243.600 | CCF21 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | HACER DE COLOMBIA LTDA | **NIT:** | 800028222 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | noviembre 2023 |
| **Sucursal o Dependencia:** | ADMIN | **Periodo liquidación Salud:** | diciembre 2023 |
| **Número de Radicación:** | 72945478 | **Total a pagar:** | $3,188,900 |
| **Fecha de vencimiento:** | 07/12/2023 | **Total de empleados:** | 3 |
| **Fecha de Pago:** | 05/12/2023 | **Número de Administradoras:** | 6 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 319385806 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 3 | | $0 | $716,900 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 2 | | $0 | $1,088,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1 | | $0 | $560,000 |
| CCF21 | 860013570 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 3 | | $0 | $412,000 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 2 | | $0 | $272,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 1 | | $0 | $140,000 |
| | | | | | | $3,188,900 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800028222-2 | HACER DE COLOMBIA LTDA | CRA 15 No. 93 - 75 OFC. 301 | 8052274 | contabilidad@hacercolombia.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-11 | E | 05/12/2023 | 72945413 | $1.046.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 125.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.200 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 228.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 228.800 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 185.600 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 272.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 17.200 | | | | 17.200 | 0 | 0 | 17.200 | | | 172 | 17.200 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 171.600 | 0 | 0 | 171.600 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 171.600 | 171.600 |
| Pensión | 3 | 686.400 | 686.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 17.200 | 17.200 |
| CCF | 1 | 171.600 | 171.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 7 | 1.046.800 | 1.046.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 800028222-2 | HACER DE COLOMBIA LTDA | | CRA 15 No. 93 - 75 OFC. 301 | 8052274 | contabilidad@hacercolombia.com.co |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| SUCURSAL | C – MIPYME | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-11 | E | 05/12/2023 | 72945413 | $1.046.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Economiado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1015446328 | MILLAN PRIETO LAURA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 680.000 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 680.000 | 27.200 | 14-11 | 680.000 | 1 | 3.600 | CCF21 | 680.000 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1015446328 | MILLAN PRIETO LAURA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 1.020.000 | 163.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.020.000 | 40.800 | 14-11 | 1.020.000 | 1 | 0 | CCF21 | 1.020.000 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 52097884 | FLOREZ MONTES SANDRA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.430.000 | 228.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.430.000 | 57.200 | 14-11 | 1.430.000 | 1 | 7.500 | CCF21 | 1.430.000 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 52824261 | DURAN ARIZA DAHYAN ELVIRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | CCF21 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | HACER DE COLOMBIA LTDA | **NIT:** | 800028222 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | noviembre 2023 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | diciembre 2023 |
| **Número de Radicación:** | 72945413 | **Total a pagar:** | $1,046,800 |
| **Fecha de vencimiento:** | 07/12/2023 | **Total de empleados:** | 3 |
| **Fecha de Pago:** | 05/12/2023 | **Número de Administradoras:** | 7 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 319377027 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 3 | | $0 | $17,200 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1 | | $0 | $228,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 1 | | $0 | $185,600 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1 | | $0 | $272,000 |
| CCF21 | 860013570 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 3 | | $0 | $171,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 1 | | $0 | $46,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 2 | | $0 | $125,200 |
| | | | | | | $1,046,800 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800028222-2 | HACER DE COLOMBIA LTDA | CRA 15 No. 93 - 75 OFC. 301 | 8052274 | contabilidad@hacercolombia.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | CREMIL | CREMIL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-11 | Y | 05/12/2023 | 72945233 | $204.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 204.800 | | | | 204.800 | 0 | 0 | 204.800 | | | 2.048 | 204.800 | 5 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 204.800 | 204.800 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 1 | 204.800 | 204.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 800028222-2 | HACER DE COLOMBIA LTDA | | CRA 15 No. 93 - 75 OFC. 301 | 8052274 | contabilidad@hacercolombia.com.co |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| SUCURSAL | C – MIPYME | CREMIL | CREMIL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-11 | Y | 05/12/2023 | 72945233 | $204.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1110448958 | LOSADA LAVAO JOHN HELBER | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 52915427 | PANTANO RODRIGUEZ EDDY PATRICIA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1109290298 | ALVAREZ GEIMAR ALBEIRO | 59 | 0 | | | N | X | R | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 309.334 | 5 | 21.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 19378141 | MOJICA MEDINA HECTOR FRANCISCO | 59 | 0 | | | N | X | R | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 154.667 | 5 | 10.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 80120194 | CUERVO JOHN FREDDY | 59 | 0 | | | N | X | R | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 154.667 | 5 | 10.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | HACER DE COLOMBIA LTDA | **NIT:** | 800028222 |
| **Tipo Planilla:** | Y | **Periodo liquidación Pensiones:** | noviembre 2023 |
| **Sucursal o Dependencia:** | CREMIL | **Periodo liquidación Salud:** | noviembre 2023 |
| **Número de Radicación:** | 72945233 | **Total a pagar:** | $204,800 |
| **Fecha de vencimiento:** | 07/12/2023 | **Total de empleados:** | 5 |
| **Fecha de Pago:** | 05/12/2023 | **Número de Administradoras:** | 1 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 319368531 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 5 | | $0 | $204,800 |
| | | | | | | $204,800 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

**HACER DE COLOMBIA LTDA**
NIT 800.028.222-2
CRA 15 93 75 OF 301
Tel: (601) 8052204
Bogotá - Colombia
licitaciones@hacercolombia.com.co

Factura electrónica de venta
**No. HC 81**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL) | | |
| **NIT** | 899.999.118-1 | **Teléfono** | (601) 3537300 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 13 # 27 00 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 19/12/2023, 11:17 |
| **Expedición** | 19/12/2023, 11:17 |
| **Vencimiento** | 18/01/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | Acta Parcial de Obra No. 2 del Contrato de Obra del Proceso de SAMC - 005 - 2023, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO YADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO ALUSUARIO (CISU) AREAS DE OFICINAS UBICADO EN ELEDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZASMILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DEBOGOTA. | 1.00 | 164,327,704.96 |
| 2 | ADMINISTRACION 25% | 1.00 | 41,081,926.24 |
| 3 | IMPREVISTOS 1% | 1.00 | 1,643,277.05 |
| 4 | UTILIDAD 5% | 1.00 | 8,216,385.24 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Doscientos dieciseis millones ochocientos treinta mil cuatrocientos seis pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 215,269,293.49 |
| IVA 19% | 1,561,113.20 |
| **Total a Pagar** | 216,830,406.69 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-18 por $ 216,830,406.69

**Observaciones:**
#$15-03-00;SAMC005-2023;garojas@cremil.gov.co#$
Se amortiza Saldo del Anticipo por valor de $3.793.267,14

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057051501 aprobado en 20230929 prefijo HC desde el número 75 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66
**CUFE:** 36100f596c1bd626ab932912712f7914f97b074cf14a92e87b24d6cb6ab9f0ab91b559b60cebb9a850136c5754e6e2c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Buenos días, me permito enviar la información del pago de el proveedor HACER DE COLOMBIA, así:

| Numero Documento | Fecha de pago | Estado | Valor Bruto | Identificacion | Nombre Razon Social | Tipo Cuenta | Numero Cuenta | Entidad Descripcion | Concepto Pago | Tipo Doc Soporte Compromiso | Num Doc Soporte Compromiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438583323 | 2023-12-12 | Pagada | 79,145,628.00 | 830054539 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA | Ahorro | 93200002262 | BANCOLOMBIA | CUENTA COBRO 001 RAD 23017616 | CONTRATO DE OBRA | SAMC 005-2023 |

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmcmolina | MARTHA CECILIA MOLINA CARDONA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-03-00 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-26-11:53 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | **Número de Compromiso:** | 163123 | **Valor Total:** | 395.728.142,00 | **Saldo por pagar:** | 94.318.696,95 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 800028222 | **Tercero:** | | HACER DE COLOMBIA S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | SAMC 005-2023 | **Fecha:** | 17/10/2023 0:00:00 |

## OBJETO


| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO AL USUARIO (CISU) ÁREAS DE OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO BOCHICA DE LA CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA. conforme a los anexos técnicos del |


EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-12-15 | 485723 | 301.409.445,05 | 2.712.570,79 | 463523 | | 454476223 | 2023-12-20 | 301.409.445,05 | 31.325.796,00 | 270.083.649,05 | 93223285940 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | HC 79 (05Dic) RAD 18814 | 13-01-01-DT | PAGO DE ACUERDO CON EL CORTE DE OBRA No. 1 Y AMORTIZACIÓN DEL 20% DEL VALOR DE AVANCE DE OBRA, SEGÚN CONTRATO SAMC 005 2023 Y FACTURA HC 79 RAD 2023018814 |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas


CTO TECNICO
OFICINA
PROYECCION MEZZANINE
ZONA DE BAÑOS
N1
HALL DE ACENSORES
7.91
1.20
1.35
2.05
1.37
2.24
2.31
1.80
1.80
PROYECCION MEZZANINE
OFICINA
PROYECCION MEZZANINE
0.6
1.35
1.35
1.4
0.6
6.3
2.27
1.29
1.71
PROYECCION MEZZANINE




CAJA DE RETIRO CREMIL
ILUMINACION PISO 1
PL1 ESCALA 1:75

ULUM_01

PLANCHA No. A1 DE: A3

ENTIDAD

WAG
Ingeniería en diseño, montaje y mantenimiento de redes eléctricas y lógicas.
TEL: (1) 660 13 63 Cel 310 2027985 Proyectos@wag.com.co
Cra. 26 No. 72 - 63 - Santafé de Bogotá

PROYECTO
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - CREMIL

CONSTRUCTOR
HACER DE COLOMBIA

DIRECTOR:
FIRMA
Vo.Bo.

INGENIERO DISEÑADOR:
FIRMA
Vo.Bo.
Mat. Prof. N5250-126466

DIRECCION GENERAL
FIRMA
Vo.Bo.

SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO
FIRMA
Vo.Bo.

INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FIRMA
Vo.Bo.

COORDINADOR TECNICO DE LA INTERVENTORIA
FIRMA
Vo.Bo.

COLABORADORES

DIGITADO
ING. ALEXANDER VEGA.

OBSERVACIONES

CONTIENE
RED ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN

| V. | FECHA DD/MM/AA | MODIFICACIONES | ELABORO |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 11 23 | EMISION INICIAL | A.V. |


ARCHIVO
198_CREMIL_ELÉCTRICO.DWG

FECHA
NOVIEMBRE 2023

ESCALA
1:100

ILUM_01

PLANCHA No. A1
DE: A3




TOMAS_02 PLANCHA No. A2 DE: A3

ENTIDAD

WAG

Ingeniería en diseño, montaje y mantenimiento de redes eléctricas y lógicas.

TEL: (1) 660 13 63 Cel 310 2027989 Proyectos@wag.com.co
Cra. 26 No. 72 - 63 - Santafé de Bogotá

PROYECTO

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - CREMIL

CONSTRUCTOR

HACER DE COLOMBIA

DIRECTOR:

FIRMA
Vo.Bo.

INGENIERO DISEÑADOR:

FIRMA
Vo.Bo.
Mat. Prof. NS250-128466

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA
Vo.Bo.

SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO

FIRMA
Vo.Bo.

INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
Vo.Bo.

COORDINADOR TECNICO DE LA INTERVENTORIA

FIRMA
Vo.Bo.

COLABORADORES

DIGITALIZO

ING. ALEXANDER VEGA.

OBSERVACIONES

CONTIENE

RED ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN


| V. | FECHA dd | mm | aa | MODIFICACIONES | ELABORO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 11 | 23 | EMISION INICIAL | A.V. |

ARCHIVO

198_CREMIL_ELÉCTRICO.DWG

| FECHA | ESCALA |
|---|---|
| NOVIEMBRE 2023 | 1:100 |

TOMAS_02 PLANCHA No. A2 DE: A3




CAJA DE RETIRO CREMIL
COMUNICACIONES PISO 1
PL1 ESCALA 1:75

COMU_01

PLANCHA No. A3
DE: A3

ENTIDAD

WAG
Ingeniería en diseño, montaje y mantenimiento de redes eléctricas y lógicas.
TEL: (1) 660 13 63 Cel 310 2027895 Proyectos@wag.com.co
Cra. 26 No. 72 - 63 - Santafé de Bogotá

PROYECTO

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - CREMIL

CONSTRUCTOR

HACER DE COLOMBIA

DIRECTOR:
FIRMA
Vo.Bo.

INGENIERO DISEÑADOR:
FIRMA
Vo.Bo.
MAT. Prof. N5250-128466

DIRECCION GENERAL
FIRMA
Vo.Bo.

SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO
FIRMA
Vo.Bo.

INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FIRMA
Vo.Bo.

COORDINADOR TECNICO DE LA INTERVENTORIA
FIRMA
Vo.Bo.

COLABORADORES

DISEÑADO
ING. ALEXANDER VEGA.

OBSERVACIONES

CONTIENE

RED ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN

| V. | FECHA DD | MM | AA | MODIFICACIONES | ELABORO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 11 | 23 | EMISION INICIAL | A.V. |

ARCHIVO
198_CREMIL_ELÉCTRICO.DWG

FECHA
NOVIEMBRE 2023

ESCALA
1:100

COMU_01