Jueves 16 de noviembre / 2023
Personal en obra
1 Maestro de obras, 1 SST, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
Clima: Seco
Materiales: Madera, Cemento, Arena
Actividades
Continuamos con instalación de Madera en muros.
Continuamos con las excavaciones para tubería sanitaria 4"
Buya E.

Viernes 17 de noviembre / 2023
Personal en obra
1 Maestro de obras, 1 SST, 1 Ayudante
Clima: Seco
Materiales: Palo
Actividades
Continuamos con las excavaciones para la tubería sanitaria

Sábado 18 de noviembre / 2023
No se trabajo.

Lunes 20 de noviembre de 2023
Personal en obra:
1 Maestro de obra, 1 SST, 1 Ayudante
Clima: Seco.
Materiales: Herramienta de mano
Actividades.
Continuamos en la zona de trincheras con pases de tubería.

Martes 21 de noviembre / 2023.
Personal en obra.
1 Ing de obra, 1 SST, 1 Ayudante
Clima: Seco:
Actividades.
Continuamos con excavacion tubería sanitaria.

Miercoles 22 de noviembre / 2023.
Personal en obra:
1 Ing de obra, 1 SST, 1 Ayudante.
Clima: seco
Actividades
Continuamos con las excavaciones tubería sanitaria 4"

Jueves 23 de noviembre / 2023
Personal en obra.
1 Ing de obra, 1 SST, 1 Ayudante.
Clima: Seco
Actividades
Continuamos con las excavaciones

Viernes 24 de noviembre / 2023
Personal en obra
1 Ing de obra, 1 SST, 1 Ayudante
Clima seco
Actividades
Continuamos con las excavaciones

Sabado 25 de noviembre / 2023
No de trabajo

Lunes 27 de noviembre /2023
Actividades
Continuamos con las excavaciones
para 2 cajas de inspección
Continuamos con instalación de
muros en madera.
Llega material para impermeabilizar
con de la placa.
Personal en obra.
1 Jefe de obra, 1SST, 2 oficiales, 2 ayudantes
Clima: seco

Martes 28 de noviembre /2023
Personal en obra.
1 Jefe de obra, 1SST, 2 oficiales, 2 ayud
Clima seco.
Materiales, manto impermeabilizado,
soplete,
Actividades
Iniciamos con la instalación de

manto
Continuamos con las excavaciones
Se toman medidas de puertas.

Miércoles 29 de noviembre /2023
Personal en obra
1 Jefe de obra, 1SST, 2 oficiales, 2 ayud
Clima: seco
Actividades
Continuamos con la impermeabilización
Placa adosamiento soldados.
Continuamos con las instalaciones
eléctricas

Jueves 30 de noviembre /2023
Personal en obra
1 Jefe de obra, 1SST, 2 ofic, 2 ayud

Powered by CamScanner

BITÁCORA FRENTE CMC Y SECAD

Jueves 5 de Octubre

Se inician actividades con escarificación de la pintura en la terraza, remosión de cerámica del muro del baño de Hombres y se realiza inspección de las zonas a intervenir. 1 Res, 1 Jseg. 1, oficial, 1 ayudante

1 Jefe Jsmt +

JEFE RES OBRA.

Lunes 9 de Octubre 2023

Se pañeta la zona de mamposteria escarificada previamente y se inicia la zona de BBQ y la pintura del Hall de acceso. 1 Res, 1 Jseg, 1 oficial, 1 ayudante.

1 Jefe Jsmt +

JEFE HSEQ RES. DE OBRA

Martes 10 de Octubre 2023

Se pintan los 2 muros interiores, y se pinta el piso de la zona BBQ. 1 Res, 1 Ayeq, 1 oficial y 1 ayudante

Firma

ARQ. RES. OBRA

Martes 17 de Octubre 2023

Se pintan los muros de la terraza con pintura epoxica y se realiza limpieza de la zona. 1 Res. 1 Ayeq. 1 oficial, 1 ayudante

Firma

ARQ. RES OBRA.

Miercoles 18 de Octubre 2023

Se continúa con la pintura de la fachada principal. 1 Res, 1 Ayeq. 1 oficial, 1 ayudante

Firma

ARQ. RES OBRA

27 de Octubre 2023, Viernes:
Se realizan los puntos de los baños de hombres y se pintan los muros de la zona BBQ.
1 Res, 1 Aseq, 1 of. 1 ayudante

Arq Res de obra.

Lunes 30 de Octubre 2023
Se instalan las griferias de los sanitarios de los hombres.
1 Res, 1 Aseq, 1 oficial.

Arq. Res. de obra.

Martes 31 de Octubre 2023
Realizan la instalación de la pachaleta en el baño de los hombres. 1 Res, 1 Aseq, 1 oficial.

Arq Res de obra

Jueves 2 de Noviembre. 2023

Se pintan las puertas metálicas con gris y se continua con la pintura de la fachada lateral. 1 Rx, 1 Dibujante, 1 oficial, 1 ayudante.

Ing Residente de Obra.

Jueves 09 de Noviembre 2023

Se reinician labores con las instalaciones electricas, se cambian las luminarias exteriores 1 Rx, 1 Dibujante, 1 electricista

Ing Residente de Obra.

Viernes 10 de Noviembre 2023

Se continúa con la instalación de los interruptores en los

Norma

Powered by CamScanner

laboratorios y cambio de cableado. 1 Res, 1 Aseg. 1 electricista

Ing Res de Obra.

Martes 14 de Noviembre 2023

Se continúa con la instalación y cambio de interruptores y cableado. 1 Res, 1 Aseg, 1 electricista

Ing Res de Obra.

Miercoles 15 de Noviembre 2023

Se continúa con la instalación de los ultimos interruptores y lamparas, 1 Res, 1 Aseg, 1 electricista

Ing Res de Obra.

Jueves 16 de Noviembre 2023

Se terminan de instalar 2 lámparas en la entrada que da a la zona BBQ. 1 Rey.. 1 Ayud 1 electricista. Fin de Obra.

Arq Res de Obra.

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA FRENTE ESCAM

apo, con medidas de .25 x .50 en terreno natural, se continuan con trabajos de Hormaventadora en Ala C cambio de perfileria, K's, puntos de soldadura y mantenimiento a puertas, se continuan pintando con coraza gris basalto capotas de 16 canales

Arq. Residente Ze. Cuadros

Viernes 25 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo = 2 Ayudantes
  C. Bomaj = 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 2 Hormaventadores,
- Clima = Soleado
- Materiales usados en obra = Perfileria, discos de corte, soldadura
- Equipo y Herramienta = Compresor, pulidora, equipo soldadura
- Actividades Realizadas = Se continua con excavacion de linea de apo con los 2 ayudantes, se solicita se nos habilita ala # para empezar trabajos de hormaventadora, se pinta perfileria horizontal, vertical, interiores y exteriores Ala 1

Arq. Residente Ze. Cuadros

Sabado 26 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo = 2 Ayudantes
  C. Bomaj = 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 2 Hormaventadores

Norma

Powered by CamScanner

- Clima - Soleado
- Materiales usados en obra
- Equipo y Herramienta = Compresor, equipo soldadura, soldadora
- Actividades Realizadas: Se recibe malla estabilizada y pintura epoxica, se continua con excavacion de linea de agua, se hacen mantenimientos a registro de piso y se pintan, se pintan canales de Alb I con pintura epoxica

Arq. Residente Ing. Cuadros

Lunes 28 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo = 1 Oficial, 2 Ayudantes + 1 Ayudante C. Banco = 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 2 Herramentadores
- Clima = Soleado
- Materiales usados en obra = Pintura, discos de corte, arena, cemento
- Equipo y Herramienta = Compresor, Soldadora, Equipo soldadura
- Ingreso Material. ———————————
- Actividades Realizadas = Se nos habilita romper trama de via entre zanidad y Grad para paso de linea de agua, se construye cercamo y pozo en cuarto de bombeo, se funde placa por donde pasa tubería electrica, se termina de pintar Alb I con pintura epoxica y se continuan trabajos de herramentacion en Alb II

Ing. Cuadros

Norma

Powered by CamScanner

Martes 29 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo: 2 Ayudantes, 1 Oficial, 1 Ayudante C. Bunai - 1 Residente, 1 SST, 2 Pintor, 2 Herramentadores
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Enchape, Pintura, perfilería, pegacor
- Actividades realizadas: Se hace abastecimiento en cuarto de herramientas, se comienza a instalar enchape en columnas de pasos, se termina pintura epoxica en Ala I, se continuan con actividades de herramentacion en Ala H, colocacion de perfilería, mantenimiento de regillas, mallas, pernos, se continua con la excavacion de el tramo donde se encontraba pavimento en linea de ejes

Arq. Residente

Miercoles 30 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo - 2 Ayudantes, 1 Oficial, 1 Ayudante C. Bunai - 1 Residente, 1 SST, 2 Pintor, 2 Herramentadores
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Enchape, pintura, perfilería, pegacor
- Actividades realizadas: Se inician actividades de pintura epoxica en Ala C, se arregla tramo en pintura Koraza de entre Ala E y Ala J, se detallan cupulas de cauiles con pintura Koraza gris basalto, se continuan con actividades de

Norma

Powered by CamScanner

herramentación en Ala H, se continua enchapando apoyando de pinos en cuarto de lavandería y se instala tubería 3/4 para suministro de agua en área de una de aulas, se rellena con una capa de arena, se coloca cinta para instalar tramo de tubería como indica la norma, y se rellena con material seleccionado, proveniente de la excavación, así mismo se va apisonando el material y se dispone una capa de recebo, se compacta con compactor, y se repite el proceso varias veces hasta dejarlo nivelado con el tramo de la vía

Ing. Residente Trabajadores

Jueves 31 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo: 2 Ayudantes, 1 Oficial, 1 Ayudante C. Bomb., 1 Residente, 1 SST, 2 Pintor, 2 Herramentaleros
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: hidrolavadora, sonda, compresor
- Actividades realizadas: Se hace limpieza a la red sanitaria de la Escuela, junto con limpieza al sistema séptico, se chuza una sonda de 15 mts y se le anexa un complemento para los tramos de los pozos, adicional a ello, se hace limpieza con una hidrolavadora

Norma

Powered by CamScanner

para que la potencia de esta, retire en su mayoría
gran cantidad de desechos, se termina de compactar con
rodillo el último tramo de vía de entre sanidad y
final, se continúan con actividades de hormigonado en
Ala H, Se inicia instalación de cerámica gris mantio
y se boquillia gruesamente de pernos, se pinta zona
de entre Ala E y J color blanco Navaza

Arq. Residente Te. Guardias

Viernes 01 de Septiembre de 2023

- Personal de Trabajo
  C. Bomba: 1 Residente, 1 SST, 1 Maestro, 3 Ayudantes
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Pintura, soldadura, perfilería
- Actividades realizadas: Se termina encofrado cuarto
  bombas y se inicia con estos en paredes, se
  boquillan pisos, se continua con excavación en el último
  tramo de la línea de agua, y se hace acopio de material
  en la parte de patio almacenamiento en Escalon

Arq. Residente Te. Guardias

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 02 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo:
  L. Bonaj: 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 1 Herramentador, 2 Ayudante
- Clima: Frio
- Materiales usados en obra: Pintura, soldaduras, perfileria
- Actividades realizadas: Se instala tobera apx 3/4 poliducto y se corta primer tramo desde la caldera, I se continuan con actividades de pintura en perfileria, y mantenimiento de herramentacion en Ala H

Ze. Cuadros

Arq. Residente

Lunes 04 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo: 2 Ayudantes
  L. Bonaj: 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 1 Herramentadores
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Pintura, Perfileria, discos corte, thinner,
- Actividades Realizadas: Se estuvo cuarto lavanderia, se deja secar y se lija, Se continua con relleno de Material seleccionado lineas de apx, se continua con pintura en perfileria de Ala C, y actividades de Herramentacion Ala H

Arq. Residente

Ze. Cuadros

Norma

Powered by CamScanner

Martes 05 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo - 2 Ayudantes
C. Bunaj - 1 Residente, 1 SST, 2 Pintor, 2 Herramentadores
- Clima: Frio
- Materiales usados en obra: Pintura, Perfilaria, disco corte
- Actividades realizadas: Se rellena con material seleccionado excavación de linea de agua, Se continuan con mantenimientos de Herramentacion en Ala H, y pintura a perfilaria, se hace retiro de oxido de puertas principales, se hace cambio de mallas en Ala H.

Arq. Residente

Maestro de Obra

Miercoles 06 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo = 2 Ayudantes,
C. Bunaj = 1 Residente, 1 SST, 2 Pintor, 2 Herramentadores
- Clima = Soleado
- Materiales usados en obra: Pintura, perfilaria, discos de corte
- Actividades realizadas: Se culmina con la compactación y relleno de material para linea de agua, se acopia arena y material petreo con patio de Exam, Se continua con pintura en perfilaria de Ala D, se continuan con mantenimientos generales de Herramentacion en Ala H

Maestro de Obra

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 07 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo
C. Bumag = 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 2 Herramentadores, 1 Ayudante
- Clima = Frio
- Materiales usados en obra = Cemento, pintura, perfilería, discos de corte
- Actividades realizadas = Se embogullan espacios de pasillos los cuales se encuentran sueltos, se continuan con actividades de herramentación en Ala H, se hacen cambios de mallas y se fijan puntos donde las mallas se encuentran sueltas, se inicia con pintura de pasillos norte

Ing. Residente Te. Cuadros

Viernes 08 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo
C. Bumag = 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 2 Herramentadores, 1 Ayudante
- Clima: Frio
- Materiales usados en obra:
- Actividades realizadas: Se inicia a embogullar zonas de tabico para ceramica gres, se hace cambio de mallas y refuerzos en Ala H, se continua con pintura de perfileria y tubos en Ala D

Ing. Residente

Norma

Powered by CamScanner

Sábado 09 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo = 1 Ayudante
C. Bunaj = 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 1 Herramentadas
- Clima - Soleado
- Materiales usados en obra = Pintura, sobladora, thinner
- Actividades realizadas = Se solicita se nos habilite Ala B para trabajos de herramentacion, se sigue embogallando pasillos donde esta ceramica gres, se entrega a nivel de pintura Ala D y Ala E

Te. Cuadros

Arq. Residente

Lunes 11 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo
C. Bunaj = 1 Residente, 1 SST, 1 Pintor, 2 Herramentadores
- Clima - Soleado
- Materiales usados en obra.
- Actividades Realizadas = Se inician actividades de herramentacion en Ala B, se consigna que es el Ala, en la cual se encuentra más trabajo de herramentacion, más partidas atrasadas, se pintan muros pasillos de Ala C

Te. Cuadros

Arq. Residente

Norma

Powered by CamScanner

Martes 12 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo:
C. Bomberos: 1 Residente, 1 SST, 3 Pintores, 2 Herramentaleros
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Disco de corte, pintura, estuco, perfilería
- Actividades realizadas: Se continuan con actividades de herramentación en Ala H, se continua con pintura de tubos, muros pasillos, mallas y perfilería de Ala C; se detalla pintura en Ala I, Se solicita el día 20 de sept se gaste el epp en horas de tarde

Arq. Residente Te. Cuadros

Miercoles 13 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo
C. Bomberos: 1 Residente; 1 SST, 2 Pintor, 2 Herramentaleros, 1 Oficial
- Clima: frio
- Materiales usados en obra: Perfilería, soldadura, pintura, thinner
- Actividades Realizadas: Se deja concreto en zona de bomberos, se deshace la pintura para esta misma zona de trabajo, se continuan con actividades de pintura a malla en Ala H, se continua con herramentacion en Ala B

Arq. Residente Te. Cuadros

Norma

Jueves 14 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo
  C. Bunaj = 1 Residente, 1 SST
- Clima = Soleado
- Materiales usados en obra = Pintura, arena, cemento, discos de corte
- Actividades realizadas = Se solicita a la supervisión se autorice la pintura del cuarto de lavandería y se da el aval, se solicita se baje el encargado del mismo cuarto de lavandería por el uso de la hidrolavadora se continúan con actividades de herramientación y pintura de pretiles en las Alas.

Arq. Residente — Te. Godros

Viernes 15 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo:
  C. Bunaj = 1 Residente, 1 SST,
- Clima = Frío
- Materiales usados en obra:
- Actividades realizadas = Se continua con demolición en zona de cárcamo, se baja a 50 cm se concluye una plaza de 10 y se impermeabiliza, se esmalta, se continuan con cambios de malla en Ala B y se termina pintura en Ala H, se aplica segunda mano de pintura en cuarto lavandería

Te. Godros

Norma

Powered by CamScanner

Sábado 16 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo:
  C. Cuneg: 1 Residente, 1 SST, 1 Herramentador, 1 Pintor, 1 Ayud
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Pintura, soldadura, disco corte, thinner
- Actividades realizadas: Se detallan y terminan de pintar puntos principales de Ejes H y B, se continuan con cambio de pintura en Ejes B, A y F, se pinta 3er mano pintura cuarto lavanderia.

Ing. Residente

Te. Medios

Lunes 18 de Agosto de 2023

- Personal de trabajo:
  C. Cuneg: 1 Residente, 1 SST, 2 Herramentadores
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Pintura, soldadura, mallas, disco corte
- Actividades realizadas: Se continua con cambio de mallas en eje A y F, se fijan con varillas mallas en puerta de patios y mallas de patios, se chaccan las mismas, se pintan puntos soldados

Ing. Residente

Te. Medios

Norma

Martes 19 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo:
  C. Bomaj - 1 Residente, 1 SST, 2 Herramentadores
- Clima: Soleado
- Materiales usados en obra: Malla, soldadura, tapas registro
- Actividades realizadas: Se termina la instalación de mallas en Ala F, se hace instalación de tapa registro, se pintan mallas instaladas en Ala A y Ala F

Ing. Residente Te. Cuadros

Miercoles 20 de Septiembre de 2023

- Personal de trabajo: 2 Contratistas apts
  C. Bomaj = 1 Residente, 1 SST, 3 Ayudantes
- Clima: Frio
- Materiales usados en obra: uniones 3/4 apts, 1 valvula, 1 transtama, cemento, arena, silicaflex
- Actividades realizadas: Se termina de embaquillar pasillos donde esta dispuesta ceramica gres, se hace instalacion de transtama y valvula en la zona de caldera de la Escuela, se hace conexion a red de gas existente

Ing. Residente Te. Cuadros

Jueves 21 de Septiembre de 2023
Ingresan tapas (3) lamparas de pelos cables

Arq. Residente Te. Cuadros

Viernes 22 Sabado 23 de Septiembre de 2023
- No se trabaja

Arq. Residente Te. Cuadros

Lunes 25 Martes 26 de Septiembre de 2023
- No se trabaja

Arq. Residente Te. Cuadros

Miercoles 27 de Septiembre de 2023
Se solicita retiro lamparas pertenecientes a zona administrativa en Excom, en donde se nos informa que a la base no les sirven

Arq. Residente Te. Cuadros

Jueves 28 de Septiembre de 2023
Viernes 29 de Septiembre de 2023
- Personal de trabajo
C. Bomaj: 1 Residente, 1 SST, 1 Herramentero, 1 Electrico, 1 Ayudante
- Clima: Lluvia
- Materiales usados en dicha Tapas alfajor, soldadura, discos corte, tablero electrico, cable, cubeta EMT.

BITÁCORA FRENTE MALLA PERIMETRAL

Sabado, 23 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ (1) Oficial, (5) Ayudantes. Actividades de Obra: El dia de hoy Se Continua Con Actividades de Excavaciones Para Zapatas.

Res. Obra

Te. Cuadros

Lunes, 25 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ, (1) Oficial, (5) Ayudantes. Actividades de Obra: El dia de hoy Se Continua Con Actividad de Vaciado de Concreto Para Zapatas del 3er tramo

Res Obra

Te. Cuadros

Martes, 26 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ, (1) Oficial, (5) Ayudantes, Actividades de Obra: El dia de hoy Se Realiza Vaciado de Concreto Para Vigas de Cimentación

Res. Obra.

Te. Cuadros

Miercoles, 27 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ (1) Oficial, (5) Ayudante, Actividades de Obra:

Norma

Powered by CamScanner

Se Realizan Actividades de Armado de hierro Para Columnas donde Se Figuran Flejes de Columnas y Para Viga de cimentacion tambien Se Realiza Figurado de Varilla Para Zapatas

Res Obra

Te. Cuadros

Jueves, 28 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ (1) Oficial, (6) Ayudantes, Actividades de Obra: El dia de hoy Se Continua Con Actividades de Armado de Zacatado Para Zapatas y Armado de hierro Para Columnas y Zapatas, Se Realiza Actividad de Introduccion de Recebo en Excavacion de Zapatas.

Te. Cuadros

Viernes, 29 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ (1) Oficial (3) Ayudantes; Actividades de Obra: El dia de hoy Se Continua Con la Actividad de Vaciado de Solado Para base de Zapatas tambien Se Continua Con Actividad de levante de muro de ladrillo en el Torno de 25 mts tambien

Norma

Powered by CamScanner

Se Continua Con Actividad de Vaciado de Concreto Para Zapatas en tramo de 40 mts.

Sabado, 30 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ (1) Oficial, (5) Ayudantes; Actividades de Obra: Si dia de hoy Se Continua Con Actividad de Vaciado de Concreto Para Zapatas. y Armado de Columnas Para que queden Empotrados en las Zapatas.

Lunes, 02 de Octubre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ. (1) Oficial, (5) Ayudantes; Actividades de Obra: El dia de hoy Se Continua Con la Actividad de levante de muro en Bloque N-S del tramo de 28 mts. Tambien Se Continua Con la Actividad de Vaciado de Concreto Para Zapatas.

Martes, 03 de Octubre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ, (1) Oficial, (5) Ayudantes: Actividades de Obra: El dia de

Hoy Se Continua con Actividad de Vaciado de Concreto Para Viga de Cimentación

Res Obra

Miercoles, 04 de Octubre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente Hisa, se continúa con la instalación de bloque.

Res. Obra

Jueves 9 de Octubre 2023

Se funde la totalidad de la viga de cimentación,

Res. Obra

Martes 10 de Octubre 2023

Se instala la poliscombra en el perimetro faltante del muro. y bloque

Res. Obra

Miercoles 11 de Octubre 2023
Se funden 2 columnas y se figura hierro flotante para la viga intermedia, se reciben viaje de mixto.

ARQ. RES. DE OBRA.

Jueves 12 de Octubre
Se continúa con la construcción del muro de ladrillo tolete y fundición de la viga intermedia

ARQ RESID OBRA

Viernes 13 de Octubre
Se continúa con la mampostería en ladrillo tolete

ARQ RESID OBRA

Sábado 15 de Octubre

Se continúa con la mamposteria en ladrillo.

Ing. Residente de Obra

Lunes 16 de Octubre

Se continúa con la mamposteria en ladrillo

Ing. Residente de Obra

Martes 17 de Octubre

Martes 17

Se continua con la mamposteria en bloque y ladrillo y se funde una sección de viga intermedia.

Ing. Residente de Obra

Miercoles 18 de Octubre

Se continúa con la mampostería en ladrillo, se realiza figurado de hierro y se funden las columnas

Ing. RES. OBRA

Jueves 19 de Octubre

Se continúa con la construcción de la mampostería

Ing. RES. OBRA

Viernes 20 de Octubre

Continúa la construcción del muro en ladrillo.

Ing. RES. OBRA

Sábado 21 de Octubre

Se continúa con la fundición de la viga intermedia y construcción de mampostería en ladrillo.

Ing. Res. Obra.

Te. Cuadrilla

Lunes 23 de Octubre

Se continúa con la construcción de la mampostería y fundición de viga.

Ing. Res. Obras

Te. Cuadrilla

Martes 24 de Octubre

Se continúa con la construcción del muro.

Ing. Res. Obras

Te. Cuadrilla

Powered by CamScanner

Miércoles 25 de Octubre

Se continua con la misma actividad de construcción de Muro. fundición de viga superior (cenefa)

Ing Res. Obra

Trabajadores

Jueves 26 de Octubre

Se continúa con la fundición de viga superior (cenefa)

Ing Res. Obra

Trabajadores

Viernes 27 de Octubre

Se termina de armar la armadura para la cenefa

Ing Res. Obra

Trabajadores

Sábado 28 de Octubre

Se realiza corrección de las columnas, según solicitud del supervisor. 1 Res. 1 21SEQ, 1 maestro, 3 ayudantes

Ing. Residente Obra

Ing. Cuadros

Lunes 30 de Octubre

Se continúa con la rectificación de las columnas. 1 Res. 1 21SEQ, 1 maestro y 2 ayud.

Ing. Residente OBRA

Ing. Cuadros

Martes 31 de Octubre

Se continúa con la fundición de la viga canefa. 1 Res, 1 21SEQ, 1 maestro, 3 ayudantes

Ing. Residente OBRA

Ing. Cuadros

Powered by CamScanner

Jueves 2 de Noviembre
Comité de Obra, se realiza recorrido, se encuentra completamente terminado el cerramiento con mampostería falta la concertina, se compromete el maestro a entregar en 15 días todo.

Ing. Res. Obra — Te. Woods

Viernes 3 de Noviembre
En espera de la malla.
1 Ru / 1 Dique, sin personal (maestro y ayudantes) se suspenden actividades. hasta llegar la malla.

Ing Res - Obra. — Te. Woods

BITÁCORA FRENTE TALLER DE FUNDICIÓN

Miercoles 1 de noviembre 2023.
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SST, 1 Ofic, 1 Ayud.
Clima: seco.
Materiales: Cemento, arena, malla.
Actividades continuamos con la fundicion placa maquinas.
Se verifican niveles.

Res de obra.

Jueves 2 de noviembre 2023.
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SST, 1 Ofic, 1 Ayud.
Clima: seco.
Materiales: Cemento, arena, malla
Actividades: continuamos con la fundida de placa entrada principal.

Res de obra

Viernes 3 de noviembre 2023
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SST, 1 Ofic., 1 Ayud
Clima: seco
Materiales: Cemento, arena, malla
Actividades: Continuamos con la fundicion de placa.
Ingresan ladrillos para iniciar con la construccion de pollos

Res de obra.

Sabado 4 de noviembre 2023.
Personal en obra:
1 Res de obra, 1 SST, 1 Ofic, 2 Ayud.
Clima: seco.
Materiales: Cemento, arena, ladrillos.
Actividades: Fundicion de placa, acceso principal.
Nivelacion de pollos existentes.

Res de obra.

Powered by CamScanner

MARTES 7 DE NOVIEMBRE: 2023.
PERSONAL OBRA:
1 RES DE OBRA, 1 SST, 1 OFIC; 1 AYUDANTE.
CLIMA: SECO.
MATERIALES. CEMENTO, ARENA, LADRILLO.
ACTIVIDADES: CONTINUAMOS CON LA FUNDICION DE PLACA.
RETIRO DE VENTANAS FACHADA PRINCIPAL
CONSTRUCCION DE POLLOS MAQUINA.

RES DE OBRA.

MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE. 2023.
PERSONAL OBRA:
1 RES DE OBRA, 1 SST, 1 OFIC, 1 AYUD.
CLIMA: SECO.
MATERIALES: CEMENTO, ARENA, LADRILLO.
ACTIVIDADES: SE INICIAN LOS FILOS DE VENTANAS, CONTINUAMOS CON LA CONSTRUCCION DE POLLO.

RES DE OBRA.

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE / 2023.
PERSONAL EN OBRA:
1 RES DE OBRA; 1 SST, 1 OFIC, 1 AYUD.
CLIMA SECO.
MATERIALES. CEMENTO, ARENA, LADRILLO.
ACTIVIDADES: CONTINUAMOS CON LA FUNDIDA DE PLACA, DEJANDOLA PARA LUEGO PINTURA.
CONTINUAMOS CON LA CONTRUCCION DE POLLOS.
SE INICIA CON LA PINTURA GRIS BASALTO.
OFICINAS PARTE IZQUIERDA DEL TALLER NOS SE REALIZAN RESANES EN MUROS.

RES DE OBRA.

VIERNES. 10 NOVIEMBRE / 2023.
PERSONAL EN OBRA.
1 RES DE OBRA; 1 SST, 1 OFIC., 1 AYUDANTE.
(1 RES DE OBRA) CLIMA: SECO.
MATERIALES PINTURA, CEMENTO, ARENA, LADRILLO

Norma
Norma
CamScanner
Powered by

ACTIVIDADES.
SE INICIAN RESANES EN POLLOS.
CONTINUAMOS CON PINTURA GRIS
BASALTO OFICINAS LADO IZQUIERDO
TALLER.

Res de obra.

SABADO 11 DE NOVIEMBRE / 2023.
PERSONAL EN OBRA:
1 Res de obra, 1 SST, 1 OFIC, 1 AYUD.
NO SE TRABAJA (FALTA DE DOTACION).

Res de obra.

MARTES 14 DE NOVIEMBRE / 2023.
PERSONAL EN OBRA.
1 Res de obra, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUD.
CLIMA: SECO
ACTIVIDADES
CONTINUAMOS CON PINTURA VINILO

AREA DE TALLERES.
SE INSTALAN BAJANTES 4", EN EL PORTE
DERECHA DEL TALLER, EXISTE UNA BAJANTE
EN SU PARTE INTERNA HAY 2 TUBOS DE
1/2", POR ESTA RAZON NO SE CAMBIA.

Res de obra

MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE / 2023.
PERSONAL EN OBRA.
1 Res de obra, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: SECO.
ACTIVIDADES
CONTINUAMOS CON ACTIVIDADES COMO:
PINTURA EN ESPACIOS MAQUINAS Y
FACHADA
RESANE EN PISOS, PINTURA EPOXICA
EN POLLOS Y PISOS

Res de obra.

Norma
Norma
CamScanner
Powered by

Jueves 16 de noviembre /2023.
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SST, 1 oficial, 1 ayudante.
Clima: seco.
Materiales, arena cemento impermeabilizante.
Actividades.
Se instalan los basantes faltantes
se inicio la demolicion en plalo para rampa de acceso.
Se inicia con la construccion de pollos faltantes.

Res de obra.

Viernes 17 de noviembre. /2023.
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SST, 1 oficial, 1 ayudante.
Clima: seco.
Materiales, cemento, arena, pintura
Actividades.
Se inicia con la construccion de pollo acceso principal, continuamos con la construccion de pollos.
Se terminan pinturas en area maquinas.
Se resanan filos donde se instalaron ventanas

Res de obra

Sabado 18 de noviembre /2023.
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SST, 1 oficial, 1 ayuda.
Clima: seco.
Materiales. pintura, cemento, arena.
Actividades
Se afinan todos pollos como estaba la pintanda el dia lunes.
Area General

Res de obra.

Powered by CamScanner

Lunes 20 de noviembre / 2023.
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SSt, 1 oficial.
Clima: seco
Material. Pintura epoxica.
Actividades:
Se inicia con pintura en pollos y
rampa color amarillo.

Res de obra.

Martes 21 de noviembre / 2023.
Personal en obra.
1 Res de obra, 1 SSt, 1 oficial.
Clima seco.
Material. Pintura epoxica.
Actividades.
Terminamos con actividades en taller
estamos a la espera de ventanas.

Res de obra.

Norma

Miercoles 22 de noviembre / 2023
Personal en obra. 1 Res de obra.
No se trabaja.

Jueves 23 de noviembre / 2023.
Personal en obra. 1 Res de obra.
No se trabajo.

Viernes 24 de noviembre / 2023.
Personal en obra. 1 Res de obra.
No se trabajo.

Sabado 25 de noviembre / 2023
Personal en obra: 1 Res de obra.
No se trabaja.

Norma

Powered by CamScanner

LUNES 27 de NOVIEMBRE 2023.
PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA
2 INSTALADORES DE VENTANAS.
CLIMA: SECO.
MATERIALES: VENTANAS EN ALUMINIO.
ACTIVIDADES
SE INSTALAN LAS 2 VENTANAS PRIMER PISO, DEJANDO EL PRIMER PISO LISTO, Y ASEADO.

MARTES 28 de NOVIEMBRE 2023
PERSONAL EN OBRA. 1 RESIDENTE DE OBRA
2 INSTALADORES DE VENTANAS
CLIMA: SECO
MATERIALES VENTANA ALUMINIO
ACTIVIDADES
SE INSTALO VENTANA ALUMINIO
SEGUNDO PISO.

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA FRENTE TALLER DE SOLDADURA.

Sabado, 09 de Septiembre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ, (1) Oficial, (3) Ayudantes; Actividades de Obra: El dia de hoy Se Continue Con Actividad de Aplicacion de Pintura Para Muros Internos del Taller, Se Continua Con Actividad de Filos Para Ventanas Con Estuco y Pañete.

Res Obra. Te. Cuadros

Lunes, 11 de Septiembre de 2023

Personal en Obra, (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ (1) Oficial, (3) Ayudantes; Actividades de Obra: El dia de hoy Se Continua Con Actividades de Aplicacion de Pintura Para muros Internos del Taller (Se Aplica Segunda mano)

Te. Cuadros Res Obra.

Jueves, 5 de Octubre de 2023

Personal en Obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente HSQ (1) Oficial, (3) Ayudantes; Actividades de Obra: El dia de hoy Se Esta Organizando el desmonte de Cubierta, donde Se Estan Recibiendo el material

Norma

Powered by CamScanner

de Refuerzo de Estructura de Cobierta.
Y El dia de Mañana Se Iniciara el desmonte de Cubierta Ya que llega la Cobierta que Se Va a Instalar.

Res Obra Te. Cuadros

Viernes 6 de Octubre 2023

Actividades de Obra:

Se inicia el desmonte de un tramo de cubierta

Arq. Res. Obra Te. Cuadros

Lunes 9 de Octubre 2023

Actividades de Obra.

Se continua con el desmonte de otro tramo de cubierta y se realiza la limpieza e impermeabilizacion del tramo de viga canal, se demuele una parte superior del muro para instalar los Perfiles. y Se

instalan los perfiles.

1 Trabajadores

1 ARQ RES OBRA

1 María Jimena Puerta

Martes 10 Octubre 2023

Se continua con la limpieza e impermeabilización de la otra viga-canal. y se instala parte de la cubierta del primer tramo.

1 Trabajadores

1 ARQ. RES. OBRA

Miercoles 11 de Octubre 2023

Se instala la teja transparente del primer tramo entre las cerchas existentes.

1 Trabajadores

1 ARQ RES OBRA.

Powered by CamScanner

Jueves 12 de Octubre

Se realiza el desmonte de la cubierta restante y se instala la teja transparente del otro costado

1 Ayud. 1 Ayud. +

ARQ RES. OBRA

1e. Cuadrs

Viernes 13 de Octubre

Se continua con la instalación de la primera cubierta

1 Ayud. 1 Ayud. +

ARQ RES. OBRA

1e. Cuadrs

Sabado 14 de Octubre

Se continua con la instalación de la cubierta

1 Ayud. 1 Ayud. +

ARQ. RES OBRA

1e. Cuadrs

Norma

Powered by CamScanner

Martes 17 de Octubre

Se continúa con la instalación de la cubierta

ARQ. RES. OBRA

Miércoles 18 de Octubre

Se continúa con la instalación de la cubierta.

ARQ. RES. OBRA

Jueves 19 de Octubre

Se continúa con la instalación de la cubierta.

ARQ. RES. OBRA

Powered by CamScanner