INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Del 1 al 31 de octubre de 2023

1. Datos del Convenio

NÚMERO DEL CONVENIO	1327 de 2023
OBJETO DEL CONVENIO	En virtud del presente Convenio, las Partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTACEMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE PUERTO PUNTUALES, BELLAVISTA Y LAGARTO COCHA".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/06/2023
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
NIT	891.200.513-8
VALOR DEL CONVENIO	Sin erogaciones presupuestales
VALOR DEL PROYECTO	$ 4.440.713.152
PLAZO	18 meses
FECHA DE INICIO	12/07/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	11/01/2025
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN REAL	En ejecución

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YULIETH ROSSIO CORONEL PICÓN		
DEPENDENCIA - MEMORANDO	Profesional Especializada, Grado 24 - DPR Memorando No. 2023IE0008389 del 17 de octubre de 2023		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Yulieth Rossio Coronel Picón	17/10/2023	Actualmente
	Natalia Duarte Cáceres	17/08/2023	16/10/2023
	Jackeline Meneses Olarte	23/06/2023	16/08/2023

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: 27	**Fecha:** 09/06/2023
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTACEMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE PUERTO PUNTUALES, BELLAVISTA Y LAGARTO COCHA
Alcance del Proyecto:	**APROPIACIÓN DE DISEÑOS E IMPLANTACIÓN.** **OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS** 1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNIDAD DE PUERTO PUNTALES: 1.1. ABASTO DE AGUA 1.1.1. TANQUE DE AGUA 1.1.2. CASETA DE BOMBEO 1.1.3. REDES DE IMPULSIÓN 1.1.4. REDES DE DISTRIBUCIÓN 1.1.5. ESTRUCTURA EN MADERA PARA TANQUE DE 500L 1.2. SISTEMA FAMILIARES DE COSECHA DE AGUA LLUVIA PUERTO PUNTALES: 1.2.1. ESTRUCTURA EN MADERA PARA TANQUE DE 5000 L (12 sistemas familiares), 2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNIDAD DE LAGARTO COCHA: 2.1. ABASTO DE AGUA 2.2. TANQUE DE AGUA

	2.3. POZO SUBTERRANEO 2.4. CASETA DE BOMBEO 2.5. REDES DE IMPULSIÓN 2.6. REDES DE DISTRIBUCIÓN 2.7. ESTRUCTURA EN MADERA PARA TANQUE DE 500L, 2.8. SISTEMA FAMILIARES DE COSECHA DE AGUA LLUVIA: 2.8.1. ESTRUCTURA EN MADERA PARA TANQUE DE 4000 L 3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNIDAD BELLAVISTA: 3.1. SISTEMA FAMILIARES DE COSECHA DE AGUA LLUVIA: 3.1.1. ESTRUCTURA EN MADERA PARA TANQUE DE 4000 L (33 sistemas familiares) 3.2 SISTEMA DE SOPORTE 4. PUESTA EN MARCHA 4.1. PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS 5.2. SUMINISTROS DE DOTACION PARA CLORACION Y FILTRADO 5. TRANSPORTES DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION 5.1. TRANSPORTE DE INGRESO Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION A LOS SITIOS DE LAS OBRAS DESDE PUERTO LEGUIZAMO - SITIO - PUERTO LEGUIZAMO **PLAN DE ASEGURAMIENTO** Definición y construcción de la figura de operación, Acompañamiento de obra, Financiamiento y administración, Formación técnica para la operación y mantenimiento del sistema, Fortalecimiento comunitario para la gestión del agua, Relacionamiento institucional, Veeduría comunitaria, Implementación y acompañamiento post construcción **INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y SUMINISTROS** **SEGUIMIENTO MVCT 2%**
Impacto del Proyecto:	El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano a través del diseño y construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable diferencial, que se adapte a las condiciones específicas de la comunidad, y la creación de un plan de sostenimiento que responda a las dinámicas propias de la población, es una oportunidad para mejorar las condiciones y hábitos de higiene, aportar a la nutrición y disminuir los casos de morbilidad y mortalidad en la comunidad asociados a estas causas.

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	TOTAL
Obra Civil	$ 3.936.206.752	$ 3.936.206.752
Plan de Aseguramiento	$ 113.949.250	$ 113.949.250
Interventoría Obra Civil (7.71% obra civil)	$ 303.484.343	$ 303.484.343
Seguimiento MVCT (2%)	$ 87.072.807	$ 87.072.807
TOTAL	**$ 4.440.713.152**	**$ 4.440.713.152**
% Participación	**100%**	**100%**

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	Resolución No. 0506 de 20 de junio de 2023
Valor de Asignación:	TOTAL: $ 4.440.713.152 Municipio: $ 4.353.640.345 Seguimiento MVCT: $ 87.072.807
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	CDP No. 164923 de 9 de junio de 2023 por $4.353.640.345 CDP No. 165023 de 9 de junio de 2023 por $87.072.807
No. Registro Presupuestal – Fecha:	RP No. 284023 de 21 de junio de 2023
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	Se encuentra en etapa de contratación
Nombre Entidad Fiduciaria:	Se encuentra en etapa de contratación
Fideicomitente (Beneficiario):	Se encuentra en etapa de contratación

4.3. Desembolsos

Actualmente se adelantan los procesos de contratación de Obra, Interventoría y Fiducia, por ello no se han efectuado desembolsos a la fecha.

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	0
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	0
TOTAL DESEMBOLSOS				0

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y Suministros	$ 3.936.206.752	Licitación Pública	MUNICIPIO
Interventoría	$ 303.484.343	Concurso de Méritos	MUNICIPIO
Plan de Aseguramiento	$ 113.949.250	Concurso de Méritos	MUNICIPIO
TOTAL	**$ 4.353.640.345**		

6. Resumen Ejecución del Convenio

Por estar en etapa precontractual, no se tiene aún la contratación derivada.

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO No. Contratos: Obra Civil ☐ Interventoría ☐	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	0
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO	$4.353.640.345
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	0
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
7.1 Generalidades sobre la ejecución del proyecto. Una vez viabilizado el proyecto mediante Comité Técnico No. 27 de 9 de junio de 2023, se procedió con la firma del Convenio de Uso de Recursos (CUR) No. 1327 el 23 de junio de 2023, por parte del municipio de Puerto Leguízamo y el MVCT. Antes de la suscripción del acta de inicio, el día 11 de julio de 2023 se realizó una primera mesa de trabajo con todos los ejecutores de los proyectos diferenciales que suscribieron convenios de uso de recursos durante el mes de junio de 2023. En esta primera mesa de trabajo se presentó de manera general las condiciones del CUR, las prohibiciones que debían tenerse en cuenta y se hizo entrega de los documentos tipo del sector de agua y saneamiento básico que debían utilizarse para los procesos de contratación de la obra y suministro y de la interventoría. El acta de inicio se suscribió el 12 de julio de 2023 y se fijó fecha de finalización del CUR 1327 de 2023 para el 11 de enero de 2025. **Avance durante el periodo del informe** Durante el mes de octubre se realizaron cinco reuniones de seguimiento los días 6, 13 (en la mañana), 13 (en la tarde), 24 y 27 de octubre de 2023. El avance de los procesos precontractuales durante el mes de octubre se describe por componente así: **Obra:** Después de que el 26 de septiembre se publicaran los documentos de obra, el municipio informó que el 11 de octubre tuvo cierre el proceso y que se presentó una propuesta. También informó que el 17 de octubre publicó el informe de evaluación de obra, con resultado positivo para el único proponente. La adjudicación se realizó el 24 de octubre de 2023, sin embargo, al ser un consorcio el elegido, es necesario esperar a la generación del NIT por parte de la DIAN para cargar documentos a SECOP, proceso que a la fecha se encuentra realizando el proponente denominado CONSORCIO ACUEDUCTOS INDIGENAS 2023. **Interventoría:** Después de realizar ajustes en los documentos precontractuales durante lo corrido del mes de octubre, el municipio informó que el 24 de octubre publicó los prepliegos del proceso de interventoría. Según el cronograma, la publicación de los pliegos definitivos es el 1 de noviembre, el cierre del proceso el 9 de noviembre y la adjudicación de este proceso se realizaría el 17 de noviembre de 2023.

Fiducia: El Ministerio realizó comentarios y observaciones a los documentos precontractuales y también prestó asistencia técnica sobre este tema el 13 de octubre de 2023 en horas de la tarde. El municipio indicó que atendió las recomendaciones y observaciones presentadas por el Ministerio e informó que estaba resolviendo un aspecto sobre el estudio de mercado, con lo cual esperaba publicar el proceso en la primera semana de noviembre. El MVCT hizo énfasis en la necesidad de contar con el encargo fiduciario cuanto antes, para no tener inconvenientes con el inicio de los contratos de obra e interventoría.

Finalmente, en las reuniones virtuales también se requirió al municipio para que cargara los informes firmados de julio y agosto en formato ".pdf", ya que continúan cargados en SIGEVAS en formato Word y sin firma, y para que cargara el informe del mes de septiembre, así como también se requirió al municipio para que se pusiera al día con los reportes semanales en SIGEVAS.

Visitas de campo y reuniones de seguimiento

Se realizaron cinco reuniones virtuales de seguimiento los días 6, 13 (en la mañana), 13 (en la tarde), 24 y 27 de octubre, mediante las cuales se revisó el estado de avance de los procesos precontractuales.

Por problemas de energía eléctrica en el municipio, las reuniones de seguimiento virtuales del 6 y el 13 de octubre en la mañana, tuvieron que realizarse vía telefónica.

Las reuniones del 6, 13 (en la mañana), 24 y 27 de octubre de 2023 estuvieron enfocadas al seguimiento general de los procesos precontractuales de obra, interventoría y encargo fiduciario, mientras que la reunión virtual del 13 de octubre a las 3:00pm se realizó única y exclusivamente para prestar asistencia técnica sobre el proceso del encargo fiduciario.

7.2. Inconvenientes presentados.

Superado el inconveniente de declaratoria de desierto del procesos que tenía como objetivo contratar la obra, con la publicación del nuevo proceso de selección abreviada el 26 de septiembre de 2023 y teniendo en cuenta que dicho proceso avanza con normalidad, se llamó la atención al municipio mediante las reuniones de seguimiento, sobre la importancia de avanzar y concretar los procesos de interventoría (publicado el 24 de octubre de 2023) y especialmente del encargo fiduciario, que a la fecha no se ha publicado, para no tener inconvenientes para iniciar las actividades contractuales de obra.

7.3. Suspensiones, prórrogas, adiciones.

No se han presentado suspensiones, prórrogas o adiciones.

7.4. Estado condiciones de financiamiento.

No aplica a la fecha, puesto que no se han realizado movimientos financieros.

7.5. Fecha de caducidad de las acciones para liquidar el convenio.

El CUR 1327 de 2023 se encuentra en ejecución y está vigente hasta el 11 de enero de 2025. Los plazos para liquidar serían los siguientes:

- Término liquidación bilateral: 11 de julio de 2025.
- Término liquidación unilateral: 11 de septiembre de 2025.
- Término de liquidación judicial: 11 de septiembre de 2027.

YULIETH ROSSIO CORONEL PICÓN
Profesional Especializada, Grado 24 – DPR

Elaboró: Federico González Cuéllar – Contratista DPR
Karla González - Contratista DPR
Revisó: María Jimena Maestre Piñeres - Contratista DPR