ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01

CONTRATO DE OBRA PÚBICA No. 2023-355 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA: VEINTISIES (26) DE DICIEMBRE DEL 2023

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PÚBLICAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES.
CONTRATISTA: JAVIER ALBERTO MARTÍNEZ ACERO.
C.C: 7.313.313 DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 30 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PÚBLICAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($228.268.414,66) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE
FORMA DE PAGO:	El municipio de Chiquinquirá pagará el valor del contrato que se suscribe de la siguiente forma: **Un primer pago** correspondiente a mínimo un cuarenta y cinco (45%) por ciento del valor del contrato, cuando se compruebe la ejecución de mínimo un cuarenta y cinco (45%) por ciento de la ejecución física y avance de la obra, revisada y aceptada por la Supervisión. **Un segundo pago** correspondiente a un cuarenta y cinco (45%) por ciento del valor del contrato, cuando se compruebe la ejecución de mínimo un noventa

	(90%) por ciento de la ejecución física avance de la obra, revisada y aceptada por la Supervisión. y **Un pago final** correspondiente al diez (10%) por ciento del valor del contrato a la finalización del objeto contractual, previa certificación de ejecución del 100% de las obras a satisfacción del SUPERVISOR del contrato, suscripción del acta de recibo final y suscripción del acta de liquidación. Además de lo anterior, la cuenta deberá estar acompañada de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes a Cajas de Compensación Familiar y SENA. Será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El Municipio de Chiquinquirá sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos para el respectivo pago.
PLAZO PACTADO:	DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE 2023
SUPERVISOR:	LAURA ECHEVERRÍA RUSSI Secretaria de Infraestructura y Valorización

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Para el periodo de procedencia, el contratista ejecutó las siguientes actividades de obra, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la supervisión.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	V. UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
	CUBIERTA DEL BILLAR				
1,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	$ 11.929,00	0,00	$ -
2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	$ 55.858,00	0,00	$ -
2,02	LIMPIEZA DE TEJA DE ASBESTO	M2	$ 2.996,00	300,00	$ 898.800,00
3,01	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	$ 7.359,00	100,00	$ 735.900,00
3,02	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	341,20	$ 3.516.748,40
	HANGAR				
1,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	$ 11.929,00	0,00	$ -
2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	$ 58.230,00	0,00	$ -

2,02	LIMPIEZA DE TEJA DE ASBESTO	M2	$ 2.996,00	700,00	$ 2.097.200,00
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	$ 64.210,00	40,00	$ 2.568.400,00
3,01	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	$ 7.359,00	600,00	$ 4.415.400,00
3,02	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	804,50	$ 8.291.981,50
	PESEBRERAS				
1,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	$ 11.929,00	0,00	$ -
2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	$ 58.230,00	0,00	$ -
2,02	LIMPIEZA DE TEJA DE ASBESTO	M2	$ 2.996,00	300,00	$ 898.800,00
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	$ 64.210,00	40,00	$ 2.568.400,00
3,01	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	$ 7.359,00	104,00	$ 765.336,00
3,02	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	$ 16.682,00	35,90	$ 598.883,80
3,03	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	509,00	$ 5.246.263,00
	MURO FRENTE DE LA PERRERA				
1,01	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	$ 119.964,00	0,00	$ -
1,02	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	$ 829.580,00	0,00	$ -
1,03	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	M3	$ 1.198.075,00	0,00	$ -
1,04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	$ 7.002,00	0,00	$ -

2,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	$ 17.575,00	0,00	$ -
	CDI PRIMERO DE CHIQUINQUIRÁ				
1.1	MANTENIMIENTO SUMIDERO	ML	$ 36.062,00	2,00	$ 72.124,00
1.2	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	$ 7.359,00	952,00	$ 7.005.768,00
1.3	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	$ 80.355,00	24,42	$ 1.962.269,10
1.4	SUMINSTRO E INSTALACION CINTA PAPEL DRYWALL	ML	$ 28.541,00	200,00	$ 5.708.200,00
1.5	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	$ 16.360,00	52,00	$ 850.720,00
1.6	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	800,00	$ 8.245.600,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR LED	UND	$ 25.718,00	4,00	$ 102.872,00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	$ 139.771,00	4,83	$ 675.093,93
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	$ 79.409,00	50,00	$ 3.970.450,00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS	M2	$ 80.948,00	0,00	$ -
1.11	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	$ 9.548,00	6,87	$ 65.594,76
1.12	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX	ML	$ 15.207,00	31,00	$ 471.417,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	$ 76.346,00	6,87	$ 524.497,02
	CDI CERROS DE LA ALAMEDA				
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	$ 76.346,00	55,00	$ 4.199.030,00
1.15	LAMINA PANEL PVC	M2	$ 67.115,00	12,00	$ 805.380,00
1.16	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	10,00	$ 103.070,00

1.17	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	UND	$ 57.073,00	6,00	$ 342.438,00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE PUSH	UND	$ 151.091,00	2,00	$ 302.182,00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE PUSH ORINALES	UND	$ 143.091,00	1,00	$ 143.091,00
1.20	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOLES DE DESCARGUE BATERIA DE BAÑO	UND	$ 50.091,00	6,00	$ 300.546,00
1.21	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UND	$ 168.038,00	2,00	$ 336.076,00
1.22	SUMINSITRO E INSTALACION PROYECTOR 20W	UND	$ 66.777,00	0,00	$ -
1.23	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES	ML	$ 15.423,00	155,00	$ 2.390.565,00
1.24	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	$ 619.754,00	7,38	$ 4.573.784,52
	CDI BOYACA ALTO				
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	$ 64.210,00	7,00	$ 449.470,00
1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	$ 64.891,00	4,00	$ 259.564,00
1.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA DE TANQUE E=10CM	M2	$ 249.795,00	1,00	$ 249.795,00
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS	M2	$ 80.948,00	0,00	$ -
1.29	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	$ 16.360,00	30,00	$ 490.800,00
1.30	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	UND	$ 57.073,00	10,00	$ 570.730,00
1.31	VIDRIO 4 MM	M2	$ 64.602,00		$ -
1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2	$ 61.861,00	35,10	$ 2.171.321,10

1.33	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	82,80	$ 853.419,60
1.34	LAMINA PANEL PVC	M2	$ 67.115,00	43,00	$ 2.885.945,00
	MANTENIMINETO CENTRO VIDA				
1.35	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	$ 348.017,00	4,13	$ 1.437.310,21
1.36	LAMINA PANEL PVC	M2	$ 67.115,00	88,42	$ 5.934.308,30
1.37	PANEL LED 18 W	UND	$ 25.718,00	26,00	$ 668.668,00
1.38	PISO GRANITO PULIDO	M2	$ 188.513,00	0,00	$ -
1.39	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	M2	$ 41.397,00	102,00	$ 4.222.494,00
1.40	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	$ 16.360,00	150,00	$ 2.454.000,00
1.41	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	350,00	$ 3.607.450,00
1.42	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	UND	$ 57.073,00	8,00	$ 456.584,00
	MANTENIMIENTO SALON COMUNAL PRIMERO DE CHIQUINQUIRÁ				
1.43	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES	ML	$ 15.423,00	40,00	$ 616.920,00
1.44	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	329,00	$ 3.391.003,00
1.45	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	UND	$ 57.073,00	5,00	$ 285.365,00
1.46	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	$ 348.017,00	2,57	$ 894.403,69
1.47	VIDRIO 4 MM	M2	$ 64.602,00		$ -
1.48	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	$ 80.355,00	50,00	$ 4.017.750,00
	MANTENIMIENTO AREA ASOJUNTAS				
1.49	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	$ 16.360,00	121,80	$ 1.992.648,00
1.50	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	UND	$ 57.073,00	1,00	$ 57.073,00

1.51	SUMINSTRO E INSTALACION PISO LAMINADO 8MM INCLUYE GUARDA ESCOBA	M2	$ 122.946,00	95,90	$ 11.790.521,40
1.52	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	M2	$ 26.001,00	95,00	$ 2.470.095,00
1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR	UND	$ 25.718,00		$ -
1.54	SALIDA MONOFASICA TUBO EMT 1/2	UND	$ 224.686,00		$ -
1.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS	M2	$ 80.948,00	25,00	$ 2.023.700,00
	MANTENIMIENTO SALÓN COMUNAL 2				
1.56	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES	ML	$ 15.423,00	40,00	$ 616.920,00
1.57	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	435,00	$ 4.483.545,00
1.58	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	$ 77.548,00	8,00	$ 620.384,00
1.59	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	UND	$ 57.073,00	6,00	$ 342.438,00
1.60	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	$ 80.355,00	20,00	$ 1.607.100,00
	MANTENIMIENTO SALÓN COMUNAL 3				
1.61	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES	ML	$ 15.423,00	40,00	$ 616.920,00
1.62	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,00	613,00	$ 6.318.191,00
1.63	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	$ 16.360,00	150,00	$ 2.454.000,00
1.64	MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	UND	$ 57.073,00	6,00	$ 342.438,00
1.65	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	$ 80.355,00	50,00	$ 4.017.750,00
	NO PREVISTOS PLAZA DE FERIAS				
1.01	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	$ 119.964,05	36,00	$ 4.318.705,80
1.02	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	$ 829.581,32	1,00	$ 829.581,32

1.03	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	M3	$ 1.198.077,32	1,72	$ 2.060.692,99
1.04	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	$ 7.002,12	215,00	$ 1.505.455,80
1.05	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	$ 17.576,11	72,00	$ 1.265.479,92
1.06	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	$ 11.929,22	12,00	$ 143.150,64
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	$ 55.861,92	12,00	$ 670.343,04
1.08	DEMOLICION COLUMNA EN CONCRETO	M3	$ 210.200,95	2,50	$ 525.502,38
1.09	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	$ 13.629,00	46,00	$ 626.934,00
1.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	KG	$ 7.627,65	56,64	$ 432.030,10
1.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	$ 88.980,00	1,00	$ 88.980,00
1.12	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.	UND	$ 159.433,00	1,00	$ 159.433,00
1.13	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UND	$ 168.041,00	2,00	$ 336.082,00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED	UND	$ 25.718,00	1,00	$ 25.718,00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2	ML	$ 17.399,51	12,00	$ 208.794,12
1.16	PUERTA CORTINA	M2	$ 230.000,00	7,26	$ 1.669.800,00
1.17	PURTA ACCESO TUBO AGUAS NEGRAS	M2	$ 148.070,00	3,24	$ 479.746,80

1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	UND	$ 223.531,40	1,00	$ 223.531,40
1.19	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	$ 32.896,82	13,00	$ 427.658,66
1.20	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	$ 563.912,03	3,45	$ 1.945.496,50
1.21	. DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	$ 411.262,00	2,45	$ 1.007.591,90
1.22	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	$ 10.307,86	36,00	$ 371.082,96
	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	$ 16.684,41	36,00	$ 600.638,76
1.23	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 110.973,00	3,00	$ 332.919,00
	NO PREVISTOS CDI BOYACÁ ALTO				
N.1	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PERFILERIA 4* 8 CAL 16 REFUERZO ESTRUCTURA- SOPORTE TANQUES	UND	$ 113.027,00	3,00	$ 339.081,00
N.2	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOLES DE DESCARGUE BATERIA DE BAÑO	UND	$ 50.091,00	5,00	$ 250.455,00
N.3	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	$ 47.819,77	1,00	$ 47.819,77
N.4	IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA	ML	$ 79.955,00	20,00	$ 1.599.100,00
	NO PREVISTOS CERROS DE ALAMEDA				
N.5	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	KG	$ 7.627,65	132,16	$ 1.008.070,22
N.6	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	ML	$ 58.920,09	30,00	$ 1.767.602,70
	NO PREVISTOS SALON COMUNAL 2				
N.8	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	$ 16.360,21	120,00	$ 1.963.225,20

NO PREVISTOS CDI PRIMERO DE CHIQUINQUIRÁ					
N. 9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO SIKA FILL 12 AÑOS PARA IMPERMEABILIZACION DE PLACA	GL	$ 119.062,00	50,00	$ 5.953.100,00
NO PREVISTOS CENTRO VIDA					
N. 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO SIKA FILL 12 AÑOS PARA IMPERMEABILIZACION DE PLACA	GL	$ 119.062,00	20,00	$ 2.381.240,00
N. 11	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.	UND	$ 159.433,00	25,00	$ 3.985.825,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 190.974.773,31**
	ADMINISTRACIÓN	**23 %**			**$ 43.924.197,86**
	IMPREVISTOS	**2%**			**$ 3.819.495,46**
	UTILIDAD	**5%**			**$ 9.548.738,66**
	COSTO TOTAL				**$ 248.267.205,29**

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$228.268.414,66
Valor adiciones	$ 20.000.000,00
Valor total del contrato	$ 248.268.414,66
Valor total ejecutado	$ 248.267.205,29
Valor total pagado	$ 0
Valor a pagar en el período	$ 248.267.205,29
Saldo del contrato	$ 1.209.37

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO DEL CONTRATO.**

No de póliza	Fecha	AMPAROS	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
39-40-101040769 ANEXO 0	10/10/2023	Responsabilidad civil extracontractual	06/10/2023	15/12/2023
39-44-101156576 ANEXO 0	30/10/2023	Cumplimiento del Contrato	06/10/2023	15/06/24
39-44 101156576 ANEXO 0	30/10/2023	Estabilidad Y Calidad de la Obra	Se ampara 3 años, 0 meses y 0 días	
39-44-101156576 ANEXO 0	30/10/2023	Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	06/10/2023	15/12/2026
GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA PARA ADICION No1 DEL CONTRATO				
39-44-101156576 ANEXO 1	22/12/2023	Cumplimiento del Contrato	06/10/2023	15/06/2024
39-44-101156576 ANEXO 1	22/12/2023	Estabilidad Y Calidad de la Obra	Se ampara 3 años, 0 meses y 0 días	
39-44-101156576 ANEXO 1	22/12/2023	Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	06/10/2023	15/12/2026
GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA PARA RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO				
39-44-101156576 ANEXO 4	26/12/2023	Cumplimiento del Contrato	06/10/2023	15/06/2024
39-44-101156576 ANEXO 4	26/12/2023	Pago de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	06/10/2023	15/12/2026
39-44-101156576 ANEXO 4	26/12/2023	Estabilidad Y Calidad de la Obra	Se ampara 3 años, 0 meses y 0 días	

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

Se certifica paz y salvo en aportes salud, pensión arl y parafiscales por el contador público NELSON RENÉ SÁNCHEZ PIRAQUIVE con C.C 1.053.328.815 de Chiquinquirá y T.P No. 190280-T

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde a **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($248.267.205,29) M/CTE**, correspondiente a un porcentaje del 99.99% del valor del contrato. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron

LAURA ECHEVERRÍA RUSSI
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
LAURA ECHEVERRIA		LAURA ECHEVERRÍA		LAURA ECHEVERRÍA	
Nombre del documento				**Versión**	
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		