dichos requerimientos ni el cumplimiento de compromisos. ***(NO SE REALIZO EL ENVIO DE LA DOCUMENTACION)***

- Citación Comitiva Realización Actas De Vecindad:
  - Desde el día de la socialización del proyecto (13 de julio de 2023), se estableció que se podía dar inicio a la elaboración de las actas de vecindad. El día de ayer en comité técnico (18 de julio de 2023), el contratista expone su intención de realizarlas el día 21 de julio de 2023, y la interventoría manifiesta los requerimientos para dicho trámite, pero al momento del presente informe no se han remitido. ***(YA SE ESPECIFICO COMO SERA EL ACTA DE VECINDAD, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA REPROGRMAR LAS VISITAS E INFORMAR A LA INTERVENTORIA CON ANTICIPACION.***

Esta interventoría manifiesta su preocupación por los compromisos incumplidos por el contratista de obra y no encuentra justificación técnica para dicho suceso, y reitera que la firma del acta de inicio es de 05 de julio de 2023, y ya han transcurrido 3 semanas donde no se va avance alguno en la radicación de documentación y cumplimiento de compromisos que impiden el inicio de la ejecución de las obras.

Le recordamos al contratista de obra que todo el tiempo que transcurra sin ejecución de obras por la no entrega de la documentación correspondiente es de su responsabilidad.

Solicitamos a más tardar el día viernes 28 de julio de 2023 se remitan todos los documentos pendientes mencionados en este informe, como último plazo, para no incurrir en posibles incumplimientos y en el inicio de procesos sancionatorios contenidos en su contrato en el Capítulo “MULTAS”, que expone lo siguiente:

> *“En el evento que el contratista incumpla con alguna de sus obligaciones por mora o incumplimiento parcial del contrato, la administración impondrá multas individuales equivalentes hasta por el dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin que en su totalidad excedan del dieciséis por ciento (16%) del mismo, en todo caso se dará aplicación al principio de proporcionalidad. En el evento que el contratista incumpla con alguno de los ofrecimientos que le otorgaron puntaje en la evaluación del proceso de selección objeto del contrato por mora o incumplimiento parcial del contrato, la administración impondrá multas individuales equivalentes hasta por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin que en su totalidad excedan del veinte por ciento (20%) del mismo, en todo caso se dará aplicación al principio de proporcionalidad. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. El procedimiento para la imposición de multas será el consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.”*
>
> *“**Clausula Penal:** El contratista reconocerá al IPES a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que, de*

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el IPES hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que adeude al CONTRATISTA si los hubiere, o mediante cobro de la garantía única de cumplimiento, ó si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción competente. La cláusula penal procederá ante incumplimientos parciales o totales del contrato, en todo caso se aplicará el principio de proporcionalidad. Esta cláusula no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción, la realización de los procedimientos y trámites que correspondan, con el fin que se impongan las sanciones contractuales a que haya lugar y las demás sanciones de ley".

Agradecemos su atención y todos los profesionales del equipo de interventoría están a su disposición para ponerse al día en los compromisos pactados.

Cordialmente,



Arq. Laura P. Gordillo Machado
Esp. En Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ACTAS DE REUNION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Tema COMITÉ DE OBRA		
Lugar IPES	Fecha: 09/10/2023	Hora inicial: Hora Final:
Objetivo: REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, SOCIAL Y SISOMA.		

Agenda: VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
SEGUIMIENTO TÉCNICO
SEGUIMIENTO SOCIAL
SEGUIMIENTO SISOMA.

Desarrollo:

1. CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EN EL OFICIO 039 SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LOS COMPROMISOS.
2. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS POR COMPONENTE:

*SISTEMA DE GESTIÓN SST: SE ENTREGA DOCUMENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DONDE SE SOLICITA LA FIRMA DEL MISMO PARA TRAMITE Y APROBACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.

*. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: SE REVISA POR PARTE DE INTERVENTORÍA, DONDE SE SOLICITA LA APRMA DEL MISMO PARA TRAMITE Y APROBACIÓN.

*. PLAN DE GESTIÓN DE RCD: EL DOCUMENTO REMITIDO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA DEVUELTO, POR ENDE SE SOLICITÓ NUEVAMENTE LA REMISIÓN DEL MISMO PARA EL DÍA DE HOY 08/10/2023.

*. PLAN DE CONTINGENCIA SALUD: SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL DEL IPES, EL CUAL LO VERIFICARA EL DÍA DE HOY 08/10/2023.

NOTA: LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS DEBEN QUEDAR EN FISICO Y MAGNETICO.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

COMPONENTE SOCIAL: DESDE INTERVENTORIA SE SOLICITÓ EL CRONOGRAMA
ASIMISMO, EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DEL INFORME SOCIAL (IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL PERIODO)
INTERVENTORÍA SOLICITÓ EL REGISTRO DE PQR. Y ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO SOCIAL DEL IPES.
LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE SE ASIGNARÁ UN PERSONAL PARA DICHOS ACOMPAÑAMIENTOS DESDE EL SESEC. (COORDINADORES DE PLAZAS DE MERCADO).

*. SE DEFINIRA DESDE EL IPES LAS PROPUESTAS QUE SE LE EXPONDRAN A LOS COMERCIANTES PARA SUS REUBICACIONES.
*. SE RECOMIENDA DESDE EL IPES QUE LA ULTIMA ACTA DE VECINDAD SE REALICE EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA ADMON DE LA PLAZA.
*. SE REMITIRA EL PENDÓN INFORMATIVO EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.

TEMAS TÉCNICOS:

1. INTERVENTORÍA REITERA LA ESTRUCTURA DE FORMA Y FONDO DE LOS INFORMES SEMANALES (PROGRAMADO % EJECUTADO % REGISTRO FOTOGRAFICO, AVANCE EN TIEMPO Y AVANCE FINANCIERO) TODO EN PDF Y DEBIDAMENTE FIRMADO.
2. INFORME MENSUAL (05 AL 30 JULIO) PRIMER CORTE.
3. PRESENTACIÓN COPIA DE BITACORAS.
4. LA PRESENTACIÓN DE LOS CORTES DE OBRA ANTE INTERVENTORÍA EL DÍA 04/SEP/2023, CON EL FIN DE QUE EL MISMO QUEDE RADICADO EL DÍA 09/SEP/2023 ANTE EL IPES.
5. ENTIDAD MANIFIESTA QUE ALREDEDOR DE 05 DÍAS SE TARDARÁ LOS TRASLADOS DE COMERCIANTES.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

6. DESDE EL CONTRATISTA SE EXPONEN LAS PROPUESTAS PARA INICIO DE ACTIVIDADES, DEJANDO CLARO QUE LAS MISMAS SE EJECUTARAN CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE.
7. INTERVENTORÍA REITERA LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y ADJUDICACIÓN DE CAMPAMENTOS.
8. EL IPES INDICA QUE EN CUATO A LAS REUBICACIONES SE CUENTA ADICIONALMENTE CON CONTENEDORES COMO ALTERNATIVAS PARA LOS COMERCIANTES.
9. EL IPES INFORMA QUE EL ESPACIO CERRADO UBICADO EN LA PLAZA, SERA PARA USO DEL CONTRATISTA.
10. CONTRATISTA SOLICITA LA CANASTA DE PRECIOS DEL IPES VERSIÓN 2023.
11. SE PRESENTA PROPUESTA, LA CUAL SE ADJUNTARA LAS DIAPOSITIVAS EN LA PRESENTE ACTA.

Conclusiones: // COMPROMISOS

FECHA. INTERNET.

1. RADICACIÓN ACTAS PARCIALES OBRA 05/04 DIAS
2. INFORME MENSUAL SISOMA // 11/08/2023 FECHA ENTIDAD
3. TECNICO 09 DIAS.

Decisiones	Responsables	Fechas

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Linea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Compromisos	Responsables	Fechas
REMISIÓN / REUNIÓN DE PGRCD	CONTRAT. / INTERVENT.	08/10/2023
REVISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA SALUD.	IPES.	08/10/2023
CRONOGRAMA SOCIAL	CONTRATISTA.	11/10/2023
PRESENTACIÓN VOLANTE SOCIAL.	CONTRATISTA.	11/10/2023
ACTAS DE VECINDAD	CONTRATISTA.	11/10/2023

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión	19/10/2023		

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO	Código: PA03-FO-019
PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión: 03
	Fecha: 30/08/2022

TEMA: comite de obra pmo Santander

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: alexander Cespedes.

FECHA: 09 08 2023

HORA DE INICIO: 9:30 am

HORA DE FINALIZACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES	DEPENDENCIA Ó ENTIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Alberto Soto A.	19.392.411	9:00	San Jerónimo	3152006610	sanjeronimo20231@gmail.	
2	Ivonne Figueroa	52231409	9:00.	San Jeronimo.	3182524829.	sanjeronimo20231@gmail.	
3	Lorena Rodriguez	1007787895	9:00 am	Coordinación / Sesec	3005618342	mlrodriguezp@ipes.gov.co	
4	Jorge Alexander Céspedes	79837738	9:00 AM	SDAE - IPES		dzcespedes@ipes.gov.co	
5	viviana mahecha g	1018424824	9:00 am	SDAE - IPES	3102972289	avmahechag@ipes.gov.co	
6	JOSE ALFREDO MORA	19341143	9:00 AM	INTERVENTORIA	3167960369	ing.alfredmora@gmail.com	
7	Henry Cruz Cortes	3755318	9:00 am.	Interventoria	3163367999	Interventoriasantander1@gmail.	
8	Linday Ruberano M	1005854440	9:00am	INTERVENTORÍA	3202548911	interventoriaplanosantander@	
9	Dario Gutiérrez	5296827	9:00 am	Contratista	3142216285	socialsanjeronimo@gmail.com	
10	Hector Mora	91433483	9:00 am	Contratista	3007983756	residentesanjeronimo@gmail.com	
11	William Segura	1031122774	9:00 AM	Contratista	3106799578	Wiedsegu@gmail.com	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Tema AVANCE DE obra		
Lugar IPES	Fecha: 14 AGSTO	Hora inicial: 9:25AM Hora Final: 11:15AM

Objetivo: hacer seguimiento de desarrollo de la Obra

Agenda: Remiten el estado actualizado de listado de precios de obra

Desarrollo: Se proyecta la instalacion de containers para Traslado de locales. hacer Gestion Para el uso de por lo menos media seccion de lo via para la instalacion de containers. compromiso contratista hacer solicitu de ocupacion de la via hoy mismo, hacer plano de la parte a utilizar y presentar paredor solucion al incombenientai para el inicio de obra deben haver echo entrega de documentación solicitada.
compromiso de Traslado de containers preso Puesto. IPES hora socializacio para la instalacion de conteiners

COMPROMISO: ENVIO de documentacion de papeleria para ingres a obra de los operarios de obra
compromiso: ENTREGO de documento de solicitud de la parte estructural. se debe enbiar hoy

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Compromiso: Presentar presupuesto para el enchapado de piso. en zona afectada para el dia Jueves lo deben presentar.

Compromiso revision de ore de containers lo mas puntual posible de las areas a trabajar. Tomar como opcion de bodegaje en la plaza del Retiro se fuera nesesario

en lainiciacion de la obra los profecionales del contratista debe estar el 100% de acuerdo con el contrato

compromiso presentar presupuesto de cuberta para su aprobación

Presentar plan de contingencia para ejecucion de las actividades fuera de horario

Preguntar si hay combios en el sistema PQR.

Compromi: enviar correccion de bollas para aprobar. diligencio e 1257 actualizado hasta

Conclusiones: que no haya una aprobacion no habra. Pin

1.
2.
3.

Decisiones	Responsables	Fechas

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Linea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión	22/AGO/23	9:00 am	Plaza Nacional Santander

Calle 19 N° 10-44
PBX (+57) 2870030
Línea Gratuita
(+57) 018000128737
www.pas.gov.co

BOGOTÁ

	FORMATO	Código: PA03.FO.019
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión: 03
		Fecha: 30/08/2022

TEMA	comite de obra PDM Santander	RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	Alex Cespedes
FECHA	19 OCT 2023	HORA DE INICIO	9:21 am
		HORA DE FINALIZACIÓN	

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES	DEPENDENCIA Ó ENTIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mary Cheryl Gonzalez	63.511.511	9 am.	Interventoria	3163361999	Julerssocialsectordelegado	
2	MADELEINE PESSOA	1060871631	9 am	Interventoria	3103356826	madel714-@hotmail	
3	Dario Gutiérrez	5296927	9AM	Interventoria.	3142216285	socialsanjeronimo@gmail.com	
4	Henry Soler	1026558428	9 am	Ente Contratista	3142373817	Sanjeronimo2023@gmail.com	
5	Hector Nuñez	91433183	9 am	Contratista	3007983756	residente.sanjacinto.634@gmail.com	
6	Lorena Rodriguez	1007787895	9 am	Coordinación / Sisic	3005618342	mlrodriguez@ipes.gov.co	
7	Alberto Soto	19.392.411	9:00	Director obra	3152006610	sanjeronimo2023@gmail	
8	Laura Gordillo	1030800446	9:00 am	Direct. Interv.	3143772426	[illegible]	
9	Jose MORA	19341143	9:00	Residente Tecnico	3167960369	ing-alfremora@gmail.com	
10	Jorge Hernandez Cespedes	79837938	9:00 AM	SDAE - IPES		jcespedes@ipes.gov.co	
11	William Eduardo Segura	1031122774	9:00 AM	Contratista	3106749578	sstsanjeronimo2023@gmail.com	
12	Mateo Mendez C.	1030606047	9:00 am	SDAE - PIGA	3134398080	mamendez@ipes.gov.co	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

	FORMATO	Codigo: PA03-FO-019
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLANILLA DE ASISTENCIA	Version: 03
		Fecha: 30/08/2022

TEMA:		RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	
FECHA:	22 08 2023	HORA DE INICIO	12:12 PM
		HORA DE FINALIZACIÓN	

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES	DEPENDENCIA Ó ENTIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Alexander Soto	19.392.411	9:00	constructor	3152006610	consorciosanjeronimo2023@gmail.com	
2	Kleiton Rubio	91433183	9:00	contratista	3007983756	residente.sanjeronimo4334@gmail.com	
3	William Segura	1031122779	9:00	Contratista	3106799578	SST sanjeronimo2023@gmail.com	
4	Diego García	1012386582	9:00	Contratista	3246815526	sstsanjeronimo2023@gmail.com	
5	Arq Laura Fandiño	1026760446	9:00	Interventoría	3148822426	arq.lauragfandino@gmail.com	
6	José Plazas Bohórquez	14341142	9:00	Interventoría	3167960369	ing.alfamica@gmail.com	
7	Neiva Chaves	39711375	9:00	Interventoría	3163361999	Interventoria.sanjeronimo@gmail.com	
8	Jorge Alexander Cespedes	79837838	9:00	SDAE - IPES		Jacespedes@ipes.gov.co	
9	Yuconne Figueroa	52231409	9:00	Contratista	3182527824	sanjeronimo2023.1@gmail.com	
10	Henry Soler	1026258498	9:00	Contratista	3142375810	Sanjeronimo2023.1@gmail.com	
11	Sara Valmiento Reina	ss2705004	9:00	Ipes / Sesec	3007599123	pdmsantander@ipes.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	ACTA DE REUNIÓN	Código: PM03-FO-025 Versión: 08 Fecha:01/02/2023

agosto 22 - 2023

Tema: informes faltantes pendientes

Lugar: PDM SANTANDER	**Fecha: 22/08/2023**	**Hora inicial:** 9:15am **Hora Final:** 11:15am

Objetivo: DAR cumplimiento de los compromisos echos por parte del interventor

Agenda:

1. no se ha cumplido con las observa
2. ciones solicitadas por parte del
3. la interventoria en cuanto a los RCD: el dia lunes se hizo sociolizacion con los comerciantes se hicieron actas las cuales no las

Desarrollo: Firmaron los comerciantes.
se hora actas y se entregara el paquete a la entidad IPES.
se avala la instalacion de los vallas INFORMATIVOS del proyecto

Conclusiones: por parte del IPES. No han

1. resuelto el tema de los containers,
2. definir por parte de IPES la cantidad de containes por parte de la entidad y resolver los untos de instalacion de los mismos. haces revicion de cantidade para resolver el paso a seguir con el proyecto

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

No hay claridad con el Tema presupuestal La obra esta en el momento de definicion de l pin Rcd. el Tramite de este documento se Toma 15 Dias para resolver este Tema. apartir de 22 agosto 2023 no se recivian informacion por Wasap se debera hacer Por correo con su respectivo documento Formalmente el Tema presupuestal se entregoro al IPES para definicion del presupuesto. para el presupuesto no se debe Tener encuenta nada del Tollque para que haya claridad en este punto. Presentar los items contractuales para aplobacion

Compromiso: IPES enviar Formato para la ejecucion de volonce de los no previstos para se aprobado por Parte de Interventoria. Sedebera por porte de la entidad definir la porte de puntos sanitarios electricos gas y sanitarios. el contratista solictara a la EAAACB. una inspeccion en cuanto ale red santoria de la plaza de mercado. resolver por parte de IPES el Traslado de los comercionTes

compromiso: entrega de Local para compomento de obra. hay que construir. para el dio Viernes. se debe entregar Local para oficina de Interventoria

Compromiso: entiecode Traslado de locales para saber cuantos locales senecestan definTivamente

compremiso: entrega de pin de los RCD por porte del contratista

compromiso: de entregas de ser completo. y bien solicitado Por porte de la interventoria el documento debe ser claro. definir el dia concreto de la reunión con IPES.

compromiso: entrega de informes semanales el dia. Lunes de cada semana

compromiso: el contratista presentara documento de Plan de Trabajo para la porte del eje 3.

compromiso: por porte de IPES definir situación de la suvestación Locual se debera reubicar por La intervencion del eje #1

	FORMATO	Código: PA03-FO-019
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión: 03
		Fecha: 30/08/2022

TEMA:		RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	Diego Sanchez
FECHA:	29 08 2023	HORA DE INICIO	11:00 pm
		HORA DE FINALIZACIÓN	2:00 PM

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES	DEPENDENCIA Ó ENTIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Andres Vasquez		11:00 am	SDAE			asistencia virtual
2	Alberto Soto	19.392.411	11:00	Contratista	3152006610		
3	Sandra Calderon	1010677980	11:00	SDAE	3153059737		
4	DIEGO SANCHEZ	79692865	11:00	SDAE IPES	3102320315	dfsanchezg@ipes.gov.co	
5	[illegible]	[illegible]	11:00	CONTRATISTA	3007953256		
6	JOSE ALFREDO [illegible]	19341143	11:00	INTERVENTORIA	3167960369	ing.alfredomora@gmail.com	
7	Jairo Cardillo	1020 [illegible]	11:00	Interventoria	3198812426	[illegible]	
8	Henry Soler	1026258 [illegible]	11:00	Contratista	3142373817	sanjeronimo2023k@gmail.com	
9	Viviana Machado	1018 [illegible]	11:00	SDAE	3024772899	avmachadog@IPES.gov.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Tema:

Lugar: Plaza de mercado Santander	**Fecha:** 28-08-2023	**Hora inicial:** 9:00 AM **Hora Final:** 11:30 AM

Objetivo: Clarificar Temas inconclusos pendientes

Agenda
1.
2.
3.

Desarrollo: Se realizo comite de Veedurias no se llego a ningun acuerdo. se propone hacer mesa de trabajo las sociales. por parte de ipes solucionar el Tema de los conteiner. hay 7 unidades para Tres lado. esta semana se decide el Traslado de Comerciantes. para el dia Viernes 1 septiembre en respuesta de especialista para el Tipo de Teja en la respuesta aclarar por parte del deseñador el aval para dar solucion al Sector de cimentación

Compromiso IPES. hacer reunion con el diseñador en Obra para definir inconsistencias evidentes hacer oficio por parte del contratista para que se presente oficina en obra.
aclarar por parte del ipes el Tema de retiro de residuos para sacar por parte de la interventoria no se avala el retiro de RCD. para el dia de hoy, una vez el pin este generado se autorizara el retiro de RCD, formato de volumen no llego hacer revision de presupuesto de actividades no contempladas o adicionales

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Para el dia 29-08-2023 Revicion de presupu esto en el IPES. enviar Facturacion para esta semana por parte del contratista el contratista debe entregar un Volace pro rrateado a Tres meses.

compromiso señalicacion dela obra capacitar al personal de obra

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

BITACORA

AGOSTO 10 / 2022
Clima: Seco
Reunidos en la plaza Distrital Santander con la Sra Zaira (hoy nueva administradora), Ing José Mora (Interventoría), Omar Serna (contratista), Ing Alexander Cepeda (IPES), Ing Lorena (IPES) e Ing Hector Lara (consorcio). Se hace presentación acerca de los trabajos a realizar a la Sra Zaira nueva administradora No tenia conocimiento acerca de los trabajos a realizar no conocia los participes del proyecto consorcio-interventoría. Se ofreció cerca de los 3 meses que comprenden la obra. En fin se le hizo la socialización.
Se hicieron observaciones en terreno los cuales presentaré al Ing Sub director de obra.
Cabe recordar que el día de ayer miércoles 9 de agosto se realizo comité de obra en el IPES, acta firmada por los participantes. Al medio día con la Ing Lorena de IPES vinimos a la plaza a terminar la última acta de vecindad que corresponde al área en encerramiento del centro de la plaza. Este acta es muy importante debido a que hay elementos de privados que deben retirar ya q' el área en mención el IPES la cedio al contratista para cerramientos, zona de bodegaje y dentro de ella no puede haber personal ajeno a la obra.

Omar Serna
Ing Residente-Contratista

Ing Residente Tecnico

AGOSTO 11 / VIERNES
CLIMA: SOLEADO

El día de hoy según compromiso con la Ing Viviana Maldonado, se cuenta con (2) personal de obra para empezar a construir la bodega y campamentos. El personal cuenta con la autorización por parte de la fiscalizadora.

A las 9 am llegan 300 bultos de cemento. El camión de Pagos llegan con 3 ayudantes para la descarga y colaboran los nuestros para rápidez del descargue.

El personal limpia la actividad de la bodega. Este sitio se escogió para evitar el manejo de un lado a otro (Atascado) de la bodega. Por ahora no tiene afectación directo en los trabajos a realizar de cimentación.

La Ing Lorena Rodriguez solicito quien había dado el permiso para la utilización del espacio. Se le adjunto el correo del viernes 9 de agosto donde el IPES autoriza el espacio para campamento y bodegaje.

En la tarde llegan 100 bultos más. Descargan 3 señores de Pagos y nuestros 2 ayudantes.

Hector Lopez
RESIDENTE

ING RESIDENTE TECNICO

AGOSTO 12/SABADO
CLIMA: SECO
Con el Ing. José Ramos residente de interventoría se realizó el recorrido en obra para revisión de la construcción de la bodega el día anterior.

Héctor Luna
RESIDENTE

RAMOS
RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

AGOSTO 14/LUNES
CLIMA: SECO
A las 9:00 am inicia el comité de obra en el IPES (Entidad, Interventoría, Consorcio) Los temas tratados quedaron plasmados en el acta de comité. Entre ellos la posibilidad de hacer unos cortinces de la plaza 20 de julio. Al terminar el comité los asistentes Lorena Rodriguez (IPES), José Mora (Interventoría) y yo (Héctor Luna) fuimos a terreno y verificamos medidas de los cortinces en la plaza del 20 de Julio.
Después nos desplazamos a PDM SANITARIOS a verificar medidas de los anclajes.
Se presentó un plano por parte del contratista y las posibles ubicaciones de tanques.

Héctor Luna

RAMOS
RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

AGOSTO 15/AUSTRO
CUMBE:

En presencia del Ing Mora se hizo la inspección de las cajas sanitarias dentro de la zona de tratamiento como dentro de la plaza (Torres 1 y 2) y la parte sur en la zona peatonal. Se encuentran en muy mal estado. Las tapas no cumplen con un diseño ya que predomina tapa de 4" en PVC.

Con este punto con el Ing William Segura y la Sra Zoila Saquicela se visitó los sitios para los ptos de RED y se mencionó puntos como:

- Puntos que no satisfacen para tomar energía
- Los casos de los propietarios que están ubicados dentro del tratamiento. Tema tratado hace 10 días con la señora administradora (cortesía)
- Planos de servicios públicos (luz, agua, energía)

El personal cambia de lugar ellos donde vamos a utilizar el pto para los RED a otro lugar con autorización de la administradora.

Jhonny Lara

ING. MAMG
RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

AGOSTO 28/VIERNES
CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA
Los días 16 y 17 se trabajó en la oficina con los ingenieros Jorge Quintero y Alberto Soto para el tema de presupuestos APU.
Hoy 18 en algún momento las lluvias se hicieron presentes, el Sr. Director de obra del consorcio, el Sr. Jefe de la interventoría y se tuvieron varias reuniones. Se mencionó acerca de la investigación/inspección de las cajas sanitarias existentes y en conclusión no son aptas para el tema de descargas ya que son la gran mayoría con tubos de A° que son las bajantes. En la tarde cae un aguacero y se confirma el comentario anterior. Registro fotográfico de las afectaciones por la lluvia. Se desbordan las cajas tanto en la zona occidental nueva como en la parte interna de la zona de acopios y campamentos. Se sugiere cambiar todo el sistema de aguas para evitar daños a los comerciantes y usuarios

Yeder Luis
Residente

JAMUCO
Ing Residente Tecnico
INTERVENTORIA

Agosto 19 / Sábado
Clima: Seco
El personal trabaja en los hierros para el cargamento del pilote PCD. Se hace la carga de materiales y llegan el día martes en la mañana.
Se hace entrega de los herramientas trabajos realizados en obra, en conjunto con el Ing Mora.

Ing Residente Técnico
Interventoría

Agosto 22 / Martes
Clima: Seco
Se realizó el comité de obra aquí en la PDM se trató con asistencia del IPES (Ing Alex), Interventoría y Consorcio. Se realizo acta firmada por los participantes.
Se hizo recalcado en obra para aviso la posibilidad de tener las oficinas de interventoría y del consorcio en la parte de atrás, antigua administración pero debido a lo expuesto y la no vigilancia permanente ofrece un gran peligro por tema de robo.
En obra se evidencia el avance del pilo PCD y campamento.
Se hace la presentación del contratista como de la interventoría que la decisión del IPES es urgente para el tema de la contratación y propuesta de un diseño hidráulico

Ing Mora
Ing Residente Técnico
Interventoría

Agosto 23/Miércoles
CLIMA: seco
En horas de la mañana se hace charla de SST a los obreros interviene el: Ing Diego Garcia (SST-), Ing Residente interventoria y demas personal. Se da la autorización por parte de interventoría para la excavación en la zapata E3. Se Llega material para la obra por parte de la oficina y se realizan labores en la tarde.
Hoy llega a la PDM contratista de salud y hacen recomendaciones con respecto a la obra (aseo interno y demas recomendaciones) La contratista de salud, la Ing Daniela Garcia (IPES), Ing Zona administradora de la plaza; realizan llegar a unos conclusiones propias q' seran tratadas por las partes sin afectación directa de la obra.

ING RESIDENTE INTERVENTORIA — TECNICO

Agosto 24/Jueves
CLIMA: seco
En horas de la mañana se procede a realizar la excavación en la zapata 3E. Junto con el Ing Residente de interventoría se observa que los planos del diseño no concuerdan con lo encontrado en la PDM SANTANDER. La preocupación es que no se evidencia la viga de

cimentación transversal del lado
se hizo la investigación del mes de Marzo.
Visita la obra el Ing Jorge Castañeda por
parte del contratista para supervisión
de actividades realizadas y Materiales
que han llegado a la obra.
Todo el Material de la obra (excavaciones)
están en lotes y ubicados en el PtoRD
[illegible]
RESIDENTE CONTRATISTA

[illegible]
ING RESIDENTE TECNICO
FUTEEVENTORIA

Agosto 25 /viernes/
CLIMA: seco
Se realiza inspección de 2 cajas en la
zona de excavación confirmando en
una que es eléctrica y la otra, tal
cual se observa llena de escombro.
Junto con interventoría se autoriza la
investigación/exploración para el eje 3E
Todo el material producto de la exploración
está siendo depositado en el punto de
acopio RD en lotes.
Al terminar la excavación se evidencia
que la zapata, vigas no corresponden
a como mencionan en los planos
del diseño. En este punto se observa
que el eje 3 no es una sola línea
recta ya que se observa cada distancia
hacia el eje D en 40 cms. No se
observa viga de cimentación en el eje E
(viga transversal).
Se manda hacer 4 sondeos
sobre los ejes G e I a una profundidad

de 90cms. No se encuentra vigas
transversales las cuales son muy
importantes (fundamentales) para
el propósito del apoyo del cubierta
y [illegible] es cerca de los sobre-
pesos en cuando el diseño y/o
reforzamiento de la PDM Santander,
se hace hincapie en la parte sin
existente del reforzamiento para el
cálculo de cargas.

VILLAMOLA
ING RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

Firma Ing
Residente
Consorcio

En la mañana se realiza la reunión
de vecinos de la plaza. Reunidos:
Administración, interventoría, consorcio
vecinos.

Firma Ing

AGOSTO 26/2020

Lunes 24/08

Se adecua un local provisional con
cerramiento en polisombra para el
personal. y se pasa una parte en madera.
Se hizo limpieza de área de
campamento, bodega.
Realizo exposición (PDM Santander) por parte
del residente (Ingenieros)

Firma Ing
Residente

VILLAMOLA
ING RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

Agosto 28/Lunes
Clima: Seco
En la mañana con el Ing Alonso y el autorización se inicia la demolición de muros (no hay mezcla) en la torre dentro del cerramiento costado sur-oriente. Luego de esto en presencia de la interventoría y contratista IPES.
Visita en la obra y recomendaciones de la interventoría para el acopio de escombros.
Se aprueba una visita de Unidad con el Sr Fabian Rodriguez y comenta que no hay servicio de gas en la zona de cerramiento.

Residente

ING RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

Agosto 29/Martes
Clima: Seco
En la mañana se realizo un comité (reunión) en el IPES donde participo IPES (Dra Juliana Maheeha, Arq Diego e Ing Estructural), Interventoria Arq Laura, Ing Mauricio Consorcio Ing Henry Soto, Ing Soto e Ing Luis. Se tratan todas las dudas acerca de lo estructural y que hace falta información de relevancia en los planos mencionados. Se informa que los únicos planos actualizados y en custodia son versión 1. En la obra se continua con la demolición de los muros y escombros.

Agosto 30/2023 miércoles

Se presenta el arquitecto del IPES Diego Felipe Sanchez Cordero solicitando información acerca del manejo eléctrico de los containers para los comerciantes localizados sobre la carrera 30 y Calle 27 sur, con el señor Ruben Gallego y el ingeniero de interventoria José Mora analizaron la carga necesaria que requiere cada contenedor teniendo en cuenta las necesidades que tiene cada comerciante y la actividad que realizan, para esto se tendrán en cuenta los estudios de carácter social que se ha hecho hasta la fecha
El ing residente del consorcio Victor Luna estuvo en la oficina para la presentación de APU, AP's. Presentación de informes al Ing Director Alberto Soto.
En obra se continuo con la demolición de muros y cimientos del costado sur-oriental dentro del encerramiento.

INTERVENTOR
ING. RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

Agosto 31 Jueves

Clima: seco
Reunión en la PDM Santander con la entidad en cabeza la Sub-directora del IPES Paola Rico y los comerciantes de la plaza para llegar con acuerdo de los traslados a los contenidos que se van a tener.
Se recoge un viaje 7m³ de escombro y se trabaja en excavación costado oriental del eje 3E.
Llega maquinaria a la obra y se realizan trabajos de pilotes en el

área técnica, social y ambiental.
Con actualización y capacitación de interventoría
Días de ensayos han sido varios
que hay todo de la zona de almacenamiento.

ING RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

Lunes
SEPTIEMBRE 01/23 Viernes
CLIMA: SOL
Llega personal con uso de altura y capacitados
x interventoría (2 personas)
Continuamos con la excavación de la zapata
36, no se ha hecho en su totalidad
por falta de anticipos a RCD.
Llega los andamios certificados a la
obra recibidos.

ING RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA

Residente obra

SEPTIEMBRE 02/23 Sábado
CLIMA: SOL
Se organiza un poco mejor los andamios
recibidos el día anterior. Se arma la
capa grande entre los ejes 3F-36
se resuelve realizar 2 muertos para
instalar hierro #7 para el viaje seco.
Se arma una sección de andamios, porque
el día lunes llegará un encargado de
realizar la capacitación de ensamblaje.
No se realizo excavación en espera de la
salida para retirar RCD.

ING RESIDENTE TECNICO

ANEXOS

VARIOS

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ANEXOS

INFORME SST

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Tema: Acompañamiento a comerciantes a retirar sus enseres del cerramiento.

Lugar: Plaza de Mercado Santander	**Fecha:** 30/08/2023.	**Hora inicial:** 10:00 am **Hora Final:** 4:00 pm.

Objetivo: Entregar enseres que se encuentran dentro del cerramiento.

Agenda:

1. Revisión autorización.
2. Acompañamiento.
3.

Desarrollo:

Se realiza acompañamiento a los comerciantes que se relacionan abajo, con el fin de verificar la autorización entregada por la administración para el retiro de los enseres que se encuentran al interior de la plaza.

- Pedro Anibal Niño
- Sandra Tellez
- Marleny Mellao
- Hernando Guatame.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Sara Sarmiento	Ipes/sesec	pdmsantander@ipes.gov.co	3007599123	
Dana Gutiérrez	San Jerónimo Contratista	socialsanjeronimo2023@	3142216285	

Nota:

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ANEXOS

INFORME AMBIENTAL

Tema Apertura PIN 23680 Reforzamiento Estructural Plaza de Mercado Santander		
Lugar IPES Sede Administrativa	**Fecha:** 29/08/2023	**Hora inicial:** 3:30 pm **Hora Final:** 5:30 pm

Objetivo: Realizar la apertura del PIN de Obra del Contrato 969 de 2023 - Reforzamiento Est. PDM Santander.

Agenda:

1. Presentación Asistentes
2. Apertura del PIN de OBra
3. Conclusiones y compromisos.

Desarrollo:

Se realiza reunión de apertura del PIN de Obra del Contrato CPS 969/2023 reforzamiento estructural de la Plaza de Mercado Santander. Se reunen referentes ambientales de la empresa contratista, interventoría e IPES.

Se diligencia la respectiva información de los datos generales del contrato y la respectiva estimación de generación y aprovechamiento de los residuos de Construcción y Demolición.

Se realiza la apertura del PIN no. 23680 para que el contratista realice la respectiva entrega de la documentación acorde a la Resolución 1257 de 2021 para que sea revisado y aprobado por interventoría y proceder a realizar los cargues.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Compromisos	Responsables	Fechas
Entregar la documentación mensual de gestión de RCD para revisión y aprobación, para realizar cargue en Web SDA.	Consorcio San Jerónimo	A partir de la fecha

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Diego García	Consorcio San Jeronimo	sstsanjeronimo2023@gmail.com	3246815526	
Jinlay Rubiano	Consorcio Interventoría Plaza Santander		3202548911	
Alfonso Alfonso	IPES SDAE	mamendezc@ipesgov.co	3134398080	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión	Por definir	Por definir	Por definir

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

INFORME MENSUAL 03

(07-SEPTIEMBRE-2023 AL 06-OCTUBRE-2023

Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

Bogotá, 08 de Octubre de 2023
INTER-IPES-ADM-042

Doctora
PAOLA RICO PARADA
Subdirectora De Diseño Y Aalisis Estrategico
Supervisor Contrato Interventoria
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL "IPES"
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4356207, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".

Asunto: Informe Mensual De Interventoria No.03

Mediante el presente documento, en relación al contrato de la referencia esta interventoría se permite remitir el informe mensual de interventoría No.03, correspondiente al periodo entre el 01 Septiembre 2023 y el 30 de Septiembre de 2023. Para su información y fines pertinentes. .

Cordialmente,



Arq. Laura P. Gordillo Machado
Esp. En Gerencia De Construcciones
Director De Interventoría
CONSORCIO INTERCONSULTORES

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

Informe No.	*3*	*Período al que corresponde*	***Desde***	*01/Sep/2023*	***Hasta***	*30/Sep/2023*

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBRA							
Contratista	*CONSORCIO SAN JERONIMO*						
Contrato de obra No.	*CO1.PCC NTR. 4341524*	*Objeto*	BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL					
Valor	*$ 1.119.893.339*	*Plazo*	*8 meses*	*Fecha de inicio*	*Jul/07/2023*	*Fecha de vencimiento Actualizada*	*Mar/06/2023*

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA							
Contratista	*CONSORCIO INTERCONSULTORES*						
Contrato de Interventoría No.	*CO1.PCC NTR. 4356207*	*Objeto*	INTERVENTORIA PARA EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTELAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL					
Valor	*$236.294.374*	*Plazo*	*8 meses*	*Fecha de inicio*	*Jul/07/2023*	*Fecha de vencimiento Actualizada*	*Mar/06/2023*

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		
Item	***Descripción***	***Evidencia***
2.1	*Solicitud de Prórroga*	*No Aplica*
2.2	*Solicitud de Suspensión*	*No Aplica*
2.3	*Solicitud de Adición*	*No Aplica*
2.4.	*Orientación sobre trámites, procedimientos y reglamentos de la Entidad.*	*No Aplica*
2.5	*Porcentaje de tiempo transcurrido acumulado*	*37,50%*

3. ASPECTOS TÉCNICOS				
Item	***Descripción***			***Evidencia***
3.1	*Programación de obra (%)*	*Programado*	*Ejecutado*	*Se adjunta registro fotográfico de avance del periodo.*
		28,63%	*7,30%*	
3.2	*Actas de recibo parcial de obra*			*No Aplica*
3.3	*Actas de recibo final de obra*			*No Aplica*
3.4	*Especificaciones técnicas (Inventario y estado actual) de los bienes recibidos con registro fotográfico o fílmico.*			*No Aplica*

3.5	*Certificado de calidad de materiales cuando se requiera*	*Se Adjuntan*
3.6	*Resultados y análisis ensayos de laboratorio cuando se requiera*	*No Aplica*
3.7	*Resultados y análisis de pruebas en obra cuando se requiera*	*No Aplica*
3.8	*Actas de visitas de obras*	*Se adjuntan Al Presente Informe*
3.9	*Requerimientos realizados al contratista por calidad de obras, reprogramación de obra, planes de contingencia.*	*Se Adjuntan*
3.10	*Acciones de responsabilidad cuando las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista no cumplan con las normas técnicas de construcción, norma sismo resistente.*	*No Aplica*

COMPONENTE FINANCIERO

4. ASPECTOS FINANCIEROS					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
4.1	*Programación financiera de obra ($)*	*Programado*	*Ejecutado*		*Se adjunta registro fotográfico de avance del periodo.*
		$ 320.623.049,70	$81.751.598,42		
4.2	*Entrega de recursos*	*Concepto*	*Valor*	*Fecha de pago*	-
		Acta Parcial 01	*$71.886.360,00*	*En Tramte*	
		Total entrega de recursos	*$71.886.360,00*		
4.3	*Plan de inversión del anticipo de obra (si aplica)*				*No Aplica*
4.4	*Informe de inversión del anticipo de obra (si aplica)*				*No Aplica*
4.5	*Informe de rendimientos financieros de obra*				*No Aplica*
4.6	*Equilibrio económico o financiero del contrato de obra*				*Si Aplica*
4.7	*Acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que se den en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.*				*No Aplica*

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORIA

VALOR DEL CONTRATO	*$236.294.374,00*
VALOR FACTURADO PERIODO JUL-07-2023 A AGO-06-2023 Y DEL 07-AGO-2023 A 06-SEP-2023 Y DEL 07-SEP-2023 A 06-SEP-2023	$ 88,610.380,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	*$147.683.984,00*

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO OBRA

VALOR DEL CONTRATO	*$1.119.893.339,00*
VALOR FACTURADO PERIODO 3	*$71.886.360,00*
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	*$1.048.006.079,00*

COMPONENTE LEGAL Y JURIDICO

5. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE OBRA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
5.1	***Estado de las garantías***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*21-44-01403295*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*05/07/2023*	*04/07/2024*	*$223.976.982*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*05/07/2023*	*05/03/2027*	*$111.988.491*
	Estabilidad De La Obra		*05/07/2023*	*05/03/2027*	*$223.976.982*
5.2	*Informe detallado de incumplimiento del contratista de obra en caso de que se aplique*		*No Aplica*		
5.3	*Constancia de cumplimiento y acreditación de pagos de seguridad social integral y pagos parafiscales del contratista de obra.*		*Se envían periódicamente*		
5.4	*Acciones por incumplimiento parcial o total del contrato de obra*		*No Aplica*		

5.1 ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE INTERVENTORIA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
5.1.1	***Estado de las garantías***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESTADO*	*No. póliza*	*33-44-101234288*	*Se Anexa Pólizas Remitidas A La Entidad*
	Amparo	***Valor***	***Desde***	***Hasta***	
	De cumplimiento	*$20.004.670,80*	*05/07/2023*	*04/06/2024*	
	De amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	*$5.001.167,70*	*05/07/2023*	*05/03/2023*	
	De calidad del servicio	*$10.002.335,40*	*04/03/2024*	*05/03/2029*	
5.1.2	*Constancia de cumplimiento y acreditación de pagos de seguridad social integral y pagos parafiscales del contratista de interventoría.*				*Se envían periódicamente a la supervisión*

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

COMPONENTE TECNICO

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	
PERIODO DE DESARROLLO	*01-SEPTIEMBRE A 30-SEPTIEMBRE-2023*
6.1 PLAZA DE MERCADO SANTANDER PDMS	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
Durante la semana se realizan actividades como cerramientos, almacenamiento de materiales. En la excavacion se avanza con normalidad buscando las vigas transversales. Como no se encuentran el dia 29 de ogsoto de 2023 se realiza un comite en conjuntoc on estructurales para ubicar las columentas que deben ir en el sector sur y en el occidental de la plaza. se deja consantncia que no se pueden realizar labores en locales zona 1 ya que uan los comerciantes no se cuenta con viabilidad del traslado de los comerciantes.	*ZONA 2 PLAZA DE MERCADO SANTANDER*
se inicia comité de obra 9:00am hasta 11:30 am, hacen entibado solicitado que les parece, hacen el apuntalamiento del barranco en zapata 3 C, hacen el armado de otra sección de andamio. 06/09/2023: se hace demolición de mampostería para acopiar la grava, llega funcionario de vanti para verificar medidor 1 de 3, hay que solicitar el retiro de loa medidores que faltan y solicitar el taponamiento de la red existente a quien corresponda, se hace la aplicación del desengrasante en la cercha de cubierta.07/09/2023: se continua con excavación de zapata 3E, y excavación para cimiento de contrapeso, pintar ángulos para reforzamiento de estructura metálica hacer figurado de estribos para viga cimentación. 08/09/2023 se continua con la excavación de la zapata 3E, se hace escarificación de caras de zapata, y se inicia la perforación para los anclajes de zapata, se inicia el reforzamiento de cerchas con ángulos de 1" apuntándolos cada 50cm, se hace instalación de tubo para bajante aguas lluvias. 09/09/2023 fundido de placa de limpieza en zapata y contrapeso se instalaron los anclajes de refuerzo de zapata cantidad 18 con respectivo epóxico, se hace demolición de placa de contrapeso en zapata 3F, se fija refuerzo de correa cada 35cm, y aplican anticorrosivo en refuerzo de distancia en cubierta.	*ZONA 1 Y 2 PLAZA DE MERCADO SANTANDER*
11/09/2023: se continua con excavación de zapata 3G y se en lona el material de excavación, se hace limpieza de cercha para hacer el reforzamiento respectivo entre los ejes 3G y 3H, correa #4 con longitud de 8.78m, y se aplica anticorrosivo, se arma parrilla con aceros de #4 con longitud de 2m, Se corta acero para viga con estribos de 25x30 con desarrollo de 130 #3, se hacen las perforaciones y se ancla el acero de la viga y se amarra 7c 10cm, 4c 20cm 7c 10 para un total de estribos de 24 por sección, se hace la escarificación de pedestal existente, lega la volqueta y cargan material de demolición. 12/09/2023: excavación de	

zapata 3E, se hacen perforaciones para anclaje se aceros de viga y se anclan 10#4 y estribos #3 18 sección 3G parte occidente y amarre de este acero, se arma los encofrados para la zapata, se corta acero de #7 para anclajes de pedestal, se arma canasta para dado y se agrega la respectiva songa, se hace lavado de correa para el refuerzo entre los E y H sección 5, se soldán los aceros para los contravientos de las correas y se aplica anticorrosivo, demoler pedestal se figura aceros #7. 13/09/2023: reforzamiento de correan de cubierta entre los ejes 3 H, G tramo 5 cumbrera se aplica anticorrosivo en ángulos para correas, se solicita quitar pilo sombra de la parte alta por precaución de incendio cuando este soldando y colocar extintor en andamio. Se inicia las perforaciones de los anclajes de aceros #7 con broca de 1⁄2 y amplían los huecos apunta de barra la especificación es clara la perforación se hace con broca y un 1/8 mayor al diámetro no lo están cumpliendo, el en cuanto a la limpieza nos es la óptima ya que no se está lavando con agua las perforaciones por que la adherencia de epóxico no será la mejor y por lo tanto no se abala la fundida de este elemento, se hace cargue de volqueta con material de excavación se hace el figurado de los estribos de pedestal. 14/09/2023: Correr andamios hacer refuerzo de correas entre los ejes G y H sección 5 doble, hacer aseo en zapata 3E hacer excavación de zapata 3G enlonar escombro de excavación y acopiarlo en sitio asignado, trazar nivel en toda la plaza y en los ejes internos, a las 2 pm se realiza la prueba de resistencia de los anclajes y lo que se esperaba fallaron se ordena sacar loa aceros y hacer los anclajes correctamente se hacen los anclajes con la broca designada y se anclan los aceros #7 del pedestal 3E, pendiente el aseo para la fundida. 15-09-2023, actividades ejecutadas secado de concreto antiguo y aplicación de liga de junta entre concreto viejo y concreto nuevo se hace la primer mescla y se hace eslum y nos 7" de acuerdo con el diseño de mescla en la mesclada # 5 se toma cilindro 3 para el ensayo se hace la fundida completa, se continua con la excavación de la zapata 3G, en la verificación de niveles existe una diferencia de nivel de 15 cm, se traslada andamio para placa de locales zona sur se le recomienda al contratista colocar planchones encima de la placa para el armado de los andamios por precaución lo cual no se cumplió, se continua con el refuerzo de las correas se hace lavado de correas para su respectivo refuerzo. 16-09-2023 actividades ejecutadas, excavación de zapata 3G y enlnado de material excavado armar coreas de refuerzo e instalar a	*ZONA 1 Y 2 PLAZA DE MERCADO SANTANDER*
18/09/2023: se hace el cargue de la volqué con materia de excavación, continua con excavación de zapata 3G y recogido de materia de excavación depositarlo en sitio, se continua con el reforzamiento de correas entre los ejes H, I, del eje 3, se inicia comité de obras 9:00 y se termina 11:30 am colocaron los planchones en la base de los andamios. 19/09/2023:, excavación de zapata y dados 3G fundido de placa de limpieza en zapata y dados, se continua con el reforzamiento de correas entre los eje H,I del eje 3 sección 5 y lavado de correas en los ejes H,I entre eje 3, llega 9.45 toneladas de acero varilla #7 #4 #3,angulos incluidas	

3 láminas para reforzamiento de estructura metálica 1 1⁄2 " se hace el descargue de este material. 20/09/2023: desmonte de cerramiento en entrada principal y hacer cierre junto a los baños, armar andamios para reforzamiento de correas de cubierta entre los ejes 2 H,I limpieza de y lavado de correas para el respectivo reforzamiento tramo, hacer la escarificación de vigas y zapata eje 3G hacer perforaciones e instalar aceros de anclajes para parrilla de zapata figurado de aceros para zapata, cargue de material de excavación en la volqueta, descimbrar zapata 3E, armado de tablero eléctrico estacionario . 21/09/2023: actividades ejecutadas se hacen anclajes para aceros de viga y pedestal se anclan y se amarra el acero se continua con el montaje de la parte eléctrica del tablero y se pone en funcionamiento, se inicia excavación de zapata 3H, se hace lavado de correas para hacer refuerzo y se aplica anticorrosivo se en eje 2 y3 en la sección 1, se continua con el corte de materia para refuerzos. 22-09-2023 se ejecutaron las siguientes actividades amarrar refuerzo para zapata 3G refuerzo de vigas parrillas y pedestal, armar encofrados de zapata y vigas trazar niveles para dar altura al pedestal, hacer excavación de zapata 3H, se suspende la excavación ya que les acabo las lonas para empacado de excavación, hasta que no recojan no deben continuar con la excavación, se continua con el refuerzo de las correas entre los ejes G-H-I por el 2, se hace lavado de las correas de este sector anunciado y se aplica anticorrosivo, se hace relleno con recebo y se compacta en zapata 3E. 23-09-2023, actividades ejecutadas, hacer mescla y aplicar liga epoxica fundir zapata 3G, continuar con el reforzamiento de correas entre los ejes 3-2 H-I, instalar contraviento 2 H – 2 G hacer demolición de muros y recoger los escombros en lonas se hiso repetir los cilindros por no hacer el procedimiento correctamente sección de anclajes de contravientos de correas Sacar agua de zapata 3E inundada	*ZONA 1 Y 2 PLAZA DE MERCADO SANTANDER*
25/09/2023: se ejecutaron las siguientes actividades armado de ciclópeo en dados eje 3G, excavación de zapata 3H, se inicia comite de obra 9;00 am y se termina 10:30 am, se hace cargue de volqueta se retiran 2 viajes de material de excavación, se hace traslado de campamento y se hace demolición y desmonte de malla, demolición de muros y mesones en concreto se continua con el refuerzo de las correas entre los ejes F_G del eje 2, se recoge material de demolición y se deposita en el sitio designado, se hace lavado de correas para el respectivo reforzamiento, se hace corte de acero para construcción de estribos de viga de refuerzo, se desmoldan los cilindros testigos y se sumergen en agua,26/09/2023: actividades ejecutadas, excavación de zapata 3H, enlonado de material de excavación cargue de volqueta con material de excavación, demolición de mampostería, demolición de placa sobre piso en eje 3F, desmonte de red agua potable en eje 3F y se inicia la excavación de la zapata 3F demolición de placa sobre piso 3mx3 por 10cm, se continua con el refuerzo de correas entre los ejes 2-3 F-G se socializa detalle de tensores en correas 27/09/2023: excavación para dados en zapata eje 3H, fundir piso de limpieza en zapata y dodos armar malla y fundir ciclópeo hacer anclajes para viga, hacer excavación de zapata 3F recoger material de excavación,	

se continua con el reforzamiento de correas y se instalan soportes para tensores entre correas se aplica anticorrosivo en correas, a las 2.30 pm llega el mini cargador se continua con la demolición de muros y se hace el respectivo cargue de este material se hace trasiego de material, se encuentra caja de inspección con desagüe de 6" lo cual se puede plantear un cárcamo central para no hacer diseños de desagües y con esto solucionamos el problema. 28/09/2023: actividades ejecutadas descalificación de zapata y viga para ligar concreto nuevo, termina de hacer perforaciones para anclajes de aceros de vigas y ampliación de zapata 3H, amarre de acero de zapata vigas y pedestal hacer excavación de zapata 3F demolición de placa de contra piso excavación para dados, demolición de muros y6 cargue de material demolido y material de excavación, se continua con el reforzamiento de correas entre los ejes 2-3 y entre F-G, instalación de tensores en esta misma zona, se hace relleno y se compacta en zapata 3Ea la altura de zapata. 29-09-2023 actividades terminar de hacer excavación de dados en zapata 3F, se funde placa de limpieza en zapata y dados se hace descalificación de zapata vigas y demolición de pedestal, figurar mallas para dados todo esto en zapata 3F, se continua con demolición de mampostería y demolición de placa contra piso en zona central y cargue de este material en volqueta se continua con la adaptación de varilla para los tensores y se hace la instalación entre los ejes 3f – 3G de la sección central de los ejes 2 – 3, se hace refuerzo de correas entre 2 -3 sección 1 - 2 estuvimos presentes en comité de veeduría	*ZONA 1 Y 2 PLAZA DE MERCADO SANTANDER*

COMPONENTE SST – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01-SEPTIEMBRE A 30-SEPTIEMBRE-2023

INTRODUCCIÓN

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista Consorcio San Jerónimo, según las obligaciones ambientales establecidas en el contrato, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado en seguridad y salud en el trabajo del contrato en ejecución cuyo objeto es "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA

DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL".

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento exhaustivo a las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales están enfocadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva del personal vinculado al proyecto "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL", a través de la aplicación de programas y normas de seguridad en las áreas de trabajo, realizando un seguimiento continuo, que permitan alcanzar el más alto nivel físico, mental y social en nuestros profesionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar e involucrar de forma clara en las diferentes etapas del desarrollo del contrato, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de la obra, que se pueden generar como consecuencia de la ejecución de las actividades contractuales.

- Realizar el seguimiento a las responsabilidades y obligaciones de la firma contratista Consorcio San Jerónimo las cuales enmarcan el componente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Bioseguridad.

- Verificar el cumplimiento en cuanto a los procesos, procedimientos, permisos, registros e inspecciones que debe realizar el contratista, para cotejar el desempeño frente a lo indicado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Instituto para la Economía Social	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LAADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ESEJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINFÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES".**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"

De acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos del proceso de selección para la adjudicación de los sectores priorizados, se adjudicó la firma contratista Consorcio San Jerónimo el Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.4341524, por un valor total de MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE. ($1.119.884.909,84) M/CTE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El reforzamiento estructural de la Plaza de Mercado de Santander se encuentra ubicada en la Calle 26 Sur No. 29 A – 53, Barrio Santander – Localidad de Antonio Nariño

Con el fin de optimizar las medidas de seguridad y prevención, asegurando un óptimo manejo y control del personal en las instalaciones de la Plaza Distrital de Mercado Santander, esta interventoría contempla los documentos correspondientes a certificados de Contraloría, Procuraduría y Policía, asimismo se procede con la solicitud para revisión y verificación de afiliación a seguridad social correspondientes a ARL, EPS y EFP.

De igual forma también se solicita el respectivo examen ocupacional de ingreso y para los trabajos considerados de alto riesgo tales como tareas en alturas, se requiere de su respectivo certificado para trabajo en alturas.

PERSONAL OPERATIVO ACTIVO

A continuación, se relaciona el personal operativo propuesto por la firma Consorcio San Jerónimo, el cual conto con la aprobación por parte de interventoría para ingresar a las instalaciones la Plaza Distrital de Mercado Santander:

Nombre	Cedula	Cargo
Perez Castillo Jairo Manuel	98.652.485	Ayudante Construcción
López Mahecha Javier Alberto	1.016.027.751	Oficial Construcción
Cáliz Jarava José Leovigildo	10.889.374	Ayudante Construcción
Bejarano González Carlos Alberto	12.021.881	Ayudante Construcción
Ramos Fajardo Benjamín	76.229.124	Ayudante Construcción
Arrieta Oviedo Juan Ramiro	1.104.426.146	Soldador
Ladino Arias Eider Alfonso	1.088.013.753	Soldador
Hernández Alarcón Jhojan David	1.000.777.442	Ayudante Construcción
Cruz Aponte Manuel Fernando	80.142.758	Soldador
Celis Bata Andrés Camilo	1.023.928.456	Ayudante Construcción
Serna Morales Omar	19.393.610	Maestro de Obra
Cárdenas Torres Edglysman Enrique	4.608.584	Ayudante Construcción
Plazas Edgar	80.065.913	Ayudante Construcción
Linares Linares Víctor Gonzalo	3.214.841	Oficial Construcción
Cáliz García Carlos Andrés	1.005.682.015	Ayudante Construcción

Adicionalmente, es importante manifestar que los documentos de los operativos relacionados previamente se encuentran adjuntos en el informe mensual SST del contratista.

PERSONAL OPERATIVO RETIRADO

Como control y seguimiento del personal que pretende involucrar el contratista en el presente contrato, tanto profesional como operativo, se debe informar acerca de los trabajadores que egresan de las instalaciones de la Plaza Distrital de Mercado Santander, por ende, como registro de dicha actividad se presenta el Paz y Salvo.
Por lo anterior, es preciso manifestar que, para el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del presente año, el contratista reportó que no se presentó ningún egreso durante dicho mes.