ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No: 1784 DE 2023

VIGENCIA: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

LICITACION PUBLICA ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☑ CONCURSO DE MERITOS

CONTRATACION DIRECTA ☐ MINIMA CUANTIA SMC-048-2023

OBJETO DELCONTRATO

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA CALLE 44 CON CARRERA 45A ANTIGUA VÍA BOGOTÁ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

LOCALIZACION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA CALLE 44 CON CARRERA 45A ANTIGUA VIA BOGOTA EN EL M[illegible]

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 24 DE JULIO DE 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 26.593.635,00

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XXXXXXX	XXXXXXX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.:	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
XXXX	XXXXXXXX

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 24 DE JULIO DE 2023

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)
N.A	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 26.593.635,00

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ R/L CARLOS DEL RIO DIAZ NIT No.[illegible]

INTERVENTOR: NA

SUPERVISOR: VIVIANA RUEDA RUEDA

SECRETARIO Y/O JEFE SECTOR SOLICITANTE: LUIS ANTONIO CHÁVES AVILA

En la Ciudad de Villavicencio - Meta a los 24 días del mes de JULIO del

El señor CARLOS DEL RIO DIAZ representante legal del contratista N.A

(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

Interventoría LUIS ANTONIO CHÁVES AVILA Secretario de despacho y VIVIANA [illegible]

Con el fin de terminar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con el objeto contractual

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

EL CONTRATISTA FINALIZO LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

B. TRABAJO FALTANTE

En consecuencia se relaciona las correcciones por realizar

CLASE DE DOCUMENTO O ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION			NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N.A.					

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a reparar las anomalías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTICUATRO (24) (Día en letras) días del mes de (Mes) de 2024 (Año de finalización)

Firma
Nombre CARLOS DEL RIO DIAZ
R/L CARLOS DEL RÍO DIAZ
Contratista

Firma
Nombre NA
R/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Interventor

Firma
Nombre VIVIANA ACUEDA RUEDA
Supervisor (si aplica)

V°B°
Nombre LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario de despacho

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	1784	DE	2023		
VIGENCIA	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS				
NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP	SMC-048-2023				

OBJETO DELCONTRATO:

"REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA CALLE 44 CON CARRERA 45 A ANTIGUA VIA A BOGOTÁ, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CALLE 44 CON CARRERA 45 A ANTIGUA VIA A BOGOTÁ				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	08	DE	JUNIO	DE	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24	DE	JULIO	DE	2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.593.635,00				

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO	24	DE	JULIO	DE	2023

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)	FECHA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 26.593.635,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 25.370.104,80

Powered by CamScanner

CONTRATISTA	CARLOS DEL RIO DIAZ - CC. No 19.341.681 de Bogotá
INTERVENTOR (si aplica)	N.A.
SUPERVISOR	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA (si aplica)	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA

En la Ciudad de Villavicencio-Meta a los 18 días del mes AGOSTO del año 2023 se reunieron CARLOS DEL RÍO DÍAZ representante legal del contratista, N.A. representante legal de interventoría, LUIS ANTONIO CHAVES AVILA Secretario de despacho y/o jefe de oficina, VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA supervisor del contrato con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día 24 de JULIO de 2023 según acta de terminación del contrato

A. OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ULTIMA MODIFICACION		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES								
1.1	DEMOLICIÓN MORTERO PISO E= 3-5 cms. Carga manual. 5 km	m2	196,45	$ 3.540,00	$ 489.063,00			82,37	$ 275.115,80
1.2	APINADO PISOS MORTERO 1:4 e= 60 mm	m2	196,45	$ 24.500,00	$ 3.294.025,00			82,37	$ 2.018.065,00
2	PINTURA Y ACABADOS								
2.1	ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO esp. 40m	m2	374,22	$ 11.800,00	$ 4.453.218,00			547,8	$ 6.518.820,00
2.2	ESTUCADOS CINTA ANGULOS EXAFE ESCALERA	ML	62	$ 73.660,00	$ 4.564.900,00			61,75	$ 4.562.715,00
2.3	PINTU VINIL T CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	494,57	$ 12.500,00	$ 6.177.125,00			273,81	$ 3.422.625,00
3	LIMPIEZA								
3.1	LIMPIEZA PISOS BENDERS Y MUROS CON HIDROJET	m2	485,70	$ 5.800,00	$ 2.816.394,00			469,96	$ 2.772.764,00
4	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UNO	1	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000,00			1	$ 5.800.000,00
							VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		$ 25.370.104,80
							VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 0,00
							VALOR TOTAL DEL AIU 31%		$ 0,00
							SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 1.223.530,20

Nota: Las cantidades ejecutadas corresponden a las medidas en el sitio durante el periodo de la obra.

Powered by CamScanner

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA .

El contratista presentó y fueron tramitadas por interventoria N.A (Numero de actas) actas de recibo parcial por obra ejecutada que corresponden a la ejecución del contrato entre N.A (Mes en que inicio la ejecución) de N.A (Año en que inicio la ejecución) a N.A (Mes en que termino la ejecución) de N.A (Año en que termino la ejecución) por un valor total de N.A (Valor total en numeros de las actas de recibo parcial ejecutas) por obra ejecutada.

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentara el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas así:

ASEGURADORA	Nº POLIZA Nº CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101150203	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/06/2023	24/10/2023	$ 5.318.727,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENMIZACIONES LABORALES	08/06/2023	23/08/2026	$ 1.329.681,75
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/07/2023	10/09/2023	$ 2.659.363,50

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 18 de AGOSTO de 2023 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoria y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoria están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) (Dia en letras) dias del mes AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de finalización)

Firma
Nombre CARLOS DEL RIO DIAZ
CONTRATISTA

Firma N/A
Nombre R/L
INTERVENTOR (si aplica)

Firma
Nombre Vo. Bo VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
SUPERVISORA

Firma
Vo.Bo LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo
Firma
Nombre LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
(ORDENADOR DEL GASTO)

Revisó Asesor Técnico

Powered by CamScanner