MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA NIT: 891900624-0	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	Código: FR-IMV-18	¡UNIDOS TRABAJANDO ZARZAL PROGRESANDO!
		Versión: No. 06	
		Fecha: 17/06/2020	

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	☐	INFORME FINAL	x
Tipo de Contrato:			
OBRA	x	INTERVENTORÍA	☐
Informe Número: 01		Periodo comprendido entre el 15 de al 20 de diciembre de 2023.	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 130.19.06-508 DE 2023			
Nombre Completo del Contratista: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA.			
Documento de identificación del contratista: 79293942-7			
Nombre del interventor: N.A.			
Nombre del Supervisor: Ing. Ana Isabel Medina Varela - Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial.			
Dependencia: Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial.			
Obra Física Ejecutada del Periodo: **100** %		Obra Física Ejecutada Acumulada: **100**%	
Objeto del contrato: '"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", LOCAL DOS, MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA".			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
Diciembre 15 del 2023.		Diciembre 20 del 2023.	

Modificación del contrato N/A

Suspensión No. N.A.

Reanudación: N.A.

Cesión: N.A.

Terminación anticipada: N.A.

Acta de recibo final de obra: diciembre 20 del 2023

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: $ 54.983.503,00

Adición: $ 0,00

Prórroga N.A.

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por cancelar.
$ 54.983.503,00	$ 54.964.492,00	$ 0,00	$ 19.011,00

Para esta acta parcial No. 1- Final, no se realiza amortización de anticipo, debido a que el contrato se le va a realizar un solo pago.

PERSONA JURÍDICA
FECHA DE CERTIFICACIÓN:

PERSONA NATURAL
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: 105944864379293942
Operador: PAGO SIMPLE
Fecha de Pago: 20-12-2023
Periodo de pago: DICIEMRE

Observaciones al informe contable y financiero:
El contrato se encuentra ejecutado en un 100%, pero el avance financiero y presupuestal del mismo es del 99,97 %.

Este documento es propiedad de la Administración del Municipio de Zarzal - Valle. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

5. INFORME TÉCNICO


Para este informe, sea realizado la ejecución del contrato para lo cual se han desarrollado las siguientes actividades:

- Se realiza localización y replanteo de 44,20m de cerramiento de muro.
- Se realiza las excavaciones correspondientes a la cimentación de las zapatas aisladas como también la nivelación realizada para la construcción del mismo, esta nivelación se realiza a lo largo de la longitud de intervención en un ancho de 4,0m; esta nivelación se hace para instalación de material y adecuación del terreno para la construcción de la respectiva viga de cimentación.
- Se realiza la construcción de la respectiva cimentación en zapatas aisladas de 1,30X1,3X0.3m en concreto reforzado.
- Se realiza la construcción de viga de cimentación de 30x30cm en la longitud de 44,20m, esta se le instala el correspondiente acero en varilla de 5/8" y estribos de 3/8".
- Se realiza la instalación de solado con espesor de 5 cm en concreto de 3000psi de acuerdo a lo especificado en el presupuesto inicial, el cual se realiza en toda la longitud a intervenir donde se realiza las zapatas.
- Se realiza la instalación del acero para los respectivos pedestales, zapatas, vigas de cimentación, columnas de amarre y viga de coronamiento.
- Se funde columnetas de amarre de 25cm X ancho de muro en una altura de 2.70m.
- Se realiza fundición de viga de amarre de 25cm x ancho de muro.
- Se hace retiro de material excavación y limpieza de obra.

Se realiza la preparación de la mezcla en obra mediante la utilización de cajones en relación 1:2:3 con el fin de garantizar la resistencia de la mezcla. Para la preparación del concreto se tiene en cuenta triturado de ¾" y arena, este primero su fuente es LA CANTERA TRITURADOS DE OCCIDENTE K15 VIA LA VIRGINIA APIA que se encuentra a una distancia de 101,5km desde la planta hasta la obra.

Este documento es propiedad de la Administración del Municipio de Zarzal - Valle. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

Esquema realizado construcción cerramiento muro L=44.20m



REGISTRO FOTOGRÁFICO:




Foto No. 1	ANTES



Foto No. 2	CERRAMIENTO EXISTENTE

Este documento es propiedad de la Administración del Municipio de Zarzal - Valle. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.




Foto No. 3	LIMPIEZA Y NIVELACION REALIZADA



Foto No. 4	LOCALIZACION Y REPLANTEO




Foto No. 5	ASECUACION PREVIA TERRENO..



Foto No. 6	DEMOLICION DE LADRILLO.

Este documento es propiedad de la Administración del Municipio de Zarzal - Valle. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.



Foto No. 7	CONSTRUCCION DE ZAPATAS.




Foto No. 8	ACERO PARA COLUMNETAS.



Foto No. 9	CONSTRUCCION VIGA DE CIMENTACION.




Foto No. 10	CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO.

Este documento es propiedad de la Administración del Municipio de Zarzal - Valle. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.




Foto No. 11	CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO



Foto No. 12	CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO



Foto No. 13	CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO



Foto No. 14	RETIRO DE ESCOMBROS.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: no hay ninguna observación al informe técnico.

Este documento es propiedad de la Administración del Municipio de Zarzal - Valle. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NINGUNA.
EL CONTRATISTA ENTREGA CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Ana Isabel Medina V

ANA ISABEL MEDINA VARELA
Supervisora
Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Zarzal Valle del Cauca, diciembre 20 del 2023.

Este documento es propiedad de la Administración del Municipio de Zarzal - Valle. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.