BIFROST AC INGENIERÍA S.A.S.

FORMULARIO

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1	1.01	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	ml	35.00	14.00	$ 19,662.00	$ 275,268.00
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES							**$ 275,268.00**
2. CUBIERTAS							
2	2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	35.00	14.00	$ 141,736.00	$ 1,984,304.00
TOTAL CUBIERTAS							**$ 1,984,304.00**
3. CIELORRASOS							
3	3.01	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m²	35.00	40.00	$ 122,894.00	$ 4,915,781.00
TOTAL CIELORRASOS							**$ 4,915,781.00**
4. IMPERMEABILIZACIÓN							
4	4.01	MONOCAPA MANTO ASF.MORTERPLAS 3.5MM FOIL ALUM.REF.POLIE.	m²	150.00	150.00	$ 95,146.00	$ 14,271,900.00
4	4.02	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	150.00	150.00	$ 8,866.00	$ 1,329,900.00
4	4.03	APLICACION DE SIKAFLEX PARA JUNTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICARBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS	ml	50.00	50.00	$ 7,807.00	$ 390,350.00
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN							**$ 15,992,150.00**
5. PISOS							
5	5.01	GUARDAESCOBA PVC 6.8CM	m	90.00	180.00	$ 8,674.00	$ 1,561,320.00
5	5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO DE 60X60 TIPO CONCRETO E= 3MM COMERCIAL PESADO	m²	320.00	320.00	$ 186,916.00	$ 59,813,120.00
5	5.03	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	180.00	423.44	$ 19,590.00	$ 8,295,192.00
TOTAL PISOS							**$ 69,669,632.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 92,837,135.00**

SUBTOTAL		**$ 92,837,135.00**
ADMINISTRACION	18 %	**$ 16,710,684.00**
UTILIDAD	5 %	**$ 4,641,857.00**
IMPREVISTOS	1 %	**$ 928,371.00**
IVA UTILIADAD	19 %	**$ 881,953.00**
VALOR TOTAL		**$ 116,000,000.00**

Alexander Agudelo Quintero

ALEXANDER AGUDELO QUINTERO
Representante Legal BIFROST AC INGENIERIA