ALCALDÍA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DEL EL TAMBO NIT: 891500978-6	CÓDIGO: IP400-GM01.LE03.F01 VERSIÓN: 01 FECHA: OCTUBRE DE 2017

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

INFORME No. 2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°	:	0385 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE EL TAMBO
CDP1	:	1032 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 EXPEDIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
VALOR CDP 1		$ 600.000.000,00
CDP2		354 DEL 22 DE ABRIL DE 2023, EXPEDIDO POR LA ALCALDIA DE EL TAMBO CAYCA
VALOR CDP 2		$ 50.000.000,00
PARTICIPANTES DEL CONVENIO		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC NIT 891.501.855-4
		MUNICIPIO DE ELTAMBO CAUCA NIT 891500978-6
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO	:	HUVER DILSON RUIZ JOAQUI
IDENTIFICACIÓN	:	CC 4.763.907 de SANTA ROSA
OBJETO	:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR	:	$ 650.000.000,00
GARANTÍAS DEL CONTRATO	:	DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CC5 - 100021695
ACTA DE INICIO	:	7/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	6/11/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	:	N/A
ACTA DE REINICIO N°1	:	N/A
OTRO SI y/o ADICIONAL:	:	N/A
PERIODO INFORMADO		07/07/2023 HASTA 14/10/2023

2. DESCRIPCIÓN ESTADO INICIAL

La Administración Municipal de El Tambo Cauca, proyecta en uno de sus Ejes Estratégicos, EL TAMBO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE, en el componente Estratégico de conservacion de la biodiverdidad y sus servicios ecosistemicos y con el propisito de aportar de manera positiva al medio ambiente y garantizar una armonia entre el ser humano y la naturaleza se suscribe entre el Municipio de el Tambo Cauca y la Corporacion Autonoma del cauca CRC en convenio interadministrativo 0385 de 2023, cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.


Para la ejecucion del convenio el municipio de el Tambo tramito y entrego a la CRC la polizas que respaldan el convenio, de la misma manera el Municipio realizo el proceso de conformacion y/o constitucion de la Veeduria de fecha de 15 de julio de 2023 donde se establece como dignatarios a señores, Arnubio Sanchez Medina, Yefer Armando Oliveros Sanchez, María Eugenia Sandoval, María Claudia Peñafiel y Gladys Cerón y Hernán Eliecer Duran Sanchez,


3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DEL EL TAMBO NIT: 891500978-6	CÓDIGO: IP400-CM01.LE03.F01 VERSIÓN: 01 FECHA: OCTUBRE DE 2017
ALCALDÍA MUNICIPAL		

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

Para darejecucin al conevio 0385 el municipio de el Tambo inicio el proceso previo a la contratacion mediante la publicacion de los estudios previos, aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condicione en la platafroma SECOP 1, tal como se puede evidenciar en las sigulentes imagenes.







Como se puede evidenciar el proceso prerecontractual inicio el dia 10 de agosto de 2023, una vez realizada la publicacion en el SECOP1el equipo juridico del Municipio de el Tambo idengofoco que el porceso estaba mal realizado que no se podia continuar con el desarrollo del cronograma de establecido en el proyecto depliego de condcjones, que era necesario inicar un nuevo proceos precontractual,

Es asi que se inicia nuevamente el proceso de elaboracion de estudios previos, proyecto de llego de condciones y demas documenrtos que soporten el proceso precontractual.


El dia 29 de septimbre de 2023 serealiza nuevamente la publicacion de los estudios previos, proyecto del pliego de condiciones demas docuemntos que soportan el proceos precontractual.





El cronograma establecido el pliego de condicoenes se esta desarrollando de manera normal

El dia 04 de noviembre de 2023, a traves de resolucion No. 0496 se declara desierta la licitacion Publoica No. LP 003 de 2023, cuyo objeto es; REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 PARA LA EEJCUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.", por tal razon el cornograma inicialmente establecido se vio alterado, es asi que la entidad tuvo que inicar un nuevo proceso licitatorio.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT: 891500978-6
DESPACHO DEL ALCALDE

DEPENDENCIA DESPACHO
VERSIÓN 01
VIGENCIA: 2020-2023
Página 1 de 2

RESOLUCIÓN No. 0496
(4 de noviembre de 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EN LICITACIÓN PÚBLICA No LP-003-2023, CUYO OBJETO "REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE EL TAMBO, CAUCA, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales conferidas por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO


Que el día jueves 26 de octubre siendo el acto correspondiente al día 27 de octubre de 2023, se ordenó la apertura del proceso de SELECCIÓN LICITACIÓN PUBLICA No LP-003-2023, cuyo objeto es "REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 ; PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"


El día hasta y hora para la presentación de ofertas, se presentó una sola oferta, la cual

ALCALDÍA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DEL EL TAMBO NIT: 891500978-6	CÓDIGO: IP400-CM01.LE03.F01 VERSIÓN: 01 FECHA: OCTUBRE DE 2017

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

Por medio de la Resolucion No, 0512 del 15 de noviembre de 2023, se ordena la apertura del nuevo proceso de selección abreviada de menor cuantia No. SAMC-018 - 2023 cuyo objeto es: "REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
El dia 06 de diciembre del 2023 se publica en el SECOP 1 el informe de evaluacion.





4. RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE OBRA

El avance fisico de la ejecucion de convenio tanto fisica como financiera es del 0% debido que a la fecha no se ha definido el,contratista ejecutor de la obra, por las razones descritas anteriormente

5. ESTADO DEL TIEMPO

NA

6. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

NA

7 OBSERVACIONES

Debido a que el plazo de para la ejecucion del convenio antes relacionado vence el 31 de diciembre de 2023 y según el cronograma, existe una alta probialidad de que el convenio no se alcance a ejecutar en un 100% hasta esa fecha, por lo que se sugiere realizar los tramites necesarios para solcitar se amplie o prorrogue el plazo de ejecucion inicial del onvenio 0385 de 2023.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se es necesario sugerir se evalue la posibilidad de solcitar ante la Corporacion Autonoma Regional del Cauca CRC ae prorrogue o se amplie el plazo inicial de ejecucion del convenio 385 de 2023, ya que existe una alta probabilidad de no poderse ejecutar el 100% de las actiividades en el plazo de 4 meses pactado inicialmente.

9. ESTADO FINANCIERO

VALOR CONTRATO	:	$ 650.000.000,00	
VALOR ADICIONAL	:	$ -	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	:		$ -
SALDO POR EJECUTAR	:		$ 650.000.000,00
SUMAS IGUALES	:	**$ 650.000.000,00**	**$ 650.000.000,00**

HUVER DILSON RUIZ JOAQUI
SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO
M.P Nº 19202-199861 CAU

Oficio. DG-12529 del 24 de Octubre de 2013
Solicitud de ampliación de Convenio 038 de 2013.