GOBIERNO
DE SEGOVIA

ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. SISP-SA-0016-2022

CONTRATO No:	**SISP-SA-0016-2022**
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LOS TRAMOS: CALLE 51 ENTRE CARRERAS 48 Y 50, Y CALLE 52 EN UNA LONGITUD DE 47 METROS APROXIMADAMENTE DESDE LA CARRERA 48 HACIA LA CRA. 46 INCLUYE REDES, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA NIT. 890.981.391-2
CONTRATISTA:	CARLOS HUMBERTO ARAGÓN RODRIGUEZ. NIT 79.788.490-5
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/C. **($264.774.710,22),** IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS.
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL: INICIO.	DOS (2.0) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	No. 00439 del 08 de abril del 2022
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (C.D.P.):	C.P.D. No. 00439 fecha de Expedición 2022/04/08

REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: (R.P.)	C.R.P. No. 01075 fecha de Expedición 2022/09/26
OTROSÍ No. 01:	**PRÓRROGA:** UN (01) MES
OTROSÍ No. 02:	**ADICIÓN:** **($58.106.564,00)** CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.C. A.U. E IMPUESTOS INCLUIDOS. **PRÓRROGA:** Prorrogar por un término de **VEINTISIETE** (27) días más el plazo de ejecución modificado, es decir modificando la fecha hasta el 20 de enero 2023.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSI 2:	C.D.P. No. 01404 fecha de Expedición: 22/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI 2:	C.R.P. N° 01505 fecha de Expedición: 22/12/2022
RUBRO PRESUPUESTAL:	No. 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción
VALOR ACTUALIZADO: OTROSÍ No. 2:	**($322.881.274,22)** TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M.C., IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS.
OTROSÍ No. 03:	**PRÓRROGA:** UN (01) MES El plazo de ejecución inicialmente establecido, es decir modifica la fecha final hasta el 19 de febrero 2023.
OTROSÍ No. 04:	**PRÓRROGA:** DIECIOCHO (18) DIAS El plazo de ejecución inicialmente establecido, es decir modifica la fecha final hasta el 10 de marzo 2023.

VALOR FINAL:
DEL CONTRATO **($322.881.274,22)** TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M.C., IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS.

FECHA DE TERMINACIÓN: DIEZ 10) DE MARZO DE 2023

FECHA ACTA DE RECIBO: DIEZ 10) DE MARZO DE 2023

En el Municipio de Segovia, a los diez (10) días del mes de marzo de 2023, se reunieron en el la oficina de la secretaría de infraestructura y servicios públicos, el señor **DIDIER ALEXANDER OSORIO GIRALDO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.331.389, expedida en Medellín, Antioquia, en su calidad de alcalde del Municipio de Segovia según Acta de Posesión del día 29 de diciembre de 2019, por tanto, representante legal de este ente territorial con NIT. 890.981.391-2, con facultades para contratar conforme el artículo 315 de la Constitución Política, 11 de la Ley 80 de 1993, articulo 91 y 94 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015; y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia; quien en adelante y para los efectos jurídicos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, y de la otra; el señor **CARLOS HUMBERTO ARAGÓN RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.788.490, expedida en Bogotá (Cun), actuando en representación legal de sí mismo, obrando en condición de **CONTRATISTA**, y el señor **JUAN DAVID PATIÑO OSPINA** identificado con cedula de ciudadanía número 1.035.305.121 de Cañasgordas (Ant) en calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de realizar el acta de **RECIBO A SATISFACCIÓN** del contrato identificado como **SISP-SA-0016-2022**, con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, Modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, previas las siguientes consideraciones:

Por lo anterior antes descrito se recibe por parte del municipio las siguientes actividades y cantidades a entera satisfacción de la siguiente forma:

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,1	Localización, replanteo topográfico, incluye materiales, herramientas, equipos y personal necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	599.72	$ 6,240.00	$ 3,742,252.80
1,2	Instalación de cerramiento en tela zarán verde o naranja con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común fijado al suelo. Incluye suministro, transporte e instalación de los elementos, y la excavación manual en cualquier material. Incluye desmonte y retiro al terminar la obra.	m	207.76	$ 17,680	$ 3,673,196.80
1.3	Retiro de rejas y estructuras metálicas existentes sobre el andén o franja peatonal. Incluye su transporte interno hasta el lugar que disponga el propietario. Transporte a fuera de la obra, será con cargo al propietario.	m	0.00	$ 11,910	$ 0
2	**DEMOLICIONES**				
2,1	Demolición de placas de concreto rígido fracturadas y en mal estado, espesor: 0,15 a 0,25 m. Incluye retiro de acero de refuerzo. No incluye cargue y transporte de los residuos de demolición.	m2	501.89	$ 21,440.00	$ 10,760,521.60
2,2	Demolición de andenes con e: 10 a 20 cm., con o sin acabado de piso en aceras existentes. No incluye cargue y transporte de los residuos de demolición.	m2	110.44	$ 10,670.00	$ 1,178,432.15
2.3	Demolición de sardineles y cunetas. No incluye retiro. (Incluye barreras de protección periférica). No incluye cargue y transporte de los residuos de demolición.	m	27.45	$ 11,510.00	$ 315,949.50
2.4	Cargue, transporte y botada de materiales provenientes de la excavación y escombros de demolición, acarreo libre hasta de 5 km.	m3	341.76	$ 32,210.00	$ 11,007,994.78
3	**EXCAVACIONES**				
3,1	Excavación Mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye el almacenamiento y acarreo interno en los sitios que indique la interventoría. No incluye cargue y transporte de los residuos de demolición.	m3	238.09	$ 27,600.00	$ 6,571,320.47
3.2	Excavación manual para zanja de tubería de red principal aguas lluvias, red principal de acueducto y acometidas domiciliarias con dimensiones: ancho de 0,4 m y profundidades entre 0,4 m y 0,65 m.	m	118.60	$ 13,900.00	$ 1,648,540.00
4	**MATERIALES GRANULARES**				
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado.	m3	167.36	$ 176,690.00	$ 29,570,878.69

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR
4.2	Instalación de material seleccionado y compactado para zanjas de tuberías con dimensiones: ancho de 0,4 m. y profundidades entre 0,4 y 0,65 m. Incluye compactación mecánica, material seleccionado y personal necesario para su correcta instalación.	m	143.20	$ 10,190.00	$ 1,459,208.00
5	**ACERO DE REFUERZO**				
5,1	Acero corrugado para barras de amarre y/o refuerzo de losas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	1449.82	$ 7,400.00	$ 10,728,650.63
5,2	Acero liso redondo de 280 Mpa para dovelas de transferencia de carga en pavimento.	kg	832.74	$ 7,220.00	$ 6,012,382.80
5,3	Suministro e instalación de canastilla en acero de 1/4", según diseño, para pasa junta. No incluye los pasadores de pulgada.	m	142.08	$ 13,570.00	$ 1,928,025.60
6	**ANDENES**				
6,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10. Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m	160.37	$ 78,240.00	$ 12,547,348.80
6,2	Suministro, colocación y nivelación de material para entresuelo e=20 cm. Incluye base en piedra e=15 cm. y adición de recebo compactado en arenilla para su correcta nivelación e=5 cm.	m2	136.99	$ 26,110.00	$ 3,576,808.90
6,3	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m. con acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes con vaciado ajedrezado. Incluye suministro y transporte de los materiales. Incluye malla electrosoldada D-84 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	132.79	$ 100,070.00	$ 13,288,295.30
6,4	Suministro, transporte y colocación de loseta táctil guía o alerta para discapacitados visuales, medidas 20x20x6 cm, instaladas en andenes nuevos. Incluye cortes a máquina, mortero de pega y nivelación, y todo lo necesario para su correcta ejecución y protección. Esta loseta se instalará en andenes con sección igual o superior a 1,00 metros.	m	161.36	$ 21,520.00	$ 3,472,467.20
7	**LOSAS EN HORMIGÓN**				
7.1	Suministro e instalación de concreto hidráulico (preparado en obra o premezclado) para losas de pavimento M.R.= 38 Kg/cm², Incluye formaleta, vibrado, texturizado y curado. El refuerzo de diseño se pagará en sus respectivos ítems.	m3	0.00	$ 706,470.00	$ 0
7.2	Corte mecanizado y sellado de juntas de pavimento en concreto, Incluye sellador elástico de poliuretano hasta una profundidad de 6mm y espesor de 4-6 mm., relleno en su parte inferior con Sikarod o equivalente, limpieza	m	153.78	$ 10,520.00	$ 1,617,765.60

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR
	de la junta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento				
8	**OBRAS DE DRENAJE**				
8.1	Suministro, Transporte e Instalación de Tubería Novafort de 8" Incluye lleno con material seleccionado en brecha de 0,5 m. de ancho y 0,65 m. de profundidad. (no incluye excavación y retiro de sobrantes).	m	16.50	$ 105,040.00	$ 1,733,160.00
8.2	Suministro, Transporte e Instalación de Tubería Novafort de 10" Incluye lleno con material seleccionado en brecha de 0,5 m. de ancho y 0,65 m. profundidad. (no incluye excavación y retiro de sobrantes).	m	24.00	$ 116,970.00	$ 2,807,280.00
8.3	Suministro, Transporte e Instalación de Tubería Novafort de 12" Incluye lleno con material seleccionado en brecha de 0,5 m. de ancho y 0,65 m. profundidad. (no incluye excavación y retiro de sobrantes).	m	18.00	$ 134,240.00	$ 2,416,320.00
8.4	Construcción de Sumidero Tipo B con dimensiones exteriores 0.7 m. de ancho, 1.0 m. de largo y profundidad variable entre 0,7 m. y 1 m. Incluye excavación, retiro de sobrantes, solado, concreto de 4.000 PSI, rejilla en acero, refuerzo en acero corrugado según norma EPM, excavación, equipos, y personal necesario para su correcta instalación.	un	1.00	$ 1,598,010.00	$ 1,598,010.00
8.5	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa., con un ANCHO DE 0.40 m libres, ALTURA MÍNIMA DE 0.50 m., PAREDES Y PISOS DE 0.15 m de espesor. Incluye el suministro y transporte de los materiales, el acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y botada del material sobrante se pagarán en sus respectivos ítems.	m	5.50	$ 347,470.00	$ 1,911,085.00
8.6	Suministro e instalación de rejilla para cárcamo, construido con perfiles en U de 100x50x5, espaciados cada 5cm y con marco perimetral. Incluye fijación al refuerzo del cárcamo.	m	5.50	$ 394,260.00	$ 2,168,430.00
9	**RED DE ABASTO**				
9.1	Reposición de acometidas domiciliarias de acueducto dañadas durante la ejecución de actividades. incluye excavación y accesorios necesarios.	un	13.00	$ 59,790.00	$ 777,270.00
9.2	Adecuación y levante o bajada de cajas para medidores de agua potable, incluye excavación y accesorios necesarios para su correcta instalación. H=±20cm.	un	14.00	$ 57,180.00	$ 800,520.00
9.3	Adecuación y levante/bajada de cajas para medidores de agua potable, incluye excavación y accesorios necesarios para su correcta instalación. H=±40cm.	un	13.00	$ 85,770.00	$ 1,115,010.00
9.4	Adecuación y levante/bajada de cajas para medidores de agua potable, incluye excavación y accesorios necesarios para su correcta instalación. H=±60cm.	un	0.00	$ 114,360.00	$ 0
9.5	Adecuación y levante/bajada de cajas para medidores de agua potable, incluye excavación y accesorios necesarios para su correcta instalación. H=±80cm.	un	0.00	$ 152,480.00	$ 0
10	**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN**				
10.1	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación. Se medida será en m2 según dimensiones del texto o las líneas.	m2	0.00	$ 41,980.00	$ 0

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR
10.2	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	un	0.00	$233,010.00	$ 0
	ITEMS NO PREVISTOS				
INP	Suministro, transporte e instalación de concreto hidráulico (preparado en obra o premezclado) para losas de pavimento fc=210 kg/cm2 con acelerante Sika Plastiment AP o similar	m3	95.54	$ 766,470.00	$ 73,228,543.80
INP	Cajas de empalme perdida (0.3x0.3) para conexión de tubería Novafort 8" de aguas lluvias, incluye tapa de dimensiones 0,4mx0,4m en concreto. y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	0.00	$ 252,064.00	$ 0
INP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6". Para unir las cajas de inspección y el accesorio SILLA YEE	ml	33.00	$ 77,561.00	$ 2,559,513.00
INP	Silla YEE pvc 10 x 6" incluye todos los elementos para su instalación	un	11.00	$ 220,807.00	$ 2,428,877.00
INP	Resanes sobre paredes afectadas por cambio de nivel en andenes e: 0,1 m -0,2m	m	81.00	$ 16,618.00	$ 1,346,058.00
INP	construcción de CAJA DE INSPECCIÓN 0,80M*0,80M INCLUYE TAPA ANGULO 11/2"x1/8". Base y cañuela. Reforzada con malla electrosoldada M-084 (grafil 4mm, 0,15x0,15 m).	un	0.00	$ 779,231.00	$ 0
INP	Adecuación bajante de casas existentes, incluye 2 a 4 accesorios de aguas lluvias y 1 m de tubería 4" Adecuación a bajantes de domicilios existentes, incluye accesorios de aguas lluvias (Abrazadera para bajante circular de PVC 4", Adhesivo para tubos, Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC), 1m de tubería 4" en PVC	un	15.00	$ 43,771.00	$ 656,565.00
INP	Construcción de muro bordillo en concreto de 21mpa, de 0,50 m de altura, ancho 0,15 m, incluye formaleta metálica, acabado a la vista, y todo lo requerido para su correcta construcción	m	54.70	$ 101,887.00	$ 5,573,218.90
INP	Construcción de CONO CONCENTRICO de 1,2 m., con h=0,75 m Norma NTC 3789. y CUELLO para cámara de inspección prefabricada. De acuerdo NC_AS_IL02_06 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento., incluye demolición de cuello existente, desinstalación y reinstalación de la tapa y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	2.00	$ 847,857.00	$ 1,695,714.00

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR
INP 10	Construcción de cámara de inspección en concreto de 21mpa, incluye LOSA INFERIOR de cilindro de acuerdo a la especificación técnica ET-AS-ME08-21, norma EPM. De Diámetro 1.70 y espesor 0.20, CILINDRO PARA MH de diámetro 1.20 m Normas EPM, NC_AS_IL02_06. Incluye peldaños en acero 5/8" corrugado de acuerdo a las distancias, BASE Y CAÑUELA para tuberías entre 10" y 12", CONO CONCENTRICO de 1,2 m., con h=0,75 m Norma NTC 3789, CUELLO y TAPA para cámara de inspección. De acuerdo NC_AS_IL02_06 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento., incluye demolición de cuello existente, desinstalación y reinstalación de la tapa y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	1.00	$ 2,498,433.00	$ 2,498,433.00
INP 11	Limpieza de cámara de inspección existente colmatado, incluye destape, retiro de residuos sólidos, lavado con hidrolavadora	Global	1.00	$ 378,497.00	$ 378,497.00
INP 12	construcción de CAJA DE INSPECCIÓN 0,30M*0,30M INCLUYE TAPA ANGULO 11/2"x1/8". Base y cañuela. Reforzada con malla electrosoldada M-084 (grafil 4mm, 0,15x0,15 m).	un	8.00	$ 350,878.00	$ 2,807,024.00
INP 13	construcción de CAJA DE INSPECCIÓN 0,50M*0,50M INCLUYE TAPA ANGULO 11/2"x1/8". Base y cañuela. Reforzada con malla electrosoldada M-084 (grafil 4mm, 0,15x0,15 m).	un	3.00	$ 526,468.00	$ 1,579,404.00
INP 14	Muro de contención en Concreto reforzado, incluye concreto 3000 PSI premezclado o mezclado en obra, malla electrosoldade de varilla 1/4 y todos los elementos necesarios para su ejecución	m3	0.99	$ 959,271.00	$ 949,678.29
	COSTO DIRECTO				**$ 234,128,653.22**
	PORCENTAJE DE ADMINISTRACION	**31,00%**			
	PORCENTAJE DE UTILIDAD	**5,00%**			
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 84,286,315.00**
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 318,414,968.22**
	P.S.A. - P.M.T. - S.S.T.				**$ 2,925,500.00**
	PAPSO				**$ 1,540,806.00**
	COSTO TOTAL CON A.I.U.				**$322,881,274.22**

Una vez revisadas las memorias de cantidades de obra, se confirmó mediante recorridos de obra el cumplimiento de ellas y la conformidad de todas las actividades realizadas, por lo que mediante esta acta se deja constancia que las labores establecidas en el objeto contractual han sido ejecutadas a cabalidad, motivo por el cual se recibe a entera satisfacción.

Así mismo, se certifica que el proyecto ha sido entregado con los requisitos establecidos en la documentación contractual vigente, el objeto contractual se cumple, de acuerdo a las especificaciones dadas por el municipio en el estudio previo y contrato de obra.

Cabe resaltar pág. 13 **CONTRATO No. SISP -SA-0016-2022 "** ***18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA*** *El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de* ***garantía de cinco (5) años que iniciará a partir del Acta de recibo final de la ejecución del contrato a satisfacción de la obra por parte de la entidad****, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.*

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones."

Para constancia de lo anterior, se firma en Segovia, a los diez (10) días del mes de marzo de 2023.

DIDIER ALEXANDER OSORIO GIRALDO
Alcalde municipio de Segovia
CONTRATANTE

CARLOS HUMBERTO ARAGÓN RODRIGUEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

JUAN DAVID PATIÑO OSPINA
Secretario de infraestructura y servicios públicos
SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó
Juan Pablo Angel Profesional de apoyo SISP	Fray Alexander Betancur Meneses Jurídico Contratación municipio de Segovia	Juan David Patiño Ospina Supervisor