DEP-2583-20

Santiago de Cali, 16 de diciembre de 2023

Señores:
DEL VALLE ING. Y ARQ. SAS – DVINGA SA
Interventoría
Ing. Luis Sabogal - Representante Legal
L.C.

CONTRATO N° 4162.010.26.1.2583-2023

OBJETO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPs SIGUIENTES: COMUNA 5 B.P 26004366, COMUNA 8 B.P 26004410 Y COMUNA 12 B.P 26004413

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DE OBRA

Cordial saludo.

La presente con el fin de solicitar ante la entidad y de manera respetuosa, una PRORROGA al contrato de la referencia, por el término de treinta y un (31) días, debido a los siguientes inconvenientes:

- Los frentes Parque Palmeras del Norte y Parque Recreativo Villas de Veracruz, se encuentran en etapa de rellenos y compactaciones, actividades que han presentado retrasos debido a las lluvias constantes que se vienen presentando en la ciudad en los últimos días.

- El frente Parque Recreativo La Riviera ha tenido una serie de inconvenientes debido a que la comunidad se ha opuesto a la realización del proyecto planteado, llegando al caso de que interpusieron una Acción de Tutela contra la Secretaria del Deporte y Recreación, la cual ya salió un fallo en primera instancia a favor de la SDR, afirmando que la obra se debe hacer. Debido a esto, debemos esperar del fallo jurídico definitivo para poder dar inicio a la obra.

- En el frente Polideportivo La Base se han presentado dos inconvenientes que han retrasado la obra civil:

Durante el inicio de actividades se lograron identificar dos puntos de inflexión correspondientes a deficiencias estructurales e hidráulicas en el escenario a intervenir. Partiendo de los principios de funcionalidad y seguridad en cuanto al uso del escenario, fue pertinente realizar mesas de trabajo conjuntas que permitieran generar ajustes en los diseños para así solventar las problemáticas, lo que tiene una repercusión cronológica afectando el desarrollo de la ejecución del frente.

- En el frente Polideportivo Barberena se hizo el pedido total de la Baldosa de cemento con granito pulido que ese va a instalar, el cual ha presentado retrasos en el despacho por parte del proveedor, argumentando que, por cercanía de las festividades decembrinas, tienen retrasos en la producción de dicho material.

De antemano agradecemos su atención y colaboración a la presente.

Cordialmente,

_____

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
C.C. 16.758.135 de Cali
Contratista