	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **SOLICITUD DE PRÓRROGA**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. INTERNO 1954 Y NÚMERO SECOP II CO1.PCCNTR.5134415 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 – CONTRATISTA MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA)

Diciembre 18 de 2023

Doctor
VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador
Departamento de Risaralda

Referencia: Solicitud Prórroga al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. INTERNO 1954 Y NÚMERO SECOP II CO1.PCCNTR.5134415 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 – CONTRATISTA MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA)**

Con relación al Convenio de la referencia cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REFUERZO Y ADECUACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DEL ANTIGUO TELECOM COMO PARTE DEL PROYECTO DEL MUSEO DEL CACAO Y CAFÉ DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**"**, me permito solicitar trámite de PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO
CONDICIONES ORIGINALES

Conveniente:	Municipio de Balboa
Valor:	$650.180.766 (Aporte de la Gobernación: $500.180.766 y Aporte del Municipio de Balboa: $150.000.000)
Plazo:	Seis (6) meses
Fecha de Iniciación:	Junio 30 de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	Diciembre 29 de 2023
Fecha de Suspensión:	No aplica
Fecha de Reinicio:	No aplica
Fecha de Terminación:	Diciembre 29 de 2023

PRIMERA MODIFICACION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. INTERNO 1954 Y NÚMERO SECOP II CO1.PCCNTR.5134415 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023

Valor inicial:	$650.180.766
Valor adición:	No aplica
Valor total:	$650.180.766
Prórroga:	Dos (2) meses

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. INTERNO 1954 Y NÚMERO SECOP II CO1.PCCNTR.5134415 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 – CONTRATISTA MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA)

SUSTENTACION DE LA PRÓRROGA

La solicitud de la prórroga se fundamenta en las siguientes consideraciones:

El pasado 13 de diciembre se recibe solicitud por parte el Municipio de Balboa en donde se señalan las siguientes consideraciones:

1. El 15 de agosto de 2023 el Municipio de Balboa inicia el proceso precontractual y publica en el SECOP I la Licitación de Obra Pública BLP-OP-.001-2023
2. Que el 21 de septiembre el Municipio de Balboa inicia el proceso precontractual y publica en el SECOP I el Concurso de Méritos No. 001-2023
3. El 14 de octubre de 2023 el Municipio de Balboa firma contrato de obra pública No. 001 de 2023 con el Consorcio 2J Museo del Cacao y el Café en Balboa
4. El 26 de octubre de 2023 el Municipio de Balboa firma contrato de interventoría No. 001 de 2023 con la Empresa 2L Proyectos SAS BIC
5. El 8 de noviembre de 2023 se firma acta de inicio del contrato de interventoría No. 001 de 2023
6. El 15 de noviembre se firma acta de inicio del contrato de obra No. 001 de 2023
7. Que el contratista a la fecha ha realizado actividades de demolición de muro y concreto y desmonte de aparatos sanitarios, cielo falso, reja metálica, redes eléctricas, cabinas telefónicas, excavaciones equivalentes al 15,33% equivalente a $69.293.627excavación.
8. Que adicionalmente, en la vía Cachipay – Balboa, se hacen cierres viales los días martes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el marco del Contrato No. 2143 de 2023 suscrito entre la Gobernación de Risaralda y cuyo contratista es el Consorcio Alto del Rey, lo que dificulta el acceso de materiales.
9. Actualmente nos encontramos en el periodo decembrino, durante el cual los proveedores suspenden sus labores y retoman actividades después de la primera semana del próximo mes. Esta situación implica retrasos en el suministro de materiales, potencialmente generando demoras en la ejecución de las obras.
10. Que, como plan de contingencia el contratista de obra ha comprado la mayor cantidad de materiales posible y en el sitio de obra reposan los equipos necesarios para las actividades preliminares y de concreto a fin de optimizar el transporte de materiales y equipos puedan estar a disposición del personal oficial, que así mismo, han ajustado el cronograma del proyecto, reprogramando o adelantando actividades que se puedan ver afectadas por los cierres viales, y estableciendo márgenes de tiempo para posibles imprevistos
11. Que, gracias a la planificación del transporte y el almacenamiento de los materiales y equipos de forma eficiente, se ha aprovechado al máximo las horas de trabajo disponibles, trabajando en semana los días lunes, jueves y sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los días martes, miércoles y viernes de 3:30 p.m. a 7:00 p.m. pudiendo cubrir aproximadamente 40 horas y 30 minutos de las 48 horas inicialmente programadas semanalmente.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. INTERNO 1954 Y NÚMERO SECOP II CO1.PCCNTR.5134415 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 – CONTRATISTA MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA)

12. Que el contratista de obra presentó a la interventoría y a la supervisora delegada por parte del Municipio la programación de obra estimando como fecha de culminación el 29 de febrero de 2024, siendo coherente a los retrasos generados por no tener el rendimiento esperado.
13. Que se ha mantenido una comunicación fluida y transparente entre los contratistas de obra e interventoría con la supervisión delegada por el municipio de Balboa, con el ánimo de hacer seguimiento continuo sobre el estado y los avances del proyecto, y las posibles contingencias que se puedan presentar.

De otro lado, luego de desplazarme al Municipio de Balboa el pasado 16 de diciembre de 2023 la supervisión encuentra:

Que existe una incidencia de otra civil frente a la ejecución del proyecto en razón a que el 5 de octubre se dio inicio a la "REHABILITACIÓN DE LA VIA CACHIPAY – BALBOA DEL K0+0290 AL K2+590 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA". Esta obra tiene un plazo de ejecución de 4 meses y ha presentado inconvenientes significativos. Se han informado fechas estimadas de cierres viales, lo que ha dificultado el transporte de material y la llegada del personal profesional, dado que esta vía constituye el acceso principal a la cabecera municipal.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. INTERNO 1954 Y NÚMERO SECOP II CO1.PCCNTR.5134415 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 – CONTRATISTA MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA)

Que, conforme a ello, los rendimientos en la ejecución de la obra no han alcanzado las expectativas debido a la limitación de acceso a la municipalidad en los días programados para el cierre. Esta restricción ha afectado la continuidad y eficiencia en el desarrollo de las labores programadas, pero que de acuerdo a la programación presentada por el contratista de obra (la cual hace parte integral del presente documento), aprobada por la interventoría y supervisora delegada por el Municipio de Balboa se evidencia que en el mes de febrero de la vigencia 2024 se puede culminar el proyecto y considerando que se debe contar con el tiempo para liquidar el convenio entre las dos (2) entidades territoriales, es pertinente solicitar una adición de tres (3) meses teniendo como nueva fecha de terminación final el 29 de marzo de 2024.

Por las anteriores consideraciones es necesario prorrogar CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. INTERNO 1954 Y NÚMERO SECOP II CO1.PCCNTR.5134415 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 en un término de tres (3) meses, dos (2) para la terminación de la ejecución satisfactoria de la obra y un (1) mes adicional para la liquidación del presente convenio.

Cordialmente,



YESSICA MARÍA VARGAS MARIN
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Supervisora del Convenio Interadministrativo

Anexo: Solicitud del Municipio de Balboa

Elaboró: Yessica María Vargas Marín.