1.0Despacho Alcalde

1-303

Balboa Risaralda, 13 de diciembre de 2023

Señora
YESSICA MARÍA VARGAS MARÍN
Supervisora Gobernación de Risaralda
Convenio Interadministrativo N° Interno 1954

Asunto: Solicitud de Prorroga N°1 Convenio Interadministrativo N° interno1954

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal del municipio de Balboa-Risaralda, solicito muy cordialmente, prórroga al Convenio Interadministrativo N° Interno 1954 suscrito entre el municipio de Balboa (Risaralda) y la Gobernación de Risaralda, con base en los hechos descritos a continuación:

SITUACIÓN ACTUAL

El fundamento fáctico que sustenta la anterior solicitud se describe a continuación:

1. El 28 de junio de 2023 la Gobernación de Risaralda, y el municipio, suscribieron el convenio interadministrativo, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de las obras de refuerzo y adecuación para la edificación del antiguo Telecom como parte del proyecto del museo del cacao y café del municipio de Balboa Risaralda", cuyo valor se pactó en la suma de $650.180.766,00 valor aportado por la Gobernación de Risaralda $500.180.766,00 y el valor aportado por el municipio de Balboa Risaralda $150.000.000,00

2. El 30 de junio de 2023 se suscribe acta de inicio del convenio Interadministrativo N° Interno 1954

3. El 15 de agosto de 2023 El municipio de Balboa inicia el proceso precontractual y Publica en el SECOP **LICITACIÓN PÚBLICA BLP-OP.001-2023**

4. El 21 de septiembre de 2023 el municipio inicia el proceso precontractual y publica en el SECOP **CONCURSO MÉRITOS NÚMERO 001-2023**

5. El 14 de octubre de 2023 el municipio de Balboa Firma Contrato de Obra pública N° 001 de 2023 con el Consorcio 2J museo del Cacao y el Café Balboa

6. El 26 de octubre de 2023 el municipio de Balboa Firma Contrato de interventoría N° 001 de 2023 con la empresa 2L PROYECTOS S.A.S BIC

7. El 08 de noviembre de 2023 se firma el acta de inicio del contrato de interventoría N° 001 de 2023

8. El 15 de noviembre de 2023 se firma el acta de inicio del contrato de Obra N° 001 de 2023

9. El 29 de diciembre de 2023 finaliza el convenio interadministrativo N° Interno 1954

10. Que el contrato de Obra e Interventoría finaliza el 30 de diciembre de 2023.

11. Que el tiempo estimado para la ejecución de la obra está calculado en 3,6 meses y que para el 30 de diciembre de 2023 transcurrirán tan solo 46 días de ejecución.

12. Que la programación aprobada por la interventoría esta calculada para ejecución de 3,6 meses que finalizaría el próximo 29 de febrero de 2024.

13. Que el contratista a la fecha ha realizado actividades de demolición de muro y concreto y desmontes de aparatos sanitarios, cielo falso, reja metálica, redes eléctricas, cabinas telefónicas, excavaciones equivalentes al 15,33% equivalente a $69.293.627,00

14. Que adicionalmente en la vía cachipay -Balboa se hacen cierres viales los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m a 3:00 p.m en el marco del contrato N° 2143 de 2023 celebrado por la gobernación de Risaralda y cuyo contratista es el Consorcio Alto del Rey., lo que dificulta el acceso de materiales.

15. Que, como plan de contingencia el contratista de obra ha comprado la mayor cantidad de materiales posible y en el sitio de obra reposan los equipos necesarios para las actividades preliminares y de concreto a fin de optimizar el transporte de materiales y equipos puedan estar a disposición del personal oficial, que así mismo, han ajustado el cronograma del proyecto, reprogramando o adelantando actividades que se puedan ver afectadas por los cierres viales, y estableciendo márgenes de tiempo para posibles imprevistos.

16. Que, gracias a la planificación del transporte y el almacenamiento de los materiales y equipos de forma eficiente, se ha aprovechado al máximo las horas de trabajo disponibles, trabajando en semana los días lunes, jueves y sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los días martes, miércoles y viernes de 3:30 p.m. a 7:00 p.m. pudiendo cubrir aproximadamente 40 horas y 30 minutos de las 48 horas inicialmente programadas semanalmente.

17. Que el contratista de obra presentó a la interventoría y a la supervisora delegada por parte del Municipio la programación de obra estimando como fecha de culminación el 29 de febrero de 2024, siendo coherente a los retrasos generados

por no tener el rendimiento esperado.

18. Que se ha mantenido una comunicación fluida y transparente entre los contratistas de obra e interventoría con la supervisión delegada por el municipio de Balboa, con el ánimo de hacer seguimiento continuo sobre el estado y los avances del proyecto, y las posibles contingencias que se puedan presentar.

Que los hechos expuestos con anterioridad evidencian la necesidad de ampliar el plazo del Convenio en un tiempo estimado de tres (03) meses, pues solo con esta modificación podría garantizarse la culminación de la obra respectiva que es precisamente, la finalidad de la celebración del convenio mencionado.

RÉGISTRO FOTOGRÁFICO























Cordialmente,

HUBERTO VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Alcalde municipal

Proyectó: Ingrid Julany Herreño Pacheco Directora de Obras e Infraestructura
Revisó: Diego Alberto Giraldo López. Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Aprobó: Huberto Vásquez Vásquez Alcalde Municipal
Anexo: () folios