# INFORME DE GESTION MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 05

## SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y ACABADO DE LOSA DE CONCRETO CIV 5002493 – LA ADMIRANTE PADILLA.




**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 620 DE 2022**

**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."**

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **APROBÓ:** | Santiago Carrillo Vargas | Representante legal de Interventoría. |  |

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. ..... 9

2. OBJETIVOS. ..... 10

3. GENERALIDADES. ..... 10

**3.1 Información General del Proyecto.** ..... 10

**3.2 Alcance, Estudios y Diseños.** ..... 11

**3.3 Localización del Proyecto.** ..... 13

**3.4 Descripción de Actividades Ejecutadas.** ..... 14

4. Condiciones Contractuales Vigentes. ..... 15

**4.1 Contrato de Obra.** ..... 15

**4.2 Contrato de Interventoría.** ..... 15

5. ASPECTOS TÉCNICOS. ..... 16

**5.1 Ensayos de laboratorio** ..... 16

**5.2 Licencias de Construcción y permisos.** ..... 16

**5.3 Avance del Proyecto en Tiempo.** ..... 16

**5.4 Descripción de actividades realizadas durante el periodo** ..... 18

Dentro del periodo comprendido entre el 15 de junio al 14 de julio de 2023, se evidencian las actividades realizadas en los informes semanales elaborados. .... 18

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. ..... 18

**6.1 Actas.** ..... 18

**6.2 Correspondencia Enviada y Recibida.** ..... 18

7. ASPECTOS FINANCIEROS. ..... 18

**7.1 Ejecución Financiera**..... 18

7.1.1 **Contrato de Obra.**..... 19

**7.1.2 Contrato de Interventoría**..... 19

8. ASPECTOS JURIDICOS. ..... 19

**8.1 Garantía y vigencia de pólizas** ..... 19

9. ASPECTOS AMBIENTALES ..... 20

9.1. Metodología para la evaluación de la gestión SSTMA ..... 20

**9.1.1 Comités de gestión Ambiental y SST**..... 21

**9.1.2 Documentos exigidos al contratista** ..... 21

9.2. Revisión de las obligaciones ambientales y SST ..... 23

**9.3. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas** ..... 25

9.3.1. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio ..... 25

9.3.2. Manejo de materiales de construcción ..... 26

9.3.3. Manejo integral de residuos sólidos..... 27

9.3.4. Control de emisiones atmosféricas..... 29

9.3.5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros ..... 30

9.3. Manejo de la vegetación y paisajismo ..... 31

9.3.5.1. PG-RCD..... 33

10. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..... 36

**10.1 EMPLEOS**..... 37

**10.4. Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral** ..... 38

**10.7 Elementos de protección personal** ..... 42

**10.6. Manejo de sustancias peligrosas** ..... 42

10.7. Accidentes de trabajo ..... 43

**10.8. Pago de salarios** ..... 43

10.9. Actividades de la Interventoría en Materia Am-SST ..... 43

10.11.1. Valoración de Desempeño Ambiental del Contratista ..... 43

10.11.2. Ponderaciones Listas de Chequeo ..... 44

11. GESTIÓN SOCIAL ..... 45

**11.1 TALENTO HUMANO PARA EL DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** ..... 45

**11.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO** ..... 46

**11.2.1 Programa de servicio a la ciudadanía** ..... 46

**11.2.2 Recorridos urbanos** ..... 47

**11.3 PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA** ..... 48

**11.3.1 Reuniones de inicio** ..... 48

**11.3.2 Reuniones de Finalización** ..... 49

**11.3.3 Reuniones informativas extraordinarias.** ..... 49

**11.3.4 Comité de Veeduría Ciudadana** ..... 50

**11.4 Programa acompañamiento actividades técnicas** ..... 51

**11.4.1 Actas de vecindad** ..... 51

**11.4.2 Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes)** ..... 51

**11.4.3 Acta de compromiso** ..... 52

**11.4.4 Levantamiento de registro fílmico y /o fotográfico de las vías que serán empleadas como desvíos.** ..... 52

**11.5 Programa de cultura ciudadana** ..... 53

**11.5.1 Formación en Cultura Ciudadana y Desarrollo Urbano** ..... 53

**11.5.2 Acciones de formación a empleados de obra** ..... 54

**11.6 Programa de gobernanza para la movilidad** ..... 55

**11.6.1 Gestión y articulación interinstitucional** ..... 55

**11.6.2 Mano de obra no calificada y población vulnerable** ..... 55

**11.6.3 Mano de obra no calificada de la localidad** ..... 56

**11.6.4 Promoción de la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital** ..... 56

**11.7 Programa de información para el desarrollo del proyecto** ..... 58

**11.7.2 Volante de finalización de obra** ..... 59

**11.7.3 Puntos Satélites de Información –PSI** ..... 59

**11.8 REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** ..... 60

**Soportes de Gestión** ..... 60

**11.8.1 Reporte periódico** ..... 61

**11.8.2 Informe Mensual** ..... 61

12. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..... 63

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Listado de priorización inicial ..... 11
Tabla 2 Generalidades del contrato de obra ..... 15
Tabla 3 Generalidades contrato de interventoría ..... 15
Tabla 4 Porcentaje ponderado en obra ..... 17
Tabla 5 Avance en tiempo ..... 17
Tabla 6 Valores contrato de obra ..... 19
Tabla 7 Valores contrato de interventoría ..... 19
Tabla 8 Pólizas de Garantía del Contrato de Interventoría Nº 620-FDLU-2022 ..... 19
Tabla 9 Relación de Personal BOAL ..... 20
Tabla 10 Relación de Materiales de Construcción Certificados ..... 27
Tabla 11 Relación de Materiales Utilizados en Obra para el informe ..... 27
Tabla 12 Relación de Material Dispuesto en Escombreras Autorizadas ..... 28
Tabla 13 Consolidado de Residuos Generados en Obra ..... 29
Tabla 14 Relación de Volquetas Disponibles ..... 29
Tabla 15 Relación de Sumideros en el Desarrollo de la Obra ..... 31
Tabla 16 Relación de Individuos ..... 32
Tabla 17 Relación de Volúmenes dispuestos a Escombreras ..... 34
Tabla 18 Total de Volumen de Materiales Reutilizados ..... 34
Tabla 19 Consolidado de personal incluido para el presente periodo ..... 36
Tabla 20 Formatos Manejo SST-AM. ..... 37
Tabla 21 Personal mínimo contractual contratista ..... 38
Tabla 22 Consolidado personal Interventoría ..... 39
Tabla 23 Vehículo-Maquinaria-Equipo ..... 40
Tabla 24 Consolidado COPASST ..... 42
Tabla 25 personal vinculado al contrato ..... 45

Tabla 26 Consolidado PQRS ..... 46
Tabla 27 datos punto PAC contratista ..... 46
Tabla 28 evidencia recorrido urbano ..... 47
Tabla 29 Indicadores línea estratégica del dialogo ciudadano ..... 48
Tabla 30 reuniones extraordinarias realizadas ..... 49
Tabla 31 Comités de veeduría ciudadana realizados durante el periodo evaluado ..... 50
Tabla 32 indicador programa de dialogo y participación ciudadana ..... 50
Tabla 33 Actas de vecindad levantadas durante el periodo evaluado ..... 51
Tabla 34 Actas de vías y desvíos levantadas para el presente periodo de tiempo 52
Tabla 35 Indicador programa de acompañamiento a actividades técnicas ..... 52
Tabla 36 Taller de cultura ciudadana realizado durante el periodo evaluado ..... 53
Tabla 37 Capacitación realizada durante el periodo evaluado ..... 54
Tabla 38 indicadores programa de cultura ciudadana ..... 54
Tabla 39 Personal vinculado durante el presente periodo ..... 56
Tabla 40 Personal femenino contrato de interventoría ..... 57
Tabla 41 indicador programa de gobernanza para la movilidad ..... 58
Tabla 42 Volantes de invitación a reunión extraordinaria entregados ..... 59
Tabla 43 puntos satélites instalados ..... 59
Tabla 44 Indicador línea de comunicación estratégica ..... 60
Tabla 45 Informes semanales elaborados durante el presente periodo ..... 61
Tabla 46 comités sociales realizados ..... 62
Tabla 47 Indicador reportes de gestión ..... 62

## LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Zona de influencia del proyecto ..... 13
Ilustración 2 Avance programado contra ejecutado ..... 17
Ilustración 3 Registro de mujeres contrato de interventoría, plataforma secretaria distrital de la mujer ..... 57

## LISTADO DE ANEXOS

anexo 1 formes semanales técnicos realizados durante el periodo evaluado..... 18
anexo 2 Actas de comité realizadas durante el presente periodo ..... 18
anexo 3 Consolidado correspondencia enviada y recibida para el presente periodo ..... 18
anexo 4 Acta de Comité Ambiental ..... 21
anexo 5 Certificación del Revisor Fiscal..... 40
anexo 6 Evaluación de Desempeño Ambiental ..... 44
anexo 7 Informes semanales sociales elaborados durante el presente periodo ... 61
anexo 8 Actas de comité sociales realizados ..... 62

## 1. INTRODUCCIÓN.

El Fondo de Desarrollo Local de Usme, mediante contrato No. 620 DE 2022-CMA (79130) con objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." realizo la licitación pública No. FDLU-LP-018-2022, en la cual se seleccionó la firma constructora INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S – INGEDEUR S.A.S. con la cual se suscribe el contrato de obra N° 595-2022-LP (78182) cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."

De otra parte y paralela al contrato de obra, el Fondo de Desarrollo Local de Usme ordenó la apertura del Concurso de Méritos No. FDLU-CMA-027-2022 (79130) cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." para realizar seguimiento a la ejecución de las obras garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para el Distrito Capital, realizó este contrato de Interventoría.

Para el desarrollo de las actividades propuestas en el presente documento y la ejecución de las actividades, se cuenta con los recursos humanos y económicos establecidos y dispuestos para el presente contrato.

Se describe a continuación en el contenido del presente informe: Información de los contratos, Información general del proyecto, aspectos contractuales, actividades ejecutadas, personal y equipo del contratista, materiales, cantidades y costos de obra ejecutada, avance físico y financiero, actividades de la Interventoría, informes ambientales, SST, social, tráfico, y sus respectivos anexos.

## 2. OBJETIVOS.

Describir de forma concisa, pertinente y completa las actividades realizadas por el contratista, de tal manera que el Fondo de Desarrollo Local de Usme esté enterado de los avances y sucesos ocurridos durante el desarrollo del contrato.

Generar un medio de consulta, de fácil acceso y compresión, para cualquier persona o entidad que necesite información sobre los avances y acontecimientos del contrato de obra.

Mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Usme sobre los seguimientos, procesos, revisiones, aprobaciones, recomendaciones y observaciones que la Interventoría hace al contratista en las diferentes actividades.

Cumplir con la obligación contractual de elaborar y presentar un informe mensual al Fondo de Desarrollo Local de Usme.

## 3. GENERALIDADES.

### 3.1 Información General del Proyecto.

Posterior a la adjudicación de la licitación pública No. FDLU-LP-018-2022, mediante la resolución de adjudicación No. 482 de 2022, se firma el contrato de obra pública No. 595 – 2022 – LP, entre El Fondo de Desarrollo Local de Usme y el Consorcio INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S – INGEDEUR S.A.S. Una vez cumplidas las actividades contractuales preliminares establecidas se procede a la firma del acta de inicio de obra el día 15 de febrero de 2023. Dando inicio al contrato de interventoría No. 620- 2022-CMA (79130) y el contrato de obra pública 595 – 2022 – LP (78182).

Que con la presente contratación, el efecto es directo sobre los beneficios frente a la población en general de la localidad de Usme, sin diferenciaciones de carácter social o de estrato; es ejecutar una estrategia fundamental en la articulación de intervenciones físicas, teniendo en cuanta temas sociales (participación ciudadana y organización comunitaria), desarrollando procesos pedagógicos que generen aprendizajes para las organizaciones, para las comunidades y para la institucionalidad y por ende contribuyan a fortalecer el tejido social. Por ello se debe contar con herramientas físicas que logren una mejor sinergia entre la comunidad en sus espacios públicos crea el camino a una consolidación de la localidad en todos sus aspectos. Las prioridades del programa corresponden a la integración de las comunidades con el desarrollo de los proyectos, que promueva redes sociales de

gestión, al desarrollo de acciones sinérgicas para generar y/o fortalecer condiciones favorables para la relación de los actores sociales con la institucionalidad, potencializar el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias, a través de intervenciones la infraestructura vial y espacio público además del desarrollo de una pedagogía para el enriquecimiento de la Vida Comunitaria.

### 3.2 Alcance, Estudios y Diseños.

De acuerdo a los pliegos de condiciones y el anexo técnico, con el presente contrato de obra se pretende intervenir 34 CIV´S, en el marco de la conservación y mantenimiento de vías urbanas locales con un presupuesto de obra de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones quinientos treinta y ocho mil trecientos cincuenta y cinco pesos ($4,418,538,355) de pesos, teniendo en cuenta que el contrato es a monto agotable.

*Tabla 1 Listado de priorización inicial*

| ITEM | CIV | EJE | DESDE | HASTA | BARRIO | ÁREA | TIPO DE INTERVENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000373 | Calle 65Sur | Transversal 7H | Carrera7D | Danubio | 1.401,08 | Reconstrucción |
| 2 | 5010141 | Calle 65Sur | Carrera 7D | Carrera7C | Danubio | 304,11 | Reconstrucción |
| 3 | 5008073 | Calle 65Sur | Carrera 7C | Carrera6A | Danubio | 1.073,59 | Rehabilitación |
| 4 | 5000376 | Calle 65Sur | Carrera 6A | Carrera 5 | Danubio | 375,22 | Rehabilitación |
| 5 | 5000279 | Diagonal l 59 Sur | Carrera 2 | Carrera 2C | La FiscalaNorte | 479,03 | Rehabilitación |
| 6 | 5000270 | Diagonal l 59 Sur | Carrera1Bis | Carrera 2 | La FiscalaNorte | 167,46 | Rehabilitación |
| 7 | 5003245 | CALLE 81C SUR | CARRERA8C | CARRERA 8C BIS | Gran Yomasa | 141,38 | Reconstrucción |
| 8 | 5002704 | Carrera87 Sur | Carrera 14 | Carrera14 Bis | Tenerife | 754,31 | Rehabilitación |
| 9 | 5002709 | Carrera87 Sur | Carrera 14Bis | Carrera14 A | Tenerife | 273,81 | Rehabilitación |
| 10 | 5002726 | Carrera87 Sur | Carrera 14A | Carrera 14 A Bis | Tenerife | 353,27 | Rehabilitación |
| 11 | 5002731 | Carrera87 Sur | Carrera 14A Bis | Carrera14 B | Tenerife | 268,29 | Rehabilitación |
| 12 | 5002733 | Carrera87 Sur | Carrera14 B | Carrera 14 B Bis | Tenerife | 263,13 | Rehabilitación |
| 13 | 5002756 | Carrera87 Sur | Carrera14 B | Carrera 14 B Bis | Tenerife | 225,92 | Reconstrucción |
| 14 | 5007857 | Carrera87 Sur | Carrera 14C | Carrera 14 C Bis | Tenerife | 948,96 | Rehabilitación |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5003975 | Calle 94A | Carrera 14B Bis | Carrera14 | Monte Blanco | 652,53 | Mantenimiento Rutinario |
| 16 | 5003577 | Carrera 8 C | Calle 89 Sur | Calle 88 BSur | Chuniza | 222,39 | Mantenimiento Rutinario |
| 17 | 5002511 | Calle 76B Sur | Carrera 14B | Carrera14 C | La Marichuela | 191,88 | Mantenimiento Periódico |
| 18 | 5005161 | Calle 93A Sur | Carrera 4 | Carrera 4Bis | La Marichuela | 167,51 | Mantenimiento Periódico |
| 19 | 5001784 | calle 74B sur | carrera 11 | Carrera12 | Santa Librada Norte | 578,01 | Reconstrucción |
| 20 | 5002568 | Carrera9ª | Calle 76 BSur | Calle 77Sur | La Andrea | 422,95 | Mantenimiento Rutinario |
| 21 | 5002486 | Carrera9ª | Calle 76 ASur | Calle 76 BSur | La Andrea | 403,84 | Mantenimiento Rutinario |
| 22 | 5002493 | Calle 76B S | Carrera 8D | Carrera 9A | La Andrea | 715,68 | Mantenimiento Rutinario |
| 23 | 5002488 | Calle 76B S | Carrera 9A | Carrera 9B | La Andrea | 304,74 | Mantenimiento Rutinario |
| 24 | 5007252 | Carrera 8C Este | Calle 111 A Sur | Calle 112 Sur | PORTAL EL DIVINO | 84,23 | Mantenimiento Periódico |
| 25 | 5007275 | Calle111A Sur | Carrera 8A Este | Carrera8C Este | PORTAL EL DIVINO | 654,58 | Mantenimiento Periódico |
| 26 | 5010085 | Carrera10 Este | Calle 107Sur | Calle 107B Sur | PORTAL EL DIVINO | 544,14 | Mantenimiento Periódico |
| 27 | 5006814 | Carrera 8 A este | Calle 104Sur | Calle 105Sur | PORTAL EL DIVINO | 153,74 | Mantenimiento Periódico |
| 28 | 5006792 | Carrera 8 A este | Calle 103Sur | Calle 104Sur | El NuevoPortal II | 158,21 | Mantenimiento Rutinario |
| 29 | 5006747 | Carrera 8 A este | Calle 102Sur | Calle 103Sur | El NuevoPortal II | 170,43 | Rehabilitación |
| 30 | 5005581 | Carrera2A Este | Calle 91Sur | Calle 92BSur | COMUNEROS | 536,74 | Mantenimiento Rutinario |
| 31 | 5006262 | Calle 105 Sur | Carrera 7 | Carrera5C | Usminia | 246,75 | Mantenimiento Periódico |
| 32 | 5006694 | Diagonal l 100B Sur | Carrera 7Este | Carrera6F Este | El NuevoPortal | 123,61 | Mantenimiento Rutinario |
| 33 | 5004397 | Calle 87C Sur | Carrera 2B | Carrera 4 | Charala | 75,40 | Mantenimiento Rutinario |
| 34 | 5007879 | Carrera6 C | Calle 88 GSur | Calle 89Sur | LA REFORMA | 1.009,68 | Mantenimiento Periódico |

*Fuente: elaboración Savimac S.A.S*

**NOTA:** *Durante la ejecución del proyecto, el FDLU podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas y/o elementos de espacio público, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías y/o elementos de espacio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local de la Localidad de Usme.*

*La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, requerimientos especiales según la necesidad de urgencia o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.*

**3.3 Localización del Proyecto.**

El proyecto se encuentra ubicado en la Localidad de Usme de la Ciudad de Bogotá D.C. Este comprende los trabajos necesarios para el mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y señalización/demarcación de los tramos viales seleccionados en este anexo, en el marco de la conservación y mantenimiento de vías urbanas locales. El área de intervención es de 14.447 m2 y 2.37 km-carril, dando un área total de 16.130 m2.

*Ilustración 1 Zona de influencia del proyecto*




*Fuente: Google Earth*

**3.4 Descripción de Actividades Ejecutadas.**

La Interventoría del contrato realiza la supervisión y control técnico, administrativo, legal, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, social y financiero del contrato de obra, de acuerdo a las obligaciones descritas en el contrato y los manuales de interventoría del IDU. Lo anterior mediante visitas técnicas de obra, revisión de especificaciones, seguimiento y control a las actividades desarrolladas, asistencia a comités.

La Interventoría se desarrolla implementando como primera medida los manuales de calidad del proceso de la empresa, utilizando herramientas y normas descritas en el Marco Teórico de este documento y realizando:

- ✓ Inspecciones diarias de procesos constructivos.
- ✓ Revisión de la implementación de PMT.
- ✓ Revisión del personal con afiliaciones y si se cumple con lo solicitado por el FDLU en cuanto al porcentaje que debe ser de la zona.
- ✓ Revisión del estado de maquinaria.
- ✓ Revisión de materiales allegados a los frentes.
- ✓ Supervisión de ensayos tomados en sitio.
- ✓ Realización de Actas de Vecindad en conjunto con el Contratista
- ✓ Socialización de los CIV'S a Intervenir
- ✓ Atención de peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ Comités técnicos de obra para definir y solucionar problemas presentados en los frentes de obra.
- ✓ Recibo de capas de estructura con la comisión de topografía
- ✓ Control de gastos relacionados en los informes de buen manejo de anticipo
- ✓ Seguimiento a las vigencias de las Pólizas

Lo anterior con el equipo profesional capacitado para desarrollar estas actividades ya que el control y seguimiento que la interventoría realiza, está encaminada a hacer cumplir los requerimientos del cliente contemplados en las obligaciones contractuales.

Es importante resaltar que la Interventoría cuenta con un plan de calidad acorde para cubrir los requisitos solicitados, donde se incluyen los formatos para tomar los datos respectivos y soportar las acciones implementadas para cumplir cabalmente con el objeto del contrato,

de esta información obtenida por parte de los inspectores y residentes del proyecto se realiza el análisis para determinar si el contratista está cumpliendo o no con el objeto contractual y se toman las medidas respectivas que son informadas al cliente final que en esta caso es el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

## 4. Condiciones Contractuales Vigentes.

### 4.1 Contrato de Obra.

*Tabla 2 Generalidades del contrato de obra*

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO:** | 595 – 2022 |
| **OBJETO:** | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S – INGEDEUR S.A.S. |
| **VALOR INICIAL.** | $ 4.418.538.355 M/CTE |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** | 10 meses |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 15 febrero de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN.** | 14 diciembre 2023 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | Fondo de desarrollo local de Usme. |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.*

### 4.2 Contrato de Interventoría.

*Tabla 3 Generalidades contrato de interventoría*

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO:** | 620-2022 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR OBJETO “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | SAVIMAC S.A.S. |
| **VALOR INICIAL.** | $ 419.902.105,00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 10 meses |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 15 febrero de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN.** | 14 diciembre de 2023 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | Fondo de Desarrollo Local de Usme. |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | ING. JHON GENER SANTOFIMIO |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

## 5. ASPECTOS TÉCNICOS.

### 5.1 Ensayos de laboratorio

La interventoría realiza un seguimiento detallado a los procesos constructivos y actividades que requieren ensayos de laboratorio, los resultados de esos ensayos se adjuntaran como anexo de los informes mensuales del contrato de obra e interventoría.

### 5.2 Licencias de Construcción y permisos.

De acuerdo al objeto de contrato que se refiere a la conservación de la maya vial lo concerniente a licencias de construcción no aplica.

### 5.3 Avance del Proyecto en Tiempo.

De acuerdo a la fecha de inicio y a la fecha de corte de este informe han transcurrido un 49.50% que comprende entre el periodo de firma del acta de inicio el 15 de febrero de 2023 al 14 de julio de 2023. Tiempo en el cual se han desarrollado actividades preliminares como recopilación, revisión, verificación, análisis, complementación de la información, diagnósticos, presupuesto, programación de obra. Se presentan inicios y actividades de obra en 3 frentes, CIV 5007857 rehabilitación, CIV 5002488 mantenimiento, CIV 5002493 mantenimiento, realizando actividades de cerramiento, demolición, excavación y retiro de material, instalación de tubería, nivelación y compactación de las diferentes capas, fundición de losas de concreto, sardineles y acabados, etc.

*Tabla 4 Porcentaje ponderado en obra*

| PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CIV** | **% EJECUTADO X CIV** | **% PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO** | **% EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO** |
| **5007857** | 81% | 12,69% | 10,24% |
| **5002488** | 67% | 1,56% | 1,05% |
| **5002493** | 41% | 3,68% | 1,50% |
| | | **TOTAL** | **12,79%** |


*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Tabla 5 Avance en tiempo*

| | |
|---|---|
| **Fecha de Inicio** | 15/02/2023 |
| | 14/12/2023 |
| **Días de plazo** | 303 |
| **Fecha de corte** | 14/07/2023 |
| **Días Transcurridos** | 150 |
| **% transcurrido** | 49.50% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Ilustración 2 Avance programado contra ejecutado*




*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

**5.4 Descripción de actividades realizadas durante el periodo**

Dentro del periodo comprendido entre el 15 de junio al 14 de julio de 2023, se evidencian las actividades realizadas en los informes semanales elaborados.

*anexo 1 formes semanales técnicos realizados durante el periodo evaluado*

## 6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

**6.1 Actas.**

Para el presente periodo se realizaron cuatro reuniones para el contrato 595-2022 entre el contratista INDEGEUR, La Supervisión del FDLU y la Interventoría SAVIMAC. El primero celebrado el día 15 de junio del 2023, el segundo el día 23 de junio de 2023, el tercero el día 07 de julio de 2023, el cuarto el día 13 de julio de 2023, en las instalaciones del punto PAC y frente de obra Tenerife, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados, adicional a ello se realizó un comité el día 05 de julio de 2023 con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá de manera virtual.

Actas que se presentan en el anexo No 2 del presente informe.

*anexo 2 Actas de comité realizadas durante el presente periodo*

**6.2 Correspondencia Enviada y Recibida.**

Se realiza la consolidación de la correspondencia enviada por la interventoría CIN 620-2022; y la recibida por el contratista COP 595-2022, el FDLU, etc.

*anexo 3 Consolidado correspondencia enviada y recibida para el presente periodo*

## 7. ASPECTOS FINANCIEROS.

**7.1 Ejecución Financiera**

A continuación, se resume los aspectos más relevantes de la ejecución financiera tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría.

### 7.1.1 Contrato de Obra.

*Tabla 6 Valores contrato de obra*

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 4.418.538.355 |
| **Valor total:** | $ 4.418.538.355 |
| **Valor pagado** | $ 576.747.758 |
| **% Pagado** | 13.05% |
| **Saldo por Pagar** | $ 4.418.538.355 |
| **% por Pagar** | 86.95% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 7.1.2 Contrato de Interventoría

*Tabla 7 Valores contrato de interventoría*

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 419.902.105 |
| **Valor total:** | $ 419.902.105 |
| **Valor pagado** | $ 54.797.224 |
| **% Pagado** | 13.05% |
| **Saldo por Pagar** | $ 419.902.105 |
| **% Por pagar** | 86.95% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

## 8. ASPECTOS JURIDICOS.

### 8.1 Garantía y vigencia de pólizas

Garantía y vigencias de pólizas Contrato CIN-620-2022

El siguiente cuadro corresponde a las pólizas de garantía y de cumplimiento a favor de entidades estatales del contrato de obra Nº 620 de 2022 la cual esta interventoría realiza el seguimiento.

*Tabla 8 Pólizas de Garantía del Contrato de Interventoría Nº 620-FDLU-2022*

| Amparo | Número | Valor | Vigencia | Compañía de seguros |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 21-44-101402723 | 104,975,526.25 | 20/12/2022 – 20/10/2028 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

## 9. ASPECTOS AMBIENTALES

### 9.1. Metodología para la evaluación de la gestión SSTMA

Según los documentos contractuales el tiempo se constituyó en una duración de dos (2) meses desde la firma del Acta de Inicio del contrato (15 de febrero de 2023) y tiempo restante correspondiente a la ejecución constructiva de mantenimiento de las vías.

En el periodo informado se realizaron visitas a los frentes de obra para verificar el cumplimiento de los procedimientos y programas de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo descritos por el contratista en el Programa de Implementación del Manejo Ambiental de Obra - MAO y las demás especificaciones técnicas o normatividad que aplique a los procesos constructivos en el desarrollo del objeto del Contrato firmado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

En estas visitas se lleva a cabo inspecciones en los frentes de obra y campamento y se revisó la instalación de PMT's, separación en la fuente de residuos generados, calidad y procedencia de materiales de construcción, disposición final de Residuos de Construcción generados, ubicación de elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo y elementos de protección (Botiquines, camillas, carpa, mallas de encerramiento, señales preventivas e informativas, etc.).

Esto fue realizado mediante listados de chequeo o de verificación para este caso la interventoría evidencia que el contratista está cumpliendo con la gestión y se realiza registro fotográfico como soporte de la misma y se evidencia en este informe.

Así mismo, se realiza la revisión de la información solicitada y/o presentada por el contratista, la cual es soportada por las encargadas de las áreas SST&MA del Contratista.

Para cumplir con los objetivos determinados el Instituto de Desarrollo Urbano se cuenta con el personal BOAL en cada uno de los frentes que son impactados constructivamente

*Tabla 9 Relación de Personal BOAL*

| Personal BOAL | CIV | Dirección | Frente |
|---|---|---|---|
| Yuliana Duque | 5007857 | Cl 78 sur entre Kr 14C Bis y Av. Kr 14 | Tenerife |

*Fuente: Elaboración propia SAVIMAC*



*Foto 1 Personal BOAL realizando actividades de Orden y Limpieza*

### 9.1.1 Comités de gestión Ambiental y SST

Los comités que se han realizado en cumplimiento del seguimiento de interventoría para garantizar la implementación de los programas Ambientales y SST

- 16 de julio de 2023

Se han realizado bajo la modalidad de citación por parte de la interventoría, donde el ejecutor ha cumplido satisfactoriamente los productos solicitados, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

*anexo 4 Acta de Comité Ambiental*

### 9.1.2 Documentos exigidos al contratista

Durante el periodo comprendido correspondiente al presente informe, el Consorcio ha implementado los programas propuestos el documento Manejo Ambiental de Obra – MAO que se aprobaron, ya que permiten dar cumplimiento a los requerimientos contractuales como parte del componente ambiental y SST del proyecto:

- MAO
- PG-RCD

Teniendo en cuenta la actualización realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano- IDU respecto al manejo ambiental, en comité de obra se tomó la determinación de adoptar el Manual Ambiental de Obra (MAO) y sus determinados componentes teniendo como base el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -PIPMA presentado.

- MAO CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME: El documento MAO (anteriormente denominado PIPMA) es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción SISOMA elaborado y ejecutado por el contratista, teniendo en cuenta la identificación de los aspectos ambientales y prevención de riesgos definidos en los estudios y diseños SISOMA que apliquen y la Guía de manejo ambiental del IDU a través de sus programas.

  El objetivo con este documento es garantizar el cumplimiento de cada uno de los componentes de la Guía de Manejo Ambiental, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, implementando las diferentes medidas de prevención, control, mitigación y corrección para evitar la posible generación de impactos negativos al ambiente.

  Las medidas contempladas en este documento serán tenidas en cuenta durante las diferentes fases de ejecución del contrato incluyendo el plan de manejo integral de residuos incluyendo escombros, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos.

Por otra parte actualmente, el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, ya fue remitido por el FDLU a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente- SDA, se encuentra en implementación y se realiza la remisión de la información conforme a las directrices de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme se realizó la adjudicación de número de PIN ambiental de obra 22775, por medio del cual se realiza la remisión y formalización para el cumplimento de la Resolución 1115 de 2012 y con la modificación de la Resolución 1257 de 2021.

### 9.2. Revisión de las obligaciones ambientales y SST

De acuerdo al Contrato de Interventoría y teniendo en cuenta que ya se inició la etapa constructiva durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Revisión documental
- ✓ Inspección a vías a intervenir
- ✓ Revisión documental para suministro de Materiales
- ✓ Revisión documental para disposición de Residuos de Demolición a Escombreras Certificadas
- ✓ Cumplimiento Resolución 1115 de 2002
- ✓ Cumplimiento Resolución 1257 de 2021
- ✓ Cumplimiento normatividad Granulo de Caucho

A continuación, se presenta el avance en materia SST efectuada, durante el período:

- ✓ Inspección de las condiciones y características de los sectores a intervenir.
- ✓ Revisión de la seguridad social, contratos y exámenes médicos por parte del contratista
- ✓ Verificación de Inducciones al personal directo y subcontratado por Indegedeur.
- ✓ Verificación de la Socialización de políticas, notificación de peligros y reglamento de higiene y seguridad industrial que el contratista le debe implementar con sus trabajadores.
- ✓ Verificación de la socialización del protocolo de bioseguridad a todo el personal que interviene en el contrato

- Elementos Básicos de la Gestión SST

  - ✓ Socialización Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo
    Esta actividad se realizará a todos los trabajadores en la inducción, se publicará en los campamentos y se adjuntará en el informe mensual.

- ✓ Socialización Política de SST
  Se verifico La Socialización de la inducción general al ingreso del personal al proyecto y de entrega en el informe mensual.
- ✓ Afiliación y Pagos al Sistema General de Seguridad Social
  Se verificaron las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y las planillas de pago a seguridad social
- ✓ Inducción
  Al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ COPASST
- ✓ Comité de Convivencia Laboral - CCL

Se realizó reunión mensual COPASST, se reunieron la totalidad de los integrantes y se trataron temas basados en la finalización de obras y entrega a la comunidad, se evidencia buena relación laboral en el interior del contratista construcciones Usme.

- Subprograma De Medicina Preventiva y del Trabajo
  - ✓ Diagnóstico de Condiciones de salud
    Durante este periodo ingreso (5) personas, para el cual presento las siguientes recomendaciones médicas, en el examen ocupacional:
    - Realización de pausas activas.
    - Uso de EPP
    - Uso de corrección óptica
    - Alimentación saludable
  - ✓ Exámenes Médicos Ocupacionales
    Se evidenció examen médico ocupacional de ingreso para el personal que se vinculó al desarrollo del Contrato de Obra.
- Subprograma De Higiene Y Seguridad Industrial
  - Campamento

    Se realiza Inspección de punto PAC para el contratista.

Se evidenció la entrega de EPP al personal que desarrollo actividades en obra.

### 9.3. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas

#### 9.3.1. Manejo ambiental de campamentos y centros de acopio

Consiste en la implementación de las medidas mínimas requeridas durante la ejecución por el Fondo de Desarrollo Local de Usme y INGEDEUR.

En la construcción y operación del campamento se presenta los siguientes impactos, a los cuales el ejecutor en compañía de la interventoría realiza el seguimiento para mitigar entre otros:

- ✓ Emisiones de gases y partículas
- ✓ Generación de ruido
- ✓ Cambios en la percepción del paisaje
- ✓ Generación de residuos
- ✓ Alteración del flujo vehicular
- ✓ Afectación de la seguridad y salud de los trabajadores
- ✓ Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona

Como campamento principal el ejecutor se instaló en la dirección Calle 78 sur # 14ª – 17. Barrio Tenerife - Localidad de Usme, dividido de la siguiente forma:

- Punto de Atención al Ciudadano
- Bodega



*Foto 2 Orden y Aseo de Campamento*

### 9.3.2. Manejo de materiales de construcción

Este programa desarrolla las medidas tendientes a controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de arenas, agregados, asfaltos, prefabricados, ladrillos, materiales pétreos para construcción, entre otros, usados durante el desarrollo de las obras.

Se solicita al contratista el control a través del *formato de control de materiales en obra* y que indique los proveedores de todos los materiales utilizados en el periodo y su correspondiente certificación, la cual será presentada mes vencido ya que depende de la entrega del sitio de adquisición.

La interventoría se encuentra de una manera atenta a la verificación de desarrollo de las actividades del constructor, y esta información es suministrada por el área técnica.

Se recibe por parte del área ambiental del contratista los registros de vales y formatos correspondientes y la solicitud de las certificaciones de posterior a la utilización de los materiales en obra.

Para este corte de informe se relaciona la cantidad de material requerido para el mantenimiento los CIVs intervenidos en el mes del informe:

*Tabla 10 Relación de Materiales de Construcción Certificados*

| MATERIALES GRANULARES | PROVEDOR | CANTIDAD ($m^3$) | SOPORTE DE PERMISO DE EXPLOTACIÓN | Autoridad Competente | Número de Certificación |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME 3** | | | | | |
| **SBG-B** | Constriturar S.A.S. | 15 | Exp. 17415 RMN: GDIJ-06 | **CAR** | 2056-1275750-23 |
| **TRITURADO 3/4** | Constriturar S.A.S. | 60 | Exp. 17415 RMN: GDIJ-06 | **CAR** | 2056-1275750-23 |
| **RAJÓN** | Constriturar S.A.S. | 210 | Exp. 17415 RMN: GDIJ-06 | **CAR** | 2056-1275750-23 |
| **INFORME 4** | | | | | |
| **N.A.** | N.A. | N.A. | N.A. | **N.A.** | N.A. |
| **INFORME 5** | | | | | |
| **N.A.** | N.A. | N.A. | N.A. | **N.A.** | N.A. |

*Fuente: Elaboración propia*

A continuación, se hace la relación del material utilizado en la rehabilitación de los CIV´s construidos en el periodo

*Tabla 11 Relación de Materiales Utilizados en Obra para el informe*

| Periodo | CIV | Tipo de Material | Origen | Volumen $m^3$ | Total Acumulado $m^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME 3** | | | | | |
| **1 al 14 de mayo de 2023** | 5002488 | Demolición Concreto | Obra | 23.39 | 158.39 |
| | | Demolición Asfalto | Greco | 135 | |
| **INFORME 4** | | | | | |
| **15 de mayo al 14 de junio de 2023** | 5002493 | Demolición Concreto | Obra | 20.76 | 155.76 |
| | | Demolición Asfalto | Greco | 135 | |
| **INFORME 5** | | | | | |
| **15 de junio al 14 de julio de 2023** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

*Fuente: Elaboración propia*

### 9.3.3. Manejo integral de residuos sólidos

Este programa contempla las medidas para el manejo adecuado de RCD, material reutilizable, material reciclable y otros residuos que se generan dentro de los procesos

constructivos de las obras a las cuales hace referencia el cumplimiento de las normas ambientales, a las cuales la interventoría está atenta a verificar su cumplimiento

En el presente corte, el contratista ha generado residuos ya que se comienza con las actividades de mantenimiento en las vías, a continuación, se realiza la remisión de los volúmenes:

*Tabla 12 Relación de Material Dispuesto en Escombreras Autorizadas*

| Periodo | Tipo de Residuo | Cantidad a Certificar m³ | Lugar de Disposición Final | No. De Certificación |
|---|---|---|---|---|
| **15 de abril al 14 de mayo de 2023** | Demolición asfalto | 135 | Greco | GRE VD A002216-0048-2023 |
| | Excavación | 165 | San Antonio | |
| **TOTAL MENSUAL** | | 300 m³ | | |
| **15 de mayo al 14 de junio de 2023** | Demolición asfalto | 135 | Greco | GRE VD A002216-0048-2023 |
| | Excavación | 840 | San Antonio | |
| **TOTAL MENSUAL** | | 975 m³ | | |
| **15 de junio al 14 de julio de 2023** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| **TOTAL** | | **1275 m³** | | |

*Fuente: Elaboración propia Consorcio Buen Futuro*

Los residuos sólidos de los frentes de obra que se generen se disponen en el punto ecológico de cada frente de obra y se realiza separación en la fuente, terminado el llenado de las bolsas, son dejadas en sitios de fácil acceso para el vehículo recolector de residuos de la empresa de aseo en los horarios establecidos.

No se han generado residuos peligrosos- RESPEL en la ejecución del proyecto que requieran disposición especial, sin embargo, en el momento que se presenten se hará el acopio hasta tener un volumen considerable para disposición.

Debido a las condiciones de seguridad en los frentes de obra, los puntos ecológicos podrán ser hechos de manera artesanal cumpliendo con la separación de los residuos y códigos de colores. Hasta el momento la disponibilidad de los puntos ecológicos se realiza de una manera organizada y en cumplimiento del Plan Distrital de Reciclaje.

Los Brigadistas de la BOAL, tendrán las labores de preservar el orden, aseo y limpieza de la obra, recolección de los residuos presentes, barrido de las aceras, y remoción del material, así como el mantenimiento permanente del cerramiento perimetral y senderos peatonales.

*Tabla 13 Consolidado de Residuos Generados en Obra*

| VOLUMEN DISPUESTO EN ESCOMBRERAS CERTIFICADAS ($m^3$) | |
|---|---|
| *15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023* | *300* |
| *15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023* | ***975*** |
| *15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023* | ***0*** |
| *TOTAL* | ***1275*** |

*Fuente: Elaboración Propia*

### 9.3.4. Control de emisiones atmosféricas

Para el control de las emisiones atmosféricas móviles, se verifica por parte de la interventoría la documentación de las volquetas y vehículos encontrándose en regla los siguientes documentos: SOAT, certificado de revisión tecno mecánica, licencia de conducción, licencia de tránsito.

Para dar cumplimiento a este ítem, el contratista debe implementar las siguientes medidas:

- La velocidad de los vehículos dentro del frente de obra es moderada (no superior a 20 km/h), para evitar emisión y dispersión de material particulado.

- Se realizará limpieza de las llantas de los vehículos para evitar dispersión y emisión de material fuera del área del proyecto.

- Las volquetas antes de salir hacia el sitio de disposición deben ir carpadas para evitar material disperso en las vías.

*Tabla 14 Relación de Volquetas Disponibles*

| Placa Volquetas | Capacidad | Pin |
|---|---|---|
| **SOS053** | 15 $m^3$ | 18014 |
| **TFU444** | 15 $m^3$ | 7627 |
| **SXJ087** | 15 $m^3$ | 22931 |
| **FSU503** | 15 $m^3$ | 22976 |

***Fuente: Elaboración propia***



*Foto 3 Volqueta*

### 9.3.5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

Este programa se basa en la formulación de medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de las obras, igualmente se busca disponer y controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos líquidos resultantes de las diferentes actividades de obra

Antes de dar inicio a las labores constructivas se debe realizar un diagnóstico del estado de los sumideros y cuerpos de agua presentes en el área de trabajo y de encontrarse obstrucciones o taponamientos en la red de alcantarillado se debe efectuar una coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con el fin de dar solución al problema presentado, se debe diligenciar el formato Manejo de cuerpos de agua.

Con base en el inventario de sumideros y cuerpos de agua anterior, se han protegido los sumideros con malla fina sintética y los pozos y cajas de inspección mediante la colocación de tablones de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes, teniendo precaución de retirarlos una vez finalizadas las obras, la protección debe ser revisada diariamente para garantizar que se encuentren en óptimas condiciones.

La limpieza de los sumideros ubicados en el área de la obra en época seca, se realiza conforme a la necesidad que se requiera y se remite la relación de los sumideros que han sido intervenidos en el desarrollo de la obra de construcción.

*Tabla 15 Relación de Sumideros en el Desarrollo de la Obra*

| Frente | CIV | No de sumideros |
|---|---|---|
| Tenerife | 5007857 | 2 |
| Almirante Padilla | 5002488 | 1 |

***Fuente: Elaboración propia***

### 9.3. Manejo de la vegetación y paisajismo

En este componente, se abordarán aspectos relacionados con los beneficios ambientales que representa la conservación e incremento de las zonas verdes y arbolado urbano en los proyectos que desarrolla; dentro de estos beneficios, se encuentran entre otros, la reducción en el calentamiento de la ciudad, el mejoramiento de la calidad del aire, el amortiguamiento del efecto del ruido y el viento, la mitigación de inundaciones, la alimentación de acuíferos, el incremento de vegetación en la ciudad, la disponibilidad de hábitat para la fauna silvestre, el incremento de zonas de relajación y recreación pasiva y el mejoramiento de la calidad paisajística.

Adicional a estos beneficios ambientales se encuentran aquellos que intervienen directamente a la sociedad: beneficios físicos, biológicos, sociales y económicos; como son mejor microclima y calidad del aire, mejoramiento de la salud física y mental, y mayor desarrollo económico.

Así mismo, se establecen medidas mínimas de manejo ambiental con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que se puedan presentar.

Adicional a estos beneficios ambientales se encuentran aquellos que intervienen directamente a la sociedad: beneficios físicos, biológicos, sociales y económicos; como son mejor microclima y calidad del aire, mejoramiento de la salud física y mental, y mayor desarrollo económico.

Así mismo, se establecen medidas mínimas de manejo ambiental con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que se puedan presentar.

**Impactos ambientales**

Los impactos ambientales más significativos que se pueden presentar son los siguientes:

- ✓ Reducción de la cobertura vegetal
- ✓ Afectación de avifauna
- ✓ Ruido por operación de maquinaria y equipos.
- ✓ Emisiones de gases y partículas.
- ✓ Alteración del flujo vehicular y peatonal.
- ✓ Conflictos sociales.
- ✓ Contaminación del suelo.
- ✓ Alteración paisajística.
- ✓ Deterioro de la capa orgánica del suelo.
- ✓ Cambio del microclima del lugar
- ✓ Reducción de zonas verdes

Generación de residuos de material vegetal

Conforme a las condiciones constructivas y la presencia de individuos arbóreos, en este presente mes de informe, no se presentó afectaciones, ni presencia de estos en los tramos intervenidos.

*Tabla 16 Relación de Individuos*

| CIV | Nombre de la especie | Emplazamiento | Altura |
|---|---|---|---|
| **9007857** | Cayeno | Anden con zona Verde Angosto | 1.45 |
| | Sauco | Anden con zona Verde Angosto | 1.25 |

***Fuente: Elaboración propia***



*Foto 4 Individuo Sauco*



*Foto 5 Individuos Cayeno*

#### 9.3.5.1. PG-RCD

Bajo los lineamientos de la Resolución N° 01115 de septiembre de 2012 y la Resolución 715 de 2013, el contratista presentó el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- PG-RCD, el cual una vez fue aprobado por esta interventoría.

Según la formalidad y en cumplimiento de la normatividad y procesos institucionales, el Fondo de Desarrollo Local de Usme ha generado el número de PIN el cual es 18874 cuyo soporte corresponde al Rad No. 2020ER148192.

Una vez obtenido el número de PIN, el ejecutor remitió los informes correspondientes desde el momento de firma de acta de inicio .

Se anexa la relación de residuos de demolición remitidas a escombrera teniendo que cuenta que se deben presentar mes vencido

*Tabla 17 Relación de Volúmenes dispuestos a Escombreras*

| ESCOMBRERA | CERTIFICACIÓN | VOLUMEN | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **15 de abril al 14 de mayo de 2023** | | | | |
| **GRECO** | GRE VD A002216-0048-2023 | 135 $m^3$ | 14 de junio de 2023 | |
| **SAN ANTONIO** | CERTSA#2306041 | 165 $m^3$ | 09 de junio de 2023 | |
| **15 de mayo al 14 de junio de 2023** | | | | |
| **GRECO** | GRE VD A002216-0048-2023 | 135 $m^3$ | 14 de junio de 2023 | |
| **SAN ANTONIO** | CERTSA#2306041 | 840 $m^3$ | 09 de junio de 2023 | Hace falta certificar 180 $m^3$ |

***Fuente: Elaboración propia***

En el presente informe se relacionan los volúmenes de cumplimiento del RCD con material reutilizado, ubicando el número de CIV para identificar los lugares de instalación:

*Tabla Material Reutilizado en el Periodo*

| PERIODO | CIV ORIGEN | CIV APROVECHAMIENTO EN OBRA | TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN TOTAL $M^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023** | 5002488 | 5002488 | Demolición Concreto | Obra | 23.39 | 158.39 |
| | | | Demolición Asfalto | Greco | 135 | |
| **15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023** | 5002493 | 5002493 | Demolición Concreto | Obra | 20.76 | 155.15 |
| | | | Demolición Asfalto | Greco | 135 | |
| **15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
| **TOTAL** | | | | | | 173.54 |

***Fuente: Elaboración propia***

Se relaciona los volúmenes de materiales reutilizados en la obra de construcción, el cual será de forma acumulativa conforme al avance del proyecto

*Tabla 18 Total de Volumen de Materiales Reutilizados*

| Periodo | Total de material reutilizado m3 |
|---|---|
| **15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023** | 158.39 |
| **15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023** | 155.15 |
| **15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023** | 0 |

| Periodo | Total de material reutilizado m3 |
|---|---|
| TOTAL | 173.54 |

*Fuente: Elaboración propia*

En el periodo el ejecutor durante el tiempo de Actividades Preliminares se hizo la remisión al Fondo de Desarrollo Local de Usme del documento Plan de Gestión Integral de Residuos de Demolición, este se ha solicitado realizar la actualización con el volumen total del proyecto de Material Ingresado a Obra, por tal motivo el volumen correspondiente al cumplimiento de meta es el 25% según la normatividad 1257 de 2021

Se deja claridad que el ejecutor ha Dado Cumplimiento con la Resolución 1115 de 2012 y la Resolución 1752 de 2021, y que se espera realizar la remisión ante el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

**Cumplimiento de Granulo de Caucho**

En cumplimiento del Decreto 265 de 2016 por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones, “Artículo 10.- Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Desde el 1 de Julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales campa del aprovechamiento de llanta usada en las proporciones técnica que para el efecto exige el instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra.

Por tanto, el volumen total proyectado en la obra de mezcla asfáltica es aún desconocida ya que la instalación a la fecha se constituye en concreto.



*Foto 6 Material Acopiado para Recuperación*

## 10. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Tomando como base, el informe de actividades presentado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo SST del contratista, se describen las actividades y los indicadores del SG-SST.

En el periodo reportado, se relaciona incluyendo el personal administrativo por tiempo de actividades preliminares con un número de 21 trabajadores.

*Tabla 19 Consolidado de personal incluido para el presente periodo*

| CONSOLIDADO DEL PERSONAL | | | |
|---|---|---|---|
| **CONDICIÓN** | **Número** | **CONDICIÓN** | **Número** |
| Ingreso periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2023 | 5 | Retiro periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2023 | **5** |
| TOTAL, PERIODO | 26 (incluyendo personal mínimo requerido, con diferentes porcentajes de dedicación, y personal retirado) | | |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

La interventoría SAVIMAC S.A.S., revisa y aprueba los avances correspondientes del Documento de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual es un plan que incluye tareas y acciones que tienen por objetivo eliminar riesgos que atentan contra la seguridad y la salud de los trabajadores, o minimizar su impacto.

Este documento corresponde a las acciones encaminadas a garantizar la Seguridad del Trabajador y las áreas Ambientales durante el proyecto de forma eficiente, efectiva y sostenible.

### 10.1 EMPLEOS

El personal que se encuentra laborando está relacionado con el grupo contractual a la fecha se aprobó **5 personas** con actividades de mano de obra no calificada MONC, esto teniendo en cuenta el requerimiento de personal en obra necesario para las actividades estipuladas.

### 10.2. CRONOGRAMA PROGRAMADO Y EJECUTADO DE VERIFICACIÓN DIARIA DEL CONTRATISTA

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue enviado para ser aprobado por parte de la interventoría, el cual ha sido implementado conforme al avance del proyecto.

Así mismo se remite la información relevante con el cuadro de formato de manejo de información correspondiente a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

*Tabla 20 Formatos Manejo SST-AM.*

| FORMATO | ESTADO DE ENTREGA CONTRATISTA Y/O INTERVENTORÍA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Formato FO-AC-83. Afiliaciones Sistema Social** | CONTRATISTA | Anexo 3: Descripción Sociodemográfica |
| **Inducción, capacitación y entrenamiento** | CONTRATISTA | Anexo 7: Inducción al Personal |
| **Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y a terceros** | CONTRATISTA | No se han presentado sucesos |
| **Consolidados indicadores de accidentalidad e incidentes** | CONTRATISTA | Anexo 12: Certificado de accidentalidad laboral |
| **Lista de chequeo** | INTERVENTORÍA | Anexo 4: Evaluación Ambiental - SST |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 10.3. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

La empresa Ingeniería y Desarrollo Urbanístico - INGEDEUR., cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el cual se encuentra adjunto a la presentación de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Trabajo. El Reglamento de Higiene

y Seguridad Industrial se socializa al personal que hace parte del contrato en los procesos de inducción en el ingreso del personal tanto administrativos como operativos.

Este permanece publicado mediante la cartelera informativa para el conocimiento de todo trabajador que se encuentre vinculado en el proyecto.

### 10.4. Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

Durante el periodo, para la ejecución de las actividades contempladas en el desarrollo del contrato el cual es ejecutado por la empresa INGEDEUR SAS, dicha empresa contó con el personal contractual, administrativo y operativo.

Así mismo el contratista reporta el ingreso de **cinco (05)** trabajadores operativos durante este periodo.

Todo el personal relacionado se encuentra afiliado al sistema de seguridad social, realizó exámenes ocupacionales de ingreso y culminó el proceso de inducción.

A continuación, se relaciona tanto el personal contractual legalizado como el personal administrativo y operativo de la empresa INGEDEUR SAS, es importante mencionar que, para el periodo del presente informe.

*Tabla 21 Personal mínimo contractual contratista*

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | PORCENTAJE | No. De Planilla |
|---|---|---|---|---|
| **Director de Obra Briñez** | Diego Alexander Díaz | 1070585999 | 78% | 68949762 |
| **Residente de Obra** | Juan Manuel Santos Orellanos | 79474031 | 100% | 68947820 |
| **Especialista en Tránsito y Transporte** | Julián Andrés Puyo | 1010200015 | 32% | 68336417 |
| **Especialista en Urbanismo y Espacio Público** | Carlos Felipe Morales | 1032380434 | 32% | 67863428 |
| **Especialista en Geotecnia y Pavimentos** | Miguel Ángel Gutiérrez | 3137389 | 32% | 67716197 |
| **Ingeniero de Costos, Presupuesto y Programación** | Michael Javier Herrera | 80725594 | 36% | 68947412 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | PORCENTAJE | No. De Planilla |
|---|---|---|---|---|
| **Residente Ambiental Juan** | Felipe Pineda Perilla | 1033796332 | 53% | 68946777 |
| **Residente Seguridad y Salud en el Trabajo** | Catherine Burbano Narváez | 1123325183 | 80% | 68946474 |
| **Residente Social** | Paola Andrea Copaban | 52335172 | 80% | 9453002235 |
| **Auxiliar de Ingeniería** | Daniel Fernando Velosa | 1014254830 | 76% | 69070624 |
| **Topógrafo o Comisión** | Richar Joel Cantor Hernandez | 1026555294 | 52% | 68944414 |
| **Inspector de Obra** | Carlos Fabián Puyo Gamboa | 1010205960 | 52% | 68946474 |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

¨Para no generar duplicidad de la información, no se anexan los soportes de afiliaciones o planillas de pago al sistema de seguridad social del contratista, ya que estos documentos se encuentran incluidos en el informe SST, presentado por el contratista¨

Durante el periodo comprendido del informe, el personal correspondiente y legalizado por parte de SAVIMAC SAS, se relaciona en la siguiente tabla, personal que se encuentra remitido en el Fondo de Desarrollo Local de Usme:

*Tabla 22 Consolidado personal Interventoría*

| No. | Nombre y Apellido | Cargo | Dedicación |
|---|---|---|---|
| **1** | Hugo Fernando Marroquín Escobar | Director de Interventoría | 32% |
| **2** | Luis Eduardo Acosta Velasquez | Residente de Interventoría | 50% |
| **3** | Ma. Natalia Moreno Martínez | Esp. En Urbanismo y Espacio Público | 22% |
| **4** | Melquicedec Cantor Bello | Esp. En Geotecnia y Pavimentos | 22% |
| **5** | Jesus Javier Manotas Ortíz | Ing. De Costos, Presupuestos y Programación | 22% |
| **6** | Lidia María Palomares | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo | 42% |
| **7** | Lidia María Palomares | Especialista Ambiental | 42% |
| **8** | Sandra Ortega | Residente Social | 42% |
| **9** | Eduardo Humberto Cruz Ballesteros | Especialista en Tránsito y Transporte | 30% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

Adicionalmente, se presenta el y contratista de obra en el Anexo 11: Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social, los cuales para este mes cumplen con lo establecido en el contrato.

Las planillas de los contratistas independientes se presentan mes vencido, según sea el caso, teniendo en cuenta el decreto 1273 del 23 de julio de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social "Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo", (…) "El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)" (…) (…) "El contratante debe pagar el valor de la cotización mes vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V" (…).

En cuanto a la presentación de las planillas de pago de seguridad social por parte de la interventoría siendo SAVIMAC SAS una entidad jurídica, se anexa la certificación del revisor fiscal sobre pagos a la seguridad social y parafiscales de la empresa, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003.

*anexo 5 Certificación del Revisor Fiscal*

En el desarrollo del contrato de obra pública 595-FDLU-2019, objeto del presente informe, se realiza la verificación de la maquinaria, herramientas y equipos usados en obra, los cuales cumplen con la reglamentación actual, así mismo se evidencian identificados con el respectivo Sticker, de igual forma, el contratista tiene adjunto en el documento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo las respectivas inspecciones pre-operacionales e inspecciones que se desarrollarán una vez se inicie con las actividades constructivas.

*Tabla 23 Vehículo-Maquinaria-Equipo*

| N.º | NOMBRE | PLACA / SERIAL | CANTIDAD SOLICITADA (UN) | TIPO / MARCA | N ° DE MÓVIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavadora Hidráulica | MC 107751 | 1 | KOMATSU | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Minicargador | MC 070841 | 1 | CATERPILLAR | NA |
| 3 | Camioneta | ZXW009 | 1 | HAFEI | NA |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

Durante el periodo se verificó que la maquinaria, herramientas y equipos que son usados en la obra cumplan con la reglamentación actual y que estén debidamente identificadas, esto a la fecha se realizará de manera documental.



*Foto 7 Retroexcavadora*

### 10.5. Panorama de riesgos

El panorama de riesgos se encuentra en el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue objeto de revisión y base de análisis en las próximas reuniones de COPASST, una vez se realicen las actividades constructivas.

Se realizó el nombramiento del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo a nombre del señor Jorge Luis Vargas Rodríguez el día 04 de mayo de 2023.

*Tabla 24 Consolidado COPASST*

| Número | Fecha | Temas |
|---|---|---|
| 1 | 04 de mayo de 2023 | Comunicación asertiva<br>Seguimiento a actividades laborales de convivencia |
| 2 | 06 de junio de 2023 | Desarrollo de Reunión Mensual de COPASST |
| 3 | 07 de julio de 2023 | Solicitud de los miembros del comité y compromisos |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 10.7 Elementos de protección personal

Elementos de protección personal: En el desarrollo del contrato de obra deberá realizar la entrega al personal los Elementos de Protección Personal - EPP, los cuales corresponden a la Matriz de EPP cuyo Código: HSEQ-MT-02 adjunto al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el informe del contratista en el Anexo 16: Entrega de EPP se encuentra el soporte correspondiente de la entrega de dotación al personal administrativo y operativo del contrato.



*Foto 8 Registro de Personal con Dotación EPP*

### 10.6. Manejo de sustancias peligrosas

Conforme a la inspección realizada por la interventoría en el tiempo trascurrido de obra, no se evidenció algún tipo de sustancias a las cuales se debe realizar actividades y manejo de acopios controlados.

### 10.7. Accidentes de trabajo

Durante el periodo reportado del contrato, no se presentó información de accidentes presentados o incidentes. Se anexa la certificación por parte del Arl y por la empresa en el anexo 12: Certificado de Accidentalidad Laboral en el informe del ejecutor.

### 10.8. Pago de salarios

Por parte de interventoría se hace seguimiento de la obligación de pago de salarios del personal vinculado, no se hace entrega por parte del contratista el certificado de pago de salarios.

### 10.9. Actividades de la Interventoría en Materia Am-SST

Cabe precisar que para el seguimiento de las actividades preliminares del documento Manejo Ambiental de Obra las actividades preliminares están relacionadas con:

- ✓ Se verificó la descripción, caracterización y evaluación del medio ambiente físico, biótico y social en el lugar de intervención del proyecto, con el fin de proponer un desarrollo sostenible de las obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia.
- ✓ Se confirmó la evaluación de la oferta y la vulnerabilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales que podrían ser afectados.
- ✓ Se realizó el acompañamiento para la identificación, dimensionamiento y evaluación de los impactos, estableciendo su probabilidad de ocurrencia y orden de magnitud, con el fin de determinar su incidencia sobre los recursos naturales.
- ✓ Se analizó que la recopilación de la información sobre los recursos naturales que van a ser utilizados, aprovechados o afectados en cada una de las actividades de la obra cuente con los debidos permisos ambientales.
- ✓ Se generó la formulación de los programas y las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos producidos por las actividades del proyecto sobre los aspectos físico-bióticos y sociales.

### 10.11.1. Valoración de Desempeño Ambiental del Contratista

La interventoría en la etapa constructiva, realizará visitas a los frentes de obra para verificar en campo el cumplimiento de los procedimientos o el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con el manejo ambiental los cuales se encuentran descritos por el contratista

en el Manejo de Obra Ambiental y demás especificaciones técnicas o normatividad que aplique a los procesos constructivos para el desarrollo del objeto del Contrato.

De acuerdo a las observaciones o condiciones en frente de obra, esta interventoría comunicará vía celular (llamadas, grupo WhatsApp), las observaciones donde se requiere realizar acciones de mejora o correctivas del área ambiental y SST, para que el contratista realice los ajustes pertinentes y de ser pertinente se realizarán de manera escrita los posibles hallazgos solicitando las mejoras implementadas de manera oficial.

Así mismo, se desarrollarán comité SST-AM, con el fin de establecer el seguimiento de desempeño ambiental y SST en la ejecución de la obra, mediante lista de chequeo, con el fin de recopilar la información levantada en los recorridos de los frentes de obras que se encuentran en obra.

### 10.11.2. Ponderaciones Listas de Chequeo

El resultado de las listas de chequeo y su respectivo análisis, se realizará una vez sean diligenciadas de acuerdo al desempeño en las actividades constructivas en los frentes de obra activos para el periodo del reporte bajo las fichas de seguimiento de gestión ambiental, forestal y SST.

“FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0”, esta calificación fue informada al contratista en comité SST&MA y donde se tomaron las acciones pertinentes para mejorar en la gestión de dichos componentes.

*anexo 6 Evaluación de Desempeño Ambiental*

*Imagen 1 Resumen Semanal de Calificación AM y SST*

| CONSOLIDADO MENSUAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE | PROGRAMAS | INDICE DE PONDERACION | SEMANA 1 DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2023 | SEMANA 2 DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2023 | SEMANA 3 DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023 | SEMANA 4 DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023 | CALIFICACION MENSUAL | OBSERVACIONES |
| | | % | Cal Obtenida | Cal Obtenida | Cal Obtenida | Cal Obtenida | | |
| A | CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES | 13% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 14,60% | |
| B | MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | 35% | 108,25% | 115,42% | 45,33% | 34,00% | 34,54% | |
| C | MANEJO DE LA VEGETACION Y EL PAISAJE | 8% | NA | 8,00% | 8,00% | 7,00% | 8,00% | |
| D | GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 39% | 61,75% | #¡VALOR! | 41,13% | 8,00% | 38,24% | |
| E | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | 5% | 7,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
| | TOTAL | 100% | 192,00% | #¡VALOR! | 114,46% | 54,00% | 97,20% | |

Página 1

*Fuente: Elaboración Propia*

El ejecutor ha realizado la implementación de las medidas proyectadas en el documento Manejo Ambiental de Obra, de manera satisfactoria y obteniendo una calificación del 97.2%.

## 11. GESTIÓN SOCIAL

Con el fin de evidenciar la gestión realizada en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2023, a continuación, se describe por programa; las actividades realizadas por el área social del contratista, verificadas por el área social de la presente interventoría.

### 11.1 TALENTO HUMANO PARA EL DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Para la ejecución de las labores tanto de Interventoría como contratista correspondiente al contrato, se requerirá del siguiente personal profesional:

*Tabla 25 personal vinculado al contrato*

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | DEDICACIÓN |
|---|---|---|
| Residente Social contratista | T.S Paola Copaban | 80% |
| Residente Social Interventoría | T.S Mary Luz Vásquez | 42% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

A la fecha del presente informe se tuvo el personal social del contratista y la interventoría, en el porcentaje requerido y aprobado en el plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica.

## PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

### 11.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO

Esta línea articula los programas y acciones de diálogo, conversación y relacionamiento con la comunidad en busca de potenciar los efectos positivos del proyecto a través de mecanismos y acciones que complementen la transformación física de los territorios; con cambios sociales y culturales en torno al desarrollo urbano; estableciendo los siguientes programas:

#### 11.2.1 Programa de servicio a la ciudadanía

Por medio de este programa se garantizará que el Contratista cuente con el punto de atención a la comunidad (PAC), con el fin de brindar información, atender quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad inherente a la ejecución de la obra.

- Para el presente periodo de tiempo, se recibió una PQRS, a su vez el contratista mantuvo la comunicación continua con los líderes de la comunidad y se tuvo la atención a la comunidad en los horarios establecidos para el programa.

  A continuación, se relaciona el consolidado de atenciones ciudadanas recibidas para el contrato:

*Tabla 26 Consolidado PQRS*

| No | FECHA APERTURA | OBJETO PQRS | DIRECCIÓN - CIV | FECHA DE CIERRE | JUSTIFICACIÓN CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/06/2023 | Afectación en las baldosas del espacio público frente al predio. | Cra 9ª # 76ª – 49 sur CIV 5002488 Almirante Padilla | 06/07/2023 | Se realizó el respectivo resane sobre el espacio público de acuerdo con la solicitud de la propietaria. |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Tabla 27 datos punto PAC contratista*

| TELÉFONO | DIRECCIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | HORARIO DE ATENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 319 413 8088 | Calle 78 sur # 14ª – 17 barrio Tenerife | ingedeurvias595@gmail.com | Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |




*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

**11.2.2 Recorridos urbanos**

Estos recorridos se realizan, con el fin de identificar posibles situaciones que generen afectaciones en la comunidad, aferente al sector a intervenir, durante el presente periodo se realizan los siguientes recorridos:

*Tabla 28 evidencia recorrido urbano*

| OBJETO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| Se realizan estos recorridos los días 15 de junio y 7 de julio durante los comités integrales, en estos se verifican las actividades realizadas por el contratista en las diferentes áreas y se realiza verificación en campo por los tramos en ejecución. |  |

| | |
|---|---|
| | |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Tabla 29 Indicadores línea estratégica del dialogo ciudadano*

| INDICADOR LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIALOGO CIUDADANO | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Punto PAC | 1 punto PAC instalado<br>---------- * 100<br>1 punto PAC solicitado | 100% |
| PQRS | 1 PQRS cerrada<br>---------- * 100<br>1 PQRS recibida | 100% |
| Recorridos urbanos | 2 recorridos urbanos realizados<br>---------- * 100<br>2 recorridos urbanos programados | 100% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 11.3 PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se velará por que el Contratista informe a la comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto a través de reuniones generales informativas, para ello durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

#### 11.3.1 Reuniones de inicio

El área social de la interventoría revisará y aprobará las reuniones de inicio de obra, donde se verificará la socialización a la comunidad las características del proyecto por parte del área técnica, ambiental, social y SST; adicional a ello comprobará la logística y los recursos necesarios para su realización.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo no se realizan estas reuniones ya que no son requeridas.

### 11.3.2 Reuniones de Finalización

Se garantizará que el contratista lleve a cabo las reuniones de finalización al 95% de la ejecución de la obra, de acuerdo al eje de la vía intervenida con el propósito de presentar la de los resultados obtenidos y el cumplimiento de los compromisos contractuales.

- Durante el presente periodo de tiempo no se llevan a cabo estas reuniones, a la fecha el contrato se encuentra en la etapa de inicial de labores de conservación.

### 11.3.3 Reuniones informativas extraordinarias.

Se realizarán reuniones extraordinarias en el caso de presentarse situaciones imprevistas que ameriten informar a las comunidades o entidades sobre el desarrollo del proyecto, estas, podrán ser solicitadas por la Interventoría, el FDLU, la comunidad, actores políticos, o grupos interesados que requieran información sobre el mismo.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo se lleva a cabo la siguiente reunión:

*Tabla 30 reuniones extraordinarias realizadas*

| FECHA | OBJETO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| 15 de julio de 2023 | Se realiza reunión extraordinaria en el tramo de Tenerife, en la cual se le informa a la comunidad las actividades y las fechas de aperturas de los tramos faltantes, ya que se vería afectado el ingreso al parqueadero.<br><br>Asisten 75 personas de la comunidad el apoyo a la supervisión del FDLU, y el referente de seguridad de la alcaldía de Usme, contratista e interventoría. |  |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 11.3.4 Comité de Veeduría Ciudadana

Estos serán conformados por líderes de la comunidad y habitantes del área de influencia, representantes de grupos sociales entre otros, en estas reuniones se informarán los avances de obra y las eventualidades que se presenten.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo se realizó el comité de veeduría ciudadana de la siguiente manera:

*Tabla 31 Comités de veeduría ciudadana realizados durante el periodo evaluado*

| OBJETO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| El día 15 de junio se realiza el primer segundo comité de veeduría en el tramo de Tenerife, en este se informa a la comunidad sobre las actividades de conservación y se despejan las dudas de la comunidad.<br><br>Asisten 75 personas de la comunidad. |  |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Tabla 32 indicador programa de dialogo y participación ciudadana*

| INDICADOR PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Reuniones de inicio | 0 reunión de inicio realizada en el periodo<br>---------- * 100<br>0 reunión de inicio solicitada en el periodo | N/A |
| Reuniones de finalización | No. de reuniones de finalización realizadas en el periodo<br>---------- * 100<br>No. de reuniones de finalización solicitadas en el periodo | N/A |
| Reuniones extraordinarias | 1 reunión extraordinaria realizada en el periodo<br>---------- * 100<br>1 reunión extraordinaria solicitada en el periodo | 100% |
| Comité de veeduría | 1 comité de veeduría ciudadana realizado<br>---------- * 100 | 100% |

| INDICADOR PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| | 1 comité de veeduría ciudadana programado | |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

**11.4 Programa acompañamiento actividades técnicas**

Se realizará en compañía del área técnica, en el levantamiento de actas de vecindad, realizando procesos en conjunto con el fin de minimizar dificultades que se puedan presentar durante la ejecución de la obra, para ello se realizará:

**11.4.1 Actas de vecindad**

La interventoría en su parte social previo inicio de las obras de conservación se realizarán los inventarios físicos de los predios del área de influencia directa del proyecto, y se definirá según el proceso de conservación, si, el acta será por fachada y/o interna.

- ✓ Para el presente periodo de tiempo se realiza el levantamiento de actas de vecindad por parte del contratista y verificadas por esta interventoría, de la siguiente manera:

*Tabla 33 Actas de vecindad levantadas durante el periodo evaluado*

| FECHA | BARRIO | CIV | TIPO DE ACTA | N° DE ACTAS |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 al 06/07/2023 | Gran Yomasa | 5003245 | Interna | 7 |
| **Total** | | | | **7** |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

**11.4.2 Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes)**

Se realizará por parte del contratista un concepto sobre la adecuación de una rampa de acceso vehicular durante el desarrollo de las actividades de conservación, posterior a la aprobación de la interventoría, se generará un documento soporte sobre el uso y condiciones del garaje.

- ✓ Para el presente periodo de tiempo no se realiza esta actividad, ya que no se ha requerido a la fecha.

### 11.4.3 Acta de compromiso

Estas actas se levantarán realizando pactos y/o acuerdos con los propietarios de predios en los casos que se requiera, con el fin de permitir el normal desarrollo de las actividades de obra programadas en situaciones como suspensión de servicios públicos, cambios en los accesos peatonales y vehiculares a predios, entre otros.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo no se realiza el levantamiento de estas actas.

### 11.4.4 Levantamiento de registro fílmico y /o fotográfico de las vías que serán empleadas como desvíos.

En acompañamiento con interventoría, el Contratista realizará el debido registro en el formato de acta de vecindad del estado actual de las vías acompañado de su respectivo registro fotográfico y fílmico, con el fin de definir el estado de las mismas, y de esta manera no generar afectaciones o daños a las mismas.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo se realiza el levantamiento de estas actas como se relaciona a continuación:

*Tabla 34 Actas de vías y desvíos levantadas para el presente periodo de tiempo*

| FECHA | BARRIO | DIRECCIÓN | N° DE ACTAS |
|---|---|---|---|
| 21 de junio de 2023 | Tenerife | Cra 14B bis con Calle 78 sur | 1 |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Tabla 35 Indicador programa de acompañamiento a actividades técnicas*

| INDICADOR PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Actas de vecindad de inicio | 7 actas de inicio realizadas en el periodo<br>---------- * 100<br>7 actas de inicio solicitadas en el periodo | 100% |
| Actas de rampas y accesos vehiculares | No. de Actas de rampas realizadas en el periodo<br>---------- * 100 | N/A |

| INDICADOR PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| | No. de Actas de rampas solicitadas en el periodo | |
| Actas de compromiso | No. de Actas de compromiso cerradas en el periodo<br>---------- * 100<br>No. de Actas de compromiso levantadas en el periodo | N/A |
| Actas de vías | 1 acta de vía realizada<br>---------- * 100<br>1 acta de vía programada | 100% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 11.5 Programa de cultura ciudadana

Tiene por objetivo formar e incentivar ciudadanías activas, participativas y corresponsables con el proyecto y el desarrollo urbano de la ciudad a través de procesos de aprendizaje conjunto en proyectos de infraestructura urbana, cultura ciudadana y control social.

### 11.5.1 Formación en Cultura Ciudadana y Desarrollo Urbano

Para el desarrollo de este programa el Contratista realizará dos (2) talleres durante contrato, estos se realizarán durante las reuniones de veeduría ciudadana, el objetivo de las capacitaciones es promover la importancia de los proyectos urbanos los beneficios para la comunidad.

- ✓ Durante el presente periodo se realiza el primer taller de cultura ciudadana, elaborado por el contratista con el acompañamiento de la interventoría, como se relaciona a continuación:

*Tabla 36 Taller de cultura ciudadana realizado durante el periodo evaluado*

| FECHA | OBJETO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 15 de julio de 2023 | Se realiza el primer taller de cultura ciudadana, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, el cual tiene como objeto la definición y principales características del concepto de Cultura Ciudadana y los 4 principios sobre los cuales se fundamenta, se cuenta con la participación de 16 personas de la comunidad, la interventoría y el apoyo a la supervisión del FDLU. |  |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 11.5.2 Acciones de formación a empleados de obra

Se verificará que el Contratista establezca una capacitación mensual de, por lo menos, media hora, en cada una de los frentes, esta debe ser realizada a todos los empleados vinculados a la obra.

- ✓ Para el presente periodo de tiempo se realiza la siguiente capacitación:

*Tabla 37 Capacitación realizada durante el periodo evaluado*

| FECHA | OBJETO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| 7 de julio de 2023 | Se realiza capacitación social sobre autocuidado y responsabilidad en obra, participan 12 trabajadores. |  |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Tabla 38 indicadores programa de cultura ciudadana*

| INDICADOR PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Talleres formación cultura ciudadana | 1 de taller realizado en el periodo<br>---------- * 100<br>1 taller programado en el periodo | 100% |
| Capacitación a los trabajadores | 1 capacitación realizada en el periodo<br>---------- * 100<br>1 capacitación solicitada en el periodo | 100% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 11.6 Programa de gobernanza para la movilidad

Con el desarrollo del programa se estima un proceso de coordinación interinstitucional, con el cual se favorezca la puesta en marcha de todas las acciones de diálogo ciudadano y comunicación estratégica durante el desarrollo del contrato.

### 11.6.1 Gestión y articulación interinstitucional

El contratista bajo la supervisión de la interventoría apoyará todas las acciones necesarias para la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional antes y durante la ejecución del proyecto, se entregarán volantes informativos a la comunidad para dar a conocer a las entidades que prestan servicios en la zona de influencia directa o indirecta del proyecto.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo se han realizado recorridos de identificación de los actores institucionales, para realizar la coordinación de las actividades con los mismos en el proceso de conservación.

### 11.6.2 Mano de obra no calificada y población vulnerable

El contratista contará como mínimo con el cinco (5%) del total de trabajadores vinculados de mano de obra no calificada, de la población vulnerable, conforme al Decreto Distrital 380 de 2015, con el cual se generen oportunidades laborales para un porcentaje de la población que conlleve al mejoramiento de las condiciones socio- económicas y, por ende, al mejoramiento de su calidad de vida.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo el contratista realizo la vinculación de una madre cabeza de hogar y un adulto mayor (61 años), cumpliendo de esta manera con el 20% de contratación de población vulnerable.

### 11.6.3 Mano de obra no calificada de la localidad

Se velará por que el Contratista cuente con un 40% del personal de mano de obra no calificado en el contrato, verificando que el domicilio del mismo se encuentre en la localidad de Usme en la cual se enmarca el proyecto.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo el contratista realiza la contratación de diez personas de mano de obra no calificada, de los cuales cinco pertenecen a la localidad, cumpliendo con un 50% de contratación de acuerdo a lo establecido en el plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica y el FDLU.

### 11.6.4 Promoción de la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

Durante la ejecución de las obras, el Contratista vinculará personal femenino garantizando el 13,8% cómo porcentaje mínimo de mujeres vinculadas laboralmente a la ejecución del contrato generando los soportes correspondientes, que se entregarán a la Interventoría para su revisión y aprobación.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo el contratista tiene vinculadas seis mujeres al contrato, cumpliendo de esta manera con el 37.5% de vinculación de personal femenino.

*Tabla 39 Personal vinculado durante el presente periodo*

| TOTAL, DE PERSONAL | MONC | MONC LOCAL 40% | | POBLACION VULNERABLE 5% | | PERSONAL FEMENINO 13.8% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 5 | 50% | 2 | 20% | 6 | 37.5% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

**Promoción de la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital por parte de la interventoría:**

Durante la ejecución de las obras, la interventoría, vinculará personal femenino dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020 "por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" a partir del cual la interventoría garantizará el 13,8% cómo porcentaje mínimo de mujeres vinculadas laboralmente.

- Dando cumplimiento con lo anterior, se realizó la contratación de cuatro mujeres con un porcentaje del 44% de vinculación de personal femenino al contrato; se relaciona el consolidado del mismo y el registro en la plataforma

*Tabla 40 Personal femenino contrato de interventoría*

| No | Nombres y apellidos | Cedula | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary Luz Vásquez | 1.106.306.837 | Residente social |
| 2 | Lidia María Palomares | 52.444.193 | Residente Ambiental y SST |
| 3 | Andrea Toquica Pantoja | 52.290.412 | Residente social de apoyo |
| 4 | María Natalia Moreno | 41.749.845 | Especialista en urbanismo |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*





*Ilustración 3 Registro de mujeres contrato de interventoría, plataforma secretaria distrital de la mujer*

*Tabla 41 indicador programa de gobernanza para la movilidad*

| INDICADOR PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Mano de obra no calificada | 50% de personal de MONC presentado<br>---------- * 100<br>40% de personal de MONC requerido | 100% |
| Mano de obra no calificada población vulnerable | 20% de personal de MONC presentado<br>---------- * 100<br>5% de personal de MONC población vulnerable requerido | 100% |
| Mujeres contratadas contrato de obra | 37.5% de personal femenino presentado<br>---------- * 100<br>13.8% de personal femenino requerido | 100% |
| Mujeres contratadas contrato interventoría | 44% de personal femenino presentado<br>---------- * 100<br>13.8% de personal femenino requerido | 100% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

## LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Mediante la comunicación continua con la ciudadanía, se realizará la entrega de piezas informativas, las cuales cumplirán con las especificaciones del manual de identidad visual de la Alcaldía Local de Usme.

### 11.7 Programa de información para el desarrollo del proyecto

Para el desarrollo de este programa, se incluirá los datos básicos del proyecto, que permitan a los usuarios beneficiarios comunicarse con la residente social a través del Punto PAC fijo o Virtual, para ello realizará las siguientes actividades:

#### 11.7.1 Volante de inicio

Los volantes de inicio de obra son piezas que describen aspectos específicos del comienzo del proyecto; se elaboraran de acuerdo a los parámetros dados por el FDLU, esta pieza se distribuirá a la comunidad en el inicio del contrato en el área de influencia del proyecto.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo el contratista no realiza la entrega de estos volantes, realiza la entrega de los siguientes volantes de invitación a reunión extraordinaria:

*Tabla 42 Volantes de invitación a reunión extraordinaria entregados*

| FECHA | TRAMO | No ENTREGADO |
|---|---|---|
| 12 de julio de 2023 | Tenerife II sector - Marichuela | 130 |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

### 11.7.2 Volante de finalización de obra

Son piezas de divulgación que se entregarán al 95% de la ejecución del contrato, estos deberán incluir información sobre la finalización de la obra, el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos específicos pertinentes y relevantes a comunicar a la comunidad beneficiada por el proyecto.

- ✓ Durante el presente periodo no se realiza la entrega de estos volantes, ya que a la fecha se encuentran iniciando labores.

### 11.7.3 Puntos Satélites de Información –PSI

Estos tienen como función difundir por medio de las piezas de divulgación la información del proyecto a la comunidad, y serán ubicados en lugares de gran afluencia de público.

- ✓ Durante el presente periodo se han realizado la actualización de los siguientes puntos:

*Tabla 43 puntos satélites instalados*

| DIRECCIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| Papelería Olga<br><br>Cll 78 sur # 14C – 08<br><br>Tenerife-Marichuela |  |

| | |
|---|---|
| W&N Odontología<br><br>Cra 9ª # 76ª – 49 sur<br><br>Almirante Padilla – Villa Nelly |  |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*Tabla 44 Indicador línea de comunicación estratégica*

| INDICADOR LÍNEA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Volantes de invitación a reunión extraordinaria | 130 volantes entregados<br>---------- * 100<br>130 volantes programados | 100% |
| Volantes de finalización | No de volantes de finalización entregados<br>---------- * 100<br>No de volantes de finalización programados | N/A |
| Puntos satélites de información | 2 de PSI actualizados<br>---------- * 100<br>2 de PSI programados | 100% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

## 11.8 REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

**Soportes de Gestión**

El Contratista dispondrá en el Punto PAC de la información y los soportes de todas las actividades de su gestión, en los formatos establecidos en el proceso de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

### 11.8.1 Reporte periódico

Semanalmente el Contratista remitirá vía correo electrónico a la Interventoría el informe de actividades de gestión de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, detallando las actividades realizadas por cada uno de los programas de gestión del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

- ✓ A la fecha del presente informe se realiza la entrega de los siguientes informes semanales:

*Tabla 45 Informes semanales elaborados durante el presente periodo*

| No | FECHA |
|---|---|
| 14 | 13 al 17 de junio de 2023 |
| 15 | 20 al 24 de junio de 2023 |
| 16 | 26 de junio al 01 de julio de 2023 |
| 17 | 04 al 08 de julio de 2023 |
| 18 | 10 al 15 de julio de 2023 |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*anexo 7 Informes semanales sociales elaborados durante el presente periodo*

### 11.8.2 Informe Mensual

Se exigirá al Contratista que cumpla con la entrega de un (1) informe mensual a la Interventoría, en donde consigne la totalidad de las actividades desarrolladas.

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo el contratista realiza la entrega del informe mensual social No 5 el cual se revisa y aprueba para entrega; a su vez se realiza el informe mensual de interventoría para entrega al FDLU.

### 11.8.3 Informe final de gestión

Se verificará que al finalizar el contrato el Contratista presente un (1) informe, donde se entregue el consolidado de la implementación del Plan de Gestión Social en la obra, así como el resultado de la evaluación del Plan de Gestión Social, en donde incluya el análisis y las recomendaciones que surjan y permitan el mejoramiento continuo del acompañamiento

en obra. La calidad y oportunidad del informe serán evaluadas por la Interventoría; este deberá contener:

- ✓ Durante el presente periodo de tiempo no se entrega este producto, ya que el contrato se encuentra en su etapa inicial.

### 11.8.4 Comités de seguimiento

Los comités de seguimiento sociales se realizarán quincenalmente, en este se tratarán los temas de avance de la gestión por parte del contratista, las evidencias de posibles incumplimientos encontrados en los diferentes recorridos a campo, en la revisión documental e informes y demás documentos entregables, así como todas las actividades contractuales realizadas por el contratista, para el presente periodo se realizan los siguientes comités:

*Tabla 46 comités sociales realizados*

| No | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| 08 | 21 de junio de 2023 | Seguimiento al área social de COP 595-2022 |
| 09 | 14 de julio de 2023 | Seguimiento al área social de COP 595-2022 |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

*anexo 8 Actas de comité sociales realizados*

*Tabla 47 Indicador reportes de gestión*

| INDICADOR REPORTES DE GESTIÓN | | |
|---|---|---|
| **ÍTEMS** | **FORMULA** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Informes semanales | 4 informes semanales entregados / 4 informes semanales solicitados * 100 | 100% |
| Informes mensuales | 1 informe mensual entregado / 1 informe mensual programado * 100 | 100% |
| Comités sociales | 2 comités sociales realizados / 2 comité sociales programados * 100 | 100% |

*Fuente: Elaboración SAVIMAC S.A.S*

## 12. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- En el transcurso del periodo se han realizado los avances documentales para cumplir con los requisitos establecidos en el anexo técnico, se ha dado seguimiento al contratista para dar las observaciones pertinentes y oportunas para el avance del contrato de obra 595 – 2022.
- Se ha realizado el seguimiento de la propuesta técnica del PMT para los tramos priorizados donde se han encontrado varios PMT activos y se ha evidenciado las gestiones y coordinación para la solución y posterior aprobación de las mismas.
- Se continúan con la actualización de los PSI.
- A la fecha se recepciono una PQRS la cual se le dio el respectivo cierre, no se han levantado actas de compromiso.
- Se realizo reunión extraordinaria en el frente de obra de Tenerife, en conjunto con seguridad de la alcaldía local, se realiza el primer taller de cultura ciudadana, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica planteado.
- El ejecutor debe realizar la entrega de los informes mensuales en los tiempos determinados con los productos esperados en cumplimiento de la normatividad y las condiciones de calidad contratadas por el Fondo.
- Es necesario que el ejecutor entregue la información del personal vinculado con el proyecto en cumplimiento de la ley 100 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
- El documento Manejo Ambiental de Obra - MAO debe ser radicado con las consideraciones emanadas por la interventoría, antes de iniciar actividades constructivas.

# ANEXOS

## Anexo No 1

## Informes semanales técnicos realizados durante el periodo evaluado

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme*
*Teléfono 6 211202 E-Mail: interventoria620fdlu@gmail.com*
*Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.984.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." |
| **INTERVENTOR** | SAVIMAC S.A.S |
| **CONTRATISTA** | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S - INGEDEUR S.A.S |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 6 | | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 15/06/2003 | Hasta: | 24/06/2023 | |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 620 de 2022 | Contrato No . | 595 2022 |
| Fecha de Iniciación: | miércoles, 15 de febrero de 2023 | Fecha de Iniciación: | miércoles, 15 de febrero de 2023 |
| Fecha de Terminación | jueves, 14 de diciembre de 2023 | Fecha de Terminación | jueves, 14 de diciembre de 2023 |
| Plazo Inicial | 10 MESES | Plazo Inicial | 10 MESES |
| Adiciones | 0 | Adiciones | 0 |
| prorrogas | 0 | prorrogas | 0 |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS | | PERSONAL EN LA OBRA | | |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 | |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 | |
| | | RESIDENTES | 1 | |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 | |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 | |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 1 | |
| | | AREA SISOMA | 1 | |
| | | AREA SOCIAL | 1 | |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 | |
| | | TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12 | |
| | | OFICIALES DE OBRA | 3 | |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 8 | |
| | | OPERARIO MAQUINARIA | 2 | |
| | | TOTAL PERSONAL OPERATIVO | 13 | |
| | | | TOTAL GENERAL | 25 |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

CIV 5007857 - Se evidencia cerramiento en perfecto estado el cual se va actualizando y ampliando de acuerdo al avance de obra.

CIV 5007857 - Se realiza recorrido en obra entre el contratista la supervision del FDLU y la interventoria para evaluar en avance del proyecto.

CIV 5007857 - Se realizan actividades de estabilizacion del terreno con retal de concreto y colocación, nivelación y compactación de los diferentes capas de sub-base granular.

CIV 5007857 - Se realiza la instalación del geotextil.

CIV 5007857 - Se realiza el riego con emulsión.

CIV 5007857 - Se realizan actividades de limpieza y zona del tramo, acopio de material (granular, accesorios, acero).

CIV 5007857 - Se realizan las actividades de demolición y excavación manual de las acometidas a las cajas de inspección.

CIV 5007857 - Se realizan actividades de armado de parrillas " acero de refuerzo".

CIV 5007857 - Se realizan actividades de limpieza y reconstrucción de pozos y sumideros.

CIV 5007857 - Se realiza actividad de reconstrucción de cajas de inspección y tapas del mismo.

CIV 5002488 - Se realiza arreglo de cerramiento, orden y aseo en el tramo.

CIV 5002488 - Se inicina actividades para la reallanción del sardinel en un costado de la via.

CIV 5002488 - Se está en espera del tiempo del curado del concreto ya instalado.

CIV 5002488 - Se realiza recorrido en obra entre el contratista la supervision del FDLU y la interventoria para evaluar en avance del proyecto.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de demolición del sardinel existente.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de demolición del sardinel existente.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de demolición de las lomo de concreto.

CIV 5002493 - Se realiza actividad de excavación de cada una de las segmentos a intervenir.

CIV 5002493 - Se realiza arreglo y ampliación de cerramiento particular.

CIV 5002493 - Se realiza estabilización de la sub base, nivelacion y compotacion del mismo.

CIV 5002493 - Se realiza acopio de material granular y del retal de concreto.

CIV 5002493 - Se evidencian actividades de retiro de material.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de arreglo de cerramiento, orden y aseo en el tramo.

CIV 5002493 - Se realiza recorrido en obra entre el contratista la supervision del FDLU y la interventoria para evaluar en avance del proyecto.

**4, CONTROL DE COSTOS**

| | CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 4.418.538.355,00 | $ 4.418.538.355,00 | $ 576.747.758,00 | 13,05% | $ 419.902.105,00 | $ 419.902.105,00 | $ 54.797.224,00 | 13,05% |
| OBRAS ADICIONALES | $ - | $ - | | | | | | |
| TOTAL | $ 4.418.538.355,00 | $ 4.418.538.355,00 | | | 419.902.105,00 | $ 419.902.105,00 | | |

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857

Powered by CamScanner

SAVIMAC SAS
NIT. 900.964.596-9

INFORME SEMANAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857





CIV 5007857





CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857

Powered by CamScanner



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857





CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.984.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|



CIV 5007857



CIV 5007857





CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488




CIV 5002488

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|





CIV 8002488

CIV 8002488

























Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|











CIV 5002483

CIV 5002483

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

Se han presentado días soleados y lluvias intermitentes.

| | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| NOMBRE | ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS | |
| CARGO | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | |
| FIRMA | | |

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.984.398-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." |
| **INTERVENTOR** | SAVIMAC S.A.S |
| **CONTRATISTA** | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S - INGEDEUR S.A.S |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 7 | | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 26/06/2003 | Hasta: | 1/07/2023 | |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 620 de 2022 | Contrato No . | 595 2022 |
| Fecha de Iniciación: | miércoles, 15 de febrero de 2023 | Fecha de Iniciación: | miércoles, 15 de febrero de 2023 |
| Fecha de Terminación | jueves, 14 de diciembre de 2023 | Fecha de Terminación | jueves, 14 de diciembre de 2023 |
| Plazo Inicial | 10 MESES | Plazo Inicial | 10 MESES |
| Adiciones | 0 | Adiciones | 0 |
| prorrogas | 0 | prorrogas | 0 |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS | | PERSONAL EN LA OBRA | | |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 | |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 | |
| | | RESIDENTES | 1 | |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 | |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 | |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 1 | |
| | | AREA SISOMA | 1 | |
| | | AREA SOCIAL | 1 | |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 | |
| | | TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 12 | |
| | | OFICIALES DE OBRA | 3 | |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 8 | |
| | | OPERARIO MAQUINARIA | 2 | |
| | | TOTAL PERSONAL OPERATIVO | 13 | |
| | | | TOTAL GENERAL | 25 |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

CIV 5007857 - Se evidencia cerramiento en perfecto estado el cual se va actualizando y ampliando de acuerdo al avance de obra.

CIV 5007857 - Se realizan actividades de retiro y colocación de sardinel.

CIV 5007857 - Se realizan actividades de nivelación y humanizaciones de cajas de inspección.

CIV 5007857 - Se realizan actividades de limpieza y aseo del tramo, acopio de material (granular, accesorios, acero).

CIV 5007857 - Se realizan actividades de colocación, nivelación y compactación de las diferentes capas de sub-base granular.

CIV 5007857 - Se realizan actividades de limpieza y reconstrucción de pozos.

CIV 5007857 - Se realizan recorridos junto con personal de ETB, para la inspeccion de las redes involucradas en la estructura y estado de las demás redes que estén en el tramo.

CIV 5007857 - Se realiza prueba de densidades.

CIV 5002488 - Se realiza ampliación y arreglo de cerramiento, andén y aseo en el tramo.

CIV 5002488 - Se inician actividades para la realización de sardinales en un costado de la vía.

CIV 5002488 - Se esta en espera del tiempo del curado del concreto de las losas intervenidas.

CIV 5002493 - Se realiza arreglo y ampliación de cerramiento perimetral.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de demolición y excavaciones mecanicas como manuales.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de acopio del actal de concreto y material granular.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de estabilización y nivelación de la sub base.

CIV 5002493 - Se evidencian actividades de retiro de material.

CIV 5002493 - Se realiza humectación de suelo, instalación de acero de refuerzo parrillas y canastillas

CIV 5002493 - Se fundan las losas de concreto, posteriormente es vibra y se finaliza con el bruteado.

CIV 5002493 - Se realiza la aplicación de antisol, por consiguiente se realiza demarcación para realizar corte instalación de relleno de juntas con yumbolo y sikaflex.

CIV 5002493 - Se realizan actividades de construcción de sardinel.

CIV 5002493 - Se entra en espera de tiempos de curado de las losas de concreto.

**4, CONTROL DE COSTOS**

| ÍTEM | CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 4.418.538.355,00 | $ 4.418.538.355,00 | $ 576.747.758,00 | 13,05% | $ 419.902.105,00 | $ 419.902.105,00 | $ 54.797.224,00 | 13,05% |
| OBRAS ADICIONALES | $ - | $ - | | | | | | |
| TOTAL | $ 4.418.538.355,00 | $ 4.418.538.355,00 | | | 419.902.105,00 | $ 419.902.105,00 | | |

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.398-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857




CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS<br>NIT. 900.984.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857





CIV 5007857




CIV 5007857

Powered by CamScanner



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002483

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493




CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|





CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493



CIV 5002493




CIV 5002493





















Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.984.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|













CIV 5002403

CIV 5002403

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

Se han presentado dias soleados y lluvias intermitentes.

| | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| NOMBRE | ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS | |
| CARGO | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | |
| FIRMA | | |

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.984.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." |
| **INTERVENTOR** | SAVIMAC S.A.S |
| **CONTRATISTA** | INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO S.A.S - INGEDEUR S.A.S |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 8 | | | | |
| **Periodo evaluado** | **Desde:** | 4/07/2003 | **Hasta:** | 14/07/2023 | |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 620 de 2022 | Contrato No . | 595 2022 |
| Fecha de Iniciación: | miércoles, 15 de febrero de 2023 | Fecha de Iniciación: | miércoles, 15 de febrero de 2023 |
| Fecha de Terminación | jueves, 14 de diciembre de 2023 | Fecha de Terminación | jueves, 14 de diciembre de 2023 |
| Plazo Inicial | 10 MESES | Plazo Inicial | 10 MESES |
| Adiciones | 0 | Adiciones | 0 |
| prorrogas | 0 | prorrogas | 0 |

**2. INFORMACION DE PERSONAL**

| ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS | | PERSONAL EN LA OBRA | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | 12 |
| | | OFICIALES DE OBRA | 3 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 8 |
| | | OPERARIO MAQUINARIA | 2 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | 13 |
| | | **TOTAL GENERAL** | 25 |

**3. CONTROL DE % AVANCE DE OBRA**

**PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA**

| CIV | % EJECUTADO X CIV | % PROYECTADO X CIV SOBRE PROYECTO | % EJECUTADO X CIV SOBRE PROYECTO |
|---|---|---|---|
| 5007857 | 81% | 12,69% | 10,24% |
| 5002488 | 67% | 1,56% | 1,05% |
| 5002493 | 41% | 3,68% | 1,50% |
| | | TOTAL | 12,79% |


**PLAZO (DÍAS)**

| CANT. DÍAS | TOTAL | TRANSCURRIDO | FALTANTES |
|---|---|---|---|
| Contractual | 303 | 150 | 153 |
| Prorrogas | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 303 | 150 | 153 |

**ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN**

| TIEMPO | Días | FECHA TERMINACIÓN OBRA | % TIEMPO TRANSCURRIDO |
|---|---|---|---|
| Actual | 150 | 14-dic-23 | 49,50% |

**GRAFICO FINANCIERO**




**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5007857** - Se evidencia cerramiento en perfecto estado al cual se ve actualizando y ampliando de acuerdo al avance de obra.

**CIV 5007857** - Se realizan actividades de colocación de sardinel.

**CIV 5007857** - Nivelación y terminaciones de cajas de inspección.

**CIV 5007857** - Se realizan actividades de limpieza y aseo del tramo, acopio de material (granular, accesorios, acero).

**CIV 5007857** - Se completa la colocación, nivelación y compactación de las diferentes capas de sub-base granular.

**CIV 5007857** - Se realizan actividades de armado de parrilla y pase juntas " acero de refuerzo".

**CIV 5007857** - Se realizan recorridos con profesional de la empresa de acuerdo con el objetivo de evaluar y mejorar aspectos o requisitos por parte de la entidad.

**CIV 5007857** - Se realizan actividades de mejoramiento de un segmento de la red de ETB, que se encuentra dentro de la estructura a intervenir, con el objetivo de realizar una protección a estas y prevenir cualquier daño, además de cumplir con las normas para este tipo de intervenciones.

**CIV 5002488** - Se realiza ampliación y arreglo de cerramiento, orden y aseo en el tramo.

**CIV 5002488** - Se termina la realización de sardineles en un costado de la vía.

**CIV 5002488** - Se realizan actividades de corte y demolición de las losas de concreto.

**CIV 5002488** - Se realiza acopio de retal de concreto y de excavación.

**CIV 5002488** - Se realizan excavaciones manuales y mecánicas.

**CIV 5002488** - Se realiza nivelación y limpieza de pozo.

**CIV 5002488** - Se realizan actividades de estabilización y nivelación de la sub base.

**CIV 5002493** - Se realiza arreglo y ampliación de cerramiento perimetro.

**CIV 5002493** - Se realizan actividades de construcción de sardinel.

**CIV 5002493** - Se realizan actividades de demolición y excavaciones mecanicas como manuales.

**CIV 5002493** - Se realizan actividades de acopio del retal de concreto.

**CIV 5002493** - Se realizan actividades de estabilización y nivelación de la sub base.

**CIV 5002493** - Se evidencian actividades de retiro de material.

**CIV 5002493** - Se entra en espera de tiempos de curado de las losas de concreto.

**4, CONTROL DE COSTOS**

| | CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 4.418.538.355,00 | $ 4.418.538.355,00 | $ 576.747.758,00 | 13,05% | $ 419.902.105,00 | $ 419.902.105,00 | $ 54.797.224,00 | 13,05% |
| OBRAS ADICIONALES | $ - | $ - | | | | | | |
| TOTAL | $ 4.418.538.355,00 | $ 4.418.538.355,00 | | | 419.902.105,00 | $ 419.902.105,00 | | |

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.598-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857




CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857



CIV 5007857

Powered by CamScanner

SAVIMAC SAS
NIT. 900.984.598-9

INFORME SEMANAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ




CIV 5007857




CIV 5007857




CIV 5007857




CIV 5007857



CIV 5007857




CIV 5007857




CIV 5002756



CIV 5002756



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488



CIV 5002488

Powered by CamScanner



CIV 5002486



CIV 5002486



CIV 5002486



CIV 5002483



CIV 5002483



CIV 5002483



CIV 5002483



CIV 5002483



CIV 5002483



CIV 5002483



CIV 5002483



CIV 5002483

Powered by CamScanner

| SAVIMAC SAS NIT. 900.964.398-9 | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|



CIV 8002483



CIV 8002483

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

Se han presentado lluvias frecuentes durante las jornadas.

| | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| NOMBRE | ING SANTIAGO CARRILLO VARGAS | |
| CARGO | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | |
| FIRMA | | |

Anexo No 2

Actas de comité realizadas durante el presente periodo

Powered by CamScanner

# Anexo No 2

# Actas de comité realizadas durante el presente periodo

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme*
*Teléfono 6 211202 E-Mail: interventoria620fdlu@gmail.com*
*Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARIA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Infraestructura - FDLU
**FECHA:** 15 de junio 2023 **LUGAR:** Punto PAC

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento al contrato de obra pública COP 395-2022
**HORA DE INICIO:** 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30 am

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| David Guevara D | | | X | | | | | | X | fdlu - mtra | david.guevara@ | | |
| Jhon Santofimio | | | X | | | | | | X | FDLU - Infra | Jhon.Santofimio | | |
| Juan Carlos Barrero | | | X | | | | | | X | Interventoria | interventoria620fdl@gmail | | |
| Camilo Andres Carvajal | | | X | | | | | | X | Ingedeur | ingedeurvias595@gmail.com | 3178948206 | |
| Juan Felipe Pineda P. | | | X | | | | | | X | Ingedeur | ingedeurvias595@gmail.com | 3102635729 | |
| Lida Mta Palomares Q. | | | X | | | | | | X | Interventoria Saudra | X | 3202845335 | |
| Leonardo Martinez A. | | | X | | | | | | X | interventoria. Savimac | interventoria620FDLU@gmail | 3204266988 | |
| Santiago Carrillo V. | | | X | | | | | | X | interventoria savimac. | — — | 3013475707 | |

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue cuantas filas sean necesarias para registrar todos los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Infraestructura - Fondo desarrollo local Usme

**FECHA:** 15 junio 2023 **VIRTUAL** ____ **PRESENCIAL** X **LUGAR** Punto PAC

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento al contrato de obra pública CDP 595 - 2022

**HORA DE INICIO:** 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Diana Carolina Contreras | | | X | | | | | | | Ingedeur S.A.S. | operativoingedeur@gmail | 3202800398 | |
| Laura Valentina Hurtado S. | | | X | | | | | | X | Ingedeur S.A.S | ingedeurvass45@gmail | 3194138988 | |
| Juan Manuel Santos | | | X | | | | | | X | Ingedeur SAS | ingedeurvass45@gmail | | |
| Leidy Talero. Amaiteyu | | | X | | | | | | X | Ingedeur S.A.S. | Ingedeurvass45@gmail.com | | |
| Andrea Tequica Pastor | | | X | | | | | | X | Interventoría | interventoria820 edu@gmail.com | 3124138963 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

Se da inicio al comité - recorrido seguimiento al COP 595-2022, en conjunto contratista, supervisión del FDLU e interventoría, tramos en ejecución

**Tenerife**: CIV 5007857 a la fecha se encuentra la vía con mejoramiento en cajón y recebo B400, se encuentran realizando la instalación de las acometidas de cajas domiciliarias.

El arq. David Guevara, solicita tener mayor personal y avance en este segmento

**Almirante Padilla**: se realizo la fundida de siete lozas a la fecha se encuentran en fraguado CIV 5002488. En el CIV 5002493 se encuentran realizando la demolición de veinte lozas del costado norte del tramo.

Se programa comité integral para el día Miercoles 21 de junio

**Área social**

a la fecha se evidencian puntos satelite de información adecuadamente instalados, no se tienen PQRS, se tienen al dia reuniones de inicio, actas de vecindad.

**área ambiental y SST**

Por parte de la interventoría se solicita al contratista dar respuesta por medio de los planes de acción en torno a los correos remitidos el 5 de junio y el 24 de mayo del 2023, donde solamente se ponia de plazo los cuatro dias habiles siguientes al haber informado.

Se evidencia en campo que las condiciones de los plafones no corresponden a la calidad y



Powered by CamScanner

seguridad contratada por el fondo.

se solecita implementar la señalización de los pozos dentro del CIV 3007824.

se solecita realizar los cerramientos conforme al PMT aprobado por la SDM, así mismo implementar las vallas requeridas por el EDIU y la SDM.

se debe remitir el ajuste del documento RCD, conforme a la resolución 1257-2021, esta solicitada mediante el correo el día 24 de mayo de 2023.

se solicita al contratista implementar el programa de materiales y RCD.



Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrega cronograma actualizado | contratista | 20 - Junio-2023 |
| 2 | Entrega informe mensual N° 4 | Contratista | 20-Junio-2023 |
| 3 | Entrega Programación actualizada | contratista | 20-Junio-2023 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborada por: Andrea Toquica Pantoja

Fecha de la próxima reunión: 22 - Junio - 2023 Lugar de la próxima reunión: Punto PAC

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Infraestructura - Fondo desarrollo local Usme

**FECHA:** 23-06-2023 **VIRTUAL** X **PRESENCIAL** _____ **LUGAR** Virtual

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento al contrato de obra 595-2022

**HORA DE INICIO:** 2:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 3:00 pm

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TECNÓLO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| David Guevara | | | X | | | | | | | FDLU | | | |
| John Santofimio | | | X | | | | | | | FDLU | | | Virtual |
| Diana Contreras | | | X | | | | | | | contratista | | | |
| Leidy Talero. | | | X | | | | | | | contratista | | | |
| Leonardo Martinez | | | X | | | | | | | Interventoría | | | |
| Camilo Carvajal. | | | X | | | | | | | contratista | | | Virtual |
| Juan Pineda. | | | X | | | | | | | contratista | | | |
| Santiago Carrillo | | | X | | | | | | | Interventoría | | | |
| Paola Copaban | | | X | | | | | | | contratista | | | |
| Lidia María Palacios | | | X | | | | | | | Interventoría. | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio al comité de seguimiento, de manera virtual, en conjunto, supervisión del FDLU, contratista e interventoría.

Compromisos

El contratista comple con la entrega. actualizado del cronograma, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. compromiso N° 1. se realizo mesa de trabajo.
Compromiso N° 2. se dio complimiento con este compromiso por parte del area social, ambiental SST y Tecnica, se enviaron observaciones.
compromiso N° 3 se dio complimiento, se esta realizando la verificación del mismo.

El Arq. David, supervisor del FDLU solicita la apertura de otros frentes de conservación.

La Ing. Diana del contratista manifiesta que se realizo la revisión de los CIV's entregados por el FDLU.

Para el tramo de la calle 74b sur, se evidencia con las inspecciones de CCTV se encuentran las tuberias en mal estado y se tendrian que cambiar, adicional a ello se tendrian que realizar PMT con cambio de rutas.

la supervisión del FDLU. solicita verificar este segmento vial.

El contratista informa que se iniciaron actividades en tenerife en el CIV 5002733 y se abrira en el CIV 5003245.



Powered by CamScanner

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

El contratista informa que la apsisa 93 se encuentra que requiere un carcamo, se han enviado comunicados con la ETB, quienes manifiestan que se realizara reunión el lunes 26 de junio a las 8am en el tramo de tenerife.

se enviaron los UP al FDLU para revisión los cuales se encuentran en revisión por parte de jurídica de la alcaldía local de Usme.

área ambiental y SST

se verifico mediante recorrido que se implementaron las recomendaciones realizadas por parte de la interventoría, en campo. A la fecha se entrego el informe mensual por parte del contratista el cual se verifico y esta aprobado un 90% del mismo por parte de la interventoría.

área social

se tienen implementados PSI, se realizo la verificación del informe mensual N° 4, el cual se aprueba, pendiente firma de anexos, no se tienen PQRS a la fecha, se realizara programación de reunión extraordinaria en tenerife y levantamiento de actas de vecindad en los tramos a iniciar.

La supervisión del contrato debe realizar entrega de nuevos CV's a incluir, ya que se les informo que del listado de priorización se deben excluir segmentos por razones descritas en los diagnosticos.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | radicacion PMT para revisión a la interventoría. | contratista | 27 junio 2023 |
| 2 | Entrega observaciones Programación de obra actualizado | contratista | 7 julio 2023 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborada por: Andrea Toquica Pantoja.

Fecha de la próxima reunión: A definir Lugar de la próxima reunión: A definir.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:**

**FECHA:** 05 Julio 2023 **VIRTUAL** x **PRESENCIAL** _____ **LUGAR** Google meet

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento contrato 595 -ETB.

**HORA DE INICIO:** 4:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:30 pm

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |


**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Se realiza reunión con profesional de la EIB el ing. Benjamin el contratista INGEDEUR y la interventoría SAVIMAC. Se realiza una presentación por parte del contratista donde un resumen del tipo de intervención que se está ejecutando y de la situación puntual que se presenta con respecto a los ductos que se encuentran dentro del area a intervenir.

Estos ductos se encontraron bajo ningun tipo de estructura o protección evidenciado cuando se realizaron excavaciones.
Se realizo una inspección o inventario por parte de la EIB en el que se registro en este punto 16 ductos de los cuales 3 estan ocupados y 13 estan libres entre ellos se presentan tres con obstrucción

El profesional de la EIB ing. Benjamin realiza las siguientes observaciones:

- Donde esté la canalización es necesario que se realice una protección
- El contratista es autónomo de buscar la solución técnica.
- EIB no entrega especificaciones técnicas para realizarnos de concreto o protección de ductos porque la estabilidad de la obra es responsabilidad del contratista que esté ejecutando los trabajos
- Sugiere la realización del concreto bajo los criterios del contratista que garantice la estabilidad de la red EIB y estabilidad de la estructura.
  - La infraestructura de EIB quede igual o en mejores condiciones a como se encontraron inicialmente.
- Reponer los ductos ocupados los cuales se encuentran desocupados por parte del contratista, con el objetivo que los ductos no pierdan la funcionalidad y mantengan su comportamiento en el tiempo.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Infraestructura - fondo desarrollo local Usme

**FECHA:** 7 julio 2023 **VIRTUAL** ____ **PRESENCIAL** X **LUGAR** Tramos en ejecución

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento al contrato de obra 595-2022

**HORA DE INICIO:** 9:00am **HORA DE FINALIZACIÓN:**

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Camilo Carvajal | | | X | | | | | | X | Ingedeur SAS | ingedeurs595@gmail.com | 3178948266 | |
| Juan Felipe Pineda | | | X | | | | | | X | Ingédeur S.A.S | ingedeur.595@gmail.com | 3106358729 | |
| Juan Carlos Barrera | | | X | | | | | | X | Interventoría | interventoria620fdlu@gm. | 3004584674 | |
| Jhon Santofimio | | | X | | | | | | X | FDL-Infraestr | Jhon.santofimio | 3012946246 | |
| Leidy Talero Ambitegui | | | X | | | | | | X | Ingedeur S.A.S. | ingedeur595@gmail.com | — | |
| Laura Valentina Hurtado S. | | | X | | | | | | X | Ingedeur S.A.S. | ingedeuriass595@gmail.com | 3194338088 | |
| Lidia Ma Palomares O | | | X | | | | | | X | Interventoría | interventoria620fdlu@gmail.com | 3202845385 | |
| Marylúz Vasquez | | | X | | | | | | X | Interventoría. | interventoria620fdlu@gmail.com | 3124138460 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARIA DE GOBIERNO

**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Se da inicio al comité - recorrido, en conjunto supervisión del FDLU, contratista e interventoría, dando seguimiento al contrato 595-2022.

compromisos
Nº1 entrega PMT se cumplio con este compromiso.

Tramos en ejecución

Tenerife CIV 5007857 se realizo la instalación de bordillo prefabricado vía en sub-base, se terminaron las actividades de las acometidas de domiciliarias con tapas, el contratista informa que el proximo miercoles 12 de julio se iniciara a fundir este CIV, para CIV 5002756 se encuentra con cerramiento y se iniciaron actividades de excavación la semana del 10 de julio.

El apoyo a la supervisión del FDLU, manifiesta que de acuerdo al recorrido y lo que se evidencia que se va a reforzar la totalidad de las placas, por lo cual se solicita a la interventoria revisar el porque de esta medida, la cual se debe enviar al FDLU y enviar el concepto de esta instalación.

Se solicita al contratista por parte de la supervisión enviar el cronograma y presupuesto actualizado.

se observa valla instalada de manera adecuada. segun lo requerido por el FDLU.

La Andrea CIV 5002480, se encuentran realizando la demolición de siete lozas del costado sur del tramo, se encuentra con cerramiento e instalación de valla informativa.



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

AV 5002493 se realizo la fundida de 8 lozas las cuales se encuentran en fraguado y se encuentran 10 en demolición del costado norte del segmento vial, tramo con cerramiento, el contratista manifiesta que realizara la fundida del concreto la semana del 10 de julio.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrega de cronograma y presupuesto actualizado | contratista | 11 julio 23 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborada por: Andrea Toquica Pantoja

Fecha de la próxima reunión: A - definir Lugar de la próxima reunión: Punto PAC



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:**
Infraestructura - Fondo de desarrollo local de Usme

**FECHA:** 13 julio 2023 **VIRTUAL** ____ **PRESENCIAL** X **LUGAR** Alato PAC

**OBJETO DE LA REUNIÓN:**
Seguimiento al contrato de obra 595-2023

**HORA DE INICIO:** 10:00 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Ivan H Calderon | | | | X | | | | | | Alcaldía 4 | icalderon@alcald | — | |
| Cambo Andres Cavaga | | | X | | | | | | X | Ingedeur SAS | ingedeurcas595@gmail | 3788948806 | |
| Leidy Talero Amaregui | | | X | | | | | | X | Ingedeur S.AS | ingedeur595@gmail.com | — | |
| Laura Valentina Hurtado | | | X | | | | | | X | Ingedeur SAS | ingedeuricas595@gmail | — | |
| JUAN MANUEL SANTOS | | | X | | | | | | X | INGEDEUR SAS | ingedeuricas595@gmail.com | 3194138088 | |
| Maydur Vasquez | | | X | | | | | | X | Interventoría | interventoria620fdlUG gmail.com | 3124138966 | |
| Lidia Nila Palomares | | | X | | | | | | X | Interventoria | interventoria620@gmail.com | 3202845335 | |
| Juan Carlos Becerra | | | X | | | | | | X | Interventoria | interventoria620.fdlu@ | 3004584691 | |
| Leonardo Martinez Ana | | | X | | | | | | X | Interventoria | interventoria620fdlu@gmail.com | 3204266989 | |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Se da inicio al comité de seguimiento al contrato SGS-2023, en conjunto contratista e interventoría, en las instalaciones del punto PAC

Compromiso N° 1 no se dio cumplimiento a esta entrega, por parte de la interventoria se realiza entrega de oficio # 072 por presunto incumplimiento.

El contratista manifiesta. que se enviaran el día de hoy las programaciones ajustadas

Se realiza recorrido en el tramo de tenerife con la EAAB, El Ing Juan Calderón, división servicio alcantarillado zona 4, realiza las siguientes observaciones

- Pozos del sistema sanitario y pluvial, aun no cumplen con la norma, esta pendiente los paretes externos, construcción de cañuelas y alguno de ellos no cuentan con geotextil de drenaje
- Cajas de inspección no cuentan con los dos ganchos de izaje, y pendiente adecuaciones internas de la cañuela, se solicita registro fotografico de las adecuaciones, el cual debe ser enviado a la empresa de acueducto despues de ser aprobado por la interventoría. enviar al correo icalderon@acueducto.com.co. sahernandez@acueducto.com.co.

La interventoría manifiesta que se evidencia retrasos y pausas en las actividades de obra, evidenciadas hace dos semanas no se avanza obra. en el tramo de Tenerife.



Powered by CamScanner

en la misma adicio.

**area ambiental y SST**

la interventoría solicita que en los comites debe asistir el profesional del contratista, se requiere la información de la articulación con Mobistar en cuanto a las zonas blandas del area de construcción directa de las obras según solicitud de la supervisión del FDU.

la interventoría solicita. un plan de acción el dia 24 de mayo referente a los individuos arboreos ubicados en el civ 5007857, a la fecha visualmen la interventoria que hay afectación negativa en el area directa de intervención, el ejecutor no ha emitido ninguna información a la interventoría. respecto al manejo forestal.

Se solicita realizar la inspección de obra referente a EPP, en cuanto a la señalización se debe implementar conforme a las necesidades y puntos críticos de accidentes puntualmente civ 5002488, evidenciando excavaciones con profundidad sin señalización.

se requiere realizar la implementación de PMT con estricto cumplimiento y dar respuesta al oficio emitido por movilidad.

El dia 24 de mayo se solicito planes de mejora los cuales no han sido remitidos a la interventoría, siendo estos un factor de aprobación para el informe N°5



Powered by CamScanner

| BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Programaciones ajustadas | Contatista | 13-Julio 2023 |
| 1 | Instalación de concreto en el tramo de admirante padilla | contratista | 19 Julio 2023 |
| 1 | Reunion extraordinaria Tenerife | contratista interventoria IDU | 15 Julio 2023 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborada por: Andrea Toquica Pantoja

Fecha de la próxima reunión: A definir Lugar de la próxima reunión: A definir



Powered by CamScanner

# Anexo No 3

# Consolidado correspondencia enviada y recibida para el presente periodo

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme*
*Teléfono 6 211202 E-Mail: interventoria620fdlu@gmail.com*
*Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*

Powered by CamScanner

SAVIMAC SAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA CIN 620-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Alcaldía Local de Usme

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. / OBJETO | "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." |
| INTERVENTOR | **SAVIMAC S.A.S** |
| CONTRATISTA | **INGEDEUR S.A.S** |
| ENTIDAD CONTRATANTE | **ALCALDÍA LOCAL DE USME** |

| FECHA RECIBIDO | No. OFICIO | PERSONA Y/O ENTIDAD QUIEN ENVÍA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 20-jun-23 | 70 | INGEDEUR S.A.S | PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS |
| 27-jun-23 | 71 | INGEDEUR S.A.S | RADICACION DE PMT DEL CIV 5003245 CALLE 81 SUR |
| 30-jun-23 | 74 | INGEDEUR S.A.S | REMISION DE ACTA No 2 E INFORME No 4 |
| 4-jul-23 | 75 | INGEDEUR S.A.S | RESPUESTA OFICIO No2023-551-007968-2 |
| 14-jul-23 | 77 | INGEDEUR S.A.S | INFORME GRANULO DE CAUCHO |

| RESPONSABLE | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Andrea Toquica Pantoja | FECHA |
| CARGO | Apoyo al área social de interventoría | 15 de junio al 14 de julio 2023 |
| FIRMA | | |

Powered by CamScanner

# SAVIMAC SAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA CIN 620-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. / OBJETO | "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." |
| INTERVENTOR | SAVIMAC S.A.S |
| CONTRATISTA | INGEDEUR S.A.S |
| ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDÍA LOCAL DE USME |

| FECHA RADICACION | No. CONSECUTIVO | PERSONA Y/O ENTIDAD A QUIEN SE ENVÍA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | 61 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS 1 |
| 15/06/2023 | 62 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | Alcance a aval de diseño de pavimentos tramo tenerife |
| 16/06/2023 | 63 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | REMISION INFORME CCTV ALCANTARILLADO TRAMO TENERIFE |
| 20/06/2023 | 64 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | REMISION INFORME DE INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILADO |
| 27/06/2023 | 65 | INGEDEUR S.A.S | APROBACION PMT DEL CIV 5003245 CALLE 81C SUR |
| 28/06/2023 | 66 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | ALCANCE DE APROBACION ITEMS NO PREVISTOS 1 |
| 30/06/2023 | 67 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | INFORME MENSUAL NUMERO 4 JUNTO ACTA N2 DE INTERVENTORIA |
| 6/07/2023 | 68 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | ENTREGA CUENTA DE COBRO No 2 contrato de obra No 595 2022 |
| 6/07/2023 | 69 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | ENTREGA INFORME MENSUAL No 4 DEL CONTRATO DE OBRA |
| 5/07/2023 | 70 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | REMISION INFORME DE INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILADO SANITARIA |
| 6/07/2023 | 71 | ALCALDÍA LOCAL DE USME | REMISION OBSERVACIONES INFORME DE PAVIMENTOS CALLE 74 SUR CON CALLE 81 C SUR |
| 13/07/2023 | 72 | INGEDEUR S.A.S | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR ENTREGA DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITES DE OBRA |

| RESPONSABLE | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Andrea Toquica Pantoja | FECHA |
| CARGO | Apoyo al área social de interventoría | 15 de Junio al 14 de julio 2023 |
| FIRMA | | |

Powered by CamScanner

# Anexo No 4

# Acta de Comité Ambiental

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme*
*Teléfono 6 211202 E-Mail: interventoria620fdlu@gmail.com*
*Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Interventoría CIN 620-2022

**FECHA:** 16 de julio de 2023 **LUGAR:** Oficina de Interventoría

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento para aprobación de informe No. 05

**HORA DE INICIO:** 1:20 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:00 pm

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/ TECNÓLOG | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Lidia María Palomares Quintero | | | X | | | | | | X | INTERVENTORIA SANDRA MONICA CARDOZO | cin.viviendoruralusme@gmail.com | 3202845335 | |
| Juan Felipe Pineda | | | X | | | | | | X | INGEDEUR | ingedeur@gmail.com | 3102635829 | |
| Yazmín Burbano | | | X | | | | | | X | INGEDEUR | ingedeur@gmail.com | 3102635829 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA**: en caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.



Powered by CamScanner

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| AM<br>• Se hace la revisión de ingreso de material a la obra donde efectivamos, el área técnica no tiene proyectada este recurso<br>• Se hace la revisión documental del material de Disposición que en las mismas condiciones no se ha llevado a cabo<br>• Los programas del área han sido implementados conforme al Documento Manejo Ambiental de Obra, donde se ha implementado tipo IDU<br>• Se da vialidad en el desarrollo del proyecto las actividades ambientales |
| SST<br>• El área se implementa conforme al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la interventoría y remitido al FDLU<br>• Se recomienda enviar con anterioridad la información del personal de ingreso con el objetivo de realizar la aprobación e ingreso a obra<br>• Se verifica la constancia puntual en las inspecciones requeridas por el contrato |
| Se mantiene la participación en el desarrollo del comités generales, dando a conocer la solicitudes por parte de la interventoría y las mejoras planteadas por parte del ejecutor |
| |
| |
| |
| |
| |

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| | |
|---|---|
| Elaborado por:<br>Lidia Palomares | |
| Fecha próxima reunión:<br>14/08/2023 | Lugar próxima reunión: Recorrido de Obra |



Powered by CamScanner

# Anexo No 5

# Certificación del Revisor Fiscal



Powered by CamScanner



# SAVIMAC SAS

NIT. 900.984.598-9



***CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES***
***CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003***

**PERSONA PERSONA NATURAL DEL REGIMEN COMUN**

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2023

Señores
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**
Bogota

Yo, **SANTIAGO CARRILLO VARGAS**, Identificada con la Cedula de Ciudadanía N° 79.518.952 expedida en Bogotá, actuando en mi condición de CONTRATISTA (En adelante CONTRATISTA) y **OMAR ALBERTO CASTILLA** con C.C.: 12.718.091, expedida en la ciudad de Valledupar (Cesar) como Contador, manifestamos bajo la gravedad del juramento:

Que el CONTRATISTA Savimac SAS con numero de contrato 620 FDLU 2022 ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Igualmente declaro que el personal que se encuentra contratado por modalidad de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS,** realiza los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos establecidos por la Ley.

La presente se expide en virtud de las obligaciones derivadas del Contrato de interventoría, N°835 del 2022, Celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.
Cordialmente.

**SANTIAGO CARRILLO VARGAS**
**Representante Legal**
C.C. No.: 79.518.952 de Bogotá

**OMAR ALBERTO CASTILLA**
**Contador**
**T.P.No. 27.465-T**

Carrera 20 C N° 63-76 sur – San francisco, Ciudad Bolívar
Teléfono 4786251 E-Mail: interventoria835fdlcb@gmail.com
Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204

Powered by CamScanner

# Anexo No 6

# Evaluación de Desempeño Ambiental

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme*
*Teléfono 6 211202 E-Mail: interventoria620fdlu@gmail.com*
*Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*

Powered by CamScanner

Desarrollo Urbano

## FICHAS DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y SST

INTERVENTORIA: CIN 620 DE 2022 -CMA (79130) SAVIMAC

CONTRATISTA: CO 595 DE 2022 INDEGEDEUR S.A.S.

**Objeto:** No. 620 DE 2022-CMA (79130) con objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."

### CALIFICACION COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

**PERIODO:** DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2023 **INFORME No. 5**

| COMPONENTE A | CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES | # | COMPONENTE SG-SSTMA | 100% | 0% | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | SEMANA 1 DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | SEMANA 2 DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | SEMANA 3 DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023 | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | SEMANA 4 DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023 | | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | | | | | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | | | |
| | | 1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | Cumple | No cumple | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 2,40% | |
| | | 2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto | -44 | 5,00% | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 2,40% | |
| | | 3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | +60/12 | No cumple | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | NO APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,40% | 2,4% | 2,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 2,40% | |
| | | 4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | Cumple | No cumple | 3,4% | 3,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | APLICA | 3,40% | 3,4% | 3,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 3,40% | 3,4% | 3,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,40% | 3,4% | 3,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 3,40% | |
| | | 5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado. | Cumple | No cumple | 4,4% | 4,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | APLICA | 4,40% | 4,4% | 4,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 4,40% | 4,4% | 4,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 4,40% | 4,4% | 4,4% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 4,40% | |
| | | | % DE CALIFICACIÓN | | | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | 15,00% | |

(Firma)
(Nombre) LIDIA MARIA PALOMARES Q
Residente Interventoría

(Firma)
(Nombre) JUAN FELIPE PINEDA
Residente Ambiental del Contratista

(Nombre) GERMAN TORRES MORENO
Residente Ambiental del Contratista

(Firma)
(Nombre) CATHERINE BURBANO
Profesional SST

(Firma)
Residente Ambiental del Contratista

Original Of. de Gestión Ambiental
1era copia : interventor
2da copia:
3ra copia: decendencia responsable del contrato

Powered by CamScanner

Desarrollo Urbano

**FICHAS DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y SST**

INTERVENTORIA: CIN 020 DE 2022 -CMA (79130) BAVIMAC
CONTRATISTA: CO 095 DE 2022 INDEGEDUR S.A.S.

Objeto: No. 020 DE 2023-CMA (79130) con objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."

CALIFICACION COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2023 INFORME No. 5

| | ITEM | COMPONENTE SG-SSTMA | 100% | 0% | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO VALORES | SEMANA 1 DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACIÓN DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO VALORES | SEMANA 2 DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACIÓN DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO VALORES | SEMANA 3 DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023 | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACIÓN DE LA APMA | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO VALORES | SEMANA 4 DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023 | | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE B ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | 6 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | Cumple | No cumple | 5,56% | 5,56% | INFORME No. 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 100 % | 100 % | 100 % | 0% | 100 % | 100 % | APLICA | 4,56% | 5,56% | 5,56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,56% | |
| | 7 | Los acopios de materiales y RCD se ubican y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales. | Cumple | No cumple | 6,25% | 6,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 6,21% | 6,25% | 6,25% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 6,38% | |
| | 8 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | Cumple | No cumple | 5,25% | 5,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 100 % | 100 % | 100 % | 0% | 100 % | 100 % | APLICA | 4,38% | 5,25% | 5,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,25% | |
| | 9 | Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente. | Cumple | No cumple | 4,25% | 4,25% | SEMANA 1 DEL 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | SEMANA 2 DEL 22 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | SEMANA 3 DEL 29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | SEMANA 4 DEL 6 DE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 4,25% | |
| | 10 | Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem. | Cumple | No cumple | 3,25% | 3,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | APLICA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,25% | |
| | 11 | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO. | Cumple | No cumple | 6,25% | 6,25% | 100% | 100% | 100% | 1900 % | 2000 % | 2100 % | APLICA | 77,50% | 6,25% | 6,25% | 100 % | 100 % | 100 % | 260 0% | 270 0% | 280 0% | APLICA | [illegible] | 5,25% | 5,25% | 100% | 100% | 100% | 300% | 400% | 500% | APLICA | 15,63% | 6,25% | 6,25% | 600% | 700% | 800% | 1000 % | 1100 % | 1200 % | 100% | APLICA | 48,11% | |
| | 12 | Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra. | Cumple | No cumple | 6,25% | 6,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 100 % | 100 % | 100 % | 0% | 100 % | 100 % | APLICA | 5,31% | 6,25% | 6,25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | APLICA | 6,25% | |
| | | % DE CALIFICACIÓN +6/12 | 37% | 37% | | | | | | | | | | 100,25% | 37% | 37% | | | | | | | | 115,42% | 37% | 37% | | | | | | | | 48,33% | 37% | 37% | | | | | | | | 76,96% | |

(Firma)
(Nombre) LIDIA MARIA PALOMARES C
Residente Ambiental de Interventoría

(Firma) (Firma) (Firma)
(Nombre) OLGA JOHA (Nombre) JUAN FELIPE PINEDA
Profesional SST Residente Ambiental del Contratista

Leyenda: LA: Licencia Ambiental
ORA: Orden Reparación
ORI: Orden Interventor
ORM: Orden Mantenimiento
SIN ORDEN: Requerimiento Reparación sin Oficio

Powered by CamScanner

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y SST

INTERVENTORIA: CIN 600 DE 2022 -CMA (79150) SAVIMAC
CONTRATISTA: CO 600 DE 2022 INDOGEDEUR S.A.S.

Objeto: No. 600 DE 2022-CMA (79150) cuyo objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SIG, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2023 INFORME No. 5

CALIFICACION COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| | ITEM | COMPONENTE SG-SST/MA | 100% | 0% | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO (EJECUCION VALORES $) | SEMANA 1 DEL 18 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | | CAL SEMANAL | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO (EJECUCION VALORES $) | SEMANA 2 DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2023 | | | | | CAL SEMANAL | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO (EJECUCION VALORES $) | SEMANA 3 DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2023 | | | | | CAL SEMANAL | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REGISTRO (EJECUCION VALORES $) | SEMANA 4 DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023 | | | | | | | CAL SEMANAL | AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | 29 | 30 | 1 | 3 | 5 | | | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| COMPONENTE D | GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | Cumple | No cumple | 1,48% | 2,733% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | APLICA | 3,34% | 1,48% | 2,733% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 1,48% | 2,733% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 1,48% | 2,733% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | |
| | 17 | Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo aplique | Cumple | No cumple | 1,48% | 0,000% | NA | NA | | NA | NA | NA | NA | NO APLICA | 0,00% | 1,48% | 0,000% | NA | NA | NA | NA | NA | NO APLICA | NA | 1,48% | 0,000% | NA | NA | NA | NA | NA | NO APLICA | NA | 1,48% | 0,000% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | |
| | 18 | Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPP presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales deben estar en el buenos condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante | Cumple | No cumple | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | |
| | 19 | Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales. | Cumple | No cumple | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | |
| | 20 | Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones | Cumple | No cumple | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 16,33% | |
| | 21 | Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra | Cumple | No cumple | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | |
| | 22 | El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones | Cumple | No cumple | 1,48% | 2,233% | INFORME No. 5 | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 1,48% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | |
| | 23 | Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos | Cumple | No cumple | 4,44% | 4,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 4,23% | 4,44% | 4,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 4,23% | 4,44% | 4,233% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | APLICA | 4,23% | 4,44% | 4,233% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,96% | |
| | 24 | Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento | Cumple | No cumple | 5,33% | 5,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,23% | 5,33% | 5,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,23% | 5,33% | 5,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,23% | 5,33% | 5,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,23% | |
| | 25 | Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos. | Cumple | No cumple | 3,33% | 3,233% | REGISTRO 1 DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 3,33% | SEMANA 2 DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #¡VALOR! | 3,33% | SEMANA 3 DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 100% | SEMANA 4 DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | |
| | 26 | Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo ganarat de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. | Cumple | No cumple | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | |
| | 27 | Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SOA además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | Cumple | No cumple | 7,33% | 7,233% | 100% | 100% | | 1900 % | 2000 % | 2100 % | 100% | APLICA | 23,26% | 7,33% | 7,233% | 100% | 100% | 2800 % | 2700 % | 2800 % | APLICA | 15,73% | 7,33% | 7,233% | 100% | 100% | 100% | 200% | 400% | 800,00% | 4,23% | 7,33% | 7,233% | 100% | 100% | 100% | 800% | 1000 % | 1100 % | 1200 % | APLICA | 10,73% | |
| | 28 | Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO ajustado | Cumple | No cumple | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,23% | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,23% | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,33% | 1,48% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,33% | |
| | 29 | Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI. | -44 | 6,00% | 2,33% | 2,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 2,33% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,23% | 2,33% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | 2,33% | 2,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 2,33% | |
| | 30 | Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado. | -60712 | No cumple | 1,33% | 1,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,23% | 1,33% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,23% | 1,33% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,33% | 1,33% | 1,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 1,33% | |
| | 31 | Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en la obra. | Cumple | No cumple | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | |
| | 32 | Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia. | Cumple | No cumple | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,23% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | 3,33% | 3,233% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 3,33% | |
| | | % DE CALIFICACION | | | 41,00% | 41,000% | | | | | | | | | 61,73% | 58,00% | 57,673% | | | | | | #¡VALOR! | 58,00% | 38,000% | | | | | | | 41,13% | 58,00% | 38,000% | | | | | | | | | 55,68% | |

(Firma)
(Nombre) LIDIA MARIA PALOMARES Q
Residente Interventoria

(Firma)
(Nombre) JUAN FELIPE PINEDA
Residente Ambiental del Contratista

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

## FICHAS DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y SST

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
INSTITUTO DESARROLLO URBANO
SAVIMAC

INTERVENTORIA: CIN 620 DE 2022 -CMA (79130) INDEGEDEUR S.A.S.

CONTRATISTA: CO 595 DE 2022

Objeto: No. 620 DE 2022-CMA (79130) con objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."

### CALIFICACION COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO

INFORME No. 5

| COMONENTE E PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | Ítem | COMPONENTE SG-SSTMA | 100% | 0% | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | SEMANA 1 DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | SEMANA 2 DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2023 | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | 29 | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | INDICE DE PONDERACION | REDISTRIBUCION VALORES | SEMANA 4 DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023 | | | | | | | ITEMS APLICABLES | CALIFICACION DE LA SEMANA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | | | | | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | | | | | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | |
| | 33 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | Cumple | No cumple | 5,00% | 7,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | APLICA | 7,00% | 5% | 5,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,00% | 5% | 5,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,00% | 5% | 5,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | APLICA | 5,00% | |
| | | % DE CALIFICACIÓN | | | 5,00% | 7,00% | | | | | | | | | 7% | 5,00% | 5,00% | | | | | | | 5% | 5,00% | 5,00% | | | | | | | 5% | 5,00% | 5,00% | | | | | | | | | 5% | | |

PERIODO: DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 20 INFORME No. 5

SEMANA 2 DEL 22 DE JUNIO AL 2 | SEMANA 3 DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2023 | SEMANA 4 DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023

19 20 21 | 26 27 28 | 1 3 4 5 | 6 7 8 10 11 12

-44 ####
+60/12

(Firma)
(Nombre) LIDIA MARIA PALOMARES Q
Residente Interventoría

(Firma)
(Nombre) JUAN FELIPE PINEDA
Residente Ambiental del Contratista

(Firma)
(Nombre) CATHERINE BURBANO
Profesional SST

1era copia: interventor
2da copia: contratista
3ra copia: dependencia responsable del contrato

Powered by CamScanner

# Anexo No 7

# Informes semanales sociales elaborados durante el presente periodo

*Diagonal 92 N° 14 J 09 Sur 2 piso – Valles de Cafam, Usme*
*Teléfono 6 211202 E-Mail: interventoria620fdlu@gmail.com*
*Principal Calle 65 #5-01 ofc. 204*

Powered by CamScanner

| CONTRATO FDLU 595 - 2022 | |
|---|---|
| "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." | |
| Informe semanal N° 14 - Del 13 al 17 de junio de 2023 | |
| **Informe área social contratista** | **Seguimiento por parte de la interventoría** |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO** | |
| **Programa de servicio a la ciudadanía** | |
| **Punto PAC:** El Contratista cumplió el horario de atención establecido para el Punto PAC ubicado en la Calle 78 sur # 14a - 17 sur piso 1 de lunes a viernes de 8:00 a.m. 2:00 p.m. presencialmente, a su vez, por medio de línea de atención telefónica 3194138088 y por medio del correo electrónico ingedeurvias595@gmail.com atendiendo a las obligaciones contractuales. | Se verifica mediante visita al punto PAC la instalación del pendón del PAC, y las adecuadas instalaciones para la atención a la comunidad. |
| **Recorridos urbanos:** El día 15 de junio previo al comité de seguimiento, el área social del Contratista acompañó el recorrido urbano realizado en conjunto con la Supervisión del FDLU e Interventoría en los tramos Tenerife y Almirante Padilla. | Se acompaña en los recorridos programados por el área técnica. |
| **Programa acompañamiento actividades técnicas** | |
| **Levantamiento actas de vecindad:** Durante la semana del 13 al 17 de junio, el Contratista dio inicio con el levantamiento de actas de vecindad del CIV 5002733 (Cll 78 sur entre cra 14B y 14B bis - Marichuela - Tenerife) y recibió debidamente firmadas por parte de interventoría las actas de vecindad radicadas en la semana anterior, de las cuales se estará entregando las respectivas copias a los propietarios de cada predio. | Se avalan actas, se solicita la entrega de copia a los propietarios. |
| **Programa de gobernanza para la movilidad** | |
| **Mano de obra no calificada y población vulnerable:** Actualmente, el Contratista está dando cumplimiento con el 5% de vinculación de personal población vulnerable requerido contractualmente. | Cumple a la fecha con 16.6 % |
| **Mano de obra no calificada de la localidad:** Del total de personal de MONC vinculado al contrato, el Contratista cuenta actualmente con un 50% (3 ayudantes) de personal MONCL, dando cumplimiento con lo requerido en el Plan de Gestión Social. | Cumple a la fecha con 50 % |
| **Promoción de la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital:** Actualmente, el Contratista está dando cumplimiento con el 5% de vinculación de personal femenino al proyecto con una auxiliar de tráfico y BOAL. | Cumple a la fecha con 16.6 % |
| **REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
| **Reporte periódico:** El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el área de gestión social en la semana del 13 al 17 de junio 2023 | Se recibe informe, se revisa para observaciones |
| **Comité de seguimiento:** El día 15 de junio, se realizó el comité de seguimiento N°11 en conjunto con la supervisión del FDLU, la Interventoría y el Contratista en la cual se estipuló como compromiso realizar las acciones pertinentes en torno a la adecuación de senderos y pasos peatonales ubicados tanto en el tramo de reconstrucción como de mantenimientos. | Durante el comité integral se informan las actividades sociales realizadas, y se generan compromisos. |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2023** | |
| Entregar las copias de las actas de vecindad a los respectivos propietarios de los predios ubicados en el CIV 5002756 (Tenerife) y 5002493 (Almirante Padilla) | |

| | |
|---|---|
| Valentina Hurtado S. | |
| firma contratista<br>Laura Valentina Hurtado Sánchez<br>Profesional Social de apoyo | firma interventoría<br>Mary luz Vásquez<br>Residente social |

Powered by CamScanner

| CONTRATO FDLU 595 - 2022 | |
|---|---|
| **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."** | |
| **Informe semanal N° 15 - Del 20 al 24 de junio de 2023** | |
| **Informe área social contratista** | **Seguimiento por parte de la interventoría** |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO** | |
| **Programa de servicio a la ciudadanía** | |
| **Punto PAC:** El Contratista cumplió el horario de atención establecido para el Punto PAC ubicado en la Calle 78 sur # 14a - 17 sur piso 1 de lunes a viernes de 8:00 a.m. 2:00 p.m. presencialmente, a su vez, por medio de línea de atención telefónica 3194138088 y por medio del correo electrónico ingedeurvias595@gmail.com atendiendo a las obligaciones contractuales. | Se realiza verificación de la atención a la comunidad, durante los recorridos de obra |
| **Programa acompañamiento actividades técnicas** | |
| **Levantamiento actas de vecindad:** Durante la semana del 20 al 24 de junio, el Contratista continuó con el levantamiento de actas de vecindad del CIV 5002733 (Cll 78 sur entre cra 14B y 14B bis - Marichuela - Tenerife) las cuales se estarán radicando a interventoría en la siguiente semana. | Se verifica el levantamiento de actas de vecindad y se acompaña al levantamiento de las mismas. |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | |
| **REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
| **Informe Mensual:** El día 21 de junio 2023, vía correo electrónico, se remitió a Interventoría el informe social mensual N° 4 del cual se recibieron las respectivas observaciones el mismo día y fueron debidamente subsanadas el día 23 de junio. | Se realiza verificación del informe mensual, el cual se revisa y se envían observaciones, las cuales son subsanadas por el contratista, se aprueba para entrega. |
| **Comité de seguimiento:** El día 23 de junio, se realizó de manera virtual el comité de seguimiento N°12 en conjunto con la supervisión del FDLU, la Interventoría y el Contratista en la cual se estipuló como compromiso realizar reunión extraordinaria de obra para el tema de las bahías vehiculares el día 15 de julio. | Se realiza el acompañamiento al comité integral, en el cual se informan las actividades desarrolladas por el área social. |
| **Comités sociales:** El día 21 de junio, el área social del Contratista realizó en conjunto con el área social de Interventoría el comité social N°8, en el cual se estipuló como compromiso programar la capacitación N° 3 a empleados de obra el día 06 de julio, el 2do comité de veeduría del tramo Tenerife para 13 el julio y aumentar la vinculación del personal femenino en obra a un 13,8% para el siguiente periodo. | Se realiza comité de seguimiento social, se establecen compromisos y se acuerda la continuidad de actividades sociales, se establece nuevo porcentaje de contratación de población femenina según la secretaria de la mujer. |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023** | |
| Entregar las copias de las actas de vecindad a los respectivos propietarios de los predios ubicados en el CIV 5002756 (Tenerife) y 5002493 (Almirante Padilla) | |

| | |
|---|---|
| Valentina Hurtado S. | |
| firma contratista<br>Laura Valentina Hurtado Sánchez<br>Profesional Social de apoyo | firma interventoría<br>Mary luz Vásquez<br>Residente social |

Powered by CamScanner

| CONTRATO FDLU 595 - 2022 | |
|---|---|
| "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." | |
| Informe semanal N° 16 - Del 26 de junio al 01 de julio 2023 | |
| **Informe área social contratista** | **Seguimiento por parte de la interventoria** |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO** | |
| **Programa de servicio a la ciudadanía** | |
| **Punto PAC:** El Contratista cumplió el horario de atención establecido para el Punto PAC ubicado en la Calle 78 sur # 14a - 17 sur piso 1 de lunes a viernes de 8:00 a.m. 2:00 p.m. presencialmente, a su vez, por medio de línea de atención telefónica 3194138088 y por medio del correo electrónico ingedeurvias595@gmail.com atendiendo a las obligaciones contractuales. | Se realiza verificación de la atención a la comunidad, durante los recorridos de obra |
| **Programa acompañamiento actividades técnicas** | |
| **Levantamiento actas de vecindad:**<br>Los días 26 y 27 de junio, el Contratista realizó la entrega de las copias de las actas de vecindad a los propietarios de los predios ubicados en el CIV 5002493 (Cll 76B sur entre Cra 8D a 9A) y del CIV 5002756 (Cll 78 sur entre cra 14B bis y 14C) Adicionalmente, el día 30 de junio, el Contratista inició con el levantamiento de actas de vecindad de los predios ubicados en el CIV 5003245 (Cll 81C sur entre Cra 8C y 8C bis) barrio Gran Yomasa. | Se verifica el levantamiento de actas de vecindad y se acompaña al levantamiento de las mismas. |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | |
| **Programa de información para el desarrollo del proyecto** | |
| **Vallas móviles:** Los días 26 y 27 de junio el Contratista realizó la instalación de una valla móvil en los CIV's 5002493 y 5002488 respectivamente. | se verifica la instalacion de las mismas, las cuales cumplen según el manuel de identidad del FDLU |
| **REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
| **Reporte periódico:** El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el área de gestión social en la semana del 26 de junio al 01 de julio 2023. | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2023** | |
| Realizar las acciones pertinentes para la programación de la reunion extraordinaria del día 15 de julio.<br>Continuar con el levantamiento de las actas de vecindad del CIV 5003245 (Cll 81C sur entre Cra 8C y 8C bis | |

| | |
|---|---|
| Valentina Hurtado S. | |
| firma contratista<br>Laura Valentina Hurtado Sánchez<br>Profesional Social de apoyo | firma interventoría<br>Mary luz Vásquez<br>Residente social |

Powered by CamScanner

| CONTRATO FDLU 595 - 2022 | |
|---|---|
| "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." | |
| Informe semanal N° 17 - Del 04 al 08 de julio 2023 | |
| **Informe área social contratista** | **Seguimiento por parte de la interventoria** |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO** | |
| **Programa de servicio a la ciudadanía** | |
| **Punto PAC:** El Contratista cumplió el horario de atención establecido para el Punto PAC ubicado en la Calle 78 sur # 14a - 17 sur piso 1 de lunes a viernes de 8:00 a.m. 2:00 p.m. presencialmente, a su vez, por medio de línea de atención telefónica 3194138088 y por medio del correo electrónico ingedeurvias595@gmail.com atendiendo a las obligaciones contractuales. | Se realiza verificación de la atención a la comunidad, durante los recorridos de obra |
| **Recorridos urbanos:** El día 07 de julio en conjunto con el comité de seguimiento #13, el área social del Contratista acompañó el recorrido urbano realizado en conjunto con la Supervisión del FDLU e Interventoria en los tramos Tenerife, Almirante Padilla y Gran Yomasa, barrio en el que se pretende dar apertura con un segmento vial contractual. | Se realiza el acompañamiento en estos recorridos por parte del área social de la interventoría, en estos se identifican los PSI, y la atención a la comunidad |
| **PQRS:** El día 04 de julio el área social del Contratista dio apertura a la PQRS N°1, interpuesta por la propietaria del predio Cra 9A # 76A - 49 sur Piedad Fuentes, teniendo en cuenta la afectación en las baldosas del espacio público frente a su predio ubicado en el CIV 5002488 tramo Almirante Padilla.<br>Se acordó con la propietaria que en el transcurso de la semana el Contratista realizará la subsanación de los daños según su petición y posteriormente, el día 07 de julio se dio cierre a la PQRS teniendo en cuenta sus consideraciones y en mutuo acuerdo con la propietaria. | Se realiza la revisión y verificación de cierre de PQRS, en el tramo de Tenerife, se firma a conformidad de la peticionaria y se da el respectivo cierre. |
| **Programa acompañamiento actividades técnicas** | |
| **Levantamiento actas de vecindad:**<br>En la semana del 04 al 08 de julio el Contratista realizó el levantamiento de las 7 actas de vecindad de los predios ubicados en el CIV 5003245 (Cll 81C sur entre Cra 8C y 8C bis) barrio Gran Yomasa.<br>Adicionalmente, se esta realizando la organización de las actas de vecindad de los 16 predios ubicados en el CIV 5002733 barrio Tenerife, las cuales se estarán radicando a Interventoria en el transcurso de la siguiente semana. | Se verifica el levantamiento de actas de vecindad y se acompaña al levantamiento de las mismas. |
| **Programa de cultura ciudadana** | |
| **Acciones de formación a empleados de obra:** El día 07 de julio, se realizó en el Punto de Atención al Ciudadano, la tercer capacitación a los empleados de obra pertenecientes al contrato de conservación 595 – 2022 cuyo tema fue autocuidado y responsabilidad en obra; adicionalmente se dieron algunas recomendaciones al personal. | S realiza la verificación de la capacitación y sus entregables a los colaboradores de la obra, por parte de la interventoría, se brinda la información sobre las actividades de la misma. |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | |
| **Programa de información para el desarrollo del proyecto** | |
| **Vallas móviles:** El día 04 de julio el Contratista traslado al CIV 5002731 la valla móvil ubicada en el CIV 5007857 del tramo Tenerife con el objetivo de que se encuentre mayormente visible para la comunidad e igualmente realiza la instalación de las vallas móviles en los CIV's 5002493 y 5002488 respectivamente. | Durante los recorridos a campo se verifica la instalación de la misma, se solicita adecuar el contador solicitado por el FDLU, para estas vallas. |
| **REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
| **Reporte periódico:** El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el área de gestión social en la semana del 04 al 08 de julio 2023. | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2023** | |
| Realizar las acciones pertinentes para la programación de la reunión extraordinaria del día 15 de julio.<br>Radicar a Interventoria las actas de vecindad del CIV 5003245 (Cll 81C sur entre Cra 8C y 8C bis) y del CIV 5002733 (Cll 78 sur entre 14B y 14B bis) | |

| | |
|---|---|
| Valentina Hurtado S. | |
| firma contratista<br>Laura Valentina Hurtado Sánchez<br>Profesional Social de apoyo | firma interventoría<br>Mary luz Vásquez<br>Residente social |

Powered by CamScanner

| CONTRATO FDLU 595 - 2022 | |
|---|---|
| "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." | |
| Informe semanal N° 18 - Del 10 al 15 de julio 2023 | |
| **Informe área social contratista** | **Seguimiento por parte de la interventoría** |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO** | |
| **Programa de servicio a la ciudadanía** | |
| **Punto PAC:** El Contratista cumplió el horario de atención establecido para el Punto PAC ubicado en la Calle 78 sur # 14a - 17 sur piso 1 de lunes a viernes de 8:00 a.m. 2:00 p.m. presencialmente, a su vez, por medio de línea de atención telefónica 3194138088 y por medio del correo electrónico ingedeurvias595@gmail.com atendiendo a las obligaciones contractuales. | Se realiza verificación de la atención a la comunidad, durante los recorridos de obra |
| **Programa de diálogo y participación ciudadana** | |
| **Reunión extraordinaria:** El día 15 de julio 2023, se llevó a cabo una reunión extraordinaria en conjunto con la comunidad de los barrios Tenerife y Marichuela, la supervisión del FDLU, la Interventoría y el Contratista con acompañamiento de los referentes de seguridad de la Alcaldía Local de Usme, en el salón comunal Tenerife II sector, con el objetivo de indicar a la comunidad las consideraciones técnicas acerca de próximos cierres en la calle 78 sur y de esta manera dar continuidad con la intervención. | Por parte de la interventoría, se realiza el acompañamiento a esta reunión, en la cual se le informa a la comunidad residente en el tramo de Tenerife, las actividades realizadas por cada área, se le informa sobre el avance constructivo y los cierres que se van a realizar. |
| **Comité de veeduría Ciudadana:** El día 15 de julio se realizó en conjunto con la reunión extraordinaria de obra el segundo comité de veeduría para los barrios Tenerife y Marichuela con el objetivo de presentar los avances de obra hasta la fecha por cada uno de los componentes. | |
| **Programa acompañamiento actividades técnicas** | |
| **Levantamiento actas de vecindad:** El día 15 de julio el Contratista radicó a Interventoría 24 actas de vecindad correspondientes a los CIV 5003245 barrio Gran Yomasa y CIV 5002733 barrio Tenerife para la respectiva revisión y firmas por parte de Interventoría. | Se verifica el levantamiento de actas de vecindad y se acompaña al levantamiento de las mismas. |
| **Programa de cultura ciudadana** | |
| **Formación en Cultura Ciudadana y Desarrollo Urbano:** El día 15 de julio 2023, se realizó en el salón comunal Tenerife II sector el taller N°1 con la comunidad de los tramos Tenerife y Marichuela entorno al tema de formación en Cultura Ciudadana. | Se realiza la verificación de la metodología, el folleto y la presentación, para lo cual el contratista realiza la respectiva socialización con la comunidad. |
| **REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
| **Reporte periódico:** El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el área de gestión social en la semana del 10 al 15 de julio 2023. | |
| **Informe Mensual:** El Contratista se encuentra en la organización del informe mensual #5 el cual será presentado a Interventoría la siguiente semana. | |
| **Comité de seguimiento:** El día 13 de julio, se realizó en el PAC el comité de seguimiento N°14 en conjunto con la supervisión del FDLU, la Interventoría y el Contratista en la cual se estipuló como compromiso realizar la entrega del informe mensual N°5 el día 21 de julio. | Se asiste al comité integral, en el cual se informan las actividades realizadas por el área social |
| **Comités sociales:** El día 14 de julio, el área social del Contratista realizó en conjunto con el área social de Interventoría el comité social N°9. | Se realiza comité social, en este se definen fechas de entrega de informe mensual, se entrega actas de vecindad firmadas y revisadas al contratista para que este entregue copias a la comunidad. |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2023** | |
| Entregar a Interventoría el informe mensual N°5<br>Enviar las actas de reunión extraordinaria - 2do comité de veeduría y taller N°1 formación en cultura ciudadana a Interventoría para revisión y firmas pertinentes. | |

| | |
|---|---|
| Valentina Hurtado S. | |
| firma contratista<br>Laura Valentina Hurtado Sánchez<br>Profesional Social de apoyo | firma interventoría<br>Mary luz Vásquez<br>Residente social |

Powered by CamScanner

# Anexo No 8

# Actas de comité sociales realizados



Powered by CamScanner

# FORMATO ACTA DE REUNION SOCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 21-Junio-23 | HORA INICIO | 11:00 am | ACTA No. | 8 |
| ASUNTO | COMITÉ SOCIAL DE SEGUIMIENTO AL ÁREA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 595-2022 | | | | |
| CONTRATO /PROYECTO | **CONTRATO DE OBRA 595-2022**: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."<br>**CONTRATO DE INTERVENTORÍA 620-2022**: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE | SOCIAL | Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública) | | ☐Uso Interno.<br>☐Clasificada.<br>☐Reservada. | |

**ASISTENTES**

| Nombre | Entidad | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Yulieth Ruiz Ruiz. | Contratista | Res. Social | Paola Copaloán. |
| Mariluz Vasquez | Interventoría | Res. social | |

**DESARROLLO**

Se dio cumplimiento con el compromiso establecido en el comité anterior.

Se acuerda que según lo establecido por la secretaría de la mujer circular 013-2021, a partir del 1 de junio se vinculara el 13.8% de mujeres para el contrato, se acuerda que este porcentaje se debe cumplir para el periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2023.

Se acuerda realizar capacitación social el día 6 julio. y comité de veeduria ciudadana para el 13 de julio.

Se han realizado actualizaciones de PSI.

Se encuentran realizando actas de vecindad en tenerife CN 6002733

**COMPROMISOS PACTADOS**

| Descripción | Responsable | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| / | / | / |

Powered by CamScanner

# FORMATO ACTA DE REUNION SOCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 14-Julio-23 | HORA INICIO | 10:00am | ACTA No. | 9 |
| ASUNTO | COMITÉ SOCIAL DE SEGUIMIENTO AL ÁREA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 595-2022 | | | | |
| CONTRATO /PROYECTO | **CONTRATO DE OBRA 595-2022**: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C."<br>**CONTRATO DE INTERVENTORÍA 620-2022**: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." | | | | |
| ÁREA RESPONSABLE | SOCIAL | Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública) | | ☐Uso Interno.<br>☐Clasificada.<br>☐Reservada. | |

**ASISTENTES**

| Nombre | Entidad | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Marylu Vasquez | Interventoría | Res. Social | |
| Paola Copabán | Contratista | Res Social | |

**DESARROLLO**

se realiza la revición de actas de vecindad de los CIV 5002733 y CIV 5003245, las cuales se firman y se entregan para realizar entrega a la comunidad.

Se realiza entrega de volantes por parte del contratista para reunión extraordinaria.

se programa primer taller de cultura ciudadana para el 15 de Julio.

se convoca veeduria ciudadana en el tramo de Tenerife.

**COMPROMISOS PACTADOS**

| Descripción | Responsable | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| Entrega informe mensual | contratista | 21 Julio 2023 |
| | | |

Powered by CamScanner