ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02

ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**CONTRATO No**	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 006 de 2023
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDAEL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
CONTRATISTA :	GRUPO CONTAGRO SAS		
SUPERVISOR:	ING.DEIBER CALDERON ROJAS		

Mediante la presente Acta, el Ingeniero **DEIBER CALDERON ROJAS** - Supervisor del Municipio, y el **GRUPO CONTAGRO SAS** como Contratista, dejan constancia, del recibo parcial del contrato de obra, el dia 26 de Diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADE EJECUTADAS		VALORES		SALDO	SALDO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACOMULADA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADOS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		
1	**Iluminación (Incluye suministro e instalación)**										
1.1	Suministro, Transporte e Instalación de Luminaria LED STREET URBAN Z216 66W	un	46	$ 749.245	$ 34.465.270	21.0	25	$ 15.734.145	$ 18.731.125	-	-
SUBTOTAL					**$ 34.465.270**			**$ 15.734.145**	**$ 18.731.125**	**$**	**-**
2.0	**Canalizaciones Subterránea (Incluyen tuberías, tablero, accesorios y cableado)**										
2.1	Suministro transporte e instalación de canalización de 1 ducto 1" PVC tipo Pesado sobre zona verde, incluye accesorios	ml	1150	$ 13.863	$ 15.942.450	0.0	975	0.0	$ 13.516.425	175	$ 2.426.025
2.2	Suministro, transporte e instalación de Cable aislado #6 de cobre	ml	2300	$ 13.259	$ 30.495.700	0.0	2300	0.0	$ 30.495.700	0	$ -
2.3	Construcción de muro mampostería con caja de contador	un	1.0	$ 1.253.340	$ 1.253.340	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 1.253.340
2.4	Suministro, Transporte e Instalación de cable concéntrico bifásico 2x6+6	gl	1.0	$ 906.495	$ 906.495	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 906.495
2.5	Suministro, Transporte e Instalación de Tablero de Distribución Bifásico 12	un	1.0	$ 838.400	$ 838.400	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 838.400
2.6	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra de tablero de Distribución General	un	1.0	$ 860.450	$ 860.450	0.0	0	0.0	$ -	1	$ 860.450
SUBTOTAL					**$ 50.296.835**				**$ 44.012.125**	**$**	**6.284.710**
3.0	**Postes, accesorios, red e iluminación**										
3.1	Suministro, Transporte e Instalación de Poste de metálico tipo ET220 (Codensa) o similar 9m sencillo. Incluye suministro, transporte izaje, base en concreto Piramidal, cableado desde caja de paso a luminaria, puesta a tierra en caja anexa, cableado y conexiones puesta a tierra,	un	25	$ 1.906.215	$ 47.655.375	0.0	25.0	0.0	$ 47.655.375	0	$ -
3.2	Suministro, Transporte e Instalación de Poste Polimérico de 8m-510kg Incluye suministro, transporte incada.	un	14	$ 1.624.370	$ 22.741.180	14	14	$ 22.741.180		0.0	0.0
3.3	Suministro, Transporte e Instalación de Cable para red trenzada 2x35+50	ml	609	$ 28.445	$ 17.323.005	609	609	$ 17.323.005		0.0	0.0

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02

ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**CONTRATO No**	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 006 de 2023
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDAEL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
CONTRATISTA :	GRUPO CONTAGRO SAS		
SUPERVISOR:	ING.DEIBER CALDERON ROJAS		

Mediante la presente Acta, el Ingeniero **DEIBER CALDERON ROJAS** - Supervisor del Municipio, y el **GRUPO CONTAGRO SAS** como Contratista, dejan constancia, del recibo parcial del contrato de obra, el dia 26 de Diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADE EJECUTADAS		VALORES		SALDO	SALDO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACOMULADA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADOS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		
3.4	Suministro, Transporte e Instalación de Retenidas baja tensión	gl	7	$ 697.920	$ 4.885.440	7	7	$ 4.885.440		0.0	0.0
3.5	Suministro, Transporte e Instalación de Cruceta metálica mixta 2 metros	un	2.0	$ 234.208	$ 468.416	2.0	2.0	$ 468.416		0.0	0.0
3.6	Suministro, Transporte e Instalación de Reflector Led 400w	un	2.0	$ 499.896	$ 999.792	2.0	2.0	$ 999.792		0.0	0.0
3.7	Suministro, Transporte e Instalación de Brazo Galvanizado 1 1/2 con collarín	un	14	$ 157.146	$ 2.200.044	14	14	$ 2.200.044		0.0	0.0
SUBTOTAL					$ 96.273.252			$ 48.617.877	$ 47.655.375	$ -	
4	Transformador 10 kva										
4.1	Transformador 10 kva monofásico 13,2 con accesorios para instalación incluye RETIE y legalización ante la empresa prestadora del Servicio de energía eléctrica	UND	1.0	$ 14.176.025	$ 14.176.025	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.176.025.00
SUBTOTAL					$ 14.176.025			0.0	0.0	$	14.176.025
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 195.211.382			64.352.022	$ 110.398.625		$ 20.460.735
	ADMINISTRACION	22%			$ 42.946.504			14.157.444.84	$ 24.287.698		$ 4.501.362
	IMPREVISTOS	2%			$ 3.904.228			1.287.040.44	$ 2.207.973.		$ 409.215
	UTILIDAD	5%			$ 9.760.569			3.217.601.10	$ 5.519.931		$ 1.023.037
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 251.822.683			83.014.108	$ 142.414.226		$ 26.394.348
								32.97%	57.00%		

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 251822683.
ACTA PARCIAL No.1	$ 83014108.
'RESEENTE ACTA PARCIAL No.2	$ 142414226.
SALDO POP EJECUTAR	$26.394.348

10.48%

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02

ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**CONTRATO No**	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 006 de 2023
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDAEL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
CONTRATISTA :	GRUPO CONTAGRO SAS		
SUPERVISOR:	ING.DEIBER CALDERON ROJAS		

Mediante la presente Acta, el Ingeniero **DEIBER CALDERON ROJAS** - Supervisor del Municipio, y el **GRUPO CONTAGRO SAS** como Contratista, dejan constancia, del recibo parcial del contrato de obra, el dia 26 de Diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADE EJECUTADAS		VALORES		SALDO	SALDO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACOMULADA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADOS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		

SUPERVISOR:

VoBo. Firma:
Nombre: ING. DEIBER CALDERON ROJAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:

Firma: Carolina Ceballos
Nombre:DIANA CAROLINA CEBARROS OSPINA
REP/LEG. GRUPO CONTAGRO SAS
CONTRATISTA