ANEXO 1

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DÍA	Nº T
2023	12	28	

LINEA ESTRATEGICA	SOGAMOSO COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR DE SU GENTE
PROGRAMA	DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS
PROYECTO	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA TODOS, MUNICIPIO DE SOGAMOSO
ACTIVIDAD	INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y/O MEJORADOS, SEGÚN DEMANDA Y/O SOLICITUD DE COMUNIDAD Y PLAN DE TRABAJO

MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL NO. 093 DEL 2000, SE DISPUSO TRASFERIR LA PROPIEDAD DE INMUEBLES DESTINADOS A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, AL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO IRDS, ENTRE ELLOS LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL ESTADIO OLÍMPICO EL SOL.

DIRECCCIÓN	CARRERA 12, CALLE 54, 49		
UBICACIÓN:	SOGAMOSO/ BARRIO VILLA OLIMPICA	DENOMINACIÓN	ESCENRIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA
NUMERO DE ESCRITURA	ESCRITURA PÚBLICA NO. 1830 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003	PROPIETARIO	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO IRDS.
TIPO DE PREDIO	URBANO	ÁREA	10 FANEGADAS (64.000 m2)
PREDIO 1			
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIO NO	095-6684-	CÓDIGO CATASTRAL NO.	15759010100000552000100000000--
ÁREA	6.400 M2	ESCRITURA PUBLICA NO.	NO.1804 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1.997 DE LA NOTARIA TERCERA DE SOGAMOSO
AVALUO: $ 139.094.000			
PREDIO 2			
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIO NO	095-112695--	CÓDIGO CATASTRAL NO.	15759000100000002414900000000-
ÁREA	530 M2	ESCRITURA PUBLICA NO.	NO. 1066 DEL 26 DE JULIO DE 2.000 DE LA NOTARIA TERCERA DE SOGAMOSO.
AVALUO: 8.000			
PREDIO 3			
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIO NO	095-84870-	CÓDIGO CATASTRAL NO.	15759010100000669000200000000-
ÁREA	64.000 M2	ESCRITURA PUBLICA NO.	NO. 1830 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE SOGAMOSO
AVALUO: $6.963.667.000			

LINDEROS PREDIO 1	GLOBAL	SUR	OCCIDENTE	NORTE	ORIENTE
CARRERA 13	M2	89,00			
CALLE 54 A	M2		92,00		
CARRERA 13A	M2			65,00	
CALLE 54 B	M2				62,00
LINDEROS PREDIO 2	GLOBAL	SUR	OCCIDENTE	NORTE	ORIENTE
CON PROPIEDAD DEL PODERDANTE SEÑOR PLUTARCO DIAZ JIMENEZ	M2	x			
LINDA CON PREDIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y ENCIERRA	M2			x	
CARRETERA QUE DE SOGAMOSO CONDUCE A BELENCITO	M2				225
LINDEROS PREDIO 3	GLOBAL	SUR	OCCIDENTE	NORTE	ORIENTE
CALLE 54 A	M2	x			
VÍA INTERNA	M2		x		
PLUTARCO DIAZ	M2			x	
CANCHA ALTERNA	M2				x

EL INMUEBLE SE ENCUENTRA CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA ESTADIO OLÍMPICO EL SOL Y EL ACTUAL PROPIETARIO ES INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO IRDS.

JUSTIFICACIÓN

EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO ESTÁ COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD. ES POR ELLO QUE SE PRETENDE MANTENER EN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO VILLA OLIMPICA, PROMOVIENDO ACCIONES QUE PERMITAN CONTAR CON UNA MAYOR INVERSIÓN PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/0 INTERVENCIONES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE USO Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOGRANDO BENEFICIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL RENDIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS, LLEGANDO A FORTALECER EL DEPORTE A TRAVÉS DEL ADECUADO FOMENTO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, QUE PERMITE PROMOVER A SU VEZ LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO ASPECTO FUNDAMENTAL DEL BIENESTAR Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.

ANEXO 1

UBICACIÓN:	SOGAMOSO/ BARRIO VILLA OLIMPICA				NOMBRE DEL ESCENARIO DEPORTIVO:	CANCHA DE FUTBOL 8
MATERIAL	**CANTIDAD**	**(LARGO)**	**(ANCHO) (ALTO)**	**ÁREA TOTAL**	**GLOBAL**	**ESTADO**	**DESCRIPCIÓN**
ÁREA DE LA CANCHA DE FUTBOL 8	1	70	55	3850	M2	BUENO	SE ENCUENTRA CON DESNIVELES, EL ESTADO DEL CESPED ESTA EN BUEN ESTADO.
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA GALVANIZADA C. 10 INC. ANGULO	1	240	1,80	432	M2	REGULAR	DESPREDIEMIENTO DE MALLA AL TUBO Y ANGULO Y SE ENCUENTRA EN ESTADO DE OXIDACIÓN
TUBO EN ACERO DE 2 "	90	2,30	N/A	207	ML	REGULAR	ESTADO DE OXIDACIÓN
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	90	0,30	0,30 0,30	2,43	M3	BUENO	MANTIENE LA ESTRUCTURA
ANTEPECHO EN MAMPOSTERIA CONFINADA	1	240	0,30	72	M2	BUENO	SE ENCUENTRA BIEN LA ESTRUCTURA
TUBO DE 3" PARA BARRERA EN MALLA ESLABONADA	6	9	N/A	54	ML	REGULAR	ESTADO DE OXIDACIÓN
MALLA ESLABONADA GALVANIZADA PARA BERRERA C. 10 INC. ANGULO	1	9	8,00	72	M2	REGULAR	DESPREDIEMIENTO DE MALLA AL TUBO Y ANGULO Y SE ENCUENTRA EN ESTADO DE OXIDACIÓN
PIE DE AMIGOS PARA BARRERA EN MALLA	6	4	N/A	24	ML	REGULAR	ESTADO DE OXIDACIÓN
2 MARCOS DE CANCHAS DE FULTBOL 8, FIJAS	2	N/A	N/A	N/A	M2	REGULAR	ESTADO DE OXIDACIÓN Y HACE FALTA LA INSTALACIÓN DE MALLAS

EVIDENCIA

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



ANEXO 1

UBICACIÓN:	SOGAMOSO/ BARRIO VILLA OLIMPICA	NOMBRE DEL ESCENARIO DEPORTIVO:	PISTA DE BMX

MATERIAL	CANTIDAD	(LARGO)	(ANCHO)	(ALTO)	ÁREA TOTAL	GLOBAL	ESTADO	DESCRIPCIÓN
ÁREA DEL PARTIDOR CON CAPACIDAD DE 8 PERSONAS	1	8,45	4,85		41	M2	BUENO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
PARTIDOR CON CAPACIDAD DE 8 PERSONAS	8	N/A	N/A		N/A	UND.	BUENO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
NÚMERO DE PERALTES	16	N/A	N/A		N/A	UND.	REGULAR	SE REQUIRE DE UNA INTERVENCIÓN PAA EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA
CUBIERTA EN POLICARBONATO Y EN ESTRUCTURA EN ACERO	1	8,45	4,85		41	M2	BUENO	NO PRESENTA DAÑOS NI HUECOS EN LA CUBIERTA
TUBO DE 2 " EN ESTRUCTURA DE ENTRADA PARA LA PISTA DE BMX	10	2,30	N/A		23	ML	REGULAR	ESTADO DE OXIDACIÓN
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 . INC. ANGULO	1	20,00	1,80		36	M2	REGULAR	DESPRENDIMIENTO DE MALLA AL TUBO DE REFUERZO Y SE ENCUENTRA EN ESTADO DE OXIDACIÓN
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	6	0,30	0,30	0,30	0,16	M3	BUENO	MANTIENE LA ESTRUCTURA
COLUMNA CONCRETO CLASE D 21 MPa (2000 PSI)	2	0,30	0,30	0,30	0,05	M3	BUENO	MANTIENE LA ESTRUCTURA
ANTEPECHO EN MAMPOSTERIA CONFINADA	1	15,00	0,30		4,50	M2	BUENO	MANTIENE LA ESTRUCTURA

EVIDENCIA

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



ANEXO 1

UBICACIÓN:	SOGAMOSO/ BARRIO VILLA OLIMPICA	NOMBRE DEL ESCENARIO DEPORTIVO:	PATINODROMO

MATERIAL	CANTIDAD	(LARGO)	(ANCHO) (ALTO)	ÁREA TOTAL	GLOBAL	ESTADO	DESCRIPCIÓN
LONGUITUD DEL PATINODROMO	1	200,00	N/A	N/A	ML	BUENO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
SUELO EN CONCRETO PULIDO	1	200,00	6,00	1200	M2	BUENO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
TUBO DE 2 "	150	130,00	N/A	19500	ML	BUENO	MANTIENE LA ESTRUCTURA Y CUENTA CON MANTENIMIENTO
RADIO INTERNO DE CURVAS	2	N/A	N/A	13,42	RAD.	BUENO	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DOS CURVAS DE PERALTES	2	N/A	N/A	N/A	UND	BUENO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
LAMINAS DE MADERA 15MM	3	200,00	N/A	600	ML	BUENO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
POSTAS DE ILUMINACIÓN LED	8	N/A	N/A	N/A	UND	BUENO	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
GRADAS DE CONCRETO	1	N/A	N/A	N/A	UND	BUENO	MANTIENE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
CANCHA DE MICRO FUTBOL 5							
CANCHA POLIFUNCIONAL BALONCESTO Y MICRO FUTBOL	1	28,00	16	448	M2	BUENO	LA PLACA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, HACE FALTA PINTAR LA DEMARCACIÓN NUEVAMENTE.
2 CANCHAS FIJAS	2	N/A	N/A	N/A	UND	REGULAR	ESTÁN EN ESTADO DE OXIDACIÓN Y HACE FALTA LA INSTALACIÓN DE MALLAS

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2





ANEXO 1

UBICACIÓN:	SOGAMOSO/ BARRIO VILLA OLIMPICA	NOMBRE DEL ESCENARIO DEPORTIVO:	ESTADIO EL SOL

DESCRIPCIÓN	ÁREA TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN
ALCANCE DEL PROYECTO			
ESTADIO EL SOL	64000	NIVEL 1	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
DOS (2) GRADERÍAS (GRADERÍA OCCIDENTAL Y SUR).		NIVEL 1	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN LA GRADERIA SUR
LA CANCHA DEPORTIVA.		NIVEL 1	AÚN NO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
MURO DE CERRAMIENTO Y SU RESPECTIVA MALLA DE CONTENCIÓN AL NORTE Y ORIENTE DE LA CANCHA.		NIVEL 1	AÚN NO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE VÍA DE ACCESO PARA VEHÍCULOS DE JUGADORES Y EQUIPO TÉCNICO (NO INCLUYE PARQUEADERO PUBLICO).		NIVEL 1	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
ESPACIO PÚBLICO CIRCUNDANTE, PROPIO DE LOS ACCESOS A LAS DOS GRADERÍAS.		NIVEL 1	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
LOS DISEÑOS SIGUIERON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA VIGENTE TALES COMO NSR 10, NTC 1500, NTC 6047, RETIE Y RETILAP, NFPA		NIVEL 1	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
GRADERÍA OCCIDENTAL			
ZONAS DE CAMERINOS, DUCHAS Y BAÑOS PARA JUGADORES, JUECES, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO CONSULTORIO DE EMERGENCIA, SALA DE PRENSA, CUARTOS TÉCNICOS, SALAS DE DIRECTORES TÉCNICOS, HALL DE ACCESO VIP	2441,00	NIVEL 1	SE ESPERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRADERIA OCCIDENTAL PARA EL SIGUEINTE AÑO.
ACCESO PRINCIPAL DEL PÚBLICO TAQUILLAS, OFICINAS DE VIGILANCIA, OFICINAS ADMINISTRATIVA. CONSULTORIO DE EMERGENCIA PARA ESPECTADORES BAÑOS ENTRE OTROS…	2618,00	NIVEL 2	SE ESPERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRADERIA OCCIDENTAL PARA EL SIGUEINTE AÑO.
BODEGAS RAMPAS DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL DE LA GRADA BAÑOS ENTRE OTROS	2028,00	NIVEL 3	SE ESPERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRADERIA OCCIDENTAL PARA EL SIGUEINTE AÑO.
SE UBICAN 8 SALAS VIP 6 SALAS DE PRENSA 3 LOCALES COMERCIALES BAÑOS ENTRE OTROS	707,00	NIVEL 4	SE ESPERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRADERIA OCCIDENTAL PARA EL SIGUEINTE AÑO.
GRADERÍA SUR			
EDIFICACIÓN DE 1 NIVEL -CUENTA CON BODEGAS DE ALMACENAMIENTO. ACABADO DE FACHADA EN PANELES MICROPERFORADOS. INCLUYE LOCALES COMERCIALES. TAQUILLAS DE INGRESO Y CONTROL DE ESPECTADORES. BATERÍAS SANITARIAS. SALAS DE PRIMEROS AUXILIOS.	1712,00	NIVEL 1	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN LA FACHADA AÚN NO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
CANCHA DE FUTBOL			
SISTEMA DE FILTROS INTERNOS Y PERIMETRALES. SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO. ESTRUCTURA A BASE DE MATERIAL TRITURADO, ARENA, GEOTEXTIL, TIERRA ABONADA Y SEMILLA KIKUYO. LAS DIMENSIONES CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE FIFA (68 X 104 MTS). ACCESO DESDE EL NIVEL SEMISÓTANO DE LA GRADERÍA OCCIDENTAL Y SALIDAS DE EMERGENCIA EN LA ESQUINA NORTE.	6760,00	NIVEL 1 / SEMISOTANO	AÚN NO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
URBANISMO Y PARQUEADERO			
PARQUEADERO DE SERVICIO: VÍA DE ACCESO PARA VEHÍCULOS DE JUGADORES Y EQUIPO TÉCNICO.		NIVEL 1	SE ESPERA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO PARA EL SIGUEINTE AÑO.
URBANISMO: ZONAS DE CIRCULACIÓN EN ADOQUÍN DE GRES Y DE CONCRETO. RAMPAS DE ACCESO. BARANDAS EXTERNAS.		NIVEL 1	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN

RENDER 1 (Alcaldia)



RENDER 2 (Alcaldia)



ANEXO 1

FOTOGRAFÍA 1,2 Y 3



FOTOGRAFÍA 4



Nota

EL CENTRO INTERNACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DE TEAKWONDO, SE ENCUENTRA EN COMODATO MEDIANTE EL CONTRATO DE COMODATO NO. 001 DE 2022 INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOGAMOSO Y LA LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACÁ.