ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

Bogotá D.C. 26 de diciembre de 2023

Señores:
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.
Atn: Dr. SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA
Alcalde
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO N° CIN-REGALIAS-161-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Asunto: Solicitud de Prórroga N°3 al contrato de interventoría.

Respetados señores.

Cordial saludo,

Con la presente nos permitimos informarle, que el próximo 31 de diciembre de 2023, vence el plazo de la prórroga No. 2 del contrato de interventoría de la referencia cuyo inicio fue el 3 de marzo de 2022, por lo anterior muy respetuosamente solicitamos se conceda la prórroga No.3, por dos (2) meses, tiempo acordado previamente con el Fondo de Desarrollo Rural de Sumpaz, en el cual se continuara con el seguimiento a las obras que están actualmente ejecutando la UAERMV y el contratista hidráulico No. 479 de 2022, se continuara con el seguimiento de obra, verificación en campo y aprobación de los productos de implantación del diseño geométrico los cuales están a cargo UAERMV, y seguimiento de contrato 478 de 2022, cundo este reinicie, los cuales se detallan a continuación:

- **CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95**

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	COP-478 del 10/02/2022

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
OBJETO:	“Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020”. contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vidas terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020. (san Antonio i (k13+820-k6+910), capitolio y laguna verde.)
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP -006-2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GAVIONES 95
NIT:	901.563.341-0
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- PROMCIVILES (70%) S.A.S NIT 901.001.320-5 - PROMOTORA PUGA LTDA (30%) NIT 830.024.796-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Av. Carrera 19 número 95-12/20- BOGOTA D.C
TELÉFONO:	601-4327903
MODIFICATORIO N°.1	MODIFICAR el párrafo segundo de la Cláusula Cuarta del Contrato 478 de 2022 - Plazo del Contrato, y se adiciona un parágrafo más, estableciéndose de la siguiente manera: “El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de pre-construcción”.
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
PRORROGA N°. 1	DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PRORROGA 1.	TRECE (13) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	8 DE AGOSTO DE 2022
SUSPENSIÓN N°. 1	21 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN	DOS (02) MES

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES
AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN 1	ONCE (11) DÍAS
AMPLIACIÓN 3 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 4 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 5 – SUSPENSIÓN 1	VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 6 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 7 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 8 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 9 – SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES CALENDARIO
FECHA PREVISTA DE REINICIO	5 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	10 DE FEBRERO DE 2024
VALOR ANTICIPO:	$ 2.324.938.636
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

- **CONTRATO DE OBRA Nº 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.**

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	**COP- 479 del 10/02/2022**
OBJETO:	“Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020 (san Antonio ii (k6+910-k0+000), unión tunales y animas bajas.”).
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP – 006 – 2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL**
NIT:	**901.563.835-7**
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- MAQUINAS AMARILLAS S.A.S (70%) NIT 901.460.130-0
	- TERRABLANCA S.A.S (30%) NIT 900.459.311-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Carrera 17 N° 142 – 25 BOGOTA D.C.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

TELÉFONO:	601-7023060
MODIFICATORIO N°.1	El párrafo segundo de la Cláusula Cuarta del Contrato 479 de 2022 - Plazo del Contrato y se adiciona un parágrafo más, estableciéndose de la siguiente manera:
	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de preconstrucción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/02/2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	Once (11) meses
PRORROGA Nº. 1	Dos (2) meses y quince (15) días
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO	Trece (13) meses y quince (15) días
PRORROGA 1.	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 de febrero de 2023
FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	18 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	14 de abril de 2023 dos (02) mes.
AMPLIACIÓN 1 - SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES
AMPLIACIÓN 2- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
AMPLIACIÓN 3- SUSPENSIÓN 1	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
AMPLIACIÓN 4- SUSPENSIÓN 1	DIECISÉIS (16) DÍAS
AMPLIACIÓN 5- SUSPENSIÓN 1	SIETE (7) DÍAS
AMPLIACIÓN 6- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
REINICIO N° 1	10 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA N°. 2	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	26 DE JUNIO DE 2024
VALOR ANTICIPO:	Hasta un 20% del valor básico del contrato
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

- **PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).**

NOMBRE PROYECTO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).
DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	
ENTIDAD EJECUTORA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**
NIT:	**900127032**
GERENTE DEL PROYECTO	JULIO CESAR PINZÓN REYES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CALLE 26 N°. 69-76 BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO:	601-3779555
OTROS DATOS DEL PROYECTO	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	$ 76.864.101.256
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO:	$ 76.864.101.256
FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA PROYECTO	30 DE MAYO DE 2025
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S

Actualmente, La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) como ejecutora del proyecto se encuentra realizando los ajustes y actualización de las condiciones de topográficas del proyecto, así mismo los ajustes y actualización del diseño Geométrico de la Vía, de acuerdo a lo anterior, el contratista interventor realiza la verificación y aprobación de estos productos con el fin de poder contar con un insumo ajustado y que permita realizar la construcción de Filtros, cunetas y también el mejoramiento de la vía.

La UAERMV, inició ejecución de obra el 17 de julio de 2023 y ha venido ejecutando actividades de mejoramiento Vial, actividades que tienen seguimiento por parte de la Interventoría, con el fin de asegurar las condiciones de calidad de las mismas

Se anexa a la presente el cuadro de presupuesto previamente validado con el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, para poder seguir realizando las actividades objeto del contrato de

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

interventoría para un periodo de dos (2) meses de prórroga, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Las tarifas de los profesionales son las acordadas en la primera prorroga, las cuales están ajustadas a los precios de referencia IDU año 2023 de acuerdo a la categoría de cada personal.

- Los valores de costos directos corresponden a los presentados en la propuesta inicial afectados por el IPC del 2023 y aprobados en la primera prorroga.

- Teniendo en cuenta la simultaneidad de los tres ejecutores de actividades de Obra (Consorcio Gaviones 95, Consorcio Estabilización vial, y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial), se requiere contar con el profesional ambiental con una dedicación del 100% a partir del mes de febrero de 2024.

- Se anexa presupuesto de recursos por mes para la prórroga solicita:

Mes de enero de 2024:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"							
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**	**IDU**	**Categoría**
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	1	$ 9.255.000,00	100%	1,00	$ 9.255.000,00	9109	3
Ingeniero Residente de Interventoría	3	$ 7.881.000,00	100%	1,00	$ 23.643.000,00	9110	4
Profesional Forestal	1	$ 7.108.000,00	25%	0,00	$ 0,00	9111	5
Profesional Ambiental	1	$ 7.108.000,00	35%	1,00	$ 2.487.800,00	9111	5
Profesional Social	1	$ 6.339.000,00	100%	1,00	$ 6.339.000,00	9112	6
Profesional SST	1	$ 6.339.000,00	100%	1,00	$ 6.339.000,00	9112	6
Especialista en Geotecnia	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista en Pavimentos	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista Hidráulico	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista Estructural	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista en Tráfico	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista en diseño Geométrico	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Abogado	1	$ 6.339.000,00	25%	1,00	$ 1.584.750,00	9112	6
PERSONAL TÉCNICO							
Topógrafo	2	$ 3.092.000,00	100%	1,00	$ 6.184.000,00	9088	
Laboratorista	1	$ 2.739.000,00	80%	1,00	$ 2.191.200,00	9089	

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

Inspector	3	$ 3.092.000,00	100%	1,00	$ 9.276.000,00	9088	
Técnico auxiliar de Ingeniería	1	$ 2.966.000,00	100%	1,00	$ 2.966.000,00	9085	
Secretaria	1	$ 1.670.000,00	100%	1,00	$ 1.670.000,00	9104	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							
Cadenero I	2	$ 1.917.000,00	100%	1,00	$ 3.834.000,00	9098	
Cadenero II	2	$ 1.670.000,00	100%	1,00	$ 3.340.000,00	9099	
Auxiliar de Laboratorio	1	$ 1.917.000,00	45%		$ 0,00	9090	
					$ 88.566.950,00		
FACTOR MULTILICADOR				**2,36**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 209.018.002,00		
OTROS COSTOS DIRECTOS							
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165	4	$ 7.265.000,00	100%	1,00	$ 29.060.000,00	9165	
Alquiler de oficinas (Sumapaz)	1	$ 2.143.580,00	100%	1,00	$ 2.143.580,00		
Campamento 1 (Cuenca Sumapaz)	1	$ 2.143.580,00	100%	1,00	$ 2.143.580,00		
Campamento 1 (Cuenca Rio Blanco)	1	$ 2.143.580,00	100%	1,00	$ 2.143.580,00		
Alquiler de equipos de computo	8	$ 172.050,50	100%	1,00	$ 1.376.404,00		
Alquiler de impresora	2	$ 338.460,00	100%	1,00	$ 676.920,00		
Papelería	1	$ 564.100,00	100%	1,00	$ 564.100,00		
Caja menor	2	$ 338.460,00	100%	1,00	$ 676.920,00		
Laboratorios y pruebas	1	$ 16.923.000,00	40%	1,00	$ 6.769.200,00		
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115	2	$ 4.103.000,00	100%	1,00	$ 8.206.000,00	9115	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 53.760.284,00		
FACTOR MULTILICADOR				**1,15**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 61.824.327,00		
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA					270.842.329,00		
IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA				19,00%	51.460.043,00		
VALOR DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA				**4,50%**	14.503.607,00		
VALOR TOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA (enero-2024)					**336.805.979,00**		

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

Mes de febrero de 2024:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"							
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**	**IDU**	**Categoría**
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	1	$ 9.255.000,00	100%	1,00	$ 9.255.000,00	9109	3
Ingeniero Residente de Interventoría	3	$ 7.881.000,00	100%	1,00	$ 23.643.000,00	9110	4
Profesional Forestal	1	$ 7.108.000,00	25%	0,00	$ 0,00	9111	5
Profesional Ambiental	1	$ 7.108.000,00	100%	1,00	$ 7.108.000,00	9111	5
Profesional Social	1	$ 6.339.000,00	100%	1,00	$ 6.339.000,00	9112	6
Profesional SST	1	$ 6.339.000,00	100%	1,00	$ 6.339.000,00	9112	6
Especialista en Geotecnia	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista en Pavimentos	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista Hidráulico	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista Estructural	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista en Tráfico	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Especialista en diseño Geométrico	1	$ 7.881.000,00	20%	1,00	$ 1.576.200,00	9110	4
Abogado	1	$ 6.339.000,00	25%	1,00	$ 1.584.750,00	9112	6
PERSONAL TÉCNICO							
Topógrafo	3	$ 3.092.000,00	100%	1,00	$ 9.276.000,00	9088	
Laboratorista	1	$ 2.739.000,00	80%	1,00	$ 2.191.200,00	9089	
Inspector	3	$ 3.092.000,00	100%	1,00	$ 9.276.000,00	9088	
Técnico auxiliar de Ingeniería	1	$ 2.966.000,00	100%	1,00	$ 2.966.000,00	9085	
Secretaria	1	$ 1.670.000,00	100%	1,00	$ 1.670.000,00	9104	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							
Cadenero I	3	$ 1.917.000,00	100%	1,00	$ 5.751.000,00	9098	
Cadenero II	3	$ 1.670.000,00	100%	1,00	$ 5.010.000,00	9099	
Auxiliar de Laboratorio	1	$ 1.917.000,00	45%		$ 0,00	9090	
					$ 99.866.150,00		
FACTOR MULTILICADOR				**2,36**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 235.684.114,00		
OTROS COSTOS DIRECTOS							
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165	4	$ 7.265.000,00	100%	1,00	$ 29.060.000,00	9165	
Alquiler de oficinas (Sumapaz)	1	$ 2.143.580,00	100%	1,00	$ 2.143.580,00		
Campamento 1 (Cuenca Sumapaz)	1	$ 2.143.580,00	100%	1,00	$ 2.143.580,00		

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-0-057

Campamento 1 (Cuenca Rio Blanco)	1	$ 2.143.580,00	100%	1,00	$ 2.143.580,00		
Alquiler de equipos de computo	9	$ 172.050,50	100%	1,00	$ 1.548.454,50		
Alquiler de impresora	2	$ 338.460,00	100%	1,00	$ 676.920,00		
Papelería	1	$ 564.100,00	100%	1,00	$ 564.100,00		
Caja menor	2	$ 338.460,00	100%	1,00	$ 676.920,00		
Laboratorios y pruebas	1	$ 16.923.000,00	40%	1,00	$ 6.769.200,00		
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115	3	$ 4.103.000,00	100%	1,00	$ 12.309.000,00	9115	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 58.035.334,50		
FACTOR MULTILICADOR				**1,15**			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 66.740.635,00		
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA					302.424.749,00		
IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA				19,00%	57.460.702,00		
VALOR DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA				**4,50%**	16.194.845,00		
VALOR TOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA (febrero 2024)					**376.080.296,00**		

Se deja claro que la prórroga de dos (2) meses solicitada, no es el tiempo requerido para el seguimiento total a los contratos objeto de la interventoría, esto se fundamenta, en que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en el comunicado 20231920079991 del 24 de julio de 2023, radico a la interventoría cronograma de actividades donde indica que la ejecución de obras culminaría el 29 de noviembre de 2024, y la terminación del proyecto es el 30 de mayo de 2025, en cuanto a los contratos Hidráulicos el contrato N°. 479 tienen fecha de culminación el 26 de junio de 2023, y el contrato No. 478 solicito una prórroga de 9 meses y se tiene fecha estimada de reinicio el 5 de febrero de 2023, para culminar con las obras objeto de cada uno de los contratos, que si bien se está solicitando una prórroga por dos meses (hasta el 29 de febrero de 2024), es por el presupuesto con el que se cuenta a la fecha, y que este asignado al contrato de interventoría 161 de 2022. Para cubrir las necesidades del proyecto, se debe gestionar una adición presupuestal por el tiempo que hace falta para que se culmine la ejecución de las obras de los contratos del Consorcio Gaviones 95, Consorcio Estabilización vial, y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, queremos expresarles nuestro deseo de seguir coadyuvando con la ejecución del proyecto, pero de saben tener en cuenta lo relacionado en el párrafo anterior.

Atentamente,

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Firmado digitalmente por LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DN: cn=LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO gn=LUIGGI c=CO l=BARRANQUILLA o=ECOVIAS S.A.S ou=CONVENIOS - 2 ANOS - TOKEN VIRTU Motivo:Soy el autor de este documento Ubicación:
Fecha:2023-12-26 15:48:10:00

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE.
Representante Legal de interventoría

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.
Anexos: N/A
EHR- JAPG